

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (อาคารหลังใหม่)

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. นายสุวิทย์ จันทร์หรร | ประธาน |
| รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม | |
| ๒. พันเอกอรรถพล แก้วคำแสน | กรรมการ |
| แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑๐ | |
| ๓. นายวีระยุทธ ต้นสุวรรณค์ | กรรมการ |
| แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม | |
| ๔. นางสุรีย์ ไชยบุรมย์ | กรรมการ |
| แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม | |
| ๕. นายธณินทร์ นวลไย | กรรมการ |
| แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม | |
| ๖. นายสุวรรณ งามฤทธิ | กรรมการ |
| แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม | |
| ๗. นางสาวนุชรินทร์ สีนวล | กรรมการ |
| แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม | |
| ๘. นายอิพล ศรีหล้า | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม | |
| ๙. นายพิศลย์ อุบลพิพัชร | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ | |
| ๑๐. นายสุรียา สุคนธชาติ | กรรมการ |
| แทน พัฒนาการจังหวัดนครพนม | |
| ๑๑. นางสาววรินดา บริบาล | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ | |
| ๑๒. นายวิจิต ใจช่วง | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ | |
| ๑๓. นางสาวบัณฑิตา ภูครองหิน | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม | |
| ๑๔. นางสุธิษา จารุเมธาวิทย์ | กรรมการและเลขานุการ |
| คลังจังหวัดนครพนม | |
| ๑๕. นางทิพรัักษ์ นารินทร์รักษ์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | |

ผู้ไม่มาประชุม

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายบุญส่ง ชื่นตา
๒. นายคงกรช พงษ์พันธ์
๓. นายธนิตศักดิ์ อุ่นตา
๔. นายสมผล เมืองโคตร
๕. นายปรีชา สอึงทอง
๖. นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ
๗. นายอรรถพล โกษาแสง
๘. นายณรงค์ เทพวงษา
๙. นายคำผอน บุญหาญ
๑๐. นายเสถียร ฝาระมี
๑๑. นายเรืองศักดิ์ วงศ์ศรีชา
๑๒. นายวินัย คงยืน
๑๓. นางสาวแววตา บรรจง
๑๔. นายชาญณรงค์ ไชยโสภา
๑๕. นางสาวจิราภรณ์ พลแสน
๑๖. นางสาวศรียุญา หุนตริาช
๑๗. นายชนวีร์ ทองสุทธิ
๑๘. นายมนตรี วงศ์ตาผา
๑๙. นายลิขิต พันธุ์เทพ
๒๐. นายสมาน เกษี
๒๑. นางสาวรุ่งธนาทรัพย์ วชิระทรัพย์
๒๒. นายวีระพล ทองน้อย
๒๓. นายจักรพล เทียงภักดี
๒๔. นางสาวชนกกานต์ วัฒนะ
๒๕. นางสาวจิราวรรณ ชมภูเลิศ
๒๖. นายมิตร วรรณไชย
๒๗. นายสันติ สุเพ็งคำ
๒๘. นางสาวพิไลพร พรหมบุตร
๒๙. นายกลวัชร มั่งคิสาณต์
๓๐. นางหยกกลิ่น อัครฮาด
๓๑. นางสาวกัศัตว์รา จำปาหอม
๓๒. นางศิริยุญา แก่นพันธ์
๓๓. นางเนตรมณี เหมะธูรินทร์
๓๔. นางณัฐพร พรหมลัง
๓๕. นางสาววิมลรัตน์ สุขุม
๓๖. นางสาวปรียาวิดี ปทุมชน
๓๗. นางสาวจิรวรรณ ต่างเกษี
๓๘. นายณัฐพล ภูมิตา

- ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม
วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม
นายอำเภอนาทม
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
แทน เกษตรจังหวัดนครพนม
แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
นครพนม
แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม
แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก
แทน นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
แทน นายอำเภอธาตุพนม
แทน นายอำเภอนาหว้า
แทน นายอำเภอบ้านแพง
แทน นายอำเภอเมืองนครพนม
แทน นายอำเภอศรีสงคราม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
แทน นายกเทศมนตรีตำบลนาหว้า
แทน นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
แทน นายกเทศมนตรีตำบลนาหว้า
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเข
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

๓๙. พ.ท.ทวิวัฒน์ ถนอมธรรม	นคป. มทบ. ๒๑๐
๔๐. นางภารดี เส้นทอง	นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
๔๑. นางสาวกนกพร ศรีสวัสดิ์	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๔๒. นายฉลอง ภูศรีฐาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
๔๓. นายธีระวุฒิ เชื้อคำเพ็ง	นายช่างโยธา
๑๖. นางสาวปริยานุช สอนชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๑๗. นางสาวศิริรัตน์ เหลาพรหม	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๑๘. นางสาวนวรรตน์ สุทธิมัน	นักวิชาการคลัง
๑๙. นางสาวสุกัญญา อุทัยแสน	นักวิชาการคลัง

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ	ติดราชการ
๒. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย	ติดราชการ
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ	ติดราชการ
๔. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง	ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยเชิญคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ และหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลักษณะรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ ๖๕ จำนวน ๕๔ หน่วยงาน

- งบกลาง รอนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๗ หน่วยงาน
- งบพัฒนาจังหวัด	๓ หน่วยงาน
- งบส่วนราชการ	๑๔ หน่วยงาน
- งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท. (หน่วยดำเนินการ)	๒๕ หน่วยงาน
- งบ พ.ร.ก. เงินกู้ Covid-๑๙ (หน่วยดำเนินการ)	๑๒ หน่วยงาน

เพื่อชี้แจงผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้แจ้งหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ที่ นพ ๐๐๐๓/ว ๓๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔)

๓.๑.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ภาพรวม)

ส่วนราชการในจังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๖,๘๔๔.๕๘๗ ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๗๓๖.๒๑๒ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔,๑๐๘.๓๗๕ ล้านบาท โดยในภาพรวมมีการใช้จ่ายแล้วทั้งสิ้น ๕,๕๕๕.๔๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๗ แบ่งเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๓๖๓.๖๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๘ และการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓,๑๙๑.๘๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๙

๓.๑.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
รายจ่ายภาพรวม ระดับประเทศอยู่ลำดับที่ ๔๓ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (๑๒ จังหวัด) อยู่ลำดับที่ ๙ และระดับกลุ่มจังหวัด (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยู่ลำดับที่ ๓
รายจ่ายประจำ ระดับประเทศอยู่ลำดับที่ ๕๑ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (๑๒ จังหวัด) อยู่ลำดับที่ ๑๐ และระดับกลุ่มจังหวัด (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยู่ลำดับที่ ๒
รายจ่ายลงทุน ระดับประเทศอยู่ลำดับที่ ๒๕ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (๑๒ จังหวัด) อยู่ลำดับที่ ๕ และระดับกลุ่มจังหวัด (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยู่ลำดับที่ ๓

๓.๑.๓ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (Function)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน ๖,๐๖๔.๐๐๒ ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๗๐๐.๗๕๒ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓,๓๖๓.๒๕๐ ล้านบาท โดยในภาพรวมมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๕,๒๔๘.๐๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๕ แบ่งเป็นการใช้จ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๓๔๙.๘๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๑ และการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒,๘๙๘.๒๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๗

๓.๑.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณพัฒนาจังหวัด

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๓๗.๖๘๐ ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายดำเนินงาน จำนวน ๒๘.๔๖๐ ล้านบาท รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๐๒.๒๒๐ ล้านบาท และรายจ่ายอื่น ๗.๐๐๐ ล้านบาท โดยในภาพรวมผลการใช้จ่าย จำนวน ๑๔๙.๑๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๗๔ แบ่งเป็นรายจ่ายดำเนินงาน จำนวน ๑๐.๗๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๓ รายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๓๕.๓๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๔ และรายจ่ายอื่น จำนวน ๒.๙๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๑

๓.๑.๕ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัด

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
รายจ่ายภาพรวม ระดับประเทศอยู่ลำดับที่ ๓๗ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (๑๒ จังหวัด) อยู่ลำดับที่ ๙ และระดับกลุ่มจังหวัด (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยู่ลำดับที่ ๓
รายจ่ายประจำ ระดับประเทศอยู่ลำดับที่ ๕๘ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (๑๒ จังหวัด) อยู่ลำดับที่ ๑๑ และระดับกลุ่มจังหวัด (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยู่ลำดับที่ ๓

รายจ่ายลงทุน ระดับประเทศอยู่ลำดับที่ ๓๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (๑๒ จังหวัด) อยู่ลำดับที่ ๙ และระดับกลุ่มจังหวัด (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยู่ลำดับที่ ๓

๓.๑.๖ ผลการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๕๐๓.๒๐๘ ล้านบาท แบ่งเป็นเทศบาล ตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๔๔๕.๗๖๒ ล้านบาท โดยเบิกจ่าย จำนวน ๑๐๐.๘๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๒ เทศบาลเมืองนครพนม จำนวน ๑๘.๕๐๖ ล้านบาท และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จำนวน ๓๘.๙๔๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการใช้จ่าย

๓.๑.๗ ผลการใช้จ่ายงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ กลุ่มสนุก จังหวัดนครพนม

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๖๙.๒๖๐ ล้านบาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน จำนวน ๓.๗๑๐ ล้านบาท รายจ่ายลงทุน จำนวน ๖๕.๒๕๐ ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น ๐.๓๐๐ ล้านบาท โดยในภาพรวมผลการใช้จ่าย ๖๕.๒๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๙

๓.๑.๘ ผลการใช้จ่ายงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๓๙.๔๕๐ ล้านบาท โดยในภาพรวม ผลการใช้จ่าย จำนวน ๑.๙๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๐

๓.๑.๙ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

จังหวัดนครพนมมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๗๓๑.๑๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๔๔๔.๒๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๓

๓.๑.๑๐ ผลการใช้จ่ายงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๕๖.๐๖๗ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๕๔.๒๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๖

๓.๑.๑๑ ผลการใช้จ่ายงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (เงินกันเบิกเหลื่อมปี)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๒๐๗.๘๘๘ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๑๘๓.๖๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๔

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลักษณะรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๖๕) ชี้แจงผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน โดยเรียงลำดับดังนี้

๔.๑ งบพัฒนาจังหวัด (โดยสำนักงานจังหวัดนครพนมและหน่วยงานดำเนินการ)

๔.๒ งบกลาง รองนายกรัฐมนตรี (โดยหน่วยงานดำเนินการ)

๔.๓ งบ Function (โดยหน่วยงานดำเนินการ)

๔.๔ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท. (โดยหน่วยงานดำเนินการ)

๔.๕ งบ พ.ร.ก. เงินกู้ Covid-๑๙ (โดยหน่วยงานดำเนินการ)

๔.๑ งบพัฒนาจังหวัด

จังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งสิ้นจำนวน ๒๐๒.๒๒๑ ล้านบาท โดยการก่อหนี้(PO) จำนวน ๕๖.๓๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๙.๐๕๖ ล้านบาท รวมการใช้จ่าย ๑๓๕.๔๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๘ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔ หน่วยงาน โดยมี ๒ หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ขอให้ชี้แจงผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานดังนี้

๑. มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐

ผู้แทนจาก	มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๒๐ บ่อ บ่อละ ๘๐,๐๐๐ บาท
มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐	เป็นเงินทั้งสิ้น ๙.๖๐๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ซึ่งเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วจำนวน ๔๓ บ่อ เป็นเงิน ๑.๐๕๐ ล้านบาท และอีกจำนวน ๓๓ บ่อ ได้รับมอบอำนาจจากจังหวัดนครพนมให้ดำเนินงานตามโครงการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนที่เหลือจำนวน ๔๔ บ่อ เป็นเงิน ๓.๕๒๐ ล้านบาท คืบหน้างบประมาณเนื่องจากติดปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ

๒. โครงการชลประทานนครพนม

ผู้แทนจาก	โครงการชลประทานนครพนม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๖๘.๔๘๐ ล้านบาท
โครงการชลประทานนครพนม	ก่อหนี้(PO) แล้ว ๔.๖๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๕.๐๗๓ ล้านบาท โดยมี ความก้าวหน้าดังนี้

๑) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนพระธาตุ วงเงิน ๖.๙๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๒๓๕ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่ายคืบหน้าประมาณ ๘ แสนบาท และคาดว่าจะสิ้นเดือน ก.ค. ๖๔ เบิกจ่ายได้ ๑๐๐%

๒) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำบึงหมากโม่ง วงเงิน ๙.๖๖๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ขอคืบหน้าประมาณ เนื่องจากติดปัญหาพื้นที่ สปก.

๓) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเห็บ วงเงิน ๙.๔๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๗๗๑ ล้านบาท คาดว่าสิ้นเดือนก.ค. ๖๔ เบิกได้ ๙๑%

๔) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเรณูนคร วงเงิน ๕.๖๗๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย คาดว่าสิ้นเดือน ก.ค. ๖๔ เบิกจ่ายได้ ๑๐๐%

๕) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำจาง วงเงิน ๙.๘๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๘๐๒ ล้านบาท คาดว่าสิ้นเดือน ก.ค. ๖๔ เบิกจ่ายได้ ๓๒.๙๑% และคาดว่าจะเบิกจ่ายเรียบร้อยภายในสิ้นปีงบประมาณ

๖) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า วงเงิน ๕.๓๐๐ ล้านบาท เป็นโครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

๗) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า วงเงิน ๐.๔๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๘) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเรือ วงเงิน ๑๗.๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๗๖๘ ล้านบาท คาดว่าสิ้นเดือน ก.ค. ๖๔ เบิกจ่ายได้ ๒๙.๐๗% และคาดว่าจะเบิกจ่ายเรียบร้อยภายในสิ้นปีงบประมาณ

๙) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระกลางทุ่ง วงเงิน ๔.๒๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๘๐ ล้านบาท คาดว่าสิ้นเดือน ก.ค. ๖๔ เบิกจ่ายได้ ๑๐๐%

มติที่ประชุม

เห็นชอบ การดำเนินการบางส่วนมีความล่าช้าเนื่องจากต้องปรับแก้ไขตามฝ่ายตรวจสอบของจังหวัด คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ และที่ไม่สามารถดำเนินการได้เกิดจากปัญหาด้านพื้นที่ดำเนินการที่ต้องได้รับการอนุญาตใช้พื้นที่ก่อนดำเนินการ

๔.๒ งบกลาง รongนายกรัฐมนตรื

จังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ทั้งสิ้นจำนวน ๗ หน่วยงาน เป็นเงิน ๓๙.๔๕๐ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน(PO) จำนวน ๑.๙๓๓ ล้านบาท คงเหลือ ๖ หน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ขอให้หน่วยงานดำเนินการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ชี้แจงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเป็นรายหน่วยงาน

๑. อำเภอนาทม

ผู้แทนจากอำเภอ
นาทม

อำเภอนาทม ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ เป็นเงิน ๐.๙๙๗ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ซึ่งผู้รับจ้างเข้าทำงานวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒. อำเภอศรีสงคราม

ผู้แทนจากอำเภอ
ศรีสงคราม

อำเภอศรีสงคราม ได้รับจัดสรร ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๔.๕๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ พร.๔ พร.๕ ซึ่งได้รับแจ้งจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดให้ไปปรับเอกสารเพื่อไปแก้ไข คาดว่าสัปดาห์ถัดไปจะให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เรียบร้อย

๓. อำเภอนาหว้า

ผู้แทนจากอำเภอ
นาหว้า

อำเภอนาหว้า ได้รับจัดสรร ๖ โครงการ เป็นเงิน ๘.๙๙๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุญาตดำเนินการขุดลอกกับสำนักงานที่ดินจังหวัด ซึ่งส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย ซึ่งกระบวนการในการดำเนินการต้องส่งต่อให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรวจสอบ แล้วส่งกลับไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัด เพื่อแจ้งให้ทางอำเภอดำเนินการต่ออีกที

๔. อำเภอบ้านแพง

ผู้แทนจากอำเภอ
บ้านแพง

อำเภอบ้านแพง ได้รับจัดสรร ๖ โครงการ เป็นเงิน ๒.๘๗๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ป่าสาธารณะ และได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการขุดลอกจากสำนักงานที่ดินจังหวัดเรียบร้อยแล้ว

๕. อำเภอเมืองนครพนม

ผู้แทนจากอำเภอ
เมืองนครพนม

อำเภอเมืองนครพนม ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ เป็นเงิน ๕.๒๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ พร.๔ พร.๕ จากนายช่างของ อบต. คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

๖. อำเภอธาตุพนม

ผู้แทนจากอำเภอ
ธาตุพนม

อำเภอธาตุพนม ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔.๙๐๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเนื่องจากเป็นการดำเนินโครงการจำนวน ๔ หมู่บ้าน ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ ให้ดำเนินการในที่สาธารณะ แค่ ๓ หมู่บ้าน ยังขาดอีก ๑ หมู่บ้าน และได้ประสานทางวจากับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ แล้ว แต่ได้รับแจ้งว่าอนุญาตเพียง ๓ หมู่บ้านก็ครอบคลุมพื้นที่ในการดำเนินการแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบ หากการดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าดำเนินการในพื้นที่ล่าช้าให้นายอำเภอนำเอกสารที่เกี่ยวข้องนำเสนอเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณต่อไป และให้อำเภอธาตุพนมทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ ให้ยืนยันเรื่องการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสาธารณะตามที่ได้รับอนุญาตว่า
ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการตามที่ขออนุมัติโครงการ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
ส่วนอำเภอนาทมส่งเอกสารสัญญาให้สำนักงานจังหวัดก่อนนี้ผูกพัน (PO)
ในระบบ GFMIS เพื่อให้มียอดการใช้จ่ายงบประมาณในระบบด้วย

๔.๓ งบส่วนราชการ (Function)

จังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๓,๓๖๓.๒๕๐ ล้านบาท เบิกจ่าย
แล้วจำนวน ๑,๙๙๐.๕๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑๙ ขอให้หน่วยงานดำเนินการ
ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ชี้แจงเป็นรายหน่วยงาน

๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม

- | | |
|----------------|---|
| ผู้แทนจากศูนย์ | ๑) เครื่องกรองน้ำศูนย์การศึกษา งบประมาณ ๙,๐๐๐.๐๐ บาท |
| การศึกษาพิเศษ | ๒) เตียนนอนชั้นเดียวพร้อมเครื่อง งบประมาณ ๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ประจำจังหวัด | ๓) ครุภัณฑ์ชุดนันทนาการศูนย์ งบประมาณ ๓๕๖,๔๐๐.๐๐ บาท |
| นครพนม | ๔) อุปกรณ์ฝึกเดินพื้นที่ต่าง งบประมาณ ๓๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท |
| | ๕) เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น งบประมาณ ๕๐,๒๐๐.๐๐ บาท |
| | ๖) แผ่นปูพื้นกันกระแทกศูนย์ งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
- ผลการติดตาม : รายการที่ ๑) - ๖) งบประมาณได้รับจัดสรรเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่
ระหว่างกำหนดราคากลาง และจะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศรวม) ด้วยวิธี e-Bidding
๗) ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษา งบประมาณ ๔๖๙,๖๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : ลักษณะงานแบ่งเป็น ๒ งาน คืองานปรับปรุงระบบประปา
ซึ่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และงานก่อสร้างเสาธง อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะเบิกจ่าย
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม

- | | |
|-------------------|---|
| ผู้แทนจากสำนักงาน | ๑) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ ๒๘,๗๓๕,๑๐๐.๐๐ บาท |
| โยธาธิการและผัง | เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงนามในสัญญาแล้ว |
| เมืองจังหวัด | - ผลการติดตาม : งบผูกพันปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ วงเงิน ๑๓๐ ล้านบาท ผลการ |
| นครพนม | ดำเนินงานร้อยละ ๘๐ ต้องสั่งหยุดงาน เนื่องจากติดปัญหาเรื่องเงินชดเชยเพื่อดำเนินการ
รื้อถอนหมู่บ้านมั่นคง จำนวน ๓๒ หลัง โดยแหล่งเงินชดเชยทำได้ ๒ วิธี คือ จากการขาย
พื้นที่ส่วนกลาง หรือจากการกู้ยืมเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดิน ซึ่งขณะนี้ มติที่ประชุมคณะ
ที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครพนม เห็นชอบการขอรับการ
สนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรณีหมู่บ้านมั่นคงจังหวัด
นครพนม และอยู่ระหว่างประกาศที่ดินแปลงใหม่ ตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อประกาศผังที่ดินแปลงใหม่เรียบร้อยแล้ว
สามารถนำที่ดินจัดหาประโยชน์ไปค้าประกันเพื่อกู้เงินจากกองทุนจัดรูปที่ดิน เพื่อนำเงิน
มาจ่ายค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างได้ และเมื่อขายที่ดินจัดหาประโยชน์ได้แล้วจึงนำไปชำระคืน
สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินต่อไป |

๓. วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

- | | |
|-------------------|--|
| ผู้แทนจากวิทยาลัย | ๑) ชุดปฏิบัติการคดีวิเคราะห์ งบประมาณ ๒,๒๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท |
| เทคนิคนครพนม | - ผลการติดตาม : เบิกจ่ายแล้ววันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๔ |

๒) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ งบประมาณ ๓๐,๕๗๔,๙๐๐.๐๐ บาท ขึ้นประกาศเชิญชวนประกวดราคา (e-bidding) ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ล่าช้าเนื่องจากประกาศร่าง TOR คลาดเคลื่อน จึงประกาศใหม่ ๑-๘ มี.ค. ๖๔

- ผลการติดตาม : ลงนามในสัญญาแล้ว มี ๑๐ งวดงาน ส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๔ ก.ค. ๖๔ จำนวน ๑.๗๓๕ ล้านบาท จะเบิกจ่ายเดือน ก.ค. ๒๕๖๔ สำหรับงวดงานที่ ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายเดือน ส.ค. ๒๕๖๔

๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ผู้แทนจากสำนักงาน ๑) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ งบประมาณ ๓,๒๘๕,๙๐๐.๐๐ บาท
เขตพื้นที่การศึกษา - ผลการติดตาม : วันที่ส่งมอบ ๒๔ ส.ค. ๖๔ มี ๒ งวดงาน เบิกแล้ว ๑ งวด คงเหลือ
มัธยมศึกษา นครพนม ๑ งวด ดำเนินการตามสัญญา

๒) อาคารเรียน ๑๐๘ ล/๕๕-ก โรงเรียนรามราชพิทยาคม งบประมาณ ๑๑,๓๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท
ลงนามแล้ว / ก่อหนี้ PO แล้ว

- ผลการติดตาม : วันที่ส่งมอบ ๒๗ ม.ค. ๖๕ มี ๑๑ งวดงาน เบิกแล้ว ๓ งวด เหลือ ๘ งวด ดำเนินการตามสัญญา

๓) อาคารเรียน ๓๒๔ล./๕๕-ก นอก วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๕,๕๓๙,๘๗๑.๖๑ บาท

- ผลการติดตาม : เป็นงบผูกพัน ๓ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๕) วันที่ส่งมอบ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔ มี ๕ งวดงาน เบิกแล้ว ๑ งวด เหลือ ๔ งวด ผู้รับจ้างเข้างานช้า เพิ่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๖๓ หหมด และเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในงวดที่ ๑

๔) อาคารหอประชุม ๑๐๐/๒๗โรงเรียน งบประมาณ ๘,๐๗๑,๐๐๐.๐ บาท

- ผลการติดตาม : วันที่ส่งมอบ ๒๐ ต.ค. ๖๔ มี ๗ งวดงาน เบิกแล้ว ๑ งวด คงเหลือ ๖ งวด ดำเนินการตามสัญญา

๕) อาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอก งบประมาณ ๘,๐๒๑,๑๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : เป็นงบผูกพัน ๓ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๕) วันที่ส่งมอบ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๔ มี ๗ งวดงาน เงินงบประมาณปี ๒๕๖๓ เหลือ ๑ งวด ที่ยังไม่เบิกจ่าย ซึ่งจะต้องส่งมอบและเบิกจ่ายให้ทันภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๔ ขณะนี้เร่งผู้รับจ้างให้ดำเนินการโดยเร็ว

๖) โรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง อุเทนพัฒนา งบประมาณ ๖,๗๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท
ประกาศ ๒๒ ก.พ. ๖๔ / เสนอราคา ๑๑ มี.ค. ๖๔

- ผลการติดตาม : วันที่ส่งมอบ ๒๖ พ.ย. ๖๔ มี ๖ งวดงาน โดยงวดงานที่ ๑ และ ๒ ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ ติดปัญหาผู้รับจ้างอยู่พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ผู้รับจ้างขอขยายสัญญา เนื่องจากติดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

๗) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา งบประมาณ ๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท
ประกาศผู้ชนะ / จัดทำร่างสัญญา

- ผลการติดตาม : ติดปัญหาการอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ดำเนินการต่อ เนื่องจากอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น ลงนามแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ มี ๑ งวดงาน ส่งมอบวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔

๘) อาคารเรียน ๑๐๘ ล/๕๕-ก โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม งบประมาณ ๑๑,๓๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท
ประกาศผู้ชนะ / จัดทำร่างสัญญา

- ผลการติดตาม : ติดปัญหาการอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ดำเนินการใหม่ ซึ่งจะดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก

๙) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนวังยางวิทยาคม งบประมาณ ๒,๐๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท
ประกาศผู้ชนะ / จัดทำร่างสัญญา

- ผลการติดตาม : ติดปัญหาการอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้
ดำเนินการใหม่ ซึ่งจะดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก

๑๐) ครุภัณฑ์ จำนวน ๘๗ รายการ งบประมาณ ๒๒,๖๑๘,๕๘๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : รับผิดชอบกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างที่
โรงเรียนส่งสัญญามาทำ PO ในระบบ GFMS และจะเบิกเงินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๕. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม

ผู้แทนจากสถานี ๑) บ้านพักข้าราชการอาวุโส(สนามบิน) ๑,๑๒๓,๒๐๐.๐๐ บาท

อุตุนิยมวิทยาจังหวัด งด ๑ ส่งมอบ ๐๕.๐๓.๒๐๒๑ จำนวน ๑๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท

นครพนม งด ๒ ส่งมอบ ๐๔.๐๔.๒๐๒๑ จำนวน ๑๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท

งด ๓ ส่งมอบ ๐๔.๐๕.๒๐๒๑ จำนวน ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งด ๔ ส่งมอบ ๐๓.๐๖.๒๐๒๑ จำนวน ๓๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : ส่งมอบงานงวด ๑-๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๔ จะส่งมอบงวด ๓
วันที่ ๙ ก.ค. ๖๔ และงวด ๔ ภายเดือน ก.ค. ๖๔

๒) บ้านพักข้าราชการอาวุโส(อำเภอเมือง) ๑,๑๒๓,๒๐๐.๐๐ บาท

งด ๑ ส่งมอบ ๐๔.๐๓.๒๐๒๑ จำนวน ๑๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท

งด ๒ ส่งมอบ ๐๓.๐๔.๒๐๒๑ จำนวน ๑๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท

งด ๓ ส่งมอบ ๐๓.๐๕.๒๐๒๑ จำนวน ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งด ๔ ส่งมอบ ๐๒.๐๖.๒๐๒๑ จำนวน ๓๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : เบิกเงินงวดที่ ๑-๒ แล้ว จะส่งมอบงานงวด ๓ วันที่ ๙ ก.ค. ๖๔
และงานงวดที่ ๔ ภายเดือน ก.ค. ๖๔

๖. วิทยาลัยการอาชีพนาแก

ผู้แทนจากวิทยาลัย ๑) อาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๔,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

การอาชีพนาแก - ผลการติดตาม : งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๔ ยังไม่แล้วเสร็จ ขณะนี้
อยู่ระหว่างรื้อช่างโยธาธิการและผังเมืองฯ สำรวจดิน และเจ้าหน้าที่และคนงานบางส่วนมาจาก
พื้นที่เสี่ยง ทำให้การดำเนินการล่าช้า ซึ่งงวดแรกคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ก.ค. ๒๕๖๔

๗. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

ผู้แทนจากสำนักงาน ๑) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๒๙๐,๕๐๐.๐๐ บาท

พัฒนาชุมชนจังหวัด ๒) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๙๐,๔๐๐.๐๐ บาท

นครพนม ๓) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๗๖๘,๔๐๐.๐๐ บาท

๔) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๕๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๕) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๖) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๔๑๙,๙๐๐.๐๐ บาท

๗) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๓๓๖,๔๐๐.๐๐ บาท

๘) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๓๓๒,๘๖๐.๐๐ บาท

๙) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๒๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๐) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๑๒๓,๓๐๐.๐๐ บาท

๑๑) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : รายการที่ ๑ - ๑๑ เป็นโครงการพัฒนาหมู่บ้านแบบพอเพียงในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล ครอบคลุม ๑๒ อำเภอ ดำเนินการทั้งหมด ๑๑๕ แปลง ชุดแล้ว ๑๐๘ แปลง เหลือ ๗ แปลง คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๔
- ๑๒) ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๑๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : ยังไม่มีข้อมูล ขอสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเรื่องนี้ และจะแจ้งภายหลัง

๘. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดนครพนม

- ผู้แทนจากศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดนครพนม ปรับปรุงรางส่งน้ำ คสล. ยาว งบประมาณ ๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : มี ๓ งาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งาน เหลือ ๒ งาน ขณะนี้ผลการดำเนินงานร้อยละ ๙๘ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานวันที่ ๒-๓ พร้อมกัน และเบิกจ่ายภายใน ก.ค. ๒๕๖๔

๙. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

- ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
- ๑) บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับ งบประมาณ ๑,๔๓๗,๙๐๐.๐๐ บาท
 - ผลการติดตาม : มี ๕ งาน เบิกแล้ว ๓ งาน เหลือ ๒ งาน - ๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน ก.ค. ๒๕๖๔
 - ๒) บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับ งบประมาณ ๑,๔๓๗,๙๐๐.๐๐ บาท
 - ผลการติดตาม : มี ๕ งาน เบิกแล้ว ๑ งาน เหลือ ๔ งาน - ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน ก.ค. ๒๕๖๔
 - ๓) อาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร งบประมาณ ๓,๗๙๔,๗๐๐.๐๐ บาท
 - ผลการติดตาม : มี ๕ งาน เบิกแล้ว ๒ งาน เหลือ ๓ งาน - ๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน ส.ค. ๒๕๖๔
 - ๔) อาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร งบประมาณ ๓,๗๙๔,๗๐๐.๐๐ บาท
 - ผลการติดตาม : มี ๕ งาน เบิกแล้ว ๑ งาน เหลือ ๔ งาน - ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน ก.ค. ๒๕๖๔
 - ๕) อาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร งบประมาณ ๓,๗๙๔,๗๐๐.๐๐ บาท
 - ผลการติดตาม : มี ๕ งาน ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ ทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว
 - ๖) อาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร งบประมาณ ๓,๗๙๔,๗๐๐.๐๐ บาท
 - ผลการติดตาม : มี ๕ งาน ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ ทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว
 - ๗) อาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร งบประมาณ ๓,๗๙๔,๗๐๐.๐๐ บาท
 - ผลการติดตาม : มี ๕ งาน ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง เนื่องจากจังหวัดประกาศปิดหมู่บ้าน จากสถานการณ์โควิด ๑๙
 - ๘) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ งบประมาณ ๒๗,๘๘๑,๓๐๐.๐๐ บาท
 - ผลการติดตาม : อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.สต.ธาตุพนม งบผูกพันข้ามปี ๖๓-๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการประชุมพิจารณาการคืนค่าเสาเข็ม
 - ๙) บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญ งบประมาณ ๑,๐๒๒,๗๐๐.๐๐ บาท
 - ผลการติดตาม : มี ๕ งาน ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ ทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะเข้างานปลายเดือน ก.ค. ๖๔

๑๐) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ งบประมาณ ๒๓,๙๘๘,๑๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ศรีสงคราม งบผูกพันข้ามปี ๖๔-๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา และจะเสนอท่านผู้ว่าฯ ภายในวันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๔ (สำนักงานงบประมาณ อนุมัติวงเงิน ๑๐๘ ล้านบาท)

๑๑) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ งบประมาณ ๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

๑๒) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุม งบประมาณ ๗๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายแล้ว

๑๓) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ งบประมาณ ๗๗๔,๒๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

๑๐. โรงพยาบาลนครพนม

ผู้แทนจาก

๑) เครื่องกำจัดขยะติดเชื้อ วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๘,๘๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท

โรงพยาบาล

- ผลการติดตาม : ส่งมอบงานแล้ว จะเบิกจ่ายภายในเดือน ก.ค. ๖๔

นครพนม

๒) อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์ วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๑๐๓,๘๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : กำหนดส่งมอบ วันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๔ มี ๒๓ งวด ส่งมอบงานงวดที่ ๒๐ แล้ว จำนวน ๑๘.๑๙๒ ล้านบาท

งวดที่ ๒๑ จำนวน ๒๐.๔๖๖ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบกลางเดือน ก.ค. ๖๔

งวดที่ ๒๒ จำนวน ๔๕.๔๘๐ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบกลางเดือน ก.ย. ๖๔

งวดที่ ๒๓ จำนวน ๓๗.๙๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบกลางเดือน ต.ค. ๖๔ (กันเงินฯ)

๑๑. มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้แทนจาก

๑) ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๑,๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท

มหาวิทยาลัย

- ผลการติดตาม : กำหนดส่งมอบวันที่ ๗ ส.ค. ๖๔ มี ๔ งาน เบิกแล้ว ๒ งาน

นครพนม

ดำเนินการตามสัญญา

๒) ปรับปรุงหลังคาและซ่อมแซมอาคาร วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๗๒๖,๙๑๕.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : กำหนดส่งมอบวันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๔ มี ๔ งาน เบิกแล้ว ๒ งาน ดำเนินการตามสัญญา

๓) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๑,๗๘๗,๖๕๓.๖๐ บาท

- ผลการติดตาม : กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๔ มี ๓ งาน เบิกแล้ว ๒ งาน ดำเนินการตามสัญญา

๔) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๑,๓๔๓,๔๕๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : กำหนดส่งมอบวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๔ ครุภัณฑ์ส่งมอบแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการในส่วนของการอบรมต้องชะลอการอบรมเนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมาจากพื้นที่เสี่ยง

๕) เครื่องกลึงขนาดยักษ์ วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๑,๑๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ขอย้ายระยะเวลา เนื่องจากสั่งสินค้ามาจากต่างประเทศ

๖) ปรับปรุงหลังคาและซ่อมแซมอาคาร วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๙๘๘,๘๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๖ ส.ค. ๖๔ ดำเนินการตามสัญญา ร้อยละการดำเนินงาน ๑๐

- ๗) ปรับปรุงหลังคาตาดฟ้าอาคาร วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๑,๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๔ ระยะเวลา ๙๐ วัน ส่งมอบพื้นที่ดำเนินการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากตัวอาคารมีการจัดเรียงการสอย
๘) งานตกแต่งอาคารหอประชุมอนุภาค วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๒๓,๐๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : กำหนดส่งมอบวันที่ ๖ ส.ค. ๖๔ มี ๕ งวดงาน (งวดงานที่ ๑-๔ ครบกำหนดส่งมอบแล้ว วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ซึ่งยังไม่มี การส่งมอบ) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๕๐
๙) ระบบเครื่องปรับอากาศอาคาร
- ผลการติดตาม : คณะกรรมการร่าง TOR ประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

๑๒. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓

- ผู้แทนจาก ๑) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๒๑๖,๕๖๗,๐๘๔.๐๕ บาท
สำนักงานก่อสร้าง เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายฯ
ชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ - ผลการติดตาม : กำหนดส่งมอบวันที่ ๗ ก.พ. ๖๕ การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากปั๊มที่จะติดตั้งต้องสั่งมาจากต่างประเทศ และผู้รับจ้างเร่งดำเนินการทำโรงสูบน้ำให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้ติดตั้งปั๊ม และคาดว่าสิ้นปีงบประมาณจะเบิกจ่ายจำนวน ๒๐๐ กว่าล้านบาท
๒) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน งบประมาณ ๔,๑๔๘,๔๕๒.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : เงินเหลือจ่าย จะเบิกจ่ายเดือน ก.ค. ๖๔
๓) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน งบประมาณ ๑๒,๕๗๗,๗๙๙.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : เงินเหลือจ่าย จะเบิกจ่ายเดือน ก.ค. ๖๔
๔) ประตุระบายน้ำลำน้ำสาขาฝั่งซ้าย วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๕๐,๘๓๔,๙๙๔.๕๘ บาท
- ผลการติดตาม : สิ้นสุดสัญญาปี ๒๕๖๖ ส่งเบิกเดือน มิ.ย. ๖๔ จำนวน ๑๙ ล้านบาท และจะเบิกเดือน ก.ย. ๖๔ ให้มากที่สุด (เงินเหลือ ๑๐ ล้านบาท แจกคืนแล้ว)
๕) ประตุระบายน้ำลำน้ำสาขาฝั่งขวา ห้วยหลวงตอนล่าง วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๔๑,๓๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : ดำเนินการตามแผนงาน แต่ติดปัญหาเรื่องการโอนสิทธิของผู้รับจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายหมดภายในเดือน ส.ค. ๖๔ (เงินเหลือ ๑๐ ล้านบาท แจกคืนแล้ว)
๖) ประตุระบายน้ำดงสะพังพื้นที่ ห้วยหลวงตอนล่าง วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๘๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : ลงนามเดือน พ.ค. ๒๕๖๔ สิ้นสุด ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า ๑๕ % (เงินเหลือ ๓๐ ล้านบาท แจกคืนแล้ว)

๑๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

- ผู้แทนจาก ๑) อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ก โรงเรียน วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๑,๔๙๑,๗๒๖.๘๒ บาท
สำนักงานเขตพื้นที่ เบิกจ่ายแล้ว ๒,๐๓๗,๖๗๓.๑๘ บาท
การศึกษา - ผลการติดตาม : งบผูกพันข้ามปี กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๔ มี ๔ งวดงานเบิกแล้ว
ประถมศึกษา ๒ งวด ดำเนินการตามสัญญา
นครพนม เขต ๑ ๒) อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ก โรงเรียน วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๕,๕๓๒,๔๘๔.๙๓ บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๓,๖๙๔,๐๑๕.๐๗ บาท
- ผลการติดตาม : งบผูกพันข้ามปี กำหนดส่งมอบวันที่ ๙ ส.ค. ๖๔ มี ๑๐ งวดงานเบิกแล้ว ๗ งวด ดำเนินการตามสัญญา

๓) สปช.๑๐๔/๒๖ อาคารเรียน ๔ ห้อง วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๑,๓๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๗๖,๓๕๑.๗๔ บาท

- ผลการติดตาม : กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๔ มี ๒ งาน เบิกแล้ว ๑ งาน ดำเนินการตามสัญญา

๔) อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับ วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๑,๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๑๕,๓๐๖.๘๓ บาท

- ผลการติดตาม : กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๓ ส.ค. ๖๔ มี ๔ งาน เบิกแล้ว ๒ งาน งานที่ ๓ เบิกเดือน ก.ย. ๖๔ ดำเนินการตามสัญญา

๕) บ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ โรงเรียน วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๔ ผู้รับจ้างหยุดงาน และได้ทำหนังสือสงวนสิทธิค่าปรับแล้ว

๖) อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับ วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๒,๓๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๐๐,๖๑๒.๐๓ บาท

- ผลการติดตาม : กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๔ มี ๔ งาน เบิกแล้ว ๑ งาน งานที่ ๒ จะเบิกเดือน ก.ค. ๖๔

๗) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๗๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : กำหนดส่งมอบวันที่ ๕ พ.ค. ๖๔ ผู้รับจ้างเข้างานแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ และได้ทำหนังสือสงวนสิทธิค่าปรับแล้ว

๘) บ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ โรงเรียน งบประมาณ ๖๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๔ เบิกแล้ว ๑ งาน และได้ทำหนังสือสงวนสิทธิค่าปรับแล้ว

เลขานุการ : มีโครงการที่สิ้นสุดสัญญาแล้ว ขอให้ทำหนังสือแจ้งสงวนสิทธิค่าปรับด้วย

๙) ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๖๓ รายการ งบประมาณ ๑๘,๒๐๔,๔๖๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ดำเนินการเองบางส่วน และบางส่วนเป็นโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการเอง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๔

๑๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒

ผู้แทนจาก ๑) บ้านพักครู ๒๐๗ โรงเรียนบ้านหนองซน วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๓๑๙,๖๐๐.๐๐ บาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา - ผลการติดตาม : กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๔ คงเหลือไม่เบิก ๑ งาน คาดว่า จะเบิกเดือน ก.ค. ๖๔

ประถมศึกษา ๒) โรงอาหาร ๘๔ ที่นั่งโรงเรียนบ้านท่าอุเทน วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๔๓๔,๕๐๐.๐๐ บาท

นครพนม เขต ๒ - ผลการติดตาม : กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔ มี ๔ งาน เบิกแล้ว ๒ งาน งานที่ ๓-๔ ส่งเบิกแล้ว

๓) อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับ บ้านนาดี วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๑,๙๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๔ มี ๔ งาน เบิกแล้ว ๒ งาน งานที่ ๓ ส่งเบิกแล้ว

๔) อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับ บ้านโคกสะอาด วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๒,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๔ มี ๔ งวดงานเบิกแล้ว ๑ งวด
งวดที่ ๒ ส่งเบิกเดือนก.ค. ๖๔

๕) อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ก โรงเรียน วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๓,๕๒๙,๔๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : งบผูกพันปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ กำหนดส่งมอบวันที่ ๖ พ.ค. ๖๔
ดำเนินการถึงงวดที่ ๒ แล้ว เสร็จงวดที่ ๒ จะส่งพร้อมกัน จำนวน ๒.๔ ล้านบาท

๖) บ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ โรงเรียน วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๖๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๔ มี ๑ งวดงาน ผู้รับจ้างขอขยาย
ระยะเวลาเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-๑๙

๗) รื้อมาตรฐานแบบที่๒(ฐานราก) วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๒๓๒,๒๐๐.๐๐ บาท สิ้นสุด
๓๐ เม.ย. ๖๔

๘) รื้อมาตรฐานแบบโปรง(ฐานราก) วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๙๖๕,๘๐๐.๐๐ บาท สิ้นสุด
๓๐ เม.ย. ๖๔

- ผลการติดตาม : รายการที่ ๗) -๘) โครงการเดียวกัน ครบกำหนดส่งมอบวันที่
๓๐ เม.ย. ๖๔ มี ๑ งวดงาน ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-๑๙

๙) สปช. ๒๐๑/๒๖ โรงเรียนบ้านโพนบก วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๖๓๐,๘๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๔ มี ๑ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว
มีคืนค่าเสาเข็ม

๑๐) ครุภัณฑ์ ๑๗๘ รายการ งบประมาณ ๑๕,๐๘๓,๕๘๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการเองบางส่วน คาดว่าจะ
เบิกเดือน ก.ย. ๖๔ และบางส่วนเป็นโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการเอง อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน ส.ค. ๖๔

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

- โครงการที่ต้องดำเนินการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานครุภัณฑ์
ให้จัดอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน

- โครงการที่สิ้นสุดสัญญาแล้ว ขอให้ทำหนังสือแจ้งสงวนสิทธิค่าปรับด้วย

๔.๔ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

จังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๕๐๓.๒๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
๑๐๐.๘๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๔ ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ ชี้แจงเป็นรายหน่วยงาน

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ผู้แทนจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครพนม

๑) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสายบ้านเรณู งบประมาณ ๙,๗๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : ผู้รับจ้างนัดส่งมอบงานสัปดาห์ถัดไป

๒) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสายบ้านม่วง งบประมาณ ๙,๗๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : ส่งมอบงานแล้ว ตั้งแต่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ

๓) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกบ้านโคกสี งบประมาณ ๙,๗๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ

๔) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกบ้านขัวงคลี งบประมาณ ๙,๗๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙๐% คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้
ประมาณ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒. เทศบาลเมืองนครพนม

ผู้แทนจากเทศบาลเมืองนครพนม ๑) รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน งบประมาณ ๒,๑๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท รอผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

- ผลการติดตาม : คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน เห็นควรให้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างใหม่ คาดว่าจะสามารถประกาศเชิญชวนได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายนิคมโยผช้าง วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๙,๙๔๐,๔๕๖.๐๐ บาท ลงนามในสัญญา ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ งานล่าช้า เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการมีสายสื่อสาร สายไฟฟ้า ท่อน้ำประปาที่เป็นท่อลอดใต้พื้นดินจำนวนมากทำให้เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐% ของงานทั้งหมด

๓) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนอภิบาลบัญชา ระยะทางเริ่มต้นที่สี่แยกศาลจังหวัดนครพนมถึงโรงเรียนเทศบาล ๑ วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๖,๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙๐% รอผลการทดสอบแอสฟัลท์ติกและซ่อมแซม ก็จะสามารถส่งมอบงานได้

๓. เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดสรร จำนวน ๒๙๔ โครงการ เป็นเงิน ๔๔๕,๗๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท

- **อปท. ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา** จำนวน ๓ โครงการ

๑) เทศบาลตำบลน้ำก่ำ ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม งบประมาณ ๗,๙๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : ประการเชิญชวน e-Bidding ครั้งที่ ๒ โดยปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีคัดเลือก

๒) อบต.สีชมพู ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีชมพู – อ่างเก็บน้ำวังม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลสีชมพู กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม งบประมาณ ๓,๐๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : มีการปรับลดปริมาณงาน เหลืองบประมาณ ๕๕๕,๒๐๐.๐๐ บาท ประกาศจัดหาผู้รับจ้างครั้งใหม่ ระหว่างวันที่ ๒ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กำหนดยื่นซองเสนอราคา ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

๓) อบต.บ้านเอื้อง ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลแบบหญ้าเทียมพร้อมอัฒจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว แต่มีผู้ยื่นอุทธรณ์และส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนแล้ว

- ผลการติดตาม : คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนแจ้งผลเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ “คำอุทธรณ์ไม่มีเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์” โดยจะได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าลงนามในสัญญาภายในสัปดาห์ถัดไป

/ อปท.สิ้นสุด

- **อปท. สิ้นสุดสัญญาแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย** จำนวน ๙ โครงการ ได้แก่

๑) อบต.บ้านผึ้ง ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ ๒๒ บ้านหนองปลาตุก ตำบลบ้านผึ้ง วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

๒) อบต.บ้านผึ้ง ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ ๑๓ บ้านผึ้ง ตำบลบ้านผึ้ง วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

๓) อบต.บ้านผึ้ง ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ ๘ บ้านเทพพนม ตำบลบ้านผึ้ง วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

- **ผลการติดตาม :** แจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับแล้ว ผู้รับจ้างยืนยันที่จะทำงานต่อจนเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘๐% เสร็จสิ้นแล้วบางโครงการแต่ผู้รับจ้างรอส่งมอบงานพร้อมกันครั้งเดียว

๔) เทศบาลตำบลบ้านแพน ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำหนองบึงใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านแพนใต้ ตำบลบ้านแพน กว้าง ๗๗ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๗,๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๗๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔

- **ผลการติดตาม :** อยู่ระหว่างตรวจรับงานโดยที่คณะกรรมการแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขงานให้เป็นไปตามสัญญา มีค่าปรับเกินกว่า ๑๐% แต่ผู้รับจ้างยืนยันในการดำเนินการต่อจนเสร็จสิ้นและกำหนดส่งมอบอีกครั้ง ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๕) อบต.วังยาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ ๘๗๐๐๕ สายบ้านวังโน - บ้านโพนสว่าง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโพธิ์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๔๐ ตารางเมตร วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๔,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

- **ผลการติดตาม :** ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ

๖) อบต.โพนทอง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองหอคำ บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลโพนทอง จำนวน ๔ ช่วง ยาวรวม ๒,๐๑๒ เมตร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางสองข้าง ตามสภาพพื้นที่ ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงสุดท้าย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๓,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

- **ผลการติดตาม :** อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ ซึ่งพบปัญหาคือ รอยร้าวของงานแจ้งผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการแก้ไข

๗) อบต.นามะเขือ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนามะเขือ - บ้านดอนตู ตำบลกุดตาไก้ ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๕ ตารางเมตร วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๑,๑๕๖,๗๘๙.๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

- **ผลการติดตาม :** ข้อมูลการดำเนินการจากระบบ e-Plan ดำเนินการได้ ๑๐๐% และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจะติดตามหน่วยดำเนินการให้ส่งเอกสารเพื่อขอเบิกเงิน

๘) อบต.ดอนเตย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกลาดยางหมูนัน - นาดอกไม้ - เข้าบ้านดอนแอตล่าง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรัง ใหญ่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๗๘๗,๐๐๐.๐๐ สัญญาสิ้นสุด ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

- ผลการติดตาม : ข้อมูลการดำเนินการจากระบบ e-Plan ดำเนินการได้ ๑๐๐% และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจะติดตามหน่วยดำเนินการ ให้ส่งเอกสารเพื่อขอเบิกเงิน

๙) อบต.นาขาม เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายบ้านนาขาม - บ้านดอนแดง) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลนาขาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๗๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕,๔๘๐ ตารางเมตร วงเงินที่ลงนามสนสัญญา ๑,๓๙๐,๐๐๐.๐๐ สัญญาสิ้นสุด ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน

- **อบท. ยังไม่เบิกจ่าย (ในระบบ GFMIS) จำนวน ๒๖ โครงการ**

๑) อบต.นาขาม เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายบ้านนาขาม - บ้านเห็บ) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๙ ตำบลนาขาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๘๗๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๘๐ ตารางเมตร วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๒,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๐๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

- ผลการติดตาม : ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ

๒) เทศบาลตำบลนาหวาด ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๗๒๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐.๐๐ เมตร โดยมี พื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า ๒๖,๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๙,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๐๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

- ผลการติดตาม : ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนัดตรวจรับวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓) อบต.ไชยบุรี ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านไชยบุรี หมู่ที่ ๑ บ้านไชยบุรี ตำบลไชยบุรี วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙๕%

๔) อบต.ไชยบุรี ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาหนองบก หมู่ที่ ๔ บ้านนาหนองบก ตำบลไชยบุรี วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๗๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ

๕) อบต.ท่าจำปา ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ท่าจำปา ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าดอกแก้ว ตำบลท่าจำปา วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๘๙๘,๙๐๐.๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๐% งานล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการช้า และเกษตรกรในพื้นที่มีการสูบน้ำใช้เพื่อทำเกษตรกรรม คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคม และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนสิงหาคม

๖) อบต.ท่าจำปา ก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยก้านเหลือง บ้านห้วยพระ หมู่ที่ ๑๔ ขนาดสันฝายสูง ๒ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร กว้าง ๑๔ เมตร วงเงิน ๕๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : ส่งเอกสารเบิกเงินแล้ว

๗) เทศบาลตำบลพระซอง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเชียงคำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านท่าจำปาก ตำบลพระซอง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๒,๑๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙๐%

๘) เทศบาลตำบลพระซอง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเหนือ หมู่ที่ ๖ ไปบ้าน พระซองน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลพระซอง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรมีน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๕,๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘๐%

๙) อบต.หนองบ่อ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัด- คลองชลประทาน หมู่ที่ ๔ บ้านยางคำ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ๔,๘๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๒,๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเงินแล้ว

๑๐) เทศบาลตำบลนาหว้า ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดธาตุประสิทธิ์ งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอรับเพียงฐานกิจกรรมที่ ๓ วงเงิน ๒๙,๖๒๖.๐๐ บาท เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการไม่เพียงพอสำหรับทั้งโครงการ

- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

๑๑) เทศบาลตำบลนาหว้า ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีหนาด งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอรับเพียงฐานกิจกรรมที่ ๓ วงเงิน ๒๙,๖๒๖.๐๐ บาท เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการไม่เพียงพอสำหรับทั้งโครงการ

- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

๑๒) อบต.นาเข ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านนาเขทุ่ง ตำบลนาเข แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๒,๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการจาก ฐานรากแบบตอกเสาเข็มเป็นแบบฐานแผ่ ส่งเรื่องให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นรอบที่สอง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ โดยระหว่างที่รอการอนุมัติได้มีการดำเนินการควบคู่ไปด้วย

๑๓) อบต.ไผ่ล้อม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง ๒๑๒ - รอบบึงกะลา หมู่ที่ ๕ บ้านบึงไต้ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๓ ช่วง หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๖,๐๘๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๓,๒๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเงินแล้ว

๑๔) อบต.ไผ่ล้อม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๖ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘,๗๕๐ ตารางเมตร วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๔,๗๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : ตรวจรับพัสดุเมื่อ ๑กรกฎาคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่าง
จัดส่งเอกสารเบิกเงินให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

๑๕) อบต.นาขาม ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเห็บ หมู่ที่ ๑
บ้านเห็บ ตำบลนาขาม องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน

๑๖) อบต.โพหนอง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายเหล้ากตกตาล
บ้านดงมะเอ็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลโพหนอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทาง สองข้างตามสภาพพื้นที่ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลโพหนอง อำเภอ
เรณูนคร จังหวัดนครพนม วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๑,๘๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘๐%

๑๗) อบต.นาเดื่อ ก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
นพ.ถ. ๔๙-๐๐๑ สาย ทล ๒๐๓๒ - บ้านนาเดื่อ ปริมาณงาน ๑. ก่อสร้างขยายผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๑๖ ตารางเมตร ๒.งานผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๒๔,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๖,๓๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐% แบ่งงวดงานออกเป็น
๕ งวดงาน

๑๘) อบต.หนองเทาใหญ่ ขุดลอกแหล่งน้ำ (หนองคำ) บ้านนาเชือกน้อย หมู่ที่ ๓
ตำบลหนองเทาใหญ่ กว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ มีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า ๔๗,๓๗๕ ลูกบาศก์เมตร วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๙๘๔,๐๐๐.๐๐

- ผลการติดตาม : ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

๑๙) อบต.หนองเทาใหญ่ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายบ้านหนองเทาน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอ
ปลาปาก - บ้านหนองบัว ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม วงเงินที่ลงนามในสัญญา
๔,๑๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : ผู้รับจ้างเพิ่งเข้างาน แบ่งออกเป็น ๒ งวดงาน สัญญา
สิ้นสุด ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒๐) อบต.หนองเทาใหญ่ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายบ้านนาเชือกน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอ
ปลาปาก - บ้านโพแพง ตำบลนาเรียง อำเภอนาแก จังหวัด นครพนม ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม วงเงินที่ลงนาม
ในสัญญา ๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐% แบ่งงวดงานออกเป็น ๒ งวดงาน

๒๑) อบต.ขามเฒ่า ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บึงโดน หมู่ที่ ๔ บ้านนาโดน
ตำบลขามเฒ่า วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๔๘๖,๘๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : ผู้รับจ้างขอหยุดงานเนื่องจากพื้นที่มีน้ำท่วมขัง และพื้นที่ดำเนินการบางส่วนเป็นของชาวบ้าน

๒๒) อบต.ขามเฒ่า ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาโดน โดยขยายระบบท่อส่งน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านนาโดน ตำบลขามเฒ่า วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๖๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเงินแล้ว

๒๓) อบต.ขามเฒ่า ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หนองโดน หมู่ที่ ๖ บ้านชะโงม ตำบลขามเฒ่า วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๔๘๗,๔๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : รออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ

๒๔) อบต.ขามเฒ่า ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด อ่างเก็บน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๗ บ้านกล้วย ตำบลขามเฒ่า วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๔๙๖,๕๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเงินแล้ว

๒๕) อบต.นาราชควาย รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๒,๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : ส่งเอกสารเบิกเงินแล้ว รอคู่มือการจดทะเบียนรถทางผู้ขายแจ้งจะนำส่งในสัปดาห์นี้

๒๖) อบต.วังตามัว เสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๘๖-๐๐๑ สายบ้านโชคอำนวย- บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑๑,๑๐ (ช่วงต้น) จำนวน ๓ ช่วง มีพื้นที่ ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๑,๖๐๙.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม วงเงินที่ลงนามในสัญญา ๗,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕% สัญญาสิ้นสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

เห็นชอบ โครงการที่ใกล้สิ้นสุดสัญญาหรือสิ้นสุดสัญญาแล้วให้หน่วยดำเนินการแจ้ง สงวนสิทธิ์ค่าปรับ ไม่ควรปล่อยให้ค่าปรับเกินเงื่อนไขของสัญญาหรือพัสดุ เพราะอาจเกิดปัญหาค่าปรับท่วมค่างาน ควรใช้สิทธิของผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้วจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ในส่วนของการจัดหาผู้รับจ้างใหม่ โดยปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีคัดเลือก ให้พิจารณาผู้ขายหรือผู้รับจ้างในพื้นที่ และให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดติดตามในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับการ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ โดยระหว่างที่รอการอนุมัติให้มีการดำเนินการ ควบคู่ไปด้วย

๔.๕ งบประมาณตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๕๐๓.๒๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐.๘๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๔ ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ชี้แจงเป็นรายหน่วยงาน

๑. โรงพยาบาลนครพนม

ผู้แทนจาก โรงพยาบาล นครพนม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗.๗๒๔ ล้านบาท จำนวน ๑๔ โครงการ

- ผลการติดตาม : ก่อหนี้ผูกพัน (PO) แล้ว จำนวน ๑๑.๘๗๘ ล้านบาท จำนวน ๑๑ โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ ส่งมอบงานแล้ว จำนวน ๒ โครงการ ระหว่างตรวจรับ จำนวน ๑ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ คาดว่าจะส่งมอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

- คงเหลือยังไม่ก่อหนี้จำนวน ๕.๗๐๒ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ จำนวน ๒ โครงการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ ผู้รับจ้างร้องอุทธรณ์ แต่ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ พิจารณาผลอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น และได้ทำหนังสือไปที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

ผู้แทนจากสำนักงาน เกษตรจังหวัด นครพนม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘.๑๘๗ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ

- ผลการติดตาม :

- งบรายจ่ายประจำ วงเงิน ๐.๐๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐.๐๑๒ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๒๙ อยู่ระหว่างดำเนินการ

- โครงการด้านการผลิตด้านการพัฒนาคุณภาพ เป็นการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ วงเงิน ๑๘.๑๔๖ ล้านบาท ซึ่งจะสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ จำนวน ๗ แปลง แต่มีขอยกเลิก จำนวน ๑ แปลง จึงต้องแจ้งคืบหน้างบประมาณ จำนวน ๓.๐๐๐ ล้านบาท และจะดำเนินการในวงเงิน ๑๕.๑๔๖ ล้านบาท ที่เหลือ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อเสนอการโอนให้กลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่มีการแก้ไขเอกสารบางส่วน เมื่อแก้ไขเอกสารเรียบร้อยแล้วจะส่งให้ตรวจสอบอีกครั้งในวันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๔ หากเรียบร้อยแล้วจะสามารถทำเรื่องการโอน ภายใน ๓ วัน และคาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ผู้แทนจากสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด นครพนม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๙.๔๔๓ ล้านบาท จำนวน ๒๘๔ โครงการ

- ผลการติดตาม :

- เบิกจ่ายแล้ว ๓ โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน PO แล้ว จำนวน ๑๗๘ โครงการ ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ คงเหลือยังไม่ก่อหนี้ จำนวน ๑๐๓ โครงการ ดังนี้

- รายการครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- รายการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วย อยู่ระหว่างเสนอลงนามในสัญญา
- รายการรถพยาบาล อยู่ระหว่างรายงานผลการคัดเลือก
- รายการเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิถีทัศน์ ยกเลิกและประกาศใหม่

เนื่องจากมีปัญหาเรื่องคุณลักษณะครุภัณฑ์ ซึ่งทุกรายการคาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๔. โครงการชลประทานนครพนม

ผู้แทนจากโครงการ ชลประทาน นครพนม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๘.๒๑๓ ล้านบาท จำนวน ๗ โครงการ

- โครงการซ่อมแซมคอนกรีตตาดอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง ๑ R-Lmc ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม วงเงิน ๐.๔๐๐ ล้านบาท

- โครงการซ่อมแซมคอนกรีตดาดอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง Lmc ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม วงเงิน ๐.๔๐๐ ล้านบาท

- โครงการซ่อมแซมท่อรับน้ำป่าอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม วงเงิน ๐.๔๐๐ ล้านบาท

- โครงการซ่อมแซมคันทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม วงเงิน ๐.๔๙๐ ล้านบาท

ผลการติดตาม : ทั้ง ๔ โครงการมีการเบิกจ่ายไปแล้วบางส่วน และคาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ อีก ๓ โครงการ คือ โครงการซ่อมแซมหินเรียงคลองชักน้ำสถานีสูบน้ำ โครงการฝายน้ำล้นห้วยซวง แห่งที่ ๑ ต.นาทราย และโครงการฝายห้วยศรีคุณ จุดที่ ๓ ต.บ้านแก่ง เป็นของหน่วยฝายเบี่ยง จะประสานหน่วยงานเพื่อเร่งรัดเบิกจ่ายต่อไป

๕. สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม

ผู้แทนจากสถานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๘.๓๓๔ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ

พัฒนาที่ดิน ผลการติดตาม : งบรายจ่ายประจำ วงเงิน ๐.๕๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐.๑๓๓ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๓๑๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

- โครงการค่าชุดสระเก็บน้ำตามแบบมาตรฐานกรมพัฒนาที่ดิน วงเงิน ๓๗.๗๘๙ ล้านบาท เป็นโครงการชุดสระเก็บน้ำ๑ตำบล๑เกษตรทฤษฎีใหม่ มีแผนการดำเนินงาน ๒ รอบ ดังนี้

แผนที่ ๑ จำนวน ๓๗๑ บ่อ ๔๖ สัญญา ยกเลิก ๖๐ บ่อ ส่วนใหญ่ดำเนินการเกือบแล้วเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. ๖๔ ทั้งหมด

แผนที่ ๒ จำนวน ๓๐๑ บ่อ ๓๗ ตำบล ลงนามแล้ว ๓ ล้านบาท และดำเนินการโดยวิธี e-Bidding ๑๑ ล้านบาท ได้ประกาศผู้ชนะแล้ว พันธะระยะเวลาอุทธรณ์แล้ว ขณะนี้จัดทำสัญญา ซึ่งงาน/โครงการที่มีปริมาณงานไม่มาก ระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดเดือน ส.ค. - ก.ย. ๖๔ แต่ งาน/โครงการที่มีปริมาณงานมาก ระยะเวลาการดำเนินงานอาจจะสิ้นสุดเดือน พ.ย. ๖๔

๖. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

ผู้แทนจากสำนักงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๙.๗๖๑ ล้านบาท

พัฒนาชุมชนจังหวัด - ผลการติดตาม : ดำเนินการทั้งหมด ๘๑ แปลง ดำเนินการแล้ว ๗๕ แปลง คงเหลือ ๖ แปลง ดำเนินการใกล้เสร็จแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

๗. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ผู้แทนจากสำนักงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๒.๓๖๐ ล้านบาท

ส่งเสริมการปกครอง - ผลการติดตาม : เป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น โดยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ให้ อบท. ละ ๒ ราย ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๑๐ เดือน ซึ่งจะสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

๘. มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้แทนจาก ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘.๗๐๘ ล้านบาท

มหาวิทยาลัย - ผลการติดตาม : เป็นงบดำเนินงานลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าจ้างบุคลากร และค่าตอบแทน ซึ่งเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๗๕.๖๘ คาดว่าจะเบิกจ่ายหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๙. งบกรมจังหวัด

ผู้แทนจากหน่วย
ดำเนินการ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๑.๒๓๔ ล้านบาท แบ่งเป็น ๒ โครงการใหญ่ๆ ซึ่ง ๑ โครงการ เป็นโครงการเสริมพลังผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นเงิน ๓.๐๐๐ ล้านบาท ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีผลการใช้จ่ายแล้วจำนวน ๐.๗๒๐ ล้านบาท และอีก ๑ โครงการ เป็นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ตามวิถี New Normal โดยแบ่งเป็น ๕ หน่วยงาน ๑๔ กิจกรรม เป็นเงิน ๓๘.๒๓๔ ล้านบาท ขอให้หน่วยงานดำเนินการชี้แจงปัญหาอุปสรรค

- ผลการติดตาม : หน่วยงานไม่สามารถดำเนินโครงการได้จึงขอคืนงบประมาณ ๑ โครงการ จำนวน ๑๔ กิจกรรม ประกอบด้วย ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มหาวิทยาลัยนครพนม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ซึ่งใน ๕ หน่วยงาน ๑๒ กิจกรรม เป็นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ตามวิถี New Normal ที่ต้องบูรณาการร่วมกันโดยมีต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งต้นน้ำจะต้องเริ่มด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แต่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องแก้ไขโครงการซึ่งในตอนที่ยังได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นการระบาดของโควิดระลอก ๒ แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณในช่วงการระบาดโควิดระลอก ๓ ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากเดิมที่ขอรับจัดสรรและกิจกรรมที่ขอดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้จึงขอคืนงบประมาณ ส่งผลให้อีก ๔ หน่วยงานที่ต้องบูรณาการร่วมกันไม่สามารถดำเนินการโครงการต่อไปได้

ผู้แทนจากสำนักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด

ได้รับจัดสรรภายใต้งบกรมจังหวัด ใน ๑๔ กิจกรรม เป็นเงิน ๒๓.๘๑๔ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบดำเนินงาน ๑๔.๕๐๐ ล้านบาท

- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านที่พักโฮมสเตย์สู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ๒.๐๐ ล้านบาท
- การพัฒนาทักษะการบริการด้านการท่องเที่ยว (โรงแรม/ระบบขนส่ง/ร้านอาหาร) ๐.๖๐๐ ล้านบาท
- ยกระดับสร้างมาตรฐานการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครพนม ๑๑.๙๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย
 - ๑) การยกระดับและสร้างมาตรฐานทางการท่องเที่ยว ๓,๗๒๐,๐๐๐ บาท
 - ๒) นำเที่ยวনার่องส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 - ๓) การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท

และงบลงทุน ๙.๓๑๔ ล้านบาท แบ่งเป็น

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลนาถ่อน จำนวน ๑ แห่ง ๐.๕๕๐ ล้านบาท
- ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ๘.๗๖๔ ล้านบาท จำนวน ๔ แห่งๆละ ๒.๑๙๑ ล้านบาท (แบบรูปารายการกรมการท่องเที่ยว) ประกอบด้วย
 - ๑) หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมชนเผ่าไทยกะเลิง บ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 - ๒) หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไทย บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

/ ๓) หมู่บ้าน

๓) หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมชนเผ่าไทยอีสาน บ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

๔) หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมชนเผ่าไทยกวน บ้านนาถ่อน ตำบลนาถ่อน
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ผู้แทนสำนักงาน
จังหวัดนครพนม

ซึ่งหน่วยงานยืนยันพร้อมดำเนินการตามที่ได้รับจัดสรรหากดำเนินการได้
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะเป็นโครงการที่ต้อง
บูรณาการร่วมกันกับอีก ๔ หน่วยงาน และงบประมาณที่หน่วยงานได้รับเป็นช่วงปลายน้ำ
ที่หน่วยงานต้นน้ำไม่สามารถดำเนินการได้จึงไม่สามารถดำเนินการได้

มติที่ประชุม

เห็นชอบ โครงการที่เป็นโครงการเบิกแทนหน่วยงานอื่น ให้หน่วยเบิกจ่ายติดตามและ
เร่งรัดการเบิกจ่ายแล้วแจ้งผลการดำเนินการให้สำนักงานคลังจังหวัดทราบด้วย ส่วนโครงการ
ที่มีรายละเอียดของโครงการจำนวนมาก ขอให้สรุปรายละเอียดเพิ่มเติมมาอีกครั้ง เพื่อให้
สามารถที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายได้ตามถูกต้องตามโครงการ

ระเบียบวาระที่ ๕: เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวศิริรัตน์ เหลาพรหม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นางทิพรัักษ์ นารินทร์รักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ