

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันพุธ ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (อาคารหลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นายสุวิทย์ จันทร์หรร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ประธาน)
๒. นายสมผล เมืองโคตร	ผู้อำนวยการสถานอุดมวิทยานครพนม
๓. นายพิศลย์ อุบลพิพษ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ที่ ๓ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
๔. นายันทชัย โคสาพัฒ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม
๕. นายปัญญา พึ่งประจวบ	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม
๖. นางสาววรรณิภา วงศ์กาฬสินธุ์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครพนม
๗. นายณัฐพล สุริยนต์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม
๘. นางสาวธารินี กิริยาดี	แทน ปลัดจังหวัดนครพนม
๙. นางปรมาภรณ์ วิวัฒน์นะ	แทน พัฒนาการจังหวัดนครพนม
๑๐. นายสุวรรณ งามฤทธิ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม
๑๑. นางสาวยุพาวรรณ สุวรรณวิจิต	แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
๑๒. นางสุรีย์ ไชยบุรมย์	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
๑๓. นางสาววรินดา บริบาล	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๑
๑๔. นายวิจิต ใจช่วง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒
๑๕. นางสาวบัณฑิตา ภูครองหิน	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
๑๖. นายคมสันต์ นาโควงศ์	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
๑๗. นางสาวจิราภรณ์ พลแสน	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำจืดนครพนม
๑๘. นางสุมาลี กิตติศรีวรพันธุ์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม
๑๙. นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล	แทน ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
๒๐. นางสาวภัทราวดี เชื้อคำฮอด	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
๒๑. นายอุดร ไพศาล	แทน เกษตรจังหวัดนครพนม
๒๒. นางสาววุฒิ บุญแก้ว	แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ สาขานครพนม
๒๓. นางสาวรินทร์ธันัน เศรษฐกรณไกร	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
๒๔. นางสาวกุหลาบ นามบุญเรือง	แทน หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
๒๕. นางสาวแววตา บรรจง	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม
๒๖. นายธนส์ถ์วัสส์ รัตนวรรณ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชชนกรินทร์
๒๗. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญามณต์ ไชยคินี	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาานครพนม
๒๘. นางสาวศรียุญา หุนตริราช	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม

๒๙. นางสาวสุรรัตน์ ฤทธิธรรม
๓๐. นางสาวศิวพร ชาเครือ
๓๑. นางวิไลลักษณ์ โทพล
๓๒. นายดนุ สิทธิกันต์
๓๓. นางสุธิษา จารุเมธาวิทย์
๓๔. นางสาวกนกกร เอี่ยมเพชร
๓๕. นางทิพรัักษ์ นารินทร์รักษ์
๓๖. นางสาวปรียานุช สอนชัย
๓๗. นางสาวศิริรัตน์ เหลาพรม
๓๘. นางสาวนวรรตน์ สุทธิมัน
๓๙. นางสาวสุกัญญา อุทัยแสน

แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก
แทน นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
คลังจังหวัดนครพนม เลขาธิการ
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขาธิการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้ช่วยเลขาธิการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขาธิการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขาธิการ
นักวิชาการคลัง ผู้ช่วยเลขาธิการ
นักวิชาการคลัง ผู้ช่วยเลขาธิการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ติตราชากร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวนภลัย ไชยดำรงค์ เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๒. นางสาวโสภิตา วงศ์ชาชม นักจัดการงานทั่วไป
๓. นางสาวศิริพร ชาเครือ เจ้าหน้าที่งานการเงิน
๔. นายจิระ เจริญทรัพย์ นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ
๕. นายกิตติพงษ์ มื้อบลิ้ง วิศวกรชลประทานชำนาญการ
๖. นายธรรนัท นวลใย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๗. นายธนา อินทะวงศ์ ครู
๘. นายทินภัทร แสงลี นักวิชาการเงินและบัญชีอาวุโส

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยเชิญคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ และหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลักษณะรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและมีการใช้จ่าย และเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๒ หน่วยงาน เพื่อชี้แจงผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมครั้งแล้ว

ประธาน ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีการปรับปรุงแก้ไข รวม ๔ แห่ง ดังนี้
๑. ปรับปรุงแก้ไข ผู้มาประชุม หน้า ๑ ข้อ ๙ ความเดิม “๙. นายวินัย คงยืน เกษตรจังหวัดนครพนม” แก้ไขเป็น “๙. นายวินัย คงยืน รักษาการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม”

๒. ปรับปรุงแก้ไข ผู้มาประชุม หน้าที ๑ ข้อ ๒๙ ความเดิม “๒๙. นายสมัย ศรีหาญ แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม” แก้ไขเป็น “๒๙. นายสมัย ศรีหาญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม”

๓. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบวาระที่ ๕.๑ หน้าที ๑๗ ข้อ ๒๓. บรรทัดที่ ๙ ความเดิม “นัดผู้ขาย ลงนามในสัญญา ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔” แก้ไขเป็น “อยู่ระหว่างเชิญผู้ขายลงนามในสัญญา คาดว่าจะ เบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔”

๔. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบวาระที่ ๕.๕ หน้าที ๒๙ ข้อ ๑. บรรทัดที่ ๑-๖ ความเดิม

“๑) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสายบ้านเรณู งบประมาณ ๙,๗๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๒) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสายบ้านม่วง งบประมาณ ๙,๗๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๓) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกบ้านโคกสี งบประมาณ ๙,๗๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๔) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกบ้านขวังคลี งบประมาณ ๙,๗๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท

- คาดว่าจะสามารถขึ้นประกาศเชิญชวนประกวดราคา (e-bidding) ได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๔”
แก้ไขเป็น

“๑) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสายบ้านเรณู งบประมาณ ๙,๗๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๒) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสายบ้านม่วง งบประมาณ ๙,๗๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๓) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกบ้านโคกสี งบประมาณ ๙,๗๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๔) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกบ้านขวังคลี งบประมาณ ๙,๗๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท

- คาดว่าจะสามารถขึ้นประกาศเชิญชวนประกวดราคา (e-bidding) ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔”

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓: เรื่องเพื่อทราบ

ประธาน

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๔)

๓.๑.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ภาพรวม)

ส่วนราชการในจังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๕,๕๙๗.๓๒๔ ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน ๑,๕๙๖.๙๐๖ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔,๐๐๐.๔๑๘ ล้านบาท โดยในภาพรวมมีการใช้จ่ายแล้วทั้งสิ้น ๓,๖๘๗.๒๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๗ แบ่งเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน ๑,๓๐๒.๘๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๙ และการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒,๓๘๔.๓๙๕ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๕๙.๖๐

๓.๑.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
รายจ่ายภาพรวม ระดับประเทศอยู่ลำดับที่ ๔๓ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (๑๒ จังหวัด) อยู่ลำดับที่ ๘ และระดับกลุ่มจังหวัด (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยู่ลำดับที่ ๒
รายจ่ายประจำ ระดับประเทศอยู่ลำดับที่ ๕๓ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (๑๒ จังหวัด) อยู่ลำดับที่ ๘ และระดับกลุ่มจังหวัด (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยู่ลำดับที่ ๑
รายจ่ายลงทุน ระดับประเทศอยู่ลำดับที่ ๑๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

/ ตอนบน

ตอนบน (๑๒ จังหวัด) อยู่ลำดับที่ ๓ และระดับกลุ่มจังหวัด (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยู่ลำดับที่ ๑

๓.๑.๓ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (Function)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน ๔,๗๘๓.๘๑๔ ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ จำนวน ๑,๕๗๓.๐๕๑ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓,๒๑๐.๗๖๓ ล้านบาท โดยในภาพรวมมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๓,๖๒๙.๓๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๗ แบ่งเป็นการใช้จ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน ๑,๒๙๖.๗๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๔ และการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒,๓๓๒.๕๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๕

๓.๑.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๒๔.๖๘๕ ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายดำเนินงาน จำนวน ๑๙.๓๕๕ ล้านบาท รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๐๐.๘๓๐ ล้านบาท และรายจ่ายอื่น ๔.๕๐๐ ล้านบาท โดยในภาพรวมผลการใช้จ่าย จำนวน ๔๗.๐๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๒ แบ่งเป็นรายจ่ายดำเนินงาน จำนวน ๔.๒๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๙ รายจ่ายลงทุนจำนวน ๔๐.๙๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๘ และรายจ่ายอื่น จำนวน ๑.๘๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๗๑

๓.๑.๕ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ รายจ่ายภาพรวม ระดับประเทศอยู่ลำดับที่ ๖๒ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (๑๒ จังหวัด) อยู่ลำดับที่ ๑๑ และระดับกลุ่มจังหวัด (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยู่ลำดับที่ ๓ รายจ่ายประจำ ระดับประเทศอยู่ลำดับที่ ๖๑ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (๑๒ จังหวัด) อยู่ลำดับที่ ๑๑ และระดับกลุ่มจังหวัด (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยู่ลำดับที่ ๓ รายลงทุน ระดับประเทศอยู่ลำดับที่ ๔๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (๑๒ จังหวัด) อยู่ลำดับที่ ๙ และระดับกลุ่มจังหวัด (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยู่ลำดับที่ ๓

๓.๑.๖ ผลการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๕๔๙.๓๗๘ ล้านบาท แบ่งเป็นเทศบาล ตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๔๙๑.๘๖๕ ล้านบาท โดยเบิกจ่าย จำนวน ๑๐.๙๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๒ เทศบาลเมืองนครพนม จำนวน ๑๘.๕๐๖ ล้านบาท และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จำนวน ๓๙.๐๐๔ ล้านบาท ยังไม่มีผลการใช้จ่าย

๓.๑.๗ ผลการใช้จ่ายงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ กลุ่มสนัก จังหวัดนครพนม

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๓๕.๐๓๘ ล้านบาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน จำนวน ๑.๕๘๘ ล้านบาท รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๓.๒๕๐ ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น ๐.๒๐๐ ล้านบาท โดยในภาพรวมผลการใช้จ่าย ๓๓.๑๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๗

๓.๑.๘ ผลการใช้จ่ายงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๓๙.๔๕๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการใช้จ่าย

๓.๑.๙ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

จังหวัดนครพนมมีเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๗๒๑.๑๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๑๐๔.๔๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๗

๓.๑.๑๐ ผลการใช้จ่ายงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๕๖.๐๖๗ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๔๔.๕๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๔

๓.๑.๑๑ ผลการใช้จ่ายงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (เงินกันเบิกเหลือในปี)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๒๐๗.๘๘๘ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๑๘๒.๘๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๙๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔: เรื่องเพื่อพิจารณา

เลขานุการ

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลักษณะรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๔๕) ขี้แจงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑ งบพัฒนาจังหวัด

จังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๒๐๐.๘๓๐ ล้านบาท โดยมีผลการใช้จ่าย จำนวน ๔๐.๙๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๘ ได้มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด ในการประชุมเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม แล้ว ผลการติดตามสรุปได้ดังนี้

๑. มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐ ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๖ โครงการ เป็นเงิน ๙.๖๐๐ ล้านบาท ยังไม่ได้รับอนุมัติโครงการ
๒. โครงการชลประทานนครพนม จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๖๘.๔๘๐ ล้านบาท ดำเนินการแล้ว ๑ โครงการ
๓. แขงทางหลวงชนบทนครพนม จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๑๐๕.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศ ๒ โครงการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว ๓ โครงการ และยกเลิกจำนวน ๑ โครงการ
๔. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๗.๗๕๐ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และเบิกจ่ายแล้วบางส่วน

/๔.๒ งบกลุ่มจังหวัด

๔.๒ งบกลุ่มจังหวัด

เลขานุการ

จังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๓๒.๒๕๐ ล้านบาท โดยมีผลการใช้จ่ายจำนวน ๓๒.๕๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ได้มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด ในการประชุมเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม แล้ว และมีโครงการที่ยังไม่รับอนุมัติดำเนินการจากกลุ่มจังหวัดจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางการค้าการลงทุน สามเหลี่ยมเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จำนวน ๓๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ของแขวงทางหลวงชนบทนครพนม

๔.๓ งบส่วนราชการ (Function)

จังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๓,๒๑๐.๗๖๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๗๗๖.๖๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๐ ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ชี้แจงเป็นรายหน่วยงาน

๑. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓

- ผู้แทนจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓
- ๑) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาประตุ งบประมาณ ๑,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายฯ
 - ผลการติดตาม : งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นเดือน มี.ค. ๖๔ เริ่มเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ในเดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๔ ตามแผนการเบิกจ่าย
 - ๒) ประตุระบายน้ำหัวงานและอาคาร งบประมาณ ๙๕,๐๗๒,๒๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายฯ
 - ผลการติดตาม : งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายตามแผน เริ่มเบิกจ่ายเดือน มี.ค. - ก.ย. ๖๔
 - ๓) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น งบประมาณ ๕,๒๗๐,๕๔๖.๐๐ บาท เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายฯ
 - ผลการติดตาม : งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายได้เดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๔
 - ๔) อาคารชลประทานตามแนวคลองผันน้ำ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายฯ
 - ผลการติดตาม : งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายตามแผน เริ่มเบิกเดือน มี.ค. - ก.ย. ๖๔
 - ๕) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ งบประมาณ ๓๓๒,๓๐๕,๔๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายฯ
 - ผลการติดตาม : ผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๗ คาดว่าเบิกจ่ายเดือน มี.ค. ๖๔ จำนวน ๕๐ ล้านบาท ที่เหลือเบิกจ่ายตามแผนงานถึง เดือน ก.ย. ๖๔
 - ๖) ค่าใช้จ่ายตามแผนการป้องกัน งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่ก่อหนี้ PO / รอกการประชุมอนุมัติแผนงานภาพรวมหลายหน่วยงาน ทำให้การใช้งบประมาณล่าช้าในช่วงแรก
 - ผลการติดตาม : งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายตามแผน ถึงเดือน ก.ย. ๖๔

๗) ค่าใช้จ่ายตามแผนการป้องกัน งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่ก่อหนี้ PO / รอการประชุมอนุมัติแผนงานภาพรวมหลายหน่วยงาน ทำให้การใช้งบประมาณล่าช้าในช่วงแรก

- ผลการติดตาม : งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายตามแผน ถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๔

๘) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาประตุน้ำบ้านก่อ งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย

- ผลการติดตาม : ล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาการอุทธรณ์ สามารถเบิกจ่ายตามแผนถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๔

๙) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาประตุน้ำ ห้วยหลวงตอนล่าง งบประมาณ ๗๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท ลงนามแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดำเนินการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย

- ผลการติดตาม : ล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาการอุทธรณ์ สามารถเบิกจ่ายตามแผนถึงเดือน ก.ย. ๒๕๖๔

๑๐) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นห้วยหลวงตอนล่าง งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นค่าน้ำมันและวัสดุก่อสร้างอยู่ระหว่างเคลียร์หน้างาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย

- ผลการติดตาม : งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายตามแผน ถึงเดือน ก.ย. ๖๔

๑๑) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาสถานีสูบน้ำแตนเมือง งบประมาณ ๕,๘๑๕,๓๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย

- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายตามแผน ถึงเดือน ก.ย. ๖๔

๑๒) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาประตูชัย งบประมาณ ๙๒๓,๙๐๐.๐๐ บาท เพิ่งผ่านการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย

- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างรอลงนาม เบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่าย เสร็จสิ้นเดือน ก.ย. ๒๕๖๔

๑๓) ประตุน้ำลำน้ำสาขาฝั่งขวา ห้วยหลวงตอนล่าง งบประมาณ ๔๑,๓๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย

๑๔) ประตุน้ำลำน้ำสาขาฝั่งซ้าย งบประมาณ ๕๒,๗๙๕,๒๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย

- ผลการติดตาม : คาดว่าเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ จะเบิกจ่ายได้จำนวน ๑๕ ล้านบาท

๑๕) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน งบประมาณ ๓,๕๙๖,๘๗๐.๐๐ บาทยังไม่ก่อหนี้ PO

- ผลการติดตาม : คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือน พ.ค. ๒๕๖๔ จำนวน ๓.๕๙๗ ล้านบาท

๑๖) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม งบประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทยังไม่ก่อหนี้ PO

- ผลการติดตาม : คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือน เม.ย. ๒๕๖๔ จำนวน ๐.๓๕๐ ล้านบาท เสร็จสิ้นเดือน ก.ย. ๒๕๖๔

๑๗) ค่าปิดงานก่อสร้างโครงการชลประทานบ้านโพน อ.ธาตุพนม งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทยังไม่ก่อหนี้ PO

- ผลการติดตาม : คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือน เม.ย. ๒๕๖๔ จำนวน ๐.๑๕๐ ล้านบาท เสร็จสิ้นเดือน ก.ย. ๒๕๖๔

๑๘) ประมูลระบายน้ำดองสะพังพื้นที่ห้วยหลวงตอนล่าง งบประมาณ ๘๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศประกวดราคา (e-bidding) กำหนดพิจารณาผลการเสนอราคาวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ วงเงินทั้งหมด ๔๔๐ ล้านบาท อายุสัญญา ๙๐๐ วัน เป็นงบผูกพันข้ามปีถึงปี ๒๕๖๖ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในไตรมาสที่ ๒ และเบิกจ่ายงวดแรกได้ภายในไตรมาสที่ ๓ เป็นวงเงินจ่ายล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ยังไม่ก่อหนี้ PO / อยู่ระหว่าง สำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคา (๖ ม.ค.๒๕๖๔) ตาม ม.๒๓

- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างรอลงนาม คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า จำนวน ๕๐ ล้านบาท ในเดือน เม.ย. ๒๕๖๔ มีจำนวนเงินเหลือบางส่วนก็จะแจ้งคืนกรมต้นสังกัด เบิกจ่ายหมดสิ้นปีงบประมาณ

๑๙) ประมูลระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบบ้านก่อ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากวงเงินทั้งหมด ๓๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ยังไม่ก่อหนี้ PO / งบประมาณปีที่ ๒ ตาม ม.๒๓

- ผลการติดตาม : ผู้รับจ้างดำเนินการเกินค่างาน จะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานและเร่งเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายหมดภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธาน

ผู้แทนจากสำนักงาน
ก่อสร้างชลประทาน
ขนาดใหญ่ที่ ๓

ประธาน

เลขานุการ

ประธาน

- ติดอุทธรณ์ เพราะอะไร ค้างที่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์นานเท่าใด

- ผู้รับจ้างไม่ได้ชี้แจงเหตุเกี่ยวกับกรมชลประทาน และเสนอราคาต่ำ ยื่นอุทธรณ์ไม่สามารถรับราคาได้ คำอุทธรณ์พิจารณาเสร็จ หน้าฝน เข้างานไม่ได้ เลยล่าช้า เริ่มอุทธรณ์ พ.ค. เสร็จ ก.ย. ๖๓ ประกาศแล้ว แต่เขายื่น แต่ไม่ทราบว่คณะกรรมการทำไมถึงให้ยื่น

- มีแนวปฏิบัติอยู่แล้วทำไมให้ยื่น

- เป็นวิธี e-BD ซึ่งกระบวนการต้องยื่นในระบบทั้งหมด ผู้รับจ้างร้องอุทธรณ์ตามกฎหมาย

- ความเสียหายที่เกิดขึ้น ต้องมาดูว่าใครบกพร่อง ท่านคลังว่าอย่างไร

- เคยมีการยื่นอุทธรณ์กรณีเดิมแล้ว มีแนววินิจฉัยเป็นหลักการแล้ว น่าจะมอบอำนาจให้คณะกรรมการวินิจฉัยได้เลย ซึ่งควรตั้งอนุกรรมการจังหวัด แล้วให้อำนาจอนุกรรมการจังหวัดวินิจฉัย

๒. โครงการชลประทานนครพนม

๑) โครงการชลประทานนครพนม ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วจำนวน ๑๘๐.๙๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๔๖.๑๑

- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่าย

๒) โครงการก่อสร้าง สป.๗ (นครพนม) ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วจำนวน ๔๐.๔๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๗๕.๐๐

- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่าย

๓) โครงการส่งน้ำพัฒนาลุ่มน้ำเก่า ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วจำนวน ๑๙๓.๔๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑.๕ ล้านบาท เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๕

- ผลการติดตาม : จำนวน ๒ โครงการที่ยังไม่บันทึก PO ในระบบ ขณะนี้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว และมีการส่งแผนปฏิบัติงานแล้ว

๓. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดนครพนม

ผู้แทนจากศูนย์วิจัย ปรับปรุงรางส่งน้ำ คสล. งบประมาณ ๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

และพัฒนาประมงน้ำ จวด ๑ ๒๖.๐๒.๒๐๒๑ จำนวน ๐.๒๙๘ ล้านบาท

จังหวัดนครพนม จวด ๒ ๐๗.๐๔.๒๐๒๑ จำนวน ๐.๒๙๘ ล้านบาท

จวด ๓ ๑๗.๐๕.๒๐๒๑ จำนวน ๐.๓๙๙ ล้านบาท

- ผลการติดตาม : งานจวดแรกต้องได้ระยะทาง ๒๕๐ เมตร แต่ขณะนี้ได้เพียง ๕๐ เมตร ร้อยละการดำเนินงาน ๓๐ ซึ่งคาดว่าจะเบิกจวดแรกได้ภายในเดือน มี.ค. ๖๔ และสามารถ เบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นตามสัญญา

๔. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดนครพนม

ผู้แทนจากศูนย์วิจัย ๑) รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๙๕ แรงม้า งบประมาณ ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

และบำรุงพันธุ์สัตว์ ประกาศผู้ชนะ / จัดทำร่างสัญญา

จังหวัดนครพนม - ผลการติดตาม : ลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่ายภายในเดือน เม.ย. ๒๕๖๔

๒) ก่อสร้างโรงพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ งบประมาณ ๔๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ จวด

เหลือ จวด ๒ ส่งมอบ ๐๙.๐๓.๒๐๒๑ จำนวน ๐.๒๒๔ ล้านบาท

- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วทั้ง ๒ จวด

ประธาน ในการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์แทรกเตอร์ให้ดูสิทธิความเป็นเจ้าของ ให้ดูกรรมสิทธิ สถานะก่อนโอนให้ส่วนราชการจะต้องเป็นสถานะที่หมดหนี้แล้ว

๕. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

ผู้แทนจากสำนักงาน ๑) ชุดอุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่ก่อกู้ PO

ปศุสัตว์จังหวัด

- ผลการติดตาม : ขอปรับรูปแบบรายการไปที่กรมปศุสัตว์ เนื่องจากรูปแบบรายการ ไม่สอดคล้องกับราคาที่กรมฯกำหนดให้

นครพนม

๒) ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก งบประมาณ ๒,๖๒๖,๒๐๐.๐๐ บาท

กำหนดส่งมอบ ๓๐.๐๑.๒๐๒๑ จำนวน ๐.๓๑๕ ล้านบาท

ส่งมอบ ๑๑.๐๓.๒๐๒๑ จำนวน ๐.๖๓๐ ล้านบาท

ส่งมอบ ๑๕.๐๔.๒๐๒๑ จำนวน ๐.๖๓๐ ล้านบาท

ส่งมอบ ๒๙.๐๔.๒๐๒๑ จำนวน ๐.๕๒๕ ล้านบาท"

- ผลการติดตาม : ลงนามแล้ววันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ มีจำนวน ๔ จวด ๑๒๐ วัน ส่งงานจวดแรกแล้วอยู่ระหว่างรอการตรวจรับ

๖. สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม

ผู้แทนจากสถานี ๑) ซ่อมแซมบ้านพักภายในสถานีพัฒนาที่ดิน ๒,๗๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายต่ำกว่า พัฒนาที่ดินนครพนม เป้าหมายฯ

- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายได้ตามแผน

๒) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ๒๒๓,๙๗๕.๐๐ บาท เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายฯ

- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

๓) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ๕๙๖,๓๓๓.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย

- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

๔) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ๗๔๑,๖๐๑.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย

- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- ๕) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ๓๒๐,๔๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
- ๖) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ๗๐๔,๒๖๔.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
- ๗) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ๖๗๐,๙๗๒.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
- ๘) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ๓๐๒,๖๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
- ๙) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ๖๘๙,๙๔๔.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- ๑๐) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ๑๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
- ๑๑) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ๔๒๔,๑๕๘.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย
- ผลการติดตาม : สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๔ มีค่าปรับตามสัญญา
- ๑๒) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ๒๘๑,๓๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
- ๑๓) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ๒๑๕,๕๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย
- ผลการติดตาม : ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขงานให้ถูกต้อง
- ๑๔) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ๒๓๗,๔๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
- ๑๕) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย
- ผลการติดตาม : สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๔ มีค่าปรับตามสัญญา
- ๑๖) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ๔๒๗,๒๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
- ๑๗) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ๓๔๓,๓๖๖.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย
- ผลการติดตาม : เสร็จสิ้นงานสิทธิคำปรับครั้งที่ ๒

๗. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

- ผู้แทนจาก ๑) ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุสำนักงานเกษตรอำเภอนาทม งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- สำนักงานเกษตร - ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายเดือน
- จังหวัดนครพนม มี.ค. ๒๕๖๔
- ๒) ก่อสร้างเสาธงด้านหน้าอาคาร อ.นาแก งบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายส่งสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อเบิกจ่ายต่อไป และคาดว่าจะเบิกจ่ายเดือน มี.ค. ๖๔
- ๓) ก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานเกษตร อ.โพนสวรรค์ งบประมาณ ๑๔๗,๓๐๐.๐๐ บาท
ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา เนื่องจากรอการตอบรับจากช่างผู้ควบคุมงาน ที่ยึดตัวกับทางเทศบาลตำบลโพนสวรรค์
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย และขอเอกสารเพิ่มเติม
- ๔) ก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน อ.ปลาปาก งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายส่งสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อเบิกจ่ายต่อไป

- ๕) ก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานเกษตร อ.นาแก งบประมาณ ๑๔๗,๓๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายส่งสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อเบิกจ่ายต่อไป
- ๖) ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อ.นาทม งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย
- ๗) ก่อสร้างห้องประชุมสำนักงาน อ.ท่าอุเทน งบประมาณ ๒๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย และขอเอกสารเพิ่มเติม และคาดว่าจะเบิกจ่ายเดือน มี.ค. ๖๔
- ๘) ก่อสร้างรั้ว แบบ B สำนักงาน ๓๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๑.๐๓.๒๐๒๑
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายส่งสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อเบิกจ่ายต่อไป
- ๙) ปรับปรุงบ้านพักสำนักงาน ๔๔๗,๒๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๔.๐๑.๒๐๒๑
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย และขอเอกสารเพิ่มเติม และคาดว่าจะเบิกจ่ายเดือน มี.ค. ๖๔
- ๑๐) ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุสำนัก ๔๖๑,๗๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๕.๐๓.๒๐๒๑
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ การดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา และคาดว่าจะเบิกจ่ายเดือน มี.ค. ๖๔
- ๑๑) ก่อสร้างรั้ว คสล.สำนักงาน ๔๙๑,๖๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๑.๐๒.๒๐๒๑
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
- ๑๒) ก่อสร้างถนน คสล.สำนักงาน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๐.๐๓.๒๐๒๑
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายส่งสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อเบิกจ่ายต่อไป
- ๑๓) ก่อสร้างรั้ว แบบ A สำนักงาน ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๐.๐๓.๒๐๒๑
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายส่งสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อเบิกจ่ายต่อไป และคาดว่าจะเบิกจ่ายเดือน มี.ค. ๖๔
- ๑๔) ก่อสร้างรั้ว คสล. บ้านพัก ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๕.๐๓.๒๐๒๑
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ การดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
- ๑๕) ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ๔๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๒.๐๓.๒๐๒๑
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายส่งสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อเบิกจ่ายต่อไป
- ๑๖) ก่อสร้างป้าย ประตู รั้ว ๔๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๒.๐๓.๒๐๒๑
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายส่งสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อเบิกจ่ายต่อไป
- ๑๗) ก่อสร้างรั้ว คสล.สำนักงาน ๕๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๕.๐๔.๒๐๒๑
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ การดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา และคาดว่าจะเบิกจ่ายเดือน มี.ค. ๖๔
- ๑๘) ก่อสร้างรั้วลาดหนามล้อมรอบ ๗๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๒.๐๔.๒๐๒๑
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ การดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

๘. แนวทางหลวงนครพนม

- ผู้แทนจากแนวทาง หลวงนครพนม
- ๑) พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๒๓ ตอน ๗๒,๙๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๘ ต.ค.๖๔
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเงินตามสัญญา
 - ๒) สายทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอน ๑๙,๖๕๖,๖๘๓.๐๐ บาท ส่งมอบ ๔ ก.ค.๖๔
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเงินตามสัญญา
 - ๓) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนกลาง ๒๙,๙๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๙ พ.ค.๖๔
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเงินตามสัญญา
 - ๔) สายทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๘ ตอน ๓๔,๙๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๒ ก.ค.๖๔
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเงินตามสัญญา
 - ๕) สายทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๑ ตอน ๓๔,๘๘๗,๒๒๒.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๓ ก.ค.๖๔
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเงินตามสัญญา
 - ๖) งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวง ๑๑,๘๖๖,๘๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๔ เม.ย.๖๔
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
 - ๗) งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวง ๑๔,๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๔ เม.ย.๖๔
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
 - ๘) งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวง ๑๔,๓๖๘,๙๘๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๙ เม.ย.๖๔
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๐%
 - ๙) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ ๑,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๓ ก.ค.๖๔
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเงินตามสัญญา
 - ๑๐) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๐ ก.ค.๖๔
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเงินตามสัญญา
 - ๑๑) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๑,๓๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๐ ก.ค.๖๔
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเงินตามสัญญา
 - ๑๒) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๕ ก.พ.๖๔
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเงินภายในเดือน มี.ค. ๖๔
 - ๑๓) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ๘๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๑ เม.ย.๖๔
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเงินตามสัญญา
 - ๑๔) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ ๑,๖๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๐ ก.ค.๖๔
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเงินตามสัญญา
 - ๑๕) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๑,๓๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๐ ก.ค.๖๔
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเงินตามสัญญา
 - ๑๖) งานบำรุงพิเศษและบูรณะทาง ๑๔,๔๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๘ เม.ย.๖๔
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
 - ๑๗) งานบำรุงพิเศษและบูรณะทาง ๑๓,๐๖๘,๗๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๑ เม.ย.๖๔
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเงินภายในเดือน มี.ค. ๖๔ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕%
ผลดำเนินงาน ๕๐%
 - ๑๘) งานบำรุงพิเศษและบูรณะทาง ๑๔,๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๐ เม.ย.๖๔
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเงินภายในเดือน มี.ค. ๖๔ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕%
ผลดำเนินงาน ๕๐%

- ๑๙) งานบำรุงพิเศษและบูรณะทาง ๑๓,๕๘๖,๔๕๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๔ เม.ย.๖๔
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
- ๒๐) งานบำรุงพิเศษและบูรณะทาง ๑๒,๕๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๐ เม.ย.๖๔
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเงินภายในเดือน มี.ค. ๖๔ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕%
ผลดำเนินงาน ๗๐%
- ๒๑) งานบำรุงพิเศษและบูรณะทาง ๑๒,๙๗๓,๙๒๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๑ เม.ย.๖๔
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเงินภายในเดือน มี.ค. ๖๔ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕%
ผลดำเนินงาน ๗๐%
- ๒๒) งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกัน ๑,๙๔๗,๙๙๗.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๑ เม.ย.๖๔
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
- ๒๓) งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกัน ๑,๘๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๘ เม.ย.๖๔
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
- ๒๔) งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกัน ๑,๕๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๘ เม.ย.๖๔
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
- ๒๕) งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกัน ๗๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๘ เม.ย.๖๔
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
- ๒๖) งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกัน ๑,๙๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๘ เม.ย.๖๔
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
- ๒๗) งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกัน ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๒ เม.ย.๖๔
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
- ๒๘) งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกัน ๑,๙๔๗,๙๘๔.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๔ เม.ย.๖๔
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
- ๒๙) งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกัน ๑,๙๔๗,๙๘๙.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๑ เม.ย.๖๔
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
- ๓๐) งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกัน ๑,๗๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๘ เม.ย.๖๔
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
- ๓๑) งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกัน ๙๒๔,๔๓๘.๐๐ บาท ส่งมอบ ๘ เม.ย.๖๔
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
- ๓๒) งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกัน ๙๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๘ เม.ย.๖๔
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
- ๓๓) งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกัน ๑,๙๔๗,๙๔๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๑ เม.ย.๖๔
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
- ๓๔) งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกัน ๑,๗๕๓,๑๕๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๘ เม.ย.๖๔
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
- ๓๕) งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกัน ๑,๔๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๘ เม.ย.๖๔
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

๙. แนวทางหลวงชนบทนครพนม

- | | |
|-----------------|--|
| ผู้แทนจากแนวทาง | ๑) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วย ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการเอง |
| หลวงชนบท | ๒) งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยปกติแะ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการเอง |
| นครพนม | ๓) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วย ๑,๕๙๔,๕๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการเอง |

/๔) งานบำรุงถนน

- ๔) งานบำรุงถนนสาย นพ.๓๐๒๓แยก ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๗.๐๔.๒๐๒๑
- ๕) งานบำรุงถนนสาย นพ.๓๐๓๙แยก ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๗.๐๔.๒๐๒๑
- ๖) งานอำนวยความสะดวกความปลอดภัยและติดตาม ๑๗,๔๔๑,๕๐๐.๐๐ บาทส่งมอบ ๒๘.๐๕.๒๐๒๑
- ๗) ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ๑,๓๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๔.๐๔.๒๐๒๑
- ๘) ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ๑,๘๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๕.๐๔.๒๐๒๑
- ๙) ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ๒,๐๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๔.๐๔.๒๐๒๑
- ๑๐) เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ๔,๙๔๘,๕๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๕.๐๔.๒๐๒๑
- ๑๑) เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ๕,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๐.๐๔.๒๐๒๑
- ๑๒) ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ๑,๒๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๔.๐๔.๒๐๒๑
- ๑๓) ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ๑,๐๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๗.๐๔.๒๐๒๑
- ๑๔) ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ๑,๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๗.๐๔.๒๐๒๑
- ๑๕) ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๕.๐๔.๒๐๒๑
- ๑๖)เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ๔,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๒.๐๕.๒๐๒๑
- ๑๗) เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ๔,๕๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๐.๐๔.๒๐๒๑
- ๑๘) เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ๗,๑๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๙.๐๖.๒๐๒๑
- ๑๙) ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๙.๐๔.๒๐๒๑
- ๒๐) ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ๒,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๐.๐๓.๒๐๒๑
- ๒๑) ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ๙๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๙.๐๔.๒๐๒๑
- ๒๒) ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ๕,๕๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๔.๐๔.๒๐๒๑
- ๒๓) ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ๖,๓๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๔.๐๔.๒๐๒๑
- ๒๔) ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ๑,๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๗.๐๔.๒๐๒๑
- ๒๕) ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ๑,๘๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๕.๐๔.๒๐๒๑
- ๒๖) ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ๖๙๘,๕๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๑.๐๓.๒๐๒๑
- ๒๗) ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ๑,๓๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๔.๐๔.๒๐๒๑
- ๒๘) ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ๑,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๕.๐๔.๒๐๒๑
- ๒๙) ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ๖๑๙,๗๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๑.๐๓.๒๐๒๑
- ๓๐) ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ๔,๒๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๙.๐๖.๒๐๒๑
- ๓๑) ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ๔,๕๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๐.๐๓.๒๐๒๑
- ๓๒) เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ๕,๓๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๘.๐๕.๒๐๒๑
- ๓๓) เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ๗,๑๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๔.๐๕.๒๐๒๑
- ๓๔) เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ๔,๑๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๐.๐๔.๒๐๒๑
- ๓๕) เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ๖,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๓.๐๕.๒๐๒๑
- ๓๖) เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ๔,๖๗๓,๘๔๙.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๔.๐๔.๒๐๒๑
- ๓๗) เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ๕,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๗.๐๔.๒๐๒๑
- ๓๘) เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ๕,๖๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๔.๐๕.๒๐๒๑
- ๓๙) เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ๕,๖๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๔.๐๕.๒๐๒๑
- ๔๐) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ๙,๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๗.๐๖.๒๐๒๑
- ๔๑) ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ ๒,๙๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๕.๐๔.๒๐๒๑
- ๔๒) ถนนสาย บ.หาดแพง -บ.หนองเทา ๙,๘๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๐.๐๔.๒๐๒๑
- ๔๓) ถนนสายแยก ทล.๒๑๒ -ท่าเทียบ ๙,๘๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๐.๐๔.๒๐๒๑

- ๔๔) ถนนสาย บ.เหล่าพัฒนา ๙,๘๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๐.๐๔.๒๐๒๑
- ๔๕) สะพานข้ามห้วยผึ้ง อ.เมือง ๔,๔๐๒,๕๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๑.๐๖.๒๐๒๑
- ๔๖) ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๖.๐๕.๒๐๒๑
- ๔๗) สะพานข้ามห้วยลังกา อ.บ้านแพ่ง ๔,๔๘๘,๘๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๖.๐๖.๒๐๒๑
- ๔๘) ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุหมวด ๑,๐๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๘.๐๕.๒๐๒๑
- ๔๙) งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๒๕ แยก ๙,๘๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๘.๐๔.๒๐๒๑
- ๕๐) งานบำรุงถนนสาย นพ.๓๐๑๓ แยก ๔๙๘,๕๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๑.๐๓.๒๐๒๑
- ๕๑) งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๕๔ แยก ๔๙๘,๕๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๒.๐๓.๒๐๒๑
- ๕๒) งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๖๗ แยก ๔๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๒.๐๓.๒๐๒๑
- ๕๓) งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๒๖ แยก ๑,๖๖๗,๘๘๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๑.๐๕.๒๐๒๑
- ๕๔) งานบำรุงถนนสาย นพ.๒๐๑๐ แยก ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๒.๐๓.๒๐๒๑
- ๕๕) งานบำรุงถนนสาย นพ.๒๐๔๑ แยก ๙,๘๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๓.๐๕.๒๐๒๑
- ๕๖) งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๒๔ แยก ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๒.๐๓.๒๐๒๑
- ๕๗) งานบำรุงถนนสาย นพ.๓๐๒๓ แยก ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๒.๐๓.๒๐๒๑
- ๕๘) งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๓๖ แยก ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๓.๐๓.๒๐๒๑
- ๕๙) งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๕๓ แยก ๔๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๓.๐๓.๒๐๒๑
- ๖๐) งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๖๓ แยก ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๑.๐๓.๒๐๒๑
- ๖๑) งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๒๙ แยก ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๓.๐๓.๒๐๒๑
- ๖๒) งานบำรุงถนนสาย นพ.๓๐๑๓ แยก ๖,๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๐.๐๕.๒๐๒๑
- ๖๓) งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๕๓ แยก ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๗.๐๓.๒๐๒๑
- ๖๔) งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๒๙ แยก ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๓.๐๓.๒๐๒๑
- ๖๕) งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๕๘ แยก ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๓.๐๓.๒๐๒๑
- ๖๖) งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๔๓ แยก ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๒.๐๓.๒๐๒๑
- ๖๗) งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๕๓ แยก ๔,๙๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๕.๐๕.๒๐๒๑
- ๖๘) งานบำรุงถนนสาย นพ.๓๐๖๕ แยก ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๑.๐๓.๒๐๒๑
- ๖๙) งานบำรุงถนนสาย นพ.๓๐๓๙ แยก ๙,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๐.๐๔.๒๐๒๑
- ๗๐) งานบำรุงถนนสาย นพ.๓๐๓๙ แยก ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๓.๐๓.๒๐๒๑
- ๗๑) งานบำรุงถนนสาย นพ.๓๐๔๒ แยก ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๓.๐๓.๒๐๒๑
- ๗๒) งานบำรุงถนนสาย นพ.๓๐๑๕ แยก ๔๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๗.๐๓.๒๐๒๑
- ๗๓) งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๓๖ แยก ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๓.๐๓.๒๐๒๑
- ๗๔) งานบำรุงถนนสาย นพ.๓๐๐๔ แยก ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๗.๐๓.๒๐๒๑
- ๗๕) งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๒๕ แยก ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๓.๐๓.๒๐๒๑
- ๗๖) งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๒๔ แยก ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๓.๐๓.๒๐๒๑
- ๗๗) งานบำรุงถนนสาย นพ.๒๐๐๙ แยก ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๗.๐๓.๒๐๒๑
- ๗๘) งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๕๙ แยก ๔,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๒.๐๔.๒๐๒๑
- ๗๙) งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๖๗ แยก ๙,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๓.๐๕.๒๐๒๑
- ๘๐) งานบำรุงถนนสาย นพ.๓๐๐๔ แยก ๙,๙๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๕.๐๔.๒๐๒๑
- ๘๑) งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๕๓ แยก ๑๐,๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๒.๐๖.๒๐๒๑
- ๘๒) งานบำรุงถนนสาย นพ.๓๐๐๔ แยก ๙,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๙.๐๖.๒๐๒๑
- ๘๓) งานบำรุงถนนสาย นพ.๓๐๕๐ แยก ๑๙,๖๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๙.๐๕.๒๐๒๑

- ๘๔) งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๒๖ แยก ๙,๙๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๓.๐๕.๒๐๒๑
๘๕) งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๔๐ แยก ๒๙,๕๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๓.๐๕.๒๐๒๑
๘๖) งานบำรุงถนนสาย นพ.๒๐๑๐ แยก ๑๙,๙๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๘.๐๖.๒๐๒๑
๘๗) งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๒๙ แยก ๑๙,๙๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๕.๐๕.๒๐๒๑
๘๘) งานบำรุงถนนสาย นพ.๔๐๕๘ แยก ๑๕,๑๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๙.๐๕.๒๐๒๑
๘๙) งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยถนนสาย ๑,๙๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๕.๐๔.๒๐๒๑
๙๐) งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยถนนสาย ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๓.๐๓.๒๐๒๑

- ผลการติดตาม : แขวงทางหลวงชนบทนครพนมได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐๗ โครงการ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๗ โครงการ คงเหลือจำนวน ๙๐ โครงการ ซึ่งจำนวน ๙๐ โครงการ ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว และแผนการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จะเบิกจ่ายได้ จำนวน ๘๒ ล้านบาท ยอดเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๑๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๖ สำหรับแผนการเบิกจ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ก็จะเบิกจ่ายได้ตามแผนและไม่มีปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน

๑๐. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม

- ผู้แทนจากสำนัก ๑) จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่จังหวัด ๕๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท
จัดการทรัพยากรป่า ๒) บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ ๑,๓๓๘,๒๐๐.๐๐ บาท
ไม้ ที่ ๖ สาขา ๓) บำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ ๓๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท
นครพนม ๔) บำรุงรักษาป่าปีที่ ๒-๖ ๗๐๓,๘๐๐.๐๐ บาท
๕) เพาะชำหญ้าแฝกจังหวัดสกลนคร ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๖) เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวัด ๒,๕๓๐,๖๐๐.๐๐ บาท
๗) บำรุงรักษาป่าปีที่ ๒-๖ ๔,๐๙๐,๒๐๐.๐๐ บาท
๘) เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจังหวัด ๓,๕๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๙) บำรุงป่าใช้สอยจังหวัดสกลนคร ๔๗,๕๐๐.๐๐ บาท

- ผลการติดตาม : โครงการที่ ๑ - ๙ เป็นการเพาะชำกล้าไม้ การปลูกบำรุงป่าไม้ สำนักงบประมาณกำหนดให้เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุให้ได้อ้อยละ ๓๐ ซึ่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คงเหลืออีกร้อยละ ๗๐ จะเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างในเดือน มี.ค. - เม.ย. คิดเป็นร้อยละ ๕๐ และจะเบิกจ่ายได้อ้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือน มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๔

- ๑๐) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ๘๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท จัดทำ PO แล้ว / รอส่งมอบรถ สิ้นสุด ๒๘ มี.ค.๖๔

- ผลการติดตาม : รอส่งมอบวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๔

- ๑๑) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการขอ ๗๐๘,๔๐๐.๐๐ บาท จัดทำ PO แล้ว / สิ้นสุด ๕ มิ.ย. ๖๔

- ผลการติดตาม : ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ้นสุดวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

- ๑๒) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ๗๐๘,๔๐๐.๐๐ บาท จัดทำ PO แล้ว / สิ้นสุด ๕ มิ.ย. ๖๔

- ผลการติดตาม : ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ้นสุดวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

- ๑๓) สร้างป่าสร้างรายได้จังหวัด ๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่ก่อหนี้

- ผลการติดตาม : ลำบากเนื่องจากกรมป่าไม้ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเมื่อ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจรับ

- ๑๔) จัดสร้างการพัฒนาแหล่งเรียน ๘๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท ได้รับหนังสือมอบอำนาจจาก อธิบดีกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๔ อยู่ระหว่างขออนุมัติ

- ผลการติดตาม : ได้ผู้รับจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจรับ

๑๑. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม

- ผู้แทนจากสถานี ๑) บ้านพักข้าราชการอาวุโส(สนามบิน) ๑,๑๒๓,๒๐๐.๐๐ บาท
อุตุนิยมวิทยา งวด ๑ ส่งมอบ ๐๕.๐๓.๒๐๒๑ จำนวน ๑๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท
จังหวัดนครพนม งวด ๒ ส่งมอบ ๐๔.๐๔.๒๐๒๑ จำนวน ๑๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท
งวด ๓ ส่งมอบ ๐๔.๐๕.๒๐๒๑ จำนวน ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งวด ๔ ส่งมอบ ๐๓.๐๖.๒๐๒๑ จำนวน ๓๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : ผลการดำเนินงานร้อยละ ๒๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดแรกภายในเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ จำนวน ๐.๑๘๔ ล้านบาท และดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามสัญญา
๒) บ้านพักข้าราชการอาวุโส(อำเภอเมือง) ๑,๑๒๓,๒๐๐.๐๐ บาท
งวด ๑ ส่งมอบ ๐๔.๐๓.๒๐๒๑ จำนวน ๑๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท
งวด ๒ ส่งมอบ ๐๓.๐๔.๒๐๒๑ จำนวน ๑๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท
งวด ๓ ส่งมอบ ๐๓.๐๕.๒๐๒๑ จำนวน ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งวด ๔ ส่งมอบ ๐๒.๐๖.๒๐๒๑ จำนวน ๓๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : ผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๘ คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดแรกภายในเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ จำนวน ๐.๑๘๔ ล้านบาท และดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามสัญญา ปัญหาและอุปสรรค คือ คนงานน้อย

๑๒. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม

- ผู้แทนจากทำการ ๑) ก่อสร้างทางลาดคนพิการที่ว่าการอำเภอ งบประมาณ ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ปกครองจังหวัด ส่งมอบ ๐๒.๐๒.๒๐๒๑
นครพนม - ผลการติดตาม : ส่งเอกสารการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย
๒) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการฝ่าย งบประมาณ ๑๘๖,๗๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน
๓) ปรับปรุงหอประชุมอำเภอนาทม งบประมาณ ๓๐๙,๙๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
๔) ปรับปรุงบ้านพักปลัดอาวุโส อ.นาแก งบประมาณ ๔๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน และคาดว่าจะเบิกภายในเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
๕) ปรับปรุงบ้านพักปลัดอำเภอนาแก งบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน และคาดว่าจะเบิกภายในเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
๖) ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอวังยาง งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว รอผู้รับจ้างเข้าลงนามในสัญญา
- ผลการติดตาม : ส่งมอบงานครั้งที่ ๑ แล้ว มีข้อทักท้วงจากคณะกรรมการตรวจรับ และได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย
๗) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการปกครอง อ.นาแก งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน และคาดว่าจะเบิกภายในเดือน มี.ค. ๒๕๖๔

๘) ก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน อ.ท่าอุเทน งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๒.๐๔.๒๐๒๑

- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๙) ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณหลัง อ.เมือง งบประมาณ ๖๔๔,๕๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๓.๐๔.๒๐๒๑

- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน

๑๐) ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครฯดินแดน งบประมาณ ๔,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งวด ๑ ส่งมอบ ๑๙.๐๔.๒๐๒๑ จำนวน ๑.๑๒๓ ล้านบาท

งวด ๒ ส่งมอบ ๒๙.๐๖.๒๐๒๑ จำนวน ๑.๗๙๖ ล้านบาท

งวด ๓ ส่งมอบ ๐๑.๐๘.๒๐๒๑ จำนวน ๑.๕๗๒ ล้านบาท"

- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน สิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

๑๑) ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครฯดินแดน อ.ธาตุพนม งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งวด ๑ ส่งมอบ ๑๐.๐๓.๒๐๒๑ จำนวน ๐.๗๗๐ ล้านบาท

งวด ๒ ส่งมอบ ๓๐.๐๓.๒๐๒๑ จำนวน ๐.๗๗๐ ล้านบาท

งวด ๓ ส่งมอบ ๑๙.๐๔.๒๐๒๑ จำนวน ๐.๗๗๐ ล้านบาท

งวด ๔ ส่งมอบ ๐๙.๐๕.๒๐๒๑ จำนวน ๐.๗๗๐ ล้านบาท

งวด ๕ ส่งมอบ ๒๙.๐๕.๒๐๒๑ จำนวน ๐.๓๘๕ ล้านบาท

งวด ๖ ส่งมอบ ๑๘.๐๖.๒๐๒๑ จำนวน ๐.๗๗๐ ล้านบาท

งวด ๗ ส่งมอบ ๐๘.๐๗.๒๐๒๑ จำนวน ๐.๗๗๐ ล้านบาท

งวด ๘ ส่งมอบ ๒๘.๐๗.๒๐๒๑ จำนวน ๐.๗๗๐ ล้านบาท

งวด ๙ ส่งมอบ ๒๗.๐๘.๒๐๒๑ จำนวน ๐.๖๑๖ ล้านบาท

งวด ๑๐ ส่งมอบ ๑๖.๐๙.๒๐๒๑ จำนวน ๑.๓๐๙ ล้านบาท

- ผลการติดตาม : ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว วงเงินลงนามจำนวน ๗.๗ ล้านบาท

๑๒) ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครฯดินแดน อ.ท่าอุเทน งบประมาณ ๘,๓๒๒,๒๐๐.๐๐ บาท มีปัญหาในเรื่องการขอใช้พื้นที่ ส่งคืนงบประมาณเนื่องจากไม่ได้ดำเนินการ การขออนุญาตใช้พื้นที่ไม่ผ่าน

- ผลการติดตาม : ส่งคืนงบประมาณเนื่องจากการขออนุญาตใช้พื้นที่ไม่ผ่านการอนุมัติ

๑๓. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

ผู้แทนจาก	๓) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ งบประมาณ ๔๕,๒๐๐.๐๐ บาท
สำนักงานพัฒนา	๔) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ งบประมาณ ๔๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท
ชุมชนจังหวัด	๕) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ งบประมาณ ๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท
นครพนม	๖) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ งบประมาณ ๒๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท
	๗) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ งบประมาณ ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
	๘) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ งบประมาณ ๕๘๗,๖๐๐.๐๐ บาท
	๙) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ งบประมาณ ๔๐๖,๘๐๐.๐๐ บาท
	๑๐) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ งบประมาณ ๒๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท
	๑๑) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ งบประมาณ ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
	๑๒) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ งบประมาณ ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท
	๑๓) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ งบประมาณ ๙๐,๔๐๐.๐๐ บาท
	๑๔) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ งบประมาณ ๑๓๕,๖๐๐.๐๐ บาท

/๑๕) งานปรับปรุง

	๑๕) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ งบประมาณ ๓๖๘,๔๐๐.๐๐ บาท
	๑๖) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ งบประมาณ ๑๘๐,๘๐๐.๐๐ บาท
	๑๗) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ งบประมาณ ๓๖๑,๖๐๐.๐๐ บาท
	๑๘) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ งบประมาณ ๖๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท
	๑๙) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ งบประมาณ ๔๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท
	๒๐) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ งบประมาณ ๑๘๐,๘๐๐.๐๐ บาท
	๒๑) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ งบประมาณ ๔๙๗,๒๐๐.๐๐ บาท
	๒๒) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ งบประมาณ ๔๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท
	๒๓) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ งบประมาณ ๒๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท
	๒๔) งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ งบประมาณ ๔๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท
	- จัดอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔
	- อยู่ระหว่างกระบวนการออกแบบแปลน โดยจะดำเนินการก่อสร้างผูกพันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔"
	- ผลการติดตาม : โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดล จำนวน ๒๒ โครงการ ๑๑๕ แปลง ในเขต ๑๒ อำเภอ ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการเพื่อให้ได้ตามแบบมาตรฐาน ซึ่งบางแปลง ที่สามารถยืนยันได้ว่าจะทำตามรูปแบบได้ก็จะสามารถลงนามได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ แต่บางแปลงที่ไม่สามารถทำได้ ต้องรอรูปแบบรายการแบบใหม่
	ปัญหาอุปสรรค คือ ได้รับจัดสรรเป็นงบรายจ่ายลงทุน แต่ลักษณะการดำเนินการคือ เป็นการปรับปรุงพื้นที่โดยการขุดดิน (งานจ้าง) และการจัดหาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ (งานซื้อ) จะต้องมียุทธศาสตร์ดำเนินการอย่างไร
เลขานุการ	ทำหนังสือหารือไปที่กรมต้นสังกัดเพื่อให้กรมต้นสังกัดดำเนินการแยกรายการการจัดซื้อ จัดจ้างให้ถูกต้องตามลักษณะของงานดำเนินการ
ประธาน	ให้ท่านคลังติดตามกรณีนี้เป็นพิเศษ
๑๔. สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม	
ผู้แทนจาก	๑) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๖.๐๑.๒๐๒๑
สำนักงานที่ดิน	- ผลการติดตาม : ส่งมอบงานแล้ว
จังหวัดนครพนม	๒) ค่าก่อสร้างทางลาดคนพิการ ๑๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๕.๐๔.๒๐๒๑
	- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงานร้อยละ ๗๐
	๓) ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชน ๒๘๗,๗๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๕.๐๔.๒๐๒๑
	- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงานร้อยละ ๗๐
	๔) ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชน ๖๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๔.๐๕.๒๐๒๑
	- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าเสร็จสิ้นเดือน เม.ย. ๒๕๖๔
๑๕. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมแขวงทางหลวงชนบทนครพนม	
ผู้แทนจาก	๑) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ ๒๘,๗๓๕,๑๐๐.๐๐ บาท
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง	เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงนามในสัญญาแล้ว
จังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างสั่งหยุดงาน เนื่องจากรอค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างในโครงการซึ่งขอรับการสนับสนุน
แขวงทางหลวง	จากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ชนบทนครพนม	- ผลการติดตาม : งบผูกพันปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ วงเงิน ๑๓๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๘๐ ขณะนี้สั่งหยุดงานเนื่องจากติดปัญหาบ้านมั่นคง จำนวน ๓๒ หลัง ซึ่งขาดเงิน

ชดเชยในการดำเนินการรื้อถอนบ้านมั่นคงโดยใช้งบประมาณจำนวน ๒๖.๗๙ ล้านบาท แหล่งเงินอาจจะได้จากการขายที่ของส่วนกลาง หรือเงินกู้ยืมจากกองทุนจัดรูปที่ดิน และพื้นที่ดำเนินการติดกับที่สาธารณะประโยชน์ ต้องถอนสภาพและขอใช้พื้นที่

ประธาน ให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาไปที่กรมต้นสังกัดพร้อมหารือเรื่องการจัดหาเงินชดเชย

๑๖. หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ผู้แทนจากหอสมุด ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร งบประมาณ ๒,๐๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำร่าง
แห่งชาติเฉลิม ประกาศเชิญชวนประกวดราคา คาดว่าจะสามารถประกาศเชิญชวนประกวดราคา
พระเกียรติสมเด็จพระ (e-bidding)
พระนางเจ้าสิริกิติ์ - ผลการติดตาม : เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว สำหรับงวดที่ ๒ และ ๓ ผู้รับจ้าง
จะส่งมอบพร้อมกัน

ประธาน ให้ผู้รับจ้างส่งมอบเป็นงวด ๆ ตามสัญญา เพื่อให้มีผลการเบิกจ่าย ไม่ต้องรอส่งครั้งเดียว

๑๗. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครพนม

ผู้แทนจากศูนย์ ๑) รณิทรศการเคลื่อนที่ศูนย์ฯ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำร่าง
วิทยาศาสตร์เพื่อ TOR คาดว่าจะขึ้นร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคา (e-bidding) ได้ภายในสิ้นเดือน
การศึกษานครพนม ธันวาคม ๒๕๖๓
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว
๒) ค่าก่อสร้างอาคารพัสดุและซ่อม งบประมาณ ๔,๒๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท รอลงนามในสัญญา
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๒ จะส่งมอบสัปดาห์หน้า
และงวดที่ ๓ จะส่งมอบภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๘. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม

ผู้แทนจากศูนย์ ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษา งบประมาณ ๔๖๙,๖๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนด
การศึกษาพิเศษ ราคาากลาง คาดว่าจะลงนามได้ต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๔
ประจำจังหวัด - ผลการติดตาม : แบ่งเป็น ๒ งาน มีงานปรับปรุงระบบประปาและงานก่อสร้างเสาธง
นครพนม ขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา

๑๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๑

ผู้แทนจาก ๑) บ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ โรงเรียน งบประมาณ ๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย
สำนักงานเขตพื้นที่ - ผลการติดตาม : เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด จำนวน ๐.๑๔๘ ล้านบาท
การศึกษา ๒) บ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ โรงเรียน งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
ประถมศึกษา รอลงนามในสัญญา
นครพนม เขต ๑ - ผลการติดตาม : ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และ ๒ พร้อมกันในเดือนเม.ย.๖๔
๓) บ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ โรงเรียน งบประมาณ ๗๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
รอลงนามในสัญญา
- ผลการติดตาม : ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงาน เบิกจ่ายทันตามสัญญา
๔) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๕) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๒๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๖) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : รอการตรวจรับ

- ๓) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๔) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๓๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : รอการตรวจรับ
- ๕) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
- ๑๐) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๔๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- ๑๑) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๔๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- ๑๒) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
- ๑๓) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- ๑๔) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๕๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
- ๑๕) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๕๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๑๖) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๖๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
- ๑๗) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๖๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๑๘) รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร งบประมาณ ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- ๑๙) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย งบประมาณ ๓๘๘,๒๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๒๐) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย งบประมาณ ๕๐๐,๕๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๒๑) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง งบประมาณ ๓๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๒๒) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง งบประมาณ ๓๘๐,๒๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๒๓) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง งบประมาณ ๓๘๗,๘๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- ๒๔) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย งบประมาณ ๕๑๐,๒๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๒๕) อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ก โรงเรียน งบประมาณ ๓,๕๒๙,๔๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๒๖) อาคารเรียน สปข.๑๐๕/๒๙ปรับ งบประมาณ ๒,๙๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ๒๗) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๖๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๒๘) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๘๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๒๙) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๓๐) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๖๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๓๑) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๓๒) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๓๓) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๓๔) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๑,๑๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๓๕) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๑,๒๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๓๖) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๑,๒๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๓๗) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๑,๖๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๓๘) สปข. ๓๐๑/๒๖ (ปี ๒๕๓๙) โรงเรียน งบประมาณ ๕๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๓๙) สปข.๑๐๔/๒๖ อาคารเรียน ๔ห้อง งบประมาณ ๒,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๔๐) อาคารเรียน ๒๑๒ถ./๕๗-ก โรงเรียน งบประมาณ ๔,๘๘๒,๕๐๐.๐๐ บาท
งวด ๑ ส่งมอบ ๐๙.๐๒.๒๐๒๑ เบิกงวด ๑ แล้ว
งวด ๒ ส่งมอบ ๒๒.๑๑.๒๐๒๐
งวด ๓ ส่งมอบ ๒๒.๑๒.๒๐๒๐
งวด ๔ ส่งมอบ ๒๑.๐๑.๒๐๒๑
งวด ๕ ส่งมอบ ๒๐.๐๒.๒๐๒๑
งวด ๖ ส่งมอบ ๐๑.๐๔.๒๐๒๑
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๔๑) อาคารเรียน สปข.๑๐๕/๒๙ ปรับ งบประมาณ ๔,๐๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท
งวด ๑ ส่งมอบ ๑๕.๐๔.๒๐๒๑
งวด ๒ ส่งมอบ ๐๔.๐๖.๒๐๒๑
งวด ๓ ส่งมอบ ๒๔.๐๗.๒๐๒๑
งวด ๔ ส่งมอบ ๒๒.๐๙.๒๐๒๑
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ๑๒) สนามกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียน งบประมาณ ๑,๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๘.๐๓.๒๐๒๑
- ผลการติดตาม : ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว ยังไม่ส่งมอบงาน
- ๑๓) สปช. ๒๐๑/๒๖ โรงเรียน งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๔.๐๗.๒๐๒๑
- ผลการติดตาม : ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว ยังไม่ส่งมอบงาน
- ๑๔) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง งบประมาณ ๓๘๗,๘๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๘.๐๓.๒๐๒๑
- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด เหลือ ๒ งวดงาน
- ๑๕) อาคารเรียน ๓๑๘๘./๕๕-ก นอก งบประมาณ ๒,๓๗๐,๘๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้ PO แล้ว
- ผลการติดตาม : ส่งเบิกแล้ว จำนวน ๑.๑๑๔ ล้านบาท
- ๑๖) อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับ งบประมาณ ๔,๐๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท ตรวจสอบหลักประกันสัญญา/จัดทำร่างสัญญา
- ผลการติดตาม : ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงิน ๒.๘๕ ล้านบาท
- ๑๗) อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ปรับ งบประมาณ ๔,๐๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท บริหารสัญญา / สิ้นสุด ๒๗ ต.ค. ๖๔
- ผลการติดตาม : ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงิน ๓.๒๙ ล้านบาท
- ๑๘) อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ก โรงเรียน งบประมาณ ๓,๕๒๙,๔๐๐.๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๔ ก.พ. ๖๔/จัดทำร่างสัญญา
- ผลการติดตาม : งบประมาณปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ลงนามวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๔
- ๑๙) บ้านพักครู ๒๐๕/๒๖โรงเรียน งบประมาณ ๗๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท บริหารสัญญา / สิ้นสุด ๑๑ ก.ค. ๖๔
- ผลการติดตาม : ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว
- ๒๐) รื้อมาตรฐานแบบที่บ(ฐานราก) งบประมาณ ๒๖๑,๔๐๐.๐๐ บาท บริหารสัญญา / สิ้นสุด ๓๐ เม.ย. ๖๔
- ผลการติดตาม : ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว
- ๒๑) รื้อมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานราก) งบประมาณ ๑,๐๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท บริหารสัญญา / สิ้นสุด ๓๐ เม.ย. ๖๔
- ผลการติดตาม : ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว

๒๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

- | | |
|--------------------|---|
| ผู้แทนจาก | ๑) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๔๖๙,๑๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๘.๐๓.๒๐๒๑ |
| สำนักงานเขตพื้นที่ | - ผลการติดตาม : ส่งมอบงานแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน |
| การศึกษา | ๒) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๗.๐๒.๒๐๒๑ |
| มัธยมศึกษา เขต | - ผลการติดตาม : ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินแล้ว |
| ๒๒ | ๓) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ ๔๙๙,๖๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๗.๐๔.๒๐๒๑ |
| | - ผลการติดตาม : ลงนามในสัญญาแล้ว บริหารสัญญาเป็นไปตามงวดงาน |
| | ๔) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกอกตุ้มประชาสรรค์ งบประมาณ ๑,๐๕๖,๑๐๐.๐๐ บาท ลงนามแล้ว / ส่งมอบ ๐๒.๐๕.๒๐๒๑ |
| | - ผลการติดตาม : ลงนามในสัญญาแล้ว บริหารสัญญาเป็นไปตามงวดงาน |

/๕) ปรับปรุงซ่อมแซม

๕) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ งบประมาณ ๖๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท
ลงนามแล้ว / ส่งมอบ ๒๑.๐๔.๒๐๒๑

- ผลการติดตาม : ลงนามในสัญญาแล้ว บริหารสัญญาเป็นไปตามงวดงาน

๖) อาคารหอประชุม ๑๐๐/๒๗โรงเรียน งบประมาณ ๘,๐๗๑,๐๐๐.๐ บาท ส่งมอบ
๒๐.๑๐.๒๐๒๑

- ผลการติดตาม : ลงนามในสัญญาแล้ว บริหารสัญญาเป็นไปตามงวดงาน

๗) อาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอก งบประมาณ ๔,๙๘๐,๓๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ
๒๒.๑๐.๒๐๒๑

- ผลการติดตาม : ลงนามในสัญญาแล้ว บริหารสัญญาเป็นไปตามงวดงาน

๘) อาคารเรียน ๓๒๔ล./๕๕-ก นอก งบประมาณ ๒,๖๗๖,๘๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ
๒๗.๑๑.๒๐๒๑

- ผลการติดตาม : ลงนามในสัญญาแล้ว บริหารสัญญาเป็นไปตามงวดงาน

๙) อาคารเรียน ๑๐๘ ล/๕๕-ก โรงเรียนรามราชพิทยาคม งบประมาณ
๑๑,๓๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท ลงนามแล้ว / ก่อหนี้ PO แล้ว

- ผลการติดตาม : ลงนามในสัญญาแล้ว บริหารสัญญาเป็นไปตามงวดงาน

๑๐) อาคารเรียน ๑๐๘ ล/๕๕-ก โรงเรียนรามราชพิทยาคม งบประมาณ
๑๑,๓๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท ลงนามแล้ว / ก่อหนี้ PO แล้ว **ซ้ำ**

๑๑) โรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง อุเทนพัฒนา งบประมาณ ๖,๗๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท
ประกาศ ๒๒ ก.พ. ๖๔ / เสนอราคา ๑๑ มี.ค. ๖๔

- ผลการติดตาม : ประกาศครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๔ / เสนอราคา ๑๑ มี.ค. ๖๔

๑๒) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนวังยางวิทยาคม งบประมาณ ๒,๐๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท
ประกาศผู้ชนะ / จัดทำร่างสัญญา

- ผลการติดตาม : รอผลอุทธรณ์จาก กก.พิจารณาอุทธรณ์

๑๓) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา งบประมาณ ๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท
ประกาศผู้ชนะ / จัดทำร่างสัญญา

- ผลการติดตาม : รอผลอุทธรณ์จาก กก.พิจารณาอุทธรณ์

๑๔) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ งบประมาณ ๓,๒๘๕,๙๐๐.๐๐ บาท
ตรวจสอบหลักประกันสัญญา/จัดทำร่างสัญญา

- ผลการติดตาม : ลงนามในสัญญาแล้ว จัดทำ PO แล้ว

๑๕) อาคารเรียน ๑๐๘ ล/๕๕-ก โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม งบประมาณ ๑๑,๓๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท
ประกาศผู้ชนะ / จัดทำร่างสัญญา

- ผลการติดตาม : รอผลอุทธรณ์จาก กก.พิจารณาอุทธรณ์

๒๒. วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพ้ว

ผู้แทนจากวิทยาลัย ชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อม งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สิ้นสุดการวิจารณ์
เทคนิคบ้านแพ้ว ร่างประกาศฯ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ยังไม่ก่อกำหนด PO

- ผลการติดตาม : บันทึก PO แล้ว วงเงินลงนาม ๑.๘๕๕ ล้านบาท

๒๓. วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ผู้แทนจากวิทยาลัย ๑) ชุดครุภัณฑ์ชุดฝึกอบรมยานยนต์ งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ได้ผู้ชนะ
เทคนิคนครพนม การเสนอราคาแล้ว รองลงนามในสัญญา

- ผลการติดตาม : บันทึก PO แล้ว

๒) ชุดปฏิบัติการคดีวิเคราะห์ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างพิจารณา
ร่างประกาศฯ ครั้งที่ ๒

- ผลการติดตาม : บันทึก PO แล้ว

๓) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ งบประมาณ ๓๐,๕๗๔,๙๐๐ .๐๐ บาท ขึ้นประกาศ
เชิญชวนประกวดราคา (e-bidding) ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

- ผลการติดตาม : ล่าช้าเนื่องจากประกาศร่าง TOR คลาดเคลื่อน จึงประกาศใหม่
๑-๘ มี.ค. ๖๔

๒๔. วิทยาลัยการอาชีพนาแก

ผู้แทนจากวิทยาลัย ๑) ชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อม งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่าง
การอาชีพนาแก พิจารณาผลการเสนอราคา ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

- ผลการติดตาม : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

๒) อาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว งบประมาณ ๕,๕๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะ /
จัดทำร่างสัญญา

- ผลการติดตาม : รอลงนามในสัญญาวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๔

๒๕. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ผู้แทนจาก ๑) เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดโรง งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย
สำนักงาน ๒) เครื่องส่องรักษาทางทันตกรรม งบประมาณ ๓๑๓,๖๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย
สาธารณสุขจังหวัด ๓) เครื่องนั่งมาเชื่อมจูลิธรีย์ งบประมาณ ๙๓,๑๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย
นครพนม ๔) เครื่องนั่งมาเชื่อมไฟฟ้า งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย

๕) เครื่องนั่งมาเชื่อมไฟฟ้า งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย

๖) เครื่องบันทึกและติดตามการ งบประมาณ ๓๓๐,๘๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย

๗) เครื่องมือตรวจคัดกรองการ งบประมาณ ๔๗๐,๔๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย

๘) เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ งบประมาณ ๔๗๐,๔๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย

๙) ยูนิตทำฟันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งบประมาณ ๔๕๐,๘๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/
ยังไม่เบิกจ่าย

๑๐) ยูนิตทำฟันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งบประมาณ ๔๕๐,๘๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/
ยังไม่เบิกจ่าย

๑๑) ยูนิตทำฟันโรงพยาบาลท่าอุเทน งบประมาณ ๔๕๐,๘๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/
ยังไม่เบิกจ่าย

๑๒) ยูนิตทำฟันโรงพยาบาลโพนสวรรค์ งบประมาณ ๔๕๐,๘๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/
ยังไม่เบิกจ่าย

๑๓) ยูนิตทำฟันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งบประมาณ ๔๕๐,๘๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/
ยังไม่เบิกจ่าย

๑๔) ยูนิตทำฟันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งบประมาณ ๔๕๐,๘๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/
ยังไม่เบิกจ่าย

๑๕) กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตาโร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย

๑๖) กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตาโร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย

๑๗) กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตาโร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย

๑๘) กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตาโร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย

๑๙) กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตาโร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้แล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย

/๒๐) กล้องจุลทรรศน์

- /๕๖) บ้านพักข้าราชการ

๕๖) บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับ งบประมาณ ๑,๔๓๗,๙๐๐.๐๐ บาท ประกาศ
ผู้ชนะ / จัดทำร่างสัญญา

๕๗) บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับ งบประมาณ ๑,๔๓๗,๙๐๐.๐๐ บาท ประกาศ
ผู้ชนะ / จัดทำร่างสัญญา

๕๘) บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญ งบประมาณ ๑,๐๒๒,๗๐๐.๐๐ บาท ประกาศ
ผู้ชนะ / จัดทำร่างสัญญา

๕๙) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ งบประมาณ ๒๓,๙๘๘,๑๐๐.๐๐ บาท ประกาศเชิญชวน
ประกวดราคา ๑๗-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- ผลการติดตาม : มีจำนวน ๕๙ โครงการ แบ่งเป็นครุภัณฑ์ ๕๐ รายการ ได้บันทึก
PO ในระบบเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม จำนวน ๑.๘ ล้านบาท
และรายการสิ่งก่อสร้าง ๙ รายการ รายการก่อสร้างอาคารสถานีนอนมียฯ จำนวน
๕ รายการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ๓ รายการ
ลงนามเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการตามแผนงาน สำหรับอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
งบผูกพันข้ามปี วงเงิน ๑๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบผู้มีอำนาจอนุมัติ
ราคากลางใหม่ เนื่องจากประกาศร่าง TOR แล้ว ตรวจสอบพบว่าราคากลางเกินกำหนด
๓๐ วัน คาดว่าจะประกาศภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๒๖. โรงพยาบาลนครพนม

- ผู้แทนจาก
โรงพยาบาล
นครพนม
- ๑) เติงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย งบประมาณ ๑๐๗,๘๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๔.๐๕.๒๐๒๑
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างรอการตรวจรับ
 - ๒) เครื่องช่วยกระบวนกรปั๊ม งบประมาณ ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๔.๐๖.๒๐๒๑
- ผลการติดตาม : ส่งมอบงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
 - ๓) ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารก งบประมาณ ๕๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๔.๐๖.๒๐๒๑
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างรอการตรวจรับ
 - ๔) โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อย งบประมาณ ๒๗๔,๔๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๔.๐๖.๒๐๒๑
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างรอการตรวจรับ
 - ๕) เติงผู้ป่วยชนิดสามโกปรับ งบประมาณ ๕๓,๙๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๔.๐๖.๒๐๒๑
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างรอการตรวจรับ
 - ๖) อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์ งบประมาณ ๑๘๑,๕๗๙,๒๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : งบมองานงวด ๑๙ จำนวน ๑๘.๙ ล้านบาท และงวด ๒๐ ภายใน
เดือนเมษายน ๒๕๖๔
 - ๗) เครื่องกำจัดขยะติดเชื้อ งบประมาณ ๘,๙๗๙,๔๐๐.๐๐ บาท ประกาศ ๙ ก.พ. ๖๔ /
ตรวจสอบเอกสารเสนอราคา ๑ มี.ค. ๖๔
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๒๗. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

- ผู้แทนจาก
โรงพยาบาลจิตเวช
นครพนมราช
นครินทร์
- ๑) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ งบประมาณ ๗๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๐๑.๐๒.๒๐๒๑
- ผลการติดตาม : ส่งมอบงานภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ มีค่าปรับ
 - ๒) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๑๒.๐๔.๒๐๒๑
- ผลการติดตาม : ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ทดลองใช้งานแล้วมี
ปัญหา ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไข

- ๓) อาคารพักขยะพื้นที่ใช้สอย งบประมาณ ๑,๑๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๒.๐๔.๒๐๒๑
 - ผลการติดตาม : ผลการดำเนินงานร้อยละ ๓๐ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าแผนการปฏิบัติงาน
- ๔) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต งบประมาณ ๘,๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งมอบ ๒๒.๐๔.๒๐๒๑
 - ผลการติดตาม : ผลการดำเนินงานร้อยละ ๗๐ มี ๒ งาน ผู้รับจ้างขอส่งมอบงานครั้งเดียวทีเดียว แต่หน่วยงานขอให้ส่งมอบงานเป็นครั้ง ๆ ไป
- ๕) โรงอาหารและร้านค้า ๒ ชั้น งบประมาณ ๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะ / จัดทำร่างสัญญา
 - ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๒๘. มหาวิทยาลัยนครพนม

- | | |
|-------------|---|
| ผู้แทนจาก | ๑) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน งบประมาณ ๗,๐๖๐,๕๐๐.๐๐ บาท |
| มหาวิทยาลัย | งวด ๑ ส่งมอบ ๐๑.๑๒.๒๐๒๐ |
| นครพนม | งวด ๒ ส่งมอบ ๓๐.๑๒.๒๐๒๐ |
| | งวด ๓ ส่งมอบ ๒๘.๐๑.๒๐๒๑ |
| | งวด ๔ ส่งมอบ ๒๖.๐๒.๒๐๒๑ |
| | - ผลการติดตาม : ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายผลการดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากมีการปรับรูปแบบรายการจากฐานแม่เป็นการต่อเสาเข็มซึ่งใช้ระยะเวลาในการปรับแบบและการสั่งเสาเข็ม |
| ประธาน | ในการเปลี่ยนรูปแบบจากฐานแม่เป็นเสาเข็มวงเงินงบประมาณต้องเพิ่มขึ้น ในการแก้ไขสัญญาหรือแนบท้ายสัญญาต้องทำให้รัดกุม อย่าให้เกิดปัญหาภายหลัง |
| เลขานุการ | ในการแก้ไขสัญญามีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ดังนั้นให้พิจารณาในการส่งมอบและแก้ไขวันส่งมอบให้ชัดเจน |
| | ๒) หุ่นหัดถถการเจาะเลือดเด็ก งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
| | - ผลการติดตาม : จะส่งมอบงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ |
| | ๓) ปรับปรุงห้องเรียนรวมสำนักวิทยบริการ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลาง |
| | - ผลการติดตาม : จะส่งมอบงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ |
| | ๔) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
| | - ผลการติดตาม : จะส่งมอบงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ |
| | ๕) ปรับปรุงหลังคาอาคารสาขาไฟฟ้า งบประมาณ ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท |
| | - ผลการติดตาม : จะส่งมอบงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ |
| | ๖) ปรับปรุงหลังคาอาคารอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท |
| | - ผลการติดตาม : จะส่งมอบงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ |
| | ๗) ชุดปฏิบัติการงานเครื่องมือ งบประมาณ ๗๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท |
| | - ผลการติดตาม : จะส่งมอบงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ |
| | ๘) ชุดฝึกประจำห้องปฏิบัติการ งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
| | - ผลการติดตาม : จะส่งมอบงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ |
| | ๙) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ งบประมาณ ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
| | - ผลการติดตาม : จะส่งมอบงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ |

- ๑๐) ชุดการเรียนการสอนพลังงาน งบประมาณ ๑,๕๒๙,๐๐๐.๐๐
- ผลการติดตาม : จะส่งมอบงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
- ๑๑) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพาะ งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : จะส่งมอบงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
- ๑๒) ชุดฝึกยานยนต์ไฟฟ้าพลังงาน งบประมาณ ๑,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : จะส่งมอบงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
- ๑๓) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : จะส่งมอบงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
- ๑๔) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีฝึก งบประมาณ ๒,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : จะส่งมอบงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
- ๑๕) หุ่นทางการศึกษาด้านการพยาบาล งบประมาณ ๒,๖๐๙,๕๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่าง
กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์
- ผลการติดตาม : จะส่งมอบงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
- ๑๖) ชุดจำลองระบบผลิตโรงงานอัตโนมัติ งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : จะส่งมอบงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
- ๑๗) ชุดปฏิบัติการยานยนต์ขั้นสูง งบประมาณ ๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : จะส่งมอบงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
- ๑๘) ชุดฝึกระบบเครื่องยนต์ไฮบริด งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : จะส่งมอบงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
- ๑๙) เครื่องกลึงขนาดยักษ์ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : ลงนามแล้ว / สิ้นสุด ๒๕ มี.ย. ๖๔
- ๒๐) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งบประมาณ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : ลงนามแล้ว / สิ้นสุด ๒๕ มี.ย. ๖๔
- ๒๑) โครงการก่อสร้างสนามกีฬา Sp งบประมาณ ๖๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สิ้นสุด มี.ค. ๖๔
- ๒๒) งานตกแต่งอาคารหอประชุม งบประมาณ ๒๓,๓๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : ลงนามแล้ว บันทึก PO ในระบบแล้ว / สิ้นสุด ๖ ส.ค. ๖๔
- ๒๓) ปรับปรุงหลังคาตาดฟ้าอาคาร งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
- ๒๔) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติ งบประมาณ ๙๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ประกาศเชิญชวน
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๘ มี.ค. ๖๔
- ผลการติดตาม : ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ วันที่ ๘ มี.ค. ๖๔
- ๒๕) ปรับปรุงพื้นโรงฝึกงานช่าง งบประมาณ ๙๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท ลงนาม ๑๑ มี.ค. ๖๔
- ผลการติดตาม : ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
- ๒๖) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม งบประมาณ ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : ลงนามแล้ว ๙ มี.ค. ๖๔ สิ้นสุด ๗ มี.ย. ๖๔
- ๒๗) ปรับปรุงหลังคาและซ่อมแซมอาคาร (การจัดการ) งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา
- ๒๘) ปรับปรุงหลังคาและซ่อมแซมอาคาร งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสรุปรายการก่อสร้าง

- ๒๙) ครุภัณฑ์ชุดสื่อการเรียนการ งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : เปิดซอง ๑๗ มี.ค. ๖๔
- ๓๐) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพิชศาสตร์ งบประมาณ ๑,๘๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท รองลงนาม วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๔
- ผลการติดตาม : ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
- ๓๑) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร งบประมาณ ๓,๒๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างเว้นระยะการอุทธรณ์ ๗ วัน
- ๓๒) ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบประมาณ ๓,๖๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท
- ผลการติดตาม : เปิดซอง ๑๘ มี.ค. ๖๔
- ๓๓) ระบบเครื่องปรับอากาศอาคาร งบประมาณ ๓๘,๒๕๕,๓๐๐.๐๐
- ผลการติดตาม : อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งกำหนดการประชุมครั้งสุดท้ายภายในสัปดาห์หน้า

๔.๔ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เลขานุการ จังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๕๔๙.๓๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐.๙๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๘ ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ชี้แจงเป็นรายหน่วยงาน

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

- ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
- ๑) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสายบ้านเรณู งบประมาณ ๙,๗๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๒) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสายบ้านม่วง งบประมาณ ๙,๗๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๓) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกบ้านโคกสี งบประมาณ ๙,๗๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๔) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกบ้านขว้างคลี งบประมาณ ๙,๗๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท
- อยู่ระหว่างห้วงระยะเวลาการเว้นอุทธรณ์ ๗ วันทำการสิ้นสุด วันที่ ๑๕ มีนาคม คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

๒. เทศบาลเมืองนครพนม

- ผู้แทนจากเทศบาลเมืองนครพนม
- ๑) รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน งบประมาณ ๒,๑๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท รอผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
- ๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๙,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท พิจารณาผลการเสนอราคา ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ลงนามในสัญญา ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
- ๓) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก งบประมาณ ๖,๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยังไม่จัดทำ PO ในระบบ GFMS

๓. เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

- ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
- เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดสรร จำนวน ๒๙๔ โครงการ เป็นเงิน ๔๙๑,๘๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท
- แจ้งไม่ประสงค์ขอรับและส่งคืนโครงการแต่กรมฯ ยังไม่ดึงงบกลับ จำนวน ๑๖ โครงการ เป็นเงิน ๑๙,๓๒๐,๓๐๐.๐๐ บาท
- ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๔๖ โครงการ เป็นเงิน ๓๐๖,๓๘๘,๒๐๐.๐๐ บาท

- **อปท. อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง** จำนวน ๒๖ โครงการ เป็นเงิน ๑๒๒,๕๗๗,๔๐๐.๐๐ บาท ได้แก่

๑) เทศบาลตำบลนาหนด ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ ๔ บ้านขอนแก่น ตำบลนาหนด เทศบาลตำบลนาหนด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ๕๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน

๒) อบต.พิमान ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหนองป่าช้า องค์การบริหารส่วนตำบลพิमान อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ๑,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓) อบต.บ้านเอื้อง ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลแบบหญ้าเทียมพร้อมอัฒจันทร์ย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดราคากลาง/ร่าง TOR

๔) อบต.หนองฮี ขุดลอกหนองสิม บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี ลึก ๓ เมตร ปริมาณดินขุด ๔๓,๒๙๔ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ๔,๗๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน

๕) อบต.ขามเฒ่า ขุดลอกหนองบ่อ บ้านชะโงม หมู่ที่ ๖ ตำบลขามเฒ่า ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑,๐๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน

๖) เทศบาลตำบลนาหนด ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๗๒๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐.๐๐ เมตร โดยมี พื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า ๒๖,๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาหนด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ๙,๙๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน

๗) เทศบาลตำบลท่าเรือ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางจากบ้านบะหว้า หมู่ที่ ๕ ถึงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑๘๕ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๙๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ๕,๖๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน

๘) เทศบาลตำบลท่าเรือ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางจากบ้านท่าเรือ หมู่ที่ ๘ ถึงทางหลวงชนบท หมายเลข นพ ๔๐๒๙ ตำบล ท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๓,๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ๙,๕๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๙) อบต.กुरुคุ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านสาย บ้านดำน หมู่ที่ ๒ ตำบลกुरुคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกुरुคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๒,๕๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๐) อบต.กรูคุ ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางเข้าบ้านกรูคุ หมู่ที่ ๓,๖,๘,๙ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร พร้อมไหล่ทางแอสฟัลต์ติกข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกรูคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๒,๘๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๑) อบต.ขามเฒ่า เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายขามเฒ่า-นาโดน บ้านขามเฒ่า หมู่ที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๓๐.๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๘,๕๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๓,๑๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๒) อบต.ขามเฒ่า เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายขามเฒ่า-ทางเข้า บ้านใหม่ศรีปทุม หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ หรือพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๓,๘๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๓) อบต.บ้านผึ้ง เสริมผิวถนนแอสฟัลติก นามน หมู่ที่ ๖ ถึง บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔,๘๖๐.๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๙,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๙,๙๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๔) อบต.วังตามัว เสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๘๖-๐๐๑ สายบ้านโชคอำนวย- บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑๑,๑๐ (ช่วงต้น) จำนวน ๓ ช่วง มีพื้นที่ ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๑,๖๐๙.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๗,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๕) อบต.วังตามัว ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๘๖-๐๐๒ สายบ้านโนนชมพู - บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๔,๕ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๑๒ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖,๒๗๒.๐๐ ตารางเมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๙,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๖) อบต.วังยาง ก่อสร้างถนน Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ ๘๗๐๐๖ สายบ้านวังยาง - ทางเข้าโรงพยาบาลวังยาง บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐๙ เมตร ยาว ๙๐๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ๑,๖๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน

๑๗) อบต.วังยาง ก่อสร้างถนน Asphalt Concrete พื้นทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (Nr-Preblend) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ ๘๗๐๐๓ สายบ้านหนองสะโน- บ้านวังยาง บ้านหนองสะโน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๒๐ เมตร ยาว ๑,๐๒๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ๔,๔๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท ราคากลางมีอายุเกินกำหนด จึงต้องดำเนินการกำหนดราคากลางใหม่

๑๘) อบต.วังยาง ก่อสร้างถนน Asphalt Concrete พื้นทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (Nr-Preblend) (นพ.ถ ๘๗๐๐๔ สายบ้านบ้านวังยาง-ใหม่ไทยเจริญ) บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๒๕๐ เมตร ยาว ๒,๒๕๐ เมตร ชั้นพื้นทางหนา ๐.๒๐ เมตร Asphalt Concrete หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบกรมทางหลวงชนบท สำนักงานสำรวจ และออกแบบ แบบแนะนำ สำหรับองค์การปกครองท้องถิ่น ถนน Asphalt Concrete ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาง อำเภอวังยาง จังหวัด นครพนม ๙,๕๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน

๑๙) อบต.นาเดื่อ ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ. ๔๙-๐๐๑ สาย ทล ๒๐๓๒ - บ้านนาเดื่อ ปริมาณงาน ๑. ก่อสร้างขยายผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๑๖ ตารางเมตร ๒.งานผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๔,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ๙,๙๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๒๐) เทศบาลตำบลน้ำก่ำ ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สังกัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ๗,๙๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๒๑) อบต.นามะเขือ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสว่างธรรมาราม องค์การบริหาร ส่วนตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ๓๐,๗๐๐.๐๐ บาท

๒๒) อบต.นามะเขือ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโพธิ์คำแหลมทอง องค์การบริหาร ส่วนตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ๓๐,๗๐๐.๐๐ บาท

๒๓) อบต.นาขาม ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเห็บ หมู่ที่ ๑ บ้านเห็บ ตำบลนาขาม องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ๙,๙๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๒๔) เทศบาลตำบลนาหวาด ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ ๕ บ้านขอนแก่นน้อย ตำบลนาหวาด เทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน

๒๕) อบต.หนองฮี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาบัว - บ้านนาสะเดา บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๔๕๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบที่ ท๑-๐๑ และ ท๑-๐๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ๑,๘๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐาน

๒๖) เทศบาลตำบลนาหวาด ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ ๖ บ้านใหม่ โพธิ์ศรี ตำบลนาหวาด เทศบาลตำบลนาหวาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ๗๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลาง/ราคา มาตรฐาน

- **อปท. ยังไม่พร้อมดำเนินการ (แก้ไข/เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ) จำนวน ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๕๑,๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

๑) อบต.โคกสูง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอ่างเก็บน้ำ หนองบัวแดง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๙๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ๘,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒) อบต.สีชมพู ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีชมพู – อ่างเก็บน้ำวังม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลสีชมพู กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ๓,๐๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๓) อบต.นาทม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านพันห่าว ตำบลนาทม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๒ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล นาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ๑,๑๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๔) อบต.นาทม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่าส้มป่อย ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ๙,๓๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๕) อบต.หนองเทาใหญ่ ก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายบ้านหนองเทาน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก – บ้านหนองบัว ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ๖,๓๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๖) อบต.หนองเทาใหญ่ ก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายบ้านนาเชือกน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก – บ้านโพแพง ตำบลนาเรียง อำเภอนาแก จังหวัด นครพนม ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ๘,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๗) อบต.หนองฮี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกกกู่ - บ้านนายอ บ้านหนองกกกู่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ท๑-๐๑ และ ท๑-๐๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ๖,๑๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๘) อบต.โพธิ์ทอง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายเหล่ากกตาล บ้านดงมะเอก หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง สองข้างตามสภาพพื้นที่ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ๑,๘๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๙) อบต.รามราช ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่อ่างเก็บน้ำ ห้วยคำเหือ บ้านหนองไฮ หมู่ ๕ ตำบลรามราช อำเภอ ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๓,๘๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๐) อบต.หนองฮี ขุดลอกหนองนายายน้อย พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองฮี ช่วงที่ ๑ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ปริมาณดินขุดเฉลี่ย ๕,๕๓๙ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ปริมาณดินขุดเฉลี่ย ๑๒,๘๑๓ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดเฉลี่ย ๔,๐๗๒ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๔ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดเฉลี่ย ๙,๔๑๗ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ๒,๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว (ระบบ GFMS ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๙๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๐,๙๐๐,๘๐๐.๐๐ บาท

- อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๗๗๘,๖๐๐.๐๐ บาท

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๕: เรื่องอื่น ๆ

เลขานุการ

๕.๑ การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

ได้มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด ในการประชุมเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม แล้ว ผลการติดตามสรุปได้ดังนี้

๕.๑.๑ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น ไม่แนบรายงานการควบคุมงาน เป็นต้น จึงอยู่ระหว่างการแก้ไขเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ส่วนโครงการที่ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงาน เนื่องจากผู้รับจ้างรายเดียวรับงานหลายแห่งส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าสัญญา

๕.๑.๒ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีโครงการที่ดำเนินการล่าช้า คือ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายเหล่าส้มป่อย - ดอนแดงบัวโคก บ้านเหล่าส้มป่อย หมู่ที่ ๘ ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม งบประมาณ ๓,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างแล้วมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงยกเลิกการประกาศเชิญชวนฯ และดำเนินการประกาศเชิญชวนฯอีกครั้ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วันทำการ ครบกำหนดวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ จะขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

๕.๒ การเบิกจ่ายเงินตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓


- ๑) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม เบิกจ่ายร้อยละ ๔๕.๓๑
- ๒) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ สาขานครพนม เบิกจ่ายร้อยละ ๓๔.๒๑
- ๓) ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม เบิกจ่ายร้อยละ ๔๒.๑๐
- ๔) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เบิกจ่ายร้อยละ ๑๗.๐๔
- ๕) สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม เบิกจ่ายร้อยละ ๒๓.๖๗
- ๖) สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม เบิกจ่ายร้อยละ ๗๑.๗๓
- ๗) มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
- ๘) จังหวัดนครพนม ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

๕.๓ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบรองนายก พ.ศ. ๒๕๖๔) ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หน่วยดำเนินการอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวศิริรัตน์ เหลาพรหม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นางทิพรัักษ์ นารินทร์รักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ