

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (อาคารหลังใหม่)

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. นายวันชัย จันท์พร | ประธานกรรมการ |
| ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม | |
| ๒. นายจิรศักดิ์ สีหามาศย์ | รองประธานกรรมการ |
| รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม | |
| ๓. นางสุรีย์ ไชยบุรมย์ | กรรมการ |
| แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม | |
| ๔. นายณัฐพล สุริยนต์ | กรรมการ |
| แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม | |
| ๕. นางสาวอรพรรณ นนนวน | กรรมการ |
| แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม | |
| ๖. นายปิ่นทอง พจนา | กรรมการ |
| แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม | |
| ๗. นายคมสัน นาโควงศ์ | กรรมการ |
| แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม | |
| ๘. นายปัญญา พึ่งประจวบ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม | |
| ๙. นางสาววรรณิภา วงศ์กาฬสินธุ์ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครพนม | |
| ๑๐. นายนพกุล พิมพ์ดี | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม | |
| ๑๑. นางสาวนภาลัย ไชยดำรงค์ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ๕ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ | |
| ๑๒. นายวิจิต ใจช่วง | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ | |
| ๑๓. นางสาวบัณฑิตา ภูครองหิน | คณะทำงาน |
| แทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษานครพนม | |
| ๑๔. นายอภิชัย ฤทธิกรรม | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม | |
| ๑๕. นางรัตนาภรณ์ อัครนุภาพ | กรรมการและเลขานุการ |
| คลังจังหวัดนครพนม | |
| ๑๖. นางสาวสมจิต มอญปาก | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง | |
| ๑๗. นางทิพรัศม์ นารินทร์รักษ์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | |

ผู้เข้าร่วม.....

ผู้ไม่มาประชุม -

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางวัลภา นิคยันต์
๒. นายวรเทพ วัฒนวิเชียร
๓. นายแคล้วคลาด เย็นใจ
๔. นางพัชรภา พรหมนิล
๕. นางกมลวรรณ หัตถะสา
๖. นางสาววิมล มุ่งกลาง
๗. นางอนุรักษ์ พรหมบุตร
๘. นายนิลลักษณ์ การสอน
๙. นายสุนทร ปุ่มเป้า
๑๐. นางสาวสุรรัตน์ ฤทธิธรรม
๑๑. นางสาวนวลอนงค์ จูมา
๑๒. ร.ต.อ.มนตรี ใจดี
๑๓. นายปฏิพัทธ์ จำปาทิพย์
๑๔. นายอำพร ศิริภักดิ์
๑๕. นายสมาน เกษี
๑๖. นายสุพจน์ ผิวดำ
๑๗. นางสาวปิ่นณภัสร์ พูลสวัสดิ์
๑๘. นางสาวพนิดา คำสอน
๑๙. นายอมรพันธ์ ศรีรัตน์
๒๐. นางสาวจิตติพร แสนสุริวงศ์
๒๑. นางสาววันทา บุพศิริ
๒๒. นางสาววรรณ เชี่ยวโรสง
๒๓. นายธณินทร์ นวลใย
๒๔. นางสาวปรียานุช สอนซ้าย
๒๕. นางสาวศิริรัตน์ เหลาพรหม
๒๖. นางสาวศรัญญา หุนตราช
๒๗. นางสาวฐปนัท ทาทะสุทธิ
๒๘. นางจิตพิสุทธิ์ พัดศรี
๒๙. นายธีรศักดิ์ นามวงษ์
๓๐. นายนันทชัย โคสาพัฒน์
๓๑. นางสาวพัชรินทร์ เทนโสภา
๓๒. นางสาวนวรรตน์ สุทธิมัน
๓๓. นางสาวสุกัญญา อุทัยแสน
๓๔. นางสาวศิริินภา อุ่นอาสา

แทน นายด้านศุลากรนครพนม
แทน ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๗
แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ
แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ ฯ
แทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ๔๑
แทน พัฒนาการจังหวัดนครพนม
แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม
แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก
แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
แทน นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
แทน นายอำเภอเมืองนครพนม
แทน นายอำเภอธาตุพนม
แทน นายอำเภอปลาปาก
แทน นายอำเภอศรีสงคราม
แทน นายอำเภอนาทม
แทน นายอำเภอนาแก
แทน นายอำเภอนาหว้า
แทน นายอำเภอบ้านแพง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ครู
นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการคลัง
เจ้าหน้าที่

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม -

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

มติที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้ส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้แจ้งหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ที่ นพ ๐๐๐๓/ว ๐๒๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๓ หน้า ซึ่งไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม **รับรองรายงานการประชุม**

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่ควรทราบ

เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖)

สาระสำคัญ

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือปีได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทนดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ New GFMS Thai

สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการและเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคต้องดำเนินการเลือก (LIST) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ New GFMS Thai และตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ก่อนส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai

๒. การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ New GFMS Thai ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการเลือก (List) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินภายในเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๓. กรณีหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอเบิกงบประมาณที่ได้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณไว้แล้ว ให้ขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai โดยให้แจ้งหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ-จ่ายเงิน ภาครัฐ) ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๔. เมื่อดำเนินการยืนยันข้อมูล (CONFIRM) แล้วเสร็จตามข้อ ๑. ให้หน่วยงานของรัฐ เรียกรายงานจากระบบ New GFMS Thai เพื่อตรวจสอบว่ามีสถานะ ๓๒ ซึ่งแสดงว่าได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

๕. ให้หน่วยงาน...

๕. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ตรวจสอบผลการพิจารณาการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ New GFMS Thai โดยใช้คำสั่งงานตามที่กระทรวงการคลัง กำหนด ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เสร็จรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จังหวัดนครพนม ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ แบ่งเป็น

๓.๒.๑ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จังหวัดนครพนม และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	จัดสรร	ก่อนหัก(PO)	การเบิกจ่าย					การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)				
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๒	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๒	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ
ประจำ	๒,๒๕๑.๐๘	๑๓.๐๓	๑,๖๒๐.๑๑	๗๑.๙๗	๕๕.๐๐	๑๖.๙๗	๕๙	๑,๖๓๓.๑๔	๗๒.๕๕	๕๕.๙๘	๑๖.๙๗	๕๙
ลงทุน	๓,๘๗๕.๕๙	๙๕๘.๕๔	๑,๖๕๙.๙๖	๔๒.๘๒	๓๙.๐๐	๓.๘๒	๑	๒,๖๑๘.๐๐	๖๗.๕๕	๕๘.๑๕	๙.๔๐	๒๕
ภาพรวม	๖,๑๒๖.๖๗	๙๗๑.๕๗	๓,๒๗๙.๐๗	๕๓.๕๓	๕๒.๐๐	๑.๕๓	๑๔	๔,๒๕๑.๑๔	๖๙.๓๙	๕๖.๒๔	๑๓.๑๕	๓๖
เงินกันไว้	๑,๕๕๕.๓๔	๔๕๙.๘๙	๘๖๔.๘๙	๕๕.๖๐				๑,๓๒๔.๖๙	๘๕.๑๗			

๓.๒.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ (Function)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	จัดสรร	ก่อนหัก(PO)	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๒	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๒	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย
ประจำ	๒,๑๖๒.๙๕	๑๒.๙๐	๑,๕๗๒.๓๒	๗๒.๖๙	๕๕.๐๐	๑๗.๖๙	๑,๕๘๕.๖๓	๗๓.๓๑	๕๕.๙๘	๑๗.๕๓
ลงทุน	๓,๐๘๙.๙๕	๘๗๙.๓๔	๑,๖๕๙.๙๗	๕๓.๖๖	๓๙.๐๐	๑๔.๖๖	๒,๕๓๗.๓๑	๘๒.๑๑	๕๘.๑๕	๒๓.๙๖
ภาพรวม	๕,๒๕๒.๘๙	๘๙๒.๒๔	๓,๒๓๒.๒๙	๖๑.๕๐	๕๒.๐๐	๙.๕๐	๔,๑๒๒.๙๓	๗๘.๔๙	๕๖.๒๔	๒๒.๒๕

๓.๒.๓ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดนครพนม

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	จัดสรร	ก่อนหัก(PO)	การเบิกจ่าย					การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)				
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๒	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๒	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ
ประจำ	๔๐.๑๖	๐.๑๓	๔.๘๙	๑๒.๑๙	๕๕.๐๐	- ๕๐.๑๑	๗๖	๕.๐๓	๑๒.๕๒	๕๕.๙๘	-๔๓.๒๖	๗๖
ลงทุน	๑๕๗.๒๗	๗๐.๖๒	๐.๓๒	๐.๒๐	๓๙.๐๐	- ๓๘.๘๐	๖๖	๗๐.๙๔	๔๕.๑๑	๕๘.๑๕	-๑๓.๐๔	๕๒
ภาพรวม	๑๙๗.๔๓	๗๐.๗๖	๕.๒๒	๒.๖๔	๕๒.๐๐	- ๔๙.๓๖	๗๒	๗๕.๙๗	๓๘.๘๘	๕๖.๒๔	-๑๗.๗๖	๕๖

๓.๒.๔ เงินอุดหนุน...

๓.๒.๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	จัดสรร	ก่อนนี้	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๒	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๒	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย
ทต.และอปต.	๕๑๐.๘๖	๑๘๔.๓๗	๙.๖๓	๑.๘๙	๓๙.๐๐	- ๓๗.๑๑	๑๙๔.๐๐	๓๗.๙๘	๕๘.๑๕	-๒๐.๑๗
ทม.นพ.	๑๐.๒๑	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๓๙.๐๐	- ๓๙.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๘.๑๕	-๕๘.๑๕
อบจ.นพ.	๓๙.๐๔	๓๗.๙๔	๐.๐๐	-	๓๙.๐๐	- ๓๙.๐๐	๓๗.๙๔	๙๗.๑๘	๕๘.๑๕	๓๙.๐๓
รวม	๕๖๐.๑๑	๒๒๒.๓๑	๙.๖๓	๑.๗๒	๓๙.๐๐	- ๓๗.๒๘	๒๓๑.๙๔	๔๑.๔๑	๕๘.๑๕	-๑๖.๗๔

๓.๒.๕ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒ (นครพนม)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	จัดสรร	ก่อนนี้(PO)	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๒	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๒	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย
ประจำ	๐.๒๐	๐.๐๐	๐.๑๑	๕๗.๓๗	๕๕.๐๐	๒.๓๗	๐.๑๑	๕๗.๓๗	๕๕.๗๘	๑.๕๙
ลงทุน	๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๓๙.๐๐	- ๓๙.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๘.๑๕	-๕๘.๑๕
ภาพรวม	๔๐.๒๐	๐.๐๐	๐.๑๑	๐.๒๙	๓๒.๐๐	- ๓๘.๖๑	๐.๑๑	๐.๒๙	๕๖.๒๔	-๕๕.๙๕

๓.๒.๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	จัดสรร	ก่อนนี้(PO)	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๒	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๒	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย
งบกลาง	๓๐.๐๙	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๓๙.๐๐	- ๓๙.๐๐	๐.๐๐	-	๕๘.๑๕	-๕๘.๑๕

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามสถานะความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๔.๑ รายการจ่ายลงทุนงบส่วนราชการ (Function) พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

สรุปโครงการที่ส่วนราชการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ๕๖ โครงการ วงเงิน ๑๓๕.๙๙ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ด้านบุคลากร...

ลำดับ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖)
๑	ด้านศุลกากรนครพนม	๐.๔๕	
	๑ ปรับปรุงอาคารคลังสินค้าและเก็บของกลาง ด้านศุลกากรนครพนม	๐.๔๕	ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ (เงินเหลือจ่าย) ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรายชื่อของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมเพื่อร่วมแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ และผู้ควบคุมงาน
๒	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม	๕.๙๗	
	๑ ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม	๐.๘๙	ทั้ง ๒ โครงการ อยู่ระหว่างวันระยะอุทธรณ์ ๗ วันทำการ ครบกำหนดวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖
	๒ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม	๑.๘๘	
	๓ ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม	๐.๙๕	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
	๔ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก	๒.๒๔	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
๓	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๑ นครพนม	๒.๑๐	
	๑ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด ๓๐๐ แอมป์ ตำบลในเมือง	๐.๗๕	ทั้ง ๒ รายการ ประกาศผลผู้ชนะแล้วแต่มีผู้รับจ้างได้ยื่นอุทธรณ์ (เป็น
	๒ เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด ๓๒๐ แอมป์ ตำบลในเมือง	๑.๓๕	ราคาที่ e-Bidding ได้ราคาต่ำสุดแต่ไม่มีหนังสือรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่าย) หน่วยงานจึงส่งเรื่องอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กรมบัญชีกลางรับเรื่องวัน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน
๔	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม	๒.๕๔	
	๑ ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม ตำบลนาราชควาย	๒.๕๔	อยู่ระหว่าง สนง.โยธาธิการและผังเมืองแก้ไขแบบรูปรายการบางส่วน ของรายการปรับปรุงห้องน้ำ (ปร.๔ และปร.๕) เนื่องจากมีรายการปรับปรุงหลายรายการ (๑๑ รายการ) จึงต้องจัดทำแยก ปร.๔-ปร.๕

ลำดับ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖)
๕	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๒	๑๓.๕๖	
๑	ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านหนองดุด	๐.๑๖	ทั้ง ๓ รายการ ลงนามในสัญญา และบันทึก PO เรียบร้อยแล้ว
๒	ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา แบบ ๑ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๐	๐.๐๘	
๓	ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ ๑ โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง	๐.๐๖	
๔	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน ๓๓ รายการ	๑.๑๕	อยู่ระหว่างพิจารณาร่าง TOR ครั้งที่ ๒
๕	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ โรงเรียนชุมชนบ้าน	๐.๕๔	อยู่ระหว่างแก้ไขราคากลางและจัดทำร่าง TOR ครั้งที่ ๒
๖	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ โรงเรียนบ้านโพนก่อ	๐.๕๔	
๗	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ โรงเรียนบ้านเสาเล้า	๐.๕๔	
๘	แบบ สปช. ๒๐๒/๒๖ โรงเรียนบ้านนาข้าท่า ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	๐.๘๑	ลงนามในสัญญาแล้ว และบันทึก PO แล้ว (วงเงินลงนามในสัญญา ๐.๗๕ ล้านบาท) สัญญาสิ้นสุด ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖
๙	แบบ สปช. ๒๐๕/๒๖ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาคี ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม	๒.๔๕	เรียกลงนามในสัญญา ๒ ครั้งแล้ว ยังไม่มาลงนามเนื่องจากผู้รับจ้างรอหลักประกันสัญญา
๑๐	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน ๑๑ รายการ	๑.๙๒	ทั้ง ๑๑ รายการ ลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๘๐
๑๑	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	๑.๐๐	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง เสนอราคาวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖
๑๒	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนบ้านด้าย ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์	๐.๔๑	ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๑๓	อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ชั้น	๓.๙๒	ลงนามในสัญญาแล้ว และบันทึก PO แล้ว (วงเงินลงนามในสัญญา ๓.๓๕ ล้านบาท) สัญญาสิ้นสุด ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ มี ๔ งวดงาน ประธาน : ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่อยากให้กันเงินฯ

ลำดับ	ชื่อรหัสงบประมาณ		งบจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖)
๖	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม		๔.๘๓	
	๑	ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ	๑.๘๔	ทั้ง ๗ รายการ โรงเรียนได้ส่งเอกสารการกำหนดคุณลักษณะ (สเปค) ให้ครบแล้ว (เขตนครพนม ๒๓ รายการ เขตมุกดาหาร ๑๒ รายการ) ขณะนี้อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ กำหนดส่งมอบงาน ๓๐ วัน
	๒	ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ	๑.๔๕	
	๓	ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิทัล แบบ ๒ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา ตำบลเหล่าพัฒนา	๐.๒๕	
	๔	ครุภัณฑ์เพิ่มเติมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๕ รายการ	๐.๗๐	
	๕	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด ๖ นิ้ว โรงเรียนมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร	๐.๐๖	
	๖	เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด ๑.๖๐ มิลลิเมตร โรงเรียนมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร	๐.๐๒	
	๗	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๖ รายการ	๐.๕๖	
๗	วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง		๑๐.๐๖	
	๑	ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง	๑.๕๐	ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖
	๒	อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด ๒๐.๔๐ x ๖๖ เมตร วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง	๘.๕๖	ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ พิจารณาผลในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖
๘	วิทยาลัยเทคนิคนครพนม		๖.๐๙	
	๑	อาคารอเนกประสงค์ ชั้นเดียว วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง	๖.๐๙	รูปแบบรายการ (ปร.๔ และ ปร.๕) เสร็จเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
๙	วิทยาลัยการอาชีพนาแก		๑๒.๐๙	
	๑	อาคารหอพัก วิทยาลัยการอาชีพนาแก ตำบลนาคู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	๘.๖๑	จัดทำรูปแบบรายการ (ปร.๔ และปร.๕) คาดว่าจะเสร็จวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖
	๒	อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพนาแก ตำบลนาคู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	๓.๔๘	อยู่ระหว่างวันระยะอุทธรณ์ ๗ วันทำการ ครบกำหนดวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	ชื่อรหัสงบประมาณ		งบจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖)
๑๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม		๒.๒๘	
	๑	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น	๑.๑๔	ทั้ง ๒ รายการ เนื่องจากภารกิจ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) มีการถ่ายโอน ภารกิจให้กับ อบจ.ไปแล้ว หน่วยงานจึงขอเปลี่ยนแปลง สถานที่ก่อสร้างบ้านพักใหม่ ขณะนี้ได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด อนุมัติแล้ว
	๒	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น	๑.๑๔	
๑๑	มหาวิทยาลัยนครพนม		๗๖.๐๓	ประธาน : เนื่องจาก มหาวิทยาลัยนครพนม มีจำนวน โครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เป็นจำนวนมาก และเงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปีที่ยังเบิกจ่ายยังไม่แล้ว เสร็จ และเจ้าหน้าที่พัสดุที่เป็น ผู้ดำเนินการไม่ได้มาร่วมประชุม จึงจะให้นัดหมายมหาวิทยาลัย นครพนม รายงานผลการก่อหนี้ ผูกพันอีกครั้ง
๑๒	เทศบาลเมืองนครพนม		๑๐.๒๐	
	๑	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วย สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม	๐.๒๑	ประธานสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเพื่อให้ประธานผู้รับจ้าง ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว คาดว่า จะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
	๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิตโย (ฝั่งขวา ทาง) ช่วงอรัญญิกาวาส ถึง ร้านเอเชียยางยนต์ ผิวจราจร กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ตำบลในเมือง	๙.๙๙	อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนฯ ครั้งที่ ๒ (ครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่น) จะ พิจารณาผลในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ จะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้

สรุปรายงานเงินไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังไม่มีเบิกจ่าย
จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ๕๒ โครงการ วงเงิน ๙๑๕.๐๓ ล้านบาท

ลำดับ	ชื่อรหัสงบประมาณ	เงินกันฯ สุทธิ (ล้านบาท)	ใบสั่งซื้อ PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖)
๑	โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๗	๙๙.๘๒	๑๕.๒๐	๗๘.๙๑	
	๑ ฝ่ายห้วยหมากม่าน แห่งที่ ๒ ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	๑๙.๙๕	๒.๘๒	๑๖.๕๖	ทั้ง ๕ รายการ จะสามารถ เบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๖
	๒ ฝ่ายห้วยกุดอ้น ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	๑๙.๙๓	๒.๗๖	๑๖.๒๓	
	๓ ฝ่ายห้วยศรีคุณ่งน้อย แห่งที่ ๒ ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	๑๕.๐๐	๒.๔๓	๑๑.๘๑	
	๔ ฝ่ายห้วยก้านเหลือง ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	๒๕.๐๐	๔.๐๐	๑๙.๑๐	
	๕ ฝ่ายห้วยยาง ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	๑๙.๙๔	๓.๑๙	๑๕.๒๐	
๒	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ	๖.๗๗	๓.๔๑	๒.๘๕	
	๑ ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงหนองแขว ปตร.บ้านนาขาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	๐.๙๐	๐.๔๙	๐.๔๑	ทั้ง ๗ รายการ จะสามารถ เบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๖
	๒ ซ่อมแซมคันดินฝั่งซ้ายลำน้ำก่ำ ด้านหน้า ปตร.บ้านนาคู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	๐.๙๘	๐.๔๘	๐.๔๓	
	๓ ขุดลอกร่องชักน้ำหนองบัวทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	๐.๙๘	๐.๔๙	๐.๔๓	
	๔ ซ่อมแซมคันดินฝั่งขวาลำน้ำก่ำ ด้านหน้า ปตร.บ้านนาคู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	๐.๙๙	๐.๔๙	๐.๔๓	
	๕ ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวาสาย LMC บ้านนาคู่ โรงสูบน้ำบ้านนาคู่ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	๐.๙๘	๐.๔๙	๐.๔๑	
	๖ ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาสาย ๒L-MC โรงสูบน้ำบ้านนาแก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	๐.๙๕	๐.๔๙	๐.๓๙	
	๗ ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาสาย MC บ้านกลางน้อย โรงสูบน้ำบ้านนาแก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	๐.๙๙	๐.๔๘	๐.๓๗	

ลำดับ	ชื่อรหัสงบประมาณ	เงินกันฯ สุทธิ (ล้านบาท)	ใบสั่งซื้อ PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖)
๓	ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม	๑๐.๔๘	๘.๓๔	๒.๑๔	
	๑ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ขนาดเล็ก) สภ.วังยาง ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	๗.๔๕	๕.๓๐	๒.๑๔	มี ๙ งวดงาน ขณะนี้ผู้รับ จ้างกำลังดำเนินงานงวด ที่ ๖ และได้ขอขยายเวลา เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	๒ เรือนแถวสัญญาบัตร ๑๐ คูหาระดับ สว.- รอง ผกก. ภ.จว.นครพนม ตำบลหนอง ญาติอำเภอเมืองนครพนม จังหวัด นครพนม	๓.๐๔	๓.๐๔	-	มี ๕ งวดงาน ผู้รับจ้างส่ง มอบงานงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการได้แจ้งให้ ผู้รับจ้างแก้ไขงาน ๓ ห้อง เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ขณะนี้ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่าง ดำเนินการแก้ไข และได้ขอ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว
๕	มหาวิทยาลัยนครพนม	๕๑.๙๖	๑๙.๔๕	๓๒.๕๑	
	๑ เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรวิทยาลัยการ ปิ่นนานาชาติ	๔.๖๐	๒.๑๖	๒.๔๔	
	๒ งานปรับปรุงพื้นที่และหลังคาโรงงาน ตำบล ธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม	๕.๙๔	๔.๘๗	๑.๐๗	มีทั้งหมด ๖ งวดงาน ส่ง มอบงานงวด ๑ - ๒ แล้ว สำหรับงวดที่ ๓ จะส่งมอบ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ที่เหลืออีก ๓ งวด จะขยาย เวลาเบิกจ่ายเงินภายใน มีนาคม ๒๕๖๖ เมื่อขยาย แล้วจะดำเนินงานให้เสร็จ ภายใน ๓ เดือน
	๓ งานระบบหอประชุมอนุภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนมตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๓๘.๔๕	๙.๔๕	๒๙.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการงวด งานสุดท้าย เป็นการติดตั้ง ครุภัณฑ์ คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
	๔ ปรับปรุงอาคารเรียนพื้นฐานประยุกต์และ บริหารธุรกิจตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง นครพนม จังหวัดนครพนม	๒.๙๗	๒.๙๗	-	ส่งมอบงานทั้ง ๓ งวดงาน แล้ว มีการแก้ไขงาน บางส่วน คาดว่าจะเบิกจ่าย ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	ชื่อรหัสงบประมาณ	เงินกันฯ สุทธิ (ล้านบาท)	ใบสั่งซื้อ PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖)
๕	วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพ้ว	๓.๐๐	-	-	
	๑ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพ้ว ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม	๓.๐๐	-	-	ได้ยกเลิกการ e-Bidding ไป แล้ว ๑ ครั้ง ต่อมาทาง วิทยาลัยใช้เกณฑ์คุณภาพ (ไม่ได้ใช้เกณฑ์ราคา) ผู้รับจ้าง จึงยื่นอุทธรณ์รายผู้ชนะนั้นว่า มีคุณภาพของสินค้าแตกต่าง กันอย่างไรทางวิทยาลัยได้ส่ง หนังสืออุทธรณ์ครั้งที่ ๒ ถึง กรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖
๖	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕	๓๑๕.๗๒	๑๘๘.๓๕	๑๒๗.๓๗	
	๑ ประตุน้ำลำนน้ำสาขาฝั่งซ้าย	๖๕.๒๔	๓๙.๕๐	๒๕.๗๔	แผนการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายใน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ และได้ ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว
	๒ ประตุน้ำลำนน้ำสาขาฝั่งขวา	๓๕.๙๔	๑๘.๖๔	๑๗.๓๐	แผนการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายใน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ และได้ ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว
	๓ อาคารชลประทานตามแนวคลองผันน้ำ	๓๒.๖๘	๑๒.๐๕	๒๐.๖๔	แผนการเบิกจ่ายเสร็จสิ้น ภายใน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ และได้ขอขยายเวลา เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	๔ ประตุน้ำห้วงงานและอาคาร ประกอบ	๔๐.๘๐	๑๑.๒๕	๒๙.๕๕	แผนการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายใน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ และได้ ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว
	๕ ประตุน้ำลำนน้ำดงสะพัง พื้นที่รับ ประโยชน์ ๖๑,๕๑๘ ไร่	๔๔.๙๑	๑๐.๗๗	๓๔.๑๔	แผนการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายใน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ และได้ ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว
	๖ ประตุน้ำและสถานีสูบน้ำหนอง สองห้อง	๙๖.๑๕	๙๖.๑๕	-	แผนการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายใน กันยายน ๒๕๖๖ และได้ขอ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งคืนเงินงบประมาณ แล้ว จำนวน ๔๘ ล้านบาท เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินการ ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน

ลำดับ	ชื่อรหัสงบประมาณ	เงินกันฯ สุทธิ (ล้านบาท)	ใบสั่งซื้อ PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖)
๗	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนมเขต ๒	๘.๐๐	๔.๘๕	๑.๔๔	
๑	ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ (เลือก รายการ)โรงเรียนบ้านนาดีวิทยาตำบล หนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	๐.๑๕	๐.๑๕	-	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน ครุภัณฑ์ให้โรงเรียน และคาดว่าจะ เบิกจ่ายภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒	เครื่องมือวัดมิเตอร์โพรเจกเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๔๕๐๐ ANSILumens โรงเรียนบ้านหมื่นตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	๐.๐๕	๐.๐๕	-	อยู่ระหว่างการบันทึก PO และรอส่งมอบงานครุภัณฑ์ให้ โรงเรียนและทดสอบระบบ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓	เครื่องเล่นสนาม ๙ รายการ	๐.๓๓	๐.๓๓	-	อยู่ระหว่างการบันทึก PO และรอส่งมอบงานครุภัณฑ์ให้ โรงเรียน และคาดว่าจะ เบิกจ่ายภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๔	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ๓๗ รายการ	๑.๖๘	-	-	อยู่ระหว่างการบันทึก PO และรอส่งมอบงานครุภัณฑ์ให้ โรงเรียน และคาดว่าจะ เบิกจ่ายภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๕	อุปกรณ์วิชางานเกษตร(เลือกรายการ) แบบ ๒โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอนา คอยพัฒนา ตำบลนาเดื่ออำเภอสรี สงคราม จังหวัดนครพนม	๐.๐๖	๐.๐๔	-	อยู่ระหว่างการบันทึก PO และรอส่งมอบงานครุภัณฑ์ให้ โรงเรียน และคาดว่าจะ เบิกจ่ายภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๖	อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๔ รายการ	๐.๒๖	๐.๒๖	-	อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน ครุภัณฑ์ให้โรงเรียน และคาดว่าจะ เบิกจ่ายภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๗	อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-กโรงเรียน ราษฎร์สามัคคี ตำบลท่าเรือ อำเภอนา หว้า จังหวัดนครพนม	๕.๔๕	๔.๐๒	๑.๔๔	เป็นงบประมาณปี ๒๕๖๔- ๒๕๖๕ หลังจากที่ได้ขยาย สัญญาให้ผู้รับจ้างแล้วผลการ ดำเนินงานได้ร้อยละ ๙๐ คงเหลืองานที่เก็บ รายละเอียดให้เรียบร้อยตาม สัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายทัน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	ชื่อรหัสงบประมาณ	เงินกันฯ สุทธิ (ล้านบาท)	ใบสั่งซื้อ PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖)
๘	สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม	๘.๐๐	๔.๘๕	๑.๔๔	
	๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นอาคาร เรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติเหตุ	๓.๓๐	๑.๖๖	๑.๑๐	การเบิกจ่ายเป็นไปตามงวด งาน (มี ๓ งวด) เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน คงเหลือ ๑ งวด สัญญาจะสิ้นสุดวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
๙	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม	๐.๓๑	๐.๒๑	๐.๐๕	
	๑ งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด ๓ ไร่ ของสำนักงาน พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนม	๐.๓๑	๐.๒๑	๐.๐๕	เบิกจ่ายทันภายในมีนาคม ๒๕๖๖
๑๐	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม	๑๘๕.๐๓	๐.๐๐	๓๙.๖๖	
	๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร น้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝน ทิ้งช่วงปี ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (๓๔ โครงการ)	๑๓๐.๑๘	-	๖.๒๔	ขณะนี้คงเหลือ ๓๐ โครงการ ๑๒๓.๙๔ ล้านบาท กำลัง ดำเนินการและทยอยส่งมอบ งาน
	๒ ค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความ รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ (๑,๔๙๘ โครงการ)	๒๕.๓๔	-	๙.๓๐	ขณะนี้คงเหลือ ๑ โครงการ ๑๖.๐๔ ล้านบาท (มีเงินเหลือ จ่ายประมาณ ๓ ล้านบาท) กำลังดำเนินการและทยอยส่ง มอบงาน
	๓ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร น้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝน ทิ้งช่วงปี ๒๕๖๕ (๖๐๙ โครงการ)	๒๙.๕๐	-	๒๔.๑๒	ขณะนี้คงเหลือ ๔ โครงการ ๕.๓๘ ล้านบาท ดำเนินการ ไม่ได้ ๑ โครงการ ส่งมอบงาน แล้ว ๓ โครงการ
๑๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม	๑๐๗.๑๔	๙๔.๗๑	๑๒.๔๔	
	๑ อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอ ธาตุพนม จังหวัดนครพนม (๑๖ งวดงาน)	๘๐.๖๘	๗๓.๓๒	๗.๓๖	เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพ คล่องและคณะกรรมการฯ ได้ มีมติอนุมัติในหลักการให้ แก้ไขสัญญาและปรับงวด งาน/งวดเงินใหม่ ขณะนี้รอให้ ผู้รับจ้างส่งเอกสารเพิ่มเติม (เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ ๕)
	๒ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗,๑๒๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสงครามตำบล ศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัด นครพนม	๒๖.๔๗	๒๑.๓๙	๕.๐๘	มีทั้งหมด ๑๔ งวดงาน เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ ๕ อยู่ ระหว่างรอแก้ไขสัญญาและ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ

ลำดับ	ชื่อรหัสงบประมาณ	เงินกันฯ สุทธิ (ล้านบาท)	ใบสั่งซื้อ PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖)
๑๒	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม	๗.๗๓	๓.๕๑	๔.๒๒	
	๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขุด ล้อมต้นไม้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างภายใน พระตำหนักที่ประทับจังหวัดสกลนคร	๕.๒๘	๑.๐๖	๔.๒๒	อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อ ส่งเบิกจ่ายเงิน คาดว่าจะ เบิกจ่ายทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
	๒ ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ป่าไม้ สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	๒.๔๕	๒.๔๕	-	อยู่ระหว่างขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ ของ สนง.โยธาธิการฯ จังหวัด สกลนครเป็นคณะกรรมการ ตรวจรับงาน และผู้ควบคุมงาน
๑๓	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม	๑๑๕.๗๘	๗๙.๗๘	๓๕.๙๙	
	๑ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวาง เส้นทางน้ำไหลตามแหล่งน้ำตำบล พนอม อำเภอท่าอุเทน (๔ แห่ง)	๑๓.๗๔	๔.๑๒	๙.๖๒	เนื่องจากรอให้ทางมหาวิทยาลัย ส่งสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์มา ให้ก่อน จึงจะขอขยายเวลาเบิก จ่ายเงิน คาดว่าจะเบิกทันใน เดือนเมษายน ๒๕๖๖
	๒ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวาง เส้นทางน้ำไหล ตามแหล่งน้ำฯ ต.หนองซน อ.นาทม	๑.๖๔	๐.๔๙	๑.๑๕	
	๓ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวาง เส้นทางน้ำไหลตามแหล่งน้ำฯ ตำบล เหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า	๑๒.๙๑	๓.๘๗	๙.๐๔	
	๔ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวาง เส้นทางน้ำไหลตามแหล่งน้ำฯ ตำบล นาคำ อำเภอศรีสงคราม (๒ แห่ง)	๒.๒๓	๐.๖๗	๑.๕๖	
	๕ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวาง เส้นทางน้ำไหลตามแหล่งน้ำฯ ตำบล สามผง อำเภอศรีสงคราม (๔ แห่ง)	๒๐.๙๐	๖.๒๗	๑๔.๖๓	
	๖ ธนาครน้ำใต้ดินฯ (๑๑๐ รายการ)	๕๔.๘๘	๕๔.๘๘	-	ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว ขณะนี้ คณะกรรมการตรวจรับงาน กำลังทยอยตรวจรับ คาดว่าจะ เบิกจ่ายทัน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
	๗ โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริม อาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงฯ (๑๕ รายการ)	๗.๔๘	๗.๔๘	-	
	๘ โครงการขุดลอกห้วยฟักดอกตอนกลาง บ้านยางคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก	๐.๕๐	๐.๕๐	-	
	๙ โครงการขุดลอกสระน้ำหนองซน บ้าน หนองซน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองซน อำเภอนาทม	๐.๕๐	๐.๕๐	-	
	๑๐ โครงการขุดลอกห้วยปากห้วยม่วง บ้านปากห้วยม่วง หมู่ที่ ๒ ตำบล นาเข อำเภอบ้านแพง	๐.๕๐	๐.๕๐	-	
	๑๑ โครงการขุดลอกหนองเปือยใหญ่ บ้าน ไผ่ล้อมเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอาจ สามารถ อำเภอมืองนครพนม	๐.๕๐	๐.๕๐	-	

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ รายจ่ายลงทุนงบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด และงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี

ผู้แทน หัวหน้า เงินงบประมาณรายจ่ายงบจังหวัด ประปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย
 สำนักงานจังหวัด ๓ งบประมาณ ได้แก่ ๑) งบพัฒนาจังหวัด ๒) งบกลุ่มจังหวัด และ ๓) งบกลางรองนายกฯ
 นครพนม และเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประกอบด้วย ๔ งบประมาณ ได้แก่ ๑) งบพัฒนาจังหวัด
 ๒) งบกลุ่มจังหวัด ๓) งบกลางรองนายกฯ และ ๔) งบกลางภัยแล้งฯ ดังนี้

๔.๒.๑ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบจังหวัด ๖๖)

จังหวัดนครพนมได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๑๙๔.๙๒ ล้านบาท และงบบริหารจัดการจังหวัด ๙ ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๓.๙๒ ล้านบาท โดยงบลงทุน ประกอบด้วย ๑๕ กิจกรรม งบประมาณ ๑๕๑.๐๐ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๗๐.๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๒ ล้านบาท ขอให้หน่วยงานดำเนินการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันชี้แจง ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และผลการดำเนินงานรายหน่วยงาน

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖
๑. โครงการชลประทานนครพนม ได้รับจัดสรร ๕ โครงการ เป็นเงิน ๖๐.๐๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง โดยมีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๓ โครงการ รวมเป็นเงิน ๐.๓๒ ล้านบาท		
๑. ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนากระเสริม อำเภอกำแพงแสน ความยาวท่อ ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร	๗.๐๐	งานซื้อจะลงนามในสัญญาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ส่วนใหญ่เป็นงานท่อ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ๓๐% และเบิกจ่ายเรียบร้อย ๑๐๐% ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๒. ขุดลอกแก้มลิงหนองบ่อออก บ้านหม่ม อำเภอพนม	๒๕.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ จะดำเนินการล่าช้ากว่าโครงการอื่นเนื่องจากมีงานอาคารระบายน้ำด้วย โดยเบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๐๗ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายเรียบร้อยภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๓. ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสามผง อำเภอศรีสงคราม ความยาวท่อ ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร	๙.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการดำเนินงาน ๓% งานซื้อจะลงนามในสัญญาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ส่วนใหญ่เป็นงานท่อ เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๐๗ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ๓๐% และเบิกจ่ายเรียบร้อย ๑๐๐% ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๔. ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโพธิ์สว่าง อำเภอศรีสงคราม ความยาวท่อ ๑,๙๙๕.๐๐ เมตร	๙.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการดำเนินงาน ๑% งานซื้อจะลงนามในสัญญาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ส่วนใหญ่เป็นงานท่อ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ๓๐% และเบิกจ่ายเรียบร้อย ๑๐๐% ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๕. ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาดี อำเภอเมืองนครพนม ความยาวท่อ ๒,๒๔๐.๐๐ เมตร	๑๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการดำเนินงาน ๓% งานซื้อจะลงนามในสัญญาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ส่วนใหญ่เป็นงานท่อ เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๐๗ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ๓๐% และเบิกจ่ายเรียบร้อย ๑๐๐% ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖
๒. แขวงทางหลวงชนบทนครพนม ได้รับจัดสรร ๙ โครงการ เป็นเงิน ๘๑.๐๐ ล้านบาท ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๘ โครงการ เป็นเงิน ๗๐.๖๒ ล้านบาท คงเหลือ ๑ โครงการ เป็นเงิน ๙.๐๐ ล้านบาท		
๑. ซ่อมสร้างถนน นพ.๒๐๑๐ บ้านเทพพนม - บ้านขามเฒ่า ระยะทาง ๑.๙๗ กม.	๙.๐๐	- เป็นโครงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และมติ ก.บ.จ. เห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งได้ลงนามใน สัญญาแล้ว ระยะเวลา ๖๐ วัน - และ ๘ โครงการที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จะตรวจรับงาน ๔ โครงการ ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และภายใน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จะตรวจรับเพิ่มอีก ๒ โครงการ และภายในต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ จะตรวจรับอีก ๒ โครงการ ทั้งหมด ๘ โครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน เดือนเมษายน ๒๕๖๖
๓. แขวงทางหลวงนครพนม ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๐.๐๐ ล้านบาท ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน		
บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๑๗ ตอนนาพระชัย - เชกา ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร	๑๐.๐๐	เป็นโครงการขอใช้เงินเหลือจ่าย ซึ่งส่งเอกสาร พร.๔ พร.๕ ให้ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ตรวจสอบเมื่อ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงาน ๔ เดือน

ประธานฯ ขอให้แขวงทางหลวงนครพนม ประสานติดตามผลการตรวจสอบจากสำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองด้วย

ผู้แทน หัวหน้า ๔.๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานจังหวัด ตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนจังหวัดนครพนม

นครพนม ได้รับการจัดสรร จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๕๔.๔๑ ล้านบาท และ
งบบริหารจัดการกลุ่มจังหวัด ๐.๔๐ ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๔.๘๑ ล้านบาท โดย
งบลงทุน ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๔๙.๙๐ ล้านบาท ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ขอให้
หน่วยดำเนินการชี้แจงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และผลการดำเนินงานรายหน่วยงาน

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖
๑. แขวงทางหลวงชนบทนครพนม จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๙.๙๐ ล้านบาท ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน		
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง, ป้ายและเครื่องหมาย จราจร เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวพระมหาธาตุเจดีย์ โฆะปัญโญศรีพนม อ.ปลาปาก จำนวน ๒ แห่ง	๙.๙๐	กลุ่มจังหวัดเพิ่งโอนจัดสรรงบประมาณมาเบิกแทนกัน ซึ่งได้ดำเนินการประกาศ TOR แล้ว ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน ๖๐ วัน
๒. แขวงทางหลวงนครพนม จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๐.๐๐ ล้านบาท ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน		
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒ ฤๅรุก - นครพนม อ.เมืองนครพนม	๔๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาผลประกวดราคา เรียบร้อยแล้ว และส่งเอกสารให้จังหวัดพิจารณาปรับราคาจากผู้ เสนอราคาเสนอ คาดว่าจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประมาณ ๘๐%

ผู้แทน หัวหน้า
สำนักงานจังหวัด รอนนายกรัฐมนตรีน (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
นครพนม ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๓ โครงการ แบ่งเป็น ๔ อำเภอ งบประมาณรวม
๓๐.๐๙ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ขอให้หน่วยดำเนินการชี้แจงความก้าวหน้า ปัญหา
อุปสรรค และผลการดำเนินงานรายหน่วยงาน

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖
๑. อำเภอธาตุพนม ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๐.๒๔ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน		
๑. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนถนนสายหลักและจุดเสี่ยงตามบัญชีนวัตกรรมไทย ตำบลโพธิ์แพง	๕.๑๕	ดำเนินการสำรวจพื้นที่และจัดทำเอกสารรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากหาจุดที่จะติดตั้งไฟฟ้าโดยการประชาคมหมู่บ้าน และนำเอกสารโครงการมาด้วยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมจะส่งเอกสารให้สำนักงานจังหวัดนครพนมเพื่อขออนุมัติโครงการ โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน
๒. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนถนนสายหลักและจุดเสี่ยงตามบัญชีนวัตกรรมไทย ตำบลนาถ่อน	๕.๐๙	
๒. อำเภอปลาปาก ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๐.๔๐ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน		
๑. ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ขนาด L รองรับ ๑๒๑ - ๓๐๐ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บริเวณบ้านจุกเตย หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองฮี	๕.๒๐	จังหวัดได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการและเอกสารประกอบพบว่าไม่ครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้ - ชื่อโครงการไม่ถูกต้อง - ไม่มีชื่อโครงการใน พร.๖ - พร.๔,๕,๖ และแบบแปลนไม่ได้รับการเซ็นรับรองจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หากดำเนินการแก้ไขแล้วจะส่งเอกสารให้สำนักงานจังหวัดนครพนมใหม่
๒. ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ขนาด L รองรับ ๑๒๑ - ๓๐๐ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บริเวณบ้านจุกเตย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสูง	๕.๒๐	จังหวัดได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการและเอกสารประกอบพบว่าไม่ครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้ - ชื่อโครงการไม่ถูกต้อง - ไม่มีชื่อโครงการใน พร.๖ - พร.๔,๕,๖ และแบบแปลนไม่ได้รับการเซ็นรับรองจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด - ชื่อในหนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน, หนังสืออุทิศที่ดิน, โฉนดที่ดิน ไม่ตรงกันหากดำเนินการแก้ไขแล้วจะส่งเอกสารให้สำนักงานจังหวัดนครพนมใหม่
๓. อำเภอศรีสงคราม ได้รับจัดสรร ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๔.๙๕ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน		
๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเหล่า-บ้านคำสว่าง) บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาคำ	๐.๕๐	ทั้ง ๑๐ โครงการ อยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๙๐ วัน
๒. ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับตากพืชผลทางการเกษตร และใช้งานเอนกประสงค์ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๔ ตำบลนาคำ	๐.๔๖	
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโพธิ์ก่อก่อน-บ้านนาคำ) บ้านโพธิ์ก่อก่อน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาคำ	๐.๕๐	

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖
๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านภูกระแต - บ้านท่าแต่) บ้านภูกระแต หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาคำ อำเภอสรีสงคราม	๐.๕๐	
๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนาคำ - บ้านอู่ไม้) บ้านนาคำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาคำ	๐.๕๐	
๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านอู่ไม้ - บ้านหาดกวน) บ้านอู่ไม้ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาคำ	๐.๕๐	
๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านปฏิรูป - สฟป.เขต ๒) บ้านปฏิรูป หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีสงคราม	๐.๕๐	
๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านยางงอย - พื้นที่ทางการเกษตร) บ้านยางงอย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีสงคราม	๐.๕๐	
๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านยางงอย - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๓๙๐) บ้านยางงอย หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสงคราม	๐.๕๐	
๑๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองบั่ว - เทศบาลตำบลศรีสงคราม) บ้านหนองบั่ว หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสงคราม	๐.๕๐	
๔. อำเภอนาทม ได้รับจัดสรร ๙ โครงการ เป็นเงิน ๔.๕๐ ล้านบาท ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านดอนแดง (เส้นดอนแดง - บัวโคก-หนองฮี) ปริมาณงานขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๙๐.๐๐ ตารางเมตร	๐.๕๐	จังหวัดได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการและเอกสารประกอบพบว่าไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทั้ง ๙ โครงการ ดังนี้ - ปร.๔,๕,๖ และแบบแปลนไม่ได้รับการเซ็นรับรองจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม - ไม่มีหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ - ไม่มีแผนการพัฒนา/แผนจัดทำโครงการต่อเนื่อง - ไม่มีหลักฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้ง ๙ โครงการ อำเภอนาทมได้แก้ไข และจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งเอกสารให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และส่งเอกสารให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ จังหวัดนครพนมเรียบร้อยแล้ว
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาทม (เส้นนาทม - โนนอุดมดี - บะกว้าง) ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๐.๕๐	
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านนาสามัคคี(เส้นบ้านนาสามัคคี - บ้านโนนจำปาทอง) ปริมาณงานขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๙๐.๐๐ ตารางเมตร	๐.๕๐	
๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านนาทม (เส้นนาพระชัย - ห้วยคอม-หนองเทา) ปริมาณงานขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๐ ตารางเมตร	๐.๕๐	

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖
๕. เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายนาทม - ท่าแร่ หมู่ที่ ๑ บ้านนาทม ปริมาณงานขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๔ ตารางเมตร	๐.๕๐	
๖. เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายดอนแดง - ป่าช้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนแดง ปริมาณงานขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร	๐.๕๐	
๗. เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายนาทม - โนนอุดมดี หมู่ที่ ๔ บ้านนาทม ปริมาณงานขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร	๐.๕๐	
๘. เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายท่าพันโฮง - นาทม หมู่ที่ ๙ บ้านท่าพันโฮง ปริมาณงานขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๔ ตารางเมตร	๐.๕๐	
๙. เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหน้าวัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาทม ปริมาณงานขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร	๐.๕๐	

รองประธานฯ

๑. อำเภอลาปาก จะสามารถดำเนินการแก้ไขเอกสารเสร็จได้วันไหน ขอให้เจ้าหน้าที่ที่สามารถตอบคำถามได้มาชี้แจงภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. อำเภอสรีสงคราม ขอให้ประสานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม ว่าส่งมาให้หน่วยงานอนุญาตกี่โครงการแล้ว หากโครงการไหนที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารให้รับดำเนินการโดยด่วน และครั้งต่อไปขอให้คนที่สามารถตอบคำถามได้มาชี้แจง

ผู้แทนนายอำเภอสรีสงคราม

ไม่แน่ใจว่าส่งมาให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม อนุญาตกี่โครงการ เนื่องจากโครงการนี้ปลัดอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบ

ผู้แทน ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขา

โดยปกติหากหน่วยงานส่งเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม จะออกไปตรวจสอบพื้นที่และออกใบอนุญาตให้เข้าพื้นที่ดำเนินการได้ใช้เวลาไม่เกิน ๑๐ - ๑๕ วัน

ผู้แทน หัวหน้า ๔.๒.๔ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ
สำนักงานจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินกันไว้เบิกเลื่อนปี)
นครพนม ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเลื่อนปี จำนวน ๒๑ กิจกรรม งบประมาณ
๓๑.๔๔ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท
ขอให้หน่วยดำเนินการชี้แจงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และผลการดำเนินงานราย
หน่วยงาน

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖
๑. สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม คงเหลือ ๑ โครงการ ยังไม่เบิกจ่าย		
ปรับปรุงทางจักรยานเลียบริมแม่น้ำโขง บ.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม ความยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร	๑.๗๙	งานเสร็จ ๑๐๐% แล้ว และตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว จะส่งเอกสารให้จังหวัดเพื่อเบิกจ่ายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจังหวัดจะดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จะทำหนังสือแจ้งจังหวัดเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ต่อไป
๒. อำเภอเมืองนครพนม คงเหลือ ๑ โครงการ ยังไม่เบิกจ่าย		
ปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ บ.นาจอก อ.เมืองนครพนม	๒.๙๕	สัญญาเริ่ม ๒๙ ต.ค.๖๕ สิ้นสุด ๒๕ ก.พ.๖๖ ปัจจุบันผู้รับจ้าง ทำงานได้ ๗๐% แล้ว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน เมษายน ๒๕๖๖ จะทำหนังสือแจ้งจังหวัดเพื่อขอขยายเวลาเบิก จ่ายเงินต่อไป

ผู้แทน หัวหน้า ๔.๒.๕ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานจังหวัด ตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนจังหวัดนครพนม (เงินกันไว้เบิก
นครพนม เหลื่อมปี)

ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเลื่อนปี จำนวน ๑๑ กิจกรรม งบประมาณ
๗๗.๖๖ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๑ หน่วยงาน งบประมาณ ๒๑.๖๐ ล้านบาท ขอให้
หน่วยดำเนินการชี้แจงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และผลการดำเนินงานรายหน่วยงาน

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖
๑. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม คงเหลือ ๑ โครงการ ยังไม่เบิกจ่าย		
พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (๔๔ บ่อ)	๒๑.๖๐	๑. สัญญาเริ่ม ๑ มิ.ย.๖๕ สิ้นสุด ๑๐ ต.ค.๖๕ (๒๘ บ่อ) - ดำเนินการแล้วเสร็จครบ ๒๘ บ่อ - เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๖ บ่อ - อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ๓ บ่อ - อยู่ระหว่างตรวจรับงาน ๙ บ่อ ๒. สัญญาเริ่ม ๑๑ ส.ค.๖๕ สิ้นสุด ๑๘ พ.ย.๖๕ (๑๒ บ่อ) - ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ บ่อ - เบิกจ่ายไปแล้ว ๖ บ่อ - อยู่ระหว่างตรวจรับงาน ๓ บ่อ - ยังไม่แล้วเสร็จ ๓ บ่อ

ผู้แทน หัวหน้า
สำนักงานจังหวัด
นครพนม

๔.๒.๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของ
รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินกัน
ไว้เบิกเหลืออมปี)

ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลืออมปี จำนวน ๘๖ โครงการ งบประมาณ
๖๖.๑๙ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๖ หน่วยงาน ๔๘ โครงการ งบประมาณ
๔๒.๖๒ ล้านบาท ขอให้หน่วยดำเนินการชี้แจงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และผล
การดำเนินงานรายหน่วยงาน

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖
๑. อำเภอนาหว้า คงเหลือจำนวน ๒๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๒.๐๖ ล้านบาท		
๑. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนร่มโพธิ์- ป่าข่านาหว้า หมู่ที่ ๒ ตำบลนาหว้า	๐.๕๐	ยังไม่เบิกจ่ายทั้งหมด ๒๕ โครงการ โดย ๕ โครงการ ได้แก่ โครงการลำดับที่ ๔, ๑๕, ๑๗, ๑๘ และ ๒๕ อยู่ ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่าย ส่วนโครงการที่เหลืออีก ๒๐ โครงการ ผู้รับจ้างส่งมอบงานและตรวจรับงาน เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งให้ สำนักงานจังหวัดนครพนมเพื่อเบิกจ่าย คาดว่าน่าจะ เบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จะทำ หนังสือแจ้งจังหวัดเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้ก่อน
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุยงคำ - บะหว้า บ้านอุยงคำ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาหว้า	๐.๕๐	
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนดู่ หมู่ที่ ๘ บ้านตาล ตำบลนาหว้า	๐.๕๐	
๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน (สายพระเจ้า) บ้านอุยงคำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาหว้า	๐.๕๐	
๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดแสงอุทัยศิริ พัฒนาราม-วัดป่าตาลใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านตาล ตำบลนาหว้า	๐.๕๐	
๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวง ๔๐๒๙- บ้านไร่พาร์ม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองบัว ตำบลนาหว้า	๐.๕๐	
๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาพัฒนา (ส่วนต่อ) บ้านนาจัว หมู่ที่ ๑ ตำบลนาจัว	๐.๕๐	
๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางอุณาแสนอุณา หมู่ที่ ๓ ไป รพ.สต.อุณา ตำบลนาจัว	๐.๕๐	
๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาคอย หมู่ที่ ๕ ไปเส้นทางห้วยยาง ตำบลนาจัว	๐.๕๐	
๑๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายสิริมงคล-ถนน หลังเทศบาล หมู่ที่ ๘ ตำบลนาจัว	๐.๕๐	
๑๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านสามัคคี ไปสามแยกทางโค้งกลางหมู่บ้านสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลนาจัว	๐.๕๐	
๑๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนกง หมู่ที่ ๙ เส้นทางวัดบ้านโนนกง ไปสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้าน โนนกง ตำบลนาจัว	๐.๕๐	
๑๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนาคอย หมู่ที่ ๕ ไปเส้นทางห้วยล่องหมู่ ตำบลนาจัว	๐.๕๐	
๑๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญใจ ห้วยนาพระ หมู่ที่ ๕	๐.๕๐	

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖
๑๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาหว้า	๐.๕๐	
๑๖. ขุดลอกหนองขอนแก่น บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเสียว	๐.๕๐	
๑๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุณาแสนอุณา หมู่ที่ ๑๑ ต.นางัว	๐.๕๐	
๑๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาคอย หมู่ที่ ๑๓ (เขต อบต.นางัว) ไปหนองย่างขึ้น บ้านนางัว (เขต ทต.นาหว้า) ตำบลนางัว	๐.๕๐	
๑๙. ขุดลอกหนองตาจี หมู่ที่ ๓ บ้านน่าน้อย ตำบลเหล่า พัฒนา	๐.๕๐	
๒๐. ขุดลอกหนองปลาผอมน้อย หมู่ที่ ๕ บ้านเหล่าพัฒนา ตำบลเหล่าพัฒนา	๐.๕๐	
๒๑. ขุดลอกหนองหอย หมู่ที่ ๙ บ้านเหล่าพัฒนา ตำบลเหล่า พัฒนา	๐.๕๐	
๒๒. ขุดลอกห้วยคอกช้าง บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเสียว	๐.๕๐	
๒๓. ขุดลอกหนองยาว บ้านเสียว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเสียว	๐.๕๐	
๒๔. ขุดลอกหนองเหินอ้อม บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเสียว	๐.๕๐	
๒๕. ขุดลอกหนองโคกน้อย บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเสียว	๐.๕๐	
๒. อำเภอบ้านแพ่ง คงเหลือจำนวน ๑๖ โครงการ เป็นเงิน ๘.๐๐ ล้านบาท		
๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยข้างวัดป่ามายาง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแพ่ง	๐.๕๐	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๖ โครงการ ติด ปัญหาเรื่องการโยกย้ายนายอำเภอบ้านแพ่ง คาดว่า จะเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และอีกจำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการลำดับที่ ๑, ๒ และ ๓ ผู้รับจ้างทำงานได้ ๘๕% แล้วอยู่ ระหว่างรอผลทดสอบดิน ประกอบกับอำเภอบ้าน แพ่งติดปัญหาข้าราชการย้ายบอยส่งผลให้ต้องแต่งตั้ง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องใหม่
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าซอยเทคนิค บ้านแพ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแพ่ง	๐.๕๐	
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมเขื่อนแม่น้ำโขง บ้านหัวหาดไปทางทิศใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านแพ่ง	๐.๕๐	
๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางัวใต้ (วัดลาดแต้)- ภูลังกา หมู่ที่ ๓ ตำบลนางัว	๐.๕๐	
๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางัวใต้(วัดลาดแต้) -บ้านดอนบาก หมู่ที่ ๓ ตำบลนางัว	๐.๕๐	
๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดศรีสุมังค์-ภูลังกา หมู่ที่ ๗ ต.นางัว	๐.๕๐	
๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่มโพธิ์ทอง-ไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑๑ บ้านร่มโพธิ์ทอง ตำบลนางัว	๐.๕๐	
๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกร่มโพธิ์ทอง - ภูลังกา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนางัว	๐.๕๐	
๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง รพช.เก่า โรงเรียนบ้านค่านกก-วัดโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑ บ้านค่านกก	๐.๕๐	
๑๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกลาง - บ้าน ป่าหว้าน หมู่ที่ ๘ บ้านดอนกลาง ตำบลหนองแขวง	๐.๕๐	

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖
๑๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาพระชัย-บ้านคำไฮ หมู่ที่ ๑๔ บ้านนาพระชัย ตำบลหนองแขวง	๐.๕๐	
๑๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายหลังโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม – หลังสถานีอนามัยหมู่ที่ ๑ ตำบลไผ่ล้อม	๐.๕๐	
๑๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายป่าช้าบ้านโพธิ์ไทร - ห้วยลาชิง หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่ล้อม	๐.๕๐	
๑๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายแยกทางหลวงชนบท ๓๐๓๙ – วัดร่มแสงธรรม หมู่ที่ ๕ ตำบลไผ่ล้อม	๐.๕๐	
๑๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กเส้นทางสายดอนบ้านเก่า - คลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม	๐.๕๐	
๑๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายแยกทางหลวง ๒๑๒ - นาจาน หมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม	๐.๕๐	
๓. อำเภอศรีสงคราม คงเหลือจำนวน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๕.๔๘ ล้านบาท		
๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางออย หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสงคราม	๐.๕๐	ทั้ง ๑๑ โครงการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจะส่งเบิกภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันจะทำหนังสือแจ้งสำนักงานจังหวัดนครพนม เพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้ก่อน
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายป่าช้า) หมู่ที่ ๕ บ้านดงน้อย ตำบลสามผง	๐.๕๐	
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายมียาชาวา) หมู่ที่ ๑๒ บ้านดงน้อย ตำบลสามผง	๐.๕๐	
๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองผักบุ้ง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านนาหนองหวาย ตำบลสามผง	๐.๕๐	
๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ่อขยะ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามผง ตำบลสามผง	๐.๕๐	
๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านภูกระแต หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาคำ	๐.๕๐	
๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสะอาด หมู่ที่ ๙ ตำบลนาคำ	๐.๕๐	
๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนก้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาคำ	๐.๕๐	
๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านดอนเก่า บ้านนาเพียง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าบ่อสงคราม	๐.๕๐	
๑๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้วน หมู่ที่ ๔ ตำบลหาดแพง	๐.๕๐	
๑๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสียวสงคราม หมู่ที่ ๖ ตำบลหาดแพง เชื่อมบ้านพะทาย ตำบลพะทาย	๐.๕๐	

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ ๒๒ มี.ค. ๖๖
๔. อำเภอธาตุพนม คงเหลือจำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๕.๖๐ ล้านบาท		
๑. ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม	๕.๒๐	ทั้ง ๓ โครงการ สัญญาเริ่มวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ - โครงการที่ ๑ ผู้รับจ้างดำเนินการได้ ๗๐% - โครงการที่ ๒ และ ๓ ผู้รับจ้างดำเนินการได้ ๓๕% ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงาน ๒ งวดพร้อมกัน แต่ดูจาก เนื้องานที่ผู้รับจ้างทำแล้ว น่าจะเสร็จไม่ทัน ยิ่งเร่งผู้รับ จ้างยังทำงานไม่เรียบร้อย
๒. ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ บ้านนาถ่อนเหนือ หมู่ที่ ๑๒ อำเภอธาตุพนม	๕.๒๐	
๓. ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ บ้านดงยอ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม	๕.๒๐	
๕. อำเภอนาทม คงเหลือจำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๐.๙๗ ล้านบาท		
๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาอ-นาหนองหวาย หมู่ที่ ๓ บ้านนาอ ตำบลหนองซน	๐.๔๙	ดำเนินการส่งเอกสารจังหวัดเพื่อเบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ และได้ส่งหนังสือเพื่อขอขยายเวลา เบิกจ่ายเงินมายังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำแม่นาง-หนองลิง หมู่ที่ ๒ บ้านคำแม่นาง ตำบลหนองซน	๐.๔๙	
๖. อำเภอนาแก คงเหลือจำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๐.๕ ล้านบาท		
๑. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านนางเลิศ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	๐.๕๐	ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

รองประธานฯ ขอให้อำเภอธาตุพนมเร่งประสานผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการก่อสร้าง เพื่อประชาชนในพื้นที่จะได้ใช้น้ำ

ผู้แทน หัวหน้า ๔.๒.๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการเพิ่ม
สำนักงานจังหวัด ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง
นครพนม ปี ๒๕๖๕ (เงินกันไว้เบิกเหลือปี) (งบภัยแล้ง ๖๕)

ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี ๑๒ กิจกรรม งบประมาณ ๕.๔๓ ล้านบาท
คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑ หน่วยงาน ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท ขอให้
อำเภอนาแกชี้แจงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ ๒๒ มี.ค. ๖๖
๑. อำเภอนาแก คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ		
โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ เพื่อ การเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ ๗ บ้านหนอง สังข์ใต้ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	๐.๔๙	สัญญาเริ่มวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน ปัจจุบันผู้รับ จ้างดำเนินงานได้ ๕๐% แล้ว อยู่ระหว่างติดตั้งเครื่อง สูบน้ำ และแผงโซลาร์เซลล์ คาดว่าจะดำเนินการแล้ว เสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมีค่าปรับและทำ หนังสือแจ้งสงวนสิทธิค่าปรับแล้ว

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๓ รายจ่ายลงทุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

ผู้แทน ท้องถิ่น
จังหวัดนครพนม

๔.๓.๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ๑๘๘ โครงการ รายงานความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพัน สรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้

๑. โครงการที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๘๘ โครงการ วงเงิน ๕๑๐.๘๖ ล้านบาท
๒. ลงนามแล้ว จำนวน ๑๓๗ โครงการ วงเงิน ๓๔๘.๓๗ ล้านบาท
๓. ยังไม่ลงนาม อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕๑ โครงการ วงเงิน ๑๕๖.๑๕ ล้านบาท
 - ๓.๑ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง จำนวน ๑๑ โครงการ วงเงิน ๒๒.๔๓ ล้านบาท
 - ๓.๒ พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๙ โครงการ วงเงิน ๓๕.๐๓ ล้านบาท
 - ๓.๓ อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) จำนวน ๑๓ โครงการ วงเงิน ๕๕.๖๔ ล้านบาท
 - ๓.๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ-สถานที่ดำเนินการ จำนวน ๑๖ โครงการ วงเงิน ๔๓.๐๕ ล้านบาท
 - ๓.๔.๑ โครงการที่อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ จำนวน ๓ โครงการ
 - ๓.๔.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน ๒ โครงการ
 - ๓.๔.๓ โครงการที่อยู่ระหว่างส่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้อง จำนวน ๕ โครงการ
 - ๓.๔.๔ โครงการที่อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ในการที่ดินส่วนที่ขุดออกจากพื้นที่ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ
 - ๓.๔.๕ โครงการที่อยู่ระหว่างให้ อบท. แก้ไขเอกสารให้ตรงกับคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัด จำนวน ๑ โครงการ

๔. สิ้นงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๖.๓๔ ล้านบาท

ผู้แทน ท้องถิ่น
จังหวัดนครพนม

๔.๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือปี

จังหวัดนครพนมได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๖ โครงการ งบประมาณ ๖๙ ล้านบาท ผลการดำเนินการ ดังนี้

- เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน ๕ ล้านบาท
 - ขอย้ายระยะเวลาการเบิกจ่ายถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ โครงการ
- การจัดหาผู้รับจ้างล่าช้า เนื่องจากติดปัญหาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ, พื้นที่ดำเนินการ และส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕: เรื่องอื่น ๆ

รองประธานฯ - บุคลากรของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมมีจำนวนจำกัด อยากให้มีการรวบรวมช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทีมงานช่างจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม แต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานของจังหวัด เพื่อตรวจสอบและพิจารณาโครงการต่าง ๆ ช่วยในการขับเคลื่อนการทำงานของจังหวัดนครพนมให้มีความสะดวกรวดเร็ว โดยจะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

- การนัดหมายการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไปจะมีขึ้นเมื่อไหร่

เลขานุการ - การประชุมคณะกรรมการฯ จะประชุมในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง สำหรับการประชุมคณะทำงานฯ จะมีประชุมเดือนเว้นเดือน ครั้งต่อไปคือเดือนเมษายน ๒๕๖๖

รองประธานฯ - การประชุมครั้งต่อไปขอให้ส่วนราชการมอบหมายผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการ หรือผู้มีความรู้ที่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการที่ติดตามเร่งรัดฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อจะได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและไม่เป็นการเสียเวลา

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๒๕ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริรัตน์ เหลาพรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสมจิต มอญปาก)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ