

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (อาคารหลังใหม่)

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. นายจิรศักดิ์ สีหามาศย์ | ประธานกรรมการ |
| รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม | |
| ๒. นางเปรมิกา เทพพานิช | กรรมการ |
| แทน ปลัดจังหวัดนครพนม | |
| ๓. นายชันชัย จันทะชา | กรรมการ |
| แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม | |
| ๔. นายณัฐพล สุริยนต์ | กรรมการ |
| แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม | |
| ๕. นางสาวทองปักษ์ งามเนตร | กรรมการ |
| แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม | |
| ๖. นายคมสัน นาโควงศ์ | กรรมการ |
| แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม | |
| ๗. นางสาวปรารธนา ปลื้มภิรมย์นาฏ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ | |
| ๘. นายวิจิต ใจช่วง | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ | |
| ๙. นายสรารุช สุโพธิ์ | กรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม | |
| ๑๐. นางรัตนภรณ์ อัครานุภาพ | กรรมการและเลขานุการ |
| คลังจังหวัดนครพนม | |
| ๑๑. นางสาวสมจิต มอญปาก | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง | |
| ๑๒. นางทิพรัักษ์ นารินทร์รักษ์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| นักวิชาการคลังชำนาญการ | |

ผู้ไม่มาประชุม

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ๑. นางอนุรัักษ์ พรหมบุตร | แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม |
| ๒. นายนิลลักษณ์ การสอน | แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม |
| ๓. นางสาวสุพัตรา กำแหงรัฐ | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง |
| ๔. นางสาวสุรวิรัตน์ ฤทธิธรรม | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม |
| ๕. พ.ต.ต.เอกลักษณ์ วงศ์อินทร์อยู่ | แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม |
| ๖. นางยุวรรณา สุปัญญา | แทน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุฯ |

๗. นายสุนทร ปุ่มเป้า	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก
๘. นางสาววัชรพา ไทยราชา	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
๙. นางวันวิสาข์ อิงเอนุ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
๑๐. นางกมลวรรณ หัตถะสา	แทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๑ นครพนม
๑๑. นางพัชรภา พรหมนิล	แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ ๖
๑๒. นางวัลภา นิสัยนัต	แทน นายด่านศุลกากรนครพนม
๑๓. นายพัฒนพงศ์ บุษราคัม	แทน นายอำเภอธาตุพนม
๑๔. นางสาวปิ่นณภัสร์ พูลสวัสดิ์	แทน นายอำเภอปลาปาก
๑๕. นางสาวจิรประภา ชันติยู	แทน นายอำเภอนาทม
๑๖. นางสาวนงลักษณ์ อ่องแก้ว	แทน นายอำเภอนาแก
๑๗. นางสาววารินรัตน์ โพธิ์ศรี	แทน นายอำเภอนาหว้า
๑๘. นายอัษฎาธร โคตรเครื่อง	แทน นายอำเภอบ้านแพง
๑๙. นางสาวพนิดา คำสอน	แทน นายอำเภอศรีสงคราม
๒๐. นายธรณินทร์ นวลใย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒๑. นางสาวปรียานุช สอนชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๒๒. นายเทียนชัย สุขธิ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๒๓. นางสาวศิริรัตน์ เหลาพรหม	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๒๔. นายเนวิน ขำสกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๕. นายณัฐวัชร นำเยี่ยม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๖. นางสาวมธุรส ภูเดช	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๒๗. นางสาวสุชานันท์ พิมพ์พันธ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๘. นางสาวสุทธินันท์ พรหมภักดี	เจ้าหน้าที่ปกครอง
๒๙. นางสาวนวรรตน์ สุทธิมัน	นักวิชาการคลัง
๓๐. นางสาวสุกัญญา อุทัยแสน	นักวิชาการคลัง
๓๑. นางสุรีย์ ไชยบุรมย์	นักวิชาการพัสดุ
๓๒. นางสาวอิสริยาภรณ์ ศรีชาหลวง	เจ้าหน้าที่ปกครอง
๓๓. นางสาวศิริินภา อุ่นอาสา	เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมติดภารกิจสำคัญ จึงได้มอบหมายให้ นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ แทน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้ส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งฝ่ายเลขานุฯ ได้แจ้งหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุมแล้ว

ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ที่ นพ ๐๐๐๓/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ หน้า มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม จำนวน ๑ หน่วยงาน โดยขอเพิ่มข้อมูลโครงการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของที่ทำการปกครองอำเภอปลาปาก โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๕.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดนครพนม ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยแบ่งเป็น

๓.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดนครพนม

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	จัดสรร	ก่อนหัก(PO)	การเบิกจ่าย					การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)				
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ
ประจำ	๒,๙๐๙.๘๙	๒๔.๖๓	๒,๔๕๖.๙๙	๘๔.๔๔	๙๘.๐๐	- ๑๓.๕๖	๒๔	๒,๔๘๑.๖๒	๘๕.๒๘	๑๐๐	-๑๔.๗๒	๒๓
ลงทุน	๔,๐๐๐.๕๖	๓๘๘.๒๓	๒,๙๙๑.๓๕	๗๔.๗๗	๗๕.๐๐	-๐.๒๓	๒	๓,๓๘๐.๕๙	๘๔.๕๐	๑๐๐	-๑๕.๕๐	๒๙
ภาพรวม	๖,๙๑๐.๔๕	๔๑๓.๘๖	๕,๔๔๘.๓๔	๗๘.๘๔	๙๓.๐๐	- ๑๔.๑๖	๗	๕,๘๖๒.๒๐	๘๔.๘๓	๑๐๐	-๑๕.๑๗	๒๖

๓.๑.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ (Function)

ประเภท	จัดสรร	ก่อนหัก(PO)	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย
ประจำ	๒,๘๖๐.๓๔	๒๓.๘๗	๒,๔๓๗.๖๘	๘๕.๒๒	๙๘.๐๐	- ๑๒.๗๘	๒,๔๖๑.๕๕	๘๖.๐๖	๑๐๐	-๑๓.๙๔
ลงทุน	๓,๒๓๙.๔๔	๓๓๔.๒๓	๒,๗๐๓.๑๔	๘๓.๔๔	๗๕.๐๐	-๘.๔๔	๓,๐๓๗.๓๗	๙๓.๗๖	๑๐๐	-๖.๒๔
ภาพรวม	๖,๐๙๙.๗๘	๓๕๘.๑๐	๕,๑๔๐.๘๑	๘๔.๒๘	๙๓.๐๐	- ๘.๗๒	๕,๕๙๘.๙๑	๙๐.๑๕	๑๐๐	-๙.๘๕

๓.๑.๓ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดนครพนม

ประเภท	จัดสรร	ก่อนหัก(PO)	การเบิกจ่าย					การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)				
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ลำดับประเทศ
ประจำ	๔๙.๕๕	๐.๗๖	๑๙.๓๒	๓๘.๙๘	๙๘.๐๐	- ๕๙.๐๒	๗๑	๒๐.๐๘	๔๐.๕๒	๑๐๐	-๕๙.๔๘	๗๔
ลงทุน	๑๕๕.๒๘	๑๗.๐๖	๑๑๐.๕๑	๗๑.๑๗	๗๕.๐๐	- ๓.๘๓	๑๔	๑๒๗.๕๗	๘๒.๑๕	๑๐๐	-๑๗.๘๕	๕๕
ภาพรวม	๒๐๔.๘๓	๑๗.๘๒	๑๒๙.๘๓	๖๓.๓๘	๙๓.๐๐	- ๒๙.๖๒	๒๓	๑๔๗.๖๔	๗๒.๐๘	๑๐๐	-๒๗.๙๒	๖๔

๓.๑.๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม

ประเภท	จัดสรร	ก่อนนี้	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย
ทต.และอปต.	๕๑๑.๘๖	๑๕๐.๗๘	๑๗๗.๔๙	๓๔.๖๘	๗๕.๐๐	- ๔๐.๓๒	๓๒๘.๒๖	๖๔.๑๓	๑๐๐	-๓๕.๘๗
ทม.นพ.	๑๐.๒๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕.๐๐	- ๗๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐	-๑๐๐.๐๐
อบจ.นพ.	๓๓.๐๔	๓๗.๙๔	๐.๒๑	๐.๕๕	๗๕.๐๐	- ๗๔.๔๕	๓๘.๑๖	๙๗.๗๓	๑๐๐	-๒.๒๗
รวม	๕๖๑.๑๑	๑๘๘.๗๒	๑๗๗.๗๐	๓๑.๖๗	๗๕.๐๐	- ๔๓.๓๓	๓๖๖.๔๒	๖๕.๓๐	๑๐๐	-๓๔.๗๐

๓.๑.๕ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒ (นครพนม)

ประเภท	จัดสรร	ก่อนนี้(PO)	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย
ประจำ	๒.๐๕	๐.๐๐	๐.๒๐	๙.๖๕	๙๘.๐๐	- ๘๘.๓๕	๐.๒๐	๙.๖๕	๑๐๐	-๙๐.๓๕
ลงทุน	๔๙.๙๐	๔๙.๕๒	๐.๐๐	-	๗๕.๐๐	- ๗๕.๐๐	๔๙.๕๒	๙๙.๒๔	๑๐๐	-๐.๗๖
ภาพรวม	๕๑.๙๕	๔๙.๕๒	๐.๒๐	๐.๓๘	๙๓.๐๐	- ๙๒.๖๒	๔๙.๗๒	๙๕.๗๐	๑๐๐	-๔.๓๐

๓.๑.๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของ
รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภท	จัดสรร	ก่อนนี้(PO)	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เป้าหมาย Q๔	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย
งบกลาง	๔๔.๗๒	๐.๐๐	๐.๐๐	-	๗๕.๐๐	- ๗๕.๐๐	๐.๐๐	-	๑๐๐	-๑๐๐.๐๐

๓.๑.๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของ
รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เงินกัน ปีงบประมาณ	งบประมาณ กันไว้เบิก เหลือปี	ก่อนนี้(PO)	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละใช้จ่าย
เงินกันฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	๑,๕๖๐.๗๘	๑๒๘.๔๖	๑,๒๑๙.๙๙	๗๘.๑๖	๑,๓๔๘.๔๕	๘๖.๔๐

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายการจ่ายลงทุนงบส่วนราชการ (Function) พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี

ติดตามสถานะความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการรายการจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและโครงการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ หน่วยงาน รวม ๗๙ โครงการ เป็นเงิน ๒๘๓.๕๖ ล้านบาท และเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๖ หน่วยงาน รวม ๗ โครงการ เป็นเงิน ๑๖๐.๑๗ ล้านบาท พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน (โดยสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม และหน่วยดำเนินการ) (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ		ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
			(ล้านบาท)		
๑	ด้านศุลกากรนครพนม		๐.๔๕	๐.๔๕	
	๑	ปรับปรุงอาคารคลังสินค้าและเก็บของกลาง ด้านศุลกากรนครพนม	๐.๔๕	๐.๔๕	มี ๓ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๓๘ กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นการทำให้ค่าจ้างโครงการที่มีความสูงมากสาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากต้องใช้เวลาในการทำนักร้านพอสมควร
๒	ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดนครพนม		๔.๒๒	๓.๗๒	
	๑	ปรับปรุงหลังคาอาคาร ๓ ชั้น ศูนย์พัฒนาการจัด สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ นครพนม ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	๐.๕๔	๐.๕๔	มี ๒ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วแต่มีแก้ไขงานเนื่องจากหลังคารั่ว และได้แจ้งค่าปรับให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว คาดว่าจะแก้ไขงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
	๒	ปรับปรุงโรงครัว ระบบส่งแก๊สหุงต้ม ระบบดูด ควัน ๑ หลัง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ นครพนม ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	๑.๕๐	๑.๔๐	มี ๓ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ งวดที่ ๑ ได้ส่งมอบงานแล้ว รอกการตรวจรับ สำหรับงวดงานที่ ๒ - ๓ จะส่งมอบพร้อมกันให้ทันภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
	๓	ปรับปรุงพื้นและท่อน้ำเรือนนอนของผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ นครพนม ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	๑.๗๘	๑.๗๘	มี ๔ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ แล้วแต่มีการแก้ไขงานเนื่องจากงานไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด คาดว่าจะเบิกภายในกรกฎาคม ๒๕๖๖ สำหรับงวดที่ ๓ - ๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖
	๔	เครื่องซักผ้า ขนาด ๑๗ กก. จำนวน ๒ เครื่อง	๐.๐๒	๐.๐๐	รายการลำดับที่ ๔ - ๖ (๓ รายการ) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
	๕	เครื่องจัดทำน้ำอุ่น ขนาด ๔,๕๐๐ W จำนวน ๔ เครื่อง	๐.๐๒	๐.๐๐	
	๖	เครื่องปั่นอาหารความจุ ๒ ลิตร ๑๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๐.๐๐๔	๐.๐๐	
	๗	ซ่อมแซมและทาสี อาคารเจริญ - คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี จำนวน ๑ งาน	๐.๔๕	๐.๐๐	ลงนามในสัญญาเมื่อ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ บันทึกลง PO เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มี ๑ งวดงาน (๖๐วัน)
๓	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม		๔.๗๔	๔.๗๔	
	๑	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านแพง (งานฝ้า เพดาน) จังหวัดนครพนม	๐.๔๖	๐.๔๖	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ มี ๑ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างให้อำเภอรวบรวมส่งเอกสารขอเบิก คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ลำดับ		ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
			(ล้านบาท)		
	๒	ปรับปรุงห้องน้ำบริการประชาชน รองรับเป็น ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และศูนย์ข้อมูล เศรษฐกิจพิเศษที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๐.๔๖	๐.๔๖	มี ๑ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างให้ผู้รับจ้างเก็บรายละเอียด ของงานให้เรียบร้อย คาดว่าจะเบิกภายใน สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
	๓	ก่อสร้างศาลารับรองประชาชน บริเวณบ้านพัก นายอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๐.๕๐	๐.๕๐	มี ๑ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขณะนี้อำเภอส่งเอกสารเพื่อขอเบิกให้ ที่ทำการปกครองจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
	๔	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอบ้านแพง จังหวัด นครพนม	๐.๕๐	๐.๕๐	มี ๑ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้อำเภอส่งเอกสารเพื่อขอเบิกให้ ที่ทำการปกครองจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
	๕	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านแพง (งานทาสี ภายนอกอาคาร) จังหวัดนครพนม	๐.๕๐	๐.๕๐	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ มี ๑ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวม เอกสารขอเบิก คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในสิ้น เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
	๖	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอนาทม จังหวัด นครพนม	๐.๘๑	๐.๘๑	มี ๑ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ ส่งมอบงานแล้ว แต่คณะกรรมการ ตรวจสอบให้แก้ไขงานให้เรียบร้อย ทางอำเภอได้ แจ้งค่าปรับให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว คาดว่าจะ เบิกจ่ายได้ภายในกรกฎาคม ๒๕๖๖
	๗	ก่อสร้างรั้วรอบที่ดินที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	๑.๕๐	๑.๕๐	มี ๑ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๘๐ ผู้รับจ้าง ยืนยันจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ คาดว่าจะ เบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ สาเหตุ ที่ล่าช้าคือขาดแรงงาน
๔	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม		๒.๙๘	๒.๙๘	
	๑	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัด นครพนม	๐.๖๕	๐.๖๕	อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย (ได้รับเอกสารวันที่ 19 กรกฎาคม 2566) คาด ว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกรกฎาคม 2566
	๒	ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัด นครพนม	๐.๗๑	๐.๗๑	อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย (ได้รับเอกสารวันที่ 19 กรกฎาคม 2566) คาด ว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกรกฎาคม 2566
	๓	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	๑.๖๒	๑.๖๒	อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย (ได้รับเอกสารวันที่ 19 กรกฎาคม 2566) คาด ว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกรกฎาคม 2566

ลำดับ		ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
			(ล้านบาท)		
๕	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๑ นครพนม		๒.๐๗	๒.๐๗	
	๑	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด ๓๐๐ แอมป์ ต่ำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๐.๗๔	๐.๗๔	สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานก่อนในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
	๒	เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด ๓๒๐ แอมป์ ต่ำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๑.๓๓	๑.๓๓	สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานก่อนในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๖	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม		๒.๕๔	๐.๐๐	
	๑	ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๒.๕๔	๐.๐๐	ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ ได้ยกเลิก เนื่องจากปริมาณงานไม่สอดคล้องกับรูปแบบรายการ และได้ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ ได้ผู้รับจ้าง แล้วรอให้พ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ ๗ วันทำการ คาดว่าจะลงนามได้ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน มี ๔ งวดงาน คาดว่าภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายได้ ๒ งวดงาน ประมาณ ๔๐%
๗	สพป.นครพนม เขต ๑		๗.๖๑	๓.๗๙	
	๑	ครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) โรงเรียนชุมชน จำนวน ๑๑๗ รายการ	๓.๕๖	๐.๐๐	อยู่ระหว่างพิจารณาผลในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และรอให้ผู้ยื่นข้อเสนอได้นำครุภัณฑ์ ตัวอย่างมาให้คณะกรรมการตรวจสอบ คาดว่า จะลงนามในสัญญาได้ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
	๒	ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติเหตุ (รร.บ้านหนองปลาตุก)	๐.๒๖	๐.๐๐	เพิ่งได้รับงบประมาณเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
	๓	อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้าง ในเขตพื้นที่ดินไหว โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเรณูนคร จ.นครพนม	๓.๗๙	๓.๗๙	เป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗ วงเงินตามสัญญา ๑๖,๑๘๕,๕๑๗.๕๕ บาท สัญญาเลขที่ ๒/ ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๔๒๐ วัน เริ่มทำงานตั้งแต่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ มี ๑๑ งวดงาน เงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รับผิดชอบ จำนวน ๓,๗๙๓,๔๐๐.- บาท มี ๔ งวดงาน ซึ่งในงวดงานที่ ๔ จะใช้เงินทั้งของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๐๙,๘๘๒.๔๕ บาท ใช้เงิน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๐๔๑,๖๑๗.๕๕ บาท ขณะนี้ดำเนินการขอเช่าเข็มร้อยเรียบร้อยแล้ว สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากขาดแคลนแรงงาน ทาง สพป.เขต ๑ ได้แนะนำให้ทางโรงเรียนติดตาม แรงจืด ประสานงาน และให้ทำเป็นหนังสือแจ้ง ให้ผู้รับจ้างเร่งเข้าดำเนินการเป็นแบบไปรษณีย์ ตอบรับทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

ลำดับ		ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการดำเนินงานฯ. สพป. ... (ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
			(ล้านบาท)		
๘	สพป.นครพนม เขต ๒		๑๖.๑๐	๑๒.๑๘	
	๑	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ๓๓ รายการ	๑.๑๕	๐.๐๐	ได้ผู้ชนะแล้ว แต่ติดปัญหาไม่สามารถประกาศผู้ชนะในระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) ได้ ขณะนี้ได้แจ้งปัญหาไปที่กรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว
	๒	ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตุด ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า	๐.๑๖	๐.๐๐	
	๓	ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา แบบ ๑ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๐ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตำบลหนองซน อำเภอนาทม	๐.๐๘	๐.๐๐	
	๔	ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ ๑ โรงเรียนบ้านดอนสะแฝง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	๐.๐๖	๐.๐๐	
	๕	ครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (๖๘ รายการ)	๒.๒๐	๐.๐๐	เนื่องจาก สพฐ.จัดสรรงบประมาณให้ไม่เพียงพอเนื่องจาก สพป.เขต ๒ ของงบประมาณ ๗๔ รายการ แต่ได้รับจัดสรรมา ๖๘ รายการ ขณะนี้ได้แจ้งขอรับงบประมาณเพิ่มเติมแล้ว
	๖	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม	๐.๕๔	๐.๕๓	ทั้ง ๓ รายการ (ลำดับที่ ๖ – ๘) กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๒๐ วัน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
	๗	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ โรงเรียนบ้านเสาเล้า ตำบลโพธิ์สวรรค์ อำเภอโพธิ์สวรรค์	๐.๕๔	๐.๕๓	
	๘	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ โรงเรียนบ้านโพธิ์ก่อ ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน	๐.๕๔	๐.๕๓	
	๙	อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง โรงเรียนบ้านคำเม่นาง ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	๓.๓๕	๓.๓๕	มี ๔ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ส่งมอบงานงวด ๑ แล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย คาดว่าภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายได้ ๓ งวด และที่เหลืองวดที่ ๔ จะขอเงิน
	๑๐	อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	๓.๒๘	๓.๒๘	มี ๔ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่งมอบงานงวด ๑ แล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ ๓ งวดงาน (งวดที่ ๓ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖) สำหรับงวดที่ ๔ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จะต้องขอเงินไว้เบิกเหลือปี

ลำดับ		ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
			(ล้านบาท)		
	๑๑	แบบ สปช. ๒๐๒/๒๖ โรงเรียนบ้านนาข้าท่า ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	๐.๗๖	๐.๗๖	มี ๒ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานไม่ถึง ๕๐% สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากเป็นผู้รับจ้างต่างถิ่น ขาดแคลนแรงงาน และมีปัญหาผลการทดสอบดินฐานรากที่จะต้องมีการรับรอง ผู้รับจ้างไม่มีวิศวกรรับรองจึงต้องขอความอนุเคราะห์หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรองให้ ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งเบิกงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย สำหรับงวดที่ ๒ คาดว่าจะ ส่งมอบไม่ทันภายในกันยายน ๒๕๖๖ จะขอเงินกันเงิน
	๑๒	แบบ สปช. ๒๐๕/๒๖ โรงเรียนชุมชนเอื้องกอนาดี ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จ. นครพนม	๒.๓๐	๒.๓๐	มี ๓ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย คาดว่างวดที่ ๓ จะขอเงินกันเงิน
	๑๓	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น สฟป.นครพนม เขต ๒ ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	๐.๙๐	๐.๙๐	มี ๑ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๙๐ อยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดของงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
	๑๔	ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติเหตุ	๐.๒๗	๐	เพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
๙	วิทยาลัยเทคนิคนครพนม		๖.๐๙	๕.๑๕	
	๑	อาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว วิทยาลัยเทคนิค นครพนม	๖.๐๙	๕.๑๕	ลงนามในสัญญาเมื่อ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ มี ๖ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ ขณะนี้ผู้รับจ้างเตรียมเอกสารจะส่งมอบงวดที่ ๑ แล้ว ภายในกันยายน ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายได้ ๓ งวด ที่เหลือ ๓ งวด จะขอเงินกันเงิน
๑๐	วิทยาลัยการอาชีพนาแก		๘.๖๑	๘.๒๕	
	๑	อาคารหอพัก วิทยาลัยการอาชีพนาแก	๘.๖๑	๘.๒๕	ผู้รับจ้างดำเนินงานได้ร้อยละ ๔๐ มี ๔ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ งวดที่ ๑ จะส่งมอบงานวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ งวดที่ ๒ จะส่งมอบและเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๑๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม		๙๓.๐๕	๙๓.๐๒	
	๑	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูกระแต ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	๑.๐๘	๑.๐๘	มี ๕ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
		(ล้านบาท)		
๒	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสะฝาง ตำบลโพหนอง อำเภอบ้านแพ่ง จังหวัดนครพนม	๑.๐๘	๑.๐๘	มี ๕ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๓	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสียวสงคราม ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	๑.๐๘	๑.๐๘	มี ๕ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๔	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	๑.๐๘	๑.๐๘	มี ๕ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๕	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค่านกกก ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพ่ง จังหวัดนครพนม	๑.๐๘	๑.๐๘	มี ๕ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๖	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันท้าว ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	๑.๑๓	๑.๑๓	มี ๕ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๗	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลหนองเตา ตำบลหนองเตา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๑ หลัง	๑.๑๔	๑.๑๒	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ สาเหตุล่าช้าเนื่องจาก การกิจของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีการถ่ายโอนภารกิจให้กับ อบจ. หน่วยงานจึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างบ้านพักใหม่

ลำดับ		ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
			(ล้านบาท)		
	๘	บ้านพักข้าราชการชำนานงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนานการ เป็นอาคาร คสล.๒ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าค้อ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ หลัง	๑.๑๔	๑.๑๒	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ สาเหตุล่าช้าเนื่องจากภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีการถ่ายโอนภารกิจให้กับ อบจ. ทางหน่วยงานจึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างบ้านพักใหม่
	๙	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	๓๑.๒๔	๓๑.๒๔	เป็นงบประมาณข้ามปี (๒๕๖๓-๒๕๖๖) มีทั้งหมด ๑๖ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังจะส่งมอบงานงวดที่ ๗ ซึ่งเป็นเงินกันฯ ของปี ๒๕๖๕ และคาดว่าจะส่งมอบงานได้ถึงแก่งวดงานที่ ๗ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ส่งผลให้เงินงบประมาณต้องพับไปประมาณ ๖๐ ล้านบาท พับไปตั้งแต่งวดงานที่ ๘-๑๖ ทั้งนี้ กรมต้นสังกัดทราบแล้วและมีแผนรองรับในการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว มี ๒ ช่องทาง คือ ขอรับสนับสนุนจากเงินบำรุง หรือ ขอรับสนับสนุนจากมูลนิธิพระยุพราชฯ
	๑๐	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗,๑๒๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	๕๓.๐๒	๕๓.๐๒	เป็นงบประมาณข้ามปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) มีทั้งหมด ๑๔ งวดงาน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มี ๔ งวดงาน (งวด ๑๑-๑๔) สัญญาสิ้นสุด ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้ขยายสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑๑ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกได้แก่งวดงานที่ ๑๒ และจะขอเงินกันฯ งวดที่ ๑๓ และ ๑๔
๑๒	มหาวิทยาลัยนครพนม		๘๘.๐๗	๔๕.๘๗	
	๑	เครื่องวิเคราะห์ไฟฟ้า ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๐.๑๓	๐.๑๓	อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย
	๒	ปรับปรุงอาคารวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๐.๖๖	๐.๖๑	ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งวด สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างเพิ่งเข้าดำเนินการ เป็นงานหาสีจะครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
	๓	โครงการปรับปรุงหลังคาโรงงาน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๐.๗๙	๐.๖๗	มี ๑ งวดงาน ผลการดำเนินงานร้อยละ ๙๐ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
		(ล้านบาท)		
๔	ปรับปรุงถนนและตีเส้นจราจรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๑.๔๖	๑.๑๕	มี ๑ งาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างรอการตรวจรับงาน
๕	ปรับปรุงถนนและตีเส้นจราจรคณะเกษตรและเทคโนโลยี ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๑.๔๓	๑.๔๒	มี ๑ งาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว คณะกรรมการฯ จะตรวจรับงานในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๖	อุปกรณ์การทดลองเฟรมทดสอบแรงกดขนาด ๓๐๐ kN ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๒.๑๔	๒.๑๐	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน สัญญาจะครบกำหนดส่งมอบในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามแผน
๗	ปรับปรุงถนนและตีเส้นจราจรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	๒.๕๕	๒.๑๐	มี ๑ งาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการตรวจรับงานในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๘	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักวิชาการบริหารการบินและระบบไฟฟ้า ตำบลนารายณ์ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๒.๓๔	๒.๑๓	ผู้รับจ้างเข้างานวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ มี ๖ งาน อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๕ สำหรับงวดที่ ๒ จะส่งมอบงานภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ๖ งาน
๙	ชุดการศึกษาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ผู้ป่วยจิตเวช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๒.๒๔	๒.๑๘	ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานตามกำหนดเวลา ในสัญญาภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจะเบิกจ่ายได้ทันภายในกันยายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน
๑๐	ครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๒.๓๗	๒.๓๖	ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานตามกำหนดเวลา ในสัญญาภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจะเบิกจ่ายได้ทันภายในกันยายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน
๑๑	โครงการปรับปรุงลานจอดรถและโรงจอดรถสำนักงานอธิการบดี ตำบลนารายณ์ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๓.๐๐	๒.๕๐	มี ๓ งาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน ผู้รับจ้างดำเนินการงวดงานที่ ๑ แล้ว และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว คาดว่าจะเบิกเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ		ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
			(ล้านบาท)		
	๑๒	ปรับปรุงห้องเรียนรวม ๑ และห้องเรียนรวม ๒ ตำบลนารายณ์ อำเภอมะนัง นครพนม จังหวัดนครพนม	๓.๐๐	๒.๗๐	มี ๔ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ และได้แจ้งผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว ๒ งวดงาน สำหรับงวดงานที่ ๓ และ ๔ เป็นงานครุภัณฑ์
	๑๓	ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์กำลังพร้อมระบบขับเคลื่อนเครื่องกลไฟฟ้า ตำบลหนองญาติ อำเภอมะนัง นครพนม จังหวัดนครพนม	๒.๙๕	๒.๙๔	ได้ขยายสัญญาให้ผู้รับจ้าง สัญญาสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้แจ้งค่าปรับให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบครุภัณฑ์และเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
	๑๔	ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบผลิตไฟฟ้าแบบขนานพร้อมเครือข่ายสกาต้า ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	๓.๙๕	๓.๙๔	สัญญาสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้แจ้งค่าปรับให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบครุภัณฑ์และเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
	๑๕	ชุดปฏิบัติการฟิสิกส์สมัยใหม่ ตำบลหนองญาติ อำเภอมะนัง นครพนม จังหวัดนครพนม	๔.๒๕	๔.๒๓	คณะกรรมการตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย
	๑๖	ชุดทุนจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลเด็กเล็ก พร้อมห้องจำลองสถานการณ์และระบบบันทึกภาพและเสียง ตำบลในเมือง อำเภอมะนัง นครพนม จังหวัดนครพนม	๕.๘๐	๕.๔๒	สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ มี ๑ งวดงาน อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานสาเหตุที่ล่าช้า เนื่องจากมีผู้รับจ้างหลายรายได้วิจารณ์เรื่องสเปค/คุณลักษณะของครุภัณฑ์ จึงได้ดำเนินการแก้ไขสเปคให้ถูกต้องแล้ว
	๑๗	ชุดทุนจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลฉุกเฉินพร้อมห้องจำลองสถานการณ์และระบบบันทึกภาพและเสียง ตำบลในเมือง อำเภอมะนัง นครพนม จังหวัดนครพนม	๙.๓๗	๙.๓๐	สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน จะต้องได้กันเงินฯ สาเหตุที่ล่าช้า เนื่องจากคณะกรรมการได้แก้ไขสเปค/คุณลักษณะเฉพาะ ให้ถูกต้องหลายครั้ง
	๑๘	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ตำบลขามเฒ่า อำเภอมะนัง นครพนม จังหวัดนครพนม	๓.๓๓	๐.๐๐	รอลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มี ๔ งวดงาน ระยะเวลา ๑๒๐ วัน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ ๑ งวดงาน และอีก ๓ งวด จะขอกันเงินฯ
	๑๙	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการและงานระบบประปา ตำบลนารายณ์ อำเภอมะนัง นครพนม จังหวัดนครพนม	๐.๖๐	๐.๐๐	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑ กันยายน ๒๕๖๖ มี ๑ งวดงาน ได้ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างรอตรวจรับงานในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
	๒๐	โครงการปรับปรุงหอประชุมอนุภาคกลุ่มน้ำโขงและปรับปรุงถนนพร้อมภูมิทัศน์ เฟส ๒ ตำบลนารายณ์ อำเภอมะนัง นครพนม จังหวัดนครพนม	๕.๖๕	๐.๐๐	สาเหตุที่ล่าช้า เนื่องจากสัญญาเดิม (สัญญาที่ ๑) เป็นสัญญาที่สร้างตัวอาคารเพิงส่งมอบงานและส่งมอบพื้นที่ได้ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการจะประชุมเพื่อกำหนดราคากลางในสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

ลำดับ		ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
			(ล้านบาท)		
	๒๑	ปรับปรุงระบบประปาพื้นที่พนมบุรีนทร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๘.๐๓	๐.๐๐	สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ได้ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการซึ่งปัจจุบันได้ข้อสรุปแล้วคือดำเนินการตามวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณ ขณะนี้รอการอนุมัติการกำหนดราคากลางและรอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
	๒๒	ค่าก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา ๑,๒๐๐ ลักซ์ (๔ เสา) ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๒๑.๓๙	๐.๐๐	มีผู้วิจารณ์ร่าง TOR ครั้งที่ ๒ ขณะนี้แก้ไขร่างแล้ว จะประกาศร่าง TOR ใหม่ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
	๒๓	โครงการปรับปรุงอาคารสาขาวิชาการโรงแรม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๐.๖๕	๐.๐๐	ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะต้องขอเงินฯ จำนวน ๑ งวด
๑๓	ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม		๑๓.๗๗	๐.๐๐	
	๑	โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.นครพนม ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๑๓.๗๗	๐.๐๐	มีการยกเลิกประกาศครั้งที่ ๑ เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอ ๑ ราย ซึ่งจะประกาศใหม่อีกครั้ง ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๑๔	เทศบาลเมืองนครพนม		๑๐.๐๐	๐.๐๐	
	๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิตโย (ฝั่งขวาทาง) ช่วงอรุณญีกาวาส ถึง ร้านเอเชียยางยนต์ ผิวจราจร กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๑๐.๐๐	๐.๐๐	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ มี ๓ งวดงาน งวดที่ ๑ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ งบที่ ๒ สัญญาสิ้นสุด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ งบที่ ๓ สัญญาสิ้นสุด ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการแล้ว คาดว่าภายในกันยายน ๒๕๖๖ จะเบิกจ่าย ๑ งวด วงเงิน ๒.๙๗ ล้านบาท
๑๕.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม		๓๑.๘๖	๓๐.๗๘	
	๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก สายบ้านหนองผือ ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม-บ้านสร้างแก้ว ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๖๖๘ เมตร	๓.๐๐	๑.๙๘	มี ๒ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารส่งเบิกจ่าย ได้แจ้งค่าปรับให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
	๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านดง ตำบลพนอม -บ้านวังโพธิ์ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๒๐๐ ตารางเมตร	๙.๕๘	๙.๕๗	มี ๒ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๘๐

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
		(ล้านบาท)		
๓	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก สายบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม -บ้านอ้อ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธิ์สวรค์ จังหวัดนครพนม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๙.๖๔	๙.๖๐	มี ๒ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารส่งเบิกจ่าย
๔	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสายบ้านดอนแดง ตำบลท่าบ่อสงคราม-บ้านดงหนองบัว ตำบลบ้านเช่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๙.๖๔	๙.๖๓	มี ๒ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารส่งเบิกจ่าย

๔.๑.๒ สรุปรายงานเงินไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ

จำนวน ๖ หน่วยงาน ๗ โครงการ วงเงิน ๑๖๐.๑๗ ล้านบาท

ลำดับ	ชื่อโครงการ	เงินกันฯ สุทธิ (ล้านบาท)	ใบสั่งซื้อ PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
๑	ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม	๗.๔๕	๒.๙๖	๔.๔๙	
๑	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.วังยาง ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	๗.๔๕	๒.๙๖	๔.๔๙	มี ๙ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ คงเหลืองวดงานที่ ๘-๙ มีการส่งมอบงานแล้ว คณะกรรมการได้ตรวจรับงานแล้ว แต่ห้องคุมขังไม่ได้มาตรฐานจึงให้มีการทุบและสร้างใหม่ ขณะนี้ได้ส่งมอบงานอีกครั้งเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรอตรวจรับงาน
๒	มหาวิทยาลัยนครพนม	๓๘.๔๕	๙.๔๕	๒๙.๐๐	
๑	งานระบบหอประชุมอนุภาคกลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๓๘.๔๕	๙.๔๕	๒๙.๐๐	สัญญาเดิมได้ส่งมอบพื้นที่แล้ว ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินงานเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๔๐ เป็นงานติดตั้งครุภัณฑ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๓	วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง	๓.๐๐	๒.๕๕	-	
๑	ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	๓.๐๐	๒.๕๕	-	สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๙๐ วัน ขณะนี้ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
๔	สพป.นครพนม เขต ๒	๑.๖๘	๑.๐๑	๐.๐๐	
	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน ๓๗ รายการ	๑.๖๘	๑.๐๑	๐.๐๐	อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	ชื่อโครงการ	เงินกันฯ สุทธิ (ล้านบาท)	ใบสั่งซื้อ PO (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม	๑๐๗.๑๔	๖๘.๓๓	๓๘.๘๑	
๑	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	๘๐.๖๘	๖๖.๔๙	๑๔.๑๘	เป็นงบผูกพันข้ามปี (๒๕๖๓-๒๕๖๖) มีทั้งหมด ๑๖ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังจะส่งมอบงานงวดที่ ๗ ซึ่งเป็นเงินกันฯ ของปี ๒๕๖๕ และคาดว่าจะส่งมอบงานได้ถึงแก่งวดงานที่ ๗ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ส่งผลให้เงินงบประมาณต้องพับไปประมาณ ๖๐ ล้านบาท พับไปตั้งแต่งวดงานที่ ๘-๑๖ ทั้งนี้ กรมต้นสังกัดทราบแล้วและมีแผนรองรับในการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว มี ๒ ช่องทาง คือ ขอรับสนับสนุนจากเงินบำรุง หรือ ขอรับสนับสนุนจากมูลนิธิพระยุพราชา
๒	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗,๑๒๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสงครามตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	๒๖.๔๗	๑.๘๔	๒๔.๖๒	งบผูกพันข้ามปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๑๔ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขยายสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คาดว่าเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๖	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ สาขานครพนม	๒.๔๕	๒.๔๕	-	
	ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ป่าไม้สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	๒.๔๕	๒.๔๕	-	ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ มี ๔ งวดงาน งวดงานที่ ๑-๓ จะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณสำหรับงวดงานที่ ๔ เบิกจ่ายจากเงินนอก ผู้รับจ้างขอส่งมอบงานงวดที่ ๑ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส่งมอบงานงวดที่ ๒ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ และส่งมอบงานงวดที่ ๓ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นครพนม

๔.๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนจังหวัดนครพนม

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๕๔.๔๑ ล้านบาท และงบบริหารจัดการกลุ่มจังหวัด ๐.๔๐ ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๔.๘๑ ล้านบาท โดยงบลงทุน ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๔๙.๙๐ ล้านบาท ซึ่งก่อกำหนดผูกพันแล้ว ทั้ง ๒ กิจกรรม เป็นเงิน ๔๙.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๒ ซึ่งหน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงนครพนม จึงขอให้หน่วยดำเนินการชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๖
แขวงทางหลวงนครพนม จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๐ ล้านบาท		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒ กุรุคุ - นครพนม อ.เมืองนครพนม	๓๙.๙๗ (ก่อนนี้ได้)	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว สัญญามีผล ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ รวม ๒๑๐ วัน จำนวน ๑ งานจ้าง ปัจจุบันผู้รับเริ่มทำงานแล้วได้ ๘% ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานดินตัด งานวางท่อ งานตอกเสาเข็มสะพาน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๑ ครั้ง ตามความก้าวหน้าของงาน

ผู้แทน หัวหน้า ๔.๒.๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของ
สำนักงานจังหวัด รอนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
นครพนม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๗ โครงการ แบ่งเป็น ๘ อำเภอ รวม
งบประมาณทั้งสิ้น ๔๔.๗๒ ล้านบาท ทุกโครงการยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน อำเภอที่ได้รับอนุมัติ
โครงการให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมี ๔ อำเภอ คือ อำเภอนาแก อำเภอเรณูนคร อำเภอ
ปลาปาก และอำเภอนาหว้า ที่เหลือ ๕ อำเภอ ได้รับอนุมัติโครงการฯ บางส่วน และยังไม่ได้รับ
อนุมัติโครงการฯ จะขอชี้แจงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และผลการดำเนินงานราย
หน่วยงาน ดังนี้

กิจกรรม/โครงการ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๖
๑. อำเภอนาแกได้รับจัดสรร ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๓.๔๔ ล้านบาท ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖		
๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนถนนสายหลักและจุดเสี่ยงตามบัญชีนวัตกรรมไทย ตำบลพุ่มแก	๓.๔๔	เพิ่งประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก เนื่องจากเป็นบัญชีนวัตกรรมมีผู้ผลิต ๑ ราย แต่มีตัวแทนจำหน่าย ๒๗ ราย จึงจะส่งหนังสือเชิญชวนไปทั้ง ๒๗ ราย
๒. อำเภอเรณูนคร ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๐.๙๙ ล้านบาท ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖		
๑. โครงการขุดลอกห้วยตาแดง บ้านนาโดนใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกหินแฮ่	๐.๔๙	ทั้ง ๒ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้วมีผลเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารให้สำนักงานจังหวัดนครพนมจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai
๒. โครงการขุดลอกหนองป่าช้า บ้านนาโดนเก่า หมู่ที่ ๖ ตำบลเรณูใต้	๐.๔๙	
๓. อำเภอธาตุพนม ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๐.๒๔ ล้านบาท ได้รับอนุมัติ ๑ โครงการ ยังไม่อนุมัติ ๑ โครงการ		
๑. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนถนนสายหลักและจุดเสี่ยงตามบัญชีนวัตกรรมไทย ต.โพธิ์แพง	๕.๑๕	อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๒. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนถนนสายหลักและจุดเสี่ยงตามบัญชีนวัตกรรมไทย ตำบลนาถ่อน	๕.๐๙	ได้รับอนุมัติโครงการแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๖
ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด	ขอให้อำเภอธาตุพนม ประสานไปยังสำนักงานป่าไม้ฯ ว่าจะออกไปตรวจพื้นที่ที่ขออนุญาตได้เมื่อไร	
๔. อำเภอปลาปาก ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑๐.๔๐ ล้านบาท ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖		
๑. ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ขนาด L รองรับ ๑๒๑ - ๓๐๐ คร้วเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บริเวณบ้านจุกเตย หมู่ที่ ๔ ต.หนองฮี	๕.๒๐	อยู่ระหว่างเชิญชวนผู้รับจ้างให้ยื่นเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือกในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในกรกฎาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน ทั้ง ๒ โครงการ
๒. ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ขนาด L รองรับ ๑๒๑ - ๓๐๐ คร้วเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บริเวณบ้านจุกเตย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสูง	๕.๒๐	
๕. อำเภอบ้านแพง ได้รับจัดสรร ๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒.๔๔ ล้านบาท ยังไม่อนุมัติทั้ง ๕ โครงการ		
๑. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม	๐.๔๘	ป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้แล้ว รอหนังสืออนุญาตจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ แล้วจึงจะส่งหนังสือขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ทั้ง ๕ โครงการ เป็นผู้รับจ้างรายเดียวกัน
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนบก - ดอนปู่ตา บ้านดอนบก หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจัว	๐.๕๐	
๓. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านปากห้วยม่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาเข	๐.๔๙	
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนแพง ๓ (เชื่อมต่อจุดเดิม) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแพง	๐.๔๙	
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเก่า - บุ่งนายหวาด หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแพง	๐.๔๙	
๖. อำเภอนาหว้า ได้รับจัดสรร ๔ โครงการ เป็นเงิน ๔.๔๕ ล้านบาท ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖		
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน สายทางบ้านนาพระ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาหว้า - บ้านนาซอม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเรือ	๐.๕๐	รายการที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างนัดผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางโนนจัว บ้านตาลหมู่ที่ ๙ ตำบลนาหว้า	๐.๕๐	
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนนาเจริญ - จดเขต อบต.นาจัว บ้านสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลนาจัว	๐.๕๐	
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๖ (โรงปุ๋ยนาจัว)ท่อลอดเหลี่ยม ห้วยฮากหญ้า บ้านนาจัว หมู่ที่ ๑	๐.๕๐	

กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๖
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน สายป่าช้าบ้านเสียว หมู่ที่ ๓ ไปบ้านหนองโอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเสียว	๐.๕๐	รายการที่ ๕ – ๙ อยู่ระหว่างนัดผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านดอนแดง หมู่ที่ ๕ - บ้านดอนพะธาย หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเสียว	๐.๕๐	
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายทางปู้ตา บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ต.นาหว้า	๐.๕๐	
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากถนนหลวงสายนาหว้า - บ้านเชื่อม ถึงน้ำประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเสียว	๐.๕๐	
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าโรงเรียนอุดมพัฒนาศึกษา ไปวัดป่าเหล่าพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลเหล่าพัฒนา	๐.๔๖	
๗. อำเภอนาทม ได้รับจัดสรร ๑๒ โครงการ เป็นเงิน ๖ ล้านบาท ได้รับอนุมัติ ๙ โครงการ ยังไม่อนุมัติ ๓ โครงการ		
๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านดอนแดง(เส้นดอนแดง-บัวโคก-หนองฮี)	๐.๕๐	รายการที่ ๑ – ๓ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างออกหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาทม(เส้นนาทม-โนนอุดมดี-บะกว้าง)	๐.๕๐	
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านนาทม(เส้นนาพระชัย-ห้วยคอม-หนองเทา)	๐.๕๐	
๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านนาสามัคคี(เส้นบ้านนาสามัคคี - บ้านโนนจำปาทอง) ตำบลนาทม	๐.๕๐	รายการที่ ๔ – ๑๒ ลงนามในสัญญาแล้ว โดยมีผู้รับจ้าง ๔ ราย คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๕. เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายนาทม - ท่าแร่ หมู่ที่ ๑ บ้านนาทม ตำบลนาทม	๐.๕๐	
๖. เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายดอนแดง - ป่าช้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนแดง ตำบลนาทม	๐.๕๐	
๗. เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายนาทม - โนนอุดมดี หมู่ที่ ๔ บ้านนาทม ตำบลนาทม	๐.๕๐	
๘. เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายท่าพันโอง - นาทม หมู่ที่ ๙ บ้านท่าพันโอง ตำบลนาทม	๐.๕๐	
๙. เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหน้าวัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาทม ตำบลนาทม	๐.๕๐	
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาดี - บัวโคก บ้านนาดี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองชน	๐.๕๐	

กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๖
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย โคกหนองชน - หนองหัวช้าง บ้านสามแยก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองชน	๐.๕๐	ลงนามในสัญญาแล้ว
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หนองดาน - ห้วยอิน้อย บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๗ ตำบล หนองชน	๐.๕๐	ลงนามในสัญญาแล้ว
๘. อำเภอศรีสงคราม ได้รับจัดสรร ๑๔ โครงการ เป็นเงิน ๖.๗๗ ล้านบาท ได้รับอนุมัติแล้ว ๕ โครงการ คงเหลือยังไม่อนุมัติ ๙ โครงการ		
๑. ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับตากพืชผลทางการเกษตรและใช้งานเอนกประสงค์ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๔ ตำบลนาคำ	๐.๔๖	อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขต สปก. เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะได้รับอนุมัติ ๑๐%
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโพนก่อ - บ้านนาคำ) บ้านโพนก่อ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาคำ	๐.๕๐	จำนวน ๔ โครงการ อยู่ระหว่างสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และอีกจำนวน ๔ โครงการ รอสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงพื้นที่เพื่ออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะลงพื้นที่วันไหน
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนาคำ-บ้านอุมไผ่) บ้านนาคำ หมู่ที่ ๑๑	๐.๕๐	
๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านยางงอย - พื้นที่ทางการเกษตร) บ้านยางงอย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีสงคราม	๐.๕๐	
๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านยางงอย - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๓๙๐) บ้านยางงอย หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสงคราม	๐.๕๐	
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหาดแพง หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดแพง	๐.๔๖	
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเสียวสงคราม หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดแพง	๐.๔๖	
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามเปี้ยน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านข่า	๐.๔๕	
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามเปี้ยใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านข่า (ทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๑๐ - ๐๐๔)	๐.๔๕	
๑๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเหล่า - บ้านคำสว่าง) บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาคำ	๐.๕๐	
๑๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านภูกระแต - บ้านท่าแต่) บ้านภูกระแต หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาคำ	๐.๕๐	
๑๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านอุมไผ่ - บ้านหาดกวน) บ้านอุมไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาคำ	๐.๕๐	ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญามีผลเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖

กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๖
๑๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านปฎิรูป - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๒) บ้านปฎิรูป หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีสงคราม	๐.๕๐	ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาจะมีผลเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะส่งมอบงานได้ทันภายในกันยายน ๒๕๖๖ แต่อาจจะเบิกจ่ายไม่ทัน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารก่อนการเบิกจ่ายเงิน
๑๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองบาทำว - เทศบาลตำบลศรีสงคราม) บ้านหนองบาทำว หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสงคราม	๐.๕๐	

ประธาน

- โครงการอำเภอเรณูนครทั้ง ๒ โครงการ ที่กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ขอให้เร่งรัดผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่เกินวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อจะได้ตรวจสอบเอกสาร และสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

- โครงการของอำเภอนาทม จำนวน ๙ โครงการ ที่ลงนามในสัญญาแล้ว ฝากเจ้าหน้าที่แจ้งนายอำเภอให้เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

- ในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้อำเภอศรีสงครามส่งเจ้าหน้าที่ที่สามารถตอบคำถามได้ เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย และให้ผู้แทนนายอำเภอศรีสงคราม ที่เข้าร่วมในวันนี้โทรประสาน ปลัดอำเภอที่รับผิดชอบโครงการ เพื่อตอบคำถามประเด็นเรื่องการลงพื้นที่ขอใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม่ว่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ฯ จะลงพื้นที่ได้เมื่อไร และโครงการที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขต สปก. แล้วคาดว่าจะอนุมัติแค่ ๑๐ % แล้วที่เหลืออีก ๙๐ % คือจะไม่ได้รับอนุญาตหรืออย่างไร หากคาดว่าจะไม่ได้รับอนุญาตสามารถเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการได้หรือไม่ และโครงการที่ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เหตุใดจึงจะเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากมีเวลาตรวจรับ และจัดเตรียมเอกสารหลายวัน

ผู้แทน หัวหน้า

สำนักงานจังหวัด

นครพนม

๔.๒.๔ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนจังหวัดนครพนม ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑๑ กิจกรรม งบประมาณ ๗๗.๖๖ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย วงเงิน ๔.๔๒ ล้านบาท (๑ หน่วยงาน) ขอให้หน่วยดำเนินการ คือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ชี้แจงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค

กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๖
๑. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด คงเหลือ ๙ บ่อ ยังไม่เบิกจ่าย		
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งหมด ๔๔ บ่อ รวมเป็นเงิน ๑๙.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว ๓๕ บ่อ เป็นเงิน ๑๕.๒๒ ล้านบาท คงเหลือ ๙ บ่อ	๔.๔๒	- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อส่งเบิกจ่าย ๖ บ่อ - อยู่ระหว่างตรวจรับงาน ๒ บ่อ - ยังไม่แล้วเสร็จ ๑ บ่อ ซึ่งผู้รับจ้างติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ แล้ว เหลือจะบ่อบาดาล ผู้รับจ้างยังเข้าดำเนินการไม่ได้ เนื่องจากมีฝนตก

ประธาน ให้ลงพื้นที่ดูโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ยังไม่แล้วเสร็จว่าผู้รับจ้างจะสามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้หรือไม่ หากทำงานไม่ได้งบประมาณก็จะถูกพับไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๓ รายจ่ายลงทุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี

ผู้แทน ท้องถิ่น ๔.๓.๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ประจำปี
จังหวัดนครพนม งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘๕ โครงการ รายงานความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพัน สรุปผลการดำเนินการได้ ดังนี้

๑. โครงการที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๘๕ โครงการ วงเงิน ๕๐๒.๙๓ ล้านบาท
๒. ลงนามแล้ว จำนวน ๑๗๔ โครงการ วงเงิน ๔๕๕.๔๒ ล้านบาท
๓. ยังไม่ลงนาม อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ วงเงิน ๔๗.๕๑ ล้านบาท
 - ๓.๑ พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๒๓.๙๙ ล้านบาท
 - ๓.๒ อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๒๓.๕๒ ล้านบาท

โครงการไม่พร้อมดำเนินการ / แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑๒ โครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ที่	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปัญหาอุปสรรค
๑	ทต.สามผง อ.ศรีสงคราม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามผง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๒๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๘๐ ตร.ม.	๗.๓๓	พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หากประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
๒	ทต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม	ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูทับหน้าแอสฟัลต์ติกคอนกรีต นพ.๑๑๘-๑๒๒ - นพ.๑๑๘-๑๒๘-นพ.๑๑๘-๑๒๙-นพ.๑๑๘-๑๓๒-นพ.๑๑๘-๑๓๓ หมู่ที่ ๗ บ้านเหล่าภูมิ ต.หนองญาติ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๕๐ ตร.ม.	๑.๔๘	ครบระยะเวลาการอุทธรณ์ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ คาดว่าจะสามารถลงนามได้ ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๓	ทต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม	ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูทับหน้าแอสฟัลต์ติกคอนกรีต นพ.๑๑๘-๐๔๖ - นพ.๑๑๘-๐๔๗ - นพ.๑๑๘-๐๓๖ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองญาติ ตำบลหนองญาติ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๕๐ ตร.ม.	๑.๔๘	

ที่	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปัญหาอุปสรรค
๔	ทต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม	ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูทับหน้าแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต นพ.๑๘๘-๑๐๗หมู่ที่ ๖ บ้านหนองญาติ ต.หนองญาติ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๕๐ ตร.ม.	๑.๔๘	ครบระยะเวลาเว้นอุทธรณ์ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายใน วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๕	อบต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองดุด หมู่ที่ ๑๕ ไปบ้านท่าคำไฮ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหล่า พัฒนา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๕๐ ตร.ม.	๗.๘๐	ขึ้นประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใน ระบบ e-GP ไม่ได้ แจ้งปัญหาการใช้ งานไปยังกรมบัญชีกลางแล้วและ ประสานคลังจังหวัดแล้ว หากได้รับ การแก้ไขแล้วคาดว่าจะสามารถ ลงนามได้ภายในกรกฎาคม ๒๕๖๖
๖	ทต.ปลาปาก อ.ปลาปาก	ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบ ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลาปาก	๗.๙๖	
๗	อบต.ท่าลาด อ.เรณูนคร	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๓๓๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	๒.๕๐	มีผู้ยื่นอุทธรณ์ อบต.ได้ส่งเรื่องไป กรมบัญชีกลางครบ ๒ เดือนแล้ว ยังไม่ได้รับแจ้งผลการอุทธรณ์
๘	อบต.ท่าลาด อ.เรณูนคร	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๑๘ ตัว ชุมชนท่าลาด	๑.๑๘	ได้รับการอนุมัติให้แก่ไซรูปแบบ รายการเมื่อ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
๙	อบต.เรณู อ.เรณูนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๗ ถนนสายกลางหมู่บ้าน ตำบลเรณู กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๒๐ ตร.ม.	๑.๙๐	ลงนามเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
๑๐	อบต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นห้วยคำจัว) บ้านกุดกุ่มใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนตาล ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตร.ม.	๕.๕๖	ลงนามเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖
๑๑	อบต.มหาชัย อ.ปลาปาก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน หนองบัว หมู่ที่ ๔ สายบ้านหนองบัว-บ้านมหาชัย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐ ตร.ม.	๓.๖๗	ครบระยะเวลาเว้นการอุทธรณ์ใน วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หาก ไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ คาดว่าจะสามารถ ลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
๑๒	เทศบาลตำบล หาดแพง อ.ศรี สงคราม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าบ้าน อ้วนถึงทางหลวงชนบทหมายเลข นพ.๔๐๑๗ ผิว จราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๘,๗๕๐ ตรม. พร้อมลงลูกรังไหล่ ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลบ.ม.	๕.๑๖	ครบระยะเวลาเว้นการอุทธรณ์ใน วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หาก ไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ คาดว่าจะสามารถ ลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

ผู้แทน ท้องถิ่น
จังหวัดนครพนม

๔.๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ได้รับอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๙ โครงการ งบประมาณ ๒๒๒.๖๔ ล้านบาท ผลการดำเนินการ ดังนี้

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบลงทุน : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖			
สถานะดำเนินการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	หมายเหตุ
๑. ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่าย รวม	๕๙	๒๒๒.๖๔	
๒. ลงนามได้/ดำเนินการปกติ/เบิกจ่ายแล้ว	๒๖	๙๙.๓๒	
๓. ลงนามได้/อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา /ยังไม่เบิกจ่าย	๑๔	๔๘.๕๓	
๔. <u>ลงนามได้</u> / <u>รอกการอนุมัติ</u> แก่ไขสถานที่จาก สำนักงบประมาณก่อน	๓	๑๑.๗๙	ทต.พระซอง
๕. ลงนามได้ /บอกเลิกสัญญา/บก.แจ้งทำงานแล้ว/ <u>อยู่ระหว่างทำเรื่องขอคืนงบประมาณ</u>	๒	๒.๗๑	อบต.กุดาไก่อ, อบต.พุ่มแก
๖. ลงนามไม่ได้ / รอกการอนุมัติ แก่ไขสถานที่และพิกัดจาก สำนักงบประมาณ	๑๒	๔๙.๐๕	ทต.พระซอง ๑๑ โครงการ อบต.นาคู่ ๑ โครงการ
๗. <u>ลงนามไม่ได้</u> /ประกาศ รอบ ๓ / <u>อยู่ระหว่างเสนอราคา</u>	๑	๐.๙๙	อบต.บ้านเอื้อง
๘. <u>ลงนามไม่ได้</u> /บก.แจ้งทำงานแล้ว/ <u>อยู่ระหว่างประกาศใหม่</u>	๑	๑.๐๗	อบต.นาเข

เงินกันฯ โครงการที่ลงนามไม่ได้/อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง มากกว่า ๑ ครั้ง จำนวน ๒ โครงการ

ที่	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ปัญหาอุปสรรค
๑	อบต.บ้านเอื้อง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก อาคาร แบบที่ ๒ หมู่ที่ ๓, ๔, ๑๑, ๑๖	๐.๙๙	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ อยู่ ระหว่างท้วงระยะเวลาเว้นอุทธรณ์ ๗ วันทำการ
๒	อบต.นาเข	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอดึงเหล็กแบบ รูปทรงถ้วยแฉมเปญ ม.๒ บ้านปากห้วยม่วง ต. นาเข ขนาดความจุ ๒๐ ลบม.	๑.๐๗	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประธานฯ โครงการที่อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขสถานที่จากสำนักงานงบประมาณ จะสามารถดำเนินการได้ทันหรือไม่ ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเท่าไร

ผู้แทน ท้องถิ่น จังหวัดนครพนม ส่งเรื่องไปที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเรื่องต่อไปที่สำนักงานงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการขออนุมัติ หากได้รับการอนุมัติแล้ว จะใช้ระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการประมาณ ๑ เดือน ซึ่งทาง อปท. ใช้วิธีการคัดเลือกเนื่องจากเป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรม

ประธานฯ ถ้าไม่ได้รับการอนุมัติหรือดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณจะพับไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวศิริรัตน์ เหลาพรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวสมจิต มอญปาก)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ