

สรุปการใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2567

ณ 31 พฤษภาคม 2567

(ล้านบาท)

| แผนงาน/งาน/โครงการ                            | มติ ครม.            |                             | ☆ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง |                             | มกราคม - พฤษภาคม 2567 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง) |            |       |                           | %จ่ายจริงเทียบ<br>กับเป้าหมาย<br>12 เดือน | พฤษภาคม 2567         |           |       |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------|-------|---------------------------|
|                                               | งบประมาณ<br>ปี 2567 | เป้าหมาย<br>เบิกจ่ายปี 2567 | งบประมาณ<br>ปี 2567               | เป้าหมาย<br>เบิกจ่ายปี 2567 | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย                                | จ่ายจริง   |       | สูง (ต่ำ)<br>กว่าเป้าหมาย |                                           | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย | จ่ายจริง  |       | สูง (ต่ำ)<br>กว่าเป้าหมาย |
|                                               |                     |                             |                                   |                             |                                                     | วงเงิน     | %     |                           | วงเงิน                                    |                      | %         |       |                           |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                  | 72,688.887          | 24,816.970                  | 78,046.793                        | 27,540.097                  | 5,878.922                                           | 6,654.534  | 113.2 | 775.612                   | 24.2                                      | 1,549.393            | 2,127.917 | 137.3 | 578.524                   |
| - รายปี                                       | 30,835.818          | 11,757.839                  | 37,122.197                        | 15,628.619                  | 2,538.120                                           | 3,693.146  | 145.5 | 1,155.026                 | 23.6                                      | 813.417              | 1,506.256 | 185.2 | 692.839                   |
| - ระยะยาว                                     | 41,853.069          | 13,059.131                  | 40,924.596                        | 11,911.478                  | 3,340.802                                           | 2,961.388  | 88.6  | (379.414)                 | 24.9                                      | 735.976              | 621.661   | 84.5  | (114.315)                 |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก | 742.687             | 141.859                     | 700.221                           | 110.801                     | 34.928                                              | 58.669     | 168.0 | 23.741                    | 52.9                                      | 13.356               | 8.337     | 62.4  | (5.019)                   |
| งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ                      | 52,178.285          | 12,993.790                  | 51,964.046                        | 14,301.721                  | 3,820.685                                           | 4,721.889  | 123.6 | 901.204                   | 33.0                                      | 1,233.675            | 2,077.325 | 168.4 | 843.650                   |
| รวมทั้งสิ้น                                   | 125,609.859         | 37,952.619                  | 130,711.060                       | 41,952.619                  | 9,734.535                                           | 11,435.092 | 117.5 | 1,700.557                 | 27.3                                      | 2,796.424            | 4,213.579 | 150.7 | 1,417.155                 |

หมายเหตุ

- 1) มติ ครม. 26 กันยายน 2566 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2567 วงเงิน 125,609.859 ล้านบาท และ 37,952.619 ล้านบาท ตามลำดับ
- ☆ 2) มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามงบผูกพันที่เกิดขึ้นจริงพร้อมทั้งปรับเพิ่มวงเงินดำเนินการและเป้าหมายการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับความสามารถในการดำเนินการ  
ทำให้วงเงินงบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่ายเปลี่ยนแปลงเป็น 130,711.060 ล้านบาท และ 41,952.619 ล้านบาท ตามลำดับ  
(ปัจจุบันคณะกรรมการ กฟผ. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และอยู่ระหว่าง มท. และ สศช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่ง สศช. จะเห็นชอบประมาณ พ.ค.-มิ.ย. 2567)

เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินลงทุนรายไตรมาส ตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ปี 2567

(ล้านบาท)


| แผนงาน/งาน/โครงการ                            | ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)                |                       |       |                                       | ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.)                |                       |      |                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|
|                                               | เป้าหมาย<br>ไตรมาส 1<br>(ม.ค.-มี.ค.) | จ่ายจริง (ม.ค.-มี.ค.) |       | สูง(ต่ำ) กว่า<br>เป้าหมาย<br>ไตรมาส 1 | เป้าหมาย<br>ไตรมาส 2<br>(เม.ย.-มิ.ย.) | จ่ายจริง (เม.ย.-พ.ค.) |      | สูง(ต่ำ) กว่า<br>เป้าหมาย<br>ไตรมาส 2 |
|                                               |                                      | วงเงิน                | %     |                                       |                                       | วงเงิน                | %    |                                       |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                  | 2,804.385                            | 2,773.570             | 98.9  | (30.815)                              | 5,911.958                             | 3,880.964             | 65.6 | (2,030.994)                           |
| - รายปี                                       | 1,068.015                            | 1,122.038             | 105.1 | 54.023                                | 2,662.258                             | 2,571.108             | 96.6 | (91.150)                              |
| - ระยะยาว                                     | 1,736.370                            | 1,651.532             | 95.1  | (84.838)                              | 3,249.700                             | 1,309.856             | 40.3 | (1,939.844)                           |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก | 16.179                               | 36.230                | 223.9 | 20.051                                | 24.711                                | 22.439                | 90.8 | (2.272)                               |
| งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ                      | 1,711.571                            | 1,722.336             | 100.6 | 10.765                                | 4,070.573                             | 2,999.553             | 73.7 | (1,071.020)                           |
| รวมทั้งสิ้น                                   | 4,532.135                            | 4,532.136             | 100.0 | 0.001                                 | 10,007.242                            | 6,902.956             | 69.0 | (3,104.286)                           |

ปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่าย ปี 2567

| รายการ                  | ไตรมาส 1  | ไตรมาส 2   | ไตรมาส 3   | ไตรมาส 4   | รวมทั้งสิ้น |
|-------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| เป้าหมายเบิกจ่าย        | 4,532.135 | 10,007.242 | 12,556.689 | 14,856.553 | 41,952.619  |
| หัก Cost Saving         | 60.500    | -          | -          | -          | 60.500      |
| คงเหลือเป้าหมายเบิกจ่าย | 4,471.635 | 10,007.242 | 12,556.689 | 14,856.553 | 41,892.119  |
| ผลการเบิกจ่าย           | 4,532.136 | 6,902.956  | -          | -          | 11,435.092  |
| % การเบิกจ่าย           | 101.4%    | 69.0%      |            |            | 27.3%       |

ล้านบาท

## เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงิน ปี 2566-2567



(ล้านบาท)

|         |                           | ม.ค.  | ก.พ.  | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค.   | ม.ค.-พ.ค. | มิ.ย.  | ก.ค.   | ส.ค.   | ก.ย.   | ต.ค.   | พ.ย.   | ธ.ค.   | ม.ค.-ธ.ค. |
|---------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| ปี 2566 | - เป้าหมายการเบิกจ่าย     | 1,039 | 1,590 | 2,255 | 1,816 | 2,597  | 9,297     | 4,732  | 3,075  | 3,927  | 5,106  | 3,902  | 6,442  | 6,246  | 42,727    |
|         | - จ่ายจริง                | 1,058 | 1,715 | 2,111 | 1,943 | 2,939  | 9,766     | 4,263  | 3,210  | 3,908  | 4,990  | 3,236  | 3,789  | 8,069  | 41,231    |
|         | % จ่าย : เป้าหมายรายเดือน | 101.8 | 107.9 | 93.6  | 107.0 | 113.2  | 105.0     | 90.1   | 104.4  | 99.5   | 97.7   | 82.9   | 58.8   | 129.2  | 1,291     |
|         |                           |       |       |       |       |        |           |        |        |        |        |        |        |        |           |
| ปี 2567 | - เป้าหมายการเบิกจ่าย     | 852   | 1,584 | 2,096 | 2,406 | 2,796  | 9,734     | 4,805  | 3,378  | 4,361  | 4,818  | 3,393  | 4,229  | 7,235  | 41,953    |
|         | - จ่ายจริง                | 918   | 1,563 | 2,051 | 2,689 | 4,214  | 11,435    |        |        |        |        |        |        |        | 11,435    |
|         | สูง / (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย  | 66    | (21)  | (45)  | 283   | 1,418  | 1,701     |        |        |        |        |        |        |        | (30,518)  |
|         | % จ่าย : เป้าหมายรายเดือน | 107.7 | 98.7  | 97.9  | 111.8 | 150.7  | 117.5     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 27.3      |
|         | - เป้าหมายสะสม            | 852   | 2,436 | 4,532 | 6,938 | 9,734  |           | 14,539 | 17,917 | 22,278 | 27,096 | 30,489 | 34,718 | 41,953 |           |
|         | - จ่ายจริงสะสม            | 918   | 2,481 | 4,532 | 7,221 | 11,435 |           |        |        |        |        |        |        |        |           |
|         | % จ่าย : เป้าหมายสะสม     | 107.7 | 101.8 | 100.0 | 104.1 | 117.5  |           | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |           |
|         | % จ่ายสะสม:เป้าหมายรวม    | 2.2   | 5.9   | 10.8  | 17.2  | 27.3   |           | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |           |

การใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2567

ณ 31 พฤษภาคม 2567

| แผนงาน/งาน/โครงการ                                                                                             | มติ ครม.        |                         | ★ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง |                         | มกราคม - พฤษภาคม 2567 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง) |            |       |                       | %จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน | พฤษภาคม 2567     |           |          |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------|------------------------------------|------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                | งบประมาณปี 2567 | เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2567 | งบประมาณปี 2567                   | เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2567 | เป้าหมายเบิกจ่าย                                    | จ่ายจริง   |       | สูง (ต่ำ)กว่าเป้าหมาย |                                    | เป้าหมายเบิกจ่าย | จ่ายจริง  |          | สูง (ต่ำ)กว่าเป้าหมาย |
|                                                                                                                |                 |                         |                                   |                         |                                                     | วงเงิน     | %     |                       |                                    |                  | วงเงิน    | %        |                       |
|                                                                                                                |                 |                         |                                   |                         |                                                     |            |       |                       |                                    |                  |           |          |                       |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                                                                                   |                 |                         |                                   |                         |                                                     |            |       |                       |                                    |                  |           |          |                       |
| 1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี                                                                                    | 30,835.818      | 11,757.839              | 37,122.197                        | 15,628.619              | 2,538.120                                           | 3,693.146  | 145.5 | 1,155.026             | 23.6                               | 813.417          | 1,506.256 | 185.2    | 692.839               |
| 2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว                                                                                  | 41,853.069      | 13,059.131              | 40,924.596                        | 11,911.478              | 3,340.802                                           | 2,961.388  | 88.6  | (379.414)             | 24.9                               | 735.976          | 621.661   | 84.5     | (114.315)             |
| รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                                                                                | 72,688.887      | 24,816.970              | 78,046.793                        | 27,540.097              | 5,878.922                                           | 6,654.534  | 113.2 | 775.612               | 24.2                               | 1,549.393        | 2,127.917 | 137.3    | 578.524               |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก                                                                  |                 |                         |                                   |                         |                                                     |            |       |                       |                                    |                  |           |          |                       |
| งานเช่าที่ดิน - อาคาร                                                                                          | 437.161         | 63.775                  | 370.671                           | 70.593                  | 26.965                                              | 47.457     | 176.0 | 20.492                | 67.2                               | 5.393            | 5.450     | 101.1    | 0.057                 |
| งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ                                        | 305.526         | 78.084                  | 329.550                           | 40.208                  | 7.963                                               | 11.212     | 140.8 | 3.249                 | 27.9                               | 7.963            | 2.887     | 36.3     | (5.076)               |
| รวมสัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก                                                               | 742.687         | 141.859                 | 700.221                           | 110.801                 | 34.928                                              | 58.669     | 168.0 | 23.741                | 52.9                               | 13.356           | 8.337     | 62.4     | (5.019)               |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                                                                                        |                 |                         |                                   |                         |                                                     |            |       | -                     |                                    |                  |           |          |                       |
| 1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1                                                      | -               | -                       | 62.389                            | 25.465                  | -                                                   | -          | -     | -                     | -                                  | -                | -         | -        | -                     |
| 2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2                                                      | 301.413         | 111.566                 | 320.314                           | 136.193                 | 46.705                                              | 16.029     | 34.3  | (30.676)              | 11.8                               | -                | 0.412     | -        | 0.412                 |
| 3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3                                                      | 479.814         | 200.000                 | 527.327                           | 150.000                 | 16.010                                              | 23.953     | 149.6 | 7.943                 | 16.0                               | 0.402            | 23.312    | 5,799.0  | 22.910                |
| 4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4                                                      | 421.786         | 279.600                 | 458.032                           | 155.871                 | 7.029                                               | 1.017      | 14.5  | (6.012)               | 0.7                                | 0.100            | 0.330     | 330.0    | 0.230                 |
| 5. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3                                                           | -               | -                       | 10.000                            | 0.174                   | -                                                   | -          | -     | -                     | -                                  | -                | -         | -        | -                     |
| 6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ                                                               | 293.536         | 42.646                  | 278.353                           | 46.310                  | 12.126                                              | 5.679      | 46.8  | (6.447)               | 12.3                               | 4.382            | 0.735     | 16.8     | (3.647)               |
| 7. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)                         | -               | -                       | 268.573                           | 4.000                   | -                                                   | -          | -     | -                     | -                                  | -                | -         | -        | -                     |
| 8. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)                                                                    | 7,593.727       | 1,000.000               | 6,972.762                         | 1,000.000               | 230.000                                             | 293.133    | 127.4 | 63.133                | 29.3                               | 50.000           | 86.828    | 173.7    | 36.828                |
| 9. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)   | -               | -                       | 15.317                            | 5.548                   | -                                                   | -          | -     | -                     | -                                  | -                | -         | -        | -                     |
| 10. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)                                                                | 2,709.161       | 935.000                 | 2,160.630                         | 935.000                 | 169.757                                             | 278.837    | 164.3 | 109.080               | 29.8                               | 66.788           | 55.782    | 83.5     | (11.006)              |
| 11. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)                                 | 529.203         | 149.265                 | 489.429                           | 165.310                 | 38.878                                              | 59.690     | 153.5 | 20.812                | 36.1                               | 21.000           | 32.065    | 152.7    | 11.065                |
| 12. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2                                                             | -               | -                       | 539.164                           | 203.202                 | -                                                   | -          | -     | -                     | -                                  | -                | -         | -        | -                     |
| 13. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.) | 2,102.179       | 191.668                 | 2,102.179                         | 191.668                 | 0.833                                               | -          | -     | (0.833)               | -                                  | 0.833            | -         | -        | (0.833)               |
| 14. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)                                           | 1,487.074       | 418.148                 | 1,211.574                         | 418.160                 | 139.910                                             | 139.455    | 99.7  | (0.455)               | 33.3                               | 0.540            | 139.383   | 25,811.7 | 138.843               |
| 15. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)                                            | -               | -                       | 71.695                            | 26.000                  | -                                                   | -          | -     | -                     | -                                  | -                | -         | -        | -                     |
| 16. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)                                                                   | 36,013.566      | 9,500.000               | 34,867.127                        | 10,700.000              | 3,063.670                                           | 3,896.511  | 127.2 | 832.841               | 36.4                               | 1,089.630        | 1,736.723 | 159.4    | 647.093               |
| 17. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)                                                 | 194.088         | 159.406                 | 1,557.189                         | 131.252                 | 95.767                                              | 6.481      | 6.8   | (89.286)              | 4.9                                | -                | 1.408     | -        | 1.408                 |
| 18. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คลพ.)                 | 52.738          | 6.491                   | 51.992                            | 7.568                   | -                                                   | 1.104      | -     | 1.104                 | 14.6                               | -                | 0.347     | -        | 0.347                 |
| รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                                                                                     | 52,178.285      | 12,993.790              | 51,964.046                        | 14,301.721              | 3,820.685                                           | 4,721.889  | 123.6 | 901.204               | 33.0                               | 1,233.675        | 2,077.325 | 168.4    | 843.650               |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                    | 125,609.859     | 37,952.619              | 130,711.060                       | 41,952.619              | 9,734.535                                           | 11,435.092 | 117.5 | 1,700.557             | 27.3                               | 2,796.424        | 4,213.579 | 150.7    | 1,417.155             |

การใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2567

ณ 31 พฤษภาคม 2567

(ล้านบาท)

| แผนงาน/งาน/โครงการ                                                                                                                                                                                               | ผู้รับผิดชอบ             | มติ ครม.         |                          | ☆ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง |                          | มกราคม - พฤษภาคม 2567 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง) |          |       |                        | %จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน | พฤษภาคม 2567      |          |       |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------|------------------------|------------------------------------|-------------------|----------|-------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |                          | งบประมาณ ปี 2567 | เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2567 | งบประมาณ ปี 2567                  | เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2567 | เป้าหมาย เบิกจ่าย                                   | จ่ายจริง |       | สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย |                                    | เป้าหมาย เบิกจ่าย | จ่ายจริง |       | สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย |
|                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |                          |                                   |                          |                                                     | วงเงิน   | %     |                        |                                    |                   | วงเงิน   | %     |                        |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                                                                                                                                                                                     |                          |                  |                          |                                   |                          |                                                     |          |       |                        |                                    |                   |          |       |                        |
| งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี                                                                                                                                                                                         |                          |                  |                          |                                   |                          |                                                     |          |       |                        |                                    |                   |          |       |                        |
| 1. หมวดสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                              |                          |                  |                          |                                   |                          |                                                     |          |       |                        |                                    |                   |          |       |                        |
| 1.1 งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ                                                                                                                                                             | ผวศ.                     | 3,901.295        | 1,299.999                | 3,211.414                         | 1,503.422                | 253.846                                             | 789.267  | 310.9 | 535.421                | 52.5                               | 42.625            | 419.934  | 985.2 | 377.309                |
| 1.2 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราวคลองหนึ่ง และสถานีไฟฟ้าชั่วคราวท่ามะกา 2                                                                                                                                        | ผวห.                     | -                | -                        | 0.487                             | 0.487                    | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 1.3 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว โพธิ์แจ้ง, โคกกรวด2 และ นครราชสีมา7                                                                                                                                            | ผวห.                     | -                | -                        | 0.217                             | 0.217                    | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 1.4 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราวบางเลน 2, ท่าม่วง 2, หนองปรือ และสทิงพระ                                                                                                                                        | ผบก.2 กจค.2(บก1) / ผวห.  | 0.506            | 0.422                    | 0.934                             | 0.850                    | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 1.5 งานปรับปรุงสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 22 เควี วงจร อ.ศรีราชา-เกาะสีชัง                                                                                                                                              | ผบร. กบร.                | 683.406          | 100.000                  | 683.660                           | 144.112                  | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 1.6 งานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ                                                                                                                   | ผปฟ. ศปฟ.                | 63.102           | 63.102                   | 286.663                           | 271.494                  | 155.152                                             | 63.102   | 40.7  | (92.050)               | 23.2                               | 36.464            | -        | -     | (36.464)               |
| 1.7 งานปรับปรุงอาคาร งานระบบ และภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง                                                                                                                                          | ผพบ. ศผฟ.                | 161.400          | 132.359                  | 189.000                           | 55.020                   | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 1.8 งานปรับปรุงสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าขอนแก่น 4 (ลานโก)- สถานีไฟฟ้าหนองเรือ-สถานีไฟฟ้าขอนแก่น 3 (มติ 65)                                                                                                  | กฟผ.1                    | -                | -                        | 5.098                             | 3.915                    | 3.915                                               | -        | -     | (3.915)                | -                                  | 3.915             | -        | -     | (3.915)                |
| 1.9 งานรื้อย้าย ปรับปรุง และก่อสร้างระบบไฟฟ้าของ กฟภ. เพื่อรองรับการก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) (มติ 65) | ผบก.1 กจค.1(บก1)         | -                | -                        | 239.514                           | 140.813                  | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 1.10 งานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (มติ 65)                                                                                                                                                   | ผบก.1 กจค.2(บก1)         | -                | -                        | 104.984                           | 27.000                   | 10.000                                              | -        | -     | (10.000)               | -                                  | 10.000            | -        | -     | (10.000)               |
| 1.11 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าตาพระยา (ชั่วคราว) จ.สระแก้ว (มติ ครม. 66)                                                                                                                                             | กกฟ.1 / กฟภ.1            | 33.079           | 33.079                   | 53.297                            | 51.345                   | 44.710                                              | 33.079   | 74.0  | (11.631)               | 64.4                               | 7.500             | 5.703    | 76.0  | (1.797)                |
| 1.12 งานปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่าย พร้อมตู้ควบคุมใน 12 เขตพื้นที่ (มติ ครม. 66)                                                                                                                          | ผปฟ. กทข.                | 128.499          | 126.437                  | 142.447                           | 13.948                   | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 1.13 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย หม้อแปลงจำหน่าย และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปี 2566 (เพิ่มเติม ปี 66)                                                                                               | ผบก.1 กจค.3(บก1)         | -                | -                        | 499.047                           | 345.833                  | 98.668                                              | -        | -     | (98.668)               | -                                  | 98.668            | -        | -     | (98.668)               |
| 1.14 งานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ปริมาณชลชนแดนการไฟฟ้านครหลวง ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ปี 66)                                                                                                                          | กบป.(ก1-ก3), กวว.(ก1-ก3) | 534.682          | 161.156                  | 551.418                           | 160.360                  | 5.488                                               | 35.654   | 649.7 | 30.166                 | 22.2                               | 3.288             | 16.212   | 493.1 | 12.924                 |
| 1.15 งานขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ปี 2566 (เพิ่มเติม ปี 66)                                                                                                                                         | ผบก.1 กจค.2(บก1)         | -                | -                        | 156.371                           | 100.000                  | 20.200                                              | -        | -     | (20.200)               | -                                  | 20.200            | -        | -     | (20.200)               |
| 1.16 งานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ปี 2566 (เพิ่มเติม ปี 66)                                                                                                                                | ผบก.1 กจค.2(บก1)         | -                | -                        | 210.229                           | 140.637                  | 17.000                                              | -        | -     | (17.000)               | -                                  | 17.000            | -        | -     | (17.000)               |
| 1.17 งานปรับปรุงระบบรีเลย์ป้องกัน Line Current Differential Relay (87L) ที่เชื่อมโยงระหว่าง กฟผ. และ กฟภ. พร้อมเชื่อมต่อระบบ CSCS (มติ 67)                                                                       | ผบร. กปค.                | 40.542           | -                        | 40.542                            | -                        | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 1.18 งานเปลี่ยนทดแทน 115 kV GIS พร้อมระบบควบคุมป้องกันและ Stationary Battery (มติ 67)                                                                                                                            | ผบส. กบส.                | 144.000          | -                        | 144.000                           | -                        | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 1.19 งานเปลี่ยนทดแทน Switchgear 22 kV พร้อมระบบควบคุมป้องกันและ Stationary Battery (มติ 67)                                                                                                                      | ผบส. กบส.                | 74.000           | -                        | 74.000                            | -                        | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 1.20 งานปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่าย (มติ 67)                                                                                                                                                              | ผปฟ. กทข.                | 73.910           | -                        | 73.910                            | -                        | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 1.21 งานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้า ตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (มติ 67)                                                                                                                       | ผปฟ. กทข.                | 34.762           | -                        | 34.762                            | -                        | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 1.22 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำ (มติ 67)                                                                                                                                                       | ผบก.1 กจค.3(บก1)         | 2,722.123        | 2,312.191                | 2,722.123                         | 1,000.000                | 15.000                                              | 76.020   | 506.8 | 61.020                 | 7.6                                | 15.000            | 32.816   | 218.8 | 17.816                 |
| 1.23 งานติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี, 33 เควี และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังที่ สถานีไฟฟ้าภูเก็ด 2 จ.ภูเก็ต (เพิ่มเติม ปี 67)                                                                                         | ผบก.1 กจค.3 (บก1)        | -                | -                        | 185.542                           | 17.800                   | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 1.24 งานจัดหาคอนสื่่อสารและอุปกรณ์ประกอบ ตามแผนจัดระเบียบสายสื่่อสาร พ.ศ. 2566-2567 (เพิ่มเติม ปี 67)                                                                                                            | ผพธ. กบท.                | -                | -                        | 94.730                            | 94.730                   | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 1.25 งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน (เพิ่มเติม ปี 67)                                                                                                                                                                   | ผบก.2 กจค.4 (บก2)        | -                | -                        | 540.000                           | 119.160                  | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 1.26 งานพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบไมโครกริดในพื้นที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี (งานเพิ่มเติม ปี 67)                                                                                                    | ผสอ. กสพ.                | -                | -                        | 255.000                           | 27.000                   | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 1.27 งานจัดซื้อพัสดุสำหรับงานระบบไฟฟ้า (งานเพิ่มเติม ปี 67)                                                                                                                                                      | รผก.(ล)                  | -                | -                        | 400.000                           | 366.631                  | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 1.28 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าจากเงินสมทบผู้ใช้ไฟ                                                                                                                                                                      | ผงป. กปง.                | -                | -                        | 6,000.000                         | 4,000.000                | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| รวมหมวดสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                              |                          | 8,595.306        | 4,228.745                | 16,899.389                        | 8,584.774                | 623.979                                             | 997.122  | 159.8 | 373.143                | 11.6                               | 254.660           | 474.665  | 186.4 | 220.005                |

การใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2567

ณ 31 พฤษภาคม 2567

| (ล้านบาท)                                                                                                                             |                   |                  |                          |                                   |                          |                                                     |           |       |                        |                                    |                   |           |       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-------|------------------------|
| แผนงาน/งาน/โครงการ                                                                                                                    | ผู้รับผิดชอบ      | มติ ครม.         |                          | ☆ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง |                          | มกราคม - พฤษภาคม 2567 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง) |           |       |                        | %จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน | พฤษภาคม 2567      |           |       |                        |
|                                                                                                                                       |                   | งบประมาณ ปี 2567 | เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2567 | งบประมาณ ปี 2567                  | เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2567 | เป้าหมาย เบิกจ่าย                                   | จ่ายจริง  |       | สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย |                                    | เป้าหมาย เบิกจ่าย | จ่ายจริง  |       | สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย |
|                                                                                                                                       |                   |                  |                          |                                   |                          |                                                     | วงเงิน    | %     |                        |                                    |                   | วงเงิน    | %     |                        |
| 2. หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์                                                                                                             |                   |                  |                          |                                   |                          |                                                     |           |       |                        |                                    |                   |           |       |                        |
| 2.1 งานจัดหามีเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย (ติดตั้งใหม่และชำรุด)                                                                    | ผวท. / ผมจ. กมต.  | 9,567.968        | 4,495.524                | 6,620.483                         | 2,882.433                | 629.350                                             | 529.131   | 84.1  | (100.219)              | 18.4                               | 179.704           | 119.018   | 66.2  | (60.686)               |
| 2.2 งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสำรองจ่ายและสับเปลี่ยนตามวาระ                                                                          | ผวท. / ผมจ. กมป.  | 1,314.673        | 531.446                  | 1,690.456                         | 1,134.311                | 211.706                                             | 115.469   | 54.5  | (96.237)               | 10.2                               | 22.176            | 38.245    | 172.5 | 16.069                 |
| 2.3 งานเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง                                                                                 | ผวท. กจพ.2        | -                | -                        | 0.260                             | 0.260                    | 0.130                                               | -         | -     | (0.130)                | -                                  | 0.130             | -         | -     | (0.130)                |
| 2.4 งานจัดหา Smart Meter และอุปกรณ์ประกอบเพื่อสับเปลี่ยนมิเตอร์จานหมุนเดิมในพื้นที่การไฟฟ้าเมืองพญา                                   | ผวร. กรอ.         | 80.715           | 80.715                   | 232.000                           | 15.000                   | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -     | -                      |
| 2.5 งานจัดหาพร้อมติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 (มติ 65)                                                       | ผบก.2 กจค.2(บก2)  | -                | -                        | 49.808                            | 28.691                   | 28.691                                              | -         | -     | (28.691)               | -                                  | 28.691            | -         | -     | (28.691)               |
| 2.6 งานจัดหาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าโมบายล์ ขนาด 500 กว. (มติ 66)                                                                       | ผวท. กจพ.1        | 78.075           | 78.075                   | 78.075                            | -                        | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -     | -                      |
| 2.7 งานจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบบริหารจัดการหม้อแปลงในระบบจำหน่าย (Distribution Transformer Management System (DTMS) (มติ 66)            | ผมจ. กมป.         | 41.100           | 41.100                   | 151.000                           | 15.100                   | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -     | -                      |
| 2.8 งานจัดหาหม้อแปลง AVR ทดแทนที่เสื่อมสภาพ (มติ 66)                                                                                  | ผบส. กบม.         | 258.000          | 158.000                  | 258.000                           | -                        | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -     | -                      |
| 2.9 งานจัดหาเครื่องจักรให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตในสังกัด กผก. (มติ67)                                                             | ผกร. กผก.         | 60.710           | 6.300                    | 60.710                            | 60.710                   | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -     | -                      |
| 2.10 งานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน (งานเพิ่มเติม ปี                                                  | ผวร. กรอ.         | -                | -                        | 24.870                            | 2.530                    | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -     | -                      |
| รวมหมวดเครื่องจักรอุปกรณ์                                                                                                             |                   | 11,401.241       | 5,391.160                | 9,165.662                         | 4,139.035                | 869.877                                             | 644.600   | 74.1  | (225.277)              | 15.6                               | 230.701           | 157.263   | 68.2  | (73.438)               |
| 3. หมวดเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก                                                                              |                   |                  |                          |                                   |                          |                                                     |           |       |                        |                                    |                   |           |       |                        |
| 3.1 งานจัดทำระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบป้องกันอัคคีภัยที่อาคาร LED สำนักงานใหญ่                                                | ผบบ. กปภ.         | 54.834           | 19.835                   | 111.236                           | 70.607                   | 45.119                                              | 38.058    | 84.4  | (7.061)                | 53.9                               | 7.061             | 30.997    | 439.0 | 23.936                 |
| 3.2 งาน Customer Relationship Management (CRM) (การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า)                                                 | ผลพ. กสธ.         | 99.039           | 10.000                   | 96.889                            | 5.813                    | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -     | -                      |
| 3.3 งานจัดหาแบบเหล็กผลิตและเครื่องมือ-อุปกรณ์ ที่แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตพระนครศรีอยุธยา                                            | ผกร. กผก.         | -                | -                        | 72.756                            | 72.756                   | 72.756                                              | -         | -     | (72.756)               | -                                  | 72.756            | -         | -     | (72.756)               |
| 3.4 งานจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์องค์กร (Enterprise Asset Management Software : EAM-Software) (มติ 65)              | ผบร. กบร.         | 285.000          | 225.000                  | 300.000                           | 15.000                   | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -     | -                      |
| 3.5 งานปรับปรุง ก่อสร้างอาคาร และจัดหาเครื่องมือ เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบมิเตอร์ (เพิ่มเติม ปี 66)                             | กงภ.(กพข. 12 เขต) | 42.247           | 38.572                   | 117.282                           | 110.040                  | 29.921                                              | 23.973    | 80.1  | (5.948)                | 21.8                               | 1.125             | 3.149     | 279.9 | 2.024                  |
| 3.6 งานจัดหาระบบสำรองข้อมูลสำหรับโครงการมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (มติ 67)                                       | ผมจ. กจว.         | 210.000          | 21.000                   | 210.000                           | 21.000                   | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -     | -                      |
| 3.7 งานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม ปี 2567 (มติ 67)                                                                      | ผสท. กम्म.        | 22.155           | 22.155                   | 22.155                            | 22.155                   | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -     | -                      |
| 3.8 งานออกแบบและพัฒนาพีเจอรัน PEA Work D Super App ระยะที่ 2 (มติ 67)                                                                 | ผพจ. กวบ.         | 32.340           | 25.025                   | 32.340                            | 25.025                   | 0.375                                               | -         | -     | (0.375)                | -                                  | -                 | -         | -     | -                      |
| 3.9 งานขยายผลติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานอาคารสำนักงาน กฟภ. สำนักงานใหญ่ และ กพข.ทั้ง 12 เขต (มติ 67)                               | ผสอ. กสพ.         | 69.000           | 27.600                   | 69.000                            | 6.750                    | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -     | -                      |
| 3.10 งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการอาคารสำหรับสถานีไฟฟ้าแบบ Unmanned Substation ปี 2567 (งานเพิ่มเติม ปี 67) | ผปป. กทข.         | -                | -                        | 233.115                           | 22.633                   | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -     | -                      |
| 3.11 งานจ้างบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (งานเพิ่มเติม ปี 67)                                                    | ศปป. / กยอ.       | -                | -                        | 208.935                           | 2.756                    | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -     | -                      |
| รวมหมวดเครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก                                                                                |                   | 814.615          | 389.187                  | 1,473.708                         | 374.535                  | 148.171                                             | 62.031    | 41.9  | (86.140)               | 16.6                               | 80.942            | 34.146    | 42.2  | (46.796)               |
| 4. หมวดวิจัยและพัฒนา                                                                                                                  |                   |                  |                          |                                   |                          |                                                     |           |       |                        |                                    |                   |           |       |                        |
| - งานจัดซื้อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของ กฟภ.                                                                                                 | ผวน. กนว.         | 26.894           | 20.233                   | -                                 | -                        | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -     | -                      |
| รวมหมวดวิจัยและพัฒนา                                                                                                                  |                   | 26.894           | 20.233                   | -                                 | -                        | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -     | -                      |
| 5. หมวดลงทุนอื่นๆ                                                                                                                     |                   |                  |                          |                                   |                          |                                                     |           |       |                        |                                    |                   |           |       |                        |
| 5.1 เพิ่มทุนให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด                                                                          | รผก.(ย)           | 986.662          | 677.000                  | 1,636.662                         | 1,000.000                | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -     | -                      |
| รวมหมวดลงทุนอื่นๆ                                                                                                                     |                   | 986.662          | 677.000                  | 1,636.662                         | 1,000.000                | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -     | -                      |
| 6. หมวดสำรองราคา                                                                                                                      | ผงป. กปง.         | 537.665          | -                        | 382.479                           | -                        | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -     | -                      |
| 7. หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน                                                                                                        | ผงป. กปง.         | 8,473.435        | 1,051.514                | 7,564.297                         | 1,530.275                | 896.093                                             | 1,989.393 | 222.0 | 1,093.300              | 130.0                              | 247.114           | 840.182   | 340.0 | 593.068                |
| รวมงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี                                                                                                           |                   | 30,835.818       | 11,757.839               | 37,122.197                        | 15,628.619               | 2,538.120                                           | 3,693.146 | 145.5 | 1,155.026              | 23.6                               | 813.417           | 1,506.256 | 185.2 | 692.839                |

การใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2567

ณ 31 พฤษภาคม 2567

(ล้านบาท)

| แผนงาน/งาน/โครงการ                                                                                                                  | ผู้รับผิดชอบ               | มติ ครม.         |                          | ☆ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง |                          | มกราคม - พฤษภาคม 2567 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง) |          |       |                        | %จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน | พฤษภาคม 2567      |          |       |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------|------------------------|------------------------------------|-------------------|----------|-------|------------------------|
|                                                                                                                                     |                            | งบประมาณ ปี 2567 | เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2567 | งบประมาณ ปี 2567                  | เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2567 | เป้าหมาย เบิกจ่าย                                   | จ่ายจริง |       | สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย |                                    | เป้าหมาย เบิกจ่าย | จ่ายจริง |       | สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย |
|                                                                                                                                     |                            |                  |                          |                                   |                          |                                                     | วงเงิน   | %     |                        |                                    |                   | วงเงิน   | %     |                        |
| งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว                                                                                                          |                            |                  |                          |                                   |                          |                                                     |          |       |                        |                                    |                   |          |       |                        |
| 8. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3                                                                                             |                            |                  |                          |                                   |                          |                                                     |          |       |                        |                                    |                   |          |       |                        |
| 8.1 หมวดสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                | รผก.(วว) ฝ่ายธ.            | 463.539          | 162.713                  | 413.559                           | 139.444                  | 39.190                                              | 43.434   | 110.8 | 4.244                  | 31.1                               | 10.000            | 12.225   | 122.3 | 2.225                  |
| 8.2 สำรองค่าปรับราคา                                                                                                                |                            | 217.301          | -                        | 117.301                           | -                        | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3                                                                                             |                            | 680.840          | 162.713                  | 530.860                           | 139.444                  | 39.190                                              | 43.434   | 110.8 | 4.244                  | 31.1                               | 10.000            | 12.225   | 122.3 | 2.225                  |
| 9. แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3                                                                                            | ผปด. กปจ.                  | 739.135          | 432.144                  | 635.079                           | 406.601                  | 207.314                                             | 108.279  | 52.2  | (99.035)               | 26.6                               | 107.063           | 8.028    | 7.5   | (99.035)               |
| 10. แผนงานจัดตั้งศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 2 (ศฝพ.)                                                                     | ผพบ. ศฝพ.                  | 106.121          | 68.466                   | 124.896                           | 18.775                   | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 11. แผนงานพัฒนากฎมีสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3                                                                                      | ผวร. กผร.                  | 246.416          | 12.665                   | 37.000                            | 27.122                   | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 12. แผนงานปรับปรุงพัฒนาและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า                                                                                      | ผวท./ ผบส. กบส.            | 133.957          | 87.600                   | 136.781                           | 60.250                   | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 13. แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสำหรับการจัดการทรัพย์สินระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า                                                   | ผวท.                       | -                | -                        | 40.774                            | 32.102                   | 9.799                                               | -        | -     | (9.799)                | -                                  | 9.799             | -        | -     | (9.799)                |
| 14. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4                                                                                            |                            |                  |                          |                                   |                          |                                                     |          |       |                        |                                    |                   |          |       |                        |
| 14.1 หมวดที่ดิน                                                                                                                     | รผก.(วว) ฝ่ายธ.            | 396.388          | 20.000                   | 60.000                            | 45.280                   | -                                                   | 5.096    | -     | 5.096                  | 11.3                               | -                 | -        | -     | -                      |
| 14.2 หมวดสิ่งก่อสร้าง                                                                                                               | รผก.(วว) ฝ่ายธ.            | 1,321.645        | 158.094                  | 1,153.735                         | 158.094                  | 71.968                                              | 131.779  | 183.1 | 59.811                 | 83.4                               | 17.003            | 42.404   | 249.4 | 25.401                 |
| 14.3 หมวดยานพาหนะ                                                                                                                   | รผก.(ล) ผวท.               | 954.794          | -                        | 777.054                           | -                        | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 14.4 หมวดเครื่องมือ-เครื่องใช้                                                                                                      | รผก.(วว) ฝ่ายธ.            | 253.988          | 35.500                   | 260.870                           | 35.234                   | 0.288                                               | 0.288    | 100.0 | -                      | 0.8                                | -                 | -        | -     | -                      |
| 14.5 สำรองค่าปรับราคา                                                                                                               |                            | 87.193           | -                        | 87.193                            | -                        | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4                                                                                             |                            | 3,014.008        | 213.594                  | 2,338.852                         | 238.608                  | 72.256                                              | 137.163  | 189.8 | 64.907                 | 57.5                               | 17.003            | 42.404   | 249.4 | 25.401                 |
| 15. แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง                                                   | ผวท. / ผบร. กบร.           | -                | -                        | 1.267                             | 1.109                    | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 16. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2561 - 2566                                                                                               | รผก.(ล) / กจย.             | 57.721           | 27.735                   | 57.720                            | 27.735                   | 11.635                                              | 11.636   | 100.0 | 0.001                  | 42.0                               | 2.323             | 2.324    | 100.0 | 0.001                  |
| 17. แผนงานก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3                                                                           | ผพบ. ศฝพ.                  | 34.863           | 13.667                   | 39.202                            | 6.213                    | 6.213                                               | 3.120    | 50.2  | (3.093)                | 50.2                               | -                 | -        | -     | -                      |
| 18. แผนงาน Renovate อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าเสื่อมสภาพ                                                                                     | ผบร. กบส./ 12 เขตดำเนินการ | 138.393          | 21.600                   | 90.767                            | 70.374                   | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 19. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและระบบป้องกันสถานีไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC61850 เพื่อรองรับงานเปลี่ยนทดแทน Switchgear ระบบ 22 KV | ผบส. กบส.                  | 148.306          | 50.000                   | 150.661                           | 76.027                   | -                                                   | 0.007    | -     | 0.007                  | 0.0                                | -                 | 0.003    | -     | 0.003                  |
| 20. แผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                         | ผวบ.(น.1)                  | 106.598          | 19.500                   | 106.643                           | 9.850                    | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 21. แผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ.                                                 | รผก.(ป) / ผวท.             | 855.870          | 642.500                  | 765.220                           | 466.966                  | 195.291                                             | 131.796  | 67.5  | (63.495)               | 28.2                               | -                 | -        | -     | -                      |
| 22. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ กฟภ.                                                                           | ผสท. กสท.                  | -                | -                        | 9.100                             | 9.100                    | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 23. แผนงานพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ระยะที่ 1                                                                                   | ผวร. กอร.                  | 328.732          | 27.800                   | 324.225                           | -                        | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 24. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน                                                                                               | ผบก.1 กจค.4(บก1)           | 452.268          | 290.071                  | 492.405                           | 329.250                  | 101.427                                             | 223.669  | 220.5 | 122.242                | 67.9                               | 25.732            | 39.478   | 153.4 | 13.746                 |
| 25. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2562-2567                                                                                                  | รผก.(ล) / กจย.             | 77.619           | 67.092                   | 77.619                            | 67.092                   | 39.870                                              | 39.871   | 100.0 | 0.001                  | 59.4                               | 6.247             | 6.247    | 100.0 | -                      |
| 26. แผนงานขยายผลระบบบริหารพัสดุลคลังโดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode เพื่อพัฒนาคคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse                | รผก.(ล) / ผจล.             | 297.882          | 161.130                  | 248.716                           | 181.933                  | 181.933                                             | 108.898  | 59.9  | (73.035)               | 59.9                               | 36.720            | -        | -     | (36.720)               |
| 27. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพกำลังผลิตสำรองจ่ายไฟฟ้า (มติ 63)                                                                       | ผบร. กบผ.                  | -                | -                        | 5.131                             | 5.131                    | 5.131                                               | -        | -     | (5.131)                | -                                  | 5.131             | -        | -     | (5.131)                |
| 28. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า (มติ 63)                                                                            | ผปพ. กทข. / ผบส. กปค.      | -                | -                        | 13.636                            | 11.332                   | -                                                   | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 29. แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ปี 2563-2570                                      | ผวท. / ผบร. กบร.           | 2,121.396        | 869.531                  | 1,632.407                         | 1,109.389                | 622.947                                             | 662.700  | 106.4 | 39.753                 | 59.7                               | 75.000            | 113.607  | 151.5 | 38.607                 |
| 30. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม (มติ 63)                                                                         | ผชก.(ทส) ผสท. ผปด.         | 351.846          | 99.994                   | 411.574                           | 20.316                   | 2.008                                               | 2.282    | 113.6 | 0.274                  | 11.2                               | -                 | 0.273    | -     | 0.273                  |
| 31. แผนงานการใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟภ. ดำเนินการตามแผนแม่บท Phase B (มติ 63)                                                      | ผพบ. / ฝ่ายธ.              | 531.146          | 377.620                  | 601.296                           | 92.848                   | 26.978                                              | 12.232   | 45.3  | (14.746)               | 13.2                               | 7.799             | -        | -     | (7.799)                |
| 32. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2563-2568 (มติ 63)                                                                                         | รผก.(ล) / กจย.             | 189.705          | 123.835                  | 189.705                           | 123.835                  | 51.361                                              | 51.361   | 100.0 | -                      | 41.5                               | 10.299            | 10.299   | 100.0 | -                      |
| 33. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2564-2569 (มติ 64)                                                                                         | รผก.(ล) / กจย.             | 317.176          | 128.176                  | 317.176                           | 128.176                  | 53.129                                              | 53.129   | 100.0 | -                      | 41.5                               | 10.657            | 10.657   | 100.0 | -                      |
| 34. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า ปี 2564 (มติ 64)                                                                    | ผวท. / ผบร. / ผบส. / ผปพ.  | 1,789.241        | 728.400                  | 1,893.798                         | 717.705                  | 127.257                                             | 91.184   | 71.7  | (36.073)               | 12.7                               | 12.811            | 18.657   | 145.6 | 5.846                  |

การใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2567

ณ 31 พฤษภาคม 2567

(ล้านบาท)

| แผนงาน/งาน/โครงการ                                                                                                              | ผู้รับผิดชอบ        | มติ ครม.         |                          | ☆ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง |                          | มกราคม - พฤษภาคม 2567 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง) |           |       |                        | %จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน | พฤษภาคม 2567      |           |         |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------|
|                                                                                                                                 |                     | งบประมาณ ปี 2567 | เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2567 | งบประมาณ ปี 2567                  | เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2567 | เป้าหมาย เบิกจ่าย                                   | จ่ายจริง  |       | สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย |                                    | เป้าหมาย เบิกจ่าย | จ่ายจริง  |         | สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย |
|                                                                                                                                 |                     |                  |                          |                                   |                          |                                                     | วงเงิน    | %     |                        |                                    |                   | วงเงิน    | %       |                        |
| 35. แผนงานปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่าย ระยะที่ 1 (มติ 64)                                                                 | ฝปฟ. กทข.           | 52.077           | 31.671                   | 55.030                            | 22.159                   | -                                                   | 1.137     | -     | 1.137                  | 5.1                                | -                 | 0.104     | -       | 0.104                  |
| 36. แผนงานจัดหายานพาหนะของ กฟภ. ปี 2564-2566 (มติ 64)                                                                           | รผก.(ล) / กจย.      | 246.320          | 225.300                  | 379.744                           | -                        | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -       | -                      |
| 37. แผนงานจัดหาไมเตอร์ Electronic สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์จานหมุน (มติ 64)                                                        | ผมจ. กมต.           | 2,510.578        | 1,120.000                | 1,530.297                         | 1,431.387                | 440.075                                             | 475.993   | 108.2 | 35.918                 | 33.3                               | 1.250             | 103.544   | 8,283.5 | 102.294                |
| 38. แผนงานจัดหาอุปกรณ์/ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบในระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ     | ผวห. / ฝบร. กบร.    | 762.564          | 407.739                  | 930.000                           | 357.352                  | 139.911                                             | 46.170    | 33.0  | (93.741)               | 12.9                               | 58.646            | 8.990     | 15.3    | (49.656)               |
| 39. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ                                                 | ผบก.1 กจค.4(บก1)    | 1,532.264        | 334.607                  | 1,341.315                         | 283.389                  | 99.561                                              | 41.618    | 41.8  | (57.943)               | 14.7                               | 12.920            | 12.678    | 98.1    | (0.242)                |
| 40. แผนงานระยะยาวในการจัดหาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี | ผวร. กรอ.           | 2,280.000        | 166.050                  | 2,280.000                         | 39.477                   | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -       | -                      |
| 41. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 5 (มติ 65)                                                                               |                     |                  |                          |                                   |                          |                                                     |           |       |                        |                                    |                   |           |         |                        |
| 41.1 หมวดที่ดิน                                                                                                                 | รผก.(วว) ฝยธ.       | 67.508           | 28.000                   | 100.898                           | 28.000                   | -                                                   | 34.799    | -     | 34.799                 | 124.3                              | -                 | 10.750    | -       | 10.750                 |
| 41.2 หมวดสิ่งก่อสร้าง                                                                                                           | รผก.(วว) ฝยธ.       | 1,872.025        | 221.594                  | 1,996.025                         | 221.594                  | 43.976                                              | 106.390   | 241.9 | 62.414                 | 48.0                               | 12.908            | 27.762    | 215.1   | 14.854                 |
| 41.3 หมวดยานพาหนะ                                                                                                               | ผวห.                | 2,688.336        | 1,403.470                | 2,208.410                         | 77.515                   | 77.515                                              | 77.515    | 100.0 | -                      | 100.0                              | 36.869            | -         | -       | (36.869)               |
| 41.4 หมวดเครื่องมือ -เครื่องใช้                                                                                                 | รผก.(วว) ฝยธ.       | 945.936          | 200.000                  | 858.155                           | 200.000                  | 65.000                                              | 100.839   | 155.1 | 35.839                 | 50.4                               | 10.000            | 24.734    | 247.3   | 14.734                 |
| 41.5 สำรองราคา                                                                                                                  |                     | 222.169          | -                        | 222.169                           | -                        | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -       | -                      |
| รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 5                                                                                         |                     | 5,795.974        | 1,853.064                | 5,385.657                         | 527.109                  | 186.491                                             | 319.543   | 171.3 | 133.052                | 60.6                               | 59.777            | 63.246    | 105.8   | 3.469                  |
| 42. แผนงานระยะยาวงานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า (มติ 65)                                                           | ผบส. กปค.           | 755.940          | 506.543                  | 1,206.091                         | 655.687                  | 151.464                                             | 38.295    | 25.3  | (113.169)              | 5.8                                | -                 | 10.219    | -       | 10.219                 |
| 43. แผนงาน Big Data Platform (มติ 65)                                                                                           | ผปค. กปจ.           | 90.000           | 78.000                   | 120.000                           | 6.000                    | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -       | -                      |
| 44. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2565-2570 (มติ 65)                                                                                     | รผก.(ล) / กจย.      | 846.874          | 101.833                  | 663.137                           | 169.716                  | 70.083                                              | 69.990    | 99.9  | (0.093)                | 41.2                               | 14.088            | 14.077    | 99.9    | (0.011)                |
| 45. แผนงานจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรและระบบสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าของ กฟภ. (มติ 65)      | ผปค. กปจ.           | 4,250.389        | 1,045.001                | 4,998.470                         | 788.685                  | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -       | -                      |
| 46. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคม ของ กฟภ. ปี 2566 (มติ 66)                                                    | ผรส. กวส. กบข.      | 124.039          | 124.039                  | 102.794                           | 101.306                  | 33.389                                              | 31.406    | 94.1  | (1.983)                | 31.0                               | 0.500             | 21.535    | 4,307.0 | 21.035                 |
| 47. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ระยะที่ 2 (มติ 66)                                                                        | ผบก.1 กจค.4 (บก1)   | 1,808.150        | 756.000                  | 1,969.613                         | 601.293                  | 44.035                                              | 0.004     | 0.0   | (44.031)               | 0.0                                | 44.035            | 0.004     | 0.0     | (44.031)               |
| 48. แผนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 2 และผังบริเวณ กฟภ. สำนักงานใหญ่ เพื่อขอรับการประเมินและการรับรองมาตรฐาน LEED (มติ 66)          | ฝยธ. กจก.           | 368.119          | 48.000                   | 403.969                           | 40.000                   | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -       | -                      |
| 49. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2566-2571 (มติ 66)                                                                                     | รผก.(ล) / กจย.      | 1,044.007        | 183.226                  | 1,049.080                         | 100.080                  | 29.100                                              | 53.475    | 183.8 | 24.375                 | 53.4                               | 8.675             | 9.270     | 106.9   | 0.595                  |
| 50. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 2 (มติ 66)                                                  | ฝปฟ. กทข./ผบส. กปค. | 429.560          | 190.675                  | 429.649                           | 196.195                  | -                                                   | 0.091     | -     | 0.091                  | 0.0                                | -                 | 0.075     | -       | 0.075                  |
| 51. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม (มติ 66)                                                                     | ผสท.                | 124.704          | 124.704                  | 341.565                           | 338.793                  | 56.183                                              | 1.480     | 2.6   | (54.703)               | 0.4                                | 54.703            | -         | -       | (54.703)               |
| 52. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคมของ กฟภ. ปี 2567 (มติ 67)                                                     | ผรส. กวส. กบข.      | 726.363          | 48.190                   | 726.363                           | 324.852                  | 6.000                                               | 1.142     | 19.0  | (4.858)                | 0.4                                | 2.000             | 0.781     | 39.1    | (1.219)                |
| 53. แผนงานระยะยาวงานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้าชั่วคราว (มติ 67)                                                   | ผบส. กปค.           | 137.163          | -                        | 137.163                           | -                        | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -       | -                      |
| 54. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 3 (มติ 67)                                                  | ฝปฟ. กทข.           | 316.620          | -                        | 316.620                           | -                        | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -       | -                      |
| 55. แผนงานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (Outage Management System : OMS) (มติ 67)                                     | ฝปฟ. ศปฟ.           | 670.800          | 67.080                   | 952.196                           | 74.125                   | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -       | -                      |
| 56. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2567 - 2572 (มติ 67)                                                                                  | รผก.(ล) / กจย.      | 742.833          | 101.602                  | 742.833                           | 66.599                   | 8.947                                               | 0.600     | 6.7   | (8.347)                | 0.9                                | 4.479             | 0.600     | 13.4    | (3.879)                |
| 57. แผนงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 1 - สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 (มติ 67)                          | กกฟ.2 / กวร.(ต2)    | 546.992          | 177.099                  | 619.000                           | 27.000                   | -                                                   | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -       | -                      |
| 58. แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความมั่นคง ปี 2567 (มติ 67)                     | ผวห. / ฝบร. กบร.    | 2,971.500        | 742.875                  | 2,971.500                         | 1,382.991                | 321.824                                             | 199.683   | 62.0  | (122.141)              | 14.4                               | 138.319           | 112.336   | 81.2    | (25.983)               |
| รวมแผนงานระยะยาว                                                                                                                |                     | 41,853.069       | 13,059.131               | 40,924.596                        | 11,911.478               | 3,340.802                                           | 2,961.388 | 88.6  | (379.414)              | 24.9                               | 735.976           | 621.661   | 84.5    | (114.315)              |
| รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                                                                                                 |                     | 72,688.887       | 24,816.970               | 78,046.793                        | 27,540.097               | 5,878.922                                           | 6,654.534 | 113.2 | 775.612                | 48.5                               | 1,549.393         | 2,127.917 | 137.3   | 578.524                |
| สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก                                                                                   |                     |                  |                          |                                   |                          |                                                     |           |       |                        |                                    |                   |           |         |                        |
| งานเช่าที่ดิน - อาคาร                                                                                                           | ผงป. กปง.           | 437.161          | 63.775                   | 370.671                           | 70.593                   | 26.965                                              | 47.457    | 176.0 | 20.492                 | 67.2                               | 5.393             | 5.450     | 101.1   | 0.057                  |
| งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ                                                         | ผสท. กอส.           | 305.526          | 78.084                   | 329.550                           | 40.208                   | 7.963                                               | 11.212    | 140.8 | 3.249                  | 27.9                               | 7.963             | 2.887     | 36.3    | (5.076)                |
| รวมสัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก                                                                                |                     | 742.687          | 141.859                  | 700.221                           | 110.801                  | 34.928                                              | 58.669    | 168.0 | 23.741                 | 52.9                               | 13.356            | 8.337     | 62.4    | (5.019)                |

การใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2567

ณ 31 พฤษภาคม 2567

(ล้านบาท)

| แผนงาน/งาน/โครงการ                                                                                             | ผู้รับผิดชอบ      | มติ ครม.        |                         | ☆ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง |                         | มกราคม - พฤษภาคม 2567 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง) |            |       |                       | %จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน | พฤษภาคม 2567     |           |          |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------|------------------------------------|------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                |                   | งบประมาณปี 2567 | เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2567 | งบประมาณปี 2567                   | เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2567 | เป้าหมายเบิกจ่าย                                    | จ่ายจริง   |       | สูง (ต่ำ)กว่าเป้าหมาย |                                    | เป้าหมายเบิกจ่าย | จ่ายจริง  |          | สูง (ต่ำ)กว่าเป้าหมาย |
|                                                                                                                |                   |                 |                         |                                   |                         |                                                     | วงเงิน     | %     |                       |                                    |                  | วงเงิน    | %        |                       |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                                                                                        |                   |                 |                         |                                   |                         |                                                     |            |       |                       |                                    |                  |           |          |                       |
| 1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1                                                      | ฝบก.1 กจค.2(บก1)  | -               | -                       | 62.389                            | 25.465                  | -                                                   | -          | -     | -                     | -                                  | -                | -         | -        | -                     |
| 2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2                                                      | ฝบก.2 กจค.3(บก2)  | 301.413         | 111.566                 | 320.314                           | 136.193                 | 46.705                                              | 16.029     | 34.3  | (30.676)              | 11.8                               | -                | 0.412     | -        | 0.412                 |
| 3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3                                                      | ฝบก.1 กจค.3(บก1)  | 479.814         | 200.000                 | 527.327                           | 150.000                 | 16.010                                              | 23.953     | 149.6 | 7.943                 | 16.0                               | 0.402            | 23.312    | 5,799.0  | 22.910                |
| 4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4                                                      | ฝบก.2 กจค.4(บก2)  | 421.786         | 279.600                 | 458.032                           | 155.871                 | 7.029                                               | 1.017      | 14.5  | (6.012)               | 0.7                                | 0.100            | 0.330     | 330.0    | 0.230                 |
| 5. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3                                                           | ฝบก.2 กจค.2(บก2)  | -               | -                       | 10.000                            | 0.174                   | -                                                   | -          | -     | -                     | -                                  | -                | -         | -        | -                     |
| 6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ                                                               | รผก.(ป) ฝปฟ. สบฟ. | 293.536         | 42.646                  | 278.353                           | 46.310                  | 12.126                                              | 5.679      | 46.8  | (6.447)               | 12.3                               | 4.382            | 0.735     | 16.8     | (3.647)               |
| 7. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)                         | ฝบก.1 กจค.2(บก1)  | -               | -                       | 268.573                           | 4.000                   | -                                                   | -          | -     | -                     | -                                  | -                | -         | -        | -                     |
| 8. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)                                                                    | ฝบก.2 กจค.1 (บก2) | 7,593.727       | 1,000.000               | 6,972.762                         | 1,000.000               | 230.000                                             | 293.133    | 127.4 | 63.133                | 29.3                               | 50.000           | 86.828    | 173.7    | 36.828                |
| 9. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)   | รผก.(วว), กรอ.    | -               | -                       | 15.317                            | 5.548                   | -                                                   | -          | -     | -                     | -                                  | -                | -         | -        | -                     |
| 10. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)                                                                | ฝบก.1 กจค.1(บก1)  | 2,709.161       | 935.000                 | 2,160.630                         | 935.000                 | 169.757                                             | 278.837    | 164.3 | 109.080               | 29.8                               | 66.788           | 55.782    | 83.5     | (11.006)              |
| 11. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)                                 | ฝบก.1 กจค.2(บก1)  | 529.203         | 149.265                 | 489.429                           | 165.310                 | 38.878                                              | 59.690     | 153.5 | 20.812                | 36.1                               | 21.000           | 32.065    | 152.7    | 11.065                |
| 12. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2                                                             | ฝบก.1 กจค.2 (บก1) | -               | -                       | 539.164                           | 203.202                 | -                                                   | -          | -     | -                     | -                                  | -                | -         | -        | -                     |
| 13. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.) | ฝบก.1 กจค.4(บก1)  | 2,102.179       | 191.668                 | 2,102.179                         | 191.668                 | 0.833                                               | -          | -     | (0.833)               | -                                  | 0.833            | -         | -        | (0.833)               |
| 14. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)                                           | ฝมจ. กจว.         | 1,487.074       | 418.148                 | 1,211.574                         | 418.160                 | 139.910                                             | 139.455    | 99.7  | (0.455)               | 33.3                               | 0.540            | 139.383   | 25,811.7 | 138.843               |
| 15. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)                                            | ฝบก.2 กจค.4(บก2)  | -               | -                       | 71.695                            | 26.000                  | -                                                   | -          | -     | -                     | -                                  | -                | -         | -        | -                     |
| 16. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)                                                                   | ฝบก.1 กจค.3 (บก1) | 36,013.566      | 9,500.000               | 34,867.127                        | 10,700.000              | 3,063.670                                           | 3,896.511  | 127.2 | 832.841               | 36.4                               | 1,089.630        | 1,736.723 | 159.4    | 647.093               |
| 17. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)                                                 | ฝบก.2 กจค.4(บก2)  | 194.088         | 159.406                 | 1,557.189                         | 131.252                 | 95.767                                              | 6.481      | 6.8   | (89.286)              | 4.9                                | -                | 1.408     | -        | 1.408                 |
| 18. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คลพ.)                 | ฝบก.2 กจค.2(บก2)  | 52.738          | 6.491                   | 51.992                            | 7.568                   | -                                                   | 1.104      | -     | 1.104                 | 14.6                               | -                | 0.347     | -        | 0.347                 |
| รวมงานโครงการ                                                                                                  |                   | 52,178.285      | 12,993.790              | 51,964.046                        | 14,301.721              | 3,820.685                                           | 4,721.889  | 123.6 | 901.204               | 33.0                               | 1,233.675        | 2,077.325 | 168.4    | 843.650               |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                    |                   | 125,609.859     | 37,952.619              | 130,711.060                       | 41,952.619              | 9,734.535                                           | 11,435.092 | 117.5 | 1,700.557             | 27.3                               | 2,796.424        | 4,213.579 | 150.7    | 1,417.155             |