



ส่งผ่านระบบแล้ว

☐ สิ้นฟ้า ☒ สิ้นลม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.หาดง

เลขที่ ขอ.ชด.(กส.)๓๐๘๑๓ / ๕๕๖๓

ถึง กฟจ.ลำพูน

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งความต้องการพัสดุขาดแคลน

เรียน ผจก.กฟจ.ลำพูน

กฟอ.หาดง ขอแจ้งความต้องการใช้พัสดุขาดแคลน เพื่อนำมาใช้งาน คชฟ.๓ ปรับปรุงฯ ระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายเป็นชนิดหุ้ม (SAC) แยกสะเมิง ถึง ตลาดแม่เหียะ อ.หาดง หมายเลขงาน WBS : P-DRI๐๓.๐-A-HADD๐.๐๐๐๖ อนุมัติ น.๑ ทด.(ปป.)๓๕๑๐/๒๕๖๒ ลว. ๒ ส.ค. ๖๒ และ ปรับปรุงฯ ระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายเป็นชนิดหุ้ม (SAC) สามแยกถวาย ถึง บ้านน้ำโถ้ง หมายเลขงาน WBS : P-DRI๐๓.๐-A-HADD๐.๐๐๐๗ อนุมัติ น.๑กวว.(วร)๕๗๔/๒๕๖๐ ลว. ๗ มี.ค. ๖๐

ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียด รายการพัสดุที่ต้องการ และ ใบขอเบิกพัสดุ (ZPSF๐๐๙) มาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้ง ส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไป

(นายมนัส สิทธิเกห์)

ผจก.กฟอ.หาดง

ผกส.กฟอ.หาดง

(นายปิยะฤทธิ์ สันทัดการ)

โทร. ๐๕๓-๔๔๑๐๙๓

พ.ผ.กส.กฟอ.หาดง

ดาวเทียม ๑๖๖๕๑

ลำดับ	รหัสพัสดุ	รายการ	P-DRI03.0-A-HADD0.0006			P-DRI03.0-A-HADD0.0007	ผลรวมทั้งหมด
			6000805230	6000805232	6000805234	6000916418	
1	1-01-000-0100	ST. CHANNEL, 100X50X5 MM. 2.25 M.LONG				231	231
2	1-01-023-0000	CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP)	58	20	14	2117	2209
3	1-02-005-0000	CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM.		90			90
4	1-02-005-0004	CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X185 SQ.MM.	11870				11870
5	1-02-007-0004	CABLE,AL,750 V,95 SQ.MM. TIS.293			8062		8062
6	1-02-026-0205	PREFORMED D/E,SAC 22kv 185sq.mm. 29.78mm	144				144
7	1-02-030-0102	CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL 25-95 SQ.MM.	2	20	34		56
8	1-03-001-0002	INSULATOR,LINE-POST, 22 KV.,57-2L,P/A				286	286
9	1-03-002-0000	INSULATOR,SUSPENSION,CLASS 52-1,TIS.354	354			747	1101
10	1-04-001-0002	DROPOUT,FUSE,22 KV.100 A.12 KA		10			10
11	1-04-000-0000	S.A.,21 KV. 5 KA.	19	10		27	56
12	1-09-025-0040	DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS		15			15

ผู้ว่า : N1HADCN01
โคตเคนท์ : PED-400
โปรแกรม : ZPSF009

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ใบขอเบิกพัสดุเพื่อการก่อสร้าง

วันที่ : 27.05.2020
เวลา : 09:57:05
หน้าที่ : 1

โครงการ P-DR103.0-A - โครงการ คชฟ.3 กฟน.1
หมายเลขใบสั่งงาน P-DR103.0-A-HADD0.0006 - เปลี่ยนสายแยกตะเิง-ตลาดแม่เหียะ / หมายเลขแผนผัง / ชื่อผู้ควบคุมงาน นายธีรชาติ ดนทรเสถียร
แผนก 1103 HT-C-E แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก / เลขที่โครงการ 008000805230 / เลขที่ใบจอง 0071389988 / วันที่ต้องการพัสดุ -

รายการ	รายละเอียด	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	รวม	รวม
		1-02-028-0205	PREFORMED D/E SAC 22kV 185sq...	EA	144.000	0.000		144.000	
		0-09-001-0035	คชฟ.14.3 ม. การติดตั้งเสาไฟฟ้า	KG	0.950	0.000		0.950	
1	Concrete Products	1-00-001-0004	POLE 12 M.	EA	0.000	0.000		1.000	1.000
		1-00-001-0013	POLE 14.3 M.	EA	104.000	103.000		1.000	
		1-00-011-0001	CROSSARM 100X100X2.500 MM.	EA	0.000	0.000		2.000	2.000
		1-00-011-0003	CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2...	EA	62.000	8.000		54.000	
		1-00-011-0004	CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2...	EA	0.000	0.000		2.000	2.000
		1-00-012-0005	CROSSARM ST. 100X100X3 2 MM.	EA	0.000	0.000		1.000	1.000
1	Concrete Products								
2	Accessories for Concrete	1-01-020-0001	BRACE, FLAT FOR CROSSARM 30X8...	EA	94.000	94.000		8.000	8.000
		1-01-023-0201	GW SUPPORT AND CLAMP FOR POLE	EA	200.000	200.000		0.000	
		1-02-044-0112	BRACKET, SAC CORNER SUPPORT, 2...	EA	200.000	200.000		0.000	
2	Accessories for Concrete								
3	Insulator & Accessories	1-01-010-0000	WIRE, ST. SOLID DIA. 4.0 MM. T1...	KG	3.500	3.500		0.000	
		1-01-018-0201	WASHER, SQUARE, CURVED 60X60X6...	EA	3.000	3.000		0.000	
		1-03-001-0002	INSULATOR, LINE POST, 22 KV, 5...	EA	673.000	673.000		3.000	3.000
		1-03-002-0000	INSULATOR, SUSPENSION CLASS 62...	EA	414.000	60.000		372.000	18.000
		1-03-014-0011	CLEVIS, THIMBLE, FOR PREFORMED...	EA	144.000	144.000		0.000	
3	Insulator & Accessories								
4	Steel wire & Accessories	1-00-004-0001	ANCHOR PLATE, CONCRETE 550X55...	EA	22.000	5.000		17.000	
		1-01-010-0004	ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM., M	M	324.000	324.000		0.000	
		1-01-010-0006	ST. WIRE, STRANDED 95 SQ.MM., T...	M	362.000	362.000		0.000	
		1-01-021-0000	ROD, ANCHOR, ROUND EYE M. 16, 2...	EA	22.000	22.000		0.000	
		1-01-021-0201	BOLT, STRAND EYE, 45 DEG. M. 16X...	EA	22.000	22.000		0.000	
		1-01-021-0304	THIMBLE, GUY FOR STEEL WIRE 50...	EA	24.000	24.000		0.000	
		1-01-023-0000	CLAMP, SINGLE U-BOLT, M. 8 (WIRE...	EA	58.000	0.000		58.000	
		1-01-023-0001	CLAMP, DOUBLE U-BOLT, M. 16 (WIRE...	EA	88.000	88.000		0.000	
		1-03-003-0103	INSULATOR, STRAIN, CLASS 64-4 T...	EA	22.000	22.000		0.000	
4	Steel wire & Accessories								
5	Conductor & Accessories	1-01-010-0002	ST. WIRE, STRANDED 25 SQ.MM. T...	M	4.347.000	4.347.000		0.000	
		1-02-005-0004	CABLE, AERIAL, AL 22 KV, 1X185...	M	20.070.000	8.200.000		11.870.000	
		1-02-007-0002	CABLE, AL 750 V 50 SQ.MM. T18...	M	11.000	11.000		0.000	
		1-02-007-0004	CABLE, AL 750 V 95 SQ.MM. T18...	M	7.000	7.000		0.000	
		1-02-018-0003	SPLICING TAPE, AERIAL CABLE 3/...	EA	40.000	40.000		0.000	
		1-02-018-0004	TAPE, ELECTRICAL, SILICONE, 25.4...	EA	5.000	0.000		5.000	
		1-02-020-0000	TAPE, ARMOR, AL 1X10 MM.	KG	4.200	4.200		0.000	
		1-02-020-0002	TIE WIRE, AL 4.0 MM.	KG	79.110	79.110		0.000	
		1-02-030-0102	CONN. PG. DOUBLE BOLT AL 25-95...	EA	2.000	0.000		2.000	
		1-02-030-0103	CONN. PG. TRIPLE BOLT AL 70-185...	EA	93.000	93.000		0.000	
		1-02-030-0102	HOTLINE CLAMP, PIERC. PIC 22-3...	EA	2.000	0.000		2.000	
		1-03-011-0002	CLAMP, STRAIN, AL 120 SQ.MM. ACS...	EA	6.000	6.000		0.000	
5	Conductor & Accessories								
6	Protection Eq. & Accessories	1-01-022-0123	WELDING POWER, ST. WIRE 50 S...	EA	40.000	0.000		40.000	
		1-04-000-0000	S.A. 20-21 KV, 5 KA.	EA	21.000	2.000		21.000	2.000
		1-04-000-0003	S.A. 24-26 KV, 10 KA.	EA	0.000	0.000		6.000	6.000
		1-04-001-0000	DROPOUT, FUSE 22 KV, 100 A, 8 KA.	EA	0.000	0.000		2.000	2.000
		1-04-003-0000	FUSE LINK 22 KV, 1 A, EEI-NEMA...	EA	2.000	0.000		2.000	
		1-04-007-0009	LB SW., SF6 REMOTE, 3 P 22 KV...	EA	0.000	0.000		1.000	1.000
		1-04-007-0305	CONTROL UNIT, AUTO, FOR SF6...	EA	0.000	0.000		1.000	1.000
6	Protection Eq. & Accessories								

โครงการ P-DRI03.0-A - โครงการ ศพ.3 กทม.1 กพ. 030 - การไฟฟ้าอ้อมทองทางดง
หมายเลขใบสั่งงาน P-DRI03.0-A-HADD0.0006 - เปลี่ยนสายแยกตะเือง-ตลาดแม่เหียะ / หมายเลขแผนผัง / ชื่อผู้ควบคุมงาน นายธีรชาติ สุนทรเจริญ
แผนก 1105 TR-C-E แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก / เลขที่โครงการ 006000805232 / เลขที่ใบจอง 0071369990 / วันที่ต้องการพัสดุ -

ประเภท	ชื่อวัสดุ	รหัสวัสดุ	รายละเอียดวัสดุ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	จำนวน	รวม
		1-02-033-0005	HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 35-70..	EA	20,000	20,000		0,000	
		1-02-033-0104	HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP6..	EA	20,000	20,000		0,000	
		1-09-025-0038	TRANSFORMER BUSHING COVERS	EA	15,000	15,000		0,000	
		1-09-025-0040	DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS	EA	15,000	0,000		15,000	
		1-09-025-0041	LIGHTNING ARRESTER COVERS	EA	15,000	15,000		0,000	
1	Concrete Products	1-00-011-0001	GROSSARM 100X100X2,500 MM.	EA	5,000	0,000		10,000	5,000
1	Concrete Products								
2	Accessories for Concrete	1-01-020-0001	BRACE,FLAT, FOR CROSSARM 30X6X..	EA	10,000	10,000		10,000	10,000
2	Accessories for Concrete								
3	Insulator & Accessories	1-03-003-0000	INSULATOR,SPOOL, CLASS 53-2 TI..	EA	10,000	10,000		10,000	10,000
3	Insulator & Accessories								
4	Steel wire & Accessories	1-01-010-0004	ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM..	M	200,000	200,000		0,000	
4	Steel wire & Accessories	1-01-023-0000	CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE)..	EA	20,000	0,000		20,000	
5	Conductor & Accessories	1-02-005-0000	CABLE,AERIAL,AL 22 KV, 1X50 S..	M	90,000	0,000		90,000	
		1-02-020-0002	TIE WIRE,AL 4.0 MM.	KG	10,000	10,000		0,000	
		1-02-030-0102	CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL 25-95..	EA	20,000	0,000		20,000	
		1-02-042-0400	PIN,TERMINAL, FOR AL, CONDUCTOR..	EA	60,000	60,000		0,000	
6	Conductor & Accessories								
6	Protection Eq. & Accessories	1-01-022-0123	WELDING POWDER, ST. WIRE 50 S..	EA	30,000	0,000		30,000	
		1-04-000-0000	S.A., 20-21 KV, 5 KA.	EA	10,000	0,000		20,000	10,000
		1-04-001-0000	DROPOUT FUSE 22 KV,100 A,8 KA.	EA	0,000	0,000		10,000	10,000
		1-04-001-0002	DROPOUT FUSE 22 KV,100 A,12 KA.	EA	10,000	0,000		10,000	
		1-04-003-0001	FUSE LINK 22 KV, 2 A,EEI-NEMA..	EA	0,000	0,000		2,000	2,000
		1-04-003-0002	FUSE LINK 22 KV, 3 A,EEI-NEMA..	EA	0,000	0,000		14,000	14,000
		1-04-003-0003	FUSE LINK 22 KV, 5-6 A,EEI-N5..	EA	0,000	0,000		3,000	3,000
		1-04-003-0004	FUSE LINK 22 KV, 8 A,EEI-NEMA..	EA	0,000	0,000		6,000	6,000
6	Protection Eq. & Accessories								
7	Transformer & Accessories	1-05-000-0001	TR., 20 KVA, 1 P 3 W, 22/0.46..	EA	0,000	0,000		1,000	1,000
		1-05-000-0002	TR., 30 KVA, 1 P 3 W,22 0.46..	EA	0,000	0,000		4,000	4,000
		1-05-001-0005	TR., 50 KVA, 3 P 22-0.40 KV,D..	EA	0,000	0,000		2,000	2,000
		1-05-001-0006	TR., 100 KVA, 3 P 22-0.40 KV..	EA	0,000	0,000		1,000	1,000
		1-05-001-0007	TR., 160 KVA, 3 P 22-0.40 KV..	EA	0,000	0,000		2,000	2,000
		1-05-010-0003	BRACKET,ST., FOR TR. SECONDARY..	EA	20,000	20,000		0,000	
7	Transformer & Accessories								
11	Accessories	1-01-011-0200	BOLT,MACHINE M.16X130 MM.	EA	40,000	40,000		0,000	
		1-01-011-0203	BOLT,MACHINE M.16X250 MM.	EA	30,000	30,000		0,000	
		1-01-011-0204	BOLT,MACHINE M.16X300 MM.	EA	10,000	10,000		0,000	
		1-01-018-0100	WASHER,PLAIN,SQUARE, 52X52X4..	EA	60,000	60,000		0,000	
		1-01-018-0301	WASHER,LOCK,SPRING,SIZE 16 MM..	EA	30,000	30,000		0,000	
		1-01-022-0002	GROUND ROD,60X80X5 MM, 2 M,LO..	EA	10,000	10,000		0,000	
11	Accessories								
12	Other	1-08-004-0002	CONDUIT,PVC,RIGID, 20X4000 MM..	EA	10,000	10,000		0,000	
12	Other								
**แผนก 1105 TR-C-E แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก									

โครงการ P-DR103.0-A - โครงการ ศพ.3 กณ.1
 หมายเลขใบสั่งงาน P-DR103.0-A-HADD.0008 - เปลี่ยนสายเคเบิ้ลเบี่ยง-ลดตามแนว / หมายเลขแผนผัง / ชื่อผู้ควบคุมงาน นายธีรชาติ สุนทรเสียว
 แผนก 1104 LT-C-E แผนกก่อสร้างแรงดันต่ำนอก / เลขที่ใบสั่งงาน 006000805234 / เลขที่ใบจอง 0071369992 / วันที่โครงการปิด

รายการ	รายละเอียด	รหัส	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	รวม	รวม	รวม
1	Concrete Products	9-09-001-0035	KG	0.340	0.000			
1	Concrete Products	1-00-001-0002	EA	18.000	18.000			
3	Insulator & Accessories	1-03-003-0000	EA	180.000	180.000			120.000
3	Insulator & Accessories	1-03-013-0002	EA	45.000	45.000			30.000
3	Insulator & Accessories	1-00-004-0001	EA	12.000	0.000			12.000
4	Steel wire & Accessories	1-01-010-0004	M	280.000	280.000			0.000
4	Steel wire & Accessories	1-01-010-0006	M	144.000	144.000			0.000
4	Steel wire & Accessories	1-01-021-0000	EA	12.000	12.000			0.000
4	Steel wire & Accessories	1-01-021-0300	EA	12.000	12.000			0.000
4	Steel wire & Accessories	1-01-021-0304	EA	12.000	12.000			0.000
4	Steel wire & Accessories	1-01-023-0000	EA	14.000	14.000			14.000
4	Steel wire & Accessories	1-01-023-0001	EA	48.000	48.000			0.000
4	Steel wire & Accessories	1-02-007-0004	M	8.320.000	288.000			8.062.000
4	Steel wire & Accessories	1-02-018-0001	EA	7.000	7.000			0.000
4	Steel wire & Accessories	1-02-020-0000	KG	4.300	4.300			0.000
4	Steel wire & Accessories	1-02-020-0002	KG	13.500	13.500			0.000
4	Steel wire & Accessories	1-02-030-0102	EA	34.000	0.000			34.000
5	Conductor & Accessories	1-01-022-0123	EA	42.000	0.000			42.000
5	Conductor & Accessories	1-04-008-0300	EA	48.000	48.000			0.000
6	Protection Eq. & Accessories	1-01-011-0202	EA	12.000	12.000			0.000
6	Protection Eq. & Accessories	1-01-011-0205	EA	160.000	160.000			0.000
6	Protection Eq. & Accessories	1-01-018-0100	EA	182.000	182.000			0.000
6	Protection Eq. & Accessories	1-01-022-0002	EA	14.000	14.000			0.000
11	Accessories	1-08-004-0001	EA	14.000	14.000			0.000
12	Other							
12	Other							
รวม 1104 LT-C-E แผนกก่อสร้างแรงดันต่ำนอก								

โครงการ P-DR103.0-A - โครงการ คพ.3 กพ.1
หมายเลขใบสั่งงาน P-DR103.0-A-HADD0.0007 - ป.ป. ตามแยกบ้านถวาย-บ้านน้ำอ้อย / หมายเลขแผนผัง PG2-018/600016 / ชื่อผู้ควบคุมงาน นาย ภูษิต มังวารณา
แผนก 1103 HT-C-E แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก / เลขที่โครงการ 006000916418 / เลขที่ใบจอง 0092144882 / วันที่ต้องการพัสดุ

รายการ	ชื่อรายการ	รหัสรายการ	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	รวม	รวม
		1-02-020-0003	COVERED TIE WIRE,AL,4.0 MM.	M	2,662,200	2,662,200		0.000	
		1-02-026-0205	PREFORMED D/E,SAC 22kv 185sq...	EA	255,000	255,000		0.000	
		1-09-025-0041	LIGHTNING ARRESTER COVERS	EA	27,000	27,000		0.000	
		0-09-001-0035	คานาตัวขึ้นสายการเดินสายไฟฟ้า	KG	2,960	0.000		2.960	
1	Concrete Products	1-00-001-0004	POLE 12 M.	EA	0,000	0,000		1,000	1,000
		1-00-001-0013	POLE 14.3 M.	EA	231,000	222,000		0.000	
		1-00-011-0001	CROSSARM 100X100X2,500 MM.	EA	0,000	0,000		4,000	4,000
		1-00-011-0003	CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2...	EA	134,000	0,000		134,000	
		1-00-011-0004	CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2...	EA	0,000	0,000		2,000	2,000
		1-00-012-0005	CROSSARM ST. 100X100X3,2 MM...	EA	0,000	0,000		1,000	1,000
1	Concrete Products								
2	Accessories for Concrete	1-01-000-0100	ST. CHANNEL, 100X50X5 MM. 2.2...	EA	231,000	0,000		231,000	
		1-01-020-0001	BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 30X6X...	EA	236,000	236,000		12,000	12,000
		1-02-044-0112	BRACKET,SAC CORNER SUPPORT, 2...	EA	191,000	191,000		21,000	21,000
2	Accessories for Concrete								
3	Insulator & Accessories	1-01-010-0000	WIRE,ST. SOLID DIA. 4.0 MM TI...	KG	4,200	4,200		0.000	
		1-01-018-0201	WASHER, SQUARE,CURVED 60X60X5...	EA	9,000	9,000		0.000	
		1-03-001-0002	INSULATOR,LINE-POST, 22 KV, 5...	EA	711,000	425,000		356,000	72,000
		1-03-002-0000	INSULATOR,SUSPENSION CLASS 52...	EA	747,000	0,000		766,000	18,000
		1-03-014-0011	CLEVIS, THIMBLE, FOR PREFORMED...	EA	255,000	255,000		0.000	
3	Insulator & Accessories								
4	Steel wire & Accessories	1-01-010-0004	ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM...	M	49,000	49,000		0.000	
		1-01-021-0304	THIMBLE,GUY, FOR STEEL WIRE 50...	EA	464,000	464,000		0.000	
		1-01-023-0000	CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE...	EA	2,117,000	0,000		2,117,000	
4	Steel wire & Accessories								
5	Conductor & Accessories	1-01-010-0002	ST. WIRE, STRANDED 25 SQ.MM.T...	M	8,511,200	8,511,200		0.000	
		1-01-023-0205	GROUND WIRE CLAMP,J.1152	EA	212,000	0,000		212,000	
		1-02-005-0004	CABLE,AERIAL,AL 22 KV, 1X185...	M	16,800,000	16,800,000		4,200,000	4,200,000
		1-02-007-0002	CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS...	M	11,000	11,000		0.000	
		1-02-007-0004	CABLE,AL,750 V,95 SQ.MM. TIS...	M	7,000	7,000		0.000	
		1-02-018-0001	TAPE,PVC,O/D.0.18X19X10,000 M...	EA	21,000	21,000		0.000	
		1-02-018-0003	SPLICING TAPE,AERIAL CABLE,3/...	EA	163,000	163,000		0.000	
		1-02-018-0004	TAPE,ELECTRICAL,SILICONE,25.4...	EA	5,000	0,000		5,000	
		1-02-020-0000	TAPE,ARMOR,AL 1X10 MM.	KG	33,320	33,320		0.000	
		1-02-020-0002	TIE WIRE,AL 4.0 MM.	KG	4,000	4,000		0.000	
		1-02-030-0102	CONN.,PG.DOUBLE BOLT,AL 25-95...	EA	2,000	2,000		0.000	
		1-02-030-0103	CONN.,PG.TRIPLE BOLT,AL70-185...	EA	273,000	273,000		0.000	
		1-02-033-0102	HOTLINE CLAMP,PIERC. PIC 22-3...	EA	2,000	0,000		2,000	
		1-02-040-0007	CONN.,SPLICE,TENSION AL 185 S...	EA	21,000	21,000		0.000	
		1-03-011-0002	CLAMP,STRAIN,AL 120 SQ.MM ACS...	EA	6,000	3,000		3,000	
		1-03-011-0004	CLAMP,STRAIN, FOR AL 185 SQ.M...	EA	255,000	0,000		255,000	
5	Conductor & Accessories								
6	Protection Eq. & Accessories	1-01-022-0123	WELDING POWDER, ST. WIRE 50 S...	EA	7,000	0,000		7,000	
		1-04-000-0000	S.A. 20-21 KV, 5 KA.	EA	27,000	0,000		29,000	2,000
		1-04-000-0003	S.A. 24-26 KV, 10 KA.	EA	0,000	0,000		6,000	6,000
		1-04-001-0002	DROPOUT,FUSE 22 KV,100 A,12 KA	EA	0,000	0,000		2,000	2,000
		1-04-003-0000	FUSE LINK 22 KV, 1 A,EEI-NEMA...	EA	2,000	0,000		2,000	
		1-04-007-0009	LB SW., SF6,REMOTE, 3 P,22 KV...	EA	0,000	0,000		1,000	1,000
		1-04-007-0305	CONTROL UNIT, AUTO., FOR SF6...	EA	0,000	0,000		1,000	1,000
6	Protection Eq. & Accessories								
10	Meter & Accessories	1-06-002-0006	VT, 1 P, O/D, 22,000/230 V., ...	EA	0,000	0,000		1,000	1,000

จาก คกค.(น1)

ถึง ฝ่าย.(น1)

เลขที่

วันที่

เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามแผนปฏิบัติการ ปี 2563

โครงการ คทพ.3, คทพ.1 แผนงานที่ 3, คทพ.1 และ คทพ.2 ประจำปีเดือน เม.ย. 2563

เรียน อ.ว.บ (น1) ผ่าน ร.ว.บ.(น1)

กกค.(น1) ขอรายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามแผนปฏิบัติการ ปี 2563 ของโครงการ คทพ.3, คทพ.1 แผนงานที่ 3, คทพ.1 และ คทพ.2 ประจำปีเดือน เม.ย. 2563 เพื่อใช้ในการติดตามเร่งรัดการก่อสร้างให้ปดงาน แล้วเสร็จตามแผนงานโครงการและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายแผนปฏิบัติการ ปี 2563 สถานะวันที่ 30 เม.ย. 2563 ดังนี้

เป้าหมาย

ลำดับข้อ	เป้าหมายปี 2563 (วงจรรวม)				
	คทพ.3	คทพ.1 แผนงานที่ 3	คทพ.1	คทพ.2	รวม
งบลงทุน		47,974			47,974
คชช.	2,940	157,418		105,500	265,858
นครพิงค์	55,299	120,627	45,645		221,571
อินทนนท์		170,113			170,113
รวม	58,239	496,132	45,645	105,500	705,516

ผลงานก่อสร้าง

1. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คทพ.3)

(ปีงบประมาณปี 2563)

ลำดับข้อ	ปีงบประมาณ ปี 2563	อนุมัติงบแล้ว		งบเบิกจ่าย		งบพ่วงก่อสร้าง		ก่อสร้างแล้วเสร็จ		หมายเหตุ
		WBS	วงจรรวม	WBS	วงจรรวม	WBS	วงจรรวม	WBS	วงจรรวม	
คชช.	2,940	1	2,940			1	2,940			0%
นครพิงค์	55,299	8	55,299			8	55,299			0%
รวม	58,239	9	58,239			9	58,239			0%

2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและระบบจำหน่าย ระยะที่ 1 (คทพ.1 แผนงานที่ 3)

(ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ปี 2560 - 2564)

ลำดับข้อ	ปีงบประมาณ (วงจรรวม)			อนุมัติงบแล้ว		งบเบิกจ่าย		งบพ่วงก่อสร้าง		ก่อสร้างแล้วเสร็จ		หมายเหตุ	
	ปี โครงการ	งบปี 2562	แผนงาน ปี 2563	WBS	วงจรรวม	WBS	วงจรรวม	WBS	วงจรรวม	WBS	วงจรรวม	ปี 2563	ปี โครงการ
งบลงทุน	118,900	22,952	47,974	19	77,650	2	15,304	10	33,634	7	28,732	12%	24%
คชช.	406,103	94,582	157,418	54	265,437	12	49,727	13	114,953	29	101,757	5%	25%
นครพิงค์	342,410	101,41	120,627	83	290,582	9	33,930	38	100,501	36	116,151	12%	34%
อินทนนท์	340,229		170,113	17	74,240			17	74,240			0%	0%
รวม	1,207,639	218,944	496,132	173	707,909	23	97,961	78	363,308	72	246,64	6%	20%

เพื่อให้งานโครงการ คชพ.3, คพจ.1 แผนงานที่ 3, คพญ.1 และ คพท.2 สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ตาม
เป้าหมายของแต่ละโครงการ เว้นแต่กรณีที่มีข้อขัดข้องดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

1. ให้พื้นที่แต่ละคลังเตอร์ พิจารณาจัดทำแผนงานก่อสร้างในแต่ละพื้นที่การไฟฟ้าเรียงลำดับตามความจำเป็น
เร่งด่วน ดังนี้

1.1 งานโครงการ คชพ.3 จะปิดงบประมาณภายในไตรมาส 3 ปี 2563 ขอให้เร่งรัดการก่อสร้างให้
แล้วเสร็จจ่ายไฟฟ้าในวันที่ 30 มิ.ย. 2563 และปิดบัญชีภายในวันที่ 30 ก.ย. 2563 โดย กฟฟ.
ที่ยังคงมีงานที่ต้องเร่งรัดได้แก่

กฟฟ.อุดรธานี : กฟอ.เชียงใหม่, เชียงใหม่ 2, ลำพูน, ลำปาง, เชียงราย, กฟอ.สันทราย,
หางดง

กฟส. : กฟอ.แม่ฟ้าหลวง, เชียงดาว, แม่แตง, สารภี, เชียงแสน, ดอยสะเก็ด

1.2 งานโครงการ คพจ.1 แผนงานที่ 3 แผนดำเนินการให้เสร็จสิ้นในปี 2564 กฟฟ.จะต้องขอ
จัดสรรงบ เปิดงานและดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2564

1.3 งานโครงการ คพญ.1 พื้นที่เมืองใหญ่ กฟอ.เชียงใหม่ และ กฟอ.เชียงใหม่ 2 แผนดำเนินการให้
เสร็จสิ้นในปี 2564 ในส่วนของระบบจำหน่าย ขอให้สำรวจ ประมาณการ ปรับปรุงให้เสร็จสิ้น
โดยเร็ว โดยประสานกับ กวว.(น1) เพื่อพิจารณาปรับปรุงและตัดจ่ายให้สอดคล้องกับการ
ก่อสร้างระบบเคเบิลเคเบิลต่อไป

1.4 งานโครงการ คพท.2 ในพื้นที่ กฟอ.แม่สาย, กฟส.อ.เชียงแสน และ กฟส.อ.เชียงของ ให้ กคค.
(น1) พิจารณาสืบสวนชุดงานก่อสร้างของ ผกร. เข้าช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ เนื่องจากเป็นงาน
ปรับปรุงแก้ไขการดับไฟปฏิบัติงานบ่อยครั้ง ไม่สามารถนำมาจ้างเหมาได้ กอปรกับเหลือระยะเวลา
ในการเบิกจ่าย เพียง 2 ปีงบประมาณ โดยต้องเสร็จสิ้นภายในปี 2564 จึงเห็นควรให้ชุดงาน
ผกร. อยู่ประจำในพื้นที่ดังกล่าว

2. ตัวอย่างปี 2557 - 2562 กฟผ. ถูกเรียกเงินคืน (Claw Back) สาเหตุจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ดังนั้น หากการก่อสร้างหากยังใช้รูปแบบการปฏิบัติเดิม การสร้างทรัพย์สินที่เป็นไปอย่างล่าช้า กระทั่งต่อฐาน
ทางการเงินของ กฟผ. เห็นควรให้ทุก กฟฟ. พิจารณาจัดทำแผนงาน ในการจ้างเหมา (Out Source) เชื้อเพลิง
เพื่อช่วยปฏิบัติงาน เนื่องจากอัตราค่าจ้างมีไม่เพียงพอ กอปรกับปริมาณงานก่อสร้างตามแผนงานมีปริมาณงาน
มาก เพื่อให้ทันมีความคืบหน้าและการเบิกจ่ายจนเป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

3. เร่งรัดการบันทึกงาน เบิกจ่ายและ บันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วน ตาม
หลักเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าเงินรวมของ กฟผ. โดยหลักไปเป็นต้นทุนงานก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามแนวทางข้างต้น พร้อมนี้ได้นำข้อมูลสรุปและรายละเอียด
งานก่อสร้างมาด้วยแล้ว จำนวน 18 แผ่น

ที่ น.รกกค.(จร) 30194/2563

เรียน อ.ผ.วอ.(น1), อ.ก.ค.(น1), อ.ก.จ.ว.(น1), อ.ก.บญ.(น1), อ.ก.ว.(น1)
ประธานคลังเตอร์ รอก.(ท) กฟจ. เชียงใหม่ 2, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย
ผจก.กฟอ., กฟอ., กฟส.ในสังกัด, ผม.กร., ผม.จ.ร.กคค.(น1)

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายเศรษฐ ใจคิด)
อ.ผ.วอ.(น1)
14 พ.ค. 2563

นรกกค.(จร) 30194/2563

เรียน อ.ก.ค.(น1)
เพื่อโปรดทราบ

(นายเศรษฐ ใจคิด)
อ.ผ.วอ.(น1)

(นายไพฑูรย์ ลิ้มวิไล)
อ.ก.ค.(น1)
13 พ.ค. 2563

(นายไพฑูรย์ ลิ้มวิไล)
อ.ก.ค.(น1)
๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓

ผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างาน ตาม คพจ.1 แผนงานที่ 3

(เป็นเบิกจ่าย 315 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 113.155 ล้านบาท คิดเป็น 35.92%)

คดีเลขที่	วงเงิน ประมาณการ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย
เขื่อนต้นตอ	26,430,364.89	11,798,772.98	44%
คลองสูง	110,137,731.95	54,594,150.27	50%
นครพิงค์	133,603,742.77	37,393,110.28	28%
อินทนนท์	30,050,933.90	9,369,107.73	31%
รวม	307,028,453.57	113,155,141.26	37%

* หมายเหตุ ผลการเบิกจ่ายรวมงานก่อสร้างกับบูรณะระบบจำหน่าย, งานติดตั้ง Switch SF6, Dropout Fuse, Capacitor ;

3. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพจ.1)

(ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ปี 2560 - 2564)

กพฟ. (คดีเลขที่)	เป้าหมาย (วงจรร-กม.)			อเนกสิริแก้ว		รอยัดถน		ระหว่างก่อสร้าง		ก่อสร้างแล้วเสร็จ		ผลงาน	
	ทั้งโครงการ	งบฯ ปี 2562	แผนฯ ปี 2563	WBS	วงจรร-กม.	WBS	วงจรร-กม.	WBS	วงจรร-กม.	WBS	วงจรร-กม.	ปี 2563	ทั้งโครงการ
เชียงใหม่	54,500	1,100	26,700	5	9,800			4	8,700	1	1,100	0%	2%
เชียงใหม่ 2	54,500	16,610	18,945	21	50,347	1	1,700	14	31,792	21	16,853	1%	31%
รวม	109,000	17,710	45,645	41	60,147	1	1,700	18	40,492	22	17,953	1%	16%

ผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างาน ตาม คพจ.1

(เป็นเบิกจ่าย 72.662 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,753 ล้านบาท คิดเป็น 3.78%)

กพฟ. (นครพิงค์)	วงเงิน ประมาณการ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย
เชียงใหม่	3,008,844.01	723,597.50	24%
เชียงใหม่ 2	14,363,188.74	2,030,214.76	14%
รวม	17,372,032.75	2,753,812.26	16%

4. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพจ.2) ช่วงที่ 1

(ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ปี 2560 - 2564)

กพฟ. (คดีเลขที่)	เป้าหมาย (วงจรร-กม.)		อเนกสิริแก้ว		รอยัดถน		ระหว่างก่อสร้าง		ก่อสร้างแล้วเสร็จ		ผลงาน	
	ทั้งโครงการ	ปี 2563	WBS	วงจรร-กม.	WBS	วงจรร-กม.	WBS	วงจรร-กม.	WBS	วงจรร-กม.	ปี 2563	ทั้งโครงการ
เชียงตุง	31	15,500	3	9,066	1	1,000	2	6,066			0%	0%
เชียงแสน	76	38,000	3	10,750			3	10,750			0%	0%
แม่สาย	104	52,000	28	64,610	22	49,860	6	14,750			0%	0%
รวม	211	105,500	34	84,426	23	52,860	11	31,566			0%	0%

ผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างาน ตาม คพจ.2

(เป็นเบิกจ่าย 34,568 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.353 ล้านบาท คิดเป็น 1.02%)

กพฟ. (คดีเลขที่)	วงเงิน ประมาณการ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย
เชียงตุง	6,730,504.06	12,764.66	0%
เชียงแสน	6,016,630.63	69,874.66	1%
แม่สาย	30,130,193.77	291,055.34	1%
รวม	42,877,328.46	353,694.66	1%

โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คพ.3)

1. ปรับปรุงระบบจำหน่ายเดิมเป็นสายชนิดหุ้มฉนวน SAC ในตัวเมือง (สถานะวันที่ 30 เม.ย. 2563)

ที่	คลังเตอร์	กพฟ.	WBS	ชื่องาน	ปีที่จัดสรรงบ	คชง.หน้างาน (บาท)	%เบิกจ่าย คชง.หน้างาน (บาท)	สถานะ	รวม - กม.
1	คตยตุง	แม่ฟ้าหลวง	P-DRI03.0-A-MFLD0.0002	เปลี่ยนสายเป็น185SACช่วงแยกคลองสวนแก้ว ถึง ตลาดหัวน้ำขุ่น	60	1,544,297.53	67.71	C1	2.940
2	นครพิงค์	เชียงดาว	P-DRI03.0-A-CHDD0.0003	ป.ป. เชียงดาว บ้านแม่จา-บ้านหัวป่าชัย	60	1,875,883.47	46.55	C1	4.825
3	นครพิงค์	หางดง	P-DRI03.0-A-HADD0.0007	ป.ป.สามแยกบ้านถวาย-บ้านน้ำไทร	60	4,140,527.00	8.08	C1	6.834
4	นครพิงค์	หางดง	P-DRI03.0-A-HADD0.0006	เปลี่ยนสายแยกสะเมิง-ตลาดแม่เหียะ	62	3,046,664.86	2.36	C1	7.470
5	นครพิงค์	ลำพูน	P-DRI03.0-A-LPND0.0002	เปลี่ยนสายเป็น 185 SAC ช่วงสามแยกส้มเมือ-สะพานท่าพาน	60	1,420,413.30	8.22	C1	7.900
6	นครพิงค์	ลำพูน	P-DRI03.0-A-LPND0.0013	เปลี่ยนสายเป็น 185 SAC ช่วงบ้านบ้านหนองพุด-บ้านเนิน (จุด 3)	60	588,110.12	77.37	C1	2.200
7	นครพิงค์	แม่แตง	P-DRI03.0-A-MAGD0.0001	ป.ป.เป็น185SAC-แยกแม่มาลัย-บ้านทรายมูล	60	1,981,682.90	66.16	C1	11.380
8	นครพิงค์	แม่แตง	P-DRI03.0-A-MAGD0.0002	ป.ป.เป็น185SAC-ห้วยทรายมูล - บ้านป่ากว๋าง	60	2,292,638.01	30.89	C1	11.300
9	นครพิงค์	สารภี	P-DRI03.0-A-SRPD1.0003	เปลี่ยน185SACมิเตอร์ต่อถนน เทศบาลไชยสถาน	61	4,149,882.67	38.76	C1	3.390
				รวม		21,040,099.86			58.239

2. งานสนับสนุน คพ.3 (สถานะวันที่ 30 เม.ย. 2563)

ที่	คลังเตอร์	กพฟ.	WBS	ชื่องาน	ปีที่จัดสรรงบ	คชง.หน้างาน (บาท)	%เบิกจ่าย คชง.หน้างาน (บาท)	สถานะ	รวม - กม.
1	นครพิงค์	เชียงใหม่	P-DRI03.0-A-CHMD0.0217	UG 22 เครือข่ายโลโก้ สท. 2(กพม.) ย.ศาลเด็ก	60	7,760,592.00	0.38	C1	0.808
2	นครพิงค์	ลำพูน	P-DRI03.0-A-LPND0.0015	62-ป.ป.ได้โลโก้ สท. 6(กม)3-สท.ลำพูน3	62	4,785,117.03	20.15	C1	16.704
3	นครพิงค์	เชียงใหม่ 2	P-DRI03.0-A-CH2D0.0170	ป.ป. 22KVทางขึ้นพระตำหนักภูพิงราชเชียงใหม่	61	321,928.13	0.00	B2	
5	นครพิงค์	ดอยสะเก็ด	P-DRI03.0-A-DSTD0.0002	ย้ายรีโคสเซอร์รองรับ สท. หัวทราย ขม.2	61	45,832.00	33.52	D2	
6	คตยตุง	เชียงดาว	P-DRI03.0-A-CHRD0.0014	62งานปรับปรุงราง สท. 2 ร.2 ร.ส.ค.ค.2	62	379,528.70	54.23	C1	
7	คตยตุง	เชียงแสน	P-DRI03.0-A-CHSD0.0004	ไฟข้ามทางชั่วคราวรองรับสร้างโลโก้ 15เครื่อ	61	96,210.07	100.22	C1	
8	เขตกง	ลำปาง	P-DRI03.0-A-LPGD0.0016	ก่อสร้าง riser pole สท.ลำปาง 2	61	194,310.00	57.45	C1	
9	นครพิงค์	สันทราย	P-DRI03.0-A-SASD0.0010	ย้ายรีโคสเซอร์รองรับ สท. หัวทราย ขม.2	61	116,672.00	62.58	C1	
10	คตยตุง	แม่ลาว	P-DRI03.0-A-MLOD0.0018	63 คด.สท.หข.ในมิตบ้าน ร.ร.ส.ค.2 ค.ป่าอ้อ	63	4,997.35	0.00	B2	
11	คตยตุง	แม่ลาว	P-DRI03.0-A-MLOD0.0019	63 คด.สท.หข.ในมิตบ้านหัวน้ำขุ่น ค.ป่า	63	7,863.35	0.00	B2	
12	คตยตุง	แม่ลาว	P-DRI03.0-A-MLOD0.0020	63 คด.สท.หข.ในมิตบ้านป่าขุ่นหน้าร้านขาย	63	4,997.35	0.00	B2	

โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คพ.3)

ที่	คลังเตอร์	กพฟ.	WBS	ชื่องาน	ปีที่จัดสรรงบ	คชง.หน้างาน (บาท)	%เบิกจ่าย คชง.หน้างาน (บาท)	สถานะ	รวม - กม.
13	คตยตุง	แม่ลาว	P-DRI03.0-A-MLOD0.0021	63 คด.สท.หข.ในมิตบ้านใหม่ช่วงกลางนา	63	4,997.35	0.00	B2	
14	คตยตุง	แม่ลาว	P-DRI03.0-A-MLOD0.0022	63 คด.สท.หข.ในมิตบ้านใหม่ช่วงหน้าบ้าน	63	4,997.35	0.00	B2	
15	คตยตุง	แม่ลาว	P-DRI03.0-A-MLOD0.0023	63 คด.สท.หข.ในมิตบ้านใหม่บ้านป่า	63	4,997.35	0.00	B2	
16	คตยตุง	แม่ลาว	P-DRI03.0-A-MLOD0.0024	63 คด.สท.หข.ในมิตบ้านใหม่หนองหนองผือ	63	4,997.35	0.00	B2	
17	คตยตุง	แม่ลาว	P-DRI03.0-A-MLOD0.0025	63 คด.สท.หข.ในมิตบ้านใหม่บ้านก้วยเตียนใกล้	63	7,863.35	0.00	B2	
18	คตยตุง	เชียงของ	P-DRI03.0-A-CHGD1.0008	ติดตั้งสายข้ามถนนรองรับงาน คพ.3 สท.หข.	63	57,198.00	0.00	C1	
				รวม		13,803,098.73			17.512