

รายงานการประชุม
เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เฉพาะงบรายจ่ายลงทุนและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชลบุรี อาคารใหม่ (ตึกหลัง) ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ผู้เข้าประชุม

๑. นายพิสิทธิ์ เนื่องจำนงค์	คลังจังหวัดชลบุรี	ประธานฯ
๒. นายชัยพัทธ์ วิปุสะ	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๓. ร.ต.ท. ไชยยา ขุนคงเสถียร	แทนผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค ๒	กรรมการ
๔. นายยุทธพงษ์ เฉยพินิจ	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานที่ ๙	กรรมการ
๕. นายจรัส พุ่มหมัน	แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๙	กรรมการ
๖. นางนันทน์พิน บุญประกาศิต	แทนผู้อำนวยการสำนักงานแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑	กรรมการ
๗. นางสาวโสภภาพรรณ แสงโป	แทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี)	กรรมการ
๘. นางวิลาวัลย์ พันภัยพาล	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๙. นายประเสริฐ กิจจารุวรรณกุล	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี	กรรมการ
๑๐. นางอรรพรรณ เหล่าอารีย์	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี	กรรมการ
๑๑. นางสาววิลาวัลย์ พงษ์พัฒน์เจริญ	แทนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๒. นางสาวระวี จดจำ	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๓. นางณฐากาญจน์ จันตังกุลพัฒน์	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	กรรมการ
๑๔. นางยุภาภรณ์ พึ่งเจียม	แทนผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑	กรรมการ
๑๕. นายเอนก ยังให้ผล	แทนผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓	กรรมการ
๑๖. นางสาวสิตาญา เลิศทองทับทิม	แทนนายกเมืองพัทยา	กรรมการ
๑๗. นางกนกพร หนูกลาง	แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา	กรรมการ
๑๘. นายนิวิวัฒน์ สังขะมะณี	แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑	กรรมการ
๑๙. นางสาวณชภา พุทธฤดีสุข	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. ปลัดจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๒. ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานชลบุรี	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒.	กรรมการ
๔. อธิบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒	กรรมการ

/ผู้เข้าร่วม....

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวโชติกา ทศมงคล	สำนักงานจังหวัดชลบุรี
๒. นางสาวสุพรรณิการ์ นิลโหม	โรงพยาบาลชลบุรี
๓. นางสาวนันทนา เอื้อไกรงาม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๔. นางสาวธัญญานันต์ คงศรี	โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
๕. นางวิไลวรรณ ละมัย	สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี)
๖. นางสาวชญญา แก้วถาวร	สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
๗. นางสาวกรพิชชา ศราพรภิญโญ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
๘. นายประเมิน เงินรัตน์	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙
๙. นางสาวปิยฉัตร จัตุรัส	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙
๑๐. พ.ต.ท. กัณฑ์ธดา นามทอง	ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒ (จังหวัดชลบุรี)
๑๑. พ.ต.อ. ณรงค์ชัย น้อยศรี	ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒
๑๒. พ.ต.ต. เฉลิมพงษ์ วงศ์ใหญ่	ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒
๑๓. นางสาวสุรีย์พร เศษมาก	เมืองพัทยา
๑๔. นายชลธิ์ คงฤทธิ์	เทศบาลเมืองศรีราชา
๑๕. นายโรจน์รัตน์ เมืองมาก	เทศบาลเมืองแสนสุข
๑๖. นางสาวเกสร น้านวล	เทศบาลเมืองบ้านบึง
๑๗. นางประไพ การไผ่	เทศบาลเมืองหนองปรือ
๑๘. นางสาวปณิดา หันใจ	เทศบาลเมืองหนองปรือ
๑๙. นางสาวละอองดาว อนุรัตน์	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๒๐. นางนลินรัตน์ จุฑาภักทวงศ์	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๒๑. นายปิยะชาติ ดาษดา	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๒๒. นางสาวกอบสุข แสงจันทร์	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๒๓. นางยุวดี ฤทธิวงษ์	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๒๔. นางสาววันรัตน์ เหลืองอ่อน	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๒๕. นางกุลญาณัช บัวแป้น	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
๒๖. นางสาวสาวลักษณ์ บุญล้ำ	สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ทิดภารกิจ ได้มอบหมายท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายนิติ วิวัฒน์วานิช) เป็นประธานในการประชุม แต่ด้วยท่านติดภารกิจด่วน จึงมอบให้คลังจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้แทน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๖๖ เฉพาะงบรายจ่ายลงทุนและเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ได้ส่งรายงานการประชุมแล้วตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๐๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ มีจำนวน ๑๐ หน้า

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานฯ : ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ : ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑) ภาพรวมจังหวัดชลบุรี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้ + เบิกจ่าย)				ผลการเบิกจ่าย			
		ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	+/- เป้าหมาย	ลำดับ	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	+/- เป้าหมาย	ลำดับ
รายจ่ายประจำ	๗,๕๗๘.๓๕๕	๖,๖๓๘.๔๓๙	๘๗.๖๐	๕๘๔	๖	๖,๖๐๓.๑๘๓	๘๗.๑๓	๗.๑๓	๖
รายจ่ายลงทุน	๘,๖๕๙.๐๓๗	๗,๐๘๙.๘๗๗	๘๕.๘๔	๔.๑๙	๖	๓,๙๗๔.๔๓๗	๔๕.๑๒	-๔.๘๘	๓๐
รายจ่ายภาพรวม	๑๕,๘๓๗.๓๙๒	๑๓,๗๒๘.๓๑๖	๘๖.๖๘	๔.๙๙	๕	๑๐,๕๗๗.๖๒๐	๖๖.๗๙	-๘.๒๑	๑๔

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

หมายเหตุ : ผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากเมืองพัทยา ยังไม่สามารถบันทึก PO

ในระบบ New GFMS Thai ซึ่งมีผลการใช้จ่ายแล้วจำนวน ๖๔๕.๐๐๕ ล้านบาท

๒) งบองค์กรปกครองท้องถิ่น (อบจ./เทศบาลเมือง/นคร/เมืองพัทยา)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้ + เบิกจ่าย)			ผลการเบิกจ่าย		
		ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	+/- เป้าหมาย	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	+/- เป้าหมาย
รายจ่ายประจำ	๒,๒๗๘.๕๙๐	๒,๑๐๓.๑๒๐	๙๒.๓๐	๑๐.๕๔	๒,๑๐๓.๑๒๐	๙๒.๓๐	๑๒.๓๐
รายจ่ายลงทุน	๑,๒๐๔.๙๔๔	๗๗๑.๔๖๐	๖๔.๐๒	-๑๗.๖๓	๓๒.๙๔๔	๒.๗๓	-๕๔.๒๗
รายจ่ายภาพรวม	๓,๔๘๓.๕๓๔	๒,๘๗๔.๕๘๐	๘๒.๕๒	๐.๗๘	๒,๑๓๖.๐๖๔	๖๑.๓๒	-๑๓.๖๘

หมายเหตุ : ผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากเมืองพัทยา ยังไม่สามารถบันทึก PO

ในระบบ New GFMS Thai ซึ่งมีผลการใช้จ่ายแล้วจำนวน ๖๔๕.๐๐๕ ล้านบาท

๓) งบพัฒนาจังหวัดชลบุรี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้ + เบิกจ่าย)				ผลการเบิกจ่าย			
		ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	+/- เป้าหมาย	ลำดับ	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	+/- เป้าหมาย	ลำดับ
รายจ่ายประจำ	๓๙.๖๙๓	๒๗.๗๙๓	๗๐.๐๒	-๑๑.๙๔	๑	๑๕.๔๑๕	๓๘.๘๔	-๔๑.๖๖	๔๐
รายจ่ายลงทุน	๒๕๕.๗๕๓	๒๕๐.๐๑๕	๘๕.๕๔	๒.๘๙	๓๙	๗๘.๗๐๓	๒๖.๖๑	-๓๐.๓๙	๓๔
รายจ่ายภาพรวม	๓๓๕.๔๔๖	๒๗๗.๘๐๘	๘๒.๘๒	๑.๐๘	๓๖	๙๔.๑๑๘	๒๘.๐๖	-๔๖.๙๙	๓๖

/๔ งบกลุ่ม...

๔) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (ก่อนหัก + เบิกจ่าย)				ผลการเบิกจ่าย			
		ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	+/- เป้าหมาย	ลำดับ	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	+/- เป้าหมาย	ลำดับ
รายจ่ายประจำ	๑๗.๑๐๘	๘.๙๕๕	๕๒.๓๔	-๒๙.๑๒	๔	๘.๙๓๓	๕๒.๒๑	-๒๗.๗๙	๒
รายจ่ายลงทุน	๔๒๔.๗๔๔	๓๒๓.๓๕๕	๗๖.๑๓	-๕.๕๒	๙	๖๒.๙๑๔	๑๔.๘๑	-๔๒.๑๙	๖
รายจ่ายภาพรวม	๔๔๑.๘๕๓	๓๓๒.๓๑๐	๗๕.๒๑	-๖.๕๓	๖	๗๑.๘๔๗	๑๖.๒๖	-๕๕.๗๔	๖

๕) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยเบิกจ่ายที่ยัง เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	วงเงินกันไว้		เบิกจ่ายแล้ว			อยู่ระหว่างบริหารสัญญา		
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	ร้อยละ	จำนวน	วงเงิน	ร้อยละ
	โครงการ	(ล้านบาท)	โครงการ	(ล้านบาท)	คงเหลือ	โครงการ	(ล้านบาท)	คงเหลือ
๒๕	๔๕๕	๒,๑๘๖.๕๗	๓๑๖	๑,๒๙๔.๘๗	๕๙.๒๒	๑๒๙	๘๙๑.๗๐	๔๐.๗๘

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ : การประชุมวันนี้ เพื่อร่วมกันชี้แจงปัญหา/อุปสรรคในการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปีให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ขอให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้า ดังนี้

๑) สำนักงานแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑

ผู้แทนสำนักงานแขวงทางหลวงที่ ๑ : ได้รับจัดสรร ๒๔ โครงการ วงเงิน ๒๘๙.๓๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑ โครงการ วงเงิน ๒๒๔.๗๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๗ สูงกว่าเป้าหมายไตรมาส ๓ ซึ่งกำหนดไว้ที่ร้อยละ ๕๗

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๑ โครงการ วงเงิน ๒๐.๕๗๐ ล้านบาท ขณะนี้สัญญาสิ้นสุดแล้ว ผลงานสะสมอยู่ที่ร้อยละ ๖๗ เนื่องจากการดำเนินงานในช่วงแรกติดปัญหาแนวท่อระบายน้ำแต่แก้ไขได้แล้วอยู่ระหว่างปรับผิวทาง ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

๒) สำนักงานจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๑๑ โครงการ วงเงิน ๑๒.๕๓ ล้านบาท ก่อนหักผูกพันแล้ว ๘ โครงการ วงเงิน ๙.๓๙ ล้านบาท คงเหลือ ๓ โครงการ ดังนี้ ๑) โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยภายในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง (โดยดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ถนนเกาะขามใหญ่) วงเงิน ๒.๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ๒) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ท๔-๐๑) ลำห้วยแปลงแปด หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง วงเงิน ๐.๔๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างไม่เข้าทำสัญญา และ ๓) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ท๔-๐๑) คลองตะแบกอ่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง วงเงิน ๐.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา

/ สำหรับ...

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีที่อยู่ระหว่างบริหารสัญญา คือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม หลังคาศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี วงเงิน ๗.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ ๓๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ส่วนโครงการในเขตอำเภอสรีราชา ลงนามสัญญาแล้วแต่ประชาชนในพื้นที่ไม่ยินยอมให้ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ ขณะนี้สัญญาสิ้นสุดแล้ว

๓) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๗ โครงการ วงเงิน ๗๗.๖๗ ล้านบาท ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๕ โครงการ วงเงิน ๑๙.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๑๘.๕๗ โครงการที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน คือ โครงการจัดรูปพื้นที่พัฒนาที่ดินบริเวณเทศบาลตำบลหนองไม้แดงและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ เป็นบึงผูกพันข้ามปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ วงเงิน ๒๘๕.๐๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรวงเงิน ๕๗.๐๐ ล้านบาท ปรับแก้ใบสรุปแบบรายการได้ร้อยละ ๙๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จากนั้นจะร่าง TOR/กำหนดราคากลาง และเริ่มการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ สำหรับโครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมห้วยมาบหว้า ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง วงเงิน ๑๙.๔๑ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ผลงานสะสมอยู่ที่ร้อยละ ๗๕ อยู่ระหว่างขอลดค่าปรับร้อยละ ๐ กำหนดส่งมอบงานเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๔) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี :

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๕๔ โครงการ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๕๓ โครงการ คงเหลือโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบฐานรากแผ่ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหนองซากแก้ว เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง วงเงิน ๗.๖๔ ล้านบาท เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนด TOR เข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยคิดว่าได้รับจัดสรรอาคารเรียนรวมครุภัณฑ์ จึงกำหนด TOR/ราคากลาง อาคารรวมครุภัณฑ์ ทำให้ไม่มีผู้เสนอราคาในครั้งแรก คณะกรรมการฯ จึงสอบถามต้นสังกัดและทราบว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเฉพาะค่าอาคารไม่รวมครุภัณฑ์ จึงต้องกำหนด TOR/ราคากลาง ครั้งที่ ๒ ส่วนการจัดหาครุภัณฑ์จะขอใช้เงินสะสม ซึ่งจะนำเข้าประชุมสภาฯ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.๔๐๘ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ชุมชนอ่างแก้ว ตำบลหนองใหญ่ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ วงเงิน ๓.๔๘ ล้านบาท และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.๒๐๖ หมู่ที่ ๒ ชุมชนวังใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ วงเงิน ๔.๓๗ ล้านบาท ลงนามแล้ว สัญญาสิ้นสุด ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ มีโครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่ายเพิ่มเติม ๑๒ โครงการ ซึ่งได้แจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างไว้ก่อน แต่จะลงนามสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปี อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๕ โครงการ ดังนี้

- ๑) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง วงเงิน ๗.๗๘ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖
- ๒) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม วงเงิน ๒.๔๐ ล้านบาท ลงนามแล้วสัญญาสิ้นสุด ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขบ.ถ.๔๘-๐๒๐ จากสาย ๓๓๑ ถึงสายหมู่บ้านทองเมือง (ระยะที่ ๒) บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาไม้แก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง วงเงิน ๘.๒๔ ล้านบาท ส่งมอบงานแล้วอยู่ระหว่างทำเรื่องขอเบิกจ่ายเงิน
- ๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขบ.ถ.๖๙-๐๐๔ จากสายสามแยกวัดตันสนถึงสายสามแยกวัดตันสน ชุมชนวัดตันสน ตำบลบ้านบึง เทศบาลตำบลบ้านบึง วงเงิน ๒.๓๙ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดแล้วแต่ผู้รับจ้างยังดำเนินการให้แล้วเสร็จ

/๕) โครงการ...

๕) โครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสบปัญหาการขุดเจาะ เนื่องจากพบหินไซ้ คณะกรรมการและผู้รับจ้างร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการขุดเจาะพื้นที่ทั้งโครงการก่อน หากพบหินไซ้เพิ่มเติมจะได้ปรับปรุงแบบรายการในสัญญาเพียงครั้งเดียว

๕) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๔๑ โครงการ วงเงิน ๑๒๖.๐๔ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๓๗ โครงการ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๒๓.๘๒ ก่อหนี้ยังไม่แล้วเสร็จ ๔ โครงการ ดังนี้ โครงการอาคารผู้ป่วยนอก ๓ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น ณ โรงพยาบาลเกาะจันทร์ ได้รับความเห็นชอบรูปแบบรายการและวงเงินงบประมาณจากสำนักงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ คาดว่าจะลงนามสัญญาในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ สำหรับโครงการสร้างบ้านพักข้าราชการฯ ๒ โครงการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ๒ ครั้ง แต่ไม่มีผู้เสนอราคา จึงใช้วิธีคัดเลือก กำหนดลงนามสัญญาวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำหรับโครงการก่อสร้าง อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น โรงพยาบาลพนสนิมคม วงเงิน ๗๐.๒๔ ล้านบาท งบผูกพันข้ามปี จำนวน ๑๔ งวดงาน เบิกจ่ายปี ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว และงบประมาณปี ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๔.๐๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น โรงพยาบาลสัตหีบกม.๑๐ ตำบลพลูตาหลวง วงเงิน ๗.๗๐๐ ล้านบาท ดำเนินการในงวดที่ ๑ อยู่ระหว่างแจ้งโอนสิทธิ์รับเงิน ไม่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ผู้รับจ้างดำเนินงานได้ตามแผน

๖) โรงพยาบาลชลบุรี

ผู้แทนโรงพยาบาลชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๑๗ โครงการ วงเงิน ๑๑๐.๖๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๑๔ โครงการ วงเงิน ๓๔.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๒ คงเหลืองบผูกพันข้ามปี ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ๑๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๑๔ ชั้น โรงพยาบาลชลบุรี วงเงิน ๒๕.๓๓ ล้านบาท และโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ขนาดใหญ่ ๒ โครงการ คือ การจัดซื้อเครื่องสวนหัวใจสองระนาบ โรงพยาบาลชลบุรี วงเงิน ๓๗.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการติดตั้ง คาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ และการจัดซื้อเครื่องฉายแสงเลือด (Stemcell Transplant) โรงพยาบาลชลบุรี วงเงิน ๑๒.๙๐๐ ล้านบาท นัดตรวจรับในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี คือ โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ๑๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๑๔ ชั้น โรงพยาบาลชลบุรี วงเงิน ๒๕.๓๓ ล้านบาท เป็นงบผูกพันข้ามปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวดงาน ขณะนี้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินงานได้เร็วกว่ากำหนดจากเดิมที่กำหนดไว้ ๔๕ วัน แต่ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ภายใน ๓๐ วัน ต้องงวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในปีงบประมาณ ทั้งนี้ หากเบิกจ่ายไม่ทันในงวดที่ ๑๐ งบประมาณจะถูกพับไปประมาณ ๑.๘๐ ล้านบาท

๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก : ได้รับจัดสรร ๒๒ โครงการ วงเงิน ๑๑๓.๖๕ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๕ โครงการ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๑๓.๖๓ ก่อหนี้ยังไม่แล้วเสร็จ ๗ โครงการ ดังนี้ อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง ๓ โครงการ วงเงิน ๓๐.๖๓ ล้านบาท คือ โครงการปรับปรุงโรงอาหารวิศวกรรม ฯ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอำนวยการ และโครงการปรับปรุงโรงอาหารกลาง ซึ่งรูปแบบรายการจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๓ โครงการ วงเงิน ๑๗.๓๗ ล้านบาท และรอลงนามในสัญญา ๑ โครงการ วงเงิน ๑.๘๗ ล้านบาท

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๖ รายการ คงเหลือ ๑ โครงการ คือ ชุดครุภัณฑ์วิจัยและฝึกอบรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพื่อการผลิตหุ่นยนต์และเครื่องจักรต้นแบบ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ วงเงิน ๖๑.๖๕ ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

/๘) กองบังคับการ...

๘) กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๒

ผู้แทนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๒ : ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บก.สส.ภ.๒ วงเงิน ๔๘.๙๔ ล้านบาท ก่อนนี้ผู้พันแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ไม่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

๙) งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดชลบุรี : งบลงทุนปี ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรร ๒๓ โครงการ ก่อนนี้แล้วเสร็จ ๒๑ โครงการ วงเงิน ๒๕๑.๙๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนาม ๒ โครงการ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก อำเภอสัตหีบ วงเงิน ๓๐.๐๔ ล้านบาท และโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมวางท่อซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงิน ๑๓.๗๗ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

สำหรับเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประกอบด้วย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี บริหารสัญญา ๓ โครงการ ดังนี้ ๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาด-บ้านอ้อมแก้ว ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง วงเงิน ๑๔.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ ๔.๒๖ ล้านบาท ๒) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งห้วยป่ายุบ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง วงเงิน ๑๕.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ ๑๒.๐๐ ล้านบาท และ ๓) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยคลองใหญ่ ระยะ ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง วงเงิน ๑๕.๘๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ ๑๑.๔๖ ล้านบาท ทั้ง ๓ โครงการ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ส่วนโครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี บริหารสัญญาโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ วงเงิน ๒๙.๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ ๑๓.๗๗ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในปีงบประมาณ

๑๐) กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

ผู้แทนกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ : ได้รับจัดสรร ๑๒ โครงการ วงเงิน ๔๒๔.๘๔ ล้านบาท ก่อนนี้แล้ว ๗ โครงการ วงเงิน ๗๓๗.๘๔ ล้านบาท ยังก่อนนี้ไม่แล้วเสร็จ ๓ โครงการ วงเงิน ๕๑.๐๐ ล้านบาท ดังนี้ ๑) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองกวาง ตำบลวังห้ว อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระยะที่ ๕ โดยก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำความยาวประมาณ ๐.๙๓๖ กิโลเมตร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้วรอทำ PO ๒) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองกวาง ตำบลวังห้ว อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระยะที่ ๕ โดยก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำความยาวประมาณ ๐.๘๐๖ กิโลเมตร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ได้ผู้รับจ้างแล้วรอทำ PO ๓) โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ พร้อมกับเพิ่มเติมงานกำแพงดิน ถนนระบบระบายน้ำ งานภูมิทัศน์ อ่าวอัมพวัน (หาดถ้ำพัง) หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง วงเงิน ๓๐.๐๐ ล้านบาท ก่อนนี้ผูกพันล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากประชาชนในพื้นที่บางรายไม่ยินยอมย้ายออกจากพื้นที่ดำเนินการ จึงต้องขอแก้ไขรูปแบบรายการ ซึ่งสำนักงานประมาณอนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างกำหนด TOR รอขึ้นประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ โครงการนี้ดำเนินการบนพื้นที่เกาะสีชัง ทำให้ประสบปัญหาด้านการขนส่งอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี อยู่ระหว่างบริหารสัญญา คือ โครงการก่อสร้างคลองผันน้ำ คลองน้ำแดง (ระยะที่ ๒) ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง วงเงิน ๓๑.๑๓ ล้านบาท ผลงานสะสมอยู่ที่ร้อยละ ๘๘ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

๑๑) เมืองพัทยา

ผู้แทนเมืองพัทยา : ได้รับจัดสรร ๒๕ โครงการ วงเงิน ๑,๐๔๗.๔๔ ล้านบาท ดังนี้
งบผูกพันข้ามปีก่อนหน้านี้แล้วเสร็จ ๘ โครงการ วงเงิน ๓๔๒.๕๖ ล้านบาท ส่วนโครงการปี ๒๕๖๖ ก่อนหน้านี้แล้วเสร็จ
๙ โครงการ วงเงิน ๔๑๐.๔๔ ล้านบาท ยังก่อนหน้านี้แล้วเสร็จ ๘ โครงการ วงเงิน ๒๙๔.๔๔ ล้านบาท ประกอบด้วย

- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและตรวจสอบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง วงเงิน ๒๗.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผล

- โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพญาสายสาม (บริเวณแยกพญากลางถึงแยกทัพพะยา) เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ โดยเปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินท่าเรือแหลมบาลีฮาย วงเงิน ๒๑.๑๕ ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ

- โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนา ระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า ระยะที่ ๒ เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง วงเงิน ๕.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

- โครงการปรับปรุงสะพานเมืองพัทยา ๑ เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง วงเงิน ๔.๕๐ ล้านบาท ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา

- โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณเขา ส.ท.ร.๕ ถึงแยกสายสาม เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง วงเงิน ๑๐.๕๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่

- โครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำ เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง วงเงิน ๖๘.๔๐ ล้านบาท ยกเลิกประกาศเนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว

- โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเกาะล้าน แห่งที่ ๓ (ระยะที่ ๑) เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ วงเงิน ๗๕.๕๓ ล้านบาท และการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำฝน ระยะที่ ๑ บริเวณชุมชนหน้าบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ วงเงิน ๓๒.๘๘ ล้านบาท และอยู่ระหว่างปรับปรุงรูปแบบรายการและราคากลาง เนื่องจากขยับพื้นที่ดำเนินการ เพราะประชาชนอุทกพื้นที่น้อยกว่าที่เคยกำหนดไว้

สำหรับกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๔๗ โครงการ วงเงิน ๘๖๙.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๒ โครงการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๒๕ โครงการ วงเงิน ๕๓๖.๖๗ ล้านบาท โดยบางโครงการพบว่ามีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ดังนี้

๑) โครงการที่คาดว่าจะไม่สามารถก่อนหน้านี้ผูกพันได้ทันและงบประมาณจะถูกพับ จำนวน ๒ โครงการ เนื่องจากมีปัญหาด้านพื้นที่ดำเนินการ อยู่ระหว่างเจรจากับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ดังนี้ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง วงเงิน ๑.๖๐ ล้านบาท และโครงการก่อสร้างเส้นทางเดินชมธรรมชาติตลาดลานโพธิ์-จุดชมทัศนียภาพปากคลองนาเกลือและคลองนกยาง (สะพานยาว) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง วงเงิน ๒๗.๐๐ ล้านบาท

๒) โครงการปรับปรุงจุดชมทัศนียภาพปากคลองนาเกลือและคลองนกยาง (สะพานยาว) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง วงเงิน ๙.๔๔ ล้านบาท ปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่สามารถเข้าทำงานได้ เพราะกรมเจ้าท่าให้ทำแผนดักตะกอนเพิ่มเติม อยู่ระหว่าง รอกรมเจ้าท่าอนุมัติให้เข้าพื้นที่ดำเนินการ

๓) โครงการก่อนหน้านี้ผูกพันแล้วแต่ผลเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ดังนี้

- การปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยำอำเภอบางละมุง งบผูกพันปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ วงเงิน ๖๗.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๑๒.๖๑ คงเหลือ ๕๘.๙๐ ล้านบาท

- การปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพญาเหนือ-ใต้ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง วงเงิน ๕.๓๕ ล้านบาท งบผูกพันปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๕.๕๘ ล้านบาท คงเหลือ ๗๑.๑๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบและวงงานเพื่อให้เบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ

/- การก่อสร้าง...

- การก่อสร้างทางเท้าโซนาเกลือ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง วงเงิน ๑๑.๘๖ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดเมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๒๕ คงเหลือ ๔ งวดงาน วงเงิน ๘.๙๐ ล้านบาท

- การก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ ๑ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง วงเงิน ๑๓๙.๖๖ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดเมื่อ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ ๑๗.๐๑ คงเหลือ ๙๒.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขงวดงานและขอขยายสัญญาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้ทำหนังสือหารือกับกรมบัญชีกลางและสำนักงานประมาณขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่คาดว่าจะก่อหนี้ไม่ทัน เพื่อนำไปใช้กับโครงการอื่น ๆ ที่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานฯ : กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว ไม่จำเป็นต้องยกเลิกประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเสมอไป หากพิจารณาแล้วคุณสมบัติของผู้เสนอราคาถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เช่น ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลางและไม่เกินวงเงินงบประมาณ แม้จะมีผู้เสนอรายเดียวก็สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ยกเว้น กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวแล้วไม่พิจารณาตั้งแต่ต้น โดยหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เปิด ไฟล์ข้อมูลหรือพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ของผู้เสนอราคามาพิจารณา

๑๒) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๕ โครงการ วงเงิน ๓๑.๓๒ ล้านบาท ก่อหนี้ผู้พันแล้ว ๔ โครงการ วงเงิน ๕.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๕.๗๒ ยังก่อหนี้ไม่แล้วเสร็จ ๑ โครงการ คือ การปรับปรุงโรงยิมยมน้ำหนัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี วงเงิน ๒๕.๐๐ ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วขอแก้ไขรูปแบบรายการโดยนัดส่งมอบรูปแบบรายการอีกครั้งในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ หากถูกต้องจะดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้ตั้งคณะกรรมการราคากลางไว้พร้อมแล้ว คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

๑๓) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

ผู้แทนสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ : ได้รับจัดสรร ๑๒ โครงการ วงเงิน ๑๒๓.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๓๓.๒๘ แบ่งเป็นงบดำเนินการเอง ๙ รายการ โดยมี ๘ รายการ กำหนดเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และได้รับโอนค่าชดเชยที่ดินเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๗๒.๐๑ ล้านบาท กำหนดเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๖๐.๐๐ ล้านบาท ที่เหลือทยอยจ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ ไม่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ส่วนงบก่อสร้าง ๒ รายการ คือ โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและ สิ่งก่อสร้างประกอบ และโครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี) วงเงิน ๔.๓๐ ล้านบาท ส่งมอบงานและตรวจรับแล้ว จะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

๑๔) สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๗ โครงการ วงเงิน ๖๙.๒๑ ล้านบาท ก่อหนี้ครบทุกโครงการ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๑.๑๓ และมีโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ๓ ชั้น พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง วงเงิน ๖๘.๒๗ ล้านบาท สัญญา ๑๘ งวด สัญญาสิ้นสุด ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี คงเหลือโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบลหนองขาก อำเภอบ้านบึง วงเงิน ๓๗.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอลดค่าปรับ ร้อยละ ๐ และขอแก้ไขวันสิ้นสุดสัญญาจาก ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็น ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๖ งวด จาก ๘ งวดงาน ผลงานสะสมอยู่ที่ร้อยละ ๖๕ โดยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดอย่างใกล้ชิด คงเหลืองานภายในบางส่วนและงานตกแต่งภายนอกเป็นหลัก คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในปีงบประมาณ

๑๕) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี : ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ วงเงิน ๒๔.๗๔ ล้านบาท ก่อหนี้แล้วแต่ยังไม่มีเบิกจ่าย ดังนี้ โครงการชุดหุ่นฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี วงเงิน ๔.๕๐ ล้านบาท นัดส่งมอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ และโครงการอาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๖๔๔ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี วงเงิน ๒๐.๒๔ ล้านบาท มีปัญหาในงวดแรกที่ไม่สามารถดอกเสาเข็มได้ตามสัญญา จึงขอแก้ไขสัญญา ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ตามปกติ

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี คงเหลือโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๖๔๔ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี วงเงิน ๑๓.๐๓ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายทันภายในปีงบประมาณ

๑๖) ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒ (จว.ชลบุรี)

ผู้แทนศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒ (จว.ชลบุรี) : มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒ โครงการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒ พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลังตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี วงเงิน ๑๐.๓๗ ล้านบาท งบผูกพันปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ สัญญาสิ้นสุดเมื่อ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างขอลดค่าปรับร้อยละ ๐ ผลงานสะสมอยู่ที่ร้อยละ ๘๗.๒๐ คงเหลือ ๓.๑๒ ล้านบาท นัดส่งมอบงานงวดที่ ๑๓ ต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ และโครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รองสว. ๑๐ คูหา พิสูจน์หลักฐาน ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา วงเงิน ๑๐.๗๓ ล้านบาท ซึ่งมีปัญหาในช่วงแรกต้องขยับพื้นที่ก่อสร้างเนื่องจากแนวเขตทับซ้อนกับพื้นที่ข้างเคียง สัญญาสิ้นสุดเมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างขอลดค่าปรับร้อยละ ๐ ผลงานสะสมอยู่ที่ร้อยละ ๘๕ คงเหลืองานระบบไฟฟ้า ประปา งานทดสอบระบบ และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก คาดว่าเบิกจ่ายทันภายในปีงบประมาณ

๑๗) ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค ๒

ผู้แทนศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค ๒ : ได้รับจัดสรร ๓ โครงการ วงเงิน ๒๔.๐๙ ล้านบาท โดย ๒ โครงการ อยู่ระหว่างตรวจรับ ดังนี้ ๑) โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก. ศฝร.ภ.๒ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี วงเงิน ๐.๔๙ ล้านบาท และ ๒) โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการตำรวจระดับรอง ผกก. ศฝร.ภ.๒ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี วงเงิน ๐.๔๖ ล้านบาท ส่วนโครงการแพลตฟอร์ม ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ศฝร.ภ.๒ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี วงเงิน ๒๓.๑๔ ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ งวดงาน ขณะนี้ส่งมอบงาน ๑ - ๔ รอตตรวจรับและเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี คือ โครงการรายการปรับปรุงสนามยิงปืน ศฝร.ภ.๒ วงเงิน ๙.๘๕ ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาไม่สามารถดอกเสาเข็มได้ต้องแก้ไขสัญญา ส่งผลให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ขณะนี้ส่งมอบงานแล้ว ๔ งวดจาก ๙ งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

๑๘) เทศบาลเมืองแสนสุข

ผู้แทนเทศบาลเมืองแสนสุข : ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ วงเงิน ๗.๙๔ ล้านบาท ดังนี้ โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ วงเงิน ๒.๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาและมีกำหนดส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน และโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเป็นไฟประหยัดพลังงานชนิด LED วงเงิน ๕.๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากใช้เวลาในการสืบราคากลางนาน ๑ เดือน โดยสืบราคากลางจากหน่วยงานราชการและผู้ขายที่ขึ้นทะเบียน MIT กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๑๙) เทศบาลเมืองบ้านบึง

ผู้แทนเทศบาลเมืองบ้านบึง : ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๖.๗๙ ล้านบาท คือ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) จากแยกเขดิน้อย - มาบไฟ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา เนื่องจากราคากลางสูงกว้างประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงขอเปลี่ยนเป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชลบุรี - บ้านบึง ตั้งแต่แยกไฟแดงเขดิน้อย - ก่อนถึงแยกไฟแดงหน้าอำเภอ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง สำนักงานประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

๒๐) เทศบาลเมืองหนองปรือ

ผู้แทนเทศบาลเมืองหนองปรือ : ได้รับจัดสรร ๑ โครงการ วงเงิน ๑๐.๐๐ ล้านบาท คือ โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ลำชาเนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรยกเลิกประกาศ อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ : จากการรับฟังปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ยังมีหลายโครงการที่ก่อกวนผู้ก่อกวนได้ล่าช้า ทั้งนี้ เหลือระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ ๔ เดือน (มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๖) จึงขอฝากให้เร่งก่อกวนผู้ก่อกวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากก่อกวนนี้ได้ล่าช้าจะส่งผลให้การดำเนินการล่าช้าออกไป ซึ่งจะมีปัญหาตามมา เนื่องจากหน่วยงานก่อกวนกับบุคคลภายนอกแล้ว หากบริหารสัญญาและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา งบประมาณจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย หน่วยงานต้องจัดหาเงินจากแหล่งอื่นมาจ่ายชดเชยเจ้าหน้าที่ ถ้าหาไม่ได้ก็อาจเป็นคดีฟ้องร้องตามมา

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของรัฐซึ่งรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ ๕) และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ส่งผลให้ผู้ค้าที่มีผลประโยชน์การติดลบจะไม่สามารถเข้ายื่นเสนอราคากับภาครัฐได้ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรีร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดชลบุรี ได้จัดอบรมเรื่องดังกล่าวให้ผู้ประกอบการแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางนลินรัตน์ จุฑาภักทวงศ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวณชภา พุทธฤดีสุข)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม