



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการระบายน้ำ(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๐๒๗๔ หรือโทร.๒๓๓๘ โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๐๒๗๔)

ที่ กท ๑๐๐๗/ ๖ ๕๗๒

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ จวตที่ ๑๓ (งวดสุดท้าย) และขอคืนเงินค้ำประกันผลงาน ๑๐% งวดที่ ๑ - ๑๒

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ตามที่ กรุงเทพมหานคร ได้ว่าจ้างบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ดำเนินการโครงการปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ ตามสัญญาเลขที่ สน.๙๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๑๒,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่๑) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๐๗,๙๖๖,๑๓๐.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) นั้น

บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ได้มีหนังสือที่ SR-DDS/GSP๐๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขอรับเงินค่างานงวดที่ ๑๓ (งวดสุดท้าย) และขอคืนเงินค้ำประกันผลงาน ๑๐% งวดที่ ๑ - ๑๒ ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานทั้งสิ้นจำนวน ๑๒ งวด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๗,๙๖๖,๑๓๐.- บาท (ตามสัญญาข้อ ๑) แต่เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับการอนุมัติแก้ไขรูปแบบ รายการ และวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่๑) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ และเมื่อได้รับการอนุมัติแก้ไขรูปแบบ รายการ และวงเงินค่าก่อสร้างแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีปริมาณงานที่จะดำเนินการอีก จึงเป็นเหตุให้ การส่งงานงวดที่ ๑๓ (งวดสุดท้าย) ไม่มีปริมาณงานที่เหลืออยู่ และให้ถือว่าการส่งงานงวดที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

หมายเหตุ

๑. คืนเงินค้ำประกันผลงาน ๑๐% งวดที่ ๑ - ๑๒ เป็นเงิน ๑๐,๗๙๖,๖๑๓.- บาท
๒. งานรายนี้สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้รับจ้างดำเนินงานแล้วเสร็จวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เกินสัญญา ๔๖ วัน ปรับวันละ ๑๑๒,๙๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๕,๑๙๓,๔๐๐.- บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓. ผู้รับจ้างดำเนินการได้ ๑๐๐% (ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)

คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างได้ทำงานถูกต้องตามสัญญา ข้อ ๑ แล้วนับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เห็นควรจ่ายเงินงวดที่ ๑๓ (งวดสุดท้าย) เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐% งวดที่ ๑ - ๑๒ เป็นเงิน ๑๐,๗๙๖,๖๑๓.- บาท (สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยสิบสามบาทถ้วน)

อนึ่ง โครงการปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จได้ผลงาน ๑๐๐% (ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) และผู้รับจ้างดำเนินการได้ปริมาณงานตรงกับปริมาณงานตามบัญชีกำหนดค่างานแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ ๑) ซึ่งได้เบิกจ่ายเป็นจำนวนทั้งหมด ๑๓ งวด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๗,๙๖๖,๑๓๐.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ แล้ว) โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบงานทั้งหมดตามสัญญาแล้วพบว่าผู้รับจ้างได้ทำงานถูกต้องตามรูปแบบและรายการตามที่กำหนดในสัญญาแล้ว

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖๑ (๕) และข้อ ๖๗ (๔)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสมพงษ์ เวียงแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสุทิมล เกษสมบูรณ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสัญญาลักษณ์ ก้องกิจการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเกรียงไกร ศิวะศิริยางกูร)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๐๒๓๔ หรือ โทร. ๒๓๓๘ โทรสาร ๐ ๒๒๕๖ ๐๒๓๔)

ที่ กท ๑๐๐๗/ ๕๕๕๘

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผู้สั่งจ้างทราบ

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ต้นเรื่อง กรุงเทพมหานคร ได้ว่าจ้างบริษัท เสรีการโยธา จำกัด ดำเนินการโครงการปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ ตามสัญญาเลขที่ สนน.๙๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน เป็นเงิน ๑๑๒,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

๑. ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ SR-DDS/GSP๐๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๔,๑๘๕,๙๓๐.- บาท (สิบสี่ล้านบาทหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๒. คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามใบตรวจรับงานจ้าง ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๓. โครงการปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ ผลงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผลงานที่ทำได้ร้อยละ ๙๕.๖๓ ผลงานตามแผนงานร้อยละ ๑๐๐ ซ้ำกว่าแผนงานร้อยละ ๔.๓๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขรูปแบบ รายการ และวงเงินค่าก่อสร้าง และขอขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๙๐ วัน เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่บางส่วนให้แก่ผู้รับจ้าง งานรายนี้สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เกินสัญญาจำนวน ๔๖ วัน ปรับวันละ ๑๑๒,๙๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๕,๑๙๓,๕๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญา ข้อ ๑๗

สำหรับยอดเงินค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างส่งงานถึงปัจจุบันงวดที่ ๑๒ เป็นเงิน ๑๐๗,๙๖๖,๑๓๐.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านบาทเก้าแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๓ ยอดเงินคงเหลือ ๕,๙๓๓,๘๗๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๗

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๖๗ (๔) โครงการก่อสร้างรายนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้สั่งจ้าง จึงเห็นควรนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบในฐานะผู้สั่งจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบ

สำเนาถูกต้อง

(นายไกรลาศ ปาคำ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ

(นายสมพงษ์ เวียงแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

สำเนาถูกต้อง

(นายไกรลาศ ปาคำ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ

ที่ กท ๑๐๐๗/๕๕๕๘ ลงถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร
เรื่อง รายงานผู้สั่งจ้างทราบ
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
รับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
ผู้รับ



บันทึกข้อความ

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

สำนักการระบายน้ำ

เลขที่รับ

วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๐

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๐๒๓๔ หรือ โทร. ๒๓๓๘ โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๐๒๓๔

ที่ กพน. ๑๕๒/๖๐

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การขอส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่างวด งวดที่ ๑๓ (งวดสุดท้าย)

และขอคืนเงินค้ำประกันผลงาน ๑๐ % งานที่ ๑ - ๑๒ โครงการปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย

ตามที่บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ผู้ดำเนินการโครงการปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ และได้ขอเบิกเงินค่างวด งวดที่ ๑๓ (งวดสุดท้าย) และขอคืนเงินค้ำประกันผลงาน ๑๐ % งานที่ ๑ - ๑๒ ตามหนังสือที่ SR-DDS/GSP๐๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบและขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้

๑. ปริมาณงาน

[/] ได้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างแล้วปรากฏว่า ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

[] ส่งงานครั้งนี้ จำนวน.....รายการ ถูกต้อง จำนวน.....รายการ ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน.....รายการ

๒. ผลการตรวจสอบวัสดุ

[/] ไม่มีผลการตรวจสอบในครั้ง [] มีผลการตรวจสอบในครั้ง จำนวน.....ฉบับ ทราบผลการทดสอบวัสดุฉบับสุดท้าย เมื่อวันที่..... โดย กองวิเคราะห์และวิจัย สำนักการโยธา

๓. ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ

[] ภายในกำหนดสัญญา [/] เกินสัญญา ๔๖ วัน โดยนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรับวันละ ๑๑๒,๙๐๐.-บาท ปรับแล้วในครั้งก่อน...วัน คงเหลือปรับในครั้ง...วัน เป็นเงิน ๕,๑๙๓,๔๐๐.- บาท

สำเนาถูกต้อง

(นายไกรลาส ปาคำ)

นายกสภาวิศวกร

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณานำเรียน ผอ.สจน. ลงนามในหนังสือนัดคณะกรรมการตรวจการจ้าง, หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร, ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบการบริหารพัสดุ และสืบสวนที่ ๓ ต่อไป

นายเชนทร์ หงษ์ทอง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

เพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในหนังสือเรียนคณะกรรมการตรวจการจ้าง, หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร, ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ ๓ ตามที่แนบมาพร้อมนี้ อำนาจในการลงนามในหนังสือเป็นของผู้ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ซึ่งได้มอบอำนาจให้ผู้ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งสำนักการระบายน้ำ ที่ ๑๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

(นายปริญญา จันทคุปต์)

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย
สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ

ลงนามแล้ว

(นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ
สำนักการระบายน้ำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ (กลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๐๒๓๕ หรือ โทร. ๒๓๓๘)

ที่ กท ๑๐๐๗/ ๑๔๙๔

วันที่

๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และนัดเชิญคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุง
โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ งวดที่ ๑๓ (งวดสุดท้าย) และขอคืนเงินค้ำประกันผลงาน ๑๐ % งานที่ ๑ - ๑๒
เรียน คณะกรรมการตรวจการจ้าง (นายสมพงษ์ เวียงแก้ว, นางสุทธิมล เกษสมบูรณ์, นายสุรราชฤทธิ์ เจริญชัยสกุล,
นายสัญญาลักษณ์ ก้องกิจการ, นายเกรียงไกร ศิวะศิริยางกูร)

ตามที่สำนักงานการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้จ้างเหมาให้บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโครงการปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ ตามสัญญาเลขที่ สนน.๙๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่๑) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๐๗,๙๖๖,๑๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ได้มีหนังสือที่ SR-DDS/GSP๐๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขอรับเงินค่างานงวดที่ ๑๓ (งวดสุดท้าย) และขอคืนเงินค้ำประกันผลงาน ๑๐ % งานที่ ๑ - ๑๒ เป็นเงิน ๑๐,๗๙๖,๖๑๓.- บาท (สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยสิบสามบาทถ้วน) แต่เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับการอนุมัติแก้ไขรูปแบบ รายการ และวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่๑) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ และเมื่อได้รับการอนุมัติแก้ไขรูปแบบ รายการ และวงเงินค่าก่อสร้างแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีปริมาณงานที่จะดำเนินการอีก จึงเป็นเหตุให้ การส่งงานงวดที่ ๑๓ (งวดสุดท้าย) ไม่มีปริมาณงานที่เหลืออยู่ และให้ถือว่าการส่งงานงวดที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ซึ่งผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างแล้วปรากฏว่า ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบ รายการ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่๑) ตั้งแต่การส่งงานงวดที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ
สำนักการระบายน้ำ

สำเนาถูกต้อง

(นายไกรลาส ปาคำ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง คือ

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ๑. นายสมพงษ์ เวียงแก้ว | รองปลัดกรุงเทพมหานคร |
| ๒. นางสุทธิมล เกษสมบูรณ์ | รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ |
| ๓. นายสุรราชฤทธิ์ เจริญชัยสกุล | รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา |
| ๔. นายสัญญาลักษณ์ ก้องกิจการ | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ |
| ๕. นายเกรียงไกร ศิวะศิริยางกูร | วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ |

ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

/ผู้ควบคุมงาน...

ผู้ควบคุมงาน คือ

๑. นายกฤษภัทร ยินศิริ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	สจน.สนน.
๒. นายปรีชา ผดุงพัฒน์	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	สจน.สนน.
๓. นายยุทธพร นิมสุวรรณ	วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	สจน.สนน.
๔. นายวิสุทธิ สันตยานนท์	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ	สจน.สนน.
๕. นายเชนทร์ หงษ์ทอง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	สจน.สนน.
๖. นายไกรลาศ ปาคำ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	สจน.สนน.
๗. นายสุธี สรสิริ	นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน	สจน.สนน.

สำเนาถูกต้อง



(นายไกรลาศ ปาคำ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ



ที่ กท ๑๐๐๗/ ๑๕๓๕

สำนักการระบายน้ำ

๑๒๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม.๑๐๔๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และนัดเชิญคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุง
โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ งวดที่ ๑๓ (งวดสุดท้าย) และขอคืนเงินค้ำประกันผลงาน ๑๐ % งานที่ ๑ - ๑๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ ๓

อ้างถึง ๑. หนังสือสัญญาเลขที่ สนน.๙๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่๑) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้จ้างเหมาให้บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโครงการปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ ตามสัญญาเลขที่ สนน.๙๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่๑) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๐๗,๙๖๖,๑๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ได้มีหนังสือที่ SR-DDS/GSP๐๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขอรับเงินค่างานงวดที่ ๑๓ (งวดสุดท้าย) และขอคืนเงินค้ำประกันผลงาน ๑๐ % งานที่ ๑ - ๑๒ เป็นเงิน ๑๐,๗๙๖,๖๑๓.- บาท (สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยสิบสามบาทถ้วน) ตามสัญญาข้อ ๕ แต่เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับการอนุมัติแก้ไขรูปแบบ รายการ และวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่๑) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ และเมื่อได้รับการอนุมัติแก้ไขรูปแบบ รายการ และวงเงินค่าก่อสร้างแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีปริมาณงานที่จะดำเนินการอีก จึงเป็นเหตุให้ การส่งงานงวดที่ ๑๓ (งวดสุดท้าย) ไม่มีปริมาณงานที่เหลืออยู่ และให้ถือว่าการส่งงานงวดที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ
สำนักการระบายน้ำ

สำเนาถูกต้อง

(นายไกรลาส ปาคำ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

ที่ กท ๑๐๐๗/๑๕๓๕	ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบ พัสดุและสืบสวนที่ ๓
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน/งวดที่ ๑๓ (งวดสุดท้าย)	
รับวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๐	เวลา.....น.
ผู้รับ	๑๕

ผู้ตรวจกลุ่มงาน	๒๓	วันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๐
เจ้าหน้าที่ธุรการ	๙	วันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๐
เจ้าหน้าที่พิมพ์	๑๕	วันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการระบายน้ำ(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๐๒๓๕ หรือ โทร. ๒๓๓๘)

ที่ กท ๑๐๐๗/ ๓๕๖๔

วันที่

๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และนัดเชิญคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุง

โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ วงดที่ ๑๓ (งวดสุดท้าย) และขอคืนเงินค้ำประกันผลงาน ๑๐ % งานที่ ๑ - ๑๒

เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

ตามที่สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้จ้างเหมาให้บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโครงการปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ ตามสัญญาเลขที่ สนน.๙๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่๑) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๐๗,๙๖๖,๑๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด ได้มีหนังสือที่ SR-DDS/GSP๐๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขอรับเงินค่างานงวดที่ ๑๓ (งวดสุดท้าย) และขอคืนเงินค้ำประกันผลงาน ๑๐ % งานที่ ๑ - ๑๒ เป็นเงิน ๑๐,๗๙๖,๖๑๓.- บาท (สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยสิบสามบาทถ้วน) ตามสัญญาข้อ ๔ แต่เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับการอนุมัติแก้ไขรูปแบบ รายการ และวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่๑) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ และเมื่อได้รับการอนุมัติแก้ไขรูปแบบ รายการ และวงเงินค่าก่อสร้างแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีปริมาณงานที่จะดำเนินการอีก จึงเป็นเหตุให้ การส่งงานงวดที่ ๑๓ (งวดสุดท้าย) ไม่มีปริมาณงานที่เหลืออยู่ และให้ถือว่าการส่งงานงวดที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

สำนักการระบายน้ำ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

สำเนาถูกต้อง

(นายไกรลาส ปาคำ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ

ที่ กท ๑๐๐๗/๓๕๖๔ ถึง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และนัดเชิญคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุง

รับวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๐ เวลา .. น.

ผู้รับ ..

หัวหน้ากลุ่มงาน .. วันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๐
เจ้าหน้าที่ .. วันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๐
เจ้าหน้าที่ .. วันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๐