

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,092,100.00	327,700.00	222,360.00	0.00	869,740.00								
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	226,800.00	68,100.00	17,250.00	0.00	209,550.00								
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	50,500.00	50,500.00	14,700.00	0.00	35,800.00								

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

ឈ្មោះ ១. 403

งานบริหารทั่วไปด้านการระบายน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	1,296,000.00	1,296,000.00	413,000.00	0.00	883,000.00								
รวม	2,702,400.00	1,779,300.00	667,310.00	0.00	2,035,090.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	153,500.00	46,000.00	0.00	38,195.00	115,305.00								
				38,195.00			24/01/67		31/01/67	31/01/67	01/02/67	21/02/67	
					2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200.00	7,200.00	5,981.00	0.00	1,219.00								
22 - 1 : ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวร ฯ	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00								
37 - 1 : ค่ารับรอง	30,000.00	9,000.00	0.00	0.00	30,000.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	82,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	58,000.00								
				24,800.00			24/01/67		31/01/67	31/01/67	01/02/67	21/02/67	
					2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
			(3)	(4)									
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	950,400.00	950,400.00	0.00	924,000.00	26,400.00								
				26,400.00			22/09/66		25/09/66	10/10/66	01/10/66	30/09/67	30/11/66
					1 - 38233 : นายชลทาน เพชรทัศน์						เบิกจ่าย		26,400.00
				158,400.00			22/09/66		25/09/66	10/10/66	01/10/66	30/09/67	31/01/67
					1 - 37450 : นายสุธี นิลเกษม						เบิกจ่าย		52,800.00
				158,400.00			22/09/66		25/09/66	10/10/66	01/10/66	30/09/67	31/01/67
					1 - 37535 : นางสาวจุฑามาศ วัลย์						เบิกจ่าย		52,800.00
				158,400.00			22/09/66		25/09/66	10/10/66	01/10/66	30/09/67	31/01/67
					1 - 38231 : นายรัชภูมิ ศรีคำ						เบิกจ่าย		52,800.00
				158,400.00			22/09/66		25/09/66	10/10/66	01/10/66	30/09/67	31/01/67
					1 - 38232 : นางสาวสุดารัตน์ แก้วปาน						เบิกจ่าย		52,800.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
93 - 1 : เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	950,400.00			158,400.00			22/09/66		25/09/66	10/10/66	01/10/66	30/09/67	31/01/67
					1 - 39413 : นางสาวธิดารัตน์ คงสมคิด						เบิกจ่าย		52,800.00
				105,600.00			26/01/67		31/01/67	31/01/67	01/02/67	30/09/67	
					1 - 39958 : นายวิญญู ภูผาจง								
	594,000.00	594,000.00	358,720.00	0.00	235,280.00								
รวม	1,822,700.00	1,636,200.00	364,701.00	986,995.00	471,004.00						เบิกจ่าย		290,400.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	524,400.00	157,400.00	0.00	157,400.00	367,000.00								
				132,963.00			15/01/67		17/01/67	17/01/67	18/01/67	29/02/67	14/02/67
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์ลิริ จำกัด						เบิกจ่าย		132,963.00
				24,437.00			24/01/67		31/01/67	31/01/67	01/02/67	21/02/67	
					2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง								
รวม	524,400.00	157,400.00	0.00	157,400.00	367,000.00						เบิกจ่าย		132,963.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	202,600.00	60,800.00	0.00	60,800.00	141,800.00		15/01/67		17/01/67	17/01/67	18/01/67	29/02/67	14/02/67
				60,800.00	2 - 35721 : บริษัท คิงส์ลิริ จำกัด						เบิกจ่าย		60,800.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	102,200.00	30,700.00	0.00	79,564.00	22,636.00		02/01/67		04/01/67	05/01/67	08/01/67	12/01/67	12/01/67
				79,564.00	2 - 18497 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์						เบิกจ่าย		79,564.00
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00		06/12/66		12/12/66	12/12/66	13/12/66	11/01/67	11/01/67
				18,000.00	1 - 26534 : ร้านพิรุฬห์พัสดุ						เบิกจ่าย		18,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	687,300.00	206,300.00	0.00	206,300.00	481,000.00								
				21,092.00									
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00								
				24,000.00									
รวม	1,034,100.00	339,800.00	0.00	388,664.00	645,436.00						เบิกจ่าย		179,456.00

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง

หมวด ค่าครุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเงิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ป้องกันและแก้ไขปัญหาค้า ขายชายฝั่งทะเล บางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจ และเฝ้าระวังชายฝั่ง	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00								
รวม	8,000,000.00	.00	0.00	0.00	8,000,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

ឃ្លា ១. 403

โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2)

หมวด ค่าครุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ก่อสร้างประตุน้ำระบายน้ำและประ ตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนค ลองบางชัน (ครั้งที่ 2)	42,155,000.00	0.00	0.00	0.00	42,155,000.00								
รวม	42,155,000.00	.00	0.00	0.00	42,155,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการจางควบคุมงานก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกำหนดผู้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดค าะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุง เทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชาย ฝั่ง	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00								
รวม	5,000,000.00	.00	0.00	0.00	5,000,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรรยา คงจันทร์

ឃ្លា ១. 403

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่-คลองโคกคราม (ครั้งที่ 2)

หมวด ค่าครุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่-คลองโคกคราม (ครั้งที่ 2)	57,450,000.00	0.00	0.00	0.00	57,450,000.00								
รวม	57,450,000.00	.00	0.00	0.00	57,450,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางอรารงแวง ช่วงจากถนนพหลโยธินถึงถนนรามอินทรา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คําเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจาง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจาง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจาง (4)									
99 - 1 : ก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองราง ออรางแก้ว ช่วงจากถนนพหลโยธินถึงถนนร ามอินทรา	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00								
รวม	8,000,000.00	.00	0.00	0.00	8,000,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการงานที่ปรึกษาสำรวจจัดทำแผนหลักและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกแนวคันกั้นน้ำพระราชดำริ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่องหนผู้กัพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดทำแผนหลั กและออกแบบระบบป้องกันน้ำท วม และระบบระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวั นออกของกรุงเทพมหานครนอก แนวคันกันน้ำพระราชดำริ	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00								
รวม	5,000,000.00	.00	0.00	0.00	5,000,000.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 16 / 182

โครงการก่อสร้างท่อนส่งน้ำไดอนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่โม่งค์ไคคลองบางซื่อ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระ รามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้ คลองบางซื่อ	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00								
รวม	50,000,000.00	.00	0.00	0.00	50,000,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

โครงการงานที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่คูเมืองใต้คลองบางซื่อ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่องหนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเงิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโ ครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำไดค นนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ไค คลองบางซื่อ	479,300.00	0.00	0.00	0.00	479,300.00								
รวม	479,300.00	.00	0.00	0.00	479,300.00						เบิกจ่าย		

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่องหนี่ผู้กพ่น		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
			(3)	(4)									
99 - 1 : ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	657,448,000.00	37,613,378.00	0.00	37,613,378.00	619,834,622.00		04/12/63		30/04/64	08/09/64	09/09/64	13/08/69	26/01/67
					4 - 647 : กิจการร่วมค้า	ไอทีดี-เอ็นดับเบิลยูอาร์					เบิกจ่าย		23,247,925.32
รวม	657,448,000.00	37,613,378.00	0.00	37,613,378.00	619,834,622.00						เบิกจ่าย		23,247,925.32

โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโ ครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพร ะยา	9,450,000.00	9,450,000.00	0.00	9,450,000.00 9,450,000.00	0.00		06/05/64		16/08/64	07/03/65	08/03/65	30/01/72	30/11/66
					4 - 502 : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม						เบิกจ่าย		4,586,568.00
รวม	9,450,000.00	9,450,000.00	0.00	9,450,000.00	0.00						เบิกจ่าย		4,586,568.00

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรพธยา คงจันทร์

ឈ្មោះ ១. 403

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คุนยักิมสาย 2 ช่วงถนนสรณคมณ์

หมวด ค่าครุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คูนายกิมสาย 2 ช่วงถนนสรณคมณ์ ถึงขอยสรงประภา 30	80,150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,150,000.00								
รวม	80,150,000.00	.00	0.00	0.00	80,150,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. หนานสถานีสืบนำพระโขง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ก.ส.ถ. หน้าสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงจุด ที่กำหนดให้บริเวณถนนสุขุมวิท	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00								
รวม	100,000,000.00	.00	0.00	0.00	100,000,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

ឃើញ ។ 403

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด

หมวด ค่าครุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวี วัฒนา บริเวณคอขวด	114,586,000.00	0.00	0.00	0.00	114,586,000.00								
รวม	114,586,000.00	.00	0.00	0.00	114,586,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโ ครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00 2,700,000.00	0.00		21/05/64		21/09/64	07/12/64	08/12/64	11/11/69	23/01/67
					4 - 655 : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด	เบิกจ่าย							2,700,000.00
รวม	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00						เบิกจ่าย		2,700,000.00

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกำหนดผู้กู้		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130	169,448,000.00	0.00	0.00	0.00	169,448,000.00								
รวม	169,448,000.00	.00	0.00	0.00	169,448,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรวรยา คงจันทร์

ឃ្លា ១. 403

โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกำหนดผู้ก่อหนี้		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเงิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโ ครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบาย น้ำคลองแสนแสบและคลองลาด พร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130	3,501,000.00	0.00	0.00	0.00	3,501,000.00								
รวม	3,501,000.00	.00	0.00	0.00	3,501,000.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	685,000.00	205,500.00	180,500.00	0.00	504,500.00								
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	10,000.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	141,200.00	141,200.00	32,000.00	0.00	109,200.00								
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	304,800.00	304,800.00	127,000.00	0.00	177,800.00								

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานพัฒนาระบบระบายน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกั้นผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	1,141,000.00	654,500.00	339,500.00	0.00	801,500.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	192,700.00	57,900.00	6,970.00	0.00	185,730.00								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,600.00	21,600.00	15,278.00	0.00	6,322.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	62,400.00	18,800.00	0.00	0.00	62,400.00								
69 - 1 : ค่าจ้างวิศวตรวจสอบแนวเขต	500,000.00	150,000.00	13,320.00	0.00	486,680.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	1,094,400.00	1,094,400.00	0.00	864,000.00	230,400.00								
				216,000.00			21/09/66		25/09/66	10/10/66	01/10/66	30/09/67	31/01/67
					1 - 35475 : นายวิรัช สมบูรณ์						เบิกจ่าย		72,000.00
				172,800.00			18/09/66		25/09/66	10/10/66	01/10/66	30/09/67	31/01/67
					1 - 36778 : นางสาวพัทธวีร์ กิจสงวน						เบิกจ่าย		57,600.00
				158,400.00			18/09/66		25/09/66	10/10/66	01/10/66	30/09/67	31/01/67
					1 - 38201 : นายพงศกร กาญจนะศรี						เบิกจ่าย		52,800.00
				158,400.00			18/09/66		25/09/66	10/10/66	01/10/66	30/09/67	31/01/67
					1 - 39309 : นางสาวณัฏฐกมลย์ วรรณชญาพัฒน์						เบิกจ่าย		52,800.00
				158,400.00			18/09/66		25/09/66	10/10/66	01/10/66	30/09/67	31/01/67
					1 - 39405 : นางสาวธนพร สมพร้อม						เบิกจ่าย		52,800.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 4 : ค่าจ้างเหมาดำเนินการป้องกันน้ำท่วม และบริหารจัดการน้ำพื้นที่กรุงเทพ มหานคร (จัดประชุม จัดนิทรรศการ จัดทำข้อมูลสถิติทัศน ฯลฯ)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00								
รวม	32,407,100.00	10,878,700.00	35,568.00	950,902.28	31,420,629.72						เบิกจ่าย		288,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	384,000.00	115,200.00	0.00	108,177.00	275,823.00								
				87,633.00			13/11/66		15/11/66	16/11/66	16/11/66	23/11/66	22/11/66
					2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		87,633.00
				20,544.00			16/11/66		20/11/66	20/11/66	21/11/66	27/11/66	24/11/66
					2 - 29876 : บริษัท เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		20,544.00
รวม	384,000.00	115,200.00	0.00	108,177.00	275,823.00						เบิกจ่าย		108,177.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวด สุดท้าย
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	86,300.00	25,900.00	0.00	0.00	86,300.00								
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	100,900.00	30,300.00	0.00	0.00	100,900.00								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00								
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00								

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานพัฒนาระบบระบายน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
46 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์เขียนแบบ	150,000.00	45,000.00	0.00	0.00	150,000.00								
รวม	406,200.00	170,200.00	0.00	0.00	406,200.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 1 : ปรับปรุงแก้มลิงบึงสีกันพื้นที่เขตหลักสี่	99,000,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000,000.00								
99 - 2 : ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณคลองขุดวัดช่องลมช่วงจากสถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลมถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระรามที่ 3	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000,000.00								
99 - 3 : ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองโองอ่าง	24,800,000.00	0.00	0.00	0.00	24,800,000.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 4 : ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแ ม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองส วนแดน	64,000,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000,000.00								
99 - 5 : ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมค ลองพระโขนง ช่วงจากสถานีสูบน้ำพระโขนงถึง ถนนทางรถไฟสายเก่า	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00								
99 - 6 : ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแ ม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณบ้านอนันตกุล	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 7 : ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแ ม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณคอนโดริเวอร์ไซด์ถนนพร ะรามที่ 3 ซอย 24	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00								
99 - 8 : ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแ ม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ โรงเลื่อยจักรแสงทองซอย เจริญกรุง 80	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00								
99 - 9 : ก่อสร้างประตูประบายน้ำบริเวณวัด ระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00								

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 10 : ขุดลอกแก้มลิงบึงมกกะสัน	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00								
99 - 11 : ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแ ม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณซอยสามเส น 5 จากชุมชนหลังวัดสามพระยาถึงอ าคารจุลดิศ ริเวอร์	20,820,000.00	0.00	0.00	0.00	20,820,000.00								
99 - 12 : ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมค ลองบางกอกน้อย ช่วงวัดสุวรรณารามถึงสะพานจรี ญุสนิทวงศ์	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00								
รวม	514,120,000.00	.00	0.00	0.00	514,120,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานสารสนเทศระบายนํ้า

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้куп		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	2,737,100.00	822,000.00	887,340.00	0.00	1,849,760.00								
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	54,500.00	54,500.00	22,700.00	0.00	31,800.00								
รวม	2,791,600.00	876,500.00	910,040.00	0.00	1,881,560.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	127,900.00	40,000.00	0.00	0.00	127,900.00								
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	90,500.00	28,000.00	2,090.00	0.00	88,410.00								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200.00	7,200.00	6,602.00	0.00	598.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000.00	9,000.00	0.00	0.00	30,000.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	57,500.00	18,000.00	0.00	0.00	57,500.00								
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	783,240.00	1,216,760.00		02/11/66	11/11/66	23/11/66	28/12/66	01/01/67	30/09/67	31/01/67
				593,208.00		2 - 33074 : บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.พี.วาย. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ บิสสิเนส					เบิกจ่าย		65,912.00
				190,032.00			14/09/66	19/09/66	25/09/66	15/11/66	01/10/66	31/12/66	31/12/66
						2 - 33074 : บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.พี.วาย. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ บิสสิเนส					เบิกจ่าย		190,032.00
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	158,400.00	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00								
				158,400.00			25/09/66	26/09/66	27/09/66	20/10/66	01/10/66	30/09/67	31/01/67
						1 - 38285 : นายพนพล กิจบำรุง					เบิกจ่าย		52,800.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
99 - 1 : ค่าบำรุงรักษาสูนย์ข้อมูลสำนักการระบายน้ำ	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,086,800.00	913,200.00		06/11/66	15/11/66	14/12/66	28/12/66	01/01/67	30/09/67	
				1,900,000.00		2 - 30382 : บริษัท เอ็นไอดี โพรเกรส เทคโนโลยี จำกัด							
				186,800.00			14/09/66	19/09/66	26/09/66	15/11/66	01/10/66	31/12/66	31/12/66
						2 - 30382 : บริษัท เอ็นไอดี โพรเกรส เทคโนโลยี จำกัด					เบิกจ่าย		186,800.00
99 - 2 : ค่าบำรุงรักษาสูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร	40,050,000.00	40,050,000.00	0.00	35,425,950.00	4,624,050.00		07/11/66	02/12/66	15/12/66	28/12/66	01/01/67	30/09/67	31/01/67
				29,914,800.00		2 - 16001 : บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด(มหาชน)							
				5,511,150.00			14/09/66	22/09/66	25/09/66	10/11/66	01/10/66	31/12/66	31/12/66
						2 - 16001 : บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด(มหาชน)					เบิกจ่าย		5,511,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 3 : ค่าบำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร	33,384,000.00	33,384,000.00	0.00	29,330,200.00	4,053,800.00		07/11/66	04/12/66	15/12/66	28/12/66	01/01/67	30/09/67	31/01/67
				22,030,200.00		2 - 29016 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชแอนดิฟิค รีเสิร์ช							
				7,300,000.00			14/09/66	22/09/66	27/09/66	10/11/66	01/10/66	31/12/66	31/12/66
						2 - 29016 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชแอนดิฟิค รีเสิร์ช					เบิกจ่าย		7,300,000.00
99 - 4 : ค่าบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก	3,930,000.00	3,930,000.00	0.00	0.00	3,930,000.00								
รวม	82,835,500.00	82,624,600.00	8,692.00	67,784,590.00	15,042,218.00						เบิกจ่าย	13,306,544.00	

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	147,000.00	44,100.00	0.00	38,520.00	108,480.00		02/02/67	06/02/67	06/02/67	12/02/67	13/02/67	19/02/67	16/02/67
				38,520.00		2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด							
รวม	147,000.00	44,100.00	0.00	38,520.00	108,480.00						เบิกจ่าย		.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	235,000.00	70,500.00	0.00	0.00	235,000.00								
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	60,000.00	18,000.00	0.00	0.00	60,000.00								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00								
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	20,000.00								

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรพธยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานสารสนเทศระบายนํ้า

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	228,700.00	0.00	0.00	0.00	228,700.00								
รวม	555,700.00	106,500.00	0.00	0.00	555,700.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวด สุดท้าย
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพร้อมติดตั้ง สถานีเครือข่ายระบบ SCADA สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ หลัก	23,100,000.00	23,100,000.00	0.00	0.00	23,100,000.00								
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพร้อมติดตั้ง ระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนน	9,759,200.00	9,759,200.00	0.00	0.00	9,759,200.00								
99 - 3 : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพร้อมติดตั้ง เครื่องวัดระดับน้ำในคลอง	9,273,900.00	9,273,900.00	0.00	0.00	9,273,900.00								
รวม	42,133,100.00	42,133,100.00	0.00	0.00	42,133,100.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,826,600.00	547,900.00	570,140.00	0.00	1,256,460.00								
01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,124,200.00	6,037,200.00	6,704,220.00	0.00	13,419,980.00								
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	463,300.00	463,300.00	245,880.00	0.00	217,420.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำวงด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	22,440,500.00	7,074,800.00	7,520,240.00	0.00	14,920,260.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดําเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจาง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจาง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงิ นจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจาง (4)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	258,400.00	77,500.00	0.00	0.00	258,400.00								
03 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	20,000.00								
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	4,489,200.00	1,346,700.00	0.00	588,500.00	3,900,700.00								
				92,400.00			06/12/66		08/12/66	12/12/66	13/12/66	21/12/66	21/12/66
					2 - 36352 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล							เบิกจ่าย	92,400.00
				496,100.00			19/12/66		21/12/66	22/12/66	25/12/66	16/01/67	05/01/67
					2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์							เบิกจ่าย	496,100.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อ งทุนแรง	31,556,600.00	9,466,900.00	0.00	5,326,657.70	26,229,942.30								
				497,000.00			15/02/67		19/02/67	20/02/67	21/02/67	28/02/67	
					2 - 38819 : ซิเล็คชั่น เวลด์ไวด์ จำกัด								
				498,250.00			13/02/67		16/02/67	16/02/67	19/02/67	27/02/67	20/02/67
					2 - 24856 : หจก.พัชรรัชศักดิ์								
				474,600.00			08/02/67		12/02/67	13/02/67	14/02/67	20/02/67	15/02/67
					2 - 32605 : บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด								
				499,960.00			05/02/67		07/02/67	07/02/67	08/02/67	16/02/67	16/02/67
					2 - 37167 : บริษัท ศ.สามฉัตร เทรดดิ้ง จำกัด								
				33,282.70			31/01/67		02/02/67	02/02/67	05/02/67	23/02/67	13/02/67
					2 - 30047 : บริษัทเกษวเซรา ค็อกคิวนันท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด								
											เบิกจ่าย		33,282.70

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	31,556,600.00			476,200.00	2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี		25/01/67		30/01/67	31/01/67	01/02/67	09/02/67	07/02/67
											เบิกจ่าย		476,200.00
				499,960.00			18/01/67		22/01/67	23/01/67	24/01/67	30/01/67	29/01/67
					2 - 37167 : บริษัท ส.สามัคคีเทรดดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		499,960.00
				496,300.00			17/01/67		19/01/67	22/01/67	23/01/67	29/01/67	29/01/67
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		496,300.00
				472,500.00			15/01/67		17/01/67	18/01/67	19/01/67	08/02/67	26/01/67
					2 - 24856 : หจก.พัชรขัณฑ์						เบิกจ่าย		472,500.00
				426,000.00			11/01/67		16/01/67	17/01/67	18/01/67	24/01/67	22/01/67
					2 - 24831 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชร์ขัณฑ์						เบิกจ่าย		426,000.00
				460,000.00			04/01/67		08/01/67	08/01/67	09/01/67	17/01/67	15/01/67
					2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์						เบิกจ่าย		460,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	31,556,600.00			492,605.00			18/12/66		20/12/66	20/12/66	21/12/66	02/01/67	25/12/66
					2 - 37167 : บริษัท ศ.สามจักร เทรดดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		492,605.00
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	416,200.00	416,200.00	166,813.00	0.00	249,387.00								
	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	10,000.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	74,000.00	22,200.00	0.00	22,200.01	51,799.99								
				5,248.00			31/01/67		02/02/67	02/02/67	05/02/67	23/02/67	13/02/67
					2 - 30047 : บริษัทเคียวเซรา คีออคิวเมนต์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		5,248.00
				16,952.01			31/01/67		02/02/67	02/02/67	05/02/67	09/02/67	09/02/67
					2 - 29864 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		16,952.01

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
60 - 1 : ค่าบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ	12,000,000.00	3,600,000.00	0.00	2,659,840.00	9,340,160.00								
				494,800.00			11/01/67		15/01/67	16/01/67	17/01/67	06/02/67	05/02/67
					2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		494,800.00
				491,560.00			24/01/67		29/01/67	29/01/67	30/01/67	19/02/67	19/02/67
					2 - 36352 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล						เบิกจ่าย		491,560.00
				238,640.00			10/01/67		15/01/67	16/01/67	17/01/67	06/02/67	30/01/67
					2 - 37465 : บริษัท ยูพีอี.เทรคคิง จำกัด						เบิกจ่าย		238,640.00
				445,620.00			29/11/66		01/12/66	04/12/66	06/12/66	27/12/66	22/12/66
					2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทรคคิง จำกัด						เบิกจ่าย		445,620.00
				498,720.00			19/12/66		22/12/66	22/12/66	25/12/66	16/01/67	08/01/67
					2 - 38537 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญถาวรการค้า						เบิกจ่าย		498,720.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
75 - 3 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย (ฝั่งขาเข้าใต้ทางด่วนบางแค)	1,077,000.00	1,077,000.00	0.00	1,026,000.00	51,000.00		15/09/66		25/09/66	20/11/66	01/10/66	30/09/67	31/01/67
				1,026,000.00		3 - 16972 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์					เบิกจ่าย		342,000.00
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	2,073,600.00	2,073,600.00	0.00	0.00	2,073,600.00								
รวม	63,381,000.00	29,495,100.00	166,813.00	20,440,021.71	42,774,165.29						เบิกจ่าย		11,049,050.27

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานเครื่องจักรกล

หมวด คำตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	5,000.00								
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	175,000.00	52,500.00	0.00	0.00	175,000.00								
รวม	180,000.00	54,000.00	0.00	0.00	180,000.00						เบิกจ่าย		

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	8,000.00	2,400.00	0.00	0.00	8,000.00								
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	75,000.00	22,500.00	0.00	0.00	75,000.00								

หน้าที : 60 / 182

งานเครื่องจักรกล

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดําเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	6,271,100.00	1,881,300.00	0.00	1,801,736.00	4,469,364.00								
				405,706.00			26/01/67		02/02/67	02/02/67	05/02/67	23/02/67	
					2 - 38526 : บริษัท วอลุ่ม เอ็นเนอร์จี คอนสตรัคชั่น จำกัด								
				442,980.00			27/11/66		29/11/66	01/12/66	04/12/66	26/12/66	19/12/66
					2 - 38526 : บริษัท วอลุ่ม เอ็นเนอร์จี คอนสตรัคชั่น จำกัด								
				471,550.00			04/12/66		07/12/66	08/12/66	12/12/66	20/12/66	20/12/66
					2 - 17289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา								
				481,500.00			07/12/66		12/12/66	12/12/66	13/12/66	19/12/66	15/12/66
					2 - 32605 : บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด								
											เบิกจ่าย		481,500.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ นแรง	3,796,200.00	1,138,800.00	0.00	1,048,894.00	2,747,306.00								
				483,000.00			10/11/66		15/11/66	17/11/66	20/11/66	24/11/66	22/11/66
					2 - 32605 : บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด						เบิกจ่าย		483,000.00
				66,894.00			26/01/67		02/02/67	02/02/67	05/02/67	23/02/67	
					2 - 38526 : บริษัท วอลุ่ม เอ็นเนอร์จี คอนสตรัคชั่น จำกัด								
				499,000.00			04/12/66		07/12/66	08/12/66	12/12/66	18/12/66	14/12/66
					2 - 37465 : บริษัท ยูพีอี.เทรคคิง จำกัด						เบิกจ่าย		499,000.00
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	214,700.00	0.00	0.00	0.00	214,700.00								
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรุปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	50,000.00	15,000.00	0.00	3,850.00	46,150.00		25/01/67		29/01/67	29/01/67	30/01/67	05/02/67	02/02/67
				3,850.00		2 - 37167 : บริษัท ส.สามฉัตร เทรดดิ้ง จำกัด					เบิกจ่าย		3,850.00
13 - 2 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรุปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	450,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	315,000.00		25/01/67		29/01/67	29/01/67	30/01/67	05/02/67	02/02/67
				135,000.00		2 - 37167 : บริษัท ส.สามฉัตร เทรดดิ้ง จำกัด					เบิกจ่าย		135,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
54 - 1 : ค่าวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่อง สูบน้ำควบคุมเครื่องสูบน้ำ	12,000,000.00	3,600,000.00	0.00	2,791,750.00	9,208,250.00								
				115,000.00			25/10/66		06/11/66	07/11/66	08/11/66	14/11/66	14/11/66
					2 - 15069 : บริษัท สุวานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		115,000.00
				499,935.00			23/11/66		27/11/66	28/11/66	29/11/66	07/12/66	04/12/66
					2 - 37167 : บริษัท ส.สามมิตร เทรดดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		499,935.00
				142,345.00			05/01/67		08/01/67	09/01/67	10/01/67	16/01/67	12/01/67
					2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา						เบิกจ่าย		142,345.00
				1,560,000.00			26/12/66		18/01/67	12/02/67	13/02/67	13/03/67	
					2 - 38790 : บริษัท บีทูจี แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด								
				474,470.00			04/12/66		04/12/66	06/12/66	07/12/66	14/12/66	14/12/66
					2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา						เบิกจ่าย		474,470.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ค่าวัสดุในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	12,000,000.00	3,600,000.00	0.00	3,555,420.00	8,444,580.00								
				355,590.00			05/01/67		08/01/67	09/01/67	10/01/67	16/01/67	12/01/67
					2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชควิกานดา						เบิกจ่าย		355,590.00
				494,000.00			25/12/66		27/12/66	28/12/66	02/01/67	08/01/67	05/01/67
					2 - 24856 : หจก.พัชรรัชศักดิ์						เบิกจ่าย		494,000.00
				224,630.00			10/11/66		16/11/66	22/11/66	23/11/66	29/11/66	27/11/66
					2 - 15069 : บริษัท สุวานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		224,630.00
				488,200.00			20/11/66		22/11/66	22/11/66	23/11/66	15/12/66	08/12/66
					2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสนยนต์						เบิกจ่าย		488,200.00
				497,000.00			29/11/66		01/12/66	04/12/66	06/12/66	13/12/66	07/12/66
					2 - 24856 : หจก.พัชรรัชศักดิ์						เบิกจ่าย		497,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	12,000,000.00			499,700.00		2 - 18497 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์	04/12/66		07/12/66	08/12/66	12/12/66	02/01/67	25/12/66
											เบิกจ่าย		499,700.00
				498,800.00		2 - 24856 : หจก.พัชรชัยศักดิ์	14/12/66		18/12/66	19/12/66	20/12/66	28/12/66	26/12/66
											เบิกจ่าย		498,800.00
				497,500.00		2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด	15/12/66		19/12/66	20/12/66	21/12/66	27/12/66	25/12/66
											เบิกจ่าย		497,500.00
รวม	35,369,000.00	10,899,000.00	0.00	9,336,650.00	26,032,350.00						เบิกจ่าย		7,304,050.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
24 - 1 : เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลชนิด ล่อน้ำด้วยตัวเอง (Self Priming) แบบเทอร์ลเลอร์ลากสูง ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว อัตราสูบไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร/นาที่ ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 13.5 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 20 เครื่อง	39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00								
24 - 2 : เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลชนิด ล่อน้ำด้วยตัวเอง (Self Priming) แบบเทอร์ลเลอร์ลากสูง ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว อัตราสูบไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร/นาที่ ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 13.5 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 20 เครื่อง	29,800,000.00	0.00	0.00	0.00	29,800,000.00								

หน้าที : 67 / 182

งานเครื่องจักรกล

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
24 - 3 : เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่ม ่ต่ำกว่า 30 ลบ.ม./นาที่ ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 19 เครื่อง	43,700,000.00	0.00	0.00	0.00	43,700,000.00								
รวม	112,500,000.00	.00	0.00	0.00	112,500,000.00						เบิกจ่าย		

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
08 - 4 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแเค็บ 1 คัน	850,000.00	849,000.00	0.00	849,000.00	1,000.00		05/10/66		24/10/66	13/12/66	14/12/66	12/03/67	23/01/67
					2 - 33330 : บริษัท สยามนิสสัน ปิคเก้ จักัด								
รวม	850,000.00	849,000.00	0.00	849,000.00	1,000.00						เบิกจ่าย		.00

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสามเสน

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
16 - 1 : ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสามเสน	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00								
รวม	8,000,000.00	.00	0.00	0.00	8,000,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

ឃ្លា ១. 403

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าและระบบเก็บขยะสถานีสูบน้ำพระโขนงระยะที่ 1

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
16 - 1 : ปรับปรุงระบบระบายน้ำระบบไ ไฟฟ้าและระบบเก็บขยะ สถานีสูบน้ำพระโขนง ระยะที่ 1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00								
รวม	10,000,000.00	.00	0.00	0.00	10,000,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรชรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาอุจ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
16 - 1 : ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาอูฐ	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00								
รวม	4,000,000.00	.00	0.00	0.00	4,000,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองยายเฟื่อน

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
16 - 1 : ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองยายเฝ้า อน	53,700,000.00	0.00	0.00	0.00	53,700,000.00								
รวม	53,700,000.00	.00	0.00	0.00	53,700,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงมกกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 3)

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : เดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงมกกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 3)	108,000,000.00	81,090,357.00	0.00	81,090,357.00	26,909,643.00		30/04/64	28/06/64	25/08/64	23/09/64	24/09/64	23/09/69	31/12/66
					2 - 17205 : บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลตราเฮนซ์ จำกัด (มหาชน)						เบิกจ่าย		48,510,676.42
รวม	108,000,000.00	81,090,357.00	0.00	81,090,357.00	26,909,643.00						เบิกจ่าย		48,510,676.42

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

ឃ្លា ១. 403

โครงการก่อสร้างระบบไหลเวียนน้ำคลองไผ่สิงโต

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ก่อสร้างระบบไหลเวียนน้ำคลอง ไผ่ลิงโต	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00								
รวม	19,000,000.00	.00	0.00	0.00	19,000,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการเดินระบบบำรุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : เดินระบบบำรุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบาย น้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพ ระยา	84,000,000.00	50,142,379.00	0.00	50,142,379.00	33,857,621.00		03/05/65		26/07/65	12/09/65	13/09/65	12/09/68	31/12/66
					2 - 30789 : บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด						เบิกจ่าย		49,589,698.77
รวม	84,000,000.00	50,142,379.00	0.00	50,142,379.00	33,857,621.00						เบิกจ่าย		49,589,698.77

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,000,000.00	900,000.00	191,400.00	0.00	2,808,600.00								
01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	104,609,500.00	31,382,850.00	34,537,910.00	0.00	70,071,590.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	3,739,800.00	3,739,800.00	1,271,430.00	0.00	2,468,370.00								
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	304,800.00	304,800.00	127,000.00	0.00	177,800.00								

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรพธยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานระบบควบคุมน้ำ^๗

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกั้นผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	111,654,100.00	36,327,450.00	36,127,740.00	0.00	75,526,360.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	122,400.00	36,720.00	0.00	0.00	122,400.00								
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,750,000.00	525,000.00	219,820.00	0.00	1,530,180.00								
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	1,000,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,932,400.00	3,932,400.00	1,870,496.00	0.00	2,061,904.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
18 - 1 : ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม	2,750,000.00	825,000.00	0.00	17,530.00	2,732,470.00								
				14,800.00			18/10/66		18/10/66	18/10/66	18/10/66	18/10/66	11/10/66
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		14,800.00
				1,070.00			26/10/66		26/10/66	26/10/66	26/10/66	26/10/66	07/10/66
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		1,070.00
				1,660.00			26/10/66						
							15/11/66		15/11/66	15/11/66	15/11/66	15/11/66	05/11/66
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
44 - 1 : ค่าซ่อมแซมอาคารสูบน้ำเครื่องสู บน้ำและตู้ควบคุม	10,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,995,500.00	7,004,500.00								
				465,000.00			18/12/66		22/12/66	25/12/66	26/12/66	09/01/67	09/01/67
					2 - 38275 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		465,000.00
				174,000.00			12/01/67		25/01/67	25/01/67	26/01/67	09/02/67	
				498,000.00			13/12/66		20/12/66	20/12/66	21/12/66	04/01/67	04/01/67
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		498,000.00
				497,500.00			13/12/66		21/12/66	21/12/66	22/12/66	05/01/67	05/01/67
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		497,500.00
				380,000.00			14/12/66		20/12/66	22/12/66	23/12/66	06/01/67	05/01/67
					2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง						เบิกจ่าย		380,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
(1)	(2)		การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	10,000,000.00			495,000.00		2 - 38621 : บริษัท สยามมิ่งมี จำกัด	15/12/66		22/12/66	25/12/66	26/12/66	09/01/67	09/01/67
				486,000.00			12/12/66		21/12/66	22/12/66	23/12/66	06/01/67	05/01/67
						2 - 32687 : บริษัท ไนนดี ไนน เพาเวอร์ จำกัด							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
44 - 2 : ค่าซ่อมแซมอาคารสูบน้ำเครื่องสู บน้ำและตู้ควบคุม	10,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,431,860.00	7,568,140.00								
				467,130.00			18/12/66		03/01/67	03/01/67	04/01/67	18/01/67	18/01/67
					2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา						เบิกจ่าย		467,130.00
				490,000.00			20/12/66		05/01/67	05/01/67	06/01/67	04/02/67	02/02/67
					2 - 32355 : บริษัท ปิยกิจ วิศวกรรม จำกัด								
				499,800.00			05/01/67		15/01/67	15/01/67	16/01/67	14/02/67	14/02/67
					2 - 32355 : บริษัท ปิยกิจ วิศวกรรม จำกัด								
				476,925.00			09/01/67		22/01/67	22/01/67	23/01/67	06/02/67	06/02/67
					2 - 36701 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์						เบิกจ่าย		476,925.00
				498,005.00			10/01/67		23/01/67	23/01/67	24/01/67	07/02/67	07/02/67
					2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา						เบิกจ่าย		498,005.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเงิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000.00	9,000.00	0.00	0.00	30,000.00								
45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	52,100.00	15,630.00	0.00	0.00	52,100.00								
50 - 1 : ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์อุโมงค์ทางล อครยนต์	5,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,465,000.00	3,535,000.00								
				1,465,000.00			22/12/66		18/01/67				
						2 - 32687 : บริษัท ไนนิตี้ ไนน์ เพาเวอร์ จำกัด							
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรัก ษาความปลอดภัย ในบริเวณสถานีสูบน้ำพระโขนง	3,182,800.00	3,182,800.00	0.00	3,182,784.00	16.00								
				3,182,784.00			22/09/66		26/09/66	31/10/66	01/10/66	30/09/67	31/12/66
						3 - 16814 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย อพศ.							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
75 - 2 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ในบริเวณบึงรับน้ำหนองบอน	4,073,000.00	4,073,000.00	0.00	4,072,980.00	20.00		22/09/66		22/09/66	24/11/66	01/10/66	30/09/67	31/12/66
				4,072,980.00	3 - 16814 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย อพส.								
82 - 1 : ค่าเช่าที่ดิน	740,300.00	740,300.00	0.00	720,240.00	20,060.00		14/09/66		18/09/66	30/11/66	01/10/66	30/09/67	
				398,760.00	3 - 16936 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์								
				321,480.00	3 - 15842 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์		14/09/66		15/09/66	30/11/66	01/10/66	30/09/67	

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
99 - 1 : ค่าซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ	30,000,000.00	9,000,000.00	0.00	5,098,860.00	24,901,140.00		09/02/67						
				498,150.00		2 - 36548 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์	14/02/67		16/02/67	16/02/67	17/02/67	01/03/67	
				497,500.00		2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด	14/02/67		16/02/67	16/02/67	16/02/67	11/03/67	
				329,800.00		2 - 38812 : บริษัท เจพี โปรเท็น จำกัด	14/02/67		16/02/67	16/02/67	16/02/67	11/03/67	

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	30,000,000.00			495,850.00		2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา	08/02/67		12/02/67	12/02/67	12/02/67	05/03/67	
				499,950.00		2 - 18497 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์	08/02/67		12/02/67	12/02/67	12/02/67	05/03/67	

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 2 : ค่าซ่อมแซมอุโมงค์ส่งน้ำ	20,000,000.00	6,000,000.00	0.00	5,678,850.00	14,321,150.00								
				497,450.00			22/12/66		05/01/67	05/01/67	06/01/67	20/01/67	19/01/67
					2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา						เบิกจ่าย		497,450.00
				470,000.00			10/01/67		23/01/67	23/01/67	24/01/67	07/02/67	07/02/67
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		470,000.00
				499,250.00			08/01/67		12/01/67	12/01/67	13/01/67	27/01/67	26/01/67
					2 - 36701 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์						เบิกจ่าย		499,250.00
				497,150.00			08/01/67		08/01/67	12/01/67	13/01/67	27/01/67	26/01/67
					2 - 37465 : บริษัท ยูพีอี.เทรดดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		497,150.00
				1,950,000.00			04/01/67		26/01/67				
					2 - 27157 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด								

หน้าที่ : 89 / 182

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานระบบควบคุมน้ำ

หมวด ก้าตอ๑บแทน ไช้ส๑ยและวัศ๑ดุ ประเภา๑ท ค้าไ๑ส๑ย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	20,000,000.00			1,765,000.00			21/12/66		18/01/67				
2 - 32687 : บริษัท ไนนท์ ไนน์ เพาเวอร์ จำกัด													

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 3 : ค่าซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ	20,000,000.00	6,000,000.00	0.00	3,943,040.00	16,056,960.00								
				454,950.00			14/12/66		08/01/67	08/01/67	09/01/67	23/01/67	23/01/67
					2 - 32355 : บริษัท ปิยกิจ วิศวกรรม จำกัด						เบิกจ่าย		454,950.00
				497,260.00			20/12/66		04/01/67	04/01/67	05/01/67	19/01/67	19/01/67
					2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด						เบิกจ่าย		497,260.00
				198,705.00			20/12/66		11/01/67	11/01/67	12/01/67	02/02/67	01/02/67
					2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง						เบิกจ่าย		198,705.00
				496,375.00			21/12/66		21/12/66	11/01/67	12/01/67	27/01/67	26/01/67
					2 - 18456 : หจก.เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		496,375.00
				322,100.00			21/12/66		10/01/67	10/01/67	11/01/67	25/01/67	25/01/67
					2 - 36701 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์						เบิกจ่าย		322,100.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
	20,000,000.00		499,400.00		2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง		22/12/66		09/01/67	09/01/67	10/01/67	24/01/67	24/01/67
											เบิกจ่าย		499,400.00
			498,875.00				05/01/67		11/01/67	11/01/67	12/01/67	26/01/67	26/01/67
					2 - 32355 : บริษัท ปิยกิจ วิศวกรรม จำกัด						เบิกจ่าย		498,875.00
			476,375.00				08/01/67		12/01/67	12/01/67	13/01/67	27/01/67	26/01/67
					2 - 32355 : บริษัท ปิยกิจ วิศวกรรม จำกัด						เบิกจ่าย		476,375.00
			499,000.00				18/12/66		09/01/67	09/01/67	10/01/67	24/01/67	24/01/67
					2 - 36842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส. เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		499,000.00
รวม	112,633,000.00	42,139,850.00	2,090,316.00	29,606,644.00	80,936,040.00						เบิกจ่าย		12,963,930.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	20,000.00								
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	780,000.00	234,000.00	0.00	353,900.00	426,100.00								
				230,900.00			29/01/67		01/02/67	01/02/67	02/02/67	08/02/67	08/02/67
				123,000.00			25/01/67		29/01/67	29/01/67	30/01/67	13/02/67	09/02/67
						1 - 37024 : ร้าน ชันสเดชชั้น							
						2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด					เบิกจ่าย		123,000.00
รวม	800,000.00	240,000.00	0.00	353,900.00	446,100.00						เบิกจ่าย		123,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	50,000.00								
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	353,000.00	105,900.00	0.00	0.00	353,000.00								
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	270,000.00	81,000.00	0.00	0.00	270,000.00								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	3,131,400.00	3,131,400.00	0.00	0.00	3,131,400.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
55 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบด การบังคับน้ำและเครื่องสูบน้ำ	6,750,000.00	2,025,000.00	0.00	1,702,895.00	5,047,105.00								
				488,790.00			05/02/67		08/02/67	08/02/67	09/02/67	16/02/67	16/02/67
					2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด								
				490,105.00			30/01/67		01/02/67	01/02/67	02/02/67	08/02/67	08/02/67
					2 - 24825 : หจก.พัชรรัชศักดิ์						เบิกจ่าย		490,105.00
				228,000.00			12/01/67		12/02/67	12/02/67	13/02/67	27/02/67	
					2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา								
				496,000.00			12/01/67		09/02/67	12/02/67	13/02/67	27/02/67	
					2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
55 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบบ่อ อาคารบังคับน้ำและเครื่องสูบน้ำ	6,750,000.00	2,025,000.00	0.00	2,388,730.00	4,361,270.00		11/01/67		24/01/67	24/01/67	25/01/67	08/02/67	08/02/67
				484,000.00		2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด							
				499,390.00		2 - 32687 : บริษัท ไนนดี ไนน เพาเวอร์ จำกัด	20/12/66		08/01/67	08/01/67	09/01/67	07/02/67	
				492,680.00		2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง	20/12/66	21/12/66	03/01/67	03/01/67	03/01/67	12/01/67	12/01/67
				460,500.00		2 - 38734 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท	17/01/67		25/01/67	25/01/67	26/01/67	09/02/67	
				452,160.00		2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด	18/12/66		05/01/67	05/01/67	06/01/67	12/01/67	12/01/67
											เบิกจ่าย		492,680.00
													452,160.00
รวม	17,304,400.00	7,383,300.00	0.00	4,091,625.00	13,212,775.00						เบิกจ่าย		1,434,945.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
29 - 1 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ 3 คัน	2,550,000.00	2,536,500.00	0.00	2,536,500.00	13,500.00		18/12/66		04/01/67	31/01/67	01/02/67	30/04/67	
					2 - 38771 : บริษัท วี อาร์ ที ออโตเวิลด์ จำกัด								
29 - 2 : รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 10 คัน	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		12/12/66		15/12/66	22/01/67	23/01/67	29/01/67	29/01/67
				500,000.00	2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์								
รวม	3,050,000.00	3,036,500.00	0.00	3,036,500.00	13,500.00						เบิกจ่าย		.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 3 : ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ ระยะที่ 1	56,400,000.00	0.00	0.00	0.00	56,400,000.00								
99 - 4 : ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองอาจารย์พร	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00								
15 - 5 : ค่างานงวดที่ 2 งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำลำรางสา ธารณะ ซอยลาดพร้าว 130	13,714,661.00	13,714,661.00	0.00	0.00	13,714,661.00								
รวม	105,114,661.00	13,714,661.00	0.00	0.00	105,114,661.00						เบิกจ่าย		

หน้า : 98 / 182

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนรัชดาภิเษก ช่วงบริเวณหอนาฬานาครกรุงเทพมหานคร ถึงหน้าศาลอาญารัชดา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คําเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจาง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจาง (4)									
99 - 1 : ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนรัชดาภิเษก ช่วงบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ ถึงหน้าศาลอาญารัชดา	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00								
รวม	20,000,000.00	.00	0.00	0.00	20,000,000.00						เบิกจ่าย		

หน้าที่ : 99 / 182

งานระบบท่อระบายน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คํานิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจาง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจาง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจาย	จัดซื้อ/จัดจาง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	81,850,000.00	27,500,000.00	25,335,320.00	0.00	56,514,680.00								
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	3,038,100.00	3,038,100.00	861,240.00	0.00	2,176,860.00								
รวม	85,072,100.00	30,722,100.00	26,196,560.00	0.00	58,875,540.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	120,700.00	120,700.00	0.00	120,700.00	0.00		13/11/66		16/11/66	20/11/66	21/11/66	20/12/66	18/12/66
					2 - 36670 : บริษัท ลีโอ โปรเกรส อินดัสเทรียล จำกัด						เบิกจ่าย		120,700.00
03 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00								
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	3,216,100.00	1,000,000.00	40,210.00	0.00	3,175,890.00								
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อ งทุนแรง	222,600.00	222,600.00	0.00	0.00	222,600.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
13 - 1 : ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อ ระบายน้ำถนนสายหลักฝั่งพระน คร	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00								
13 - 2 : ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อ ระบายน้ำถนนสายหลักฝั่งธนบุรี	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	6,996,680.00	3,320.00		20/12/66		05/01/67	29/01/67	30/01/67	28/05/67	
				6,996,680.00		3 - 16967 : กรมราชทัณฑ์							
13 - 3 : ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อ ระบายน้ำ	45,832,300.00	45,832,300.00	0.00	0.00	45,832,300.00								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,189,800.00	2,189,800.00	903,880.00	0.00	1,285,920.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
18 - 1 : ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม	40,000,000.00	12,000,000.00	0.00	3,897,050.00	36,102,950.00								
				418,500.00			06/11/66		06/11/66	07/11/66	27/11/66	06/03/67	
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		209,250.00
				401,000.00			07/11/66		07/11/66	07/11/66	07/11/66	06/03/67	
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		200,500.00
				274,500.00			15/11/66		15/11/66	16/11/66	16/11/66	14/02/67	
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		137,250.00
				298,500.00			15/11/66		15/11/66	16/11/66	16/11/66	14/02/67	
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		149,250.00
				307,800.00			11/01/67		11/01/67	12/01/67	12/01/67	10/07/67	
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		153,900.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
			(3)	(4)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	40,000,000.00			307,800.00		3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง		10/01/67		10/01/67	12/01/67	10/07/67	
											เบิกจ่าย		153,900.00
				1,888,950.00			28/11/66		28/11/66	30/11/66	30/11/66	28/05/67	
						3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง							
	112,400.00	112,400.00	0.00	55,436.70	56,963.30								
				16,595.70			13/11/66		16/11/66	17/11/66	20/11/66	24/11/66	24/11/66
						2 - 21993 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		16,595.70
				38,841.00			06/02/67		12/02/67	12/02/67	13/02/67	19/02/67	19/02/67
						2 - 37352 : บริษัท เฟรนค์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
67 - 1 : ค่าซ่อมบ่อกักและท่อระบายน้ำแ ละบ่อบูบน้ำ	45,000,000.00	15,000,000.00	0.00	5,836,333.20	39,163,666.80								
				378,508.50			13/11/66		16/11/66	20/11/66	21/11/66	20/12/66	18/12/66
					2 - 36670 : บริษัท ลีโอ โปรเกรส อินดัสเทรียล จำกัด						เบิกจ่าย		378,508.50
				456,515.50			13/11/66		20/11/66	21/11/66	22/11/66	21/12/66	18/12/66
					2 - 33532 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญถาวรการค้า						เบิกจ่าย		456,515.50
				497,410.90			15/11/66		17/11/66	20/11/66	21/11/66	20/12/66	18/12/66
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		497,410.90
				491,000.00			21/11/66		23/11/66	27/11/66	28/11/66	27/12/66	22/12/66
					2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทรคดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		491,000.00
				491,830.98			07/12/66		18/12/66	19/12/66	20/12/66	18/01/67	17/01/67
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		491,830.98

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
	45,000,000.00			424,939.80			18/12/66		25/12/66	03/01/67	04/01/67	02/02/67	26/01/67
				405,476.50			01/02/67		06/02/67	06/02/67	07/02/67	07/03/67	
				427,518.50			11/01/67		12/01/67	17/01/67	18/01/67	16/02/67	
				429,371.87			15/01/67		18/01/67	24/01/67	25/01/67	23/02/67	
				490,488.00			17/01/67		24/01/67	25/01/67	26/01/67	24/02/67	
				420,285.30			18/01/67		24/01/67	25/01/67	26/01/67	24/02/67	

[illegible]

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
82 - 1 : ค่าเช่าทรัพย์สิน	154,700.00	154,700.00	0.00	154,680.00	20.00								
				154,680.00			15/09/66		20/09/66	10/11/66	01/10/66	30/09/67	31/01/67
					3 - 16936 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์						เบิกจ่าย		51,560.00
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	475,200.00	475,200.00	0.00	435,600.00	39,600.00								
				145,200.00			11/10/66		18/10/66	18/10/66	01/11/66	30/09/67	31/01/67
					1 - 38257 : นายพนม กลั่นแก้ว						เบิกจ่าย		39,600.00
				145,200.00			11/10/66		18/10/66	18/10/66	01/11/66	30/09/67	31/01/67
					1 - 39527 : นายธงไชย กาญจนวิพา						เบิกจ่าย		39,600.00
				145,200.00			11/10/66		18/10/66	18/10/66	01/11/66	30/09/67	31/01/67
					1 - 39554 : นายณู เพรีชรกลับ						เบิกจ่าย		39,600.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ค่าซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝา บ่อและช่องรับน้ำในพื้นที่กรุงเทพ มหานคร	49,282,800.00	49,282,800.00	0.00	0.00	49,282,800.00								
รวม	222,144,200.00	161,917,100.00	944,090.00	20,735,945.90	200,464,164.10						เบิกจ่าย		4,706,715.42

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
			(3)	(4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	106,000.00	50,000.00	0.00	0.00	106,000.00								
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	464,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	264,000.00								
				125,272.00			27/11/66		06/12/66	06/12/66	07/12/66	13/12/66	14/12/66
					2 - 35827 : บริษัท ออลทูค56 จำกัด						เบิกจ่าย		125,272.00
				74,728.00			13/11/66		20/11/66	20/11/66	21/11/66	27/11/66	23/11/66
					2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		74,728.00
รวม	570,000.00	250,000.00	0.00	200,000.00	370,000.00						เบิกจ่าย		200,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00								
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	240,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	140,000.00		13/11/66		20/11/66	20/11/66	21/11/66	27/11/66	23/11/66
				100,000.00		2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		100,000.00
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ นแรง	106,200.00	106,200.00	0.00	0.00	106,200.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
07 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	6,400,000.00	2,000,000.00	0.00	1,680,406.39	4,719,593.61								
				480,000.00			12/10/66		19/10/66	19/10/66	20/10/66	18/11/66	13/11/66
					2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด						เบิกจ่าย		480,000.00
				497,590.00			23/01/67		30/01/67	08/02/67	09/02/67	15/02/67	15/02/67
				481,030.00			18/12/66		28/12/66	28/12/66	02/01/67	08/01/67	08/01/67
					2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		481,030.00
				221,786.39			09/11/66		09/11/66	16/11/66	17/11/66	23/11/66	23/11/66
					2 - 36537 : บริษัท มูจลินท์กราฟท์ จำกัด								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,945,200.00	1,945,200.00	0.00	0.00	1,945,200.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวด สุดท้าย
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00								
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	120,000.00	60,000.00	0.00	0.00	120,000.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
56 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมและป้องกันน้ำท่วม	33,500,000.00	14,000,000.00	0.00	7,697,023.04	25,802,976.96								
				482,750.00			09/11/66		16/11/66	16/11/66	17/11/66	23/11/66	23/11/66
					2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		482,750.00
				492,000.00			10/11/66		17/11/66	17/11/66	20/11/66	24/11/66	24/11/66
					2 - 24700 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชน์ ดีเวลลอปเม้นท์						เบิกจ่าย		492,000.00
				32,553.00			27/11/66		06/12/66	06/12/66	07/12/66	13/12/66	14/12/66
					2 - 35827 : บริษัท ออลกู๊ด56 จำกัด						เบิกจ่าย		32,553.00
				253,301.10			27/11/66		06/12/66	06/12/66	07/12/66	14/12/66	14/12/66
					2 - 36373 : บริษัท เคน (2020) จำกัด						เบิกจ่าย		253,301.10
				213,600.00			28/11/66		07/12/66	07/12/66	08/12/66	15/12/66	15/12/66
					1 - 26282 : ร้านผิงหลวงการค้า						เบิกจ่าย		213,600.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	33,500,000.00			493,600.00			25/12/66		02/01/67	02/01/67	03/01/67	09/01/67	09/01/67
					2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		493,600.00
				491,841.55			28/12/66		12/01/67	12/01/67	15/01/67	19/01/67	19/01/67
					2 - 29007 : บริษัท อาร์ แฟคโตคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		491,841.55
				129,400.00			03/01/67		12/01/67	12/01/67	15/01/67	19/01/67	19/01/67
					2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		129,400.00
				483,750.00			08/01/67		15/01/67	15/01/67	16/01/67	22/01/67	22/01/67
					2 - 24700 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชน่ ดีเวลลอปเม้นท์						เบิกจ่าย		483,750.00
				491,600.00			09/01/67		17/01/67	17/01/67	18/01/67	24/01/67	24/01/67
					2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด						เบิกจ่าย		491,600.00
				497,900.00			10/01/67		19/01/67	19/01/67	22/01/67	26/01/67	26/01/67
					2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด						เบิกจ่าย		497,900.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	33,500,000.00			499,000.00			24/10/66		02/11/66	02/11/66	03/11/66	09/11/66	09/11/66
					2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด						เบิกจ่าย		499,000.00
				112,350.00			30/10/66		03/11/66	03/11/66	06/11/66	10/11/66	09/11/66
					2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		112,350.00
				221,786.39			09/11/66		16/11/66	16/11/66	17/11/66	23/11/66	23/11/66
					2 - 36537 : บริษัท มูจลินท์กราฟท์ จำกัด						เบิกจ่าย		221,786.39
56 - 2 : กระสอบพลาสติกสำหรับบรรจุทราย	15,940,000.00	0.00	0.00	0.00	15,940,000.00								
99 - 1 : ค่าวัสดุอุดกลางทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	6,400,000.00	1,000,000.00	0.00	487,800.00	5,912,200.00								
				487,800.00			29/01/67		08/02/67	08/02/67	09/02/67	15/02/67	15/02/67
					2 - 24700 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลน์ ดีเวลลอปเม้นท์								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 2 : ค่าวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงรักษาที่ฝัก กักน้ำที่ฝักเครื่องสูบน้ำและรั่ว วสูบน้ำ	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00								
99 - 3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อ ระบายน้ำ	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00								
รวม	67,811,400.00	21,261,400.00	0.00	9,965,229.43	57,846,170.57						เบิกจ่าย		7,365,365.04

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
39 - 1 : รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน	43,500.00	43,442.00	0.00	43,442.00	58.00		19/10/66		07/12/66	22/01/67	23/01/67	29/01/67	24/01/67
				43,442.00		2 - 36154 : บริษัท เวลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด							
99 - 2 : เครื่องอัดลมสก็ดคอนกรีต ชนิดเครื่องยนต์ ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง	1,400,000.00	1,389,000.00	0.00	1,389,000.00	11,000.00		07/12/66		03/01/67	01/02/67	02/02/67	31/05/67	
ผลิตลมอัดไม่น้อยกว่า 177 ลูกบาศก์ฟุต พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง				1,389,000.00		2 - 38630 : บริษัท สมบูรณ์สิริวิจิตรการค่า จำกัด							
รวม	1,443,500.00	1,432,442.00	0.00	1,432,442.00	11,058.00						เบิกจ่าย		.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
08 - 3 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 1 คัน	575,000.00	570,000.00	0.00	570,000.00	5,000.00		13/12/66		05/01/67	15/02/67	16/02/67	15/05/67	
08 - 4 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ 2 คัน	5,126,000.00	0.00	0.00	0.00	5,126,000.00								
รวม	5,701,000.00	570,000.00	0.00	570,000.00	5,131,000.00						เบิกจ่าย		.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 5 : ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุน ทรโกษา และถนนเกษมราษฎร์ ตอนลงคลองหัวลำโพง	20,100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,100,000.00								
99 - 6 : ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนสายใหม่ ตอนลงคลองลำหม้อแตก	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00								
99 - 7 : ปรับปรุงบ่อสูบน้ำคลองกะจะ ตอนถนนศรีนครินทร์	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	49,500,000.00								
99 - 8 : ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนหน าพระลานและถนนสนามไชย พื้นที่เขตพระนคร	36,740,000.00	0.00	0.00	0.00	36,740,000.00								

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อกำหนดผู้กู้		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 9 : ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนศรีอ ยุรยาและถนนสวรรคโลก พื้นที่เขตคูสิต	95,000,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000,000.00								
99 - 10 : ก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณห าแยกลาดพร้าวและถนนหอวัง	54,140,000.00	0.00	0.00	0.00	54,140,000.00								
99 - 11 : ก่อสร้างบ่อสูบน้ำชอยรัชดาภิเษก 32 (อาภาภิรมย์) ตอนลงคลองลาดพร้าว	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000,000.00								
รวม	330,480,000.00	.00	0.00	0.00	330,480,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่ และจากหมู่บ้านแกรนด์คานัลถึงถนนสรงประภา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงค ลองบ้านใหม่ และจากหมู่บ้านแกรนด์คานัลถึ งถนนสรงประภา	50,000,000.00	26,630,375.00	0.00	26,630,375.00	23,369,625.00		14/07/64	02/09/64	19/10/64	20/05/65	21/05/65	11/11/66	10/11/66
					2 - 604 : บริษัท กรุงไทยสถาปัตย์ จำกัด						เบิกจ่าย		4,630,375.00
รวม	50,000,000.00	26,630,375.00	0.00	26,630,375.00	23,369,625.00						เบิกจ่าย		4,630,375.00

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ศ.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ศ.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ	100,000,000.00	7,083,200.00	0.00	7,083,200.00	92,916,800.00		14/07/64	03/09/64	19/10/64	04/03/65	05/03/65	22/02/67	23/01/67
					2 - 300 : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)						เบิกจ่าย		7,083,200.00
รวม	100,000,000.00	7,083,200.00	0.00	7,083,200.00	92,916,800.00						เบิกจ่าย		7,083,200.00

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำคลองมหาสารจากบริเวณคลองบางไผ่ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำคลองมหาสาร จากบริเวณคลองบางไผ่ถึงบริเวณ คลองภาษีเจริญ	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00								
รวม	40,000,000.00	.00	0.00	0.00	40,000,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรชรยา คงจันทร์

ឃ្លា ១. 403

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหัวหมาก จากคลองพระโขนง ถึงคลองลาว

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหัวหมาก จากคลองพระโขนง ถึงคลองลาว	53,000,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000,000.00								
รวม	53,000,000.00	.00	0.00	0.00	53,000,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (คาดทองคลอง) คลองวัดทองเพลง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (คาดทองคลอง) คลองวัดทองเพลง จากบริเวณถนนเจริญนครถึงบริเวณวัดทองเพลง	83,100,000.00	69,331,500.00	0.00	69,331,500.00	13,768,500.00		14/11/65	05/01/66	27/01/66	18/04/66	19/04/66	12/02/67	22/01/67
					2 - 35043 : บริษัท สุริรัตนคอนสตรัคชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		33,070,000.00
รวม	83,100,000.00	69,331,500.00	0.00	69,331,500.00	13,768,500.00						เบิกจ่าย		33,070,000.00

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรชรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

โครงการก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองแสนแสบ จากบริเวณทางควนเฉลิมมหานคร ถึงบริเวณประตูระบายน้ำคลองตัน

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองแสนแสบจากบริเวณทางคว นเฉลิมมหานคร ถึงบริเวณประตูระบายน้ำคลองคั น	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00								
รวม	8,000,000.00	.00	0.00	0.00	8,000,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรรษา คงจันทร์

แบบ ง. 403

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ศ.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาล สงเคราะห์	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00								
รวม	100,000,000.00	.00	0.00	0.00	100,000,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางตลาด จากบริเวณคลองประปา ถึงสถานีสูบน้ำคลองบางตลาด

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดําเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางตลาดจากบริเวณคลองป ระปาถึงสถานีสูบน้ำคลองบางต ลาด	56,000,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000,000.00								
รวม	56,000,000.00	.00	0.00	0.00	56,000,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรรษา คงจันทร์

แบบ ง. 403

โครงการก่อสร้างเพื่อน ค.ส.ส. คลองบานใหม่ จากคลองเปรมประชากร ถึงบริเวณซอยเทิดราชัน 17

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้านใหม่จากคลองเปรมปร ะชากรถึงบริเวณซอยเทศบาลฯ 17	69,000,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000,000.00								
รวม	69,000,000.00	.00	0.00	0.00	69,000,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลำบึงขวาง จากบริเวณถนนร่มเกล้า ถึงคลองสามประเวศ

หมวด ค่าครุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลำบึงขวางจากบริเวณถนนร มเกล้าถึงคลองสามประเวศ	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00								
รวม	20,000,000.00	.00	0.00	0.00	20,000,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

ឈ្មោះ ១. 403

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสองต้นนุ่น จากบริเวณลำรางคลองสองต้นนุ่น ถึงคลองลำบึงขวาง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสองต้นนุ่นจากบริเวณลำรา งคลองสองต้นนุ่นถึงคลองลำบึงข วาว	31,800,000.00	0.00	0.00	0.00	31,800,000.00								
รวม	31,800,000.00	.00	0.00	0.00	31,800,000.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	977,700.00	977,700.00	230,180.00	0.00	747,520.00								
01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	68,407,800.00	20,522,400.00	22,166,290.00	0.00	46,241,510.00								
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	26,400.00	26,400.00	11,000.00	0.00	15,400.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,150,200.00	1,150,200.00	467,880.00	0.00	682,320.00								

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรรยา คงจันทร์

ឃ្លា ១. 403

งานระบบคลอง

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน												ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ											
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกำหนดผู้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย											
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)																				
รวม	70,562,100.00	22,676,700.00	22,875,350.00	0.00	47,686,750.00						เบิกจ่าย													

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	2,934,300.00	880,300.00	1,008,855.00	0.00	1,925,445.00								
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	189,000.00	56,700.00	0.00	0.00	189,000.00								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,469,600.00	6,469,600.00	2,513,422.00	0.00	3,956,178.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	130,800.00	39,300.00	0.00	0.00	130,800.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
69 - 1 : ค่าจ้างวัดตรวจสอบแนวเขต	300,000.00	90,000.00	0.00	0.00	300,000.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	1,584,000.00	1,584,000.00	0.00	1,570,800.00	13,200.00								
				145,200.00			22/09/66		25/10/66	26/10/66	01/11/66	30/09/67	31/01/67
					1 - 39750 : นายอารี ศรีสมัย						เบิกจ่าย		39,600.00
				158,400.00			22/09/66		29/09/66	29/09/66	02/10/66	30/09/67	31/01/67
					1 - 38883 : นายยุทธนา พรหมใจ						เบิกจ่าย		52,800.00
				145,200.00			22/09/66		25/10/66	26/10/66	01/11/66	30/09/67	31/01/67
					1 - 39739 : นางไมลนุณี เช็นติมา						เบิกจ่าย		39,600.00
				145,200.00			22/09/66		25/10/66	26/10/66	01/11/66	30/09/67	31/01/67
					1 - 39741 : นางวรรณา วันขวัญ						เบิกจ่าย		39,600.00
				145,200.00			22/09/66		25/10/66	26/10/66	01/11/66	30/09/67	31/01/67
					1 - 39743 : นางโรมัย นิลงาม						เบิกจ่าย		39,600.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	1,584,000.00			145,200.00	1 - 39744 : นางรุ่งนภา บุริมิตร		22/09/66		25/10/66	26/10/66	01/11/66	30/09/67	31/01/67
											เบิกจ่าย		39,600.00
				145,200.00	1 - 39746 : นางกิตติยา หวังสวัสดิ์		22/09/66		25/10/66	26/10/66	01/11/66	30/09/67	31/01/67
											เบิกจ่าย		39,600.00
				145,200.00	1 - 39747 : นางสาวพิศ ภิรมย์ศรี		22/09/66		25/10/66	26/10/66	01/11/66	30/09/67	31/01/67
											เบิกจ่าย		39,600.00
				145,200.00	1 - 39748 : นายวิชัย เมฆลอย		22/09/66		25/10/66	26/10/66	01/11/66	30/09/67	31/01/67
											เบิกจ่าย		39,600.00
				145,200.00	1 - 39749 : นางสาววรรณา คล้อยวิถี		22/09/66		25/10/66	26/10/66	01/11/66	30/09/67	31/01/67
											เบิกจ่าย		39,600.00
				105,600.00	1 - 39962 : นายนาวิ ดุ่มทอง		24/01/67		29/01/67	30/01/67	01/02/67	30/09/67	

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
92 - 2 : ค่าจ้างเหมาบริการ (Outsource) เอกชนในการดูแลและทำความสะอาดบึงรับน้ำ จำนวน 15 บึง	10,646,100.00	10,646,100.00	0.00	0.00	10,646,100.00								
99 - 1 : ค่าจ้างเหมารถบรรทุก	20,588,300.00	20,588,300.00	0.00	19,896,800.00	691,500.00								
				19,896,800.00			19/09/66	20/10/66	25/10/66	06/11/66	07/11/66	30/09/67	31/01/67
					4 - 659 : กิจการความร่วมมือ พื้นที่และเคดี						เบิกจ่าย		5,236,000.00
99 - 2 : ค่าจ้างเหมาขนำพาหนะเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	2,000,000.00	600,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 3 : ค่าซ่อมแซมเขื่อน ค.ส.ล. และส่วนประกอบอื่นๆ	25,000,000.00	7,500,000.00	0.00	2,794,388.00	22,205,612.00								
				437,982.00			15/02/67	16/02/67	20/02/67	20/02/67	21/02/67	28/02/67	
					2 - 18 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงนิคม								
				460,295.00			10/01/67	11/01/67	12/01/67	12/01/67	15/01/67	19/01/67	17/01/67
					2 - 37465 : บริษัท ยูพีอี.เทรคคิง จำกัด						เบิกจ่าย		460,295.00
				488,270.00			14/12/66	15/12/66	15/12/66	18/12/66	19/12/66	25/12/66	22/12/66
					2 - 29071 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด						เบิกจ่าย		488,270.00
				482,440.00			15/12/66	19/12/66	21/12/66	25/12/66	26/12/66	24/01/67	19/01/67
					2 - 38617 : บริษัท หงษ์ชิงอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		482,440.00
				426,651.00			30/01/67	31/01/67	01/02/67	01/02/67	02/02/67	08/02/67	08/02/67
					2 - 38275 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		426,651.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	25,000,000.00			498,750.00	2 - 38734 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สเปร์พาร์ท								
รวม	69,842,100.00	48,454,300.00	3,522,277.00	24,261,988.00	42,057,835.00						เบิกจ่าย	7,502,856.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00								
				180,000.00			14/12/66		19/12/66	22/12/66	25/12/66	02/01/67	02/01/67
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		180,000.00
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	261,000.00	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00								
				261,000.00			14/12/66		19/12/66	22/12/66	25/12/66	02/01/67	02/01/67
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		261,000.00
รวม	441,000.00	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00						เบิกจ่าย		441,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00								
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00								
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ นแรง	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	4,376,900.00	4,376,900.00	0.00	0.00	4,376,900.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	12,026.00	12,026.00	0.00	0.00	12,026.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันน้ำท่วมและวัสดุใ นการซ่อมแซมเขื่อนและทำนบ	11,600,000.00	3,480,000.00	0.00	2,806,531.00	8,793,469.00								
				480,200.00			08/11/66	09/11/66	10/11/66	20/11/66	21/11/66	27/11/66	27/11/66
					2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		480,200.00
				477,250.00			15/11/66	15/11/66	15/11/66	17/11/66	20/11/66	24/11/66	23/11/66
					2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		477,250.00
				422,500.00			15/11/66	16/11/66	17/11/66	20/11/66	21/11/66	27/11/66	23/11/66
					2 - 32971 : บริษัท วิล บีซิเนส จำกัด						เบิกจ่าย		422,500.00
				44,474.00			14/12/66		19/12/66	22/12/66	25/12/66	02/01/67	02/01/67
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		44,474.00
				475,127.00			09/02/67	09/02/67	13/02/67	14/02/67	15/02/67	21/02/67	20/02/67
					2 - 38621 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	11,600,000.00			470,200.00			15/02/67	15/02/67	20/02/67	21/02/67	22/02/67	07/03/67	
				431,430.00			18/10/66	19/10/66	20/10/66	24/10/66	25/10/66	31/10/66	27/10/66
											เบิกจ่าย		431,430.00
				5,350.00			12/10/66		16/10/66	09/11/66	10/11/66	09/12/66	09/12/66
											เบิกจ่าย		5,350.00
รวม	16,302,326.00	8,182,326.00	0.00	2,806,531.00	13,495,795.00						เบิกจ่าย		1,861,204.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	65,020.00	65,020.00	0.00	65,020.00	0.00		14/11/66	14/11/66	17/11/66	14/12/66	15/12/66	29/12/66	19/12/66
				65,020.00		2 - 38568 : บริษัท ฉฐกร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด					เบิกจ่าย		65,020.00
05 - 2 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	85,530.00	85,530.00	0.00	85,530.00	0.00		14/11/66	14/11/66					
				85,530.00			14/11/66	14/11/66	17/11/66	14/12/66	15/12/66	29/12/66	19/12/66
						2 - 38568 : บริษัท ฉฐกร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด					เบิกจ่าย		85,530.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
29 - 3 : เรือกำจัดผักตบชวาและขยะเสเท นน้ำสะเทินบกพร้อมอุปกรณ์ 10 ลำ	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00								
34 - 4 : กล่องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า 3 ชุด	91,500.00	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00		01/11/66	02/11/66	03/11/66	20/11/66	21/11/66	27/11/66	22/11/66
				91,500.00		2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด					เบิกจ่าย		91,500.00
รวม	150,242,050.00	242,050.00	0.00	242,050.00	150,000,000.00						เบิกจ่าย		242,050.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
08 - 5 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น 2 คัน	1,700,000.00	1,698,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00								
08 - 6 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทพาย 1 คัน	2,126,000.00	2,120,000.00	0.00	2,120,000.00	6,000.00		21/11/66	30/11/66	13/12/66	18/01/67	19/01/67	17/05/67	
				2,120,000.00		2 - 34910 : บริษัท สยาม ฟลิท เซอร์วิส จำกัด							
รวม	3,826,000.00	3,818,000.00	0.00	2,120,000.00	1,706,000.00						เบิกจ่าย		.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
14 - 7 : ขุดลอกคลองบางซ้อง จากสถานีสูบน้ำคลองบางซ้องถึง คลองแยกคลองบางซ้อง	1,100,000.00	970,000.00	0.00	970,000.00	130,000.00		15/11/66	25/11/66	04/12/66	12/01/67	13/01/67	11/04/67	
					2 - 38606 : บริษัท สามพราน เกรนเซอร์วิส จำกัด								
14 - 8 : ขุดลอกคลองแยกคลองบางซ้อง จากคลองสามป้อยพระราม 6 ถึงคลองบางซ้อง	2,239,000.00	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	449,000.00		27/11/66	07/12/66	26/12/66	01/02/67	02/02/67	01/05/67	
				1,790,000.00									
					2 - 32623 : บริษัท บุญณะประกาศิต จำกัด								
14 - 9 : ขุดลอกคลองกระดาย จากคลองแยกคลองบางซ้อง ถึงสุทธะระที่กำหนด	660,000.00	541,000.00	0.00	541,000.00	119,000.00		24/11/66	07/12/66	22/12/66	24/01/67	25/01/67	23/04/67	
				541,000.00									
					2 - 32623 : บริษัท บุญณะประกาศิต จำกัด								
14 - 10 : ขุดลอกคลองขวางบางโพ จากคลองบางซ้อง ถึงคลองบางโพขวาง	760,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	210,000.00		27/11/66	07/12/66	25/12/66	23/01/67	24/01/67	22/04/67	
				550,000.00									
					2 - 37533 : บริษัท สามพันมิตร เกรน จำกัด								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
14 - 11 : ชุดลอกคลองบางโพขวาง จากคลองสถานีสูบน้ำคลองบางโพ ขวาง ถึงคลองขวางบางโพ	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00								
14 - 12 : ชุดลอกคลองวัดไผ่เงิน จากคลองขวาง 3 ถึงซอยจันทน์ 43	581,000.00	476,000.00	0.00	476,000.00	105,000.00		23/11/66	07/12/66	25/12/66	05/02/67	06/02/67	05/05/67	
					2 - 32623 : บริษัท บุญณะประกาศิต จำกัด								
14 - 13 : ชุดลอกคลองวัดไทร จากสถานีสูบน้ำคลองวัดไทร ถึงคลองขวาง 3	1,614,000.00	1,428,336.00	0.00	1,428,336.00	185,664.00		22/11/66		18/12/66	22/01/67	23/01/67	21/04/67	
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด								
14 - 14 : ชุดลอกคลองขวาง 3 จากถนนเฉลิมนิมิตร ถึงคลองมะนาว	1,744,000.00	1,355,000.00	0.00	0.00	1,744,000.00								

งานระบบคลอง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
14 - 15 : ขุดลอกคลองสามเสน จากสถานีสูบน้ำคลองสามเสน ถึงสถานีสูบน้ำบึงมกกะสัน	15,563,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,563,000.00								
14 - 16 : ขุดลอกคลองทับยาว จากคลองลัดทับยาว ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร	4,280,000.00	0.00	0.00	0.00	4,280,000.00								
14 - 17 : ขุดลอกคลองหัวกระบือ จากคลองเฉลิมชัยพัฒนา ถึงคลองนา	7,548,000.00	0.00	0.00	0.00	7,548,000.00								
14 - 18 : ขุดลอกคลองเฉลิมชัยพัฒนา จากคลองสนามชัย ถึงคลองหัวกระบือ	8,419,000.00	0.00	0.00	0.00	8,419,000.00								

งานระบบคลอง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
14 - 19 : ชุคลอกคลองพระ โขนง จากทางพิเศษคลองรัชถึงคลองห นองบอน	16,291,000.00	15,780,000.00	0.00	0.00	16,291,000.00								
14 - 20 : ลอกดินเลนใต้สะพานท่อลอดถนน พหลโยธิน ถนนรามอินทรา ถนนนวมินทร์ บริเวณคลองรางอ้อรางแก้ว ลำรางข้างโรงท่อซีซีเอ็ม คลองกระเจ็ด คลองลำไผ่ คลองตาแร่ คลองลำชะล่าจุดที่ 1 และจุดที่ 2	8,500,000.00	7,111,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00								
14 - 21 : ชุคลอกคลองสาทร จากสถานีสูบน้ำคลองสาทร ถึงถนนพระรามที่ 4	7,658,000.00	4,890,000.00	0.00	4,890,000.00	2,768,000.00								
2 - 28258 : บริษัท อาร์ ที พี วัสดุภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด													
				4,890,000.00			22/11/66	18/12/66	28/12/66	06/02/67	07/02/67	06/05/67	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
14 - 22 : ดอกเสาเข็มไม้กันดินพัง โครงการสวนป่าชุ่มน้ำบางกอก	15,206,000.00	0.00	0.00	0.00	15,206,000.00								
14 - 23 : ขุดลอกคลองรอบกรุง (คลองบางลำพู) จากสถานีสูบน้ำบางลำพู ถึงคลองมหานาค	7,829,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	7,829,000.00								
14 - 24 : ขุดลอกคลองบางหว้า จากคลองด่าน ถึงคลองบางจาก	6,625,000.00	0.00	0.00	0.00	6,625,000.00								
14 - 25 : ขุดลอกคลองบางประทุน จากคลองสนามชัย ถึงคลองบางระเนะ	6,092,000.00	4,288,670.00	0.00	0.00	6,092,000.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
14 - 26 : ขุดลอกคลองบางระเนาะจากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย	7,037,000.00	4,888,571.00	0.00	0.00	7,037,000.00								
16 - 27 : ปรับปรุงขยายเขื่อนค.ส.ล. คลองแสนแสบจากบริเวณถนนพหลโยธินถึงบริเวณสะพานเฉลิมหล้า 56	24,430,000.00	0.00	0.00	0.00	24,430,000.00								
15 - 28 : ค่างานงวดที่ 4 งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) คลองเค็ดจากเขื่อนเดิมบริเวณคลองตาช้างถึงคลองบางนา (ครั้งที่ 2)	8,076,014.00	8,076,014.00	0.00	8,076,013.40	0.60								
				8,076,013.40			03/08/65	25/08/65	07/09/65	23/09/65	24/09/65	19/12/66	19/12/66
					2 - 18508 : บริษัท เค.จิรกิตต์ จำกัด						เบิกจ่าย		8,076,013.40
รวม	152,572,014.00	71,064,591.00	0.00	18,721,349.40	133,850,664.60						เบิกจ่าย		8,076,013.40

โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 4

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 4	199,200,000.00	124,001,905.00	0.00	124,001,904.54	75,198,095.46		25/02/64		17/05/64	24/06/64	24/06/64	23/06/69	31/12/66
						2 - 17205 : บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลตราแอนด์ จำกัด (มหาชน)					เบิกจ่าย		121,087,464.01
รวม	199,200,000.00	124,001,905.00	0.00	124,001,904.54	75,198,095.46						เบิกจ่าย		121,087,464.01

โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 4

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 4	136,200,000.00	70,006,152.00	0.00	70,006,152.00	66,193,848.00		25/02/64		17/05/64	24/06/64	24/06/64	23/06/69	31/12/66
					4 - 545 : กิจการร่วมค้า เจมและกัสโก้						เบิกจ่าย		67,269,316.45
รวม	136,200,000.00	70,006,152.00	0.00	70,006,152.00	66,193,848.00						เบิกจ่าย		67,269,316.45

โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 4

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 4	172,159,800.00	172,159,800.00	0.00	103,159,284.00	69,000,516.00		20/06/62	22/08/62	28/10/62	27/12/62	01/01/63	31/12/67	31/12/66
					2 - 17205 : บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลตราแอนด์ จำกัด (มหาชน)						เบิกจ่าย		103,159,284.00
รวม	172,159,800.00	172,159,800.00	0.00	103,159,284.00	69,000,516.00						เบิกจ่าย		103,159,284.00

โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ระยะที่ 2

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ระยะที่ 2	166,385,200.00	78,794,428.00	0.00	78,794,428.00	87,590,772.00		02/07/62		27/11/62	27/12/62	01/01/63	30/12/67	31/12/66
						2 - 30789 : บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด					เบิกจ่าย		72,876,598.17
รวม	166,385,200.00	78,794,428.00	0.00	78,794,428.00	87,590,772.00						เบิกจ่าย		72,876,598.17

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง เขาโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00								
รวม	100,000,000.00	.00	0.00	0.00	100,000,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทรี ระยะที่ 4

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทรี ระยะที่ 4	89,239,000.00	51,858,352.00	0.00	51,858,352.00	37,380,648.00		14/06/62	16/08/62	07/11/62	27/12/62	01/01/63	31/12/67	31/12/66
					2 - 16944 : บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		51,601,986.73
รวม	89,239,000.00	51,858,352.00	0.00	51,858,352.00	37,380,648.00						เบิกจ่าย		51,601,986.73

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิฑู-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่ม เติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิ ทยุ-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง	40,000,000.00	27,100,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00								
รวม	40,000,000.00	27,100,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:15:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรพธยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบิน

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำวงด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรง ควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงที่ได้รับ ผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าเชื่อม สามสนามบิน	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000,000.00								
รวม	51,000,000.00	.00	0.00	0.00	51,000,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนปฎิบัติตามสัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและสวนสาธารณะ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเงิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียชนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียช นบุรี และสวนสาธารณะ	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00								
รวม	90,000,000.00	.00	0.00	0.00	90,000,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนบุรีรัมย์ที่2งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ(เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตดลิ่งชัน

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตคลองจั่นและเขตบางกอกน้อย)	12,512,000.00	0.00	0.00	0.00	12,512,000.00								
รวม	12,512,000.00	.00	0.00	0.00	12,512,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ โรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทรี

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัด น้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำชอง นนทรีตามรายการที่กำหนด	124,198,000.00	124,198,000.00	0.00	124,198,000.00	0.00		23/06/64	04/08/64	30/09/64	10/02/65	11/02/65	31/01/67	30/01/67
					4 - 663 : กิจการร่วมค้ากสโกและส.นภ						เบิกจ่าย		124,198,000.00
รวม	124,198,000.00	124,198,000.00	0.00	124,198,000.00	0.00						เบิกจ่าย		124,198,000.00

โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนปฎิ สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนปฎิและสวนสาธารณะ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ธนบุรี และสวนสาธารณะ	16,558,400.00	0.00	0.00	0.00	16,558,400.00								
รวม	16,558,400.00	.00	0.00	0.00	16,558,400.00						เบิกจ่าย		

โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียรบบีร์สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใหญ่ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)	12,570,000.00	0.00	0.00	0.00	12,570,000.00								
รวม	12,570,000.00	.00	0.00	0.00	12,570,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ(เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตคลองสานและเขตบางกอกน้อย)

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตคลองสานและ เขตบางกอกน้อย)	197,000,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000,000.00								
รวม	197,000,000.00	.00	0.00	0.00	197,000,000.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 170 / 182

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนบุรีรัมย์ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่

หมวด ค่าครุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)	171,879,000.00	0.00	0.00	0.00	171,879,000.00								
รวม	171,879,000.00	.00	0.00	0.00	171,879,000.00						เบิกจ่าย		

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,159,800.00	1,159,800.00	367,287.10	0.00	792,512.90								
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	304,800.00	304,800.00	127,000.00	0.00	177,800.00								
รวม	29,976,700.00	11,243,600.00	9,622,712.10	0.00	20,353,987.90						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	110,300.00	0.00	0.00	0.00	110,300.00								
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,341,100.00	500,100.00	181,762.00	0.00	1,159,338.00								
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	1,348,200.00	500,000.00	0.00	398,580.00	949,620.00								
				398,580.00			24/11/66		27/11/66	27/11/66	28/11/66	12/12/66	06/12/66
						3 - 15832 : หจก.เรือมนัสยนต์					เบิกจ่าย		398,580.00
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	583,200.00	583,200.00	256,802.00	0.00	326,398.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00								
45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00								
45 - 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00								
47 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ บำบัดน้ำเสีย	1,620,000.00	500,000.00	0.00	496,205.00	1,123,795.00								
				496,205.00			21/11/66		24/11/66	24/11/66	24/11/66	01/12/66	30/11/66
					2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวมช่าง						เบิกจ่าย		496,205.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
47 - 2 : ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโรงคว บคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร	3,000,000.00	800,000.00	0.00	557,540.00	2,442,460.00		16/01/67		05/02/67	05/02/67	05/02/67	19/02/67	
				224,370.00		2 - 38782 : บริษัท เบสท์ มอเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด							
				333,170.00		2 - 38782 : บริษัท เบสท์ มอเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	08/02/67		12/02/67	12/02/67	13/02/67	27/02/67	
47 - 3 : ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโรงคว บคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา	2,000,000.00	500,000.00	492,070.00	492,070.00	1,015,860.00		18/12/66		08/01/67	08/01/67	09/01/67	15/01/67	12/01/67
				492,070.00		2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาندا							
82 - 1 : ค่าเช่าที่ดิน/ อาคาร / สถานที่	592,500.00	592,500.00	0.00	592,440.00	60.00		14/09/66		21/09/66	17/10/66	01/10/66	30/09/67	31/01/67
				592,440.00		4 - 607 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์					เบิกจ่าย		197,480.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	158,400.00	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00								
				158,400.00			21/09/66		21/09/66	27/10/66	01/10/66	30/09/67	31/01/67
					1 - 39353 : นางสาวดารุณี อมรเวช						เบิกจ่าย		52,800.00
92 - 2 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	316,800.00	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00								
				158,400.00			27/09/66		27/09/66	27/10/66	01/10/66	30/09/67	31/01/67
					1 - 39352 : นายศุภวุฒิ อภินันทกุล						เบิกจ่าย		52,800.00
				158,400.00			27/09/66		27/09/66	27/10/66	01/10/66	30/09/67	31/01/67
					1 - 37685 : นาย ศุภวิชญ์ อภินันทกุล						เบิกจ่าย		52,800.00
99 - 1 : ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและงาน อิเล็กทรอนิกส์	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00								
รวม	11,638,500.00	4,471,000.00	930,634.00	3,012,035.00	7,695,831.00						เบิกจ่าย		1,250,665.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00								
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00								
01 - 3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	400,000.00	100,000.00	0.00	65,912.00	334,088.00								
				65,912.00			02/11/66		08/11/66	08/11/66	08/11/66	15/11/66	14/11/66
						2 - 37352 : บริษัท เฟรนด์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		65,912.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	304,700.00	0.00	0.00	0.00	304,700.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ นแรง	960,000.00	200,000.00	0.00	36,820.00	923,180.00		16/01/67		19/01/67	19/01/67	22/01/67	26/01/67	26/01/67
				36,820.00		1 - 35100 : ชุดีมาตรายาง					เบิกจ่าย		36,820.00
05 - 1 : ค่าวัสดุก่อสร้างและวัสดุโรงงาน	108,700.00	0.00	0.00	0.00	108,700.00								
05 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์โรงควบคุมคุณภาพ น้ำรัตนโกสินทร์	1,100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00								
05 - 3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์โรงควบคุมคุณภาพ น้ำสี่พระยา	874,000.00	150,000.00	0.00	96,000.00	778,000.00		20/11/66		24/11/66	24/11/66	27/11/66	01/12/66	27/11/66
				96,000.00		2 - 34157 : บริษัท ท็อปวัน อินเตอร์เทรค จำกัด					เบิกจ่าย		96,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	524,000.00	524,000.00	0.00	0.00	524,000.00								
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	934,500.00	214,500.00	0.00	565,906.00	368,594.00								
				144,350.00			02/11/66		07/11/66	07/11/66	07/11/66	08/12/66	16/11/66
					2 - 32515 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด						เบิกจ่าย		144,350.00
				42,490.00			15/11/66		20/11/66	20/11/66	21/11/66	25/11/66	24/11/66
					2 - 18497 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์						เบิกจ่าย		42,490.00
				379,066.00			22/11/66		23/11/66	23/11/66	23/11/66	30/11/66	
					2 - 36945 : บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00								
67 - 1 : ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00								
67 - 2 : ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี	814,700.00	0.00	0.00	0.00	814,700.00								
รวม	6,609,600.00	1,338,500.00	0.00	764,638.00	5,844,962.00						เบิกจ่าย		385,572.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
39 - 1 : รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน	50,000.00	49,969.00	0.00	49,969.00	31.00		31/10/66		07/11/66	18/12/66	19/12/66	23/12/66	22/12/66
						2 - 36154 : บริษัท เวลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		49,969.00
40 - 2 : รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูบ 1,600 - 1,800 ซีซี	965,000.00	964,000.00	0.00	964,000.00	1,000.00		31/10/66	09/11/66	14/11/66	18/12/66	19/12/66	23/12/66	22/12/66
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน				964,000.00		2 - 26627 : บริษัท โตโยต้ากรุงเทพ ไทย จำกัด					เบิกจ่าย		964,000.00
99 - 3 : เครื่องเติมอากาศในน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.2 กิโลวัตต์ 20 เครื่อง	4,000,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	1,300,000.00		15/12/66	26/12/66	03/01/67	31/01/67	01/02/67	31/03/67	
				2,700,000.00		2 - 38673 : บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จำกัด							
รวม	5,015,000.00	3,713,969.00	0.00	3,713,969.00	1,301,031.00						เบิกจ่าย		1,013,969.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
08 - 4 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	1,700,000.00	1,646,000.00	0.00	1,646,000.00	54,000.00								
ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี				1,646,000.00			31/10/66	09/11/66	14/11/66	18/12/66	19/12/66	23/12/66	22/12/66
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ					2 - 26627 : บริษัท โตโยต้ากรุงเทพ จำกัด						เบิกจ่าย		1,646,000.00
แบบดับเบิลแเค็บ 2 คัน													
08 - 5 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	885,900.00	869,000.00	0.00	869,000.00	16,900.00								
ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี				869,000.00			31/10/66	09/11/66	14/11/66	18/12/66	19/12/66	23/12/66	22/12/66
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ					2 - 26627 : บริษัท โตโยต้ากรุงเทพ จำกัด						เบิกจ่าย		869,000.00
แบบดับเบิลแเค็บ													
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน													
รวม	2,585,900.00	2,515,000.00	0.00	2,515,000.00	70,900.00						เบิกจ่าย		2,515,000.00