

รายงานการประชุม  
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง

ผู้มาประชุม

|                     |                 |                                                                                           |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. นายสมเกียรติ     | ศรีษะเนตร       | ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง                                                                  |
| ๒. นางรุ่งอรุณ      | คล้ายคลึง       | แทน ปลัดจังหวัดระนอง                                                                      |
| ๓. นางสาวเบญจวรรณ   | มีเผือก         | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง                                                               |
| ๔. นางสาวสายสุนีย์  | นุ่นดำ          | แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด                            |
| ๕. นางสาวกุสุมา     | ศรีทองจรัสกุล   | แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง                                                         |
| ๖. นายณัฐพล         | ชูชีพ           | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง                                                |
| ๗. นางสาวศิริษา     | กุลมลิวัลย์     | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง                                                           |
| ๘. นายพิทยา         | ณ นคร           | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง                                                       |
| ๙. นายดลยะดีด       | แอเดี้ยว        | รักษาการแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง                                              |
| ๑๐.นางสุดา          | เจียญุช         | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง                                  |
| ๑๑.นางสาวพัชรภรณ์   | พงษ์อารี        | แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง                                                                  |
| ๑๒.นางประทุม        | อุ้งเจริญ       | คลังจังหวัดระนอง                                                                          |
| ๑๓. นางเอมอร        | อ่อนวงศ์        | ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง                                   |
| ๑๔. นางสาวปณิตา     | หนูวิเศษ        | แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ<br>สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| ๑๕. นางกิตติรัตน์   | ซังธาดา         | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ<br>สำนักงานคลังจังหวัดระนอง                              |
| ๑๖.นางสาวเสาวลักษณ์ | รัสภา           | นักวิชาการคลัง<br>สำนักงานคลังจังหวัดระนอง                                                |
| ๑๗.นางสาวณัฐทิศา    | พัชรกุลเขมศิริ  | พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง                                              |
| ๑๘.นางวิภาติณี      | สุทธิ           | ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง                                                          |
| ๑๙.นายสุเทพ         | ทองคำ           | แทน สหกรณ์จังหวัดระนอง                                                                    |
| ๒๐.นางสาววิไลพร     | หงษ์หิรัญกุล    | เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง                                                             |
| ๒๑. นางสาวกนกวรรณ   | เหมือนคิด       | แทน พัฒนาการจังหวัดระนอง                                                                  |
| ๒๒. นางวรพิชชา      | เพชรควานนท์     | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ<br>การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระนอง      |
| ๒๓. นางเรณู         | ศรีขวงค์        | แทน ศึกษาธิการจังหวัดระนอง                                                                |
| ๒๔. นางสาวรุ่งนภา   | โพธิ์           | แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง                                       |
| ๒๕. นางรัชฎาภรณ์    | กฤติยาโชติปกรณ์ | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง                                  |

/๒๖.นางจุไรรัตน์...

|                  |               |                                                   |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| ๒๖. นางจุไรรัตน์ | กาลอง         | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง |
| ๒๗. นายสิทธิชัย  | เขนทร         | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบี่             |
| ๒๘. พ.ต.ท.พนมกร  | แก้วบรรจง     | แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง             |
| ๒๙. นางจิรภา     | ปิยณรงค์โรจน์ | แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง                        |
| ๓๐. นางนิภา      | เชาวนรงค์     | แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง             |

### ผู้เข้าร่วมประชุม

|                     |            |                                                   |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------|
| ๑. นางปัทมา         | วิเศษสังข์ | เจ้าหน้าที่การคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง       |
| ๒. นางสาวกนกวรรณ    | สว่างศรี   | นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง     |
| ๓. นายเรืองวัฒน์    | เรืองศรี   | นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง |
| ๔. นางสาวกานต์พิชชา | อินตัน     | นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง |
| ๕. นางสาวนภัทร      | ทศบำเรอ    | ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง            |

### เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

จังหวัดระนอง มีโอกาสรับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดระนอง ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ก่อนเข้าประชุมได้ตรวจสอบความพร้อมในการรับเสด็จว่าเรียบร้อยหรือไม่ พบว่า มีการประดับผ้าประดับธง แล้วบางหน่วยงาน แฉงการทางกำลังทำความสะอาดสองข้างทาง ฝากถึงส่วนราชการที่ตั้งอยู่เส้นทางเสด็จผ่าน ควรประดับผ้าประดับธงให้เรียบร้อยพร้อมรับเสด็จ ฝากหัวหน้าสำนักงานจังหวัด มอบให้ข้าราชการขับรถตรวจตรา ความเรียบร้อยอีกครั้ง

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เป็นครั้งที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามลำดับวาระการประชุม

#### มติที่ประชุม รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพุธ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

คลังจังหวัดระนอง เรียนคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบวาระที่ ๒ เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๕ หน้า สำนักงานคลังจังหวัดระนองจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดระนอง และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานแจ้งว่ามีการแก้ไข สำหรับประเด็นของรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เป็นเรื่องของการติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนและเงินกันไว้เบิกเหลือมปี รวม ๓๕ หน่วยงาน ซึ่งได้เจอปัญหาต่างๆ ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ เปลี่ยนคุณลักษณะ การส่งมอบพื้นที่ไม่ได้ และการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปัญหาเกี่ยวกับการส่งมอบงานที่สิ้นสุดสัญญาแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบงาน ซึ่งจะมีการติดตามต่อในการประชุมครั้งนี้ สำหรับรายละเอียดของรายงาน หากท่านใด

มีความประสงค์ต้องการแก้ไขรายงานการประชุม ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ เบื้องต้นถ้าไม่มีการแก้ไข ขออนุญาตให้รับรองรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ**

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดระนอง  
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

**ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**  
**ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (หน่วย : ล้านบาท)**

| รายการ             | งบ<br>ประมาณ | ผลการ<br>เบิกจ่าย | ร้อยละ<br>เบิกจ่าย | เบิกจ่าย<br>เป้าหมาย<br>ไตรมาส 2 | +สูง<br>-ต่ำ | ลำดับที่เบิกจ่าย |        | ผลการ<br>ใช้จ่ายเงิน | ร้อยละ<br>ใช้<br>จ่ายเงิน | ใช้จ่าย<br>เป้าหมาย<br>ไตรมาส 2 | +สูง<br>-ต่ำ | ลำดับที่ใช้จ่าย |        |
|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|------------------|--------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|--------|
|                    |              |                   |                    |                                  |              | ประเทศ           | ภาคใต้ |                      |                           |                                 |              | ประเทศ          | ภาคใต้ |
| รายจ่ายภาพรวม      | 1,529.50     | 448.85            | 29.35              | 51.00                            | -21.65       | 65               | 10     | 1,039.78             | 67.98                     | 56.24                           | 11.74        | 34              | 7      |
| รายจ่ายประจำ       | 428.68       | 340.23            | 79.37              | 57.00                            | 22.37        | 28               | 6      | 346.17               | 80.75                     | 55.78                           | 24.97        | 22              | 5      |
| - งบส่วนราชการ     | 288.11       | 214.27            | 74.37              |                                  | 17.37        |                  |        | 217.85               | 75.61                     |                                 | 19.83        |                 |        |
| - งบกรมจังหวัด     | 12.80        | 5.39              | 42.11              |                                  | -14.89       |                  |        | 7.73                 | 60.39                     |                                 | 4.61         |                 |        |
| - งบจัดสรรให้อปท.  | 127.77       | 120.57            | 94.36              |                                  | 37.36        |                  |        | 120.59               | 94.38                     |                                 | 38.60        |                 |        |
| รายจ่ายลงทุน       | 1,100.82     | 108.62            | 9.87               | 29.00                            | -19.13       | 63               | 11     | 693.61               | 63.01                     | 58.15                           | 4.86         | 33              | 6      |
| - งบส่วนราชการ     | 946.51       | 108.58            | 11.47              |                                  | -17.53       |                  |        | 641.30               | 67.75                     |                                 | 9.60         |                 |        |
| - งบกรมจังหวัด     | 82.78        | -                 | -                  |                                  | -29.00       |                  |        | 1.89                 | 2.28                      |                                 | -55.87       |                 |        |
| - งบจัดสรรให้อปท.  | 71.53        | 0.04              | 0.06               |                                  | -28.94       |                  |        | 50.42                | 70.49                     |                                 | 12.34        |                 |        |
| รวมงบส่วนราชการ    | 1,234.62     | 322.85            | 26.15              | 51.00                            | -24.85       |                  |        | 859.15               | 69.59                     | 56.24                           | 13.35        |                 |        |
| รวมงบกรมจังหวัด    | 95.58        | 5.39              | 5.64               | 51.00                            | -45.36       |                  |        | 9.62                 | 10.06                     | 56.24                           | -46.18       |                 |        |
| รวมงบจัดสรรให้อปท. | 199.3        | 120.61            | 60.52              | 51.00                            | 9.52         |                  |        | 171.01               | 85.81                     | 56.24                           | 29.57        |                 |        |

**คลังจังหวัดระนอง** สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีผลการใช้จ่าย ดังนี้

๑. จังหวัดระนองได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๒๙.๕๐ ล้านบาท ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ๔๔๘.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๕ เทียบกับค่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ อยู่ที่ ร้อยละ ๕๑ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๒๑.๖๕ ลำดับการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ ๖๕ ของประเทศ ซึ่งหากมาดูเรื่องผลการเบิกจ่าย ถ้าจะเบิกให้ได้ตามเป้าหมายของไตรมาสที่ ๒ ต้องมียอดการเบิกจ่ายของงบลงทุนเพิ่มอีก ๒๑๑.๐๐ ล้านบาท หรือต้องเบิกให้ได้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๑๙.๐๐ ล้านบาท ในจุดนี้ต้องเร่งในเรื่องของการเบิกจ่ายอย่างจริงจังเนื่องจากในเดือนที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าบางหน่วยงาน ระยะเวลาในสัญญาสิ้นสุดแล้ว ยังอยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ และในเดือนนี้จากการตรวจสอบข้อมูลยังไม่มีเบิกจ่าย ซึ่งเป้าหมายสำคัญเกี่ยวกับการเบิกจ่ายอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงาน ขอเน้นย้ำในส่วนนี้เพื่อผลเบิกจ่ายจะได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สำหรับผลการใช้จ่ายเงิน ๑,๐๓๙.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๙๘ ค่าเป้าหมายของไตรมาสที่ ๒ อยู่ที่ร้อยละ ๕๖.๒๔ สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๑.๗๔ เป็นลำดับที่ ๓๔ ของประเทศ

๒. รายจ่ายลงทุน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๐๐.๘๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑๐๘.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๗ เป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๒๙ ต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ ๑๙.๑๓ เป็นลำดับที่ ๖๓ ของประเทศ ผลการใช้จ่ายเงิน ๖๙๓.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๑ เป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๕๘.๑๕ สูงกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ ๕.๘๖ ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ ๓๓ ของประเทศ

**ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจังหวัดระนอง**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕**

(หน่วย : ล้านบาท)

| เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี | งบที่ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ |
|-------------------------|-------------------|----------|--------|---------|
| ปี ๒๕๖๔                 | ๕๗๒.๑๘            | ๒๔๗.๔๘   | ๔๓.๒๕  | ๓๒๔.๗๐  |

**คลังจังหวัดระนอง** ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จังหวัดระนองได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๕๗๒.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๔๗.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๕ คงเหลืออยู่ ๓๒๔.๗๐ ล้านบาท

**ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม**  
**ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙**

**ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕**

(หน่วย : ล้านบาท)

| งบประมาณ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | ใช้จ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ |
|----------|----------|--------|---------|--------|---------|
| ๖.๙๑     | ๖.๗๒     | ๙๗.๒๕  | ๖.๗๒    | ๙๗.๒๕  | ๐.๑๙    |

**คลังจังหวัดระนอง** ผลการใช้จ่ายโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๖.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๕ งบประมาณคงเหลือ ๐.๑๙ ล้านบาท

**มติที่ประชุม**            **รับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

**คลังจังหวัดระนอง** เปรียบติดตามของแต่ละหน่วยงาน ตามระเบียบวาระที่ ๔.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๔.๑ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| ที่ | หน่วยงาน                                         | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)                                     | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ปัญหา/<br>อุปสรรค |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ๑.  | สำนักงานพัฒนาสังคม<br>และความมั่นคงของ<br>มนุษย์ | - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน                                                                                                                                                                                             | ๐.๘๘๖                                                     | พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง<br>- ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding จำนวน ๒ ครั้ง ซึ่งได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำใบสั่งซื้อส่งจ้างในระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| ๒.  | สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด<br>ระนอง                 | - เครื่องสแกนลายนิ้วมือ<br><br>- ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก จังหวัดระนอง<br>- ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม จังหวัดระนอง<br><br>- จัดทำอนุรักษ์และนํ้าบนพื้นที่ลุ่มดอน<br><br><br>- จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ | ๐.๐๐๘<br><br>๒.๗๓๑<br>๐.๘๑๐<br><br>๑.๑๔๔<br><br><br>๐.๒๕๖ | ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง<br>- แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕<br>- ตรวจรับงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย<br>- อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในอาทิตย์หน้า (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)<br>- มีทั้งหมด ๓ แปลง<br>๑.ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว<br>๒.ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕<br>๓.ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕<br>- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว |                   |

| ที่ | หน่วยงาน | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)                                                                                                                                                                                                                       | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ปัญหา/<br>อุปสรรค |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น</li> <li>- ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.บ้านนา อ.กะเปอร์</li> <li>- ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.บางนอน อ.เมืองระนอง</li> <li>- ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง</li> <li>- ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น</li> <li>- ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง</li> <li>- ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์</li> <li>- ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น</li> <li>- ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น</li> <li>- ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์</li> <li>- ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์</li> <li>- ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง</li> <li>- ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>๐.๐๑๙</li> <li>๐.๐๑๙</li> <li>๐.๐๑๙</li> <li>๐.๐๓๗</li> <li>๐.๐๓๗</li> <li>๐.๐๙๓</li> <li>๐.๐๑๙</li> <li>๐.๐๙๓</li> <li>๐.๒๙๖</li> <li>๐.๐๙๓</li> <li>๐.๐๓๗</li> <li>๐.๐๕๖</li> <li>๐.๐๕๖</li> </ul> | <p>- ทั้งหมด ๕๖ บ่อ เบิกจ่ายแล้ว ๑๙ บ่อ อยู่ระหว่างการตรวจรับ จำนวน ๑๖ บ่อ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๖ บ่อ และยังไม่ก่อสร้างผูกพัน จำนวน ๖ บ่อ</p> <p><b>ประธาน</b></p> <p>- ๖ บ่อ ที่ยังไม่ก่อสร้างผูกพัน ติดปัญหาอะไร</p> <p><b>ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง</b></p> <p>- ขณะนี้มีเกษตรกรขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่</p> <p><b>ประธาน</b></p> <p>- โดยภาพรวม มีโครงการไหนจะไม่ประสบความสำเร็จหรือเรียบร้อยทั้งหมดหรือไม่</p> <p><b>ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง</b></p> <p>- เรียบร้อย และได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่อยู่ที่เกษตรกรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม</p> |                   |

| ที่ | หน่วยงาน                      | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)                | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา/<br>อุปสรรค |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ๓.  | สำนักงานสภรณ์<br>จังหวัดระนอง | - ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ๑.๕๘๐                                | <b>ผู้แทนสภรณ์จังหวัดระนอง</b><br>- มีทั้งหมด ๗ งวดงาน งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้รับเหมา ยังไม่ได้ส่งมอบงาน คาดว่า จะส่งงานงวดที่ ๑ และ ๒ ภายในสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| ๔.  | แขวงทางหลวงระนอง              | - งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง<br>ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวน - กระบุรี<br>ระหว่าง กม.๕๔๓+๑๐๐ - กม.๕๔๔+๙๘๑<br>- งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง<br>ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๒ ตอน<br>กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๕๔๕+๒๒๑ - กม.<br>๕๔๗+๔๒๑<br>- งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข<br>๔๐๙๑ ตอนบางสีกิม - เขาค่าย จ.ระนอง<br>- งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖<br>ตอน ราชกรุต - วังตะกอก ระหว่าง กม.๕+๘๓๐ -<br>กม.๙+๗๑๓ | ๓๙.๔๔๘<br>๗๘.๕๑๐<br>๑๙.๖๗๙<br>๑๒.๘๐๐ | <b>ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง</b><br>- งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง อยู่ในขั้นตอนที่<br>แขวงทางหลวง ส่งให้กระทรวงพิจารณาเห็นชอบผลการ<br>ประกวดราคาก่อนจะเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา<br><br>- ติดปัญหา ผู้รับจ้างยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณา อยู่ใน<br>ขั้นตอนส่งผลพิจารณาการอุทธรณ์ให้ทางคณะกรรมการ<br>พิจารณา<br><b>คลังจังหวัด</b><br>- ส่งเมื่อวันที่เท่าไร จะช่วยติดตามผลการพิจารณาให้<br><b>ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง</b><br>- ส่งเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ |                   |
| ๕.  | แขวงทางหลวงชนบท<br>ระนอง      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | <b>ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง</b><br>- ขณะนี้ทุกโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง และก่อนนี้ผูกพัน<br>แล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |

| ที่ | หน่วยงาน | โครงการ/รายการ                                                                                                 | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | มติที่ประชุม                                                                                                                                          | ปัญหา/<br>อุปสรรค |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |          | - โครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย<br>รณ.๑๐๐๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านกระ<br>นัย อ.กระบุรี จ.ระนอง      | ๔.๔๙๐                 | - ผลการดำเนินงานอยู่ที่ ๔๐ % มีแผนเบิกจ่ายงวดที่ ๑ และ<br>๒ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕                                                                        |                   |
|     |          | - โครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย<br>รณ.๑๐๐๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านนาโยง<br>อ.เมือง จ.ระนอง          | ๒.๔๙๗                 | - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงาน ๓๒.๑๐ %                                                                                                  |                   |
|     |          | - โครงการขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย รณ.<br>๑๐๐๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านน้ำตุน อ.<br>กระบุรี จ.ระนอง          | ๓.๙๙๘                 | - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงาน ๔.๙๔ %                                                                                                   |                   |
|     |          | - ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๔ ชั้น แขวงทางหลวง<br>ชนบทระนอง                                                     | ๑๕.๖๖๒                | - งบผูกพันปี ๖๕ ผลการดำเนินงาน ๕๗.๖๗ % แผนงาน<br>๖๕% งานก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างใช้แรงงาน<br>เมียนมาร์ แรงงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) |                   |
|     |          | - งานบำรุงถนนสาย รณ.๑๐๐๒แยกทางหลวง<br>หมายเลข ๔ -บ้านนาโยง อ.เมือง จ.ระนอง                                     | ๗.๙๘๙                 | - แผนงานอยู่ที่ ๓๔.๘๔% ผลการดำเนินงานอยู่ที่ ๒๗.๔๙%<br>งวดที่ ๑ จะเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕                                                   |                   |
|     |          | - โครงการแก้ไขคันทางทรุดตัว งานบำรุงถนนสาย<br>รณ.๑๐๑๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้าน<br>ปลายคลอง อ.กระบุรี จ.ระนอง | ๔.๑๙๐                 | - เป็นงานซ่อมคอสะพาน ผลการดำเนินงาน ๑๖.๐๒%<br>แผนงาน ๒.๑๖% งวดที่ ๑ และ ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายใน<br>เดือนมีนาคม ๒๕๖๕                                      |                   |
|     |          | - งานบำรุงถนนสาย รณ.๑๐๑๔แยกทางหลวง<br>หมายเลข ๔ -บ้านปลายคลอง อ.กระบุรี จ.ระนอง                                | ๖.๖๘๕                 | - ผลการดำเนินงานอยู่ที่ ๔๘.๕๐% งวดที่ ๑ และ ๒ จะ<br>เบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕                                                                 |                   |
|     |          | - งานบำรุงถนนสาย รณ.๑๐๑๘แยกทางหลวง<br>หมายเลข ๔ -น้ำตกสองแพรก อ.กระบุรี จ.ระนอง                                | ๒.๗๐๒                 | - ผลการดำเนินงานอยู่ที่ ๓๐.๑๑% จะเบิกจ่ายทั้งหมด<br>ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕                                                                         |                   |
|     |          | - งานบำรุงถนนสาย รณ.๑๐๒๐แยกทางหลวง<br>หมายเลข ๔ -ศูนย์วิจัยป่าชายเลน อ.เมือง<br>จ.ระนอง                        | ๑๑.๒๗๕                | - ผลการดำเนินงานอยู่ที่ ๙๐.๗๘% แผนการเบิกจ่ายภายใน<br>เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๓.๗๗๕ ล้านบาท และ<br>ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายส่วนที่เหลือ       |                   |

| ร.ร. | หน่วยงาน | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)     | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหา/<br>อุปสรรค |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|      |          | <p>- งานอำนวยความสะดวกภัยถนนสาย รน.๑๐๐๖<br/>แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านกระนัย<br/>อ.กระบุรี จ.ระนอง</p> <p>- งานป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วง<br/>เทศกาล แขวงทางหลวงชนบทระนอง</p> | <p>๑.๘๙๙</p> <p>๐.๑๐๐</p> | <p>- ผู้รับจ้างดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คาดว่าภายในเดือน<br/>กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายได้ทั้งหมด</p> <p>- เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายแล้วบางส่วน มีงบประมาณ<br/>คงเหลือ ๐.๐๒๑ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้หมดภายใน<br/>สิ้นปีงบประมาณ</p> <p><b>ประธาน</b></p> <p>- โดยภาพรวมมีโครงการที่มีปัญหาหรือไม่</p> <p><b>ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง</b></p> <p>- ไม่มีโครงการที่ติดปัญหา</p> <p><b>คลังจังหวัดระนอง</b></p> <p>- จากที่ดูทุกโครงการ ไม่ได้มีการเบิกจ่ายตามงวดงาน เช่น<br/>บางโครงการงวดที่ ๑ สิ้นสุดถึงกำหนดต้องเบิกจ่าย แต่<br/>จากการที่รายงานมา เนื่องานหรือผลงานที่ได้ เป็นไปตาม<br/>แผน แต่ยังไม่เบิกจ่าย ถ้าหากไม่เบิกจ่ายตามงวด รอเบิก<br/>รวม ยอดเงินก็จะยังอยู่ในระบบ ร้อยละการเบิกจ่ายก็จะ<br/>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพราะเป้าหมายของปีนี้ จะมี<br/>เป้าหมายของการเบิกจ่ายด้วย ดังนั้นหากเร่งก่อนอย่าง<br/>เดียว แต่ไม่เบิกจ่าย ยอดจะยังอยู่ในระบบ ผลการเบิกจ่าย<br/>จะไม่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ขอความร่วมมือหน่วยงาน โครงการ<br/>ไหนที่เป็นไปตามงวด เช่น งานเสร็จงวดไหน ให้เบิกจ่าย<br/>งวดนั้น อย่าค้าง อย่ารวบเบิกจ่ายครั้งเดียว เช่น โครงการ<br/>ก่อสร้างที่พักอาศัย ๔ ชั้น ผลงาน ๕๗.๖๗% แต่งวดที่ ๖<br/>กำหนดเสร็จตั้งแต่ สิงหาคม ๒๕๖๔ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย</p> |                   |

| ที่ | หน่วยงาน             | โครงการ/รายการ                                                         | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา/<br>อุปสรรค |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |                      |                                                                        |                       | <p>ณ ปัจจุบันถึงงวดที่ ๑๒ ที่ต้องเบิกจ่ายหากดูตามงวดงาน<br/>อย่างไรก็ตามให้ประธานผู้รับจ้างให้ส่งงานตามงวด และ<br/>เร่งดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p><b>ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง</b></p> <p>- สำหรับโครงการนี้แขวงทางหลวงได้ทำหนังสือเร่งรัดผู้รับ<br/>จ้างแล้ว คาดว่างานจะเสร็จทันตามสัญญา ๑๖ สิงหาคม<br/>๒๕๖๕</p> <p><b>ประธาน</b></p> <p>- ประเด็นหลักที่ทางคลังจังหวัดถาม คือ หลายงวดแล้ว<br/>ทำไมยังไม่เบิกจ่าย เงินค้างอยู่ในระบบ รัฐบาลต้องการให้<br/>เม็ดเงินที่จะพัฒนาประเทศในระบบลดลง และเบิกจ่าย<br/>ตามงวด งวดงานไหนที่สามารถเบิกจ่ายได้ก็ให้เบิกจ่าย<br/>ให้ตรงตามงวดงาน ให้ไหลไปเรื่อยๆ ไม่ใช่รอเบิกจ่าย<br/>ที่เดียวสิบล้านร้อยล้าน</p> <p><b>ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง</b></p> <p>- ในงานก่อสร้างแบ่งแยกเป็นประเภท ต้องงานแล้วเสร็จ<br/>เช่น งานถนน งวดที่ ๑ จะมีงานระบายน้ำรวมอยู่ด้วย หาก<br/>งานระบายน้ำไม่เสร็จจะยังไม่สามารถส่งงานงวดที่ ๑ ได้</p> <p><b>ประธาน</b></p> <p>- ให้คลังจังหวัดกับผู้ชำนาญการ ลงไปดูโครงการนี้เพื่อหา<br/>สาเหตุว่าผลงานไปเยอะแล้ว แต่ทำไมยังไม่เบิกจ่าย</p> |                   |
| ๖.  | สำนักงานจังหวัดระนอง | - ค่าก่อสร้างถนน คสล. และทางเท้าผิวถนน<br>ภายในศูนย์ราชการจังหวัดระนอง | ๓.๗๐๐                 | <p><b>หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง</b></p> <p>- มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจากเดิมที่นำเรียนไว้ คือ ๔<br/>กิจกรรม เปลี่ยนเป็น ๕ กิจกรรม ดังนี้</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |

| ที่ | หน่วยงาน                       | โครงการ/รายการ                                                                                                                               | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)                  | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ปัญหา/<br>อุปสรรค |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |                                |                                                                                                                                              |                                        | <p>๑. ปรับปรุงอาคารศาลากลาง โดยการเปลี่ยนไม้เชิงชายบริเวณใต้หลังคารอบอาคาร</p> <p>๒. ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา หอประชุมคอกุญแจ</p> <p>๓. ซ่อมแซมระบบไฟส่องป้าย</p> <p>๔. ระบบไฟฟ้าบริเวณรั้วศาลากลาง</p> <p>๕. ติดตั้งกล่องวงจรปิดทดแทนระบบเดิม</p> <p>จากการประสานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (๑๔ กุมภาพันธ์) ได้นำเสนอท่านปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการตามที่จังหวัดได้แจ้งไป หากได้รับการอนุมัติทางจังหวัดจะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป</p>                                                                                                                                                  |                   |
| ๗.  | ที่ทำการปกครองจังหวัด<br>ระนอง | <p>- ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอกระบุรี</p> <p>- ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอละอุ่น</p> <p>- ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายที่ว่าการอำเภอกะเปอร์</p> | <p>๐.๔๒๘</p> <p>๐.๖๙๑</p> <p>๐.๓๓๘</p> | <p><b>ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง</b></p> <p>- อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง มีการกำหนดราคากลางใหม่ เนื่องจากราคาที่กำหนดไว้ต่ำกว่างบประมาณไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้</p> <p>- อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก ว.๗๘ จึงต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากวิธีคัดเลือกเป็น วิธี e-bidding คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>- อยู่ระหว่างทำหนังสือส่งคืนเงินงบประมาณ ไม่สามารถก่อสร้างได้ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่ำกว่าจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุน และได้ประสานกรมการปกครองแล้ว มีความเห็นว่าให้ดำเนินการส่งคืนเงินไปก่อน แล้วจะจัดสรรเงินในปีงบประมาณถัดไป</p> |                   |

| ร | หน่วยงาน | โครงการ/รายการ                               | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | มติที่ประชุม                                                                                                                                                           | ปัญหา/<br>อุปสรรค |
|---|----------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   |          | - ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ | ๐.๙๐๙                 | - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สัญญาเริ่ม ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ครบกำหนด ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕                                                                                            |                   |
|   |          | <b>ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน</b>  |                       |                                                                                                                                                                        |                   |
|   |          | - หมู่ที่ ๓ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกะบุรี          | ๐.๑๕๗                 | - ส่งมอบงานแล้ววันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย เนื่องจากกรรมการตรวจรับงานมีความเสี่ยงสูงติดโควิดไม่สามารถไปตรวจรับงานได้                         |                   |
|   |          | - หมู่ที่ ๖ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกะบุรี          | ๐.๑๕๗                 | - ส่งมอบงานแล้ววันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย คณะกรรมการตรวจรับคนเดียวกัน                                                                       |                   |
|   |          | - หมู่ที่ ๘ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกะบุรี          | ๐.๑๕๘                 | - ส่งมอบงานแล้ววันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย                                                                                                   |                   |
|   |          | - หมู่ที่ ๓ ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี          | ๐.๑๖๐                 | - ส่งมอบงานแล้ววันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย                                                                                                   |                   |
|   |          | - หมู่ที่ ๘ ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี          | ๐.๑๖๐                 | - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง                                                                                                                                             |                   |
|   |          | - หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี         | ๐.๑๖๐                 |                                                                                                                                                                        |                   |
|   |          | - หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอกะบุรี          | ๐.๑๖๐                 | - ลงนามในสัญญาแล้ววันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕                                                                                                                             |                   |
|   |          | - หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอกะบุรี          | ๐.๑๖๐                 | - ลงนามในสัญญาแล้ววันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕                                                                                                                             |                   |
|   |          | - หมู่ที่ ๔ ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น        | ๐.๑๖๐                 | - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง                                                                                                                                             |                   |
|   |          |                                              |                       | <b>คลังจังหวัดระนอง</b>                                                                                                                                                |                   |
|   |          |                                              |                       | - โครงการที่ลงนามแล้ว แต่ยังไม่มียอดก้อนนี้ผูกพันแสดงว่ายังไม่ได้ทำ PO ในระบบ และขอเสนอ ในเรื่องคณะกรรมการติดโควิด หากต้องกักตัวนาน ทางหน่วยงานสามารถเปลี่ยนกรรมการได้ |                   |

| ที่ | หน่วยงาน                                              | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)           | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา/<br>อุปสรรค |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ๘.  | สำนักงานพัฒนาชุมชน<br>จังหวัดระนอง                    | งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง<br>นา ขนาด ๑ ไร่<br>- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี ตำบล<br>น้ำจืดน้อย<br><br>- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญ ตำบล<br>กำพวน                                                                                                                                                     | ๐.๒๐๘<br><br>๐.๐๔๕              | <b>ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดระนอง</b><br><br>- ติดปัญหาช่างถอนตัว ต้องทำการเปลี่ยนแปลงผู้รับจ้าง<br>อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับ จะสามารถลงนามในสัญญา<br>ได้ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕<br><br>- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง                                                                                                                      |                   |
| ๙.  | สำนักงานที่ดินจังหวัด<br>ระนอง                        | - ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร<br>คสล.ขนาดใหญ่พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบล<br>บางรีน                                                                                                                                                                                                                        | ๓๙.๗๓๑                          | <b>ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง</b><br><br>- มีผู้ยื่นเสนอราคา ๓ ราย ประกาศผู้ชนะแล้ว แต่เนื่องจาก<br>มีผู้เสนอราคา ๓ ราย ต้องอุธรณ์ ขณะนี้อยู่ในระยะเวลา<br>การอุธรณ์ ๗ วันทำการก่อนทำสัญญา วันนั้นวันสุดท้าย<br>(๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) อาทิตยหน้าสามารถเสนอ<br>ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ และจะเร่งดำเนินการให้ผู้รับ<br>จ้างมาเซ็นสัญญา |                   |
| ๑๐. | สำนักงานส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่นจังหวัด<br>ระนอง | <b>เทศบาลตำบลกะเปอร์</b><br>- ปรับปรุงระบบหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่<br>หมู่ที่ ๑ชุมชนกงชันารายณ์ ตำบลกะเปอร์<br>- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบางลำภู<br>หมู่ที่ ๓ ตำบลกะเปอร์<br><br><b>เทศบาลตำบลราษกรุด</b><br>- ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ถังเหล็กรูปทรง<br>แชมเปญ ซอยเทพนิมิตร หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยน้ำใส<br>ตำบลราษกรุด | ๐.๖๑๕<br><br>๑.๘๓๙<br><br>๒.๑๐๐ | <b>ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง</b><br><br>- ลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว<br><br>- ลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว<br><br>- ประกาศผู้ชนะแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ผู้เสนอราคา<br>อุธรณ์ ระยะเวลาการอุธรณ์ ๗ วันทำการก่อนทำสัญญา<br>เมื่อสิ้นระยะเวลาการอุธรณ์ แล้วไม่มีผู้เสนอราคารายใด                               |                   |

| ที่ | หน่วยงาน | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)                                            | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา/<br>อุปสรรค |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |          | <p>- เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง รน. ๒๐๒๐บ้าน ห้วยปลิง (ซอยท่าเรือรวนออน) หมู่ที่ ๗ ตำบลราษกรุด</p> <p>- เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง รน.ถ. ๙-๐๖๓ บ้านนกงาง (ซอยท่าเรือนกงาง) หมู่ที่ ๕ ตำบลราษกรุด</p> <p><b>เทศบาลตำบลจ.ป.ร.</b></p> <p>- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น รน.ถ.๓-๐๐๐๖ จากสายบ้านนิคมผัง ๒ สาย ๔ ถึงสายบ้านนิคมผัง ๔ บ้านนิคมผัง ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบล จ.ป.ร.</p> <p><b>เทศบาลตำบลน้ำจืด</b></p> <p>- เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง รน.ถ. ๕-๐๐๑ จากสายสุดสาคร ถึงสายเพชรเกษม ชุมชนหัวถนนและชุมชนหน้าตลาด ตำบลน้ำจืด</p> <p><b>องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์</b></p> <p>- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด ใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ ตามแบบ มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ</p> | <p>๔.๔๓๐</p> <p>๑.๕๐๐</p> <p>๙.๓๓๒</p> <p>๑.๗๙๑</p> <p>๒.๘๙๔</p> | <p>แจ้งอุธรณ์เข้ามา จะดำเนินการขั้นตอนลงนามในสัญญา ต่อไป</p> <p>- ลงนามในสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ จะดำเนินการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการต่อไป</p> <p>- ผลการดำเนินงาน ๒๕%</p> <p>- ผู้รับจ้างเพิ่งเริ่มเข้าทำงาน ผลการดำเนินงาน ๕%</p> <p>- จัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง</p> |                   |

| ร | หน่วยงาน | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)                                                         | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา/<br>อุปสรรค |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   |          | <p>- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝายท่า - บ้านห้วยเสียด ซอยหมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปอร์</p> <p><b>องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด</b></p> <p>- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝายคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจืด</p> <p>- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแพรกขวา บ้านหินใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำจืด</p> <p><b>องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น</b></p> <p>- ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ ๘ บ้านหาดตุ่น ตำบลปากจั่น</p> <p>- ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๓ ตำบลปากจั่น</p> <p><b>องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง</b></p> <p>- เสริมผิวถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง รน.ถ.๒๖ - ๐๑๔ จากสายซอยอ่าวท่าหิน ถึงสายซอยอ่าวท่าหิน บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒ ต.ม่วงกลวง</p> | <p>๗.๗๑๒</p> <p>๓.๑๔๘</p> <p>๑.๒๕๙</p> <p>๕.๒๐๐</p> <p>๕.๐๗๘</p> <p>๔.๙๕๐</p> | <p>- ลงนามในสัญญาแล้ว ผลการดำเนินงาน ๙๐%</p> <p>- ลงนามในสัญญาแล้ว วันเริ่มสัญญา ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วันสิ้นสุด ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕</p> <p>- ลงนามในสัญญาแล้ว วันเริ่มสัญญา ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วันสิ้นสุด ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p> <p>- ผลการดำเนินงาน ๑๐%</p> <p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอส่งมอบงาน</p> <p>- ผลการดำเนินงาน ๔๐%</p> <p><b>ประธาน</b></p> <p>- ของท้องถิ่นกระจายไปหลายหน่วยงาน ดังนั้นถ้าโครงการไหนที่คาดว่าจะมีปัญหา ให้กำกับติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิด</p> |                   |

| ที่ | หน่วยงาน                                | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                     | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)                                                | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปัญหา/<br>อุปสรรค |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>คลังจังหวัดระนอง</b><br>- เทศบาลตำบลราษกรุด โครงการที่ผู้รับจ้างยังไม่เข้า<br>ดำเนินงาน ซึ่งเริ่มสัญญาตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๔<br>ได้เร่งรัดผู้รับจ้างไปก็ครั้งแล้ว<br><b>ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง</b><br>- ยังไม่ได้แจ้งอย่างเป็นทางการ ทางท้องถิ่นจังหวัดจะ<br>ดำเนินการเร่งรัดให้เทศบาลตำบลราษกรุดทำหนังสือ<br>เร่งรัดไปยังผู้รับจ้างอีกครั้ง |                   |
| ๑๑. | สำนักงาน กศน.จังหวัด<br>ระนอง           | - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนจังหวัด<br>ระนอง ตำบลเขานิเวศน์                                                                                                                                                                                                 | ๐.๔๙๓                                                                | <b>แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ<br/>และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระนอง</b><br>- ได้ผู้รับจ้างแล้ว นัดผู้รับจ้างลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑<br>กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕                                                                                                                                                                              |                   |
| ๑๒. | ศูนย์การศึกษาพิเศษ<br>ประจำจังหวัดระนอง | - โต๊ะนักเรียนแบบA๔<br>- อุปกรณ์สำหรับฝึกเดิน<br>- โต๊ะม้านั่งรับประทานอาหารนักเรียน<br>- รถเข็นชนิดนั่ง<br>- แผ่นปูพื้นกันกระแทก<br>- เครื่องวัดแรงบีบมือและนิ้วมือแบบลูกยาง<br>- ชุดอุปกรณ์เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ<br>- ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ | ๐.๐๕๐<br>๐.๐๑๘<br>๐.๐๙๘<br>๐.๐๓๕<br>๐.๐๒๐<br>๐.๐๑๕<br>๐.๐๐๙<br>๑.๓๕๘ | <b>ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง</b><br>- งบครุภัณฑ์ทำการเบิกจ่ายแล้วในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์<br>๒๕๖๕<br>- ปรับปรุงรายการใหม่ เนื่องจากมีปัญหาด้านหลังคาและ<br>ฝ้าเพดาน                                                                                                                                                          |                   |

| ที่ | หน่วยงาน                                          | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)                                                                                                                                                                                                                     | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา/<br>อุปสรรค |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ๑๓. | สำนักงานเขตพื้นที่<br>การศึกษาประถมศึกษา<br>ระนอง | <p>- อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ (อาคาร ๑)</p> <p>- อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ (อาคาร ๒)</p> <p><b>ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น</b></p> <p>- โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย</p> <p>- โรงเรียนบ้านกำพวน ตำบลกำพวน</p> <p>- โรงเรียนกระบุรี ตำบลน้ำจืด</p> <p>- โรงเรียนบ้านสำนัก ตำบลม่วงกลวง</p> <p>- โรงเรียนบ้านบางมัน ตำบลนาคา</p> <p>- โรงเรียนบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ</p> <p>- โรงเรียนบ้านท่าฉาง ตำบลหงาว</p> <p>- โรงเรียนบ้านหินวัว ตำบลจ.ป.ร.</p> <p>- โรงเรียนบ้านควนไทรงาม ตำบลนาคา</p> <p>- โรงเรียนบ้านลำเลียง ตำบลลำเลียง</p> <p>- โรงเรียนบ้านปากน้ำ ตำบลปากน้ำ</p> <p>- โรงเรียนบ้านคลองของ ตำบลราชกรูด</p> <p>- โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ตำบลกะเปอร์</p> <p>- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗(บ้านนาพรุ)ตำบลนาคา</p> <p>- โรงเรียนทับไชยาพัฒนา ตำบลบางแก้ว</p> <p>- สพป.ระนอง ตำบลบางรี</p> | <p>๔.๒๑๙</p> <p>๔.๒๑๙</p> <p>๐.๑๐๐</p> <p>๐.๒๔๙</p> <p>๐.๑๕๐</p> <p>๐.๑๗๐</p> <p>๐.๑๑๙</p> <p>๐.๑๘๐</p> <p>๐.๔๙๘</p> <p>๐.๓๐๖</p> <p>๐.๕๐๙</p> <p>๐.๐๖๗</p> <p>๐.๔๙๖</p> <p>๐.๒๖๔</p> <p>๐.๑๐๖</p> <p>๐.๒๗๒</p> <p>๐.๒๘๙</p> <p>๐.๗๔๖</p> | <p><b>ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง</b></p> <p>- ลงนามในสัญญาแล้ว วันเริ่มสัญญา ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทำ PO ในระบบแล้ววันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>- นัดทำสัญญาวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>- ลงนามในสัญญาแล้ว ผลการดำเนินงาน ๓๐%</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>- ผลการดำเนินงาน ๓๐%</p> <p>- ผลการดำเนินงาน ๔๐%</p> <p>- ผลการดำเนินงาน ๘๐%</p> <p>- ผลการดำเนินงาน ๗๕%</p> <p>- ผลการดำเนินงาน ๙๐%</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>- ผลการดำเนินงาน ๓๐%</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>- ผลการดำเนินงาน ๘๐%</p> <p>- ผลการดำเนินงาน ๓๐%</p> <p>- นัดทำสัญญาวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> |                   |

| ท | หน่วยงาน | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา/<br>อุปสรรค |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   |          | <b>โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา</b><br>- โรงเรียนบ้านท่าฉาง ตำบลหงาว ๐.๐๒๘<br>- โรงเรียนบ้านบางกลาง ตำบลบางริน ๐.๐๒๙<br>- โรงเรียนบ้านบางนอน ตำบลบางนอน ๐.๐๖๙<br>- โรงเรียนบ้านลำเลียง ตำบลลำเลียง ๐.๐๑๕<br>- โรงเรียนบ้านบางสองรา ตำบลบางใหญ่ ๐.๐๓๐<br>- โรงเรียนบ้านน้ำขาว ตำบลจ.ป.ร. ๐.๐๓๐<br>- โรงเรียนบ้านหินดาด ตำบลทรายแดง ๐.๐๒๔<br>- โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา ตำบลบางนอน ๐.๐๔๕<br>- โรงเรียนบ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา ๐.๐๑๕<br><b>โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา</b><br>- โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ ๐.๑๓๙<br>- โรงเรียนบ้านกำพวน ตำบลกำพวน ๐.๐๙๐<br>- โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย ๐.๐๔๕<br>- โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ ๐.๐๔๕<br>- โรงเรียนบ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม ๐.๐๔๕<br><b>โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา</b><br>- โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง ๐.๑๕๐<br>- โรงเรียนบ้านนา ตำบลบ้านนา ๐.๐๒๔<br>- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๐.๐๒๘<br>- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๐.๐๕๖<br>- จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ๐.๐๕๖<br>- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๐.๐๕๖ |                       | - โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เป็นของโรงเรียน แต่สำนักงานเขตพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการ อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding จากเดิมที่ใช้วิธีคัดเลือก เนื่องจากผลกระทบจาก ว.๗๘<br><b>คลังจังหวัดระนอง</b><br>- ของสำนักงานเขตพื้นที่ คาดว่าน่าจะไม่มีรายการใดที่ติดปัญหา จากภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย |                   |

| ที่ | หน่วยงาน                          | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)                               | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปัญหา/<br>อุปสรรค |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ๑๔. | โรงเรียนราชประชานุ<br>เคราะห์ ๓๘  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กล้องวงจรปิดแบบ ๑๖ ช่อง</li> <li>- เครื่องทำน้ำเย็นชนิด ๓ ก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ</li> <li>- ก่อสร้างอาคารโรงซักผ้าและอาบน้ำหญิง จำนวน ๒ หลัง</li> <li>- ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘</li> </ul> | <p>๐.๐๙๐</p> <p>๐.๐๘๑</p> <p>๐.๙๙๐</p> <p>๖.๓๗๕</p> | <p><b>ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง</li> <li>- ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว</li> </ul> <p>- อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศ เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีจัดซื้อจัดจ้าง จากเดิมที่ใช้วิธีคัดเลือก เป็นวิธี e-bidding</p> <p>- รอแบบแปลนจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดระนอง ได้ประสานติดตามแล้ว ช่างโยธาฯ แจ้งว่ามีรายการที่ต้องแก้ไขอีกเล็กน้อยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑-๒ สัปดาห์</p> <p><b>รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ มีหลายรายการและมีเข้ามาเรื่อยๆ มีรายการที่ต้องปรับเปลี่ยนจะเร่งดำเนินการ</li> </ul> <p><b>ประธาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้สำนักงานโยธาธิการจังหวัดระนอง เร่งดำเนินการ</li> </ul> |                   |
| ๑๕. | วิทยาลัยการอาชีพกระบะ<br>บุรี     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- รถบรรทุก (ดีเซล)</li> <li>- ปรับปรุงอาคารและห้องเรียน</li> </ul>                                                                                                                                                  | <p>๑.๓๗๕</p> <p>๔.๑๒๘</p>                           | <p><b>ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบะบุรี</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้เข้าไปติดตามที่บริษัทแล้ว ทางบริษัทแจ้งว่าจะส่งมอบวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</li> <li>- ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้วในพื้นที่ชั้น ๓ ได้จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| ๑๖. | สำนักงานสาธารณสุข<br>จังหวัดระนอง |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | <b>ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |

| ร.๑ | หน่วยงาน | โครงการ/รายการ                                                                                                             | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหา/<br>อุปสรรค |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |          | <p>- เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ โรงพยาบาลกระบือดำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรีจังหวัดระนอง</p> | ๐.๙๓๐                 | <p>- ได้แจ้งผู้ขายเข้ามาลงนามในสัญญา แต่ผู้รับจ้างไม่เข้ามาเซ็นต์สัญญาตามกำหนด ทางสำนักงานสาธารณสุขได้แจ้งให้ทางผู้รับจ้างทำหนังสือชี้แจง และได้ขอคำปรึกษาจากทางสำนักงานคลังจังหวัด และได้รับคำแนะนำว่า หากผู้รับจ้างไม่เข้ามาลงนามเซ็นต์สัญญาตามระยะเวลาที่กำหนด ให้เรียกครั้งที่ ๒ เข้ามาต่อรองราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างทำเอกสารเรียกครั้งที่ ๒ เข้ามาดำเนินการต่อรองราคา</p> <p><b>คลังจังหวัดระนอง</b></p> <p>- รายที่ ๑ ไม่ได้เข้ามาเซ็นต์สัญญาตามกำหนด เรื่องของระยะเวลา ได้ทำระยะเวลายื่นราคาหรือไม่</p> <p><b>ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง</b></p> <p>- เนื่องจากการอุธรณ์ พอได้รับผลการอุธรณ์ ได้แจ้งทางผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญา แต่ทางผู้รับจ้างให้เหตุผลว่า ทางผู้รับจ้างยื่นราคาแค่ ๖๐ วัน ขณะนี้ล่วงเลยมาเป็นระยะเวลาเกิน ๑๐๐ วัน เลยไม่เข้ามาเซ็นต์สัญญา ตามประกาศผู้รับจ้างไม่ได้มีความผิด ไม่ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงาน และสามารถเรียกครั้งที่ ๒ เข้ามาต่อรองราคาได้</p> <p><b>คลังจังหวัดระนอง</b></p> <p>- รายที่ ๒ ให้ตรวจสอบเรื่องระยะเวลายื่นราคาด้วย</p> <p><b>ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง</b></p> <p>- ต้องต่อรองราคา และขอขยายระยะเวลายื่นราคา ติดต่อบริษัท (รายที่ ๒) แล้ว</p> |                   |

| ที่ | หน่วยงาน                  | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)                     | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา/<br>อุปสรรค |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ๑๗. | ตำรวจภูธรจังหวัด<br>ระนอง | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ปากจั่น</li> <li>- ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจของตำรวจภูธรจังหวัดระนอง จำนวน ๑ คูหา ๑๐ ห้อง</li> </ul>                                                                                               | ๒๑.๑๑๐<br><br>๙.๙๖๐                       | <b>ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง</b><br>- อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศ กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕<br><b>คลังจังหวัดระนอง</b><br>- ให้เร่งดำเนินการก่อนนี้ ให้ทันภายในไตรมาสที่ ๒<br>- ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว<br><b>คลังจังหวัดระนอง</b><br>- สัญญาสิ้นสุด ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ หากเร่งได้ให้เร่งดำเนินการให้เสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ เพื่อจะได้ไม่ต้องกันเงิน |                   |
| ๑๘. | เทศบาลเมืองระนอง          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลางจำนวน ๕๐๐ ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์</li> </ul>                                                                                                                                                                   | ๖.๘๗๐                                     | <b>ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง</b><br>- อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศในระบบ e-GP เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ งวดงาน โดยกำหนดให้แล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด                                                                                                                                                      |                   |
| ๑๙. | กรมจังหวัด                | <b>สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องสีสดกาแฟ</li> <li>- เครื่องสไลด์เมือกกาแฟ</li> <li>- โรงตากกาแฟ (แบบถอดได้)</li> <li>- เครื่องเป่ามอด</li> <li>- เครื่องคัดแยกน้ำหนักรับสดกาแฟ ระบบความถ่วงจำเพาะพร้อมส่วนต่อพ่วงรวมค่าขนส่ง</li> </ul> | ๐.๑๗๕<br>๐.๑๕๐<br>๐.๖๐๐<br>๐.๐๘๐<br>๓.๐๖๐ | <b>หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง</b><br>- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ครบระยะเวลาอุธรณ์ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้เร็วขึ้น                                                                                                                                                                                                         |                   |

| ที่ | หน่วยงาน | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)                        | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา/<br>อุปสรรค |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |          | <b>อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี</b><br>- บ้านพักนักท่องเที่ยว จำนวน ๒ หลัง (หาดยาย)<br>หมู่ที่ ๑ บ้านหาดยาย ตำบลบางพระเหนือ<br><br>- ปรับปรุงท่าเรือเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากน้ำ<br><br><b>อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง</b><br>- ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติโก้งกางยักษ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหงาว<br><br><b>สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖</b><br>- ก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนกลางเมืองระนอง ตำบลบางนอน | ๓.๙๖๘<br><br>๓.๐๓๓<br><br>๒.๗๘๗<br><br>๕.๒๐๐ | <b>หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง</b><br>- มีการขอเปลี่ยนแปลง จากการก่อสร้างบ้านพักและอาคารเอนกประสงค์ เป็นบ้านพักนักท่องเที่ยว จำนวน ๒ หลัง ซึ่งในเบื้องต้นจากการประสาน จะดำเนินการประกาศวันนี้ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕<br>- ติดปัญหาตั้งแต่เบื้องต้น ต้องทำรูปแบบรายการใหม่ เนื่องจากตรวจสอบพบว่าสภาพพื้นที่มีการขรุขระเพิ่มเติม ยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ เบื้องต้นสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ ได้ทำรูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างประสานกับทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง เพื่อรับรองแบบและขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ ซึ่งโครงการนี้ทางสำนักงานจังหวัดจะติดตามเป็นพิเศษ<br><b>หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง</b><br>- อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ ขณะเดียวกันจะทำควบคู่ไปกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะลงนามประกาศในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งในเบื้องต้นทราบว่าทางส่วนกลางไม่ได้ขัดข้องเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงใช้พื้นที่<br><b>หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง</b><br>- คาดว่าจะประกาศได้ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ |                   |

| ร. | หน่วยงาน | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)     | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปัญหา/<br>อุปสรรค |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |          | <p><b>อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว</b></p> <p>- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ (แบบเปิดโล่ง) พร้อมสิ่งประกอบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว</p> <p><b>เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา</b></p> <p>- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติและป้ายสื่อความหมายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาคา</p> | <p>๑.๘๕๔</p> <p>๐.๗๓๕</p> | <p><b>หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง</b></p> <p>- จะประกาศในวันนี้ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕</p> <p><b>หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง</b></p> <p>- ประกาศขึ้นเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ สำหรับส่วนราชการ ที่ทางสำนักงานจังหวัดได้นำเรียนในที่ประชุม เบื้องต้นได้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยวิธีคัดเลือก แต่ผลกระทบบจาก ว.๗๘ เลยต้องถอยหลังเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ด้วยวิธี e-bidding สำหรับโครงการทั้งหมดนี้จะติดตามเป็นพิเศษ</p> <p><b>ประธาน</b></p> <p>- อธิบาย ว.๗๘</p> <p><b>คลังจังหวัดระนอง</b></p> <p>- จากเดิมที่ให้ใช้วิธีคัดเลือกได้ โดยใช้ sme ภายในจังหวัด จำนวน ๖ ราย ยกเลิก sme ๖ ราย ให้กลับไปใช้ e-bidding แต่ตอนนี้มีเพิ่มเติมตาม ว.๑๑๕ คือ ขยายวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เหลือระยะเวลาประกาศแค่ ๓ วัน แต่วิธีการต้องปรับใหม่ คือวิธีคัดเลือกยกเลิกไป เนื่องจากวิธีคัดเลือก มีผลกับการฮั้วกัน ผู้รับจ้างรายใหญ่ๆ มาเปลี่ยนตัวเองเป็น sme เลยต้องปรับมาเป็น ว.๗๘ คืบเข้าสู่วิธี e-bidding ทั้งหมด แต่</p> |                   |

| ที่ | หน่วยงาน | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)       | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา/<br>อุปสรรค |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |          | <p><b>สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง</b></p> <p>- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางนอน หน้าวัดวาริบรรพต (วัดบางนอน)</p> <p>- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว (ทั้ง ๒ ฝั่ง) หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลหงาว</p> | <p>๑๕.๘๗๐</p> <p>๔๑.๒๐๐</p> | <p>เรื่องวิธีเฉพาะเจาะจง ถ้าวางเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สามารถใช้ได้</p> <p><b>รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง</b></p> <p>- ทั้ง ๒ โครงการได้ดำเนินการตามหนังสือ ว.๘๔๕ จนถึงกระบวนการประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างแล้ว แต่ไม่ทัน ต้องเปลี่ยนแปลงยกเลิกตามหนังสือ ว.๗๘ ต้องถอยมาดำเนินการด้วยวิธี e-bidding ใหม่</p> <p>- โครงการแรกได้รับอนุมัติราคากลางแล้ว รอประกาศเชิญชวน</p> <p>- โครงการที่ ๒ รออนุมัติราคากลาง</p> |                   |

๔.๒ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| ที่ | หน่วยงาน                       | โครงการ/รายการ                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)      | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา/อุปสรรค |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ๑.  | สำนักงานคลังจังหวัด<br>ระนอง   | - ก่อสร้างรื้อบ้านพักข้าราชการ                                                                                                                            | ๐.๗๙๔                      | <p><b>ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง</b></p> <p>- สาเหตุที่ล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ พื้นที่ติดกับของเอกชน แนวเขตไม่ชัดเจน เลยต้องให้สำนักงานที่ดินจังหวัดมารังวัดที่ดินใหม่ ได้คิวงานรังวัดเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แต่ปรากฏว่าหมดหลักฐานสูญหายไม่สามารถทำการรังวัดได้ ต้องประสานให้เจ้าของที่ดินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพร้อมกัน เพื่อมาทำการรังวัดใหม่ สัปดาห์หน้า (๒๑-๒๕ ก.พ.๖๕)</p> <p><b>เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด</b></p> <p>- หากหมดหลักฐานไม่มี ต้องแจ้งข้างรังวัดและทำแผนที่ใหม่ และแจ้งเจ้าของพื้นที่ทั้งหมด มาร่วมกันชี้แนวเขต และปักหมุดใหม่ทางสำนักงานที่ดินจะรีบเร่งรัดให้</p> |               |
| ๒.  | ที่ทำการปกครองจังหวัด<br>ระนอง | <p>- ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ กองร้อยอาสารักษาดินแดน</p> <p>- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย คสล. ขนาด ๔ ชั้น อ.เมืองระนอง</p> | <p>๕.๙๔๙</p> <p>๑๔.๕๘๓</p> | <p><b>ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง</b></p> <p>- ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน</p> <p>- ขณะนี้เบิกจ่ายงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>คลังจังหวัดระนอง</b></p> <p>- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนดหรือไม่ และงานมีปัญหาหรือไม่</p> <p><b>ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง</b></p> <p>- การดำเนินการครั้งแรก การส่งมอบงานมีการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า</p>                                                                                                                                                                                                                                 |               |

| ที่ | หน่วยงาน                                      | โครงการ/รายการ                                                                                                                 | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา/อุปสรรค |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |                                               |                                                                                                                                |                       | <b>คลังจังหวัดระนอง</b><br>- อาจจะต้องทำแผน เหมือนที่เคยแนะนำไป หากมีการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า ก็ต้องมีการปรับแผนงานใหม่ อาจมีการขอขยายระยะเวลา คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณหรือไม่<br><b>ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง</b><br>- จะเร่งรัดการดำเนินงาน และเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ<br><b>คลังจังหวัดระนอง</b><br>- ฝากคณะกรรมการตรวจรับ เร่งบริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงาน |               |
| ๓.  | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง                | งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนองนา โมเดลขนาด ๑ ไร่<br>- สำนักงานพัฒนาอำเภอกระบุรี<br>- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละอุ่น  | ๐.๑๕๘<br>๐.๐๙๑        | <b>ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดระนอง</b><br>- จำนวน ๔ แปลง อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย<br>- จำนวน ๑ แปลง เบิกจ่ายแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| ๔.  | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง | - โครงการต่อเติมคูเอกสาร<br><br><b>เทศบาลตำบล จ.ป.ร</b><br>- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายประจวบ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งมะพร้าว | ๐.๓๔๓<br><br>๑.๓๓๑    | <b>ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง</b><br>- ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากต้องสั่งวัสดุใหม่ทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดได้ทำหนังสือเร่งรัดไปยังผู้รับจ้างแล้ว ค่าปรับไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ผู้รับจ้างยืนยันที่จะดำเนินการต่อ<br>- ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย                                                                                 |               |

| ที่ | หน่วยงาน | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)                                                            | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหา/อุปสรรค |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |          | <b>เทศบาลตำบลราชกรูด</b><br>- ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาฝายน้ำตกโตนเพชร(ระยะที่ ๑) หมู่ที่ ๒,๓,๔ ตำบลราชกรูด<br><b>องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย</b><br>- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำแดงใน ต.น้ำจืดน้อย<br><b>องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์</b><br>- พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก งานทางเดินศึกษาธรรมชาติ งานศาลาที่พัก งานลานจอดรถ งานก่อสร้างฝาย งานก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ ๕,๖,๗ ตำบลกะเปอร์ (ทำสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๒.๓๔๗ ล้านบาท เงินอื่น ๒.๔๘๓ ล้านบาท)<br>- ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ บ้านบางปรุ<br><b>องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น</b><br>- ปรับปรุงซ่อมแซมสายหลุมพอล้าง ซ.๓ หมู่ ๑๐<br><b>ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก</b><br><b>เทศบาลตำบล จ.ป.ร.</b><br>- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยบางร่อน หมู่ ๘<br>- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำขาวซอยในเมือง หมู่ที่ ๖ | ๓.๓๐๐<br><br>๒.๘๓๐<br><br>๒๒.๓๔๗<br><br>๑.๔๒๙<br><br>๑.๒๐๐<br><br>๔.๙๒๕<br>๖.๑๗๙ | - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา<br><br>- ผลการดำเนินงาน ๙๕% ส่งเบิกงวดที่ ๒<br><br>- ผลการดำเนินงาน ๗๕% ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงานตามงวดงาน จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตรงตามงวดงานที่กำหนดไว้ได้<br><br>- ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่าย<br><br>- ผลการดำเนินงาน ๒๐%<br><br>- ผลการดำเนินงาน ๗๐% |               |

| ที่ | หน่วยงาน | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)                  | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา/อุปสรรค |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยประชาสงเคราะห์ ๑ หมู่ที่ ๕</li> <li>- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยคลองน้อยแพรกขวา หมู่ที่ ๘</li> </ul> <b>เทศบาลตำบลกำพวน</b><br><b>ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก สบายตรง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมู่ที่ ๖ บ้านโดนกลอย</li> </ul> | <p>๘.๕๓๓</p> <p>๖.๙๘๖</p> <p>๐.๗๗๖</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย</li> <li>- ผลการดำเนินงาน ๙๕%</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดปัญหาเรื่องของการขออนุญาตใช้พื้นที่ ทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและเทศบาลตำบลกำพวน ได้ประสานและทำหนังสือแจ้งขออนุญาตไปยังสำนักงานที่ดินแล้ว</li> </ul> <b>เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การขออนุญาตใช้พื้นที่อาจจะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนจะติดตามเร่งรัดให้</li> </ul> <b>ประธาน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นการขออนุญาตสร้างในพื้นที่สาธารณะ ฝากทางที่ดินจังหวัด ดูรายละเอียดในส่วนนี้ด้วย มิฉะนั้นงานจะไม่เดิน เศรษฐกิจฐานรากถ้าไม่สามารถก่อสร้างได้ ต้องคืนงบประมาณหรือไม่</li> </ul> <b>ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เบื้องต้นงบเศรษฐกิจฐานราก กำหนด ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะขยาย</li> <li>- มีการขอเปลี่ยนแปลงพักการก่อสร้าง ขยับจากพื้นที่เดิมไป ๕๐๐ เมตร เนื่องจากพื้นที่เดิมเป็นชั้นหินที่แข็งมากไม่สามารถขุดเจาะได้ ทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดต้องทำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงไปที่กรมฯ และได้ดำเนินการแล้ว</li> </ul> |               |
|     |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมู่ที่ ๒ ซอยหาดประพาส บ้านเหนือ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             | ๐.๗๗๖                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |

| ที่ | หน่วยงาน | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)                                                                                                                                                                   | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา/อุปสรรค |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมู่ที่ ๒ ซอยนาใน ๓ บ้านเหนือ</li> <li>- หมู่ที่ ๔ ตลาดเพิ่มทรัพย์ บ้านภูเขาทอง</li> <li>- หมู่ที่ ๔ เขากล้วย บ้านภูเขาทอง</li> <li>- หมู่ที่ ๓ ซอยหาดทรายขาว บ้านกำพวน</li> </ul> <p><b>เทศบาลตำบลปากน้ำ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงทำเทียบเรือเกาะช้าง เกาะพยาม หมู่ ๑ ตำบลปากน้ำ</li> </ul> <p><b>องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขอนแก่น หมู่ที่ ๔</li> <li>- ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาภายในเขตหมู่ที่ ๔, ๕</li> </ul> <p><b>องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจาะบ่อบาดาล บ้านม่วงกลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงกลวง</li> <li>- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร้อยวิว หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงกลวง</li> <li>- ก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลต์ติดคอนกรีต ซอยลิกันซ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงกลวง</li> <li>- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านสวน หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงกลวง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>๐.๗๗๖</li> <li>๐.๗๔๙</li> <li>๐.๗๗๖</li> <li>๐.๗๙๓</li> </ul><br>๑.๗๑๘<br><br>๑.๑๑๑<br>๕.๑๓๓<br><br>๐.๒๗๖<br><br>๑.๘๗๐<br><br>๘.๐๖๐<br><br>๓.๒๖๙ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการดำเนินงาน ๘๐%</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการดำเนินงาน ๖๐%</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งมอบงานแล้ว รอการตรวจรับ</li> <li>- ผลการดำเนินงาน ๘๐%</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการดำเนินงาน เนื่องจากเดิมจะต้องเจาะบ่อบาดาลลงไป ๑๐๐ เมตร แต่เจาะได้แค่ ๖๓ เมตร แต่ในเรื่องของปริมาณน้ำเพียงพอแล้ว เลยต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และได้ส่งเรื่องไปยังกรรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว</li> <li>- มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด มีการปรับลดเนื้องานและวงเงิน ส่งเรื่องไปยังกรรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว</li> <li>- ผลการดำเนินงาน ๙๐%</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย มีการขอเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากเอกสารไม่ครบ หากครบแล้วจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป</li> </ul> |               |

| ที่ | หน่วยงาน | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)                                                                                                             | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปัญหา/อุปสรรค |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอย<br/>ตะพานน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงกลาง</li> <li>- ก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย<br/>ท่ากาหยู หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลาง</li> <li>- เสริมผิวถนนพาราเอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอย<br/>อ่าวท่าหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลาง</li> <li>- ขุดลอกปรับปรุงสระเก็บน้ำทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์<br/>หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลาง</li> <li>- เจาะบ่อบาดาล บ้านสำนักหมู่ที่ ๓ ตำบลม่วง<br/>กลาง</li> </ul> <p><b>องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงถนนลาดยางพาราเอสฟัลติกซอยถ้ำ<br/>พระขยงค์ หมู่ที่ ๕</li> <li>- ขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย<br/>ทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ - ๘</li> <li>- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดเก่า หมู่<br/>ที่ ๘</li> <li>- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราชพฤกษ์<br/>หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำเลียง</li> </ul> <p><b>องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์</b><br/><b>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ซอยหมู่ที่ ๔-๒ ตำบลกะเปอร์ - หมู่ที่ ๑<br/>ตำบลเขี้ยวเหลียง</li> </ul> | <p>๑.๔๐๐</p> <p>๔.๓๒๐</p> <p>๔.๘๙๐</p> <p>๐.๒๐๒</p> <p>๐.๒๗๖</p> <p>๑.๕๙๓</p> <p>๐.๕๑๗</p> <p>๓.๘๔๔</p> <p>๑.๐๑๕</p> <p>๗.๔๕๔</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการขออนุมัติปรับลดเนื้องาน และลดวงเงิน ได้<br/>ดำเนินการจัดส่งเอกสารขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียม<br/>เอกสารเบิกจ่าย</li> <li>- องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลางส่งเอกสารการเบิกจ่าย<br/>มาที่จังหวัดแล้ว เอกสารยังไม่ครบถ้วน หากเอกสารครบ<br/>แล้วทางจังหวัดจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป</li> <li>- ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียด ได้ดำเนินการทำเรื่องการขอ<br/>อนุมัติไปยังกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว</li> <li>- ผลการดำเนินงาน ๘๐%</li> <li>- มีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เรื่องความกว้างของไหล่<br/>ทาง ซึ่งเป็นการพิมพ์ความกว้างผิด เลยต้องเปลี่ยนแปลง<br/>รายละเอียดให้ตรงกับข้อเท็จจริง ได้ดำเนินการทำเรื่อง<br/>การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงไปยังกรมการส่งเสริมการ<br/>ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว</li> <li>- อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย</li> </ul> |               |

| ที่ | หน่วยงาน | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)                                                         | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา/อุปสรรค |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขุดลอกฝายห้วยสะทอน หมู่ที่ ๗ ตำบลกะเปอร์</li> <li>- ปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำ ซอยตาเนือง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะเปอร์</li> </ul> <p><b>องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างถนน Asphalt Concrete ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ซอยหลังวัดควรไทรงาม หมู่ที่ ๔ ตำบลนาคา</li> <li>- ก่อสร้างถนน Asphalt Concrete ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติซอยสวนงาม หมู่ที่ ๘ ตำบลนาคา</li> <li>- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งตำเสา หมู่ที่ ๒ ตำบลนาคา</li> </ul> <p><b>องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น</b></p> <p><b>ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์คอนกรีต</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ซอยหนองผาก หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเงิน ตำบลปากจั่น</li> <li>- ซอยทุ่งขมิ้น-ห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากจั่น</li> <li>- ซอยห้วยรำพัน หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเงิน ตำบลปากจั่น</li> <li>- ซอยทุ่งสองห้อง หมู่ที่ ๘ บ้านหาดตุ่น ตำบลปากจั่น</li> </ul> | ๐.๕๐๐<br>๐.๕๐๐<br>๘.๙๓๕<br>๘.๙๓๕<br>๗.๔๕๖<br>๘.๔๐๐<br>๕.๓๐๐<br>๓.๐๐๐<br>๑.๘๐๐ | - ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับ<br>- ผลการดำเนินงาน ๑๕% อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารส่งเบิก งวดที่ ๑<br>- ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารส่งเบิก<br>- ผลการดำเนินงาน ๕๐%<br>- ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารส่งเบิก |               |

| ที่ | หน่วยงาน                                          | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)   | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา/อุปสรรค |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |                                                   | - ซอยแพรกเขาชั้น-ห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๘ บ้านหาด<br>ตุ่น ตำบลปากจั่น                                                                                                                                                                                           | ๐.๙๕๒                   | - มีการขอเปลี่ยนแปลงปรับลดเนื้องานและวงเงิน<br>ซึ่งดำเนินการทำเรื่องการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงไปยัง<br>กรรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป<br><b>คลังจังหวัดระนอง</b><br>- ขอขอบคุณทางท้องถิ่นจังหวัด ที่ช่วยเร่งรัดในส่วนของ<br>หน่วยงานต่างๆ ของ อบท. แต่มีประเด็นบางโครงการ<br>ที่รายงานในที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ว่าอยู่ในขั้นตอน<br>การเบิกจ่าย แต่ในระบบยังไม่มียอดการเบิกจ่าย อาจจะมี<br>การตีกลับ หรือเอกสารยังไม่ครบ ซึ่งระยะเวลา ๑ เดือน<br>แต่ยังอยู่ในขั้นตอนเดิม ซึ่งในการบริหารจัดการส่วนนี้<br>ให้ประสานกับหน่วยดำเนินการ เรื่องหลักฐาน เอกสาร<br>ต่างๆ ให้มีการจัดเตรียมให้พร้อม |               |
| ๕.  | สำนักงานการ<br>ศึกษาธิการจังหวัด<br>ระนอง         | - ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ศรจ.                                                                                                                                                                                                                                | ๐.๘๕๒                   | <b>ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดระนอง</b><br>- ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์<br>๒๕๖๕ ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการและเบิกจ่ายเงินตาม<br>สัญญาต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| ๖.  | สำนักงานเขตพื้นที่<br>การศึกษาประถมศึกษา<br>ระนอง | - ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการ<br>สอน IC๓ สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล<br>- ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการ<br>สอน IC๓ สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล<br>- ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการ<br>สอน IC๓ สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล | ๐.๒๙๗<br>๐.๒๙๗<br>๐.๒๙๗ | <b>ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา<br/>ประถมศึกษาระนอง</b><br><br>- อยู่ระหว่างตรวจรับ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน<br>กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |

| ที่ | หน่วยงาน                           | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)                     | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา/อุปสรรค |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน IC๓ สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล</li> <li>- ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน IC๓ สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล</li> <li>- ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน IC๔</li> <li>- ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน IC๔</li> <li>- ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน IC๔</li> </ul> | ๐.๒๙๗<br>๐.๒๙๗<br>๐.๔๑๘<br>๐.๔๑๘<br>๐.๔๑๘ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างตรวจรับ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</li> <li>- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| ๗.  | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗</li> <li>- บ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ หน่วย</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ๐.๘๔๖<br>๒.๘๘๒                            | <b>ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง</b><br>- ผลการดำเนินงาน ๙๐% ขณะนี้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว ตรวจรับงานวันนี้ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)<br>- มีจำนวน ๘ งวดงาน ผลการดำเนินงาน ๖๕% ส่งมอบงานงวดที่ ๓,๔ และ ๕ ตรวจรับงานวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขณะนี้ดำเนินงานถึงงวดที่ ๖ แล้ว<br><b>คลังจังหวัดระนอง</b><br>- มีความก้าวหน้าไปมาก หลังจากที่ตั้งพื้นที่ไปตรวจสอบ<br><b>ประธาน</b><br>- มีปัญหาเรื่องผู้รับเหมาหรือไม่<br><b>ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง</b><br>- มีการปรับแผนก่อสร้าง และได้ดำเนินการตามแผน |               |

| ที่ | หน่วยงาน                      | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปัญหา/อุปสรรค |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | <b>ประธาน</b><br>- การบริหารจัดการต่างๆ ทำให้ดี อย่าให้เกิดปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| ๘.  | วิทยาลัยการอาชีพกระบี่        | - ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์และอาคารส่วนประกอบ                                                                                                                                                                                                                                                                   | ๗.๖๒๓                 | <b>ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบี่</b><br>- ผู้รับจ้างส่งมอบงานและขอเบิก งวดที่ ๔,๕ และ ๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ทางคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ลงไปตรวจสอบ ซึ่งปรากฏว่ามี ๘ รายการที่ต้องให้ทางผู้รับจ้างแก้ไข ขณะนี้แก้ไขแล้ว และส่งมอบเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จากการตรวจสอบเบื้องต้น ในส่วนของพื้นที่หน้าแข็งที่ให้ไปปรับปรุง มีการแตกร้าวเนื่องจากช่วงที่มีการส่งมอบงานอากาศแห้ง ร้อนจัด ทางวิทยาลัยการอาชีพกระบี่จะเร่งให้คณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งในวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ |               |
| ๙.  | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง | - ก่อสร้างสถานีอนามัย เป็นอาคารคสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคา ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง<br>- ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๖๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปีโอดี ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร โรงพยาบาลละอุ่น ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง | ๒.๐๘๓<br><br>๖.๑๓๒    | <b>ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง</b><br>- มีส่งมอบงานแล้วจำนวน ๒ งวด เหลืออีก ๓ งวด คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕<br><br>- คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |

| ที่ | หน่วยงาน                  | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา/อุปสรรค |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ๑๐. | ตำรวจภูธรจังหวัด<br>ระนอง | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองระนอง</li> <li>- ก่อสร้างบ้านพักระดับผู้กำกับ - รองผู้บังคับการ<br/>ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง</li> </ul> | ๓๗.๕๐๐<br>๑๐.๓๒๘      | <b>ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง</b><br>- ขณะนี้ดำเนินการถึงงวดที่ ๔<br>- ขณะนี้ดำเนินการถึงงวดที่ ๑๐<br><b>คลังจังหวัดระนอง</b><br>- ยังเหลืออีกหลายงวด อาคารที่ทำการสถานี<br>ตำรวจภูธรเมืองระนองถึงงวดที่ ๔ ยังเหลืออีก ๖ งวด<br>การดำเนินการเป็นไปตามวงงานหรือไม่<br><b>ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง</b><br>- ผู้รับจ้างดำเนินการตามแผน แต่เนื่องจากการส่งมอบ<br>พื้นที่ล่าช้า เลยต้องขยายเวลาออกไป ๑๑๓ วัน ส่วนของ<br>บ้านพักสัญญาหมดวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประสาน<br>ผู้รับจ้างแล้ว แจ้งว่าจะดำเนินการได้เสร็จประมาณ<br>กลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ |               |
| ๑๑. | เทศบาลเมืองระนอง          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม<br>รางระบายน้ำ<br>- ซอยโรงน้ำ                                                                                                        | ๐.๕๙๙                 | <b>ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง</b><br>- จากการรายงานครั้งก่อนว่าอยู่ระหว่างรอผลทดสอบ<br>คอนกรีต แต่ ณ ขณะนี้ผู้รับจ้างแจ้งว่ายังไม่ได้รับผลการ<br>ทดสอบคอนกรีต และยังไม่ได้ส่งมอบงานตามที่ได้แจ้งไว้<br>ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แต่งานแล้วเสร็จแล้ว<br><b>คลังจังหวัดระนอง</b><br>- ผลการทดสอบคอนกรีตต้องใช้เวลานานหรือไม่ และ<br>ส่งไปตรวจที่ไหน                                                                                                                                                                                                                    |               |

| ที่ | หน่วยงาน                      | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)                        | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา/อุปสรรค |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | <b>รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง</b><br>- เนื่องจากการทดสอบคอนกรีตจะเกี่ยวเนื่องเรื่องเรื่องของอายุ ซึ่งอายุที่กำหนดไว้ คือ ๒๘ วัน บางครั้งผู้รับจ้างส่งไป อายุยังไม่ได้ และเป็นงวดสุดท้าย เนื่องจากการเก็บตัวอย่างอายุคอนกรีต ต้องเก็บ ๒๘ วัน เพื่อให้มีการเซตตัว ตามที่กำหนดในรูปแบบหลักการ ถ้าไม่ใช้งวดสุดท้ายไม่เป็นไร อาจจะทดสอบก่อนได้ แต่ถ้างวดสุดท้าย ๒๘ วัน จะเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในสัญญาด้วย แต่ขั้นตอนการดำเนินงานของสำนักงานโยธาฯ จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑-๒ วัน |               |
| ๑๒. | องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง | <b>ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก</b><br>- ก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๐ เชื่อมขอย ๑๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางรีน<br>- ขุดลอกคลองหาดส้มแป้นแยกขวา หมู่ที่ ๑ - ๖ ตำบลบางรีน<br>- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวังพร้าว หมู่ที่ ๕ บ้านพรุข่า ตำบลละอุ่นใต้<br>- ก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ ๗ ตำบลเขี้ยวเหลียง เชื่อมหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา | ๑.๒๔๓<br><br>๑.๔๓๐<br><br>๒.๕๗๐<br><br>๓.๓๘๕ | <b>ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง</b><br>- อยู่ระหว่างชะลอการเบิกจ่าย เนื่องจากต้องขอแก้ไขรายละเอียดการของบประมาณกับทางสำนักงานงบประมาณ<br>- อยู่ระหว่างชะลอการทำสัญญา เนื่องจากต้องรอใบขออนุญาตจากทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง<br>- ผลการดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๐๐% คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในสัปดาห์หน้า<br>- อยู่ระหว่างชะลอการทำสัญญา เนื่องจากรอใบขออนุญาตการใช้พื้นที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๗ สุราษฎร์ธานี                                                           |               |

| ที่ | หน่วยงาน | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)                  | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา/อุปสรรค |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงถนนลาดยางสายท่าเทียบเรืออุทยานแหลมสน (บางเบน) หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงกลวง</li> <li>- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยังหินวัว หมู่ที่ ๕ ตำบลนาคา</li> <li>- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายคลองหลักเชื่อมฝายคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบล จปร.</li> </ul> | <p>๑.๓๗๐</p> <p>๖.๗๖๙</p> <p>๗.๙๔๓</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างชะลอการเบิกจ่าย เนื่องจากรอแก้ไขรายละเอียดการของบประมาณกับทางสำนักงบประมาณ</li> <li>- ผลการดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๐๐% คาดว่าจะตรวจรับงานได้ภายในสัปดาห์หน้า</li> <li>- ผลการดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๐๐% คาดว่าจะตรวจรับงานได้ภายในสัปดาห์หน้า</li> </ul> <p><b>คลังจังหวัดระนอง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ และรอการขออนุญาตการใช้พื้นที่ จำนวน ๒ โครงการ ในส่วนอื่นๆ ได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างไว้หรือยัง หากได้รับหนังสืออนุญาตมา จะสามารถดำเนินการได้ทันหรือไม่</li> </ul> <p><b>ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว</li> </ul> <p><b>ประธาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีโครงการที่ขอแก้ไขรายละเอียด ในฐานะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ปีนี้มีการของบประมาณ โดยตรงกับทางสำนักงบประมาณ ฝากถึงเจ้าหน้าที่และช่างออกแบบ คือ ขั้นตอนกระบวนการยาวมาก ในการแก้ไขรายละเอียดกับทางสำนักงบประมาณ เพราะฉะนั้นท่านควรจะทำให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น บางครั้งพิมพ์ผิดพิมพ์ถูก ในปีต่อไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จะต้องเป็นหน่วยงานหน่วยหนึ่งของจังหวัดที่ จะต้องของบประมาณโดยตรงกับ</li> </ul> |               |

| ที่ | หน่วยงาน   | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)                          | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหา/อุปสรรค |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | สำนักงบประมาณ หากผิดพลาดทางเอกสารก็จะเป็น<br>อุปสรรคต่อการดำเนินการ โครงการที่รอตอบรับการขอ<br>อนุญาต ได้ประสานกับทางหน่วยงานบ้างหรือไม่<br><b>ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง</b><br>- ได้ติดตามสอบถามทุกสัปดาห์ คำตอบที่ได้ คือ ยังไม่<br>แล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| ๑๓. | กรมจังหวัด | อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี<br>โครงการก่อสร้างศูนย์ที่พักนักท่องเที่ยวเชิง<br>สุขภาพ (แบบหมู่คณะ) ๗.๕๖๒ ล้านบาท<br>- อาคารอเนกประสงค์ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระ<br>บุรี ๑๓๐/๑ ม.๓ บ้านหินช้าง ต.ปากน้ำ<br>- ก่อสร้างบ้านพักแบบหมู่คณะ(ผู้ชาย) อุทยาน<br>แห่งชาติลำน้ำกระบุรี ๑๓๐/๑ ม.๓ บ้านหินช้าง<br>- ก่อสร้างบ้านพักแบบหมู่คณะ(ผู้หญิง) อุทยาน<br>แห่งชาติลำน้ำกระบุรี ๑๓๐/๑ ม.๓ บ้านหินช้าง<br>- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต<br><br>สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง<br>- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ตำบลปากจั่น อำเภอ<br>กระบุรี | ๑.๔๕๒<br>๑.๙๓๙<br>๑.๗๕๐<br>๒.๑๕๐<br><br>๑๖.๔๒๗ | <b>หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง</b><br><br>- ๓ กิจกรรมนี้เป็นสัญญาเดียวกัน ขณะนี้ผลการ<br>ดำเนินงาน ๑๐๐% ได้รับแจ้งว่าจะตรวจรับงานในวันนี้<br>(๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน<br>เดือนมีนาคม ๒๕๖๕<br><br>- ขณะนี้ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% อยู่ระหว่างรอผลการ<br>ทดสอบของคอนกรีต คาดว่าจะตรวจรับงานได้ภายใน<br>เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายได้ในเดือนมีนาคม<br>๒๕๖๕<br><b>รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง</b><br>- ขณะนี้ถึงงวดที่ ๙ แล้ว ที่จะสามารถส่งมอบงานได้<br>แต่เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตาม<br>รูปแบบรายการ ขณะนี้ได้เร่งให้ดำเนินการแก้ไข คาดว่า |               |

| ที่ | หน่วยงาน | โครงการ/รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)                   | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา/อุปสรรค |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษน้ำกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ ๙ ตำบลกะเปอร์ (งานวางกล่องใส่หิน GABION BOX ระยะทางรวม ๔๐๐ เมตร)</li> <li>- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหิน ม.๒ ต.บางหิน</li> </ul> <p><b>การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างถังสำรองน้ำ เพื่อรองรับ การขยายตัวของชุมชน หมู่ที่ ๕ ต.ปากน้ำ</li> </ul> | <p>๘.๐๑๔</p> <p>๑๐.๖๙๙</p> <p>๖.๔๑๕</p> | <p>ภายในสัปดาห์หน้าจะแก้ไขแล้วเสร็จและสามารถส่งมอบงานได้ถึงงวดที่ ๙</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งวดงานที่สามารถส่งมอบได้ประมาณ ๗ งวดงาน เป็นผู้รับเหมารายเดียวกัน ผิดรูปแบบในลักษณะเดียวกัน กำลังเร่งให้ดำเนินการแก้ไข</li> <li>- เนื่องจากเป็นบริษัทกิจการร่วมค้า การออกหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ในการเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕% ค่อนข้างจะทำได้ยาก ขณะนี้ได้เร่งรัดทางผู้รับจ้างอยู่ระหว่างที่ทางสำนักงานใหญ่ของธนาคารพิจารณา ซึ่งเมื่อวานได้รับความคืบหน้าว่า ในสัปดาห์หน้าจะเรียบร้อย ซึ่งหลังจากที่เบิกล่วงหน้า ๑๕% แล้ว จะสามารถส่งมอบงานได้อีก ๘ งวด เพราะงานก้าวหน้าไปประมาณ ๔๕% แล้ว</li> </ul> <p><b>หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเอกสารเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และอนุมัติการเบิกจ่ายไปเมื่อวานนี้ (๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)</li> </ul> |               |

/ประธาน...

ประธาน นโยบายของรัฐบาล เมื่อจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการแล้ว ก็ต้องการให้ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ คือบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนด หากงานโครงการไม่มีประสิทธิภาพแล้ว ประสิทธิภาพก็คงไม่เกิด ให้ทุกหน่วยงานไปตรวจสอบ ติดตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมาอย่างต่อเนื่อง ให้ความก้าวหน้า และรายงานปัญหาอุปสรรคให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวลักษณ์ รัชภา)

นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเอมอร อ่อนวงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ