

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง

ผู้มาประชุม

๑. นายปิยพงศ์	ชวงค์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
๒. นางรุ่งอรุณ	คล้ายคลึง	แทน ปลัดจังหวัดระนอง
๓. นางสาวสายสุนีย์	นุ่นดำ	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง
๔. นางสาวพรทิพย์	เชื่อนเชื้อ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
๕. นายชาญศักดิ์	ธนนต์วีร์วิวัฒน์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง
๖. นางสาวนันทพร	กล่อมจิตต์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง
๗. นายพิทยา	ณ นคร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง
๘. นางสาวสุภาพร	รัตนพันธ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
๙. นางสาวสุทธิดา	หงษ์เจริญ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
๑๐. นางสาวพัชรภรณ์	พงษ์อารี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง
๑๑. นางประทุม	อุ่เจริญ	คลังจังหวัดระนอง
๑๒. นางเอมอร	อ่อนวงศ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๑๓. นางกิตติรัตน์	ซังธาดา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๑๔. นางสาวเสาวลักษณ์	รัชภา	นักวิชาการคลัง กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๑๕. นางปณรัตน์	เมืองงาม	แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง
๑๖. นางวิราศิณี	สุทธิ	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง
๑๗. นายไกรจักร	สุขเกื้อ	รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๑๘. นางสาวรุ่งอรุณ	ตามชู	แทน ศึกษาธิการจังหวัดระนอง
๑๙. นางสาวรุ่งนภา	โพธิ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง
๒๐. นางวิไลลักษณ์	จุลเสนีย์ชร	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
๒๑. นางสาวนวรรตน์	สารพร	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง
๒๒. นายธวัชชัย	วีรวงศ์วิวัฒน์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง
๒๓. นางเมษา	ลิมศิลา	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบี่
๒๔. ร.ต.ท.ปราโมทย์	ไหมละเอียด	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
๒๕. นางนันทา	เงินแดง	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
๒๖. นายเฉลิมชาติ	คำมา	แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
๒๗. นางสาวนงนภัส	เถระสุวิระ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น

/ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางปัทมา	วิเศษสังข์	เจ้าหน้าที่การคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๒. นายพิพัทธ์พงษ์	มีทอง	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๓. นางสุธัญญา	เชียงพิต	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๔. นายวิชัยพร	สินทรัพย์	ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
๕. นางสาวกรรณก	พัฒน์ทอง	ผู้ช่วยสถาปนิก เทศบาลเมืองระนอง
๖. นางสาวกิตติมา	มนต์พิพัฒน์	ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ เทศบาลเมืองบางริ้น
๗. นายสรภพ	ธานินพงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖
๘. นางสาวณัฏฐวิภา	แก้วนาบอน	เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖
๙. นางธัญชนก	ธานินพงศ์	พนักงานจ้าง ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖
๑๐. นางสาวกนกวรรณ	สว่างศรี	นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
๑๑. นายกิตติธรา	มัวตหรีด	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานระนอง
๑๒. ส.ต.ต.ธีรภัทร	เบญจกาญจน์	ผบ.หมู่ (ป.) สถานีตำรวจภูธรเมืองระนอง
๑๓. นายชัยพัทธ์	ช่วยแดง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
๑๔. นางสาวแดงระวี	จิตมั่น	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
๑๕. นายสมบูรณ์	จินดานิล	แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
๑๖. นางสาวปรีชญา	หนูจำแสง	พนักงานจ้างเหมาดำเนินการ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
๑๗. นายบุญยัง	คุ้มเพชร	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
๑๘. นางสาวอารยา	อัยกัม	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบรี
๑๙. นางสาวกชพรรณ	สมใจมั่น	เจ้าพนักงานธุรการ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบรี
๒๐. นายชัยศักดิ์	ไชยพหล	ปลัดอำเภอเกาะเปอร์
๒๑. นายสิทธิวงศ์	สว่างแจ้ง	ปลัดอำเภอกระบรี
๒๒. นางสาวนันทิตี	กุลณวงศ์	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โรงพยาบาลระนอง
๒๓. นายวิชัย	สมบัติทอง	พนักงานพิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ทิศราขการ

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

คลังจังหวัดระนอง เรียนท่านประธาน คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบวาระที่ ๒ เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ณ วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ หน้า ดังนี้ หน้าที่ ๑ ประกอบด้วยรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หน้าที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ประธานแจ้งเรื่อง การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งขณะนี้นักงบประมาณได้เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรูปแบบเอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยรับงบประมาณสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.bb.go.th ซึ่งสาเหตุแจ้งเพื่อทราบในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณได้เข้าไปตรวจสอบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แต่ละหน่วยได้รับงบประมาณอะไรบ้าง จะได้เตรียมความพร้อม เมื่อ พรบ.งบประมาณประกาศใช้ก็สามารถที่จะลงนามในสัญญาได้ หน้าที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ และระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ แจ้งผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี และผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ หน้าที่ ๖ ถึงหน้า ๑๗ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ สำนักงานคลังจังหวัดระนองจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดระนอง และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีท่านใดมีความประสงค์ต้องการแก้ไขรายงานการประชุม ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการเบื้องต้นถ้าไม่มีการแก้ไข ขออนุญาตรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดระนอง
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบ ประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย เป้าหมาย ไตรมาส 4 (ก.ย. 65)	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่เบิกจ่าย		ผลการ ใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ ใช้ จ่ายเงิน	ใช้จ่าย เป้าหมาย ไตรมาส 4 (ก.ย. 65)	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ใช้จ่าย	
						ประเทศ	ภาคใต้					ประเทศ	ภาคใต้
รายจ่ายภาพรวม	2,054.70	1,370.63	66.71	93.00	-26.29	61	9	1,823.81	88.76	100.00	-11.24	24	4
รายจ่ายประจำ	910.02	772.42	84.88	98.00	-13.12	46	8	775.67	85.24	100.00	-14.76	49	8
- งบส่วนราชการ	614.22	519.91	84.65		-13.35			522.38	85.05		-14.95		
- งบกรมจังหวัด	23.20	14.94	64.40		-33.60			15.69	67.63		-32.37		
- งบจัดสรรให้อปท.	272.60	237.57	87.15		-10.85			237.60	87.16		-12.84		

/ผลการใช้จ่าย...

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบ ประมาณ (ล้าน บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้าน บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย เป้าหมาย ไตรมาส 4 (กย. 65)	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่เบิกจ่าย		ผลการ ใช้จ่ายเงิน (ล้าน บาท)	ร้อยละ ใช้ จ่ายเงิน	ใช้จ่าย เป้าหมาย ไตรมาส 4 (กย. 65)	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ใช้จ่าย	
						ประเทศ	ภาคใต้					ประเทศ	ภาคใต้
รวมงบกรมจังหวัด	107.30	22.40	20.88	93.00	-72.12			89.77	83.66	100.00	-16.34		
รวมงบจัดสรรให้อปท.	343.70	286.99	83.50	93.00	-9.50			303.52	88.31	100.00	-11.69		
รายจ่ายลงทุน	1,144.68	598.21	52.26	75.00	-22.74	61	7	1,048.14	91.57	100.00	-8.43	17	3
- งบส่วนราชการ	989.48	541.33	54.71		-20.29			908.14	91.78		-8.22		
- งบกรมจังหวัด	84.10	7.46	8.87		-66.13			74.08	88.09		-11.91		
- งบจัดสรรให้อปท.	71.10	49.42	69.51		-5.49			65.92	92.71		-7.29		
รายจ่ายภาพรวม	2,054.70	1,370.63	66.71	93.00	-26.29			1,823.81	88.76	100.00	-11.24		
รวมงบส่วนราชการ	1,603.70	1,061.24	66.17	93.00	-26.83			1,430.52	89.20	100.00	-10.80		

คลังจังหวัดระนอง สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีผลการใช้จ่าย ดังนี้

๑. จังหวัดระนองได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๕๔.๗๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๓๗๐.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗๑ เทียบกับค่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ อยู่ที่ ร้อยละ ๙๓ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๒๖.๒๙ ลำดับการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ ๖๑ ของประเทศ ผลการใช้จ่ายเงิน ๑,๘๒๓.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๖ ค่าเป้าหมายของไตรมาสที่ ๔ อยู่ที่ ร้อยละ ๑๐๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๑.๒๔ เป็นลำดับที่ ๒๔ ของประเทศ

๒. รายจ่ายลงทุน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๔๔.๖๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๕๙๘.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๒๖ เป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๗๕ ต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๒๒.๗๔ เป็นลำดับที่ ๖๑ ของประเทศ ผลการใช้จ่ายเงิน ๑,๐๔๘.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๗ เป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๑๐๐ ต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๘.๔๓ ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ ๑๗ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนประกอบด้วย งบส่วนราชการ งบกรมจังหวัด และงบจัดสรรให้อปท

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีจังหวัดระนอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกันไว้เบิกเหลือปี	งบที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
ปี ๒๕๖๔	๕๗๑.๔๐	๔๘๖.๙๑	๘๕.๒๑	๘๔.๔๙

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี จังหวัดระนองกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๕๗๑.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๘๖.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๑ คงเหลือ ๘๔.๔๙ ล้านบาท

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ (ปี ๒๕๖๕)	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
๑๖.๒๑	๑๖.๑๙	๙๙.๘๘	๐.๐๒

คลังจังหวัดระนอง ผลการใช้จ่ายโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑๖.๒๑ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๑๖.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๘ คงเหลือ ๐.๐๒ ล้านบาท นำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

คลังจังหวัดระนอง ติดตามเร่งรัดของแต่ละหน่วยงาน ตามระเบียบวาระที่ ๔.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๔.๑ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของ มนุษย์	- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดที่พักอาศัย สถานคุ้มครองผู้เสียหายนจากการค้ามนุษย์	๐.๕๖๑	ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ระนอง - งานงวดที่ ๑ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งานงวดที่ ๒ และ งวดที่ ๓ คาดว่าแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ล่าช้าเนื่องจากมีคณงานน้อยและประสบปัญหาเกี่ยวกับ สภาพอากาศจึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตาม สัญญา ขณะนี้มีการแจ้งค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕๖๑.๐๐ บาท ต่อวัน คลังจังหวัดระนอง - ขอให้ศึกษาเพิ่มเติมตามหนังสือคณะกรรมการวินิจัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความ ช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และประสานผู้อำนวยการกลุ่ม งานวิชาการ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับ ค่าปรับ	
๒.	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ระนอง	- ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕ - ๖ - จัดทำอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่มดอน อำเภอ กระบุรี	๐.๘๖๗ ๑.๑๔๔	ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง - งานงวดที่ ๑ อยู่ระหว่างรอผลทดสอบคอนกรีต คาดว่า สามารถส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ได้ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ - แบ่งออกเป็น ๓ แปลง แปลงที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของแปลงที่ ๒ และแปลงที่ ๓ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				งานงวดที่ ๒ ล่าช้าเนื่องจาก ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ตามสัญญา เนื่องจากมีฝนตกหนัก และประสบปัญหาน้ำขึ้นน้ำลงในพื้นที่ก่อสร้าง และได้มีหนังสือเร่งรัดถึงผู้รับจ้าง จำนวน ๒ ครั้ง คลังจังหวัดระนอง - โครงการจัดทำอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่มดอน อำเภอกระบุรี คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ หรือไม่ ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง - ขณะนี้ผลการดำเนินงาน ๘๐ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕	
๓.	แขวงทางหลวงระนอง	- โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวน - กระบุรี ตอน ๑ - งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอนบางสีกิม - เขาค่าย จ.ระนอง - ก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวน - กระบุรี ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๕๓๗+๓๕๐ - กม.๕๓๘+๒๑๕	๒๖.๑๔๘ ๑๙.๖๗๙ ๙.๓๘๐	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง - อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน นัดตรวจรับงานวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ครบกำหนดอุทธรณ์ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากได้รับหนังสือแจ้งผลอุทธรณ์แล้ว คาดว่าสามารถลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ และให้ผู้รับจ้างเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ เปอร์เซ็นต์ - ผลการดำเนินงาน ๖๔.๗๖ เปอร์เซ็นต์ หากไม่มีฝนตกหนัก คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิม - เขาค่าย ตอน ๑ จ.ระนอง	๑๙.๓๗๙	- ลำช้าเนื่องจากวัสดุที่ทำการจัดซื้อจากต่างประเทศมีความล่าช้า แต่ขณะนี้วัสดุมาถึงแล้ว คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	
๔.	แขวงทางหลวงชนบท ระนอง	- โครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนสาย รน.๕๐๑๒ แยก ทช.รณ.๑๐๑๖ - บ.รังแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง ระยะทาง ๐.๕๐๐ กิโลเมตร - โครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนสาย รน.๑๐๐๗ แยก ทล.๔ - บ.วัดควน อ.ละอุ่น จ.ระนอง ระยะทาง ๒.๙๕๐ กิโลเมตร - ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย รน.๑๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - น้ำตกบกทรายอ.กระบุรี จ.ระนอง - สะพานข้ามคลองบางธรรมะ อ.ละอุ่น จ.ระนอง ความยาว ๒๐.๐๐ เมตร - โครงการพัฒนาสะพานขนาดกลาง สะพานข้ามคลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง ความยาว ๒๐.๐๐ เมตร	๙.๐๔๐ ๓๑.๙๙ ๑๐.๐๘๐ ๕.๐๙๐ ๗.๑๙๙	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง - ขณะนี้ผลการดำเนินงาน ๘๒.๑๒ เปอร์เซ็นต์ - ขณะนี้ส่งมอบงานงวดที่ ๖ - ๑๑ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ - มีการก่อสร้างทั้งหมด ๒ แห่ง แล้วเสร็จแล้ว ๑ แห่ง อีก ๑ แห่ง อยู่ระหว่างการขออนุญาตการใช้พื้นที่อุทยาน - ผลการดำเนินงาน ๙๒ เปอร์เซ็นต์ ลำช้าเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนัก ทางเบี่ยงชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ จึงจำเป็นต้องใช้สะพานที่กำลังทำการก่อสร้าง ในการสัญจรแทนทางเบี่ยงที่ชำรุด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ขณะนี้สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อได้แล้ว คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ - ผลการดำเนินงาน ๘๙.๑๑ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๔ ชั้น แขวงทางหลวงชนบทระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๑๑ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๐๗- บ้านทุ่งตาพล อ.ละอุ่น, สวีจ.ระนอง	๑๓.๐๔๕ ๒๔.๘๙	- ขณะนี้ส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ เรียบร้อยแล้ว งานงวดที่เหลือคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จได้ตามสัญญา ฯ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ - โครงการนี้แบ่งออกเป็น ๒ โครงการย่อย ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑ โครงการ คาดว่าสามารถเบิกจ่าย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ภายในต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ คลังจังหวัดระนอง - คาดว่าทุกโครงการสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ประธาน - ฝากประสานงานในส่วนของการขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย รน.๑๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - น้ำตกบกกทรายอ.กระบุรี จ.ระนอง ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตการใช้พื้นที่จากอุทยาน เนื่องจากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มาก	
๕.	สำนักงานจังหวัดระนอง	- โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม	๓.๒๙๐	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ ๑ งวดที่ ๒ และงวดที่ ๕ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายทั้ง ๓ งวดงาน ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ในส่วนของงานงวดที่ ๓ งวดที่ ๔ และงวดที่ ๖ คาดว่าสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามสัญญา	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		งบกลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลงถังค์ ขนาดใหญ่ในบึงชีนวัตกรรมไทย - หมู่ที่ ๓ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ - หมู่ที่ ๓ ต.มะมุ อ.กระบุรี - หมู่ที่ ๗ ต.ปากจั่น อ.กระบุรี โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลงถังค์ ขนาดกลางในบึงชีนวัตกรรมไทย - หมู่ที่ ๖ ตำบลกะเปอร์	๕.๒๐๐ ๕.๒๐๐ ๕.๒๐๐ ๓.๓๐๐	แทนนายอำเภอกะเปอร์ - ลำช้าเนื่องจากแบบรูปรายการตามบึงชีนวัตกรรมไทย ไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งได้แก้ไขให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง คาดว่า สามารถเสนอเพื่อลงนามภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ แทนนายอำเภอกระบุรี - อยู่ระหว่างการขออนุมัติราคากลาง ลำช้าเนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง - อยู่ระหว่างการขออนุมัติราคากลางใหม่ เนื่องจากนำ แบบรูปรายการเก่ามาคำนวณราคากลาง ทั้ง ๒ โครงการ คาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งจะต้องขอเงินงบประมาณไว้ เบิกเหลื่อมปี - ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง คลังจังหวัดระนอง - โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลงถังค์ขนาดใหญ่ ในบึงชีนวัตกรรมไทย ของอำเภอกะเปอร์สามารถลงนาม ได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ หรือไม่ มีแผนการ ดำเนินงานจำนวนกี่วัน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				แทนนายอำเภอเกาะเปอร์ - ลงนามได้ทันภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างระบบประปาฯ หมู่ที่ ๓ ต.เกาะเปอร์ อ.เกาะเปอร์ มีระยะเวลาการดำเนินงานตามสัญญาจำนวน ๕ เดือน ส่วนโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเปอร์ มีระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญาจำนวน ๑๒๐ วัน มี ๒ งานด่วน ทั้ง ๒ โครงการ คลังจังหวัดระนอง - ผ่ากร่องการก่อกั้นผูกพันให้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อที่จะขอเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปีได้	
๖.	ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง	- ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอละอุ่น - ก่อสร้างป้ายที่ว่าการอำเภอเกาะเปอร์ - ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ - ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารที่ทำการอำเภอกระบุรี	๐.๕๘๑ ๐.๓๓๙ ๐.๘๒๘ ๑.๕๒๖	ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - ผลการดำเนินงาน ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ล่าช้าเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนัก ทำให้ไม่สามารถรื้อหลังคาอาคารได้ คาดว่าสามารถดำเนินการแล้วเสร็จกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ - ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการตามสัญญาจำนวน ๑๒๐ วัน สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ผลการดำเนินงาน ๘๕ เปอร์เซ็นต์ เบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ - งานงวดที่ ๑ ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญาเนื่องจากมีฝนตกหนัก ประกอบกับค่างานในงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ เป็นงานรื้อหลังคาอาคารที่ทำการฯ จึงทำให้เกิด	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน - หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น - หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น - หมู่ที่ ๔ ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น	๐.๑๖๐ ๐.๑๖๐ ๐.๑๖๐	อุปสรรคในการทำงานทำให้ไม่สามารถส่งมอบงวดงานดังกล่าวได้ - อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย - ผลการดำเนินงาน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ล่าช้าเนื่องจากมีฝนตกหนัก จึงไม่สามารถดำเนินการติดตั้งเสาหอกระจายข่าวได้ คลังจังหวัดระนอง - โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอละอุ่น และโครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ หรือไม่ ส่วนโครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารที่ทำการอำเภอกระบุรี คาดว่าสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนไหน ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอละอุ่น และโครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ส่วนโครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารที่ทำการอำเภอกระบุรี เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกหนัก จึงต้องรอให้ฝนหยุดตกจึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างต่อได้แต่ได้ดำเนินการในส่วนอื่นควบคู่ไปด้วย โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ละอุน ต้องรอให้ฝนหยุดตกเช่นกันจึงจะสามารถดำเนินการต่อได้	
๗.	สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง	- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล.ขนาดใหญ่พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบล บางริ้น	๓๕.๖๙๐	ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - ขณะนี้ตามแผนงานก่อสร้างอยู่ในงวดที่ ๔ แต่ยังไม่มียผล การเบิกจ่ายเงิน ซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจ การจ้าง ผู้ควบคุมงาน ร่วมกับผู้รับจ้างครั้งที่ ๑ โดยผู้รับ จ้างรับปากว่าจะดำเนินการเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ แต่ในการประชุมฯ ครั้งที่ ผ่านมา ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะนำเช็คมาค้ำประกัน แต่ ตรวจสอบแล้วพบว่าตามระเบียบฯ ผู้รับจ้างไม่สามารถ นำเช็คมาค้ำประกันได้ ซึ่งผู้รับจ้างรับปากว่าจะยื่นเอกสาร เพื่อเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ เปอร์เซ็นต์ และส่งมอบงานงวดที่ ๑ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งหากผู้รับจ้างไม่สามารถ ดำเนินการได้ จะต้องมีการกำหนดมาตรการอื่นเพิ่มขึ้น ซึ่งหลังจากการประชุมครั้งที่ ๒ ผู้รับจ้างได้มีการเพิ่ม จำนวนเครื่องจักร เพิ่มจำนวนคนงาน และระยะเวลาใน การทำงานเพิ่มขึ้น และได้มีการสั่งให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการ อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานงวดที่ ๑ เช่น งานอาคารที่พัก งานเสาธง งานที่เก็บหลักหมุด ควบคุมไปด้วย ขณะนี้ผู้รับ จ้างได้ดำเนินงานในงวดอื่น ๆ ควบคุมไปด้วยแล้ว ซึ่งตาม แผนงาน ณ ปัจจุบันต้องมีผลการดำเนินงาน ๒๖ เปอร์เซ็นต์ แต่ขณะนี้ผลการดำเนินงานอยู่ที่ ๔ เปอร์เซ็นต์ ล่าช้ากว่าแผน ๒๒ เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากในงานงวดที่ ๑ งานเจาะเสาเข็ม ประสบปัญหาเจาะเจอชั้นหินแข็ง ทำให้	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				งานมีความล่าช้า ซึ่งขณะนี้ได้เจาะเสาเข็มไปแล้วจำนวน ๑๐๐ ต้น จากทั้งหมด ๑๗๙ ต้น คาดว่าจะเจาะแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน และเมื่อเจาะแล้วเสร็จจะทำการทดสอบเสาเข็ม และจะสามารถทำในส่วนของตอม่อและฐานรากต่อได้ คาดว่างานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ประธาน - ผাগเร่งรัดให้บริหารสัญญาให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ด้วย	
๘.	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง	งานดำเนินการเอง ค่าควบคุมงานและออกแบบ ค่าประชุมคณะกรรมการผังเมือง ค่าการจัดทำแผนการวางผังเมือง การสำรวจวางวัดแปลงที่ดิน	๐.๑๗๖ ๐.๐๗๑ ๐.๐๗๓ ๐.๒๖๔	ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ทั้ง ๔ โครงการ	
๙.	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง	เทศบาลตำบลราชกรูด - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ซอยเทพนิมิตรหมู่ที่ ๔ บ้านห้วยน้ำใส ตำบลราชกรูด	๒.๑๐๐	แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง - มีการเปลี่ยนพิกัดก่อสร้าง เนื่องจากพิกัดเดิมไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้ ระยะเวลาในการดำเนินงานก่อสร้างทั้งหมด ๙๐ วัน ขณะนี้ได้เร่งรัดไปยังเทศบาลตำบลราชกรูดเพื่อเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		เทศบาลตำบล จ.ป.ร. - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่นร.ณ.๓-๐๐๐๖ จากสายบ้านนิคมฝั่ง ๒ สาย ๔ ถึงสายบ้านนิคมฝั่ง ๔ บ้านนิคมฝั่ง ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบล จ.ป.ร. - ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเทพ ประสิทธิ์ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งมะเพร้าว ตำบล จ.ป.ร. องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด ใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ ตามแบบ มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝ้ายคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจืด งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ - ระบบผลิตน้ำประปาขนาดกลาง บ้านหินขาว หมู่ ที่ ๙ ต.กะเปอร์	๕.๐๓๐ ๓.๙๘๐ ๒.๘๙๔ ๐.๑๗๐ ๓.๓๐๐	- อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย คาดว่าเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ - ได้รับงบประมาณวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดว่าต้องขอเงินไว้ เบิกเหลืออมปี เนื่องจากสัญญาสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยให้ อบต. น้ำจืด เร่งรัดไปยังผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - ได้รับงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๐.	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง	- ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ	๑.๒๒๖	ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง - ขณะนี้ดำเนินการทั้ง ๔ จังหวัดแล้ว งานงวดที่ ๒ ถึงงาน งวดที่ ๔ อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน	
๑๑.	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ระนอง	- อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียน อนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ - อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียน อนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา - โรงเรียนบ้านท่าฉาง ตำบลหงาว ๐.๐๒๘ - โรงเรียนบ้านบางกลาง ตำบลบางริน ๐.๐๒๙ - โรงเรียนบ้านบางนอน ตำบลบางนอน ๐.๐๖๙ - โรงเรียนบ้านลำเลียง ตำบลลำเลียง ๐.๐๑๕ - โรงเรียนบ้านบางสองรา ตำบลบางใหญ่ ๐.๐๓๐ - โรงเรียนบ้านน้ำขาว ตำบลจ.ป.ร. ๐.๐๓๐ - โรงเรียนบ้านหินดาด ตำบลทรายแดง ๐.๐๒๔ - โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา ตำบลบางนอน ๐.๐๔๕ - โรงเรียนบ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา ๐.๐๑๕ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา - โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ ๐.๑๓๙ - โรงเรียนบ้านกำพวน ตำบลกำพวน ๐.๐๙๐ - โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย ๐.๐๔๕	๔.๒๑๙ ๔.๒๑๙	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฯระนอง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๕ ผลการดำเนินงาน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๒ ผลการดำเนินงาน ๒๕ เปอร์เซ็นต์ - อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง	

โรงเรียน...

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ ตำบลหงาว - โรงเรียนบ้านแหลมนาว ตำบลนาคา - โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ตำบลปากจั่น	๐.๐๓๒ ๐.๐๓๒ ๐.๐๓๒	- อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน คาดว่าส่งมอบแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า - โรงเรียนได้ออนไปสังกัด อบต.ปากจั่น จึงต้องส่งคืนเงินงบประมาณ คลังจังหวัดระนอง - โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ขณะนี้ยังไม่ได้รับผลการพิจารณาการอุดหนุนจากกรมบัญชีกลาง มอบให้ฝ่ายเลขานุการช่วยติดตามผลการพิจารณาฯ จากกรมบัญชีกลางอีกทางหนึ่ง	
๑๒.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘	- อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ำหญิง - ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘	๐.๙๙๐ ๖.๓๗๕	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ - สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ - สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และสิ้นสุดการขอรับซื้อเอกสารในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประธาน - ฝากให้จัดทำแผนงานและเร่งรัดให้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดด้วย	
๑๓.	วิทยาลัยเทคนิคระนอง	- หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร	๑๐.๐๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง - งานงวดที่ ๒ ถึงงวดที่ ๔ มีความล่าช้าเนื่องจากช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรง ซึ่งเนื้องานเป็นงานในส่วนหลังคาเมทัลชีททั้งหมด จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน แต่ผู้รับจ้างได้ทำงานในงวดที่ ๕ ควบคู่ไปด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ถึง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				งวดที่ ๔ และคาดว่าจะงานงวดที่ ๕ และงวดที่ ๖ สามารถส่งมอบงานได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕	
๑๔.	วิทยาลัยการอาชีพกระบี่	- ปรับปรุงอาคารและห้องเรียน	๔.๑๒๘	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบี่ - งานมีความล่าช้าเนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามสัญญา คาดว่าจะงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ สามารถส่งมอบงานได้ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕	
๑๕.	ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง	- ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รองสว. ๑๐ คุหา ภ.จว. ระนอง	๙.๙๕๕	ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ ๓ และ งวดที่ ๔ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕	
๑๖.	เทศบาลเมืองบางริ้น	- โครงการก่อสร้างฝายดักตะกอน คลองบางริ้น หมู่ที่ ๒ ต.บางริ้น	๑๒.๓๙๕	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น - ได้รับงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขณะนี้ได้กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว คาดว่าสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ประธาน - ผাগให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดด้วย	
๑๗.	เทศบาลเมืองระนอง	- ก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลางจำนวน ๕๐๐ ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาวิเศษ	๖.๘๗๐	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง - ขณะนี้ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เนื่องจากผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว ๕๐ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะงานงวดที่ ๑ สามารถเบิกจ่ายได้ภายในกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๘.	กรมจังหวัด	อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี - ก่อสร้างบ้านพักนักท่องเที่ยว พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๒ หลัง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ที่ กบ. ๑ (หาดยาย) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - ปรับปรุงท่าเรือเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากน้ำ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์ป่าชายเลน	๓.๙๖๘ ๓.๐๓๓ ๒.๗๘๗	ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี - ผลการดำเนินงาน ๔๓ เปอร์เซ็นต์ งานงวดที่ ๒ ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ล่าช้าเนื่องจากอยู่ระหว่างการสั่งทำกระเบื้องมุงหลังคา ซึ่งได้มีหนังสือเร่งรัดถึงผู้รับจ้างแล้วจำนวน ๒ ครั้ง - มีการยกเลิกโครงการพร้อมเงินเหลือจ่าย โดยได้นำไปดำเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหงาว ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการเดิม ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ขณะนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จึงเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตอกเสาเข็มสาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากเสาเข็มตามแบบรูปรายการไม่มีในจังหวัดระนอง แต่ขณะนี้ได้เสาเข็มตามแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว คลังจังหวัดระนอง - ข้อมูลที่ยังไม่ปรากฏวันลงนามในสัญญาและวันสิ้นสุดสัญญา แสดงว่ายังไม่ได้ดำเนินการจองเงินงบประมาณในระบบ GFMS ฝากจัดทำ PO เพื่อจองเงินงบประมาณในระบบด้วย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ - ก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนกลางเมืองระนอง ตำบลบางนอน อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ (แบบเปิดโล่ง) พร้อมสิ่งประกอบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติและป้ายสื่อความหมายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาคา โรงพยาบาลระนอง - ปรับปรุงอาคารราชาวดี สปาและน้ำแร่	๕.๒๐๐ ๑.๘๕๔ ๐.๗๓๕ ๑.๙๙๕	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ - ผลการดำเนินงาน ๒๕ เปอร์เซนต์ คาดว่าสามารถส่งมอบงานงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๓ ภายในต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ มีความล่าช้าเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝนตกหนักทำให้มีน้ำทะเลหนุนสูงจึงเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ล่าช้าเนื่องจาก ผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอเพิ่มวงเงินในส่วน ของค่าถมดิน และขอแจ้งหยุดงานก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มีมติในที่ประชุมว่าตามที่ผู้รับจ้างขอเพิ่มวงเงินของค่าถมดิน ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างซึ่งขณะนี้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินก่อสร้างต่อแล้ว และได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นปรึกษามายังสำนักงานจังหวัดเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป ผู้แทนหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา - ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง - งานงวดที่ ๑ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย และได้มีการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินงานในงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางนอน หน้าวัดวาธิ์บรรพต - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว (ทั้ง ๒ ฝั่ง) หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลหงาว	๑๕.๘๗๐ ๔๑.๒๐๐	ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ขณะนี้อยู่ระหว่างการตอกเสาเข็ม - ขณะนี้อยู่ระหว่างการตอกเสาเข็ม	

/๔.๒ ติดตามเร่งรัด..

๔.๒ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	สำนักงานคลังจังหวัด ระนอง	- ก่อสร้างรื้อบ้านพักข้าราชการ	๐.๗๙๔	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง - สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน เบิกจ่ายได้เพียง ๑ งวดงาน งานมีความล่าช้าเนื่องจากมีคนงานเข้ามาทำงานน้อย ซึ่งคณะกรรมการได้มีการบริหารสัญญา โดยเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างเพื่อทำการบอกเลิกสัญญา แต่ผู้รับจ้างแจ้งว่าสามารถดำเนินงานต่อได้ และยินยอมเสียค่าปรับ ขณะนี้ยังไม่เกินร้อยละ ๑๐ จึงให้ผู้รับจ้างปรับแผนการปฏิบัติงานใหม่ ซึ่งงานจะแล้วเสร็จ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้ผลการดำเนินงาน ๗๑ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้แจ้งไปยังผู้รับจ้างว่าหากไม่สามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ งบประมาณก็จะพับไป ประธาน - เมื่อมีการปรับแผนแล้ว ผู้รับจ้างยังต้องเสียค่าปรับหรือไม่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง - หากผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ก็จะไม่มีการปรับ เนื่องจากสัญญาลงนามวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาการดำเนินงาน ๙๐ วัน ได้รับการยกเว้นค่าปรับเป็น ๐ มีการประกาศสิ้นสุดสถานการณ์ฉุกเฉินถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ หากส่งงานภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				๒๕๖๕ นับเวลาการคิดค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวมระยะเวลาเกิดค่าปรับจริง ๖๒ วัน แต่เมื่อนำไปหักวันที่ได้รับยกเว้นค่าปรับ เป็น ๐ ผู้รับจ้างยังอยู่ในห้วงเวลาได้รับการช่วยเหลือค่าปรับ เป็น ๐	
๒.	ที่ทำการปกครองจังหวัด ระนอง	- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย คสล. ขนาด ๔ ชั้น อ.เมืองระนอง	๑๔.๕๘๓	ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในงวดที่ ๗ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ในต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และได้มีหนังสือเร่งรัดถึงผู้รับจ้าง หากไม่สามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป	
๓.	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ระนอง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ - พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก งานทางเดิน ศึกษาธรรมชาติ งานศาลาที่พัก งานลานจอดรถ งานก่อสร้างฝาย งานก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ ๕,๖,๗ ตำบลกะเปอร์ (ทำสัญญาเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒๒.๓๔๗ ล้านบาท เงินอื่น ๒.๔๘๓ ล้านบาท)	๒๒.๓๔๗	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง - แบ่งออกเป็น ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย งานทางเดินศึกษา ธรรมชาติ งานศาลาที่พัก งานลานจอดรถ และงานก่อสร้าง ฝาย และงานก่อสร้างสะพาน ซึ่งผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่ เป็นไปตามงวดงานของแต่ละงวดงาน ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่าย ได้ตามงวดงาน ขณะนี้ได้มีหนังสือเร่งรัดไปยัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลกะเปอร์ เพื่อเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้ เป็นไปตามงวดงานเพื่อสามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน งบประมาณได้	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขุดลอกฝายห้วยสะท้อน หมู่ที่ ๗ ตำบลกะเปอร์	๐.๕๐๐	- ลำบากเนื่องจากมีการตรวจสอบจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งทาง อบต.กะเปอร์ ได้ชี้แจงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการ รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ประธาน - ฝากเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วย	
๔.	สำนักงานการ ศึกษาธิการจังหวัด ระนอง	- ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ศธจ.	๐.๘๕๒	ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดระนอง - คาดว่างานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ สามารถส่งมอบงานได้ภายใน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕	
๕.	ตำรวจภูธรจังหวัด ระนอง	- อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองระนอง	๓๗.๕๐๐	ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๖ และงวดที่ ๗ งานงวดที่ ๘ ถึงงานงวดที่ ๑๐ คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	
๖.	องค์การบริหารส่วน จังหวัดระนอง	- ก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ ๗ ตำบลเขียวเหลียง เชื่อมหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา	๓.๓๘๕	แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง - ขณะนี้ อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งขอยกเลิกโครงการฯ ไปยัง สำนักงานงบประมาณเขตพื้นที่ ๕ จังหวัดภูเก็ต เนื่องจาก โครงการนี้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๑๒ ตารางวา ซึ่งมีพื้นที่ไม่ เพียงพอจำเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดโครงการ โดยการปรับ ลดปริมาณงานและงบประมาณ และสำนักงานงบประมาณ อนุมัติ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ แต่เนื่องจากขอบเขตงาน กำหนดระยะเวลาการดำเนินการภายใน ๑๒๐ วัน หาก ดำเนินการทำสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จจะล่วงเลยเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งตามผลของกฎหมาย งบประมาณดังกล่าวต้องถูก พับ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติ จึงขอยกเลิกการจัดจ้างโครงการ	
๗.	กรมจังหวัด	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ตำบลปากจั่น อำเภอ กระบุรี	๑๖.๔๒๗	ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ขณะนี้ผลการดำเนินงาน ๘๐ เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่างการ ดำเนินงานทั้งหินเกลี่ยหน้าเขื่อน งานวางท่อระบายน้ำ และ งานทางเท้า ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว แต่ไม่เป็นไปตาม แบบรูปรายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขงานให้เป็นไปตาม แบบรูปรายการ	

ประธาน ฝ่ายทั้ง ๗ หน่วยงาน ในส่วนของงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเร่งรัด
การเบิกจ่ายให้สามารถเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ นี้ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

ลงชื่อ  ผู้จดยางงานการประชุม
(นางกิติรัตน์ ชังชาติดา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางเอมอร อ่อนวงศ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ