

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดระนอง

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ

๑. นายปิยพงศ์	ชูวงศ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง	ประธาน
๒. นายจิระศักดิ์	บุญเพชร	แทน ปลัดจังหวัดระนอง	
๓. นายอรรถพล	เสือแท้	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง	
๔. นางสาวสายสุนีย์	นุ่นดำ	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	
๕. นางสาวพรทิพย์	เชื่อนเชื้อ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง	
๖. นายชาญศักดิ์	อนันต์วีร์วิวัฒน์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง	
๗. นางสาวนันทพร	กล่อมจิตต์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง	
๘. นายพิทยา	ณ นคร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง	
๙. นางสาวสุภาพร	รัตนพันธ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง	
๑๐. นางรัชฎาภรณ์	กฤติยาโชติปกรณ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ	
๑๑. นางประทุม	อุเจริญ	คลังจังหวัดระนอง	เลขานุการ
๑๒. นางเอมอร	อ่อนวงศ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	
๑๓. นางสาวพัชรภรณ์	พงษ์อารี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระนอง	
๑๔. นางกิตติรัตน์	ซังธาดา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	
๑๕. นางสาวเสาวลักษณ์	รัสภา	นักวิชาการคลัง กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	

หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๑. นายอัมพร	พวงพวา	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง	
๒. นางสาวพัชรภรณ์	พงษ์อารี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง	
๒. นางกฤติกา	แว่นแก้ว	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง	
๓. นายอนุพงศ์	สุวรรณเวหา	แทน ศึกษาธิการจังหวัดระนอง	
๔. นางวิไลลักษณ์	จุลเสนีย์ชร	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ	
๕. นางสาวนวรรตน์	สารพร	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง	
๖. นายรัชชัย	วีรวงศ์วิวัฒน์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง	
๗. นางเมษา	ลิมศิลา	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบือ	
๘. ร.ต.ท.ปราโมทย์	ไหมละเอียด	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง	
๙. นางนันทา	เงินแดง	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	

๑๐. นายเฉลิมชาติ	คำมา	แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
๑๑. นางสาวผกาพรรณ	ฉัตรชัยวงศ์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางปัทมา	วิเศษสังข์	เจ้าหน้าที่การคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๒. นางชนิษฐา	อินทรรัตน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๓. นางสาวกนกวรรณ	สว่างศรี	นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
๔. นางสาวกรรณก	พิมพ์ทอง	ผู้ช่วยสถาปนิก เทศบาลเมืองระนอง
๕. นางสาวชลพรรณนพร	ทวีพันธ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ที่ว่าการอำเภอกระบุรี
๖. นางสาวณชกวิภา	แก้วนาบอน	เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖
๗. นางธัญชนก	ธานินพงศ์	พนักงานจ้าง ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖
๘. นางสาวอารยา	อู่ยักัม	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
๙. นางสาวขพรรณ	สมใจมั่น	เจ้าพนักงานธุรการ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
๑๐. นางสาววรรณวนิช	ดิษฐาภรณ์	พนักงานประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
๑๑. นางสาวปรีชญา	หนูจำแสง	พนักงานจ้างเหมาดำเนินการ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
๑๒. นางสาวนันทวดี	กุลณวงศ์	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โรงพยาบาลระนอง
๑๓. นายชัยพัทธ์	ช่วยแดง	ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
๑๔. นางสาวมินดา	ดีเอง	เจ้าหน้าที่ธุรการ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
๑๕. นายชัยศักดิ์	ไชยพล	ปลัดอำเภอเกาะเปอร์ ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะเปอร์

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มีความห่วงใยถึงทุกท่าน เนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ อยู่ในขณะนี้ เป็นจำนวนมากไม่น้อย จึงขอเชิญชวนทุกท่านฉีดวัคซีน โควิด-๑๙ เข็มกระตุ้น สำหรับท่านใดที่รับวัคซีนโควิด-๑๙ เป็นระยะเวลามากกว่า ๓ เดือนขึ้นไป แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้พร้อมต่อสู้ไวรัส และลดความรุนแรงของโรคได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่พบว่า ระดับภูมิคุ้มกันจะค่อยๆ ลดลงหลังฉีดวัคซีนไปแล้ว ๓ - ๖ เดือน สามารถไปขอรับบริการได้ที่โรงพยาบาลระนอง ซึ่งให้บริการรวดเร็วมาก

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

คลังจังหวัดระนอง เรียนท่านประธาน คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบวาระที่ ๒ เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ณ วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๗ หน้า สำนักงานคลังจังหวัดระนองจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดระนอง และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุมจำนวน ๒ หน่วยงาน หน่วยงานแรก สำนักงานจังหวัดระนอง ขอแก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ ๑ ขอแก้ไขตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง หน่วยงานที่ ๒ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที ๒๐ ชื่อโครงการเป็น ก่อสร้างบ้านพักนักท่องเที่ยว พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๒ หลัง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ที่ กบ. ๑ (หาดยาย) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง หากท่านใดมีความประสงค์แก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ ถ้าไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมขออนุญาตรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดระนอง
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบ ประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย เป้าหมาย ไตรมาส 4 (กย. 65)	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่เบิกจ่าย		ผลการ ใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ ใช้ จ่ายเงิน	ใช้จ่าย เป้าหมาย ไตรมาส 4 (กย. 65)	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ใช้จ่าย	
						ประเทศ	ภาคใต้					ประเทศ	ภาคใต้
รายจ่ายภาพรวม	2,130.35	1,552.75	72.89	93.00	-20.11	66	11	1,982.02	93.04	100.00	-6.96	13	1
รวมงบส่วนราชการ	1,679.41	1,223.39	72.85		-20.15			1,569.95	93.48		-6.52		
รวมงบกรมจังหวัด	107.30	28.31	26.38		-66.62			94.34	87.92		-12.08		
รวมงบจัดสรรให้ อปท.	343.64	301.05	87.61		-5.39			317.73	92.46		-7.54		
รายจ่ายประจำ	980.73	886.23	90.36	98.00	-7.64	39	5	889.25	90.67	100.00	-9.33	44	8
- งบส่วนราชการ	684.79	617.09	90.11		-7.89			619.80	90.51		-9.49		
- งบกรมจังหวัด	23.20	17.51	75.47		-22.53			17.81	76.77		-23.23		
- งบจัดสรรให้ อปท.	272.74	251.63	92.26		-5.74			251.64	92.26		-7.74		
รายจ่ายลงทุน	1,149.62	666.52	57.98	75.00	-17.02	63	8	1,092.77	95.05	100.00	-4.95	9	2
- งบส่วนราชการ	994.62	606.30	60.96		-14.04			950.15	95.53		-4.47		
- งบกรมจังหวัด	84.10	10.80	12.84		-62.16			76.53	91.00		-9.00		
- งบจัดสรรให้ อปท.	70.90	49.42	69.70		-5.30			66.09	93.22		-6.78		

คลังจังหวัดระนอง สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีผลการใช้จ่าย ดังนี้

๑. จังหวัดระนองได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๑๓๐.๓๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๕๕๒.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๙ เทียบกับค่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ อยู่ที่ ร้อยละ ๙๓ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๒๐.๑๑ ลำดับการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ ๖๖ ของประเทศ ผลการใช้จ่ายเงิน ๑,๙๘๒.๐๒ ล้านบาท

/คิดเป็นร้อยละ...

คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๔ ค่าเป้าหมายของไตรมาสที่ ๔ อยู่ที่ ร้อยละ ๑๐๐ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๙๖ เป็นลำดับที่ ๑๓ ของประเทศ

๒. รายจ่ายประจำงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘๐.๗๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๘๘๖.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๖ เป้าหมายของรายจ่ายประจำอยู่ที่ร้อยละ ๙๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย ๗.๖๔ ล้านบาท ลำดับการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ ๓๙ ของประเทศ การใช้จ่าย ๘๘๙.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๗ เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙.๓๓ เป็นลำดับที่ ๔๔ ของประเทศ

๓. รายจ่ายลงทุน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๔๔.๖๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๖๖๖.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙๘ เป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๗๕ ต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ ๑๗.๐๒ เป็นลำดับที่ ๖๓ ของประเทศ ผลการใช้จ่ายเงิน ๑,๐๙๒.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๕ เป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๑๐๐ ต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ ๔.๙๕ ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ ๙ ของประเทศ

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจังหวัดระนอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	งบที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
ปี ๒๕๖๔	๕๗๑.๖๔	๕๑๖.๓๙	๙๐.๓๔	๕๕.๒๕

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จังหวัดระนองกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๕๗๑.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๑๖.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๔ คงเหลือ ๕๕.๒๕ ล้านบาท

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ (ปี ๒๕๖๕)	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
๑๖.๓๒	๑๖.๑๙	๙๙.๒๐	๐.๑๓

คลังจังหวัดระนอง ผลการใช้จ่ายโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑๖.๓๒ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๑๖.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๐ คงเหลือ ๐.๑๓ ล้านบาท นำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

คลังจังหวัดระนอง ติดตามเร่งรัดของแต่ละหน่วยงาน ตามระเบียบวาระที่ ๔.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

๔.๑ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	โครงการชลประทาน จังหวัดระนอง	- อาคารบังคับน้ำห้วยไทรงามพร้อมระบบส่งน้ำพื้นที่ชลประทาน ๓๐๐ ไร่ ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - งานดำเนินการเอง - ค่าจ้างเหมาเฉพาะงานดิน - อาคารบังคับน้ำห้วยฝักกุดพร้อมระบบส่งน้ำพื้นที่ชลประทาน ๑๐๐ ไร่ ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - งานดำเนินการเอง - ค่าจ้างเหมาเฉพาะงานดิน - ฝายคลองบ้านนิคมสร้างตนเองฝิ่ง ๔ พันไร่รับประโยชน์ ๒๐๐ ไร่ ตำบลจร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - งานดำเนินการเอง - ค่าจ้างเหมาเฉพาะงานดิน - ปรับปรุงฝายคลองบางใหญ่ใต้ (บขต.) พร้อมระบบส่งน้ำความยาวท่อ รวม ๕๕๐ เมตรตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง - งานดำเนินการเอง - ค่าจ้างเหมาเฉพาะงานดิน	๑๓.๘๖๔ ๐.๗๗๘ ๑๘.๓๓๓ ๑.๒๓๓ ๒๐.๕๗๘ ๐.๘๔๙ ๑๔.๒๐๓ ๐.๔๙๖	ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง - ผลการดำเนินงาน ๗๕ เปอร์เซ็นต์ งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายแล้ว ๑๒.๘๘๖ ล้านบาท งานจ้างเหมาเฉพาะงานดิน คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - ผลการดำเนินงาน ๘๒ เปอร์เซ็นต์ งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายแล้ว ๑๗.๐๙๘ ล้านบาท งานจ้างเหมาเฉพาะงานดิน คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - ผลการดำเนินงาน ๘๐ เปอร์เซ็นต์ งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายแล้ว ๑๗.๙๓๖ ล้านบาท งานจ้างเหมาเฉพาะงานดิน คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - งานดำเนินการเองเบิกจ่ายแล้ว ๑๓.๘๓๑ ล้านบาท งานจ้างเหมาเฉพาะงานดิน คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	

/- ปรับปรุงฝาย...

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ปรับปรุงฝายห้วยน้ำหัก(ปชต.) พร้อมระบบท่อส่งน้ำความยาว ๕๐๐ เมตร ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งานดำเนินการเอง ค่าจ้างเหมาเฉพาะงานดิน - ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอ่าวใหญ่(พรต.) พร้อมระบบส่งน้ำโครงการชลประทานระนองตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งานดำเนินการเอง - บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทาน โครงการชลประทานระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - บำรุงรักษาหัวงานและระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่, สายซอยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนพื้นที่ ๕๕ ไร่ , ระยะทาง ๕๑.๘๑กิโลเมตร เขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนองจังหวัดระนอง - บำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดกลาง อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น พื้นที่ ๔๑๓ ไร่ โครงการชลประทานระนอง ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๙.๒๕๑ ๐.๔๔๗ ๑๙.๔๙๑ ๐.๒๐๘ ๐.๕๑๖ ๐.๙๖๐	- ผลการดำเนินงาน ๘๘ เปอร์เซนต์ งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายแล้ว ๗.๘๐๓ ล้านบาท งานจ้างเหมาเฉพาะงานดิน คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - ผลการดำเนินงาน ๘๘ เปอร์เซนต์ เบิกจ่ายแล้ว ๑๗.๘๔๕ ล้านบาท คาดว่างานแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. ๒๕๖๕ - เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๗๙ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๓๓ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - เบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๓๕ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- บำรุงรักษาหัวงานและระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่, สายซอยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนพื้นที่ ๑๔๓ ไร่ ระยะทาง ๑๔๐ กิโลเมตร เขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ อำเภอกะบุรี, ละอุ่น จังหวัดระนอง - ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖๒๐ รายการ	๑.๓๘๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๑.๑๐๔ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๐๒ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ประธาน - ตามที่รายงาน โครงการส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ขอบคุณโครงการชลประทานจังหวัดระนอง ที่ทำให้ผลเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	- เบิกจ่ายแล้ว ๑.๑๐๔ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
๒.	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดระนอง	- เครื่องกรองน้ำ - ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ตำบลราชกรูดอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูกจังหวัดระนอง	๐.๒๘๖ ๐.๘๖๗ ๒.๗๓๑	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง - ขณะนี้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ผลการดำเนินงาน ๗๐ เปอร์เซ็นต์ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๒ งานงาน ลีสต์สัญญาวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ คาดว่างานแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - เงินส่วนที่เหลือเป็นค่าจ้างคนงาน คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จตามสัญญา	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- จัดทำอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่มดอน อำเภอ กระบุรี - จัดทำอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่มดอน อำเภอ กระบุรี	๐.๔๕๒ ๐.๔๑๑	- สิ้นสุดสัญญาแล้ว ได้จัดทำหนังสือเร่งรัดไปยังผู้รับจ้าง จำนวน ๕ ครั้ง คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากพบปัญหาเกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลงในพื้นที่ก่อสร้าง - ส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ ๒๔ ส.ค.๖๕ คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕	
๓.	แขวงทางหลวงระนอง	- งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิม - เขาค่าย จ.ระนอง - งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอนบางสีกิม - เขาค่าย จ.ระนอง - ก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบยุวณ - กระบุรี ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๕๓๗+๓๕๐ - กม.๕๓๘+๒๑๕ - งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิม - เขาค่าย ตอน ๑ จ.ระนอง - งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิม - เขาค่าย ตอน ๓ จ.ระนอง	๑๘.๗๙๙ ๑๙.๖๗๙ ๙.๓๘๐ ๑๙.๓๗๙ ๘.๔๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงหลวงระนอง - ผลการดำเนินงาน ๘๙.๔๒ เปอร์เซนต์ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ ล้านบาท - ได้รับแจ้งผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง ขณะนี้ได้เรียกให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จัดทำ Po แล้ว - ผลการดำเนินงาน ๙๙.๕๓ เปอร์เซนต์ อยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดของงาน คาดว่าส่งมอบงานภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ - ผลการดำเนินงาน ๘๐ เปอร์เซนต์ รอให้ญาติโต้ คัดเปอร์เซนต์ จึงจะสามารถส่งมอบและตรวจรับงานได้ คาดว่าส่งมอบงานภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ - ผลการดำเนินงาน ๙๙.๗๙ เปอร์เซนต์ รอให้ญาติโต้ จึงจะสามารถตรวจรับงานได้ คาดว่าส่งมอบงานภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชบุรี - วังตะกอก ระหว่าง กม.๕+๘๓๐ - กม.๙+๗๑๓	๑๒.๗๗๙	- ได้รับแจ้งผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางแล้ว ขณะนี้ได้เรียกให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประธาน - ตามที่รายงานมามีโครงการที่ต้องกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๒ โครงการ และโครงการที่เหลือสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งหมดหรือไม่ ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง - มีจำนวน ๓ โครงการที่จะต้องกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือปี และสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จะมียอดเบิกจ่ายจำนวน ๔๖ ล้านบาท	
๔.	แขวงทางหลวงชนบท ระนอง	- โครงการก่อสร้างถนนและยกระดับขึ้นทาง ถนนสาย รน.๕๐๑๒ แยก ทพ.รณ.๑๐๑๖ - บ.รังแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง ระยะทาง ๐.๕๐๐ กิโลเมตร - โครงการก่อสร้างถนนและยกระดับขึ้นทาง ถนนสาย รน.๑๐๐๗ แยก ทล.๔ - บ.วัดควน อ.ละอุ่น จ.ระนอง ระยะทาง ๒.๙๕๐ กิโลเมตร - ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย รน.๑๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - น้ำตกบกรายอ.กระบุรี จ.ระนอง	๙.๐๔๐ ๓๑.๙๙ ๑๐.๐๘๐	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง - ขณะนี้ผลการดำเนินงาน ๘๒.๑๒ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕.๓๔ ล้านบาท - ขณะนี้ผลการดำเนินงาน ๙๕ เปอร์เซ็นต์ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐.๕๕ ล้านบาท - เป็นการก่อสร้างสะพาน ๒ แห่ง แล้วเสร็จ ๑ แห่ง อีกหนึ่งแห่งอยู่ระหว่างการขออนุญาตการใช้พื้นที่จากอุทยานซึ่งขณะนี้ได้มีการขออนุมัติแก้ไขวงงานเพื่อที่จะสามารถเบิกจ่ายงานที่แล้วเสร็จได้ คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในเดือน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- สะพานข้ามคลองบางธรรมะ อ.ละอุ่น จ.ระนอง ความยาว ๒๐.๐๐ เมตร - โครงการพัฒนาสะพานขนาดกลาง สะพานข้ามคลองจัน อ.กระบุรี จ.ระนอง ความยาว ๒๐.๐๐ เมตร - ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๔ ชั้น แขวงทางหลวงชนบทระนอง	๕.๐๙๐ ๗.๑๙๙ ๑๓.๐๔๕	สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕.๓๘๑ ล้านบาท และต้องกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือมีปี จำนวน ๔.๖๙๘ ล้านบาท - ผลการดำเนินงาน ๙๒.๐๑ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าส่งมอบงานได้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔.๐๙๐ ล้านบาท - ผลการดำเนินงาน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - งานงวดที่ ๑๔ ถึงงานงวดที่ ๑๗ คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ทำให้มีผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๓.๖ ล้านบาท งานงวดที่เหลือจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	
		- งานบำรุงถนนสาย รน.๑๐๓๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - อุทยานแห่งชาติแหลมสน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๑๒ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๑๖ - บ้านรังแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๑๑ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๐๗ - บ้านทุ่งตาพล อ.ละอุ่น จ.ระนอง - งานอำนวยความสะดวกกักย ถนนสาย รน ๑๐๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	๖.๗๘๐ ๗.๑๘๐ ๖.๙๘๕ ๐.๔๙๐	- เป็นเงินเหลือจ่าย ขณะนี้ผลการดำเนินงาน ๓๑.๗๒ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ผลการดำเนินงาน ๗๔.๑๕ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - ขณะนี้ผลการดำเนินงาน ๔๖.๐๒ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - เป็นงานอำนวยความสะดวกทางถนน เป็นการตีเส้นทางม้าลาย จำนวน ๕ สาย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอลงนามใน	

/- งานอำนวยความสะดวก...

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย รน ๑๐๐๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ บ้านน้ำทัน อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย รน ๑๐๓๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ อุทยานแห่งชาติแหลมสน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง - งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย รน ๔๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ บ้านบางพระใต้ จ.ระนอง - งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย รน ๔๐๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๔ บ้านน้ำตก อ. เมือง จ.ระนอง	๐.๔๕๐ ๐.๔๕๐ ๐.๔๕๐ ๐.๔๕๐	สัญญาในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ สัญญามีระยะเวลา ๖๐ วัน คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ สรุป แนวทางหลวงชนบทระนอง ได้รับงบประมาณทั้งหมดจำนวน ๓๑๐.๑๔๔ ล้านบาท ณ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน ๒๔๓.๔๔๗ ล้านบาท คิดเป็น ๗๘.๔๙ เปอร์เซนต์ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๑๗.๕๖๐ คิดเป็น ๘๔.๑๖ เปอร์เซนต์	
๕.	สำนักงานจังหวัดระนอง	- โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ราชการ จังหวัดระนอง ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม งบกลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป้องกันแก๊สขนาดใหญ่ในปัญชีวันธรรมไทย - หมู่ที่ ๓ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ - หมู่ที่ ๓ ต.มะมุ อ.กระบุรี	๓.๒๕๐ ๕.๒๐๐ ๕.๒๐๐	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - ผลการดำเนินงาน ๙๓ เปอร์เซนต์ เบิกจ่ายแล้ว ๒.๐๗๒ ล้านบาท วงดงงานที่เหลือ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ผู้แทนนายอำเภอกะเปอร์ - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าลงนามแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้แทนนายอำเภอกระบุรี - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าลงนามแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- หมู่ที่ ๗ ต.ปากจั่น อ.กระบุรี โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกละถังค์ขนาดกลางในบึงขึ้นวัดกรรมไทย - หมู่ที่ ๖ ตำบลกะเปอร์	๕.๒๐๐ ๓.๓๐๐	- อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอราคา คาดว่าเสนอราคาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้แทนนายอำเภอกะเปอร์ - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าลงนามแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ประธาน - โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกละถังค์ มีความล่าช้า เมื่อได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อย ขอให้บริหารสัญญาให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ด้วย คลังจังหวัดระนอง - เมื่อมีการลงนามในสัญญาแล้ว ให้จัดทำ PO เพื่อจองเงินงบประมาณในระบบ New GFMS Thai ด้วย	
๖.	ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง	- ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอละอุ่น - ก่อสร้างป้ายที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ - ก่อสร้างโรงเก็บเก็บพัสดุที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ - ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารที่ทำการอำเภอกระบุรี	๐.๕๘๑ ๐.๓๓๙ ๐.๘๒๘ ๑.๑๘๗	ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างทำการเบิกจ่าย - ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการตามสัญญาจำนวน ๑๒๐ วัน สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คาดว่าไม่สามารรถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมีปี - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารในการเบิกจ่าย คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ - งานงวดที่ ๑ ถึง งวดที่ ๔ คาดว่าส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕	

/คำก่อสร้าง...

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		คำก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน - หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น - หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น - หมู่ที่ ๔ ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น	๐.๑๖๐ ๐.๑๖๐ ๐.๑๖๐	- อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย คลังจังหวัดระนอง - คำก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน อำเภอละอุ่น หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๓ ในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ผ่านมามีการรายงานว่ายู่ระหว่างการเบิกจ่ายซึ่งในการประชุมครั้งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย ประธาน - ผกาดติดตามโครงการนี้ด้วยว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดแล้ว	
๗.	สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง	- คำก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คลส.ขนาดใหญ่พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบลบางริน	๓๕.๖๙๐	ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - ขณะนี้ผลการดำเนินงาน ๙.๖๖ เปอร์เซ็นต์ ซ้ำกว่าแผนการดำเนินงาน ๒๔.๗๗ เปอร์เซ็นต์ ผลการเบิกจ่าย ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ผู้รับจ้างแจ้งว่า งานงวดที่ ๑ คาดว่าสามารถส่งมอบได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ หากมีการส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ ก็จะส่งมอบส่งมอบงานงวดที่ ๑๓ และงวดที่ ๑๔ ต่อได้ คลังจังหวัดระนอง - ปัจจุบันผลการเบิกจ่ายมีความก้าวหน้ามากขึ้น เนื่องจากมีการเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ เปอร์เซ็นต์ หากในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ งานงวดที่ ๑ สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ก็จะส่งผลให้มีผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๘.	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดระนอง	งานดำเนินการเอง ค่าควบคุมงานและออกแบบ ค่าประชุมคณะกรรมการผังเมือง ค่าการจัดทำแผนการวางผังเมือง การสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน	๐.๑๗๖ ๐.๐๗๑ ๐.๐๗๓ ๐.๒๖๔	ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ทั้ง ๔ โครงการ	
๙.	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ระนอง	เทศบาลตำบลราชกรุ - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด กลาง ขยายเพิ่พนิมิตรหมู่ที่ ๔ บ้านห้วยน้ำใส ตำบล ราชกรุ เทศบาลตำบล จ.ป.ร. - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่นร.ณ.๓-๐๐๖ จากสายบ้านนิคมฝั่ง ๒ สาย ๔ ถึงสายบ้านนิคมฝั่ง ๔ บ้านนิคมฝั่ง ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบล จ.ป.ร.	๒.๑๐๐ ๕.๐๓๐	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง - ผลการดำเนินงาน ๒๐ เปอร์เซนต์ มีการเปลี่ยนแปลง พิกัดก่อสร้าง และได้ขยายระยะเวลาในสัญญาเป็นวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างขอชื้อ ในการขยายระยะเวลาการก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับจ้างมี ความเห็นว่าได้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้น้อยเกินไป - ในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ครั้งที่ผ่านมารายงานว่าอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย เนื่องจาก รอผลทดสอบคอนกรีต ซึ่งขณะนี้ได้รับผลทดสอบคอนกรีต แล้ว และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้เข้าทำการตรวจ รับงาน ปรากฏว่าไม่พบความเสียหาย จึงมีมติให้แก้ไข ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ประธาน - โครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา ขอให้ลงนามในสัญญาให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
๑๐.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระนอง	- อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ - อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์	๔.๒๑๙ ๔.๒๑๙	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประณมศึกษารณอง - ขณะนี้ผลการเบิกจ่าย ๔๐ เปอร์เซ็น อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ ๕ และสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ - ขณะนี้ผลการเบิกจ่าย ๑๐ เปอร์เซ็น อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๒ ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน ซึ่งได้มีหนังสือเร่งรัดถึงผู้รับจ้างแล้วจำนวน ๕ ฉบับ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะเข้ามาดำเนินงานภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ พร้อมส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้างใหม่	
		โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา - โรงเรียนบ้านท่าฉาง ตำบลหงาว - โรงเรียนบ้านบางกลาง ตำบลบางรีน - โรงเรียนบ้านบางนอน ตำบลบางนอน - โรงเรียนบ้านลำเลียง ตำบลลำเลียง - โรงเรียนบ้านบางสองรา ตำบลบางใหญ่ - โรงเรียนบ้านน้ำขาว ตำบลจ.ป.ร. - โรงเรียนบ้านหินตาด ตำบลทรายแดง - โรงเรียนเอกคิลปราชญ์พัฒนา ตำบลบางนอน - โรงเรียนบ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา	๐.๐๒๘ ๐.๐๒๙ ๐.๐๖๙ ๐.๐๑๕ ๐.๐๓๐ ๐.๐๓๐ ๐.๐๒๔ ๐.๐๔๕ ๐.๐๑๕	- อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา - โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปือย - โรงเรียนบ้านกุ่ม ตำบลกุ่ม - โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย - โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ - โรงเรียนบ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา - โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง - โรงเรียนบ้านนา ตำบลบ้านนา - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - จอรับภาพชนิดมอดูเลอไฟฟ้า - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี ๕๗ - โรงเรียนบ้านหินวัว ตำบล.ป.ร. - โรงเรียนบ้านปลายคลอง ตำบลน้ำจืด - โรงเรียนบ้านบกกทราย ตำบลน้ำจืด - โรงเรียนบ้านบางสองรา ตำบลบางใหญ่ - โรงเรียนบ้านคลองเงิน ตำบลปากจั่น - โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ตำบลมะมุ - โรงเรียนบ้านบางปรู ตำบลกะเปือย - โรงเรียนบ้านเกาะช้าง ตำบลเกาะพยาม - โรงเรียนบ้านหินดาด ตำบลทรายแดง	๐.๑๓๙ ๐.๐๙๐ ๐.๐๔๕ ๐.๐๔๕ ๐.๐๔๕ ๐.๑๕๐ ๐.๐๒๔ ๐.๐๒๘ ๐.๐๕๖ ๐.๐๔๖ ๐.๐๕๖ ๐.๐๕๐ ๐.๐๕๐ ๐.๐๕๐ ๐.๐๓๒ ๐.๐๓๒ ๐.๐๕๐ ๐.๐๕๐ ๐.๐๕๐ ๐.๐๓๒	- อยู่ระหว่างรออนุมัติการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง - อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน คาดว่าตรวจรับงานแล้ว เสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และสามารถเบิกจ่าย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนบ้านบางสีกิม ตำบลทรายแดง - โรงเรียนบ้านเกาะเหลา ตำบลปากน้ำ - โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาน้ำหน้านอก) ตำบลหงาว - โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ ตำบลหงาว - โรงเรียนบ้านแหลมขาว ตำบลนาตา - โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ตำบลปากจั่น	๐.๐๓๒ ๐.๐๕๐ ๐.๐๑๘ ๐.๐๓๒ ๐.๐๓๒ ๐.๐๓๒	- อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน คาดว่าตรวจรับงานแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และสามารถเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ประธาน - โครงการโตะเก้าอันเรียน คาดว่าสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ หรือไม่ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา - คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	
๑๒.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘	- อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ำหญิง - ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘	๐.๙๙๐ ๖.๓๗๕	ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ - งานงวดที่ ๒ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา e-bidding เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างระยะเวลาก่อสร้างวันที่ ๑๖ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีผู้ยื่นอุทธรณ์ จำนวน ๑ ราย ซึ่งทางบริษัทแจ้งว่าเพิ่งตรวจพบเอกสารจดทะเบียน SME และเป็นบริษัทที่เสนอราคาต่ำสุด ทางโรงเรียนจึงรีบขอขอคำแนะนำไปยังสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน คลังจังหวัดพะเยา - เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารสำคัญ หากนำมายื่นภายหลัง ก็ไม่สามารถนำมาพิจารณาเพิ่มได้ ขอให้ทางโรงเรียน ฯ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				นำเอกสารและรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อปรึกษาและหาแนวทางในการดำเนินงานกับสำนักงานคลังจังหวัดเพิ่มเติม ประธาน - ฝากทางสำนักงานคลังจังหวัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการในเรื่องนี้ด้วย	
๑๓.	วิทยาลัยเทคนิคระนอง	- หลังคาคลุมลานเอนกประสงค์พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร	๙.๘๙๐	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง - เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๕ งวดงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ ๖ ระบบไฟฟ้าคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	
๑๔.	วิทยาลัยการอาชีพกระบี่บุรี	- ปรับปรุงอาคารและห้องเรียน	๔.๑๒๘	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบี่บุรี - ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แต่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง มีมติฯ ให้แก้ไขงานจำนวน ๙ รายการ เนื่องจากไม่เป็นไปตามแบบบูรณาการ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้แก้ไขงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจรับงานที่แก้ไข คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายในกันยายน ๒๕๖๕	
๑๕.	ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง	- อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ. ปากจั่น - ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รองสว. ๑๐ คูหา ภ.จว. ระนอง	๒๑.๑๑๐ ๙.๙๕๕	ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง - งานงวดที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ ๒ ขอเงิน งวดที่ ๒ - งวดที่ ๑๐ - ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ส่วนงานงวดที่ ๕ คาดว่าสามารถส่งมอบได้ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕	

/๑๖.เทศบาลเมืองบางริ้น...

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๖.	เทศบาลเมืองบางรี	- โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองบางรี หมู่ที่ ๒ ต.บางรี	๑๒.๓๙๕	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองบางรี - ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวน ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ และกำหนดยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ คาดว่าลงนามในสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประธาน - ฝากดำเนินการให้สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
๑๗.	เทศบาลเมืองระนอง	- ก่อสร้างโรงพยาบาลกลางจำนวน ๕๐๐ ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิวศน์	๖.๘๗๐	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง - ขณะนี้ผลการดำเนินงาน ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เนื่องจากต้องรอวัสดุคงเหลือที่ส่งทำไป เนื่องจากไม่มีขายในพื้นที่ แต่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ ๒ และ ๓ ควบคู่ไปด้วย ซึ่งงานงวดที่ ๑ สามารถเบิกจ่ายได้ภายในต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ประธาน - งานงวดที่ ๑ ส่งมอบภายในต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ในส่วนของงานงวดที่ ๒ และ งวดที่ ๓ จะต้องกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีหรือไม่ หรือสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพราะตามที่รายงานผลการดำเนินงานอยู่ที่ ๗๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง - งานงวดที่ ๑ สามารถเบิกจ่ายได้ภายในกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งต้องรอวัสดุคงเหลือค่า ขณะนี้ส่งผลิต	

/แล้วผลิตเสร็จ...

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				แล้วผลิตเสร็จภายในสัปดาห์หน้า และสามารถมอบงบงานในงวดที่ ๑ ได้ ส่วนงานงวดที่ ๒ และ ๓ ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน	
๑๗.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	- ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงาน อบจ.	๐.๔๙๓	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง - ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๕๘๑ ล้านบาท จึงได้โอนเปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงาน อบจ. ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕	
๑๘.	กรมจังหวัด	อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี - ก่อสร้างบ้านพักนักท่องเที่ยว พร้อมครุภัณฑ์ ประกอบ จำนวน ๒ หลัง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ที่ กบ. ๑ (หาดยาย) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	๓.๙๖๘	ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี - ผลการดำเนินงาน ๕๓ เปอร์เซ็นต์ งานงวดที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งานงวดที่ ๒ และ งานงวดที่ ๓ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งมอบงานภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ สำหรับงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ ขอทั้งเงินไว้เบิกเหลือมีปี ประธาน - ฝากเร่งรัดติดตามการดำเนินการก่อสร้างด้วย	

/ผู้แทนหัวหน้าอุทยาน...

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์ป่าชายเลน	๒.๗๘๗	ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ขณะนี้ผลการดำเนินงาน ๔๐ เปอร์เซนต์ คาดว่าเบิกจ่ายงานงวดที่ ๑ ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ งานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ขอเงินไว้เบิกเหลือมีปี	
		สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ - ก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนกลางเมืองระนอง ตำบลบางนอน	๕.๒๐๐	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ - ผลการดำเนินงาน ๓๕ เปอร์เซนต์ งานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารการตรวจรับงาน คาดว่าสามารถเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕	
				ประธาน - ผักเร่งดำเนินการในงานงวดที่เหลือด้วย ซึ่งขณะนี้ยังมีความล่าช้าอยู่ ขอให้เร่งงานงวดที่ ๓,๔,๕,๖ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	
		อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ (แบบเปิดโล่ง) พร้อมสิ่งประกอบ อุทยานแห่งชาติ น้ำตกหงาว	๑.๘๕๔	ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - ผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอเพิ่มวงเงินในส่วนของการถมดิน และขอยุ่ดงานก่อนสร้าง ซึ่งในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนองและคณะ เป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ให้เลื่อนผังการก่อสร้างมาในบริเวณที่ต้องถมดินน้อยที่สุดหรือไม่ต้องถมดินเลย และทางอุทยานฯ ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างปรับแผนการดำเนินการก่อสร้างใหม่ ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งแผนที่ปรับใหม่เรียบร้อยแล้ว และในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างรับปากว่าจะเข้ามาดำเนินการย้ายผังการก่อสร้าง	

/ประธาน..

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		โรงพยาบาลระนอง - ปรับปรุงอาคารราชาวดี สบและน้ำแร่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางนอน หน้าวัดวาปีบรรพต - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว (ทั้ง ๒ ฝั่ง) หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลหงาว	๑.๙๙๕ ๑๕.๘๗๐ ๔๑.๒๐๐	ประธาน - เป็นการย้ายฝักรก่อสร้างแต่สถานที่ดำเนินการก่อสร้างเป็นที่เดิม ฝากให้ทบทวนในส่วนของสัญญาการก่อสร้างและในส่วนอื่นร่วมด้วย ว่ามีผลกระทบหรือไม่ ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - เป็นการก่อสร้างในบริเวณเดิมเปลี่ยนจากแนวตั้งเป็นแนวนอน และอยู่ในพื้นที่การขออนุญาตการก่อสร้างเดิม ซึ่งสามารถดำเนินการก่อสร้างได้เลย ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง - ขณะนี้ผลการเบิกจ่าย ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ผลการดำเนินงาน ๔๐ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าสามารถส่งมอบงานภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ขณะนี้เบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ เปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินงาน ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ชำกว่าแผนการดำเนินงาน ๑๒ เปอร์เซ็นต์ โครงการนี้ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี - ขณะนี้ผลการดำเนินงาน ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ชำกว่าแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ๗ เปอร์เซ็นต์ และได้มีการประสานไปยังผู้รับจ้างให้เบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าสามารถเบิกได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เมื่อมีการเบิกเงินล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งงบส่งงานได้ทั้งหมด ๑๕ งดงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒ ล้านบาท ส่วนงานที่เหลือขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี	

๔.๒ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	ที่ทำการปกครองจังหวัด ระนอง	- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย คสล. ขนาด ๔ ชั้น อ.เมืองระนอง	๑๔.๕๘๓	ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - ผลการดำเนินงาน ๗๒ เปอร์เซ็นต์ งานงวดที่ ๗ คาดว่าส่งมอบงานภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และงานงวดที่ ๘ คาดว่าสามารถส่งมอบงานภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ส่วนงานงวดงานที่ ๙ ถึง งวดที่ ๑๒ คาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งได้รายงานไปยังกรมฯเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมีปี จำนวน ๔.๙๒๐ ล้านบาท คลังจังหวัดระนอง - เป็นเงินงบประมาณของปีใด หรือเป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คลังจังหวัดระนอง - หากเงินดังกล่าวเป็นเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะสามารถขอเงินไว้เบิกเหลือมีปีได้เพียงหกเดือน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้เบิกเหลือมีปีได้อีกไม่เกินหกเดือน หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันเงินดังกล่าวจะถูกหักไป ซึ่งจากการลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในช่วงเดือน	

/มิถุนายน...

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				มิถุนายน ๒๕๖๕ ผลการดำเนินการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมากแล้ว ซึ่งเหลือเพียงบางส่วนที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ประธาน - ผ่ากั้นนำเรียนปลัดจังหวัดระนอง เพื่อหารือร่วมกัน ในการเร่งรัดเพื่อที่จะสามารถเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
๒.	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ - พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก งานทางเดินศึกษาธรรมชาติ งานศาลาที่พัก งานลานจอดรถ งานก่อสร้างฝาย งานก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ ๕,๖,๗ ตำบลกะเปอร์ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขุดลอกฝายห้วยสะทอน หมู่ที่ ๗ ตำบลกะเปอร์	๒๒.๓๔๗	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง - ได้มีการปรับแก้ไขวงจรงานจากเดิมเป็น ๕ วงคงาน ซึ่งขณะนี้เบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน ๔ วงคงาน วงคงานที่เหลือเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเบิกจ่าย คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	
๔.	สำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดระนอง	- ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ศธจ.	๐.๘๕๒	ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดระนอง - งานงวดที่ ๓ คาดว่าสามารถส่งมอบงานภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และงวดที่ ๔ คาดว่าสามารถส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ประธาน - ผ่ากั้นเร่งรัดติดตามการดำเนินการก่อสร้างให้สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ด้วย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๕.	ตำรวจภูธรจังหวัด ระนอง	-อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองระนอง	๓๗.๕๐๐	ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง - งานงวดที่ ๘ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ส่วนงานงวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๐ สามารถส่งมอบงานได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ประธาน - ฝากเร่งรัดติดตามการดำเนินงานในงวดที่ ๑๐ ให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	
๗.	กรมจังหวัด	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันคันตลิ่ง ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี	๑๖.๔๒๗	ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ขณะนี้ผลการดำเนินงาน ๙๕ เปอร์เซ็นต์ ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ ต้องดำเนินการแก้ไขงานให้ เป็นไปตามแบบรายการขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คาดว่าเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ประธาน - ขณะนี้ผลการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในวงงานใด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันคันตลิ่ง สามารถดำเนินการก่อสร้างพร้อมกันหลายงวดงานได้ ซึ่งงานในส่วนที่เหลือเป็นงานเก็บรายละเอียดเล็กน้อย ซึ่งได้แจ้งจากช่างผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง สามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	

ประธาน ขอให้ ๕ หน่วยงาน ที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เร่งรัดติดตามการดำเนินการก่อสร้างให้สามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ นี้ด้วย เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณพับไป ซึ่งกระบวนการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานขอให้หน่วยงานจัดทำเป็นหนังสือแจ้งถึงผู้รับจ้างด้วย

คลังจังหวัดระนอง สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณให้ดำเนินงานตามโครงการ และยังไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ขอให้เร่งก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อที่จะได้ขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน หากติดปัญหาในเรื่องกระบวนการจัดหาพัสดุขั้นตอนใดสามารถปรึกษากลุ่มงานวิชาการสำนักงานคลังจังหวัดระนองได้ผ่านช่องทางที่ท่านสะดวก โทรศัพท์สอบถาม หรือปรึกษาด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดระนอง

ประธาน ท่านใดมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สอบถามได้ สรุปประเด็นจากการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานข้างต้น สามารถแบ่งออกเป็น ๔ กรณี คือ

กรณีที่ ๑ หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕

กรณีที่ ๒ หน่วยงานต้องเร่งรัดติดตามให้สามารถเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

กรณีที่ ๓ หน่วยงานต้องขอเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีนี้ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อที่จะสามารถเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

กรณีที่ ๔ หน่วยงานที่ขอเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ต้องดำเนินการเร่งรัดติดตามเพื่อให้เบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเงินดังกล่าวจะไม่ถูกพับไป

จึงขอฝากทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนี้ นำเรียนผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการเร่งรัดติดตามให้สามารถเบิกเงินได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น.

ลงชื่อ



ผู้จดยางงานการประชุม

(นางกิติรัตน์ ชังธาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเอมอร อ่อนวงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ