

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ

๑. นายนายราชัน	มีน้อย	รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง	ประธาน
		ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง	
๒. นางประทุม	อุ๋เจริญ	คลังจังหวัดระนอง	เลขานุการ
๓. นายวิภาส	ทวิชศรี	แทน ปลัดจังหวัดระนอง	
๔. นายสาวคณาธิป	สุขเจริญ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง	
๕. นางสาวพรทิพย์	เชื่อนเชื้อ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง	
๖. นาดลยะดี	แอเดียว	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง	
๗. นางสุทธิรา	หงษ์เจริญ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดระนอง	
๘. นายชาญศักดิ์	อนันต์วีร์วัฒน์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง	
๙. นายชัชวิชัย	ไตรแพทย์	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง	
๑๐. นายพิทยา	ณ นคร	นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวง ทางหลวงชนบทระนอง	
๑๑. นางสาวปณิดา	หนูวิเศษ	แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง	
๑๒. นางเอมอร	อ่อนวงศ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	
๑๓. นางสาวเสาวลักษณ์	รัชภา	นักวิชาการคลัง กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	

หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๑. นางเวรดี	อนุศิริ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง	
๒. นายปริญญา	ศรีธัญญแก้ว	ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง	
๓. นายนิธิ	อาจสมรรถ	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง	
๔. นางกฤติกา	แว่นแก้ว	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง	
๕. นางวิษญานี	คงเอม	แทน พาณิชยจังหวัดระนอง	
๖. นายจรินทร์	คงตุก	แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง	
๗. นางสาวธารินี	จิตินันท์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง	
๘. นางสาวนภัทร	หัสบำเรอ	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง	
๙. นายสิทธิชัย	เชนทร	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง	
๑๐. ร.ต.ท.ปราโมทย์	ไหมละเอียด	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง	

๑๑. นางจีรภา	ปิยณรงค์โรจน์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
๑๒. นายพิศาล	มัลลัม	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
๑๓. นายชลิต	สินโรจน์ธนากร	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
๑๔. นางสาวกชพรรณ	สมใจมั่น	แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
๑๕. นางสาวสุวรรณา	สะอาด	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางปัทมา	วิเศษสังข์	เจ้าหน้าที่การคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๒. นางรัชฎาภรณ์	กฤติยาโชติปกรณ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมระนอง
๓. นางสาวกนกวรรณ	สว่างศรี	นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
๔. นางสาวอรุณลักษณ์	นิยม	ผู้ช่วยหัวหน้า อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
๕. นางสาวเวรดี	อัจฉราบุพงษ์	นักพัฒนาวิทยาชำนาญการ เรือนจำจังหวัดระนอง
๖. นายวีระศักดิ์	ก้อนคง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ แขวงทางหลวงระนอง
๗. นางสาวธัญเรศร์	เกษภบาล	ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์
๘. นางสาวยุพิน	บุญหวาน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

นายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งผ่านคลังจังหวัดระนองมาว่า ลำดับที่การเบิกจ่ายของจังหวัดระนองต้องไม่ติด ๑๐ ลำดับที่สุดท้ายของประเทศ ครั้งที่ประชุมเร่งรัดฯ ลำดับที่การเบิกจ่ายเพิ่มสูงขึ้น ครั้งที่ ๒ และ ๓ ลดลง วันนี้เลยให้มีการติดตามทั้งกับส่วนราชการและงบกรมจังหวัด และได้ให้ทางสำนักงานจังหวัดเชิญหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณของงบกรมจังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรับทราบปัญหาและหาทางช่วยเหลือแก้ไข เพื่อผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายภาพรวมของจังหวัดจะได้เพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

คลังจังหวัดระนอง รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ หน้า สำนักงานคลังจังหวัดระนองจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดระนอง และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ มีหน่วยงานแจ้งแก้ไขรายงานการประชุมจำนวน ๒ หน่วยงาน คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ขอแก้ไขหน้า ๒๗ และ ๒๘ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ขอแก้ไขหน้า ๒๔ และ ๒๕ ทางฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ประธาน หากไม่มีหน่วยงานใดแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

/ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ จังหวัดระนอง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

(หน่วย : ล้านบาท)

รายจ่าย	งบ ประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	เป้าหมาย การ เบิกจ่าย ไตรมาส ๓	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ การเบิกจ่าย		ผลการ ใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ การใ้ จ่าย	เป้าหมาย การ ใช้จ่าย ไตรมาส ๓	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ การใช้จ่าย	
						ประ เทศ	ภาค ใต้					ประ เทศ	ภาค ใต้
ภาพรวม	๑,๘๕๕.๑๙	๘๘๓.๐๕	๔๘.๑๒	๗๕	๒๖.๘๘	๖๙	๑๑	๑,๒๖๘.๘๗	๗๐.๒๙	๘๑.๗๔	-๓๓๘.๕๕	๔๖	๗
งบส่วนราชการ	๑,๓๓๖.๓๓	๖๖๒.๓๖	๕๐.๓๒		๒๖.๖๘			๙๖๘.๐๑	๗๓.๕๔		-๕๖๐		
งบกรมจังหวัด	๒๐๑.๘๑	๑๔.๓๘	๗.๑๓		๖๓.๘๗			๘๓.๖๔	๔๑.๔๔		-๔๖.๓๐		
งบจัดสรรให้ อปท.	๓๑๗.๐๕	๒๐๖.๓๑	๖๕.๐๗		-๙.๙๙			๒๓๘.๒๒	๗๕.๑๔		-๖.๖๐		
รายจ่ายประจำ	๗๖๑.๙๒	๕๕๔.๗๖	๗๒.๘๑	๘๐	-๗.๑๙	๕๙	๑๑	๕๖๐.๑๕	๗๓.๕๒	๘๑.๗๖	-๘.๒๔	๖๑	๑๑
- งบส่วนราชการ	๕๑๕.๑๓	๓๔๘.๑๖	๖๗.๕๙		๑๐.๔๑			๓๕๒.๘๐	๖๘.๔๙		-๓๗.๖๗		
- งบกรมจังหวัด	๒๐.๙๐	๗.๑๓	๓๔.๑๑		-๕๕.๘๔			๗.๗๐	๓๖.๘๔		-๔๖.๑๒		
- งบจัดสรรให้ อปท.	๒๒๕.๘๙	๑๙๙.๔๗	๘๘.๓๐		๘.๓๐			๑๙๙.๖๕	๘๘.๓๘		๖.๖๒		
รายจ่ายลงทุน	๑,๐๘๙.๒๗	๓๒๘.๒๙	๓๐.๕๙	๕๗	๒๖.๔๑	๖๑	๗	๗๐๗.๗๒	๖๗.๙๙	๘๑.๖๕	-๓๖๖	๔๐	๖
- งบส่วนราชการ	๘๐๐.๒๐	๓๑๔.๒๐	๓๙.๒๗		-๓๖.๓๖			๖๑๕.๒๑	๗๖.๗๙		-๔.๘๖		
- งบกรมจังหวัด	๑๘๐.๙๑	๗.๒๕	๔.๐๑		-๕๖.๖๙	๕๒	๘	๗๕.๙๙	๔๑.๙๘		-๓๖.๖๗	๕๔	๙
- งบจัดสรรให้ อปท.	๙๒.๑๖	๖.๘๔	๗.๔๒		-๔๕.๕๔	๔๐		๓๘.๕๗	๔๒.๓๑		-๓๖.๖๕	๑๒	

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ จังหวัดระนองได้รับจัดสรรรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้น ๑,๘๕๕.๑๙ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเงิน ๘๘๓.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๒ โดยเป้าหมายไตรมาส ๓ อยู่ที่ร้อยละ ๗๕ การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๖.๘๘ เป็นลำดับที่ ๖๙ ของประเทศ ในส่วนของผลการใช้จ่าย มีผลการใช้จ่ายภาพรวม ๑,๒๖๘.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๙ เป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๘๑.๗๔ มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๑.๔๕ เป็นลำดับที่ ๔๖ ของประเทศ โดยแยกเป็นรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน

รายจ่ายประจำ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๗๖๑.๙๒ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๕๕๔.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๘๐ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗.๑๙ เป็นลำดับที่ ๕๙ ของประเทศ ผลการใช้จ่าย มีผลการใช้จ่ายเงิน ๕๖๐.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๒ เป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๘๑.๗๖ มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๒๔ เป็นลำดับที่ ๖๑ ของประเทศ

รายจ่ายลงทุน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๑,๐๗๙.๒๗ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๓๒๘.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๙ เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๕๗ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๖.๔๑ เป็นลำดับที่ ๖๑ ของประเทศ ในส่วนของผลการใช้จ่าย มีผลการใช้จ่ายเงิน ๗๐๗.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๙๙ เป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๘๑.๖๕ มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๖๖ เป็นลำดับที่ ๔๐ ของประเทศ

/ รายละเอียด...

รายละเอียดของรายจ่ายลงทุน ผลการเบิกจ่ายเงินเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

รายจ่าย	งบประมาณ	ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ (๒๐ มี.ค.๖๖)			งบประมาณ	ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ (๑๘ เม.ย.๖๖)			เพิ่มขึ้น/ลดลง		
		จำนวน	ร้อยละ	ลำดับ		จำนวน	ร้อยละ	ลำดับ	จำนวน	ร้อยละ	ลำดับ
ภาพรวม	๑,๗๑๐.๒๕	๗๔๔.๘๕	๔๓.๕๕	๕๗	๑,๘๓๕.๑๙	๘๘๓.๐๕	๔๘.๑๒	๖๙	๑๓๘.๒๐	๔.๕๗	-๑๒
ประจำ	๖๖๒.๔๔	๕๐๒.๕๔	๗๕.๘๖	๓๔	๗๖๑.๙๒	๕๕๔.๗๖	๗๒.๘๑	๕๙	๕๒.๒๒	๓.๐๕	-๒๕
ลงทุน	๑,๐๔๗.๘๑	๒๔๒.๓๑	๒๓.๑๓	๖๒	๑,๐๗๓.๒๗	๓๒๘.๒๙	๓๐.๕๙	๖๑	๘๕.๙๘	๗.๔๖	๑
- ส่วนราชการ	๘๑๙.๕๙	๒๓๒.๒๓	๒๘.๓๓		๘๐๐.๒๐	๓๑๔.๒๐	๓๙.๒๗		๘๑.๙๗	๑๐.๙๔	
- กรมจังหวัด	๑๓๕.๙๓	๔.๑๐	๓.๐๒	๕๑	๑๘๐.๙๑	๗.๒๕	๔.๐๑	๕๒	๓.๑๕	๐.๙๙	-๑
- อปท.	๙๒.๒๙	๕.๙๘	๖.๔๘	๒๑	๙๒.๑๖	๖.๘๔	๗.๔๒	๔๐	๐.๘๖	๐.๙๔	-๑๙

ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบระหว่างการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และ ครึ่งนี้ คือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยในภาพรวมของครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ งบประมาณ ๑,๗๑๐.๒๕ ล้านบาท และครึ่งนี้งบประมาณ ๑,๘๓๕.๑๙ ล้านบาท จะเห็นได้ว่าเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น ๑๒๔.๙๔ ล้านบาท ซึ่งโดยปกติหากเงินงบประมาณเพิ่ม ร้อยละการเบิกจ่ายก็จะเพิ่มขึ้นได้ไม่มาก ส่งผลต่อลำดับที่การเบิกจ่ายจาก ๕๗ เป็น ๖๙ เมื่อเปรียบเทียบแล้วต่ำจากเดิม ๑๒ ลำดับ

รายจ่ายประจำ งบประมาณครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ จำนวน ๖๖๒.๔๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น ๗๖๑.๙๒ ล้านบาท ลำดับที่การเบิกจ่ายจากลำดับที่ ๓๔ เป็น ๕๙

รายจ่ายลงทุน งบประมาณครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ จำนวน ๑,๐๔๗.๘๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น ๑,๐๗๓.๒๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๒๕.๔๖ ล้านบาท ในขณะที่งบประมาณเพิ่มขึ้นแต่ผลการเบิกจ่ายก็เพิ่มขึ้นด้วย ผลการเบิกจ่ายครั้งนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๔๖ ส่งผลให้ลำดับที่ดี ปรับลดมา ๑ ลำดับ ในส่วนของงบกรมจังหวัด งบประมาณครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ จำนวน ๘๑๙.๕๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐.๒๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ลำดับที่การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๑ ลำดับ จาก ๕๑ เป็น ๕๒ ในส่วนของงบจัดสรรให้อปท.งบประมาณเท่าเดิม ร้อยละของการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๐.๘๖ ลำดับที่การเบิกจ่ายเพิ่มจาก ลำดับที่ ๒๑ เป็น ๔๐

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีจังหวัดระนอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	เงินที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ปี ๒๕๖๕	๔๙๑.๙๔	๓๐๔.๐๕	๖๑.๘๑	๑๘๗.๘๙	๓๘.๑๙

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ กันไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๙๑.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๐๔.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘๑ คงเหลือ ๑๘๗.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๙

/ ผลการใช้จ่าย...

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ (หน่วย : ล้านบาท)

ปี	งบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๒๕๖๕	๔๗.๒๔	๓๘.๒๒	๘๐.๙๑	๙.๐๒	๑๙.๐๙
๒๕๖๖	๘๘.๗๙	๗๐.๙๒	๗๙.๘๗	๑๗.๘๗	๒๐.๑๓
รวม	๑๓๖.๐๓	๑๐๙.๑๔	๘๐.๒๓	๒๖.๘๙	๑๙.๗๗

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๔๗.๒๔ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายจำนวน ๓๘.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๑ คงเหลือ ๙.๐๒ ล้านบาท

ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๘๘.๗๙ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายจำนวน ๗๐.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๗ คงเหลือ ๑๗.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๓

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

คลังจังหวัดระนอง ติดตามเร่งรัดของแต่ละหน่วยงาน ตามระเบียบวาระที่ ๔.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ โดยเรียงลำดับที่ละหน่วยงาน ตามเอกสาร

๔.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	แขวงทางหลวงระนอง	- งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอนบางสีกิม - เขาค่าย จ.ระนอง	๑๙.๖๔๖	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง - งบประมาณที่เหลือ ๑๓.๙๐๓ ล้านบาท ส่งมอบงานวันนี้ สัปดาห์หน้าสามารถเบิกจ่าย ๑๐๐%	
๒.	แขวงทางหลวงชนบท ระนอง	- ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย รน.๑๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - น้ำตกบกกทรายอ.กระบุรี จ.ระนอง - ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ของกรมทางหลวงชนบท	๔.๖๙๘ ๒๔.๗๙๙	รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ระนอง - ผลงาน ๙๑% สามารถเบิกจ่ายได้ตั้งเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ - ผลงาน ๘๖% ผู้รับจ้างขอขยายเวลาเป็น ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณกลางเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประธาน พยายามเบิกจ่ายให้ทันภายในวันศุกร์ ก่อนลำดับที่ผลการเบิกจ่ายจะออก เพื่อยอดการเบิกจ่ายและลำดับที่ ณ สิ้นเดือนเมษายนจะได้เพิ่มขึ้น	
๓.	สำนักงานจังหวัดระนอง	งบกลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลงค์ขนาดใหญ่ในบัญชีนวัตกรรมไทย - หมู่ที่ ๓ ต.มะมู อ.กระบุรี	๕.๒๐๐	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - ดำเนินการเสร็จแล้ว แต่ยังไม่สามารถตรวจรับโครงการได้ เนื่องจากมีการแก้ไขเอกสารสัญญา โดยทางอำเภอกระบุรีได้ส่งมาให้ทางตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขรายละเอียดเอกสาร	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- หมู่ที่ ๗ ต.ปากจั่น อ.กระบุรี - โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๓ บ้านนิคมฝั่ง ๓ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี (เปลี่ยนเป็น : โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบ ปีกแหงค์ขนาดใหญ่ในบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ ๔ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์) - โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ ขอยท่าเรือท่ากาหยู หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ - โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ ขอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงกลวง อำเภอ กะเปอร์	๕.๒๐๐ ๕.๒๐๐ ๐.๖๙๐ ๐.๕๕๒	- ผลการดำเนินการล่าช้ากว่าที่กำหนด ซึ่งผู้รับจ้างได้ขอ ขยายระยะเวลา อยู่ระหว่างที่อำเภอกระบุรีจัดทำ รายละเอียดแจ้งทางจังหวัด - คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ และสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ - ขณะนี้โครงการแล้วเสร็จ เหลือรอการทดสอบผล คอนกรีต จะสามารถส่งมอบงานได้ภายในสิ้นเดือน เมษายน ๒๕๖๖ - ขณะนี้โครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบ คอนกรีตภายในสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ประธาน ฝากทางสำนักงานจังหวัด สำหรับโครงการแรก ที่มีการปรับลดค่าเสาเข็ม ต้องมีการส่งมอบงานใหม่หรือไม่ เกี่ยวเนื่องถึงการส่งมอบงานล่าช้า ให้ตรวจสอบ รายละเอียด ระเบียบ ว่าเกิดจากเจ้าหน้าที่หรือผู้รับเหมา เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียน	
๔.	สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล.ขนาดใหญ่พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบล บางรี (ระยะเวลาการดำเนินงาน ๔๐๐ วัน)	๓๐.๓๓๖	ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - ผลงาน ๕๐% ล่าช้ากว่าแผน ๔.๖๔% ตอนนี้อยู่ยังไม่มี การ เบิกจ่าย เนื่องจากติดเรื่องหลังคา งวดที่ ๔ คาดว่าจะ เบิกจ่ายได้เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ประธาน ให้ทำหนังสือเร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นลายลักษณ์ อักษร เพราะถ้าเบิกจ่ายไม่ทันงบประมาณจะถูกตัดไปโดย ผลของกฎหมาย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ขณะนี้ตัวโครงสร้างอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด ในส่วนของบ้านพักได้ดำเนินการแล้วประมาณ ๙๐% ในส่วนของงวดที่ ๔ มีการดำเนินการโครงหลังคา ซึ่งโครงหลักเสร็จแล้ว คาดว่าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ สามารถส่งมอบงานงวดที่ ๔ ได้	
๕.	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง	งบทบติเทศบาลตำบลกำพวน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยวังน้ำเขียว หมู่ที่ ๖ ตำบลกำพวน เชื่อมซอยวังน้ำดำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาคว อำเภอสušสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ - ปรับปรุงซ่อมแซม บริเวณคอสะพาน ซอยในไร่ หมู่ที่ ๕ บางใหญ่ล่าง ต.บางใหญ่ เทศบาลตำบล จ.ป.ร. - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทข. รน.๑๐๐๔- นิคมฝั่ง ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านนิคมฝั่ง ๔ ตำบล จ.ป.ร.	๒.๕๒๕ ๒.๘๖๙ ๐.๙๒๒ ๗.๗๒๑	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง - ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย - องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ได้ทำเอกสารขออนุมัติแก้ไขสัญญา จะสามารถส่งให้ทางจังหวัดดำเนินการอนุมัติได้ภายในสัปดาห์หน้า คือ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ - ตรวจรับงานแล้ววันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย - ผลงานเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างรอผลทดสอบคอนกรีต ๒๘ วัน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		เทศบาลตำบลกำแพง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาใน ๓ เชื่อมต่อ สายหาดประพาส หมู่ที่ ๒ ตำบลกำแพง	๖.๑๖๐	- ผลงานเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างรอผลทดสอบคอนกรีต	
๖.	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ระนอง	- อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียน อนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา - โรงเรียนบ้านท่าฉาง ตำบลหงาว ๐.๐๒๘ - โรงเรียนบ้านบางกลาง ตำบลบางริน ๐.๐๒๙ - โรงเรียนบ้านบางนอน ตำบลบางนอน ๐.๐๖๙ - โรงเรียนบ้านลำเลียง ตำบลลำเลียง ๐.๐๑๕ - โรงเรียนบ้านบางสองรา ตำบลบางใหญ่ ๐.๐๓๐ - โรงเรียนบ้านน้ำขาว ตำบลจ.ป.ร. ๐.๐๓๐ - โรงเรียนบ้านหินลาด ตำบลทรายแดง ๐.๐๒๔ - โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา ตำบลบางนอน ๐.๐๔๕ - โรงเรียนบ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา ๐.๐๑๕ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา - โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ ๐.๑๓๙ - โรงเรียนบ้านกำแพง ตำบลกำแพง ๐.๐๙๐ - โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย ๐.๐๔๕ - โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ ๐.๐๔๕ - โรงเรียนบ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม ๐.๐๔๕	๓.๗๖๕	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระนอง - ผลการดำเนินงานคืบหน้า ๖๐% อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ ๖ - ทุกรายการตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ขณะนี้ราคากลาง เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอน e-bidding	

ร.	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา - โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง - โรงเรียนบ้านนา ตำบลบ้านนา - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - จอรับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ งบกลาง - เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ	๐.๑๕๐ ๐.๐๒๔ ๐.๐๒๘ ๐.๐๕๖ ๐.๐๔๖ ๐.๐๕๖ ๐.๖๖๗	- ผู้รับจ้างจะเข้ามาทำสัญญาวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ - อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย ประธาน อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ดำเนินการล่าช้า ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย ในส่วนของโต๊ะเก้าอี้นักเรียน อยู่ในขั้นตอน e-bidding พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ ลงนามในสัญญาแล้ว ให้เร่งทำ PO ด้วย	
๗.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง	- ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘	๖.๑๙๐	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง - คงเหลืองวดที่ ๕ และงวดที่ ๑๐ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบภายในสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖	
๘.	ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง	- อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ขนาดกลาง) สภ.ปากจั่นตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี	๑๖.๘๘๘	ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง - ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ ๙ และ ๑๐ งวดที่ ๙ จะส่งมอบงาน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประธาน งวดที่ ๙ ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๔.	งบกรมจังหวัด	อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์ป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ (แบบเปิดโล่ง) พร้อมสิ่งประกอบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว และสะพานข้ามคลองหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒.๔๔๐ ๑.๗๗๕ ๒๗.๔๗๕	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการแล้วประมาณ ๖๕% มีค่าปรับเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕๑ วัน จำนวน ๓๖๘,๔๔๐.๐๐ บาท คิดเป็น ๑๕.๐๘% ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว คาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายได้ภายในสัปดาห์หน้า ผู้รับจ้างได้ขอปรับขยายแผนใหม่เป็นสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ประธาน ให้แจ้งด้วยว่าต้องดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ส่วนงวดที่ ๑ ให้เบิกจ่ายภายในวันศุกร์ก่อนสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๓ คาดว่าภายในวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ จะสามารถตรวจรับและเบิกจ่ายได้ทันภายในสัปดาห์หน้า ส่วนงวดที่ ๔ และ ๕ คาดว่าจะสามารถตรวจรับและเบิกจ่ายได้ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวได้ติดตามเร่งรัดอย่างใกล้ชิด สำหรับโครงการนี้สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ประธาน เร่งรัดเบิกจ่ายให้ทันภายในสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ เพื่อผลการเบิกจ่ายภาพรวมจะได้เพิ่มขึ้น ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - เป็นงบกลางที่ได้รับจัดสรรตอนปลายปีงบประมาณ ส่งผลให้ปีระยะเวลาในการดำเนินงาน ขณะนี้มีการดำเนินการในส่วนของการถม่อสะพานและฐานราก	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นิเวศริศาตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว (ฝั่งซ้าย) ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางนอน หน้าวัดวาริบรรพต (วัดบางนอน)	๔๙.๑๘๔ ๕.๙๙๐ ๑๒.๖๖๕	เป็นส่วนใหญ่ที่ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ในน้ำ ซึ่งได้พยายามเร่งรัดงานที่ต้องดำเนินการในน้ำให้แล้วเสร็จก่อน - ขณะนี้ได้ดำเนินการในส่วนของการก่อสร้างชั้นที่ ๒ จากทั้งหมด ๕ ชั้น ประธาน ทั้ง ๒ โครงการเป็นไปตามแผนหรือไม่ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ลำบากกว่าแผนเล็กน้อยในช่วงของการเริ่มดำเนินการ และงานโครงสร้างหลัก หลังจากนั้นจะสามารถเร่งรัดงานให้เร็วขึ้น ประธาน ฝากหัวหน้าสำนักงานจังหวัดและโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ให้คิดเตรียมการล่วงหน้าด้วย ว่าหากเสร็จไม่ทันภายในปีงบประมาณจะดำเนินการอย่างไร เพราะงบประมาณจะปฏิบัติตามผลของกฎหมาย - เป็นโครงการที่เป็นงบประมาณเหลือจ่าย ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐% อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย - โครงการนี้สิ้นสุดสัญญา ๒ มกราคม ๒๕๖๖ ได้รับสิทธิส่วนลดค่าปรับร้อยละ ๐ จำนวน ๙๕ วัน ผลการดำเนินงาน ๙๐% ยังคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑๕ งวด เนื่องจากในส่วนที่ยังส่งมอบไม่ได้ เกิดปัญหาอุปสรรคของงานและต้องแก้ไขสัญญาในส่วนของตัวเอง เรื่องความยาว บางช่วงไม่สามารถทำได้เนื่องจากด้านล่างเป็นโคลนหิน ขณะนี้ได้เร่งดำเนินการในส่วนที่ติดขัดเล็กน้อย ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ ๑๐๐% ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งปรับปรุงภูมิทัศน์ริม คลองหงาว (ทั้ง ๒ ฝั่ง) หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลหงาว	๓๓.๗๔๕	- ผลการก่อสร้าง ๘๙% มีการส่งมอบงานแล้ว ๓๗ งด เหลืออีก ๑๕ งด เหลือดำเนินการในส่วนช่องทางเท้า ระบบระบายน้ำ จะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖	

มติที่ประชุม รับทราบ

/๔.๒ ติดตามเร่งรัด...

๔.๒ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง	- อาคารที่ทำการ ๑๖๐ ตารางเมตร (แบบตอกเสาเข็ม) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลบางใหญ่ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	๒.๕๐๖ ๒.๙๗๑	ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง - งวดที่ ๓ ดำเนินการก่อสร้างได้ ๙๐% คาดว่าจะส่งมอบงานได้ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ - ผลการดำเนินงาน ๔๐% ผู้รับจ้างแจ้งว่าสาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากงานดิน ส่วนงานคอนกรีตได้เตรียมความพร้อมที่หน้างานเรียบร้อยแล้ว จะเทคอนกรีตวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งใช้เวลาประมาณ ๑๐ วัน ผู้รับจ้างจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖	
๒.	แขวงทางหลวงระนอง	- โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่พักรถและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงระนอง จ.ระนอง	๓๔.๙๗๙	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง - ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่มีการยื่นอุทธรณ์ ซึ่งได้ขอคำปรึกษาไปทางกรมบัญชีกลาง และกรมบัญชีกลางได้ตอบกลับมาว่าให้ยื่นตามที่ได้ประกาศ ขณะนี้ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ประธาน เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว ให้เร่งทำ PO และเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ด้วย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๓.	แขวงทางหลวงชนบท ระนอง	- ถนนสาย รน.๕๐๐๑ แยก ทล.๕๐๐๕ - บ.บางพระใต้ อ.เมือง จ.ระนอง - ถนนสาย รน.๕๐๑๒ แยก ทช.รณ.๑๐๑๖ - บ.รังแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง - ก่อสร้างโครงการพัฒนาสะพานขนาดกลาง สะพานข้ามห้วยตาขนอน อ.ละอุ่น จ.ระนอง ความยาว ๓๕.๐๐ เมตร -โครงการพัฒนาสะพานขนาดกลาง สะพานข้ามห้วยทอนเทา อ.ละอุ่น จ.ระนอง ความยาว ๓๑.๐๐ เมตร - ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบ้านพักข้าราชการระดับผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทระนอง - ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทระนอง - ถนนสาย รน.๕๐๓๖ แยก ทช.รณ.๑๐๐๔ - บ.คลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๓๖ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๐๔ - บ้านคลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๓๖ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๐๔ - บ้านคลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๓๖ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๐๔ - บ้านคลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง	๑๗.๙๘๕ ๑๘.๙๘๐ ๕.๙๗๕ ๕.๒๘๐ ๑.๖๓๖ ๖.๔๓๐ ๘.๒๙๕ ๐.๘๒๐ ๑.๒๔๖ ๕.๖๙๒	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง - ผลการดำเนินงาน ๒๑.๖๖% - ผลการดำเนินงาน ๓๗.๒๖% คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๒, ๓ และ ๔ ได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ - ผลการดำเนินงาน ๒๖.๔๖% มีแผนการเบิกจ่ายงวดที่ ๒ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ - ผลการดำเนินงาน ๒๖.๔๖% - ผลการดำเนินงาน ๒๑.๘๐% มีแผนการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ และ ๒ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ - ผลการดำเนินงาน ๑๕.๗๐% คาดว่าจะเบิกจ่าย ๑.๑๐๐ ล้านบาท ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ - ผลการดำเนินงาน ๙๕.๔๓% จะเบิกจ่ายได้ทันภายในสัปดาห์หน้า คือ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ - ตรวจรับงานแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในสัปดาห์หน้า - ตรวจรับงานแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในสัปดาห์หน้า - เหลืองวดที่ ๔ จำนวน ๐.๕๑๐ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖	

ร.	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ประธาน ฝ่าย ๒ ประเด็น คือในส่วนที่เบิกได้ทันภายในอาทิตย์หน้าเร่งดำเนินการ เพื่อลำดับที่เบิกจ่ายจะได้ขยับและในส่วนที่ช้ากว่าแผนงานที่กำหนดให้ปรับแผนงานและเร่งดำเนินการ ขณะนี้การจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-bidding มีประเด็นที่ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบ เข้ายื่นเสนอราคาต่ำแต่เอกสารไม่ครบโดนปรับตกแต่ไม่ยอม ขออุทธรณ์ว่าเป็นผู้ยื่นเสนอราคาต่ำสุดทำไมไม่ได้งาน ทำให้การลงนามในสัญญาการก่อสร้างต้องหยุดชะงักเนื่องจากต้องรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการวินิจัยฯ ของกรมบัญชีกลางส่งผลต่อการเบิกจ่าย กำลังมีปัญหาเยอะในหลาย ๆ จังหวัด รักษาการผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง กรณีนี้ของแขวงทางหลวงระนองจะเกิดที่ชุมพร นครศรีธรรมราชหลายโครงการซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายเดียวกัน ของจังหวัดระนองไม่มีกรณีนี้ จะมี ๔ บริษัทที่จดทะเบียนแต่ไม่มีผลประกอบการ ตรวจสอบที่ตั้งอยู่บ้านเลขที่เดียวกัน เป็นตึกแถว ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งตั้งขึ้นเพื่อขัดขวางการเสนอราคาของผู้ประกอบการรายอื่น ก็น่าจะปรับให้เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าเสนอราคาได้ คลังจังหวัดระนอง กรณีนี้กรมบัญชีกลางได้มีแนวทางแก้ไข ถ้าผู้ประกอบการต้องการอุทธรณ์ให้มีการวางเงินประกัน หากฟังขึ้นก็คืนเงินประกัน แต่หากฟังไม่ขึ้นก็ยึดเงินประกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการต้องใช้ระยะเวลาเนื่องจากต้องปรับแก้กฎหมายด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง มีแนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ในการ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				เร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ แจ้งเวียนเมื่อ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานของรัฐประสบปัญหากรณีคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐไม่เข้าทำงานตามสัญญาแต่กรณีนี้ยังไม่ได้ทำสัญญากรมบัญชีกลางก็ควรมีแนวทางให้สำหรับกรณีนี้ด้วย ประธาน ให้จังหวัดระนองเราเตรียมความพร้อมเพราะหากเกิดขึ้นจะส่งผลต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ฝากคลังจังหวัดระนองแจ้งกรมบัญชีกลางรับมีแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาคณบดีด้วย ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองระนอง ในกรณีนี้มีหลายเคสกรณหลัก ๆ ต้องใช้ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนนั้น ๆ เช่น งานทาง งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง งานชลประทาน ที่จะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง กรณีนี้ผู้รับจ้างที่ขึ้นบัญชีไว้ได้ อาจเกิดจากความไม่รอบคอบในการอนุญาต อีกกรณีที่ผู้ประกอบการไม่มีความพร้อม พอได้งานก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้ ซึ่งการขึ้นทะเบียนมีข้อกำหนดหลัก ๆ ก็คือเรื่องความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักร กรณีนี้ก็อาจจะเป็นบัญชีเครื่องจักรที่ไม่เป็นจริง คือเครื่องจักรไม่สามารถใช้งานได้แต่มีทะเบียนแล้ว นำมายื่นตามกระบวนการขอขึ้นบัญชี นอกจากนี้เรื่องของบุคลากรในแต่ละระดับของการขึ้นทะเบียนก็จะมีข้อกำหนดว่าต้องใช้บุคลากรเท่าไรในแต่ละระดับ อยากให้กรมบัญชีกลางทบทวนผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว คลังจังหวัดระนอง การตรวจเครื่องมือเครื่องจักร กรมบัญชีกลางไม่ได้ตรวจเอง เป็นผู้ประสานงานเชิญช่างจาก	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				กรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และหากไม่มีการเข้ามาในกระบวนการรับฟังคำวิจารณ์ร่าง TOR ก็ไม่มีสิทธิเข้ามาอุทธรณ์ตามระเบียบ แนวทางหลวงระนอง กรณีผู้ประกอบการมีหนังสือโต้แย้งมา ทางแขวงไม่ฟังเพราะยึดตามการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดช่องที่พิจารณาตามประกาศเชิญชวนที่กำหนดไว้ และหากไม่เข้ามาวิจารณ์ร่าง TOR ก็ไม่มีสิทธิเข้ามาอุทธรณ์ตามระเบียบ ซึ่งผู้ประกอบการทางแนวทางหลวงระนอง และแนวทางหลวงชนบท จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติจากกรมฯ เช่นเรื่องการควบคุมอุณหภูมิของแอสฟัลท์ติก ผู้ประกอบการบางรายจะไม่มีคุณสมบัติ	
๔.	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ระนอง	- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง	๖.๙๙๑	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง - ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ๙ งวดงาน ระยะเวลา ๒๓๐ วัน สัญญาสิ้นสุด ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๖ ผู้รับเข้าดำเนินการในพื้นที่แล้วตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๖ ยัง ไม่พบปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด สัญญาไม่ได้กำหนดเรื่องเบิก เงินล่วงหน้า ๑๕ % ไว้ ประธาน จัดทำ Po แล้วหรือยัง ให้ทำ PO จอเงิน งบประมาณในระบบ GF และเพื่อให้มียอดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๕.	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดระนอง	- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ตำบล เขานิวเวรน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๕๔๐	ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดระนอง - ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจ้างของคณะกรรมการ คาดว่าจะเบิกจ่าย ๑๕ พ.ค.๒๕๖๖	
๖.	สำนักงานจังหวัดระนอง	- โครงการติดตั้งชุดเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน สาย ถนนตรุณศึกษา ชุมชนดอนสมอ หมู่ที่ ๒ ตำบล น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๑๓ ชุด - โครงการติดตั้งชุดเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน สาย ถนนสุตสาคร - ตลาดปอ ชุมชนดอนหัวดอน ตำเสา หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๒๘ ชุด - โครงการติดตั้งชุดเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ตาม	๐.๘๙๗ ๑.๙๓๒ ๒.๔๘๔	หัวหน้าสำนักงานจังหวัด มี ๕ โครงการ หน่วยที่รับผิดชอบคือที่ว่าการอำเภอกระบุรี ขอรายงานแทน - ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อ ๓๐ ม.ค.๒๕๖๖ ได้รับอนุมัติ โครงการเมื่อ ๑๕ ก.พ.๒๕๖๖ อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างโดยวิธีคัดเลือก กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๖ - ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อ ๓๐ ม.ค.๒๕๖๖ ได้รับอนุมัติ โครงการเมื่อ ๑๕ ก.พ.๒๕๖๖ อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างโดยวิธีคัดเลือก กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๖ - ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อ ๑๗ มี.ค.๒๕๖๖ ได้รับอนุมัติ โครงการเมื่อ ๑๑ เม.ย.๒๕๖๖ อยู่ในขั้นตอนการขอรับ สนับสนุนบุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		บัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ สาย ถนนนิกรประสิทธิ์ ชุมชนดอนสมอ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ๓๖ ชุด - โครงการติดตั้งชุดเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ตาม บัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ สาย ถนนวิจิตรผดุง ชุมชนดอนหว้าดอนตำเสา หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ๒๐ ชุด - โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ตาม บัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ สาย ถนนเลียบคลองน้ำแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืด น้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ๑๖ ชุด	๑.๓๘๐ ๑.๑๐๔	- ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อ ๑๗ มี.ค.๒๕๖๖ ได้รับอนุมัติ โครงการเมื่อ ๑๑ เม.ย.๒๕๖๖ อยู่ในขั้นตอนการขอรับ สนับสนุนบุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อ ๑๗ มี.ค.๒๕๖๖ ได้รับอนุมัติ โครงการเมื่อ ๑๑ เม.ย.๒๕๖๖ อยู่ในขั้นตอนการขอรับ สนับสนุนบุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประธาน ฝากสำนักงานจังหวัดแจ้งให้หน่วยดำเนินการเบิก เงินล่วงหน้า ๑๕ % ด้วย กำหนดใน TOR และให้รับทำ PO	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๗.	ที่ทำการปกครอง จังหวัดระนอง	- ปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง (ชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างอาคารห้องน้ำผู้พิการ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๔๔๔ ๐.๔๙๙ ๐.๑๕๙ ๐.๕๐๐	ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างรอราคากลางจากช่าง - ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่าย - ลงนามในสัญญาและทำ Po แล้ว สัญญาเริ่มต้น ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๖ - ลงนามในสัญญาแล้วและทำ PO แล้ว สัญญาเริ่มต้น ๗ เม.ย. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๖ มิ.ย. ๒๕๖๖ คลังจังหวัดระนอง รายการห้องน้ำ อ.เมือง เบิกเงินได้ทันภายในเดือน เม.ย. ๒๕๖๖ หรือไม่ ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง ทางอำเภอจัดส่งเอกสารให้เมื่อเข้าจะรับดำเนินการตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายต่อไป ประธาน ให้นำเรียนสมัยนตราจังหวัด ขอให้เบิกจ่ายภายในสัปดาห์หน้าเพื่อนำผลการเบิกจ่ายรายงานทำผู้ว่าราชการจังหวัด	
๘.	สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง	- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางรี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๑.๗๙๔	ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - อยู่ในขั้นตอนการทำงานกระบวนการ e-bidding ในระบบ e-gp ประธาน กำหนดเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ % หรือไม่ ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง อาจจะมีถ้าเอกสารไม่ขัดแย้งก็สามารถกำหนดได้	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๔.	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ระนอง	เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ - รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เทศบาลตำบลราชกรูด - ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคลองของ หมู่ที่ ๖ ตำบลราชกรูด เทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างงานเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยท่าเรือกาหุย หมู่ที่ ๑ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เทศบาลตำบลกำพวน - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดประพาส โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์แบบปั๊มน้ำขึ้นวัดกรรมไทย จำนวน ๑๓๐ ตัน เทศบาลตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. - ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายประชาน้อมเกล้า ๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านนิคมฝั่ง ๑ ตำบล จ.ป.ร. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่	๑.๐๐๐ ๔.๐๐๐ ๗.๒๙๐ ๘.๘๑๔ ๖.๑๒๙	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง - ลงนามในสัญญาได้ วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๘ มี.ค.๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๖ - ผลการดำเนินงาน ๙๐% - ประกาศผู้ชนะวันที่ ๑๙ เม.ย.๒๕๖๖ แจ้งผู้รับจ้างเข้าทำสัญญาวันที่ ๒๘ เม.ย.๒๕๖๖ - ผลการดำเนินงาน ๘๐%	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง - เสริมผิวถนนพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย อ่าวเคย รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ. ๒๖-๐๐๓ สายซอยอ่าวเคย หมู่ที่ ๔ บ้านอ่าวเคย ตำบล ม่วงกลวง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๙.๕๘๐	- วงเงินตามสัญญา ๙.๕๘๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๖ สัญญาสิ้นสุด ๒๘ ส.ค.๒๕๖๖ ประธาน งานโครงการไหนที่ส่งมอบแล้วให้รีบเบิกจ่ายและ รายงานคลังจังหวัดระนองทราบด้วย	
๑๐.	สำนักงาน กศน. จังหวัด ระนอง	- ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนอำเภอ กระบุรี ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๑.๑๘๕	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง - เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการงวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบงาน ๕ พ.ค. ๒๕๖๖ ประธาน การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนด ฝาก เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดด้วย	
๑๑.	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง	- ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๔๙๗	ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง - ทำสัญญาพร้อมจัดทำ PO ในระบบเรียบร้อยแล้วอยู่ใน ขั้นตอนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ประธาน การดำเนินโครงการฝากกำกับติดตามให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๒.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง	สปช.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นที่สูง) - โรงเรียนบ้านท่าฉาง ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - แบบ สปช. ๒๐๑/๒๖ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - ครุภัณฑ์ส่งเสริมศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ ๓ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - ครุภัณฑ์ส่งเสริมศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนอนุบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่๖๐ ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านนกงาง ตำบลราชกรุ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านทุ่งหวาง ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๑.๘๘๓ ๑.๘๘๓ ๑.๐๖๘ ๐.๑๔๐ ๐.๑๒๐ ๑.๗๑๒ ๐.๔๙๙ ๐.๘๓๖ ๐.๖๕๐	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง - ผลการดำเนินงาน ๓๐ % - เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว งวดที่ ๒ ผลการดำเนินงาน ๖๐ % - เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว งวดที่ ๒ ผลการดำเนินงาน ๘๐ % - เบิกจ่ายแล้ว - เบิกจ่ายแล้ว - ทำสัญญาแล้วผลการดำเนินงาน ๑๐ % - เบิกจ่ายแล้ว - ผลการดำเนินงาน ๓๐ % - ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างเข้าทำงานปลายเดือน เม.ย.๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนทับทิมสุริยวงศ์ ตำบลมะมุ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางกุ้ง ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านหนองจิก ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ตำบลมะมุ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	๐.๐๖๙ ๐.๑๒๑ ๐.๔๙๘ ๐.๒๔๙ ๐.๒๙๙ ๐.๑๖๑ ๐.๕๐๐	- ผู้รับจ้างเข้าทำงาน ๒๕ เม.ย.๒๕๖๖ - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน - เบิกจ่ายแล้ว - อยู่ระหว่างตรวจรับงาน - เบิกจ่ายแล้ว - เบิกจ่ายแล้ว - เบิกจ่ายแล้ว	
		อาคาร สพฐ. ๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง) - โรงเรียนระวีราษฎร์บำรุง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	๐.๔๓๑	- เบิกจ่ายแล้ว	
		ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ - โรงเรียนชาติเฉลิม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕	- ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ ทุกโรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนบ้านนกงาง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านสำนัก ตำบลม่วงกลวง อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง	๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕		
๑๓.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง	- บ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒.๗๑๘	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง - ลงนามในสัญญาแล้ว ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว ประธาน มีข้อสังเกตทำสัญญาถึงปี ๖๗ ปกติสัญญาสิ้นสุดภายในปีที่ได้รับงบประมาณ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการนานหรืออย่างไร ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ช่วงของสำนักงานโยธาฯ แบ่งงวดงานให้ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๓๕๐ วัน ซึ่งเนื้องานที่แท้จริงผู้รับจ้างแจ้งว่าสามารถดำเนินการได้ภายใน ๓ เดือน ประธาน ทำสัญญาแบบนี้ราชการเสียเปรียบ ผู้รับจ้างเขายึดตามสัญญา แทนที่รัฐจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างเร็วขึ้น และถ้าหากมีการกั้นเงินฯ และเกิดการผิดพลาดเงินพับไป ต้องหาเงินอื่นมาจ่ายให้ผู้รับจ้าง ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง โครงการนี้เป็น การก่อสร้างบ้านพักครู ๓ หลัง ถ้าทำที่ละหลังอาจจะใช้ระยะเวลาแบบนี้ได้ แต่ขอเท็จจริงถ้าสามารถทำพร้อมกันได้ก็ ไม่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานขนาดนี้ ขอรับไปทบทวน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ประธาน ผกก.ล้งจังหว้ดระนองและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ไปดูสัญญาด้วย ส่งผลต่อลำดับการเบิกจ่าย	
๑๔.	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง	- อาคารหอพัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงหอพักนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ DRONE เพื่อการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๘.๖๐๘ ๒.๐๐๐ ๓.๔๘๗ ๒.๕๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - อยู่ระหว่างดำเนินการ - อยู่ในขั้นตอน e-bidding ประกาศผู้ชนะวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๖ - จัดทำรายละเอียดคุณสมบัติของพัสดุที่จะซื้อแล้วจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการให้ความคิดเห็น พิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงและเผยแพร่ใหม่อีกครั้ง ประธาน ทั้ง ๔ โครงการ ซึ่งก่อนหน้านี้รายงานว่ายังไม่ได้ทำ TOR คณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่านำเรียนผู้บริหารให้กำหนดการเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ % ไว้ด้วย ประชุม ๒ รอบแล้วเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงรับทราบ แต่ไม่ได้ทำตามข้อเสนอแนะ ต่อไปให้ยึดถือตามมติที่ประชุมด้วย จะได้ไม่กระทบต่อผลการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งขอความร่วมมือเพราะเป็นตัวชี้วัดของจังหวัด ส่วนราชการอื่นที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการขอให้กำหนดการเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ % ไว้ด้วย ตามระเบียบฯ กำหนดให้ทำได้	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๕.	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระนอง	- ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และขนาดหม้อแปลงขนาด ๑๖๐ KVA โรงพยาบาลละอุ่น ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - บ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๕ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๗๑๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลกำพวน อำเภอสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง	๐.๖๘๘ ๑.๑๓๘ ๓.๑๕๔ ๗.๙๔๒ ๔.๙๙๖	ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำลังดำเนินการ - ผลการดำเนินงาน ๕๒ % เร่งรัดการดำเนินงาน ๒ ครั้ง กำลังเร่งรัดดำเนินการครั้งที่ ๓ เพื่อให้ผู้รับจ้างปรับแผนการก่อสร้าง - งวดที่ ๑ เบิกจ่ายแล้ว ส่วนงวดที่ ๒ รอผลการทดสอบคอนกรีตคิดว่าเบิกจ่ายต้นเดือน พ.ค.๒๕๖๖ - แจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญาวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๖ - ระบบบำบัดน้ำเสีย ได้ผลการทดสอบดินปรากฏว่าต้องปรับลดเสาเข็ม ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับลดค่างาน ประธาน ในส่วนที่ทำสัญญาแล้วให้เบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ % ถ้าสัญญาระบุไว้ ในส่วนที่ต้องทำ PO ก็ขอให้ดำเนินการด้วย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๖.	ตำรวจภูธรจังหวัด ระนอง	- เรือชนแล้วขึ้นประทวน จำนวน ๑๐ คูหา สภ.ปากน้ำ - โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.ระนอง ตำบลบางรีน	๕.๔๙๐ ๑๖.๔๐๐	ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง - เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างดำเนินการงวดที่ ๒ ถึง งวดที่ ๗ วันนี้ (๒๑ เม.ย.๒๕๖๖) ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ กำลังดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายต่อไป - ได้รับงบประมาณ ๑๗ มี.ค.๒๕๖๖ ขณะนี้ได้ขอความร่วมมือช่างของ อบจ.เป็นผู้อำนวยราคากลาง ประธาน ขอให้ช่างคำนวณราคากลางแบบกำหนดให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % กำหนดใน TOR เป็นเงื่อนไขเพื่อจะได้มียอดเบิกจ่าย เพราะวงเงินงบประมาณค่อนข้างเยอะและในส่วนการดำเนินงานตามงวดงานอาจจะใช้เวลาหรืออาจจะติดขัดอีกดังนั้นการเบิกล่วงหน้า ๑๕ % จะช่วยให้มีผลเบิกจ่ายได้บ้าง ในส่วนโครงการที่ส่งงานแล้วให้เร่งดำเนินการเบิกจ่าย คลังจังหวัดระนอง ถ้าดำเนินการขอเบิกในระบบ GF และอนุมัติรายการขอเบิกด้วย Token ทั้ง อม.๑ และ อม.๒ เรียบร้อยจนสถานะเป็น B ก่อนเวลา ๑๕.๓๐ น. ทางสำนักงานคลังจังหวัดระนองจะทำการอนุมัติการขอเบิกรายการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันนั้น ถ้ารายการสถานะเป็น B ภายหลังเวลา ๑๕.๓๐ น. จะทำการอนุมัติรายการขอเบิกวันรุ่งขึ้น สำหรับการคำนวณราคากลางหากมีการกำหนดให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % จะใช้ค่า Factor F แตกต่างจากการคำนวณราคากลางที่ไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๗.	เทศบาลเมืองระนอง	- ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๙.๑๔๔	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง - ดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖ ไม่แนใจว่าเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หรือจากเงินสมทบของเทศบาลเองประมาณหนึ่งล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดที่ ๒ ที่จะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ	
๑๘.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	- ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒๙.๗๐๐	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง - ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๒๕๖๖ แจ้งผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๘ มี.ค.๒๕๖๖ เนื่องจากสโมสร แกรนด์ อันดามัน ยูไนเต็ต ใช้สนามกีฬาสำหรับแข่งขันจนสิ้นฤดูกาลนี้ถึงวันที่ ๓๐ มี.ค.๒๕๖๖ ประธาน เมื่อทำสัญญาแล้วขอให้จัดทำ PO แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการด้วย เพื่อเพิ่มยอดการใช้จ่าย	
๑๕.	งบกรมจังหวัด			ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด งบกรมจังหวัดมีทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ วงเงิน ๑๓๕.๙๒๗ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน ๗๕.๙๔๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๑๐๓ ล้านบาท มีหน่วยงานดำเนินการ ๗ หน่วยงาน หน่วยงานแรกแขวงทางหลวงระนอง ในกิจกรรมที่ ๓ งานไฟฟ้าแสงสว่างจำนวน ๒๘๘ ต้น จะมึงบคงเหลืออยู่ ๒ พันบาท ขอให้จริงคือโครงการนี้โอนไปเป็นกิจกรรมที่ ๒ เป็นงานไฟฟ้าแสงสว่างจำนวน ๒๗๑ ต้น ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		แขวงทางหลวงระนอง - งานเสริมผิวแอสฟัลต์หนา ๕ เซนติเมตร ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๒ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๕๖๙+๓๔๕ - กม.๕๗๐+๙๙๐ LT. บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - งานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๒๗๑ ต้น ทล. ๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๓ ตอนหงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๘๐+๑๐๕ - กม.๖๘๕+๘๔๕ และ กม.๖๘๙+๑๘๓ - กม. ๖๙๒+๙๓๐ RT. บ้านกำพวน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - งานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๒๘๘ ต้น ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๓ ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๘๐+๑๔๐ - กม.๖๘๕+๘๘๐ และ กม.๖๘๙+๑๘๒ - กม.๖๙๒+๙๓๐ RT. บ้านกำพวน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล. ๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๒ ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่าง กม. ๕๖๙+๓๔๕ - กม.๕๗๐+๒๒๔ RT. บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๖.๖๔๕ ๑๑.๘๖๔ ๐.๐๐๒ ๑๓.๒๒๖	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง - ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร ได้คำนวณราคากลางในระบบแล้วเสร็จอยู่ในขั้นตอนขออนุมัติราคากลาง - ระยะทางประมาณ ๙ กิโลเมตรเศษ อยู่ขั้นตอนคำนวณราคากลางในระบบ กำหนดแล้วเสร็จวันพุธที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๖ - โอนไปเป็นกิจกรรมงานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๒๗๑ ต้น มีเงินคงเหลือ ๒ พันบาท - ระยะทางประมาณ ๙๐๐ เมตร อยู่ขั้นตอนคำนวณราคากลางในระบบกำหนดแล้วเสร็จวันพุธที่ ๒๖ เม.ย.๒๕๖๖ ประธาน กำหนดให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % กำหนดเงื่อนไขก่อนการทำสัญญา กำหนดอัตราค่าพัสดุที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนด้วย เมื่อได้ผู้รับจ้างทำสัญญาเรียบร้อยแล้วให้เร่งเบิกเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการ และฝากการของบประมาณของ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		แขวงทางหลวงชนบทระนอง - ปรับปรุงถนนสายทางเข้าน้ำตกหงาว ตำบล หงาว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาวรวม ๒๗๕.๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบล บางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิ ทัศน์ริมคลองกะเปอร์ ระยะที่ ๒ ความยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนอน บ้านปรางทิพย์ ความยาวรวม ๓๑๐.๐๐ เมตร ตำบลบางนอน อำเภอมืองระนอง จังหวัด ระนอง	๙.๑๐๐ ๒๒.๕๐๐ ๒๒.๐๐๐ ๒๒.๓๐๐	กรมจังหวัดปี ๖๗ ขอให้แขวงทางหลวงระนองเสนอโครงการ ปรับปรุงถนนหมายเลข ๔ เพื่อขอรับการพิจารณาด้วย ปี ๒๕๖๖ อาจจะมีการทบทวนแผน เตรียมโครงการไว้ให้พร้อม เพื่อยื่นของบกลุ่มจังหวัด ผากหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนำไป ของบประมาณงบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัดด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง ในการประชุมของ สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการพูดถึงโครงการที่เป็นไป ได้ของจังหวัดระนองคือความปลอดภัยทางถนน มีการปรับ เส้นทางจราจร น่าจะของบประมาณได้ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง - กำหนดส่งงานอาทิตย์หน้า ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการ หล่อเสาเข็ม การทำงานล่าช้ามีผลงานร้อยละ ๑ ได้ทำการ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน ๓.๑๔๐ ล้านบาทเศษ - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการ หล่อเสาเข็ม ผู้รับจ้างรายเดียวกับโครงการที่ ๑ ยังไม่มีการ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า - อยู่ระหว่างดำเนินการตอกเสาเข็ม มีผลการก่อสร้างร้อยละ ๑๐ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน ๓.๑๒๗ ล้านบาท	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		เรือนจำจังหวัดระนอง - ก่อสร้างโดมคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ตาบสพานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เรือนจำชั่วคราวเขาบางริน ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว ๔ ห้องนอน พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒.๗๒๒ ๐.๗๗๙ ๑๓.๒๒๖ ๒.๐๔๔	ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง - ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า ทำหนังสือแจ้งให้เข้าทำงานจำนวน ๓ ครั้ง เพิ่งเข้ามาดูพื้นที่เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย.๒๕๖๖ และจะเข้าทำงานวันที่ ๒๔ เม.ย.๒๕๖๖ พร้อมวัสดุ และคนงาน - โรงเรือนปลูกผัก มีผลงาน ๙๐ % ผู้รับจ้างแจ้งขอส่งมอบงานพร้อมกันทั้ง ๓ งาน ผลงานเป็นไปตามแผน ประธาน โรงเรือนปลูกผักต้นเดือน พ.ค.๒๕๖๖ เบิกทั้ง ๓ งาน ส่วนโครงการโดมคลุมลานอเนกประสงค์ช้ากว่าแผนให้ปรับแผนเพราะกระทบกับการเบิกจ่าย คลังจังหวัดระนอง ล่าช้าก็ให้คณะกรรมการตรวจรับเจ้าหน้าที่พัสดุ ช่างควบคุมงาน ร่วมกันทำอะไรให้ผู้รับจ้างทำงานให้ได้ตามแผนงาน แผนเงิน มีปัญหาอุปสรรครายงานหัวหน้าส่วนราชการทราบเพื่อช่วยหาแนวทางการบริหารสัญญาให้สำเร็จลุล่วง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติราคากลาง เรียบร้อยแล้ว แต่ระบบ e-gp ชัดข้องเนื่องจากปรับระบบรองรับ การทำงานระยะที่ ๕ หน่วยงานไม่สามารถประกาศเชิญชวนในระบบได้ทันภายในวันที่ ๓ เม.ย.๒๕๖๖ จึงต้องดำเนินการใหม่ตามแนวปฏิบัติของหนังสือ ว ๑๒๘ - ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว แยกหลัง เพื่อรองรับผู้พิการ ๑ หลัง ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหน่วยบริหารจัดการพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๑.๒๕๐ ๐.๒๒๙ ๐.๔๘๔	- ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาเนื่องจากระบบ e-gp มีปัญหา ต้องดำเนินการใหม่ตามแนวปฏิบัติของหนังสือ ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๖๖ - ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างลงนามในสัญญา - ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างลงนามในสัญญา และรอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โครงการที่ ๑ และ ๓ จะดำเนินการต่อไปเนื่องจากได้รับทราบว่ารระบบใช้งานได้ตามปกติแล้ว โครงการที่ ๑ ได้ระบุใน TOR ให้มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าตามมติของที่ประชุมเร่งรัดที่ท่านประธานฯ และคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น	
		อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี - ก่อสร้างห้องน้ำอาบน้ำแร่ขนาดเล็ก จำนวน ๔ หลัง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำแร่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ที่ กบ.๑ (หาดยาย) หมู่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	๒.๒๖๑	ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี - ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมซึ่งต้องขออนุญาตไปยังกรมอุทยานฯ ใหม่ ได้รับแจ้งให้ตรวจสอบหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ใหม่ซึ่งอนุญาตในนามหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคลซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานในขณะนั้น ให้ตรวจสอบไปยังสำนักงานป่าไม้ที่ ๑๑ ว่าหนังสือดังกล่าวยังใช้งานได้หรือไม่ ได้รับคำตอบว่าใช้งานไม่ได้แล้ว ต้องดำเนินการขอใช้พื้นที่ใหม่ ดังนั้นโครงการนี้ล่าช้าแน่นอนทั้งขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ใหม่และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในกระบวนการต่าง ๆ การทำงานตามงวดงาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด สรุปโครงการนี้จากการประชุมติดตามงบกรมจังหวัด หน่วยงานขอคืนเงิน ดังนั้นรีบแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				เพื่อรวบรวมเสนอ กบจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองช่วยอธิบายรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง สืบเนื่องจากพื้นที่ที่จะดำเนินการอยู่ในสถานะทางกฎหมายเป็นพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นพื้นที่สงวนของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี สถานะทางกฎหมายปัจจุบันคือป่าสงวนแห่งชาติเพราะฉะนั้นการดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่จะต้องมีการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ซึ่งเป็นผู้ดูแลรักษาพื้นที่ตามกฎหมาย ซึ่งในส่วนที่ดำเนินการมาแล้วเป็นการขออนุญาตตามหนังสืออนุญาตเดิมซึ่งสิ้นผลเนื่องจากรายละเอียดโครงการได้มีการปรับเปลี่ยนไปทำให้ต้องมีการขออนุญาตใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งได้มีการหารือร่วมกันว่าในกระบวนการขออนุญาตอาจต้องใช้ระยะเวลา เป็นการถ่วงการเบิกจ่ายของจังหวัด ในการขออนุญาตใหม่มีระเบียบออกมาใหม่เพื่อรองรับ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ มีกระบวนการขั้นตอนที่เพิ่มขึ้น พิจารณาแล้วเห็นควรคืนเงินงบประมาณโครงการนี้ของอุทยานลำน้ำกระบุรีให้ส่วนราชการอื่นที่มีความจำเป็นได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ประธาน รับผิดชอบการคืนเงินงบประมาณ กรณีนี้เป็นตัวอย่างให้ทุกหน่วยงานพิจารณา หากไม่มีความพร้อมไม่ควรของงบประมาณ ให้หน่วยงานอื่นที่มีความพร้อม เพราะส่งผลต่อผลการเบิกจ่ายในภาพรวม	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมสิ่งประกอบอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๔.๑๙๓	ผู้แทนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - มีการปรับเปลี่ยนแบบแปลนเดิมจากการสร้างบนบกเป็นสร้างในน้ำ แทนศาลากลางน้ำเดิมที่ชำรุดแล้ว ขอให้ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชปรับเปลี่ยนและราคาใหม่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้รอเสนออธิบดีลงนามและตอบกลับมายังสำนักบริหารพื้นที่ ๔ สุราษฎร์ธานีเพื่อแจ้งกลับมายังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง ประธาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฝากดูด้วยมีการปรับกิจกรรม ตรงกับที่อนุมัติโครงการหรือเปล่า น้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับหัวหน้า และแจ้งผลให้รองผู้ว่าฯ ทราบด้วยเร่งรัดติดตามครบถ้วนทุกหน่วยตามวาระ ฝากส่วนราชการที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อนหรือดำเนินการก่อนแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่ายก็ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายด้วย สำนักงานจังหวัดติดตามงบกรมจังหวัด แต่ถ้ากรณีส่วนราชการที่มีปัญหาให้เข้าประชุมและรายงานข้อมูลหรือรับข้อคิดเห็นจากประธานและคณะกรรมการด้วยตนเอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง จากการติดตามงบกรมจังหวัด พบข้อสังเกต ที่ทำให้การเบิกจ่ายหรือการขับเคลื่อนโครงการล่าช้า ๑.สัญญาจ้างไม่ได้ระบุให้มีการจ่ายล่วงหน้า ๑๕ % ๒. สัญญาไม่ได้ระบุให้มีการเบิกจ่ายข้ามงวดได้ ทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ ๓. ผู้รับจ้างไม่ยอมเบิกจ่ายตามงวดงาน รอหลาย ๆ งวดแล้วเบิกจ่ายครั้งเดียว ๔. ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามงวดงานที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น ของเรือนจำจังหวัดระนอง แต่ยังไม่ถึงขั้นจ้างงาน ให้ติดตามโดยถือปฏิบัติตามหนังสือเวียน ว ๑๒๔ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				สัญญา ๕. ผู้รับจ้างมีการอุทธรณ์ ให้หน่วยงานพิจารณาตามข้อเท็จจริงว่าการอุทธรณ์ฟังขึ้นหรือไม่ ๖. ผู้รับจ้างไม่ยอมเบิกล่วงหน้า ๑๕% เนื่องจากขาดสภาพคล่องที่จะต้องนำหลักทรัพย์ไปค้ำประกันการจ่ายเงินล่วงหน้า บางรายเบิกเงินล่วงหน้าแล้ว ไม่ไปต่อยอดโครงการเดิม นำไปใช้จ่ายงานโครงการอื่นแทน ทำให้โครงการที่เบิกเงินล่วงหน้าไปแล้ว ขยับเคลื่อนล่าช้า เป็นปัญหาอุปสรรคที่พบ จึงขอกำหนดเป็นแนวทางของจังหวัดในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของจังหวัด เพื่อไม่ให้กระทบกับการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการในภาพรวม ประธาน เนื่องจากการเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ % ต้องมีหลักทรัพย์ไปค้ำประกัน ผู้รับจ้างจึงไม่ยอมเบิกเงินล่วงหน้า การเร่งรัดติดตามก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการกำชับให้มีการเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ % ซึ่งจากการได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมได้ให้แนวทางสำหรับส่วนราชการที่ยังไม่ได้กำหนดราคากลาง ให้กำหนดการเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ % ไว้ก่อนการทำสัญญาด้วย ระเบียบกำหนดให้ทำได้ ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาซื้อหรือราคาจ้าง และจะต้องกำหนดอัตราค่าพัสดุที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวน ดังนั้นสำนักงานจังหวัดแจ้งเวียนเป็นหนังสือโดยกำหนดเป็นข้อตกลงว่าเมื่อส่วนราชการได้รับบัญชาตราจังหวัดขอให้กำหนดการเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ % ไว้ในสัญญา และเมื่อทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้กำชับผู้รับจ้างเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ % ด้วย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง มีกรณีเมื่อส่งมอบงานแล้ว ต้องมีการแก้ไขสัญญา เบิกเงินไม่ได้ เนื่องจากช่างไม่จัดทำ รายงานประจำวัน ทำให้มาทราบเมื่อมีการส่งมอบงาน เรียบร้อยแล้ว ประธาน กรณีนี้ความผิดอยู่ที่ช่างควบคุมงานไม่มีการรายงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างนั้นทราบ คลังจังหวัดระนอง ขอเพิ่มเติมความผิดไม่ได้อยู่ที่ช่างควบคุม งานเท่านั้น แต่รวมถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง ที่ต้องกำกับติดตามให้ช่างควบคุมงานรายงานความก้าวหน้า ของผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำสัปดาห์ ประธาน เพราะฉะนั้นช่างควบคุมงานมีความสำคัญ คณะกรรมการตรวจรับต้องอาศัยช่างควบคุมงานเพื่อบริหาร สัญญา ให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ ดังนั้นส่วนราชการควร อำนวยความสะดวกให้ช่างควบคุมงาน ดูแลค่าตอบแทนซึ่ง ช่างควบคุมงานมีสิทธิได้รับ เพราะส่วนใหญ่ถือว่าเป็นหน้าที่ แต่ข้อเท็จจริงเป็นภาระที่ผู้ได้รับมอบหมายต้องรับผิดชอบ พุดภาพรวมไว้เผื่อใครตั้งงบประมาณก็ขอให้ดูและตั้ง งบประมาณ เป็น ค่าตอบแทนให้ช่างควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับด้วย คลังจังหวัดระนอง หากส่วนราชการได้รับงบประมาณงบ ลงทุนเพื่อดำเนินโครงการ ส่วนราชการสามารถขอ งบประมาณจากต้นสังกัดเป็นค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ได้รับแต่งตั้งให้ ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวได้	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง กรณีที่มีการส่งมอบงาน และตรวจรับงาน ตามที่ช่างควบคุมงานรายงานว่าถูกต้อง ครบถ้วน ถ้าคณะกรรมการรับทราบที่ช่างควบคุมงานรายงานเป็นเท็จ ก็ต้องรับผิดชอบด้วย กรณีที่เนื้องานมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าก็ตาม ปปช.วินิจฉัยแล้วคณะกรรมการได้รับทราบแล้ว เช่น ช่างรายงานเป็นเท็จคณะกรรมการตรวจรับก็ต้องรับผิดชอบด้วย สำหรับกรณีที่มีการเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ % การกำหนดค่าจ้างและการจ่ายเงินของโครงการก่อสร้าง มี ๓ กรณี คือ กรณีที่ ๑ ไม่เบิกเงินล่วงหน้า หน่วยงานต้องแจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำนวณ FACTOR F โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย ๐% หน่วยงานไม่ต้องกำหนดการเบิกเงินล่วงหน้าในประกาศ ฯ กรณีที่ ๒ เบิกเงินล่วงหน้า หน่วยงานต้องแจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำนวณ FACTOR F โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕% แต่ไม่ต้องกำหนดเงื่อนไขการเบิกเงินล่วงหน้าไว้ในรายละเอียดการแบ่งงวดงานและงวดเงิน กรณีนี้หากผู้รับจ้างไม่ประสงค์เบิกเงินล่วงหน้าก็ได้ โดยไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ เนื่องจากค่า FACTOR F โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕% มีค่าต่ำกว่าที่ใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย ๐% โดยหน่วยงานต้องกำหนดการเบิกเงินล่วงหน้าไว้ในประกาศ ฯ ด้วย กรณีที่ ๓ เบิกเงินล่วงหน้า หน่วยงานต้องแจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำนวณ FACTOR F โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕% และกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับจ้างจัดส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าไว้ในรายละเอียดการแบ่งงวดงานและงวดเงิน ในงวดที่ ๑ ซึ่งกรณีนี้	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				หากผู้รับจ้างไม่เบิกเงินล่วงหน้าจะไม่สามารถส่งมอบงานงวดอื่นๆ ได้ โดยหน่วยงานต้องกำหนดการเบิกเงินล่วงหน้าไว้ในประกาศ ฯ ด้วย ประธาน ให้ระบุไปในหนังสือเวียนหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากจังหวัดให้ทำสัญญา และให้เบิกเงิน ๑๕ % โดยให้ใช้กรณีที่ ๓ คือ เบิกเงินล่วงหน้า หน่วยงานต้องแจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำนวณ FACTOR F โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕% และกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับจ้างจัดส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าไว้ในรายละเอียดการแบ่งงวดงานและงวดเงิน ในงวดที่ ๑ ซึ่งกรณีนี้ หากผู้รับจ้างไม่เบิกเงินล่วงหน้าจะไม่สามารถส่งมอบงานงวดอื่นๆ ได้ โดยหน่วยงานต้องกำหนดการเบิกเงินล่วงหน้าไว้ในประกาศ ฯ ด้วย	

มติที่ประชุม รับทราบ

/ ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.


ลงชื่อ



ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวลักษณ์ รัชภา)
นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเอมอร อ่อนวงศ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ