

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ

๑. นายศักระ	กปิลกาญจน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง	ประธาน
๒. นายราชัน	มีน้อย	รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง	รองประธาน
๓. นางประทุม	อุเจริญ	คลังจังหวัดระนอง	เลขานุการ
๔. ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ	รอดดอน	ปลัดจังหวัดระนอง	
๕. นางสาวคณาธิป	สุขเจริญ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง	
๖. นางสาวพรทิพย์	เชื่อนเชื้อ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง	
๗. นายดลยะดี	แอเดียว	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง	
๘. นางรัชฎาภรณ์	กตติยาโชติปกรณ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่	
๙. นายพิมล	สกุลดิษฐ์	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง	
๑๐. นายวีระศักดิ์	ก้อนคง	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง	
๑๑. นายพิทยา	ณ นคร	นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวง ทางหลวงชนบทระนอง	
๑๒. นางสาวปณิดา	หนูวิเศษ	แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง	
๑๓. นายอรรถพล	เสือแท้	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา จังหวัด	
๑๔. นางเอมอร	อ่อนวงศ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	
๑๕. นางสาวเสาวลักษณ์	รัชภา	นักวิชาการคลัง กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	

หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๑. นายสุพล	อาสาทำ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง	
๒. นางสาวชินานาฏ	ลิขะไชย	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง	
๓. นายปัญญา	ประทุมวัลย์	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง	
๔. นางสาวนารัตน์	สารพร	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง	
๕. นายศิริพงศ์	เมียนเพ็ชร	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง	
๖. พ.ต.ท.พนมกร	แก้วบรรจง	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง	
๗. นางจิรภา	ปิยณรงค์โรจน์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง	
๘. นางสาวนันทวัล	มีสุข	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	

/ ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางปัทมา	วิเศษสังข์	เจ้าหน้าที่การคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๒. นางวิไลลักษณ์	จุลเสนีयर	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
๓. นางสาวกนกวรรณ	สว่างศรี	นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
๔. นางสาวพัชรี	ทิพย์กรณ์สกุล	หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
๕. นางสาวสายสุนีย์	นุ่นดำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดระนอง
๖. นางชนิษฐา	อินทร์ตัน	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๗. นางสาวกานต์พิชชา	อินตัน	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมในวันนี้เชิญหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตัวเลขผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับ ๗๕ ของประเทศ ในส่วนนี้มาช่วยกันเร่งรัดติดตาม ทำอย่างไรให้มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ทำหน้าที่ในส่วนที่ได้รับงบประมาณมา ก่อนนี้ผู้กพัน บริหารสัญญา เบิกจ่ายให้เรียบร้อย ทั้งงบลงทุน งบประจำ บางอย่างอาจมีข้อจำกัด ติดขัด เช่น ของแขวงทางหลวงระนอง ในเรื่องรวมติ ครม. อนุมัติให้ขยายงบประมาณ เป็นต้น ก็ขอให้พยายามแก้ข้อจำกัด ทุกวิธี แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

คลังจังหวัดระนอง รายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ หน้า สำนักงานคลังจังหวัดระนองจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดระนอง และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม หากมีหน่วยงานใดต้องการแก้ไขรายงานการประชุม สามารถแจ้งแก้ไขได้ที่ฝ่ายเลขานุการ

ประธาน หากไม่มีหน่วยงานใดแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดระนอง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

/ ผลการเบิกจ่าย...

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

(หน่วย : ล้านบาท)

รายจ่าย	งบ ประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	เป้าหมาย การ เบิกจ่าย ไตรมาส ๓	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ การเบิกจ่าย		ผลการ ใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ การใ้ จ่าย	เป้าหมาย การ ใช้จ่าย ไตรมาส ๓	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ การใช้จ่าย	
						ประ เทศ	ภาค ใต้					ประ เทศ	ภาค ใต้
ภาพรวม	๑,๙๔๑.๘๖	๑,๑๔๓.๔๗	๕๘.๘๙	๗๕	-๑๖.๑๑	๗๕	๑๔	๑,๕๑๔.๑๒	๗๗.๙๗	๘๑.๗๔	-๓.๗๗	๕๙	๑๑
งบส่วนราชการ	๑,๖๕๖.๗๐	๑๐๘๓.๘๖	๖๕.๔๒		-๙.๕๘			๑,๓๖๓.๘๒	๘๒.๓๒		๐.๕๘		
งบกรมจังหวัด	๒๐๘.๗๗	๓๔.๑๕	๑๖.๓๖		-๕๘.๖๔			๙๕.๐๗	๔๕.๕๔		-๓๖.๒๐		
งบจัดสรรให้ อปท.	๗๖.๓๙	๒๕.๔๖	๓๓.๓๓		-๔๑.๖๗			๕๕.๒๓	๗๒.๓๐		-๙.๕๔		
รายจ่ายประจำ	๘๔๓.๕๓	๖๘๔.๑๖	๘๑.๑๑	๘๐	๑.๑๑	๕๖	๑๒	๖๙๕.๒๙	๘๒.๔๓	๘๑.๗๖	๐.๖๗	๕๕	๑๒
- งบส่วนราชการ	๗๙๒.๔๐	๖๗๒.๑๒	๘๔.๘๒		๔.๘๒			๖๙๕.๘๖	๘๕.๒๙		๓.๕๓		
- งบกรมจังหวัด	๒๗.๘๖	๙.๙๔	๓๕.๖๘		-๔๔.๓๒			๑๗.๒๔	๖๑.๘๘		-๑๙.๘๘		
- งบจัดสรรให้ อปท.	๒๓.๒๗	๒.๑๐	๙.๐๒		-๗๐.๙๘			๒.๑๙	๙.๔๑		-๗๒.๓๕		
รายจ่ายลงทุน	๑,๐๙๘.๓๓	๔๕๙.๓๑	๔๑.๘๒	๕๗	-๑๕.๑๘	๗๒	๑๒	๘๑๘.๘๓	๗๙.๕๕	๘๑.๖๕	-๗.๑๐	๕๗	๙
- งบส่วนราชการ	๘๖๔.๑๔	๔๑๑.๕๘	๔๗.๖๓		-๙.๓๗			๖๘๗.๘๐	๗๙.๕๙		-๒.๐๖		
- งบกรมจังหวัด	๑๘๐.๙๑	๒๔.๒๑	๑๓.๓๘		-๔๓.๖๒	๖๐	๙	๗๗.๘๓	๔๓.๐๒		-๓๘.๖๓	๖๘	๑๐
- งบ สนง.ท้องถิ่น	๐.๑๖	๐.๑๖	๑๐๐.๐๐		๔๓.๐๐			๐.๑๖	๑๐๐.๐๐		๑๘.๓๕		
- งบจัดสรรให้ อปท.	๕๓.๑๒	๒๓.๓๖	๔๓.๙๘		-๑๓.๐๒	๒๐		๕๓.๐๔	๙๙.๘๕		๑๘.๒๐	๒	

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ จังหวัดระนองได้รับจัดสรรรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้น ๑,๙๔๑.๘๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเงิน ๑,๑๔๓.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๙ โดยเป้าหมายไตรมาส ๓ อยู่ที่ร้อยละ ๗๕ การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๑๑ เป็นลำดับที่ ๗๕ ของประเทศ และลำดับที่ ๑๔ ของภาคใต้ ในส่วนของผลการใช้จ่าย มีผลการใช้จ่ายภาพรวม ๑,๕๑๔.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๗ เป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๘๑.๗๔ มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๗๗ เป็นลำดับที่ ๕๙ ของประเทศ และลำดับที่ ๑๑ ของภาคใต้

รายจ่ายประจำ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๘๔๓.๕๓ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๖๘๔.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๘๐ เบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑.๑๑ เป็นลำดับที่ ๕๖ ของประเทศ และลำดับที่ ๑๒ ของภาคใต้ สำหรับผลการใช้จ่าย มีผลการใช้จ่ายเงิน ๖๙๕.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๓ เป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๘๑.๗๖ มีผลการใช้จ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๖๗ เป็นลำดับที่ ๕๕ ของประเทศ และลำดับที่ ๑๒ ของภาคใต้

รายจ่ายลงทุน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๑,๐๙๘.๓๓ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๔๕๙.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๒ เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๕๗ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๕.๑๘ เป็นลำดับที่ ๗๒ ของประเทศ ลำดับที่ ๑๒ ของภาคใต้ ในส่วนของผลการใช้จ่าย มีผลการใช้จ่ายเงิน ๘๑๘.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๕ เป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๘๑.๖๕ มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๑๐ เป็นลำดับที่ ๕๗ ของประเทศ ลำดับที่ ๙ ของภาคใต้

/ ผลการเบิกจ่าย...

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจังหวัดระนอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	เงินที่ได้รับอนุมัติฯ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ปี ๒๕๖๕	๔๙๑.๙๔	๓๖๗.๙๒	๗๔.๗๙	๑๒๔.๐๒	๒๕.๒๑

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ กันไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๙๑.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๖๗.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๙ คงเหลือ ๑๒๔.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๑

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ (หน่วย : ล้านบาท)

ปี	งบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๒๕๖๕	๔๗.๒๔	๓๘.๑๖	๘๐.๗๘	๙.๐๘	๑๙.๒๒
๒๕๖๖	๘๘.๗๙	๘๔.๕๙	๙๕.๒๗	๔.๒๐	๔.๗๓
รวม	๑๓๖.๐๓	๑๒๒.๗๕	๙๐.๒๔	๑๓.๒๘	๙.๗๖

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๔๗.๒๔ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายจำนวน ๓๘.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๘ คงเหลือ ๙.๐๘ ล้านบาท

ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๘๘.๗๙ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายจำนวน ๘๔.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๗ คงเหลือ ๔.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๓

รองประธาน รายงานประจำปีผลการเบิกจ่ายไม่ค่อยเคลื่อนไหวเนื่องจากสาเหตุอะไร

คลังจังหวัดระนอง หน่วยรับงบประมาณเพิ่งได้รับจัดสรรไตรมาส ๔ จากต้นสังกัด ขอความร่วมมือกรณีที่เป็นการเบิกจ่ายได้ให้เร่งดำเนินการและเร่งเบิกจ่าย เช่น ค่าวัสดุ ของทุกส่วนราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ของพาดิษย์ของห้องเที่ยวและกีฬา กรณีที่ต้องเบิกจ่ายเป็นรายเดือน เช่น ค่าจ้างชั่วคราว ค่าสาธารณูปโภคเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ ก็รีบดำเนินการ ขอให้ทุกหน่วยใช้ศักยภาพให้เต็มที่ในการบริหารจัดการทั้งรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน. รายจ่ายลงทุนขอให้คณะกรรมการบริหารสัญญาเร่งรัดติดตามทั้งช่างผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง หากมีข้อจำกัด ติดขัด รีบแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้งานหรือโครงการเดินหน้าต่อไปได้ หรือกรณีผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน ไม่ปฏิบัติงานตามแผนงานก็สามารถแจ้งผู้รับจ้าง บอกเลิกสัญญา เป็นต้น ซึ่งมีแนวปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจัยฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญา ฯ

รองประธาน รายงานประจำปีของท้องถิ่นมีข้อจำกัดอะไรในเรื่องการเบิกจ่าย

/ ผู้แทน...

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง รายงานประจำปี ๒๐.๗๑ ล้านบาท เป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและแหล่งกักเก็บน้ำ ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย ที่จัดสรรให้ อบท. จำนวน ๗ โครงการ ได้รับจัดสรรมาเมื่อ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

คลังจังหวัดระนอง หลังจากการประชุมเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทางฝ่ายเลขาฯ ได้ลงพื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และเทศบาลเมืองระนอง ขอให้หน่วยดำเนินการ รายงานความคืบหน้าภายหลังจากการลงพื้นที่

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ขอรายงานความก้าวหน้าจากที่คณะเร่ร่อนติดตามฯ นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด (ท่านราชัน มีน้อย) ลงพื้นที่เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผลการปฏิบัติงานตอนนี้งานก่อสร้างที่ได้ก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างแล้ว มีผลการปฏิบัติงาน ๓.๕๕ % ส่วนมูลค่าวัสดุที่นำเข้ามากองเก็บในสถานที่ก่อสร้าง และที่ทราบการสั่งซื้อ คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๓๓ % ของมูลค่าวัสดุทั้งโครงการ และผู้รับจ้างมีการปรับแผนงานใหม่ ซึ่งคณะกรรมการรับทราบแผนงานที่ปรับใหม่ คาดว่ากลางเดือนกรกฎาคม จะมีการเบิกจ่าย วงที่ ๑ ส่วนงวดที่ ๒ จะเบิกได้เมื่องานหินคลุก และผิวแอสฟัลท์แล้วเสร็จ ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ส่วนงวดที่ ๓ และ ๔ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะเบิกพร้อมกัน ประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รองประธาน ตามที่ลงไปติดตามได้ให้ข้อเสนอแนะว่างานส่วนไหนที่ดำเนินการได้ก่อนให้รีบลงมือทำงาน เพื่อให้มีความก้าวหน้า พร้อมทั้งจะเบิกจ่ายงวดที่ ๒ งวดที่ ๓ งวดที่ ๔ ได้เร็วขึ้น และแก้ไขสัญญาจากเดิมกำหนดงวดแรกเบิกจากเงินนอกงบประมาณของ อบจ. หากไม่ผิดระเบียบสามารถแก้ไขสัญญาได้ก็ขอให้งวดแรกเบิกจากเงินงบประมาณในระบบ NEW GFMS ก่อน เพื่อเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณที่ได้รับ และมีความก้าวหน้าในเรื่องผลการเบิกจ่าย ซึ่งเงินสมทบของ อบจ. ไม่กระทบกับการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง เทศบาลเมืองระนองได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตอกเสาเข็มโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิวเวศน์ ตำบลเขานิวเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๙,๑๔๔,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้มีการตรวจรับพัสดุงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้วมีการส่งใบตรวจรับให้พัสดุและจัดทำฎีกาเงินนอกงบประมาณรายจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ ณ วันที่เข้าร่วมประชุมยังขาดรายงานควบคุมงานของช่าง ซึ่งจากการสอบถามช่างผู้ควบคุมงานถึงงานงวดที่ ๒ ที่สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ แต่มีความล่าช้าล่งเลยมาถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ได้ความว่า งานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ที่ล่าช้าเนื่องจากในการคำนวณราคากลางและงวดงานไม่ได้รวมระยะเวลาในการปรับสภาพพื้นที่ในการก่อสร้างไว้ด้วย ในการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องเสียระยะเวลาในงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ไปกับการปรับสภาพพื้นที่ ประกอบกับงานฐานรากเป็นงานที่ยากและต้องใช้เวลาและความละเอียดมาก จึงล่าช้าไปกว่าที่กำหนด แต่งานในงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ก็จะสามารถทำได้เร็วขึ้น คาดว่าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ สามารถเบิกงวดที่ ๓

รองประธาน เมื่อคราวลงพื้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องปรับแผนการก่อสร้าง ขอให้ดำเนินการด้วย โรงเรียนจะได้ใช้ประโยชน์จากอาคารเรียนสำหรับการเรียนการสอนเร็วขึ้น

คลังจังหวัดระนอง สรุปเดือนกรกฎาคมเบิกได้ถึงงวดที่ ๓

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ผู้รับจ้างปรับแผนการทำงาน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินงานงวดที่ ๑ มีผลงาน ๘๐ % ขณะนี้รอผลการทดสอบดิน ผู้รับจ้างไม่เข้าใจกระบวนการทำงานกับทางราชการ

รองประธาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ดูเรื่องผลทดสอบดินให้ด้วย

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง วันที่ลงพื้นที่ได้ให้คำแนะนำวิธีการ ขั้นตอนการทำงานกับผู้รับจ้างไปบ้างแล้ว ซึ่งผู้รับจ้างรายนี้รับจ้างทำงานกับภาคเอกชน ไม่เคยเป็นคู่สัญญากับภาครัฐ ผ่านไป ๓ สัปดาห์ผู้รับจ้างเพิ่งทำหนังสือเข้ามาขอทดสอบดิน ซึ่งขณะนี้ทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง เร่งทำการทดสอบดินให้เพื่อจะได้ทำงานฐานรากต่อไป

รองประธาน ในการบริหารสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามแผนการทำงาน ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ต้องมีการสื่อสารถึงผู้รับจ้าง ทำเป็นหนังสือ ให้ดำเนินการตามแผนงาน หากล่าช้าก็ให้ผู้รับจ้างปรับแผนการทำงาน หากไม่ปฏิบัติตามก็สามารถดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ว ๑๒๔ ใช้ดุลยพินิจบอกเลิกสัญญาได้

คลังจังหวัดระนอง สืบเนื่องจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ทำสัญญายาวนานเกินไปจนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งหลักการที่สามารถที่จะทำงานให้แล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ลงพื้นที่ได้พบกับผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ช่างผู้ควบคุมงาน จึงทำความเข้าใจเรื่องการบริหารสัญญา และขอให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการเป็นสำคัญ

รองประธาน กรณีนี้ยี่สิบวันสิ้นสุดสัญญาอย่างเดียวยังไม่ได้ เพราะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างมากเกินไป ในการบริหารสัญญาจึงควรปรับแผนการทำงานให้เป็นไปตามหลักการที่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ให้มองประโยชน์แก่ทางราชการเป็นสำคัญ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

คลังจังหวัดระนอง ติดตามเร่งรัดของแต่ละหน่วยงาน ตามระเบียบวาระที่ ๔.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยเรียงลำดับที่ละหน่วยงาน ตามเอกสาร

๔.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	สำนักงานจังหวัดระนอง	- โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๓ บ้านนิคมฝั่ง ๓ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี - โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ ขอยท่าเรือท่ากาหยู หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ - โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ ขอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์	๕.๒๐๐ ๐.๖๙๐ ๐.๕๕๒	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ขณะนี้ได้มีการดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากผู้รับจ้างจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายในครั้งเดียว - มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ขณะนี้ยังไม่มีเบิกจ่าย อยู่ระหว่างส่งมอบงาน คลังจังหวัดระนอง โครงการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้ทำ PO ในระบบด้วย เมื่อทำ PO ในระบบ จะปรากฏรายละเอียดวันเริ่มสัญญา และวันสิ้นสุดสัญญาและมียอดการใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้น	
๒.	สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคารคสล.ขนาดใหญ่พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบลบางรี (ระยะเวลาการดำเนินงาน ๔๐๐ วัน)	๓๐.๓๓๖	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - ได้รับขยายเวลาเนื่องจากมาตรการโควิด-๑๙ จำนวน ๑๐๗ วัน สัญญาสิ้นสุด ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผลงาน ๔๒.๑๘% ค่าต่ำกว่าแผน ๔.๙๙% คาดว่าสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จะสามารถเบิกจ่ายได้อีก ๒ งวด ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดระนองได้เร่งรัดติดตามอย่างใกล้ชิด ล่าสุดได้ทำหนังสือเร่งรัดติดตามครั้งที่ ๒ คาดว่างานน่าจะแล้วเสร็จหลังสัญญาประมาณ ๑ เดือน คลังจังหวัดระนอง โครงการนี้เนื่องจากเป็นเงินกันฯ จะสามารถเบิกจ่ายได้สิ้นสุดแค่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หาก	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				เบิกจ่ายไม่ทัน งบประมาณจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย รองประธาน ให้ตรวจสอบติดตามว่าดำเนินการเป็นไปตามแผนหรือไม่ เพราะหากเบิกจ่ายไม่ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ งบประมาณถูกพับไปจะไม่มีเงินจ่ายผู้รับจ้าง ต้องวางแผนว่าจะดำเนินการต่ออย่างไร	
๓.	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง	งบปกติ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เทศบาลตำบลกำพวน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยอนาใน ๓ เชื่อมต่อ สายหาดประพาส หมู่ที่ ๒ ตำบลกำพวน	๒.๘๖๙ ๖.๑๖๐	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง - องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ส่งเอกสารมาเบิกจ่ายแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย - ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่มีการแก้ไข ระยะทางจาก ๑,๔๕๕ เมตร เป็น ๑,๔๕๐ เมตร ซึ่งเป็นงบกลาง อำนาจความเห็นชอบอยู่ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติ ประธาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันหรือไม่ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ ๒ อาทิตย์	
๔.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง	- อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์	๓.๗๖๕	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง - งวดที่ ๖ ดำเนินการเสร็จแล้ว และส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขงวดเงินงวดงาน เนื่องจากมีการคืนค่าเสาเข็ม	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา - โรงเรียนบ้านท่าฉาง ตำบลหงาว ๐.๐๒๘ - โรงเรียนบ้านบางกลาง ตำบลบางริน ๐.๐๒๙ - โรงเรียนบ้านบางนอน ตำบลบางนอน ๐.๐๖๙ - โรงเรียนบ้านลำเลียง ตำบลลำเลียง ๐.๐๑๕ - โรงเรียนบ้านบางสองรา ตำบลบางใหญ่ ๐.๐๓๐ - โรงเรียนบ้านน้ำขาว ตำบลจ.ป.ร. ๐.๐๓๐ - โรงเรียนบ้านหินดาด ตำบลทรายแดง ๐.๐๒๔ - โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา ตำบลบางนอน ๐.๐๔๕ - โรงเรียนบ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา ๐.๐๑๕ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา - โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ ๐.๑๓๙ - โรงเรียนบ้านกำแพง ตำบลกำแพง ๐.๐๙๐ - โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย ๐.๐๔๕ - โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ ๐.๐๔๕ - โรงเรียนบ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม ๐.๐๔๕ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา - โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง ๐.๑๕๐ - โรงเรียนบ้านนา ตำบลบ้านนา ๐.๐๒๔		รอกรมบัญชีกลางแก้ไขในระบบ และจะดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป - โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา คาดว่าจะสามารถทำสัญญาได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ และจะส่งมอบครุภัณฑ์ได้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๕.	โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง	- ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘	๖.๑๙๐	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง - เหลือ ๒ งวด คือ งวดที่ ๕ และ ๑๐ ซึ่งผู้รับจ้างส่งมอบ งานมาแล้ว ๒ ครั้ง แต่การตรวจรับงานยังไม่ผ่าน ต้องรอ ตรวจรับใหม่ครั้งที่ ๓ คลังจังหวัดระนอง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ หรือไม่ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖	
๖.	ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง	- อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ขนาดกลาง) สภ. ปากจั่นตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี	๑๖.๘๘๘	ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง - งวดที่ ๑๐ ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นัดตรวจรับงานวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖	
๗.	งบกรมจังหวัด	อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์ป่า ชายเลน	๒.๔๔๐	หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ในส่วนของงบกรมจังหวัด จะเหลือทั้งสิ้น ๕ โครงการ เป็น ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง ๑ โครงการ อุทยาน แห่งชาติน้ำตกหงาว ๑ โครงการ และของสำนักงานโยธาธ ิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ๓ โครงการ - งบประมาณ ๒.๔๔๐ ล้านบาท ได้ก่อหนี้ผูกพันเต็มวงเงิน ที่ได้รับจัดสรร สัญญาสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ขณะนี้ผลการดำเนินงานคืบหน้า ๘๐% ผู้รับจ้าง แจ้งว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ปัญหาอุปสรรค คือ พื้นที่ไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ ต้องมีการรื้อถอนและดำเนินการให้เป็นไปตาม	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ (แบบเปิดโล่ง) พร้อมสิ่งประกอบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว และสะพานข้ามคลองหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นิเวศคีรีตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง	๑.๗๗๕ ๒๗.๔๗๕ ๔๙.๑๘๔	รูปแบบรายการ - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและก่อหนี้ผูกพัน ๑.๗๗๕ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันได้ดำเนินการสิ้นสุดถึงงวดที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ รวมการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๖ งวดงาน เป็นเงิน ๑.๒๙๑ ล้านบาท ขณะนี้ผลงาน ๙๕% จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส่งเบิกภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - โครงการนี้ได้รับงบประมาณตอนสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการแค่ ๑ ปี ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๔๐ วัน มีการเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงิน ๔.๑๒๑ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๑-๓ , ๙-๑๐ ผลการดำเนินงานจริงเข้างวดแล้วประมาณ ๑๔ ล้านเศษ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากตัวโครงสร้างมีโครงสร้างเหล็กที่จะต้องวางตอม่อคอนกรีต หลังจากได้มีการติดตั้งแล้วสามารถเร่งรัดเบิกจ่ายได้ประมาณ ๑๔ ล้านบาทเศษ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ - ดำเนินการก่อสร้างหลักๆ จะเป็นตัวอาคารขนาด ๕ ชั้น ทางเดินยกระดับ และมีงานบันไดทางขึ้น สำหรับโครงการนี้เบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% จำนวน ๗.๓๗๘ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๑-๖ สาเหตุที่ยังไม่เบิกจ่าย เนื่องจากงวดที่ ๒ ต้องดำเนินการงานของคาน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว (ทั้ง ๒ ฝั่ง) หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลหงาว	๓๓.๗๔๕	ชั้นที่ ๑ ให้แล้วเสร็จทั้งหมด ซึ่งตัวอาคารเสร็จแล้ว แต่ผูกพันอยู่กับทางเดินยกระดับ และเกี่ยวกับระบบท่อประปา ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบท่อ ขณะนี้ได้รับการแก้ปัญหาแล้ว หลังจากแก้ปัญหาส่วนนี้แล้ว ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จะสามารถเบิกจ่ายได้ประมาณ ๑๐.๔๐๐ ล้านบาทเศษ - โครงการนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย รองประธาน อีก ๒ โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณหรือไม่ และมีการดำเนินการเป็นไปตามแผนหรือไม่ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาวจะสามารถเบิกจ่ายได้ทัน เนื่องจากตัวโครงสร้างสำเร็จรูป ขณะนี้ได้ประกอบไว้เรียบร้อยแล้ว มีผลงานขณะนี้ร้อยละ ๓๕ ซึ่งยังไม่รวมตัวโครงสร้างสำเร็จรูปที่ประกอบไว้ และในส่วนที่ต้องเตรียมล่วงหน้าได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการได้ทัน ในส่วนของโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นิเวศคีรี ตำบลเขานิเวศน์ เนื่องจากเป็นตัวอาคารที่ซับซ้อน ขณะนี้ได้หารือกับทางผู้รับจ้างที่จะจัดเตรียมเรื่องวัสดุต่างๆ ที่ต้องใช้เวลานานๆ ให้เตรียมอนุมัติและสั่งวัสดุไว้ อุปสรรคของโครงการนี้ คืออาคารขนาด ๕ ชั้น กับระยะเวลาดำเนินการแค่ ๒๔๐ วันค่อนข้างยาก พยายามให้ผู้รับจ้างระดมการก่อสร้าง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				เร่งรัดให้ทันภายในกันยายน ๒๕๖๖ รองประธาน ถ้ามีการระดมการก่อสร้างได้ ก็มีโอกาสรองประธาน งานเสร็จได้เร็วขึ้น และสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน ปีงบประมาณ	

มติที่ประชุม รับทราบ

/๔.๒ เร่งรัดติดตาม...

๔.๒ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	โครงการชลประทาน ระนอง	- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยธารสะอาดอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกระบุรี จังหวัด ระนอง	๔๘.๐๐๐	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง - ได้รับ مبلغงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๙ ล้านบาทเศษ ประกอบด้วย ของชลประทานระนองเอง จำนวน ๑๖ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๒ ล้านบาทเศษ ผลการเบิกจ่าย ๙๖.๕% ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑ รายการ เหลือระหว่างดำเนินการ ๕ รายการ ในส่วนของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยธารสะอาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๔๘ ล้านบาท โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๑๔ เป็นผู้ดำเนินการ ขณะนี้เบิกจ่าย ๑๕% อยู่ระหว่างเร่งรัดติดตามให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ คลังจังหวัดระนอง โครงการนี้วงเงินงบประมาณ ๔๘ ล้านบาท ได้ทำสัญญาจำนวนเงินเท่าไร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง ขณะนี้ก่อหนี้ประมาณ ๒๐ ล้านบาทเศษ คลังจังหวัดระนอง ยังไม่มีการทำ PO ในระบบ ฝากประสานโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๑๔ ให้ทำ PO ในระบบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง ๔๘ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ไม่ได้ถือเป็นงานจ้างเหมา เป็นงานซื้อวัสดุ ซึ่งมีประมาณงาน ๖ รายการ ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วประมาณ ๒๐ ล้านบาทเศษ จะเร่งรัดประสานให้ดำเนินการทำ PO ในระบบ	

/ รองประธาน...

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				รองประธาน ๔๘ ล้านบาท งบประมาณมาทั้งก่อน แต่ขณะนี้ทางชลประทาน ก่อหนี้ผูกพันแค่ ๒๐ ล้านบาทเศษ ในส่วนนี้ให้เร่งทำ PO ในระบบ หากเป็นไปได้ให้เร่งดำเนินการภายในสัปดาห์นี้	
๒.	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง	- อาคารที่ทำการ ๑๖๐ ตารางเมตร (แบบตอกเสาเข็ม) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลบางใหญ่ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	๒.๕๐๖ ๒.๘๗๑	ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง - งวดที่ ๓ และ ๔ เบิกจ่ายแล้ววันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส่วนงวดที่ ๕ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่วนตัวอาคารเหลืองานติดประตูลูกต่าง และกระจก คาดว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ - เหลืองานงวดสุดท้าย คือ งวดที่ ๓ ซึ่งสิ้นสุดสัญญาแล้ว งานล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาเรื่องฝนตก คณะกรรมการฯ ได้เรียกผู้รับจ้างเข้ามาวางแผนการปฏิบัติงานใหม่ โดยให้ผู้รับจ้างเทคอนกรีตให้ได้วันละ ๕๐ เมตร โดยใช้ผ้าคลุม ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว ๔ วัน เทคอนกรีตได้ประมาณ ๘๐ เมตร มีค่าปรับเกิดขึ้นแล้วประมาณหนึ่งแสนบาทเศษ คาดว่า ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จะส่งมอบงานงวดสุดท้ายได้	
๓.	แขวงทางหลวงระนอง	- งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย จ.ระนอง - งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิม - เขาค่าย จ.ชุมพร	๕๙.๒๒๑ ๓๓.๘๓๐	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง - เบิกจ่ายแล้ว ๑๖.๕๑๗ ล้านบาท คงเหลือ ๔๒.๗๐๓ ล้านบาท จะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกันยายน ๒๕๖๖ - คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ ล้านบาทเศษ ส่วนที่เหลือสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกันยายน ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย จ. ระนอง - โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อม อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวง ทางหลวงระนอง จ.ระนอง - งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราช กรูด - วังตะกอก ตอน ๑ จ.ชุมพร	๕๖.๓๘๕ ๓๔.๙๗๙ ๕๓.๖๔๙	- คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๘ ล้านบาทเศษ ส่วนที่เหลือเบิกจ่ายได้ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖ - ได้รับแจ้งจากทางกระทรวงฯ เรื่องเอกสารขอย้าย งบประมาณจาก ๒ ปี เป็น ๓ ปี จะทราบผลประมาณ กลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเรียกผู้รับจ้างลงนามใน สัญญาและเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ได้ทันภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รองประธาน มีการแบ่งเบิกจ่ายรายงวดหรือไม่ แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง ทำสัญญาใน ลักษณะส่งมอบงานไม่แน่นอน เป็นการเบิกจ่ายตาม ความก้าวหน้าของงาน สามารถทยอยเบิกจ่ายได้ รองประธาน รายการไหนที่เบิกจ่ายได้ให้ทยอยเบิกจ่าย ยอด การเบิกจ่ายจะได้เพิ่มขึ้น - คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณนี้ทั้งหมด	
๔.	แขวงทางหลวงชนบท ระนอง	- ถนนสาย รน.๔๐๐๑ แยก ทล.๔๐๐๕ - บ. บางพระใต้ อ.เมือง จ.ระนอง - ถนนสาย รน.๕๐๑๒ แยก ทช.รณ.๑๐๑๖ - บ. รังแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง - ก่อสร้างโครงการพัฒนาสะพานขนาดกลาง สะพานข้ามห้วยตาขนอน อ.ละอุ่น จ.ระนอง ความยาว ๓๕.๐๐ เมตร	๑๗.๙๘๕ ๑๘.๙๘๐ ๕.๙๗๕	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง - ผลงาน ๙๓.๕๖% ล่าช้ากว่าแผน ๖.๔๔% เบิก มิถุนายน ๒๕๖๖ - ผลงาน ๗๖.๕% ล่าช้ากว่าแผน ๘.๒๓% แผนเบิกกรกฎาคม ๒๕๖๖ - ส่งมอบงานแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โครงการพัฒนาสะพานขนาดกลาง สะพานข้ามห้วยทอนเทา อ.ละอุ่น จ.ระนอง ความยาว ๓๑.๐๐ เมตร - ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบ้านพักข้าราชการระดับผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทระนอง - ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๑๒ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๑๖ - บ้านรังแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๑๑ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๐๗ - บ้านทุ่งตาพล อ.ละอุ่น จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๑๐๒๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - ศูนย์วิจัยป่าชายเลน อ.เมือง จ.ระนอง	๕.๒๘๐ ๑.๖๓๖ ๖.๔๓๐ ๘.๕๐๐ ๘.๕๐๐ ๘.๕๐๐	- ผลงาน ๑๐๐% จะเบิกจ่ายทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ - ผลงาน ๗๓.๘๐% - ผลงาน ๕๐.๙๒% ค่าเข้า ๙.๔% - ทั้ง ๓ โครงการเพิ่งได้รับงบประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างประกวดราคา จะสามารถประกาศผู้ชนะได้วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ คลังจังหวัดระนอง ๓ โครงการนี้ มีรายการใดที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง โครงการที่ ๓ ดำเนินการถึงช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากมีระยะเวลา ๑๒๐ วัน รองประธาน หากลงนามในสัญญาแล้วให้เร่งทำ PO ในระบบ และเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕%	
๕.	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง	- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตำบลบางรีน อำเภอมืองระนอง	๖.๙๙๑	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง - ปัจจุบันผู้รับเหมาส่งมอบงานงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๔ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๔๓ ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จะสามารถส่งมอบงานได้อีก ๒ งวด คือ งวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ คาดว่าจะดำเนินโครงการเสร็จสิ้นก่อนสิ้นสุดสัญญา	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๖.	สำนักงานจังหวัดระนอง	- โครงการติดตั้งชุดเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน สายถนนตรุณศึกษา ชุมชนดอนสมอ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๑๓ ชุด - โครงการติดตั้งชุดเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน สายถนนสุดสาคร - ตลาดปอ ชุมชนดอนหัวดอน ตำบลเสา หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๒๘ ชุด - โครงการติดตั้งชุดเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ สายถนนนิกรประสิทธิ์ ชุมชนดอนสมอ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๓๖ ชุด	๐.๘๙๗ ๑.๙๓๒ ๒.๔๘๔	หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เป็นโครงการของอำเภอกระบุรี ทั้งหมด จำนวน ๕ โครงการ - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๘๙๐,๕๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๙๐ วัน ๑ งวดงาน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑,๙๑๘,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งวด ๙๐ วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างฐานตอม่อ เสาไฟ - ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว จะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลา ๙๐ วัน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โครงการติดตั้งชุดเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ตาม บัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ สาย ถนนวิจิตรผดุง ชุมชนดอนหว้าดอนตำเสา หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๒๐ ชุด - โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ตาม บัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ สาย ถนนเลียบคลองน้ำแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืด น้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๑๖ ชุด	๑.๓๘๐ ๑.๑๐๔	- จะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลา ๙๐ วัน - วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างการ รออูทธรณ์ ๗ วัน จะครบกำหนด ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน จำนวน ๑ งวดงาน คลังจังหวัดระนอง สำหรับโครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว ให้ทำ PO ในระบบด้วย	
๗.	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง	เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ - รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เทศบาลตำบลราชกรูด - ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคลองของ หมู่ที่ ๖ ตำบล	๑.๐๐๐ ๔.๐๐๐	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างจัดหาอุปกรณ์ประกอบ เนื่องจากเป็นรายการครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า ได้แจ้งให้เทศบาลตำบลราชกรูด เร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		ราชกรุฑ เทศบาลตำบลราชกรุฑ อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง เทศบาลตำบลกำพวน - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดประพาส โดยติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์แบบปัฏขึ้นนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๓๐ ต้น เทศบาลตำบลกำพวน อำเภอสุข สำราญ จังหวัดระนอง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. - ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน กรีต สายประชาน้อมเกล้า ๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้าน นิคมฝั่ง ๑ ตำบล จ.ป.ร. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง - เสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย อ่าวเคย รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ. ๒๖-๐๐๓ สายซอยอ่าวเคย หมู่ที่ ๔ บ้านอ่าวเคย ตำบล ม่วงกลวง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลม่วงกลวง อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง	๘.๘๑๔ ๖.๑๒๙ ๙.๕๘๐	- ขณะนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในสัปดาห์นี้ - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในสัปดาห์นี้ - ผลงาน ๒๐% ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว สรุป ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง จะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในสัปดาห์นี้ จำนวน ๑๖.๑๕๔ ล้านบาท คลังจังหวัดระนอง ฝากเร่งรัดในส่วนของเทศบาลตำบล ราชกรุฑ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๘.	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ระนอง	สปช.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นที่ยกสูง) - โรงเรียนบ้านท่าฉาง ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนอนุบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านทุ่งหวาง ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ ตำบลมะมู อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ - โรงเรียนชาติเฉลิม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านนกงาง ตำบลราชกรุฑ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านสำนัก ตำบลม่วงกลวง อำเภอ	๑.๗๙๙ ๑.๘๑๐ ๑.๔๘๙ ๐.๖๕๐ ๐.๐๖๙ ๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง - งานดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจเอกสารทำการเบิกจ่าย - ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างตรวจเอกสารและทำการเบิกจ่ายต่อไป - ผลงาน ๒๐% สิ้นสุดสัญญาแล้ว ได้ทำหนังสือแจ้งค่าปรับ และได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการแล้ว - ผลงาน ๘๐% การดำเนินงานเป็นไปตามแผน - ดำเนินการช้ากว่าแผน สัญญาสิ้นสุดแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองได้ทำหนังสือแจ้งค่าปรับ และได้เรียกผู้รับจ้างเข้ามาประชุม ทางผู้รับจ้างแจ้งว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ - ทั้ง ๕ รายการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นผู้ดำเนินการ ขณะนี้ได้ประกาศผู้ชนะแล้ว จะสามารถทำสัญญาได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ รองประธาน โรงเรียนบ้านทุ่งหวาง ทำไม่ถึงใช้ระยะเวลาดำเนินการนาน ซึ่งงบประมาณแค่ ๐.๖๕๐ ล้านบาท ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง เนื่องจากกำหนดระยะเวลาเพื่อช่วงฤดูฝนที่จะดำเนินการได้ยาก ขณะนี้ผลการดำเนินใกล้เสร็จสิ้นแล้ว	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		กะเปอร์ จังหวัดระนอง		รองประธาน ไม่จำเป็นต้องรอให้หมดสัญญา ผากท่านคลัง จังหวัดช่วยดูด้วยว่าสัญญาเอื้อต่อผู้รับจ้างหรือไม่ เมื่อเทียบกับงาน งบประมาณ และระยะเวลา ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง สำหรับการกำหนดวงงานและระยะเวลา ในส่วนของสำนักงานโยธาฯ มีบางหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการด้วย และยังคงมีข้อผิดพลาดบ้าง เช่น ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง ที่แบ่งระยะเวลางวดงานที่ยาวเกินไป ซึ่งเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และแบ่งวงงานไปด้วย การดำเนินการต่างๆ เป็นการดำเนินการส่วนบุคคล ไม่ได้ผ่านในส่วนของสำนักงานและหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งไม่ได้รับการกลั่นกรองจึงเกิดข้อผิดพลาด ในส่วนของหน่วยงานเองได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการผ่านหัวหน้าหน่วยงานเพื่อกลั่นกรองว่าเนื้องานแต่ละงานต้องใช้ระยะเวลาเท่าไร เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆ	
๙.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง	- บ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒.๔๗๔	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง - ความคืบหน้าของงานงวดที่ ๑ อยู่ที่ ๘๐% ระหว่างรอแผนการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างปรับใหม่ และรอผลการทดสอบดิน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๐.	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง	- อาคารหอพัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงหอพักนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ DRONE เพื่อการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๗.๘๖๐ ๒.๐๐๐ ๓.๔๘๗ ๒.๕๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑ ซึ่งครบกำหนดวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ได้ทำหนังสือเร่งรัดไปแล้ว - เนื่องจากวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศผู้ชนะแล้ว แต่เนื้องานใน ปร๔ ปร๕ ไม่ตรงกับงานจริง คือ งานรื้อถอน ไม่มีรายการอยู่ในรูปแบบ จึงต้องยกเลิกประกาศ และบริษัท ยินยอมให้ยกเลิก คาดว่าจะสามารถดำเนินการใหม่ได้ภายใน วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ - ในส่วนของอาคารก่อสร้าง เริ่มดำเนินการตอกเสาเข็มแล้ว - คาดว่าวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ จะสามารถประกาศผู้ชนะได้ คลังจังหวัดระนอง ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มีอยู่หลายโครงการ และค่อนข้างล่าช้าเกือบทุกโครงการ ต้องขออนุญาตลงพื้นที่ติดตามโครงการดังกล่าวในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖	
๑๑.	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง	- บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กะเปอร์ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๑.๑๓๘	ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง - ได้ทำการเร่งรัดไปเป็นครั้งที่ ๓ แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าทำงาน ผลการดำเนินงานขณะนี้ ๑.๗๗% ล่าช้ากว่าแผน ๗๓.๒๓% ซึ่งได้ปรึกษากับทางคลังจังหวัดแล้ว คือ จะแจ้งยกเลิกสัญญา และต้องดำเนินการหาผู้รับจ้างใหม่	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- บ้านพักข้าราชการ อำนวยความสะดวกระดับสูง เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๕ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๗๑๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบประมาณ ๒ ปี (ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๗.๙๔๒ ลบ และ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐.๘๕๓ ลบ) - ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลกำพวน อำเภอสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง	๒.๘๓๐ ๗.๙๔๒ ๔.๓๗๐	- ส่งมอบงานงวดที่ ๓ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๔ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ทำ PO ในระบบแล้ว และผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการปรับพื้นที่ - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓ ส่วนงวดที่ ๑ และ ๒ รอผลทดสอบลูกปูน ซึ่งอีก ๒ วันจะครบกำหนด และสามารถเบิกจ่ายงวดที่ ๑ และ ๒ ได้ รองประธาน โครงการที่ดำเนินการล่าช้า ได้มีการเรียกผู้รับจ้างเข้ามาคุยบ้างหรือไม่ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง สำหรับโครงการแรกมีการเรียกเข้ามาคุย และทำหนังสือแจ้งเร่งรัด ๓ ครั้ง ตอนแรกผู้รับจ้างแจ้งจะปรับแผนการก่อสร้างและเข้าดำเนินการ แต่ขณะนี้ยังไม่เข้าดำเนินการ คลังจังหวัดระนอง โครงการอื่นที่เร่งรัดได้ให้เร่งรัด ไม่อยากให้มีการทิ้งงาน เพราะหากผู้รับจ้างทิ้งงาน ก็ต้องเริ่มดำเนินการหาผู้รับจ้างใหม่ตั้งแต่ต้น ทำให้งานล่าช้าไปอีก	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๒.	ตำรวจภูธรจังหวัด ระนอง	- เรือชนแล้วชนประทวน จำนวน ๑๐ คูหา สภ. ปากน้ำ - โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.ระนอง ตำบลบางรี	๕.๔๙๐ ๑๖.๔๐๐	ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง - สำหรับงวดที่ ๕ ตรวจรับงานไปแล้ววันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในสัปดาห์นี้ ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างงวดที่ ๖ และ ๗ ได้ประสานทางผู้รับจ้างว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายได้ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ - ปัจจุบันได้ราคากลางเรียบร้อยแล้ว แต่ติดปัญหา คือ งบประมาณ ๑๖.๔๐๐ ล้านบาท รวมเสาวิฑูรย์สื่อสารมาด้วย ซึ่งทางตำรวจภูธรจังหวัดระนองได้ทำหนังสือถึงภาค ๘ แล้วเพื่อขอติงงบประมาณกลับก่อน และตัดในส่วนของเสาวิฑูรย์สื่อสาร แล้วส่งงบประมาณกลับมาใหม่ และทางตำรวจภูธรจังหวัดระนองจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป คลังจังหวัดระนอง ในระยะเวลาที่ติงกลับ หากแน่ใจว่าจะได้รับงบประมาณ ก็สามารถดำเนินการหาผู้รับจ้างล่วงหน้าได้เลย ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ตำรวจภูธรจังหวัดระนองยังไม่ทราบว่าเงินที่จะโอนกลับมาจำนวนเท่าไร ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องรอทราบผลว่าเงินที่โอนกลับมาจำนวนเท่าไร รองประธาน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ด้วย คลังจังหวัดระนอง ต้องดำเนินการเรื่องราคากลางใหม่ พร้อมทั้งดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ด้วย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๓.	เทศบาลเมืองระนอง	- ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๙.๑๔๔	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง - อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายงวดที่ ๒ สำหรับงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ เตรียมส่งมอบงานคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในระยะเวลาใกล้ๆ กัน คลังจังหวัดระนอง สำหรับงวดที่ ๒ ขอให้ดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อผลการเบิกจ่ายจะได้เพิ่มขึ้น	
๑๔.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	- ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒๙.๗๐๐	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง - ความคืบหน้าหลังจากที่คณะติดตามเร่งรัดฯ ลงพื้นที่ ขณะนี้ผลการดำเนินงานอยู่ที่ ๓.๕๕% คาดว่าจะมีการส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินได้ตามลำดับประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖	
๑๕.	งบกรมจังหวัด	แขวงทางหลวงระนอง - งานเสริมผิวแอสฟัลต์หนา ๕ เซนติเมตร ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๒ ตอน กระบุรี - หงาวระหว่าง กม.๕๖๙+๓๔๕ - กม.๕๗๐+๙๙๐ LT. บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - งานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๒๗๑ ต้น ทล. ๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๓ ตอนหงาว - อ่าวเคยระหว่าง กม.๖๘๐+๑๐๕ - กม.๖๘๕+๘๔๕ และ กม.๖๘๙+๑๘๓ - กม. ๖๙๒+๙๓๐ RT. บ้านกำพวน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง	๖.๖๔๕ ๑๑.๘๖๒	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง - ครบอุทธรณ์วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญาได้ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ - จะเปิดซองวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองกะเปอร์ ระยะที่ ๒ ความยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนอน บ้านปรางทิพย์ ความยาวรวม ๓๑๐.๐๐ เมตร ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เรือนจำจังหวัดระนอง - ก่อสร้างโดมคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒๒.๐๐๐ ๒๒.๓๐๐ ๒.๗๒๒ ๑๓.๒๒๖	ผู้รับจ้างประชุมเพื่อเร่งรัดเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการหล่อเสาเข็มไปแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๖ ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้จำนวน ๔ ล้านบาทเศษ - ได้เบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% จำนวน ๓.๑๔๑ ล้านบาท สำหรับโครงการนี้เป็นผู้รับจ้างรายเดียวกันกับโครงการแรก ลำช้าในส่วนของการขั้นตอนการหล่อเสาเข็ม ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ประมาณ ๖ งวด จำนวน ๔.๒ ล้านบาทเศษ - ได้เบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% และเบิกจ่ายแล้ว ๘ งวด จำนวน ๗.๑๗๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายอีกประมาณ ๕ ล้านบาทเศษ รวมเงินเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๒.๖ ล้านบาทเศษ สำหรับโครงการนี้เป็นไปตามแผนงาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด - ได้รับการประสานจากหน่วยงานว่างานจะสิ้นสุดภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ถึง งวดที่ ๓ แล้ว ผลการดำเนินงานคืบหน้า ๕๐% มีค่าปรับวันละ ๒,๔๐๙ บาท - เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการประกาศเอกสารที่โหดไม่ครบถ้วน เลยต้องกลับมาทบทวนราคากลางและดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ รองประธาน ได้ดูแผนหรือไม่ว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเมื่อไหร่	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ก่อสร้างบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว ๔ ห้องนอน พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว แยกหลัง เพื่อรองรับผู้พิการ ๑ หลัง ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหน่วยบริหารจัดการพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมสิ่งประกอบอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒.๐๔๔ ๑.๒๕๐ ๐.๒๒๙ ๐.๔๘๔ ๔.๑๙๓	หัวหน้าสำนักงานจังหวัด จากการติดตาม คือ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จะดำเนินการได้เสร็จสิ้น รองประธาน แจ้งส่วนราชการให้ดำเนินการเรื่องการเบิกล่วงหน้า ๑๕% ด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัด จากการติดตามได้แจ้งส่วนราชการเรื่องให้มีการเบิกจ่าย ๑๕% จะมีบางหน่วยงานที่งบประมาณไม่ถึง ๑ ล้านบาท และมีงวดงานจำนวน ๑ งวดงาน หน่วยงานได้แจ้งว่าผู้รับจ้างไม่ประสงค์จะเบิกล่วงหน้า ๑๕% เนื่องจากเรื่องของขั้นตอนเอกสาร - ระหว่างรอการอนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - โครงการนี้ประกาศเชิญชวน ๒ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา - ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ - ได้มีการลงนามในสัญญา และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน - มีประเด็นความเห็นของทางส่วนกลางและผู้ควบคุมงานในพื้นที่เรื่องความปลอดภัย จึงยกเลิกโครงการและขอคืนงบประมาณ ซึ่งทางจังหวัดโดย กบจ.จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่พร้อมดำเนินการ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		งบกลาง ถูกเงิน โครงการชลประทานระนอง - โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลอง ลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัด ระนอง	๔๔.๙๘๕	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง - ได้ผู้ชนะการประกวดราคา วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ และจะดำเนินการให้ทางผู้รับจ้างเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน ๓๐๐ วัน รองประธาน ทางหน่วยงานจะสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่าทางผู้รับจ้างจะไม่มีการทิ้งงาน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง ทางผู้รับจ้างต้องมีเหตุผลในการรับรองตนเองว่าสามารถดำเนินการได้ พร้อมเสนอแผนงาน ให้พิจารณาความเป็นไปได้ คลังจังหวัดระนอง ก่อนที่จะมีการประกาศ จะต้อง มีหนังสือให้ผู้รับจ้างแจ้งเหตุผลรายละเอียดต่างๆ ซึ่งแผนการดำเนินงานเป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดสัญญา รองประธาน ลงนามในสัญญาแล้วเงินเหลือจ่ายให้ดำเนินการส่งคืน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง ขอเพิ่มเติมโครงการของสำนักงานที่ดิน โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง จำนวน ๑๔ หลัง งบประมาณ ๑.๗๙๔ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน ๑.๕๘๖ ล้านบาท ส่วนที่เหลือได้แจ้งต้นสังกัดตั้งงบประมาณคืนเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ผู้ประกอบการเข้าดำเนินการแล้ว	

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ ระเบียนวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ปลัดจังหวัดระนอง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง แอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครอง คือ ต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าทางจังหวัดระนองได้มีการเร่งรัดให้มีการติดตั้ง แอปพลิเคชัน ThaiD ขณะนี้ของจังหวัดระนอง หลังจากที่ได้มีการเร่งรัดให้โหลดแอปพลิเคชัน ThaiD ลำดับที่เพิ่มขึ้นจากลำดับที่ ๕๔ เป็นลำดับที่ ๓๔ ของประเทศ และลำดับที่ ๘ ของภาคใต้ แต่ถ้าพิจารณาจากยอดถือว่ายังน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรที่มีบัตรประชาชนที่สามารถโหลดแอปพลิเคชัน ThaiD ได้ทั้งสิ้น ๑๖๑,๕๔๐ คน แต่มียอดการโหลดแอปพลิเคชัน ThaiD จำนวน ๘,๘๔๐ คน เพราะฉะนั้นแจ้งหัวหน้าส่วนราชการช่วยกันประชาสัมพันธ์ในส่วนของคุณคลากรในหน่วยงานรวมถึงครอบครัวให้ร่วมกันโหลดแอปพลิเคชัน ThaiD เนื่องจากสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งในเรื่องของการยืนยันตัวบุคคล เช่น การเลือกตั้ง การเดินทางต่างๆ ถ้าท่านไม่ได้พกบัตรประชาชนหรือลืมบัตรประชาชน ท่านก็สามารถใช้แอปพลิเคชัน ThaiD แทนได้ หากหน่วยงานไหนประสงค์ให้ทางปกครองจังหวัดไปประชาสัมพันธ์ เช่น โรงเรียนต่างๆ ให้แจ้งความประสงค์มา ในส่วนของท่านฝากประชาสัมพันธ์ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐๐ น.

ลงชื่อ




(นางสาวเสาวลักษณ์ รัสภา)

นักวิชาการคลัง

ผู้จัดรายการประชุม

ลงชื่อ



(นางเอมอร อ่อนวงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายการประชุม