

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ

๑. นายราชัน	มีน้อย	รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง	ประธาน
๒. นางประทุม	อุ๋เจริญ	คลังจังหวัดระนอง	เลขานุการ
๓. นางนรารัตน์	ฤทธิโรจนศักดิ์	แทน ปลัดจังหวัดระนอง	
๔. นางสาวสายสุนีย์	นุ่นดำ	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง	
๕. นางสาวพรทิพย์	เชื่อนเชื้อ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง	
๖. นายอัศพรพล	ผลพานิชย์	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง	
๗. นางรัชฎาภรณ์	กฤติยาโชติปกรณ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่	
๘. นายพิมล	สกุลดิษฐ์	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง	
๙. นายวีระศักดิ์	ก้อนคง	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง	
๑๐. นายพิทยา	ณ นคร	นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง	
๑๑. นายภาณุวัฒน์	พูลสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	
๑๒. นางสาวปณิดา	หนูวิเศษ	แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง	
๑๓. นางเอมอร	อ่อนวงศ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	
๑๔. นางสาวเสาวลักษณ์	รัชภา	นักวิชาการคลัง กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	

หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๑. นายสุพล	อาสาทำ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง	
๒. นายนิธิ	อาจสมรรถ	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง	
๓. นายปัญญา	ประทุมวัลย์	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง	
๔. นางสาวนันทวดี	กุลณรงค์	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง	
๕. นางสาวนรรัตน์	สารพร	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง	
๖. นายสิทธิชัย	เชนทร	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง	
๗. นางจิรภา	ปิยณรงค์โรจน์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง	
๘. นายวชิรวิชัย	แจ้งใจ	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง เนื่องจาก ติดภารกิจ

/ ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางปัทมา	วิเศษสังข์	เจ้าหน้าที่การคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๒. นางสาวนภสร	สังข์ทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๓. นางวิไลลักษณ์	จุลเสนีย์ชร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาระนอง
๔. นางจินดาวรรณ	ลิ้มตั้ง	พนักงานธุรการ โครงการชลประทานจังหวัดระนอง
๕. นายพีรภัทร	พุ่มจันทร์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๖. นางชนิษฐา	อินทร์ตัน	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๗. นางสาวนางสาวพัชรีย์	ทิปปรณีสกุล	หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
๘. นางสาวกนกวรรณ	สว่างศรี	นักวิชาการพัสดุ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดระนอง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองติดภารกิจ และได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ ซึ่งดูจากตัวเลขผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับ ๗๓ ของประเทศ ในส่วนนี้ให้ช่วยกันเร่งรัดติดตาม เพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

คลังจังหวัดระนอง รายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓๑ หน้า สำนักงานคลังจังหวัดระนองจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดระนอง และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม หากมีหน่วยงานใดต้องการแก้ไขรายงานการประชุม สามารถแจ้งแก้ไขได้ที่ฝ่ายเลขานุการ

ประธาน หากไม่มีหน่วยงานใดแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดระนอง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

(หน่วย : ล้านบาท)

รายจ่าย	งบ ประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	เป้าหมาย การ เบิกจ่าย ไตรมาส ๓	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ การเบิกจ่าย		ผลการ ใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ การ ใช้จ่าย	เป้าหมาย การ ใช้จ่าย ไตรมาส ๓	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ การใช้จ่าย	
						ประเทศ	ภาค ใต้					ประเทศ	ภาค ใต้
ภาพรวม	๒,๐๔๒.๕๖	๑,๓๓๒.๓๗	๖๕.๒๓	๙๓	-๒๗.๗๗	๗๓	๑๓	๑,๖๗๔.๗๒	๘๑.๙๙	๑๐๐	-๑๘.๐๑	๕๔	๙
งบส่วนราชการ	๑,๗๖๐.๕๓	๑,๒๕๑.๐๒	๗๑.๐๖		-๒๑.๙๔			๑,๕๒๕.๙๐	๘๖.๖๗		-๑๓.๓๓		
งบกรมจังหวัด	๒๐๘.๗๗	๔๑.๘๔	๒๐.๐๔		-๗๒.๙๖			๙๗.๐๐	๔๖.๔๖		-๕๓.๕๔		
งบจัดสรรให้ อปท.	๗๓.๒๖	๓๙.๕๑	๕๓.๙๓		-๓๙.๐๗			๕๑.๘๒	๗๐.๗๔		-๒๙.๒๖		
รายจ่ายประจำ	๙๔๗.๕๐	๗๖๕.๔๗	๘๐.๗๙	๙๘	-๑๗.๒๑	๕๔	๑๑	๗๗๖.๓๒	๘๑.๙๓	๑๐๐	-๑๘.๐๗	๕๔	๑๐
- งบส่วนราชการ	๘๙๘.๙๓	๗๕๓.๓๐	๘๓.๘๐		-๑๔.๒๐			๗๕๗.๑๕	๘๔.๒๓		-๑๕.๗๗		
- งบกรมจังหวัด	๒๗.๘๖	๑๒.๑๗	๔๓.๖๘		-๕๔.๓๒			๑๙.๑๗	๖๘.๘๑		-๓๓.๑๙		
- งบจัดสรรให้ อปท.	๒๐.๗๑	๐.๐๐	๐.๐๐		-๙๘.๐๐			๐.๐๐	๐.๐๐		-๑๐๐.๐๐		
รายจ่ายลงทุน	๑,๐๙๕.๐๖	๕๖๖.๙๐	๕๑.๗๗	๗๕	-๒๓.๒๓	๗๑	๑๑	๘๙๘.๔๐	๘๒.๐๔	๑๐๐	-๑๗.๙๖	๕๓	๗
- งบส่วนราชการ	๘๖๑.๖๐	๔๙๗.๗๒	๕๗.๗๗		-๑๗.๒๓			๗๖๘.๗๕	๘๙.๒๒		-๑๐.๗๘		
- งบกรมจังหวัด	๑๘๐.๙๑	๒๙.๖๗	๑๖.๔๐		-๕๘.๖๐	๖๔	๑๐	๗๗.๘๓	๔๓.๐๒		-๕๖.๙๘	๗๐	๑๑
- งบจัดสรรให้ อปท.	๕๒.๕๕	๓๙.๕๑	๗๕.๑๙		๐.๑๙	๓		๕๑.๘๒	๙๘.๖๒		-๑.๓๘	๒	

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ จังหวัดระนองได้รับจัดสรรรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้น ๒,๐๔๒.๕๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเงิน ๑,๓๓๒.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๓ โดยเป้าหมายไตรมาส ๔ อยู่ที่ร้อยละ ๙๓ การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๗.๗๗ เป็นลำดับที่ ๗๓ ของประเทศ และลำดับที่ ๑๓ ของภาคใต้ ในส่วนของผลการใช้จ่าย มีผลการใช้จ่ายภาพรวม ๑,๖๗๔.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๙ เป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐ มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๘.๐๑ เป็นลำดับที่ ๕๔ ของประเทศ และลำดับที่ ๙ ของภาคใต้

รายจ่ายประจำ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๙๔๗.๕๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๗๖๕.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๙ เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๙๘ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๗.๒๑ เป็นลำดับที่ ๕๔ ของประเทศ และลำดับที่ ๑๑ ของภาคใต้ สำหรับผลการใช้จ่าย มีผลการใช้จ่ายเงิน ๗๗๖.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๓ เป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐ มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๘.๐๗ เป็นลำดับที่ ๕๔ ของประเทศ และลำดับที่ ๑๐ ของภาคใต้

รายจ่ายลงทุน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๑,๐๙๕.๐๖ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๕๖๖.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๗ เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๗ ร้อยละ ๗๕ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๓.๒๓ เป็นลำดับที่ ๗๑ ของประเทศ ลำดับที่ ๑๑ ของภาคใต้ ในส่วนของผลการใช้จ่าย มีผลการใช้จ่ายเงิน ๘๙๘.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๔ เป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐ มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๗.๙๖ เป็นลำดับที่ ๕๓ ของประเทศ ลำดับที่ ๗ ของภาคใต้ ซึ่งรายจ่ายลงทุน มีรายละเอียดดังนี้ คือ งบส่วนราชการ งบกรมจังหวัดและงบจัดสรรให้ อปท. ในส่วนของงบส่วนราชการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๘๖๑.๖๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๔๙๗.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๗ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๗.๒๓ งบกรมจังหวัด งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๑๘๐.๙๑ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๒๙.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๐ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕๘.๖๐ เป็นลำดับที่ ๖๔ ของประเทศ และงบจัดสรรให้ อปท.

/ งบประมาณ...

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๕๒.๕๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๓๙.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๙ เบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๑๙ เป็นลำดับที่ ๓ ของประเทศ สำหรับผลการใช้จ่าย งบส่วนราชการ มีผลการใช้จ่ายเงิน ๗๖๘.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๒ มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๗๘ งบกรมจังหวัด มีผลการใช้จ่ายเงิน ๗๗.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๒ มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๖.๙๘ เป็นลำดับที่ ๗๐ ของประเทศ ลำดับที่ ๑๑ ของภาคใต้ งบจัดสรรให้ อปท. มีผลการใช้จ่ายเงิน ๕๑.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๒ ลำดับที่ ๒ ของประเทศ

สำหรับผลการเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นในภาพรวม ๒๔.๔๓ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงินข้อมูล ณ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๗.๕๒ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงิน ๖๖.๑๐ ล้านบาท ซึ่งผลการเปรียบเทียบ ผลการเบิกจ่ายเงินและผลการใช้จ่ายเงิน ในเดือนกรกฎาคม มีผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าเดือนมิถุนายน และสำหรับงบรายจ่ายประจำ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น ๒๙.๔๒ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ๔๒.๙๑ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงิน ๔๓.๒๕ ล้านบาท สำหรับรายจ่ายประจำ ผลการเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ทั้งผลการเบิกจ่ายเงินและผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าพอสมควร สำหรับรายจ่ายลงทุน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเดือนกรกฎาคมลดลง ๔.๙๙ ล้านบาท เนื่องจากการดึงงบประมาณกลับ มีผลการเบิกจ่าย ๖๔.๖๑ ล้านบาท ผลการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ผลการใช้จ่ายเงิน ๒๒.๘๕ ล้านบาท สำหรับผลการใช้จ่ายยังมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีจังหวัดระนอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	เงินที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ปี ๒๕๖๕	๔๙๑.๙๔	๓๘๗.๗๒	๗๘.๘๒	๑๐๔.๒๒	๒๑.๑๘

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ กันไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๙๑.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๘๗.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๒ คงเหลือ ๑๐๔.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๘ สำหรับผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีรายเดือน ของเดือนกรกฎาคมข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ ๑.๒๙ ล้านบาท

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (หน่วย : ล้านบาท)

ปี	งบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๒๕๖๕	๔๗.๒๙	๓๘.๑๖	๘๐.๖๙	๙.๑๓	๑๙.๓๑
๒๕๖๖	๘๘.๗๙	๘๕.๕๙	๙๕.๒๗	๓.๒๐	๔.๗๓
รวม	๑๓๖.๐๘	๑๒๓.๗๕	๙๐.๒๐	๑๒.๓๓	๙.๘๐

คลังจังหวัดระนอง ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๔๗.๒๙ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายจำนวน ๓๘.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๙

ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๘๘.๗๙ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายจำนวน ๘๔.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๗

ประธาน สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีระยะเวลาคงเหลืออีก ๒ เดือน หากหน่วยงานเบิกจ่ายไม่หมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เงินงบประมาณจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีเงินกันเงินเหลื่อมปี เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันภายในกำหนด

คลังจังหวัดระนอง ขอนำหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ยังคงเหลืออยู่ทั้งหมดให้เร่งรัดเบิกจ่ายให้หมดภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เพราะหากเบิกจ่ายไม่หมด เงินงบประมาณก็จะพับไปโดยผลของกฎหมาย

มติที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

คลังจังหวัดระนอง ติดตามเร่งรัดของแต่ละหน่วยงาน ตามระเบียบวาระที่ ๔.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยเรียงลำดับหน่วยงาน ตามเอกสาร

๔.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	สำนักงานจังหวัดระนอง	- ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อทดักขนาดใหญ่ ในบึงชีนัตกรรมไทย หมู่ที่ ๔ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๕.๒๐๐	ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - ขณะนี้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ คาดว่าจะเบิกจ่ายให้เสร็จ ภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยจะเบิกจ่าย ๒ งวดใน ครั้งเดียว	
๒.	สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง	- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล.ขนาดใหญ่พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบล บางรี (ระยะเวลาการดำเนินงาน ๔๐๐ วัน)	๓๐.๓๓๖	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - สัญญาสิ้นสุด ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้ผลการเบิกจ่าย ๑๕,๘๔๗,๗๘๗ บาท ผลงาน ๕๒.๒๔% ผลการดำเนินงาน ณ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๘๑.๒๑% เดือนกรกฎาคมนี้จะ เบิกได้อีก ๒ งวด คือ งวดที่ ๗ และ งวดที่ ๘ จากการ ติดตามเร่งรัดผู้รับจ้างแจ้งว่าจะเบิกจ่ายได้หมดใน ปีงบประมาณ ซึ่งขณะนี้สัปดาห์นอกและพื้นผ้าบางส่วนเสร็จ แล้ว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม ประธาน เป็นขั้นตอนการบริหารสัญญา ที่คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบตามกระบวนการและ ขั้นตอนการบริหารสัญญา	

/๓.สำนักงาน...

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๓.	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ระนอง	งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เทศบาลตำบลกำพวน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาใน ๓ เชื่อมต่อ สายหาดประพาส หมู่ที่ ๒ ตำบลกำพวน	๖.๑๖๐	ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง - มีการแก้ไขระยะทางจาก ๑,๔๕๕ เมตร เป็น ๑,๔๕๐ เมตร ขณะนี้ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณให้ เปลี่ยนแปลงรายการแล้ว และได้แจ้งให้เทศบาลตำบล กำพวนได้ดำเนินการตามการแก้ไขสัญญา ซึ่งขณะนี้งาน เสร็จแล้วรอการเบิกจ่าย แต่ในส่วนของการเบิกจ่ายเงินจะ สามารถเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง แล้ว	
๔.	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ระนอง	- อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียน อนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา - โรงเรียนบ้านท่าฉาง ตำบลหงาว ๐.๐๒๘ - โรงเรียนบ้านบางกลาง ตำบลบางรีน ๐.๐๒๙ - โรงเรียนบ้านบางนอน ตำบลบางนอน ๐.๐๖๙ - โรงเรียนบ้านลำเลียง ตำบลลำเลียง ๐.๐๑๕ - โรงเรียนบ้านบางสองรา ตำบลบางใหญ่ ๐.๐๓๐ - โรงเรียนบ้านน้ำขาว ตำบลจ.ป.ร. ๐.๐๓๐ - โรงเรียนบ้านหินลาด ตำบลทรายแดง ๐.๐๒๔ - โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา ตำบลบางนอน ๐.๐๔๕ - โรงเรียนบ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา ๐.๐๑๕	๓.๗๖๕	ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระนอง - งวดที่ ๖ ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายแล้ว ส่วนงวด ที่ ๗ ดำเนินการไปแล้ว ๓๐% คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - โต๊ะเก้าอี้ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประธาน ขอให้เบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖	

ร.ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา - โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ - โรงเรียนบ้านกำแพง ตำบลกำแพง - โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย - โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ - โรงเรียนบ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา - โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง - โรงเรียนบ้านนา ตำบลบ้านนา	๐.๑๓๙ ๐.๐๙๐ ๐.๐๔๕ ๐.๐๔๕ ๐.๐๔๕ ๐.๑๕๐ ๐.๐๒๔		
๕.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง	- ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘	๖.๑๙๐	ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง - ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่ายทั้ง ๒ งวด คือ งวดที่ ๕ และงวดที่ ๑๐ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ภายในต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖	
๖.	งบบุกรมจังหวัด	อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์ป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ (แบบเปิดโล่ง) พร้อมสิ่งประกอบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว	๒.๔๔๐ ๑.๗๗๕	ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด - มีทั้งหมด ๓ งวดงาน เหลืองวดสุดท้าย อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ซึ่งจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - มีทั้งหมด ๘ งวดงาน เหลืองวดงานสุดท้าย คือ งวดที่ ๘ จำนวนสองแสนสามหมื่นกว่าบาท ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้สำนักงานจังหวัดเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย	

ร	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว และสะพานข้ามคลองหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (เบิก ๑๕ % แล้ว) - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในเวศศิริ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง (เบิก ๑๕ % แล้ว)	๒๗.๔๗๕ ๔๙.๑๘๔	ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - แผนงานก่อสร้าง ปัจจุบันอยู่ที่ ๗๐% ผลงานการก่อสร้าง ๕๕% ระดับงานก่อสร้างในขณะนี้ ที่จะเบิกเงินต้นเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ มีจำนวน ๘ งวด คืองวดที่ ๑-๔ , ๗ , ๙ , ๑๐ และ๑๑ ซึ่งงานที่ได้ดำเนินไปแล้ว เป็นงานหล่อเสาเข็ม งานฐานราก งานโครงสร้างสะพานเหล็ก คาดว่าจะเบิกจ่ายเป็นจำนวน ๑๘ ล้านบาทเศษ และมีการเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% แล้ว และงานต่อไปที่จะดำเนินการเร่งรัด คือ งานด้านสถาปัตยกรรม ด้านไฟฟ้า และงานอื่นๆส่วนที่เหลือ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการจากงบตามมติ ครม. ซึ่งเป็นงบกลาง สาเหตุที่ดำเนินล่าช้า เนื่องจาก ได้รับจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้า และการดำเนินการของผู้รับจ้างมีการรับงานเยอะ ซึ่งได้มีการติดตามเร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ - แผนงานก่อสร้าง ๗๐% ผลงานก่อสร้าง ๓๐% โครงการการนี้ล่าช้ามาก และมีการเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% จำนวน ๗.๓๗๘ ล้านบาท สำหรับงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จที่กำลังรอส่งมอบงานมีการปรับแก้ไขสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินการไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการ จำนวน ๒ รายการ มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากเดิมเป็นพื้นที่หล่อสำเร็จ ซึ่งได้ประสานไปยังผู้ออกแบบแล้ว และมีความเห็นว่าจะสามารถดำเนินการได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอปรับแก้สัญญา เมื่อปรับแก้ไขสัญญาแล้ว จะสามารถส่งมอบงวดงานได้	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				จำนวน ๖ งวด ซึ่งงวดงานที่จะส่งมอบเป็นงานโครงสร้าง หอชมวิว ปัจจุบันทำได้ถึงขั้นที่ ๔ จาก ๕ ชั้น งวดงานที่จะ เบิกจ่าย ๖ งวด คิดเป็นเงินประมาณ ๑๐ ล้านบาทเศษ ส่วนที่เหลือ คือ งวดที่ ๕ เป็นโครงสร้างส่วนที่เหลือและ ส่วนผังบริเวณที่สามารถทำพร้อมๆกันได้ ในส่วนนี้ก็ได้ ดำเนินการติดตามเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการไปพร้อมๆ กัน สำหรับการเบิกจ่ายใน ๖ งวดนี้ รวมกับที่เบิกล่วงหน้า ไปแล้ว ๑๕% รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๗ ล้านบาทเศษ โดย จะเร่งรัดเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนมากที่สุด แต่ เนื่องจากว่าโครงการบางส่วนที่มีปรับแก้ไข ส่วนนี้น่าเป็น ห่วง แต่จะพยายามเร่งรัดให้เต็มที่	

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	โครงการชลประทาน ระนอง	- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยธารสะอาดอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกระบุรี จังหวัด ระนอง	๔๓.๕๕๑	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยธารสะอาดอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ งบประมาณ ๔๘ ล้านบาท ซึ่งมีเงินเหลือจ่าย และได้แจ้งโอนคืนแล้ว ๔.๔๔๙ ล้านบาท เงินคงเหลือ ๔๓.๕๕๑ ล้านบาท ปัจจุบันมีการเบิกจ่ายอยู่ที่ ๑๖.๓๘ ล้าน บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙๖ มีผลการใช้จ่ายมีผล ๓๑.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๗ ผลงานขณะนี้ ๒๐% ซึ่งต่ำ กว่าแผนงาน โครงการนี้คาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือมปี เนื่องจาก ปัญหาอุปสรรคผลกระทบจากฝนที่ตกหนักอย่าง ต่อเนื่องในพื้นที่ คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จทัน ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และได้ประสานกับผู้รับผิดชอบ โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๑๔ แล้ว ประธาน โครงการนี้โครงการชลประทานระนองเป็น ผู้ดำเนินการเองหรือไม่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เป็นหน่วยงานของ โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๑๔ เป็น ผู้ดำเนินการ แต่เบิกจ่ายที่ศูนย์ต้นทุนโครงการชลประทาน ระนอง คลังจังหวัดระนอง โครงการนี้ไม่มีวงงาน แสดงว่าเบิกจ่าย ตามความก้าวหน้าของงาน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง โครงการนี้เป็นการ เบิกจ่ายตามความก้าวหน้าของงาน	

ร.ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				คลังจังหวัดระนอง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หากเบิกจ่ายไม่หมด ซึ่งยังมีส่วนที่เหลืออยู่บ้าง คิดว่าจะเบิกได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง จะประสานกับทางโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๑๔ ผู้ดำเนินการ และจะแจ้งอีกครั้ง ประธาน ในส่วนของการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี จะดำเนินการอย่างไร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง กันไว้เบิกเหลือมปีสำหรับค่าแรงและกันเงินไว้เบิกเหลือมปีแบบไม่มีหนี้ เช่น ค่าแรง ค่าน้ำมันซึ่ง PO ทำไว้แล้ว ๗๒%	
๒.	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๒.๙๗๒	ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง - ขณะนี้ผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการต่อจากงวด ๑ และ ๒ ปัญหา ณ ตอนนี้ คือ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เนื่องจากฝนตกทางหน่วยงานได้ทำหนังสือแจ้งค่าปรับไปยังผู้รับจ้าง จำนวน ๖๘ วัน วันละ ๒,๙๗๑.๕๐ บาท และได้เรียกผู้รับจ้างประชุมเร่งรัดติดตาม เพื่อปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่ และในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างจะเร่งเทคอนกรีตให้เร็ว และคาดว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ประธาน ฝากท่านคลังจังหวัดช่วยตรวจสอบในส่วนของค่าปรับว่าเกินตามที่ต้องบอกเลิกสัญญาหรือไม่ และการขยายระยะเวลา สามารถขยายได้หรือไม่ ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง ประึกษากับทางคลังจังหวัดอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับเรื่องนี้	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๓.	แขวงทางหลวงระนอง	- งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย จ.ระนอง - งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิม - เขาค่าย จ.ชุมพร - งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย จ.ระนอง - โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงระนอง จ.ระนอง - งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอก ตอน ๑ จ.ชุมพร	๕๙.๒๒๑ ๓๓.๘๓๐ ๕๖.๓๘๕ ๓๔.๙๗๙ ๕๓.๖๔๙	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง - คาดว่าจะเบิกจ่ายในช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ - เบิกจ่ายงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนระหว่างการสลาย PO และทำเรื่องคืนเงินงบประมาณ - คาดว่าจะเบิกจ่ายในช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ - ได้รับหนังสือตอบรับขอขยายงบประมาณจาก ๒ ปี เป็น ๓ ปีเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา - คาดว่าจะเบิกจ่ายในช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ คลังจังหวัดระนอง โครงการที่ได้รับหนังสือตอบรับแล้ว โครงการนี้เมื่อลงนามในสัญญาแล้วให้ทำ PO และเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ซึ่งยอดการเบิกจ่ายล่วงหน้าคิดจาก ๑๕% ของยอดวงเงินงบประมาณเต็ม คิดเป็นเงินประมาณ ๒๐ ล้านบาทเศษ	
๔.	แขวงทางหลวงชนบท ระนอง	- ถนนสาย รน.๕๐๑๒ แยก ทช.รน.๑๐๑๖ - บ.รังแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง	๑๘.๙๘๐	ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง - ผลงาน ๘๒.๑๓% งานงวดที่ ๘ , ๙ และ ๑๐ อยู่ในเขตอุทยาน จำนวน ๙๐๐ เมตร คาดว่าต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ หากแก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้วจะสามารถเบิกจ่ายได้ ขณะนี้รอใบอนุญาตจากเขตรักษาพันธุ์ป่า	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
			๐.๐๒๘	ประธาน ขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ประสานเรื่องใบอนุญาตดังกล่าวด้วย	
		- ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (ยกเว้นมาตรฐานทาง)	๑.๖๓๖	- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ	
		- ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบ้านพักข้าราชการระดับผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทระนอง	๖.๔๓๐	- ผลงาน ๘๙.๗๐% และจะเบิกจ่ายงวดที่ ๕ จำนวน ๐.๑๖๔ ล้านบาท	
		- ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทระนอง	๘.๕๐๐	- ผลงาน ๖๕.๑๔% ค่าต่ำกว่าแผน ๘.๖% อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบและงวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖	
		- งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๑๒ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๑๖ - บ้านรังแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง	๘.๕๐๐	- เป็นเงินเหลือจ่าย ขณะนี้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในพื้นที่แล้ว	
		- งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๑๑ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๐๗ - บ้านทุ่งตาพล อ.ละอุ่น จ.ระนอง	๘.๕๐๐		
		- งานบำรุงถนนสาย รน.๑๐๒๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - ศูนย์วิจัยป่าชายเลน อ.เมือง จ.ระนอง	๐.๔๙๐	- จะสามารถเบิกจ่ายได้ ๑๐๐% ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖	
		- งานบำรุงถนนสาย รน.๑๐๐๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านนาโยง อ.เมือง จ.ระนอง ๑ แห่ง	๐.๔๙๐	คลังจังหวัดระนอง งานบำรุงถนน ๓ รายการ มีการเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% หรือไม่	
		- งานบำรุงถนนสาย รน.๔๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๕ - บ้านบางพระไต้ อ.เมือง, ละอุ่น จ.ระนอง ๑ แห่ง		ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง มีเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕%	
				คลังจังหวัดระนอง ขอให้เบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ภายในต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๕.	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ระนอง	- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง	๖.๙๙๑	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง - ปัจจุบันผู้รับเหมาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๕ และ ๖ เป็นจำนวน ๑ ล้านบาทเศษ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบคอนกรีต คาดว่าจะเบิกจ่ายได้กลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ในส่วนงานที่ เหลือ คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดได้ภายในปีงบประมาณ	
๖.	สำนักงานจังหวัด ระนอง	- โครงการติดตั้งชุดเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และ อุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงาน จากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน สายถนนตรุณ ศึกษา ชุมชนดอนสมอ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๑๓ ชุด - โครงการติดตั้งชุดเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน สาย ถนนสุดสาคร - ตลาดปอ ชุมชนดอนหว้าดอน ตำเสา หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๒๘ ชุด	๐.๘๙๗ ๑.๙๓๒	ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด - งบกลางทั้งสิ้นจำนวน ๕ รายการ เป็นการดำเนินงานใน พื้นที่อำเภอกระบุรีทั้งหมด ทุกแห่งลงนามในสัญญาแล้ว เป็น ระยะเวลา ๙๐ วัน - ปัจจุบันได้หล่อเสาตอม่อ ก่อสร้างฐานตอม่อเรียบร้อยแล้ว เหลือในส่วนของการติดตั้งฐานเสาไฟ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โครงการติดตั้งชุดเสาไฟแบบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ สายถนนนิกรประสิทธิ์ ชุมชนดอนสมอ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๓๖ ชุด - โครงการติดตั้งชุดเสาไฟแบบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ สายถนนวิจิตรผดุง ชุมชนดอนหว้าดอนตำเสา หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๒๐ ชุด - โครงการติดตั้งเสาไฟแบบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ สายถนนเลียบบคลองน้ำแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๑๖ ชุด	๒.๔๘๔ ๑.๓๘๐ ๑.๑๐๔	- ปัจจุบันติดปัญหาฝนตกหนัก ผู้รับจ้างเร่งหล่อเสาและก่อสร้างฐานตอม่อ และจากการประสาน อำเภอกระบุรีแจ้งว่าจะสามารถดำเนินการเสร็จทันตามในสัญญา	
๗.	ที่ทำการปกครอง จังหวัดระนอง	- ปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง (ชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๓๔๘	ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - ผลงาน ๕๐% และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันตามสัญญา	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๘.	สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง	- ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดิน จังหวัดระนอง จำนวน ๑๔ หลัง	๑.๗๙๔	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง จำนวน ๑๔ หลัง งบประมาณ ๑.๕๘๕ ล้านบาท ปัจจุบันผู้รับจ้างกำลังดำเนินงานงวดที่ ๑ , ๒ และ ๔ ผลงาน ๑๓.๒๘% คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดแรกได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งงานงวดแรกจะเป็นส่วนของหลังคาทั้งหมด ประธาน หากเร่งรัดให้เสร็จภายในปีงบประมาณ คาดว่าจะ ดำเนินการได้ทันหรือไม่ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง เนื่องด้วยฝนตกต่อเนื่องใน พื้นที่ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน เบื้องต้นพยายาม เร่งรัดให้เสร็จภายในปีงบประมาณ	
๙.	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ระนอง	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ตำบลบาง นอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๑.๐๐๐	ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ปัจจุบันกำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๐.	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ระนอง	สปช.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นที่สูง) - โรงเรียนบ้านท่าฉาง ตำบลหงาว อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนอนุบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านนกงาง ตำบลราชกรูด อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านทุ่งหวาง ตำบลหงาว อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ ตำบลมะมู อำเภอกระ บุรี จังหวัดระนอง	๑.๗๙๙ ๑.๘๑๐ ๑.๔๘๙ ๐.๗๙๔ ๐.๕๗๙ ๐.๐๖๙	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฯระนอง - ส่งมอบงานแล้ว วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่าย - ผลงาน ๕๐% สิ้นสุดสัญญาแล้ว ได้เรียกผู้รับจ้างมาปรับ แผนการดำเนินงาน และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ - ส่งเอกสารการเบิกจ่ายแล้ว และคาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้น ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ - ผลงาน ๙๐% - อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงาน ๕๐% ประธาน โครงการที่สิ้นสุดสัญญาแล้ว ให้คลังจังหวัดช่วยดูใน ส่วนของค่าปรับ และเร่งรัดให้รีบดำเนินการ ในส่วนของ โรงเรียนบ้านทุ่งหวาง งบประมาณ ๐.๕๗๖ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการนาน ให้เร่งรัดให้เสร็จก่อนสัญญา ไม่ให้ ยึดตามสัญญา เนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินงานไม่ควร เป็นระยะเวลานานมากเมื่อเทียบกับงานและงบประมาณ หากงานเสร็จแล้วให้เร่งเบิกจ่าย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ - โรงเรียนชาติเฉลิม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านนกงาง ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านสำนัก ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) - โรงเรียนบ้านคลองของ ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านทะเลนอก ตำบลกำพวน อำเภอสušสำราญ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านหนองจิก ตำบลปากจั่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนชนม์พัฒนา ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านเขี้ยวเหลียง ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕ ๐.๐๑๘ ๐.๐๑๘ ๐.๐๓๒ ๐.๐๓๒ ๐.๐๓๒	- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วและรอส่งมอบครุภัณฑ์ ประธาน เครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว สามารถส่งมอบได้เลย ไม่น่าจะใช้ระยะเวลานาน ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง ต้องมีการติดตั้งระบบด้วย และต้องทยอยติดตั้งแต่ละโรงเรียน เป็นการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ ประธาน ให้เร่งรัด ขอให้เบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๑๐ โรงเรียน แต่ขณะนี้เงินงบประมาณโอนมาแค่ ๘ โรงเรียน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้รองบประมาณที่ได้รับจัดสรรอีกจำนวน ๒ โรงเรียน และอยู่ในระหว่างเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา เมื่อได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรครบทั้งจำนวน ๑๐ โรงเรียน จะดำเนินการต่อไปพร้อมกัน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนบ้านทับจาก ตำบลบางใหญ่ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางกุ้ง ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนทับไทรพัฒนา ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติเหตุโรงเรียนบ้านสองแพรก	๐.๐๓๒ ๐.๐๓๒ ๐.๐๕๐ ๐.๒๙๑	- ขณะนี้โรงเรียนได้จัดทำราคากลาง และจัดหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ประธาน จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวนเงินสองแสนเศษ น่าจะใช้ระยะเวลาไม่นาน ให้ดูในเรื่องระยะเวลาของสัญญาด้วย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โรงเรียนบ้านสองแพรกจะมีปัญหาในส่วนของน้ำท่วมบ่อยครั้ง เมื่อมีการซ่อมแซมเสร็จแล้ว ก็ท่วมซ้ำอีก ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคส่งผลให้การซ่อมแซมช้าไปด้วย ประธาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนองช่วยดูแล กำแพงกันน้ำด้วย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ส่วนนี้ได้รับงบประมาณในส่วนของจังหวัดเป็นงบกลาง ทำสัญญาแล้วอยู่ระหว่างรอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในสัญญา และจะทำการคืนเงินเหลือจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑๑ ล้านบาทเศษ	
๑๑.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง	- บ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒.๔๗๔	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง - บ้านพักครู จำนวน ๓ หลัง งานงวดที่ ๑ ดำเนินการเสร็จแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบงานในสัปดาห์หน้า ส่วนงานงวดที่ ๒ ความคืบหน้าอยู่ที่ ๔๐% ซึ่งผู้รับจ้างได้ปรับแผนการก่อสร้างใหม่ โดยจะให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๒.	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง	- อาคารหอพัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงหอพักนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๗.๘๖๐ ๒.๐๐๐ ๓.๔๘๗	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - งานงวดที่ ๑ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒.๕๙๔ ล้านบาท ผลงาน ๙๐% คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ - ประกาศผู้ชนะ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แต่เนื่องจากผู้รับจ้างประมูลต่ำกว่า ๒๒% และได้เรียกผู้รับจ้างเข้ามาทำความเข้าใจและทำหนังสือรับรอง จะสามารถทำสัญญาได้วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประธาน แจ้ง สดง.หรือยัง ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ได้ดำเนินการแจ้ง สดง.เรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างต้องออกหนังสือรับรองว่าจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามราคาดังกล่าว ประธาน ให้ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง เรียกผู้รับจ้างมาคุยอีกรอบ ตรวจสอบแผน และยืนยันแผนการดำเนินงาน - อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดที่ ๑ สิ้นสุดสัญญา ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ DRONE เพื่อการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ระนอง ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒.๕๐๐	- ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ปลายเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ประธาน อาคารโรงอาหารสิ้นสุดสัญญา ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ งานล่าช้า ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ทิ้งหอพักและอาคารโรงอาหารเป็นผู้รับจ้างรายเดียวกัน ซึ่งได้ดำเนินการควบคู่ไปพร้อมๆกัน ขณะนี้โรงอาหารผลการดำเนินงานผู้รับจ้างยืนยันว่าจะดำเนินการเสร็จทันตามสัญญา ประธาน ให้เร่งรัดเบิกจ่ายให้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ได้หรือไม่ ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ผู้รับจ้างแจ้งว่าทิ้งหอพักและอาคารโรงอาหารจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	
๑๓.	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระนอง	- บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๑.๑๓๘	ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง - ผู้รับจ้างทำงาน ทำการยกเลิกสัญญา และดำเนินการหาผู้รับจ้างใหม่ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ อยู่ในขั้นตอนการประกวดราคา กำหนดเสนอราคาวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จะสามารถลงนามในสัญญาและทำ PO ได้ในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- บ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๗๑๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบประมาณ ๒ ปี (ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๗.๙๔๒ ลบ และ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐.๘๕๓ ลบ) - ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลกำพวน อำเภอสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง	๒.๘๓๐ ๗.๙๔๒ ๔.๓๗๐	- งวดที่ ๔ เบิกจ่าย ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ งวดงานที่ ๕ และ ๖ เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกันต้องส่งมอบงานพร้อมกัน ผลงานขณะนี้ ๘๕% ผู้รับจ้างยืนยันว่าจะส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดสัญญา - ตามข้อกำหนดในสัญญาต้องส่งผลทดสอบดินไปให้กองแบบแผนเพื่อพิจารณาจึงจะดำเนินการขั้นต่อไปได้ ซึ่งส่งวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จากการประสานล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้รับแจ้งว่าพิจารณาผลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำหนังสือตอบกลับ - ผู้รับจ้างส่งลูกปูนงวดที่ ๒ ไปทดสอบ โดยไม่ได้ส่งงวดที่ ๑ ก่อน ขณะนี้ผลลูกปูนงวดที่ ๒ ออกเรียบร้อยแล้ว และงวดที่ ๑ พึงจะได้ส่งมอบไป ๑ สัปดาห์ ซึ่งจะต้องรอผลลูกปูนงวดที่ ๑ อีก ๒๐ วัน ถึงจะส่งมอบงวดที่ ๑ ได้ ผลงานอยู่ที่ ๘๕% ทำไปถึงงวดที่ ๕ แล้ว และได้เร่งรัดไปทางผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เสร็จเป็นงวดๆ จะได้ทำการเบิกจ่ายต่อไป	
๑๔.	โรงพยาบาลระนอง	- ชุดอุปกรณ์ประกอบเตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกโรงพยาบาลระนอง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง	๑.๒๖๐	- ตรวจรับเรียบร้อยแล้ววันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๕.	ตำรวจภูธรจังหวัด ระนอง	- เรือแล่นขึ้นประทวน จำนวน ๑๐ คูหา สภ. ปากน้ำ - โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.ระนอง ตำบลบางริน	๕.๔๘๕ ๑๖.๔๐๐	- ไม่มาประชุม	
๑๖.	เทศบาลเมืองระนอง	- ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตอก เสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ตำบล เขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๙.๑๔๔	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง - ตรวจรับงานงวดที่ ๓ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส่วนงานงวดที่ ๔ เป็นงานหลังคาซึ่งมี รายละเอียดเยอะ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะพยายามทำให้เสร็จและ จะเบิกจ่ายในช่วงปลายสิงหาคม หรือต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ คลังจังหวัดระนอง งวดที่ ๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ หากเป็นไปได้ขอความร่วมมือเร่งรัดเบิกจ่ายให้ทัน ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	
๑๗.	องค์การบริหารส่วน จังหวัดระนอง	- ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒๙.๗๐๐	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง - ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ผลงาน ๕๓% ตามแผนงานที่ผู้รับจ้างได้ปรับแผนงานมา อยู่ที่ ๒๕% ซึ่งผลงานจะเร็วกว่าแผนงาน ๒๘% แต่ยังส่งงานงวดที่ ๒ และ ๔ ไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้ งานงวดที่ ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ สำหรับงานงวดที่ ๓ และ ๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ คลังจังหวัดระนอง จะพันปีงบประมาณอยู่ ๑ งวด คือ งวดที่ ๕ แล้วในส่วนการเปลี่ยนงวดงานจากเงินของส่วนกลางกับ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองดำเนินการหรือยัง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำในระบบแล้ว และทำเป็น ๕ งวดงานเช่นเดิม แต่เป็น ๖ งวดเงิน ซึ่งงวดเงินที่ ๑ ถึง ๕ เป็นเงินงบประมาณ และงวดที่ ๖ เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	
๑๘.	งบกรมจังหวัด	แขวงทางหลวงระนอง - งานเสริมผิวแอสฟัลต์หนา ๕ เซนติเมตร ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๒ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๕๖๙+๓๔๕ - กม.๕๗๐+๙๙๐ LT. บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - งานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๒๗๑ ต้น ทล. ๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๓ ตอนหงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๘๐+๑๐๕ - กม.๖๘๕+๘๔๕ และ กม.๖๘๙+๑๘๓ - กม. ๖๙๒+๙๓๐ RT. บ้านกำพวน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล. ๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๒ ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่าง กม. ๕๖๙+๓๔๕ - กม.๕๗๐+๒๒๔ RT. บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๖.๖๔๕ ๑๑.๘๖๒ ๑๓.๒๒๖	ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง - อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ส่วนที่เหลือจะเบิกจ่ายตามสัญญา - อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- งานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑๒๘ ต้น ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๓ ตอนหวาง - อ่าวเคยระหว่าง กม. ๖๗๑+ ๗๓๕ - กม. ๖๗๒ +๘๕๕ และ กม. ๖๗๓ + ๓๙๕ - กม. ๖๗๖+๗๙๐ (เป็นช่วง ๆ) (เงินเหลือจ่าย) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาวรวม ๒๗๕.๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองกะเปอร์ ระยะที่ ๒ ความยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๕.๖๐๓ ๒๐.๙๙๐ ๒๒.๐๐๐	-ขณะนี้รื้อแบบฯ จากเขต คลังจังหวัดระนอง งานไฟฟ้าแสงสว่าง ๒ รายการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนาม คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณหรือไม่ ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง เนื่องจากมีระยะเวลาในการดำเนินงาน ๙๐ วัน คาดว่าจะต้องมีการกันเงินบางส่วน มีเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - แผนงานก่อสร้าง ๔๐% ผลงาน ๒๔% ถ้าช้ากว่าแผน ๒๖% เบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงิน ๓.๑๔๙ ล้านบาท งานที่ดำเนินการแล้วรอส่งมอบ จำนวน ๕ งวด คือ งวดที่ ๑,๔,๕,๘ และ ๙ เป็นงานปรับพื้นที่และนำเข้าเสาเข็ม รวมเป็นเงิน ๓ ล้านบาทเศษ คิดเป็น ๑๕% ในส่วนของงานที่รอดำเนินการก่อสร้างที่จะส่งมอบครั้งต่อไป ๖ งวด คือ ๒,๓,๖,๗,๑๐ และ ๑๑ เป็นงานนำเข้าเสาเข็มส่วนที่เหลือ รวมเป็นเงิน ๓ ล้านบาทเศษ รวมการเบิกจ่ายที่คาดการณ์ว่าจะเบิกจ่ายในปลายเดือนสิงหาคม ประมาณ ๓๐% โครงการนี้มีการแก้ไขสัญญาในส่วนของการตอกเสาเข็ม ๘ เมตร จากรูปแบบตามสัญญาที่กำหนดไว้ ๑๑ เมตร ทำให้มีเงินเหลือ ๒ ล้านบาทเศษ ในส่วนนี้จะทำเรื่องส่งคืนและแก้ไขสัญญา - ตามแผนกำหนด ๕๕% ผลงาน ๒๕% ถ้าช้ากว่าแผน ๓๐% ได้เบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงิน ๓ ล้านบาทเศษ งานที่จะรอส่งมอบงานมีจำนวน ๕ งวด คือ งวดที่ ๑ ถึง ๔ และงวดที่ ๖ ซึ่งเป็นขั้นตอนหล่อเสาเข็มและนำเข้าเสาเข็มจำนวน ๓.๓	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนอน บ้านปรางทิพย์ ความยาวรวม ๓๑๐.๐๐ เมตร ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เรือนจำจังหวัดระนอง - ก่อสร้างโดมคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว ๔ ห้องนอน พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว แยกหลัง เพื่อรองรับผู้พิการ ๑ หลัง ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒๐.๘๕๐ ๒.๔๐๙ ๑๓.๒๒๖ ๒.๐๔๔ ๑.๒๕๐ ๐.๒๒๙	ล้านบาทเศษ และงานที่จะส่งมอบงานครั้งต่อไปอีก ๓ งวด คาดว่าประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑.๒ ล้านบาทเศษ ซึ่งเป็นส่วนของการตอกเสาเข็มและนำเข้าหินใหญ่ - ผลงาน ๘๐% ได้เบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ส่งมอบงานแล้ว รวมทั้งสิ้น ๑๘ งวด ในครั้งที่ ๑ และ ๒ สำหรับงวดงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จจะดำเนินการส่งงานในสัปดาห์ถัดไป ซึ่งมี ๓ งวด เป็นเงิน ๑.๘ ล้าน ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด - ขณะนี้ส่งมอบงานแล้ว ตรวจรับวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย - อยู่ในขั้นตอนการประกาศผู้ชนะ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ลงนามในสัญญาแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำ PO และสามารถส่งมอบงาน ๓ ถึง ๔ งวด ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ได้ดำเนินการจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว - ได้ดำเนินการจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหน่วยบริหารจัดการพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมสิ่งประกอบอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบกลาง ฉุกเฉิน โครงการชลประทานระนอง - โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๔๘๔ ๔.๑๙๓ ๔๔.๙๘๕	- ได้ดำเนินการจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับจ้าง เป็นงานระยะสั้น คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ แสนบาทเศษ - ยกเลิกโครงการและขอคืนงบประมาณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง - ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในสัญญา	

มติที่ประชุม รับทราบ


/ ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

คลังจังหวัดระนอง มีหนังสือจังหวัดระนอง ด่วนที่สุด ที่ รน ๐๐๐๓/ว ๓๘๙๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกเงินจากคลัง กำชับเจ้าหน้าที่บริหารจัดการเพื่อเร่งรัดการดำเนินการในการก่อหนี้และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไป สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการก่อหนี้ครบทุกโครงการ/รายการ และหรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายผลผลิตที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณฯ แล้ว มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการใช้วงเงินได้ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร และยังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวเพื่อไปดำเนินโครงการ/รายการ ที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณฯ หรือได้รับจัดสรรเงินงบประมาณฯ ไม่เพียงพอขอให้กำชับเจ้าหน้าที่เร่งโอนเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อไปดำเนินโครงการ/รายการที่มีความจำเป็นดังกล่าว โดยปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเร่งดำเนินการก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว ขอให้แจ้งต้นสังกัดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวนภสร สังข์ทอง)
นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางเอมอร อ่อนวงศ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ