

๓. นางสาวกานต์พิชชา	อินตัน	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
๔. นายวีระศักดิ์	ก้อนคง	นักวิชาการเงินและบัญชี แขวงทางหลวงระนอง
๕. นางรัชฎาภรณ์	กฤติยาโชติปกรณ์	ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากระบี่
๖. นางสาวกนกวรรณ	สว่างศรี	นักวิชาการพัสดุ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดระนอง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองติดภารกิจ และได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการ
ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ ซึ่งดูจากตัวเลขผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับ ๗๓ ของประเทศ ในส่วนนี้ให้ช่วยกันเร่งรัด
ติดตาม เพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

คลังจังหวัดระนอง รายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๙ หน้า สำนักงาน
คลังจังหวัดระนองจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดระนอง และนำขึ้นเว็บไซต์
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม
หากมีหน่วยงานใดต้องการแก้ไขรายงานการประชุม สามารถแจ้งแก้ไขได้ที่ฝ่ายเลขานุการ

ประธาน หากไม่มีหน่วยงานใดแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่
๗/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ
จังหวัดระนอง ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบ ประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	เป้าหมาย การ เบิกจ่าย ไตรมาส ๔	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ การเบิกจ่าย		ผลการ ใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ การ ใช้ จ่าย	เป้าหมาย การ ใช้ จ่าย ไตรมาส ๔	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ การใช้จ่าย	
						ประเทศ	ภาค ใต้					ประเทศ	ภาค ใต้
รายจ่ายภาพรวม	๒,๐๙๑.๖๗	๑,๕๐๒.๗๓	๗๑.๘๔	๙๓	-๒๑.๑๖	๗๓	๑๓	๑,๘๕๗.๑๒	๘๘.๗๙	๑๐๐	-๑๑.๒๑	๓๙	๖
รวมงบส่วนราชการ	๑,๘๐๙.๖๓	๑,๔๐๒.๓๑	๗๗.๔๙		-๑๕.๕๑			๑,๖๔๐.๗๐	๙๐.๖๖		-๙.๓๔		
รวมงบกรมจังหวัด	๒๐๘.๗๘	๕๐.๙๕	๒๔.๔๐		-๖๘.๖๐			๑๖๔.๓๘	๗๘.๗๓		-๒๑.๒๗		
รวมงบจัดสรรให้ อบท.	๗๓.๒๖	๔๙.๔๗	๖๗.๕๓		-๒๕.๔๗			๕๒.๐๔	๗๑.๐๓		-๒๘.๙๗		
รายจ่ายประจำ	๙๙๖.๐๖	๘๕๖.๖๔	๘๖.๐๐	๙๘	-๑๒.๐๐	๕๘	๑๒	๘๗๐.๗๖	๘๗.๔๒	๑๐๐	-๑๒.๕๘	๕๗	๑๒
- งบส่วนราชการ	๙๔๗.๖๒	๘๔๒.๗๘	๘๘.๙๔		-๙.๐๖			๘๔๙.๙๑	๘๙.๖๙		-๑๐.๓๑		
- งบกรมจังหวัด	๒๗.๗๓	๑๓.๘๖	๕๙.๙๘		-๔๘.๐๒			๒๐.๘๕	๗๕.๑๙		-๒๔.๘๑		
- งบจัดสรรให้ อบท.	๒๐.๗๑	๐.๐๐	๐.๐๐		-๙๘.๐๐			๐.๐๐	๐.๐๐		-๑๐๐.๐๐		
รายจ่ายลงทุน	๑,๐๙๕.๖๑	๖๔๖.๐๙	๕๘.๙๗	๗๕	-๑๖.๐๓	๖๙	๑๑	๙๘๖.๓๖	๙๐.๐๓	๑๐๐	-๙.๙๗	๒๘	๔
- งบส่วนราชการ	๘๖๒.๐๑	๕๕๙.๕๓	๖๔.๙๑		-๑๐.๐๙			๗๙๐.๗๙	๙๑.๗๔		-๘.๒๖		
- งบกรมจังหวัด	๑๘๑.๐๕	๓๗.๐๙	๒๐.๕๙		-๕๔.๕๑	๖๘	๑๐	๑๔๓.๕๓	๗๙.๒๘		-๒๐.๗๒	๖๐	๙
- งบจัดสรรให้ อบท.	๕๒.๕๕	๔๙.๔๗	๙๔.๑๔		๑๙.๑๔			๕๒.๐๔	๙๙.๐๓		-๐.๙๗		

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ จังหวัดระนองได้รับจัดสรรรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้น ๒,๐๙๑.๖๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเงิน ๑,๕๐๒.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๔ โดยเป้าหมายไตรมาส ๔ อยู่ที่ร้อยละ ๙๓ การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๑.๑๖ เป็นลำดับที่ ๗๓ ของประเทศ และลำดับที่ ๑๓ ของภาคใต้

รายจ่ายประจำ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๙๙๖.๐๖ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๘๕๖.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖ เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๙๘ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๒ เป็นลำดับที่ ๕๘ ของประเทศ และลำดับที่ ๑๒ ของภาคใต้

รายจ่ายลงทุน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๑,๐๙๕.๖๑ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๖๔๖.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๗ เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๗๕ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๖.๐๓ เป็นลำดับที่ ๖๙ ของประเทศ ลำดับที่ ๑๑ ของภาคใต้

สำหรับรายจ่ายประจำ ในส่วนของงบจัดสรรให้ อบท. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๒๐.๗๑ ล้านบาท ซึ่งยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย เนื่องจากเป็นเงินสำรองจ่ายที่เพิ่งได้รับจัดสรร ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นค่าใช้จ่ายในการทำถนนทั้งสิ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายในการทำถนนในส่วนนี้มาอยู่ในรายจ่ายประจำ ทำให้เป็นค่าใช้จ่ายที่ถ่วงอยู่ในงบรายจ่ายประจำ ประมาณร้อยละ ๒

สำหรับรายจ่ายลงทุน ในส่วนของงบกรมจังหวัด งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๑๘๑.๐๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๓๗.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๙ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕๔.๕๑ ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่เป็นตัวที่ต่ำที่สุดรองจากงบส่วนราชการและงบจัดสรรให้ อบท.

ในส่วนของการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม มีผลการใช้จ่ายภาพรวม ๑,๘๕๗.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๙ เป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐ มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๑.๒๑ เป็นลำดับที่ ๓๙ ของประเทศ และลำดับที่ ๖ ของภาคใต้

/ในส่วนของ...

ในส่วนของผลการใช้จ่ายรายจ่ายประจำ มีผลการใช้จ่ายเงิน ๘๗๐.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๒ เป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐ มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๒.๕๘ เป็นลำดับที่ ๕๗ ของประเทศ และลำดับที่ ๑๒ ของภาคใต้

ในส่วนของผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน มีผลการใช้จ่ายเงิน ๙๘๖.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๓ เป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐ มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙.๙๗ เป็นลำดับที่ ๒๘ ของประเทศ ลำดับที่ ๔ ของภาคใต้

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีจังหวัดระนอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ (หน่วย : ล้านบาท)

เงินกันไว้เบิกเหลือปี	เงินที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ปี ๒๕๖๕	๔๙๑.๙๗	๓๙๒.๖๒	๗๙.๘๑	๙๙.๓๕	๒๐.๑๙

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี เงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ กันไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๙๑.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๙๒.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๑ คงเหลือ ๙๙.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๙

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ (หน่วย : ล้านบาท)

ปี	งบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๒๕๖๕	๔๗.๒๙	๓๘.๒๐	๘๐.๗๘	๙.๐๙	๑๙.๒๒
๒๕๖๖	๘๘.๗๙	๘๔.๕๙	๙๕.๒๗	๔.๒๐	๔.๗๓
รวม	๑๓๖.๐๘	๑๒๒.๗๙	๙๐.๒๓	๑๓.๒๙	๙.๗๗

คลังจังหวัดระนอง ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๔๗.๒๙ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายจำนวน ๓๘.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๘ คงเหลือ ๙.๐๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๒

ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๘๘.๗๙ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายจำนวน ๘๔.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๗ คงเหลือ ๔.๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๓

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

คลังจังหวัดระนอง ติดตามเร่งรัดของแต่ละหน่วยงาน ตามระเบียบวาระที่ ๔.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเงินกันไว้เบิกเหลือปีขณะนี้ มี ๖ หน่วยงาน ดังนี้

๔.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	สำนักงานจังหวัดระนอง	- ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อแกงค์ขนาดใหญ่ ในบึงขุนวัดกรรมไทย หมู่ที่ ๔ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๕.๒๐๐	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - โครงการนี้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตรวจรับงาน เรียบร้อยแล้ว เอกสารบางส่วนที่คณะกรรมการตรวจรับ การจ้างต้องลงนาม ยังลงนามไม่ครบ เพราะประธาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ย้ายไป ดำรงตำแหน่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธาน เอกสารผ่านการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ ภายในแล้วหรือยัง ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบเอกสารให้แล้ว ขณะนี้ได้ส่งเอกสารเพื่อให้ ประธานตรวจการจ้างลงนามและส่งกลับมายังสำนักงาน จังหวัด ซึ่งจะเบิกจ่ายภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	
๒.	สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง	- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล.ขนาดใหญ่พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบล บางรีน (ระยะเวลาการดำเนินงาน ๔๐๐ วัน)	๓๐.๓๓๖	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - สัญญาสิ้นสุด ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้เบิกจ่ายได้ ๕๒.๒๔% ผลการเบิกจ่าย ๑๕,๘๔๗,๗๘๗ บาท ผลงาน ๙๗.๒% ค่าเช่า ๒.๓% เบิกจ่ายแล้ว ๑๑ งวด ขณะนี้อยู่ ระหว่างเบิกจ่าย ๒ งวด คือ งวดที่ ๑๗ และ ๑๘ คาดว่าจะ ส่งงานครบทุกงวดสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ และตรวจรับงานไม่ เกิน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ จะดำเนินการเบิกจ่ายได้ทัน ปีงบประมาณนี้ ประธาน แจ้งสวณสิทธิ์ค่าปรับเรียบร้อยแล้วหรือยัง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง ตอนนี้ได้แจ้งค่าปรับแล้ว ระยะเวลา ๑๙ วัน วันละ ๓๕,๖๙๐ บาท เป็นเงิน ๖๗๘,๑๑๐ บาท ประธาน ไม่มีการขยายสัญญา เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ มิฉะนั้นเงินจะพับไปโดยผลของกฎหมาย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง ไม่มีการขยายสัญญา เพราะเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือมปี คลังจังหวัดระนอง ขอเน้นย้ำในเรื่องการเบิกจ่ายเงินกันไว้ เบิกเหลือมปีทุกหน่วยที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปี ๒๕๖๕ ถ้าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เงินจะพับไปโดยผลของกฎหมาย	
๓.	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง	งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เทศบาลตำบลกำพวน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยนาใน ๓ เชื่อมต่อ สายหาดประพาส หมู่ที่ ๒ ตำบลกำพวน	๖.๑๖๐	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง - ขณะนี้อยู่ระหว่างรอกรมบัญญัติกลางอนุมัติการขยายตามที่สำนักงานงบประมาณอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการ เมื่อได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางจะสามารถเบิกจ่ายได้	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๔.	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ระนอง	- อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียน อนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์	๓.๗๖๕	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระนอง - ขณะนี้ได้เบิกถึงงวดที่ ๖ และงวดที่ ๗ ใกล้จะเสร็จแล้ว ภาพรวม ๘๐% คาดว่าจะเบิกได้ทันกันยายน ๒๕๖๖ ประธาน เบิกได้ทันกันยายน และมีค่าปรับ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระนอง มีค่าปรับ ผู้รับจ้างยินยอมเสีย ค่าปรับและยืนยันว่าจะทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ประธาน มั่นใจว่าจะเบิกจ่ายทัน ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระนอง โรงเรียนแจ้งว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน คลังจังหวัดระนอง ให้เน้นย้ำโรงเรียนด้วย เงินจะพับไป หากเบิกจ่ายไม่ทัน ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระนอง ได้ทำหนังสือแจ้งไปแล้วตั้งแต่ สัปดาห์ที่แล้ว หากเบิกจ่ายไม่ทันภายใน ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ โรงเรียนจะต้องจ่ายเอง	
๖.	งบกรมจังหวัด	อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์ป่า ชายเลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว และสะพานข้าม คลองหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒.๔๔๐ ๒๗.๔๗๕	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด - โครงการนี้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - สำหรับโครงการนี้มีการเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% แล้ว มีผลงานการก่อสร้าง ๗๐% คาดว่าโครงการนี้จะเบิกจ่าย ได้ทันตามสัญญาภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นิเวศศิริ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง (เบิก ๑๕ % แล้ว)	๔๙.๑๘๔	- สำหรับโครงการนี้ มีระยะเวลาดำเนินการเพียง ๒๔๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ด้วยข้อจำกัดของ การจัดสรรงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาดำเนินการมีน้อย ไม่สอดคล้องกับขนาดของงาน ประกอบกับแบบรูป รายการมีข้อขัดแย้งหลายรายการ ที่จะต้องดำเนินการ วินิจฉัยและแก้ไขโดยผู้ออกแบบจึงทำให้การดำเนินการ ล่าช้า ประธาน ทั้ง ๒ โครงการ ทางโยธาธิการและผังเมืองต้อง ปรับแก้สัญญาถึงจะเบิกจ่ายได้ ดังนั้นให้เร่งแก้ไขสัญญา และเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เนื่องจากเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ไม่สามารถขอ ขยายได้อีก หากเบิกจ่ายไม่ทัน เงินจะถูกพับไปโดยผลของ กฎหมายและต้องหางบประมาณในปีถัดไปมาจ่ายให้แก่ ผู้รับจ้าง ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง จะรีบแก้ไข สัญญาให้เร็วที่สุดและเร่งดำเนินการให้มีเนืองงานแล้วเสร็จ มากที่สุด และเบิกจ่ายตามเนืองงานที่แล้วเสร็จ ถ้าหาก งบประมาณถูกพับไป ก็จะเป็นเนืองงานและงบประมาณที่ เหลือน้อยที่สุด	

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	แขวงทางหลวงระนอง	- งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย จ.ระนอง - งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย จ.ระนอง - โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงระนอง จ.ระนอง	๕๙.๒๒๑ ๕๖.๓๘๕ ๓๔.๙๗๙	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง - ส่งงานในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ส่งงานวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวน ๓๔ ล้านบาทเศษ - ลงนามในสัญญาในสัญญาวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๑๐ วัน ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเบิกล่วงหน้า ๑๕% แล้ว ขณะนี้รอหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ประธาน โครงการก่อสร้างอาคารเป็นงบผูกพัน ทำแผนการเบิกจ่ายเงินอย่างไร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง จะทยอยเบิกไปตามจำนวนงวดงานและงวดเงินที่กำหนดไว้ในแต่ละปี ซึ่งสัญญาสิ้นสุดปี ๒๕๖๘ คลังจังหวัดระนอง ในปี ๒๕๖๖ ได้รับงบประมาณ ๓๔ ล้านบาทเศษ มีการเบิกล่วงหน้า ๑๕%ของสัญญา จะเบิกจ่าย ๒๕ ล้านบาท กันเงินเหลือปี ๙ ล้านบาท และปีหน้าจะมีงบประมาณมาเพิ่มอีก ๑๓๐ ล้านบาทเศษ ถ้าเร่งรัดให้เป็นไปตามงวดงาน คงเบิกได้หมดในปีหน้า อยู่ที่การบริหารสัญญา ประธาน งบประมาณ ๑๐๐ กว่าล้านที่จะมาเพิ่มใหม่เร่งเบิกจ่ายให้ได้มากที่สุด	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอนราชกรุ - วังตะกอก ตอน ๑ จ.ชุมพร งานดำเนินการเอง งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงระนอง - งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง - งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงระนอง	๕๓.๖๔๙ ๓.๒๓๒ } ๓๗.๒๘๒ }	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง จะเบิกตามงวดงานที่ดำเนินการก่อสร้างไปตามลำดับ ซึ่งเป็นปริมาณงานที่กว้างและใหญ่พอสมควร ขั้นตอนการเบิกจ่ายก็ค่อนข้างละเอียดรัดกุม คาดว่าผู้รับจ้างมีศักยภาพที่จะทำงานให้แล้วเสร็จได้ - ส่งงานในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ - เงินคงเหลือประมาณ ๕ ล้านบาทเศษ เป็นค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน ค่าเช่าเครื่องจักร ค่าล่วงเวลา จะเบิกจ่ายหมดในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	
๒.	แขวงทางหลวงชนบท ระนอง	- ถนนสาย รน.๕๐๑๒ แยก ทช.รณ.๑๐๑๖ - บ.รังแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง - ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบ้านพักข้าราชการระดับผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทระนอง - ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๑๒ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๑๖ - บ้านรังแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง	๑๘.๙๘๐ ๑.๖๓๖ ๖.๔๓๐ ๘.๔๖๐	นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง - ขณะนี้รอใบอนุญาตจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ระยะเวลาที่เหลือ ๖๐ วัน ถ้าได้รับใบอนุญาตแล้ว จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ - ส่งงานแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายงวดที่ ๗ และ ๘ - ผลงาน ๗๖.๗๒% จะเบิกจ่ายภายในกันยายน ๒๕๖๖ เป็นงวดงานที่ ๓ , ๔ , ๗ , ๘ และ ๙ - ผลงาน ๒๕.๔๓% ตรวจงานวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นงวดงานที่ ๑ , ๒ และส่วนที่เหลือน่าจะเสร็จทันเดือนกันยายน ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๑๑ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๐๗ - บ้านทุ่งตาพล อ.ละอุ่น จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๑๐๒๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - ศูนย์วิจัยป่าชายเลน อ.เมือง จ.ระนอง งานดำเนินการเอง - งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบทระนอง - งานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติ แขวงทางหลวงชนบทระนอง - ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง) - ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง) - งานป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล แขวงทางหลวงชนบทระนอง	๘.๔๙๐ ๘.๔๗๐ ๑๑.๑๖๙ ๑.๕๒๑ ๐.๑๒๑ ๐.๙๐๘ ๑.๐๔๗	- วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว และจะส่งงวดงานที่ ๑ , ๒ และ ๓ เป็นเงิน ๔.๔๕๒ ล้านบาท ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะมีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีบางส่วน แต่จะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เพราะไม่มีอุปสรรคใดๆ - ผลงาน ๗.๐๔% จะมีแผนเบิกจ่ายเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒.๕๔๘ ล้านบาท - เป็นส่วนของค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา จะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	
๓.	สำนักงานจังหวัดระนอง	- โครงการติดตั้งชุดเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน สายถนนตรุณศึกษา ชุมชนดอนสมอ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ๑๓ ชุด	๐.๘๙๗	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด - ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว จะเบิกจ่ายในสัปดาห์นี้	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โครงการติดตั้งชุดเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน สายถนนสุตสาคร - ตลาดปอ ชุมชนดอนหว้าดอนตำเสา หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๒๘ ชุด - โครงการติดตั้งชุดเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ สายถนนนิกรประสิทธิ์ ชุมชนดอนสมอ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๓๖ ชุด - โครงการติดตั้งชุดเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ สายถนนวิจิตรผดุง ชุมชนดอนหว้าดอนตำเสา หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๒๐ ชุด - โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ตามบัญชี	๑.๙๓๒ ๒.๔๘๔ ๑.๓๘๐ ๑.๑๐๔	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว จะเบิกจ่ายในสัปดาห์นี้ - ขณะนี้อยู่ระหว่างหล่อฐานตอม่อเสาไฟ จะดำเนินการแล้วแล้วเสร็จตามสัญญา	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		นวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ สายถนนเลียบริมคลองน้ำแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๑๖ ชุด			
๔.	สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง	- ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง จำนวน ๑๔ หลัง	๑.๕๘๖	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง จำนวน ๑๔ หลัง งบประมาณ ๑.๕๘๕ ล้านบาท ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการงวดที่ ๑ เสร็จแล้ว เหลืองวดที่ ๒ - ๕ ผลงาน ๓๖.๗๙% ค่าต่ำกว่าแผน ๑๘% ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งงาน ๕ งวด ให้ทันในปีงบประมาณนี้	
๕.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง	ส.ป.ช. ๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นที่สูง) - โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนอนุบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๑.๘๑๐ ๑.๔๘๙	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง - ผลงานภาพรวม ๘๕% งวดที่ ๑ เบิกจ่ายแล้ว เหลืออีก ๑ งวด - ซ่อมหลังคา ยังไม่มีความคืบหน้า แต่ผู้รับจ้างยังไม่ได้ละเลย และทางโรงเรียนได้แจ้งไปทางผู้รับจ้างแล้วว่า มีค่าปรับ แต่ขณะนี้ค่าปรับยังไม่ถึง ๑๐% และจะถึง ๑๐% วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ประธาน ทำหนังสือถึงผู้รับจ้างเร่งรัดดำเนินการตามระเบียบด้วย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง โรงเรียนจะเป็นผู้ทำหนังสือ คลังจังหวัดระนอง คู่มือปฏิบัติเร่งรัดในการปฏิบัติงานตาม สัญญา ว.๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		ครูภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) - โรงเรียนบ้านคลองของ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านทะเลนอก ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านหนองจิก ตำบลปากจั่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนชนมพัฒนา ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านเขี้ยวเหลียง ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านทับจาก ตำบลบางใหญ่ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางกุ้ง ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนทับไทรพัฒนา ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติเหตุโรงเรียนบ้านสองแพรก	๐.๐๑๘ ๐.๐๑๘ ๐.๐๓๒ ๐.๐๓๒ ๐.๐๓๒ ๐.๐๓๒ ๐.๐๕๐ ๐.๒๙๑	- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๑๐ โรงเรียน แต่ขณะนี้เงินงบประมาณโอนมาแค่ ๘ โรงเรียน ยังทำสัญญาไม่ได้ ทางสพฐ. แจ้งว่างบประมาณจะโอนมาให้เพิ่มในเดือนสิงหาคมนี้ และเมื่อได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรครบทั้ง ๑๐ โรงเรียน จะจัดทำสัญญาต่อไป - ขณะนี้จัดทำสัญญาและทำPO เรียบร้อยแล้ว	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๖.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง	- บ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒.๔๗๔	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง - ขณะนี้งวดที่ ๑ ดำเนินการเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ อยู่ที่ ๙๐% ซึ่งงวดที่ ๒ , ๓ และ ๔ จะแบ่งเป็นงานเดียวกัน คือเป็นบ้านหลังที่ ๑ , ๒ และ ๓ ผู้รับจ้างดำเนินการพร้อมกัน และตอนนี้งานก่อสร้างอยู่ที่งวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ บางส่วนในส่วนการติดตั้งพื้นสำเร็จรูป แต่ว่าการส่งมอบงานยังขาดเอกสารบางส่วน ประธาน ชำกว่ากำหนด ขอให้เร่งรัดติดตามอย่างใกล้ชิด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง มีการประชุมกับผู้รับจ้าง เรื่องการปรับแผนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างแจ้งว่า ความสามารถสูงสุดที่จะเบิกจ่ายได้ทันที จะอยู่ในงวดงานที่ ๕ งวดเงินอยู่ที่ ๑.๐๙๖ ล้าน หรือ ๔๔.๓%ของวงเงินตามสัญญา ส่วนที่เหลืออาจจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปีบางส่วน ประธาน กันเงินไว้เบิกเหลือมปีตั้งแต่งวดที่ ๖ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงวดที่ ๖ - ๑๗ วงเงิน ๑.๓๗๙ ล้านบาท	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๗.	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง	- อาคารหอพัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงหอพักนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ DRONE เพื่อการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๗.๘๖๐ ๒.๐๐๐ ๓.๔๘๗ ๒.๕๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - ขณะนี้ผู้รับจ้างขอเบิกจ่ายงวดที่ ๒ และนัดคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจรับ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ (ช่วงเช้า) ตอนนี้ดำเนินการก่อสร้างถึงงวดที่ ๓ ประธาน เสร็จทันตามสัญญาไหม ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ผู้รับจ้างจะเร่งให้ทันสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ - ผู้รับจ้างยังไม่ทำเบิก แต่กำลังเร่งดำเนินการ ในส่วนของชั้นล่างระบบไฟฟ้าเสร็จแล้ว เหลือติดตั้งอุปกรณ์ ในส่วนของหลังคาจะรื้อกระเบื้องและมุงหลังคาเมทัลชีทได้เลย ถ้าฝนไม่ตก - งวดที่ ๑ แล้วเสร็จ นัดคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจรับ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ (ช่วงบ่าย) - ผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งจะส่งมอบงาน วันที่ ๕ - ๖ กันยายน ๒๕๖๖ หลังจากตรวจรับงานแล้ว จะเร่งเบิกจ่ายต่อไป	
๘.	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง	- บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน	๑.๑๓๘	ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง - ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วและนัดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		แผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะเปอร์ ตำบลเกาะเปอร์ อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง - อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๗๑๐ ตาราง เมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบประมาณ ๒ ปี (ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๗.๙๔๒ ลบ และ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐.๘๕๓ ลบ) - ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๖๐ ลูกบาศก์เมตร/ วัน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลกำแพง อำเภอ สุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง	๗.๙๔๒ ๔.๓๗๐	- กองแบบพิจารณาผลทดสอบดินเรียบร้อยแล้ว ได้ให้ ความเห็นให้ให้ผู้รับจ้างทบทวนผลการทดสอบดินใหม่ ให้ สอดคล้องตามรูปแบบรายการตามแผนงาน เนื่องจากในแบบ กำหนดให้ใช้เสาเข็มตอก แต่ผลการตรวจที่ได้ คือ ใช้คอนกรีต อัดแรง หลังจากทบทวนใหม่แล้ว ให้ส่งผลมายังกองแบบ พิจารณาอีกครั้ง - งวดที่ ๑ ตรวจรับงานวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส่วนงวดที่ ๒ และ ๓ เมื่อโครงสร้างแล้วเสร็จจะส่งมอบงานพร้อมกัน แต่ สัญญาได้สิ้นสุดแล้ว ได้ทำการแจ้งค่าปรับและเร่งรัดผู้รับจ้าง ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว	
๙.	ตำรวจภูธรจังหวัด ระนอง	- เรือแนวขึ้นประทวน จำนวน ๑๐ คูหา สภ. ปากน้ำ - โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.ระนอง ตำบลบางริน	๕.๔๘๕ ๑๖.๔๐๐	- ไม่มาประชุม	
๑๐.	เทศบาลเมืองระนอง	- ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตอก เสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ตำบล เขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๙.๑๔๔	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง - ขณะนี้อยู่ในการดำเนินงานงวดที่ ๔ เทพื้นและขึ้นเสาชั้น ๔ เสร็จแล้ว ส่วนงานก่ออิฐงวดที่ ๕ ได้ดำเนินการพร้อมไปกับ งวดที่ ๔ ด้วย ผลงาน ๗๕% ไม่เกินกลางเดือนกันยายนจะ สามารถเบิกจ่ายงวดที่ ๔ ได้ รวมถึงอาจจะเบิกจ่ายงวดที่ ๕ ไปพร้อมๆกัน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ประธาน นำเรียนเทศบาลเมืองและอบจ.จังหวัดระนอง ขอ เน้นย้ำ ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของ รัฐจะต้องคำนึงถึง ความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนี้ ผูกพันของหน่วยงานของรัฐในปีงบประมาณนั้น ถ้ามีผลการ เบิกจ่ายล่าช้า การของบประมาณปีต่อไปก็จะได้รับจัดสรร งบประมาณที่น้อยลง	
๑๑.	องค์การบริหารส่วน จังหวัดระนอง	- ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง งบประจำ - โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายนิคมฝั่ง ๒ สาย ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านนิคมฝั่ง ๒ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง โดย ทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๘๐ ตารางเมตร	๒๙.๗๐๐ ๑๐.๐๐๐	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง - ขณะนี้ส่งงานและเบิกจ่ายงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ผลงาน ๖๓% ตามแผนที่ได้ปรับ ๔๙% เร็วกว่าแผน ๑๔% แต่งวดที่ ๒ ยังไม่ได้ส่งงาน เนื่องจาก งานบดอัดหินคลุก ผิวแอสฟัลต์ มี ฝนตกทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่สามารถดำเนินงานได้ ส่วนงวดที่ ๓ และ ๔ ตอนนี้เหลืองานเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับ งานงวดที่ ๒ และส่วนของงวดที่ ๔ งานผิวสังเคราะห์ได้มาอยู่ หน้างานแล้ว สกอร์บอร์ดก็เหลือทำการติดตั้ง ในเดือนหน้าจะ รับดำเนินงานพื้นสนามหญ้า ในส่วนของประเภทลู่วิ่งและลาน ถ้าสามารถจัดการเรื่องหินคลุกได้ก็จะส่งมอบงานได้ในเร็วนี้ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง - ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน ประกาศหาผู้รับจ้างทั้ง ๓ โครงการ คลังจังหวัดระนอง จะก่อหนี้ทันภายในปีงบประมาณหรือไม่ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง น่าจะทัน เพราะขณะนี้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว ประธาน เน้นย้ำในเรื่องของผลเบิกจ่าย จะมีผลกับการได้รับ งบประมาณในปีถัดไป	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ซอยบางแกะ-ซอยบางแกะใน หมู่ที่ ๔ ตำบลละอุ่นได้อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด - โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายเพชรเกษมบ้านฝ้ายท่า หมู่ที่ ๕ ตำบลนาคา อำเภอสูขสรัราษฎร์ จังหวัดระนอง โดยทำการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับหน้าผิวจราจรเดิมขนาดกว้าง ๘ เมตร รวมไหล่ทาง ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด	๔.๘๒๑ ๑.๖๔๐		
๑๒.	งปกรมจังหวัด	แขวงทางหลวงระนอง - งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๒ ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่าง กม. ๖๑๐+๓๖๗ - กม.๖๑๐+๘๒๔ RT ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๕,๒๒๓ ตร.ม. ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - งานเสริมผิวแอสฟัลต์หนา ๕ เซนติเมตร ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๒ ตอน กระบุรี - หงาว	๔.๙๖๖ ๖.๓๙๙	นักวิชาการเงินและบัญชี แขวงทางหลวงระนอง - อยู่ในขั้นตอนประกวดราคา จะยื่นซองประกวดราคาวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี - ผลงานเกิน ๕๐% น่าจะเบิกจ่ายได้ทันเดือนกันยายน ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		ระหว่าง กม.๕๖๙+๓๔๕ - กม.๕๗๐+๙๙๐ LT. บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง รัตนอง จังหวัดรัตนอง - งานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๒๗๑ ต้น ทล. ๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๓ ตอนหวาง - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๘๐+๑๐๕ - กม.๖๘๕+๘๔๕ และ กม. ๖๘๙+๑๘๓ - กม. ๖๙๒+๙๓๐ RT. บ้านกำพวน ตำบลกำพวน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดรัตนอง - บุรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล. ๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๒ ตอนกระบือ - หาง ระหว่าง กม. ๕๖๙+๓๔๕ - กม.๕๗๐+๒๒๔ RT. บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองรัตนอง จังหวัด รัตนอง - งานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑๒๘ ต้น ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๓ ตอนหวาง - อ่าวเคย ระหว่าง กม. ๖๗๑+ ๗๓๕ - กม. ๖๗๒ +๘๕๕ และ กม. ๖๗๓ + ๓๙๕ - กม. ๖๗๖+๗๙๐ (เป็นช่วง ๆ) (เงินเหลือจ่าย) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดรัตนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาวรวม ๒๗๕.๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบล บางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดรัตนอง	๑๑.๘๖๒ ๑๓.๒๒๖ ๕.๖๐๓ ๒๐.๙๙๐	- ผลงาน ๖.๒๕% คาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี - น่าจะเบิกจ่ายได้ทันเดือนกันยายน ๒๕๖๖ - อยู่ในขั้นตอนประกวดราคา จะยื่นซองประกวดราคาวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดรัตนอง - แผนงานก่อสร้าง ๗๖% ผลงาน ๔๐% ค่าต่ำกว่าแผน ๓๖% เบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ซึ่งมีสาเหตุจากการแก้ไขสัญญา เนื่องจากว่าผลการเจาะสำรวจชั้นดิน ที่เสาเข็มสั้นกว่า รูปแบบรายการ ขณะนี้ได้หยุดดำเนินการ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองกะเปอร์ ระยะที่ ๒ ความยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนอน บ้านปรางทิพย์ ความยาวรวม ๓๑๐.๐๐ เมตร ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว ๔ ห้องนอน พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒๑.๙๒๘ ๒๐.๘๕๐ ๑๓.๒๒๖ ๑.๘๙๐ ๑.๒๕๐	- ตามแผนกำหนด ๕๕% ผลงาน ๓๐% ล่าช้ากว่าแผน ๒๕% ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีการส่งมอบงาน จำนวน ๕ ล้านบาทเศษ - ผลงาน ๙๕% รวดเร็วกว่าแผนงาน และจะเบิกจ่ายได้ทัน เดือนกันยายน ๒๕๖๖ ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - ขณะนี้ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ วันเริ่มต้นสัญญา ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๓๖๐ วัน แบ่งเป็น ๒๙ งวดงาน และจะกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ๑๕% หลังจากลงนามในสัญญาแล้วคาดว่าจะเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ - ขณะนี้เบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๕ เรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการงวดที่ ๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๖ ได้ภายใน ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ และจะเร่งรัดผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๖ และ ๗ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ - ขณะนี้กำลังดำเนินการงวดที่ ๒ ผลงาน ๒๐% จะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายงวดที่ ๑ และ ๒ ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม และจะกันเงินไว้เบิกเหลือมปีของงวดที่ ๓ และ ๔	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ปรับปรุงบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยวแยกหลัง เพื่อรองรับผู้พิการ ๑ หลัง ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหน่วยบริหารจัดการพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบกลาง ฉุกเฉิน โครงการชลประทานระนอง - โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง (ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐๐วัน) งบลงทุน ๕.๐๖๙ ล้านบาท	๐.๒๒๙ ๐.๔๘๔ ๔๔.๙๘๕	- ผลงาน ๑๐% จะเร่งรัดผู้รับจ้างให้ส่งมอบงานภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อจะเบิกจ่ายให้ทันวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ - ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตรวจรับงานวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้กำลังดำเนินการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในสัปดาห์นี้ ประธาน ยินดีให้ของบประมาณและยืมดีร่วมมือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอุทยาน แต่ขอให้เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้ภายใน ๑ ปีงบประมาณ เนื่องจากจะมีผลกระทบกับการตัดงบประมาณของจังหวัดในภาพรวม ที่จะได้รับงบประมาณในปีถัดไป ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง - ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามในสัญญาเมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีเงินเหลือจ่าย ๑๑ ล้านบาทเศษ โครงการได้ส่งหนังสือแจ้งทางจังหวัดแล้ว ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขแผนงานก่อสร้าง และจะมีเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ

นภสร

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวนภสร สังข์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเอมอร อ่อนวงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ