



ที่ สส ๐๐๐๓.๒/ว ๐๒๔๙

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
ถนนเอกชัย สส. ๗๕๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดสมุทรสงครามจัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงครามในฐานะกรรมการและเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ท่านตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าว และหากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔๗๑ ๑๐๓๐ ต่อ ๓๑๒ - ๓๑๕ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ skm@cgd.go.th ภายในวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวจะถือว่ารับรองรายงานการประชุม อนึ่ง ท่านสามารถเรียกดูเอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม หัวข้อกฎหมาย/ระเบียบ หนังสือเวียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวภิรมย์ จันทรวงษ์)

คลังจังหวัดสมุทรสงคราม

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๑ ๑๐๓๐ ต่อ ๓๑๒ - ๓๑๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : skm@cgd.go.th

บัญชีรายชื่อแนบท้ายตามหนังสือ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส ๐๐๐๓.๒/ว ๐๒๔๙

ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ลำดับ

หน่วยงาน

๑. คลังจังหวัดสมุทรสงคราม
๒. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม
๓. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
๔. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
๕. ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม
๖. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
๗. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
๘. ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
๙. ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
๑๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
๑๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๓. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
๑๔. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๕. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม (งบจังหวัด)
๑๖. นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม
๑๗. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

คณะกรรมการฯ ผู้มาประชุม

๑	นายสมนึก	พรหมเขียว	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
๒	นายกรกฎ	วงศ์สุวรรณ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
๓	นายพิเชษฐ	ภักพัต	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม
๔	นายสันชัย	พัฒนะวิชัย	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
๕	นางสาวกริรมย์	จันทร์วงศ์	คลังจังหวัดสมุทรสงคราม
๖	นายมนันต์พล	ประชาสันดี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
๗	นางพันธ์ทิพย์	เอมครุฑ	แทน ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม
๘	พ.ต.อ.หญิง พรจันทร์	แก้วเลิศประเสริฐ	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
๙	นางสาวสุพัตรา	เดชา	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
๑๐	นายบุญหนา	ศรีธรรมมา	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
๑๑	นางสาววาสนา	คงงาม	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๒	นางสาวชุดิมา	เชื้อพันธุ์	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๓	นางรัชชานา	อยู่ตระกูล	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ
๑๔	นางสาวจิตติมา	ประสิทธิ์ทรัพย์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
๑๕	นายคำรน	ศรีวงศ์ษา	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๖	นางสาวเสาวนี	เมตตารมณ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
๑๗	นางสาวเกศรินทร์	กลั่นเครือวัลย์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๘	นางสาวปรีชญาพร	เก่งกล้า	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๙	นางสาวจริญญา	ดิษฐ์ปัญญา	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นางสาวฉวีญา	ตาตทรัพย์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๒	นางจันทร์เพ็ญ	กุลทอง	ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
๓	นางอพิมพ์พร	แก้วกระจ่าง	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
๔	นายปวิวรรต	สุวรรณนที	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๕	นางสาวชิญาธ	แก้วพิกุล	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
๖	นายวุฒิชัย	พันทา	ปลัดอำเภอ
๗	นายพลิชัย	ลิมปิตูกรานนท์	ปลัดอำเภอ
๘	นางสาวมนัสวี	ศักดิ์วาลีสกุล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๙	นางสาวอังคณา	บัวคำ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๐	นางศิริพร	กรประมุขพงศ์	นักวิชาการคลัง
๑๑	นายกรกฎ	พรรณรักษ์	นายช่างโยธา
๑๒	นางสาวชลธิชา	เปลี่ยนสมัย	ผู้ช่วยปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
๑๓	นางสาวกิตติมา	จีระสุข	ผู้สื่อข่าว เอสพีเอส เคเบิลทีวี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า เพื่อให้การดำเนินการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ และเพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้เชิญ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนและ งบพัฒนาจังหวัด ซึ่งมีโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินการ และชี้แจงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส ๐๐๐๓.๒/ว ๐๐๕๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ โดยหน่วยงานที่ต้องการแก้ไขรายงานการประชุมฯ ขอให้แจ้งกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงาน คลังจังหวัดสมุทรสงคราม ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดแล้วปรากฏว่า ไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รับรองรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

เลขานุการ ๓.๑ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบ Function)

งบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงิน งบประมาณ	PO+ สารอง เงินมีหนี้	การเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน มีนาคม ร้อยละ	สูง / -ต่ำ กว่า เป้าหมาย ร้อยละ	เบิกจ่าย ได้ลำดับ ที่	การใช้จ่าย		เป้าหมาย เดือน มีนาคม ร้อยละ	สูง / -ต่ำ กว่า เป้าหมาย ร้อยละ	ใช้จ่าย ได้ลำดับ ที่
			จำนวนเงิน	ร้อยละ				จำนวนเงิน	ร้อยละ			
รายจ่ายประจำ	๕๘๔.๘๔	๓.๗๓	๓๔๕.๖๕	๖๗.๖๕	๕๕.๐๐	๑๒.๖๕	๗๒	๓๔๔.๓๘	๖๘.๒๘	๕๕.๗๘	๑๒.๕๐	๗๓
รายจ่ายลงทุน	๑,๑๖๖.๙๒	๔๒๘.๐๐	๓๔๐.๐๑	๒๙.๑๔	๓๔.๐๐	-๙.๘๖	๓๒	๗๖๘.๐๐	๖๕.๘๑	๕๘.๑๕	๗.๖๖	๓๖
รายจ่ายภาพรวม	๑,๗๕๑.๘๑	๔๓๑.๗๓	๖๘๕.๖๖	๔๑.๔๙	๕๒.๐๐	-๑๐.๐๑	๖๔	๑,๑๑๒.๓๘	๖๖.๖๔	๕๖.๒๔	๑๐.๔๐	๕๓

มติที่ประชุม รับทราบ

/เลขานุการ...

เลขานุการ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
งบพัฒนาจังหวัดตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงิน งบประมาณ	PO+สำรองเงิน มีหนี้	การเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือนมีนาคม ร้อยละ	สูง / -ต่ำ กว่าเป้าหมาย ร้อยละ	การใช้จ่าย		เป้าหมาย เดือนมีนาคม ร้อยละ	สูง / -ต่ำ กว่าเป้าหมาย ร้อยละ
			จำนวนเงิน	ร้อยละ			จำนวนเงิน	ร้อยละ		
รายจ่ายประจำ	๘.๐๕	๐.๒๐	๒.๗๙	๓๔.๖๒	๕๕.๐๐	-๒๐.๓๘	๒.๙๙	๓๗.๑๒	๕๕.๗๘	-๑๘.๖๖
รายจ่ายลงทุน	๑๑๗.๕๐	๑๐๐.๔๐	๑๕.๗๕	๑๓.๔๐	๓๙.๐๐	-๒๕.๖๐	๑๑๖.๑๕	๙๘.๘๕	๕๘.๑๕	๔๐.๗๐
รายจ่ายภาพรวม	๑๒๕.๕๕	๑๐๐.๖๑	๑๘.๕๓	๑๔.๗๖	๕๒.๐๐	-๓๗.๒๔	๑๑๙.๑๔	๙๕.๙๐	๕๖.๒๔	๓๘.๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๔.๑ ผลการเบิกจ่ายของส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ (รายงานโดยส่วนราชการ)

โครงการชลประทาน มีโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหิน ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๒๕๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงานดำเนินการเอง โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ งานอาคาร และงานดินซุด (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะสามารถเบิกจ่ายงานอาคารและงานดินได้ประมาณ ๑๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๗๑.๙๒

แนวทางหลวง มีโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๕ โครงการ ทุกโครงการเบิกจ่ายตามความก้าวหน้าของงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตอน บางแพ - บางพรหม จังหวัดราชบุรี งบประมาณจำนวน ๒๔,๙๙๔,๐๐๐ บาท ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๒๓ คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา และเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒. งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๘ ตอน ราชบุรี - ปากท่อ จังหวัดราชบุรี งบประมาณจำนวน ๒๙,๙๘๔,๖๐๐ บาท ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๔๙ คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา และเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

๓. งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๒๙,๙๖๕,๓๐๐ บาท ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๑๐ คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา และเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

๔. ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) แนวทางหลวงสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๑,๑๔๓,๓๐๐ บาท ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๖๐ คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา และเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

๕. งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตอน บางแพ - บางพรหม จังหวัดราชบุรี งบประมาณจำนวน ๓๔,๙๙๕,๐๐๐ บาท ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๓๓ คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา และเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

/๖. งานบำรุง...

๖. งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ปากท่อ - สระพัง จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑ แห่ง งบประมาณจำนวน ๗,๙๙๓,๐๐๐ บาท ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๑๐ คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา และเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖

๗. งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม ๑ แห่ง งบประมาณจำนวน ๗,๙๙๑,๐๐๐ บาท ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๙๐ คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา และเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖

๘. งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๙ ตอน ห้วยชินสีห์ - ราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๑ แห่ง งบประมาณจำนวน ๖,๙๙๔,๗๖๐ บาท ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๙๕ คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา และเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๙. งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ตอน ปากท่อ - ห้วยศาลา จังหวัดราชบุรี งบประมาณจำนวน ๑๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๑๐๐ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๑๐. งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน ๔ จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๑๔,๙๙๓,๐๐๐ บาท ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๑๐๐ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

๑๑. ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๒๔,๙๙๐,๘๓๘ บาท ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๗๐ คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา และเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๑๒. ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตอน บางแพ - บางพรหม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๑๔,๙๙๔,๒๑๐ บาท ปัจจุบันส่วนที่ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นงานบำรุงรักษารายเดือน จำนวน ๑๑ งวดงาน และคาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๕ งวดงาน

๑๓. งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ค่างานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กรุงเทพมหานคร งบประมาณจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๑๐๐ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

๑๔. งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๗ ตอน ห้วยชินสีห์ - หินสี้ ตอน ๓ จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๖,๙๙๓,๐๐๐ บาท ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๑๐๐ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

๑๕. งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน ๓ จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๙,๙๙๔,๐๐๐ บาท ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๖๑ คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา และเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖

และมีโครงการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับงบประมาณจากจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด) ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑ โครงการ คือ เสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๒ กม.๐+๐๐๐- กม.๒+๐๐๐ ตำบลแม่กลอง ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผิวจราจรกว้างข้างละ ๑๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร

ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณจำนวน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๑ งวดงาน ขยายสัญญาเป็นสิ้นสุดวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๙๕ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการส่งเบิกให้สำนักงานจังหวัดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

แขวงทางหลวงชนบท มีโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๑ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ถนนสาย สส.๕๐๒๙ แยก ทพ.สส.๒๐๑๔ - บ.คลองช่อง อำเภอมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๔ งวดงาน ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๓๕.๓๓ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ ได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๒. งานบำรุงถนนสาย สส.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓ - บ้านปากน้ำ อำเภอมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๕,๙๙๑,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๕ งวดงาน ปัญหาอุปสรรค ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า ทั้งนี้ หน่วยงานได้ทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานแล้ว

๓. งานบำรุงถนนสาย สส.๖๐๒๔ บ้านบางประจันต์ - ชุมชนบางจะเกร็ง อำเภอมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๗,๙๘๙,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๔ งวดงาน ปัญหาอุปสรรค ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินงาน ทั้งนี้ หน่วยงานได้ทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานแล้ว

๔. งานบำรุงถนนสาย สส.๕๐๐๘ แยกทางหลวงชนบท สส.๓๐๑๐ - บ้านนางตะเคียน อำเภอมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๕,๙๙๓,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๕ งวดงาน ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๒๖.๑๕ คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา และเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

๕. งานบำรุงถนนสาย สส.๕๐๐๗ แยกทางหลวงชนบท สค.๒๐๕๕ บ้านคลองกก - บ้านแพ้ว งบประมาณจำนวน ๕,๙๙๐,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๔ งวดงาน ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๙๒.๕๐ คงเหลืองานติดตั้งป้ายจราจรและตีเส้น คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา และเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

๖. งานบำรุงถนนสาย สค.๒๐๐๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - บ้านลาดใหญ่ (ตอนสมุทรสงคราม) อำเภอมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๔,๙๙๐,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๕ งวดงาน ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๙๐ คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา และเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖

๗. งานบำรุงถนนสาย สค.๒๐๕๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - เมืองสมุทรสงคราม (ตอนสมุทรสงคราม) อำเภอมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๑,๙๖๙,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๖ งวดงาน ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๖๕.๙๔ คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา และเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖

๘. งานบำรุง สส.๒๐๑๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - บ้านมอปลัด อำเภอมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๑,๒๘๖,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๓ งวดงาน อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๙. งานบำรุง สส.๒๐๒๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - อำเภอชะอำ (ตอนสมุทรสงคราม) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๑,๗๔๕,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๓ งาน ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๙๕.๒๗ คงเหลืองานติดตั้งป้ายจราจร คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา และเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖

๑๐. งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย สส.๕๐๐๖ แยกทางหลวงชนบท สส. ๖๐๐๒ - ดำเนินสะดวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๒,๔๙๘,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๓ งาน อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

๑๑. งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย สส.๕๐๒๒ แยกทางหลวงชนบท สส. ๔๐๑๓ - บ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๑,๘๙๗,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๓ งาน ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๘๕ คงเหลืองานติดตั้งป้ายจราจรและตีเส้น คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ที่ทำการปกครอง มีโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑ โครงการ คือ ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูบ้านพักข้าราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๑ งาน ช่างควบคุมงานขอขยายสัญญาเป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากพบวัสดุคอนกรีตขนาดใหญ่อยู่ใต้บริเวณที่ตอกเสาเข็ม คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖

สนง.ที่ดิน มีโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑ โครงการ คือ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ๓ ชั้น พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๕๐,๐๕๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์

สนง.โยธาธิการ มีโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองแม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๒ เมตร งบประมาณจำนวน ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะสามารถประกาศผู้ชนะราคาได้ภายในกลางเดือนเมษายน ๒๕๖๖

๒. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำเทียบเรือบริเวณศาลพระเจ้าตากสิน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร งบประมาณจำนวน ๙,๙๕๐,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๑๕ งาน คาดว่าภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ จะสามารถส่งมอบงานได้ ๕ งาน วงเงินประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

สนง.ท้องถิ่น

มีโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบล แพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบหนังสือรับรองและหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาผ่านการตรวจสอบเอกสารบัญชีส่วนที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๓ ราย จาก ๘ ราย กำหนดได้รับหนังสือตอบกลับภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้หน่วยงาน อยู่ระหว่างเร่งรัดให้รีบดำเนินการส่งหนังสือดังกล่าว หลังจากนั้นคณะกรรมการจะดำเนินการ พิจารณาผลและประกาศผู้ชนะราคา

๒. ปรับปรุงยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.๑๑-๐๐๒ สายบ้านแพรกทะเล หมู่ที่ ๔ บ้านแพรกทะเล ตำบลคลองโคน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๘๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๒,๒๒๔,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๒ งาน ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๔๐ โดยผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งงานทั้ง ๒ งาน พร้อมกัน

๓. เสริมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านคลองสองร่อง - บ้านคลองน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลแหลมใหญ่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๔,๓๘๘,๕๐๐ บาท คาดว่าจะสามารถลงนามใน สัญญาได้ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

สนง.ศึกษาธิการจังหวัด มีโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑ โครงการ คือ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ทาสี) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๑๓๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปทำระบบไฟฟ้า โดยวิศวกรจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคเข้าสำรวจพื้นที่เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะได้แบบบูรณาการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖

สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มีโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๔ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ครุภัณฑ์จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๙๙๑,๔๐๐ บาท ดำเนินการ กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ลงนามในสัญญา และดำเนินการจ่ายเงินงบประมาณ (PO) ในระบบ New GFMS Thai ได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ จำนวน ๘๘๗,๖๐๐ บาท กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศผู้ชนะราคา ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

	๓. ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน TCL๓๐ โรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวทยาการ) ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๔๒๙,๒๐๐ บาท คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ๔. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดโคกเกตุ (เสริมสมบูรณ์วงศ์) ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๔๐๑,๔๐๐ บาท มีทั้งหมด ๑ งบประมาณ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
เทศบาลเมือง	มีโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๗ โครงการ โดยเป็นรายการชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ให้กับโรงเรียน จำนวน ๗ โรงเรียน งบประมาณโครงการละ ๓๐,๗๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๑๔,๙๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจองเงินงบประมาณ (PO) ในระบบ New GFMIS Thai ปัจจุบันผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์แล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖
สนง.จังหวัด	งบกลางมีโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒ โครงการ โดยเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองตาชุ่ม (ซอยแสนสุข ๒) เชื่อมสายซอยคลองกก ๒/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๑,๒๕๙,๐๐๐ บาท และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองตาชุ่ม (ซอยแสนสุข ๒) เชื่อมสายไทรวิไล - ห้วยเสือ (ซอยคลองกก ๑) หมู่ที่ ๑ ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยทั้ง ๒ โครงการ อยู่ในเขตพื้นที่การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน โดยที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงครามเป็นหน่วยรับผิดชอบโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖
มติที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เลขานุการ	ส่วนราชการที่มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายและหมดความจำเป็นในการใช้จ่ายแล้ว ขอให้แจ้งส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการโอนคืนเงินงบประมาณกลับโดยเร็ว และส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวให้สำนักงานคลังจังหวัดทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเร่งรัดติดตามผ่านกรมบัญชีกลางต่อไป
มติที่ประชุม	รับทราบ
เลิกประชุม	เวลา ๑๐.๑๐ น.

นางสาวปริญญพร เก่งกล้า

(ผู้ตรวจรายงานการประชุม)

นางสาวเกศรินทร์ กลั่นเครือวัลย์

(ผู้ตรวจรายงานการประชุม)