



ที่ สส ๐๐๐๓.๒/ว ๐๓๔๑

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
ถนนเอกชัย สส. ๗๕๐๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณฯ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดสมุทรสงครามจัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัด
สมุทรสงคราม นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงครามในฐานะกรรมการและเลขานุการ ได้จัดทำรายงาน
การประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ท่านตรวจสอบรายงาน
การประชุมดังกล่าว และหากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔๗๑ ๑๐๓๐ ต่อ ๓๑๒ - ๓๑๕ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ skm@cgd.go.th
ภายในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวจะถือว่ารับรองรายงานการประชุม อนึ่ง
ท่านสามารถเรียกดูเอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม หัวข้อกฎหมาย/ระเบียบ หนังสือเวียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิกรมย์ จันทรวงษ์)

คลังจังหวัดสมุทรสงคราม

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๑ ๑๐๓๐ ต่อ ๓๑๒ - ๓๑๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : skm@cgd.go.th

บัญชีรายชื่อแนบท้ายตามหนังสือ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส ๐๐๐๓.๒/ว ๐๓๔๑

ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ลำดับ

หน่วยงาน

๑. รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
๒. คลังจังหวัดสมุทรสงคราม
๓. นายด่านศุลกากรแม่กลอง
๔. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมาทรสงคราม
๖. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
๗. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
๘. ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม
๙. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๐. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๑. ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๒. ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรสงคราม
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
๑๔. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
๑๕. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
๑๖. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๗. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
๑๘. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๙. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม (งบจังหวัด)
๒๐. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๒๑. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

คณะกรรมการฯ ผู้มาประชุม

๑	นายสมนึก	พรหมเขียว	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
๒	นายกรกฎ	วงศ์สุวรรณ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
๓	นางสาวประภารัตน์	นาคผจญ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
๔	นางสริวิไล	บุญณโณภาส	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
๕	นายมนันต์พล	ประชาสันต์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
๖	นายธนส์ชัย	พุ่มเจริญ	แทน ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม
๗	พ.ต.อ.หญิง ปัทมา	นิรินาทวรุตม์กุล	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
๘	นายนคร	อวรรณ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม
๙	นางสาวสุพัตรา	เดชา	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
๑๐	นายบุญหนา	ศรีธรรมมา	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
๑๑	นางสาวภัครดา	แช่ลิ้ม	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๒	นายพิริยะ	ทองมนต์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ
๑๓	นางพชรมน	ชื้อตรง	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
๑๔	นางกัญญา	มีชะคะ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๕	นางสาวเสาวนี	เมตตารมณ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
๑๖	นางสาววิญพรรณ	สาครศิริ	แทน คลังจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๗	นางสาวเกศรินทร์	กลั่นเครือวัลย์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๘	นางสาวปรีชญาพร	เก่งกล้า	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๙	นางสาวจริยญา	ดิษฐปัญญา	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นางนิลุบล	เดชเขต	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๒	นางสาวยุพา	พุทธเสม	ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
๓	นายกิตติพงษ์	ปัทมากร	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๔	นางรัชชานา	อยู่ตระกูล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
๕	นางณัฐนันท์	ตรีสุข	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
๖	นายปวิวรรต	สุวรรณนที	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
๗	พันโทปรีชา	ปริญญapulโน	รองหัวหน้าฝ่ายประสานการปฏิบัติฯ

๘	พ.ต.ท.มงคล	สามิตี	สว.ผอ.๔ ภ.จว.สมุทรสงคราม
๙	พ.ต.ต.สมศักดิ์	ศรีจันทร์	สว.ผอ.๖ ภ.จว.สมุทรสงคราม
๑๐	นางจันทร์เพ็ญ	ตัณญาญจน์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
๑๑	นายหริส	เสรีวิสัย	นิติกรชำนาญการ
๑๒	นายวุฒิชัย	พันทา	ปลัดอำเภอ
๑๓	นางสาวปนัดดา	วงศ์พานิช	เสมียนตราอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
๑๔	นายสิทธิพงษ์	ชื่นเข้ม	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
๑๕	นางสาวสารินี	โกยแก้ว	หัวหน้างานการเงิน
๑๖	นายไสว	ศักดิ์จ้าย	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
๑๗	นางสาวมนัสวี	ศักดิ์วัลลภกุล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๘	นางสาววสนา	คงงาม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๙	นางสาวทิพย์ภา	ลัดดาวัลย์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๒๐	นางสาวอังคนางค์	บัวขำ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๒๑	นางสาวกนกพร	จับใจ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๒๒	นางสาวจิตติมา	ประสิทธิทรัพย์	เจ้าหน้าที่การเงิน
๒๓	นางสาวชลธิชา	เปลี่ยนสมัย	ผู้ช่วยปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๔	นายวุฒิชัย	ชนก้าเหน็ด	ช่างภาพ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า เพื่อให้การดำเนินการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ และเพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้เชิญ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนและ งบประมาณรายจ่ายประจำ ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงาน ผลการดำเนินการ และชี้แจงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส ๐๐๐๓.๒/ว ๐๒๔๔ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ โดยหน่วยงานที่ต้องการแก้ไขรายงานการประชุมฯ ขอให้แจ้งกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม ภายในวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดแล้วปรากฏว่า ไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

เลขานุการ ๓.๑ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงิน งบประมาณ	PO+ สำรอง เงินมีหนี้	การเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือน พฤษภาคม ร้อยละ	สูง / -ต่ำ กว่า เป้าหมาย ร้อยละ	เบิกจ่าย ได้ลำดับ ที่	การใช้จ่าย		เป้าหมาย เดือน พฤษภาคม ร้อยละ	สูง / -ต่ำ กว่า เป้าหมาย ร้อยละ	ใช้จ่าย ได้ลำดับ ที่
			จำนวนเงิน	ร้อยละ				จำนวนเงิน	ร้อยละ			
รายจ่ายประจำ	๖๖๔.๙๘	๓.๒๔	๔๖๙.๗๗	๗๐.๖๔	๗๑.๐๐	-๐.๓๖	๗๔	๔๗๓.๐๑	๗๑.๑๓	๗๓.๑๐	-๐.๙๗	๗๕
รายจ่ายลงทุน	๑,๑๗๑.๙๗	๒๗๙.๓๓	๕๐๖.๙๖	๔๓.๒๖	๕๑.๐๐	-๗.๗๔	๓๗	๗๘๖.๒๙	๖๗.๐๙	๗๓.๘๑	-๖.๗๒	๕๗
รายจ่ายภาพรวม	๑,๘๓๖.๙๕	๖๑๒.๕๗	๙๗๖.๗๓	๕๓.๑๗	๖๑.๐๐	-๑๓.๘๓	๖๘	๑,๒๕๙.๓๐	๖๘.๕๕	๗๓.๒๔	-๔.๖๙	๗๕

มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ ๓.๒ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบพัฒนาจังหวัดตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงิน งบประมาณ	PO+สำรองเงิน มีหนี้	การเบิกจ่าย		เป้าหมาย เดือนพฤษภาคม ร้อยละ	สูง / -ต่ำ กว่าเป้าหมาย ร้อยละ	การใช้จ่าย		เป้าหมาย เดือนพฤษภาคม ร้อยละ	สูง / -ต่ำ กว่าเป้าหมาย ร้อยละ
			จำนวนเงิน	ร้อยละ			จำนวนเงิน	ร้อยละ		
รายจ่ายประจำ	๘.๗๕	๐.๕๘	๓.๗๒	๔๒.๕๓	๗๑.๐๐	-๒๘.๔๗	๔.๓๐	๔๙.๑๙	๗๓.๑๐	-๒๓.๙๑
รายจ่ายลงทุน	๑๑๖.๘๐	๖๑.๗๖	๕๔.๔๐	๔๖.๕๗	๕๑.๐๐	-๔.๔๓	๑๑๖.๑๕	๙๙.๔๕	๗๓.๘๑	๒๕.๖๔
รายจ่ายภาพรวม	๑๒๕.๕๕	๖๒.๓๔	๕๘.๑๒	๔๖.๒๙	๖๑.๐๐	-๒๐.๗๑	๑๒๐.๔๕	๙๙.๖๔	๗๓.๒๔	๒๕.๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๔.๑ ผลการเบิกจ่ายของส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (รายงานโดยส่วนราชการ)

ด้านบุคลากร มีโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑ โครงการ คือ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดเรือ และโป๊ะท่าเทียบเรือ สำนักงานด้านบุคลากร (บ้านแหลม) ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณจำนวน ๑,๒๔๒,๗๐๐ บาท มีทั้งหมด ๔ งาน งานงวดที่ ๑ เป็นงานรื้อถอนและตอกเสาเข็ม ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วงเงินจำนวน ๓๗๒,๘๐๐ บาท ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากผู้ควบคุมงานมีปัญหาด้านสุขภาพ ทำให้ตรวจรับงานล่าช้า

/โครงการชลประทาน...

โครงการชลประทาน มีโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒ โครงการ ทุกโครงการเบิกจ่ายตามความก้าวหน้าของงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหิน ตำบลยี่สาร อำเภอมัทพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๒๕๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงานดำเนินการเอง ปัจจุบันดำเนินการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขั้นตอนต่อไปจะเร่งดำเนินการวิธี e-bidding ในส่วนของงานดิน และงานเสาเข็ม พร้อมทั้งจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงล็อตแรก ๑๐ ล้านบาท ภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒. ปรับปรุงคอสะพานพร้อมผิวจราจร Asphaltic Concrete บริเวณคันกันน้ำเค็ม โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๑๓,๔๓๑,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายตามความก้าวหน้าของงาน ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๕๑.๐๐ ในส่วนของงานท่อระบายน้ำและเมื่อแล้วเสร็จงานคอนกรีต จะเร่งเบิกจ่ายจำนวน ๗,๓๖๐,๐๐๐ บาท

แนวทางหลวง มีโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๕ โครงการ ทุกโครงการเบิกจ่ายตามความก้าวหน้าของงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตอน บางแพ - บางพรม จังหวัดราชบุรี งบประมาณจำนวน ๒๔,๙๙๔,๐๐๐ บาท ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๕๗.๐๐ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันตามสัญญา

๒. งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๘ ตอน ราชบุรี - ปากท่อ จังหวัดราชบุรี งบประมาณจำนวน ๒๙,๙๘๔,๖๐๐ บาท ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๖๒.๕๐ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันตามสัญญา

๓. งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๒๙,๙๖๕,๓๐๐ บาท ปัจจุบัน ผลงานร้อยละ ๔๑.๙๑ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันตามสัญญา

๔. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แนวทางหลวงสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๑ แห่ง งบประมาณจำนวน ๖๙๙,๕๐๐ บาท ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๔๔.๐๐ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันตามสัญญา

๕. งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตอน บางแพ - บางพรม จังหวัดราชบุรี งบประมาณจำนวน ๓๔,๙๙๕,๐๐๐ บาท ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๗๕.๕๐ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันตามสัญญา

และมีโครงการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับงบประมาณจากจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด) ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑ โครงการ คือ ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓๕ กม.๗๐+๖๐๐ - กม.๗๒+๑๐๐ ตำบลบางขันแตก ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผิวจราจรกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๒.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร งบประมาณจำนวน ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๑ วงดงาน ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๓๕.๐๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

แนวทางหลวงชนบท มีโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๗ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ถนนสาย สส.๕๐๒๙ แยก ทพ.สส.๒๐๑๔ - บ.คลองซ่อง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๔ งวดงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และคณะกรรมการจะดำเนินการตรวจรับงานในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒. งานบำรุงถนนสาย สส.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓ - บ้านปากน้ำ อำเภอมัทพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๕,๙๙๑,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๕ งวดงาน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๓. งานบำรุงถนนสาย สส.๖๐๒๔ บ้านบางประจันต์ - ชุมชนบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๗,๙๘๙,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๔ งวดงาน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๔. งานบำรุงถนนสาย สส.๕๐๐๘ แยกทางหลวงชนบท สส.๓๐๑๐ - บ้านนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๕,๙๙๓,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๕ งวดงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และคณะกรรมการจะดำเนินการตรวจรับงานในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๕. งานบำรุงถนนสาย สส.๕๐๐๗ แยกทางหลวงชนบท สค.๒๐๕๕ บ้านคลองกก - บ้านแพ้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๕,๙๙๐,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๔ งวดงาน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๖. งานบำรุง สค.๒๐๕๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - เมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๓,๕๗๙,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๙ งวดงาน ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๓๑.๓๑ เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว

๗. งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย สส.๕๐๒๒ แยกทางหลวงชนบท สส.๔๐๑๓ - บ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๑,๘๙๗,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๓ งวดงาน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

และมีโครงการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับงบประมาณจากจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด) ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านคลองขุด - บ้านสี่แยก ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมัทพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง ๑.๙๔๒ กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง งบประมาณจำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๕ งวดงาน ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๑๙.๒๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.๓๕ - บ้านยี่สาร ตำบลยี่สาร อำเภอมัทพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร มีทั้งหมด ๖ งวดงาน ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๑๓.๐๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการทำหนังสือเร่งรัดและประชุมผู้รับจ้างเพื่อแจ้งให้ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดไว้

สนง.ที่ดิน

มีโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑ โครงการ คือ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ๓ ชั้น พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๕๐,๐๕๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเสนอหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ/อนุมัติ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

สนง.โยธาธิการ

มีโครงการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับงบประมาณจากจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด) ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑ โครงการ คือ ก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมสะพานทางเดิน ๒๒ จุด อำเภออัมพวา อำเภอบางคนที และอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๑๔,๙๓๐,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๒๐ งวดงาน ดำเนินการส่งเบิกงวดงานที่ ๖-๙ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คาดว่าไม่มีเงินเหลือจ่าย

สนง.ท้องถิ่น

มีโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๔ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาขออุทธรณ์จำนวน ๒ ราย โดยกรมบัญชีกลางได้รับเรื่องแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน

๒. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล ๔ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองกลาง ตำบลบางจะเกร็ง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง ๒ ข้าง เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๑ งวดงาน คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

๓. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล ๔/๕ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองกลาง ตำบลบางจะเกร็ง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๒.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง ๒ ข้าง เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๒,๔๗๐,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๑ งวดงาน ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลบางจะเกร็งจะดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๔. ปรับปรุงยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านคลองช่องน้อย - บ้านคลองบ้านนอก หมู่ที่ ๗ บ้านคลองช่องน้อย ตำบลคลองโคน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๓๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๕,๗๑๑,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๒ งวดงาน ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๓๐.๐๐ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากรอวัสดุบางชิ้นงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างทำางระบายน้ำ ส่วนงานที่เหลือไม่มีความซับซ้อน สามารถดำเนินการได้เร็ว โดยจะส่งมอบงาน ๒ งวดงานพร้อมกัน คาดว่าจะสามารถส่งงานได้ทันภายในสัญญา

/เรียนจากลาง...

เรือนจำกลาง มีโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑ โครงการ คือ คุรุภัณฑ์การแพทย์ขนาดเล็กที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท กรมราชทัณฑ์ งบประมาณจำนวน ๖๕๙,๖๐๐ บาท เป็นงานจัดซื้อจำนวน ๑๖ รายการ ปัจจุบันได้ตัวผู้รับจ้าง และดำเนินการจองเงินงบประมาณ (PO) ในระบบ New GFMS Thai ครบทุกรายการแล้ว

สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มีโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) ตำบลปลายโพงพาง อำเภอมัทพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๓,๖๐๑,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๖ งวดงาน งวดที่ ๑ ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖

๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดคูสนามจันทร์ (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๖๖๕,๙๐๐ บาท มีทั้งหมด ๑ งวดงาน ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

วิทยาลัยเทคนิค มีโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานหุ่นยนต์ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และควบคุมอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๑,๙๘๕,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๑ งวดงาน ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

๒. ชุดปฏิบัติการงานดอกไม้สด วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๑ งวดงาน ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

วิทยาลัยการอาชีพ มีโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑ โครงการ คือ อาคารศูนย์วิทยบริการ ๔ ชั้น วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๑๖,๑๖๘,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๙ งวดงาน จะดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ และ ๒ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

ตำรวจภูธรจังหวัด มีโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.สมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรสงครามจัดทำราคากลาง คาดว่าจะได้ราคากลางภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ปัญหาอุปสรรค ราคากลางที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนดกับแบบรูปรายการไม่สอดคล้องกัน จึงต้องใช้เวลาในการปรับราคากลาง ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดได้กำหนดให้หน่วยงานกำหนดราคากลางให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

อบจ.

มีโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านสี่แยก - บ้านวัดประชา ตำบลปลายโพพาง อำเภอมัญพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง ๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑,๙๒๐.๖๐ เมตร ๑ สาย งบประมาณจำนวน ๙,๐๓๐,๗๐๐ บาท มีทั้งหมด ๒ งวดงาน ปัจจุบันผลงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองกก - บ้านดอนสาม หมู่ที่ ๑ ตำบลนางตะเคียน อำเภอมืองสมุทรสงคราม เชื่อม หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง ๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑,๑๑๕.๐๐ เมตร ๑ สาย งบประมาณจำนวน ๗,๐๓๐,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๒ งวดงาน ปัญหาอุปสรรค ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว แต่มีการร้องเรียนเรื่องการสัญญาที่ศูนย์ดำรงธรรม จึงต้องปรับแผนการดำเนินงาน

สนง.จังหวัด

มีโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองตาซุ่ม (ซอยแสนสุข ๒) เชื่อมสายซอยคลองกก ๒/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลนางตะเคียน อำเภอมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๑,๒๕๙,๐๐๐ บาท ที่ว่าการอำเภอมืองสมุทรสงคราม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พิจารณาผล ผู้ชนะราคาวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองตาซุ่ม (ซอยแสนสุข ๒) เชื่อมสายไทรวิถี-ห้วยเสือ (ซอยคลองกก ๑) หมู่ที่ ๑ ตำบลนางตะเคียน อำเภอมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ที่ว่าการอำเภอมืองสมุทรสงคราม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ ผลการเบิกจ่ายของส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำ และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (รายงานโดยส่วนราชการ)

สนง.จังหวัด

รายจ่ายประจำที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย งบประมาณจำนวน ๘,๗๔๖,๑๐๐ บาท ปัจจุบันการดำเนินการโครงการยังคงเป็นไปตามแผนงาน โดยหน่วยงานได้เร่งรัดเบิกจ่ายตามแผนงาน

กอ.รমন.

รายจ่ายประจำที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย งบประมาณจำนวน ๒,๓๘๑,๔๘๙ บาท ปัจจุบันเบิกจ่ายร้อยละ ๕๙.๑๑ และคาดว่าจะในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นอีก

เจ้าท่าภูมิภาคสาขา รายจ่ายประจำที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย งบประมาณจำนวน ๒,๐๐๘,๘๗๐ บาท ปัจจุบันมีค่าบริการล้างแอร์ งานบ้านงานครัว งานซ่อมเรือ งานออกตรวจการปราบปรามที่ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย โดยหน่วยงานจะเร่งรัดเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วิทยาลัยเทคนิค รายจ่ายประจำที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย งบประมาณจำนวน ๒๐,๒๗๘,๙๘๙ บาท ปัจจุบันการเบิกจ่ายงบดำเนินงานยังคงเป็นไปตามแผนงาน ส่วนงบอื่น ๆ จะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเปิดภาคเรียนแล้ว เนื่องจากต้องรอการยืนยันตัวตนผู้เรียนด้วย

ตำรวจภูธรจังหวัด รายจ่ายประจำที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย งบประมาณจำนวน ๑๕,๑๒๘,๐๔๑ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าตอบแทน และค่าเดินทางไปราชการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการ ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๐.๑๐ น.



นางสาวปรีชญาพร เก่งกล้า
(ผู้จตรายงานการประชุม)



นางสาววิญพรรณ สาครศิริ
(ผู้ตรวจรายงานการประชุม)