



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลเมืองชลบุรี
อำเภอชลบุรี จังหวัดจันทบุรี



ประกาศเทศบาลเมืองขลุง
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองขลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองขลุง ได้ทำการประชุม เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองขลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองขลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบุรินทร์ ชนอุดมนาน)
นายกเทศมนตรีเมืองขลุง

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลเมืองขลุง ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยเก็บข้อมูลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ และนำมาสรุปภาพรวมของการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ ของเทศบาลเมืองขลุง (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

เนื่องจากเทศบาลเมืองขลุง ได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลเมืองขลุง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ของเทศบาลเมืองขลุง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ ของเทศบาลเมืองขลุง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ ของเทศบาลเมืองขลุง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ ของเทศบาลเมืองขลุง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ ของเทศบาลเมืองขลุง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖ ของเทศบาลเมืองขลุงและ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗ ของเทศบาลเมืองขลุง มาเป็นกรอบในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้ข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นหลักในการพิจารณา

ตารางที่ ๑ แบบสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลเมืองขลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาลี้กแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	โครงการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลเมืองขลุง	กองสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	-	- ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดของโรค COVID - 19)
๒	โครงการคลองขลุงสดใส	กองสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐	-	- ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๓	โครงการหน้าบ้านน่ามอง	กองสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	- ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดของโรค COVID - 19)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาล้างและทรัพยากรธรรมชาติ (ต่อ)					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๔	โครงการจัดซื้อถังรองรับ ขยะ	กองสาธารณสุขฯ	๔๐๐,๐๐๐	๓๗๘,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	สำนักปลัดฯ	๑๕,๔๔๐,๔๐๐	๑๕,๐๑๖,๘๐๐ (โอนลด ๑๓๐,๐๐๐ บาท)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - มีการโอนลด งบประมาณรายจ่ายฯ ไปดำเนินโครงการเบี้ย ยังชีพผู้พิการ
๒	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ	สำนักปลัดฯ	๒,๖๓๔,๘๐๐	๒,๖๒๕,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	สำนักปลัดฯ	๒๐๔,๐๐๐	๑๖๕,๕๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๒๒๐,๐๐๐	-	- ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากอยู่ในช่วง การระบาดของโรค COVID - 19) - มีการโอนลด งบประมาณรายจ่ายฯ ไปดำเนินโครงการ จัดทำสถานที่กักกัน ผู้ป่วยในชุมชน (Community Isolation) อำเภอลำ และรายจ่ายค่า บำรุงรักษาและ ซ่อมแซม แผนงาน เคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข(ต่อ)					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๕	โครงการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำประปา	กองสาธารณสุขฯ	๑๐,๐๐๐	-	- ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากอยู่ในช่วง การระบาดของโรค COVID - 19)
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	๒๔,๙๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างคันหิน คสล. ถนนเทศบาลสาย ๓ (ฝั่งเมือง)	กองช่าง	๔๘๕,๐๐๐	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการขยายถนน คสล. ถนนเทศบาลสาย ๑๒ ซอย ๓ เชื่อมต่อถนนเทศบาลสาย ๕ ซอย ๑	กองช่าง	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการปรับปรุงพื้น ทางเท้าถนนเทศบาลสาย ๔	กองช่าง	๔๗๘,๐๐๐	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณ ถนนเทศบาลสาย ๔ ซอย ๑ ตำบลขลุ้ง อำเภอขลุ้ง จังหวัดจันทบุรี	กองช่าง	๑๑๐,๐๖๒.๙๒	๕๕,๐๓๑.๔๖ (งวดแรก)	- อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	โครงการตลาดนัดคนเดิน	กองสาธารณสุขฯ	๑๐,๐๐๐	๙,๔๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	สำนักปลัดฯ	๔๐๐,๐๐๐	๑๑๖,๐๗๗.๕๐ (โอนลด ๒๘๓,๙๒๒.๕๐ บาท)	- การน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ - การน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี - มีการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ ไปดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๒	โครงการจ้างเหมาบริการครู ต่างชาติ (ครูภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเทศบาล เมืองชลุ่ง ๑ (บุรวิทยาการ)	กองการศึกษา	๖๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐๐,๐๐๐บาท)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - มีการโอนลด งบประมาณรายจ่ายฯ ไปดำเนินโครงการ ปรับปรุงอาคาร หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชลุ่ง
๓	โครงการจ้างเหมาบริการครู ต่างชาติ (ครูภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเทศบาล เมืองชลุ่ง ๒	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐ (โอนลด ๔๘,๙๖๐ บาท)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - มีการโอนลด งบประมาณรายจ่ายฯ ไปดำเนินโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล เมืองชลุ่ง ๒
๔	โครงการจ้างเหมาบริการครู ต่างชาติ (ครูภาษาจีน) โรงเรียนเทศบาล เมืองชลุ่ง ๒	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	(โอนลด ๓๐๐,๐๐๐)	- ไม่สามารถหาครูรับจ้าง ได้ - มีการโอนลด งบประมาณรายจ่ายฯ ไปดำเนินโครงการ ปรับปรุงอาคาร หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชลุ่ง
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง ๑ (บุรวิทยาการ) ๑. ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาชั้น พื้นฐาน				

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
	- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่าหนังสือเรียน	- กองการศึกษา - กองการศึกษา - กองการศึกษา - กองการศึกษา - กองการศึกษา	๒,๕๗๕,๘๖๐ ๓๙๙,๓๕๐ ๖๓๙,๔๕๐ ๔๑๔,๗๕๐ ๗๒๗,๘๖๐	๒,๑๔๔,๑๐๐ ๓๘๙,๘๔๐ ๕๔๑,๙๓๕ ๓๙๙,๐๐๐ ๖๗๑,๒๘๑.๒๕	
	๒. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	กองการศึกษา	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	
	๓. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	กองการศึกษา	๔,๓๘๔,๖๒๐	๓,๔๓๔,๒๒๖.๒๖	
	๔. ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการอ่าน	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
	๕. ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	กองการศึกษา	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	
	๖. ค่าใช้จ่ายการพัฒนา/ปรับปรุง ห้องสมุด	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
	๗. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
	๘. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
	๙. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	กองการศึกษา	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	
๖	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง ๑ (บุรวิทยาการ)	กองการศึกษา	๒,๓๒๗,๒๐๐	๒,๓๖๐,๙๔๕.๖๔	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุ่ง ๒				
	๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา				
	ขั้นพื้นฐาน				

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๘	- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	กองการศึกษา	๑,๑๒๗,๑๔๐	๑,๑๒๗,๑๔๐	
	- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน	กองการศึกษา	๑๙๐,๘๖๐	๙๔,๕๖๐	
	- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	กองการศึกษา	๒๗๙,๘๗๕	๒๐๐,๖๗๕	
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	กองการศึกษา	๒๐๗,๐๐๐	๑๗๗,๗๕๐	
	- ค่าหนังสือเรียน	กองการศึกษา	๓๒๕,๓๘๔	๓๒๕,๓๘๔	
	๒. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน	กองการศึกษา	๑๗๔,๐๐๐	๙๔,๕๐๐	
	๓. ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	กองการศึกษา	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	
	๔. ค่าใช้จ่ายการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
	๕. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
	๖. ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
	๗. ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการอ่าน	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา			
	๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน				
	- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	กองการศึกษา	๑๐๐,๓๐๐	๑๐๐,๓๐๐	
	- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน	กองการศึกษา	๗,๐๐๐	-	
	- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	กองการศึกษา	๑๕,๑๐๐	-	
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	กองการศึกษา	๑๐,๕๐๐	-	
	- ค่าหนังสือเรียน	กองการศึกษา	๗,๐๐๐	-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
	๒. ค่าใช้จ่ายสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน	กองการศึกษา	๒๘๙,๑๐๐	๒๐๑,๑๖๙	
๙	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองขลุง	กองการศึกษา	๑๒๔,๗๒๙	๑๒๔,๓๑๓.๘๔	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการจัดการแข่งขัน จักรยานเทศบาลเมืองขลุง	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	(โอนลด ๑๔๘,๓๔๖บาท)	- ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากอยู่ในช่วง การระบาดของโรค COVID - 19) - มีการโอนลด งบประมาณรายจ่ายฯ ไปดำเนินโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล เมืองขลุง ๒ - มีการโอนลด งบประมาณรายจ่ายฯ สำหรับรายจ่ายค่าไฟฟ้า แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ - มีการโอนลด งบประมาณรายจ่ายฯ สำหรับค่าวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง แผนงานการศึกษา - มีการโอนลด งบประมาณ รายจ่ายฯ สำหรับค่าบำรุงและ ซ่อมแซม แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และ นันทนาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑๑	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชน ด้านกีฬายาเสพติด	กองการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	(โอนลด ๒๕๐๐,๐๐บาท)	- มีการโอนลด งบประมาณรายจ่ายฯ สำหรับค่าอาหารเสริม (นม) แผนงานการศึกษา - ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากอยู่ในช่วงการ ระบาดของโรค COVID - 19) - มีการโอนลด งบประมาณรายจ่ายฯ ไปดำเนินโครงการ ปรับปรุงอาคาร หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองขลุง
๑๒	โครงการแข่งขันกีฬาวัยรุ่น เทศบาลเมืองขลุง	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	(โอนลด ๑๕๐,๐๐๐ บาท)	- ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากอยู่ในช่วงการ ระบาดของโรค COVID - 19) - มีการโอนลด งบประมาณรายจ่ายฯ สำหรับค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ
๑๓	โครงการประเพณี วันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๒,๐๐๐ (โอนลด ๒๘,๐๐๐ บาท)	- ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากอยู่ในช่วงการ ระบาดของโรค COVID - 19) - มีการโอนลด งบประมาณรายจ่ายฯ ไปดำเนินโครงการ ปรับปรุงอาคาร หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองขลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑๔	โครงการประเพณี วันสงกรานต์	กองการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	(โอนลด ๒๕๐,๐๐๐ บาท)	- ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากอยู่ในช่วงการ ระบาดของโรค COVID - 19) - มีการโอนลด งบประมาณรายจ่ายฯ ไปดำเนินโครงการ ปรับปรุงอาคาร หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชลุ่ง
๑๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	(โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท)	- ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากอยู่ในช่วงการ ระบาดของโรค COVID - 19) - มีการโอนลด งบประมาณรายจ่ายฯ ไปดำเนินโครงการ ปรับปรุงอาคาร หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชลุ่ง
๑๖	โครงการประเพณีหล่อเทียน จำนำพรรษา	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	(โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท)	- ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ - มีการโอนลด งบประมาณรายจ่ายฯ ไปดำเนินโครงการ ปรับปรุงอาคาร หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชลุ่ง

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	โครงการพ่อตัวอย่าง	สำนักปลัดฯ	๓๐,๐๐๐	๑๔,๑๒๔	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการแม่ดีเด่น	สำนักปลัดฯ	๓๐,๐๐๐	-	- ไม่ได้ดำเนินการ , (เนื่องจากอยู่ในช่วงการ ระบาดของโรค COVID - 19)
๓	โครงการประชุมประชาคม ท้องถิ่นเทศบาลเมืองขลุง	กองยุทธศาสตร์ฯ	๒๐,๐๐๐	-	- ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากอยู่ในช่วงการ ระบาดของโรค COVID - 19) และผู้ว่า ราชการจังหวัด มีหนังสือ ยกเว้นการประชุม ประชาคม ตามหนังสือ จังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุดที่ จป ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๐๑ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการที่ดี					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	สำนักปลัดฯ	๑,๒๐๐,๐๐๐	๘๘๕,๕๒๐.๗๖ (โอนลด ๓๑๔,๔๗๙.๒๔ บาท)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - มีการโอนลด งบประมาณรายจ่ายฯ ไปดำเนินโครงการ ปรับปรุงอาคาร หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองขลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการที่ดี (ต่อ)					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๒	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิต และ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองขลุง	สำนักปลัดฯ	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)
๓	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดหอประชุม อเนกประสงค์เทศบาล เมืองขลุง	สำนักปลัดฯ	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)
๔	โครงการจ้างเหมาบริการ รักษาความปลอดภัย บริเวณหอประชุม อเนกประสงค์เทศบาล เมืองขลุง	สำนักปลัดฯ	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)
๕	โครงการเฝ้าระวังและ ป้องกันสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ (ป้องกัน)	-	-	- ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ
๖	โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลสำคัญ - เฝ้าระวังเหตุในช่วง เทศกาลปีใหม่ ระหว่าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ - เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - เฝ้าระวังเหตุในช่วง เทศกาลสงกรานต์ในเดือน เมษายน ๒๕๖๔	สำนักปลัดฯ (ป้องกัน)	๔๙,๒๐๐	๑๒,๖๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - มีการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้แก่ สมาชิก อปพร.ในหมวด ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๒,๖๐๐ บาท
๗	โครงการรายงานผลการ ปฏิบัติงาน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๘๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี (ต่อ)					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๘	โครงการป้าย ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ ชำระภาษีท้องถิ่น	กองคลัง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานตัดหญ้าและ ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ใน เขตเทศบาลเมืองขลุง	กองช่าง	๑,๙๒๗,๒๐๐	๑,๙๒๗,๒๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)
๑๐	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดศูนย์ ปรับปรุงคุณภาพน้ำและ น้ำระบบน้ำเสีย	กองสาธารณสุขฯ	๖๐๒,๒๕๐	๕๗๑,๘๙๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)
๑๑	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองขลุง	กองสาธารณสุขฯ	๑๓๘,๐๐๐	๙๗,๐๗๔ (โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) - มีการโอนลด งบประมาณรายจ่ายฯ ไปดำเนินโครงการจัดทำ สถานที่กักกันผู้ป่วยใน ชุมชน (Community Isolation) อำเภอขลุง
๑๒	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองขลุง	กองสาธารณสุขฯ	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)
๑๓	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดตลาดสด เทศบาลเมืองขลุง	กองสาธารณสุขฯ	๔๑๔,๐๐๐	๔๑๐,๒๙๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑๔	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	กองสาธารณสุขฯ	๒,๔๐๙,๐๐๐	๒,๒๔๑,๖๙๐ (โอนลด ๑๔๓,๘๐๓.๒๘ บาท)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) - มีการโอนลด งบประมาณรายจ่ายฯ ไปดำเนินโครงการ ปรับปรุงอาคาร หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองขลุง
๑๕	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดศูนย์ฝัง กลบขยะเทศบาลเมืองขลุง	กองสาธารณสุขฯ	๓๖๑,๓๕๐	๑๘๐,๑๘๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)
๑๖	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองขลุง	กองการศึกษา	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)
๑๗	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ เทศบาลเมืองขลุง	กองการศึกษา	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)
๑๘	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม บริเวณศูนย์ นันทนาการเทศบาลเมือง ขลุง	กองการศึกษา	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)
๑๙	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดศูนย์ เยาวชนเทศบาลเมืองขลุง	กองการศึกษา	๒๗๖,๐๐๐	๒๖๔,๕๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการที่ดี (ต่อ)					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๒๐	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดและดูแล ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยสนามกีฬา ฟุตซอล	กองการศึกษา	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๒,๒๕๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

ตารางที่ ๒ แบบสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การดำเนินโครงการ
ที่ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลเมืองขลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ขอรับเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ.๒๐๐๐๗ ถนน เทศบาลสาย ๗ ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี	กองช่าง	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๐๑๓,๐๐๐ (โอนลด ๘๗,๐๐๐ บาท)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - มีการโอนลด งบประมาณรายจ่ายฯ สำหรับเงินอุดหนุน สำหรับการจัด การศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จบำนาญ)

ตารางที่ ๓ แบบสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การดำเนินโครงการที่
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่และขอเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของเทศบาลเมืองขลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารจัดการที่ดี					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณตั้ง จ่ายรายการใหม่	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงอาคาร หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองขลุง	สำนักปลัดฯ	๗,๑๐๐,๐๐๐	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการปรับปรุงกล้อง วงจรปิด เทศบาลเมืองขลุง	สำนักปลัดฯ (ป้องกัน)	๓๒๗,๔๐๐	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายการครุภัณฑ์					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณตั้ง จ่ายรายการใหม่	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัดฯ	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทีก)	สำนักปลัดฯ	๕,๒๐๐	๕,๒๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔ เครื่อง	สำนักปลัดฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSL Lumens จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัดฯ	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	จัดซื้อจอรับภาพ ชนิด มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้น ทแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัดฯ	๑๕,๓๐๐	๑๕,๓๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	จัดซื้อชุดลำโพงเคลื่อนที่ ชนิดล้อลากพร้อมไมค์ลอย จำนวน ๑ ชุด	สำนักปลัดฯ	๗,๐๐๐	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงพ็อก ไฟเตอร์ จำนวน ๒ ตัว	สำนักปลัดฯ (ป้องกัน)	๕๐,๐๐๐	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาทีก) จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัดฯ	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED (๑๘ หน้า/นาทีก) จำนวน ๒ เครื่อง	สำนักปลัดฯ	๕,๒๐๐	๕,๒๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายการครุภัณฑ์					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณตั้ง จ่ายรายการใหม่	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑๐	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ลื่นชัก จำนวน ๒ ตู้	กองคลัง	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ แข็ง จำนวน ๒ เครื่อง	กองช่าง	๑๙,๐๐๐	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๒	จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต งานหนัก จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง	๑๘,๕๐๐	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๓	จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง	๑๖,๐๐๐	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	จัดซื้อเครื่องผสมปูนพร้อม มอเตอร์แบบไม่มีขาตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง	๑๒,๘๐๐	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๕	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพืงต่ำ หุ้มหนังมีเท้าแขน จำนวน ๓ ตัว	กองสาธารณสุขฯ	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ แสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	กองสาธารณสุขฯ	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกฉีด (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	กองสาธารณสุขฯ	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	กองสาธารณสุขฯ	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	จัดซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	กองสาธารณสุขฯ	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายการครุภัณฑ์ (ต่อ)					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณตั้ง จ่ายรายการใหม่	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๒๐	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ สี จำนวน ๑ เครื่อง	กองสาธารณสุขฯ	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	กองการศึกษา	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒๐ เครื่อง (โรงเรียนเทศบาล เมืองชลฯ ๒)	กองการศึกษา	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	กองการศึกษา	๕๔,๒๐๐	๕๔,๒๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔	จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒๐ ชุด (โรงเรียนเทศบาลเมืองชลฯ ๒)	กองการศึกษา	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกชนิด (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	กองการศึกษา	๔,๓๐๐	๔,๓๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ

**ตารางที่ ๔ แบบสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การดำเนินโครงการ
ที่ขอเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของเทศบาลเมืองขลุง**

ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดี					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณที่ขอ กันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงพื้นที่ บำบัดน้ำเสียในศูนย์กำจัด ขยะมูลฝอยเทศบาล เมืองขลุง (บ่อที่ ๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑,๒๑๐,๐๐๐	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ

**ตารางที่ ๕ แบบสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การดำเนินโครงการที่ขอเงิน
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองขลุง**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ขอเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำรูปตัวยู ถนนเทศบาลสาย ๘ ซอย ๑ เชื่อมถนน เทศบาลสาย ๗ ซอย ๑ เทศบาลเมืองขลุง	กองช่าง	๗๔๙,๐๐๐	๗๔๙,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการปรับปรุงถนนคสล. ถนนเทศบาลสาย ๒ ซอย ๗	กองช่าง	๒๑๕,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสาย ๑๒	กองช่าง	๓๘๘,๐๐๐	๓๘๘,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการปรับปรุงพื้นที่ทาง เท้าถนนเทศบาลสาย ๗	กองช่าง	๒,๙๕๐,๐๐๐	๒,๕๑๓,๘๖๓	- ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณที่ขอ กันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาลเมืองชล ๑ (บุรีวิทยาคาร)	กองการศึกษา	๔๑๗,๔๔๒.๘๖	๔๑๒,๙๔๘.๘๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการปรับปรุงพื้น ทางเดินระหว่างอาคาร สนามฟุตบอล เทศบาล เมืองชล	กองการศึกษา	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างหลังคา คลุมทางเดินระหว่างอาคาร เรียน ๓ กับอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองชล ๑ (บุรีวิทยาคาร)	กองการศึกษา	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลเมืองชล ๑ (บุรีวิทยาคาร)	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลเมืองชล ๒	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดี					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ขอเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	โครงการจ้างเหมาติดตั้ง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในสำนักงานชั่วคราว ของเทศบาลเมืองขลุง	กองยุทธศาสตร์ฯ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๖๖๒	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑	โครงการปรับปรุงพื้นที่ บำบัดน้ำเสียในศูนย์กำจัด ขยะมูลฝอย เทศบาลเมือง ขลุง (บ่อที่ ๒)	กองสาธารณสุขฯ	๙๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๓๓๓	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการปรับปรุงอาคาร ตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง	กองสาธารณสุขฯ	๖,๐๘๐,๐๐๐	-	- ยังไม่ได้ดำเนินการ (ขอขยายเวลาเบิกจ่าย)
๓	โครงการซ่อมแซมบ้านพัก ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ เลขที่ ๖๓/๙	กองสาธารณสุขฯ	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายการครุภัณฑ์					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ขอเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	รายการจัดซื้อโทรศัพท์ สำนักงานแบบไร้สาย (IP PBX) พร้อมติดตั้ง	สำนักปลัดฯ	๕๔,๕๐๐	๕๔,๕๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	รายการจัดซื้อพัดลมเพดาน	สำนักปลัดฯ (ป้องกัน)	๒๒,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	รายการจัดซื้อเครื่องรับส่ง วิทยุระบบ VHF/FM ชนิด ประจำที่ ขนาดกำลังส่งไม่ เกิน ๓๐ วัตต์	สำนักปลัดฯ (ป้องกัน)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี โรงเรียนเทศบาล เมืองขลุง ๒	กองการศึกษา	๔๐๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายการครุภัณฑ์					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ขอกันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๕	รายการจัดซื้อเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โรงเรียนเทศบาล เมืองชลุง ๒	สำนักปลัดฯ (ป้องกัน)	๒๒๗,๔๐๐	๒๒๗,๔๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	รายการจัดซื้อเครื่องสูวี่ง ไฟฟ้า จำนวน ๕ เครื่อง	กองการศึกษา	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	รายการจัดซื้อโต๊ะพร้อม เก้าอี้นักเรียน ระดับ มัธยมศึกษา จำนวน ๑๒๐ ชุด โรงเรียนเทศบาล เมืองชลุง ๒	กองการศึกษา	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ

ตารางที่ ๖ แบบสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การดำเนินโครงการที่ขอกัน
เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองชลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ					
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ขอกันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑	โครงการซ่อมแซมสนามกีฬา ฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล เมืองชลุง ๒	กองการศึกษา	๑,๗๔๐,๐๐๐	๙๔๗,๐๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ

สรุป การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) มีโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๓ โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๘ โครงการ และไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๑๕ โครงการ โครงการที่ขอกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ โครงการที่ขอกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๙ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ในรอบปีที่ผ่านมา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชลุ้ง จะทำการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของการลงพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ นั้นๆ จากนั้นจะทำการสรุปข้อควรแก้ไข หรือข้อปรับปรุง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองชลุ้งต่อไป

ส่วนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้เปลี่ยนแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยทำการแยกพิจารณาโครงการของแต่ละหน่วยงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองชลุ้ง แทนการพิจารณาโครงการตามแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้

๑. ในการติดตามและประเมินผลจะทำให้เห็นความชัดเจนว่า โครงการของแต่ละหน่วยงานนั้น มีการทำโครงการสอดคล้องยุทธศาสตร์ใดบ้าง มากน้อยเพียงใด โดยจะพิจารณาต่อว่าโครงการพัฒนาต่างๆ ตามยุทธศาสตร์นั้นๆ สามารถนำไปสู่เป้าหมาย ในด้านต่างๆ ที่ผู้บริหาร ได้แถลงนโยบายไว้ในคราวที่เข้าดำรงตำแหน่ง หรือนโยบายที่กำหนดเพิ่มในภายหลัง หรือไม่ เพียงใด

๒. เมื่อพิจารณาตาม ข้อ ๑ แล้วหากเห็นสมควร จะมีข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ตามที่เป้าหมายที่มุ่งไว้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ก็จะนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาเทศบาล เมืองชลุ้งทราบ และผู้บริหารจะได้รับทราบเพื่อพิจารณาหาแนวทางดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

ก. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเป็นไปตามเป้าหมาย ที่ผู้บริหารได้แถลงนโยบายไว้ และสัมฤทธิ์ผลตามที่ผู้บริหารต้องการ

ข. ผู้บริหารควรทำความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดทำโครงการร่วมกันกับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำเป้าหมายที่กำหนดไปจัดทำโครงการ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

ค. เป้าหมายบางอย่าง อาจไม่สำเร็จได้ภายใน ๑ ปีงบประมาณ หน่วยงานต่างๆ ควรต้องวางโครงการพัฒนาต่อเนื่อง ในปีงบประมาณต่อไป ๆ เพื่อให้สามารถสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ง. การทำโครงการพัฒนาต่างๆตามแต่ละยุทธศาสตร์ ควรนำไปสู่การประสานงานและก่อให้เกิดความร่วมมือกับกลุ่ม บุคคล และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการจัดทำโครงการที่นำไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้น

เมื่อดูจากโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ แล้ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีข้อสรุปเพื่อนำเรียนต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารนำเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองชลุ้ง ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียว และเป็นโครงการที่ทำเหมือนเดิมทุกปี มีทั้งหมด ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการคัดแยกขยะ เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นทุกปี ควรพิจารณาถึงวิธีการดำเนินการของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป้าหมายที่ต้องการ ควรทำอะไรในแต่ละปี เพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้, โครงการคลองชลุ้งสดใส ดำเนินโครงการโดยการเก็บขยะในคลองโดยพนักงานเทศบาลเมืองชลุ้ง ควรมีวิธีการอย่างไรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ, โครงการหน้าบ้านน่ามอง เป็นโครงการที่ดำเนินการประจำปี และโครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข มีอยู่ทั้งหมด ๖ โครงการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ๓ โครงการ และอยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ, โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์, โครงการเงินอุดหนุน

สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข, โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งยุทธศาสตร์นี้เป็นโครงการของกองช่าง มีผลงานชัดเจนมาตลอด เห็นควรเพิ่มเติมในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เมืองชลุงเป็น Smart City โดยอาจขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยบูรพา โดยการทำ MOU น่าจะเป็นตัวเลือกที่อาจสร้างความเป็นไปได้

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ มีโครงการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการตลาดนัดถนนคนเดิน เห็นควรพิจารณาให้ดำเนินการขยายหรือจัดหาตลาดแห่งใหม่เพื่อสนับสนุนในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชลุง มีพื้นที่ในการทำมาหากินเพิ่มมากขึ้น

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ซึ่งดูจากหัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว พบว่าสามารถจัดทำโครงการต่างๆ ได้เป็นจำนวนมาก แต่เมื่อมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแล้ว พบว่าในยุทธศาสตร์นั้น มีโครงการพัฒนาทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ แบ่งเป็น

๕.๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งโครงการต่างๆ ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นของกองการศึกษาที่ดูแลโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง ๑ (บุรีวิทยาคาร), โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง ๒ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชลุง ในส่วนนี้มีทั้งหมด ๘ โครงการ ได้แก่ โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ (ครูภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง ๑ (บุรีวิทยาคาร), โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ (ครูภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง ๒, โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ (ครูภาษาจีน) โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง ๒, โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง ๑ (บุรีวิทยาคาร), โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง ๑ (บุรีวิทยาคาร), โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองชลุง ๒, โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชลุง ซึ่งโครงการทั้งหมดเป็นการตั้งโครงการที่ต้องทำในแต่ละปี แต่จุดที่จะพัฒนาการศึกษา เช่น การพัฒนานักเรียน, บุคลากรครู, หลักสูตร และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ยังไม่ชัดเจน

๕.๒ การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม มีโครงการของกองการศึกษาในส่วนของการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม มีจำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่, โครงการประเพณีวันสงกรานต์และโครงการประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา และในส่วนของนันทนาการ มีโครงการจำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเทศบาลเมืองชลุง, โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ด้านกีฬาเสกติด, โครงการแข่งขันวูตว๊าน เทศบาลเมืองชลุงและโครงการวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจะเหมือนเดิมในทุกปีที่ผ่านมา และในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล มีจำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดี มีอยู่ทั้งหมด ๒๐ โครงการ แบ่งเป็น

๖.๑ โครงการของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๖ โครงการ ได้แก่ โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น, โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชลุง, โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองชลุง, โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองชลุง, โครงการเฝ้าระวังและป้องกันสาธารณภัยและโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ

๖.๒ โครงการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการรายงานผลการปฏิบัติงาน

๖.๓ โครงการของกองคลัง จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น

๖.๔ โครงการของกองช่าง จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตัดหญ้าและดูแลรักษาพันธุ์ไม้ในเขตเทศบาลเมืองขลุง

๖.๕ โครงการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจำนวน ๖ โครงการ ได้แก่ โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำและระบบน้ำเสีย, โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองขลุง, โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองขลุง, โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง, โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ฝึกกลบขยะเทศบาลเมืองขลุง

๖.๖ โครงการกองการศึกษา จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่ โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง, โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองขลุง, โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม บริเวณศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองขลุง, โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองขลุง และโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยสนามกีฬาฟุตบอล

จากโครงการทั้งหมดใน ๖ ยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีความเห็นว่าโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายที่ผู้บริหารตั้งไว้ในด้านต่างๆ ได้เท่าที่ควร จึงเห็นควรให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันปรึกษาหารือ และระดมความคิดร่วมกัน ในการจัดทำโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินโครงการนำไปสู่เป้าหมายตามนโยบายที่ผู้บริหารกำหนดไว้