



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.อุดรธานี

ถึง ผจก.กฟจ.อด.

เลขที่ ฉ.๑ อด.(บห.)-

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนลานคอนกรีตวางหม้อแปลง ผบ.กฟจ.อด. ๐๐1391

อ้างถึง บันทึกที่ ฉ.๑อด.(บห.)๕๖๔/๒๕๖๑ ลว.๒๖ ก.พ.๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟจ.อด.

ตามบันทึกที่อ้างถึง อนุมัติให้จ้างเหมาก่อสร้างถนนลานคอนกรีตวางหม้อแปลงของ ผบ.กฟจ.อด. พื้นที่ ๕๗๐ ตร.ม. โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ตามแบบ IA๕A๓/๕๒๒๒๔ แบบแผนผัง QG๗/UDN๗/UDN๖๑๐๐๑ จำนวนวงเงินงบประมาณ ๔๐๓,๙๐๐.- บาท และ กฟจ.อด. ได้ผู้รับจ้างคือ หจก. อุดรทรงสวัสดิ์ จ.อุดรธานี ในราคาจ้างจำนวนเงิน ๔๐๓,๕๐๐.- บาท ได้ส่งมอบพื้นที่ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ กำหนดเวลาจ้าง ๑๕ วัน ครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๑ ซึ่งผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานภายใน กำหนดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจสอบงานจ้างเหมาดังกล่าว เห็นว่าถูกต้องตามแผนผัง จึงได้รับมอบงานจ้าง เห็นควรเบิกจ่ายเงินให้กับ หจก.อุดรทรงสวัสดิ์ จ.อุดรธานี ตามระเบียบต่อไป

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ อ้วนเพ็ง)

ประธานกรรมการ

วศก.๙ กฟจ.อด.

ลงชื่อ

(นายพิชิต ศรีบุตรโคตร)

กรรมการ

หม.มต.กฟจ.อด.

ลงชื่อ

(นายจิระ บัวทองจันทร์)

กรรมการ

ชผ.ปบ.กฟจ.อด.

ผบ.ห.อด.

โทร ๑๔๒๒๐,๑๔๒๒๑