

206/6 ถนนนิตโย ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทร. 084-2876465

เล่มที่ 2 เลขที่ 42

วันที่ 20 มี. พ. 2565

อัตราภาษี ☐ อัตราร้อยละ 7 ☐ อัตราศูนย์

[illegible]

31,600 -

2,212	-
-------	---

33,812 -

ตามที่ได้กล่าวถึงไว้ก่อนหน้านี้นั้น

(အမှတ်အသား) (အမှတ်အသား)


ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติจ่าย

ชื่องาน เสริมหม้อแปลง บ.หนองบัวแดง ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน				P-TDD02.4-D-NHND0.5467				งวดที่ 1 ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่				ลงวันที่				จำนวนเงินตามใบสั่งจ้าง				33,812.00 บาท				ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรณาอุตสาหกรรมทรัพย์ ที่อยู่				206/6 ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000			
เริ่มวันที่ 17 พฤษภาคม 2565				สิ้นสุดวันที่ 16 มิถุนายน 2565				3002055168				17 พ.ค. 65																			

สำหรับผู้รับจ้าง										สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค									
ลำดับ ที่	รายละเอียด	งานตามสัญญา			ส่งมอบงานครั้งนี้		รวมงานที่ส่งแล้ว(รวมครั้งนี้)		สรุปและกรรมการตรวจรับ			เขียน คณะกรรมการตรวจรับอุปกรณ์และงานจ้าง ผลงานที่ส่งมอบในครั้งนี้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรูปแบบ รายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ งานแล้วเสร็จวันที่ (/) งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา () งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา วันที่							
		จำนวน	หน่วยละ	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน									
1	รีดลอนคอน.คอนกรีตอัดแรง (คอน.)แบบสปันแรงสูง 100x1	2.00	ท่อน	115.00	230.00	2.00	ท่อน	230.00	2.00	230.00	2.00	ท่อน	230.00	15 มิ.ย. 2565  (นายณัฐพงศ์ คำชมภู) ผู้ควบคุมงาน ตำแหน่ง พชจ.6 สบป.กฟอ.นท. วันที่ 15 มิ.ย. 2565					
2	รีดลอนล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์	3.00	ชุด	55.00	165.00	3.00	ชุด	165.00	3.00	165.00	3.00	ชุด	165.00						
3	รีดลอนDropout fuse หมึงอินซูเลเตอร์ 22 kv 100 แอมป์	3.00	ชุด	115.00	345.00	3.00	ชุด	345.00	3.00	345.00	3.00	ชุด	345.00						
4	รีดลอนหม้อแปลงขนาด 160 kVA 3P 22-0.4/0.23 kv D	1.00	เครื่อง	2,135.00	2,135.00	1.00	เครื่อง	2,135.00	1.00	2,135.00	1.00	เครื่อง	2,135.00						
									รวม		(แผนกรีดลอนหม้อแปลง)		2,875.00						
1	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 160 kVA 3P 22-0.4/0.23 kv DY 1	1.00	เครื่อง	5,100.00	5,100.00	1.00	เครื่อง	5,100.00	1.00	5,100.00	1.00	เครื่อง	5,100.00	20 มิ.ย. 2565 เขียน ผจก.หนองหาน คณะกรรมการตรวจรับอุปกรณ์และงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ (/) ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการเห็นควรรับมอบงาน และจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้ () ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ไม่ใช้สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อการใช้งานจึงควรรับมอบงานและอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างได้ดังนี้ และเห็นควรคืนเงินประกันให้กับผู้รับเหมาต่อไป ค่าจ้างจำนวน 31,600.00 บาท จ่าย 31,600.00 บาท บวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,212.00 บาท รวมทั้งสิ้น 33,812.00 บาท คงจ่ายสุทธิ 33,812.00 บาท หักค่าปรับส่งงานเกินเวลา _____ บาท ค่าใช้จ่ายผู้ควบคุมงาน _____ บาท ค่าชดเชย _____ บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ _____ บาท ลงชื่อ.....กรรมการ (นายชัชวรงค์ คำสุพรรณ) ตำแหน่ง ผจก.ส.กฟอ.นท.					
2	ติดตั้งกราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม ยาว 2 เมตร	8.00	ชุด	470.00	3,760.00	8.00	ชุด	3,760.00	8.00	3,760.00	8.00	ชุด	3,760.00						
3	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30*6 มม ยาว 760 มม	8.00	อัน	55.00	440.00	8.00	อัน	440.00	8.00	440.00	8.00	อัน	440.00						
4	ติดตั้งคอน.คอนกรีตอัดแรง (คอน.)แบบสปันแรงสูง 100x10	4.00	ท่อน	240.00	960.00	4.00	ท่อน	960.00	4.00	960.00	4.00	ท่อน	960.00						
5	เทคอนกรีตโคนเสา	2.10	CUM	2,300.00	4,830.00	2.10	CUM	4,830.00	2.10	4,830.00	2.10	CUM	4,830.00						
6	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์	6.00	ชิ้น	125.00	750.00	6.00	ชิ้น	750.00	6.00	750.00	6.00	ชิ้น	750.00						
7	ติดตั้งล่อฟ้า 200-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์	12.00	ชุด	125.00	1,500.00	12.00	ชุด	1,500.00	12.00	1,500.00	12.00	ชุด	1,500.00						
8	ติดตั้งDropout fuse หมึงอินซูเลเตอร์ 22 kv 100 แอมป์	6.00	ชุด	240.00	1,440.00	6.00	ชุด	1,440.00	6.00	1,440.00	6.00	ชุด	1,440.00						
9	ติดตั้งพิวส์ลัดกระแสต่ำ 1*400 แอมป์ 500 โวลท์	12.00	ชุด	125.00	1,500.00	12.00	ชุด	1,500.00	12.00	1,500.00	12.00	ชุด	1,500.00						
10	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 100 kVA 3P 22-0.416/0.24 kv D	1.00	เครื่อง	5,100.00	5,100.00	1.00	เครื่อง	5,100.00	1.00	5,100.00	1.00	เครื่อง	5,100.00						
									รวม		(แผนกติดตั้งหม้อแปลง)		25,380.00						
1	ติดตั้งคอนเคคเตอร์เข้าปลายสายลูมิเนียม 50-70 มม.	16.00	อัน	125.00	2,000.00	16.00	อัน	2,000.00	16.00	2,000.00	16.00	อัน	2,000.00	31 มิ.ย. 2565 รวม = 31,600.00 รวมทุกแผนก 31,600.00 รวมเป็น 31,600.00 สำหรับผู้รับจ้าง จำนวนเงิน _____ หักเงินล่วงหน้า 10 % _____ หักเงินค่าประกันผลงาน 10 % _____ รวมจ่ายสุทธิ _____					
2	ติดตั้งกราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม ยาว 2 เมตร	1.00	ชุด	470.00	470.00	1.00	ชุด	470.00	1.00	470.00	1.00	ชุด	470.00						
3	ติดตั้งแบริด 4x200 มม (4*8")	4.00	ชิ้น	125.00	500.00	4.00	ชิ้น	500.00	4.00	500.00	4.00	ชิ้น	500.00						
4	ติดตั้งล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์	3.00	ชุด	125.00	375.00	3.00	ชุด	375.00	3.00	375.00	3.00	ชุด	375.00						
									รวม		(แผนกแรงต่ำ)		3,345.00						
									รวมทุกแผนก				31,600.00						
									รวมเป็น				31,600.00						

จำนวนเงิน

หักเงินล่วงหน้า 10 %

หักเงินค่าประกันผลงาน 10 %

รวมจ่ายสุทธิ

-

-

-

-