

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชื่องาน ขย.จำหน่ายนาไฟฟ้า 4 ค.เปื่อยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

ส่งมอบงานงวดเดียว สัญญาจ้างเลขที่ จ.บผ. ๗๐๖.๗.๒๕๖

จำนวนเงินตามสัญญา 15,000 บาท ผู้รับจ้าง หจก.นภาการไฟฟ้า

อนุมัติ จ.1 บผ.(ผกส.) -3347/25578 งบผู้ใช้ไฟ เลขที่แผนผัง ๐๒26๑15/

เริ่มวันที่ 1 ต.ค. 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 ต.ค. 2558

หมายเลขงาน C-58-D-8PICS.0304.02.1

สำหรับผู้รับจ้าง

สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับ ที่	รายละเอียด	งานตามสัญญา			ส่งมอบงานครั้งนี้		รวมงานที่ส่งแล้ว(รวมครั้งนี้)		สรุปคณะกรรมการตรวจรับ	
		จำนวน	หน่วยละ	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
	แผนกรางสายภายนอก									
1	พาดสาย ACSR 50 ต.มม	1,690	3	5,070	1,600	4,800	1,600	4,800	1,600	4,800
2	ติดตั้งชุดยึดโยง	6	1,450	8,700	6	8,700	6	8,700	6	8,700
3	ติดตั้งสแต็คลัมป์	24	130	3,120	24	3,120	24	3,120	24	3,120
4	ติดตั้งเหล็กฉากทางตรง	-	200	-	-	-	-	-	-	-
5	ติดตั้งรีฟอร้มเข้าปลายสาย	-	125	-	-	-	-	-	-	-
6	ติดตั้งกราวด์	-	500	-	-	-	-	-	-	-
7	ติดตั้งเหล็กประกับ 30x6x760 M	30	45	1,350	26	1,170	26	1,170	26	1,170
8	ติดตั้งเหล็กประกับหัวแขวน	-	85	-	2	170	2	170	2	170
9	ติดตั้งดริฟท์	-	400	-	-	-	-	-	-	-
10	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โอสท์	28	125	3,500	28	3,500	28	3,500	28	3,500
11	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	72	45	3,240	72	3,240	72	3,240	72	3,240
12	ชุดหลุมปักเสา คอร.12 เมตร	14	1,400	19,600	14	19,600	14	19,600	14	19,600
13	ติดตั้งคอน คอร.100x100x2500 มม	8	200	1,600	9	1,800	9	1,800	9	1,800
14	ติดตั้งคอน คอร.120x120x2000 มม	12	200	2,400	12	2,400	12	2,400	12	2,400
15	เทโคนเสาแรงสูง	-	1,800	-	3	5,400	3	5,400	3	5,400
	แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก									
1	รื้อถอนสาย ACSR 50 ต.มม	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	รื้อถอนสแต็คลัมป์ 50 ต.มม	-	50	-	-	-	-	-	-	-
3	รื้อถอนเหล็กคอนกรีตเปิดทางโค้ง	-	80	-	-	-	-	-	-	-
4	รื้อถอนชุดยึดโยงแรงสูง	-	800	-	-	-	-	-	-	-
5	รื้อถอนลวดเหล็ก 50 ต.มม.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6	รื้อถอนเหล็กประกับ	-	20	-	-	-	-	-	-	-
7	รื้อถอนเหล็กประกับหัวแขวน	-	80	-	-	-	-	-	-	-
8	รื้อถอนสเปเซอร์ปอร์ซเลน	-	50	-	-	-	-	-	-	-
9	รื้อถอนลูกถ้วยทางตรง	-	50	-	-	-	-	-	-	-
10	รื้อถอนลูกถ้วยแขวน	-	20	-	-	-	-	-	-	-
11	รื้อถอนเสา คอร.12 เมตร	-	700	-	-	-	-	-	-	-
12	รื้อถอน คอน คอร.100x100x1500 มม	-	80	-	-	-	-	-	-	-
13	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	80	-	-	-	-	-	-	-
14	รื้อถอน คอน คอร.120x120x2000 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
	แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก									
1	รื้อถอนเหล็กประกับ 30x6x760 mm.	-	25	-	-	-	-	-	-	-
2	รื้อถอน คอน คอร.100x100x1500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
3	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
4	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
5	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
6	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
7	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
8	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
9	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
10	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
11	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
12	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
13	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
14	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
15	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
16	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
17	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
18	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
19	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
20	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
21	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
22	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
23	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
24	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
25	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
26	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
27	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
28	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
29	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
30	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
31	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
32	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
33	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
34	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
35	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
36	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
37	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
38	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
39	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
40	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
41	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
42	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
43	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
44	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
45	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
46	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
47	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
48	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
49	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
50	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
51	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
52	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
53	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
54	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
55	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
56	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
57	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
58	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
59	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
60	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
61	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
62	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
63	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
64	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
65	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
66	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
67	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
68	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
69	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
70	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
71	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
72	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
73	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
74	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
75	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
76	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
77	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
78	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
79	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
80	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
81	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
82	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
83	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
84	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
85	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
86	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
87	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
88	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
89	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
90	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
91	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
92	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
93	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
94	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
95	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
96	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
97	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
98	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
99	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-
100	รื้อถอน คอน คอร.100x100x2500 มม	-	100	-	-	-	-	-	-	-

เขียน คณะกรรมการตรวจรับอุปกรณ์และงานจ้าง
ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดและข้อ
กำหนดในสัญญาทุกประการ
☒ งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา
☐ งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดเวลา สัญญา.....วัน
(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายอนันต์ อ่อนละออง) ตำแหน่ง ผกส.กฟอ.บ้านไผ่
วันที่ 16 ต.ค. 2558
เขียน ผกส.กฟอ.บ้านไผ่
คณะกรรมการตรวจรับอุปกรณ์และงานจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2558 ปรากฏว่า
☒ ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการเห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่
ผู้รับจ้างดังนี้
☐ ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญาและรายละเอียดส่วนย่อย
ที่ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญาและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน
☒ ถูกต้องตามมาตรฐาน ของ กฟผ.เห็นควรอนุมัติจ่ายไฟได้

5	รีดดอนตริอพอาร์ท 22 KV 100 A	-	200	-	-	-	-	-	-	-
6	รีดดอนแอลทีสวิตซ์	-	60	-	-	-	-	-	-	-
7	รีดดอนหม้อแปลง 30 KVA 1 PHASE	-	1,200	-	-	-	-	-	-	-
แผนกหม้อแปลงภายนอก										
1	ติดตั้งกราวด์	1	500	500	1	500	1	500	1	500
2	ติดตั้งเหล็กประกับ 30x6x760 M	4	45	180	4	180	4	180	4	180
3	เทโคนตันหม้อแปลง	1	1,200	1,200	1	1,200	1	1,200	1	1,200
4	ติดตั้งคอน กร.ขนาด 100x100x1500 mm	1	200	200	1	200	1	200	1	200
5	ติดตั้งคอน กร.ขนาด 100x100x2500 mm	1	200	200	1	200	1	200	1	200
6	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง 20-21 KV 5KA	2	125	250	2	250	2	250	2	250
7	ติดตั้งตริอพอาร์ท 22 KV 100 A	2	400	800	2	800	2	800	2	800
8	ติดตั้งแอลทีสวิตซ์	1	120	120	1	120	1	120	1	120
9	ติดตั้งหม้อแปลง 30 KVA 1 PHASE	1	2,500	2,500	1	2,500	1	2,500	1	2,500
แผนกรีดดอนแรงต่ำ										
1	รีดดอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.	720	1	720	720	720	720	720	720	720
2	รีดดอนคอนเนคเตอร์ 50-70 ต.มม.	6	55	330	12	660	12	660	12	660
3	รีดดอนชุดยึดโยง	4	750	3,000	4	3,000	4	3,000	4	3,000
4	รีดดอนแร็ค 2x8"	6	145	870	11	1,595	11	1,595	11	1,595
5	รีดดอนสาย 50 ACSR	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6	รีดดอนมิเตอร์ 1 เฟส	-	120	-	-	-	-	-	-	-
7	รีดดอนเสา 8 เมตร	7	550	3,850	7	3,850	7	3,850	7	3,850
8	รีดดอนเสา 9 เมตร	-	700	-	-	-	-	-	-	-
9	รีดดอนโคมไฟสาธารณะ	-	200	-	1	200	1	200	1	200
แผนกแรงต่ำ										
1	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.	2,880	2	5,760	2,880	5,760	2,880	5,760	2,880	5,760
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์ ขนาด 50/70 ต.มม.	68	125	8,500	76	9,500	76	9,500	76	9,500
3	ติดตั้งคอนเนคเตอร์ ขนาด 95/120 ต.มม.	-	125	-	-	-	-	-	-	-
4	ติดตั้งกราวด์	9	500	4,500	9	4,500	9	4,500	9	4,500
5	ติดตั้งชุดยึดโยง	16	1,500	24,000	16	24,000	16	24,000	16	24,000
6	ติดตั้งแร็ค 2x8"	52	300	15,600	55	16,500	55	16,500	55	16,500
7	ติดตั้งแร็ค 4x8"	-	300	-	-	-	-	-	-	-
8	ชุดหลุมปักเสา กร.ขนาด 8 เมตร	29	1,100	31,900	29	31,900	29	31,900	29	31,900
9	ชุดหลุมปักเสา กร.ขนาด 9 เมตร	-	1,300	-	-	-	-	-	-	-
10	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	4	110	440	4	440	4	440	4	440
11	พาดสาย 50 ACSR	-	2	-	-	-	-	-	-	-
12	ติดตั้งแร็ค 3x8"	-	40	-	-	-	-	-	-	-
13	ติดตั้งคอน กร. 100x100x2500 มม	-	200	-	-	-	-	-	-	-
14	ชุดหลุมปักเสา กร.ขนาด 12 เมตร	-	1,300	-	-	-	-	-	-	-
15	ติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส	-	250	-	-	-	-	-	-	-
16	เทโคนเสาแรงต่ำ	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-
ติดตั้งชุดดวงโคม										
		-	350	-	350	1	350	1	350	350

จึงเห็นการรับมอบงาน อนุมัติให้จ่ายไฟ และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างได้ดังนี้

ค่าจ้าง	จำนวน	162,825.00 บาท
จ่าย	จำนวน	162,825.00 บาท
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		11,397.75 บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	174,222.75 บาท
หัก -ค่าปรับส่งงานเกินเวลา	จำนวน	บาท
-ค่าใช้จ่ายผู้ควบคุมงาน	จำนวน	บาท
-ค่าชดเชย/penalty	จำนวน	บาท
-ค่าอื่น	จำนวน	บาท
คงจ่ายสุทธิ	จำนวน	174,222.75 บาท

								(ลงชื่อ)..... <u>[Signature]</u>	ประธานกรรมการ
								(นายสรเดช วารณศิริ)	พชง.7 ผบค.บผ.
								(ลงชื่อ)..... <u>[Signature]</u>	กรรมการ
								(นายสรวงศ์ จันทน์ขาว)	พชง.7 ผปบ.กฟอ.บผ.
								(ลงชื่อ)..... <u>[Signature]</u>	กรรมการ
								(นายประยุทธ เอี่ยมสะอาด)	พคค.6ผบป.กฟอ.บผ.
								<u>อนุมัติ</u>	
รวมเงิน								จำนวนเงิน	162,825.00
เจ้าหนี้ที่มิได้รับมอบอำนาจ								จำนวนเงินภาษี 7 %	11,397.75
(ลงชื่อ)..... <u>[Signature]</u>								หักเงินค่าประกันผลงาน 10%	-
วันที่.....								รวมจ่ายสุทธิ	174,222.75

รวมเงิน

เจ้าหนี้ที่มิได้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....

วันที่.....

Noted by [unclear]