

รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติง่าย

งานจ้างเหมาขยายเขตฯ บริษัท บัณฑิตหมายโปโฮแมส จำกัด (เคเบิลไคดิน) หมายเลขงาน C-57-D-NITCM.0005.02.1 เลขที่สัญญา ก.1อก.2(กส.)- 083 /2558 จำนวนเงินตามสัญญา 340,000 บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นแก้ว พรมาลัย ออมทรัพย์
เริ่มวันที่ 25 ต.ค. 2558 สิ้นสุดวันที่ 1 ก.พ. 2558

สำหรับผู้รับจ้าง						สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
ที่	รายละเอียด	งานตามสัญญา		ส่งมอบงานครั้งนี้		สรุปคณะกรรมการตรวจรับ	
		จำนวน (งาน)	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน (งาน)	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน (งาน)	เป็นเงิน (บาท)
1	แผนกแรงสูง(เคเบิลใต้ดิน)	1	340,000	1	340,000	1	340,000
						เรียน คณะกรรมการตรวจรับอุปกรณ์และงานจ้าง	
						ผลงานที่ส่งมอบในครั้งนี้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรูปแบบ รายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา	
						ทุกประการ งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ - 1 ก.ย. 2558	
						(✓) งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	
						() งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน	
						ลงชื่อ.....	
						นายไพโรจน์ พรหมพุทธ หน.กส.กฟจ.อด.2(นิตโย)	
						เรียน ผจก.กฟจ.อด.2(นิตโย) ผ่าน ชก.(ท) กฟจ.อด.2(นิตโย)	
						คณะกรรมการตรวจรับอุปกรณ์และงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2558	
						(✓) ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการเห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ดังนี้	
						() ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญาและมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่าง	
						จากสัญญาและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งานจึงเห็นควรรับมอบงานและอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างได้ดังนี้	
						ค่าจ้างจำนวน 340,000 บาท	
						ค่า..... 340,000 บาท	
						บวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม - บาท	
						รวมทั้งสิ้น 340,000 บาท	
						หักค่าปรับส่งงานเกินเวลา - บาท	
						คงเหลือจ่ายสุทธิ 340,000 บาท	
						ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ	
						(นายมนัสพร จิตติพิมพ์) ตำแหน่ง หน.ปบ. ผจก.กฟจ.อด.2(นิตโย)	
						ลงชื่อ.....กรรมการ	
						(นายเฉลิมชัย บุญมา) ตำแหน่ง พช.7 ผบ.กฟจ.อด.2(นิตโย)	
						ลงชื่อ.....กรรมการ	
						(นายสุเทพ หลดาหาญ) ตำแหน่ง พช.6 ผบ.กฟจ.อด.2(นิตโย)	
						อนุมัติ	
						(นายสมศักดิ์ จันทร์สาร)	
						ชก.(ท) ปฏิบัติการหน. ผจก.กฟจ.อด.๒ (นิตโย)	
						วันที่.....	
						1 ก.ย. 2558	