

รายงานผลการดำเนินงานลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	ปี พ.ศ.	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	วงเงิน ราคากลาง	จำนวนจัดซื้อ จัดจ้าง เห็นชอบ/ อนุมัติ	สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา	แต่งตั้ง กรรมการ/จัดทำ ร่าง TOR	รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง/อนุมัติ	ประกาศขอยกเงิน เอกสารประกวด ราคา	ขายแบบ	เสนอราคา	พิจารณาผล/ รายงานผลการ พิจารณาต่อผู้ว่า (8)	สรุปพิจารณา ของราคา (9)	อนุมัติจ้าง	ประกาศผู้ชนะ	วันที่สัญญา/ วันที่ลงนาม	งบประมาณตาม สัญญา (ลบ.)	วันเริ่มรับ - วันสิ้นสุด สัญญา/วัน	ความยาว (เมตร)	เลขที่ PO/ วป.	ผลการ ดำเนินงาน ตาม	ผลการใช้จ่ายตาม										
																									งบประมาณ	ร้อยละ									
	จังหวัดหนองคาย	91.8500	2.9880	16.2525	50.2095	22.4000																													
	โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการขูดถล่มตลิ่งดินแดน ของจังหวัด	42.5500	2.9880	6.3925	10.7695	22.4000																													
1	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านต้นตุง หมู่ที่ 10 (ต่อเมืองเขื่อนเดิม ปี 53 ซ้าย ฝั่ง) ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ความยาว 169 เมตร	14.5500	2.9880	6.3925	5.1695														2/2563 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2563	14,550,000	เริ่มสัญญา 31/07/2563 สิ้นสุดสัญญา 22/11/2564	169.30	2000459280	100.00	14,550,000	100									
2	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านตะเภา หมู่ที่ 2 (ต่อเมืองเขื่อนเดิมปี 62 เหนือหน้า) ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ความยาว 95 เมตร	10.0000			2.0000	8.0000	10,000,000	28/10/2564	2/12/2564	3/12/2564	9/12/2564	9/12/2564	9/12/2564	24/12/2564	29/12/2564	8/3/2565	18/8/2565	30/12/2564	18/3/2565	9,987,000	เริ่มสัญญา 19/3/2565 สิ้นสุดสัญญา 12/01/2566	95	-	-	-	-									
3	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 1 (ต่อเมืองเขื่อนเดิม ปี 63 เหนือหน้า) ตำบลบ้านดง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ความยาว 147 เมตร	18.0000			3.6000	14.4000	18,000,000	11/11/2564	16/11/2564	29/11/2564	8/12/2564	13/12/2564	13/12/2564	29/12/2564	17/1/2565							165	-	-	-	-									
	โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ	49.3000		9.8600	39.4400																														
4	เขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณหัวไร่บริเวณบ้านน้ำโสม หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโสม อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ความยาว 335 เมตร	24.0000		4.8000	19.2000														3/2564 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2564	20,840,000	เริ่มสัญญา 23/2/2564 สิ้นสุดสัญญา 23/05/2565	335	2000511784 วันที่ 2 มี.ค.64 / 2000565629 วันที่ 20 มี.ค. 64	90.00	17,953,660	86.15									
5	เขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณหัวไร่ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลตาปีห์โพธิ์โคกพิสัย ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ความยาว 230 เมตร	25.3000		5.0600	20.2400														4/2564 ลงวันที่ 25 มี.ค. 2564	17,210,000	เริ่มสัญญา 26/3/2564 สิ้นสุดสัญญา 7/06/2565	161	2000520110 วันที่ 1 เม.ย. 64 / 2000563364 วันที่ 20 มี.ค. 64	50.00	9,356,000	54.36									

หมายเหตุ :
1. ช่องที่ (1) ถึง (11) ให้ระบุวันที่ดำเนินการ
2. ไม่ต้องการข้อมูล