

คู่มือ

ที่ ปจ ๐๐๑๗.๒/ ๓๐๕

ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

ถนนสุวินทวงศ์ ปจ. ๒๕๒๓๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๗๑๖๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ (แบบรายงาน ๐๑/๒๕๖๕) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และรายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานผลครั้งแรกในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ นั้น

จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งวดวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : reportpad62@gmail.com ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐-๓๗๔๕-๔๐๐๖

โทรสาร ๐-๓๗๔๕-๔๔๓๔

รอง ผวจ.	7, มค/๖๕
หน.สนจ.	6, มค/๖๕
ผอ.ก.	6 ม.ค./๖๕
จนท.	6, มค. ๖๕

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดปราจีนบุรี..... (ข้อมูล ณ วันที่ ..5 มกราคม 2565..)

แบบรายงาน 01/2565

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)	(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ		
		(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)		(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)
1	โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน		0	28,500,000	28,500,000		พ.ย.-64		11	0	ไม่มี	
	กิจกรรม ...1. โครงการก่อสร้างถนนสาย 304-3070 (ฝั่งขวา) ตำบลหนองโพรง/ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมโหสถ จังหวัด ปราจีนบุรี ตอนที่ 2			28,500,000	28,500,000							
2	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร		-	67,300,000	67,300,000					461,763.12	ไม่มี	
	กิจกรรม 1. โครงการ ก่อสร้างสะพาน กม.15+516 ของคลอง LMC หมู่ที่ 6 ตำบลแก้งดินสอ อำเภออนาคดี จังหวัดปราจีนบุรี			2,300,000	2,300,000		พ.ย.-64		11	-		
	กิจกรรม 2. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโคกกระจะ - ไม้เตี๊ยะ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี			50,000,000	50,000,000		พ.ย.-64		11	-	ไม่มี	
	กิจกรรม 3. โครงการการอาคารบังคับบ้านเขาขาด ตำบลแก้งดินสอ อำเภออนาคดี จังหวัดปราจีนบุรี			15,000,000	15,000,000		พ.ย.-64		12	461,763.12	ไม่มี	
4	โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	221,000		48,920,000	49,141,000					-		
	กิจกรรม 1. โครงการพัฒนากวนข้าวแช่แหล่งท่องเที่ยวเลียบชายเขาบุรพพิตรี่ เขาใหญ่-ปางสืดำ จังหวัดนครนายก จังหวัด ปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว ตอนที่ 1 ระยะทาง 9,000 กม	-		44,100,000	44,100,000		พ.ย.-64		14		6	เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้าง
	กิจกรรม 2. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ เพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล แบบที่ 3			4,820,000	4,820,000		พ.ย.-64		12		ไม่มี	
	กิจกรรม 3. โครงการ งานวันสันเื่อหวานและของดีศรีมโหสถ	221,000		-	221,000		ก.ค.-65				ไม่มี	ดำเนินการในห้วงเทศกาล
3	โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	9,000,000		-	9,000,000					1,010,824.30		
	กิจกรรม 1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000		-	-		ต.ค.-64		2	1,010,824.30	ไม่มี	
	กิจกรรม ...ค2....	-		-	-							
	กิจกรรม...ค3....	-		-	-							
	รวม	9,221,000		144,720,000	153,941,000					1,472,587.42		

แบบรายงาน 01/2565

1 **แบบรายงานการขอข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่มุ่งจัดตั้งจ้าง ให้เป็นเดือนที่จะประกาศจัดตั้งจ้างตามปฏิทิน

: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 12/2564 ซึ่ง excel จะรับข้อมูลใหม่เป็น 8.ค.-64

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขอนแก่น^{๒๕๖๓}โครงการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ข้อ (3.2) งบประมาณให้การดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงานประมาณ

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานข้อเท็จจริงต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอิทธิพลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 14 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายถึง

หมายเลข 1 คือ สภาที่ปรึกษาเสนาบดี

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทุกแห่ง

หมายเลข 5 คือ ไม่มีการจ้าง/อยู่ระหว่างจัดตั้งผู้จ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง
หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในชื่อหมายเหตุ (4)
หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืบงงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในชื่อหมายเหตุ (4)
หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามช่วงเวลา อุดกลาง เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น
หมายเลข 10 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**

4 รายงานสรุปที่ 5 ของทุกเดือน (รายงานครึ่งแรกเดือนมกราคม 2565) พร้อมส่งเป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E-Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50431, 50436

รายงานผลการเบิกจ่าย/ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วย : บาท

ที่	แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	วงเงิน สัญญา	สถานะเบิกจ่าย				หน่วยงาน รับผิดชอบ
				เบิกจ่ายแล้ว	เบิกครั้งนี้	ร้อยละ	คงเหลือ	
ที่	จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	153,941,000						
	จังหวัดปราจีนบุรี	153,941,000						
	ผลผลิต:โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การ	28,500,000			-			
	กิจกรรม : 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและโลจิสติกส์ เพื่ออุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	28,500,000		-			28,500,000	
1	1. โครงการก่อสร้างถนนสาย304-3070 (ฝั่งขวา) ตำบลหนองโพรง/ ตำบลหัวหว้า อำเภอกะเปอร์ จังหวัดปราจีนบุรี ตอนที่ 2	28,500,000					28,500,000	ข.ทช.ปจ.
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร	67,300,000		104,933	356,829.72		-	
	กิจกรรม : 1 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม	67,300,000		104,933	356,830			
2	1. โครงการ ก่อสร้างสะพาน กม.15+516 ของคลอง LMC หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	2,300,000					2,300,000.00	คก.ส่งน้ำฯ นฤปดินทรจินดา
3	2. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโคกกระจะ - ไม้เค็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	50,000,000					50,000,000	คก.ทป.ปจ.
4	3. โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	15,000,000	15,000,000	104,933.40	356,829.72		14,538,236.88	คก.ส่งน้ำฯ นฤปดินทรจินดา
	ผลผลิต:โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	49,141,000			-		49,141,000	
	1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว	49,141,000		-	-		49,141,000	
5	1. โครงการพัฒนาถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวเลียบริมชายเขาบูรพาภิรมย์ เขา ใหญ่-ปางสีดา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว ตอนที่ 1 ระยะทาง 9.000 กม	44,100,000					44,100,000	ข.ทช.ปจ.
	กิจกรรม : ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายท่องเที่ยวบูรพาภิรมย์ เขาใหญ่ - ปางสีดา ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 2.400 กม	20,800,000						
	1.1 กิจกรรม : ปรับปรุงถนนยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายท่องเที่ยวบูรพาภิรมย์ เขาใหญ่ - ปางสีดา ตำบลดงขี้เหล็ก/ตำบลโพธิ์งาม อำเภอมืองปราจีนบุรี/อำเภอ ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 6.4000 กม	23,300,000						
6	2. โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ เพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล แบบที่ 3	4,820,000					4,820,000	คก.ส่งน้ำฯ นฤปดินทรจินดา
7	3. โครงการ งานวันส้มโอหวานและของดีศรีมโหสถ	221,000					221,000	สนง.เกษตรจังหวัด
	ผลผลิต:โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	9,000,000		1,010,824	-		7,989,176	
	1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000		1,010,824	-	11.23	7,989,176	
8	1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000		1,010,824.30			7,989,176	สนง./หน่วยงาน อื่นๆ
	รวม	153,941,000		1,115,757.70	356,830	0.96	152,468,413	1,472,587.42