

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้มาประชุม

- | | | |
|--------------------------------|---|--------|
| ๑. นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต | รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ | ประธาน |
| ๒. นางสาวเฉลิมรัตน์ เรืองวราคม | คลังจังหวัดศรีสะเกษ | |
| ๓. นายปรีดี สถิตย์ชัยวัฒนา | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ | |
| ๔. นางณัฐรดา ปัทมวัฒน์ | แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ (งบกรมจังหวัดศรีสะเกษ) | |
| ๕. นายพนัส จันทรคำ | แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ | |
| ๖. นายสรยุทธ กสิณธูมานะวาท | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ | |
| ๗. นายสุรินทร์ ศิริอนันต์ | ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลลำ | |
| ๘. นายทองเต็ม สองเมือง | แทน ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สขป.๘ (ศรีสะเกษ) | |
| ๙. นายพิษณุพงศ์ กองศรีรักษ์ | แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา | |
| ๑๐. นายจำนงค์ จังอินทร์ | แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ | |
| ๑๑. นางสาวประภาพร ฉันทานุมัติ | แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ | |
| ๑๒. นางกานดาทิพย์ ยอดจันทร์ | แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ | |
| ๑๓. นางสาวอารีย์ หงษ์คำ | แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ | |
| ๑๔. นายอนันต์ ถมทองทวี | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ | |
| ๑๕. นายทวี สอนคำแสน | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ | |
| ๑๖. นางสาวสิริณัฐ คันทร | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ | |
| ๑๗. นางกนกอร เปี้ยदनอก | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ | |
| ๑๘. นายธานินทร์ ทองเผ้า | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยุขินธุ์ | |
| ๑๙. นางสาวคนธ์ ไตรพิพัฒน์ | แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | |
| ๒๐. นางสาวศรีสุดา จันท | แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | |
| ๒๑. นายดาว อินสุวรรณ | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ | |
| ๒๒. นายทวิช ดวนใหญ่ | แทน ผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร | |

ผู้ไม่มาประชุม (ไม่มี)

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| ๑. นางณิสิตร์ สังขะพงษ์ | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ |
| ๒. นายอภิวินัย เทาศิริ | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ |
| ๓. นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์ศรี | วิทยาลัยการอาชีพพยุขินธุ์ |
| ๔. นางสาวสุภาวดี นิมพาลี | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ |
| ๕. นางสาวบุตตี พิศเพ็ง | สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ |
| ๖. นางสาวนวลอนงค์ ทาทอง | สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ |
| ๗. นางสาวสร้อยสุภา อินตา | สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ |

๘. นายพุดพิงศ์ เปานิล

สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ

๙. นางจรีมาพร ต้นคำ

สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนรรตน์ ธรรมประจักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีมติที่ประชุมกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน เร่งก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ และกำหนดจัดประชุมภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด และขอคำชี้แจงให้หัวหน้าส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการ และปัญหา/อุปสรรคให้ประธานฯ ทราบ หากไม่สะดวกสามารถรายงานผ่านช่องทางไลน์ได้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหายุ่งยากร่วมกัน

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ รายงานการประชุมจำนวน ๑๐ หน้า ฝ่าฝืนเลขานุการได้เผยแพร่รายงานการประชุมที่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ www.cgd.go.th/ssk ซึ่งไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังนี้

เลขานุการฯ : ปัจจุบันเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ในไตรมาสที่ ๒ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

รายการ	ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
ภาพรวม	๓๔.๐๘	๓๒	๕๖.๒๔	๕๒	๘๑.๗๔	๗๕	๑๐๐	๙๓
รายจ่ายประจำ	๓๕.๓๓	๓๕	๕๕.๗๘	๕๕	๘๑.๗๖	๘๐	๑๐๐	๙๘
รายจ่ายลงทุน	๒๘.๙๖	๑๙	๕๘.๑๕	๓๗	๘๑.๖๕	๕๗	๑๐๐	๗๕

(ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จังหวัดศรีสะเกษได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม ๗,๔๑๖.๖๒ ล้านบาท ใช้จ่าย ๔,๕๐๕.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗๕ เบิกจ่าย ๒,๖๓๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๖ แยกเป็น

๑) รายจ่ายประจำ ๓,๐๗๔.๔๙ ล้านบาท ใช้จ่าย ๑,๙๙๓.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๓ เบิกจ่าย ๑,๙๘๕.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๙

๒) รายจ่ายลงทุน ๔,๓๔๒.๑๓ ล้านบาท ใช้จ่าย ๒,๕๑๒.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๕ เบิกจ่ายแล้ว ๖๔๔.๑๙ ล้านบาท ร้อยละ ๑๔.๘๔

ประเภทงบประมาณ	เงินประจำงวด	ใช้จ่าย *		เบิกจ่าย		ร้อยละการเบิกจ่าย ณ เดือน ก.พ. 66	เป้าหมายเบิกจ่าย ณ เดือน ก.พ. 66	เป้าหมายเบิกจ่าย ไตรมาส 2	(1) เปรียบเทียบ (1)(2)	(1) ลำดับผลการใช้จ่าย/เบิกจ่าย ณ วันที่ 3	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ (1)					ณ วันที่ 3	ณ วันที่ 27
						ระดับประเทศ	ร้อยละ (2)	ร้อยละ (3)		ก.พ. 66	ม.ค. 66
เงินงบประมาณ											
ภาพรวม	7,416.62	4,505.25	60.75	2,630.02	35.46	38.44	45.34	52.00	- 9.88	41/31	21/27
รายจ่ายประจำ	3,074.49	1,993.21	64.83	1,985.83	64.59	73.51	50.33	55.00	14.26	72/72	16/10
รายจ่ายลงทุน	4,342.13	2,512.04	57.85	644.19	14.84	18.67	29.67	39.00	- 14.83	32/39	25/39
งบกรมเจ้าท่า											
ภาพรวม	238.48	116.21	48.73	9.42	3.95	5.13	45.34	52.00	- 41.39	28/34	23/32
รายจ่ายประจำ	30.28	3.80	12.55	3.70	12.22	14.52	50.33	55.00	- 38.11	70/64	64/56
รายจ่ายลงทุน	208.20	112.41	53.99	5.72	2.75	3.60	29.67	39.00	- 26.92	24/26	21/22
เงินกู้ยืมเพื่อพัฒนา											
รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	946.97	736.56	77.78	410.31	43.33						

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) และจากส่วนราชการ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

* ใช้จ่าย = ก่อหนี้ (PO ในระบบ New GFMS Thai) + เบิกจ่าย

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน และยังไม่ก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖ แห่ง

ประธานฯ : ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖ อาจจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เช่น ห้ามจัดโครงการอบรม หากหน่วยงานมีโครงการที่ต้องจัดอบรม ต้องขอความเห็นชอบไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทุกรายจ่ายเร่งก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ สำหรับการประชุมครั้งนี้ขอให้หน่วยงานรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และขอกำหนดให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หากไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอเชิญมาประชุมในครั้งถัดไปในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ : หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน และยังไม่ก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖ แห่ง ซึ่งในส่วนงบประมาณจังหวัดศรีสะเกษ จะมีหน่วยงานดำเนินการ ๔ หน่วยงาน และหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน ๔ หน่วยงาน ขอให้หน่วยงานรายงานข้อมูลตามลำดับ ดังนี้

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรร (บาท)	ใช้จ่าย (บาท)	PO ทั้งสิ้น (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
1	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	1,190,800.00	440,800.00	420,000.00	20,800.00
2	ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ	3,335,517.00	240,716.00	0.00	240,716.00
3	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29	13,459,100.00	571,269.00	561,869.00	9,400.00
4	วิทยาลัยการอาชีพขุนขันธ์	17,094,900.00	5,829,900.00	5,829,900.00	0.00
5	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ	22,037,000.00	181,800.00	153,500.00	28,300.00
6	สนง. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศก ยส	44,182,100.00	38,478,110.00	21,348,110.00	17,130,000.00
7	สำนักงานที่ดินจังหวัด ศรีสะเกษ	63,139,100.00	850,200.00	542,000.00	308,200.00
8	สำนักงานจังหวัด ศรีสะเกษ	65,829,700.00	40,230,200.00	40,230,200.00	0.00
9	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	75,774,100.00	45,273,300.00	45,273,300.00	0.00
10	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมฯ เขต 1	76,950,400.00	61,564,389.65	47,633,689.65	13,930,700.00

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรร (บาท)	ใช้จ่าย (บาท)	PO ทั้งสิ้น (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
11	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบฯ เขต 2	77,375,700.00	73,159,900.54	44,391,193.00	28,768,707.54
12	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบฯ เขต 3	81,489,200.00	69,008,202.01	25,024,420.00	43,983,782.01
13	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบฯ เขต 4	76,867,000.00	64,552,605.62	29,445,000.00	35,107,605.62
14	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	124,119,200.00	60,678,240.00	51,334,640.00	9,343,600.00
15	งบประมาณจังหวัด - สนง.จังหวัดศรีสะเกษ	208,197,000.00	112,406,426.00	106,681,309.80	5,725,116.20
	15.1 แนวทางหลวงศรีสะเกษที่ 2				
	15.2 สนง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ				
	15.3 โครงการชลประทานศรีสะเกษ				
	15.4 อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร				
16	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	350,365,648.18	230,370,976.79	98,584,158.02	131,786,818.77
	16.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง				
	16.2 โครงการก่อสร้าง สป.8 (ศรีสะเกษ)				
	16.3 สำนักงานจัดรูปที่ดินฯ ที่ 16				
	16.4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา				
	รวมทั้งสิ้น	1,301,406,465.18	803,837,035.61	517,453,289.47	286,383,746.14

ผู้แทนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ : รายงานจ่ายลงทุนมีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ได้แก่ รถพาร์ทแทรกเตอร์ ๐.๗๕๐ ล้านบาท ได้ประกาศเชิญชวนและเสนอราคา ๒ ครั้งแล้ว ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา เนื่องจากผู้ที่ยื่นเสนอราคา เอกสารไม่ครบถ้วน จึงดำเนินการยกเลิกการพิจารณา ซึ่งมีผู้ยื่นเสนอราคา ๓ ราย ดังนี้ รายแรกไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากสเปคไม่ตรง รายที่ ๒ ไม่มีหนังสือรับรองผู้ผลิต รายที่ ๓ หนังสือรับรองไม่ถูกต้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอกกรมปศุสัตว์กำหนดสเปคให้ใหม่ หากได้สเปคจากกรมปศุสัตว์จะเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนงานอื่น ๆ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ : กำชับให้ระบุดระยะเวลาการส่งมอบภายใน ๔๕ วัน เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

เลขานุการฯ : ขออนุญาตชี้แจงแทนศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ รายงานจ่ายลงทุนมีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการ ได้แก่ รายการก่อสร้างบ้านพักคนงาน งบประมาณ ๓.๐๙๕ ล้านบาท ได้จัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thaiเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ : รายงานจ่ายลงทุนมีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ได้แก่ รายการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ ๑๒.๔๘๙ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างรายแรกไม่มาทำสัญญา จึงได้ประสานผู้รับจ้างรายใหม่ (รายที่ ๒) เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้เอกสารหลักประกันสัญญาแล้ว ซึ่งกำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ (๑๑ รายการ)

ประธานฯ...

ประธานฯ : ฝากดูรายละเอียดสัญญา และให้ดำเนินการเรื่องผู้ทำงานสำหรับผู้รับจ้างรายแรกให้เรียบร้อย

ผู้แทนวิทยาลัยการอาชีพชุมชน : วิทยาลัยการอาชีพชุมชนอยู่ภายในหน่วยเบิกจ่ายของวิทยาลัยการอาชีพพุนพิน ขณะนี้รายจ่ายลงทุนมีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ได้แก่ รายการปรับปรุงอาคารหอพักวิทยาลัยการอาชีพชุมชน ๒.๐๐ ล้านบาท และรายการก่อสร้างอาคารหอพักวิทยาลัยการอาชีพชุมชน ๘.๖๐๘ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา ที่ผ่านมาแล้วซ้ำเนื่องจากมีการปรับแบบ ปร.๔, ปร.๕ ใหม่ ส่วนงานครุภัณฑ์ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

ประธานฯ : ขอชื่นชมทางวิทยาลัยฯ ในส่วนของงานครุภัณฑ์ที่ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานที่ล่าช้าขอให้เร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด

ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษฯ : รายจ่ายลงทุนมีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๔ โครงการ ได้แก่ ๑) อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ๑๑.๓๓๙ ล้านบาท ซึ่งได้รับแจ้งจากสำนักงานโยธาธิการฯ จะส่งรายละเอียดราคากลางให้ช่วงบ่ายวันนี้ และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ บริหารสัญญา ๓๔๐ วัน ๒) รายการถมดิน ๖.๗๘๓ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผล คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ บริหารสัญญา ๖๐ วัน ๓) รายการปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำ ๑.๕๑๕ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการประกาศผู้ชนะ ๔) ปรับปรุงอาคารเรียนดอกแก้ว ๒.๒๑๘ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนกำหนดรูปแบบรายการ โดยเทศบาลเมืองศรีสะเกษเป็นผู้กำหนด คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ บริหารสัญญา ๙๐ วัน

ประธานฯ : ฝากผู้เข้าร่วมประชุมของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ให้ศึกษารายละเอียดของโครงการให้ครบถ้วนและชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักกฎหมาย

เลขานุการฯ : งานอาคาร ๑๑.๓๓๙ ล้านบาท เมื่อได้รับราคากลางแล้วการประกาศเชิญชวน ขอเน้นย้ำในส่วนของการรายละเอียดในประกาศ ให้ระบุให้ชัดเจนว่า จะนับเริ่มสัญญาได้ก็ต่อเมื่อการถมดินเรียบร้อยแล้ว หากระบุถ้อยคำไม่ถูกต้องครบถ้วน อาจจะทำให้ผิดพลาดได้

ประธานฯ : ขอให้ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ เข้ามาปรึกษาสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ เกี่ยวกับการระบุถ้อยคำในสัญญาให้ถูกต้อง หรือดูตัวอย่างการประกาศเชิญชวนของศาลากลางจังหวัดก็ได้ เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด โดยขอให้ระบุในสัญญาว่าจะเข้าทำงานก็ต่อเมื่อได้รับการส่งมอบพื้นที่

เลขานุการฯ : ขออนุญาตชี้แจงแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร การดำเนินงานเป็นไปตามแผน ซึ่งมีรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ได้แก่ รายการระบบคอมพิวเตอร์ ๒.๖๗๖ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ขั้นตอนประกาศเชิญชวน และจะมีการเสนอราคาวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งถือว่าดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เร็ว และมีครุภัณฑ์ที่อยู่ในขั้นตอนส่งเรื่องอุทธรณ์ให้กรมบัญชีกลางพิจารณา ๔ โครงการ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบในระบบแล้ว พบว่ากรมบัญชีกลางยังไม่ได้ให้คำตอบของการอุทธรณ์ ๔ รายการนี้

ประธานฯ : ขอให้ฝ่ายเลขานุการติดตามผลการอุทธรณ์ว่าฟุ้งขึ้นหรือไม่ขึ้น โดยเรื่องอุทธรณ์ของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นการอุทธรณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของครุภัณฑ์เช่นโต๊ะ เก้าอี้ และขอฝากฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการเสนอความเห็นให้พิจารณาประเด็นการอุทธรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นตัวอย่างในการพิจารณาอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๑ : ได้ประชุมช่วงปลายเดือนที่แล้วร่วมกับ สตง. เกี่ยวกับกรณีการอุทธรณ์ครุภัณฑ์เก้าอี้ โดย สตง. รับทราบปัญหาดังกล่าว สำหรับ สพป.ศก. เขต ๑ ครุภัณฑ์มีการอุทธรณ์เช่นกันแต่ไม่ใช่รายการเก้าอี้ ซึ่งการอุทธรณ์ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า แม้ผลการอุทธรณ์จะเป็นอย่างไร และผู้อุทธรณ์ก็ไม่มีคามผิด

เลขานุการฯ : กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ในประเด็นการเรียกเก็บเงินสำหรับการอุทธรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากกรมบัญชีกลางพบปัญหาการอุทธรณ์ที่ไม่สุจริต ประวิงเวลา หรือเพียงแค่จะใช้สิทธิของตนตามกฎหมายจำนวนมาก

ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ : รายงานจ่ายลงทุนมีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๗ โครงการ ได้แก่ ๑) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ สาขาอำเภอกันทรลักษ์ ๔๓.๑๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างร่างประกวดราคา คาดว่าทำสัญญาได้ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งใช้เวลาดำเนินการประมาณ ๒ ปี คาดว่ารายการนี้ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ๒) งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการสาขาปรังค์กู ๕.๓๕๖ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนร่างประกวดราคา คาดว่าจะทำสัญญาได้ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ๓) งานปรับปรุงอาคารที่ทำการอำเภอ ขุนหาญ ๐.๗๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลราคา คาดว่าจะทำสัญญาได้ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ๔) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ อำเภอเมือง เนื่องจากเป็นการก่อสร้างที่ปัก/แพลตฟอร์ม ๑๑.๓๓๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะทำสัญญาได้ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ๕) งานปรับปรุงที่ทำการอำเภอปรังค์กู ๐.๙๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างเข้ามา ลงนามในสัญญาวันนี้ ๖) งานปรับปรุงอาคารที่ทำการอำเภอราชไศล ๐.๕๙๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างเข้ามา ลงนามในสัญญา วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๗) งานปรับปรุงต่อเติมที่พักประชาชน อำเภอราชไศล ๐.๒๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สิ้นสุดวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะได้ดำเนินการตรวจรับต่อไป ๘) งานตอกหลักเขตที่ดิน ดำเนินการทำสัญญาแล้ว

ประธานฯ : โครงการงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ สาขาอำเภอกันทรลักษ์ ๔๓.๑๘๐ ล้านบาท ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปีเนื่องจากระยะเวลาก่อสร้างประมาณ ๗๐๐ วัน คาดว่าอาจจะเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้มาปรึกษาทางสำนักงานโยธาธิการฯ ซึ่งในการคำนวณราคากลาง ต้องมีการคำนวณงวดงานและงวดเงิน หากคำนวณไว้ประมาณ ๗๐๐ วัน สัญญาอาจสิ้นสุดในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งที่ถูกต้องโครงการนี้เป็นงบประมาณเดียว วันสิ้นสุดสัญญาต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาด้วย เพื่อมิให้งบประมาณถูกพับ

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ : งบประมาณของสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ งบปี ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือในปี และงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ขอรายงานในส่วนของเงินกันไว้เบิกเหลือปีของปี ๒๕๖๕ มี ๒ รายการ ได้แก่ ๑) โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด ๓.๔ ล้านบาท วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส่งมอบงานทั้งหมดแล้ว (งวดที่ ๖-๙) วันศุกร์นี้คณะกรรมการจะดำเนินการตรวจรับ ๒) อาคารศาลากลางดำเนินการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % ให้ผู้รับจ้างแล้ว งบประมาณ ๒๑.๘๒ ล้านบาท ส่วนที่เหลือประมาณ ๙ ล้านบาท จะดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ สำหรับงบปี ๒๕๖๖ มี ๘ โครงการ ๒๕.๕๙ ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการที่ดำเนินการทำ Po แล้ว ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการปรับปรุงรั้วบ้านพักผู้ว่าราชการ ๑.๑๐๖ ล้านบาท มีผู้เสนอราคา ๐.๘๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๖๐ วัน แล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ๒) ปรับปรุงประตูรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการหลังที่ ๓ ๐.๒๖๑ ล้านบาท ทำ Po แล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ๓) ปรับปรุงประตูรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการหลังที่ ๔ ๐.๓๕๓ ล้านบาท ทำ Po เรียบร้อยแล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ส่วนที่ ๒ โครงการที่ได้แจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาแล้ว ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) รายการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด หลังที่ ๑๗.๗๕๔ ล้านบาท ได้แจ้งให้มาลงนาม วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒) ปรับปรุงรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดหลังที่ ๑ ๐.๖๓๒ ล้านบาท นัดลงนามวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๓) ปรับปรุงรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดหลังที่ ๒ ๐.๒๓๘ ล้านบาท นัดลงนามวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เช่นเดียวกัน ส่วนที่ ๓ โครงการที่อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ได้แก่ ๑) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำนักงาน จังหวัดได้รับราคากลางจากสำนักงานโยธาธิการแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒) งานปรับปรุงศูนย์อารยธรรม ๓ แผ่นดิน อยู่ระหว่างประสานสำนักงานโยธาธิการฯ กำหนดรูปแบบรายการ จะลงนามในช่วงปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่ารายการนี้จะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี /

ประธานฯ...

ประธานฯ : รายการปรับปรุงศูนย์อารยธรรม ๓ แผ่นดิน แบ่งเป็น ๒ งาน ได้แก่ ๑) งานสำนักงานจังหวัด งานปรับปรุงโครงสร้าง ๑๒ ล้านบาท ๒) งานกรมจังหวัด งานการออกแบบตกแต่งภายใน (interior) ๒๐ ล้านบาท ฝากท่านโยธาทิศฯ เร่งดำเนินการกำหนดราคากลางรายการปรับปรุงศูนย์อารยธรรม ๓ แผ่นดิน โดยให้ ทบทวนการกำหนด Factor F สำหรับการเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ขอให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า และฝากช่วยดูงานปรับปรุงโครงสร้าง ซึ่งมีระยะเวลา ๘ เดือน โดยขอให้ประธานตรวจการจ้างเป็นคนเดียวกัน ทั้ง ๒ งาน และให้คณะกรรมการทั้ง ๒ ทีมประชุมวางแผนร่วมกัน เพื่อให้งานสามารถดำเนินการต่อไปได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ปัญหาคือขณะนี้ระยะเวลาดำเนินการโครงการได้ ๑ ใน ๔ เหลืออีก ๓ ส่วน ซึ่งแบ่งส่วนละ ๖ เดือน คงเหลืออีก ๑๘ เดือน ต้องเร่งดำเนินการ หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จ งบจะถูกพับไป ซึ่งเดิมที่ตั้งใจ จะเปิดอาคารศูนย์อารยธรรมในวันครบรอบจังหวัดศรีสะเกษ ๒๕๑ ปี เบื้องต้นคาดว่าจะไปไม่ได้แล้ว อาจจะต้องเปิดอาคารฯ ในวันครบรอบจังหวัดศรีสะเกษ ๒๕๒ ปี ฝากท่านโยธาทิศฯ รายงานความคืบหน้า ให้ประธานทราบด้วย

โยธาทิศฯ และผิงเมืองฯ : ประธานตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์อารยธรรม ๓ แผ่นดิน ได้แก่คุณณรินทร์ ซึ่งเป็นประธานตรวจการจ้างคนเดียวทั้ง ๒ โครงการแล้ว

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ : รายการที่ ๑ งานก่อสร้างหอผู้ป่วยโรงพยาบาลกันทรารมย์ ๒๑.๑๐๒ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นงบผูกพัน ๒ ปี (๖๖-๖๗) รายการที่ ๒ เครื่องซักผ้า รพ.ศรีรัตนะ ๐.๘๐๕ ล้านบาท ขณะนี้ได้ผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศ ผู้ชนะผ่านเว็บไซต์ กำหนดในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๓ ระบบศูนย์กลางจ่ายแก๊สทางการแพทย์ รพ.ศีลาลาด ๐.๖๐๐ ล้านบาท ขณะนี้ประกาศผู้ชนะแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๔ - ๙ จัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ : ขอชื่นชมการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างหอผู้ป่วยโรงพยาบาลกันทรารมย์ ซึ่งเป็นงบผูกพัน ถือว่าดำเนินการได้ค่อนข้างเร็ว และขอฝากทุกรายการหากลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thai ด้วย

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ เขต ๑ : รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ มีดังนี้ ๑) ระบบ คอมพิวเตอร์ ๓.๑๐๕ ล้านบาท เพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน กำหนดคุณลักษณะ นัดกรรมการวันศุกร์และจะประกาศวันจันทร์หรือวันอังคารหน้า ๒) อาคารเรียน สปข. ๑๐๕/๒๙ โรงเรียนชุมคำวิทยา ๓.๙๒๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งเรื่องอุทธรณ์ให้กรมบัญชีกลางพิจารณา เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเท่ากัน คนที่ได้รับการพิจารณาคือคนยื่นความประสงค์ก่อนในช่วงเช้า อีกรายยื่น ความประสงค์ในช่วงบ่าย ๓) รายการก่อสร้างของโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษและโรงเรียนอนุบาลพยุห์ อยู่ระหว่างรอลงนาม และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๔ รายการ อยู่ระหว่างโรงเรียนส่งเอกสารมา จัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thai และมีรายการบ้านพักครู โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นรายการเดียวที่คาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี

เลขานุการฯ : ขออนุญาตชี้แจงแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ เขต ๒ โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ ๑.๕๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ส่วนโครงการอื่นก่อผูกพันครบทุกรายการแล้ว

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ เขต ๓ : โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๔ รายการ ดังนี้ ๑) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารของสำนักงานเขตฯ ๑.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างปรับราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จ สัปดาห์หน้า ๒) ครุภัณฑ์การศึกษา ๖๒ รายการ ๑.๙๖๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่างวิจารณ์ ครั้งที่ ๒ คาดว่าประกาศเชิญชวนได้สัปดาห์หน้า และลงนามในสัญญาได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ๓) ระบบคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างนำร่างขึ้นประกาศเผยแพร่ กำหนดส่งมอบ ๑๒๐ วัน ๔) อาคารเรียน สปข. ๕.๑๖๗ ล้านบาท นัดลงนามในสัญญาวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลาในสัญญา ๒๖๐ วัน

ประธานฯ...

ประธาน : รายการระบบคอมพิวเตอร์ขอให้กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน ขอให้พิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรวงเงินสูงก่อน โดยให้เริ่มดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน ส่วนโครงการวงเงินเล็กน้อยให้ดำเนินการภายหลัง เรียงลำดับความสำคัญ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๕ : โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ มี ๔ โครงการ ดังนี้ ๑) ครุภัณฑ์ ๖๐ รายการ ๑.๙๒๐ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดคุณลักษณะ กำหนดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กำหนดส่งมอบของ ๔๕ วัน ๒) ระบบคอมพิวเตอร์ ๕.๒๔๖ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง กำหนดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๓) อาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลดำรง ๔.๔๐๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอราคา วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ๔) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านตาชู ๐.๑๕๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา กำหนดส่งมอบภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประธาน : ระบบคอมพิวเตอร์ ขอให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และรายการอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลดำรง ขอให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : มีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) อาคารศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ๙.๘๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒) ครุภัณฑ์การศึกษา ๑๙ รายการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา โดยนัดลงนามในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๓) อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรและนวัตกรรม ๔๘ ล้านบาท ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประธาน : รายการอาคารเรียนและปฏิบัติการ มีระยะสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ขอให้ประสานกับผู้รับจ้างให้เร่งส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ (งบกรมจังหวัดศรีสะเกษ) : ขอให้หน่วยดำเนินการ ๕ หน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมทราบ ดังนี้

- ๑) แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ๗๙.๒๐ ล้านบาท ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ได้มาประชุม
- ๒) แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ๔๕ ล้านบาท
- ๓) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ๕๐ ล้านบาท
- ๔) โครงการชลประทานศรีสะเกษ ๓๒ ล้านบาท
- ๕) อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ๑.๙๙ ล้านบาท

ผู้แทนแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ : มีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ ๒ โครงการ ๑) ได้แก่งานบูรณะทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๖ ตอนสำโรงเกียรติ - ช่องพระพลัย ๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ นัดลงนามในสัญญาวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๒) โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๗ ตอน ศิวาลัย - สำโรง ๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างนำร่างประกาศเผยแพร่ คาดว่าจะลงนามในสัญญา ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

โยธาธิการและผังเมืองศรีสะเกษ : มีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ ๑ โครงการ ได้แก่ งานปรับปรุงศูนย์อารยธรรม ๓ แผ่นดิน ๒๐ ล้านบาท อยู่ในระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ในสัปดาห์หน้า และจะทบทวนขอบเขตของงานโดยให้มีการเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ เปอร์เซ็นต์

ผู้แทนโครงการชลประทานศรีสะเกษ : มีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ ๔ โครงการ ได้แก่ ๑) งานขุดลอกหนองมะแซว อำเภออุทุมพรพิสัย ๒ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้ดำเนินการขุดลอกได้ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ และมีเงินเหลือจ่าย ๔๔๐,๐๐๐ บาท ๒) งานขุดลอกหนองห้วย อำเภอห้วยทับทัน ๔ ล้านบาท เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างขอยกเลิกโครงการ ซึ่งโครงการนี้ได้เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว ๐.๐๒๒ ล้านบาท ๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสรวง อำเภอขุขันธ์ ๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา นัดลงนามในสัญญาวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โครงการจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ มีเงินเหลือจ่าย ๖.๗๐ ล้านบาท ๔) โครงการแก้มลิงกุดหนองหว่า บ้านหนองแคน อำเภอเมืองจันทร์ ๖ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีเงินเหลือจ่ายประมาณ ๒ ล้านบาท โครงการจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ประธานฯ : ขอให้โครงการชลประทานศรีสะเกษเร่งทำหนังสือแจ้งคืนเงินเหลือจ่ายทุกโครงการ โครงการงานขุดลอกหนองห้วย ที่ขอยกเลิกโครงการ ซึ่งมีการเบิกจ่ายไปแล้วบางส่วน ขอให้สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า โดยปรึกษาทานคลังเรื่องการเปลี่ยนโครงการ กรณีมีการเบิกจ่ายในระบบ New GFMS Thai แล้วบางส่วน ต้องดำเนินการอย่างไร

ผู้แทนอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ๑.๙๙๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคาวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประธานฯ : ขอให้สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมติดตามเงินเหลือจ่ายในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หรือต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อเร่งดำเนินการอนุมัติขอใช้เงินเหลือจ่ายเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

ผู้แทนโครงการชลประทาน : ได้รับจัดสรร ๖๖ โครงการ ๑๖๓.๘๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งก่อหนี้ผูกพันให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด

ประธานฯ : ขอให้โครงการชลประทานกรอกข้อมูลรายละเอียดระยะเวลาตามสัญญา (วันเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา) และโครงการที่ดำเนินการแล้ว ทั้งหมด ๑๖๖ โครงการ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ(สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ) เพื่อติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

ผู้แทนโครงการก่อสร้าง สขป.๘ (ศรีสะเกษ) : มีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ ๒ โครงการ เป็นงานดำเนินการเอง ได้แก่ ๑) โครงการฝายบ้านกุดผักหนาม ๒๒.๐๓๒ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๔.๒๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๓๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๑ ๒) ฝายลำห้วยสร้าง พื้นที่รับประโยชน์ ๕๐๐ ไร่ ๒๘.๗๓๐ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๒.๐๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๔๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๒ ล้านบาท

ผู้แทนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วย : ได้รับจัดสรร ๑๙ โครงการ ๓๘.๑๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙.๘๕๘ ล้านบาท จะส่งรายละเอียดระยะเวลาตามสัญญาและโครงการที่แล้วเสร็จ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายหลังการประชุม

ประธานฯ : ให้เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หากไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอเชิญมาประชุมในครั้งถัดไปในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

สรุปมติที่ประชุม : ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เบิกจ่ายได้เร็วขึ้น ดังนี้ ๑. งบประมาณทุกรายการต้องกำหนดขอบเขตของงานให้มีการเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณ โดยพิจารณาขอบเขตของงานให้มีการเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งในสัญญาต้องระบุให้เบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ เปอร์เซ็นต์ด้วย

๒. เร่งเบิกจ่ายให้ได้ภายในกำหนด

๓. ฝากให้คลังจังหวัดจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย ให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น


มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ : หากหน่วยงานพบประเด็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ขอให้ประสานคลินิกจัดซื้อจัดจ้าง
ณ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายได้

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม ๑๖.๐๐ น.



ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาวนวลอนงค์ ทาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ผู้ตรวจรายการประชุม

(นางสาววาสนา วรรณวิ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ