

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต	รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ	ประธาน
๒. นางสาววาสนา วรรณทวี	แทน คลังจังหวัดศรีสะเกษ	
๓. นางจันทนา บุญกัณฑ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ	
๔. นางณัฐรดา ปัทมวัฒน์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ	
๕. นายวิเชียร เลพล	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ (งบกรมจังหวัดศรีสะเกษ)	
๖. นายสรยุทธ กสินธุ์มานะวาท	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ	
๗. นายพัฒนศักดิ์ แก้วหอม	แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง	
๘. นายทองเต็ม ครองเมือง	แทน ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สขป.๘ (ศรีสะเกษ)	
๙. นางแก้วใจ ทิปีเนตร	แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา	
๑๐.นางศิริเกษ ธรรมคุณ	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ	
๑๑.นางสาวอารีย์ หงษ์คำ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ	
๑๖. นางสาวสิริณัฐ คันสร	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๔	
๑๗. นางสาวศรีสุตา จันทร	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	
๑๘. นางจิตร อาจสัจจร	แทน ผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร	

ผู้ไม่มาประชุม (ไม่มี)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวรุจิราพร บุญมา	สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
๒. นางสาวบุตติ พิศเพ็ง	สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
๓. นางสาวนวลอนงค์ ทาทอง	สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีที่ประชุมกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หากไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอเชิญมาประชุมในครั้งถัดไปในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ วันนี้จึงได้เชิญท่านมาประชุม

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ รายงานการประชุมจำนวน ๑๐ หน้า ฝ่าละขานการได้เผยแพร่รายงานการประชุมที่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ www.cgd.go.th/ssk ซึ่งไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

เลขานุการฯ : ปัจจุบันเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ในไตรมาสที่ ๒ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่าย และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

รายการ	ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
ภาพรวม	๓๔.๐๘	๓๒	๕๖.๒๔	๕๒	๘๑.๗๔	๗๕	๑๐๐	๙๓
รายจ่ายประจำ	๓๕.๓๓	๓๕	๕๕.๗๘	๕๕	๘๑.๗๖	๘๐	๑๐๐	๙๘
รายจ่ายลงทุน	๒๘.๙๖	๑๙	๕๘.๑๕	๓๗	๘๑.๖๕	๕๗	๑๐๐	๗๕

(ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ จังหวัดศรีสะเกษได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม ๘,๖๒๑.๐๓ ล้านบาท ใช้จ่าย ๖,๑๘๙.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๙ เบิกจ่าย ๔,๕๙๑.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒๖ แยกเป็น

๑) รายจ่ายประจำ ๓,๙๒๐.๐๖ ล้านบาท ใช้จ่าย ๓,๓๑๔.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๖ เบิกจ่าย ๓,๓๐๒.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๕

๒) รายจ่ายลงทุน ๔,๗๐๐.๙๗ ล้านบาท ใช้จ่าย ๒,๘๗๔.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๔ เบิกจ่ายแล้ว ๑,๒๘๘.๙๕ ล้านบาท ร้อยละ ๒๗.๔๒

ประเภทงบประมาณ	เงินประจำงวด	ใช้จ่าย *		เบิกจ่าย		ร้อยละ การเบิกจ่าย ระดับประเทศ	เป้าหมายเบิกจ่าย ณ เดือน มี.ค. 66 ร้อยละ (2)	เป้าหมายเบิกจ่าย ไตรมาส 2 ร้อยละ (3)	(1) เปรียบเทียบ (1)(2)	ประเภท...	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ (1)						
เงินงบประมาณ											
ภาพรวม	8,621.03	6,189.14	71.79	4,591.74	53.26	50.56	52.00	52.00	1.26	24/17	26/21
รายจ่ายประจำ	3,920.06	3,314.92	84.56	3,302.79	84.25	76.67	55.00	55.00	29.25	4/4	7/7
รายจ่ายลงทุน	4,700.97	2,874.22	61.14	1,288.95	27.42	29.75	39.00	39.00	- 11.58	49/39	51/43
งบกรมจังหวัด											
ภาพรวม	238.48	149.45	62.67	83.81	35.14	11.69	52.00	52.00	- 16.86	33/8	29/7
รายจ่ายประจำ	30.28	8.70	28.73	6.62	21.86	23.45	55.00	55.00	- 33.14	60/62	58/61
รายจ่ายลงทุน	208.20	140.75	67.60	77.19	37.07	9.75	39.00	39.00	- 1.93	29/8	26/7
เงินกันไว้เบิกเหลือมี											
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	946.91	796.54	84.12	535.51	56.55						

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) และจากส่วนราชการ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566

* ใช้จ่าย = ก่อหนี้ (PO ในระบบ New GFMS Thai) + เบิกจ่าย

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน และยังไม่ก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๗ แห่ง

เลขานุการฯ : หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน และยังไม่ก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๗ แห่ง ซึ่งในส่วนงบประมาณจังหวัดศรีสะเกษ จะมีหน่วยงานดำเนินการ ๓ หน่วยงาน และหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน ๒ หน่วยงาน ขอให้หน่วยงานรายงานข้อมูลตามลำดับ ดังนี้

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรรให้อำเภอจังหวัด (บาท)	ใช้จ่าย (บาท)	PO ทั้งสิ้น (บาท)	เบิกจ่ายทั้งสิ้น (บาท)
1	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ	22,037,000.00	4,205,800.00	4,177,500.00	28,300.00
2	สำนักงานที่ดินจังหวัด ศรีสะเกษ	63,139,100.00	12,724,200.00	12,104,000.00	620,200.00
3	สำนักงานจังหวัด ศรีสะเกษ	76,629,700.00	48,829,800.00	48,829,800.00	0
4	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4	76,673,900.00	69,102,364.28	12,775,358.66	56,327,005.62
5	ม.ราชภัฏศรีสะเกษ	124,119,200.00	109,667,140.00	87,348,840.00	22,318,300.00
6	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ	208,197,000.00	140,754,514.30	63,564,633.10	77,189,881.20
	6.1 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ				
	6.2 โครงการชลประทานศรีสะเกษ				
	6.3 อุทยานแห่งชาติเขาคีรีวง				
7	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	604,385,051.78	282,736,551.23	120,609,954.79	162,126,596.44
	7.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง				
	7.2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา				
รวมทั้งสิ้น		1,175,180,951.78	668,020,369.81	349,410,086.55	318,610,283.26

ประธานฯ : สำหรับการประชุมวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคหน่วยงานที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๗ หน่วยงาน เพื่อกำชับให้เร่งก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ภายในตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษฯ : อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ๑๑.๓๓๙ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนเสนอราคากำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จะเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายต่อไป

ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ : งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ สาขาอำเภอกันทรลักษ์ ๔๓.๑๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ (วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖) คาดว่าทำสัญญาได้ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งใช้เวลาดำเนินการประมาณ ๒ ปี คาดว่ารายการนี้ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี

ประธานฯ : โครงการงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ สาขาอำเภอกันทรลักษ์ ๔๓.๑๘๐ ล้านบาท ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี ซึ่งต้องเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาด้วย เพื่อมิให้งบประมาณถูกพับ

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำนักงานจังหวัด อยู่ในขั้นตอนการเสนอราคาพิจารณาผล กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และงานปรับปรุงศูนย์อารยธรรม ๓ แผ่นดิน อยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง ซึ่งได้รับแบบรายการในช่วงปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่ารายการนี้จะกันเงินไว้เบิกเหลือปี

ประธานฯ : รายการปรับปรุงศูนย์อารยธรรม ๓ แผ่นดิน ฝากผู้แทนท่านโยธาธิการฯ ช่วยดูงานปรับปรุงโครงสร้าง เพื่อให้งานสามารถดำเนินการต่อไปได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จงบจะถูกพับไป

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ เขต ๔ : ครุภัณฑ์ ๖๐ รายการ ๑.๙๒๐ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนพิจารณาทบทวนร่าง TOR และระบบคอมพิวเตอร์ ๕.๒๔๖ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวนจะเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในกำหนดต่อไป

ประธานฯ : ขอให้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ หากมีปัญหา อุปสรรค ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการเพื่อให้ก่อนนี้ผูกพันให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : อาคารศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ๙.๘๐๐ ล้านบาท ประกาศเชิญชวน ๔ ครั้งแล้ว ไม่มีผู้เสนอราคา จึงได้ใช้วิธีคัดเลือก ซึ่งก็ไม่มีผู้เสนอราคาเช่นกัน

ประธานฯ : หากไม่สามารถดำเนินการได้ ควรดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกันยายน ๒๕๖๖

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ (งบกรมจังหวัดศรีสะเกษ) : หน่วยดำเนินการอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ๑.๙๙๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาคาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันภายในกันยายน ๒๕๖๖ ส่วนหน่วยดำเนินการอื่นๆ สามารถดำเนินการได้

ประธานฯ : ขอให้โครงการชลประทานกรอกข้อมูลรายละเอียดระยะเวลาตามสัญญา (วันเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา) และโครงการที่ดำเนินการแล้ว ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ(สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ) เพื่อติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

ประธานฯ : ให้เร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ หากหน่วยงานพบประเด็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ขอให้ประสานคลินิกจัดซื้อจัดจ้าง ณ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายได้

สรุปมติที่ประชุม : ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เบิกจ่ายได้เร็วขึ้น ดังนี้
๑. งบประมาณควรกำหนดขอบเขตของงานให้มีการเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณ โดยพิจารณาขอบเขตของงานให้มีการเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งในสัญญาต้องระบุให้เบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ เปอร์เซ็นต์ด้วย

๒. เร่งเบิกจ่ายให้ได้ภายในกำหนด

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม ๑๑.๐๐ น.

นวลอนงค์ ทาทอง ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวนวลอนงค์ ทาทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วาสนา วรรณทวี ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววาสนา วรรณทวี)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ