

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้มาประชุม

- |                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ๑. นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต      | รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ                                        |
| ๒. นางสาวเฉลิมรัตน์ เรืองวราคม   | คลังจังหวัดศรีสะเกษ                                                   |
| ๓. นางสาวธัญสุดา นิยมชาติ        | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ                                        |
| ๔. นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสินี | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษณ์                                       |
| ๕. นางจารุณี ยศพล                | แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตศรีสะเกษ                   |
| ๖. นางสาวผุสดี จันทุล            | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ                            |
| ๗. นายสรยุทธ กสินธุ์มานะวาท      | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ                                |
| ๘. นางสาวโยธกา คุ่มแก้ว          | แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา                       |
| ๙. นายจำนงค์ จังอินทร์           | แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ                  |
| ๑๐. นางสาวภวณา ทองทิพย์          | แทน ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ                                           |
| ๑๑. นางสาวณัฐรดา โสพิลา          | แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ                               |
| ๑๒. นายไพรัตน์ นวลประสพ          | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑                               |
| ๑๓. นายสมศักดิ์ จำรูญศิริ        | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒                               |
| ๑๔. นางสาวสุภาพร คำมีรัตน์       | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ                                |
| ๑๕. นางสาววิไล พูนชัย            | แทน ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ                                               |
| ๑๖. นางชไมพร แหวนเพชร            | แทน พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ                                           |
| ๑๗. นางกานดาทิพย์ ยอดจันทร์      | แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ                                  |
| ๑๘. นางจันทนา บุญกัณหา           | แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ                               |
| ๑๙. นางกิงกาญจน์ ขุนทอง          | แทน ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ                                           |
| ๒๐. นางสาวอารีย์ หงษ์คำ          | แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ                 |
| ๒๑. นายอนันต์ ถมทองทวี           | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<br>ศรีสะเกษ เขต ๑ |
| ๒๒. นายสมยงค์ บุญพบ              | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<br>ศรีสะเกษ เขต ๒ |
| ๒๓. นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาท      | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<br>ศรีสะเกษ เขต ๓     |
| ๒๔. นางศุภานัน เสนคราม           | แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<br>ศรีสะเกษ เขต ๔  |
| ๒๕. นางกนกอร เปียดนอก            | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ           |
| ๒๖. นายชิราวุฒิ สองสี            | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา                   |
| ๒๗. นายคิตินันต์ นาจำปา          | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ                             |
| ๒๘. นายอาทร คำมะณี               | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์                              |
| ๒๙. นายพนนต์ สืบเสน              | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ                                 |
| ๓๐. นางสาวคนธ์ ไตรพิพัฒน์        | แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ                                  |
| ๓๑. นางสาวศรีสุดา จันทร          | แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ                                |

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| ๓๒. นางวิมลพรรณ พงษ์ภา     | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ     |
| ๓๓. นางสาวกิตติยา มณีสว่าง | แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ               |
| ๓๔. นางสิริกร คมศรี        | แทน นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์                        |
| ๓๕. นายทวิช ดวนใหญ่        | แทน ผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร               |
| ๓๖. นางสาววาสนา วรรณทวี    | ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ |

#### ผู้ไม่มาประชุม (ไม่มี)

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| ๑. นางณัฐรดา ปัทมวัฒน์    | สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ                |
| ๒. นายวิเชียร เลพล        | สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ                |
| ๓. นางณัฐตรี สังขะพงษ์    | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ |
| ๔. นางสาวสุภาวดี นิยมพาลี | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ       |
| ๕. นายเสถียร ประทุมวงศ์   | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ    |
| ๖. นางสาวรุจิราพร บุญมา   | สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ            |
| ๗. นางสาวบุตตี พิศเพ็ง    | สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ            |
| ๘. นางสาวนวลอนงค์ ทาทอง   | สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ            |
| ๙. นางสาวสร้อยสุภา อินตา  | สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ            |
| ๑๐. นางจริมาพร ต้นคำ      | สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ            |

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนรรตน์ ธรรมประจักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อกำหนดกติกาและวางแผนร่วมกันในการบริหารการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดยมีมติที่ประชุมกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน เร่งก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และกำหนดประชุมในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เฉพาะหน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

ที่ประชุม รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศรีพุทธเศรษฐ ชั้น ๕ รายงานการประชุมจำนวน ๑๐ หน้า ฝ่าฝืนเลขานุการได้เผยแพร่รายงานการประชุมที่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ [www.cgd.go.th/ssk](http://www.cgd.go.th/ssk) ซึ่งไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จังหวัดศรีสะเกษได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม  
๖,๐๑๔.๗๗ ล้านบาท ใช้จ่าย ๒,๒๙๒.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๑ เบิกจ่าย ๑,๔๕๑.๓๘ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๓ แยกเป็น

๑) รายจ่ายประจำ ๒,๒๐๒.๖๗ ล้านบาท ใช้จ่าย ๑,๓๘๒.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  
๖๒.๗๖ เบิกจ่าย ๑,๓๓๗.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๖

๒) รายจ่ายลงทุน ๓,๘๑๒.๑๐ ล้านบาท ใช้จ่าย ๙๐๙.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  
๒๓.๘๗ เบิกจ่ายแล้ว ๗๓.๔๙ ล้านบาท ร้อยละ ๑.๙๓

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565

| ประเภทงบประมาณ            | เงินประจำงวด | ใช้จ่าย * |        | เบิกจ่าย  |            | ร้อยละ<br>การเบิกจ่าย<br>ระดับประเทศ | เป้าหมายเบิกจ่าย<br>ณ เดือน ธ.ค. 65<br>ร้อยละ (2) | เป้าหมายเบิกจ่าย<br>ไตรมาส 1<br>ร้อยละ (3) | (1)<br>เปรียบเทียบ<br>(1)(2) | ลำดับผลการใช้จ่าย/เบิกจ่าย |                       |
|---------------------------|--------------|-----------|--------|-----------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                           |              | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ (1) |                                      |                                                   |                                            |                              | ณ วันที่ 9<br>ธ.ค. 65      | ณ วันที่ 2<br>ธ.ค. 65 |
| เงินงบประมาณ              |              |           |        |           |            |                                      |                                                   |                                            |                              |                            |                       |
| ภาพรวม                    | 6,014.77     | 2,292.23  | 38.11  | 1,451.38  | 24.13      | 25.46                                | 32.00                                             | 32.00                                      | - 7.87                       | 35/24                      | 26/18                 |
| รายจ่ายประจำ              | 2,202.67     | 1,382.46  | 62.76  | 1,377.89  | 62.56      | 59.08                                | 35.00                                             | 35.00                                      | 27.56                        | 9/8                        | 8/8                   |
| รายจ่ายลงทุน              | 3,812.10     | 909.77    | 23.87  | 73.49     | 1.93       | 8.41                                 | 19.00                                             | 19.00                                      | - 17.07                      | 46/70                      | 40/72                 |
| งบกรมจังหวัด              |              |           |        |           |            |                                      |                                                   |                                            |                              |                            |                       |
| ภาพรวม                    | 228.58       | 2.47      | 1.08   | 2.35      | 1.03       | 1.34                                 | 32.00                                             | 32.00                                      | - 30.97                      | 42/34                      | 45/33                 |
| รายจ่ายประจำ              | 19.80        | 2.47      | 12.47  | 2.35      | 11.87      | 5.67                                 | 35.00                                             | 35.00                                      | - 23.13                      | 40/33                      | 42/37                 |
| รายจ่ายลงทุน              | 208.78       | 0.00      | -      | 0.00      | -          | 0.64                                 | 19.00                                             | 19.00                                      | - 19.00                      | 47/37                      | 45/38                 |
| เงินกันไว้เบิกเหลือในปี   |              |           |        |           |            |                                      |                                                   |                                            |                              |                            |                       |
| ของเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 945.71       | 634.43    | 67.09  | 215.46    | 22.78      |                                      |                                                   |                                            |                              |                            |                       |

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) และจากส่วนราชการ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565

\* ใช้จ่าย = ก่อหนี้ (PO ในระบบ New GFMS Thai) + เบิกจ่าย

งบรายจ่ายลงทุน 4,614.44 ล้านบาท ได้รับโอนจัดสรรแล้ว 3,812.10 ล้านบาท รอโอนจัดสรร 802.34 ล้านบาท

ที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน และยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  
ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๗ แห่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประธานฯ : ตามมติที่ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงต้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ  
ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในวันนี้จึงได้เชิญหน่วยงานที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในกำหนด  
โดยในช่วงเช้าประชุมติดตามการใช้จ่ายของส่วนราชการ และช่วงบ่ายติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.  
และในปีนี้มีกรมบัญชีกลางได้ปรับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอ  
ราคาต่ำกว่าที่หน่วยงานเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ  
๑๕ ขึ้นไป ให้ใช้ราคากลางเป็นฐานในการคำนวณ และให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ ตามวิธีการคำนวณ ดังนี้

(ราคาของผู้เสนอราคาต่ำกว่าที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง - ราคากลาง)

ราคากลาง

×100

< = >15

คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น  
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

เลขานุการฯ : หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน และยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  
ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๒ แห่ง ดังนี้

| ที่ | หน่วยเบิกจ่าย                                                       | งบจัดสรร (บาท)   | ใช้จ่าย (บาท)  | PO ทั้งสิ้น (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
| ๑   | งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัด                                   | ๒๐๘,๗๗๗,๐๐๐.๐๐   |                |                   |                |
| ๒   | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ                                    | ๗๕,๘๖๙,๑๐๐.๐๐    |                |                   |                |
| ๓   | สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ                                             | ๖๕,๘๒๙,๗๐๐.๐๐    |                |                   |                |
| ๔   | องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ                                    | ๓๙,๗๙๐,๐๐๐.๐๐    |                |                   |                |
| ๕   | วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์                                            | ๒๓,๗๓๔,๐๐๐.๐๐    |                |                   |                |
| ๖   | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฯ                                    | ๒๒,๐๓๗,๐๐๐.๐๐    |                |                   |                |
| ๗   | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙                                        | ๑๓,๔๕๙,๑๐๐.๐๐    |                |                   |                |
| ๘   | โรงพยาบาลกันทรลักษ์                                                 | ๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐     |                |                   |                |
| ๙   | วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ                                          | ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐     |                |                   |                |
| ๑๐  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ                                | ๕๕๙,๗๕๐.๐๐       |                |                   |                |
| ๑๑  | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ                                  | ๑,๒๒๓,๘๗๘,๘๖๐.๐๐ | ๑,๓๙๕,๙๖๐.๐๐   | ๑,๐๙๘,๐๐๐.๐๐      | ๒๙๗,๙๖๐.๐๐     |
| ๑๒  | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑                                            | ๖๒๙,๕๘๑,๘๔๓.๗๗   | ๒๖๑,๗๗๗,๖๕๖.๕๙ | ๒๔๒,๒๓๒,๒๐๕.๗๐    | ๑๙,๕๔๕,๔๕๐.๘๙  |
| ๑๓  | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒                                            | ๓๒๖,๖๓๑,๓๑๐.๕๔   | ๒๑๐,๔๘๑,๙๖๐.๗๓ | ๒๐๔,๔๑๖,๖๑๓.๐๐    | ๖,๐๖๕,๓๔๗.๗๓   |
| ๑๔  | โครงการชลประทานศรีสะเกษ                                             | ๒๑๓,๗๙๕,๒๖๔.๐๐   | ๓๔,๔๙๐,๑๐๑.๔๒  | ๑๑,๒๙๕,๑๓๕.๒๖     | ๒๓,๑๙๕,๙๖๖.๑๖  |
|     | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง                                   |                  |                |                   |                |
|     | โครงการก่อสร้าง สขป.๘(ศรีสะเกษ)                                     |                  |                |                   |                |
|     | สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำฯ                                  |                  |                |                   |                |
|     | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา                                    |                  |                |                   |                |
| ๑๕  | แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ                                             | ๒๐๙,๒๓๑,๙๘๖.๐๐   | ๙๙,๔๘๑,๒๒๙.๘๗  | ๙๓,๓๗๒,๖๒๐.๐๐     | ๖,๑๐๘,๖๐๙.๘๗   |
| ๑๖  | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ                                           | ๑๒๔,๑๑๙,๒๐๐.๐๐   | ๔๑,๙๒๐,๘๐๐.๐๐  | ๔๑,๙๒๐,๘๐๐.๐๐     |                |
| ๑๗  | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี<br>สะเกษ เขต ๓ อำเภออุทุมพร | ๗๗,๘๔๘,๘๐๐.๐๐    | ๖๙,๐๐๘,๒๐๒.๐๑  | ๖๓,๗๐๐,๘๒๐.๐๐     | ๕,๓๐๗,๓๘๒.๐๑   |
| ๑๘  | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒                                    | ๗๕,๘๗๖,๑๐๐.๐๐    | ๖๒,๖๐๙,๘๐๗.๕๔  | ๕๘,๗๖๘,๑๐๐.๐๐     | ๓,๘๔๑,๗๐๗.๕๔   |
| ๑๙  | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑                                    | ๗๓,๘๔๕,๒๐๐.๐๐    | ๙๔๙,๐๐๐.๐๐     | ๙๔๙,๐๐๐.๐๐        |                |
| ๒๐  | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๔                                    | ๗๑,๖๒๑,๐๐๐.๐๐    | ๑๐,๘๐๗,๓๖๕.๖๒  | ๙,๑๕๗,๔๐๐.๐๐      | ๑,๖๔๙,๙๖๕.๖๒   |
| ๒๑  | สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ                                       | ๖๒,๙๗๓,๑๐๐.๐๐    | ๖๒๐,๒๐๐.๐๐     | ๓๑๒,๐๐๐.๐๐        | ๓๐๘,๒๐๐.๐๐     |
| ๒๒  | ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ                                       | ๔๗,๖๖๘,๒๕๓.๐๐    | ๒๓,๖๒๑,๒๕๓.๐๐  | ๒๒,๒๒๕,๘๒๖.๐๐     | ๙๔๕,๔๒๗.๐๐     |
| ๒๓  | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฯ                               | ๔๑,๕๐๖,๑๐๐.๐๐    | ๒๘,๒๕๙,๘๐๐.๐๐  | ๒๘,๒๕๙,๘๐๐.๐๐     |                |
| ๒๔  | วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ                                              | ๑๗,๐๙๔,๙๐๐.๐๐    | ๒,๙๗๙,๙๐๐.๐๐   | ๒,๙๗๙,๙๐๐.๐๐      |                |
| ๒๕  | โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ                                         | ๙,๖๗๓,๐๐๐.๐๐     | ๒,๖๕๖,๘๗๗.๐๐   | ๒,๖๕๖,๘๗๗.๐๐      |                |
| ๒๖  | เทศบาลเมืองกันทรลักษ์                                               | ๗,๔๔๕,๓๐๐.๐๐     | ๔๔๙,๐๐๐.๐๐     | ๔๔๙,๐๐๐.๐๐        |                |
| ๒๗  | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ                                   | ๕,๙๗๖,๐๕๐.๐๐     | ๗๖๖,๓๒๐.๐๐     | ๔๙๓,๐๐๐.๐๐        | ๒๗๓,๓๒๐.๐๐     |

| ที่ | หน่วยเบิกจ่าย                         | งบจัดสรร (บาท)   | ใช้จ่าย (บาท)  | PO ทั้งสิ้น (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |
|-----|---------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
| ๒๘  | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติฯ           | ๕,๓๓๒,๙๐๐.๐๐     | ๒,๑๙๘,๒๐๐.๐๐   | ๕๐,๐๐๐.๐๐         | ๒,๑๔๘,๒๐๐.๐๐   |
| ๒๙  | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ       | ๕,๐๓๘,๗๐๐.๐๐     | ๒,๑๕๓,๔๐๐.๐๐   | ๒,๑๑๑,๘๐๐.๐๐      | ๔๑,๖๐๐.๐๐      |
| ๓๐  | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ   | ๓,๙๘๗,๐๐๐.๐๐     | ๒๒,๐๐๐.๐๐      |                   | ๒๒,๐๐๐.๐๐      |
| ๓๑  | ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ              | ๓,๓๓๕,๗๐๐.๐๐     | ๒๘,๐๐๐.๐๐      |                   | ๒๘,๐๐๐.๐๐      |
| ๓๒  | ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ | ๑,๑๙๐,๘๐๐.๐๐     | ๔๔๐,๘๐๐.๐๐     | ๔๒๐,๐๐๐.๐๐        | ๒๐,๘๐๐.๐๐      |
|     | รวมทั้งสิ้น                           | ๓,๖๙๗,๐๐๗,๐๑๗,๓๑ | ๘๕๖,๗๑๗,๘๓๓,๗๘ | ๗๘๖,๘๖๘,๘๙๖,๙๖    | ๖๙,๘๔๘,๙๓๖,๘๒  |

ประธานฯ : หน่วยงานที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๒ หน่วยงาน ขอให้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนให้ที่ประชุมทราบ และกำหนดให้ ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ หากไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนด จะเชิญมาประชุมในครั้งถัดไป ก่อนวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ : งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัด สำนักงานงบประมาณได้จัดสรร งบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒๐๘.๗๗ ล้านบาท (ครบ ๑๐๐ %) โดยมีหน่วยดำเนินการ ๖ แห่ง ได้แก่ แขวงทางหลวง ชนบทศรีสะเกษ ๗๙.๒๐ ล้านบาท สำนักงานโยธาธิการฯ ๕๐ ล้านบาท แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ ๒ จำนวน ๔๕ ล้านบาท โครงการชลประทานศรีสะเกษ ๓๒ ล้านบาท อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ๑.๙๙ ล้านบาท และศูนย์เพาะชำกล้าไม้ศรีสะเกษ ซึ่งอยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๐.๕๘ ล้านบาท ดังนั้น ขอให้หน่วยดำเนินการรายงานสถานะการดำเนินการ ให้ที่ประชุมทราบ

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจากจังหวัดศรีสะเกษ เป็นงานซ่อมสร้าง ผิวทาง ๘ โครงการ ๗๙.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (อยู่ระหว่างจัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thai) ๗ โครงการ ๖๙.๒๕ ล้านบาท คงเหลือ โครงการซ่อมสร้างผิวทาง บ้านพลไวก อำเภอกันทรารมย์ ๑ โครงการ ๙.๙๐ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง ซึ่งจะกำหนดราคากลางให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ และจะเร่งก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองฯ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจากจังหวัดศรีสะเกษ ๒ โครงการ ๕๐ ล้านบาท ได้แก่ โครงการปรับปรุงศูนย์อาัยธรรม ๓ แผ่นดิน วงเงิน ๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ซึ่งมีรายละเอียดของงานค่อนข้างซับซ้อน และโครงการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ลานอดตลอด ๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (อยู่ระหว่างจัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thai)

ประธานฯ : โครงการปรับปรุงศูนย์อาัยธรรม ๓ แผ่นดิน ต้องแยกรายละเอียดของงานออกมาให้ได้ เพื่อให้สามารถดำเนินก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้แทนแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจากจังหวัดศรีสะเกษ ๒ โครงการ ๔๕ ล้านบาท เป็นโครงการบูรณะทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๖ สำโรงเกียรติ-ช่องพระพลัย ตำบลบักตอง อำเภอนาทม วงเงิน ๑๕ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง จะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และโครงการปรับปรุง ขยายไหล่ทาง ตำบลบักตอง อำเภอนาทม วงเงิน ๓๐ ล้านบาท ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากติดปัญหาประเด็น การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

ประธานฯ : โครงการของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ขอให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๖

**ผู้แทนโครงการชลประทานศรีสะเกษ :** ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจากจังหวัดศรีสะเกษ ๔ โครงการ ๓๒ ล้านบาท ได้แก่ ๑) โครงการขุดลอกหนองมะแซว อำเภออุทุมพรพิสัย วงเงิน ๒ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ นัดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒) โครงการขุดลอกหนองหวาย อำเภอห้วยทับทัน วงเงิน ๔ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ ๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสอาด อำเภอขุขันธ์ วงเงิน ๒๐ ล้านบาท จะประกาศเชิญชวน ภายในเดือนนี้ โครงการนี้คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันได้ในช่วงปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ๔) โครงการแก้มลิงกุด หนองหว่า อำเภอเมืองจันทร์ วงเงิน ๖ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนแล้ว คาดว่าจะประกาศผู้ชนะภายในเดือนนี้

**ประธานฯ :** โครงการขุดลอกหนองหวายได้ทำหนังสือขออนุญาตการใช้พื้นที่ป่าสงวนหรือไม่ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนใด

**ผู้แทนโครงการชลประทานศรีสะเกษ :** ได้ทำหนังสือขออนุญาตการใช้พื้นที่ป่าสงวนเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และอยู่ระหว่างการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**ประธานฯ :** การขออนุญาตการใช้พื้นที่ป่าสงวนมีระยะเวลาที่ค่อนข้างนานกว่าจะเรียบร้อย คาดว่าอาจจะ ๒ ปี จึงจะแล้วเสร็จ หากไม่สามารถดำเนินการต่อได้ให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนขั้นตอนการจัดทำโครงการ โดยพิจารณาศักยภาพของหน่วยงานในการจัดทำโครงการด้วย

**ผู้แทน ผอ.อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร :** ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจากจังหวัดศรีสะเกษ ๑ โครงการ ๑.๙๙ ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนักท่องเที่ยว อยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง คาดว่าจะ ประกาศเชิญชวนได้ภายในสัปดาห์หน้า

**ประธานฯ :** สำหรับงบจังหวัดขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยพิจารณาขีดความสามารถของหน่วยงานเป็นหลัก

**ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ :** ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๑๖๐.๒๘ ล้านบาท แบ่งเป็น งานครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม ๒๕๖๖ รายการสิ่งก่อสร้างมี ๓ รายการ ได้แก่ โรงพยาบาลกันทรารมย์ อยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง คาดว่า จะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ โรงพยาบาลเมืองจันทร์ อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ และรายการปรับปรุงหลังคาอาคารพร้อมสวนควบ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

**หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ :** ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๖๕.๘๓ ล้านบาท ได้แก่งาน ก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ๗.๗๕ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน รายการ ก่อสร้างอาคาร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ๔๐.๒๓ ล้านบาท เป็นบผูกพันข้ามปี อยู่ในขั้นตอนนัดลงนาม ในสัญญาวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ และรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง ได้แก่ รายการปรับปรุงประตู รั้วบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง ๑.๑๑ ล้านบาท และปรับปรุงประตู รั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ๔ หลัง ๑.๔๙ ล้านบาท รายการปรับปรุงศูนย์อารยธรรม ๓ แผ่นดิน ๑๒.๐๐ ล้านบาท รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการราชการสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ๓.๒๕ ล้านบาท ซึ่งขั้นตอนการกำหนดราคากลางได้ขอให้สำนักงานโยธาธิการฯ และ อบจ. เป็นผู้คำนวณราคากลาง คาดว่าจะ สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

**ประธานฯ :** ขอกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้

๑. รายการปรับปรุงประตู รั้วบ้านพักทุกหลัง ต้องลงนามในสัญญาให้ได้ภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๒. รายการปรับปรุงศูนย์อารยธรรม ๓ แผ่นดิน ต้องขึ้นประกาศเชิญชวนให้ได้ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

๓. รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการราชการสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ให้ก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ : ได้รับจัดสรรรายการซ่อมแซมถนน ๖ โครงการ ๓๙.๗๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา กำหนดภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์ : ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๒๓.๗๓ ล้านบาท กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษฯ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนงานครุภัณฑ์ ๐.๑๗ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ๑๐.๕๑ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ และโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ๑๑.๓๓ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เช่นกัน สาเหตุที่มีความล่าช้าเนื่องจากการมีการปรับเปลี่ยนและปรับรายละเอียดของโครงการ

ประธานฯ : ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษฯ กำหนดระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันกำหนดเวลา ดังนั้น ขอให้ทุกโครงการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนงานครุภัณฑ์ ๐.๙๗ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และโครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน ๑๒.๔๙ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน คาดว่าสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษณ์ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนเป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๔ รายการ ๗.๘๐ ล้านบาท มีรายการเครื่องจัดตั้งและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายการ เนื่องจากกำหนดชื่อรายการในโครงการไม่ตรงกับรายการที่ได้รับจัดสรร ส่วนครุภัณฑ์รายการอื่นสามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้แทนวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน รายการชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน เป็นงานดำเนินการเอง รายการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง และสำรวจรังวัดแปลนที่ดิน ๐.๕๖ ล้านบาท คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาส ๓

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๑.๓๙ ล้านบาท เป็นโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานและครุภัณฑ์ สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้แทนแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนงานกิจกรรมบำรุงทางหลวง ๕๙๖.๗๗ ล้านบาท ซึ่งเป็นงานจ้างเหมาบริการและงานดำเนินการเอง คาดว่าสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้แทนแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๔๘๑.๔๙ ล้านบาท ซึ่งเป็นงานจ้างเหมาบริการและงานดำเนินการเอง คาดว่าสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้แทนโครงการชลประทานศรีสะเกษ : ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนรวม ๒๑๓.๘๐ ล้านบาท มีหน่วยดำเนินการของชลประทาน ๔ หน่วย ประกอบด้วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ๔๑.๓๒ ล้านบาท โครงการก่อสร้าง สขป.๘ (ศรีสะเกษ) ๔๑.๒๒ ล้านบาท สำนักงานจัดรูปที่ดินฯ ๒๑.๘๐ ล้านบาท และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา ๑๙.๑๔ ล้านบาท ซึ่งโครงการชลประทานศรีสะเกษ ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน ๙๐.๓๒ ล้านบาท เป็นงานจ้างเหมาบริการและงานดำเนินการเอง คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในไตรมาส ๓

ผู้แทนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๙.๑๓ ล้านบาท เป็นงานก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ๑๙ รายการ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศผู้ชนะ ๕ รายการ คาดว่า จะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และอีก ๑๔ รายการ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ,

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๒๐๘.๗๖ ล้านบาท เป็นงานบำรุงปกติ งานจ้างเหมาบริการและงานดำเนินการเอง ส่วนงานครุภัณฑ์อยู่ในขั้นตอนบริหารสัญญา สามารถดำเนินการได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๑๒๔.๑๒ ล้านบาท ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๔๔.๙๒ ล้านบาท ได้แก่ งานครุภัณฑ์การศึกษา ๓ รายการ ๓.๐๐ ล้านบาท และงานอาคารเรียนและปฏิบัติงาน วิชาชีพครู ๔๑.๙๒ ล้านบาท ที่เหลือยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ๗๙.๒๐ ล้านบาท แบ่งเป็น งานอาคารเรียน ๔๘ ล้านบาท ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ งานครุภัณฑ์ ๒๑.๔๐ ล้านบาท และงานอาคารศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ๙.๘๐ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนเสนอราคา คาดว่าจะสามารถ ก่อนนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๓ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๗๗.๘๕ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ ๑.๙๖ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง ซึ่งเป็นงานที่สำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินการ จัดซื้อให้โรงเรียนในสังกัด งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๖.๑๖ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง ซึ่งงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารมีการปรับเปลี่ยนแบบ คาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส่วนงานก่อสร้างอาคารเรียนและห้องน้ำห้องส้วมดำเนินการก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๖๙.๗๓ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๗๕.๘๗ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ ๑.๐๖ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันได้ภายในสิ้นเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ค่าเข้าเนื่องจากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะของครุภัณฑ์ และงานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารและบ้านพัก ๕.๗๑ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง คาดว่าจะประกาศผู้ชนะได้ในสัปดาห์หน้า ส่วนงานอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลราชสีไศล ๓.๖๘ ล้านบาทและงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒.๑๘ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน คาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ ส่วนงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรายการอื่นดำเนินการก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๖๒.๖๑ ล้านบาท และมีเงิน เหลือจ่าย ๐.๖๓ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๗๓.๘๔ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ ๑.๒๔ ล้านบาท และงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๔.๖๙ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนกำหนด ราคากลาง และมีงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๗.๔๖ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนเสนอราคา คาดว่าจะก่อนนี้ ผูกพันได้ภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๔๒.๗๔ ล้านบาท อยู่ระหว่าง โรงเรียนส่งเอกสารมาก่อนนี้ผูกพันในระบบ New GFMS Thai คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ส่วนอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ๑๗.๗๑ ล้านบาท เป็นงบผูกพันข้ามปี อยู่ ระหว่างโรงเรียนส่งเอกสารมาก่อนนี้ผูกพันในระบบ New GFMS Thai เช่นกัน

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๔ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๗๑.๖๒ ล้านบาท แบ่งเป็นงาน ครุภัณฑ์ (โต๊ะเก้าอี้) ๑.๙๑ ล้านบาท สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ดำเนินการจัดซื้อให้โรงเรียนในสังกัด พบประเด็นปัญหา กรณีมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะของครุภัณฑ์เช่นเดียวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ ซึ่งคาดว่ารายการครุภัณฑ์จะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส่วนงานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ๓ โครงการ ๔.๙๕ ล้านบาท จะเร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ส่วนอาคารเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ พบประเด็นปัญหากรณีเจ้าหน้าที่พัสดุ ใหม่ ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจึงทำให้ล่าช้าอาจจะไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายใน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งทางสำนักงานเขตฯ จะเร่งดำเนินการให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๖๒.๙๗ ล้านบาท งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเมืองคง อำเภอรามัญ ๐.๕๙ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน คาดว่าจะก่อสร้างได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ส่วนงานก่อสร้างที่ทำการสำนักงานที่ดิน อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอปรังค์กู อำเภอเมืองศรีสะเกษ และอำเภอขุนหาญ อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดราคากลาง คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๔๗.๖๗ ล้านบาท ๕๒ โครงการ ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว ๔๒ โครงการ คงเหลือ ๑๐ โครงการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๔๑.๕๑ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน โดยใช้วิธี e-bidding รอบที่ ๓ แล้ว ลำบากเนื่องจากมีผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตเก้าอี้พลาสติก ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานสินค้า มอก. เข้ามาร้องเรียน ส่วนรายการก่อสร้างอาคารเรียนอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

ประธานฯ : สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่มีผู้ประกอบการร้องเรียน ขอให้หน่วยงานพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้หลักเกณฑ์ ๓ ข้อ ดังนี้ ๑) ไม่ลือคสเปค ๒) ไม่เอื้อประโยชน์ ๓) ไม่ทุจริต หากดำเนินการแล้วมีความถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานก็สามารถดำเนินการต่อไปได้

ผู้แทนวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๑๗.๐๙ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ อยู่ในขั้นตอนบริหารสัญญา ส่วนงานปรับปรุงอาคาร เป็นของหน่วยวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

ผู้แทนโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๙.๖๗ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ (จักรยานวัดงานและรถบรรทุก) ๑.๙๕ ล้านบาท และงานปรับปรุงอาคารหอพัก ๔.๖๐ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนรอลงนาม นัดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนงานครุภัณฑ์รายการอื่น ๆ ดำเนินการก่อสร้างได้ ๒.๖๖ ล้านบาท และมีเงินเหลือจ่าย ๐.๔๖ ล้านบาท

ผู้แทนเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๗.๔๕ ล้านบาท เป็นงานโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายกันทรลักษ์ - วาริน ๖.๙๙ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๕.๙๗ ล้านบาท งานปรับปรุงพื้นที่โคกหนองนา ซึ่งเป็นโครงการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการโครงการ เนื่องจากยังไม่ได้เริ่มจัดอบรมแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามขั้นตอนของการดำเนินการทำโคกหนองนา โมเดล ซึ่งคาดว่าจะจัดอบรมภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ผู้แทนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนงานครุภัณฑ์ ๕.๓๓ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้ภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๕.๐๔ ล้านบาท มีโครงการที่ยังไม่ก่อสร้างได้แก่ งานครุภัณฑ์จัดซื้อกระบอเก็บก๊าซแบบดูดอากาศ ๐.๐๓ ล้านบาท ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนงานก่อสร้างอาคารปศุสัตว์ อำเภออุทุมพรพิสัย ๒.๘๔ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน คาดว่าสามารถก่อสร้างได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนา : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๓.๙๙ ล้านบาท งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนปรังค์กูวิทยาและโรงเรียนวัดประชาณีมิตร เป็นงานดำเนินการเองอยู่ระหว่างโรงเรียนจัดส่งแผน คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ๐.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว มีเงินเหลือจ่าย ๐.๐๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดิงงบประมาณกลับ

ประธานฯ : ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการก่อกำหนดผู้กู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ และกำหนดประชุมครั้งถัดไป ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (เฉพาะหน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนด)

สรุปมติที่ประชุม : ๑. รายจ่ายลงทุน ต้องเร่งดำเนินการก่อกำหนดผู้กู้ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖  
๒. กำหนดประชุมครั้งถัดไป ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (เฉพาะหน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนด)

๓. กรณีมีเงินเหลือจ่าย ขอให้แจ้งต้นสังกัดเพื่อให้ตั้งเงินงบประมาณกลับ

๔. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เบิกจ่าย ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หากมีความจำเป็น ต้องขอเบิกภายหลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ต้องตกลงกับกระทรวงการคลัง ขยายให้เบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖


มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ : หากหน่วยงานพบประเด็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ขอให้ประสานคลินิกจัดซื้อจัดจ้าง ณ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายได้

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม ๑๑.๔๕ น.

  
(นางสาวนวลอนงค์ ทาทอง)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
(นางสาววาสนา วรรณทวี)  
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

รายชื่อส่วนราชการแนบท้ายหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๐๓/ว ๐๐๐๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

| หน่วยงาน                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ                           |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ                                           |
| โครงการชลประทานศรีสะเกษ                                               |
| โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง                                     |
| โครงการก่อสร้าง สขป.8 (ศรีสะเกษ)                                      |
| สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16                 |
| โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา                                      |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ                                 |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ                                       |
| ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ                                              |
| แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1                                              |
| แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2                                              |
| แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ                                               |
| สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ                                               |
| ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ                                         |
| สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ                                     |
| สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ                                         |
| สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ                           |
| สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ                      |
| ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ                               |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมืองศรีสะเกษ |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 อำเภออุทุมพรพิสัย  |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 อำเภอขุขันธ์       |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 อำเภอกันทรลักษ์    |
| โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29                                          |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร                    |
| วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ                                            |
| วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์                                              |
| วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ                                                |
| สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ                                      |
| โรงพยาบาลกันทรลักษ์                                                   |
| ม.ราชภัฏศรีสะเกษ                                                      |
| สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ                                   |
| งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ                             |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ                                      |
| เทศบาลเมืองกันทรลักษ์                                                 |