

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศรีพุทธเศรษฐ์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้มาประชุม

๑. นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
๒. นางสาวศิริกัญญา ศรีศิลป์ คลังจังหวัดศรีสะเกษ
๓. นายวิเชียร เลพล แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
๔. ว่าที่ ร.ท.วิทิต สายสุข แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตศรีสะเกษ
๕. นางสาวสุสดี จันทุล แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
๖. นายทรงพล ศรีลาชัย แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
๗. นางกนกพรรณ อูการินทร์ แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ
๘. นายไชยยศ สีคังไพ แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
๙. นางสาวธัญญา บุญเกื้อ แทน ปฏิรูปที่ดินศรีสะเกษ
๑๐. นางจินดารัตน์ อวปรียา แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
๑๑. นางสาวรุ่งนภา แก้วคำ แทน พลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
๑๒. นายธนะสมบัติ มกรนันท์ แทน พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
๑๓. นางสาววิไล พูนชัย แทน ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ
๑๔. นางชุดาณัฏฐ์ กอแก้ว แทน พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ
๑๕. นางกานดาทิพย์ ยอดจันทร์ แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
๑๖. นายสดับพงษ์ แซ่โฮ แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
๑๗. นางสาวกุลพัชร ปัญญาดี แทน บังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
๑๘. นางสาวยุพา ลำพูล แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ
๑๙. นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๑
๒๐. นายสมยศ บุญพบ แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๒
๒๑. นางเยาวลักษณ์ ประวาท แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๓
๒๒. นายจิเมจ ทองคำวัน แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๔
๒๓. นางกนกอร เปี้ยदनอก แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ
๒๔. นางสาวศุภภัทร พลมา แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๒๕. นายคำภา ชันดี แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
๒๖. นางพรรณทิพย์ สิทธิสังข์ แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
๒๗. นายสุระภี ผกาพันธ์ แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
๒๘. นายชุมพล พลเสนา แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์
๒๙. นางสาวเพชรรัตน์ สุทธภักดิ์ แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

๓๐. นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ
๓๑. พ.ต.ต.สุวิทย์ วงษ์จันทร์	แทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
๓๒. นายสรายุฒิ แนนหนา	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ
๓๓. นายสินธพล เมืองสอน	แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามลต่าง
๓๔. นายพิชญพงศ์ กองศรีรักษ์	แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา
๓๕. นายจรินทร์ เรืองสังข์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษณ์
๓๖. นางสาววาสนา วรรณทวี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลัง จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑	ติดราชการ
๒. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒	ติดราชการ
๓. ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอกันทรลักษณ์	ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวน้ำอ้อย เกษหอม	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
๒. นายกิจจา ศรีเสริม	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
๓. นางสาวภัทรวรินทร์ กระสันต์	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ
๔. นางสาวศุภานัน เส้นคราม	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕. นางสาวสุภาวดี นิมพาลี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
๖. นายอุทราวุฒิ ธรรมประดิษฐ์	สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
๗. นางนิภาพรรณ เหล่าแค	สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
๘. นางสาวจุริพร บุญมา	สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
๙. นางสาวบุตตี พิศเพ็ง	สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
๑๐. นางสาวสร้อยสุภา อินตา	สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
๑๑. นางสาวนวลอนงค์ ทาทอง	สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
๑๒. นางจริมาพร ต้นคำ	สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
๑๓. นางสาววรรณ คำตัน	สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๑๔.๓๐ น. นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้

ในคราวประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและให้ได้ผู้รับจ้าง ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีหน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๓๕ หน่วยงาน จึงกำหนดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันที่ ... เพื่อติดตามหน่วยงานดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศรีพฤกษะธร ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยฝ่ายเลขานุการได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ <http://www.cgd.go.th/SSK> และแจ้งส่วนราชการตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๐๓/ว ๐๐๐๕๒ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุม เกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ และสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ดังนี้

๑) เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

เป้าหมายการใช้จ่าย	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ร้อยละ)			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
ภาพรวม	๓๒	๕๔	๗๗	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๓๖	๕๗	๘๐	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๒๐	๔๕	๖๕	๑๐๐

๒) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จังหวัดศรีสะเกษได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม ทั้งสิ้น ๕,๖๕๗.๔๖ ล้านบาท ก่อหนี้ ๑,๔๓๒.๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๒ เบิกจ่าย ๑,๑๑๙.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๘ เป็นลำดับที่ ๑๗ ของประเทศ แยกเป็น

๑) รายจ่ายประจำ ๑,๘๘๖.๘๓ ล้านบาท ก่อหนี้ ๑,๑๐๐.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๕ เบิกจ่าย ๑,๐๙๖.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๓ เป็นลำดับที่ ๙ ของประเทศ

๒) รายจ่ายลงทุน ๓,๗๗๐.๖๓ ล้านบาท ก่อหนี้ ๓๓๑.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๐ เบิกจ่าย ๒๒.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๙ เป็นลำดับที่ ๖๔ ของประเทศ

หน่วย : ล้านบาท											
ประเภท งบประมาณ	เงินประจำงวด	ใช้จ่าย *		เบิกจ่าย		ร้อยละ การเบิกจ่าย ระดับประเทศ	เป้าหมาย ณ เดือน พ.ย. 64 ร้อยละ (2)	เป้าหมาย ไตรมาส 1 ร้อยละ (3)	(1) เปรียบเทียบ (1)(2)	ลำดับผลการเบิกจ่าย	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ (1)					ณ วันที่ 19 พ.ย. 64	ณ วันที่ 12 พ.ย. 64
เงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ											
ภาพรวม	5,657.46	1,432.68	25.32	1,119.01	19.78	24.74	21.33	32.00	- 12.22	17	16
รายจ่ายประจำ	1,886.83	1,100.91	58.35	1,096.74	58.13	51.64	24.00	36.00	- 22.13	9	12
รายจ่ายลงทุน *	3,770.63	331.77	8.80	22.27	0.59	8.11	13.33	20.00	- 19.41	71	64
งบกรมจังหวัด											
ภาพรวม	154.18	50.59	32.81	3.03	1.96	0.42	21.33	32.00	- 30.04	4	6
รายจ่ายประจำ	18.56	3.03	16.32	3.03	16.32	2.15	24.00	36.00	- 19.68	3	4
รายจ่ายลงทุน	135.62	47.56	35.07	0.00	-	0.15	13.33	20.00	- 20.00	4	5
เงินงบไว้เบิกเหลือปี											
ปี 64	1,537.36	1,022.95	66.54	447.94	29.14						

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) และจากส่วนราชการ

ใช้จ่าย = ก่อหนี้ (PO ในระบบ GFMS) + เบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายลงทุน ๓,๗๗๐.๖๓ ล้านบาท ได้รับจัดสรรแล้ว ๒,๕๙๗.๘๑ ล้านบาท

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินการโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัด
ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จังหวัดศรีสะเกษได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
จำนวน ๕๘ แห่ง หน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามมติที่ประชุมเร่งรัดติดตามฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
จำนวน ๒๓ แห่ง และมีหน่วยงานที่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง จำนวน ๓๕ แห่ง และการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	รายจ่าย ลงทุน	ก่อน		เบิกจ่าย		เงินที่ได้รับ เหลือปี 2564	เบิกจ่าย		คงเหลือ
			จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%		จำนวนเงิน	%	
1	ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ	70.10	-	0.00	-	0.00	28.22	3.63	12.88	24.59
2	สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ	36.42	-	0.00	-	0.00	5.13	0.44	8.53	4.70
3	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศก.เขต 4	35.37	-	0.00	-	0.00	29.30	25.13	85.77	4.17
4	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ	31.91	-	0.00	-	0.00	263.85	118.83	45.03	145.03
5	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ	20.07	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
6	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ	19.01	-	0.00	-	0.00	1.23	0.22	17.88	1.01
7	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29	14.70	-	0.00	-	0.00	1.69	1.69	100.00	0.00
8	วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ	11.93	-	0.00	-	0.00	15.34	0.00	0.00	15.34
9	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ	8.62	-	0.00	-	0.00	14.41	0.00	0.00	14.41
10	เทศบาลเมืองกันทรลักษ์	8.20	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
11	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ	6.82	-	0.00	-	0.00	11.88	2.23	18.76	9.65
12	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ	5.59	-	0.00	-	0.00	1.02	0.20	20	0.82
13	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ	4.98	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
14	วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ	4.90	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
15	สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ	4.53	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
16	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ	2.08	-	0.00	-	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04
17	วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์	1.50	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
18	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ฯ	1.47	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
19	ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ	1.13	-	0.00	-	0.00	0.30	0.28	93.34	0.02
20	สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ	0.59	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
21	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจ.ศรีสะเกษ	0.36	-	0.00	-	0.00	2.82	0.96	33.99	1.86
22	สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ	1.12	0.02	1.52	0.02	1.52	1.26	0.24	19.18	1.02
23	หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน	269.16	7.41	2.75	2.64	0.98	98.14	20.99	21.39	77.15
	- โครงการชลประทานศรีสะเกษ	46.14	5.34	11.57	1.90	4.12				
	- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา(ศรีสะเกษ)	148.56	1.62	1.09	0.73	0.49				
	- โครงการก่อสร้าง สป.8(ศรีสะเกษ)	56.55	0.01	0.02	-	0.00				
	- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา(ศรีสะเกษ)	17.91	0.44	2.46	-	0.00				
24	แขวงทางหลวงชนบทจ.ศรีสะเกษ	30.95	2.61	8.44	2.39	7.71	9.97	9.97	100.00	0.00
25	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1	39.98	3.44	8.61	3.29	8.23	66.89	34.22	51.16	32.67
26	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	12.34	1.10	8.95	0.90	7.29	0.69	0.69	100.00	0.00
27	เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์	8.82	0.99	11.17	0.18	2.07	0.05	0.00	0.00	0.05
28	โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ	11.88	1.60	13.43	-	0.00	-	-	-	-
29	สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร	32.38	6.48	20.01	3.26	10.06	33.01	10.38	31.44	22.63
30	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศก.เขต 2	45.70	9.62	21.04	0.55	1.19	15.61	12.44	79.67	3.17
31	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศก.เขต 3	72.42	19.37	26.75	0.28	0.39	18.24	11.81	64.74	6.43
32	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2	21.03	6.56	31.21	5.27	25.04	41.16	15.74	38.23	25.43
33	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศก.เขต 1	57.45	18.32	31.88	-	0.00	24.95	11.81	47.35	13.14
34	งบประมาณจังหวัด-สนง.จังหวัดศรีสะเกษ	135.61	47.56	35.07	-	0.00	76.33	10.02	13.13	66.30
35	ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ	39.82	16.13	40.51	0.85	2.13	5.92	0.50	8.44	5.42
รวมทั้งสิ้น		1,068.93	141.20	13.21	19.61	1.83	767.47	292.42	38.10	475.05

ประธานฯ แจ้งที่ประชุม ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ยังดำเนินจัดซื้อจัดจ้างที่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง จำนวน ๓๕ หน่วยงาน รายงานผลการดำเนินการ โดยเรียงลำดับจากหน่วยงานที่ดำเนินการก่อนนี้โดยเรียงลำดับจากน้อยไปมาก

ผู้แทนปฏิรูปที่ดินศรีสะเกษ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑.๑๒ ล้านบาท ได้แก่ โครงการก่อสร้างห้องน้ำเกษตรกร ๐.๗๕ ล้านบาท ใช้วิธีคัดเลือก ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง ซึ่งราคากลางที่กำหนดมีราคาสูงกว่าราคางบประมาณ และรายการอาคารพักคอยเกษตรกร ๐.๓๕ ล้านบาท ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว นัดลงนามวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และครุภัณฑ์ ๐.๐๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๔๖.๑๔ ล้านบาท ได้แก่ งานดำเนินการเอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแบบรูปรายการและราคากลาง ๙ โครงการ คาดว่าจะว่าดำเนินการประกาศผู้ชนะได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๔๘.๕๖ ล้านบาท ได้แก่ งานดำเนินการเอง ๑๙ โครงการ ซึ่งต้องรอแบบรูปรายการจากส่วนกลางเนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องใช้เทคนิคสูง และจะมีปัญหากรณีชาวบ้านประชาชนขอปรับแบบ ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขแบบให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะดำเนินการได้

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๗.๙๑ ล้านบาท ได้แก่ งานดำเนินการเอง คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ส่วนงานจ้างเหมาอยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ ซึ่งคาดว่าจะได้รับจัดสรรประมาณต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕

เลขานุการฯ กรณีผู้แทนโครงการชลประทานแจ้งว่า โครงการที่ต้องใช้เทคนิคสูงต้องรอส่วนกลางเป็นผู้กำหนดแบบรูปรายการให้ จึงจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ มีข้อสังเกตว่าสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีโครงการลักษณะเดียวกัน สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามกรอบระยะเวลา ซึ่งเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานศรีสะเกษสามารถขอคำปรึกษาจากสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๓๐.๙๕ ล้านบาท ได้แก่ งานดำเนินการเอง ดำเนินการจ้างชั่วคราว และวัสดุซ่อมแซมถนน ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนาม (รอโอนจัดสรรงบประมาณ ๒๙๕๘๔ ล้านบาท)

ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬา เขตศรีสะเกษ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๒.๓๔ ล้านบาท ได้แก่ ครุภัณฑ์ลำดับที่ ๑ - ๗ อยู่ในขั้นตอนระยะเวลาอุทธรณ์ คาดว่าลงนามในสัญญาได้ ในวันที่ ๖ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ และทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๑.๘๘ ล้านบาท ๑๘ รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์ลำดับที่ ๑ - ๑๐ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ คาดว่าลงนามในสัญญาได้ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ครุภัณฑ์ลำดับที่ ๑๑ อยู่ระหว่างกำหนดร่าง TOR และรายการครุภัณฑ์ลำดับที่ ๑๒ - ๑๘ อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฯ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๓๒.๓๘ ล้านบาท ได้แก่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๕๔ โครงการ จัดทำสัญญาแล้ว ๕๑ โครงการ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๓ โครงการ ในส่วนของงบประมาณผูกพันข้ามปี ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนห้วยทับทัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา และโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนทรายมูลวิทยา บริหารสัญญาเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขอใช้เงินเหลือจ่าย ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๓๓ ล้านเศษ ๒๘ โครงการ จัดทำสัญญาและเบิกจ่ายแล้ว ๒๒ โครงการ และอยู่ระหว่าง การบริหารสัญญา ๖ โครงการ

ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๔๕.๗๐ ล้านบาท ได้แก่ โครงการก่อสร้างห้องน้ำและอาคาร ลำดับที่ ๑ - ๔ ๖.๒๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศเชิญชวน ใช้วิธีคัดเลือก และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน ๖๗ แห่ง ๓๙.๔๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๓ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๗๒.๔๒ ล้านบาท ได้แก่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑๘๕ แห่ง ๔๕.๓๕ ล้านบาท วงเงินไม่เกิน ๕ แสน ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ลงนามในสัญญาวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนปรีอใหญ่ ๓.๕๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสำโรงพลัน ๓.๕๗ ล้านบาท เป็นงบผูกพันข้ามปี อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนวิทย์ยา ๙.๖๒ งบผูกพันข้ามปี ดำเนินการก่อสร้างผูกพันแล้ว และโครงการก่อสร้างอาคารเรียนบ้านไพรพัฒนา ๑๐.๓๑ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือมีเหลือ ๖ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ส่งมอบงานแล้ว คาดว่าแล้วเสร็จภายในธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๕๗.๔๕ ล้านบาท ได้แก่ โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน ๙๗ แห่ง ๑๒.๒๕ ล้านบาท ใช้วิธีคัดเลือกอยู่ระหว่างจัดทำสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๗ แห่ง ๒๕.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ใช้วิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) คาดว่าได้รับจ้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ในส่วนของงบผูกพัน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๑๙.๓๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา และเงินกันไว้เบิกเหลือมีอยู่ระหว่างคณะกรรมการออกตรวจครุภัณฑ์ (DLTV) ส่วนรายการอาคารเรียน อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ รายงานในส่วนของงบประมาณกรมจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๓๕.๖๑ ล้านบาท โดยมี ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. แขวงทางหลวงชนบท ๔๗.๖๐ ล้านบาท ๕ โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างผูกพันและบริหารสัญญาเรียบร้อยแล้ว ๒. แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ๓๕.๐๐ ล้านบาท ๒ โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ๓. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ๕๓.๐๑ ล้านบาท ๒ โครงการ ได้แก่ เขื่อนที่อำเภอกันทรลักษณ์และการพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ อำเภอกันทรารมย์

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณกรมจังหวัด ๕๓.๐๑ ล้านบาท ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อนที่อำเภอกันทรลักษณ์และการพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ อนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะ (หนองคณะ) อำเภอกันทรารมย์ อยู่ระหว่างการยื่นขอในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยใช้วิธีคัดเลือก

ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๓๙.๘๒ ล้านบาท ได้แก่ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและถนน ๖๑ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๔๘ โครงการ คงเหลือ ๑๓ โครงการ แบ่งเป็น โครงการที่ลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๘ โครงการ และลงนามในสัญญาได้ ในช่วงต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ๑ โครงการ และลงนามในสัญญาได้ช่วงกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ๔ โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาผล

เลขานุการ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายแล้วบางส่วน ได้รายงานครบถ้วนแล้ว ลำดับต่อไปหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เริ่มจากตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๗๐.๑๐ ล้านบาท ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.ห้วยทับทัน จะประกาศผู้ชนะในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.บ้านโพนเอร์และแฟลต ๕ ชั้น ของ สภ.อุทุมพรพิสัย อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง และขออนุมัติใช้พื้นที่

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๓๖.๔๒ ล้านบาท ได้แก่ โครงการก่อสร้างบ้านพักท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ๓.๘๘ ล้านบาท และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัด ๑.๗๙ ล้านบาท ก่อสร้างอาคารศาลากลางหลังใหม่ ๓๐.๗๕ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๔ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๓๕.๓๗ ล้านบาท ได้แก่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน ๘๗ แห่ง ๑๑.๕๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้เร่งให้โรงเรียนทุกแห่งดำเนินการส่งเอกสารสัญญาให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๘ แห่ง ๒๓.๗๙ ล้านบาท จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งใช้วิธีคัดเลือกและเงินกันไว้เบิกเหลือปี คงเหลือ ๔ ล้านบาท จะดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๓๑.๙๑ ล้านบาท ได้แก่ ครุภัณฑ์ ๕๒ โครงการ ๓๑.๐๑ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา และโครงการก่อสร้างอาคาร ๐.๙๐ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

ผู้แทนบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒๐.๐๗ ล้านบาท ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศเผยแพร่เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

ประธานฯ แจ้งที่ประชุม กรณีหน่วยงานที่ได้รับแบบรูปรายการจากสำนักงานโยธาธิการเรียบร้อยแล้ว ต้องเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๙.๐๑ ล้านบาท ได้แก่ ครุภัณฑ์ ๒ แสนบาท คาดว่าจะก่อสร้างได้ภายในต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ส่วนโครงการก่อสร้างแพลตฟอร์ม ๑๘.๘๑ ล้านบาท มีปัญหาในการขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ เนื่องจากก่อสร้างในพื้นที่เดิมติดกับสำนักงานธนารักษ์จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นผู้ใช้ประโยชน์เดิม จึงได้ประสานไปที่ส่วนกลางเพื่อขอใช้ประโยชน์ต่อจากกรมพัฒนาสังคมฯ ขณะนี้รอต้นสังกัด (สำนักงานปลัดกระทรวงฯ) อนุญาตให้ใช้พื้นที่และรื้อถอน ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง

ประธานฯ แจ้งที่ประชุม กรณีประเด็นการขอใช้พื้นที่และมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างสามารถดำเนินการควบคู่กับการทำเรื่องรื้อถอนได้ โดยระบุเงื่อนไขในการขั้นตอนการประกาศว่าจะลงนามสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว และต้องมีผลหลังจากวันที่ประกาศ หรือลงนามในสัญญา หน่วยงานต้องกำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สามารถขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าวได้ ได้ที่คลินิกจัดซื้อจัดจ้าง ณ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๔.๗๐ ล้านบาท ได้แก่ โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ใช้วิธีคัดเลือก เนื่องจากเพิ่งได้รับแบบจาก สพฐ. และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๑.๙๓ ล้านบาท ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคาร ๗.๕๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน โดยใช้วิธี e-bidding และรายการชุดปฏิบัติงานพัฒนาโปรแกรมและสื่อมัลติมีเดีย ๔.๔๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาผล

ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๘.๖๒ ล้านบาท ได้แก่ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ๑.๓๖ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา และรายการครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย ๑.๓๙ ล้านบาท ได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว รายการปรับปรุงฟาร์ม ๕.๘๗ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนพิจารณารูปแบบรายการ ใช้วิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) และขอหารือที่ประชุม กรณีได้รับงบประมาณ ๑ งาน แต่มีหลายกิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมได้รับงบประมาณไม่เท่ากัน สามารถดำเนินการแบ่งกิจกรรมซื้อจ้างหรือรวมกันได้หรือไม่

เลขาธิการฯ ตอบข้อหารือ กรณีดังกล่าวสามารถใช้วิธีคัดเลือกได้ตามระเบียบฯ โดยหน่วยงานสามารถระบุกิจกรรมได้ตามโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หากมีประเด็นปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสามารถเข้ามารับคำปรึกษาได้ที่คลินิกจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ

ประธานฯ หากหน่วยงานใช้วิธีคัดเลือก จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ภายในจังหวัด ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานควรพิจารณาผู้รับจ้างที่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อลดปัญหาการทิ้งงานของผู้รับจ้าง

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษณ์ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๘.๒๐ ล้านบาท ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนน ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ใช้วิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) คาดว่าลงนามได้ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๖.๘๒ ล้านบาท ได้แก่ การปรับปรุงห้องประชุม ,สำนักงาน,อาคารเก็บพัสดุ ใช้วิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) คาดว่าจะดำเนินการจนได้ผู้รับจ้าง ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาส ที่ ๒ สำหรับโครงการโคกหนองนา ๖๖ แปลง มีการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ๕ แปลง จัดทำสัญญาแล้ว ๖๑ สัญญา ขณะนี้อยู่ระหว่างการอบรมการดำเนินการให้ทุกอำเภอผ่านโปรแกรม zoom โดยจัดอบรมแปลงละ ๓ คน (ผู้นำชุมชน,เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนฯ , เจ้าของที่ดิน) คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ ๒ โดยมีปัญหากรณีเปลี่ยนแปลงผู้รับเหมาและเจ้าของที่ดินเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ขณะนี้คงเหลือ ๔๐ แปลง ๙ ล้านบาท ในพื้นที่ ๔ อำเภอ ได้แก่ กันทรลักษณ์ ขุขันธ์ ขุนหาญและภูสิงห์ และมีปัญหาน้ำท่วมพื้นที่หรือเจ้าของที่เก็บเกี่ยวยังไม่แล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๕.๕๙ ล้านบาท เป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การศึกษาฯ ขณะนี้กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว คาดว่าต้นเดือนธันวาคมจะประกาศเชิญชวนได้

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๔.๘๘ ล้านบาท ซึ่งเป็นงบอุดหนุน ๙ แห่ง ได้จัดทำหนังสือแจ้งวัดและกำหนดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติกับวัดที่ได้รับจัดสรรเรียบร้อยแล้ว คาดว่าวัดทุกแห่งจะส่งแผนได้ในปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๔.๙๐ ล้านบาท ได้แก่ รายการจัดซื้อหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม ใช้วิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๔.๕๓ ล้านบาท ๖ โครงการ ได้แก่ ๑) ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง ใช้วิธีคัดเลือก ๒) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อจ้าง ๓) ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ สาขากันทรามย์ วันนี้นัดลงนามในสัญญา ๔) ปรับปรุงพื้นที่หน้าอาคาร สาขากันทรามย์ ได้ผู้รับจ้างนัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ๕) ปรับปรุงบ้านพักและป้ายสำนักงานฯ สาขากันทรามย์ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อจ้าง โดยใช้วิธีคัดเลือก และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือให้ส่วนกลางเพื่อขออนุญาตรื้อถอนบ้านพัก

หลังเดิม ๖) เครื่องถ่ายเอกสาร อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ ทุกโครงการคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒.๐๘ ล้านบาท ได้แก่ โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คาดว่าลงนามได้ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑.๕๐ ล้านบาท ได้แก่ ครุภัณฑ์เครื่องกัด CNC ใช้วิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) ขอรายงานปัญหากรณีเจ้าหน้าที่พัสดุปรับเปลี่ยนบ่อย ผู้บริหารให้เพิ่มขึ้นตอนการรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ความถูกต้องโปร่งใส ซึ่งส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าเนื่องจากต้องรอระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น

ประธานฯ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์ ผู้บริหารได้เพิ่มขึ้นตอนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อความโปร่งใส หน่วยงานสามารถทำได้ แต่ควรคำนึงถึงผลกระทบด้วย หากส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ควรวางแผนและพิจารณาวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผู้แทนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑.๔๗ ล้านบาท ได้แก่ ครุภัณฑ์ ๗ รายการ ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าจะสามารถประกาศผู้ชนะได้ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑.๑๓ ล้านบาท ได้แก่ ครุภัณฑ์ ๓ รายการ ใช้วิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) อยู่ระหว่างประกาศจะลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ รายการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ รายงานว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๐.๕๘ ล้านบาท ได้แก่ ๑. ครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิดสำนักงาน อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา ๒. โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการฯ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ๓. เงินอุดหนุนสนับสนุนชุมชนพึ่งได้รับงบประมาณ คาดว่าจะสามารถลงนามประกาศผู้ชนะได้ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ประธานฯ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

๑) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและให้ผู้รับจ้าง ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเมื่อได้รับโอนจัดสรรงบประมาณแล้วให้ดำเนินการก่อนนี้ผู้พันทันที หากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอให้รายงานผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรคในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการได้

๒) งบรายจ่ายประจำปีต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๓) หากพบประเด็นปัญหาในการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง / กระบวนการเบิกจ่ายเงิน ขอให้ประสานคลินิกจัดซื้อจัดจ้าง ณ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษได้และขอให้ดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ เรียนที่ประชุม ในช่วงปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดงานกาชาดและช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗

จัดจ้าง...

"ศรีสะเกษเกมส์" และการจัดการแข่งขันกีฬาคอนฟิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ "นครลำดวนเกมส์" ซึ่งทุกหน่วยงานต้องเตรียมดำเนินการในงานดังกล่าว ดังนั้น ขอให้ทุกหน่วยงานวางแผนและเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และสามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม ๑๖.๒๐ น.



ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวนวลอนงค์ ทาทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววาสนา วรรณทวี)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ