



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการ ฯ

เลขที่ **ฉ.กพส.ดม> ๒๒ / ๒๕๖๑**

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตบ.ดงเค็ง ระบบจำหน่าย

ถึง ผจก.กพส.กุดจับ

วันที่ **๒ ก.พ. ๒๕๖๑**

อ้างถึง ๑. หนังสือส่งมอบงานลงวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๖๑

๒. ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๐๐๑๓๗๓๖๒๑ ลงวันที่ ๓๐ ม.ค.๒๕๖๑

๓. คำสั่งที่ กจบ.

เรียน ผจก.กพส.กุดจับ.

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึงข้อ ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี โปร อินเตอร์ ได้ส่งมอบงานจ้างเหมา ปรับปรุงเพิ่มเฟสแรงต่ำ บ้านเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามใบสั่งจ้างที่อ้างถึง โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินค่าจ้างจำนวน ๑๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท ตามอนุมัติ ผจก.กพส.กุดจับ ลงวันที่ นั้น

๒ ข้อเท็จจริง

- คณะกรรมการ ฯ ตามที่อ้างถึง ข้อ ๓. ได้ตรวจรับงานจ้างเมื่อวันที่ ๒...ก.พ.๒๕๖๑.....มีรายละเอียดดังนี้
- ๒.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี โปร อินเตอร์ ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ วงเงินประกันการจ้างงานจำนวน ๕,๐๕๐ บาท คิดภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น ๗% ของค่าจ้างตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้างข้อที่ ๕ ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ D ๕๑๕๖๓๖๑๐๑๒๒๐๐๐๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
- ๒.๒ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายพัสดุ- อุปกรณ์ พง. ควบคุมงานมีการเบิก - จ่ายอุปกรณ์ออกไปใช้งานครบถ้วนตามประมาณการ
- ๒.๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๖๑ ซึ่งตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง กำหนดส่งมอบงานภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันใบสั่งจ้าง จึงถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานภายในกำหนดเวลาตามเงื่อนไข
- ๒.๔ คณะกรรมการฯ ทำการตรวจสอบงานจ้าง ผลการตรวจสอบปรากฏว่าผู้รับจ้างดำเนินการครบถ้วนตามใบสั่งจ้าง
- ๒.๕ ผลการตรวจสอบงานจ้างตามมาตรฐานการก่อสร้าง ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างได้ตามมาตรฐานตามที่ กพท. กำหนด

๓. ข้อพิจารณา / เสนอแนะ

๓.๑ คณะกรรมการ ฯ ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่าการจ้างงานครั้งนี้ผู้รับจ้างปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขการจ้าง คุณภาพของงานได้มาตรฐานตามที่ กฟภ. กำหนด จ้างเห็นสมควรรับมอบงานจ้างครั้งนี้ไว้และอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๑๐๑.๐๐๐.๐๐ บาท ให้กับผู้รับจ้าง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายสันติ เสือพาดกอน) หจก.บต.กฟส.กุดจับ

๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ



กรรมการ ฯ

(นายศักดิ์ดา พิพิธธีรญการ) พชง ๖ ผกบ.กฟส.กุดจับ

๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ



กรรมการ ฯ

(นายสุระชัย จันทรปัญญา) นบช. ๖ ผบง.กฟส.กุดจับ

๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑

อนุมัติ

ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง



๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑