



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.ควบคุมงาน

ถึง กฟส.อ.เชียงคาน

เลขที่ ผ.๑ ชคน.(กป.) -

วันที่ 21 มิ.ย. 2561

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานจ้างเหมางานกฟส.อ.เชียงคาน-นางศรีจรูณ ทองสุข บ้านเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

เรียน ผจก.กฟส.อ.เชียงคาน ผ่าน ผผ.กป.กฟส.อ.เชียงคาน (นายสุวิทย์ อุดคำเปียง)

ผผ.กป.กฟส. อ.เชียงคาน

ตามใบสั่งจ้างที่ PO ๓๐๐๑๔๒๑๙๖ ได้จ้างเหมาค่าแรง ร้านอมรรัตน์การไฟฟ้า ดำเนินการขยายเขตฯ กฟส.อ.เชียงคาน-นางศรีจรูณ ทองสุข บ้านเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕ วัน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

บัดนี้ ทาง ร้านอมรรัตน์การไฟฟ้า ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบงานวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามหนังสือเลขรับที่ ๒๐๒๙ สว.๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ รวมใช้เวลาในการดำเนินการ ๕ วัน ไม่เกินกำหนดเวลาตามรายละเอียดงานดังนี้

ที่	รายการ	ประมาณการ จำนวน/หน่วย	ผลงานที่ทำได้ จำนวน/หน่วย	หมายเหตุ
แผนกรื้อถอนแรงต่ำ				
๑	รื้อถอนแรง ๔X๒๐๐ มม.	๑ ชุด	๑ ชุด	แล้วเสร็จ
๒	รื้อถอนเสาคอนกรีต ๙ เมตร	๑ ต้น	๑ ต้น	แล้วเสร็จ
แผนกแรงต่ำ				
๑	ติดตั้งแรง ๒X๒๐๐ มม.	๑ ก้าน	๑ ก้าน	แล้วเสร็จ
๒	ทำกราวด์	๑ ชุด	๑ ชุด	แล้วเสร็จ
๓	ชุดหลุมปักเสาคอนกรีต ๙ ม.	๑ ต้น	๑ ต้น	แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายชุมพล จันทจร)

พชง.๗ ผผ.กป.กฟส.อ.เชียงคาน

คณะกรรมการตรวจรับงาน

ดำเนินการต่อไป

(นายเกียรติกิจ ภู่งูเนิน)
ผจก.กฟส.อ.เชียงคาน

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑