



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลปากคาด

ที่ บก ๕๒๗๐๒ / ๗๐๒

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

ตามที่เทศบาลตำบลปากคาด ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปากคาด นั้น


ในการนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้) เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นายอภิวัฒน์ หมื่นหน้า)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



นายสมทรัพย์ พลชัยบา

ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



(นายศักดิ์ทวีชัย หมื่นหน้า)

ปลัดเทศบาลตำบลปากคาด



ปิณฑิ์ ประพรหม

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด



รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ของเทศบาลตำบลปากคาด

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลปากคาด

อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ



รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ของเทศบาลตำบลปากคาด

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลปากคาด

อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ



ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด

เรื่อง การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ด้วย เทศบาลตำบลปากคาด ได้ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อเป็นการรายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตำบลปากคาด จึงประกาศ การรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อประชาชนได้ทราบ

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายถวิล ประพรหม)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากคาด

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการแสดงการใช้จ่ายเงินตามจริงของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งหมดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลปากคาด อีกทั้งมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ ให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในการดำเนินการในปีงบประมาณนี้ เทศบาลตำบลปากคาดจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ และขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลปากคาด

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒	สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒
ส่วนที่ ๓	การใช้จ่ายงบประมาณ / งบคงเหลือ	๓
ส่วนที่ ๔	ปัญหาและข้อเสนอแนะ	๑๖

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) เทศบาลตำบลปากคาด จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากคาดทราบโดยทั่วกันต่อไป

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

การติดตาม

การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) เทศบาลตำบลปากคาด ได้เริ่มดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนกำหนดเป้าหมายดำเนินการไว้เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไว้จำนวน ๑๓๖ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๙๑,๘๖๒,๕๖๐.-บาท

การติดตามการใช้จ่ายตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลปากคาด มีโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๗๙ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๑๗,๓๐๗,๗๔๗.-บาท

มีการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการแล้วเสร็จ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖) จำนวน ๔๖ โครงการ จำนวนเงิน ๗,๓๙๑,๐๑๖.-บาท

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๓ โครงการ จำนวนเงิน ๙,๙๑๖,๗๓๑.-บาท

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖) ได้ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | ร้อยละ ๕๘.๒๒ |
| - โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | ร้อยละ ๔๑.๗๘ |

รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ และการส่งเสริมพลังงานทดแทน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยรัมย์ใจ	๘๙,๔๖๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๘๙,๔๖๐	๑ ม.ค. – ๓๑ ส.ค. ๖๖
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอยเทศบาล ๒๐ (บ้านหนองมุมน หมู่ที่ ๒ – บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ ๗)	๒๓๒,๗๖๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๒๓๒,๗๖๐	๑ ธ.ค. ๖๕ – ๓๑ ส.ค. ๖๖
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอยเทศบาล ๑๓ (หลังโรงเรียนเลิศปัญญา) หมู่ที่ ๖ บ้านโนนก่อ)	๔๙๙,๗๘๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	๔๙๘,๐๐๐	๑,๗๘๐	๑ เม.ย. – ๓๑ ส.ค. ๖๖
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอยเทศบาล ๒๗ บ้านโนนบก หมู่ที่ ๓	๑๕๒,๔๕๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๑๕๒,๔๕๐	๑ ธ.ค. ๖๕ – ๓๑ ก.ค. ๖๖
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอยเทศบาล ๒๙ (ข้างโรงเรียนอัครพงษ์) หมู่ที่ ๕ บ้านดอนเมืองใหม่	๑๒๙,๙๙๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๑๒๙,๙๙๐	๑ ธ.ค. ๖๕ – ๓๑ ก.ค. ๖๖
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอยเทศบาล ๔๐ ฝั่งขวา บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ ๗	๓๔๒,๘๐๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๓๔๒,๘๐๐	๑ ก.พ. ๖๖ – ๓๑ ส.ค. ๖๖
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอยเทศบาล ๔ (ฝั่งซ้าย)	๒๐๔,๔๗๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๒๐๔,๔๗๐	๑ ก.พ. ๖๖ – ๓๑ ส.ค. ๖๖
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอยเทศบาล ๕๙ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนก่อ)	๑๘๓,๑๘๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๑๘๓,๑๘๐	๑ ม.ค. – ๓๑ ส.ค. ๖๖
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอยเทศบาล ๖๘ (บ้านหนองมุมน หมู่ที่ ๒)	๑๗๔,๕๒๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๑๗๔,๕๒๐	๑ มี.ค. – ๓๑ ส.ค. ๖๖

รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. ขอยยายบัต (ทางเข้าวัดปากคาด) บ้านปากคาด หมู่ที่ ๑	๔๙๙,๙๑๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๔๙๙,๙๑๐	๑ ก.พ. ๖๖ – ๓๑ ส.ค. ๖๖
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส.ขอยเทศบาล ๒๐ ผังชัย(ขอยตรงข้ามศาลากลางบ้าน) หมู่ที่ ๑๖ บ้านท่าสุขสันต์	๔๙๗,๑๓๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๔๙๗,๑๓๐	๑ ก.พ. ๖๖ – ๓๑ ส.ค. ๖๖
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส.ขอยเทศบาล ๒๐ (เชื่อมรางเดิมฝั่งซ้าย – ปากขอยเทศบาล ๓๐) หมู่ที่ ๑๖ บ้านท่าสุขสันต์	๒๐๔,๔๕๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๒๐๔,๔๕๐	๑ ก.พ. ๖๖ – ๓๑ ส.ค. ๖๖
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส.ขอยเทศบาล ๒๘ (ช่วงขอยเทศบาล ๒๒-หนองมูล) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองมูล	๔๙๙,๘๕๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	๔๙๘,๐๐๐	๑,๘๕๐	๑ ธ.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน คลส. ขอยเทศบาล ๖๐	๓๐๒,๗๑๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๓๐๒,๗๑๐	๑ ธ.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คลส. เป็นแอสฟัลต์ ดิกลอนกรีต ขอยเทศบาล ๘ หมู่ที่ ๓ บ้านปากคาคมวอลชน	๔๔๑,๓๗๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	๔๐๑,๐๐๐	๔๐,๓๗๐	๑ ธ.ค. ๖๕ – ๓๑ พ.ค. ๖๖
๑๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คลส. เป็นแอสฟัลต์ ดิกลอนกรีตขอยเทศบาล ๒๓ (จากขอยเทศบาล ๗ – ขอยเทศบาล ๑๑)	๓๙๖,๔๒๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๓๙๖,๔๒๐	๑ มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖

รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คลส. เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยเทศบาล ๒๖ หมู่ที่ ๓	๔๘๔,๕๒๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	๔๒๙,๐๐๐	๕๕,๕๒๐	๑ ธ.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คลส. เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล ๓๑ บ้านโนนบก หมู่ที่ ๓	๓๗๒,๓๙๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๓๗๒,๓๙๐	๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๙	โครงการปรับปรุงอาคารประกอบเป็นบ้านพักข้าราชการ หลังที่ ๑	๔๒๔,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๔๒๔,๐๐๐	๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๒๐	โครงการปรับปรุงอาคารประกอบเป็นบ้านพักข้าราชการ หลังที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๕๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. – ๓๑ ส.ค. ๖๖
๒๑	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า ก)	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖
		๖,๖๔๒,๑๖๐						๑,๘๒๖,๐๐๐	๔,๘๑๘,๑๖๐	

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	-	๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	-	-	๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
		๑๕๐,๐๐๐						-	-	

รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร อาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชน

๒.๑ แผนงานด้านเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	๕,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักงานปลัด	๒,๔๕๐	๒,๕๕๐	๑ พ.ค. – ๓๑ ก.ค. ๖๖
		๕,๐๐๐						-	๒,๕๕๐	

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-						-	-	

รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๑,๖๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข	๓๗,๑๐๐	๔,๕๐๐	๑ มี.ค. – ๓๑ พ.ค. ๖๖
๒	โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากต้นทาง	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข	๒๙,๓๗๐	๖๓๐	๑ มี.ค. – ๓๑ ส.ค. ๖๖
๓	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐	-	๑ มี.ย. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
		๓๙๑,๖๐๐						๓๘๖,๔๗๐	๕,๑๓๐	

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการจัดอบรมอาชีพให้กับประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ	-	-	๑ ก.พ. – ๓๑ มี.ค. ๖๖
๒	โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสวัสดิการ	๕๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๖๖
๓	โครงการสนับสนุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาสอาชีพ สำหรับประชาชน	๑๐,๐๐๐	-	๙,๘๒๘	๑๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสวัสดิการ	๑๓๐,๑๗๒	-	๑ มี.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๖๖
		๗๐,๐๐๐		๙,๘๒๘	๑๕๐,๐๐๐			๑๘๐,๑๗๒	-	

รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองยุทธศาสตร์	-	-	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ มี.ย. ๖๖
		๑๐,๐๐๐						-	-	

๒.๖ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยฝ่ายพลเรือนและฝึกซ้อมแผน	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-	-	๑ ม.ค. – ๓๑ ก.ค. ๖๖
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-	-	๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	๙,๕๕๐	๔๕๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๑ เม.ย. ๖๖
๔	โครงการติดตั้งป้ายหรือป้ายสัญลักษณ์จราจร	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-	-	๑ ม.ค. – ๓๑ ก.ค. ๖๖
๕	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-	-	๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
		๔๕,๐๐๐		๓๕,๐๐๐	-			๙,๕๕๐	๔๕๐	

รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการกีฬาประชาชน	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ	-	-	-
๒	โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ	-	-	-
๓	โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ	-	-	-
		๓๗๐,๐๐๐		๓๗๐,๐๐๐	-			-	-	

๓.๕ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการกีฬาประชาชน	-	๒๕๐,๐๐๐	๙,๑๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๒๙๐,๙๐๐	-	๑ พ.ย. ๖๕ – ๓๐ เม.ย. ๖๖
๒	โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	-	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-	-	๑ ธ.ค. ๖๕ – ๓๐ มิ.ย. ๖๖
๓	โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-	-	๑ ม.ค. – ๓๐ เม.ย. ๖๖
		-	๓๗๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-			๒๙๐,๙๐๐	-	

รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปากคาด	๑๑๖,๑๐๐	-	-	๙,๖๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๑๒๕,๗๕๐	-	๑ พ.ย.๖๕ - ๓๑ มี.ค.๖๖ และ ๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๒	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาลปากคาด (ปฐมวัย)	๒๘๕,๕๐๐	-	-	๖๑๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๒๘๔,๒๗๔	๑,๘๓๖	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓	ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๑๑,๗๗๐	๘,๒๓๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๔	ค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น	๘๐,๐๐๐	-	๑๑,๖๙๖	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-	๖๘,๓๐๔	๑ มี.ย. - ๓๑ ส.ค. ๖๖
๕	ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาลปากคาด	๑๐๕,๑๕๐	-	-	๓๓,๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๑๓๖,๔๙๗	๑,๗๕๓	๑ เม.ย. - ๓๐ มี.ย. ๖๖
๖	โครงการ To be number one	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. - ๓๑. ๖๕
๗	โครงการจัดกิจกรรมวันครู	๘,๐๐๐	-	-	๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๖

รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๔.๑ แผนการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ
๘	โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู/วันแม่/วันพ่อ	๑๕,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๑๓,๙๒๔	๓,๐๗๕	๑-๓๑ ธ.ค.๖๕,๑-๓๐ มี.ย. ๖๖ และ ๑ - ๓๐ ส.ค. ๖๖
๙	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา (โรงเรียนเทศบาล)	๑๕๙,๔๕๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๑๓๗,๐๘๔	๒๒,๖๖๖	๑ ก.พ. - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๑๐	ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลปากคาด	๑,๙๖๐,๐๐๐	-	๒๒๕,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๑,๓๔๑,๔๐๐	๓๙๓,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๑ มี.ค.๖๖ ๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๑	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลปากคาดและโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด	๓,๗๘๐,๐๐๐	-	๑,๑๒๖,๒๐๔	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๒,๕๘๘,๘๙๗	๖๔,๘๙๙	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม (ด้านการป้องกันยาเสพติด)	๕,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-	๕,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด (ด้านการป้องกันยาเสพติด)	๕,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-	๕,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๔	อุดหนุนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม (To be number one)	๕,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-	๕,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๕	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปากคาด (To be number one)	๕,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-	๕,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด (To be number one)	๕,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-	๕,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๗	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปากคาด (ด้านป้องกันยาเสพติด)	๕,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-	๕,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๘	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๖

รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๔.๑ แผนการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๙	ค่าหนังสือเรียน ศพด.วัดสว่างอุทิศ	๘,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๔,๙๗๕	๓,๐๒๕	๑ เม.ย. - ๓๐ พ.ค. ๖๖
๒๐	ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดสว่างอุทิศ	๒๗๔,๔๐๐	-	-	๑๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๒๕๘,๙๗๕	๓๒,๔๒๕	๑ พ.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๒๑	ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.วัดสว่างอุทิศ	๘,๐๐๐	-	-	๖,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๔,๙๗๕	๓,๐๒๕	๑ เม.ย. - ๓๐ พ.ค. ๖๖
๒๒	โครงการครูแดร์	๕,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-	๕,๐๐๐	๑ มิ.ย. - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๒๓	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.วัดสว่างอุทิศ	๑๗,๒๐๐	-	-	๔,๗๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๑๐,๗๐๐	๑๑,๒๐๐	๑ พ.ย. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๒๔	ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.วัดสว่างอุทิศ	๑๒,๐๐๐	-	-	๔,๒๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๗,๔๗๕	๘,๗๒๕	๑ พ.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๒๕	ค่าจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาลตำบลปากคาด (ประถมศึกษา)	๓๕๑,๕๐๐	-	๑๕,๒๒๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๓๒๐,๗๙๐	๑๕,๔๙๐	๑ พ.ย. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๒๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “น้ำเงิน - ทองเกมส์”	๒๕,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๒๕,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๒๗	ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๒,๐๐๐	-	๑๕,๓๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๗๒,๘๒๘	๑๓,๘๗๒	๑ พ.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๒๘	รายการเงินค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๔,๕๐๐	๕,๕๐๐	๑ พ.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๒๙	ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลปากคาด	๑๖๐,๓๘๕	-	-	๒,๗๙๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๑๖๓,๑๘๑	-	๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๖
๓๐	โครงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๖

รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๔.๑ แผนการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓๑	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	๒๑,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	กองการศึกษา	-	๒๑,๐๐๐	๑ ก.ค. - ส.ค. ๖๖
๓๒	โครงการพัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา	๙๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๙๐,๐๐๐	-	๑ ก.ค. - ส.ค. ๖๖
	รวม	๗,๖๙๓,๙๘๕	-	๑,๓๙๓,๔๒๐	๘๐,๖๐๖	-	-	๓,๐๕๙,๕๖๕	๖๒๗,๗๗๗	

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานวันผลไม้ บั๊งไฟประเพณี ฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	๗๓,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๔๑๙,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑ พ.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๒	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๖
๓	โครงการจัดงานประเพณีเทียนพรรษา	๙๐,๐๐๐	-	-	๑๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๑๐๓,๐๐๐	-	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๔	โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอำเภอปากคาด	๒๕,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๒๕,๐๐๐	-	๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๕
๕	โครงการจัดงานประเพณีวันออกพรรษาบูชาบั้งไฟพญานาค	๕๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๗๕,๗๕๐	๔,๒๕๐	๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๕
๖	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	-	๔,๕๐๐	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๑๕๕,๕๐๐	-	๑ - ๓๑ พ.ย. ๖๕
๗	โครงการจัดแข่งเรือยาวประเพณีไทย - ลาว	๘๐๐,๐๐๐	-	๔๑,๙๕๐	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	๙๔๘,๐๕๐	-	๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๕
		๑,๗๖๕,๐๐๐	-	๑๑๙,๔๕๐	๓๐๓,๐๐๐			๑,๙๔๓,๘๐๐	๑๒,๒๕๐	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระดับการจัดการภาครัฐ

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	โอนลด	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ใช้จ่ายไป	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	อุดหนุนงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-	-	๑ ก.พ. – ๓๑ มี.ค. ๖๖
๒	อุดหนุนภาคชาดจังหวัดบึงกาฬ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค. – ๓๐ เม.ย. ๖๖
๓	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๔	โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์	๑๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองยุทธศาสตร์	๑,๙๖๖	๘,๐๓๔	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๑ ก.ค. ๖๖
๕	โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องระเบียบกฎหมาย	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองยุทธศาสตร์	๑๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๖	อุดหนุนงานรัฐพิธีอำเภอปากคาด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค. – ๓๐ เม.ย. ๖๖
๗	อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนของสถานีตำรวจภูธรปากคาด	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-	-	๑ มี.ค. – ๓๐ เม.ย. ๖๖
๘	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน	๒๐,๐๐๐	-	๔๑,๘๕๐	๒๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	๒๔๘,๑๕๐	-	๑ ก.พ. – ๓๐ เม.ย. ๖๖
		๑๗๕,๐๐๐		๑๐๖,๘๕๐	๒๔๐,๐๐๐			๒๒๐,๐๗๖	๑๙๔,๙๒๔	

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผน

โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการยังไม่สามารถดำเนินงานได้ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลางล่าช้าจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทั้งหมดตามแผนที่ตั้งไว้ นอกจากนี้โครงการด้านการพัฒนาอื่น ๆ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ

- (๑) ควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ
 - (๒) รัฐควรจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความรวดเร็วเพื่อจะได้ดำเนินการตามโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณได้ทุกโครงการ
-