



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY


จาก กกค.(น1) ถึง ผวบ.(น1)
เลขที่ น.1 กกค.(กร) - /2565 วันที่ มิถุนายน 2565
เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรช่วงปี 2564-2565
ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2565
เรียน อผ.วบ.(น1) ผ่าน รผ.วบ.(น1)

กกค.(น1) ขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรช่วงปี 2564-2565 ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2565 (งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน : งบ. I-ZG) สรุปดังนี้

ที่	รายละเอียด	รายการเมตรกร	ร้อยละ
1	เป้าหมายสะสมโครงการ (ราย)	3,500.00	-
2	จัดงานเข้าโครงการแล้ว	2,971.00	84.89
3	ผลการดำเนินงานสะสม (จ่ายไฟแล้ว)	1,765.00	50.43
4	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1,206.00	34.46

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้วจำนวน 1 แผ่น

ที่ น.1 กกค.(กร) - 1278/2565
เรียน อก.จค.2(บก1), อก.จค.3(บก1), อก.คก.
ผจก.กฟจ., กฟอ., กฟส., กฟย.
เพื่อโปรดทราบ


(นายไสลภณ จามขันธ์)
กก.กค.(น1)
2 มิ.ย. 2565


นายนิรันดร์ รักวานิช
รผ.วบ.(น1) รักษาการแทน อผ.วบ.(น1)
ผกร.กกค.ผวบ.(น1) โทรศัพท์ 053-241018 ต่อ 10165, 10166
- 6 มิ.ย. 2565

สรุปสถานะการดำเนินงานตามแผนเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร (งบลงทุน I-ZG) ปี 2564-2565

ปริมาณงานที่จัดเข้าโครงการ

ในพื้นที่ กพน.1 ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2565

จังหวัด	ปริมาณงานที่จัดเข้าโครงการ						ค่าใช้จ่ายตามประมาณการ (บาท)		
	งาน	เกษตรกร (ราย)	ไร่	แรงสูง (วงจร-กม.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (KVA)	ค่าวัสดุ	คชจ.พนักงาน+ ค่าดำเนินการ	เงินลงทุน
เชียงใหม่	41	769	3,658.72	20.82	57.22	2,580.00	27,211,106.58	16,060,505.63	43,271,612.21
ลำพูน	21	289	1,107.18	9.19	18.39	870.00	6,463,369.81	4,030,466.07	10,493,835.88
ลำปาง	31	694	2,702.09	31.37	50.47	960.00	22,844,622.40	14,047,202.93	36,891,825.33
เชียงราย	25	625	4,137.69	24.46	51.22	880.00	23,143,480.21	14,666,578.81	37,810,059.02
พะเยา	37	594	3,794.33	30.81	47.22	960.00	25,636,665.99	15,367,209.05	41,003,875.04
แม่ฮ่องสอน	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม 6 จังหวัด	155.00	2,971.00	15,400.01	116.64	224.51	6,250.00	105,299,244.99	64,171,962.49	169,471,207.48
เป้า กก.สะสม (ปี 64-65)		3,500							
สูง(+)/ต่ำ(-) กว่าเป้า		-529							

ผลการดำเนินงานที่แล้วเสร็จ

จังหวัด	ปริมาณงานสะสมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ						ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)		
	งาน	เกษตรกร (ราย)	ไร่	แรงสูง (วงจร-กม.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (KVA)	ค่าวัสดุ	คชจ.พนักงาน+ ค่าดำเนินการ	รวมค่า ใช้จ่ายจริง
เชียงใหม่	26	353	1,502.69	7.11	18.85	1,380.00	12,424,111.28	4,504,334.66	16,928,445.94
ลำพูน	16	171	536.15	4.06	10.18	500.00	5,870,782.37	1,406,942.95	7,277,725.32
ลำปาง	23	364	1,255.27	15.86	26.02	690.00	17,079,798.64	4,346,414.10	21,426,212.74
เชียงราย	22	500	3,375.69	20.46	45.39	820.00	19,763,700.33	6,550,113.38	26,313,813.71
พะเยา	28	377	2,819.32	18.68	32.97	690.00	20,958,267.21	4,715,748.19	25,674,015.40
แม่ฮ่องสอน	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม 6 จังหวัด	115	1,765	9,489.11	66.16	133.40	4,080.00	76,096,659.83	21,523,553.28	97,620,213.11
สูง(+)/ต่ำ(-) กว่าเป้า		-1,735							

หมายเหตุ : เป้าหมายปี 2564-2565 (3,500 ราย), เป้าหมายปี 2564 (1,750 ราย), เป้าหมายปี 2565 (1,750 ราย)

[1] เป้าหมายเกษตรกรสะสมปี 2564-2565	3,500.00	ราย	สถานะ 31 พฤษภาคม 2565	
[2] เป้าหมายเกษตรกร 2564	1,750.00	ราย		
[3] เป้าหมายเกษตรกร 2565	1,750.00	ราย		
[4] ผลดำเนินงานสะสมปี 2564 - 2565	1,765.00	ราย	คิดเป็นร้อยละ 50.43%	ของเป้าหมายสะสมปี 2564-2565
[5] ผลดำเนินงานปี 2564	855.00	ราย	คิดเป็นร้อยละ 48.86%	ของเป้าหมายสะสมปี 2564
[6]=[4]-[5] ผลดำเนินงานปี 2565	910.00	ราย	คิดเป็นร้อยละ 52.00%	ของเป้าหมายสะสมปี 2565
[7]=[1]-[4] ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายสะสมปี 2564-2565	-1,735.00	ราย		
[8]=[3]-[6] ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายสะสมปี 2565	-2,660.00	ราย		