

กฟส.อ.ท่าม่วง
แผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณที่ ...๑-๒..../๒๕๖๖
ด้าน Internal Process

http://okr.pea.co.th/peapmplan/manage_plan_overview.php?ref=๐๑

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	๑.๑ ติดตาม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI กฟพ. จุฬารวมงาน (รวมสังกัด) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟพ. กำหนด เป้าหมาย สรุปและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- สรุปรายงานผลการดำเนินการติดตาม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กปป.(วว) ๕๑๖/๒๕๖๖ สว.๕ เม.ย. ๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กปป.(วว) ๗๗๐/๒๕๖๖ สว.๒๓ พ.ค. ๖๖	- สรุปรายงานผลการดำเนินการติดตาม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กปป.(วว) ๔๐๓/๒๕๖๖ สว.๑๕ มี.ค. ๖๖ - สรุปรายงานผลการดำเนินการติดตาม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กปป.(วว) ๕๑๖/๒๕๖๖ สว.๕ เม.ย. ๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กปป.(วว) ๗๗๐/๒๕๖๖ สว.๒๓ พ.ค. ๖๖	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๑.๒ ติดตามกิจกรรม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ๔ กฟพ. จุฬารวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟพ. กำหนด <u>๑.๒.๑ จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ๔ กฟพ. จุฬารวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด</u> เป้าหมาย จัดทำแผนงานภายใน วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ม.ค.- ก.พ.๒๕๖๖	- จัดทำแผน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กปป.(วว) ๔๙๖/๒๕๖๖ สว. ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	- จัดทำแผน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กปป.(วว) ๒๑๐/๒๕๖๖ สว. ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖ - จัดทำแผน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กปป.(วว) ๔๙๖/๒๕๖๖ สว. ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๑.๒.๒ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ ๑.๒.๑ เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กฟท.๓ : กฟจ.กาญจนบุรี, กฟอ.บ่อพลอย, กฟอ.เดิมบางนางบวช, กฟอ.อุทอง (รายละเอียดตามแผน SAIFI , SAIDI กฟพ.ค่าสูง)	มี.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ (สถานะเดือน...เม.ย...-เดือน...มิ.ย.....) ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กปป.(วว) ๔๙๖/๒๕๖๖ สว. ๒๐ มิ.ย. ๖๖	- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ (สถานะเดือน...ม.ค...-เดือน...มี.ค.....) ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กปป.(วว) ๒๑๐/๒๕๖๖ สว. ๓๐ มี.ค. ๖๖ - สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ (สถานะเดือน...เม.ย...-เดือน...มิ.ย.....) ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กปป.(วว) ๔๙๖/๒๕๖๖ สว. ๒๐ มิ.ย. ๖๖	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
	๑.๓ ติดตามกิจกรรม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ในพื้นที่เมืองใหญ่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กจพ. กำหนด					
	๑.๓.๑ จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดค่าดัชนี SAIFI & SAIDI พื้นที่เมืองใหญ่ เป้าหมาย จัดทำแผนงานภายใน วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ม.ค.- ก.พ.๒๕๖๖	ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กปบ.(วว) ๒๐๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๖		กปบ.(ก๓)	กฟจ.สค.
	๑.๓.๒ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ ๑.๓.๑ เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กฟก.๓ กฟจ.สมุทรสาคร	มี.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่..... (สถานะเดือน.....เดือน.....) ตามหนังสือเลขที่		กปบ.(ก๓)	กฟจ.สค.
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	๑.๔ บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส กฟก.๓ : จำนวน ๗๕ สฟพ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ แผนบำรุงรักษาสถานีฯ)	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- กบข ดำเนินการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าท่าม่วง เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) ๑๓๑๔/๒๕๖๖ ลว.๒๒ มี.ค. ๖๖	- แผนการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ สถานีไฟฟ้าท่าม่วง ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) ๙๐๐/๒๕๖๖ ลว. ๒๗ ก.พ. ๖๖ - กบข ดำเนินการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าท่าม่วง เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) ๑๓๑๔/๒๕๖๖ ลว.๒๒ มี.ค. ๖๖	กบข.(ก๓)	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๑.๕ ดำเนินแผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดจำนวนครั้งการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) สูงสุดอันดับหนึ่ง ปี ๒๕๖๕ (กำหนดโดย ฝปบ.) ของ กฟพ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส. ทุกแห่ง เฉพาะระบบจำหน่าย ๒๒ เควี โดยใช้ข้อมูลจากระบบ OMS		- ดำเนินการตามแผนเพื่อลดการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๒๒๘๔/๒๕๖๖ ลว.๒ มิ.ย. ๖๖	- ดำเนินการตามแผนเพื่อลดการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๑๐๙๓/๒๕๖๖ ลว.๗ มี.ค. ๖๖ - ดำเนินการตามแผนเพื่อลดการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๒๒๘๔/๒๕๖๖ ลว.๒ มิ.ย. ๖๖	กบข.(ก๓)	กฟส.อ.ท่าม่วง

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
	๑.๕.๑ จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อลดจำนวนครั้งการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) สูงสุดอันดับหนึ่ง ปี ๒๕๖๕ (กำหนดโดย ฝปบ.) <u>เป้าหมาย</u> รายชื่อวงจรภายใน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จัดทำแผนงานภายใน เดือน มกราคม ๒๕๖๖ <u>(รายละเอียดตามเอกสารแนบวงจรที่มีสถิติการทำงาน CB หรือ Recloser (T/R & T/L) สูง)</u>	Jan ๒๕๖๖	- ดำเนินการตามแผนเพื่อลดการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๒๒๘๔/๒๕๖๖ ลว.๒ มิ.ย. ๖๖	- ดำเนินการตามแผนเพื่อลดการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๑๐๘๓/๒๕๖๖ ลว.๗ มี.ค. ๖๖ - ดำเนินการตามแผนเพื่อลดการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๒๒๘๔/๒๕๖๖ ลว.๒ มิ.ย. ๖๖	กบข.(ก๓)	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๑.๕.๒ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ ๑.๕.๑ <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ก.พ.- ธ.ค.๒๕๖๖	- ผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามหนังสือที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๒๕๘๕/๒๕๖๖ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๖๖	- ผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามหนังสือที่ ก.๓ กบข.(วว.) ๔๘๘/๒๕๖๖ ลว. ๓๑ มี.ค. ๖๖ - ผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามหนังสือที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๒๕๘๕/๒๕๖๖ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๖๖	กบข.(ก๓)	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๑.๖ ดำเนินแผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อรักษาสภาพและเพิ่มจำนวนระบบไฟฟ้าที่ไม่มีการทำงานของ Circuit Breaker สำหรับ กฟฟ. ชั้น ๑-๓ และ กฟส. ทุกแห่ง					

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
	๑.๖.๑ จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อรักษาสภาพ และเพิ่มจำนวนระบบไฟฟ้าที่ไม่มีการทำงานของ Curcuit Beraker สำหรับ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และกฟส. ทุกแห่ง อย่างน้อย กฟฟ.ละ ๑ ฟีดเดอร์ <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานภายใน เดือน มกราคม ๒๕๖๖ <u>(รายละเอียดตามเอกสารแนบวงจรที่มีสถิติการทำงาน CB หรือ Recloser (T/R & T/L) สูง)</u>	ม.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้วไตรมาสที่ ๑	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข. (ตบ) ๔๙๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๖ - ดำเนินงานแล้วไตรมาสที่ ๑	กบข.(ก๓)	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๑.๖.๒ ติดตามผลการดำเนินงานแผนงานตาม ข้อ ๑.๖.๑ แยกตาม กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส. ทุกแห่ง <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ก.พ.- ธ.ค.๒๕๖๖		- ดำเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๒ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ) ๒๕๔๕/๒๕๖๖ ลว. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖ - ดำเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กปบ.(วว) ๔๔๔/๒๕๖๖ ลว. ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๒ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ) ๒๕๔๕/๒๕๖๖ ลว. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	กบข.(ก๓)	กฟส.อ.ท่าม่วง
	<u>๑.๗ ตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าได้ตามแผนงานของ กฟพ.</u> <u>(ตามระยะทางต้นไม้ที่ได้จากการสำรวจ)</u> <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส <u>กฟก.๓ จำนวน ๑๖,๙๖๔.๐๐ กม.</u> <u>(รายละเอียดตามเอกสารแนบแผนตัดต้นไม้)</u>	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๒ ไม่มีการดำเนินการ	- เป้าหมาย๑๖.๒๓.....กม. - ผลการดำเนินงาน๑๖.๒๓.....กม. - คิดเป็นร้อยละ๑๐๐..... ตามหนังสือที่ ก.๓ กปบ.(วว) ๒๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๖ - ไตรมาสที่ ๒ ไม่มีการดำเนินการ	กบข.(ก๓)	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๑.๘ ตรวจสอบผิดปกติในระบบสายส่ง ๑๑๕ เควีและระบบจำหน่าย ๒๒ เควี (Patrol) ด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM)	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖		ไตรมาสที่ ๑ ระบบสายส่ง - มีผลสำเร็จตามแผน ร้อยละ๑๐๐..... ระบบจำหน่าย - มีผลสำเร็จตามแผน ร้อยละ๑๐๐..... ตามหนังสือที่ ก.๓ กบข.(ตบ.)๑๗๔๑/๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ ระบบสายส่ง - มีผลสำเร็จตามแผน ร้อยละ๑๐๐..... ระบบจำหน่าย - มีผลสำเร็จตามแผน ร้อยละ๑๐๐..... ตามหนังสือที่ ก.๓ กบข.(ตบ.)๑๗๔๑/๒๕๖๖	กบข.(ก๓)	กฟส.อ.ท่าม่วง

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
	เป้าหมาย - ระบบสายส่ง ผลสำเร็จตามแผนร้อยละ ๑๐๐ - ระบบจำหน่าย ผลสำเร็จตามแผนร้อยละ ๑๐๐ ๑.๙ ดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้า โดยตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน ด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) (ตามระยะเวลาที่คู่มือ Maintenance Policy กำหนด) เป้าหมาย ดำเนินการแก้ไขตาม Maintenance Policy และรายงานผลการแก้ไขสิ่งผิดปกติทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- รายงานผลแก้ไขสิ่งผิดปกติไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ) ๑๗๘๑/๒๕๖๖ ลว ๓ พ.ค. ๒๕๖๖	- รายงานผลแก้ไขสิ่งผิดปกติไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ) ๔๔๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๖	กบข.(ก๓)	กฟฟ.ชั้น๑-๓ กฟส.
๑.๑๐ ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในพื้นที่เขตชนแดน กฟน. ให้มีประสิทธิภาพ ๑.๑๐.๑ แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูง เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟก.๓ : ไม่มีแผนงาน *หมายเหตุ อยู่ระหว่าง สรก.(ว) ดำเนินการตามข้อสั่งการ ของ ผวก. (หนังสือเลขที่ ผอก.(ก๓) ๕๔๓/๒๕๖๕ ลว. ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕)			ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- เป้าหมาย จำนวน วงจร-กม. - ผล จำนวน วงจร-กม. - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่	กปบ.(ก๓)	กฟฟ.ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ในพื้นที่ จ.นครปฐม

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
	๑.๑๐.๒ แผนงานติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนและระบบควบคุมสั่งการระยะไกล เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟภ.๓ SF๖ จำนวน ๑๖๐ ชุด *หมายเหตุ อยู่ระหว่าง สรก.(ว) ดำเนินการตามข้อสั่งการ ของ ผวก. (หนังสือเลขที่ ฝอภ.(ก๓) ๕๔๓/๒๕๖๕ ลว. ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕)	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- เป้าหมาย จำนวน ชุด - ผล จำนวน ชุด - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่		กปบ.(ก๓) กบญ.(ก๓) กบช.(ก๓)	กฟฟ.ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ในพื้นที่ จ.นครปฐม
	๑.๑๐.๓ แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าในระบบแรงต่ำ เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟภ.๓ ติดตั้งหม้อแปลงจำหน่าย ๑,๐๔๐ kVA *หมายเหตุ อยู่ระหว่าง สรก.(ว) ดำเนินการตามข้อสั่งการ ของ ผวก. (หนังสือเลขที่ ฝอภ.(ก๓) ๕๔๓/๒๕๖๕ ลว. ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕)	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- เป้าหมาย จำนวน kVA - ผล จำนวน kVA - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่		กวว.(ก๓)	กฟฟ.ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ในพื้นที่ จ.นครปฐม

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
แผนงานที่ ๒ แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical) (ต่อ)	๑.๑๐.๔ แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายข้ามถนนเป็นระบบจำหน่าย UG เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟภ.๓ รอค่าเป้าหมาย *หมายเหตุ อยู่ระหว่าง สรก.(ว) ดำเนินการตามข้อสั่งการ ของ ผวก. (หนังสือเลขที่ ผอก.(ก๓) ๕๔๓/๒๕๖๕ ลว. ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๕)	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- เป้าหมาย จำนวน วงจร-กม. - ผล จำนวน วงจร-กม. - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่		กวว.(ก๓)	กฟฟ.ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ในพื้นที่ จ.นครปฐม
	๒.๑ จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย (Total Losses) เป้าหมาย จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย ภายในเดือน มี.ค.๒๕๖๖	ม.ค.- มี.ค.๒๕๖๖	กำหนดค่าเป้าหมายไตรมาส ๑ แล้ว	- มีการกำหนดค่าเป้าหมายตามหนังสือเลขที่ ก.๓กบส.(ก) ๑๐๐๒/๒๕๖๖ - กำหนดค่าเป้าหมายไตรมาส ๑ แล้ว	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๒.๒ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานด้าน Technical Loss ๑๐ มาตรการของ กฟภ. เป้าหมาย ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	รอสรุปไตรมาสที่ ๒ จาก กวว.	- รายงานผลดำเนินการลดหน่วยสูญเสียด้าน Technical Loss ประจำไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๑๐๗๙/๒๕๖๖ ลว. ๑๒ เม.ย. ๖๖ - รอสรุปไตรมาสที่ ๒ จาก กวว.	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๒.๓ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานด้าน Non Technical Loss ๘ มาตรการ ของ กฟภ. เป้าหมาย ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	รอสรุปไตรมาสที่ ๒ จาก กวว.	- รายงานผลดำเนินการลดหน่วยสูญเสียด้าน Non Technical Loss ประจำไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๑๐๗๙/๒๕๖๖ ลว. ๑๒ เม.ย. ๖๖ - รอสรุปไตรมาสที่ ๒ จาก กวว.	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
	๒.๔ การใช้โปรแกรม U-CUBE เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการ ด้าน Non-Technical Losses เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- มีการดำเนินการและรายงานผล - คะแนน NL๑ = ๔.๘๐ - คะแนน NL๒ = ๔.๘๔ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบล.(มม.)๑๖๕๐/๒๕๖๖ ลว. ๑๔ มิ.ย. ๖๖	- มีการดำเนินการและรายงานผล - คะแนน NL๑ = ๕ - คะแนน NL๒ = ๔.๘๓ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบล.(มม.)๗๓๙/๒๕๖๖ ลว. ๑๓ มี.ค. ๖๖	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๒.๕ การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำตามผลการวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม OPSAonGIS (ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔) ๒.๕.๑ จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญ ของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ และแผนงาน ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำโดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา แรงดันตกและ/หรือ Loading มากกว่า ๑๐๐% เป้าหมาย จัดทำแผนแก้ไข ให้แล้วเสร็จในไตรมาส ๑/๒๕๖๖ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ๑๐๐% (จำนวน ๓๑๗ เครื่อง) วัดผลจากการรายงานหม้อแปลงใน PSIM และขออนุมัติเปิดงาน คพจ.๒.๔ ในไตรมาส ๑/๒๕๖๖ (กรณีงาน PS) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ งาน OPSA กรณีแรงดันตก/Load>๑๐๐%)	ม.ค.- มี.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการไตรมาสที่ ๑ แล้ว	- จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา.....๑๓..... เครื่อง - จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ .๑๓. เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ.....๑๐๐..... ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๙๙๙/๒๕๖๖ ดำเนินการไตรมาสที่ ๑ แล้ว	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
	๒.๕.๒ ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหาม้อแปลงที่เกิดปัญหาแรงดันตกและ/หรือ Loading มากกว่า ๑๐๐% <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๐ ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน ๙๖ เครื่อง) ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน ๓๑๗ เครื่อง)	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ ..๑๓.. เครื่อง - ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหา๑๒....เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ.....๕๒.๓๑..... ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๑๗๔๑/๒๕๖๖ ลว. ๓๐ มิ.ย. ๖๖	- จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ ..๕.. เครื่อง - ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหา๕....เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ.....๑๐๐..... ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๙๙๙/๒๕๖๖ - จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ ..๑๓.. เครื่อง - ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหา๑๒....เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ.....๕๒.๓๑..... ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๑๗๔๑/๒๕๖๖ ลว. ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๒.๕.๓ รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ ๒.๕.๒ ภายในวันที่ ๒๙ ของทุกเดือน (ยกเว้นเดือน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘) ในระบบ PSIM (campsim.pea.co.th) (สถานะ D๑) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลเดือนละครั้ง ในระบบ PSIM	ม.ค.- ธ.ค. ๒๕๖๖	- รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำประจำไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๑๗๔๑/๒๕๖๖ ลว. ๓๐ มิ.ย. ๖๖	- รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำประจำไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๙๙๙/๒๕๖๖ ลว. ๓๑ มี.ค. ๖๖ - รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำประจำไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๖ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๑๗๔๑/๒๕๖๖ ลว. ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๒.๕.๔ วิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงต่ำด้วย OPISA on GIS ภายในวันที่ ๑๕ ธ.ค.๒๕๖๖ เพื่อใช้จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในปี ๒๕๖๗ ต่อไป <u>เป้าหมาย</u> วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน เดือน ธ.ค. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ครั้ง	ธ.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการไตรมาสที่ ๔	ดำเนินการไตรมาสที่ ๔	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
แผนงานที่ ๓ การติดตามและแก้ไขไฟฟ้าดับในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	๓.๑ รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI พื้นที่นิคมฯ ตามหนังสือเลขที่		กปป.(ก๓)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	๓.๒ รายงานวิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อระบุอุปกรณ์ทำงาน/สาเหตุ/แก้ไขปัญห <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- รายงานวิเคราะห์ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง พื้นที่นิคมฯ ตามหนังสือเลขที่		กปป.(ก๓)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	๓.๓ รายงานการตรวจสอบวิเคราะห์ระบบป้องกันทำงานผิดปกติสำหรับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- รายงานการตรวจสอบวิเคราะห์ระบบป้องกันทำงานผิดปกติสำหรับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องพื้นที่นิคมฯ ตามหนังสือเลขที่		กบษ.(ก๓)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	๓.๔ งานวิเคราะห์ Contingency N-๑ ของ Close Loop ๑๑๕ kV ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- รายงานผลวิเคราะห์ Contingency N-๑ ของ Close Loop ๑๑๕ kV ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ตามหนังสือเลขที่		กปป.(ก๓)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	๓.๕ งานเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าและสายส่งระบบ ๑๑๕ KV เพื่อขออนุมัติการจ่ายไฟแบบ Close Loop Circuit ระบบ ๑๑๕ kV ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- รายงานงานผลการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้า ตามหนังสือเลขที่		กปป.(ก๓)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
	๓.๖ สํารวจระบบไฟฟ้าทั้งระบบสายส่ง, ระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมากหรือทั้งไลน์ (MS๒๐๐๐) พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม					
	๓.๖.๑ สํารวจระบบจำหน่ายและจัดทำแผนก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมากหรือทั้งไลน์	ม.ค.- ก.พ.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ) ๖๙๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๖		กบข.(ก๓)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	<u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานภายใน เดือน ก.พ.๒๕๖๖ กฟก.๓ จำนวน ๒ นิคมฯ					
	๓.๖.๒ ติดตามการก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้า จากข้อ ๓.๖.๑	มี.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- เป้าหมายการก่อสร้างและปรับปรุงฯ นิคม - ผลการดำเนินงาน นิคม - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่		กวว.(ก๓)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	<u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส					
	๓.๗ ติดตามกิจกรรมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม					
	๓.๗.๑ จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	ม.ค.- ก.พ.๒๕๖๖	- จัดทำแผนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ) ๔๙๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๖		กบข.(ก๓)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	<u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานภายใน เดือน ก.พ.๒๕๖๖					
	๓.๗.๒ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ ๓.๗.๑	มี.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- ติดตามผลการดำเนินงาน ตามหนังสือเลขที่		กบข.(ก๓)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	<u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการ ทุกไตรมาส					

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
แผนงานที่ ๑ แผนงานยกระดับคุณภาพระบบไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า	๑.๑ ติดตามการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านเทคนิคเพื่อยกระดับโครงข่ายระบบจำหน่ายแรงต่ำเป้าหมาย ติดตามผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- จัดทำแผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำรองรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ ก.๓ กวว.(กปร) ๑๒๒๔/๒๕๖๖ ลว.๒ พ.ค. ๖๖	- มีการติดตามการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือเลขที่ ก.๓ทฆง.(กป.)๓๓๘/๒๕๖๖ ลว. ๑๐ มี.ค. ๖๖ - จัดทำแผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำรองรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ ก.๓ กวว.(กปร) ๑๒๒๔/๒๕๖๖ ลว.๒ พ.ค. ๖๖	กวว.(ก๓)	กฟก.๓
	๑.๒ สรุปรายงานผลการปรับปรุงและแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกของระบบไฟฟ้าแรงต่ำจากข้อร้องเรียนของลูกค้าเป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๒ ไม่มีการจัดสรรงบ	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ ๑.รร.หนองน้ำขุ่น ๒.หนองไผ่ข.๓/๑ ๓.ศาลเจ้าพ่อหนองใหญ่ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(กปร) ๔๔๒/๒๕๖๖ - ไตรมาสที่ ๒ ไม่มีการจัดสรรงบ	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๑.๓ สรุปผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรคการติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๒๐๐ Aเป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	ไม่มีผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ ๒๐๐ แอมป์ ๓ เฟส	ไม่มีผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ ๒๐๐ แอมป์ ๓ เฟส	กบล.(ก๓)	กฟฟ. ที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ สรุปผลการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ จากการประมวลผลด้วยโปรแกรม OPSA on GIS เพื่อรองรับการติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๒๐๐ Aเป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	ไม่มีผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ ๒๐๐ แอมป์ ๓ เฟส	ไม่มีผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ ๒๐๐ แอมป์ ๓ เฟส	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง	

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
	๒.๔.๒ ติดตามการก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยน ทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้า จากข้อ ๒.๔.๑ เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล การดำเนินการทุกไตรมาส	มี.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๒ ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	- เป้าหมายการก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ เลือกสภาพฯ ๒ งาน - ผลการดำเนินงาน๑..... - คิดเป็นร้อยละ๕๐..... ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ) ๖๗๑/๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๒.๕ งานตรวจสอบ/บำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตาม วาระ					
	๒.๕.๑ หม้อแปลง ๓ เฟส (ร้อยละ ๓๓ ของหม้อ แปลงติดตั้ง) เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนงานที่กำหนด และรายงานผลทุกไตรมาส กฟภ.๓ จำนวน ๕,๙๐๐ เครื่อง	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- เป้าหมาย จำนวน๑๖๐..... เครื่อง - ผล จำนวน๖๗..... เครื่อง คิดเป็นร้อยละ๕๑.๘๗..... https://bismeb.pea.co.th/landing	- เป้าหมาย จำนวน๑๖๐..... เครื่อง - ผล จำนวน๓๓..... เครื่อง คิดเป็นร้อยละ๒๐.๖๓..... ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(มม.)๕๐๔/๒๕๖๖ - เป้าหมาย จำนวน๑๖๐..... เครื่อง - ผล จำนวน๖๗..... เครื่อง คิดเป็นร้อยละ๕๑.๘๗..... https://bismeb.pea.co.th/landing	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๒.๕.๒ หม้อแปลง ๑ เฟส(ร้อยละ ๓๓ ของหม้อแปลง ติดตั้ง) เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนงานที่กำหนด และรายงานผลทุกไตรมาส กฟภ.๓ จำนวน ๓,๖๔๐ เครื่อง	ม.ค.- ธ.ค.๒๕๖๖	- เป้าหมาย จำนวน๑๗๐..... เครื่อง - ผล จำนวน๙๒..... เครื่อง คิดเป็นร้อยละ๕๔.๑๒..... https://bismeb.pea.co.th/landing	- เป้าหมาย จำนวน๑๗๐..... เครื่อง - ผล จำนวน๕๑..... เครื่อง คิดเป็นร้อยละ๓๐..... ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กบข.(มม.)๕๐๔/๒๕๖๖ - เป้าหมาย จำนวน๑๗๐..... เครื่อง - ผล จำนวน๙๒..... เครื่อง คิดเป็นร้อยละ๕๔.๑๒..... https://bismeb.pea.co.th/landing	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
แผนงานที่ ๑ แผนงาน ยกระดับโครงข่าย ระบบไฟฟ้า (Strong Grid) (แผนงานเพิ่มเติม กฟภ.๓)	๑.๑ แผนงานปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลระบบไฟฟ้า แรงต่ำ ด้วยการสุ่มตรวจ หม้อแปลงที่มีผลการรัน OPISA ผิดปกติ โหลดเกิน ๑๕๐ %		ไม่มีผลรัน OPISA โหลดเกิน ๑๕๐ %	ไม่มีผลรัน OPISA โหลดเกิน ๑๕๐ %	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
	๑.๑.๑ กวว.(ก๓)จัดทำแผนการสุ่มตรวจ หม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติโหลดเกิน ๑๕๐% <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนภายใน เดือน ม.ค.๒๕๖๖	ม.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ กก.๓ กวว.(ปร) ๒๒๕/๒๕๖๖ ลว. ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖		กวว.(ก๓)	กวว.(ก๓)
	๑.๑.๒ กวว.(ก๓)ดำเนินการสุ่มตรวจ หม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติโหลดเกิน ๑๕๐% <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการภายในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖	ม.ค.- มิ.ย.๒๕๖๖			กวว.(ก๓)	กวว.(ก๓)
	๑.๒ การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำตามผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSA on GIS (ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕)		ดำเนินการไตรมาส ๑ แล้ว	ดำเนินการจัดแผนได้ร้อยละ ๑๐๐ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๙๙๙/๒๕๖๖ ลว.๓๐ มี.ค. ๖๖ ดำเนินการไตรมาส ๑ แล้ว		
	๑.๒.๑ จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading ๘๐-๑๐๐% <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนแก้ไข ให้แล้วเสร็จในไตรมาส ๑/๒๕๖๖ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ๑๐๐% (จำนวน ๑๖๑ เครื่อง) วัดผลจากการรายงานหม้อแปลงใน PSIM และขออนุมัติเปิดงาน คพจ.๒.๔ ในไตรมาส ๑/๒๕๖๖ (กรณีงาน PS)	ม.ค.- มี.ค.๒๕๖๖			กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
	๑.๒.๒ ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไข ปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading ๘๐-๑๐๐% <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๐ ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มี ปัญหา (จำนวน ๔๘ เครื่อง) ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๖๐ ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มี ปัญหา (จำนวน ๙๗ เครื่อง) ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มี ปัญหา (จำนวน ๑๖๑ เครื่อง)	ม.ค.- ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินการไตรมาส ๑ แล้ว	ผลดำเนินการตามแผน จำนวน ๓ งาน ได้ร้อยละ ๑๐๐ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๙๙๙/๒๕๖๖ ลว.๓๐ มี.ค. ๖๖ ดำเนินการไตรมาส ๑ แล้ว	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	๑.๓ การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSS on GIS (ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕)					

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖	ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๖		
SO๒-OM๑			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๖	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖		
	๑.๓.๑ จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาห้อม้อแปลงที่เกิดปัญหาUnbalance > ๕๐ % และ Load > ๕๐%	ม.ค.- มี.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการไตรมาสที่ ๑ แล้ว	ดำเนินการจัดทำแผนได้ร้อยละ ๑๐๐ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๙๙๙/๒๕๖๖ ลว.๓๐ มี.ค. ๖๖	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	<u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนแก้ไข ให้แล้วเสร็จในไตรมาส ๑/๒๕๖๖ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ๑๐๐% (จำนวน ๘๐๓ เครื่อง) วัดผลจากการรายงานห้อม้อแปลงใน PSIM และขออนุมัติเปิดงาน คพจ.๒.๔ ในไตรมาส ๑/๒๕๖๖ (กรณีงาน PS) รายละเอียดตามเอกสารแนบห้อม้อแปลง UN> ๕๐/Loading>๑๐๐%					
	๑.๓.๒ ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหห้อม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > ๕๐ % และ Load > ๕๐%	ม.ค.- ก.ย.๒๕๖๖	ผลดำเนินการตามแผนได้ร้อยละ ๖๗.๗๔ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๑๗๔๑/๒๕๖๖ ลว.๓๐ มี.ย. ๖๖	ผลดำเนินการตามแผนได้ร้อยละ ๐ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๙๙๙/๒๕๖๖ ลว.๓๐ มี.ค. ๖๖ ผลดำเนินการตามแผนได้ร้อยละ ๖๗.๗๔ ตามหนังสือเลขที่ ก.๓ กวว.(ปร) ๑๗๔๑/๒๕๖๖ ลว.๓๐ มี.ย. ๖๖	กฟส.อ.ท่าม่วง	กฟส.อ.ท่าม่วง
	<u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๐ ของห้อม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน ๒๔๑ เครื่อง) ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๖๐ ของห้อม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน ๔๘๒ เครื่อง) ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของห้อม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน ๘๐๓ เครื่อง)					