

กฟส.โทรโยค
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2567 ประจำปีไตรมาสที่ ...3.../2567
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567	
		สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567	
แผนงานที่ 1 ควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss) ของสายงานภาคกลาง และได้	1.1 จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย (Total Losses) 1.1.1 จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสียชั่วคราว ภายในเดือน ม.ค. 2567 <u>เป้าหมาย</u> กฟก.3 = 5.48 หมายเหตุ : ใช้ค่าเป้าหมายระดับ 5 ปี 2566 ในช่วงรอเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานปฏิบัติการระบบไฟฟ้า	ค่าเป้าหมายชั่วคราว กฟจ.กาญจนบุรี ระดับ 5 = 6.02 กบล.(ก3)	ค่าเป้าหมายชั่วคราว กฟจ.กาญจนบุรี ระดับ 5 = 6.02 กบล.(ก3)	คณะทำงานฯ กบล.(ก3)
	1.1.2 ปรับปรุงค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสียปี 2567 ตามที่ กฟก.กำหนด <u>เป้าหมาย</u> ภายในไตรมาสที่ 2/2567			คณะทำงานฯ กบล.(ก3)
	1.2 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้าน Technical Loss จำนวน 10 มาตรการ ของ กฟก. <u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - วิเคราะห์และทบทวนกิจกรรม (กรณีค่า Loss ไม่ได้ค่าเป้าหมายตามไตรมาส)	กฟส.โทรโยค - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน Technical Loss - ตามหนังสือที่ ก.3 กบล.(มต) 702/2567 ลว. 28 มี.ค. 2567	กฟส.โทรโยค - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน Technical Loss - ตามหนังสือที่ ก.3 กบล.(มต) 702/2567 ลว. 28 มี.ค. 2567	กวว.(ก3) ผกป.กฟส.ทยค.
	1.3 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้าน Non Technical Loss จำนวน 8 มาตรการ ของ กฟก. <u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - วิเคราะห์และทบทวนกิจกรรม (กรณีค่า Loss ไม่ได้ค่าเป้าหมายตามไตรมาส)	กฟส.โทรโยค - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน Non Technical Loss - ตามหนังสือที่ ก.3 กบล.(มต) 702/2567 ลว. 28 มี.ค. 2567	กฟส.โทรโยค - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน Non Technical Loss - ตามหนังสือที่ ก.3 กบล.(มต) 702/2567 ลว. 28 มี.ค. 2567	กบล.(ก3) ผมต.กฟส.ทยค.

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567	
		สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567	
แผนงานที่ 1 ควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss) ของสายงานภาคกลาง และได้ (ต่อ)	1.4 การใช้โปรแกรม U-CUBE เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการด้าน Non-Technical Losses เป้าหมาย - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขกรณีไม่สามารถดำเนินการแก้ไข/ปิดงานได้ครบถ้วน ร้อยละ 100	ผลการดำเนินการ คะแนน NL1 = 5.000 คะแนน NL2 = 4.773	ผลการดำเนินการ คะแนน NL1 = 5.000 คะแนน NL2 = 4.773	กบส.(ก3) ผมด.กฟส.ทยค.
	1.5 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSA on GIS (ไตรมาสที่ 4/2566) 1.5.1 ตรวจสอบ, จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการวัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำโดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหาแรงดันตก และ/หรือ Loading มากกว่า 100% เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 อนุมัติงบประมาณร้อยละ 30 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต้องแก้ไข (123 เครื่อง) ไตรมาส 2 อนุมัติงบประมาณร้อยละ 80 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต้องแก้ไข (326 เครื่อง) ไตรมาส 3 อนุมัติงบประมาณร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต้องแก้ไข (407 เครื่อง) <u>กฟส.ทยค. :: หม้อแปลง จำนวน 7 เครื่อง</u>	กฟส.ไทรโยค ดำเนินการจัดทำแผนงาน จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 7 เครื่อง ตามหนังสือที่ ก.3 กวว.(ปร)728/2567 ลว. 2 เม.ย. 2567	กฟส.ไทรโยค ดำเนินการจัดทำแผนงาน จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 7 เครื่อง ตามหนังสือที่ ก.3 กวว.(ปร)728/2567 ลว. 2 เม.ย. 2567	กวว.(ก3) ผกป.กฟส.ทยค.
	1.5.2 ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหาแรงดันตก และ/หรือ Loading มากกว่า 100% เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงาน (D1-F4) ไตรมาส 1 ร้อยละ 10 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ไตรมาส 2 ร้อยละ 50 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ไตรมาส 3 ร้อยละ 80 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ต.ค. - พ.ย. 2567 ร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ <u>กฟส.ทยค. :: หม้อแปลง จำนวน 7 เครื่อง</u>	ผลการดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปัญหาแรงดันตก และ/หรือ Loading มากกว่า 100% จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 7 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหา 6 เครื่อง อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ 1 เครื่อง ตามหนังสือที่	ผลการดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปัญหาแรงดันตก และ/หรือ Loading มากกว่า 100% จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 7 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหา 6 เครื่อง อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ 1 เครื่อง ตามหนังสือที่	ผกป.กฟส.ทยค.
	1.5.3 รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 1.5.2 ในระบบ PSIM (c3psim.pea.co.th) (สถานะ D1) เป้าหมาย รายงานผลเดือนละครั้ง ในระบบ PSIM <u>กฟส.ทยค. :: หม้อแปลง จำนวน 7 เครื่อง</u>	จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 7 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหา 7 เครื่อง - เปิดใบสั่งงาน จำนวน 4 เครื่อง (สถานะ CRTD 1 , REL 3) - เปิด WBS จำนวน 2 งาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 1งาน อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ 2 งาน	จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 7 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหา 7 เครื่อง - เปิดใบสั่งงาน จำนวน 4 เครื่อง (สถานะ CRTD 1 , REL 3) - เปิด WBS จำนวน 2 งาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 1งาน อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ 2 งาน	ผกป.กฟส.ทยค.

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนงาน / โครงการ / งาน (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567		
		สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567		
แผนงานที่ 1 ควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss) ของสายงานภาคกลาง และได้ (ต่อ)	1.5.4 วิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงต่ำด้วย OPSA on GIS ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2567 เพื่อใช้จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำในปี 2568 ต่อไป <u>เป้าหมาย</u> วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน เดือน ธ.ค. 2567 จำนวน 1 ครั้ง	ดำเนินการ ไตรมาส 4/2567	ดำเนินการ ไตรมาส 4/2567	ผกป.กฟส.ทยด.	
แผนงานที่ 2 ควบคุมดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) และดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม, เขตอุตสาหกรรม, สวนอุตสาหกรรม ของสายงานภาคกลางและได้	2.1 จัดทำค่าเป้าหมาย และปรับปรุงค่าเป้าหมายค่าดัชนี SAIFI & SAIDI พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 2.1.1 จัดทำค่าเป้าหมายชั่วคราว ค่าดัชนี SAIFI&SAIDI พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ภายในเดือน ม.ค. 2567 <u>เป้าหมาย</u> กฟภ.3 SAIFI = 0.670, SAIDI = 8.469 หมายเหตุ : ใช้ค่าเป้าหมายระดับ 5 ปี 2566 ในช่วงรอเป้าหมาย ปี 2567			กปบ.(ก3)	
	2.1.2 ปรับปรุงค่าเป้าหมายดัชนี SAIFI&SAIDI พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ตามที่ กฟภ.กำหนด เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 2/2567			กปบ.(ก3)	
	2.2 ตรวจสอบสิ่งผิดปกติในระบบสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22/33 เควี (Patrol) และดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้า (ตามระยะเวลาที่คู่มือ Maintenance Policy กำหนด) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) - ระบบสายส่ง ทุกวงจร 2 เดือน ครั้ง - ระบบจำหน่าย 22 เควี ทุกวงจร ไตรมาสละ 1 ครั้ง 2.2.1 ตรวจสอบสิ่งผิดปกติในระบบสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี ด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) <u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส			กบษ.(ก3)	

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567	
		สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567	
แผนงานที่ 2 ควบคุมดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) และดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม, เขตอุตสาหกรรม, สวนอุตสาหกรรม ของสายงานภาคกลางและใต้ (ต่อ)	2.2.2 ดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) (ตามระยะเวลาที่คู่มือ Maintenance Policy กำหนด) <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการแก้ไขตาม Maintenance Policy และรายงานผลการแก้ไขสิ่งผิดปกติทุกไตรมาส			กบข.(ก3)
	2.3 ติดตั้งต้นไม้อัดแนวระบบไฟฟ้าได้ตามแผนงานของ กฟข. (ตามระยะทางต้นไม้ที่ได้จากการสำรวจ) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส กฟก.3 จำนวน 33.38 วงจร-กม. - นิคมาฯสมุทรสาคร จำนวน 20.27 วงจร-กม. - นิคมาฯสินสาคร จำนวน 13.11 วงจร-กม.			กบข.(ก3)
	2.4 บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส กฟก.3 จำนวน 4 สถานี (สถานีท่าทราย1, สถานีฯสมุทรสาคร 16(ซค), สถานีฯท่าทราย2(ซค), สถานีฯสินสาคร)			กสฟ.(ก3)
	2.5 สำรองระบบไฟฟ้าทั้งระบบสายส่ง, ระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบจำหน่ายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 2.5.1 สำรองระบบจำหน่ายและจัดทำแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสายส่งระบบจำหน่าย <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานและรายงานผลภายใน เดือน มี.ค. 2567			กบข.(ก3)
	2.5.2 รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย จากข้อ 2.5.1 <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส			กบข.(ก3)

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567	
		สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567	
แผนงานที่ 2 ควบคุมดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) และดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม, เขตอุตสาหกรรม, สวนอุตสาหกรรม ของสายงานภาคกลางและใต้ (ต่อ)	2.6 รายงานผลค่าดัชนี SAIFI&SAIDI และวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อระบุอุปกรณ์ทำงาน/สาเหตุแก้ไขปัญหา <u>เป้าหมาย</u> - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา (กรณีค่า SAIFI&SAIDI ไม่ได้ค่าเป้าหมายตามไตรมาส)			กปบ.(ก3)
	2.7 รายงานการตรวจสอบวิเคราะห์ระบบป้องกันทำงานผิดปกติสำหรับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส			กสฟ.(ก3)
	2.8 จำแนกนิคมอุตสาหกรรม Criteria และจัดทำแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าภายในนิคมอุตสาหกรรม A = มีสถานีไฟฟ้าในนิคมฯ สายส่ง Closed Loop B = มีสถานีไฟฟ้าในนิคมฯ สายส่งไม่เป็น Closed Loop C = ไม่มีสถานีไฟฟ้าในนิคมฯ สายส่ง Closed Loop D = ไม่มีสถานีไฟฟ้าในนิคมฯ สายส่งไม่เป็น Closed Loop <u>เป้าหมาย</u> จำแนกนิคมอุตสาหกรรม ตาม Criteria ภายในไตรมาสที่ 1/2567			กปบ.(ก3)
	2.9 สรุปเปรียบเทียบผลค่าดัชนี SAIFI&SAIDI กับเป้าหมายของนิคมอุตสาหกรรม ทั้ง 4 ประเภท A : SAIFI = 1.372, SAIDI = 23.204, B : SAIFI = 1.408, SAIDI = 24.716, C : SAIFI = 1.444, SAIDI =26.228, D : SAIFI =1.480, SAIDI = 27.740 <u>เป้าหมาย</u> - รายงานผล (ค่าจริง + ค่าคาดคะเน) เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย ทุกไตรมาส - วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา (กรณีค่า SAIFI&SAIDI ไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย)			กปบ.(ก3)
	2.10 จัดทำแผนงานยกระดับ Criteritia (A-D) ของนิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> รายงานแผนงานยกระดับฯ ภายในไตรมาสที่ 3/2567			กปบ.(ก3)

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567	
		สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567	
แผนงานที่ 2 ควบคุมดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) และดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม, เขตอุตสาหกรรม, สวนอุตสาหกรรม ของสายงานภาคกลางและใต้ (ต่อ)	2.11 จัดทำข้อมูลเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในพื้นที่ พร้อมทั้งประเมินค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ของปี 2566 2.11.1 จัดทำข้อมูลเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในพื้นที่ <u>เป้าหมาย</u> รายงานผล ภายในไตรมาสที่ 1/2567	กฟส.ไทรโยค ไม่มีเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในพื้นที่	กฟส.ไทรโยค ไม่มีเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในพื้นที่	ผกป.กฟส.ทยด.
	2.11.2 ประเมินค่าดัชนี SAIFI& SAIDI ของเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมของปี 2566 เพื่อนำมาเป็นค่าเป้าหมาย <u>เป้าหมาย</u> รายงานผล ภายในไตรมาสที่ 1/2567	กฟส.ไทรโยค ไม่มีเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในพื้นที่	กฟส.ไทรโยค ไม่มีเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในพื้นที่	ผกป.กฟส.ทยด.
	2.11.3 ประมวลค่าดัชนี SAIFI & SAIDI เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายพร้อมทั้งวิเคราะห์นำเสนอแนวทางแก้ไข (กรณียังไม่ได้ทำตามเป้าหมาย) <u>เป้าหมาย</u> - รายงานผล (ค่าจริง + ค่าคาดคะเน) เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย ทุกไตรมาส - วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา (กรณีค่า SAIFI&SAIDI ไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย)	กฟส.ไทรโยค ไม่มีเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในพื้นที่	กฟส.ไทรโยค ไม่มีเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในพื้นที่	ผกป.กฟส.ทยด.
แผนงานที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเพิ่มความพึงพอใจต่อระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม	3.1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ของลูกค้าในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> จัดตั้งคณะทำงานฯ ภายในเดือน ก.พ. 2567	ผงภ.(กต)	ผงภ.(กต)	ผงภ.(กต)
	3.2 ประชุมติดตามผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากการสำรวจฯ เพื่อจัดทำแผนงานเพื่อเพิ่มความพึงพอใจต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ของลูกค้าในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน มี.ค. 2567	ผงภ.(กต)	ผงภ.(กต)	ผงภ.(กต)
	3.3 ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการฯ <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	ผงภ.(กต)	ผงภ.(กต)	ผงภ.(กต)
แผนงานที่ 4 ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า	4.1 จัดทำแผนงาน และดำเนินกิจกรรมเพื่อควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance/Corrective Maintenance ZPM4/(ZOM1+ZPM2)) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในอัตราไม่น้อยกว่า 2.0 <u>เป้าหมาย</u> - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - อัตราส่วน PM/CM ไม่น้อยกว่า 2.0	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า กฟส.ไทรโยค ค่าใช้จ่ายงาน PM = 288,161.03 ค่าใช้จ่ายงาน CM = 79,493.36 อัตราส่วน 3.625 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojOGNhODAwOWU1tZ	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า กฟส.ไทรโยค ค่าใช้จ่ายงาน PM = 288,161.03 ค่าใช้จ่ายงาน CM = 79,493.36 อัตราส่วน 3.625 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojOGNhODAwOWU1tZ	ผกป.กฟส.ทยด.

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสถัดที่ 1-3/2567	
		สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567	
แผนงานที่ 4 ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า (ต่อ) <u>(รายละเอียดตามเอกสารแนบ_วงจร SAIFI สูง)</u>	4.2 ดำเนินแผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดจำนวนครั้งการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser ที่ส่งผลกระทบต่อค่า SAIFI สูง ปี 2566 (กำหนดโดย ฝปบ.) ของ กฟส.ระดับ L/M/S, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.ทุกแห่ง เฉพาะระบบจำหน่าย 22/33 เควี อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 ฟีดเดอร์ 4.2.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อลดจำนวนครั้งการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser ที่ส่งผลกระทบต่อค่า SAIFI สูง ปี 2566 (กำหนดโดย ฝปบ.) เป้าหมาย จัดทำแผนงานภายใน เดือน ก.พ. 2567 กฟส.ทยค. :: วงจร DOA07	กฟส.ไทรโยค ดำเนินการจัดทำแผนงาน/ กิจกรรมผ่านลิงค์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ij1pdvlyNRBXtGUWj/E_7Rial_I_KuGHZs-ublTmexNPqM/edit#gid=324689315	กฟส.ไทรโยค ดำเนินการจัดทำแผนงาน/ กิจกรรมผ่านลิงค์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ij1pdvlyNRBXtGUWj/E_7Rial_I_KuGHZs-ublTmexNPqM/edit#gid=324689315	ผกป.กฟส.ทยค.
	4.2.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 4.2.1 เป้าหมาย - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - ให้ กฟส.ระดับ L/M/S, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.ทุกแห่ง ลดจำนวนครั้งการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser ให้ลดลงร้อยละ 50	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนผ่านลิงค์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ij1pdvlyNRBXtGUWj/E_7Rial_I_KuGHZs-ublTmexNPqM/edit#gid=324689315	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนผ่านลิงค์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ij1pdvlyNRBXtGUWj/E_7Rial_I_KuGHZs-ublTmexNPqM/edit#gid=324689315	ผกป.กฟส.ทยค.
	ไฟฟ้าที่ไม่มีการทำงานของ Circuit Breaker/Recloser หรือ วงจรที่ดีที่สุด สำหรับ กฟส.ระดับ L/M/S, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.ทุกแห่ง 4.3.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อรักษาสภาพระบบไฟฟ้าที่ไม่มีการทำงานของ Curcuit Beraker/Recloser หรือวงจรที่ดีที่สุด สำหรับ กฟส.ระดับ L,M,S ,กฟฟ.1-3 และ กฟส.ทุกแห่ง อย่างน้อย กฟฟ.ละ 1 ฟีดเดอร์ เป้าหมาย จัดทำแผนงานภายใน เดือน ก.พ. 2567 กฟส.ทยค. :: ไม่มีข้อมูล			ผกป.กฟส.ทยค.
	<u>(รายละเอียดตามเอกสารแนบ_วงจรดีที่สุด)</u> 4.3.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 4.3.1 เป้าหมาย - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - ให้ กฟส.ระดับ L/M/S, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.ทุกแห่ง ลดจำนวนครั้งการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser ให้ลดลงหรือเท่ากับ 0			ผกป.กฟส.ทยค.

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567	
		สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567	
แผนงานที่ 4 ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า (ต่อ) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ แผนงานตัดต้นไม้)	4.4 ติดตั้งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าได้ตามแผนงานของ กฟช. (ตามระยะทางต้นไม้ที่ได้จากการสำรวจ) เป้าหมาย - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส กฟท.3 จำนวน 18,309.00 วงจร-กม. กฟส.ทยค. :: จำนวนรวม 493.08 วงจร.กม. (รายครึ่ง 330.68 วงจร.กม. รายปี 162.40 วงจร.กม.)	- ติดตั้งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า รายปี อยู่ระหว่างดำเนินการ กฟส.ไทรโยค - ระบบจำหน่าย 22 KV จำนวน 4 วงจร - ติด ตั้งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า รายครึ่งคราว อยู่ระหว่างดำเนินการ กฟส.ไทรโยค - ระบบสายส่ง 115 KV จำนวน 1 วงจร - ระบบจำหน่าย 22 KV จำนวน 4 วงจร - ผลการดำเนินงาน 100.00	- ติดตั้งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า รายปี อยู่ระหว่างดำเนินการ กฟส.ไทรโยค - ระบบจำหน่าย 22 KV จำนวน 6 วงจร - ติด ตั้งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า รายครึ่งคราว อยู่ระหว่างดำเนินการ กฟส.ไทรโยค - ระบบสายส่ง 115 KV จำนวน 1 วงจร - ระบบจำหน่าย 22 KV จำนวน 2 วงจร - ผลการดำเนินงาน 100.00	ผกป.กฟส.ทยค.
	4.5 ตรวจสอบสิ่งผิดปกติในระบบสายส่ง 115 เควีและระบบจำหน่าย 22 เควี (Patrol) ด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) - ระบบสายส่ง ทุกวงจร 2 เดือน ครั้ง - ระบบจำหน่าย 22 เควี ทุกวงจร ไตรมาสละ 1 ครั้ง เป้าหมาย - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	ดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้าด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) - ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2567 ครบถ้วน	ดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้าด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) - ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3/2567 ครบถ้วน	ผกป.กฟส.ทยค.
	4.6 ดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน ด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) (ตามระยะเวลาที่คู่มือ Maintenance Policy กำหนด) เป้าหมาย ดำเนินการแก้ไขตาม Maintenance Policy และรายงานผลดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติทุกไตรมาส	ดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้าด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) - ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2567 ครบถ้วน	ดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้าด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) - ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3/2567 ครบถ้วน	ผกป.กฟส.ทยค.

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567	
		สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567	
แผนงานที่ 4 ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า (ต่อ)	4.7 ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ชนแดนให้มีประสิทธิภาพ			กวว.(ก3)
	4.7.1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูง <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟภ.3 จำนวน 0.31 วงจร - กม. มีจำนวน 2 งานดังนี้ (ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 7 เมย 66 ก.3 กวว(ก) 2641/2566) 1) ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณท้ายซอยโรงแก้ว ระยะ 0.04 วงจร-กม. 2) ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณวัดนครขึ้นชุม ระยะ 0.27 วงจร-กม. <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟภ.3 จำนวน RCS 160 ชุด และ FRTU 160 ชุด (แผนงานติดตั้ง) ไตรมาส 1 จำนวน 60 ชุด ไตรมาส 2 จำนวน 100 ชุด			กบข.(ก3)
	4.7.3 แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าในระบบแรงต่ำ <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟภ.3 จำนวน 1,900 kVA (รายละเอียดตามเอกสารแนบ_แผนงานจ่ายไฟในระบบแรงต่ำ)			กวว.(ก3)
	4.7.4 แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายข้ามถนนเป็นระบบจำหน่าย UG,TAC <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟภ.3 จำนวน 1.70 วงจร - กม. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ_แผนงานปรับปรุง UG,TAC)			กรย.(ก3) กวว.(ก3)
	4.8 ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในพื้นที่พิเศษ (อาทิ พื้นที่รองรับโครงการ Landbridge) ให้มีประสิทธิภาพ 4.8.1 กำหนดพื้นที่พิเศษสำหรับจัดทำโครงการ <u>เป้าหมาย</u> ภายในไตรมาสที่ 1/2567 กฟภ.3 ไม่มีแผนงาน			-

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567	
		สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567	
แผนงานที่ 4 ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า (ต่อ)	4.8.2 สำรวจ จัดทำแผนงาน/โครงการ เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงาน ภายในไตรมาสที่ 3/2567 กฟภ.3 ไม่มีแผนงาน			-
	4.8.3 จัดทำขออนุมัติงบประมาณสำหรับดำเนินการ เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงาน ภายในไตรมาสที่ 3/2567 กฟภ.3 ไม่มีแผนงาน			-
แผนงานที่ 5 สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มลูกค้าและกลุ่มพนักงาน) เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กฟภ.	5.1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กฟภ. ของสายงานภาคกลาง และได้ เป้าหมาย ภายในเดือน ม.ค. 2567			คณะทำงานฯ กรย.(ก3)
	5.2 ประชุมติดตามผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจและความผูกพันจากการสำรวจฯ เพื่อจัดทำแผนงานแก้ไข เป้าหมาย ภายในเดือน มี.ค. 2567			คณะทำงานฯ กรย.(ก3)
	5.3 ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการฯ เป้าหมาย สรุปและรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส			คณะทำงานฯ กรย.(ก3)

กฟส.ไทรโยค
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2567 ประจำปีไตรมาสที่ ...3.../2567
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567	
		สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567	
แผนงานที่ 1 ควบคุมดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้องด้าน Internal Process ของระบบจำหน่ายแรงต่ำของสายงานภาคกลางและใต้	1.1 จัดทำค่าเป้าหมาย และปรับปรุงค่าเป้าหมายค่าดัชนี SAIFI & SAIDI แรงต่ำ 1.1.1 จัดทำค่าเป้าหมายชั่วคราว ค่าดัชนี SAIFI&SAIDI แรงต่ำ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ม.ค. 2567 กฟก.3 SAIFI = 0.822, SAIDI = 48.233 ตามหนังสือที่ ก.3 กปบ.(วฟ)127/2567 ลว. 23 ม.ค. 2567	กปบ.(ก3) กฟจ.กาญจนบุรี - ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับต่อรายต่อปี (SAIFI ครั้ง/ ราย/ ปี) ระดับ 5 = 0.06 - ค่าดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าดับต่อรายต่อปี (SAIDI นาที/ ราย/ ปี) ระดับ 5 = 2.2	กปบ.(ก3) กฟจ.กาญจนบุรี - ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับต่อรายต่อปี (SAIFI ครั้ง/ ราย/ ปี) ระดับ 5 = 0.06 - ค่าดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าดับต่อรายต่อปี (SAIDI นาที/ ราย/ ปี) ระดับ 5 = 2.2	กปบ.(ก3) ผกป.กฟส.ทยค.
	1.1.2 ปรับปรุงค่าเป้าหมายดัชนี SAIFI&SAIDI แรงต่ำ <u>เป้าหมาย</u> ภายในไตรมาสที่ 2/2567			กปบ.(ก3) ผกป.กฟส.ทยค.
	1.1.3 ปรับปรุงค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสียปี 2567 ตามที่ กฟภ.กำหนด เน้นการแก้ไขจุดผิดปกติพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการใน MUM <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส กฟก.3 จำนวน ร้อยละ 33.33 ของหม้อแปลงติดตั้ง ค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย กฟจ.สุพรรณบุรี ระดับ 5 = 6.02	จำนวนหม้อแปลงติดตั้ง 180 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ - เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.00	จำนวนหม้อแปลงติดตั้ง 180 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ - เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.00	กบข.(ก3) ผกป.กฟส.ทยค.
	1.3 พิจารณาจัดทำแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ 1.3.1 จัดทำแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนภายใน เดือน ก.พ. 2567 กฟส. ระดับ L กฟฟ.ชั้น 2 อย่างน้อย กฟฟ. ละ 5 แผนงาน กฟส. ระดับ M กฟฟ.ชั้น 2 อย่างน้อย กฟฟ. ละ 3 แผนงาน กฟส. ระดับ S กฟฟ.ชั้น 2 อย่างน้อย กฟฟ. ละ 2 แผนงาน กฟส. ระดับ XS กฟฟ.ชั้น 2 อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 แผนงาน กฟส.ทยค. :: จำนวน 2 งาน	กฟส.ไทรโยค ดำเนินการจัดทำแผนงานก่อสร้าง จำนวน 0 แผนงาน	กฟส.ไทรโยค ดำเนินการจัดทำแผนงานก่อสร้าง จำนวน 0 แผนงาน	กบข.(ก3) ผกป.กฟส.ทยค.

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน																																																																																																																																																																																									
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567																																																																																																																																																																																										
		สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567																																																																																																																																																																																										
แผนงานที่ 1 ควบคุมดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้องด้าน Internal Process ของระบบจำหน่ายแรงต่ำของสายงานภาคกลางและใต้ (ต่อ)	1.3.2 ติดตามการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จากข้อ 1.3.1 เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กฟส.ทยค. :: จำนวน 2 งาน 1. I-67-I-DOJ67.HB.3001 LV_TR56-001599 สนามฟุตซอลล้อมวงศ์ 2. I-67-I-DOJ67.HB.3002 อยู่ระหว่างสำรวจและของงบประมาณ 1.4 งานตรวจสอบ/บำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ 1.4.1 หม้อแปลง 3 เฟส (ร้อยละ 33.33 ของหม้อแปลงติดตั้ง) เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟภ.3 จำนวน 6,261 เครื่อง	ยังไม่มีแผนงาน งานบำรุงรักษาหม้อแปลง PM เป้าหมาย 60 เครื่อง ดำเนินการได้ 24 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 40	ยังไม่มีแผนงาน งานบำรุงรักษาหม้อแปลง PM เป้าหมาย 60 เครื่อง ดำเนินการได้ 45 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 75	กบข.(ก3) ผกป.กฟส.ทยค. ผมต.กฟส.ทยค.																																																																																																																																																																																									
	สรุปรายละเอียดเป้าหมายจำนวนหม้อแปลงที่ต้องดำเนินการบำรุงรักษาด้วยวิธีการ PREVENTIVE MAINTENANCE ในแต่ละเดือน/ไตรมาส ประจำปี 2567 <table><tr><th rowspan="3">ลำดับที่</th><th rowspan="3">รหัส กฟภ.</th><th rowspan="3">กฟภ.</th><th colspan="3">เป้าหมายการบำรุงรักษาด้วยวิธีการ Visual inspection (เครื่อง)</th><th colspan="16">เป้าหมายจำนวนหม้อแปลงที่จะดำเนินการบำรุงรักษาในแต่ละเดือน/ไตรมาส ประจำปี 2567 (เครื่อง)</th></tr><tr><th colspan="3">ไตรมาสที่ 1</th><th colspan="4">ไตรมาสที่ 2</th><th colspan="4">ไตรมาสที่ 3</th><th colspan="4">ไตรมาสที่ 4</th><th rowspan="2">รวม</th></tr><tr><th>1 เฟส</th><th>3 เฟส</th><th>รวม</th><th>ม.ค.</th><th>ก.พ.</th><th>มี.ค.</th><th>เม.ย.</th><th>พ.ค.</th><th>มิ.ย.</th><th>ก.ค.</th><th>ต.ค.</th><th>ก.ย.</th><th>ต.ค.</th><th>พ.ย.</th><th>ธ.ค.</th></tr><tr><td>1</td><td>/01101</td><td>กฟภ.นครปฐม</td><td>26</td><td>785</td><td>811</td><td>43</td><td>43</td><td>43</td><td>43</td><td>43</td><td>43</td><td>43</td><td>43</td><td>467</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>811</td></tr><tr><td>2</td><td>/01201</td><td>กฟภ.นครปฐม</td><td>11</td><td>200</td><td>211</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>203</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>211</td></tr><tr><td>3</td><td>/02101</td><td>กฟภ.สุพรรณบุรี</td><td>404</td><td>531</td><td>935</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td><td>495</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>935</td></tr><tr><td>4</td><td>/02201</td><td>กฟภ.บางปะอิน</td><td>242</td><td>160</td><td>402</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>322</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>402</td></tr><tr><td>5</td><td>/02301</td><td>กฟภ.นครนายก</td><td>204</td><td>59</td><td>263</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>263</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>263</td></tr><tr><td>6</td><td>/02401</td><td>กฟภ.ศรีประจันต์</td><td>148</td><td>112</td><td>260</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>228</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>260</td></tr><tr><td>7</td><td>/02501</td><td>กฟภ.สามชุก</td><td>181</td><td>144</td><td>325</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>309</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>325</td></tr></table> 1.4.2 หม้อแปลง 1 เฟส (ร้อยละ 33.33 ของหม้อแปลงติดตั้ง) เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กฟภ.3 จำนวน 3,713 เครื่อง 1.5 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามข้อมูลจากโปรแกรม VOC / Vcare เป้าหมาย - รายงานผลการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนจากโปรแกรม VOC / Vcare ทุกไตรมาส - วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขกรณีไม่สามารถดำเนินการแก้ไข/ ปิดงานได้ครบถ้วน ร้อยละ 100	ลำดับที่	รหัส กฟภ.	กฟภ.	เป้าหมายการบำรุงรักษาด้วยวิธีการ Visual inspection (เครื่อง)			เป้าหมายจำนวนหม้อแปลงที่จะดำเนินการบำรุงรักษาในแต่ละเดือน/ไตรมาส ประจำปี 2567 (เครื่อง)																ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				รวม	1 เฟส	3 เฟส	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	1	/01101	กฟภ.นครปฐม	26	785	811	43	43	43	43	43	43	43	43	467	0	0	0	811	2	/01201	กฟภ.นครปฐม	11	200	211	1	1	1	1	1	1	1	1	203	0	0	0	211	3	/02101	กฟภ.สุพรรณบุรี	404	531	935	55	55	55	55	55	55	55	55	495	0	0	0	935	4	/02201	กฟภ.บางปะอิน	242	160	402	10	10	10	10	10	10	10	10	322	0	0	0	402	5	/02301	กฟภ.นครนายก	204	59	263	0	0	0	0	0	0	0	0	263	0	0	0	263	6	/02401	กฟภ.ศรีประจันต์	148	112	260	4	4	4	4	4	4	4	4	228	0	0	0	260	7	/02501	กฟภ.สามชุก	181	144	325	2	2	2	2	2	2	2	2	309	0	0	0	325	งานบำรุงรักษาหม้อแปลง PM เป้าหมาย 170 เครื่อง ดำเนินการได้ 61 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 35.88	งานบำรุงรักษาหม้อแปลง PM เป้าหมาย 170 เครื่อง ดำเนินการได้ 158 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.94
ลำดับที่	รหัส กฟภ.				กฟภ.	เป้าหมายการบำรุงรักษาด้วยวิธีการ Visual inspection (เครื่อง)			เป้าหมายจำนวนหม้อแปลงที่จะดำเนินการบำรุงรักษาในแต่ละเดือน/ไตรมาส ประจำปี 2567 (เครื่อง)																																																																																																																																																																																				
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				รวม																																																																																																																																																																								
		1 เฟส	3 เฟส	รวม		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.																																																																																																																																																																												
1	/01101	กฟภ.นครปฐม	26	785	811	43	43	43	43	43	43	43	43	467	0	0	0	811																																																																																																																																																																											
2	/01201	กฟภ.นครปฐม	11	200	211	1	1	1	1	1	1	1	1	203	0	0	0	211																																																																																																																																																																											
3	/02101	กฟภ.สุพรรณบุรี	404	531	935	55	55	55	55	55	55	55	55	495	0	0	0	935																																																																																																																																																																											
4	/02201	กฟภ.บางปะอิน	242	160	402	10	10	10	10	10	10	10	10	322	0	0	0	402																																																																																																																																																																											
5	/02301	กฟภ.นครนายก	204	59	263	0	0	0	0	0	0	0	0	263	0	0	0	263																																																																																																																																																																											
6	/02401	กฟภ.ศรีประจันต์	148	112	260	4	4	4	4	4	4	4	4	228	0	0	0	260																																																																																																																																																																											
7	/02501	กฟภ.สามชุก	181	144	325	2	2	2	2	2	2	2	2	309	0	0	0	325																																																																																																																																																																											

กฟส.ไทรโยค
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2567 ประจำปีไตรมาสที่ ...3.../2567
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567	
		สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567	
(แผนงานเพิ่มเติม) แผนงานที่ 1 ควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss) ของสายงานภาคกลางและใต้	1.1 ความครบถ้วนของข้อมูล งานก่อสร้างระบบจำหน่ายในระบบ GIS(FAC-LP) เทียบกับระบบ SAP(PS) ดังนี้ 1.1.1 งานก่อสร้าง งบผู้ใช้ไฟ (ยกเว้นงานหมู่บ้านจัดสรร)	CLSD F4 - ระบบ SAP (PS) จำนวน - งาน - ระบบ GIS (FAC-LP)จำนวน - งาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ตามหนังสือที่	CLSD F4 - ระบบ SAP (PS) จำนวน - งาน - ระบบ GIS (FAC-LP)จำนวน - งาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ตามหนังสือที่	กวว.(ก3) ผกป.กฟส.ทยค.
	1.1.2 งานก่อสร้าง งบลงทุน (งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปี 2567)	ปป.แรงต่ำ - ระบบ SAP (PS) จำนวน - งาน - ระบบ GIS (FAC-LP)จำนวน - งาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ตามหนังสือที่	ปป.แรงต่ำ - ระบบ SAP (PS) จำนวน - งาน - ระบบ GIS (FAC-LP)จำนวน - งาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ตามหนังสือที่	
	1.1.3 งานก่อสร้าง (งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการในพื้นที่บริเวณชลชนแดน กฟน. ระยะที่ 2 ปี 2567) เป้าหมาย ร้อยละ 90, รายงานทุกไตรมาส 1.1.1 สถานะ SAP F4 1.1.2 ปรับปรุงค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสียปี 2567 ตามที่ กฟผ.กำหนด	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล	
	1.2 แผนงานปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ด้วยการสุ่มตรวจหม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติ โหลดเกิน 150 % และแรงดันต่ำกว่า 170V 1.2.1 กวว.(ก3) จัดทำแผนการสุ่มตรวจ หม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติ โหลดเกิน 150% และแรงดันต่ำกว่า 170V เป้าหมาย จัดทำแผนภายใน เดือน ม.ค.2567	กฟส.ไทรโยค ไม่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติ โหลดเกิน 150% และแรงดันต่ำกว่า 170V	กฟส.ไทรโยค ไม่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติ โหลดเกิน 150% และแรงดันต่ำกว่า 170V	กวว.(ก3) ผกป.กฟส.ทยค.

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567	
		สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567	
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ_แผนงานหม้อแปลง Loading 80-100%)	1.2.2 กวว.(ก3)ดำเนินการสุ่มตรวจ หม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติ โหลดเกิน 150% และแรงดันต่ำกว่า 170V เป้าหมาย ดำเนินการภายในไตรมาสที่ 2/2566	กวว.(ก3)	กวว.(ก3)	
	1.2.3 ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงหม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติ โหลดเกิน 150% และแรงดันต่ำกว่า 170V เป้าหมาย กฟจ.สค.,กฟส.ระดับ L,M,S,กฟฟ.2-3,กฟส. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลระบบ GIS กรณีสุ่มตรวจข้อมูลสภาพปัจจุบันไม่ตรงกับระบบGIS ภายใน 1 เดือน ภายหลังจากได้รับรายงานผลความผิดปกติ 1.3 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามผลการวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม OPSA on GIS (ไตรมาสที่ 4/2566) 1.3.1 หม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100% 1.3.1.1 จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำโดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100% เป้าหมาย จัดทำแผนแก้ไข ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1/2567 ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 100% (จำนวน 354 เครื่อง) วัดผลจากการรายงานหม้อแปลงใน PSIM และขออนุมัติเปิดงาน คพจ.2.4 ในไตรมาส 1/2567 (กรณีนงาน PS) กฟส.ทยค. :: จำนวน 6 เครื่อง	กฟส.ไทรโยค ไม่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติ โหลดเกิน 150% และแรงดันต่ำกว่า 170V กฟส.ไทรโยคดำเนินการจัดทำแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100% จำนวน 5 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 5 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	กฟส.ไทรโยค ไม่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติ โหลดเกิน 150% และแรงดันต่ำกว่า 170V กฟส.ไทรโยคดำเนินการจัดทำแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100% จำนวน 5 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 5 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	กวว.(ก3) ผกป.กฟส.ทยค. ผกป.กฟส.ทยค.

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน	
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567		
		สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567		
(แผนงานเพิ่มเติม) <u>แผนงานที่ 1</u> ควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss) ของสายงานภาคกลางและใต้ (ต่อ)	1.3.1.2 ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไข ปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100% <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส 1 ร้อยละ 30 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 106 เครื่อง) ไตรมาส 2 ร้อยละ 60 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 212 เครื่อง) ไตรมาส 3 ร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 354 เครื่อง) กฟส.ทยค. :: จำนวน 6 เครื่อง	ผลก้ารดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100% จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 5 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 5 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	ผลก้ารดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100% จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 5 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 5 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	ผกป.กฟส.ทยค.	
	1.3.2 หม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > 50 % และ Load > 50% 1.3.2.1 จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญ ของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ และแผนงาน ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำโดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > 50 % และ Load > 50% <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนแก้ไข ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1/2567 ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 100% (จำนวน 970 เครื่อง) วัดผลจากการรายงาน หม้อแปลงใน PSIM และขออนุมัติเปิดงาน คพจ.2.4 ในไตรมาส 1/2567 (กรณีงาน PS) กฟส.ทยค. :: จำนวน 24 เครื่อง	กฟส.ไทรโยค ดำเนินการจัดทำแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย แรงต่ำ ปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > 50 % และ Load > 50 จำนวน 30 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 30 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	กฟส.ไทรโยค ดำเนินการจัดทำแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย แรงต่ำ ปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > 50 % และ Load > 50 จำนวน 30 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 30 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100		ผกป.กฟส.ทยค.
	1.3.2.2 ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไข ปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > 50 % และ Load > 50% <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส 1 ร้อยละ 30 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 291 เครื่อง) ไตรมาส 2 ร้อยละ 60 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 582 เครื่อง) ไตรมาส 3 ร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 907 เครื่อง) กฟส.ทยค. :: จำนวน 24 เครื่อง	ผลก้ารดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > 50 % และ Load > 50 จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 30 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว เสร็จ 30 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 - เปิดใบสั่งงานจำนวน 30 เครื่อง (สถานะ REL)	ผลก้ารดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > 50 % และ Load > 50 จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 30 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว เสร็จ 30 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 - เปิดใบสั่งงานจำนวน 30 เครื่อง (สถานะ REL)		
<u>(รายละเอียดตามเอกสารแนบ_แผนงานหม้อแปลง Unbalance > 50 % และ Load > 50%)</u>					

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567	
		สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567	
(แผนงานเพิ่มเติม) แผนงานที่ 2 ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance / Corrective	2.1 ติดตาม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI กฟฟ. จุฬรรมงาน (รวมสังกัด) ให้เป็นตามเกณฑ์ที่ กฟฟ. กำหนด เป้าหมาย สรุปละรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	กปบ.(ก3)	กปบ.(ก3)	กปบ.(ก3) กฟจ.สพ. ผกป.กฟส.ทยค.
	2.2 ติดตามกิจกรรม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI 4 กฟฟ. จุฬรรมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟฟ. กำหนด 2.2.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดค่าดัชนีฯ SAIFI & SAIDI 4 กฟฟ. จุฬรรมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด เป้าหมาย จัดทำแผนงานภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567	อนุมัติแผนงานควบคุมค่าดัชนี SAIFI, SAIDI กฟฟ.จุฬรรมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด ตามหนังสือที่ ก.3กบฟ.(วฟ)267/2567 ลว. 15 ก.พ. 2567 กฟส.ไทรโยค ดำเนินการตามแผนงาน 1. แผนงานระยะเร่งด่วน 8 กิจกรรม 2. แผนงานระยะสั้น 9 กิจกรรม 3. แผนงานระยะกลาง 9 กิจกรรม 4. แผนงานระยะยาว 8 กิจกรรม	อนุมัติแผนงานควบคุมค่าดัชนี SAIFI, SAIDI กฟฟ.จุฬรรมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด ตามหนังสือที่ ก.3กบฟ.(วฟ)267/2567 ลว. 15 ก.พ. 2567 กฟส.ไทรโยค ดำเนินการตามแผนงาน 1. แผนงานระยะเร่งด่วน 8 กิจกรรม 2. แผนงานระยะสั้น 9 กิจกรรม 3. แผนงานระยะกลาง 9 กิจกรรม 4. แผนงานระยะยาว 8 กิจกรรม	กปบ.(ก3) กฟจ.สพ. ผกป.กฟส.ทยค.
	2.2.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 2.2.1 เป้าหมาย สรุปลผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กฟก.3 กฟจ.สุพรรณบุรี, กฟจ.กาญจนบุรี, กฟอ.บ่อพลอย, กฟอ.เดิมบางนางบวช			กปบ.(ก3) กฟจ.สพ. ผกป.กฟส.ทยค.
	2.3 ติดตามกิจกรรม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ในพื้นที่เมืองใหญ่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟฟ. กำหนด 2.3.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดค่าดัชนีฯ SAIFI & SAIDI พื้นที่เมืองใหญ่ เป้าหมาย จัดทำแผนงานภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567			กปบ.(ก3)
	เป้าหมาย สรุปลผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส			

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567	
		สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567	
(แผนงานเพิ่มเติม) แผนงานที่ 2 ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance / Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า (ต่อ) 				

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน	
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567		
		สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567		
(แผนงานเพิ่มเติม) แผนงานที่ 2 ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance / Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า (ต่อ)	2.7 สำหรับระบบไฟฟ้าทั้งระบบสายส่ง, ระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบจำหน่าย 2.7.1 สำหรับระบบจำหน่ายและจัดทำแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสายส่ง ,ระบบจำหน่าย เป้าหมาย จัดทำแผนงานและรายงานผลภายใน เดือน มี.ค. 2567 กฟส. ระดับ L กฟฟ.ชั้น 2 อย่างน้อย กฟฟ. ละ 5 แผนงาน กฟส. ระดับ M กฟฟ.ชั้น 3 อย่างน้อย กฟฟ. ละ 3 แผนงาน กฟส. ระดับ S, กฟส. อย่างน้อย กฟฟ. ละ 2 แผนงาน กฟส. ระดับ XS, กฟย. อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 แผนงาน กฟส.ทยค. :: จำนวน 5 งาน	กฟส.โทรโยค ดำเนินการจัดทำแผนงานก่อสร้าง จำนวน 6 แผนงาน 1. I-67-I-TRY67.HB.2001 MV-SYA10S-06ปรับเสาเอนบ้านช่อง 2. I-67-I-TRY67.HB.2002 MV-SYA10S-06ปรับเสาเอนหน้ารร.พุง 3. I-67-I-TRY67.HB.2003 MV-SYA10S-06ปรับเสาเอนหน้ารร.พุง 4. I-67-I-TRY67.HB.2004 MV-SYA10S-06ปรับเสาเอนบ้านพุ 5. I-67-I-TRY67.HB.2005 MV-SAY06R-01สับเปลี่ยนหม้อแปลง 6. I-67-I-TRY67.HB.2006 MV-SAY09R-01สับเปลี่ยนหม้อแปลง ผลดำเนินการแล้วเสร็จ 5 งาน คิดเป็นร้อยละ 83.33	กฟส.โทรโยค ดำเนินการจัดทำแผนงานก่อสร้าง จำนวน 6 แผนงาน 1. I-67-I-TRY67.HB.2001 MV-SYA10S-06ปรับเสาเอนบ้านช่อง 2. I-67-I-TRY67.HB.2002 MV-SYA10S-06ปรับเสาเอนหน้ารร.พุง 3. I-67-I-TRY67.HB.2003 MV-SYA10S-06ปรับเสาเอนหน้ารร.พุง 4. I-67-I-TRY67.HB.2004 MV-SYA10S-06ปรับเสาเอนบ้านพุ 5. I-67-I-TRY67.HB.2005 MV-SAY06R-01สับเปลี่ยนหม้อแปลง 6. I-67-I-TRY67.HB.2006 MV-SAY09R-01สับเปลี่ยนหม้อแปลง ผลดำเนินการแล้วเสร็จ 5 งาน คิดเป็นร้อยละ 83.33	กบข.(ก3) ผกป.กฟส.ทยค.	
	2.7.2 รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย จากข้อ 4.7.1 เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส กฟส.ทยค. :: จำนวน 5 งาน	ผลการดำเนินงานก่อสร้างและปรับ ปรับระบบจำหน่าย อยู่ระหว่าง ผงป.กบฟ.(ก3) บันทึกงบประมาณ	ผลการดำเนินงานก่อสร้างและปรับ ปรับระบบจำหน่าย อยู่ระหว่าง ผงป.กบฟ.(ก3) บันทึกงบประมาณ		กบข.(ก3) ผกป.กฟส.ทยค.
	2.8 งานตรวจสอบ/บำรุงรักษาหม้อแปลง กฟก. ตามวาระ 2.8.1 หม้อแปลง 3 เฟส เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟก.3 จำนวน 7,810 เครื่อง ไตรมาส 1 คิดเป็น 10% จำนวน 781 เครื่อง ไตรมาส 2 คิดเป็น 20% จำนวน 1,562 เครื่อง ไตรมาส 3 คิดเป็น 50% จำนวน 3,905 เครื่อง ไตรมาส 4 คิดเป็น 20% จำนวน 1,562 เครื่อง	งานบำรุงรักษาหม้อแปลง PM เป้าหมาย 60 เครื่อง ดำเนินการได้ 24 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 40 งานบำรุงรักษาหม้อแปลง Visual Check เป้าหมาย 11 เครื่อง ดำเนินการได้ 11 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	งานบำรุงรักษาหม้อแปลง PM เป้าหมาย 60 เครื่อง ดำเนินการได้ 45 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 75 งานบำรุงรักษาหม้อแปลง Visual Check เป้าหมาย 11 เครื่อง ดำเนินการได้ 11 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100		กบข.(ก3) ผมต.กฟส.ทยค.

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567	
		สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567	
(แผนงานเพิ่มเติม) แผนงานที่ 2 ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance / Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า (ต่อ)	2.8.2 หม้อแปลง 1 เฟส <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กฟก.3 จำนวน 4,615 เครื่อง ไตรมาส 1 คิดเป็น 10% จำนวน 461 เครื่อง ไตรมาส 2 คิดเป็น 20% จำนวน 923 เครื่อง ไตรมาส 3 คิดเป็น 50% จำนวน 2,308 เครื่อง ไตรมาส 4 คิดเป็น 20% จำนวน 923 เครื่อง	งานบำรุงรักษาหม้อแปลง PM เป้าหมาย 170 เครื่อง ดำเนินการได้ 61 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 35.88 งานบำรุงรักษาหม้อแปลง Visual Check เป้าหมาย 33 เครื่อง ดำเนินการได้ 33 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	งานบำรุงรักษาหม้อแปลง PM เป้าหมาย 170 เครื่อง ดำเนินการได้ 158 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.94 งานบำรุงรักษาหม้อแปลง Visual Check เป้าหมาย 33 เครื่อง ดำเนินการได้ 33 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	กบข.(ก3) ผมต.กฟส.ทยค.
	2.9 การบริหารลงทุนงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 2.9.1 ปิดงาน MS.2000 คงค้าง ปี 2565 ครบ 100% ภายใน มี.ค. 2567 <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กฟก.3 จำนวน 14 งาน	กฟส.ไทรโยค ไม่มีงานก่อสร้าง MS.2000 คงค้าง ไม่มีงานค้าง	กฟส.ไทรโยค ไม่มีงานก่อสร้าง MS.2000 คงค้าง ไม่มีงานค้าง	กบข.(ก3) ผกป.กฟส.ทยค.
	2.9.2 ปิดงาน MS.3000 คงค้าง ปี 2565 ครบ 100% ภายใน มี.ค. 2567 <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กฟก.3 จำนวน 4 งาน			กบข.(ก3)
	2.9.3 ปิดงาน MS.2000 คงค้าง ปี 2566 ครบ 100% ภายใน มี.ย. 2567 <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กฟก.3 จำนวน 106 งาน - กฟจ.กาญจนบุรี, กฟจ.นครปฐม, กฟจ.สุพรรณบุรี, กฟส.โคกขาม - กฟส.ทยค., กฟส.กระทุ่มแบน, กฟส.ดอนตูม, กฟส.ด่านช้าง - กฟส.พนมทวน, กฟส.ลาดหญ้า, กฟส.สมุทรสาคร, กฟส.สองพี่น้อง - กฟส.สมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว), กฟส.สามชุก, กฟส.หนองหญ้าไซ - กฟส.อ้อมน้อย, กฟอ.เดิมบางนางบวช, กฟอ.กำแพงแสน - กฟอ.ท่ามะกา, กฟอ.นครชัยศรี, กฟอ.บ่อพลอย, กฟอ.บางเลน - กฟอ.บ้านโป่ง, กฟอ.พุทธมณฑล, กฟอ.สามพราน, กฟอ.อู่ทอง	กฟส.ไทรโยค ไม่มีงานก่อสร้าง MS.2000 คงค้าง	กฟส.ไทรโยค ไม่มีงานก่อสร้าง MS.2000 คงค้าง	กบข.(ก3)

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 3/2567	ไตรมาสที่ 1-3/2567	
		สถานะเดือน ก.ค. - ก.ย. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2567	
(แผนงานเพิ่มเติม) แผนงานที่ 2 ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance / Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า (ต่อ)	2.9.4 ปีตงาน MS.3000 คงค้าง ปี 2566 ครบ 100% ภายใน มิ.ย. 2567 <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กพ.ก.3 จำนวน 20 งาน - กฟส.กระทุ่มแบน, กฟส.ดอนตูม, กฟส.ด่านช้าง, กฟส.ด่านมะขามเตี้ย - กฟส.พนมทวน, กฟส.ลาดหญ้า, กฟส.สมุทรสาคร, กฟส.หนองหญ้าไซ - กฟส.สองพี่น้อง, กฟส.สามชุก, กฟอ.กำแพงแสน, กฟส.สมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) - กฟอ.บ่อพลอย, กฟอ.พุทธมณฑล	กฟส.ไทรโยค ไม่มีงานก่อสร้าง MS.3000 คงค้าง	กฟส.ไทรโยค ไม่มีงานก่อสร้าง MS.3000 คงค้าง	กบข.(ก3)
	2.9.5 ปีตงาน HB.2000 ปี 2567 ครบ 100% ภายใน ธ.ค. 2567 <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส ไตรมาส 2 ร้อยละ 30 ของแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ไตรมาส 3 ร้อยละ 70 ของแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 ของแผนงานที่ได้รับอนุมัติ	ผลการดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ อยู่ระหว่าง ผงป.กบฟ.(ก3) บันทึกงบประมาณ อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ	ผลการดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ อยู่ระหว่าง ผงป.กบฟ.(ก3) บันทึกงบประมาณ อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ	ผกป.กฟส.ทยค.
	2.9.6 ปีตงาน HB.3000 ปี 2567 ครบ 100% ภายใน ธ.ค. 2567 <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส ไตรมาส 2 ร้อยละ 30 ของแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ไตรมาส 3 ร้อยละ 70 ของแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 ของแผนงานที่ได้รับอนุมัติ			ผกป.กฟส.ทยค.