

กฟส.อ.หนองหญ้าไซ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ 1-2/2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
SO2-GM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566		
แผนงานที่ 1 การจัดเก็บข้อมูล GIS มิเตอร์ หม้อแปลง และอุปกรณ์ตัดตอน (กิจกรรมเพิ่ม ตามแผนปฏิบัติ ภาค 3)	1.1 ประเมินความสอดคล้องของข้อมูลมิเตอร์ กฟภ. ระหว่างระบบงาน GIS กับระบบ ISU โดยพิจารณาจากร้อยละของข้อมูลมิเตอร์ กฟภ. ที่มีค่า Installation ID, Pea No, รหัส กฟพ. ตรงกันและต้องมีค่าเฟสตรงกัน (1 เฟส, 3 เฟส) <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 99 และรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟส.อนญช. ดำเนินการได้ ร้อยละ 99.85	กฟส.อนญช. ดำเนินการได้ ร้อยละ 99.89	กvw., กบล.	กฟพ.1-3 กฟส. กฟย.
	1.2 ประเมินความสอดคล้องของข้อมูลหม้อแปลง กฟภ. ในระบบ 22/33 kV ระหว่างระบบ GIS กับระบบ ADS โดยพิจารณาจากร้อยละของข้อมูลหม้อแปลง มีค่า PEA No. และรหัส กฟพ. (AOJ) ตรงกันในระบบ GIS <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 96 และรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟส.อนญช. ดำเนินการได้ ร้อยละ 100.00	กฟส.อนญช. ดำเนินการได้ ร้อยละ 99.89	กvw., กบล.	กฟพ.1-3 กฟส. กฟย.
	1.3 ประเมินร้อยละความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ในระบบ 22/33 kV ระหว่างระบบ GIS กับข้อมูลจากระบบ SCADA โดยพิจารณาจากร้อยละของข้อมูลอุปกรณ์ที่มีรหัสอุปกรณ์ตรงกัน <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 99 และรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟส.อนญช. ดำเนินการได้ ร้อยละ 100.00	กฟส.อนญช. ดำเนินการได้ ร้อยละ 100.00	กvw., กปบ.	กฟพ.1-3 กฟส.
	1.4 ประเมินร้อยละความถูกต้องของข้อมูลระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยวัดจากหม้อแปลง กฟภ. ในระบบจำหน่าย 22/33 kV <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 95 และรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟส.อนญช. ดำเนินการได้ ร้อยละ 99.77	กฟส.อนญช. ดำเนินการได้ ร้อยละ 99.78	กvw.	กฟพ.1-3 กฟส. กฟย.

กฟส.อ.หนองหญ้าไซ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ 1-2/2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
	SO3-OC4		สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566		
แผนงานที่ 1 แผนการปรับปรุง/จัดทำแนวทางปฏิบัติการเชื่อมต่อผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน	1.1 ติดตามการดำเนินการปรับปรุงและจัดทำแนวทางปฏิบัติการเชื่อมต่อผู้ผลิตไฟฟ้า เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน (รอแผนงานจากสายงาน ว) เป้าหมาย -ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ติดตามการดำเนินการปรับปรุงและจัดทำแนวทางปฏิบัติฯ ตามหนังสือเลขที่ กสผ.(สท) 1147/2566 ลว. 6 มิ.ย. 2566	- ติดตามการดำเนินการปรับปรุงและจัดทำแนวทางปฏิบัติฯ ตามหนังสือเลขที่ กสผ.(สท)511/2566 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 ร่างรายงานการประชุม หาหรือการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ. กรณีผู้ใช้ที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีหนังสือเชิญประชุมเลขที่ กสผ.(สท) 1147/2566 ลว. 6 มิ.ย. 2566	กvw.(ก3)	กฟภ.3
	1.2 ติดตามการจัดตั้งคณะทำงาน (ภาค) เพื่อปรับปรุง แนวทาง วิธีปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเชื่อมต่อผู้ผลิตไฟฟ้า เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุง แนวทาง วิธีปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วฯ อยู่ระหว่าง ก3 ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน		กvw.(ก3)	กฟภ.3

กฟส.อ.หนองหญ้าไซ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ 1-2/2566

ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
	SO2-OM1		สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566		
แผนงานที่ 1 การพัฒนาระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	1.1 ติดตาม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI กฟพ. จุฬรรมงาน (รวมสังกัด) ให้เป็นตามเกณฑ์ที่ กจพ. กำหนด <u>เป้าหมาย</u> สรุปและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ ไตรมาส 2 :ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปป.(วว) 770/2566 ลง.23 พ.ค.66	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ ไตรมาส 1 :ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปป.(วว) 403/2566 ลง.15 มี.ค.66 ไตรมาส 2 :ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปป.(วว) 770/2566 ลง.23 พ.ค.66	กปป.(ก3)	กฟพ.1-3 กฟส.
	1.2 ติดตามกิจกรรม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI 4 กฟพ. จุฬรรมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กจพ. กำหนด	ม.ค.-ธ.ค.2566			กปป.(ก3)	กฟจ.กจ. กฟอ.บพล. กฟอ.ตบ. กฟอ.อทง.
	1.2.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดค่าดัชนีฯ SAIFI & SAIDI 4 กฟพ. จุฬรรมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566	ม.ค.- ก.พ.2566	- ดำเนินการจัดทำแผนงาน ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปป.(วว) 210/2566 ลงวันที่ 8 ก.พ. 2566	- ดำเนินการจัดทำแผนงาน ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปป.(วว) 210/2566 ลงวันที่ 8 ก.พ. 2566	กปป.(ก3)	กฟจ.กจ. กฟอ.บพล. กฟอ.ตบ. กฟอ.อทง.
	1.2.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 1.2.1 <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กฟก.3 : กฟจ.กาญจนบุรี, กฟอ.บ่อพลอย, กฟอ.เดิมบางนางบวช, กฟอ.อุทอง (รายละเอียดตามแผน SAIFI , SAIDI กฟพ.ค่าสูง)	มี.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2566 (สถานะเดือน มกราคม-กรกฎาคม 2566) ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปป.(วว) 996/2566 21 มิ.ย.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2566 (สถานะเดือน มกราคม-มีนาคม 2566) ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปป.(วว) 372/2566 9 มี.ค. 2566 ไตรมาสที่ 2/2566 (สถานะเดือน มกราคม-กรกฎาคม 2566) ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปป.(วว) 996/2566 21 มิ.ย.2566	กปป.(ก3)	กฟจ.กจ. กฟอ.บพล. กฟอ.ตบ. กฟอ.อทง.
แผนงานที่ 1 การพัฒนาระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	1.4 บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส กฟก.3 : จำนวน 75 สฟพ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ แผนบำรุงรักษาสถานีฯ)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมายรายไตรมาส จำนวน สฟพ. - ผลการดำเนินงาน จำนวน สฟพ. คิดเป็นร้อยละ..... - ผลการดำเนินงานสะสม จำนวน สฟพ. คิดเป็นร้อยละ..... ตามหนังสือเลขที่	- เป้าหมาย จำนวน 17 สฟพ. - ดำเนินการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ จำนวน 17 สฟพ. ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(บพ)1370/2566 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2566	กบข.(ก3)	กฟก.3
	1.5 ดำเนินแผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดจำนวนครั้งการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) สูงสุดอันดับหนึ่ง ปี 2565 (กำหนดโดย ฝปบ.) ของ กฟพ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ทุกแห่ง เฉพาะระบบจำหน่าย 22 เควี โดยใช้ข้อมูลจากระบบ OMS					
	1.5.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อลดจำนวนครั้งการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) สูงสุดอันดับหนึ่ง ปี 2565 (กำหนดโดย ฝปบ.) <u>เป้าหมาย</u> รายชื่อวงจรภายใน เดือน ธันวาคม 2565 จัดทำแผนงานภายใน เดือน มกราคม 2566 (รายละเอียดตามเอกสารแนบวงจรที่มีสถิติการทำงาน CB หรือ Recloser (T/R & T/L) สูง)	ม.ค. 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ) 491/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ) 491/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566	กบข.(ก3)	กฟพ.ชั้น1-3 กฟส.
	1.5.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 1.5.1 <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ก.พ.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (สถานะเดือน มิ.ย. 2566) ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ.)2585/2566 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (สถานะเดือน มี.ค. 2566) ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ.)1386/2566 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2566 - สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (สถานะเดือน มิ.ย. 2566)	กบข.(ก3)	กฟพ.ชั้น1-3 กฟส.

กฟส.อ.หนองหญ้าไซ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ 1-2/2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานที่
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566	รายงานผล	ถูกประเมิน
	SO2-OM1		สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566		
	1.6 ดำเนินแผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อรักษาสภาพและเพิ่มจำนวนระบบไฟฟ้าที่ไม่มีการทำงานของ Circuit Breaker สำหรับ กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟส. ทุกแห่ง					
	1.6.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อรักษาสภาพและเพิ่มจำนวนระบบไฟฟ้าที่ไม่มีการทำงานของ Curcuit Beraker สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และกฟส. ทุกแห่ง อย่างน้อย กฟฟ.ละ 1 พีดเตอร์ <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานภายใน เดือน มกราคม 2566 (รายละเอียดตามเอกสารแนบวงจรที่มีสถิติการทำงาน CB หรือ Recloser (T/R & T/L) สูง)	ม.ค. 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ) 491/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ) 491/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566	กบข.(ก3)	กฟฟ.ชั้น1-3 กฟส.
	1.6.2 ติดตามผลการดำเนินงานแผนงานตาม ข้อ 1.6.1 แยกตาม กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ทุกแห่ง <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ก.พ.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (สถานะเดือน มี.ค. 2566) ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ.)1386/2566 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2566 - สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (สถานะเดือน มิ.ย. 2566) ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ.)2585/2566 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (สถานะเดือน มี.ค. 2566) ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ.)1386/2566 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2566 - สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (สถานะเดือน มิ.ย. 2566) ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ.)2585/2566 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2566	กบข.(ก3)	กฟฟ.ชั้น1-3 กฟส.
	1.7 ติดตั้งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าได้ตามแผนงานของ กฟข. (ตามระยะทางต้นไม้ที่ได้จากการสำรวจ) <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟก.3 จำนวน 16,964.00 กม. (รายละเอียดตามเอกสารแนบแผนติดตั้งไม้)	ม.ค.- ธ.ค.2566		กฟส.อ.นญช. - เป้าหมาย 247 กม. - ผลการดำเนินงาน 247 กม. - คิดเป็นร้อยละ 100.00 ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ.)1387/2566 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2566	กบข.(ก3)	กฟฟ.ชั้น1-3 กฟส.
	1.8 ตรวจสอบสิ่งผิดปกติในระบบสายส่ง 115 เครีและระบบจำหน่าย 22 เครี (Patrol) ด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) <u>เป้าหมาย</u> - ระบบสายส่ง ผลสำเร็จตามแผนร้อยละ 100 - ระบบจำหน่าย ผลสำเร็จตามแผนร้อยละ 100	ม.ค.- ธ.ค.2566	ระบบสายส่ง - มีผลสำเร็จตามแผน ร้อยละ ..100..... ระบบจำหน่าย - มีผลสำเร็จตามแผน ร้อยละ ..100..... ตามหนังสือเลขที่ ..ก.3 กบข.(ตบ.)1388/2566 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2566..... http://gisc3.pea.co.th/peawebsite/mjm	ระบบสายส่ง - มีผลสำเร็จตามแผน ร้อยละ 100 ระบบจำหน่าย - มีผลสำเร็จตามแผน ร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ.)1388/2566 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2566 http://gisc3.pea.co.th/peawebsite/mjm	กบข.(ก3)	กฟฟ.ชั้น1-3 กฟส.
	1.9 ดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้า โดยตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน ด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) (ตามระยะเวลาที่คู่มือ Maintenance Policy กำหนด) <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการแก้ไขตาม Maintenance Policy และรายงานผลการแก้ไขสิ่งผิดปกติทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	รายงานผลแก้ไขสิ่งผิดปกติ ตามหนังสือเลขที่ ...ก.3 กบข.(ตบ.)1388/2566 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2566 http://gisc3.pea.co.th/peawebsite/mjm	รายงานผลแก้ไขสิ่งผิดปกติ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ.)1388/2566 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2566 http://gisc3.pea.co.th/peawebsite/mjm	กบข.(ก3)	กฟฟ.ชั้น1-3 กฟส.

กฟส.อ.หนองงำไข

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ 1-2/2566

ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
	SO2-OM1		สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566		
แผนงานที่ 2 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical)	2.1 จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย (Total Losses) เป้าหมาย จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย ภายในเดือน มี.ค.2566	ม.ค.- มี.ค.2566	- มีการกำหนดค่าเป้าหมาย ตามหนังสือเลขที่	- มีการกำหนดค่าเป้าหมาย ตามหนังสือเลขที่ ก.3กชข.(ศผ) 386/2566 ลง.24 มี.ค.66	คณะทำงานฯ กบล.(ก3)	กฟฟ.1-3
	2.2 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้าน Technical Loss 10 มาตรการของ กฟผ. เป้าหมาย ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- มีการดำเนินการและรายงานผล ตามหนังสือเลขที่	- มีการดำเนินการและรายงานผล ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กวว.(ปร) 882/2565 ลง. 15 มี.ค.66	คณะทำงานฯ กบล.(ก3)	กฟฟ.1-3
	2.3 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้าน Non Technical Loss 8 มาตรการ ของ กฟผ. เป้าหมาย ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- มีการดำเนินการและรายงานผล ตามหนังสือเลขที่ อยู่ระหว่างสรุปรายงานผล	- มีการดำเนินการและรายงานผล ตามหนังสือเลขที่ (อยู่ระหว่างรอค่าเป้าหมายจากส่วนเกี่ยวข้อง) กมต.(ตม) 1457/2566 ลง. 29 มี.ค. 66	คณะทำงานฯ กบล.(ก3)	กฟฟ.1-3 กฟส.
	2.4 การใช้โปรแกรม U-CUBE เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการ ด้าน Non-Technical Losses เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566		กฟส.อ.นญช. - คะแนน NL1 = 5.00, NL2 = 4.982 http://ucube.pea.co.th/ucube/	คณะทำงานฯ กบล.(ก3)	กฟฟ.1-3 กฟส.
	2.5 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามผลการวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม OPSAonGIS (ไตรมาสที่ 4/2564)					
	2.5.1 จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญ ของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการวัสดุ และแผนงาน ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำโดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา แรงดันตกและ/หรือ Loading มากกว่า 100% เป้าหมาย จัดทำแผนแก้ไข ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1/2566 ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 100% (จำนวน 317 เครื่อง) วัดผลจากการรายงานหม้อแปลงใน PSIM และขออนุมัติเปิดงาน คพจ.2.4 ในไตรมาส 1/2566 (กรณีงาน PS) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ งาน OPSA กรณีแรงดันตก/Load>100%)	ม.ค.- มี.ค.2566	- จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา....317..... เครื่อง - จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ317..... เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ...100..... ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กวว.(ปร.)999/2566 ลง. 30 มี.ค. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาส 1	- จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา....317..... เครื่อง - จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ317..... เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ...100..... ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กวว.(ปร.)999/2566 ลง. 30 มี.ค. 2566	กวว.(ก3)	กฟฟ.1-3 กฟส.
	2.5.2 ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหา หม้อแปลงที่เกิดปัญหาแรงดันตกและ/หรือ Loading มากกว่า 100% เป้าหมาย ไตรมาส 1 ร้อยละ 30 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา ไตรมาส 2 ร้อยละ100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา	ม.ค.-มิ.ย.2566		กฟส.อ.นญช. - จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ 1 เครื่อง - ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหา 1 เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100 http://c3.psim.pea.co.th/#/login	กวว.(ก3)	กฟฟ.1-3 กฟส.

กฟส.อ.หนองหญ้าไซ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ 1-2/2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
	SO2-OM1		สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566		
	2.5.3 รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำตามข้อ 2.5.2 ภายในวันที่ 29 ของทุกเดือน (ยกเว้นเดือน ก.พ. ภายในวันที่ 28) ในระบบ PSIM (c3psim.pea.co.th) (สถานะ D1) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลเดือนละครั้ง ในระบบ PSIM	ม.ค.- ธ.ค. 2566	- รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงฯ ในระบบ PSIM : เดือน เม.ย. จำนวนหม้อแปลงที่แก้ไขปัญหา 214 เครื่อง ลงข้อมูลในระบบ PSIM เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2566 : เดือน พ.ค. จำนวนหม้อแปลงที่แก้ไขปัญหา 238 เครื่อง ลงข้อมูลในระบบ PSIM เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2566 : เดือน มิ.ย. จำนวนหม้อแปลงที่แก้ไขปัญหา 317 เครื่อง ลงข้อมูลในระบบ PSIM เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2566	- รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงฯ ในระบบ PSIM : เดือน ม.ค. จำนวนหม้อแปลงที่แก้ไขปัญหา 26 เครื่อง ลงข้อมูลในระบบ PSIM เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2566 : เดือน ก.พ. จำนวนหม้อแปลงที่แก้ไขปัญหา 73 เครื่อง ลงข้อมูลในระบบ PSIM เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2566 : เดือน มี.ค. จำนวนหม้อแปลงที่แก้ไขปัญหา 139 เครื่อง ลงข้อมูลในระบบ PSIM เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2566 : เดือน เม.ย. จำนวนหม้อแปลงที่แก้ไขปัญหา 214 เครื่อง ลงข้อมูลในระบบ PSIM เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2566 : เดือน พ.ค. จำนวนหม้อแปลงที่แก้ไขปัญหา 238 เครื่อง ลงข้อมูลในระบบ PSIM เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2566 : เดือน มิ.ย. จำนวนหม้อแปลงที่แก้ไขปัญหา 317 เครื่อง ลงข้อมูลในระบบ PSIM เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2566	กวว.(ก3)	กฟฟ.1-3 กฟส.
	2.5.4 วิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงต่ำด้วย OPSA on GIS ภายในวันที่ 15 ธ.ค.2566 เพื่อใช้จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำในปี 2567 ต่อไป <u>เป้าหมาย</u> วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน เดือน ธ.ค.2566 จำนวน 1 ครั้ง	ธ.ค.2566	- วิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงต่ำด้วย OPSA on GIS เมื่อวันที่.....จำนวน..... เครื่อง ตามหนังสือเลขที่ ดำเนินการไตรมาส 4	- วิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงต่ำด้วย OPSA on GIS เมื่อวันที่.....จำนวน..... เครื่อง ตามหนังสือเลขที่ ดำเนินการไตรมาส 4	กวว.(ก3)	กฟฟ.1-3 กฟส.

กฟส.อ.หนองหญ้าไซ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (พบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ 1-2/2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานที่
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
SO2-OM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566		
แผนงานที่ 1 แผนงานยกระดับคุณภาพระบบไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า	1.1 ติดตามการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านเทคนิค เพื่อยกระดับโครงข่ายระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป้าหมาย ติดตามผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- มีการติดตามการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฯ โดยดำเนินการ...จัดส่งปริมาณงานโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย ตามหนังสือเลขที่ ก.3กvv.(ปร)1421/2566 ลว. 26 พ.ค. 2566	- มีการติดตามการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฯ ตามหนังสือเลขที่ ศผฟ.(อฟ) 129/2566 ลว. 31 ม.ค. 2566 โดยดำเนินการ...จัดส่งปริมาณงานโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย ตามหนังสือเลขที่ ก.3กvv.(ปร)1421/2566 ลว. 26 พ.ค. 2566	กvv.(ก3)	กฟก.3
	1.2 สรุปรายงานผลการปรับปรุงและแนวทางการแก้ไขปัญหาระงันไฟฟ้าตกของระบบไฟฟ้าแรงต่ำ จากข้อร้องเรียนของลูกค้า เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้..... ตามหนังสือเลขที่	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ มีการร้องเรียนเรื่อง "คุณภาพไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าตก"ผ่าน PEA Vcare ทั้งสิ้น 4 เรื่อง แก้ไขปัญหาและปิดข้อร้องเรียน จำนวน 4 เรื่อง ตามหนังสือเลขที่ ก.3กบล.(ลส) 720/2566 ลว. 9 มี.ค. 66	กvv.(ก3) กบล.(ก3)	กฟฟ.1-3 กฟส.
	1.3 สรุปผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค การติดตั้งมิเตอร์ขนาด 200 A เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้.....กฟก.3 มีจำนวน 5 ราย..... ตามหนังสือเลขที่ก.3 กบล.(บธ.) 1882 /2566 ลว. 4 ก.ค. 2566.....	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้.....กฟก.3 มีจำนวน 6 ราย.... ตามหนังสือเลขที่ก.3 กบล.(บธ.) 982 /2566 ลว. 31 มี.ค. 2566.....ก.3 กบล.(บธ.) 1882 /2566 ลว. 4 ก.ค. 2566.....	กบล.(ก3)	กฟฟ. ที่เกี่ยวข้อง
	1.4 สรุปผลการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ จากการประมวลผลด้วยโปรแกรม OPSA on GIS เพื่อรองรับการติดตั้งมิเตอร์ขนาด 200 A เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้..... ตามหนังสือเลขที่	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ ในพื้นที่ กฟก.3 ยังไม่มีงาน ศพจ.2.4 ที่เป็นงานปรับปรุงแรงต่ำเพื่อรองรับการติดตั้งมิเตอร์ 200 A ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กvv.(ปร.)115/2566 ลว. 13 ม.ค. 2566 ก.3 กvv.(ปร.)330/2566 ลว. 9 ก.พ. 2566 ก.3 กvv.(ปร.)833/2566 ลว. 9 มี.ค. 2566	กvv.(ก3)	กฟฟ.1-3 กฟส.
แผนงานที่ 2 แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาวoltในระบบจำหน่ายแรงต่ำ	2.1 รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาวolt เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการ ทุกไตรมาส *หมายเหตุ ดำเนินการเมื่อได้รับข้อมูลจาก กฟฟ.	ม.ค.- ธ.ค.2566	- รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาวolt ไตรมาส 2 :ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปป.(vv) 770/2566 ลว.23 พ.ค.66	- รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาวolt ไตรมาส 1 :ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปป.(vv) 403/2566 ลว.15 มี.ค.66 ไตรมาส 2 :ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปป.(vv) 770/2566 ลว.23 พ.ค.66	กปป.(ก3)	กฟฟ.1-3 กฟส.
	2.2 รายงานวิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อระบุอุปกรณ์ทำงาน/สาเหตุ/แก้ไขปัญหาวolt เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการ ทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- รายงานวิเคราะห์ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง พื้นที่นิคมฯ ไตรมาส 2 :ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปป.(vv) 1066/2566 ลว.3 ก.ค.66	- รายงานวิเคราะห์ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ไตรมาส 1 :ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปป.(vv) 473/2566 ลว.29 มี.ค.66 ไตรมาส 2 :ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปป.(vv) 1066/2566 ลว.3 ก.ค.66	กปป.(ก3)	กฟฟ.1-3 กฟส.
	2.3 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการใน MJM เป้าหมาย ร้อยละ 100 ของแผนงานหม้อแปลงที่มีอยู่ทั้งหมดและรายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566		กฟส.อนณช. - เป้าหมาย 225 เครื่อง - ผลการดำเนินงาน 170 เครื่อง - คิดเป็นร้อยละ 75.55 ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ.)1389/2566 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2566	กบข.(ก3)	กฟฟ.1-3 กฟส.
	2.4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมาก หรือทั้งไลน์ (MS3000)			กฟส.อนณช. I-63-I-NYC66.MS.3001 สถานะ B1		
	2.4.1 จัดทำแผนก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมากหรือทั้งไลน์ เป้าหมาย จัดทำแผนภายใน เดือน ก.พ.2566	ม.ค.- ก.พ.2566	- จัดทำแผนก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพฯ	จัดทำแผนก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพฯแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ) 491/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566	กบข.(ก3)	กฟฟ.1-3 กฟส.
	2.4.2 ติดตามการก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าจากข้อ 2.4.1 เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	มี.ค.- ธ.ค.2566		- เป้าหมายการก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพฯ ไตรมาส 1 ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ)93/2566 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2566 ไตรมาส 2 ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ.)2347/2566 ลว. 13 มิ.ย. 2566	กบข.(ก3)	กฟฟ.1-3 กฟส.
	2.5 งานตรวจสอบ/บำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ					
	2.5.1 หม้อแปลง 3 เฟส (ร้อยละ 33 ของหม้อแปลงติดตั้ง)	ม.ค.- ธ.ค.2566		กฟส.อนณช. - เป้าหมาย จำนวน 87 เครื่อง - ผล จำนวน 72 เครื่อง - คิดเป็นร้อยละ 82.76%	กบล.(ก3)	กฟฟ.1-3 กฟส.
	2.5.2 หม้อแปลง 1 เฟส(ร้อยละ 33 ของหม้อแปลงติดตั้ง) เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566		กฟส.อนณช. - เป้าหมาย จำนวน 302 เครื่อง - ผล จำนวน 260 เครื่อง - คิดเป็นร้อยละ 86.09%	กบล.(ก3)	กฟฟ.1-3 กฟส.

กฟส.อ.หนองหญ้าไซ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ 1-2/2566 ด้าน Internal Process						
แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
SO2-OM3			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566		
แผนงานที่ 2 การจัดเก็บข้อมูล จำแนกรายการสินทรัพย์และบันทึกข้อมูล	- จัดทำฐานข้อมูลในการวางแผนจัดการสินทรัพย์ระยะยาว สินทรัพย์ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (serialize) เป้าหมาย - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - มีฐานข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 100%	ม.ค.- ธ.ค.2566	- จัดทำฐานข้อมูลในการวางแผนฯ สินทรัพย์ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (serialize) ตามหนังสือเลขที่ - เป้าหมายรายปี จำนวน เครื่อง - เป้าหมายรายไตรมาส จำนวน เครื่อง - ผลการดำเนินงาน จำนวน เครื่อง คิดเป็นร้อยละ..... - ผลการดำเนินงานสะสม จำนวน เครื่อง คิดเป็นร้อยละ.....	- จัดทำฐานข้อมูลในการวางแผนฯ สินทรัพย์ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (serialize) ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(บพ)1381/2566 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2566 - เป้าหมายหม้อแปลง 102 เครื่อง - ผลการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูล 99 เครื่อง - คิดเป็นร้อยละ 97.05%	กบข.(ก3)	กฟฟ.1-3
แผนงานที่ 3 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	- ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance/Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในอัตราไม่น้อยกว่า 1.5 เป้าหมาย - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - อัตราส่วน PM/CM ไม่น้อยกว่า 1.5	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ.)2625/2566 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2566 อัตราส่วน PM/CM = ค่าใช้จ่ายงาน PM / ค่าใช้จ่ายงาน CM - ค่าใช้จ่ายงาน PM = 55,510,710.37 - ค่าใช้จ่ายงาน CM = 61,937,020.94 - อัตราส่วน PM/CM = 0.90 สามารถติดตามผลการดำเนินการได้ที่ Power BI ตาม Link https://shorturl.asia/mTgto	- ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข อัตราส่วน PM/CM = ค่าใช้จ่ายงาน PM / ค่าใช้จ่ายงาน CM กฟส.อ.นญช. - ค่าใช้จ่ายงาน PM = 964,270.62 - ค่าใช้จ่ายงาน CM = 807,444.14 - อัตราส่วน PM/CM = 1.19 สามารถติดตามผลการดำเนินการได้ที่ Power BI ตาม Link https://shorturl.asia/mTgto	กบข.(ก3)	กฟฟ.1-3กฟส.

กฟส.อ.หนองหญ้าไซ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ 1-2/2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 1/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
แผนงานเพิ่มเติม (แผนเขต)			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566		
แผนงานที่ 1 แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) (แผนงานเพิ่มเติม กฟภ.3)	1.1 แผนงานปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ด้วยการสุ่มตรวจหม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSC ผิดปกติ โหลดเกิน 150 %					
	1.1.1 กวว.(ก3)จัดทำแผนการสุ่มตรวจ หม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSC ผิดปกติ โหลดเกิน 150% เป้าหมาย จัดทำแผนภายใน เดือน ม.ค.2566	ม.ค.2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กวว.(ปร) 225/2566 ลว. 27 ม.ค. 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กวว.(ปร) 225/2566 ลว. 27 ม.ค. 2566	กวว.(ก3)	กฟฟ.1-3 กฟส.
	1.1.2 กวว.(ก3)ดำเนินการสุ่มตรวจ หม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSC ผิดปกติโหลดเกิน 150% เป้าหมาย ดำเนินการภายในไตรมาสที่ 2/2566	ม.ค.- มิ.ย.2566	รายงานผลการตรวจสอบตามหนังสือเลขที่ ก.3 กวว.(ปร)1558/2566 ลว. 12 มิ.ย. 2566 ก.3 กวว.(ปร)1647/2566 ลว. 19 มิ.ย. 2566 ก.3 กวว.(ปร)1756/2566 ลว. 30 มิ.ย. 2566	รายงานผลการตรวจสอบตามหนังสือเลขที่ ก.3 กวว.(ปร)1558/2566 ลว. 12 มิ.ย. 2566 ก.3 กวว.(ปร)1647/2566 ลว. 19 มิ.ย. 2566 ก.3 กวว.(ปร)1756/2566 ลว. 30 มิ.ย. 2566	กวว.(ก3)	กฟฟ.1-3 กฟส.
	1.1.3 กฟฟ.1-3,กฟส. ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง หม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSC ผิดปกติโหลดเกิน 150% เป้าหมาย กฟฟ.1-3,กฟส.ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลระบบGISกรณี สุ่มตรวจข้อมูลสภาพปัจจุบันไม่ตรงกับระบบGIS ภายใน 1 เดือน ภายหลังจากได้รับรายงานผลความผิดปกติ	ม.ค.-ธ.ค.2566			กวว.(ก3)	กฟฟ.1-3 กฟส.
	1.2 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSC on GIS (ไตรมาสที่ 4/2565)		ดำเนินการไตรมาส 4	ดำเนินการไตรมาส 4		
	1.2.1 จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ และแผนงานก่อสร้าง และปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำโดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100%	ม.ค.- มี.ค.2566	- จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 161 เครื่อง - จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ 161 เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	- จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 161 เครื่อง - จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ 161 เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	กวว.(ก3)	กฟฟ.1-3 กฟส.
	เป้าหมาย จัดทำแผนแก้ไข ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1/2566 ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 100% (จำนวน 161 เครื่อง) วัดผลจากการรายงานหม้อแปลงใน PSIM และขออนุมัติเปิดงาน คพจ.2.4 ในไตรมาส 1/2566 (กรณีงาน PS)		ก.3 กวว.(ปร.)999/2566 ลว. 30 มี.ค. 2566 ก.3 กวว.(ปร.)1741/2566 ลว. 30 มิ.ย. 2566	ก.3 กวว.(ปร.)999/2566 ลว. 30 มี.ค. 2566 ก.3 กวว.(ปร.)1741/2566 ลว. 30 มิ.ย. 2566		
	1.2.2 ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไข ปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100% เป้าหมาย ไตรมาส 1 ร้อยละ 30 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 48 เครื่อง) ไตรมาส 2 ร้อยละ 60 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 97 เครื่อง) ไตรมาส 3 ร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 161 เครื่อง)	ม.ค.- ก.ย.2566	- จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ161..... เครื่อง - ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหา127....เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ....78.88..... ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กวว.(ปร.)999/2566 ลว. 30 มี.ค. 2566 ก.3 กวว.(ปร.)1741/2566 ลว. 30 มิ.ย. 2566	- จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ161..... เครื่อง - ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหา127....เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ....78.88..... ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กวว.(ปร.)999/2566 ลว. 30 มี.ค. 2566 ก.3 กวว.(ปร.)1741/2566 ลว. 30 มิ.ย. 2566	กวว.(ก3)	กฟฟ.1-3 กฟส.

กฟส.อ.หนองหญ้าไซ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ 1-2/2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 1/2566	ไตรมาสที่ 1-2/2566		
แผนงานเพิ่มเติม (แผนเขต)			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566		
	1.3 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSA on GIS (ไตรมาสที่ 4/2565)		ดำเนินการไตรมาส 4	ดำเนินการไตรมาส 4		
	1.3.1 จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของ แผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ และแผนงาน ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำโดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > 50 % และ Load > 50% <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนแก้ไข ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1/2566 ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 100% (จำนวน 803 เครื่อง) วัดผลจากการรายงานหม้อแปลงใน PSIM และขออนุมัติเปิดงาน คพจ.2.4 ในไตรมาส 1/2566 (กรณีงาน PS) รายละเอียดตามเอกสารแนบหม้อแปลง UN> 50/Loading>100%	ม.ค.- มี.ค.2566	- จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 803 เครื่อง - จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ 803 เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กวว.(ปร.)999/2566 ลว. 30 มี.ค. 2566 ก.3 กวว.(ปร.)1741/2566 ลว. 30 มิ.ย. 2566	- จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 803 เครื่อง - จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ 803 เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กวว.(ปร.)999/2566 ลว. 30 มี.ค. 2566 ก.3 กวว.(ปร.)1741/2566 ลว. 30 มิ.ย. 2566	กวว.(ก3)	กฟฟ.1-3 กฟส.
	1.3.2 ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหา หม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > 50 % และ Load > 50% <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส 1 ร้อยละ 30 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 241 เครื่อง) ไตรมาส 2 ร้อยละ 60 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 482 เครื่อง) ไตรมาส 3 ร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 803 เครื่อง)	ม.ค.- ก.ย.2566	- จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ803..... เครื่อง - ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหา690....เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ....85.93..... ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กวว.(ปร.)999/2566 ลว. 30 มี.ค. 2566 ก.3 กวว.(ปร.)1741/2566 ลว. 30 มิ.ย. 2566	- จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ803..... เครื่อง - ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหา690....เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ....85.93..... ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กวว.(ปร.)999/2566 ลว. 30 มี.ค. 2566 ก.3 กวว.(ปร.)1741/2566 ลว. 30 มิ.ย. 2566	กวว.(ก3)	กฟฟ.1-3กฟส.
	1.5 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส จำนวน 15.242 วงจร-กม.	ม.ค.- ธ.ค.2566		กฟส.อ.นгуข. P-TDD02.3-I-NYCNA.0002 - 0005 - เป้าหมายรายปี จำนวน 12.037 วงจร-กม. - ผลการดำเนินงาน 3.087 วงจร-กม. - คิดเป็นร้อยละ 25.64%	กกค.(ก3)	กฟฟ ที่เกี่ยวข้อง
	1.6 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส จำนวน 22.173 วงจร-กม.	ม.ค.- ธ.ค.2566			กกค.(ก3)	กฟฟ ที่เกี่ยวข้อง

ระบบจำหน่าย 22 เควี ที่มีจำนวนครั้งการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) สูงสุด อันดับหนึ่ง ในปี 2565

ลำดับ	การไฟฟ้า	สถิติวงจรทำงานสูงสุด	
		วงจร	จำนวน (ครั้ง)
1	กฟจ.นครปฐม	BPA07R-01	14
2	กฟจ.สุพรรณบุรี	SPA04VB-01	11
3	กฟจ.กาญจนบุรี	KCC08VB-01	10
4	กฟจ.สมุทรสาคร	SMB11VB-01	8
5	กฟอ.สามพราน	SAB05R-01	7
6	กฟอ.บ้านโป่ง	BPA02VB-01	10
7	กฟอ.อุททอง	UTG02R-01	20
8	กฟอ.กระทุ่มแบน	ONB07VB-01	7
9	กฟฟ.อ้อมน้อย	ONA04VB-01	3
10	กฟอ.กำแพงแสน	KSA03R-02	12
11	กฟอ.นครชัยศรี	NCB02VB-01	13
12	กฟอ.บ่อพลอย	BOP02VB-01	7
13	กฟอ.เดิมบางนางบวช	DBA02VB-01	12
14	กฟอ.บางเลน	DTM10R-01	17
15	กฟอ.ท่ามะกา	TMK01VB-01	10
16	กฟจ.สมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว)	BNP09R-01	6
17	กฟฟ.โคกขาม	SMF01VB-01	4
18	กฟอ.พุทธมณฑล	PMB10VB-01	12
19	กฟส.ดอนตูม	DTM02VB-01	8
20	กฟส.บางปلام้า	BAM01R-01	15
21	กฟส.ดอนเจดีย์	DOA07R-01	16
22	กฟส.ศรีประจันต์	SPC03R-01	12
23	กฟส.สามชุก	DBA02VB-01	12
24	กฟส.ท่าม่วง	TMA05R-01	8
25	กฟส.พนมทวน	PTU02R-01	9
26	กฟส.ไทรโยค	SYA09VB-01	11
27	กฟส.ทองผาภูมิ	VLA04R-01	16
28	กฟส.ด่านมะขามเตี้ย	DMA05VB-01	8
29	กฟส.ลาดหญ้า	TTN00BR-04	19
30	กฟส.สองพี่น้อง	SPN05R-01	23
31	กฟส.เลาขวัญ	LWA09VB-01	7
32	กฟส.ด่านช้าง	DAA09R-04	29
33	กฟส.หนองหญ้าไซ	DAA02VB-01	5
34	กฟส.ท่าเรือ	TMK01VB-01	10
35	กฟส.บางน้ำจืด	EKA01VB-01	6

หมายเหตุ : สถานะข้อมูลเดือน ม.ค. - ต.ค. 2565

ระบบจำหน่าย 22 เควี วงจรที่ไม่มีสถิติการทำงาน CB หรือ Recloser (TR & TL) ในปี 2565

ลำดับ	การไฟฟ้า	สถิติวงจรที่อุปกรณ์ไม่มีการทำงาน
		วงจร
1	กฟจ.นครปฐม	NPT06
2	กฟจ.สุพรรณบุรี	DOA04R-03,DOA09R-02,SPA02R-03
3	กฟจ.กาญจนบุรี	PTU09,KCA03R-01
4	กฟจ.สมุทรสาคร	BAL07,BAL08,EKB06,SMB04R-01,SMB10,SMD09,THS07
5	กฟอ.สามพราน	SAC05,SAB02,SAB01,OYM04,OYM03,OYL08,OYL04,OYI09,OYI03,NCA12
6	กฟอ.บ้านโป่ง	BPB06,BPB01
7	กฟอ.อุทอง	UTV02,UTV03,UTV04
8	กฟอ.กระทุ่มแบน	SAA10,SAA09,SAA05,SAA02,KTE03,KTD06,KTD02,KTD01,KTB04
9	กฟฟ.อ้อมน้อย	SAA11,SAA04,OYM04,OYM03,OYK07,OYK05,OND10,OND05,OND04
10	กฟอ.กำแพงแสน	KSA08R-01,TMU05R-01
11	กฟอ.นครชัยศรี	PMB08,NCA08
12	กฟอ.บ่อพลอย	BOP01R-02
13	กฟอ.เดิมบางนางบวช	DBA07,DBA05R-01
14	กฟอ.บางเลน	BEU03,BEA02,BEA01
15	กฟอ.ท่ามะกา	TMK02,TMK04
16	กฟจ.สมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว)	BNP03,SMB03,BNP01,BNP04,BNP04R-02,BNP10R-02
17	กฟฟ.โคกขาม	SXA10,SXA07,SXA02,SXA01,SMF03
18	กฟอ.พุทธมณฑล	PMB08,BEU03
19	กฟส.ดอนตูม	DTM04R-01
20	กฟส.บางปลาหมอ	BAM06
21	กฟส.ดอนเจดีย์	DOA03
22	กฟส.ศรีประจันต์	SPC01R-01
23	กฟส.สามชุก	DBA08
24	กฟส.ท่าม่วง	TMA06
25	กฟส.พนมทวน	PTU07,PTU09
26	กฟส.ไทรโยค	SYA03
27	กฟส.ทองผาภูมิ	VLA02R-01
28	กฟส.ด่านมะขามเตี้ย	DMA02R-01
29	กฟส.ลาดหญ้า	KCA04R-02,BOP01R-02
30	กฟส.สองพี่น้อง	SPN02
31	กฟส.เลาขวัญ	BOU02R-01
32	กฟส.ด่านช้าง	DAA01,DAA02,DAA10
33	กฟส.หนองหญ้าไซ	LWA07
34	กฟส.ท่าเรือ	TMU00BR-05
35	กฟส.บางน้ำจืด	SMX01,SMU04,SMU02,SMI04,SMC10,SMC05,SMC02,SMC01,KTB04

หมายเหตุ : สถานะข้อมูลเดือน ม.ค. - ต.ค. 2565

ตารางสรุปแผนงานตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ปี 2566 ในสังกัด กฟภ.3

ที่	กฟภ.	จ้างเหมาดำเนินการครั้งคราว	จ้างเหมาดำเนินการรายปี	รวมผลดำเนินการ
		ระยะทาง (กม.)	ระยะทาง (กม.)	ระยะทาง (กม.)
1	กฟจ.สมุทรสาคร	195.67	-	195.67
2	กฟจ.นครปฐม	407.25	-	407.25
3	กฟจ.สุพรรณบุรี	385.50	200.00	585.50
4	กฟจ.กาญจนบุรี	414.40	216.60	631.00
5	กฟอ.สามพราน	583.70	120.90	704.60
6	กฟอ.บ้านโป่ง	573.46	124.07	697.53
7	กฟอ.กระทุ่มแบน	511.35	-	511.35
8	กฟฟ.อ้อมน้อย	174.90	-	174.90
9	กฟอ.นครชัยศรี	83.60	131.50	215.10
10	กฟอ.อู่ทอง	-	42.80	42.80
11	กฟอ.กำแพงแสน	903.00	294.00	1,197.00
12	กฟอ.บ่อพลอย	424.44	165.87	590.30
13	กฟอ.เดิมบางนางบวช	348.10	211.19	559.29
14	กฟอ.บางเลน	355.82	303.04	658.86
15	กฟอ.ท่ามะกา	-	156.64	156.64
16	กฟจ.สมุทรสาคร 2	437.63	-	437.63
17	กฟอ.ดอนตูม	65.20	-	65.20
18	กฟอ.บางปلام้า	254.78	105.00	359.78
19	กฟส.ดอนเจดีย์	152.00	-	152.00
20	กฟอ.ศรีประจันต์	180.80	165.20	346.00
21	กฟอ.สามชุก	409.00	-	409.00
22	กฟอ.ท่าม่วง	385.00	-	385.00
23	กฟอ.พนมทวน	140.00	196.00	336.00
24	กฟอ.ไทรโยค	-	475.00	475.00
25	กฟอ.ทองผาภูมิ	250.00	259.70	509.70
26	กฟอ.ด่านมะขามเตี้ย	234.70	159.60	394.30
27	กฟต.ลาดหญ้า	87.10	167.00	254.10
28	กฟฟ.โคกขาม	242.00	-	242.00

ตารางสรุปแผนงานตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ปี 2566 ในสังกัด กฟภ.3

ที่	กฟภ.	จ้างเหมาดำเนินการครั้งคราว	จ้างเหมาดำเนินการรายปี	รวมผลดำเนินการ
		ระยะทาง (กม.)	ระยะทาง (กม.)	ระยะทาง (กม.)
29	กฟอ.สองพี่น้อง	127.50	191.00	318.50
30	กฟอ.พุทธมณฑล	260.89	44.65	305.54
31	กฟอ.เลาขวัญ	296.49	-	296.49
32	กฟอ.ด่านช้าง	421.00	158.00	579.00
33	กฟอ.หนองหญ้าไซ	217.40	29.60	247.00
34	กฟส.ท่าเรือ	380.00	-	380.00
35	กฟต.มะขามล้ม	99.40	-	99.40
36	กฟย.ตลาดสำโรง	267.05	-	267.05
37	กฟอ.ห้วยกระเจา	214.00	85.00	299.00
38	กฟอ.สังขละบุรี	-	179.51	179.51
39	กฟอ.ศรีสวัสดิ์	-	57.70	57.70
40	กฟต.ท่ากระดาน	-	108.00	108.00
41	กฟต.หนองปลาหมอ	283.35		283.35
42	กฟต.สวนแตง	-	129.64	129.64
43	กฟต.ทุ่งคอก	161.90	109.10	271.00
44	กฟอ.หนองปรือ	374.30	132.25	506.55
45	กฟต.บางหลวง	273.28	168.68	441.96
46	กฟต.คลองตัน	197.70	-	197.70
47	กฟต.กาหลง	81.02	-	81.02
48	กฟย.กรับใหญ่	222.09		222.09
รวม		12,076.77	4,887.23	16,964.00

สรุปรายละเอียดแผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของ กฟภ.3 ประจำปี 2566

ลำดับที่	รหัสการไฟฟ้า	กฟภ.	จำนวนหม้อแปลงติดตั้ง (เครื่อง)			กฟภ. ดำเนินการเอง (เครื่อง)			ผู้รับจ้างดำเนินการ (เครื่อง)			รวมหม้อแปลงที่จะบำรุงรักษา (เครื่อง)			คิดเป็น %
			1 เฟส	3 เฟส	รวม	1 เฟส	3 เฟส	รวม	1 เฟส	3 เฟส	รวม	1 เฟส	3 เฟส	รวม	
1	I01101	กฟจ.นครปฐม	75	1,676	1,751	0	200	200	0	0	0	0	200	200	11.42
2	I01201	กฟส.ดอนตูม	28	307	335	28	40	68	0	200	200	28	240	268	80.00
		รวม กฟจ.นครปฐม	103	1,983	2,086	28	240	268	0	200	200	28	440	468	22.44
3	I02101	กฟจ.สุพรรณบุรี	502	612	1,114	80	50	130	185	205	390	265	255	520	46.68
4	I02201	กฟส.บางปลาม้า	310	198	508	0	0	0	190	111	301	190	111	301	59.25
5	I02202	กฟย.มะขามล้น	65	57	122	56	51	107	0	0	0	56	51	107	87.70
6	I02301	กฟส.ดอนเจดีย์	541	134	675	0	40	40	240	0	240	240	40	280	41.48
7	I02401	กฟส.ศรีประจันต์	333	233	566	40	10	50	110	140	250	150	150	300	53.00
8	I02501	กฟส.สามชุก	367	261	628	20	10	30	200	200	400	220	210	430	68.47
		รวม กฟจ.สุพรรณบุรี	2,118	1,495	3,613	196	161		925	656	1,581	1,121	817	1,938	53.64
9	I03101	กฟจ.กาญจนบุรี	279	729	1,008	50	150	200	150	250	400	200	400	600	59.52
10	I03201	กฟส.ท่าม่วง	140	309	449	70	120	190	0	0	0	70	120	190	42.32
11	I03203	กฟย.ตลาดสำโรง	218	123	341	100	40	140	0	0	0	100	40	140	41.06
12	I03301	กฟส.พนมทวน	240	136	376	70	30	100	100	30	130	170	60	230	61.17
13	I03305	กฟย.ห้วยกระเจา	242	73	315	0	0	0	150	50	200	150	50	200	63.49
14	I03401	กฟส.ไทรโยค	392	133	525	90	30	120	170	80	250	260	110	370	70.48
15	I03501	กฟส.ทองผาภูมิ	359	143	502	150	0	150	0	60	60	150	60	210	41.83
16	I03502	กฟย.สังขละบุรี	75	54	129	40	10	50	0	20	20	40	30	70	54.26
17	I03701	กฟส.ด่านมะขามเตี้ย	425	240	665	30	20	50	205	105	310	235	125	360	54.14
18	I03801	กฟส.ลาดหญ้า	133	180	313	0	0	0	60	90	150	60	90	150	47.92
19	I03802	กฟย.ศรีสวัสดิ์	37	7	44	0	0	0	17	3	20	17	3	20	45.45
20	I03803	กฟย.ท่ากระดาน	69	43	112	0	0	0	30	20	50	30	20	50	44.64
		รวม กฟจ.กาญจนบุรี	2,609	2,170	4,779	600	400	1,000	882	708	1,590	1,482	1,108	2,590	54.20
21	I04101	กฟจ.สมุทรสาคร	81	1,654	1,735	0	200	200	0	400	400	0	600	600	34.58
22	I04401	กฟส.บางน้ำจืด	10	399	409	8	50	58	0	150	150	8	200	208	50.86
		รวม กฟจ.สมุทรสาคร	91	2,053	2,144	8	250	258	0	550	550	8	800	808	37.69
23	I05101	กฟอ.สามพราน	52	1,060	1,112	15	345	360	0	0	0	15	345	360	32.37
24	I06101	กฟอ.บ้านโป่ง	74	618	692	12	110	122	0	400	400	12	510	522	75.43
25	I06102	กฟย.หนองปลาหมอ	132	91	223	0	0	0	80	70	150	80	70	150	67.26
26	I06103	กฟย.กรับใหญ่	58	136	194	0	0	0	40	100	140	40	100	140	72.16
		รวม กฟอ.บ้านโป่ง	264	845	1,109	12	110	122	120	570	690	132	680	812	73.22
27	I07101	กฟอ.อู่ทอง	564	359	923	90	30	120	200	150	350	290	180	470	50.92

สรุปรายละเอียดแผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของ กฟภ.3 ประจำปี 2566

ลำดับที่	รหัสการไฟฟ้า	กฟภ.	จำนวนหม้อแปลงติดตั้ง (เครื่อง)			กฟภ. ดำเนินการเอง (เครื่อง)			ผู้รับจ้างดำเนินการ (เครื่อง)			รวมหม้อแปลงที่จะบำรุงรักษา (เครื่อง)			คิดเป็น %
			1 เฟส	3 เฟส	รวม	1 เฟส	3 เฟส	รวม	1 เฟส	3 เฟส	รวม	1 เฟส	3 เฟส	รวม	
28	I07102	กฟย.สวนแตง	124	59	183	0	0	0	100	30	130	100	30	130	71.04
29	I07201	กฟส.สองพี่น้อง	375	199	574	0	0	0	250	180	430	250	180	430	74.91
30	I07202	กฟย.ทุ่งคอก	273	74	347	0	0	0	200	50	250	200	50	250	72.05
		รวม กฟอ.อุทุมพร	1,336	691	2,027	90	30	120	750	410	1,160	840	440	1,280	63.15
31	I08101	กฟอ.กระทุ่มแบน	29	832	861	0	150	150	0	250	250	0	400	400	46.46
32	I09101	กฟภ.อ้อมน้อย	23	1,123	1,146	0	100	100	0	400	400	0	500	500	43.63
33	I10101	กฟอ.กำแพงแสน	404	610	1,014	120	100	220	290	230	520	410	330	740	72.98
34	I11101	กฟอ.นครชัยศรี	86	653	739	46	223	269	33	294	327	79	517	596	80.65
35	I12101	กฟอ.บ่อพลอย	368	182	550	170	50	220	0	0	0	170	50	220	40.00
36	I12102	กฟย.หนองปรือ	391	97	488	150	50	200	0	0	0	150	50	200	40.98
37	I12201	กฟส.เลาขวัญ	417	151	568	180	50	230	0	0	0	180	50	230	40.49
		รวม กฟอ.บ่อพลอย	1,176	430	1,606	500	150	650	0	0	0	500	150	650	40.47
38	I13101	กฟอ.เดิมบางนางบวช	285	187	472	285	187	472	0	0	0	285	187	472	100.00
39	I13201	กฟส.ด่านช้าง	473	165	638	0	0	0	237	77	314	237	77	314	49.22
40	I13301	กฟส.หนองหญ้าไซ	592	190	782	102	27	129	200	60	260	302	87	389	49.74
		รวม กฟอ.เดิมบางนางบวช	1,350	542	1,892	387	214	601	437	137	574	824	351	1,175	62.10
41	I14101	กฟอ.บางเลน	322	429	751	50	50	100	300	250	550	350	300	650	86.55
42	I14102	กฟย.บางหลวง	279	128	407	0	0	0	200	100	300	200	100	300	73.71
		รวม กฟอ.บางเลน	601	557	1,158	50	50	100	500	350	850	550	400	950	82.04
43	I15101	กฟอ.ท่ามะกา	196	438	634	70	186	256	0	0	0	70	186	256	40.38
44	I15201	กฟส.ท่าเรือ	220	244	464	40	40	80	100	100	200	140	140	280	60.34
		รวม กฟอ.ท่ามะกา	416	682	1,098	110	226	336	100	100	200	210	326	536	48.82
45	I16101	กฟจ.สมุทรสาคร 2	163	442	605	40	215	255	0	0	0	40	215	255	42.15
46	I16102	กฟย.คลองตัน	39	92	131	10	43	53	0	0	0	10	43	53	40.46
47	I16103	กฟย.กาหลง	37	191	228	10	82	92	0	0	0	10	82	92	40.35
		รวม กฟจ.สมุทรสาคร 2	239	725	964	60	340	400	0	0	0	60	340	400	41.49
48	I17101	กฟภ.โคกขาม	87	842	929	80	400	480	0	0	0	80	400	480	51.67
49	I18101	กฟอ.พุทธมณฑล	49	684	733	0	120	120	0	180	180	0	300	300	40.93
รวม			11,033	17,977	29,010	2,302	3,609	5,911	4,037	5,035	9,072	6,339	8,644	14,983	51.65

หมายเหตุ: กฟภ.3 มีหม้อแปลง 1 เฟส จำนวน 11,033 เครื่อง, หม้อแปลง 3 เฟส จำนวน 17,977 เครื่อง รวม 29,010 เครื่อง
ภาค 3 ตั้งค่าเป้าแผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส จำนวน 3,640 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 33 และแผนบำรุงรักษาหม้อแปลง 3 เฟส จำนวน 5,900 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 33
กฟภ.3 มีแผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส จำนวน 6,339 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 58 , มีแผนบำรุงรักษาหม้อแปลง 3 เฟส จำนวน 8,644 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 48

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน

กฟฟ	กลุ่มงาน	WBS	ชื่องาน	สถานะ	ปริมาณงาน	กฟผ.ดำเนินการ /จ้างเหมา	แผนเปิดงาน	แผนแล้วเสร็จ
DBG	NA	P-TDD02.3-I-DBGNA.0008	ปป.บริเวณสี่แยกเจ้าพระยา ถึงแยกเขาเขียว (งานนอกแผน FS **ปรับเปลี่ยนแผนงานครั้งที่ 3)	CLSD : F4	1.815		เปิดงานแล้ว	ไตรมาส1/66
DBG	NA	P-TDD02.3-I-DBGNA.0009	ปป.บริเวณแยกเขาเขียว ถึงบ้านหัวเขา (งานนอกแผน FS **ปรับเปลี่ยนแผนงานครั้งที่ 3)	CLSD : F4	1.390		เปิดงานแล้ว	ไตรมาส1/66
DBG	NA	P-TDD02.3-I-NYCNA.0002	ปป.พาดวงจรเพิ่มแยกหนองอีพัง ถึง อ.หนองหญ้าไซ (ช่วงที่1)	CLSD : F4	3.087	2 จ้างเหมา	เปิดงานแล้ว	ไตรมาส1/66
DBG	NA	P-TDD02.3-I-NYCNA.0003	ปป.พาดวงจรเพิ่มแยกหนองอีพัง ถึง อ.หนองหญ้าไซ (ช่วงที่2)	REL :C1	2.880	2 จ้างเหมา	เปิดงานแล้ว	ไตรมาส1/66
DBG	NA	P-TDD02.3-I-NYCNA.0004	ปป.พาดวงจรเพิ่มแยกหนองอีพัง ถึง อ.หนองหญ้าไซ (ช่วงที่3)	REL :C1	2.943	2 จ้างเหมา	เปิดงานแล้ว	ไตรมาส1/66
DBG	NA	P-TDD02.3-I-NYCNA.0005	ปป.พาดวงจรเพิ่มแยกหนองอีพัง ถึง อ.หนองหญ้าไซ (ช่วงที่4)	REL :C1	3.127	2 จ้างเหมา	เปิดงานแล้ว	ไตรมาส2/66
					15.242			

งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน

กฟฟ.	กลุ่มงาน	WBS	ชื่องาน	สถานะ	ปริมาณ งาน วงจร - กม.	กฟผ.ดำเนินการ /จ้างเหมา	แผนเปิดงาน	แผนแล้วเสร็จ
DBG	IA	P-TDD02.3-I-DACIA.0001	ปป.ช่วงรีโคลสเซอร์วังคัน (DAA08R-02) ถึงบ้านทับผึ้งน้อย ช่วงที่ 1	REL :D1	4.546	1 ดำเนินการเอง	เปิดงานแล้ว	ไตรมาส2/66
DBG	IA	P-TDD02.3-I-DACIA.0002	ปป.ช่วงรีโคลสเซอร์วังคัน (DAA08R-02) ถึงบ้านทับผึ้งน้อย ช่วงที่ 2	REL :D1	3.157	1 ดำเนินการเอง	เปิดงานแล้ว	ไตรมาส2/66
DBG	IA	P-TDD02.3-I-DACIA.0003	(ปป.เป็น 50 SAC) บริเวณ ร.ร.นิคม 2 - บ้านกกตาด ช่วงที่ 1	CLSD : F4	1.000	2 จ้างเหมา	เปิดงานแล้ว	ไตรมาส1/66
DBG	IA	P-TDD02.3-I-DACIA.0004	(ปป.เป็น 50 SAC) บริเวณ ร.ร.นิคม 2 - บ้านกกตาด ช่วงที่ 2	CLSD : F4	1.000	2 จ้างเหมา	เปิดงานแล้ว	ไตรมาส1/66
DBG	IA	P-TDD02.3-I-DACIA.0005	(ปป.เป็น 50 SAC) บริเวณ ร.ร.นิคม 2 - บ้านกกตาด ช่วงที่ 3	CLSD : F4	1.000	2 จ้างเหมา	เปิดงานแล้ว	ไตรมาส1/66
DBG	IA	P-TDD02.3-I-DACIA.0006	(ปป.เป็น 50 SAC) บริเวณ ร.ร.นิคม 2 - บ้านกกตาด ช่วงที่ 4	CLSD : F4	1.000	2 จ้างเหมา	เปิดงานแล้ว	ไตรมาส1/66
DBG	IA	P-TDD02.3-I-DACIA.0007	(ปป.เป็น 50 SAC) บริเวณ ร.ร.นิคม 2 - บ้านกกตาด ช่วงที่ 5	CLSD : F4	1.000	2 จ้างเหมา	เปิดงานแล้ว	ไตรมาส1/66
DBG	IA	P-TDD02.3-I-DACIA.0008	(ปป.เป็น 50 SAC) บริเวณ ร.ร.นิคม 2 - บ้านกกตาด ช่วงที่ 6	CLSD : F4	1.000	2 จ้างเหมา	เปิดงานแล้ว	ไตรมาส1/66
DBG	IA	P-TDD02.3-I-DACIA.0009	(ปป.เป็น 50 SAC) บริเวณ ร.ร.นิคม 2 - บ้านกกตาด ช่วงที่ 7	CLSD : F4	0.800	2 จ้างเหมา	เปิดงานแล้ว	ไตรมาส1/66
DBG	IA	P-TDD02.3-I-DACIA.0013	ปป.ช่วงรีโคลสเซอร์วังคัน (DAA08R-02) ถึงบ้านทับผึ้งน้อย ช่วงที่ 3	CLSD : F4	1.000	2 จ้างเหมา	เปิดงานแล้ว	ไตรมาส1/66
DBG	IA	P-TDD02.3-I-DACIA.0014	ปป.ช่วงรีโคลสเซอร์วังคัน (DAA08R-02) ถึงบ้านทับผึ้งน้อย ช่วงที่ 4	CLSD : F4	1.000	2 จ้างเหมา	เปิดงานแล้ว	ไตรมาส1/66
DBG	IA	P-TDD02.3-I-DACIA.0015	ปป.ช่วงรีโคลสเซอร์วังคัน (DAA08R-02) ถึงบ้านทับผึ้งน้อย ช่วงที่ 5	CLSD : F4	1.000	2 จ้างเหมา	เปิดงานแล้ว	ไตรมาส2/66
DBG	IA	P-TDD02.3-I-DACIA.0016	ปป.ช่วงรีโคลสเซอร์วังคัน (DAA08R-02) ถึงบ้านทับผึ้งน้อย ช่วงที่ 6	CLSD : F4	1.000	2 จ้างเหมา	เปิดงานแล้ว	ไตรมาส2/66
DBG	IA	P-TDD02.3-I-DACIA.0017	ปป.ช่วงรีโคลสเซอร์วังคัน (DAA08R-02) ถึงบ้านทับผึ้งน้อย ช่วงที่ 7	TECO : D2	1.100	2 จ้างเหมา	เปิดงานแล้ว	ไตรมาส2/66
DBG	IA	P-TDD02.3-I-DACIA.0018	ปป.ช่วงรีโคลสเซอร์วังคัน (DAA08R-02) ถึงบ้านทับผึ้งน้อย ช่วงที่ 8	CLSD : F4	1.000	2 จ้างเหมา	เปิดงานแล้ว	ไตรมาส2/66
DBG	IA	P-TDD02.3-I-DACIA.0019	ปป.ช่วงรีโคลสเซอร์วังคัน (DAA08R-02) ถึงบ้านทับผึ้งน้อย ช่วงที่ 9	CLSD : F4	1.570	2 จ้างเหมา	เปิดงานแล้ว	ไตรมาส2/66
					22.173			

เดือน	มิเตอร์				หม้อแปลง				ป้องกัน				แรงต่ำ			
	ตบ	ดช	นญช	รวม	ตบ	ดช	นญช	รวม	ตบ	ดช	นญช	รวม	ตบ	ดช	นญช	รวม
1	99.99	99.90	99.94	99.94	100.00	99.55	99.36	99.64	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.82	99.94
2	99.99	99.94	99.93	99.95	100.00	97.54	100.00	99.18	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.82	99.94
3	99.99	99.91	99.89	99.93	99.79	97.53	100.00	99.11	100.00	100.00	100.00	100.00	99.86	100.00	99.74	99.87
4	99.99	99.67	99.87	99.84	100.00	97.34	100.00	99.11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.83	99.94
5	99.99	99.96	99.83	99.93	99.79	97.14	100.00	98.98	100.00	100.00	100.00	100.00	99.86	99.95	99.79	99.87
6					100.00	99.15	100.00	99.72	100.00	100.00	100.00	100.00	99.86	99.91	99.70	99.82
7																
8																
9																
10																
11																
12																
เฉลี่ย	99.99	99.88	99.89	99.92	99.93	98.04	99.89	99.29	100.00	100.00	100.00	100.00	99.93	99.98	99.78	99.90