



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายพัสดุ โทร ๔๑๓๓ ๔๗๒๑

ที่ กค ๐๔๐๑.๓/ ๐๓๖๔

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง การรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายพัสดุ ขอเรียนว่าได้ดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ในเว็บไซต์ www.cgd.go.th และจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

นางสาวบังอร/มุกดาอุดม
ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

ข	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก
	จ้างก่อสร้างอาคารตามโครงการ สร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ของกรมบัญชีกลาง (Data Center) ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี	๕๔๙,๕๘๓,๐๐๐ บาท	e-bidding	บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคา ๕๓๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท บริษัท ดิอาคิเทคส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด เสนอราคา ๔๘๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น) บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา ๕๙๐,๐๒๘,๐๘๙.๕๗ บาท	บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ลดราคาเหลือ ๕๔๙,๕๘๓,๐๐๐ บาท	เสนอราคาต่ำสุด



สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๕๓ /๒๕๕๙

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมบัญชีกลาง ขอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระหว่างกรมบัญชีกลาง โดย นางสาวอรนุช ไวณสิทธิ์ ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ผู้ได้รับมอบอำนาจ จากอธิบดีกรมบัญชีกลาง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไซท์ เพรพพารเซชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒/๘-๑๑ อาคารเอวี ชั้น ๔ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดย นายไตรสิทธิ์ ตานพิพัฒน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลในสัญญา ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๖๐๐๖๗๑๙ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center) ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๑ - เอกสารประกวดราคาจ้าง โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๕๙

การจ้างก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคาร

ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center)

ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ตามประกาศกรมบัญชีกลาง

ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

จำนวน ๓๕๐ หน้า

ผนวก ๒ - แบบรูปและรายการละเอียด

- แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

จำนวน ๑๓๗ หน้า

- แบบวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

จำนวน ๑๔๖ หน้า

- แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

จำนวน ๒๐๙ หน้า

- รายการ...



	- รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม	จำนวน ๕๓ หน้า
	- แบบขยาย	จำนวน ๙๙ หน้า
ผนวก ๓	- ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จำนวน ๔ หน้า
	- ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๒๗๔ หน้า
ผนวก ๔	- หนังสือยืนยันราคาของบริษัทฯ	จำนวน ๑ หน้า
	- ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๒๗๒ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประชาชนิเวศน์ ๑ เลขที่ ๕๙-๔๒-๓๗๘๑-๖.๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๗,๔๗๙,๑๕๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละห้าของราคาค่าจ้างตามสัญญามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว


ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๔๙,๕๘๓,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๑ จำนวนร้อยละ ๐.๕๐ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๒,๗๔๗,๙๑๕ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๑)

งวดที่ ๒ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๒ จำนวนร้อยละ ๐.๓๖ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๑,๙๗๘,๔๙๘.๘๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๒)

งวดที่ ๓ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๓ จำนวนร้อยละ ๐.๓๑ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๑,๗๐๓,๗๐๗.๓๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๓)



งวดที่ ๑๕ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๑๕ จำนวนร้อยละ ๐.๗๑ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๓,๙๐๒,๐๓๙.๓๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสองพันสามสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามแผนก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๑๕)

งวดที่ ๑๖ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๑๖ จำนวนร้อยละ ๐.๘๙ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๔,๘๙๑,๒๘๘.๗๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามแผนก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๑๖)

งวดที่ ๑๗ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๑๗ จำนวนร้อยละ ๐.๖๖ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๓,๖๒๗,๒๔๗.๘๐ บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามแผนก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๑๗)

งวดที่ ๑๘ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๑๘ จำนวนร้อยละ ๐.๔๑ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๒,๒๕๓,๒๙๐.๓๐ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามแผนก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๑๘)

งวดที่ ๑๙ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๑๙ จำนวนร้อยละ ๑.๔๗ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๘,๐๗๘,๘๗๐.๑๐ บาท (แปดล้านเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามแผนก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๑๙)

งวดที่ ๒๐ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๒๐ จำนวนร้อยละ ๑.๒๖ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๖,๙๒๔,๗๔๕.๘๐ บาท (หกล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามแผนก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๒๐)


งวดที่ ๒๑ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๒๑ จำนวนร้อยละ ๐.๓๖ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๑,๙๗๘,๔๙๘.๘๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามแผนก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๒๑)

งวดที่ ๒๒ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๒๒ จำนวนร้อยละ ๐.๓๖ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๑,๙๗๘,๔๙๘.๘๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามแผนก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๒๒)

งวดที่ ๒๓ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๒๓ จำนวนร้อยละ ๐.๒๙ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๑,๕๙๓,๗๙๐.๗๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามแผนก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๒๓)

งวดที่ ๒๔ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๒๔ จำนวนร้อยละ ๐.๕๘ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๓,๑๘๗,๕๘๑.๔๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามแผนก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๒๔)

งวดที่ ๒๕ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๒๕ จำนวนร้อยละ ๐.๔๘ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๒,๖๓๗,๙๔๘.๔๐ บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามแผนก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๒๕)



งวดที่ ๒๖...

๓๐๗

งวดที่ ๒๖ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๒ จำนวนร้อยละ ๐.๔๘ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๒,๖๓๗,๙๙๘.๔๐ บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๒๖)

งวดที่ ๒๗ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๒๗ จำนวนร้อยละ ๐.๔๘ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๒,๖๓๗,๙๙๘.๔๐ บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๒๗)

งวดที่ ๒๘ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๒๘ จำนวนร้อยละ ๐.๖๖ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๓,๖๒๗,๒๔๗.๘๐ บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๒๘)

งวดที่ ๒๙ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๒๙ จำนวนร้อยละ ๑.๐๐ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๕,๔๙๕,๘๓๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๒๙)

งวดที่ ๓๐ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๓๐ จำนวนร้อยละ ๐.๙๘ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๕,๓๘๕,๙๑๓.๔๐ บาท (ห้าล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบสามบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๓๐)

งวดที่ ๓๑ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๓๑ จำนวนร้อยละ ๐.๕๑ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๒,๘๐๒,๘๗๓.๓๐ บาท (สองล้านแปดแสนสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๓๑)


งวดที่ ๓๒ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๓๒ จำนวนร้อยละ ๑.๓๕ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๗,๔๑๙,๓๗๐.๕๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๓๒)

งวดที่ ๓๓ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๓๓ จำนวนร้อยละ ๑.๗๗ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๙,๗๒๗,๖๑๙.๑๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบเก้าบาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๓๓)

งวดที่ ๓๔ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๓๔ จำนวนร้อยละ ๐.๔๐ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๒,๑๙๘,๓๓๒ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๓๔)

งวดที่ ๓๕ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๓๕ จำนวนร้อยละ ๐.๘๑ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๔,๔๕๑,๖๒๒.๓๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๓๕)

งวดที่ ๓๖ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๓๖ จำนวนร้อยละ ๑.๔๒ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๗,๘๐๔,๐๗๘.๖๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสี่พันเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๓๖)



งวดที่ ๓๗ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๓๗ จำนวนร้อยละ ๑.๙๒ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๑๐,๕๕๑,๙๙๓.๖๐ บาท (สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๓๗)

งวดที่ ๓๘ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๓๘ จำนวนร้อยละ ๐.๖๒ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๓,๔๐๗,๔๑๔.๖๐ บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดพันสี่ร้อยสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๓๘)

งวดที่ ๓๙ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๓๙ จำนวนร้อยละ ๐.๗๖ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๔,๑๗๖,๘๓๐.๘๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๓๙)

งวดที่ ๔๐ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๔๐ จำนวนร้อยละ ๐.๔๗ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๒,๕๘๓,๐๔๐.๑๐ บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันสี่สิบบาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๔๐)

งวดที่ ๔๑ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๔๑ จำนวนร้อยละ ๑.๒๙ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๗,๐๘๙,๖๒๐.๗๐ บาท (เจ็ดล้านแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๔๑)

งวดที่ ๔๒ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๔๒ จำนวนร้อยละ ๑.๒๕ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๖,๘๖๙,๗๘๗.๕๐ บาท (หกล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๔๒)

งวดที่ ๔๓ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๔๓ จำนวนร้อยละ ๑.๒๕ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๖,๘๖๙,๗๘๗.๕๐ บาท (หกล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๔๓)


งวดที่ ๔๔ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๔๔ จำนวนร้อยละ ๑.๔๓ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๗,๘๕๙,๐๓๖.๙๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันสามสิบหกบาทเก้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๔๔)

งวดที่ ๔๕ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๔๕ จำนวนร้อยละ ๓.๖๐ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๑๙,๗๘๔,๙๘๘ บาท (สิบเก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๔๕)

งวดที่ ๔๖ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๔๖ จำนวนร้อยละ ๓.๐๑ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๑๖,๕๔๒,๔๔๘.๓๐ บาท (สิบหกล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๔๖)

งวดที่ ๔๗ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๔๗ จำนวนร้อยละ ๒.๙๖ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๑๖,๒๖๗,๖๕๖.๘๐ บาท (สิบหกล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบหกบาทแปดสิบสตางค์)

เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๔๗)



งวดที่ ๗๐ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๗๐ จำนวนร้อยละ ๐.๗๙ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๔,๓๔๑,๗๐๕.๗๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๗๐)

งวดที่ ๗๑ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๗๑ จำนวนร้อยละ ๐.๑๕ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๘๒๔,๓๗๔.๕๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๗๑)

งวดที่ ๗๒ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๗๒ จำนวนร้อยละ ๑.๐๔ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๕,๗๑๕,๖๖๓.๒๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกกร้อยหกสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๗๒)

งวดที่ ๗๓ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๗๓ จำนวนร้อยละ ๐.๙๗ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๕,๓๓๐,๙๕๕.๑๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสามหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๗๓)

งวดที่ ๗๔ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๗๔ จำนวนร้อยละ ๐.๙๗ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๕,๓๓๐,๙๕๕.๑๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสามหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๗๔)

งวดที่ ๗๕ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๗๕ จำนวนร้อยละ ๐.๖๒ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๓,๔๐๗,๔๑๔.๖๐ บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดพันสี่ร้อยสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๗๕)


งวดที่ ๗๖ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินงวดที่ ๗๖ จำนวนร้อยละ ๐.๑๓ ของวงเงินการจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๗๑๔,๔๕๗.๙๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๑ (เอกสารแนบ ๑ ข้อ ๘ งวดที่ ๗๖)

ทั้งนี้ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะส่งมอบงานและเบิกจ่ายค่าจ้างในงวดใดงวดหนึ่งก่อนหรือหลังก็ได้ หรือพร้อมกันที่หลายงวดได้ โดยไม่ต้องเรียงตามลำดับงวด ยกเว้นงวดสุดท้ายของอาคารแต่ละหลัง (ตามผนวก ๑ ข้อ ๘ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ข้อ ๑.๒๐ , ๒.๑๗ , ๓.๓๑) ต้องส่งเป็นลำดับหลังสุด

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเสรีไทย ชื่อ บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่บัญชี ๐๙๘๑๐๒๒๒๘๙ ทั้งนี้ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๔,๙๕๘,๓๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุ



เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๔ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้วผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา


ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการดำเนินโครงการและแบบรายละเอียด (Shop Drawing) ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมของระบบงานต่าง ๆ จำนวน ๑๐ ชุด ให้กรมบัญชีกลาง (ผ่านผู้ควบคุมงาน) ตรวจสอบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันให้เริ่มงานตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และข้อมูลด้านเทคนิค ราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงานทุกรายการ

ผู้รับจ้างตกลงว่าจะทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๙๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย



การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๘. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ


ข้อ ๙. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๐. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง



ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ข้อ ๑๑. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับช่วงจ้างมาทำงานผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร


การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๓. แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง



๑๑ ๗

ข้อ ๑๕. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหางานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๖. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๔๙,๕๘๓ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


ข้อ ๑๗. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน หรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๘. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้



หากมีเงิน...

๑๑.๗

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๙. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวกปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๐. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง


ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบตั้งแต่วันที่

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศเป็นแบบ เอฟโอบี ซีเอฟอาร์ ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย



ในกรณี...

Handwritten signature or initials.

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่ง แก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงาน ดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้


๒๒.๑ ช่างก่อสร้าง

๒๒.๒ ช่างเชื่อมโลหะ

๒๒.๓ ช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมา แสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะ ให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวอรุณช ไวนุสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายไตรสิทธิ์ ดานพิพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุทธินิ สำนารญจิตต์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวบังอร มุกดาอุดม)



ความถี่สูงสุด

บันทึกข้อความ

วันที่ ๐๓๐๒
วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๙
เวลา ๑๖.๐๗. น.

ส่วนราชการ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โทร. ๔๔๑๗

ที่ กค ๐๔๐๕.๒/๓๔๔ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center) ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

เรียน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
(ผ่านเลขานุการกรม)

ตามคำสั่งกรมบัญชีกลางที่ ก. ๓๗๓/๒๕๕๘ สังกัด ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center) ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และคำสั่งกรมบัญชีกลางที่ ก. ๔๒/๒๕๕๙ สังกัด ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) เพื่อเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการและกรรมการ และประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center) ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีวงเงินงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ๓ ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เป็นจำนวนเงิน ๕๙๖,๒๗๑,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๕๔๙,๕๘๓,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) และกำหนดให้ยื่นข้อเสนอและราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอรายงานผลการพิจารณา ดังนี้

๑. ตามประกาศประกวดราคาจ้างฯ ของโครงการดังกล่าว ได้มีผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอและเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑.๑ บริษัท ไซท์ เพอร์พาวาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๕๗๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

๑.๒ บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๔๘๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๑.๓ บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๕๙๐,๐๒๘,๐๘๙.๔๗ บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านสองหมื่นแปดพันแปดสิบล้านเก้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

๒. คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และข้อเสนอของผู้เสนอราคา สามารถสรุปได้ดังนี้

๒.๑ บริษัท ไซท์ เพอร์พาวาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด ผ่านคุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจ้างฯ

๒.๒ บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด ไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ดังนี้

๒.๒.๑ ผู้เสนอราคา...

๒.๒.๑ ผู้เสนอราคาเสนอผลงานก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดน่าน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เป็นจำนวนเงิน ๕๘๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่มีผลงานในส่วนของคุณ์คอมพิวเตอร์หรือก่อสร้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาฯ ข้อ ๒.๖ (เอกสารแนบ ๑)

“ข้อ ๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หรือก่อสร้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผลงานดังกล่าวต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) จำนวนหนึ่งสัญญา โดยผลงานที่เสนอต้องรวมถึงการติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) และระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (Uninterruptible Power Supply : UPS) และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เป็นอย่างน้อย และต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีความเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมบัญชีกลางเชื่อถือ ซึ่งผลงานที่สิ้นสุดแล้ว (มีการส่งมอบและตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว) ย้อนหลังไม่เกิน ๑๐ ปี (นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา) โดยแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญาที่มีรายละเอียดผลงานครบมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์”

๒.๒.๒ ผู้เสนอราคาไม่ได้ยื่นเอกสารผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาฯ ข้อ ๒.๑๐ (เอกสารแนบ ๑)

“ข้อ ๒.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องมีผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการ อย่างน้อย ดังนี้

- สถาปนิก ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญ อย่างน้อย ๑ คน
- วิศวกรโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญ อย่างน้อย ๑ คน
- วิศวกรไฟฟ้ากำลัง ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญ อย่างน้อย ๑ คน
- วิศวกรเครื่องกล ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญ อย่างน้อย ๑ คน
- ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์ซึ่งผ่านการอบรมจาก

Uptime Institute หรือ BICSI อย่างน้อย ๑ คน

สถาปนิกและวิศวกรทั้งหมดในโครงการต้องไม่อยู่ในระหว่างการเพิกถอนใบอนุญาตและต้องมีสำเนาหลักฐาน คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ก.ส./ก.ว.) สาขาต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาด้วยทุกคนว่าเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการดังกล่าว สำหรับผู้เชี่ยวชาญออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์จะต้องมีสำเนาหลักฐานการผ่านการอบรมจาก Uptime Institute หรือ BICSI โดยต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารดังกล่าว และต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญการออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์ให้กับผู้เสนอราคาในการประกวดราคาครั้งนี้”

๒.๒.๓ ผู้เสนอราคาไม่ได้ยื่นบันทึกตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามข้อ ๒.๑๑ (เอกสารแนบ ๑)

“ข้อ ๒.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”

๒.๒.๔ ผู้เสนอราคาไม่ได้ยื่นเอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตตามรายการประกอบแบบ (เอกสารแนบ ๒)

- ๑) ระบบจ่ายไฟต่อเนื่อง Uninterruptible Power Supply
- ๒) ระบบสายสัญญาณเครือข่าย Network Cabling System

๓) งานระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ Access Control System

๔) งานระบบกล้องวงจรปิด CCTV System

๓. บริษัท ไซท์ เพรพพารเซนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอเงื่อนไขถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด เป็นจำนวนเงิน ๕๗๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๕๔๙,๕๘๓,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งสูงกว่าราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๓๑๗,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามสรุปการ เปรียบเทียบรายการราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกรมบัญชีกลาง DATA CENTER (เอกสารแนบ ๓)

๔. คณะกรรมการฯ มีหนังสือถึงบริษัท ไซท์ เพรพพารเซนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้มาชี้แจง รายละเอียดราคาของบริษัทฯ เสนอ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕๒/๑๑๖๓๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากเป็นการเร่งด่วน จึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานกับทางบริษัทฯ ให้เข้ามาชี้แจง ในวัน จันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งบริษัทฯ โดยนายไตรสิทธิ์ ตานพิพัฒน์ ได้เข้าชี้แจง พร้อมมีหนังสือการชี้แจง ตาม หนังสือเลขที่ SA๕๕๑๐๙L ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชี้แจงข้อมูลเสนอราคา (เอกสารแนบ ๔) ดังนี้

๔.๑ ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ (Water Mist System) เนื่องด้วยระบบดับเพลิงดังกล่าว ต้องได้รับการรับรองจาก FM หรือ VDS และการตรวจสอบ Commissioning จากผู้ผลิต ดังนั้นอุปกรณ์ในระบบต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติตามที่ผู้ผลิตและมาตรฐานกำหนดในเรื่องของแรงดันการใช้งาน, เกรดของ วัสดุอุปกรณ์และการติดตั้งระบบ เช่น ท่อที่ใช้ต้องเป็น Stainless Steel เกรด ๓๑๖L ทนแรงดันการใช้งานได้ ถึง ๑๔๐ บาร์ และต้องผ่านมาตรฐาน EN๑๐๒๑๗-๗ ส่วนหัวฉีดต้องผ่านการรับรองและต้องทดสอบแรงดัน การใช้งานได้เช่นกัน ดังนั้นราคาของบริษัทฯ เสนอ จึงเป็นราคาตามความเป็นจริง โดยอ้างอิงจากรายการประกอบ แบบที่กำหนดคุณสมบัติไว้และมาตรฐานของผู้ผลิต จึงทำให้ราคาสูงกว่าราคากลาง

๔.๒ Power Busduct System ที่ใช้ในโครงการเป็นวัสดุอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในศูนย์ คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการใช้ไฟของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดไม่เท่ากัน และสามารถเพิ่มเติมหรือถอด อุปกรณ์ได้โดยไม่ต้อง Shutdown ศูนย์คอมพิวเตอร์ ดังนั้นราคาของอุปกรณ์จึงมีราคาสูง เพราะผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวมีผู้ขายน้อยราย เช่น PDI, Starline, Siemen แต่ในราคากลางกำหนดไว้ค่อนข้างต่ำไม่สามารถซื้อได้ ทางบริษัทฯ จึงเสนอราคาสูงกว่าราคากลาง

๔.๓ บางหัวข้อรายการที่ปรากฏในราคากลางไม่มีราคาหรือราคาต่ำกว่าเป็นจริง แต่ปรากฏ จำนวน ทางบริษัทฯ จึงต้องนำเสนอเพิ่มเติม เช่น ผนังทนความร้อน, อุปกรณ์ประกอบของปั๊มน้ำ เป็นต้น

๕. บริษัท ไซท์ เพรพพารเซนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด แจ้งว่า เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ บริษัทฯ ยินดีปรับลดราคากลางคงเหลือเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๗๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และยินดีส่งมอบเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งในอาคารที่พักอาศัย จำนวน ๕๔ เครื่อง เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยต่อไป ตามหนังสือเลขที่ SA๕๕๑๐๘Q ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ยืนยันราคา (เอกสารแนบ ๕)

๖. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อชี้แจงและราคาของบริษัทฯ ปรับลดและยืนยันราคาแล้ว ยังมีราคาสูงกว่าราคากลาง แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ประกอบกับราคากลางที่กำหนดไว้บางรายการ ไม่ปรากฏในรายการงานก่อสร้าง อีกทั้งหากจะพิจารณาทบทวนราคากลางใหม่จะต้องเริ่มกระบวนการจัดหาใหม่

จะทำให้...

จะทำให้กระบวนการดำเนินการล่าช้าออกไปอีก ซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์และก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นสมควรจ้าง จากบริษัท ไชท์ เพรพาร์ชัน แมเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ตามโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center) ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในวงเงินจัดจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๗๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบสามล้านบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และราคาดังกล่าวอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสั่งการให้สำนักงานเลขานุการกรมดำเนินการตามระเบียบ สำนักงานกว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวพรวิไล เดชอมรชัย)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวสออง ฉัตรไชยเดช)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมารุต ภูอาจตัน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสุริษา จารุเมธาวิทย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวสุคันธารัตน์ เผ่าไพศาล)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวรัตนา ยินดี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายฤกษ์ บัญญรักษ์)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวจิรพรรณ ประภาทรง)

(ลงชื่อ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายบุญเลิศ เต้าทิพย์ภูมิรักษ์)

(ลงชื่อ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวอนิศา ไทยบัณฑิตย์)

(ลงชื่อ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายหัสตา พงศาจารย์บดี)

เช็ค
งานจัดซื้อจัดจ้าง

๒๖
๒๘๖.๗๙๙



ด้านนิติศาสตร์

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฝ่ายกรรมการและเลขานุการ โทร. ๖๘๑๔

ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ ๓๐

วันที่ ๒๗/ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) และ
ห้องชุดที่อยู่อาศัยของกรมบัญชีกลางพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

เรียน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
(นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์) ผ่านเลขานุการกรม

ตามที่กรมบัญชีกลางได้มีคำสั่ง ที่ ก. ๓๗๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกรมบัญชีกลาง (Data Center) นั้น

เนื่องจากได้มีการทบทวนและปรับปรุงแบบก่อสร้างโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
(Data Center) และห้องชุดที่อยู่อาศัยของกรมบัญชีกลางพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และสำนักงานเลขานุการกรมได้จัดส่งแบบก่อสร้างที่ทบทวน
และปรับปรุงใหม่รวมทั้งประมาณการราคาในชั้นต้นโดยผู้ออกแบบ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ดำเนินการ ตามบันทึกสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๑.๓/๐๒๓๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง ส่งแบบก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) และห้องชุดที่อยู่อาศัยของกรมบัญชีกลาง
พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ฉบับปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
(Data Center) และห้องชุดที่อยู่อาศัยของกรมบัญชีกลางพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จากแบบก่อสร้างที่ทบทวน
และปรับปรุงใหม่แล้วเสร็จ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ กรณีกำหนดเงินล่วงหน้าจ่าย ๑๐% ไม่มีเงินประกันผลงานหักอัตรา
ดอกเบี้ย ๗% และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ได้ราคากลาง จำนวน ๕๔๙,๕๘๓,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสน
แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำแนกเป็น

๑. อาคารที่พักอาศัย	จำนวน ๖๙,๓๒๘,๐๐๐ บาท
๒. ผังบริเวณ (อาคารที่พักอาศัย ๗ ชั้น)	จำนวน ๘๒๕,๐๐๐ บาท
๓. อาคารสำนักงาน	จำนวน ๗๓,๕๗๓,๐๐๐ บาท
๔. งานตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน	จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๕. ผังบริเวณ (อาคารสำนักงาน+ศูนย์คอมพิวเตอร์)	จำนวน ๔,๓๓๕,๐๐๐ บาท
๖. อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์	จำนวน ๓๗๒,๕๒๓,๐๐๐ บาท
๗. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	จำนวน ๗,๖๙๕,๐๐๐ บาท
๘. งานครุภัณฑ์อาคารที่พักอาศัย	จำนวน ๕,๗๓๐,๐๐๐ บาท
๙. งานครุภัณฑ์อาคารสำนักงาน	จำนวน ๑๐,๖๔๗,๐๐๐ บาท
๑๐. งานครุภัณฑ์อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์	จำนวน ๓,๔๒๘,๐๐๐ บาท
๑๑. งานครุภัณฑ์เบ็ดเตล็ด	จำนวน ๖๙๙,๐๐๐ บาท

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการคำนวณราคากลางที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
โครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) และห้องชุดที่อยู่อาศัยของกรมบัญชีกลางพร้อม
ครุภัณฑ์ประกอบดังกล่าวข้างต้น เพื่อคณะกรรมการและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการดำเนินการจัดจ้าง
ก่อสร้างต่อไป

ลงชื่อ
(นางสาวพรพรรณ จันทรสุข)
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ  (นายรุปนรรต อ่ำพุทรา)
กรรมการ

ลงชื่อ
(นายฐิติ คุณาวุฒิตระกูล)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ลงชื่อ _____
(นางณัฐธินิชา คงวงศ์)
กรรมการ

เจ้าหญิง
อินทนิล

กรมราชเลขา

๑. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(WNTON)

Om

272. ১. ১৭

(นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์)

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง สำนักงานเลขานุการกรม โทร ๐-๒๑๒๗-๗๒๐๓ โทรสาร ๐-๒๑๒๗-๗๒๐๔

ที่ กค ๐๔๐๑.๓/ ๑๗๑๑๒ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center) ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

เรียน รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

รองปลัดฯ สุทธิรัตน์
รับไว้ (1) 700

รับไว้ ๑๓ พ.ค. ๒๕๕๙

๑,๐๐๐

ด้วยกรมบัญชีกลางได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ (ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี) จำนวน ๕๙๖,๒๗๑,๐๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๑) เพื่อจัดจ้างก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center) ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลางออกไปอยู่ในพื้นที่ที่มั่นคงปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยง/ลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ไม่ปกติ อันเกิดจากสิ่งที่เป็นภัยทั้งทางธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยที่มีใช้ธรรมชาติ เช่น ความไม่สงบทางการเมือง การเข้ายึดสถานที่ราชการ หรือการชุมนุมประท้วงจากกลุ่มต่างๆ รอบบริเวณพื้นที่กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนดังนี้

๑. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดดังนี้

ข้อ ๖๕ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงินดังต่อไปนี้

(๑) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่ง ในวงเงินเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๑๒๕๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ แต่โดยที่การจัดจ้างก่อสร้างอาคารตามโครงการฯ ดังกล่าว มีวงเงินจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน ๕๙๖,๒๗๑,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยเก้าสิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นวงเงินที่เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น จึงเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการพิจารณาอนุมัติสั่งจ้างโครงการฯ ดังกล่าว

๒. ตามระเบียบการก่องหนผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดดังนี้

ข้อ ๔ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติรายการและวงเงินก่องหนผู้กผันข้ามปีงบประมาณแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการ ดังนี้

(๑) ในกรณีที่เป็นการรายการครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ให้เสนอผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการแล้วให้สำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาก่อนทำสัญญาก่อนนี้ผู้กผัน เว้นแต่เป็นรายการที่สำนักงานประมาณได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว

(๒) ในกรณีที่เป็นการรายการก่อสร้างผู้กผัน ซึ่งเป็นรายจ่ายประจำในงบดำเนินงาน.....

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลาหรือรายละเอียดของรายการก่อสร้างผู้กผันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการ ดังนี้

(๑) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อสร้างผู้กผัน ให้ทำ ความตกลงกับสำนักงานประมาณ

(๒) การขยายระยะเวลาก่อสร้างผู้กผัน โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อสร้างผู้กผัน ให้เสนอขออนุมัติ

ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงานประมาณทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

ฯลฯ

๓. กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center) ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธี ประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ส่วนที่ สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ด้วยเป็นการจัดจ้างซึ่งมีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ โดยกำหนดให้มีการก่อสร้างอาคาร ๓ หลัง ได้แก่ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก อาคารสำนักงาน และอาคารห้องชุดที่อยู่อาศัย ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

๔. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลางฯ ที่แต่งตั้งตามคำสั่งกรมบัญชีกลาง ที่ ก. ๓๗๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน ๕๔๙,๕๘๓,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) และกรมฯ ได้นำเสนอสำนักงานประมาณ เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างอาคารตามโครงการดังกล่าว แจ้งตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ สุด ที่ กค ๐๔๐๑.๕/๐๘๕๑๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ (เอกสารแนบ ๒) และสำนักงานประมาณ แจ้งตามนัย หนังสือ ส่วนที่ สุด ที่ นร ๐๗๐๘/๑๕๔๐๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ (เอกสารแนบ ๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ความเหมาะสมของราคาก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center) ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในวงเงิน ๕๔๒,๔๘๘,๙๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน

๑๑๙,๒๕๔,๒๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๔๒๓,๒๓๔,๗๐๐ บาท (สี่ร้อยยี่สิบสามล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไม่เกินวงเงินที่สำนักงบประมาณเห็นชอบ ให้แจ้งสำนักงบประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันตามขั้นตอนต่อไปได้ โดยถือว่าผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว ตามนัยข้อ ๔ (๑) ของระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๕. กรมบัญชีกลางกำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารตามโครงการดังกล่าว ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. โดยมีบริษัทฯ ที่เข้ายื่นเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

(๑) บริษัท ไชท์ เพรพพารเซ็น แมเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๕๗๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๔๘๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๕๙๐,๐๒๘,๐๘๙.๔๗ บาท

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center) ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ที่แต่งตั้งตามคำสั่งกรมบัญชีกลาง ที่ ก. ๓๗๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ และที่ ก. ๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามลำดับ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณาเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และข้อเสนอของผู้เสนอราคาทั้ง ๓ ราย ปรากฏว่า บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด ไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจ้างฯ บริษัท ไชท์ เพรพพารเซ็น แมเนจเม้นท์ จำกัด จึงเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการต่อรองราคา ซึ่งบริษัทฯ ยินดีปรับลดราคาก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง คงเหลือ เป็นจำนวน ๕๔๙,๕๘๓,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยราคาที่ปรับลดดังกล่าว เทียบเท่าราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ (จำนวน ๕๔๙,๕๘๓,๐๐๐ บาท) และอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (จำนวน ๕๙๖,๒๗๑,๐๐๐ บาท) โดยต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๖,๖๘๘,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ ๗.๘๓ เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้ก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกระทรวงการคลัง ที่เป็นลักษณะอาคารคล้ายคลึงกันกับของกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะดำเนินการ ณ บริเวณพื้นที่ และในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ประกอบกับบริษัทฯ ได้รับส่วนลดราคาพิเศษจาก Supplier ต่างประเทศหลายรายการ ส่งผลให้ต้นทุนโครงการลดลงในส่วนของการใช้จ่ายในการดำเนินการ อีกทั้งบริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการนี้ เพื่อใช้อ้างอิงเป็นผลงานของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีมติเห็นสมควรจัดจ้าง บริษัท ไชท์ เพรพพารเซ็น แมเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center) ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดปรากฏตามนัยหนังสือคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/๓๘๘ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๔)

๖. จากข้อ ๕ ราคาที่บริษัทฯ เสนอปรับลดแล้วจำนวน ๕๔๙,๕๘๓,๐๐๐ บาท ยังคงสูงเกินกว่าวงเงินค่าก่อสร้างฯ ที่สำนักงานประมาณให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา (จำนวน ๕๔๒,๔๘๘,๙๐๐ บาท) จำนวน ๗,๐๙๔,๑๐๐ บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ ๑.๓๑ กรมบัญชีกลางจึงได้พิจารณาขอทบทวนความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารตามโครงการดังกล่าว อีกครั้ง แจ้งตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๑.๓/๑๔๘๘๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ และด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๑.๓/๑๕๕๒๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๕) ทั้งนี้ สำนักงานประมาณ แจ้งตามนัยหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๘/๑๘๖๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center) ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในวงเงิน ๕๔๙,๕๘๓,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑๙,๒๕๔,๒๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๔๓๐,๓๒๘,๘๐๐ บาท (สี่ร้อยสามสิบล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ต่อไป ซึ่งรายการดังกล่าวอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ แต่มีระยะเวลาเกินนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงขอให้กรมบัญชีกลางนำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาเกินนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๒) ก่อนลงนามในสัญญาว่าจ้าง

๗. กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า การดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลางฯ ดังกล่าว เป็นไปตามกระบวนการในการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยบริษัทฯ ผู้เสนอราคาต่ำสุด ได้ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจ้างฯ อย่างถูกต้อง และโดยที่สำนักงานประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลางฯ ในวงเงิน ๕๔๙,๕๘๓,๐๐๐ บาท โดยผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๒ (๔ ปีงบประมาณ) ซึ่งเป็นระยะเวลาเกินนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ (๓ ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๑) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากระยะเวลาการดำเนินการโครงการดังกล่าว ที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน คาดว่าสัญญาจะสิ้นสุดประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

ซึ่งเป็น ...

ซึ่งเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง สำเร็จลุล่วง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยใช้เงินงบประมาณภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงขออนุมัติ ดังนี้

๗.๑ จัดจ้างบริษัท ไชท์ เพรพพาระชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center) ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในจำนวนเงิน ๕๔๙,๕๘๓,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยสอดคล้องตามมติของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจำนวนเงินที่จัดจ้างดังกล่าว เป็นไปตามราคาค่าก่อสร้างอาคารฯ ที่สำนักงานประมาณให้ความเห็นชอบ (จำนวน ๕๔๙,๕๘๓,๐๐๐ บาท) และอยู่ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (จำนวน ๕๙๖,๒๗๑,๐๐๐ บาท) ทั้งนี้ เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่จะพิจารณาอนุมัติ ตามนัยข้อ ๖๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๗.๒ ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับการก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลางฯ ดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความเห็นของสำนักงานประมาณ ทั้งนี้ เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่จะพิจารณาอนุมัติ ตามนัยข้อ ๗ (๒) ของระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากชอบด้วยคำขอได้โปรดนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ผ่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง) เพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๗.๑ และข้อ ๗.๒



(นางสาวอรนุช ไนสุทธิ์)

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง


เรียน รมช.กค.

เมื่อ ก.ค.๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร

ณ วันที่ ๑๗/๑๒/๖๑

เรียน กรมบัญชีกลาง
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณปี ๒๕๖๒
สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ของกรมบัญชีกลาง (Data Center) ตำบลบางปรอก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ตามที่ Vitech Co., Ltd. ได้เสนอราคาเพื่อ
ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ของกรมบัญชีกลาง (Data Center) ตำบลบางปรอก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี



(นางสาวสุทธีรัตน์ รัตนโชติ)


(นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง