

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จังหวัดลพบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ โครงการ ๓๘ กิจกรรม งบประมาณ ๒๕๒,๒๗๘,๕๐๐ บาท จำแนกเป็น

- งบรายจ่ายประจำ จำนวน ๑๑ โครงการ ๑๙ กิจกรรม งบประมาณ ๓๓,๙๑๓,๕๐๐ บาท
- งบลงทุน จำนวน ๔ โครงการ ๑๙ กิจกรรม งบประมาณ ๒๑๘,๓๖๕,๐๐๐ บาท

โดยมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๖๙,๕๒๓,๖๙๕ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๐) ก่อหนี้ผูกพัน (PO) จำนวน ๗๘,๘๘๕,๓๙๑ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๗) รวมเบิกจ่ายและก่อก่อหนี้ผูกพัน(PO) จำนวน ๒๔๘,๔๐๙,๐๘๖ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๗) มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๓,๘๖๙,๔๑๔ บาท และกักเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๗๘,๘๘๕,๐๗๖ บาท ดังนี้

หน่วย : บาท

งบประมาณ	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ			เหลือจ่าย	กักเงิน
			เบิก-ยืม	PO	(เบิก+PO)		
งบรายจ่ายประจำ	๑๙	๓๓,๙๑๓,๕๐๐	๓๐,๐๕๕,๗๓๓	๕๐๐,๐๐๐	๓๐,๕๕๕,๗๓๓	๓,๘๕๗,๗๖๘	๕๐๐,๐๐๐
งบลงทุน	๑๙	๒๑๘,๓๖๕,๐๐๐	๑๓๙,๔๖๗,๙๖๒	๗๘,๓๘๕,๓๙๑	๒๑๗,๘๕๓,๓๕๔	๕๑๑,๖๔๗	๗๘,๓๘๕,๐๗๖
รวมทั้งสิ้น	๓๘	๒๕๒,๒๗๘,๕๐๐	๑๖๙,๕๒๓,๖๙๕	๗๘,๘๘๕,๓๙๑	๒๔๘,๔๐๙,๐๘๖	๓,๘๖๙,๔๑๔	๗๘,๘๘๕,๐๗๖

ปัญหา/อุปสรรค

- เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ทำให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมประเภทการจัดอบรม/สัมมนา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดช่องทางจำหน่าย ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่วางไว้ได้ทันตามเวลาที่กำหนด และบางโครงการจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

- ปัญหาภัยธรรมชาติ/ฤดูกาลในการดำเนินงาน เช่น อุทกภัย จึงทำให้บางโครงการไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้หรือต้องหยุดดำเนินการในช่วงน้ำหลาก

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการจัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินการล่วงหน้า พร้อมทั้งเตรียมแผนสำรองเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

- ควรมีการจัดประชุมชี้แจง ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ และให้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

สวท

ลงชื่อ.....



(นางปียันท์ ปั่นกoo)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบจังหวัด)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	ประเด็นยุทธศาสตร์ - โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/ดำเนินการ (บาท)			รายละเอียดการก่อหนี้ผูกพัน		ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			เหลือจ่าย/ เงินไม่ได้ใช้ ยังไม่ได้ใช้ /ส่งคืน	กัณเงิน	สถานะการดำเนินงาน
			รายจ่าย ประจำ	ลงทุน	รวม	วงเงิน ในสัญญา (บาท)	วันเริ่ม - วันสิ้นสุด สัญญา	เบิก - ชิม	ก่อหนี้ผูกพัน (PO)	รวมใช้จ่าย งบประมาณ (เบิก+PO)			
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย		20,968,300	84,096,941	105,065,241	76,938,313		85,453,169	18,208,676	103,661,846	1,403,396	18,208,676	
1	โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ		-	28,359,941	28,359,941	21,211,313		20,691,618	7,408,676	28,100,294	259,647	7,408,676	
1)	กิจกรรมที่ 1 ขุดลอกแก้มลิงพื้นที่ชุมชนเขาสายยอด ตำบลเขาสายยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	โครงการชลประทานลพบุรี	-	7,200,000	7,200,000	7,200,000	เริ่ม 4 พ.ค. 64 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 64 (5 งวดงาน)	6,803,316.70	396,683.30	7,200,000.00	-	396,683.30	กัณเงินแบบ PO : 396,683.30 บาท
2)	กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	โครงการชลประทานลพบุรี	-	7,000,000	7,000,000	-	งานดำเนินการเอง	2,890,703.93	3,998,277.68	6,888,981.61	111,018.39	3,998,277.68	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (งานดำเนินการเอง) - กัณเงินแบบ PO : 2,152,778 บาท แบบ CX : 1,845,499.62 บาท - มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน 111,018.39 บาท
3)	กิจกรรมที่ 3 ขุดลอกแก้มลิงเขาพระงามพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	โครงการชลประทานลพบุรี	-	5,710,000	5,710,000	5,710,000	เริ่ม 20 เม.ย. 64 สิ้นสุด 16 มิ.ย. 64 (5 งวดงาน)	3,526,415.87	2,183,584.13	5,710,000.00	-	2,183,584.13	กัณเงินแบบ PO : 2,183,584.13 บาท
4)	กิจกรรมที่ 4 ขุดลอกคลองระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจับเหล็ก ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	โครงการชลประทานลพบุรี	-	8,449,941	8,449,941	8,301,313	เริ่ม 21 พ.ค. 64 สิ้นสุด 17 มิ.ย. 64 (5 งวดงาน)	7,471,181.52	830,131.28	8,301,312.80	148,628	830,131.28	กัณเงินแบบ PO : 830,131.28 บาท - มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน 111,002.45 บาท - กิจกรรมใหม่จากการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรกิจกรรมที่ยกเลิก ก.บ.จ. มีมติเห็นชอบการประชุมครั้งที่ 1/64 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64
2	โครงการส่งเสริมการตลาด การบริโภคอาหารปลอดภัย		2,607,700	-	2,607,700			2,406,280	-	2,406,280	201,420	-	
5)	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาดสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัย	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี	1,088,000	-	1,088,000			886,580	-	886,580	201,420	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ - มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน 201,420 บาท
6)	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์สู่ตลาดเกษตรที่ยั่งยืน	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี	596,700	-	596,700			596,700	-	596,700	-	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
7)	กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ชุมชน	สนง.พาณิชย์จังหวัดลพบุรี	800,000	-	800,000			800,000	-	800,000	-	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
8)	กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการทำบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี	123,000	-	123,000			123,000	-	123,000	-	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
3	โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน		13,246,900	-	13,246,900			12,471,097	-	12,471,097	775,803	-	
9)	กิจกรรมที่ 1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี	12,219,100	-	12,219,100			12,219,047	-	12,219,047	53	-	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ - มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน 53 บาท
10)	กิจกรรมที่ 2 ยกระดับกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์เข้าสู่มาตรฐาน	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	1,027,800	-	1,027,800			252,050	-	252,050	775,750	-	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ - มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน 775,750 บาท
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางลำเลียงสินค้าเพื่อการเกษตร		-	55,737,000	55,737,000	55,727,000		44,927,000	10,800,000	55,727,000	10,000	10,800,000	
11)	กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอลฟัสติก คอนกรีต สาย ลพ.4131 แยก ทล.3028 โรงเรียนบ้านหมี ตำบลบางพิง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	แขวงทางหลวงชนบท ลพบุรี	-	8,990,000	8,990,000	8,990,000	เริ่ม 26 มี.ค. 64 สิ้นสุด 23 มิ.ย. 64 (5 งวดงาน)	8,990,000	-	8,990,000	-	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
12)	กิจกรรมที่ 2 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอลฟัสติกคอนกรีต สาย ลพ.5072 แยก พท.4003 - บ้านช่องไผ่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	แขวงทางหลวงชนบท ลพบุรี	-	9,970,000	9,970,000	9,970,000	เริ่ม 26 พ.พ. 64 สิ้นสุด 5 มิ.ย. 64 (5 งวดงาน)	9,970,000	-	9,970,000	-	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ลำดับ	ประเด็นยุทธศาสตร์ - โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/ดำเนินการ (บาท)			รายละเอียดการก่อหนี้ผูกพัน		ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			เหลือจ่าย/ เงินไม่ได้ใช้ ยังไม่ได้ใช้ /ส่งคืน	กักเงิน	สถานะการดำเนินงาน
			รายจ่าย ประจำ	ลงทุน	รวม	วงเงิน ในสัญญา (บาท)	วันเริ่ม - วันสิ้นสุด สัญญา	เบิก - อิม	ก่อหนี้ผูกพัน (PO)	รวมใช้จ่าย งบประมาณ (เบิก+PO)			
13)	กิจกรรมที่ 3 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สป.4132 แยก ทล.3196 บ้านโหดลาดแก้ว ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	แขวงทางหลวงชนบท ลพบุรี	-	5,990,000	5,990,000	5,990,000	เริ่ม 26 ก.พ. 64 สิ้นสุด 5 มิ.ย. 64 (5 งวดงาน)	5,990,000	-	5,990,000	-	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
14)	กิจกรรมที่ 4 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สป.1017 แยก ทล.1 - บ้านเพนียด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	แขวงทางหลวงชนบท ลพบุรี	-	9,987,000	9,987,000	9,987,000	เริ่ม 26 ก.พ. 64 สิ้นสุด 5 มิ.ย. 64 (5 งวดงาน)	9,987,000	-	9,987,000	-	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
15)	กิจกรรมที่ 5 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สป.1054 แยก ทล.1 - บ้านเขากระเทียม ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	แขวงทางหลวงชนบท ลพบุรี	-	9,990,000	9,990,000	9,990,000	เริ่ม 26 ก.พ. 64 สิ้นสุด 5 มิ.ย. 64 (5 งวดงาน)	9,990,000	-	9,990,000	-	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
16)	กิจกรรมที่ 6 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สป.1017 แยก ทล.1 - บ้านเพนียด ตำบลสระราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	แขวงทางหลวงชนบท ลพบุรี	-	10,810,000	10,810,000	10,800,000	เริ่ม 9 ต.ค. 64 สิ้นสุด 7 ธ.ค. 64 (5 งวดงาน)	-	10,800,000	10,800,000	10,000	10,800,000	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - กักเงินแบบ PO : 10,800,000 บาท - มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน 10,000 บาท - กิจกรรมใหม่จากเงินเหลือจ่าย ก.บ.จ. มีมติเห็นชอบการประชุมครั้งที่ 4/64 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 64
5	โครงการส่งเสริมศักยภาพและยกระดับสถานประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสู่มาตรฐาน		310,800	-	310,800			237,400	-	237,400	73,400	-	
17)	กิจกรรมพัฒนาทักษะและมีแรงงานภาคการผลิตของ SMEs	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี	310,800	-	310,800			237,400		237,400	73,400	-	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ - มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน 73,400 บาท
6	โครงการขยายผลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		1,978,100	-	1,978,100			1,912,344	-	1,912,344	65,756	-	
18)	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการผลิตด้านประมงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สนง.ประมงจังหวัดลพบุรี	725,600	-	725,600			725,600		725,600	-	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
19)	กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	1,252,500	-	1,252,500			1,185,744		1,185,744	65,756	-	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ - มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน 65,756 บาท
7	โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์เกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัดลพบุรี		2,824,800	-	2,824,800			2,807,430	-	2,807,430	17,370	-	
20)	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์วิถีลพบุรี	สนง.เกษตรจังหวัดลพบุรี	2,824,800	-	2,824,800			2,807,430	-	2,807,430	17,370	-	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ - มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน 17,370 บาท
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์		716,000	120,438,059	121,154,059	120,196,059		69,085,544	51,825,515	120,912,059	242,000	51,825,200	
8	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์		-	120,438,059	120,438,059	120,196,059		68,870,544	51,325,515	120,196,059	242,000	51,325,200	
21)	กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงถนนลาดยางสายรอบอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	แขวงทางหลวงชนบท ลพบุรี	-	3,995,000	3,995,000	3,995,000	เริ่ม 26 ก.พ. 64 สิ้นสุด 26 เม.ย. 64 (5 งวดงาน)	3,995,000	-	3,995,000	-	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
22)	กิจกรรมที่ 2 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย สป.2075 แยก ทล.21 - บ้านห้วยส้ม ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	แขวงทางหลวงชนบท ลพบุรี	-	9,990,000	9,990,000	9,990,000	เริ่ม 26 ก.พ. 64 สิ้นสุด 31 พ.ค. 64 (5 งวดงาน)	9,990,000	-	9,990,000	-	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
23)	กิจกรรมที่ 3 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย สป.5042 แยก พช.สป 2007 - บ้านข่อย 16 สาย 3 ซ้าย ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	แขวงทางหลวงชนบท ลพบุรี	-	9,985,000	9,985,000	9,985,000	เริ่ม 26 ก.พ. 64 สิ้นสุด 31 พ.ค. 64 (5 งวดงาน)	9,985,000	-	9,985,000	-	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ลำดับ	ประเด็นยุทธศาสตร์ - โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/ดำเนินการ (บาท)			รายละเอียดการก่อหนี้ผูกพัน		ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			เหลือจ่าย/ เงินไม่ได้ใช้ ยังไม่ได้ใช้ /ส่งคืน	กันเงิน	สถานะการดำเนินงาน
			รายจ่าย ประจำ	ลงทุน	รวม	วงเงิน ในสัญญา (บาท)	วันเริ่ม - วันสิ้นสุด สัญญา	เบิก - ยืม	ก่อหนี้ผูกพัน (PO)	รวมใช้จ่าย งบประมาณ (เบิก+PO)			
24)	กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงถนนลาดยาง/ขยายไหล่ทาง สาย ลบ.4040 แยก ทล.2256 - น้ำตกวังกั้นเหลือง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	แขวงทางหลวงชนบท ลพบุรี	-	19,980,000	19,980,000	19,980,000	เริ่ม 24 ก.พ. 64 สิ้นสุด 2 ส.ค. 64 (10 งวดงาน)	19,980,000	-	19,980,000	-	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
25)	กิจกรรมที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างยั่งยืน แหล่งน้ำ ประปาแห่งแรกของสยาม ตำบลโคกคูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดลพบุรี	-	38,800,000	38,800,000	38,800,000	เริ่ม 6 ก.พ. 64 สิ้นสุด 2 ส.ค. 64 (26 งวดงาน)	9,932,800	28,867,200	38,800,000	-	28,867,200	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - กันเงินแบบ PO : 28,867,200 บาท
26)	กิจกรรมที่ 6 ท่อเทียวย่างตลอดโยนทางหลวงหมายเลข 3017 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี	แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1	-	14,988,059	14,988,059	14,988,059	เริ่ม 14 พ.ค. 64 สิ้นสุด 11 ส.ค. 64	14,987,744	315	14,988,059	-	-	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ - มีเงิน PO คงค้าง 315 บาท ที่ยังไม่เบิกแล้ว
27)	กิจกรรมที่ 7 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอลพีลธิค คอนกรีตสาย ลบ. 2075 แยก ทล.21 - บ้านห้วยส้ม ช่วงที่ 1 กม. 2+000 - กม. 2+500 ช่วงที่ 2 กม. 2+800 - กม. 3+227 ช่วงที่ 3 กม. 3+235 - กม. 5+217 รวมระยะทาง 2909 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท ลพบุรี	-	12,750,000	12,750,000	12,740,000	เริ่ม 9 ส.ค. 64 สิ้นสุด 7 ธ.ค. 64 (5 งวดงาน)	-	12,740,000	12,740,000	10,000	12,740,000	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - กันเงินแบบ PO : 12,740,000 บาท - มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน 10,000 บาท - กิจกรรมใหม่จากเงินเหลือจ่ายและจากกิจกรรมที่ยกเลิก ก.บ.จ. มีมติเห็นชอบการประชุมครั้งที่ 5/64 เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 64
28)	กิจกรรมที่ 8 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.5042 แยก ทล.ลบ 2007 - บ้านซอย 1/ สาย 3 ซ้าย ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี กม. 5+975 - 7+975 ระยะทาง 2,000 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท ลพบุรี	-	9,950,000	9,950,000	9,718,000	-	-	9,718,000	9,718,000	232,000	9,718,000	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - กันเงินแบบ PO : 9,718,000 บาท - มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน 232,000 บาท - กิจกรรมใหม่จากเงินเหลือจ่ายและจากกิจกรรมที่ยกเลิก ก.บ.จ. มีมติเห็นชอบการประชุมครั้งที่ 5/64 เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 64
9	โครงการส่งเสริมงานประเพณีและของดีประจำถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว		716,000	-	716,000			216,000	500,000	716,000	-	500,000	
29)	กิจกรรมที่ 1 มหกรรมประเพณีปลาเกิดไทยสยามจังหวัดลพบุรี	สนง.ประมงจังหวัดลพบุรี	216,000	-	216,000			216,000	-	216,000	-	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
30)	กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม "เอื้อยะเริ่มเจื้อยะปึงพะ"	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี	500,000	-	500,000			-	500,000	500,000	-	500,000	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (งานดำเนินการเอง) - กันเงินแบบ PO : 500,000 บาท
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด และสภาพแวดล้อมดี		1,956,600	-	1,956,600	-		1,877,241	-	1,877,241	79,359	-	
10	โครงการส่งเสริมการค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ		1,200,000	-	1,200,000			1,155,700	-	1,155,700	44,300	-	
31)	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี	1,200,000	-	1,200,000			1,155,700	-	1,155,700	44,300	-	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ - มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน 44,300 บาท
11	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจังหวัดลพบุรี		756,600	-	756,600			721,541	-	721,541	35,059	-	
32)	กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี	756,600	-	756,600			721,541	-	721,541	35,059	-	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ - มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน 35,059 บาท
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสุข		1,272,600	13,830,000	15,102,600	13,830,000		6,221,000	8,851,200	15,072,200	30,400	8,851,200	
12	โครงการเสริมสร้างค่านิยมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม		318,000	-	318,000			318,000	-	318,000	-	-	
33)	กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม สร้างศีล สร้างสุข	สนง.พระพุทธศาสนา จังหวัดลพบุรี	318,000	-	318,000			318,000	-	318,000	-	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ลำดับ	ประเด็นยุทธศาสตร์ - โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/ดำเนินการ (บาท)			รายละเอียดการก่อหนี้ผูกพัน		ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			เหลือจ่าย/ เงินไม่ได้ใช้ ยังไม่ได้ใช้ /ส่งคืน	กันเงิน	สถานะการดำเนินงาน
			รายจ่าย ประจำ	ลงทุน	รวม	วงเงิน ในสัญญา (บาท)	วันเริ่ม - วันสิ้นสุด สัญญา	เบิก - ยืม	ก่อหนี้ผูกพัน (PO)	รวมใช้จ่าย งบประมาณ (เบิก+PO)			
13	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย และผู้ด้อยโอกาส ในสังคม		598,400	-	598,400			568,000	-	568,000	30,400	-	
34)	กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดโรคที่ป้องกันได้	สนง.สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	344,400	-	344,400			344,400		344,400	-	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
35)	กิจกรรมที่ 3 สร้างสุขภาวะในกลุ่มประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป	สนง.สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	155,600	-	155,600			125,200		125,400	30,400	-	- - ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ - มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน 30,400 บาท
36)	กิจกรรมที่ 2 ทัศนภาพที่สะอาดขึ้นให้แรงงานผู้สูงอายุ และ แรงงานพิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี	สนง.แรงงานจังหวัดลพบุรี	98,400	-	98,400			98,400		98,400	-	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
14	โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิตและทรัพย์สิน		356,200	-	356,200			356,200	-	356,200	-	-	
37)	กิจกรรมผู้ประกอบการลพบุรีร่วมใจให้โอกาสผู้พลัดพราก	สนง.ยุติธรรมจังหวัดลพบุรี	356,200	-	356,200			356,200		356,400	-	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
15	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย		-	13,830,000	13,830,000	13,830,000		4,978,800	8,851,200	13,830,000	-	8,851,200	
38)	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านแวนถนน ตอนที่ 6 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ความยาว 570 เมตร	สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดลพบุรี	-	13,830,000	13,830,000	13,830,000	เริ่ม 7 พ.ค. 64 สิ้นสุด 3 มี.ค. 65 (20 หน่วยงาน)	4,978,800	8,851,200	13,830,000	-	8,851,200	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - กันเงินแบบ PO : 8,851,200 บาท - กิจกรรมใหม่จากการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรกิจกรรมที่ยกเลิก ก.บ.จ. มีมติเห็นชอบการประชุมครั้งที่ 1/64 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000	-	9,000,000	-	-	6,885,740	-	6,885,740	2,114,260	-	
	รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ 38 กิจกรรม		33,913,500	218,365,000	252,278,500	210,964,372	-	169,523,695	78,885,391	248,409,086	3,869,414	78,885,076	
							ร้อยละ	67.20%	31.27%	98.47%	1.53%	31.27%	

☛ได้รับจัดสรร 252,278,500 บาท

☛ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ใช้จ่ายแล้ว 248,409,086 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.47 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 1.53) อยู่ลำดับที่ 49 ของประเทศ

- เบิกจ่าย : 169,523,695 บาท (ร้อยละ 67.20)

- ก่อหนี้ผูกพัน (PO) : 78,885,391 บาท (ร้อยละ 31.27)

☛เงินเหลือจ่าย 3,869,414 บาท

☛กันเงินไว้เบิกเหลือในปี : 10 กิจกรรม งบประมาณ 78,885,076 บาท