

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

(1) ลำดับ ที่	(2) โครงการ/กิจกรรม	(3) หน่วยดำเนินการ	(4) งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	(5) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(6) งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	(7) งบประมาณ เหลือจ่าย (บาท)	(8) ระยะเวลา ดำเนินการ	(9) ผลการดำเนินงาน			(10) หมายเหตุ
								ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เศรษฐกิจฐานราก			55,155,300	6,823,278	47,893,287	438,735					
1	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการยกระดับภาคการเกษตร		43,000,000	0	42,751,000	249,000					
(1)	ชุดลอกสระเก็บน้ำกองบิน 2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี ปริมาณงานชุด 836,000 ลบ.ม.	โครงการชลประทาน ลพบุรี	43,000,000	0	42,751,000	249,000	เม.ย.68-ม.ค.69		/		อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ ในวันที่ 9 เม.ย.68
2	โครงการพัฒนาศูนย์รวมกลุ่มผลิตพืชสมุนไพรดูแลสุขภาพครบวงจร		1,676,900	1,313,680	363,220	0					
(2)	พัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มผลิตพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี	1,067,900	1,024,280	43,620	0	ม.ค.68-พ.ค.68		/		จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ 2 หลักสูตร 100 ราย และเดินทางไป สัมมนาศึกษาดูงาน 110 ราย
(3)	ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม ของศูนย์ AIC	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี	266,000	0	266,000	0	ม.ค.68-พ.ค.68			/	ดำเนินการแล้วเสร็จ
(4)	เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าแปรรูป การเกษตรและสมุนไพรดูแลสุขภาพ	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด ลพบุรี	343,000	289,400	53,600	0	ก.พ.68-มี.ค.68		/		อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
3	โครงการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน		2,863,500	2,490,351	363,814	9,335					
(5)	เพิ่มศักยภาพการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรทดแทน การเผา	สนง.เกษตรจังหวัดลพบุรี	420,800	232,360	188,440	0	พ.ย.67-มี.ค.68		/		อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
(6)	ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Farm Youth Model)	สนง.เกษตรจังหวัดลพบุรี	103,400	103,400	0	0	พ.ย.67-ก.พ.68			/	ดำเนินการแล้วเสร็จ
(7)	พัฒนาศักยภาพการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร	สนง.เกษตรจังหวัดลพบุรี	672,800	621,386	51,414	0	พ.ย.67-มี.ค.68		/		อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
(8)	ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำ เศรษฐกิจ	สนง.ประมงจังหวัดลพบุรี	1,444,500	1,320,540	123,960	0	ก.พ.68-มี.ย.68		/		อยู่ระหว่างการทำงาน
(9)	ยกระดับกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์เข้าสู่มาตรฐาน แบบครบวงจร	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	222,000	212,665	0	9,335	ม.ค.68-ก.พ.68			/	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการขยายผลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		180,400	0	0	180,400					

(1) ลำดับ ที่	(2) โครงการ/กิจกรรม	(3) หน่วยดำเนินการ	(4) งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	(5) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(6) งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	(7) งบประมาณ เหลือจ่าย (บาท)	(8) ระยะเวลา ดำเนินการ	(9) ผลการดำเนินงาน			(10) หมายเหตุ
								ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
(10)	ส่งเสริมความรู้การผลิตทางการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี	180,400	0	0	180,400	ยกเลิกโครงการ	/			มติ ก.บ.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 7/2567 เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก มีกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องกัน จำนวน 5 กิจกรรม ซึ่งได้รับการ จัดสรรงบประมาณเพียงกิจกรรมเดียว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้
5	โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์เกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัดลพบุรี		1,008,900	333,870	675,030	0					
(11)	ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์วิถีลพบุรี	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี	538,500	290,870	247,630	0	พ.ย.67-พ.ค.68		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ
(12)	ส่งเสริมการเชื่อมโยงอาหารอินทรีย์สู่ครัวคุณภาพ (Form Farm To Table)	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี	470,400	43,000	427,400	0	มี.ค.68-เม.ย.68		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพสู่เศรษฐกิจฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย		2,362,500	1,558,300	804,200	0					
(13)	การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี	1,197,500	1,197,500	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68			/	ดำเนินการแล้วเสร็จ
(14)	การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์สำหรับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี	694,000	127,200	566,800	0	ม.ค.68-เม.ย.68		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ
(15)	การผลิตอาหารสัตว์ในชุมชนด้วยวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นและนวัตกรรมอาหารสัตว์	สนง.ปศุสัตว์จังหวัด ลพบุรี	471,000	233,600	237,400	0	พ.ค.68-มิ.ย.68		/		กำหนดอบรมกลุ่มเป้าหมาย 220 คน ในห้วงเดือน มิ.ย.68
7	โครงการส่งเสริมศักยภาพและยกระดับสถานประกอบการด้านการเกษตร ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล		913,000	490,177	422,823	0					
(16)	พัฒนานาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด ลพบุรี	553,000	152,200	400,800	0	ม.ค.68-มิ.ย.68		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ
(17)	พัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนสู่มาตรฐานสากล	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด ลพบุรี	360,000	337,977	22,023	0	ม.ค.68-มี.ค.68		/		อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
8	โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ		3,150,100	636,900	2,513,200	0					

(1) ลำดับ ที่	(2) โครงการ/กิจกรรม	(3) หน่วยดำเนินการ	(4) งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	(5) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(6) งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	(7) งบประมาณ เหลือจ่าย (บาท)	(8) ระยะเวลา ดำเนินการ	(9) ผลการดำเนินงาน			(10) หมายเหตุ
								ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
(18)	ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยภายในจังหวัดลพบุรี	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี	1,157,100	636,900	520,200	0	ม.ค.68-พ.ค.68		/		อยู่ระหว่างดำเนินงาน
(19)	ส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยภายใต้ตลาดนัดเพื่อสุขภาพจังหวัดลพบุรี	สนง.สาธารณสุขจังหวัด ลพบุรี	500,000	0	500,000	0	มี.ค.68-เม.ย.68		/		กำหนดดำเนินการช่วง เม.ย.68
(20)	ส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์และอาหารปลอดภัยนอกพื้นที่จังหวัดลพบุรี	สนง.พาณิชย์จังหวัด ลพบุรี	1,493,000	0	1,493,000	0	ธ.ค.67-มี.ย.68		/		กำหนดดำเนินการช่วง มี.ย.68
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว			25,522,100	8,380,460	15,476,140	1,665,500					
9	โครงการยกระดับสินค้าของฝาก ของที่ระลึกให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น ที่แสดงอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว		1,912,000	0	1,912,000	0					
(21)	ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลพบุรี	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดลพบุรี	1,912,000	0	1,912,000	0	มี.ค.68-เม.ย.68		/		อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศเชิญชวน โดยกำหนดจัดงาน OTOP ช่วง เม.ย.68
10	โครงการสร้างความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว		23,610,100	8,380,460	13,564,140	1,665,500					
(22)	ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี	สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดลพบุรี	391,900	0	391,900	0	มี.ค.68-พ.ค.68		/		อยู่ระหว่างดำเนินงาน
(23)	งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ลพบุรี	10,082,700	6,566,550	3,516,150	0	ก.พ.68-มี.ค.68		/		อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
(24)	งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม "เรี่ยไรเริ่มเจียะเบ็งพะ"	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ลพบุรี	796,400	25,010	771,390	0	ก.พ.68-มี.ค.68		/		อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
(25)	พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี จังหวัดลพบุรี	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ลพบุรี	1,000,000	1,000,000	0	0	ม.ค.68-ก.พ.68			/	ดำเนินการแล้วเสร็จ
(26)	สืบสานประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ลพบุรี	289,100	288,900	0	200	ต.ค.67-พ.ย.67			/	ดำเนินการแล้วเสร็จ
(27)	สืบสานงานประเพณีแห่พระศรีอาริยมุตไตรย์ วัดไธยก	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ลพบุรี	950,000	0	950,000	0	พ.ค.68-มี.ย.68		/		กำหนดจัดงาน พ.ค.68
(28)	ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ "แม่น้ำลพบุรี วิถีละโว้ธานี"	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ลพบุรี	2,000,000	0	2,000,000	0	พ.ค.68-มี.ย.68		/		กำหนดจัดงาน พ.ค.68
(29)	แข่งขันวิ่งลพบุรีฮาร์ฟมาราธอน	สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดลพบุรี	2,000,000	0	1,888,000	112,000	ก.พ.68-ส.ค.68		/		กำหนดจัดงาน ส.ค.68

(1) ลำดับ ที่	(2) โครงการ/กิจกรรม	(3) หน่วยดำเนินการ	(4) งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	(5) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(6) งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	(7) งบประมาณ เหลือจ่าย (บาท)	(8) ระยะเวลา ดำเนินการ	(9) ผลการดำเนินงาน			(10) หมายเหตุ
								ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
(30)	แข่งขันจักรยานแรลลี่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี	1,500,000	0	1,455,000	45,000	มี.ค.68-เม.ย.68		/		กำหนดจัดงาน เม.ย.68
(31)	ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยกีฬา "ลพบุรีเจ็ตสกี"	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี	1,000,000	0	1,000,000	0	มี.ค.68-เม.ย.68		/		กำหนดจัดงาน เม.ย.68
(32)	เปิดทุนสถาบัน สร้างสรรค์วิถีไทย ร่วมใจก้าววังธรรม	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์	1,600,000	0	1,591,700	8,300	ธ.ค.67-ส.ค.68		/		กำหนดจัดงาน 5 ครั้งให้เสร็จสิ้นภายใน ส.ค.68
(33)	มหกรรม แสง สี เสียง ตำนานปรางค์นางผมหมอม	อบต.หนองรี (อ.ลำสนธิ)	2,000,000	500,000	0	1,500,000	ก.พ.68-มี.ค.68			/	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะ พัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม			5,353,100	500,000	4,853,100	0					
11	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน		171,000	0	171,000	0					
(34)	สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในสถานศึกษา	สนง.พลังงานจังหวัดลพบุรี	171,000	0	171,000	0	มี.ค.68-ส.ค.68		/		กำหนดอบรมสร้างจิตสำนึก 3 ครั้ง
12	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี		2,361,800	0	2,361,800	0					
(35)	พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี	2,361,800	0	2,361,800	0	มี.ค.68-ส.ค.68		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการพัฒนาศักยภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลพบุรี		450,000	0	450,000	0					
(36)	จัดกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของเมืองลพบุรีเชิงสร้างสรรค์	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี	450,000	0	450,000	0	มี.ค.68-เม.ย.68		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการอย่างเป็นระบบ		2,370,300	500,000	1,870,300	0					
(37)	บริหารจัดการควบคุมดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อม (วัดคูเวียง)	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี	1,870,300	0	1,870,300	0	ก.พ.68-มิ.ย.68		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ
(38)	อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารถึงสำเร็จรูปและการบริหารจัดการด้านการให้อาหารอย่างเป็นระบบ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	500,000	500,000	0	0	ม.ค.68-มี.ค.68			/	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข			123,035,700	21,187,786	83,191,232	18,656,682					

(1) ลำดับ ที่	(2) โครงการ/กิจกรรม	(3) หน่วยดำเนินการ	(4) งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	(5) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(6) งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	(7) งบประมาณ เหลือจ่าย (บาท)	(8) ระยะเวลา ดำเนินการ	(9) ผลการดำเนินงาน			(10) หมายเหตุ
								ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
15	โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของ จังหวัดลพบุรี		104,156,800	14,233,400	71,320,563	18,602,837					
(39)	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรีบริเวณวัดโพธิ์งาม หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ปริมาณงาน 0.30 กิโลเมตร	สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดลพบุรี	3,346,000	0	3,145,000	201,000	ก.พ.68-พ.ย.68		/		ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน
(40)	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลติกคอนกรีต) รหัสทางหลวง ท้องถิ่นลบ.ถ.92-006 สาย บ้านหนองแถม-บ้านโรงหนอง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ครุฑ จุดเริ่มต้นถนนทางหลวงสาย ลบ.4003 จุดสิ้นสุดทาง แยกถนนสาย ลบ.ถ.92-007 หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ครุฑ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 0.974 กิโลเมตร	อบต.โพธิ์ครุฑ	1,450,000	0	1,370,000	80,000	ก.พ.68-เม.ย.68		/		ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน
(41)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คั่นคลองชลประทาน 2 ขวา 1 ขวา 21 ขวา ผังขวา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.320 กิโลเมตร	อบต.บางขันหมาก	4,627,600	0	4,160,000	467,600	ก.พ.68-มิ.ย.68		/		ระยะเวลาดำเนินงาน 118 วัน
(42)	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต บริเวณสายเข้าไร่ บ้านดงพลับ- บ้านน้ำบ่อ สาย ลบ 74-022 จากถนนเส้น ลาดยางดงพลับ-วังจั่น ถึง นานายทองเลื่อน คล้อยตาม หมู่ที่ 2 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 0.220 กิโลเมตร	อบต.บางกะพืดพลับ	500,000	0	500,000	0	มี.ค.68-ก.ย.68				อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก อ.ก.น.บ. ในการขอเปลี่ยนแปลง จุดดำเนินการ (ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน)
(43)	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณสายเข้าไร่ บ้านดงพลับ- บ้านน้ำบ่อ สาย ลบ 74-022 จากถนนเส้น ลาดยางดงพลับ-วังจั่น ถึง นานายบัว เขียวบัต หมู่ที่ 2 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 0.220 กิโลเมตร	อบต.บางกะพืดพลับ	500,000	487,000	0	13,000	ม.ค.68-เม.ย.68			/	ดำเนินการแล้วเสร็จ
(44)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนน คสล. เดิม บริเวณนา นายอ้าย ขจรจันทร์ ถึงนางางทีลัมพร ภูศรีพงษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 0.230 กิโลเมตร	อบต.บางกะพืดพลับ	500,000	478,000	0	22,000	ม.ค.68-ก.พ.68			/	ดำเนินการแล้วเสร็จ
(45)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกคลองหนองไม้เสีย ถึง ฝ่ายนายประมวล พิมพ์แสง หมู่ที่ 2 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 0.230 กิโลเมตร	อบต.บางกะพืดพลับ	500,000	478,000	0	22,000	ม.ค.68-ก.พ.68			/	ดำเนินการแล้วเสร็จ

(1) ลำดับ ที่	(2) โครงการ/กิจกรรม	(3) หน่วยดำเนินการ	(4) งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	(5) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(6) งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	(7) งบประมาณ เหลือจ่าย (บาท)	(8) ระยะเวลา ดำเนินการ	(9) ผลการดำเนินงาน			(10) หมายเหตุ
								ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
(46)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลบางพัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร	อบต.บางพัง	4,915,000	0	4,420,000	495,000	ม.ค.68-มิ.ย.68		/		อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1
(47)	วางท่อเมนประปา HDPE (ท่อประธานจ่ายน้ำประปา) ภายในเขตเทศบาลตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	ทต.พัฒนานิคม	9,990,000	5,640,000	4,350,000	0	ก.พ.68-ก.ค.68		/		อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1
(48)	พัฒนาระบบน้ำประปาผิวดินเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	ทต.เขาพระยาเดินธง	15,170,000	0	15,170,000	0	มี.ค.68-ก.ย.68		/		อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ (ระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน)
(49)	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 16 ระหว่าง สาย 3 ซ้าย-สะพานห้วยยาง หมู่ที่ 11 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1,140 เมตร	ทต.เขาพระยาเดินธง	5,617,000	0	3,480,000	2,137,000	ก.พ.68-มิ.ย.68		/		ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน
(50)	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านมะขามคู่ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร	อบต.ห้วยขุนราม	4,138,000	3,055,000	0	1,083,000	ธ.ค.67-มี.ค.68			/	ดำเนินการแล้วเสร็จ
(51)	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านสวนมะเดื่อ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร	อบต.ห้วยขุนราม	3,895,000	2,871,000	0	1,024,000	ธ.ค.67-มี.ค.68			/	ดำเนินการแล้วเสร็จ
(52)	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลบ.ถ.119-01 แยกทางหลวงหมายเลข 2272 (กม.ที่ 2+500)-บ้านท่ารวก (ช่วงที่ 3 กม. 4+000-กม.6+000) หมู่ที่ 4 (บ้านท่าเดื่อ) ตำบลหนองยายไธ้ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร	อบต.หนองยายไธ้	9,980,000	0	9,598,850	381,150	ม.ค.68-มิ.ย.68		/		ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน
(53)	ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพนักกันน้ำ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลบางงา อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.730 กิโลเมตร	ทต.บางงา	1,314,000	0	1,200,000	114,000	ก.พ.68-มิ.ย.68		/		ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน
(54)	ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพนักกันน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลบางงา อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 380 เมตร	ทต.บางงา	729,600	0	263,000	466,600	ก.พ.68-เม.ย.68		/		กบจ.ลพบุรี ครั้งที่ 1/2568 มีมติ เห็นชอบปรับลดงบประมาณและ ปริมาณงาน เนื่องจากได้รับงบ อุดหนุนฯ แล้ว ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

(1) ลำดับ ที่	(2) โครงการ/กิจกรรม	(3) หน่วยดำเนินการ	(4) งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	(5) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(6) งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	(7) งบประมาณ เหลือจ่าย (บาท)	(8) ระยะเวลา ดำเนินการ	(9) ผลการดำเนินงาน			(10) หมายเหตุ
								ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
(55)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง หมู่ที่ 8 บ้านท้ายลาด ตำบลบางลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดพิจิตร ระยะทาง 0.896 กิโลเมตร	อบต.บางลี่	2,707,000	824,400	641,200	1,241,400	ม.ค.68-พ.ค.68		/		ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน
(56)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหัวดอน ตำบลบางลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดพิจิตร เชื่อมต่อบ้านสระกระเบื้อง ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร	อบต.บางลี่	4,630,000	0	4,630,000	0	เม.ย.68-ก.ย.68		/		ระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน
(57)	ก่อสร้างถนนลาดยาง (ฝั่งซ้าย) คันคลองชลประทาน จากหน้าวัดบ้านม่วง ถึงถนนท่าม่วง-สายเอเชีย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าม่วง จังหวัดพิจิตร ระยะทาง 0.550 กิโลเมตร	อบต.บ้านเบิก	1,188,000	0	1,188,000	0	มี.ค.68-ก.ย.68		/		อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่จากกรมชลประทาน ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน
(58)	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 9-10 ถนนสาย คันคลองชลประทาน 8 ซ้าย ฝั่งซ้าย ตำบลหัวลำโรง อำเภอท่าม่วง จังหวัดพิจิตร ระยะทาง 1,260 กิโลเมตร	อบต.หัวลำโรง	4,240,000	0	4,240,000	0	เม.ย.68-ก.ย.68		/		ระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน
(59)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทาง ลบ.ถ. 117-19 บริเวณบ้านคลองมะขาม ซอย 1 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองมะคำ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร	อบต.หนองมะคำ	3,620,000	0	3,619,613	387	ม.ค.68-พ.ค.68		/		ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน
(60)	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณสายทาง ลบ.ถ. 117-42 ซอยวัดแหลมชนแดน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองมะคำ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 0.350 กิโลเมตร	อบต.หนองมะคำ	568,000	400,000	0	168,000	ม.ค.68-เม.ย.68			/	ดำเนินการแล้วเสร็จ
(61)	ปรับปรุงผิวทางลาดยาง AC (ถนนสาย ลบ.ถ. 67-011) สายทุ่งท่าช้าง-ห้วยใหญ่ จาก ทพ.ลบ.4001 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งท่าช้าง ถึงบ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร	อบต.ทุ่งท่าช้าง	7,069,000	0	6,000,900	1,068,100	ม.ค.68-เม.ย.68		/		ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน
(62)	ซ่อมแซมถนนลาดยาง AC (ถนนสาย ลบ.ถ. 67-012) สายห้วยใหญ่- อ่างทอง จากบ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยใหญ่ ถึงบ้านอ่างทอง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2,500 เมตร	อบต.ทุ่งท่าช้าง	8,662,600	0	0	8,662,600	ยกเลิกโครงการ	/			มติ ก.บ.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 7/2567 เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้รับงบประมาณฯ เพื่อ ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว

(1) ลำดับ ที่	(2) โครงการ/กิจกรรม	(3) หน่วยดำเนินการ	(4) งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	(5) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(6) งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	(7) งบประมาณ เหลือจ่าย (บาท)	(8) ระยะเวลา ดำเนินการ	(9) ผลการดำเนินงาน			(10) หมายเหตุ
								ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
(63)	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 สายเดิมไว้บ้านเขากระหิง ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร	อบต.บ่อทอง	4,300,000	0	3,344,000	956,000	ก.พ.68-เม.ย.68		/		ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน
16	โครงการลพบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มทุกช่วงวัย		1,258,000	1,084,256	119,899	53,845					
(64)	พัฒนาทักษะอาชีพแรงงานนอกระบบเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี	สนง.แรงงานจังหวัด ลพบุรี	166,600	166,600	0	0	ก.พ.68-มี.ค.68			/	ดำเนินการแล้วเสร็จ
(65)	พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้แก่แรงงาน ในจังหวัดลพบุรี	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลพบุรี	780,000	719,781	60,219	0	พ.ย.67-มี.ค.68		/		อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
(66)	พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ	สนง.สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน จังหวัดลพบุรี	117,300	59,275	4,180	53,845	ธ.ค.67-ก.พ.68		/		อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
(67)	อบรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ในการประกอบอาชีพอิสระ ให้แก่ประชาชน	สนง.จัดหางานจังหวัด ลพบุรี	194,100	138,600	55,500	0	ก.พ.68-มี.ค.68		/		อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
17	โครงการลพบุรีเมืองคุณภาพผู้สูงอายุครบวงจร		851,200	838,450	12,750	0					
(68)	เสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการถ่ายทอดภูมิปัญญา ท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ชีวิตที่ดี	สนง.พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี	851,200	838,450	12,750	0	ม.ค.68-ก.ย.68		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	โครงการต้นแบบคนลพบุรีสังคมคุณภาพ		16,769,700	5,031,680	11,738,020	0					
(69)	หมู่บ้านมั่นคง ลพบุรีสงบสุข ปลอดภัยยาเสพติด	ที่ทำการปกครองจังหวัด ลพบุรี	2,348,300	2,052,280	296,020	0	ต.ค.67-เม.ย.68		/		กำหนดแผนอบรม อบรม. ในช่วง ไตรมาสที่ 3
(70)	TO BE NUMBER ONE สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ คนลพบุรีห่างไกลยาเสพติด	สนง.สาธารณสุขจังหวัด ลพบุรี	851,700	0	851,700	0	ก.พ.68-มี.ค.68		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ
(71)	ผู้ประกอบการลพบุรีร่วมมือ ให้โอกาสผู้ผลิต	สนง.ยุติธรรมจังหวัดลพบุรี	178,000	178,000	0	0	ก.พ.68-มี.ค.68			/	ดำเนินการแล้วเสร็จ
(72)	เปิดโลกนวัตกรรม สูการปรับตัว รู้เท่าทันภัยพิบัติ	สนง.ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดลพบุรี	1,341,700	1,341,700	0	0	ต.ค.67-พ.ย.67			/	ดำเนินการแล้วเสร็จ
(73)	พัฒนาที่อยู่อาศัยและปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับ ผู้สูงอายุ และคนทุกช่วงวัยในครอบครัวเปราะบาง	สนง.พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี	10,000,000	581,000	9,419,000	0	ม.ค.68-ก.ย.68		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ
(74)	พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบชีวีป่า	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดลพบุรี	1,500,000	428,600	1,071,400	0	ม.ค.68-พ.ค.68		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ

(1) ลำดับ ที่	(2) โครงการ/กิจกรรม	(3) หน่วยดำเนินการ	(4) งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	(5) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(6) งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	(7) งบประมาณ เหลือจ่าย (บาท)	(8) ระยะเวลา ดำเนินการ	(9) ผลการดำเนินงาน			(10) หมายเหตุ
								ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
(75)	บูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพมารดา เด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี	สนง.สาธารณสุขจังหวัด ลพบุรี	550,000	450,100	99,900	0	ม.ค.68-เม.ย.68		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ			9,000,000	3,308,882	5,691,118	0	ก.ย.67-ก.ย.68		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น			218,066,200	40,200,406	157,104,877	20,760,917					