

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/๐ ๔๙๒๗



คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอรื้อกรณีค่าปรับเกินกว่าค่างานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ ศธ ๐๕๕๒.๐๑.๐๑/๑๔๘๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๕๒.๐๑.๐๑/๑๔๕๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และ ที่ ศธ ๐๕๕๒.๐๑.๐๑/๑๕๗๘
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์กับบริษัท เจริญไทย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ และผู้รับจ้างจะต้องเริ่มเข้าทำงานภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วงเงินตามสัญญา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเนื่องจากได้รับอนุมัติให้ผูกพันงบประมาณค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก ๑ ปี ทำให้สัญญาที่ได้ลงนามไปแล้วได้แก่ไขระยะเวลาใหม่ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ โดยเห็นชอบให้มีงวดงาน ๑๒ งวด ตามเดิม จำนวนเงินและเนืองงานตามเดิม แต่ให้ขยายระยะเวลาแต่ละงวดออกไปเท่านั้น ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบกับมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการขยายระยะเวลาให้กับบริษัทฯ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอหารือดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยฯ จะอนุมัติให้เบิกเงิน จำนวน ๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายค่าจ้างงานก่อสร้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญาในงวดที่ ๙ งวดที่ ๑๐ งวดที่ ๑๑ และงวดที่ ๑๒ โดยจะหักค่าปรับจากผู้รับจ้างเต็มจำนวน เนื่องจากส่งงานล่าช้าตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/๕๐๖๘๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ขอรื้อกรณีขอทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินค่าปรับกรณีเกินร้อยละ ๑๐ และจะทำหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ ชำระหนี้กรณีค่าปรับที่เกินส่วนเงินค่าจ้างที่ติดลบทั้งสิ้น ๑๖,๔๔๔,๐๐๐ บาท ตลอดถึงค่าควบคุมงานที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานอีกต่อหนึ่งตามสัญญาได้หรือไม่ หากได้หรือไม่ได้ มหาวิทยาลัยฯ ควรดำเนินการอย่างไร

๒. กรณีข้อพิพาทในเรื่องปริมาณงาน จำนวน ๑๒ รายการ บริษัทฯ ขอเสนอราคางานและเงินเพิ่มเป็นจำนวน ๑๒,๗๐๕,๘๙๒.๖๒ บาท ขอขยายระยะเวลาเพิ่ม ๒๔๐ วัน ปัญหา FIBER GLASS ขอขยายระยะเวลาเพิ่ม เป็นเวลา ๓๔๕ วัน และข้อพิพาทอื่นๆ ซึ่งอยู่ในชั้นอนุญาโตตุลาการ มหาวิทยาลัยฯ ควรดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เป็นส่วนราชการเสียประโยชน์

๓. บริษัทฯ ได้ขอสงวนสิทธิ์อุทธรณ์การขยายระยะเวลาและเงินเพิ่มโดยจะนำเรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือแจ้งผลการไม่อนุมัติขยายระยะเวลาและเงินเพิ่มเข้ากระบวนการ

/ของ...

ของอนุญาโตตุลาการ เพิ่มเติม ได้แก่ ปัญหาการแจ้งผลการตรวจรับงานล่าช้างวดที่ ๙ งวดที่ ๑๐ งวดที่ ๑๑ และงวดที่ ๑๒ ปัญหากำแพงกันดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และปัญหาอื่นๆ มหาวิทยาลัยฯ ยังสามารถพิจารณาทบทวนคำวินิจฉัยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมให้แก่บริษัทฯ ได้หรือไม่ หรือควรให้สถาบัน อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดต่อไป
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพิสด (กวพ.) พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. ตามหลักการระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิสด พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๒ สรุปว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงานโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนด ในสัญญาและเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการ ละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และในกรณีเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องรายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิสด เพื่อทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

๒. จากหลักการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่สัญญา กำหนด มหาวิทยาลัยฯ ก็ชอบที่จะเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างตามสัญญาได้ และหากสัญญาดังกล่าว มีค่าปรับ มหาวิทยาลัยฯ ก็ต้องหักค่าปรับจากค่างานนั้น แต่อย่างไรก็ดี ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ประเด็นข้อหาหรือ เรื่องปริมาณงาน จำนวน ๑๒ รายการ ปัญหางานกำแพงกันดิน และปัญหางานฉาบปูนเหนือฝ้าเพดานซึ่งอยู่ ในงานงวดที่ ๙ ถึงงวดที่ ๑๒ นั้น เป็นประเด็นเดียวกันกับข้อพิพาทที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา ของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งกรณีดังกล่าวยังไม่เป็นข้อยุติที่จะมีงานเพิ่มหรืองานลดหรือไม่ อย่างไร ดังนั้น จึงขอให้ มหาวิทยาลัยฯ รอผลการวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการก่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนัส แจ่มเวหา)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการว่าด้วยการพิสด

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘ - ๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖