

ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๖๙



สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
ถนนนิกรเกษม สท ๖๔๐๐๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน บัญชีแนบท้าย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึง จังหวัดสุโขทัยได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่
๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อติดตาม กำกับ เร่งรัดและรับทราบปัญหา อุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อให้ส่วนราชการที่เข้าร่วม
การประชุมฯ ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม โดยแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัยทราบ ภายในวันที่
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน
คลังจังหวัดสุโขทัย www.cgd.go.th/sti เลือกหนังสือเวียนคลังจังหวัด หัวข้อ “รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖” หรือ QR Code หากพินกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางประภาวดี สุคันธมาลัย)

คลังจังหวัดสุโขทัย

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร.๐-๕๕๖๑-๓๓๖๓

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๒๐๔๓

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ sti@cgd.go.th



บัญชีแนบท้าย

- ๑) ปลัดจังหวัดสุโขทัย
- ๒) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ๓) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
- ๔) ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
- ๕) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย
- ๖) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
- ๗) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔
- ๘) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย
- ๙) ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย
- ๑๐) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
- ๑๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
- ๑๒) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
- ๑๓) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
- ๑๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย
- ๑๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
- ๑๖) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
- ๑๗) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
- ๑๘) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย
- ๑๙) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย
- ๒๐) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
- ๒๑) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
- ๒๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
- ๒๓) นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
- ๒๔) นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย
- ๒๕) นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก
- ๒๖) ผู้อำนวยการงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ๒๗) ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย	ประธานกรรมการ
๒. นายชัยพงษ์ สุขยาง	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔	กรรมการ
๓. นายदनัย พรอานวยลาภ	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย	กรรมการ
๔. นางชฎาภรณ์ บรรเลงมัย	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑	กรรมการ
๕. นางอรรณณ เชาว์ชำนาญ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๖. นางสาวภัทรศิริ จันแก้ว	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย	กรรมการ
๗. นางสาวดาวรุ่ง ทองอำไพ	แทน ปลัดจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๘. นายพรรษา ทรงกลิ่น	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๙. นางสาวรุจาภา ตืดกัน	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๑๐. นางกรณิกา ต้นกลิ่น	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย	กรรมการ
๑๑. นางสาวรุ่งกานต์ ธงชัย	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	กรรมการ
๑๒. นางนัฐธิดา เขียวบาง	แทน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย	กรรมการ
๑๓. นางสาวเพ็ญจันทร์ มั่นคง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุโขทัย	กรรมการ
๑๔. นายดำเนิน ฝั้นถา	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒	กรรมการ
๑๕. นางสาวทิพวรรณ ขำไท้	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๑๖. นางเถาว์วัลย์ รากคำ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย	กรรมการ
๑๗. นางสาววัชรีย์ พรหมจาด	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย	กรรมการ
๑๘. นายนฤชา ลิ้มภูษิตเจริญ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสุโขทัย	กรรมการ
๑๙. นายธิตี แซ่สง	แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย	กรรมการ
๒๐. นายปราโมช ศรศรี	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	กรรมการ
๒๑. นายชินทร์ พิภักษา	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง	กรรมการ
๒๒. นายธนีสร์ กลิ่นมาลี	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย	กรรมการ
๒๓. นางปาง สาทเทศ	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๒๔. นางอรกัญญา กิตติภณ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี	กรรมการ
๒๕. นางสาวกฤตวรรณ มธุระ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย	กรรมการ
๒๖. นางณปรีศา ม่วงหมี่	แทน นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก	กรรมการ

คลังจังหวัดสุโขทัย กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑. นางสาวพจมานย์ ศิริสอน

แทน ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โครงการชลประทานสุโขทัย

นักวิชาการเงินและบัญชี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสโขทัย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสโขทัย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

เจ้าหน้าที่การคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

ประธาน นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายสุชาติ ทีคะสุข) ติดตามการอื่นจึงมอบหมายให้มาเป็นประธานการประชุมฯ แทน โดยกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ
การใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากข้อมูล
ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖
ยังมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด และยังมีโครงการที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน
วันนี้จึงขอติดตามความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เวียนแจ้งรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๗๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๔ หน้า โดยให้ตรวจสอบและแก้ไขภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เบื้องต้นไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไข หากมีกรรมการท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมมีส่วนใดที่ไม่ถูกต้องตามมติที่ประชุมขอให้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ นำเสนอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดสุโขทัย ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๒๐ มกราคม ๒๕๖๖) ดังนี้

งบประจำ ได้รับจัดสรร ๑,๐๓๒.๒๕๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗๖๔.๓๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๕ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๓.๐๕ ใช้จ่าย ๗๗๐.๓๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๓ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๒.๔๘

งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๒,๘๖๓.๘๖๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖๖๕.๕๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๗๖ ใช้จ่าย ๑,๕๙๐.๘๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๕ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๘๖

ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๓,๘๙๖.๑๑๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๔๒๙.๙๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๓๐ ใช้จ่าย ๒,๓๖๑.๒๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖๑ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๑๔

หน่วย : ล้านบาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รายการ	เงินจัดสรร	ผลการก่อหนี้ (PO)+ สำรองเงินมีหนี้		เบิกจ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		รวมใช้จ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ม.ค.๖๖	+/- เป้าหมาย	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ม.ค.๖๖	+/- เป้าหมาย	
- งบประจำ	๑,๐๓๒.๒๕๓	๖,๐๔๗	๐.๕๙	๗๖๔.๓๔๑	๗๔.๐๕	๔๑.๐๐	๓๓.๐๕	๗๗๐.๓๘๘	๗๔.๖๓	๔๒.๑๕	๓๒.๔๘	๒๖๑.๘๖๕
- งบลงทุน	๒,๘๖๓.๘๖๖	๙๒๕.๓๒๗	๓๒.๓๑	๖๖๕.๕๖๖	๒๓.๒๔	๒๕.๐๐	-๑.๗๖	๑,๕๙๐.๘๙๓	๕๕.๕๕	๓๖.๖๙	๑๖.๘๖	๑,๒๗๓.๐๗๓
- ภาพรวม	๓,๘๙๖.๑๑๙	๙๓๑.๓๗๔	๒๓.๙๑	๑,๔๒๙.๙๐๗	๓๖.๗๐	๓๘.๐๐	-๑.๓๐	๒,๓๖๑.๒๘๑	๖๐.๖๑	๔๘.๘๔	๑๙.๑๔	๑,๕๓๔.๘๓๘

งบประมาณ ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด งบ (Function)

รายการ	เงินจัดสรร	ผลการก่อหนี้ (PO)+ สำรองเงินมีหนี้		เบิกจ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		รวมใช้จ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ม.ค.๖๖	+/- เป้าหมาย	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ม.ค.๖๖	+/- เป้าหมาย	
- งบประจำ	๙๗๘.๘๖๖	๖,๐๓๘	๐.๖๒	๗๔๓.๓๕๖	๗๕.๙๔	๔๑.๐๐	๓๔.๙๔	๗๔๙.๓๙๔	๗๖.๕๖	๔๒.๑๕	๓๔.๔๑	๒๓๕.๔๖๒
- งบลงทุน	๒,๙๑๕.๔๑๑	๙๒๕.๓๒๗	๓๒.๘๘	๖๖๕.๕๖๖	๒๓.๒๔	๒๕.๐๐	-๑.๗๖	๑,๕๙๐.๘๙๓	๕๕.๕๕	๓๖.๖๙	๑๖.๘๖	๑,๓๒๔.๕๑๘
- ภาพรวม	๓,๘๙๔.๒๗๗	๙๓๑.๓๖๕	๒๔.๑๐	๑,๔๐๘.๙๒๒	๓๖.๗๙	๓๘.๐๐	-๑.๓๐	๒,๓๖๐.๒๘๗	๖๑.๐๘	๔๘.๘๔	๑๖.๘๖	๑,๕๒๔.๙๙๐

/ เลขานุการฯ...

เลขานุการฯ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด

งบประจำ ได้รับจัดสรร ๕๓.๔๒๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๐.๙๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๗๒ ใช้จ่าย ๒๐.๙๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๘๖

งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๑๓๒.๔๕๕ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย

ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๑๘๕.๘๘๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๐.๙๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๖.๗๑ ใช้จ่าย ๒๐.๙๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๐.๑๘

หน่วย : ล้านบาท

งบจังหวัด												
รายการ	เงินจัดสรร	ผลการก่อหนี้ (PO)+ สำรองเงินมีหนี้		เบิกจ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		รวมใช้จ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ม.ค.๖๖	+/- เป้าหมาย	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ม.ค.๖๖	+/- เป้าหมาย	
- งบประจำ	๕๓.๔๒๗	๐.๐๐๙	๐.๐๒	๒๐.๙๘๕	๓๙.๒๘	๔๑.๐๐	-๑.๗๒	๒๐.๙๘๔	๓๙.๒๙	๔๑.๐๐	-๑.๗๖	๓๒.๔๔๓
- งบลงทุน	๑๓๒.๔๕๕	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	๒๕.๐๐	-๒๕.๐๐	-	๐.๐๐	๓๘.๖๙	-๓๘.๖๙	๑๓๒.๔๕๕
- ภาพรวม	๑๘๕.๘๘๒	๐.๐๐๙	๐.๐๐	๒๐.๙๘๕	๑๑.๒๙	๖๖.๐๐	-๔๕.๐๑	๒๐.๙๘๔	๑๑.๒๙	๔๑.๔๙	-๓๐.๕๑	๑๖๔.๘๙๘

ผลการจัดลำดับ (Ranking) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย

ระดับประเทศ / คลังในเขต ๖ (๙ จังหวัด) / กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด)

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

รายการ	ประเทศ				คลังจังหวัดในเขต ๖ (๙ จังหวัด)				กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด)			
	งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด		งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด		งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
งบประจำ	๑๓	๑๔	๒	๓	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑
งบลงทุน	๗	๒๑	๖๑	๖๑	๑	๒	๖	๖	๑	๒	๔	๔
ภาพรวม	๑๘	๒๗	๖๓	๖๓	๒	๓	๗	๗	๒	๓	๕	๕

หมายเหตุ > ๙ คลังจังหวัดในเขต ๖ ประกอบด้วย พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี

> ๕ จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์

/ ผลการเบิกจ่าย...



ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปี 2566 จังหวัดสุโขทัย

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 โดยเรียงลำดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีผลร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่ายทั้งสิ้น		เป้าหมาย ม.ค.66	ใช้จ่ายทั้งสิ้น		เป้าหมาย ย ม.ค.	เหลือจ่าย
				จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ		
กลุ่ม 100 ล้านบาทขึ้นไป										
1	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	235.936	205.575	17.726	7.51	●	223.301	94.64	●	12.635
2	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4	642.611	154.803	440.123	68.49	●	594.925	92.58	●	47.686
3	แขวงทางหลวงสุโขทัย	477.808	374.805	58.070	12.15	●	432.875	90.60	●	44.933
4	โครงการชลประทานสุโขทัย	378.210	88.367	78.019	20.63	○	166.386	43.99	●	211.823
5	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	426.924	0.000	0.092	0.02	●	0.092	0.02	●	426.832
6	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	132.455	0.000	0.000	0.00	●	0.000	0.00	●	132.455
รวม 6 หน่วยงาน สัดส่วน 80.10 % ของงบรายจ่ายลงทุนรวม		2,293.944	823.549	594.031	25.90	●	1417.580	61.80	●	876.364
กลุ่ม 10,000 - 99,999 ล้านบาท										
1	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1	62.642	33.404	15.280	24.39	○	48.684	77.72	●	13.958
2	โรงพยาบาลศรีสวรรค์ สุขโขทัย	32.950	10.679	9.756	29.61	●	20.435	62.02	●	12.515
3	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2	40.518	8.805	6.291	15.53	○	15.096	37.26	○	25.422
4	โรงพยาบาลสุโขทัย	29.472	3.683	6.242	21.18	○	9.925	33.68	○	19.547
5	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	63.400	10.501	8.525	13.45	○	19.026	30.01	○	44.374
6	สำนักศิลปากรที่ 6	72.106	3.456	9.381	13.01	●	12.837	17.80	●	59.269
7	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย	78.766	8.302	1.275	1.62	●	9.577	12.16	●	69.189
8	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย	34.677	0.000	0.763	2.20	●	0.763	2.20	●	33.914
9	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	33.022	0.000	0.000	0.00	●	0.000	0.00	●	33.022
10	เทศบาลเมืองสวรรคโลก	11.401	0.000	0.000	0.00	●	0.000	0.00	●	11.401
11	สำนักงานจังหวัด สุโขทัย	10.129	0.000	0.000	0.00	●	0.000	0.00	●	10.129
รวม 11 หน่วยงาน สัดส่วน 16.38 % ของงบรายจ่ายลงทุนรวม		469.083	78.830	57.513	12.26	●	136.344	29.07	○	332.739
กลุ่ม 0.001 - 9.999 ล้านบาท										
รวม 41 หน่วยงาน สัดส่วน 3.52 % ของงบรายจ่ายลงทุนรวม		100.839	23.548	14.022	13.90	○	37.569	37.26	○	63.270



ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม ประจำปี 2566 จังหวัดสุโขทัย

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 โดยเรียงลำดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีผลร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย		เป้าหมาย ม.ค.66	ใช้จ่าย		เป้าหมาย ม.ค.66	เหลือจ่าย
				จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ		
กลุ่ม 100 ล้านบาทขึ้นไป										
1	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	236.278	205.575	17.917	7.58	●	223.492	94.59	●	12.786
2	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4	642.948	154.803	440.265	68.48	●	595.068	92.55	●	47.881
3	แขวงทางหลวงสุโขทัย	481.933	374.805	60.163	12.48	●	434.967	90.25	●	46.965
4	เทศบาลเมืองสวรรคโลก	145.571	0.000	129.356	88.86	●	129.356	88.86	●	16.215
5	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1	122.918	33.404	60.877	49.53	●	94.281	76.70	●	28.637
6	ที่ทำการปกครองจังหวัด สุโขทัย	143.372	1.491	95.507	66.61	●	96.998	67.65	●	46.374
7	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2	105.574	8.811	56.660	53.67	●	65.471	62.01	●	40.103
8	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย	203.367	8.324	101.434	49.88	●	109.758	53.97	●	93.609
9	โครงการชลประทานสุโขทัย	379.922	88.382	79.233	20.86	●	167.615	44.12	●	212.307
10	งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	157.855	0.009	20.985	13.29	●	20.994	13.30	●	136.861
11	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	428.859	0.000	0.961	0.22	●	0.961	0.22	●	427.898
รวม 11 หน่วยงาน สัดส่วน 78.25% ของงบรายจ่ายภาพรวม		3,048.596	875.602	1063.359	34.88	○	1938.961	63.60	●	1109.635
กลุ่ม 10.000 - 99.999 ล้านบาท										
1	เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี	87.861	0.000	76.235	86.77	●	76.235	86.77	●	11.627
2	เรือนจำจังหวัดสุโขทัย	10.570	0.640	7.175	67.88	●	7.815	73.94	●	2.755
3	โรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย	41.294	10.718	18.274	44.25	●	28.992	70.21	●	12.303
4	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	16.214	1.192	9.517	58.70	●	10.709	66.05	●	5.505
5	ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ภ.6	29.005	0.000	19.033	65.62	●	19.033	65.62	●	9.972
6	เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย	41.746	0.000	25.675	61.50	●	25.675	61.50	●	16.071
7	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	13.656	0.323	7.680	56.24	●	8.003	58.61	●	5.653
8	ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย	10.495	0.069	5.792	55.19	●	5.861	55.85	●	4.634
9	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	65.484	0.000	32.462	49.57	●	32.462	49.57	●	33.022
10	สถานีพัฒนาที่ดิน สุโขทัย	11.424	3.681	1.527	13.36	●	5.208	45.59	●	6.216
11	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ	34.380	0.287	15.198	44.21	●	15.485	45.04	●	18.894
12	โรงพยาบาลสุโขทัย	38.126	3.683	12.997	34.09	○	16.680	43.75	●	21.446
13	วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย	13.561	2.403	3.284	24.22	○	5.687	41.94	●	7.873
14	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	89.556	10.531	23.811	26.59	○	34.342	38.35	○	55.214
15	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย	17.236	0.000	6.530	37.89	○	6.530	37.89	○	10.706
16	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	13.573	2.287	2.639	19.44	●	4.926	36.29	○	8.647
17	สำนักศิลปากรที่ 6	79.634	3.504	14.081	17.68	●	17.585	22.08	●	62.049
18	สำนักงานจังหวัด สุโขทัย	14.428	0.432	1.965	13.62	●	2.397	16.62	●	12.031
19	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย	42.741	0.209	5.381	12.59	●	5.590	13.08	●	37.151
20	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย	21.430	0.585	0.972	4.53	●	1.556	7.26	●	19.874
รวม 20 หน่วยงาน สัดส่วน 17.77 % ของงบรายจ่ายภาพรวม		692.414	40.545	290.229	41.92	●	330.774	47.77	●	361.640
กลุ่ม 0.001 - 9.999 ล้านบาท										
รวม 55 หน่วยงาน สัดส่วน 3.98 % ของงบรายจ่ายภาพรวม		155.109	15.827	76.319	49.20	●	92.146	59.41	●	62.963

ประธาน หน่วยงานใดที่มีโครงการซึ่งได้ลงนามในสัญญาแล้ว ให้ดำเนินการทำ PO ในระบบด้วย เนื่องจากมีผลกระทบต่อผลการใช้จ่ายภาพรวมของจังหวัด

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖
เลขานุการฯ นำเสนอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อมูลถึงวันที่
๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
- งบ Function	๕๘๔.๑๔๑	๑๘๓.๔๔๔	๓๑.๔๐	๔๐๐.๖๙๗
- งบพัฒนาจังหวัด	๔๗.๙๔๓	๓๑.๗๔๓	๖๖.๒๑	๑๖.๒๐๐
รวมเงินเหลื่อมปี	๖๓๒.๐๘๔	๒๑๕.๑๘๗	๓๔.๐๔	๔๑๖.๘๙๗

ประธาน ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการให้ได้ตามแผนงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการใช้จ่ายโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai
ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ นำเสนอรายงานผลการใช้จ่ายโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อมูลถึงวันที่
๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๖ หน่วยงาน โดยต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
งบส่วนราชการ	๘๐.๙๒๕	๗๒.๑๘๙	๘๙.๒๐
งบพัฒนาจังหวัด	๘.๑๗๘	๓.๗๑๔	๔๕.๔๑
รวม	๘๙.๑๐๓	๗๕.๙๐๓	๘๕.๑๙

ประธาน ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการให้ได้ตามแผนงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒๑ หน่วยงาน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ ขอดูติดตามหน่วยงานที่โครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

ผู้แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๙ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการที่จะลงนามในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ จักรยานวัดงาน งบประมาณ ๐.๕๕๐ ล้านบาท เครื่องฝึกและออกกำลังกายแบบขั้นบันไดเคลื่อนที่ งบประมาณ ๐.๘๘๕ ล้านบาท และชุดวิเคราะห์ข้อมูลแข่งขันกีฬา งบประมาณ ๐.๗๒๐ ล้านบาท
๒. โครงการที่จะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ คือ เครื่องฝึกและออกกำลังกายแบบมือหมุน งบประมาณ ๐.๓๗๐ ล้านบาท
๓. โครงการที่รอส่งมอบและรอตรวจรับวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ งบประมาณ ๐.๕๒๔ ล้านบาท และครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะศิลปศาสตร์ งบประมาณ ๐.๕๒๔ ล้านบาท
๔. โครงการที่อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ คือ ปรับปรุงโรงจอดรถ งบประมาณ ๒.๗๐๐ ล้านบาท
๕. โครงการที่อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์และแจ้งลงนามในสัญญา วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ คือ ปรับปรุงถนน งบประมาณ ๑.๘๙๐ ล้านบาท
๖. โครงการที่อยู่ระหว่างร่าง TOR คือ ปรับปรุงอัฒจันทร์ งบประมาณ ๒๕.๓๕๐ ล้านบาท

๒. โครงการชลประทานสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. ปรับปรุง ทรบ.กลางคลองแคว กม.๔+๓๑๔ งบประมาณ ๗.๒๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขร่างเอกสารประกวดราคา
๒. ปรับปรุง ทรบ.ปากคลองแยกซอยคลองแคว กม.๓+๖๒๓ ฝั่งซ้าย งบประมาณ ๒.๘๙๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขร่างเอกสารประกวดราคา

๓. สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๓๑ โครงการ ดังนี้ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๓ โครงการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ๑๗ โครงการ ซึ่งจะลงนามในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ และส่งมอบพื้นที่ไม่ได้ เนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร จำนวน ๑๑ โครงการ

๔. แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ PO

๕. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๑๕ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอยู่ระหว่างอนุมัติมอบอำนาจดำเนินโครงการ (งบกลาง รองนายกฯ) จำนวน ๑๒ โครงการ ได้แก่ โครงการขุดลอกสระหลวง หมู่ที่ ๕ บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านดึก งบประมาณ ๐.๔๗๐ ล้านบาท โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านแม่รากเหนือ ตำบลบ้านดึก งบประมาณ ๐.๔๖๐ ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองพง หมู่ที่ ๑ บ้านหาดเสี้ยว ตำบลหาดเสี้ยว งบประมาณ ๐.๔๔๘ ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองพิง หมู่ที่ ๙ บ้านแก่งเหนือ ตำบลบ้านแก่ง งบประมาณ ๐.๔๗๙ ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองกัวคอกหมู บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าชัย งบประมาณ ๐.๔๑๗ ล้านบาท โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ตำบลทับผึ้ง งบประมาณ ๐.๔๗๐ ล้านบาท โครงการซ่อมคันดินผิวจราจรลูกรัง ริมแม่น้ำยมสายเก่าฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๕ บ้านวังโพธิ์ ตำบลยางซ้าย งบประมาณ ๐.๒๖๘ ล้านบาท โครงการซ่อมคันดินผิวจราจรลูกรัง ริมแม่น้ำยมฝั่งตะวันตกหมู่ที่ ๙ บ้านมะขามค่อม ตำบลยางซ้าย งบประมาณ ๐.๗๘๐ ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองวังน้ำขาว พร้อมฝายธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ ๓ บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอย งบประมาณ ๐.๓๒๖ ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองประดาไซ พร้อมฝายธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ ๓ บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอย งบประมาณ ๐.๔๔๔ ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองกะพงพร้อมฝายธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ ๓ บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอย งบประมาณ ๐.๓๖๐ ล้านบาท และโครงการขุดลอกคลองแบ่งน้ำ พร้อมฝายธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสะเดางาม ตำบลลานหอย งบประมาณ ๐.๓๗๓ ล้านบาท
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ค่าปรับปรุงหลังคา ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังใหม่) งบประมาณ ๑.๗๐๒ ล้านบาท ค่าปรับปรุงอาคาร ศาลาอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๓๓๔ ล้านบาท และค่าปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังใหม่) งบประมาณ ๑.๖๙๙ ล้านบาท

๖. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ดังนี้ ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๑๔๘ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน ๓๘ โครงการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน ๒๐ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๗๔,๕๐๐ บาท และส่งคืน จำนวน ๑ โครงการ เนื่องจากเป็นโครงการซ้ำซ้อนซึ่งได้รับงบประมาณจากส่วนอื่นมาดำเนินโครงการแล้วและปัญหาที่พบซึ่งทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ คือปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ จำนวน ๓ โครงการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และการแก้ไขแบบบูรณาการ ซึ่งต้องส่งให้สำนักงานงบประมาณอนุมัติการแก้ไข

๗. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการที่แก้ไขแบบรูปารายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งแบบให้สำนักสถาปัตยกรรมตรวจสอบ ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ กลุ่มโบราณสถานด้านทิศตะวันตก งบประมาณ ๗.๒๕๐ ล้านบาทและโครงการเสริมความมั่นคงส่วนยอดพระปรางค์ งบประมาณ ๓.๑๐๐ ล้านบาท
๒. โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานเขาพระบาทใหญ่ งบประมาณ ๓.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอรอบต้นสังกัดนำไปใช้ในรายการอื่นภายใต้วัตถุประสงค์เดิม เนื่องจากยังไม่มีแบบรูปารายการ
๓. เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายประตูอ้อ – วัดป่าสัก งบประมาณ ๔.๙๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างสำนักสถาปัตยกรรมตรวจสอบแบบรูปารายการ
๔. บูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวโบราณสถานวัดโพธิ์ประทับช้าง งบประมาณ ๑๕.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประมาณราคา (BOQ)

๘. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย งบประมาณ ๐.๑๖๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการขอแก้ไขชื่อโครงการ

๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีโครงการได้แก้ไขแก่นักเรียนอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน จึงทำให้ไม่สามารถกำหนดคุณลักษณะ รายการได้แก่นักเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน ๕ รายการ และโครงการก่อสร้าง อยู่ระหว่างรอพ้นระยะเวลากฎหมาย

ประธาน ติดตามรายการที่ลงนามในสัญญาแล้วให้ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thai ด้วย

เลขานุการฯ ขอสำเนาหนังสือรายการอุทธรณ์ เพื่อที่สำนักงานคลังจังหวัดจะช่วยติดตามอีกทางหนึ่งและโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ดำเนินการได้ตามขั้นตอน

๑๐. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ครุภัณฑ์การเรียนการสอน coding และครุภัณฑ์ส่งเสริมศึกษา อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา
๒. ได้แก่นักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โดยมีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการ และสัปดาห์หน้าจะแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ
๓. ครุภัณฑ์งานอาชีพ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
๔. โรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง โรงเรียนอนุบาลศรีสุชนาลัย งบประมาณ ๖.๘๕๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
๕. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะ PO แล้วเสร็จ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๖. อาคารเรียน ๑๐๕ ล./๕๘ (ข) ด้านแผ่นดินไหว ๕ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม
งบประมาณ ๘.๖๕๖ ล้านบาท โรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านบึงบอน
งบประมาณ ๓.๖๐๑ ล้านบาท และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ โรงเรียน
บ้านแม่ท่าแพ งบประมาณ ๐.๕๓๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๑๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ครุภัณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย อยู่ระหว่างกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
๒. ได้เข้ายื่นซองยื่นขอซื้อของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก อยู่ระหว่างประกาศ
e-bidding และได้รับแจ้งว่ามีการร้องเรียนเรื่องการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
๓. ครุภัณฑ์การศึกษาอื่น อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
๔. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อยู่ระหว่างการจัดหา/การจัดทำสัญญาและรอเอกสาร
เพื่อดำเนินการจัดทำ PO
๕. อาคารและสิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding

๑๒. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ชุดปฏิบัติการพื้นฐาน
STEAM Active Learning ด้วยภาษา Swift งบประมาณ ๓.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
ขึ้นประกาศร่างประกวดราคา

๑๓. วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ชุดปฏิบัติการช่างเสริมสวย
งบประมาณ ๑.๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา

๑๔. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้

๑. บ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์ งบประมาณ ๑.๑๓๘
ล้านบาท ประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๓ ยังไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงจะประกาศประกวดราคา
อีกครั้ง
๒. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม งบประมาณ ๐.๘๘๖ ล้านบาท
นัดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะส่งมอบวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาล
ศรีษะนาถ งบประมาณ ๑.๗๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบ
๔. บ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลศรีมาศ งบประมาณ ๒.๒๗๖ ล้านบาท ประกาศประกวดราคา
ครั้งที่ ๒ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงจะประกาศประกวดราคาอีกครั้ง
๕. อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลศรีษะนาถ งบประมาณ ๑๗.๔๑๐ ล้านบาท
อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา
๖. อาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น โรงพยาบาลสวรรคโลก งบประมาณ ๑๗.๒๗๖
ล้านบาท อยู่ระหว่างการเสนอรายงานขอประกาศร่างประกวดราคา

๗. ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบคลองวนเวียน โรงพยาบาลศรีสะเกษ งบประมาณ ๒.๙๗๗ ล้านบาท
อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาราคากลาง
ทั้งนี้ สาเหตุที่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา เนื่องจากราคากลางต่ำไป และวัสดุก่อสร้างมีราคาสูงขึ้น

๑๕. โรงพยาบาลสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗๒ ยูนิต
งบประมาณ ๑๙.๕๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างรายงานผลการประกวดราคาและขออนุมัติ
สั่งจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑๖. โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้
โครงการที่อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญาวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ
ได้แก่ เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป งบประมาณ ๗.๐๐๐ ล้านบาท และเตียงผ่าตัดทั่วไป
ระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล งบประมาณ ๕.๒๘๐ ล้านบาท

๑๗. จบพัฒนาจังหวัด-สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย)
รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๑๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการที่อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของจังหวัด ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนครุภัณฑ์
ที่ได้รับอนุมัติ และทำให้ระยะทางในการดำเนินการลดลง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ ซึ่งนอกเหนืออำนาจของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างตั้งคณะกรรมการประจำภาค จำนวน ๒ โครงการงบประมาณ ๑๕.๕๐๐
ล้านบาท ได้แก่ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกึ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร ชนิด HPSL ๒๕๐
WATT, CUT - OFF พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยก ทล.๑๐๒ -
บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสะเกษ
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างประกาศกำหนดราคากลาง และจัดทำ TOR คาดว่าจะได้ตัว
ผู้รับจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ ปรับปรุงหนองกระสา หมู่ที่ ๕
บ้านเกาะตาเลีย้ง งบประมาณ ๕.๒๗๐ ล้านบาท ปรับปรุงหนองตะเข้ หมู่ที่ ๑
บ้านปากพระ งบประมาณ ๖.๙๔๕ ล้านบาท ปรับปรุงหนองห้วยส้มคันใหญ่ หมู่ที่ ๑
บ้านปากพระ งบประมาณ ๔.๒๑๒ ล้านบาท ปรับปรุงคลองเพชรหึง (กิ้วัวดำ) ตำบลน้ำพุ
อำเภอศรีมหาสาร งบประมาณ ๘.๗๔๐ ล้านบาท และขุดลอกคลองตลุกน้ำ(คลองเปลือย)
ตำบลน้ำพุ อำเภอศรีมหาสาร งบประมาณ ๘.๐๓๐ ล้านบาท
๓. ช่อมสร้างฝัวจาจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ ๖ บ้านนิคมสหกรณ์ เชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านทุ่ง
มหาชัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร งบประมาณ ๑๘.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
กำหนดราคากลาง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
๔. โครงการอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท
สท.๓๐๒๔ (กม.๓+๑๓๑) กับทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๒ (กม.๗+๖๒๕) ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอ
ศรีมหาสาร งบประมาณ ๒๕.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ เนื่องจากพื้นที่บางส่วน
ทับซ้อนกับพื้นที่ของแขวงทางหลวงสุโขทัย อยู่ระหว่างรอผลจากส่วนกลาง

๕. โครงการงานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางระบายน้ำทางหลวงชนบท สท.๔๐๓๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๘ - บ้านปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอสุวรรณคโลก งบประมาณ ๒๐.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญา วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
๖. โครงการที่อยู่ระหว่างประกาศกำหนดราคากลาง และจัดทำ TOR คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้แก่ ปรับปรุงคลองทำข้างพร้อมระบบระบายน้ำบ้านท่าช้าง ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง งบประมาณ ๑๙.๑๗๕ ล้านบาท ปรับปรุงบ้านพักอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง งบประมาณ ๐.๓๓๙ ล้านบาท และก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขารวม ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยว น้ำตกลำเกลียว ของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง งบประมาณ ๑.๒๔๔ ล้านบาท

๑๘. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารขึ้นประกาศประกวดราคา จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคูหาสุวรรณบริเวณสะพานพระร่วงถึงคลองแม่ลำพัน งบประมาณ ๑.๐๐๐ ล้านบาท และก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบบคลองแม่ลำพัน งบประมาณ ๐.๙๐๐ ล้านบาท
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ รถมอเตอร์ (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ งบประมาณ ๓.๕๐๐ ล้านบาท และรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๔ สูบ งบประมาณ ๑.๑๓๖ ล้านบาท

๑๙. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการที่อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่าง TOR จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านดงคู - บ้านหนองบัว อำเภอศรีสำโรง งบประมาณ ๙.๖๓๐ ล้านบาท โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านคู้วารี - บ้านปากน้ำ อำเภอสุวรรณคโลก งบประมาณ ๙.๘๔๔ ล้านบาท และโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านหนองหมี่-บ้านขุนนาง อำเภอศรีมาศ งบประมาณ ๗.๙๖๐ ล้านบาท
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาการเสนอราคา จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านดงจันทร์-บ้านหนองชายไผ่ อำเภอศรีนคร งบประมาณ ๒.๒๖๘ ล้านบาท และซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านหรรษา - บ้านหลุม อำเภอเมือง งบประมาณ ๑.๘๒๐ ล้านบาท
๓. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพร้อมขยายเขตไฟฟ้า บริเวณถนนสายบ้านวังวน - บ้านลานตุ้ อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๑.๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้มีอำนาจลงนามเห็นชอบราคากลาง หากลงนามแล้วจะดำเนินการประกาศประกวดราคาทันที

๒๐. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลานตากข้าว งบประมาณ ๔.๕๕๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา โดยกำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒. ครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (หนองช้าง) หมู่ ๕ งบประมาณ ๐.๔๐๐ ล้านบาทและครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หมู่ ๓ งบประมาณ ๐.๔๐๐ ล้านบาท ดำเนินการ e-bidding ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างดำเนินการครั้งที่ ๒
๓. ปรับปรุงระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าชัย งบประมาณ ๓.๖๗๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่างประชาพิจารณ์

๒๑. เทศบาลเมืองสวรรคโลก

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก รายงานผลการดำเนินงาน ขยายผิวจราจร Asphaltic concrete พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก งบประมาณ ๑๑.๔๐๑ ล้านบาท ยกเลิกประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาการเสนอราคา และได้ดำเนินการประกาศครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ โดยกำหนดขายแบบตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖

ประธาน เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว ให้ดำเนินการทำ PO ในระบบทันที เพราะจะมีผลกระทบต่อผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของจังหวัด

มติที่ประชุม เห็นชอบและดำเนินการตามที่ประธานและฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ

๔.๒ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีเงินกันฯ คงเหลือมากกว่า ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ ขอติดตามหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ โดยขอติดตามหน่วยงาน จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย

ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ๒ ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย งบประมาณ ๑๗.๒๔๕ ล้านบาท สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ งวดงาน ปัจจุบันเบิกจ่ายถึงงวดงานที่ ๔ และงวดงานที่ ๕ - ๖ ได้ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย

๒. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔ รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบความจุ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม งบประมาณ ๐.๐๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

/ ๒. ค่าควบคุม...

๒. ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำมี จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๑.๙๘๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างก่อสร้าง เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน งบประมาณ
๓. ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม งบประมาณ ๐.๒๙๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา
๔. ทำนบดินห้วยงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาว งบประมาณ ๘.๘๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วประมาณ ๖ ล้านบาทเศษ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะ เบิกจ่ายเสร็จสิ้น

๓. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

๑. ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๗.๓๘๘ ล้านบาท จำนวน ๘ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดการคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ แล้วเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งได้ส่งมอบงานและตรวจรับงานงวดที่ ๑ - ๔ แล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย จำนวน ๒.๘๘๖ ล้านบาท
๒. ค่าปรับปรุงศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังเก่า) งบประมาณ ๒.๘๑๗ ล้านบาท จำนวน ๘ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ และสิ้นสุดการคิดค่าปรับในอัตรา ร้อยละ ๐ แล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งผู้รับจ้างเข้าทำงานไม่สม่ำเสมอ คนงานน้อย ทำให้ผลการดำเนินงานไม่ถึงร้อยละ ๔๐ อาจจะต้องมีการบอกเลิกสัญญา
๓. ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑๑.๒๓๔ ล้านบาท จำนวน ๑๓ งวดงาน อยู่ระหว่างรอตรวจรับงานงวดที่ ๓ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖
๔. โครงการฝายคลองน้ำโจน กม. ๓+๓๖๘ ตำบลวังพิณพาทย์ งบประมาณ ๕.๕๔๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดปัญหามีน้ำในพื้นที่และเกษตรกรในพื้นที่ขอใช้น้ำ ทำเกษตรกรรม คาดว่าจะขอกันเงินต่ออีก ๖ เดือน
๕. โครงการซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำยม ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑.๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ขณะนี้ดำเนินการได้ ๘๐% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๔. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมหมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองบางยม งบประมาณ ๓.๓๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์
๒. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมบ้านเหนือ หมู่ที่ ๑๒ (จุดที่ ๑) ตำบลกง งบประมาณ ๑๗.๖๖๖ ล้านบาท ติดปัญหาระดับน้ำสูง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
๓. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลยางซ้าย งบประมาณ ๑๒.๖๐๖ ล้านบาท ระดับน้ำลดลงสู่ปกติ ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง อยู่ระหว่างตอกเสาเข็ม

๕. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กันเงิน ทั้งสิ้น ๑๑๖ โครงการ เป็นเงิน ๒๘๒ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว ๖๙ โครงการ เป็นเงิน ๑๒๐ ล้านบาทเศษ และได้เร่งรัดให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามแผนงาน

ประธาน ให้ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ เนื่องจากบางโครงการสัญญาสิ้นสุดแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๖. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย งบผูกพันข้ามปี จำนวน ๒๐ งวดงาน ปี ๒๕๖๔ เบิกแล้ว ๑๐ งวดงาน ปี ๒๕๖๕ งวด ๑๑ - ๒๐ งบประมาณ ๔๖.๙๙๘ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑๓ และ เบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๔๕ โครงการ ดังนี้

๑. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๐.๙๑๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
 ๒. โครงการที่มีการเบิกจ่ายแล้ว ๑ - ๒ งวดงาน และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๗ ห้องเรียน (ชั้นล่าง ๓ ห้อง ชั้นบน ๔ ห้อง) โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก งบประมาณคงเหลือ ๒.๘๖๘ ล้านบาท อาคารเรียน อนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก งบประมาณคงเหลือ ๓.๖๗๑ ล้านบาท ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก งบประมาณคงเหลือ ๐.๒๖๔ ล้านบาท และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก งบประมาณคงเหลือ ๐.๑๙๙ ล้านบาท
 ๓. โครงการที่ผู้รับจ้างดำเนินการและยังไม่มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ อาคาร หอสมุด โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก งบประมาร ๒.๙๔๓ ล้านบาท และห้องน้ำห้องส้วม นักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก งบประมาณ ๐.๔๔๗ ล้านบาท
 ๔. อุปกรณ์ DLTV จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณ ๐.๗๖๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
- ทั้งนี้ ขอรื้อเรื่องผลการอุทธรณ์หากได้หนังสือตอบรับแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไร

เลขานุการฯ เมื่อได้รับผลการอุทธรณ์กรณีฟังขึ้นให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และกรณีฟังไม่ขึ้นหรือไม่มีผล ต่อการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้

๘. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๑๖.๕๘๑ ล้านบาท อยู่ระหว่าง ตรวจสอบข้อมูลการแก้ไขสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างพร้อมส่งมอบงานงวดที่ ๑

๙. โรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดรองรับ ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน งบประมาณ ๑๔.๔๔๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และผู้รับจ้างได้ส่ง แผนการดำเนินงานให้ทราบ คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๑๐. งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย)

รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. เชื้อนป้องกันโรคติดเชื้อและตึงลำน้ำแม่หมอก งบประมาณ ๕.๗๗๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
๒. ปรับปรุงน้ำแม่หมอกท้ายท่อระบายขยะมูลฝอย งบประมาณ ๑๐.๘๘๕ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓. รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน งบประมาณ ๑.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖
๔. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑ รายการ งบประมาณ ๑๑.๐๐๗ ล้านบาท ขอยกเลิก ๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๙ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๑๑. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย รายงานผลการดำเนินงาน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๗.๘๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒. รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี งบประมาณ ๒.๔๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบ

มติที่ประชุม

เห็นชอบและดำเนินการตามที่ประธานและฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ

๔.๓ ติดตามผลการใช้จ่ายโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๒ หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ

ขอติดตามหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ขอติดตามหน่วยงาน จำนวน ๒ หน่วยงาน ตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๒๐ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๒ โครงการ คงเหลือ ๘ โครงการ ซึ่งจากเดิมต้องเบิกจ่ายภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ แต่ได้ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายและได้รับอนุมัติให้ได้ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จากการติดตามขณะนี้ อยู่ระหว่างรอตรวจรับ จำนวน ๖ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ

๒. งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย)

รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๗ โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ เนื่องจากมีน้ำในพื้นที่ ทำให้เข้าดำเนินการได้ล่าช้าและทุกโครงการได้ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งอยู่ระหว่างรอส่วนกลางอนุมัติ

ประธาน

ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. โครงการงบลงทุนปี ๒๕๖๖ ให้เร่งกำหนดผู้กักกันและเมื่อลงนามในสัญญาแล้ว ให้ดำเนินการทำ PO ในระบบทันที เพราะจะมีผลกระทบต่อผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของจังหวัด
๒. เงินกันไว้เบิกเกลี้ยงปี ให้เร่งดำเนินการตามแผนงาน

เลขานุการฯ

การรายงานผลการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์ม สท. ๑ และ สท. ๒ ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามเพื่อรับทราบข้อมูลหรือปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ก่อนส่งข้อมูลให้สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัยต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบและดำเนินการตามที่ประธานและฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุม

เวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายยุทธนา หนูเทศ)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวรัตนฐาภัทร พรหมพร)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ