



ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๓๕

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
ถนนนิกรเกษม สท ๖๔๐๐๐

๗/ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เรียน บัญชีแนบท้าย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึง จังหวัดสุโขทัยได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อติดตาม กำกับ เร่งรัดและรับทราบปัญหา อุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อให้ส่วนราชการที่เข้าร่วม
การประชุมฯ ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม โดยแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัยทราบ ภายในวันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน
คลังจังหวัดสุโขทัย www.cgd.go.th/sti เลือกหนังสือเวียนคลังจังหวัด หัวข้อ “รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖” หรือ QR Code หากพนักกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรัตนฐาภัทร พรหมพร)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดสุโขทัย

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร.๐-๕๕๖๑-๓๓๖๓

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๒๐๔๓

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ sti@cgd.go.th



บัญชีแนบท้าย

- ๑) ปลัดจังหวัดสุโขทัย
- ๒) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ๓) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
- ๔) ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
- ๕) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย
- ๖) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
- ๗) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔
- ๘) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย
- ๙) ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย
- ๑๐) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
- ๑๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
- ๑๒) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
- ๑๓) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
- ๑๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย
- ๑๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
- ๑๖) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
- ๑๗) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
- ๑๘) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย
- ๑๙) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย
- ๒๐) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
- ๒๑) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
- ๒๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
- ๒๓) นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
- ๒๔) นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย
- ๒๕) นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก
- ๒๖) ผู้อำนวยการงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศรีมาศ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย	ประธานกรรมการ
๒. นายชัยพงษ์ สุขยาก	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔	กรรมการ
๓. นางวิวรรธน์ โยทองยศ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย	กรรมการ
๔. นางสาวดาวรุ่ง ทองอำไพ	แทน ปลัดจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๕. นายพรชยา ทรงกลิ่น	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๖. นางสาวชลธิชา เพชรานรากร	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๗. นางสาวรุจาภา ตัดกัน	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๘. นางสาวกรณิกา ตันกลิ่น	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย	กรรมการ
๙. นางนิรดา ทิพย์บุญตา	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	กรรมการ
๑๐. นางสาวนิตย สุธิยะ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย	กรรมการ
๑๑. นางนัฐธิดา เขียวบาง	แทน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย	กรรมการ
๑๒. นางสาวเพ็ญจันทร์ มั่นคง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุโขทัย	กรรมการ
๑๓. นางคมคาย หลินเจริญ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑	กรรมการ
๑๔. นางสาวปริญญญา วงษ์งาม	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒	กรรมการ
๑๕. นางสาวทิพวรรณ ชำไท้	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๑๖. นางเถาว์ลย์ รากคำ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย	กรรมการ
๑๗. นางสาวโสภา หล้าวงศ์สาย	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย	กรรมการ
๑๘. นางอรุณศรี บรรณศรีเขียว	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย	กรรมการ
๑๙. นายธิตี แซ่สง	แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย	กรรมการ
๒๐. นายปราโมช ศรศรี	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	กรรมการ
๒๑. นายชินทร์ พิทักษ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง	กรรมการ
๒๒. นางปาง สาทเทศ	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๒๓. นางอรกัญญา กิตติภณ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี	กรรมการ
๒๔. นางสาวกฤตวรรณ มธุระ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย	กรรมการ
๒๕. นางณปรีดา ม่วงหมี	แทน นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก	กรรมการ

/ ๒๖. นางประภาวดี...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เวียนแจ้งรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ หน้า โดยให้ตรวจสอบและแก้ไขภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เบื้องต้นไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไข หากมีกรรมการท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมมีส่วนใดที่ไม่ถูกต้องตามมติที่ประชุมขอให้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เลขานุการฯ นำเสนอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดสุโขทัย ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

งบประจำ ได้รับจัดสรร ๑,๓๘๕.๑๗๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๐๔๓.๐๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๓๐ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๗.๓๐ ใช้จ่าย ๑,๐๔๘.๗๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๑ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๖.๗๔

งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๒,๘๘๕.๐๘๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘๕๙.๕๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๒๑ ใช้จ่าย ๑,๗๐๕.๕๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑๒ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๗๐

ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๔,๒๗๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๙๐๒.๖๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๖ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๔๔ ใช้จ่าย ๒,๗๕๔.๓๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๐ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๖๔

หน่วย : ล้านบาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น												
รายการ	เงินจัดสรร	ผลการก่อหนี้ (PO)+ สำรองเงินมีหนี้		เบิกจ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		รวมใช้จ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ก.พ.๖๖	+/- เป้าหมาย	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ก.พ.๖๖	+/- เป้าหมาย	
- งบประจำ	๑,๓๘๕.๑๗๐	๕.๗๒๙	๐.๔๑	๑,๐๔๓.๐๕๒	๗๕.๓๐	๔๘.๐๐	๒๗.๓๐	๑,๐๔๘.๗๘๑	๗๕.๗๑	๔๘.๙๗	๒๖.๗๔	๓๓๖.๓๘๙
- งบลงทุน	๒,๘๘๕.๐๘๓	๘๕๙.๕๙๓	๒๙.๗๙	๘๕๙.๕๙๓	๒๙.๗๙	๓๒.๐๐	-๒.๒๑	๑,๗๐๕.๕๔๒	๕๙.๑๒	๔๘.๔๒	๑๐.๗๐	๑,๑๗๙.๕๔๑
- ภาพรวม	๔,๒๗๐.๒๕๓	๘๕๙.๖๗๘	๒๐.๘๕	๑,๙๐๒.๖๔๕	๔๔.๕๖	๔๕.๐๐	-๐.๔๔	๒,๗๕๔.๓๒๓	๖๔.๕๐	๔๘.๘๖	๑๕.๖๔	๑,๕๑๕.๙๓๐

งบประมาณ ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด งบ (Function)												
รายการ	เงินจัดสรร	ผลการก่อหนี้ (PO)+ สำรองเงินมีหนี้		เบิกจ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		รวมใช้จ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ก.พ.๖๖	+/- เป้าหมาย	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ก.พ.๖๖	+/- เป้าหมาย	
- งบประจำ	๑,๓๓๓.๗๔๓	๕.๗๒๙	๐.๔๓	๑,๐๒๐.๒๘๗	๗๖.๖๑	๔๘.๐๐	๒๘.๖๑	๑,๐๒๖.๐๑๖	๗๗.๐๔	๔๘.๙๗	๒๘.๐๗	๓๑๗.๗๒๗
- งบลงทุน	๒,๗๕๒.๖๓๘	๘๕๙.๕๙๓	๓๐.๗๓	๘๕๙.๕๙๓	๓๐.๗๓	๓๒.๐๐	-๐.๒๗	๑,๗๐๕.๕๔๒	๖๑.๙๖	๔๘.๔๒	๑๓.๕๔	๑,๐๔๗.๐๙๖
- ภาพรวม	๔,๐๘๖.๓๘๑	๘๕๙.๖๗๘	๒๐.๘๕	๑,๘๗๙.๘๘๐	๔๖.๐๓	๔๕.๐๐	๑.๐๓	๒,๗๓๑.๕๕๘	๖๖.๘๘	๔๘.๘๖	๑๘.๐๒	๑,๓๕๔.๘๒๓

/ เลขานุการฯ...

เลขานุการฯ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด
 งบประจำ ได้รับจัดสรร ๕๓.๔๒๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๒.๗๖๕ ล้านบาท คิดเป็น
 ร้อยละ ๔๒.๖๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๓๙ ใช้จ่าย ๒๒.๗๖๕ ล้านบาท คิดเป็น
 ร้อยละ ๔๒.๖๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๓๖
 งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๑๓๒.๔๕๕ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย
 ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๑๘๕.๘๘๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๒.๗๖๕ ล้านบาท คิดเป็น
 ร้อยละ ๑๒.๒๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๒.๗๕ ใช้จ่าย ๒๒.๗๖๕ ล้านบาท คิดเป็น
 ร้อยละ ๑๒.๒๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๖.๖๑

หน่วย : ล้านบาท

งบจังหวัด												
รายการ	เงินจัดสรร	ผลการก่อหนี้ (PO)+ สำรองเงินมีหนี้		เบิกจ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		รวมใช้จ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ก.พ.๖๖	+/- เป้าหมาย	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ก.พ.๖๖	+/- เป้าหมาย	
- งบประจำ	๕๓.๔๒๗	-	๐.๐๐	๒๒.๗๖๕	๔๒.๖๑	๕๓.๐๐	-๕.๓๙	๒๒.๗๖๕	๔๒.๖๑	๕๓.๔๗	-๖.๓๖	๓๐.๖๖๒
- งบลงทุน	๑๓๒.๔๕๕	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	๓๒.๐๐	-๓๒.๐๐	-	๐.๐๐	๔๘.๔๒	-๔๘.๔๒	๑๓๒.๔๕๕
- ภาพรวม	๑๘๕.๘๘๒	-	๐.๐๐	๒๒.๗๖๕	๑๒.๒๕	๘๕.๐๐	-๘๒.๗๕	๒๒.๗๖๕	๑๒.๒๕	๑๐๒.๘๖	-๘๐.๖๑	๑๖๓.๑๑๗

ผลการจัดลำดับ (Ranking) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย

ระดับประเทศ / คลังในเขต ๖ (๙ จังหวัด) / กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด)

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการ	ประเทศ				คลังจังหวัดในเขต ๖ (๙ จังหวัด)				กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด)			
	งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด		งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด		งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
งบประจำ	๑๑	๑๑	๒	๔	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑
งบลงทุน	๙	๓๗	๗๓	๗๓	๑	๖	๘	๘	๑	๕	๕	๕
ภาพรวม	๑๔	๒๘	๑๒	๖๓	๑	๕	๑	๖	๑	๕	๑	๕

หมายเหตุ > ๙ คลังจังหวัดในเขต ๖ ประกอบด้วย พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี

> ๕ จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์



ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปี 2566 จังหวัดสุโขทัย
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเรียงลำดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีผลร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่ายทั้งสิ้น		เป้าหมาย ก.พ.66	ใช้จ่ายทั้งสิ้น		เป้าหมาย ก.พ.66	เหลือจ่าย
				จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ		
กลุ่ม 100 - 999 ล้านบาท										
1	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	243.134	163.966	65.856	27.09	○	229.822	94.52	●	13.312
2	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4	642.611	154.130	446.298	69.45	●	600.428	93.44	●	42.183
3	แขวงทางหลวงสุโขทัย	477.858	324.070	116.492	24.38	○	440.562	92.20	●	37.296
4	โครงการชลประทานสุโขทัย	389.890	94.864	102.811	26.37	○	197.674	50.70	●	192.216
5	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	426.924	0.000	6.573	1.54	●	6.573	1.54	●	420.351
6	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	132.455	0.000	0.000	0.00	●	0.000	0.00	●	132.455
รวม 6 หน่วยงาน สัดส่วน 80.17 % ของงบรายจ่ายลงทุนรวม		2,312.873	737.030	738.031	31.91	○	1475.060	63.78	●	837.813
กลุ่ม 10.000 - 99.999 ล้านบาท										
1	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1	62.536	33.183	24.065	38.48	●	57.248	91.54	●	5.288
2	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2	40.518	18.405	15.498	38.25	●	33.902	83.67	●	6.616
3	โรงพยาบาลศรีสวรรค์ สุโขทัย	32.950	9.497	17.936	54.43	●	27.433	83.26	●	5.517
4	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	63.400	7.249	14.336	22.61	○	21.585	34.05	○	41.815
5	โรงพยาบาลสุโขทัย	29.472	3.683	6.242	21.18	○	9.925	33.68	○	19.547
6	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย	34.677	6.248	2.690	7.76	●	8.937	25.77	●	25.740
7	สำนักศิลปากรที่ 6	72.106	2.386	13.258	18.39	●	15.644	21.70	●	56.461
8	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย	78.766	5.352	5.936	7.54	●	11.287	14.33	●	67.478
9	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	33.022	0.000	0.000	0.00	●	0.000	0.00	●	33.022
10	เทศบาลเมืองสวรรคโลก	11.401	0.000	0.000	0.00	●	0.000	0.00	●	11.401
11	สำนักงานจังหวัด สุโขทัย	10.129	0.000	0.000	0.00	●	0.000	0.00	●	10.129
รวม 11 หน่วยงาน สัดส่วน 16.26 % ของงบรายจ่ายลงทุนรวม		468.976	86.002	99.960	21.31	○	185.962	39.65	○	283.014
กลุ่ม 0.001 - 9.999 ล้านบาท										
รวม 42 หน่วยงาน สัดส่วน 3.58 % ของงบรายจ่ายลงทุนรวม		103.243	22.917	21.602	20.92	○	44.519	43.12	○	58.724

/ ผลการเบิกจ่าย..



ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ รายการจ่ายภาพรวม ประจำปี 2566 จังหวัดสุโขทัย
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเรียงลำดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีผลร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย		เป้าหมาย ก.พ.66	ใช้จ่าย		เป้าหมาย ก.พ.66	เหลือจ่าย
				จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ		
กลุ่ม 100 ล้านบาทขึ้นไป										
1	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	243.476	163.966	66.153	27.17	●	230.119	94.51	●	13.357
2	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4	643.028	154.130	446.624	69.46	●	600.754	93.43	●	42.274
3	เทศบาลเมืองสวรรคโลก	258.078	0.000	237.580	92.06	●	237.580	92.06	●	20.498
4	แขวงทางหลวงสุโขทัย	482.216	324.082	119.687	24.82	●	443.770	92.03	●	38.446
5	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1	126.598	33.274	79.358	62.69	●	112.632	88.97	●	13.966
6	ที่ทำการปกครองจังหวัด สุโขทัย	145.568	0.590	121.250	83.29	●	121.840	83.70	●	23.728
7	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2	115.145	18.410	76.783	66.68	●	95.192	82.67	●	19.953
8	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	102.294	0.000	69.272	67.72	●	69.272	67.72	●	33.022
9	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย	220.941	5.352	126.839	57.41	●	132.191	59.83	●	88.750
10	เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี	151.537	0.000	78.218	51.62	●	78.218	51.62	●	73.319
11	โครงการชลประทานสุโขทัย	392.288	94.864	104.474	26.63	●	199.337	50.81	●	192.950
12	งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	172.526	0.000	22.765	13.20	●	22.765	13.20	●	149.760
13	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	430.177	0.000	7.679	1.79	●	7.679	1.79	●	422.498
รวม 13 หน่วยงาน สัดส่วน 81.58 % ของงบรายจ่ายภาพรวม		3,483.870	794.667	1556.681	44.68	○	2351.349	67.49	●	1132.521
กลุ่ม 10.000 - 99.999 ล้านบาท										
1	เรือนจำอำเภอสวรรคโลก	10.836	0.056	9.152	84.46	●	9.207	84.97	●	1.629
2	โรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย	46.145	9.497	28.627	62.04	●	38.124	82.62	●	8.022
3	สถานีพัฒนาที่ดิน สุโขทัย	13.146	8.079	2.402	18.27	●	10.481	79.73	●	2.665
4	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย	10.880	2.050	6.518	59.91	●	8.568	78.75	●	2.312
5	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย	10.285	0.640	7.314	71.12	●	7.954	77.34	●	2.331
6	เรือนจำจังหวัดสุโขทัย	13.076	0.215	9.538	72.94	●	9.752	74.58	●	3.324
7	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	14.839	0.168	9.181	61.87	●	9.349	63.01	●	5.490
8	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ	34.764	0.261	21.572	62.05	●	21.833	62.80	●	12.930
9	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	19.658	0.884	11.004	55.98	●	11.888	60.47	●	7.770
10	ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย	10.922	0.000	6.479	59.32	●	6.479	59.32	●	4.443
11	ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ภ.6	37.680	0.000	21.732	57.68	●	21.732	57.68	●	15.947
12	โรงพยาบาลสุโขทัย	43.765	3.683	18.843	43.06	○	22.526	51.47	●	21.239
13	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย	18.184	0.000	8.866	48.76	●	8.866	48.76	○	9.318
14	วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชาลัย	14.136	2.479	4.329	30.62	●	6.808	48.16	○	7.329
15	เทศบาลเมืองศรีสัชชาลัย	59.546	0.000	28.489	47.84	●	28.489	47.84	○	31.056
16	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	96.159	7.545	36.620	38.08	○	44.164	45.93	○	51.995
17	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	13.611	1.809	4.198	30.84	●	6.007	44.13	○	7.604
18	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	12.045	0.030	4.932	40.94	○	4.962	41.20	○	7.083
19	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย	45.605	6.298	8.613	18.89	●	14.911	32.70	●	30.694
20	สำนักศิลปากรที่ 6	79.749	2.386	19.090	23.94	●	21.476	26.93	●	58.273
21	สำนักงานจังหวัด สุโขทัย	14.429	0.803	2.412	16.72	●	3.215	22.28	●	11.214
22	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย	22.199	0.589	1.412	6.36	●	2.001	9.01	●	20.198
รวม 22 หน่วยงาน สัดส่วน 15.03 % ของงบรายจ่ายภาพรวม		641.659	47.472	271.322	42.28	○	318.794	49.68	●	322.865
กลุ่ม 0.001 - 9.999 ล้านบาท										
รวม 51 หน่วยงาน สัดส่วน 3.39 % ของงบรายจ่ายภาพรวม		144.772	9.539	74.642	51.56	●	84.181	58.15	●	60.591

ประธาน งบพัฒนาจังหวัดประเภทรายจ่ายลงทุน ให้หน่วยดำเนินการเร่งติดตามผลการดำเนินงาน เนื่องจาก
ใกล้สิ้นสุดไตรมาส ๒ แล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เลขานุการฯ นำเสนอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อมูลถึงวันที่
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
- งบ Function	๕๘๒.๔๕๕	๒๖๒.๕๖๓	๔๕.๐๘	๓๑๙.๘๙๒
- งบพัฒนาจังหวัด	๔๗.๙๔๓	๓๘.๒๗๘	๗๙.๘๔	๙.๖๖๕
รวมเงินเหลื่อมปี	๖๓๐.๓๙๘	๓๐๐.๘๔๑	๔๗.๗๒	๓๒๙.๕๕๗

ประธาน ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการให้ได้ตามแผนงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการใช้จ่ายโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai
ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เลขานุการฯ นำเสนอรายงานผลการใช้จ่ายโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อมูลถึงวันที่
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๖ หน่วยงาน โดยต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
งบส่วนราชการ	๘๐.๙๒๕	๗๗.๗๖๗	๙๖.๑๐	๓.๑๕๗
งบพัฒนาจังหวัด	๘.๑๗๘	๓.๗๑๔	๔๕.๔๑	๔.๔๖๕
รวม	๘๙.๑๐๓	๘๑.๔๘๑	๙๑.๔๕	๗.๖๒๒

มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย งบประมาณทั้งสิ้น ๓.๑๕๗ ล้านบาท

ประธาน ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการให้ได้ตามแผนงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๘ หน่วยงาน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เลขานุการฯ ขอติดตามหน่วยงานที่โครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

ผู้แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอฒจันทร์ งบประมาณ ๒๕.๓๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ยึดอำนาจการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงมีคำสั่งยุบบทบาทคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

๒. โครงการชลประทานสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองไผ่ผักหวาน งบประมาณ ๒.๘๓๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจัดทำ PO ในระบบเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒. ก่อสร้างบ้านพักคนงาน ๘ ครอบครัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบประมาณ ๓.๙๑๔ ล้านบาท แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่ผู้รับจ้างขอเลื่อนวันทำสัญญาเป็นวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้ช่วยเลขานุการฯ กรณีผู้รับจ้างขอเลื่อนนัดด้วยเหตุผลใด มีเหตุอันสมควรหรือไม่นั้น การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ โดยปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายให้ถูกต้อง

๓. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๑๕ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (งบกลาง รอนายกฯ) เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยจะเร่งก่อหนี้ผูกพันและจัดทำ PO ในระบบ จำนวน ๑๒ โครงการ ได้แก่ โครงการขุดลอกสระหลวง หมู่ที่ ๕ บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก งบประมาณ ๐.๔๗๐ ล้านบาท โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านแม่รากเหนือ ตำบลบ้านตึก งบประมาณ ๐.๔๖๐ ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองพง หมู่ที่ ๑ บ้านหาดเสี้ยว ตำบลหาดเสี้ยว งบประมาณ ๐.๔๘๘ ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองพิง หมู่ที่ ๙ บ้านแก่งเหนือ ตำบลบ้านแก่ง งบประมาณ ๐.๔๗๙ ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองกัวคอกหมู บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าชัย งบประมาณ ๐.๔๑๗ ล้านบาท โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ตำบลทับผึ้ง งบประมาณ ๐.๔๗๐ ล้านบาท โครงการซ่อมคันดินผิวจราจรลูกรัง ริมแม่น้ำยมสายเก่าฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๕ บ้านวังโพธิ์ ตำบลยางซ้าย งบประมาณ ๐.๒๖๘ ล้านบาท โครงการซ่อมคันดินผิวจราจรลูกรัง ริมแม่น้ำยมฝั่งตะวันตกหมู่ที่ ๙ บ้านมะขามค่อม ตำบลยางซ้าย งบประมาณ ๐.๗๘๐ ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองวังน้ำขาว พร้อมฝายธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ ๓ บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอย งบประมาณ ๐.๓๒๖ ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองประดาไซ พร้อมฝายธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ ๓ บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอย งบประมาณ ๐.๔๙๔ ล้านบาท โครงการขุดลอก

/ คลองกะพง...

คลองกะพงพร้อมฝายธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ ๓ บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอย
งบประมาณ ๐.๓๖๐ ล้านบาท และโครงการขุดลอกคลองแบ่งน้ำ พร้อมฝายธรรมชาติ
(หลุมขนมครก) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสะเดางาม ตำบลลานหอย งบประมาณ ๐.๓๗๓ ล้านบาท

๒. โครงการที่อยู่ระหว่างรอระยะเวลาก่อสร้าง ๗ วัน จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ค่าปรับปรุง
หลังคาศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังใหม่) งบประมาณ ๑.๗๐๒ ล้านบาท และค่าปรับปรุง
อาคารศาลาอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๓๓๔ ล้านบาท
๓. โครงการปรับปรุงห้องน้ำศาลากลาง (หลังใหม่) วงเงิน ๑.๖๙๙ ล้านบาท ยกเลิกประกาศ
ครั้งที่ ๑ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒

๔. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก
งบประมาณ ๐.๒๓๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์
๒๕๖๖

๕. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังนี้ ได้รับ
อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๑๔๘ โครงการ ส่งคืน ๑
โครงการ เนื่องจากงบประมาณซ้ำซ้อน อยู่ระหว่างขอแก้ไขรายละเอียดของงาน ๖ โครงการ
อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๕๗ โครงการ รอลงนามในสัญญา ๑๒ โครงการ และลงนาม
ในสัญญาแล้ว ๗๓ โครงการ เบิกจ่ายแล้วงบประมาณ ๑๐ ล้านบาทเศษ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ โครงการที่รอลงนามในสัญญาตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๖ แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่ลงนาม
ในสัญญา ติดปัญหาใดหรือไม่ และเงินเหลือจ่ายให้เร่งดำเนินการ เนื่องจากใกล้สิ้นสุดไตรมาส ๒

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ปัญหาที่พบซึ่งทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ คือปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้
พื้นที่ป่าไม้ ซึ่งคาดว่าจะได้รับอนุญาตเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และเงินเหลือจ่ายได้แจ้งให้ อบท.
ส่งขอใช้เงินเหลือจ่ายภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และกรมจะอนุมัติให้ใช้ได้ภายใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๖. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการที่อยู่ระหว่างส่งแบบรูปรายการและรายการประมาณราคาให้สำนักสถาปัตยกรรม
ตรวจสอบ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถาน
เขาพระบาทใหญ่ งบประมาณ ๓.๐๐๐ ล้านบาท
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างนำเสนออธิบดีพิจารณาลงนามในแบบรูปรายการและรายการ
ประมาณราคา จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์
กลุ่มโบราณสถานด้านทิศตะวันตก (เขตอรัญญิก) งบประมาณ ๗.๒๕๐ ล้านบาท
โครงการเสริมความมั่นคงส่วนยอดพระปรางค์ งบประมาณ ๓.๑๐๐ ล้านบาท โครงการ
เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๔.๙๕๐ ล้านบาท และโครงการ
บูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวโบราณสถานวัดโพธิ์
ประทับช้าง งบประมาณ ๑๕.๐๐๐ ล้านบาท

๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๐.๗๖๘ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลากู้ถอน คัดว่าจะก่องหนี้ผูกพันได้ภายในต้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
๒. ครูภัณฑ์พัฒนาทักษะ ครูภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูภัณฑ์งานอาชีพ ครูภัณฑ์การเรียนการสอน Coding จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๑.๓๖๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒ โครงการ และวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จะลงนามในสัญญาอีก ๑ โครงการ
๓. ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑.๐๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง และกำหนดราคากลาง คัดว่าจะก่องหนี้ผูกพันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ ให้ตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและจัดทำ PO ในระบบด้วย

๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ครูภัณฑ์การเรียนการสอน coding จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๑๒๐ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครูภัณฑ์งานอาชีพ ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๓๕ โครงการ งบประมาณ ๒.๘๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เนื่องจากโรงเรียนส่งข้อมูลมายังเขตพื้นที่การศึกษา ไม่ถูกต้อง จึงต้องส่งให้โรงเรียนแก้ไข และได้แจ้งหนังสือเร่งรัดแล้ว คัดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๖
๓. ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๔ โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ งบประมาณ ๐.๕๓๕ ล้านบาท พ้น ระยะเวลากู้ถอนวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา

๙. สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ครูภัณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาตาก จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๐.๔๕๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
๒. โต๊ะเก้าอี้นักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาตาก จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๐.๖๐๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและรอระยะเวลากู้ถอน
๓. โต๊ะเก้าอี้นักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๐.๓๗๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
๔. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๒.๐๙๐ ล้านบาท ลงนาม สัญญาแล้ว และจัดทำ PO วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๕. ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน โรงเรียนแม่เปินวิทยาคม งบประมาณ ๐.๕๓๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง

/ ๖. สิ่งก่อสร้าง...

๖. สิ่งก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตาก จำนวน ๒๓ โครงการ งบประมาณ ๖๒.๐๕๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างจัดทำ PO
ในระบบ New GFMS Thai อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง รอลงนามสัญญา รอรายงาน
ราคากลาง รอพิจารณาผลการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและรออุทธรณ์
รอวิจารณ์ร่างประกวดราคา และขึ้นประกาศประกวดราคา

๑๐. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ชุดปฏิบัติการพื้นฐาน STEAM
Active Learning ด้วยภาษา Swift งบประมาณ ๓.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอการพิจารณาผล
ประชาพิจารณ์เรื่องคุณลักษณะ ครั้งที่ ๔ ซึ่งยืนยันใช้ TOR เดิม และอยู่ระหว่างประกาศ
ร่างประกวดราคา

๑๑. วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ รายงานผลการดำเนินงานเห็นว่า ชุดปฏิบัติการช่างเสริมสวยงบประมาณ ๑.๕๐๐ ล้านบาท
อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๑๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

๑. บ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์ งบประมาณ ๑.๑๓๘
ล้านบาท ประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๔ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
๒. บ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลศรีมาศ งบประมาณ ๒.๒๗๖ ล้านบาท ประกาศประกวดราคา
วันที่ ๒๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖
๓. อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๑๗.๔๑๐ ล้านบาท
ตรวจรับงานงวดที่ ๑ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
และส่งมอบงานงวดที่ ๒ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖
๔. อาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น โรงพยาบาลสวรรคโลก งบประมาณ
๑๗.๒๗๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๙
มีนาคม ๒๕๖๖ ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะประกาศผู้ชนะเสนอราคา
ภายใน ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖
๕. ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบคลองวนเวียน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๒.๙๗๗ ล้านบาท
อยู่ระหว่างประกาศร่างประกวดราคา จะประกาศเชิญชวน ระหว่างวันที่ ๖ มีนาคม ถึงวันที่
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

๑๓. โรงพยาบาลสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗๒ ยูนิต
งบประมาณ ๑๙.๕๔๗ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่าง
รอสำนักงบประมาณอนุมัติโครงการ จึงจะลงนามในสัญญาได้ คาดว่าภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๑๔. งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย)

รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๑๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการที่อยู่ระหว่างรอคณะอนุกรรมการประจำภาคพิจารณา ซึ่งจะพิจารณาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และจะทราบผลในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร ชนิด HPSL ๒๕๐ WATT, CUT - OFF พร้อมอุปกรณ์ครบชุด งบประมาณ ๘.๐๐๐ ล้านบาท และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยก ทล.๑๐๒ - บ้านนาต้นจัน ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๗.๕๐๐ ล้านบาท
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างจัดทำ TOR คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่ ปรับปรุงหนองกระสา หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะตาเลี้ยง งบประมาณ ๕.๒๗๐ ล้านบาท ปรับปรุงหนองตะเข้ หมู่ที่ ๑ บ้านปากพระ งบประมาณ ๖.๙๔๕ ล้านบาท ปรับปรุงหนองห้วยส้มคันใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปากพระ งบประมาณ ๔.๒๑๒ ล้านบาท ปรับปรุงคลองเพชรหึง (ก๊ว้วดำ) ตำบลน้ำพุ อำเภอศรีมาศ งบประมาณ ๘.๗๔๐ ล้านบาท และขุดลอกคลองตลุกน้ำ(คลองเปลือย)ตำบลน้ำพุ อำเภอศรีมาศ งบประมาณ ๘.๐๓๐ ล้านบาท
๓. ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ ๖ บ้านนิคมสหกรณ์ เชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งมหาชัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร งบประมาณ ๑๘.๐๐๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรอระยะเวลาอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
๔. โครงการอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท สท.๓๐๒๔ (กม.๓+๑๓๑) กับทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๒ (กม.๗+๖๒๕) ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอศรีมาศ งบประมาณ ๒๕.๐๐๐ ล้านบาท ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่แล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
๕. โครงการงานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางระบายน้ำทางหลวงชนบท สท.๔๐๓๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๘ - บ้านปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก งบประมาณ ๒๐.๐๐๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรอระยะเวลาอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
๖. โครงการปรับปรุงคลองทำข้างพร้อมระบบระบายน้ำบ้านท่าช้าง ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง งบประมาณ ๑๙.๑๗๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำ TOR คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างกลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
๗. โครงการปรับปรุงบ้านพักอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง งบประมาณ ๐.๓๓๙ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่าง ทสจ. จัดส่งเอกสารมาทำ PO ที่จังหวัด
๘. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขารวม ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ำตกลำเกลียวของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางรอบ ๒ เนื่องจากวัสดุเปลี่ยนแปลงราคา

๑๕. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคูหาสุวรรณบริเวณสะพานพระร่วงถึงคลองแม่ลำพัน งบประมาณ ๑.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางในระบบ e-GP
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ งบประมาณ ๓.๕๐๐ ล้านบาท และรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๔ สูบ งบประมาณ ๑.๑๓๖ ล้านบาท
๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบบคลองแม่ลำพัน งบประมาณ ๐.๙๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเรียกผู้ชนะเสนอราคามาลงนามในสัญญา ในช่วงต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๑๖. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการที่อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านดงคู้ - บ้านหนองบัว อำเภอศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๙.๖๓๐ ล้านบาท โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านคู้งวารี - บ้านปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก งบประมาณ ๙.๘๔๔ ล้านบาท และโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านหนองหมี-บ้านขุนนาง อำเภอบ้านด่าน งบประมาณ ๗.๙๖๐ ล้านบาท
๒. โครงการที่ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO ในระบบแล้ววันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านดงจันทร์-บ้านหนองชายไฟ อำเภอศรีนคร งบประมาณ ๒.๒๖๘ ล้านบาท และซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านหรรษา-บ้านหลุม อำเภอเมือง งบประมาณ ๑.๘๒๐ ล้านบาท
๓. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพร้อมขยายเขตไฟฟ้า บริเวณถนนสายบ้านวังวน - บ้านลานคู้ อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๑.๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้เรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญาในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๑๗. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลานตากข้าว งบประมาณ ๔.๕๕๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
๒. ครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (หนองช้าง) หมู่ ๕ งบประมาณ ๐.๔๐๐ ล้านบาท และครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย หมู่ ๓ งบประมาณ ๐.๔๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างยื่นข้อเสนอวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓. ปรับปรุงระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าชัย งบประมาณ ๓.๖๗๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคาครั้งที่ ๒

๑๘. เทศบาลเมืองสวรรคโลก

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก รายงานผลการดำเนินงาน ขยายผิวจราจร Asphaltic concrete พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก งบประมาณ ๑๑.๔๐๑ ล้านบาท ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ซึ่งกำหนดยื่นเอกสารในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ประธาน

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อการพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ก่อนเสนอสภาผู้แทนพิจารณาในวาระที่ ๒ เมื่อหน่วยงานได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนล่วงหน้า จนถึงขั้นตอนได้ผู้รับจ้างโดยเว้นขั้นตอนการลงนามในสัญญา โดยกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนว่า จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว
- โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว ให้จัดทำ PO ในระบบด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบและดำเนินการตามที่ประธานและฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ

๔.๒ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีเงินกันไว้คงเหลือมากกว่า ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๘ หน่วยงาน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เลขานุการฯ ขอติดตามหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยขอติดตามหน่วยงาน จำนวน ๘ หน่วยงาน ตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

๑. ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๗.๓๘๘ ล้านบาท จำนวน ๘ งาน เบิกจ่ายแล้ว ๔ งาน และผู้รับจ้างส่งงานอีก ๔ งานที่เหลือ คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
๒. ค่าปรับปรุงศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังเก่า) งบประมาณ ๒.๘๑๗ ล้านบาท จำนวน ๘ งาน ซึ่งผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ แล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน
๓. ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑๑.๒๓๔ ล้านบาท จำนวน ๑๓ งาน เบิกจ่ายแล้ว ๓ งาน วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๔ และจะตรวจรับงานสัปดาห์หน้า ผู้รับจ้างจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
๔. โครงการฝายคลองน้ำโจน กม. ๓+๓๖๘ ตำบลวังพิณพาทย์ งบประมาณ ๕.๕๔๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
๕. โครงการซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำยม ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑.๕๐๐ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมหมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองบางยม งบประมาณ ๓.๓๔๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๙๙% อยู่ระหว่างเก็บความเรียบร้อยของงาน คาดว่าจะส่งมอบงานภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
๒. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมบ้านเหนือ หมู่ที่ ๑๒ (จุดที่ ๑) ตำบลกง งบประมาณ ๑๗.๖๖๖ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๑๔% ติดปัญหาระดับน้ำสูง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากชาวบ้านกักน้ำไว้ทำการเกษตร ผู้รับจ้างขอหยุดงาน
๓. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลยางซ้าย งบประมาณ ๑๒.๖๐๖ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๔๕% ระดับน้ำลดลงแล้ว ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง

๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กันเงินทั้งสิ้น ๑๑๖ เบิกจ่ายแล้ว ๙๐ โครงการ คงเหลือ ๒๖ โครงการ ได้เร่งรัดให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามแผนงาน และมีบางโครงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่เนื่องจากผู้รับจ้างทำงาน และมีโครงการที่ส่งคืนแล้วแต่กรมยังไม่ตั้งงบประมาณกลับ

๔. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย งบประมาณ ๔๖.๙๙๘ ล้านบาท งบผูกพันข้ามปี จำนวน ๒๐ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ขอยายถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ขณะนี้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการงวดงานที่ ๑๓ ให้แล้วเสร็จ คาดส่งมอบงวดที่ ๑๓ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๖๗๕,๒๐๐.- บาท และวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๔๓ โครงการ ดังนี้

๑. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๐.๙๑๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ อาคารเรียน สปข.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๗ ห้องเรียน (ชั้นล่าง ๓ ห้องชั้นบน ๔ ห้อง) โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก งบประมาณคงเหลือ ๒.๘๖๘ ล้านบาท อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก งบประมาณคงเหลือ ๓.๖๗๑ ล้านบาท อาคารห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) งบประมาณคงเหลือ ๒.๗๕๔ ล้านบาท และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) งบประมาณคงเหลือ ๐.๔๔๗ ล้านบาท
๓. อุปกรณ์ DLTV จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณ ๐.๗๖๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณา ทบทวนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ซึ่งอาจจะยกเลิกประกาศหรือดำเนินการต่อไป

๖. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๑๖.๕๘๑ ล้านบาท ตรวจสอบและส่งมอบวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒

๗. โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดรองรับ ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน งบประมาณ ๑๔.๔๔๘ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๒๗% คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างได้รับสิทธิช่วยเหลือผู้ประกอบการร้อยละ ๐ เป็นเวลา ๑๘๓ วัน ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับวันละ ๑๖,๘๐๐ บาท

๘. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย รายงานผลการดำเนินงาน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๗.๘๘๐ ล้านบาท ตรวจสอบงานเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายงวดที่ ๑
๒. รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี งบประมาณ ๒.๔๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม เห็นชอบและดำเนินการตามที่ประธานและฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ

๔.๓ ติดตามผลการใช้จ่ายโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑ หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เลขานุการฯ ขอดำเนินการหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขอดำเนินการหน่วยงาน จำนวน ๑ หน่วยงาน ดังนี้

๑. งบพัฒนาจังหวัด-สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย) รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๗ โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ อยู่ระหว่างรอหนังสือขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๔ การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ขอเสนอแผนการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

แผนการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖

กำหนดการ			จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖	เวลา	๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	ที่ทำการปกครอง อ.ศรีสัชนาลัย	๕	๒,๓๒๔,๔๐๐.๐๐
			อปท. อ.ศรีสัชนาลัย	๔	๒๖,๖๓๖,๖๐๐.๐๐
		๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.	อปท. อ.สวรรคโลก	๗	๒๔,๐๙๔,๒๐๐.๐๐
วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖	เวลา	๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	อปท. อ.ทุ่งเสลี่ยม	๑๓	๒๔,๘๔๔,๑๐๐.๐๐
		๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.	ที่ทำการปกครอง อ.บ้านด่านลานหอย	๔	๑,๕๕๑,๖๐๐.๐๐
			อปท. อ.บ้านด่านลานหอย	๗	๔๐,๒๑๐,๑๐๐.๐๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖	เวลา	๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	อปท. อ.ศรีนคร	๗	๑๖,๓๖๙,๕๐๐.๐๐
		๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.	ที่ทำการปกครอง อ.ศรีสำโรง	๑	๔๗๐,๐๐๐.๐๐
			อปท. อ.ศรีสำโรง	๖	๔,๓๒๔,๕๐๐.๐๐
เชิญเข้าร่วมชี้แจง การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖			ที่ทำการปกครอง อ.เมืองสุโขทัย	๒	๑,๐๔๗,๕๐๐.๐๐
			อปท. อ.เมืองสุโขทัย	๔	๑๔,๘๘๖,๗๐๐.๐๐
			อปท. อ.กงไกรลาส	๑๑	๔๗,๒๘๘,๗๐๐.๐๐
			อปท. อ.ศรีรีมาศ	๕	๔,๘๗๗,๑๐๐.๐๐

โดยจะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน ๖ อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอสวรรคโลก อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอศรีนครและอำเภอศรีสำโรง และจะเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัยครั้งต่อไป จำนวน ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอกงไกรลาสและอำเภอศรีรีมาศ

ขอความเห็นชอบมอบหมายคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ร่วมเป็นตัวแทนลงพื้นที่ ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย
๒. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย
๓. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
๔. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
๕. ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
๖. ปลัดจังหวัดสุโขทัย
๗. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย คัดเลือกสถานที่ในการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดของแต่ละอำเภอ โดยกำหนดแต่ละ อปท. ที่เข้าร่วมประชุมหน่วยงานละ ๒ คน

ประธาน ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เร่งเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
- รายงานลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เร่งดำเนินการก่อนนี้ผู้กพัน
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อการพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ก่อนเสนอสภาผู้แทนพิจารณาในวาระที่ ๒ เมื่อหน่วยงานได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนล่วงหน้า จนถึงขั้นตอนได้ผู้รับจ้างโดยเว้นขั้นตอนการลงนามในสัญญา โดยกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนว่า จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว

มติที่ประชุม เห็นชอบและดำเนินการตามที่ประธานและฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี-

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๑๕ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายยุทธนา ทุมเทศ)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวรัตนฐาภัทร พรหมพร)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ