

ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๕๙



สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
ถนนนิกรเกษม สท ๖๔๐๐๐

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

เรียน บัญชีแนบท้าย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๑๓๗๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึง จังหวัดสุโขทัยได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่
๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อติดตาม กำกับ เร่งรัดและรับทราบปัญหา อุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อให้ส่วนราชการที่เข้าร่วม
การประชุมฯ ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม โดยแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัยทราบ ภายในวันที่
๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัด
สุโขทัย www.cgd.go.th/sti เลือกหนังสือเวียนคลังจังหวัด หัวข้อ “รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖” หรือ QR Code หากพนักงาหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางประภาวดี สุคันธมาลย์)

คลังจังหวัดสุโขทัย

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐-๕๕๖๑-๓๓๖๓

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๒๐๔๓

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ sti@cgd.go.th



บัญชีแนบท้าย

- ๑) ปลัดจังหวัดสุโขทัย
- ๒) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ๓) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
- ๔) ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
- ๕) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย
- ๖) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
- ๗) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔
- ๘) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย
- ๙) ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย
- ๑๐) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
- ๑๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
- ๑๒) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
- ๑๓) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
- ๑๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย
- ๑๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
- ๑๖) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
- ๑๗) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
- ๑๘) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย
- ๑๙) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
- ๒๐) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
- ๒๑) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
- ๒๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
- ๒๓) นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
- ๒๔) นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย
- ๒๕) นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก
- ๒๖) ผู้อำนวยการงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ๒๗) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย
- ๒๘) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย
- ๒๙) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย	ประธานกรรมการ
๒. นายบัณฑิต โพธิติก	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๓. ผศ.ดร.กาญจน์สิริรักษา บุญเยี่ยม	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย	กรรมการ
๔. นางสาวดารุง ทองอำไพ	แทน ปลัดจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๕. นายพรรษา ทรงกลิ่น	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๖. นางสาวรุจาภา ตุดกัน	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๗. นางสาวกรณิกา ตันกลิ่น	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย	กรรมการ
๘. นางสาวรุ่งกานต์ ธงชัย	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	กรรมการ
๙. นางสาวนิตย สิริยะ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย	กรรมการ
๑๐. นางนัฐธิดา เขียวบาง	แทน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย	กรรมการ
๑๑. นางสาวเพ็ญจันทร์ มั่นคง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุโขทัย	กรรมการ
๑๒. นางญาณินท์ จิตตรงค์อาภรณ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑	กรรมการ
๑๓. นางสาวปฎิญา วงษ์งาม	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒	กรรมการ
๑๔. นางสาวทิพวรรณ ขำไท้	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๑๕. นางเกววัลย์ รากคำ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย	กรรมการ
๑๖. นางสาวโสภา หล้าวงศ์สาย	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย	กรรมการ
๑๗. นางอรุณศรี บรรณศรีเขียว	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย	กรรมการ
๑๘. นายนฤชา ลิ้มภูษิตเจริญ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสุโขทัย	กรรมการ
๑๙. นายปราโมช ศรศรี	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	กรรมการ
๒๐. นายชรินทร์ พิทักษ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง	กรรมการ
๒๑. นายธนีสร์ กลิ่นมาลี	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย	กรรมการ
๒๒. นางปาง สาทเทศ	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๒๓. นางอรกัญญา กิตติภณ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี	กรรมการ
๒๔. นางสาวกฤตวรรณ มธุระ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย	กรรมการ

/ ๒๔. นางยุวนิต...

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๒๔. นางยุวณิต พรหมมา | ห้องถิ่นอำเภอกองไกรลาศ |
| ๒๕. นางสาว อรรคมรบุรี | แทน นายกเทศมนตรีตำบลกองไกรลาศ |
| ๒๖. นางสาวณิชา อริยะ | แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก |
| ๒๗. นางสาววาสนา พรหมสุโข | แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตงเคียว |
| ๒๘. นายวิหวัธ ทั่วตา | แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตุม |
| ๒๙. นายโกสินทร์ เขียวสี | แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง |
| ๓๐. นางสาวทัศนันท์ รินศิริธนพ | แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน |
| ๓๑. นางยุพิน พุ่มจันทร์ | แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก |
| ๓๒. นางวิภารัตน์ ทิพย์ปิ่นวงศ์ | ห้องถิ่นอำเภอกีรีมาศ |
| ๓๓. นางสาวนภาภรณ์ ชีวะนันทน์ | แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดนด |
| ๓๔. นางพิมพ์พร หล้าเมฆ | แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม |
| ๓๕. นางสาววรรณฯ ศุภศิริ | แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก |
| ๓๖. นางสาวรติยา ใจรักษ์ | แทน นายกเทศมนตรีตำบลโดนด |
| ๓๗. นางรุ่งหทัย คงนา | แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีมาศ |
| ๓๘. นางสาวมุนินทร์ธร หิมโสภา | แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ |
| ๓๙. นางสาวภัทรวดี สมศักดิ์ | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายสุชาติ ทีคะสุข) ติดตามการอื่นจึงมอบหมายให้มาเป็นประธานการประชุมฯ แทน โดยกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากข้อมูลผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย สิ้นสุดไตรมาส ๒ (วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายทุกงบรายจ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด แต่ยังมีหน่วยงานที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนและยังมีโครงการที่ยังไม่สามารถก่อกำหนดผู้กักพัน วันนี้จึงขอติดตามความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

/ ระเบียบบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เวียนแจ้งรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ที่ สท ๐๐๓/ว ๓๕ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ หน้า โดยให้ตรวจสอบและแก้ไขภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เบื้องต้นไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไข หากมีกรรมการท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมมีส่วนใดที่ไม่ถูกต้องตามมติที่ประชุมขอให้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ นำเสนอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดสุโขทัย ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

งบประจำ ได้รับจัดสรร ๑,๗๙๑.๖๗๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๓๖๗.๓๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๒ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๑.๓๒ ใช้จ่าย ๑,๓๗๘.๖๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๕ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๑.๑๗

งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๓,๑๐๘.๔๑๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๓๖๐.๐๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๖ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๗๖ ใช้จ่าย ๒,๐๓๗.๗๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕๖ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๔๑

ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๔,๘๐๐.๐๙๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๗๒๗.๔๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๖ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๖๖ ใช้จ่าย ๓,๔๑๖.๓๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๒ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๔๘

หน่วย : ล้านบาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รายการ	เงินจัดสรร	ผลการก่อหนี้ (PO)+ สำรองเงินหนี้		เบิกจ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		รวมใช้จ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย มี.ค ๖๖	+/- เป้าหมาย	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย มี.ค ๖๖	+/- เป้าหมาย	
- งบประจำ	๑,๗๙๑.๖๗๓	๑๑,๒๕๑	๐.๖๓	๑,๓๖๗.๓๖๔	๗๖.๓๒	๕๕.๐๐	๒๑.๓๒	๑,๓๗๘.๖๑๕	๗๖.๙๕	๕๕.๗๘	๒๑.๑๗	๔,๔๓๑.๐๕๘
- งบลงทุน	๓,๑๐๘.๔๑๙	๖๗๗.๖๓๕	๒๑.๘๐	๑,๓๖๐.๐๙๔	๔๓.๗๖	๓๙.๐๐	๔.๗๖	๒,๐๓๗.๗๒๙	๖๕.๕๖	๕๘.๑๕	๗.๔๑	๑,๐๗๐.๖๙๐
- ภาพรวม	๔,๘๐๐.๐๙๒	๖๘๘.๘๘๖	๑๔.๐๖	๒,๗๒๗.๔๕๘	๕๕.๖๖	๕๒.๐๐	๓.๖๖	๓,๔๑๖.๓๔๔	๖๙.๗๒	๕๖.๒๔	๑๓.๔๘	๑,๔๘๓.๗๔๘

/ เลขานุการฯ...

เลขานุการฯ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด
 งบประจำ ได้รับจัดสรร ๕๒.๙๘๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๓.๕๑๙ ล้านบาท คิดเป็น
 ร้อยละ ๔๔.๓๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๖๑ ใช้จ่าย ๒๓.๕๑๙ ล้านบาท คิดเป็น
 ร้อยละ ๔๔.๓๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๑.๓๙
 งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๑๓๒.๘๙๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๑๔๐ ล้านบาท คิดเป็น
 ร้อยละ ๒.๓๖ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๖.๖๔ ใช้จ่าย ๓๘.๗๒๓ ล้านบาท คิดเป็น
 ร้อยละ ๒๙.๑๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๙.๐๑
 ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๑๘๕.๘๘๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๖.๖๕๙ ล้านบาท คิดเป็น
 ร้อยละ ๑๔.๓๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๗.๖๖ ใช้จ่าย ๖๒.๒๔๒ ล้านบาท คิดเป็น
 ร้อยละ ๓๓.๔๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๒.๗๖

หน่วย : ล้านบาท

งบจังหวัด

รายการ	เงินจัดสรร	ผลการก่อหนี้ (PO)+ สำรองเงินมีหนี้		เบิกจ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		รวมใช้จ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย มี.ค ๖๖	+/- เป้าหมาย	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย มี.ค ๖๖	+/- เป้าหมาย	
- งบประจำ	๕๒.๙๘๖	-	๐.๐๐	๒๓.๕๑๙	๔๔.๓๙	๕๕.๐๐	-๓๑.๖๑	๒๓.๕๑๙	๔๔.๓๙	๕๕.๐๐	-๓๑.๖๑	๒๙.๔๖๗
- งบลงทุน	๑๓๒.๘๙๖	๓๕.๕๘๓	๒๖.๗๘	๓.๑๔๐	๒.๓๖	๓๘.๐๐	-๓๖.๖๔	๓๘.๗๒๓	๒๙.๑๔	๕๕.๐๐	-๒๖.๐๑	๙๔.๑๗๓
- ภาพรวม	๑๘๕.๘๘๒	๓๕.๕๘๓	๑๙.๑๔	๒๖.๖๕๙	๑๔.๓๔	๙๓.๐๐	-๖๖.๓๔	๖๒.๒๔๒	๓๓.๔๘	๙๓.๐๐	-๓๐.๗๖	๑๒๓.๖๔๐

ผลการจัดลำดับ (Ranking) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย

ระดับประเทศ / คลังในเขต ๖ (๙ จังหวัด) / กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด)

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการ	ประเทศ				คลังจังหวัดในเขต ๖ (๙ จังหวัด)				กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด)			
	งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด		งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด		งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
งบประจำ	๒๔	๒๕	๖	๑๗	๒	๒	๑	๒	๒	๒	๑	๑
งบลงทุน	๘	๕๐	๕๗	๖๕	๑	๗	๕	๗	๑	๕	๔	๔
ภาพรวม	๑๘	๔๕	๓๖	๖๔	๑	๕	๒	๖	๑	๕	๒	๔

หมายเหตุ > ๙ คลังจังหวัดในเขต ๖ ประกอบด้วย พิจิตร โขทัย สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี
 > ๕ จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย พิจิตร โขทัย สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์



ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปี 2566 จังหวัดสุโขทัย
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยเรียงลำดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีผลร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่ายทั้งสิ้น		เป้าหมาย มี.ค.66	ใช้จ่ายทั้งสิ้น		เป้าหมาย มี.ค.66	เหลือจ่าย
				จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ		
กลุ่ม 100 ด้านการปฏิบัติ										
1	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	243.996	86.773	147.830	60.59	●	234.603	96.15	●	9.393
2	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4	705.107	137.622	532.532	75.52	●	670.154	95.04	●	34.953
3	แขวงทางหลวงสุโขทัย	477.811	160.081	292.675	61.25	●	452.756	94.76	●	25.056
4	โครงการชลประทานสุโขทัย	523.200	93.476	174.102	33.28	○	267.578	51.14	○	255.622
5	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	132.896	35.583	3.140	2.36	●	38.724	29.14	●	94.173
6	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	424.158	0.000	46.235	10.90	●	46.235	10.90	●	377.923
รวม 6 หน่วยงาน คิดส่วน 80.66 % ของงบรายจ่ายลงทุนรวม		2,507.169	513.535	1,196.514	47.72	●	1,710.049	68.21	●	797.120
กลุ่ม 10.000 - 99.999 ด้านบริหาร										
1	โรงพยาบาลศรีสวรรค์ สุโขทัย	32.698	12.263	20.435	62.50	●	32.698	100.00	●	0.000
2	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1	60.857	27.961	30.674	50.40	●	58.635	96.35	●	2.222
3	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2	37.543	17.831	16.631	44.30	●	34.461	91.79	●	3.082
4	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	33.022	26.371	0.000	0.00	●	26.371	79.86	●	6.652
5	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	62.663	21.657	17.338	27.67	○	38.995	62.23	●	23.668
6	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย	78.679	17.474	12.637	16.06	●	30.111	38.27	●	48.568
7	โรงพยาบาลสุโขทัย	29.472	3.683	6.242	21.18	●	9.925	33.68	●	19.547
8	สำนักงานจังหวัด สุโขทัย	10.601	2.805	0.000	0.00	●	2.805	26.46	●	7.796
9	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย	34.677	4.224	4.713	13.59	●	8.937	25.77	●	25.740
10	สำนักศิลปากรที่ 6	72.206	2.148	16.214	22.45	●	18.361	25.43	●	53.845
11	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สุโขทัย	21.390	1.951	0.674	3.15	●	2.625	12.27	●	18.765
12	ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย	14.340	0.000	0.000	0.00	●	0.000	0.00	●	14.340
13	เทศบาลเมืองสวรรคโลก	11.401	0.000	0.000	0.00	●	0.000	0.00	●	11.401
รวม 13 หน่วยงาน คิดส่วน 16.07 % ของงบรายจ่ายลงทุนรวม		499.550	138.367	125.558	25.13	○	263.925	52.83	○	235.625
กลุ่ม 0.001 - 9.999 ด้านบาท										
รวม 41 หน่วยงาน คิดส่วน 3.27 % ของงบรายจ่ายลงทุนรวม		101.700	25.733	38.023	37.39	○	63.755	62.69	●	37.945

/ ผลการเบิกจ่าย...



ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม ประจำปี 2566 จังหวัดสุโขทัย
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยเรียงลำดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีผลร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย		เป้าหมาย มี.ค.66	ใช้จ่าย		เป้าหมาย มี.ค.66	เหลือจ่าย
				จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ		
กลุ่ม 100 ล้านบาทขึ้นไป										
1	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	244.638	86.773	148.318	60.63	●	235.091	96.10	●	9.547
2	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4	705.802	137.622	533.139	75.54	●	670.762	95.04	●	35.040
3	แขวงทางหลวงสุโขทัย	485.215	160.081	296.581	61.12	●	456.661	94.12	●	28.554
4	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	102.294	26.371	69.272	67.72	●	95.642	93.50	●	6.652
5	เทศบาลเมืองสวรรคโลก	258.078	0.000	239.678	92.87	●	239.678	92.87	●	18.399
6	เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี	151.537	0.000	137.979	91.05	●	137.979	91.05	●	13.558
7	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1	163.499	27.971	119.669	73.19	●	147.640	90.30	●	15.859
8	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2	156.437	23.916	114.038	72.90	●	137.954	88.19	●	18.483
9	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย	312.078	17.504	195.886	62.77	●	213.390	68.38	●	98.687
10	ที่ทำการปกครองจังหวัด สุโขทัย	227.907	0.236	150.295	65.95	●	150.531	66.05	●	77.376
11	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	125.754	21.833	53.829	42.81	○	75.663	60.17	●	50.091
12	โครงการชลประทานสุโขทัย	526.384	93.476	176.632	33.56	●	270.107	51.31	○	256.276
13	งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	172.526	35.583	26.660	15.45	●	62.243	36.08	●	110.283
14	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	427.432	0.000	47.939	11.22	●	47.939	11.22	●	379.493
รวม 14 หน่วยงาน สัดส่วน 82.85 % ของงบรายจ่ายภาพรวม		4,059.578	631.367	2309.914	56.90	●	2,941.280	72.45	●	1,118.298
กลุ่ม 10.000 - 99.999 ล้านบาท										
1	ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย	10.961	0.000	10.268	93.68	●	10.268	93.68	●	0.693
2	เรือนจำอำเภอสวรรคโลก	12.845	0.010	11.539	89.83	●	11.549	89.91	●	1.296
3	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย	10.373	0.034	9.269	89.35	●	9.303	89.68	●	1.070
4	เรือนจำจังหวัดสุโขทัย	15.938	0.021	14.182	88.98	●	14.202	89.11	●	1.736
5	สถานีพัฒนาที่ดิน สุโขทัย	15.094	5.164	7.418	49.15	○	12.582	83.36	●	2.512
6	โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย	58.553	12.263	35.056	59.87	●	47.319	80.81	●	11.234
7	วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย	16.253	7.184	5.401	33.23	●	12.585	77.43	●	3.668
8	วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง	12.746	2.985	6.504	51.03	○	9.489	74.45	●	3.257
9	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	16.652	5.167	7.149	42.93	○	12.316	73.96	●	4.337
10	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย	18.283	0.000	12.576	68.79	●	12.576	68.79	●	5.707
11	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	20.412	3.059	10.861	53.21	●	13.919	68.19	●	6.493
12	เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย	59.546	0.000	40.514	68.04	●	40.514	68.04	●	19.032
13	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย	14.332	0.000	9.731	67.90	●	9.731	67.90	●	4.600
14	สำนักงานสภรณ์จังหวัดสุโขทัย	21.247	0.498	12.986	61.12	●	13.484	63.46	●	7.763
15	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ	53.807	0.489	29.026	53.94	●	29.515	54.85	○	24.292
16	สำนักงานปลัดจังหวัดสุโขทัย	12.174	0.000	6.474	53.18	●	6.474	53.18	○	5.700
17	ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ก.6	55.212	0.000	27.740	50.24	○	27.740	50.24	○	27.473
18	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย	11.194	0.045	5.042	45.05	○	5.088	45.45	○	6.106
19	โรงพยาบาลสุโขทัย	57.931	3.683	21.829	37.68	●	25.512	44.04	○	32.419
20	สำนักงานจังหวัด สุโขทัย	17.400	3.379	3.440	19.77	●	6.820	39.19	●	10.581
21	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย	46.546	4.263	12.386	26.61	●	16.649	35.77	●	29.897
22	สำนักศิลปากรที่ 6	85.536	2.148	23.651	27.65	●	25.799	30.16	●	59.737
23	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย	29.112	0.081	5.945	20.42	●	6.026	20.70	●	23.086
24	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สุโขทัย	24.403	1.951	2.283	9.36	●	4.234	17.35	●	20.168
รวม 24 หน่วยงาน สัดส่วน 14.22 % ของงบรายจ่ายภาพรวม		696.550	52.423	331.271	47.56	○	383.693	55.08	○	312.856
กลุ่ม 0.001 - 9.999 ล้านบาท										
รวม 48 หน่วยงาน สัดส่วน 2.94 % ของงบรายจ่ายภาพรวม		143.964	5.097	86.274	59.93	●	91.370	63.47	●	52.594

มติที่ประชุม รับทราบ

/ ๓.๒ รายงานผล...

๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ นำเสนอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อมูลถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกู้เหลื่อมปี	เบิกจ่าย		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
งบ Function	๕๙๖.๗๔๙	๓๐๗.๗๑๗	๕๑.๕๗	๒๘๙.๐๓๒
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	๒๘๐.๒๒๗	๑๘๓.๓๕๖	๖๕.๔๓	๙๖.๘๗๑
งบพัฒนาจังหวัด	๔๗.๙๔๓	๓๙.๑๙๘	๘๑.๗๖	๘.๗๔๕
รวมเงินเหลื่อมปี	๖๔๔.๖๙๒	๓๔๖.๙๑๕	๕๓.๘๑	๒๙๗.๗๗๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการใช้จ่ายโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ นำเสนอรายงานผลการใช้จ่ายโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
งบส่วนราชการ	๘๐.๙๒๕	๗๗.๗๖๗	๙๖.๑๐	๓.๑๕๘
งบพัฒนาจังหวัด	๘.๑๗๘	๖.๔๖๒	๗๙.๐๑	๑.๗๑๖
รวม	๘๙.๑๐๓	๘๔.๒๒๙	๙๔.๕๓	๔.๘๗๔

มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้

๑. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๓.๑๕๕ ล้านบาท
๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๐๑๒ ล้านบาท
๓. งบพัฒนาจังหวัด งบประมาณ ๑.๗๑๖ ล้านบาท

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ รายงานผลการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๑)

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดสุโขทัยได้อนุมัติแผนการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการลงพื้นที่ ระยะที่ ๑ ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งได้มีกำหนดการลงพื้นที่จำนวน ๔ วัน โดยงบประมาณที่มีการลงพื้นที่ ติดตามเร่งรัด ประกอบด้วยงบประมาณจังหวัดสุโขทัย (งบบุคลากร) จำนวน ๑๒๒.๘๘๐ ล้านบาท งบกลางรองนายกรัฐมนตรีประเภทรายจ่ายลงทุนของสำนักงานจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๕.๓๙๓ ล้านบาท และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อบท. จำนวน ๖ อำเภอ รวม ๒๖๖.๕๖๗ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๓๙๔.๘๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๐ ของงบลงทุนรวมและขอสรุปผลการติดตามเร่งรัด ดังนี้

งบบุคลากรจังหวัด

๑. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๕๒.๓๗๒ ล้านบาท ดำเนินการโดย โครงการชลประทานสุโขทัย
ผลงานภาพรวม: อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเชิญชวน และคาดว่าจะทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันภายในเดือน เมษายน จำนวน ๔ โครงการ จำนวน ๒๕.๑๖๗ ล้านบาท และเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ จำนวน ๒๗.๒๐๕ ล้านบาท

ปัญหาอุปสรรค: ผลการตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการ พบว่าปริมาณงานคลาดเคลื่อนจากที่ขออนุมัติโครงการไว้ จึงต้องทำการตรวจสอบปริมาณงานใหม่ให้สอดคล้องกับปัจจุบันเพื่อจัดทำราคากลางใหม่ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการทั้ง ๖ โครงการ ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้า

๒. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๗๐.๕๐๐ ล้านบาท ดำเนินการโดย แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย

ผลงานภาพรวม: ๑. ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๒ โครงการ จำนวน ๓๘ ล้านบาท และส่งเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕% จำนวน ๒.๖๙๙ ล้านบาท

๒. อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเชิญชวน และคาดว่าจะทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันภายใน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ จำนวน ๓๒.๕๐๐ ล้านบาท

ปัญหาอุปสรรค: ๑. ความล่าช้าเรื่องการขออนุญาตเชื่อมทางในเขตทางหลวง เสนอต่อสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ขออนุญาตเชื่อมทาง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ และกรมทางหลวง ได้อนุญาตให้การเชื่อมทางวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. โครงการไฟฟ้าแสงสว่างแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒-บ้านนาตันจัน มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำภาค อนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ และจะประชุมพิจารณาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

งบกลางในอำนาจรองนายกรัฐมนตรี (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย)

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงิน สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมดีวินัย) จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๕.๓๙๓ ล้านบาท ดำเนินการโดย ที่ทำการปกครองอำเภอ ๔ อำเภอ

ผลงานภาพรวม: ๑. ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๓ โครงการ ๑.๔๔๗ ล้านบาท

๒. ได้ผู้รับจ้าง รอลงนามในสัญญา จำนวน ๒ โครงการ ๐.๘๗๗ ล้านบาท

๓. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๗ โครงการ ๓.๙๔๖ ล้านบาท

ปัญหาอุปสรรค: ไม่มี

ข้อสังเกตจากคณะกรรมการติดตามฯ :

๑. การคำนวณปริมาตรดินชุดในรูปแบบรายการ อาจไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และต้องคำนวณค่าความหลวมของดิน ให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนตรวจรับงานและหากมีการแก้ไขสัญญาให้ใช้วิธีแก้ไขรูปแบบรายการและเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา
๒. โครงการที่ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันแล้ว ให้เร่งส่งเอกสารให้สำนักงานจังหวัดสุโขทัย เพื่อบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

งบบุคลากรเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลงานภาพรวม: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๙ อำเภอ ๗๕ แห่ง ๑๔๗ โครงการ งบประมาณ ๔๒๔.๑๔๐ ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ก่อนนี้ผูกพัน ๗๕ โครงการ ๑๖๗.๑๘๘ ล้านบาท ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ๖๖ โครงการ ๒๑๔.๗๗๘ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้วรอลงนามในสัญญา ๖ โครงการ ๒๑.๓๒๒ ล้านบาท โครงการที่ก่อนนี้ผูกพันได้เบิกจ่ายแล้ว ๒๓ โครงการ ๑๕.๒๗๓ ล้านบาท ซึ่งข้อมูลเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในระบบ New GFMS Thai จะแสดงเฉพาะยอดเบิกจ่ายเท่านั้น (ไม่แสดงผลการก่อนนี้ผูกพัน เนื่องจากไม่ต้องบันทึก PO ในระบบ)

ปัญหาอุปสรรคภาพรวมส่งผลให้ก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายล่าช้า

๑. รอผลการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้
๒. การคำนวณราคากลางในระบบ e-GP ล่าช้า เนื่องจากติดปัญหาการขาดแคลน ผอ.กองช่าง (ว่าง) ต้องขอความอนุเคราะห์ช่างจาก ทต. อบต. ช่างเคียง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ไม่ชำนาญการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งโครงการที่มีวงเงินก่อสร้างตั้งแต่ ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องคำนวณในระบบฯ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)
๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (อบต.บ้านด่าน ,อบต.ศรีนคร) พบว่าหน่วยงานอื่น (อบจ.,อบต.) ดำเนินงานในพื้นที่ไปแล้วบางส่วน ทำให้ต้องแก้ไขปริมาณงานใหม่
๔. รอหนังสือตอบข้อหารือจากคณะกรรมการวินิจฉัย กรณีขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามแนวทางการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐสำหรับโครงการก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป ตามที่ สตง.หักหัวงเอกสารประกาศเชิญชวนว่าไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด (อบต.วังตะคร้อ) เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
๕. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก (อบต.หนองกลับ) มีพื้นที่ก่อสร้างอยู่ใกล้วัด มีปัญหาเรื่องการตอกเสาเข็ม อาจส่งผลกระทบให้เจดีย์วัดได้รับความเสียหาย และอยู่ระหว่างหาแนวทางแก้ไข ส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้า
๖. รอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องเรียน
๗. อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผู้ชนะ ระยะเวลาอุทธรณ์
๘. เงินกันเหลื่อมปี ผู้รับจ้างทำงาน ต้องหาผู้รับจ้างรายใหม่ แต่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

/ ข้อสังเกต...

ข้อสังเกตและคำแนะนำของคณะกรรมการฯ

๑. งบประมาณศาสตร์

- ๑.๑ ขอให้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างและส่งเอกสารให้สำนักงานจังหวัดสุโขทัยบันทึก PO ในระบบ GFMS
- ๑.๒ โครงการขอรับการจัดสรรฯ ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เช่น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เอกสารที่แสดงความเดือดร้อนของประชาชนจากศูนย์ดำรงธรรม และขอให้เตรียมความพร้อมด้านพื้นที่ดำเนินการ การตรวจวัดปริมาณงานที่จะดำเนินการ เพื่อความรวดเร็วและลดการแก้ไขเอกสาร

๒. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๒.๑ การขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และปีต่อไป ขอให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้า เช่น การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ขอให้ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ก่อนจึงของบประมาณพร้อมแนบเอกสารการอนุญาต หรือกรณียังไม่มีโครงการก่อสร้างแต่อนาคตอาจมีโครงการ ให้ขอใช้พื้นที่ป่าไม้ไว้ล่วงหน้าและขอจำนวนพื้นที่ใช้ประโยชน์มากกว่าจำนวนที่คิดว่าจะดำเนินการจริง
- ๒.๒ เมื่อการพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ก่อนเสนอสภาผู้แทนพิจารณาในวาระที่ ๒ เมื่อหน่วยงานได้รับความเห็นชอบงบประมาณแล้ว ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนล่วงหน้า จนถึงขั้นตอนได้ผู้รับจ้างโดยเว้นขั้นตอนการลงนามในสัญญา โดยกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนว่า จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณมีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว
- ๒.๓ กรณีที่หน่วยงานอยู่ระหว่างรอการอนุญาตใช้พื้นที่ป่า ขอให้ติดตามกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีจำนวนเรื่องที่รอการพิจารณาจำนวนมากซึ่งอาจไม่ทราบว่าจะเรื่องใดเร่งด่วน
- ๒.๔ สัญญาที่มีจำนวนวงเงินสูง แต่กำหนดการส่งมอบงานครั้งเดียว ๑ งวดเมื่องานแล้วเสร็จ ส่งผลให้มีการเบิกจ่ายเงินล่าช้า จึงขอให้หน่วยงานที่มีโครงการที่ยังไม่ประกาศเชิญชวน ทบทวนการคำนวณระยะเวลาและปริมาณงานใหม่ และเพิ่มจำนวนงวดงาน การส่งมอบงาน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ๒.๕ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล) โดยใช้พื้นที่ก่อสร้างและขอเช่าพื้นที่วัด ชำระเป็นค่าเช่า ขอให้ตรวจสอบสัญญาเช่าให้ถูกต้องชัดเจนและรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาว กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารงานของ อบต. และวัด เพื่อป้องกันไม่เกิดการยกเลิกสัญญาเช่า
- ๒.๖ การลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าสัญญามีการกำหนดงวดงาน ๒ งวด และมีแผนการเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ แต่ผู้รับจ้างจะขอส่งงาน และเบิกจ่ายเพียงงวดเดียวเมื่องานแล้วเสร็จ จึงขอให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามงวดที่กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับงานทำหน้าที่ได้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายได้เป็นไปตามเป้าหมาย

- ๒.๗ การลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว แต่หน่วยงานไม่รีบดำเนินการตรวจรับงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง ทำให้ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน ส่งผลให้สัญญาก่อสร้างกับหน่วยงานอื่นล่าช้า ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและมีค่าปรับ จึงขอให้ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ชี้แจงและกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เร่งส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ท้องถิ่นจังหวัดทำการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างโดยด่วน
- ประธาน เน้นย้ำเรื่องการขอใช้พื้นที่ป่า สามารถดำเนินการขอล่วงหน้าได้ถึงแม้ว่ายังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก็ตาม และเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อการพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีก่อนเสนอสภาผู้แทนพิจารณาในวาระที่ ๒ เมื่อหน่วยงานได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไว้อีกก่อนล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนให้ผู้รับจ้างโดยเว้นขั้นตอนการลงนามในสัญญา โดยกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนว่าจะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณมีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป (เอกสารแนบ ๒)

๓.๕.๑ แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดสัญญาและกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ตาม ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย The Sukhothai Provincial Office of the Comptroller General's Department		ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ	
3.5.1	ว 124	แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดสัญญา และกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ	ตามหนังสือคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒๔ ที่ กค. (กวจ) ๐405.2/ว 124 ลงวันที่ 1 มีนาคม ๒566
หน่วยงานของรัฐประสบปัญหา ส่งผลให้ หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้ พัสดุได้ตามกำหนดเวลา ✓ คู่สัญญาไม่เข้าดำเนินการเนื่องจากการขาดสภาพคล่องด้านการเงิน ✓ คู่สัญญาทำงานล่าช้าจนมีค่าปรับเกิดขึ้นจำนวนมาก ✓ คู่สัญญาละทิ้งงาน		ข้อ 1 การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 1.1 มูลค่าสุทธิของกิจการ นิติบุคคลเกิน 1 ปี > งบการเงินต้องมีผลกำไร นิติบุคคลไม่เกิน 1 ปี > ยอดทุนจดทะเบียนตามที่กำหนด บุคคลธรรมดา > หนังสือรับรองบัญชีไม่เกิน 90 วัน มีเงินฝากในธนาคาร 1 ใน 4 ของงบประมาณโครงการที่ยื่นเสนอราคา กรณีไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือมีไม่เพียงพอ > หนังสือรับรองยอดเงินรวมวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของงบประมาณโครงการ 1.2 ข้อควรเว้นไม่ต้องแสดงตามข้อ 1.1 (1) ผู้ยื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ (2) นิติบุคคลอยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย (3) งานจ้างก่อสร้างที่ บก.ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้วและงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อน พ.ร.บ.บังคับใช้	

 สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย The National Procurement Office of the Constitutional Court's Department	ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.5.1 ว 124 แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดสัญญา และกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ	ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวจ) 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566
ข้อ 2 แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงาน 2.1 เร่งรัดปฏิบัติตามสัญญา 2.1.1 คู่สัญญาไม่เข้าทำงาน > ทำหนังสือแจ้งเร่งรัดและระบุระยะเวลา หากยังไม่เข้าดำเนินการ ควรใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญา 2.1.2 คู่สัญญาดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน > ทำหนังสือแจ้งเร่งรัดให้ดำเนินการตามแผน หากยังล่าช้า ควรใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญา	2.2 แนวทางการประเมินผลการทำงานและการบอกเลิกสัญญา พิจารณาจากระยะเวลาตามแผนและร้อยละผลงานสะสมของวงเงินค่าที่สตหรือค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด 2.3 การดำเนินการภายหลังบอกเลิกสัญญา ปฏิบัติตาม ว108 ลงวันที่ 25 มี.ค.2563
ข้อ 3 การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ - กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ เช่า จ้าง จ้างก่อสร้าง ด้วยวิธี e-bidding - กำหนดวงงานและวงเงิน ควรพิจารณาให้เหมาะสมและมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน - ให้นำเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนด ไปใช้กับวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจงด้วย	

๓.๕.๒ การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตาม ว ๑๒๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

 สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย The National Procurement Office of the Constitutional Court's Department	ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.5.2 ว 125 การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวจ) 0405.2/ว 125 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566
กรมบัญชีกลางพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อลดข้อครหาเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลเสนอราคา e-bidding และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของระบบ e-GP ให้สามารถรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ค้ากับภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ข้อ 1 ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในการเสนอราคา 2 ช่วง คือ 09.00 - 12.00 น. หรือ 13.00 - 16.00 น. (เลือกช่วงใดช่วงหนึ่ง) ข้อ 2 โดยห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การดำเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้หน่วยงานของรัฐแก้ไขหนังสือที่อ้างถึง ได้แก่ - แบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) - บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และบัญชีเอกสารส่วนที่ 2	

๓.๕.๓ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๕ ตาม ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

 สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย The Subcentral Provincial Office of the Computer General's Department 3.5.3 จ128 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ระยะที่ 5 สืบเนื่องจากหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่สุด ที่ กค (กวก) 0405.2/ว 125 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 การปรับปรุงระบบ e-GP ระยะที่ 5 แนวทางปฏิบัติงาน วิธี e-bidding การบังคับใช้ - นำเทคโนโลยี blockchain มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลราคา - ยกเลิกการขอเอกสาร - ลดระยะเวลาการเสนอราคาจาก 8 ชั่วโมง เหลือเพียง 3 ชั่วโมง > 9.00 – 12.00 น. หรือ > 13.00 – 16.00 น. - ปรับปรุงกระบวนการให้ครบถ้วนตามที่ระเบียบฯ กำหนด - คู่มือประกอบการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานของรัฐ - คู่มือประกอบการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ

- บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2566 เป็นต้นไป
- ไม่ใช้บังคับกับ
 - ❖ วิธี e-bidding กรณีที่หน่วยงานของรัฐประกาศร่างฯ หรือประกาศเชิญชวนก่อนวันที่ 3 เม.ย. 2566
 - ❖ วิธีอื่น หากสร้างโครงการไว้แล้วให้ดำเนินการตามแนวทางเดิมต่อไป
- กรณีงานก่อสร้าง ที่มีการคำนวณราคากลางบนระบบคำนวณราคากลาง

๓.๕.๔ กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม ตาม ว ๑๘๙
ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖



สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
The Sukhothai Provincial Office of the Comptroller General's Department

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

ความหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๓ กค. (กวจ) ๐405.2/ว 189 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566

3.5.4

ว189

กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม

ด้วยแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในปัจจุบัน มิได้ระบุข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่ผู้ยื่นข้อเสนอควรทราบเบื้องต้น เช่น อันดับของการเสนอราคา คะแนนของผู้ยื่นเสนอ และกรณีที่มีการอุทธรณ์ก็มิได้ระบุประเด็นอุทธรณ์ให้ชัดเจนว่าจากเรื่องเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับจากเอกสารหรือคุณสมบัติ หรือข้อเสนอทางด้านเทคนิค ไม่เป็นไปตามประกาศ เป็นต้น จึงกำหนดแบบแจ้งข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญให้ผู้ยื่นเสนอราหทราบ และกรณีที่มีการอุทธรณ์ผู้อุทธรณ์จะได้ระบุประเด็นอุทธรณ์ได้อย่างชัดเจน

แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม

สำหรับผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

คณะกรรมการพิจารณาผลเป็นผู้จัดทำ

แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

ข้อมูลโครงการ
เลขที่โครงการ : _____ ชื่อโครงการ : _____ วัตถุประสงค์ : _____
ข้อมูลผู้ยื่นข้อเสนอ
เลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา : _____ จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด : _____ ราย ราคาที่ผ่านเกณฑ์ลำดับที่ : _____ ของจำนวนผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด

/ว ๑๘๙ กำหนด...

3189

กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง
และแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม

แบบชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม
สำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาผลเป็นผู้จัดทำ

[illegible]

razdri

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานที่มีโครงการและยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๙ หน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ ขอติดตามหน่วยงานที่โครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ปรับปรุงอฒันจันทร์ งบประมาณ ๒๕.๓๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ

๒. โครงการชลประทานสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๗๑.๖๕๔ ล้านบาท จำนวน ๘ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันในเดือนเมษายน ๒๕๖๖
๒. โครงการเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่ งบประมาณ ๖๐.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

๓. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๑๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดทำ PO ในระบบ จำนวน ๑๑ โครงการ ได้แก่
โครงการขุดลอกคลองห้วยเตือ พร้อมฝายธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ ๗ บ้านวังโคนเปื่อย ตำบลลานหอย งบประมาณ ๐.๔๗๓ ล้านบาท โครงการขุดลอกสระหลวง หมู่ที่ ๕ บ้านนาตันจัน ตำบลบ้านตึก งบประมาณ ๐.๔๗๐ ล้านบาท โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านแม่รากเหนือ ตำบลบ้านตึก งบประมาณ ๐.๔๖๐ ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองพง หมู่ที่ ๑ บ้านหาดเสี้ยว ตำบลหาดเสี้ยว งบประมาณ ๐.๔๘๘ ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองพิง หมู่ที่ ๙ บ้านแก่งเหนือ ตำบลบ้านแก่ง งบประมาณ ๐.๔๗๙ ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองกิวคอกหมู บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าชัย งบประมาณ ๐.๔๑๗ ล้านบาท โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ตำบลทับผึ้ง งบประมาณ ๐.๔๗๐ ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองวังน้ำขาว พร้อมฝายธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ ๓ บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอย งบประมาณ ๐.๓๒๖ ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองประดาไซ พร้อมฝายธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ ๓ บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอย งบประมาณ ๐.๔๙๔ ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองกะพงพร้อมฝายธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ ๓ บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอย งบประมาณ ๐.๓๖๐ ล้านบาท และโครงการขุดลอกคลองแบ่งน้ำ พร้อมฝายธรรมชาติ(หลุมขนมครก) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสะเดางาม ตำบลลานหอย งบประมาณ ๐.๓๗๓ ล้านบาท
๒. โครงการปรับปรุงห้องน้ำศาลากลาง (หลังใหม่) วงเงิน ๑.๖๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างยื่นซองเสนอราคา โดยใช้วิธีคัดเลือก (ประกาศเชิญชวนแล้วจำนวน ๒ ครั้ง แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา) คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ผู้แทนนายอำเภอเมืองสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานโครงการงบกลาง (รองนายกฯ) จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการซ่อมคันดินผิวจราจรลูกรัง ริมแม่น้ำยมสายเก่าฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๕ บ้านวังโพธิ์ ตำบลยางซ้าย งบประมาณ ๐.๒๖๘ ล้านบาท จะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖
๒. โครงการซ่อมคันดินผิวจราจรลูกรัง ริมแม่น้ำยม ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๙ บ้านมะขามค่อม ตำบลยางซ้าย งบประมาณ ๐.๗๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา และประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

ประธาน โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วให้เร่งติดตามและดำเนินการจัดทำ PO ในระบบด้วย เพราะมีผลต่อร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนและภาพรวมจังหวัด

๔. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๑๘.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง เนื่องจากเพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ คาดว่าต้องกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. โครงการการสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ ๐.๐๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อลงพื้นที่ เป็นงบประมาณใช้สำหรับการจัดประชุม คาดว่าภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จะใช้งบประมาณทั้งหมดแล้วเสร็จ

๕. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๑๔๘ โครงการ ส่งคืน ๑ โครงการ เนื่องจากงบประมาณซ้ำซ้อน และเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง ขออนุมัติสำนักงบประมาณกำหนดกิจกรรมย่อยของโครงการเดิม แยกเป็น ๓ กิจกรรม ปัจจุบันจึงมีจำนวน ๑๕๐ โครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๐๔ โครงการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓๒ โครงการ รอลงนามในสัญญา ๑๔ โครงการ และเบิกจ่ายแล้ว ๕๖ โครงการ งบประมาณ ๗๒ ล้านบาทเศษ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ขอติดตามหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ในเขตพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ อำเภอกิรีมาศ และอำเภอเมืองสุโขทัย ดังนี้

๑. เขตพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ

๑.๑ เทศบาลตำบลกงไกรลาศ

ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลกงไกรลาศ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ งบประมาณ ๒.๖๘๗ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๒.๒๕๕ ล้านบาท สัญญา ๑๖๐ วัน จำนวน ๓ งวดงาน ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดแรกภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกงไกรลาศ ไม่มาประชุม ขอให้ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานแทน

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย สท.ถ.๒๑-๐๒๘ ประตูเฒ่า-เนินหัวหมูที่ ๘ ตำบลกง งบประมาณ ๒.๗๘๒ ล้านบาท ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา เนื่องจากติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุญาตแล้ว แต่เนื่องจากราคากลางเกินกำหนดระยะเวลาแล้ว จึงได้เรียกผู้รับจ้างมาตกลงราคาตามที่ยื่นเสนอราคาไว้ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

๑.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑.๓.๑ โครงการเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเดิมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านไร่ หมู่ที่ ๓ ตำบลไกรนอก งบประมาณ ๐.๘๙๐ ล้านบาท ครบกำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ มีผู้ยื่นเสนอราคา ๑ ราย อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา

๑.๓.๒ โครงการเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเดิมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโป่งแค หมู่ที่ ๗ ตำบลไกรนอก งบประมาณ ๐.๘๙๐ ล้านบาท ครบกำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

๑.๓.๓ โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกสายคันคลองพันม้า หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลไกรนอก งบประมาณ ๓.๖๔๒ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๓.๖๓๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน ๑ งวดงาน

๑.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเตี้ย

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเตี้ย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองหมาเน่า หมู่ที่ ๔ บ้านดงยาง ตำบลดงเตี้ย งบประมาณ ๙.๒๒๙ ล้านบาท ดำเนินการ e-bidding จำนวน ๒ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

๑.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตุม

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตุม รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑.๕.๑ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังนาค หมู่ ๔ บ้านวังนาค ตำบลหนองตุม งบประมาณ ๗.๖๙๙ ล้านบาท พิจารณาผลการเสนอราคา วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

๑.๕.๒ โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย งบประมาณ ๒.๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

๑.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑.๖.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองยางโทน (ฝั่งทิศใต้) งบประมาณ ๐.๘๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

๑.๖.๒ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคันคลองเหมืองช้าง ฝั่งหมู่ที่ ๓ จากสะพานองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ถึงเขตตำบลไกรใน งบประมาณ ๑.๗๕๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดจะเบิกจ่ายภายใน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๑.๖.๓ โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย งบประมาณ ๒.๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

๑.๗ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรโน

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรโน รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑.๗.๑ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองเสาเตียรใต้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไกรโน งบประมาณ ๓.๖๘๗ ล้านบาท ครบกำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ มีผู้ยื่นเสนอราคา ๑ ราย

๑.๗.๒ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ ๓,๑๕ บ้านหนองบัว, บ้านหนองตะแบก ตำบลไกรโน งบประมาณ ๔.๗๗๔ ล้านบาท ครบกำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ มีผู้ยื่นเสนอราคา ๕ ราย อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดจะก่อสร้างผูกพันวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

๑.๘ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก รายงานผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองหนองเต่า ถึงคันคลองตาซิ้ม หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเต่า ตำบลป่าแฝก งบประมาณ ๘.๗๑๑ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน ๖.๗๘๒ ล้านบาท จำนวน ๓ งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ มีเงินเหลือจ่าย ๑.๙๒๙ ล้านบาท ซึ่งขอใช้เงินเหลือจ่าย ๑.๓๐๐ ล้านบาท ได้ดำเนินการจ้างหนังสือไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยแล้ว

๒. เขตพื้นที่อำเภอศรีมาศ

๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด รายงานผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลองเรือ งบประมาณ ๒.๐๒๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบรูปรายการ (หลังคา) ได้รับแจ้งอยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ

๒.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๒.๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองนาสระลอย หมู่ที่ ๖ บ้านตะพังมะพลับ ตำบลบ้านป้อม งบประมาณ ๔.๖๒๐ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงาน ๙๐% ได้เร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว

๒.๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเก่า หมู่ที่ ๕ บ้านนาไผ่ล้อม ตำบลบ้านป้อม งบประมาณ ๔.๓๗๘ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงาน ๓๐% ได้เร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว

๒.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๒.๓.๑ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บึงสนธิ โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๔.๙๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

๒.๓.๒ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านใหม่เจริญผล หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๒.๙๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

๒.๓.๓ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๘๖-๐๐๖ ช่วง กม. ๒+๐๐๐ ถึง ๓+๓๖๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองจิก งบประมาณ ๔.๗๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

๒.๔ เทศบาลตำบลโตนด

ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลโตนด รายงานผลการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่บ้าน พิลาศรวมใจพัฒนา งบประมาณ ๒.๖๗๐ ล้านบาท ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการแล้วเมื่อต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๒.๕.๑ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต(ASPHALT CONCRETE) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. ๔๙-๐๒๒ สายทาง บ้านก้วาว (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๓ บ้านก้วาว งบประมาณ ๑.๓๔๙ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงาน ๙๐% ได้เร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว

๒.๕.๒ โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต(ASPHALT CONCRETE) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. ๔๙-๐๒๒ สายทาง บ้านก้วาว (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๓ บ้านก้วาว งบประมาณ ๒.๑๑๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

๒.๕.๓ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต(ASPHALT CONCRETE) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. ๔๙-๐๒๘ สายทาง เทพสุทิน หมู่ที่ ๓ บ้านก้วาว งบประมาณ ๒.๙๒๑ ล้านบาท บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงาน ๙๐% ได้เร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว

๒.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๒.๖.๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๗๙ - ๐๒๓ สายไร้อ้อย หมู่ที่ ๒ บ้านโนนประดู่ งบประมาณ ๕.๖๓๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลทดสอบก่อนดำเนินการเบิกจ่าย

๒.๖.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อสายปากทุ่ง หมู่ที่ ๙ บ้านสุวรรณคีรี งบประมาณ ๒.๘๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลทดสอบ ก่อนดำเนินการเบิกจ่าย

๓. เขตพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย

๓.๑ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย

ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (ซอยตาบุญ) หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองโพธิ์ งบประมาณ ๕.๔๒๒ ล้านบาท ยกเลิกประกาศประกวดราคา จำนวน ๒ ครั้ง เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศ และอยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางใหม่อีกครั้ง และดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก

๓.๒ เทศบาลตำบลบ้านสวน

ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสวน รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านสวน งบประมาณ ๖.๙๕๖ ล้านบาท ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ จึงดำเนินการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และได้รับอนุมัติการแก้ไขเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้อนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ จะดำเนินการร่าง TOR คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ขอสอบถามโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการที่ย้ายเรื่องขอแก้ไขไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยแล้ว ดำเนินการถึงขั้นตอนใด

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย หากเป็นการแก้ไขที่กระทบกับวงเงินงบประมาณจะต้องรอสำนักงบประมาณอนุมัติ

๓.๓ เทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๓.๓.๑ โครงการเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยโอเวอร์เลย์ ชุมชนสุโขทัยนคร ๓ ตำบลเมืองเก่า งบประมาณ ๒.๓๐๗ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน

๓.๓.๒ โครงการเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยโอเวอร์เลย์ ชุมชนรามใหญ่ ตำบลเมืองเก่า งบประมาณ ๓.๖๘๗ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ระยะทางไม่ถูกต้อง อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนและงบประมาณ

๓.๓.๓ โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย งบประมาณ ๒.๕๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

๓.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๓.๔.๑ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน งบประมาณ ๑.๙๓๓ ล้านบาท งวดงานที่ ๑ ส่งเอกสารเบิกจ่ายไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยเรียบร้อยแล้ว และอีก ๒ งวดงาน คาดจะเบิกจ่ายทันภายในระยะเวลาสัญญา

๓.๔.๒ โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโป่ง ขอย ๑ เชื่อมต่อบ้านโป่ง ขอย ๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านสวน งบประมาณ ๕.๗๙๖ ล้านบาท ส่งเอกสารเบิกจ่ายไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยเรียบร้อยแล้ว

๓.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม รายงานผลการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สท.ถ.๕๓-๐๐๑ สายกระชังค-บ้านหลุม ช่วงที่ ๒ บ้านหลุม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านหลุม งบประมาณ ๒.๑๓๐ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งเอกสารเบิกจ่ายไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัยเรียบร้อยแล้ว

๓.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว รายงานผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม พร้อมต่อเติมโครงหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากแคว งบประมาณ ๒.๐๒๖ ล้านบาท จำนวน ๑ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๗ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านใหม่บางหวาน หมู่ที่ ๘ ตำบลยางซ้าย งบประมาณ ๓.๑๓๔ ล้านบาท ได้ทำหนังสือเร่งรัดไปยังผู้รับจ้าง จำนวน ๔ ครั้ง และผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งเข้ามาในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

๓.๘ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง ไม่มาประชุม แต่มีผลการเบิกจ่าย ๑๐๐%

ผู้ช่วยเลขานุการฯ หากผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจรับเร่งดำเนินการด้วย

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายดำรง มโนรณ) ได้เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ และวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมประชุมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งอธิบดีแจ้งว่าขณะนี้เข้าสู่ไตรมาส ๓ แล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ยังไม่ลงนามในสัญญาหรือยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่งคืนโครงการภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ เพื่อจะนำไปจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พร้อมดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่พร้อมดำเนินการ หรือมีปัญหาอุปสรรค ให้แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยทราบ

๖. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการที่อยู่ระหว่างรอรายงานผลจากคณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานด้านทิศตะวันตก (เขตอรัญญิก) งบประมาณ ๗.๒๕๐ ล้านบาท โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานเขาพระบาทใหญ่ งบประมาณ ๓.๐๐๐ ล้านบาท และโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๔.๙๕๐ ล้านบาท
๒. โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวโบราณสถานวัดโพธิ์ประทับช้าง งบประมาณ ๑๕.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการ โดยวิธีคัดเลือก

๗. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย รายงาน

ผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล งบประมาณ ๐.๐๔๔ ล้านบาท รอจัดทำ PO ในระบบ เดือนเมษายน ๒๕๖๖
๒. ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม งบประมาณ ๑.๖๕๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ / ราคาากลาง
๓. ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๑.๖๕๘ ล้านบาท คืบหน้าประมาณเนื่องจากมีบางรายการเข้าซื้อกับการดำเนินการที่ปรับปรุงไปแล้ว เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๘. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย รายงานผลโครงการค่าปรับปรุงพัฒนา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๒.๖๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ขึ้นประกาศ e-bidding

๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑.๐๗๐ ล้านบาท ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงยกเลิกประกาศและอยู่ระหว่างรอขึ้นประกาศใหม่

๑๐. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครุภัณฑ์งานอาชีพ จำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณ ๐.๘๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างร่างประกาศเชิญชวน
๒. ครุภัณฑ์งานอาชีพ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑.๑๙๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอขึ้นประกาศเชิญชวน
๓. ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๐.๙๖๔ ล้านบาท ขึ้นประกาศเชิญชวนแล้ว และกำหนดยื่นเอกสารเสนอราคาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

๑๑. สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ครุภัณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาตาก จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๐.๔๕๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ เดือนเมษายน ๒๕๖๖
๒. ครุภัณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๑.๓๗๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

๓. โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารเพื่อจัดทำ PO ในระบบ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนพหุพระวิทยาคม งบประมาณ ๐.๕๓๓ ล้านบาท ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสามเงาวิทยาคม งบประมาณ ๐.๔๗๙ ล้านบาท และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนตากพิทยาคม งบประมาณ ๐.๕๐๐ ล้านบาท
๔. โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว และจัดทำ PO ในระบบ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนแม่จะเรวิทยาคม งบประมาณ ๐.๔๘๐ ล้านบาท อาคารโรงฝึกงาน ๑๐๒/๒๗ โรงเรียนพหุพระวิทยาคม งบประมาณ ๒.๘๒๘ ล้านบาท และโรงอาหาร แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) โรงเรียนพหุพระวิทยาคม งบประมาณ ๑๓.๒๕๑ ล้านบาท
๕. โครงการอาคารเรียน ๒๑๖ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านตาก (ประชาวิทยาคาร) งบประมาณ ๔.๕๒๔ ล้านบาท ยกเลิกการประกวดราคา และอยู่ระหว่างการขึ้นประกาศประกวดราคาใหม่
๖. โครงการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม งบประมาณ ๐.๕๓๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖
๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม งบประมาณ ๐.๘๓๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖
๘. โครงการอาคารเรียน ๑๐๘ ล./๕๙-ก โรงเรียนถนนอมราษฎรบำรุง งบประมาณ ๑๓.๕๙๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนามสัญญา ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

๑๒. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ชุดปฏิบัติการพื้นฐาน STEAM Active Learning ด้วยภาษา Swift งบประมาณ ๓.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

๑๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. บ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์ งบประมาณ ๑.๑๓๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญา ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖
๒. บ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลคีรีมาศ งบประมาณ ๒.๒๗๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
๓. อาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น โรงพยาบาลสวรรคโลก งบประมาณ ๑๗.๒๗๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญา ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖
๔. ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบคลองวนเวียน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๒.๙๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างร่างพิจารณาผลการเสนอราคา

๑๔. โรงพยาบาลสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗๒ ยูนิต
งบประมาณ ๑๙.๕๕๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญาจ้างก่อสร้าง จะลงนามในสัญญา
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

๑๕. ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) งบประมาณ ๑๔.๓๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

๑๖. งบพัฒนาจังหวัด-สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย) รายงานผล
การดำเนินงาน จำนวน ๙ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างแบบกึ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร ชนิด HPSL ๒๕๐ WATT, CUT - OFF พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด งบประมาณ ๘.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเข้าคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อีกครั้ง เนื่องจากมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับหน่วยดำเนินการ
๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยก ทล.๑๐๒ - บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านดึก อำเภอ
ศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๗.๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเข้าคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่ออนุมัติแก้ไขแบบรายการ
๓. โครงการอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท
สท.๓๐๒๔ (กม.๓+๑๓๑) กับทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๒ (กม.๗+๖๒๕) ตำบลนาเชิงคีรี
อำเภอคีรีมาศ งบประมาณ ๕.๒๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ คาดว่าจะ
ลงนามภายในสัปดาห์นี้

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานในฐานะหน่วยดำเนินการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงหนองกระสา หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะตาเลียง ตำบลเกาะตาเลียง อำเภอ
ศรีสำโรง งบประมาณ ๕.๒๗๐ ล้านบาท กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖
คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
๒. โครงการปรับปรุงหนองตะเข้ หมู่ที่ ๑ บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย
งบประมาณ ๖.๙๔๕ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๖
๓. โครงการปรับปรุงหนองห้วยส้มคันใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอ
เมืองสุโขทัย งบประมาณ ๔.๒๑๒ ล้านบาท กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๗ เมษายน
๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๔. โครงการปรับปรุงคลองเพชรหึง (กั้ววัดคำ) ตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ งบประมาณ
๘.๗๔๐ ล้านบาท กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนาม
ในสัญญาวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๕. โครงการขุดลอกคลองตลุกน้ำ (คลองเปื่อย) ตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ งบประมาณ
๘.๐๓๐ ล้านบาท กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนาม
ในสัญญาวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๖. โครงการปรับปรุงคลองท่าช้างพร้อมระบบระบายน้ำ บ้านท่าช้าง ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง งบประมาณ ๑๙.๑๗๕ ล้านบาท กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๑๗. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคูหาสุวรรณบริเวณสะพานพระร่วงถึงคลองแม่ลำพัน งบประมาณ ๑.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๒ โดยกำหนดวันตรวจสอบเอกสารวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ สาเหตุที่ยกเลิกครั้งที่ ๑ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและเอกสารเพื่อการพิจารณาไม่ครบถ้วน
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๒ โดยกำหนดวันตรวจสอบเอกสารวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ สาเหตุที่ยกเลิกครั้งที่ ๑ เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะกับรายละเอียดไม่ตรงกัน จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ งบประมาณ ๓.๕๐๐ ล้านบาท และรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๔ สูบ งบประมาณ ๑.๑๓๖ ล้านบาท

๑๘. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลานตากข้าว งบประมาณ ๔.๕๕๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
๒. ครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (หนองช้าง) หมู่ ๕ งบประมาณ ๐.๔๐๐ ล้านบาท และครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย หมู่ ๓ งบประมาณ ๐.๔๐๐ ล้านบาท ยกเลิกประกาศประกวดราคา ๒ ครั้ง ด้วยวิธี e-bidding และครั้งที่ ๓ อยู่ระหว่างปรับปรุงร่าง TOR ด้วยวิธีคัดเลือก
๓. ปรับปรุงระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าชัย งบประมาณ ๓.๖๗๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคานี้

๑๙. เทศบาลเมืองสวรรคโลก

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก รายงานผลการดำเนินงาน ขยายผิวจราจร Asphaltic concrete พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ตำบลเมืองสวรรคโลก งบประมาณ ๑๑.๔๐๑ ล้านบาท ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง เนื่องจากประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ๑ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

ประธาน

- การขอรับจัดสรรงบประมาณ ขอให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้า เช่น การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ขอให้ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ก่อนจึงของบประมาณพร้อมแนบเอกสารการอนุญาตหรือกรณียังไม่มีโครงการก่อสร้างแต่อนาคตอาจมีโครงการ ให้ขอใช้พื้นที่ป่าไม้ไว้ล่วงหน้าได้
- สัญญาที่มีจำนวนวงเงินสูง แต่กำหนดการส่งมอบงานครั้งเดียว ๑ งวดเมื่องานแล้วเสร็จ ส่งผลให้มีการเบิกจ่ายเงินล่าช้า จึงขอให้หน่วยงานที่มีโครงการที่ยังไม่ประกาศเชิญชวน ทบทวนการคำนวณระยะเวลาและปริมาณงานใหม่ และเพิ่มจำนวนงวดงาน การส่งมอบงาน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม

เห็นชอบและดำเนินการตามที่ประธานและฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ

๔.๒ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีเงินกันฯ คงเหลือมากกว่า ๘ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๙ หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ ขอดำเนินการหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยขอดำเนินการหน่วยงาน จำนวน ๙ หน่วยงาน ตามลำดับ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล งบประมาณ ๙.๘๐๐ ล้านบาท จำนวน ๓ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ ๑ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. ค่าปรับปรุงศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังเก่า) งบประมาณ ๒.๘๑๗ ล้านบาท จำนวน ๘ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒. ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑๑.๒๓๔ ล้านบาท จำนวน ๑๓ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ แล้วเสร็จประมาณ ๔๕%
๓. โครงการฝายคลองน้ำโจน กม. ๓+๓๖๘ ตำบลวังพิณพาทย์ งบประมาณ ๕.๕๔๓ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งเบิก

๓. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมหมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองบางยม งบประมาณ ๓.๓๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
๒. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมบ้านเหนือ หมู่ที่ ๑๒ (จุดที่ ๑) ตำบลกง งบประมาณ ๑๗.๖๖๖ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๑๔% ติดปัญหาระดับน้ำสูง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากชาวบ้านกักน้ำไว้ทำการเกษตร ผู้รับจ้างขอหยุดงานชั่วคราว เนื่องจากติดปัญหากระดับน้ำสูง ขณะนี้ได้มีการปล่อยน้ำให้เกษตรกรใช้ คาดว่าวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ตามปกติ
๓. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลยางซ้าย งบประมาณ ๑๒.๖๐๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการและยังติดปัญหากระดับน้ำ คาดว่าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จะเบิกเงินประมาณ ๓ ล้านบาทเศษ

๔. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี ทั้งสิ้น ๒๘๐ ล้านบาทเศษเบิกจ่ายแล้ว ๑๘๓ ล้านบาทเศษ คงเหลือ ๙๖ ล้านบาทเศษ และได้ขอขยายระยะเวลาการกู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๒๐ โครงการ ๘๒ ล้านบาทเศษ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายเพิ่มเติม จำนวน ๑ โครงการ ๖ ล้านบาทเศษ คงเหลือ จำนวน ๑๙ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งได้เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแผนงานและเบิกจ่ายให้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๕. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย งบประมาณ ๔๖.๙๘๘ ล้านบาท งบผูกพันข้ามปี จำนวน ๒๐ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ขอย้ายถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๑๓ งวดงาน และงวดงานที่ ๑๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๔๓ โครงการ ดังนี้

๑. โตะเก้าอี้นักเรียน จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๐.๙๑๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
๒. อุปกรณ์ DLTV จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณ ๐.๗๖๖ ล้านบาท ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว ซึ่งคำอุทธรณ์ฟังขึ้น อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
๓. อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๗ ห้องเรียน (ชั้นล่าง ๓ ห้อง ชั้นบน ๔ ห้อง) โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก งบประมาณคงเหลือ ๒.๖๙๗ ล้านบาท จำนวน ๔ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน ประธานผู้รับจ้างยืนยันดำเนินการแล้วเสร็จทันสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๔. อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก งบประมาณคงเหลือ ๓.๕๕๕ ล้านบาท จำนวน ๘ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน ผลการดำเนินงานปัจจุบัน ประมาณ ๑๐% ซึ่งได้เชิญผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงาน แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และโรงเรียนได้เคยแจ้งหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง คาดว่าจะดำเนินการกับผู้รับจ้างรายนี้ตามระเบียบต่อไป และโครงการนี้ คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๕. อาคารห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) งบประมาณคงเหลือ ๒.๗๐๘ ล้านบาท จำนวน ๕ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๑ งวดงาน ประธานผู้รับจ้างยืนยันดำเนินการแล้วเสร็จทันสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๖. ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) งบประมาณคงเหลือ ๐.๔๔๗ ล้านบาท จำนวน ๒ งวดงาน คณะกรรมการตรวจรับแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายทั้ง ๒ งวดงาน

๗. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย งบประมาณ ๑๖.๕๘๑ ล้านบาท จำนวน ๑๕ งวดงาน อยู่ระหว่างรอผลทดสอบคอนกรีต คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ และงวดงานที่ ๓ ดำเนินการแล้ว ๓๑.๕๐%

๘. โรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย งบประมาณ ๑๔.๔๔๘ ล้านบาท จำนวน ๗ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน (สิงหาคม ๒๕๖๕) อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒ คาดว่าจะส่งมอบวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

๙. จบพัฒนาจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย) รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. เชื้อนป้องกันกากัดเซาะตลิ่งลำน้ำแม่มอก หมู่ที่ ๗,๑๑ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม
งบประมาณคงเหลือ ๔.๘๗๒ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๗๐% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
๒. โครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑ รายการ
งบประมาณคงเหลือ ๓.๗๙๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ คือ
โครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำหนองสัมพันธ์ หมู่ ๑ ตำบลบ้านด่าน งบประมาณ ๓.๗๒๘
ล้านบาท คาดว่าจะส่งเบิกภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

- ประธาน - เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เร่งเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ หากเบิกจ่าย
ไม่ทันงบประมาณจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย
- รายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและให้จัดทำ PO
ในระบบ และในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จะลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงานที่
ก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ ยังไม่จัดทำ PO ในระบบ และหน่วยงานที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
- รายจ่ายประจำ ขอให้ดำเนินการให้ได้ตามแผนงาน และโครงการใดที่สามารถเร่งเบิกจ่ายได้
ให้เร่งดำเนินการ เพราะรายจ่ายประจำมีผลต่องบประมาณรายจ่ายภาพรวมของจังหวัดด้วย
- เลขานุการฯ - รายจ่ายประจำที่เกี่ยวข้องกับโครงการฝึกอบรม ที่จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกิน ๑๕ วัน
- ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายก่อนเบิกจ่ายทุกครั้ง โดยเน้นย้ำในส่วนของบริษัท
ธนาคารของผู้ขาย ให้ตรวจสอบเลขบัญชี/ชื่อบัญชี/รายการเคลื่อนไหวบัญชีต้องเป็นปัจจุบัน
- มติที่ประชุม เห็นชอบและดำเนินการตามที่ประธานและฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี-
- เลิกประชุม เวลา ๑๑.๒๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จดยางงานการประชุม

(นายยุทธนา หมูเทศ)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวรัตนฐาภัทร พรหมพร)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ