



ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๒๐

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

ถนนนิกรเกษม สท ๖๔๐๐๐

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

เรียน บัญชีแนบท้าย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๒๒๘๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึง จังหวัดสุโขทัยได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อติดตาม กำกับ เร่งรัดและรับทราบปัญหา อุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อให้ส่วนราชการที่เข้าร่วม
การประชุมฯ ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม โดยแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัยทราบ ภายในวันที่
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัด
สุโขทัย www.cgd.go.th/sti เลือกรหัสหนังสือเวียนคลังจังหวัด หัวข้อ “รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖” หรือ QR Code หากพนักกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางประภาวดี สุคันธมาลัย)

คลังจังหวัดสุโขทัย

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐-๕๕๖๑-๓๓๖๓

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๒๐๔๓

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ sti@cgd.go.th



บัญชีแนบท้าย

- ๑) ปลัดจังหวัดสุโขทัย
- ๒) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ๓) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
- ๔) ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
- ๕) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย
- ๖) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
- ๗) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔
- ๘) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย
- ๙) ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย
- ๑๐) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
- ๑๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
- ๑๒) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
- ๑๓) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
- ๑๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย
- ๑๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย
- ๑๖) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
- ๑๗) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
- ๑๘) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย
- ๑๙) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
- ๒๐) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
- ๒๑) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
- ๒๒) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
- ๒๓) นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
- ๒๔) นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย
- ๒๕) นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก
- ๒๖) ผู้อำนวยการงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศิริมาศ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย	ประธานกรรมการ
๒. ผศ.ดร.กาญจน์สิริรักษา บุญเยี่ยม	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย	กรรมการ
๓. ผศ.เกษร เอ็มโอด	ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	กรรมการ
๔. นางจิรนนท์ ปั่นลี	แทน ปลัดจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๕. นางสาวพิชาดา มลิณทวิจิตร์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๖. นางอรรณณ เชาร์ชำนาญ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๗. นางสาวโสภภาพรรณ วงศ์ศรี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๘. นายประดิษฐ์ ภูวัน	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย	กรรมการ
๙. นางสาวรุ่งกานต์ ธงชัย	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	กรรมการ
๑๐. นางสมจิตร์ อำทอง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๔	กรรมการ
๑๑. นางสาวภัทรศิริ จันแก้ว	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย	กรรมการ
๑๒. นางนัฐธิดา เขียวบาง	แทน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย	กรรมการ
๑๓. นางสาวเพ็ญจันทร์ มั่นคง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุโขทัย	กรรมการ
๑๔. นางคมคาย หลินเจริญ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑	กรรมการ
๑๕. นายจักรี บุญสา	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒	กรรมการ
๑๖. นางสาวทิพวรรณ ขำไท้	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๑๗. นางเถาว์ลย์ รากคำ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย	กรรมการ
๑๘. นางสาวโสภ หล้าวงศ์สาย	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย	กรรมการ
๑๙. นางอรุณศรี บรรณศรีเขียว	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย	กรรมการ
๒๐. นายนฤชา ลิ้มภูษิตเจริญ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสุโขทัย	กรรมการ
๒๑. นายชรินทร์ พิภกรักษา	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง	กรรมการ
๒๒. นายธนีสร กลิ่นมาลี	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย	กรรมการ
๒๓. นางปาง สาทเทศ	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๒๔. นางอรกัญญา กิตติภณ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี	กรรมการ
๒๕. นางสาวกฤตวรรณ มธุระ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย	กรรมการ
๒๖. นางณปรีศา ม่วงหมี	แทน นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก	กรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เวียนแจ้งรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๔๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๙ หน้า โดยให้ตรวจสอบและแก้ไขภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เบื้องต้นไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไข หากมีกรรมการท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมมีส่วนใดที่ไม่ถูกต้องตามมติที่ประชุมขอให้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เลขานุการฯ นำเสนอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดสุโขทัย ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

งบประจำ ได้รับจัดสรร ๒,๐๓๕.๘๕๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๖๙๔.๗๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๔ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๒๔ ใช้จ่าย ๑,๗๐๘.๕๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๒ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒.๑๖

งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๓,๐๙๑.๓๓๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๗๙๓.๔๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๑ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๐๑ ใช้จ่าย ๒,๔๔๕.๔๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๕๔

ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๕,๑๒๗.๑๙๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓,๔๘๘.๑๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๙๗ ใช้จ่าย ๔,๑๕๓.๙๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๗๒

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินจัดสรร	ผลการก่อหนี้ (PO)+ สำรองเงินมีหนี้		เบิกจ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		รวมใช้จ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ม.ย ๖๖	+/- เป้าหมาย	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ม.ย ๖๖	+/- เป้าหมาย	
- งบประจำ	๒,๐๓๕.๘๕๗	๑๓,๗๘๑	๐.๖๘	๑,๖๙๔.๗๔๐	๘๓.๒๔	๘๐.๐๐	๓.๒๔	๑,๗๐๘.๕๒๑	๘๓.๙๒	๘๓.๗๖	๒.๑๖	๓๒๗.๓๓๖
- งบลงทุน	๓,๐๙๑.๓๓๗	๖๕๑.๙๙๖	๒๑.๐๙	๑,๗๙๓.๔๒๖	๕๘.๐๑	๕๗.๐๐	๑.๐๑	๒,๔๔๕.๔๒๒	๗๙.๑๑	๘๑.๖๕	-๒.๕๔	๖๔๕.๙๑๕
- ภาพรวม	๕,๑๒๗.๑๙๔	๖๖๕.๗๗๗	๑๒.๙๙	๓,๔๘๘.๑๖๖	๖๘.๐๓	๖๕.๐๐	-๒.๙๗	๔,๑๕๓.๙๔๓	๘๑.๐๒	๘๑.๗๔	-๐.๗๒	๙๗๓.๒๕๑

เลขานุการฯ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด
 งบประจำ ได้รับจัดสรร ๕๒.๙๘๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๖.๘๗๙ ล้านบาท คิดเป็น
 ร้อยละ ๕๐.๗๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๙.๒๗ ใช้จ่าย ๓๔.๙๗๑ ล้านบาท คิดเป็น
 ร้อยละ ๖๖.๐๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๔.๗๖
 งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๑๓๒.๘๙๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐.๒๑๐ ล้านบาท คิดเป็น
 ร้อยละ ๗.๖๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙๔.๓๒ ใช้จ่าย ๑๐๗.๖๕๔ ล้านบาท คิดเป็น
 ร้อยละ ๘๑.๐๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๘.๙๙
 ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๑๘๕.๘๘๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๗.๐๘๙ ล้านบาท คิดเป็น
 ร้อยละ ๑๙.๙๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐.๐๕ ใช้จ่าย ๑๔๒.๖๒๕ ล้านบาท คิดเป็น
 ร้อยละ ๗๖.๗๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๓.๒๗

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบจัดสรร	ผลการก่อหนี้ (PO)+ สำรองเงินหนี้		เบิกจ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		รวมใช้จ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ม.ย ๖๖	+/- เป้าหมาย	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ม.ย ๖๖	+/- เป้าหมาย	
- งบประจำ	๕๒.๙๘๖	๘.๐๙๒	๑๕.๒๗	๒๖.๘๗๙	๕๐.๗๓	๘๐.๐๐	-๒๙.๒๗	๓๔.๙๗๑	๖๖.๐๐	๘๐.๗๖	-๑๕.๗๖	๑๘.๐๑๕
- งบลงทุน	๑๓๒.๘๙๖	๙๗.๔๔๔	๗๓.๓๒	๑๐.๒๑๐	๗.๖๘	๕๗.๐๐	-๔๙.๓๒	๑๐๗.๖๕๔	๘๑.๐๑	๘๑.๖๕	-๐.๖๔	๒๕.๒๔๒
- ภาพรวม	๑๘๕.๘๘๒	๑๐๕.๕๓๖	๕๖.๗๘	๓๗.๐๘๙	๑๙.๙๕	๗๕.๐๐	-๕๕.๐๕	๑๔๒.๖๒๕	๗๖.๗๓	๘๑.๔๑	-๕.๐๑	๔๓.๒๕๗

ผลการจัดลำดับ (Ranking) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย

ระดับประเทศ / คลังในเขต ๖ (๙ จังหวัด) / กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด)

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

รายการ	ประเทศ				คลังจังหวัดในเขต ๖ (๙ จังหวัด)				กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด)			
	งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด		งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด		งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
งบประจำ	๓๘	๓๗	๒๗	๑๒	๔	๔	๓	๓	๓	๓	๒	๑
งบลงทุน	๒๒	๔๒	๗๐	๕๓	๓	๗	๘	๖	๒	๕	๕	๔
ภาพรวม	๓๐	๔๒	๖๒	๕๓	๒	๗	๗	๖	๑	๕	๔	๔

หมายเหตุ > ๙ คลังจังหวัดในเขต ๖ ประกอบด้วย พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี

> ๕ จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์



ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ รายการจ่ายลงทุน ประจำปี 2566 จังหวัดสุโขทัย
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 โดยเรียงลำดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีผลร้อยละการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่ายทั้งสิ้น		เป้าหมาย ม.ย.66	ใช้จ่ายทั้งสิ้น		เป้าหมาย ม.ย.66	เหลือจ่าย
				จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ		
กลุ่ม 100 ล้านบาทขึ้นไป										
1	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 สุโขทัย	655.084	86.743	543.376	82.95	●	630.119	96.19	●	24.965
2	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	255.443	36.833	210.868	82.55	●	247.700	96.97	●	7.743
3	แขวงทางหลวงสุโขทัย	485.166	86.965	379.904	78.30	●	466.869	96.23	●	18.297
4	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	424.158	0.000	188.808	44.51	●	188.808	44.51	●	235.350
5	โครงการชลประทานสุโขทัย	544.757	126.645	239.837	44.03	●	366.482	67.27	○	178.275
6	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	132.896	97.444	10.210	7.68	●	107.655	81.01	○	25.242
รวม 6 หน่วยงาน สัดส่วน 80.79 % ของงบรายจ่ายลงทุนรวม		2,497.505	434.630	1,573.003	62.98	●	2,007.633	80.39	○	489.872
กลุ่ม 10.000 - 99.999 ล้านบาท										
1	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1	60.470	17.196	41.337	68.36	●	58.533	96.80	●	1.937
2	โรงพยาบาลศรีสวรรค์ สุโขทัย	32.698	12.263	20.435	62.50	●	32.698	100.00	●	0.000
3	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2	37.447	14.464	19.837	52.97	○	34.301	91.60	●	3.146
4	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	64.581	7.817	24.436	37.84	●	32.253	49.94	●	32.328
5	โรงพยาบาลสุโขทัย	29.472	19.547	9.925	33.68	●	29.472	100.00	●	0.000
6	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	10.370	6.151	3.475	33.50	●	9.625	92.81	●	0.745
7	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	62.663	39.367	19.164	30.58	●	58.531	93.41	●	4.132
8	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย	34.287	0.000	8.937	26.07	●	8.937	26.07	●	25.350
9	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย	77.020	51.158	18.028	23.41	●	69.186	89.83	●	7.834
10	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	26.371	23.156	3.215	12.19	●	26.371	100.00	●	0.000
11	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย	30.994	1.938	0.901	2.91	●	2.839	9.16	●	28.155
12	ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย	14.340	0.000	0.000	0.00	●	0.000	0.00	●	14.340
13	เทศบาลเมืองสวรรคโลก	11.401	0.000	0.000	0.00	●	0.000	0.00	●	11.401
รวม 13 หน่วยงาน สัดส่วน 15.92 % ของงบรายจ่ายลงทุนรวม		492.115	193.056	169.691	34.48	●	362.747	73.71	○	129.368
กลุ่ม 0.001 - 9.999 ล้านบาท										
รวม 41 หน่วยงาน สัดส่วน 3.29 % ของงบรายจ่ายลงทุนรวม		101.717	24.310	50.732	49.88	○	75.042	73.78	○	26.675

/ ผลการเบิกจ่าย...



ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม ประจำปี 2566 จังหวัดสุโขทัย
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 โดยเรียงลำดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีผลร้อยละการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย		เป้าหมาย น.ย.66	ใช้จ่าย		เป้าหมาย น.ย.66	เหลือจ่าย
				จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ		
กลุ่ม 100 ล้านบาทขึ้นไป										
1	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย	231.925	1.009	225.835	97.37	●	226.844	97.81	●	5.081
2	เทศบาลเมืองสวรรคโลก	264.862	0.000	245.965	92.87	●	245.965	92.87	●	18.897
3	เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี	157.565	1.891	143.991	91.39	●	145.882	92.59	●	11.683
4	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2	164.966	14.476	138.139	83.74	●	152.615	92.51	●	12.351
5	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 สุโขทัย	655.818	86.743	544.051	82.96	●	630.794	96.18	●	25.025
6	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1	171.768	17.224	142.223	82.80	●	159.447	92.83	●	12.321
7	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	256.385	36.833	211.722	82.58	●	248.555	96.95	●	7.830
8	แขวงทางหลวงสุโขทัย	492.639	86.978	385.619	78.28	●	472.597	95.93	●	20.042
9	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย	321.941	51.165	246.190	76.47	●	297.355	92.36	●	24.586
10	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	127.715	39.455	71.559	56.03	●	111.014	86.92	●	16.701
11	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	139.903	23.156	73.286	52.38	●	96.442	68.93	○	43.461
12	โครงการชลประทานสุโขทัย	548.809	126.645	243.647	44.40	●	370.292	67.47	○	178.517
13	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	485.419	0.007	191.331	39.42	●	191.337	39.42	●	294.082
14	งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	185.882	105.536	37.089	19.95	●	142.625	76.73	○	43.257
รวม 14 หน่วยงาน สัดส่วน 82.03 % ของงบรายจ่ายภาพรวม		4,205.598	591.118	2,900.646	68.97	○	3,491.764	83.03	●	713.834
กลุ่ม 10.000 - 99.999 ล้านบาท										
1	ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย	12.309	0.000	12.267	99.66	●	12.267	99.66	●	0.042
2	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย	13.594	0.352	12.953	95.28	●	13.304	97.87	●	0.290
3	เรือนจำจังหวัดสุโขทัย	22.122	0.000	19.713	89.11	●	19.713	89.11	●	2.408
4	กองกำกับการ 6 บก.ผ.	11.421	0.009	10.007	87.61	●	10.015	87.69	●	1.406
5	เรือนจำอำเภอสวรรคโลก	17.286	0.000	14.875	86.05	●	14.875	86.05	●	2.411
6	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย	15.022	0.000	12.789	85.14	●	12.789	85.14	●	2.233
7	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย	12.426	0.966	10.503	84.52	●	11.468	92.29	●	0.958
8	วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง	14.623	0.060	11.507	78.69	●	11.567	79.10	○	3.056
9	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	21.391	0.007	16.783	78.46	●	16.790	78.49	○	4.602
10	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	12.235	0.000	9.455	77.28	●	9.455	77.28	○	2.780
11	สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย	15.253	2.221	11.758	77.09	●	13.979	91.64	●	1.275
12	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย	24.790	0.000	18.502	74.63	○	18.502	74.63	○	6.288
13	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	21.172	3.791	15.487	73.15	○	19.278	91.05	●	1.894
14	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย	58.316	0.542	42.227	72.41	○	42.769	73.34	○	15.546
15	เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย	68.202	3.745	49.024	71.88	○	52.769	77.37	○	15.432
16	โรงพยาบาลศรีสักร สุโขทัย	59.044	12.263	39.743	67.31	○	52.006	88.08	●	7.038
17	ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ภ.6	60.823	0.000	40.145	66.00	○	40.145	66.00	○	20.677
18	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	17.942	4.690	11.101	61.87	○	15.792	88.01	●	2.151
19	วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย	16.959	4.803	9.800	57.79	●	14.603	86.11	●	2.356
20	โรงพยาบาลสุโขทัย	58.520	19.586	31.058	53.07	●	50.645	86.54	●	7.875
21	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	17.766	6.298	9.126	51.37	●	15.424	86.82	●	2.342
22	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย	13.238	0.198	6.719	50.75	●	6.917	52.25	●	6.322
23	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย	11.991	2.333	6.009	50.11	●	8.342	69.57	○	3.648
24	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	81.557	7.817	35.705	43.78	●	43.521	53.36	●	38.035
25	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย	47.070	0.020	18.892	40.14	●	18.912	40.18	●	28.158
26	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย	29.276	0.559	7.302	24.94	●	7.861	26.85	●	21.415
27	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย	34.052	1.938	3.305	9.70	●	5.242	15.40	●	28.809
รวม 27 หน่วยงาน สัดส่วน 15.38 % ของงบรายจ่ายภาพรวม		788.399	72.196	486.755	61.74	○	558.951	70.90	○	229.447
กลุ่ม 0.001 - 9.999 ล้านบาท										
รวม 45 หน่วยงาน สัดส่วน 2.60 % ของงบรายจ่ายภาพรวม		133.197	2.463	100.765	75.65	●	103.228	77.50	○	29.970

มติที่ประชุม รับทราบ

/ ๓๒ รายงานผล...

๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
เลขานุการฯ นำเสนอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลถึง
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
งบ Function	๕๕๙.๗๕๘	๓๘๗.๓๐๖	๖๘.๕๘	๒๑๒.๔๕๒
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	๒๘๐.๒๒๗	๒๑๙.๓๓๔	๗๘.๒๗	๖๐.๘๙๓
งบพัฒนาจังหวัด	๔๗.๙๔๓	๔๑.๕๙๘	๘๖.๗๗	๖.๓๔๕
รวมเงินเหลื่อมปี	๖๐๗.๗๐๑	๔๒๘.๙๐๔	๖๖.๒๒	๒๑๘.๗๙๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดสุโขทัยได้อนุมัติแผนการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการลงพื้นที่
ระยะที่ ๒ ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งได้มีกำหนดการลงพื้นที่เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖
โดยงบประมาณที่มีการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัด ประกอบด้วยสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย จำนวน ๗๖.๙๔๒
ล้านบาท วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จำนวน ๔๖.๙๔๘ ล้านบาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน
๖๐.๒๖๗ ล้านบาท โรงพยาบาลสุโขทัย จำนวน ๑๙.๕๔๗ ล้านบาท และโรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย จำนวน
๒๖.๗๑๑ ล้านบาท ขอสรุปผลการติดตามเร่งรัด ดังนี้

สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

๑. งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๗๐.๔๑๐ ล้านบาท

๑.๑ งบดำเนินการเอง จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๓๖.๓๖๐ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานเบิกจ่ายรายเดือน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ มีแผนการเบิกจ่ายรายเดือน คาดจะเบิก
ได้ร้อยละ ๑๐๐ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๑.๒ งบจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๓๔.๐๕๐ ล้านบาท

ผลงานภาพรวม : ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐.๒๕๐
ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอราคาและพิจารณาผู้เสนอราคา คาดจะลงนามในสัญญาภายในกลางเดือนมิถุนายน
๒๕๖๖ และอยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเรียกผู้รับจ้างทำสัญญา จำนวน ๔ โครงการ
งบประมาณ ๒๓.๘๐๐ ล้านบาท คาดจะลงนามในสัญญาภายในต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

ปัญหาอุปสรรค : ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการตัดแบ่งงบประมาณ
เพื่อขอขงโครงการที่ถูกพับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรอการอนุมัติจากส่วนกลาง คาดว่าจะมีการ
กันเงินเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประมาณ ๑๐ ล้านบาท

๒. เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๕,๕๑๕ ล้านบาท
ผลงานภาพรวม : ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด อยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ปัญหาอุปสรรค : ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากแบบรูปรายการ คลาดเคลื่อนจากสภาพความเป็นจริง และมีการพบหลักฐานทางโบราณคดีเพิ่มเติมซ้อนทับอยู่ใต้ดิน จึงต้องมีการวิเคราะห์ปรับเปลี่ยนแก้ไขแบบบูรณะและปรับลดปรับเพิ่มเนื้องาน เพื่อเสนออธิบดีกรมศิลปากรอนุมัติ

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากลวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย งบประมาณคงเหลือ ๔๐.๓๑๐ ล้านบาท

ผลงานภาพรวม : ผลการดำเนินงานร้อยละ ๘๕% แต่ยังไม่สามารถส่งมอบงานได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดของแต่ละงวดงาน คาดจะส่งมอบงานและเบิกได้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

๑. งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๔๓.๖๘๖ ล้านบาท

ผลงานภาพรวม : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๓๗.๒๑๗ ล้านบาท โครงการบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๒.๕๓๐ ล้านบาท คาดจะเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการอาคารผู้ป่วยนอก (งบผูกพัน ๓ ปี) จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๓๔.๖๘๖ ล้านบาท คาดจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้บางส่วน ส่วนที่เหลือคาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๖.๓๙๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างขอทำความเข้าใจเงินบำรุงกับกระทรวงการคลังเนื่องจากวงเงินที่จัดจ้างสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑ โครงการ และอยู่ระหว่างขอสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมและอนุมัติวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ (งบผูกพัน ๒ ปี)

ปัญหาอุปสรรค : ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากปัญหาแบบรูปรายการและราคากลาง ผู้รับจ้างเข้างานล่าช้ากว่ากำหนด รวมถึงโครงการผูกพันข้ามปี ต้องได้รับความเห็นชอบวงเงินที่จัดจ้างจากสำนักงานงบประมาณก่อนลงนามในสัญญา

๒. เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โครงการอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๓๘๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย งบผูกพัน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) วงเงิน ๘๒.๙๐๓ ล้านบาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕๐ วัน บริหารสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงิน ๑๖.๕๘๑ ล้านบาท จำนวน ๔ งวดงาน งบประมาณคงเหลือ ๗.๔๖๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๓ คาดจะสามารถเบิกจ่ายงวดที่ ๔ ได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงพยาบาลสุโขทัย

งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗๒ ยูนิต เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๐๗๕ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) ได้รับจัดสรร ๑๙.๕๔๗ ล้านบาท เป็นงบผูกพัน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘) วงเงินในสัญญา ๙๗.๗๓๖ ล้านบาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๔๐ วัน จำนวน ๑๘๐ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

๑. งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๒.๒๖๓ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๖.๙๙๘ ล้านบาท และจะส่งมอบงานในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕.๒๖๕ ล้านบาท ซึ่งทั้ง ๒ โครงการจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

๒. เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดรองรับ ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สัญญาเลขที่ ๖๙/๒๕๖๕ วันที่เริ่มสัญญา ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ งวดงาน ๗ งวด กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด จำนวน ๔.๘๗๒ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณ ๑๑.๙๒๘ ล้านบาท ผลงานการก่อสร้าง คิดเป็น ๓๖.๖๐% ค่าต่ำกว่าสัญญา จำนวน ๑๕๕ วัน สวณสิทธิ์ค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ จำนวน ๑๘๓ วัน (ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) คาดผู้รับจ้างจะสามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมบ้านเหนือ หมู่ที่ ๑๒ (จุดที่ ๑) ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ความยาว ๔๑๐ เมตร งบประมาณคงเหลือ ๑๗.๖๖๖ ล้านบาท เริ่มต้นสัญญา ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างได้รับความช่วยเหลือคิดค่าปรับอัตราร้อยละ ๐ ผลการดำเนินงาน ก่อสร้าง ๔๗.๓๑% ผู้รับจ้างดำเนินงานตามแผนงานแต่ไม่ส่งมอบงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพราะจะส่งเบิกจ่ายในคราวเดียว คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ จึงขอให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อจะได้เบิกจ่ายต่อไป โดยผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานให้ได้ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๐ ล้านบาทเศษ

๒. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ความยาว ๒๑๕ เมตร งบประมาณคงเหลือ ๑๐.๐๘๕ ล้านบาท เริ่มต้นสัญญา ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างได้รับความช่วยเหลือคิดค่าปรับอัตราร้อยละ ๐ ผลการดำเนินงาน ๘๕.๙๙% สืบตาเห็นว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงาน ๑๒ งวดงาน งบประมาณ ๕ ล้านบาทเศษ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่าย ๙ งวดงาน งบประมาณ ๓ ล้านบาทเศษ และเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่าย ๕ งวดงาน งบประมาณ ๑.๗ ล้านบาทเศษ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงานที่มีโครงการและยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๔ หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
เลขานุการฯ ขอดูติดตามหน่วยงานที่โครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ปรับปรุงอฒันจันทร์ งบประมาณ ๒๕.๓๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบรูปรายการ
ซึ่งมีความซับซ้อนและไม่มีผู้เชี่ยวชาญ โดยได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสุโขทัยเพื่อให้ช่วยตรวจสอบและปรับแบบรูปรายการ
ประธาน ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยเร่งติดตามและดำเนินการ

๒. โครงการชลประทานสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๑ รายการดังนี้ โครงการซ่อมแซมอะไหล่เครื่องสูบน้ำได้ดินในเขต
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ งบประมาณ ๙.๕๖๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
๒. โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน
จำนวน ๑๒ รายการ ตำบลนาทุ่ง งบประมาณ ๑.๐๐๐ ล้านบาท งานดำเนินการเอง อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
๓. โครงการกำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสuchothay ปริมาณ
๑๔,๖๘๐ ตัน งบประมาณ ๐.๔๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจาก
อุทกภัยปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๗๑.๖๕๔ ล้านบาท ขอรายงานผลในคราวประชุมครั้งต่อไป
๕. โครงการเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาดูแลภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่
งบประมาณ ๖๐.๐๐๐ ล้านบาท ขอรายงานผลการดำเนินงานในคราวประชุมครั้งต่อไป

๓. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการชุดลอกคลองห้วยเตือ พร้อมฝ่าย
ธรรมชาติ (หลุมขนมครก) หมู่ที่ ๗ บ้านวังโคกเปือย งบประมาณ ๐.๔๗๓ ล้านบาท
ได้ผู้รับจ้างแล้วและจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ สัญญาเริ่มต้นวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ สัญญา ๔๕ วัน

๔. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สำ อำเภอสวรรคโลก งบประมาณ
๑๘.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
๒. โครงการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง
งบประมาณ ๙.๕๐๐ ล้านบาท พื้นที่หมู่ที่ ๓ และ ๔ ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จัดทำ
แผนจัดซื้อจัดจ้างเสนอตรวจสอบภายในจังหวัดแล้ว และตรวจสอบภายในจังหวัดแจ้งว่าใบอนุญาต
เงินประจำงวดเป็นงานดำเนินการเอง จึงแจ้งต้นสังกัดเพื่อขอแก้ไขใบอนุญาตเงินประจำงวด

/ ๓. โครงการ...

๓. โครงการการสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ ๐.๐๕๐ ล้านบาท งานดำเนินการเอง (ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม) อยู่ระหว่างจัดประชุมเจ้าของที่ดินในวันที่ ๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

- ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑.๐๗๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ สัญญา ๑๒๐ วัน สัญญาสิ้นสุด ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ และได้ขอให้ผู้รับจ้างเร่งส่งของให้ทันภายในปีงบประมาณ

๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ได้ะแก่นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณ ๐.๘๒๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างร่างคุณลักษณะเฉพาะ ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากมีการร้องเรียนตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ ๒๒๐ จากบริษัท ดงวาเฮง จำกัด
๒. ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑.๑๘๘ ล้านบาท กำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
๓. ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน TCL๓๐ และ IC๒๐ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๐.๙๖๔ ล้านบาท ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ กำหนดส่งมอบ ภายใน ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ (ระยะเวลาส่งมอบ ๙๐ วัน)

๗. สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ครุภัณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๑.๓๘๐ ล้านบาท ยกเลิกประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๑ เนื่องจากบางรายการมีการลื้อกสเปค และครั้งที่ ๒ อยู่ระหว่างแก้ไข TOR และคาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ภายในต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
๒. โครงการอาคารเรียน ๒๑๖ ล./๕๗-๗ สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านตาก (ประชาวิทยาคาร) งบประมาณ ๔.๕๒๔ ล้าน อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

๘. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ชุดปฏิบัติการพื้นฐาน STEAM Active Learning ด้วยภาษา Swift งบประมาณ ๓.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

๙. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. บ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์ งบประมาณ ๑.๑๓๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติกรมบัญชีกลางใช้เงินบำรุงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย สมทบเพิ่มเติม เนื่องจากมีการปรับแบบรูปรายการ ราคาวัสดุสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๒. ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบคลองวนเวียน โรงพยาบาลศรีสะเกษ งบประมาณ ๒.๙๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติวงเงินงบประมาณ เนื่องจากผู้ชนะเสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน ๑๕% ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า ได้รับหนังสือตอบจากสำนักงบประมาณแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

ผู้ช่วยเลขานุการฯ จะติดตามหนังสือขออนุมัติใช้เงินบำรุงไปยังกรมบัญชีกลางอีกครั้ง

๑๐. งบพัฒนาจังหวัด-สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย) รายงาน ผลการดำเนินงาน จำนวน ๑๒ โครงการ โดยผู้แทนของแต่ละหน่วยดำเนินการ ดังนี้

๑. โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกึ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร ชนิด HPSL ๒๕๐ WATT, CUT - OFF พร้อมอุปกรณ์ครบชุด งบประมาณ ๘.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าได้รับจ้างภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ระยะสัญญา ๑๒๐ วัน ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากการเปลี่ยนหน่วยดำเนินการจากแขวงทางหลวงชนบทเป็นแขวงทางหลวงสุโขทัย
๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยก ทล.๑๐๒ - บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านดึก อำเภอศรีสะเกษ จำนวน ๑๖๐ ต้น หม้อแปลง ๖ แห่ง งบประมาณ ๗.๕๐๐ ล้านบาท เพิ่งผ่านคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อยู่ระหว่างดำเนินการ สัปดาห์หน้าจะเบิกได้ ๒ งวดงาน และคาดว่าจะเบิกทั้งหมดทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๓. โครงการปรับปรุงหนองกระสา หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะตาเลี้ยง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง งบประมาณ ๕.๒๗๐ ล้านบาท ก่อหนี้ ๒.๓๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะสัญญา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึง ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ งวดงาน ติดปัญหาน้ำในพื้นที่ กำลังเร่งดำเนินการสูบน้ำ
๔. โครงการปรับปรุงหนองตะเข้ หมู่ที่ ๑ บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๖.๙๔๕ ล้านบาท สัญญา ๑๒ พฤษภาคม ถึง ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน จำนวน ๕ งวดงาน คาดว่าเบิกจ่ายทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๕. โครงการปรับปรุงหนองห้วยส้มคันใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๔.๒๑๒ ล้านบาท สัญญา ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึง ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๙๐ วัน จำนวน ๓ งวดงาน คาดว่าเบิกจ่ายทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๖. โครงการปรับปรุงคลองเพชรหึง (ก๊ว้วดำ) ตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ งบประมาณ ๘.๗๔๐ ล้านบาท สัญญา ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึง ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน จำนวน ๕ งวดงาน
๗. โครงการขุดลอกคลองตลุกน้ำ (คลองเปลือย) ตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ งบประมาณ ๘.๐๓๐ ล้านบาท สัญญา ๑ มิถุนายน - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน จำนวน ๔ งวดงาน
๘. โครงการซ่อมสร้างฝายจารจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ ๖ บ้านนิคมสหกรณ์ งบประมาณ ๑๘.๐๐๐ ล้านบาท ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายในสัปดาห์หน้า ประมาณ ๕ ล้านบาทเศษ และจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

/ ๙. โครงการ...

๙. โครงการอำนวยการความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท สท.๓๐๒๔ (กม.๓+๑๓๑) กับทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๒ (กม.๗+๖๒๕) ตำบลนาเชิงคีรี งบประมาณ ๒๕.๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% แล้ว และมีการแก้ไขแบบ รุปรายการ จึงสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน หลังจากนั้นจะเร่งให้ผู้รับจ้างดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑๐. โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม เพื่อสนับสนุนการเพิ่ม ผลผลิตทางการเกษตร งานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมติดตั้งระบบ ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และรางระบาย น้ำทางหลวงชนบท สท.๔๐๓๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๘ - บ้านปากน้ำ ตำบล ปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร งบประมาณ ๒๐.๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% แล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่า แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑๑. โครงการปรับปรุงคลองทำข้างพร้อมระบบระบายน้ำ บ้านท่าช้าง ตำบลทับผึ้ง อำเภอ ศรีสำโรง งบประมาณ ๑๙.๑๗๕ ล้านบาท สัญญา ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึง ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน จำนวน ๖ งวดงาน

๑๒. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องสุขารวม ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ำตกลำ เกลียวของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง งบประมาณ ๑.๒๔๔ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการ มีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท แจ้งส่งคืนเรียบร้อยแล้ว

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย โครงการที่มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑๖ ล้านบาทเศษ ได้ทำหนังสือส่งคืนให้สำนักงานจังหวัดสุโขทัยแล้ว

๑๑. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ กำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๓.๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา อุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
๒. รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๔ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๙๐๐ ซีซี งบประมาณ ๑.๑๓๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และข้อร้องเรียน

๑๒. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

ครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (หนองช้าง) หมู่ ๕ งบประมาณ ๐.๔๐๐ ล้านบาท และครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาล เมืองศรีสัชนาลัย หมู่ ๓ งบประมาณ ๐.๔๐๐ ล้านบาท ประกาศยกเลิกประกวดราคา ๒ ครั้ง ด้วยวิธี (e-bidding) ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติในการยื่นเสนอราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงร่าง TOR โดยวิธีคัดเลือก คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

๑๓. เทศบาลเมืองสวรรคโลก

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก รายงานผลการดำเนินงาน ขยายผิวจราจร Asphaltic concrete พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ตำบลเมืองสวรรคโลก งบประมาณ ๑๑.๔๐๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ กำหนดรับเอกสารตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กำหนดยื่นเอกสารวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดว่า จะลงนามในสัญญาได้ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

๑๔. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนิน โครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองหมาเน่า หมู่ที่ ๔ บ้านดงยาง ตำบลดงเตี้ย งบประมาณ ๙.๒๒๙ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี bidding ๒ ครั้ง ไม่มีผู้เสนอราคา จึงดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แต่หากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาทางหน่วยงานจะขอส่งคืนงบประมาณ
๒. โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบ่อสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม งบประมาณ ๒.๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองเสาเลียรใต้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไกรใน องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน งบประมาณ ๓.๖๘๗ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี e-bidding ครั้งที่ ๑ มีผู้เสนอราคา ๑ ราย แต่ไม่ผ่านคุณสมบัติ จึงต้องยกเลิกประกาศ และดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี bidding ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดการณ์สามารถลงนามได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
๔. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลองเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด งบประมาณ ๒.๐๒๖ ล้านบาท มีการขอแก้ไขแบบแปลนและได้รับอนุมัติวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คาดจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ และลงนามได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
๕. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านใหม่เจริญผล หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก งบประมาณ ๒.๙๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
๖. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าวิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล งบประมาณ ๒.๐๒๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอการอนุญาตใช้พื้นที่ป่า (เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจสอบพื้นที่แล้ว) คาดจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
๗. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวดำ หมู่ที่ ๒ บ้านวังหาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น - สาย - หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวดำ หมู่ที่ ๒ บ้านวังหาด ตำบลลิ้นช้าง เทศบาลตำบลลิ้นช้าง งบประมาณ ๘.๖๑๓ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี e-bidding ครั้งที่ ๑ มีผู้รับจ้างอุทธรณ์ผลการประกวดราคาจึงต้องยกเลิกประกาศ และดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี bidding ครั้งที่ ๒ ซึ่งได้ผู้รับจ้างแล้วและอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

/ ๘. โครงการ...

๘. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ ๕๖-๐๑๐ ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านวังแดด - หมู่ที่ ๖ บ้านวังส้มป่อย ตำบลบ้านด่าน กว้าง ๕ เมตรยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน งบประมาณ ๙.๑๖๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านวังไทร ถึงบ้านนายนิรุพงษ์ นิลบรรพต หมู่ที่ ๘ บ้านหัวแรด ตำบลวังตะคร้ออำเภอบ้านด่านลานหอย งบประมาณ ๘.๒๐๐ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๑ โดยวิธี bidding และหน่วยงานตรวจสอบหักท้วง เรื่องการกำหนดชั้นทาง จึงหารือกรมบัญชีกลาง และจะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
๑๐. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านวังโค่นไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังน้ำขาว องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว งบประมาณ ๑.๓๕๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
๑๑. โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง กว้าง ๑๙.๒๕ เมตรยาว ๒๕ เมตร โรงเรียนบ้านวังโค่นไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว งบประมาณ ๓.๒๔๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
๑๒. โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร โรงเรียนบ้านวังโค่นไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว งบประมาณ ๖.๒๙๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
๑๓. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (ซอยตาบุญ) หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองโพธิ์ ตำบลบ้านกล้วย งบประมาณ ๕.๔๒๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
๑๔. โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกต์คอนกรีตภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านสวน งบประมาณ ๖.๙๔๖ ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการถนนบางช่วงได้ดำเนินการแล้วจากงบประมาณปี ๒๕๖๕ ทำให้ความยาวและปริมาณงานลดลง จึงจำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงเป็นความยาว ๔,๖๔๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๒๕๓.๑๐ ตารางเมตร และเพิ่มปริมาณงานงานตีเส้นจราจร เนื่องจากเป็นถนนที่อยู่ในเขตชุมชน จึงจำเป็นต้องออกแบบงานตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร เพื่อความปลอดภัยและจังหวัดสุโขทัยได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ กำลังดำเนินการคำนวณราคากลางเพื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๑ ได้ยกเลิกประกาศเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการกำหนดชั้นทางผิด และราคากลางเกิน ๓๐ วันจึงต้องคำนวณราคากลางใหม่และจะดำเนินการประกาศใหม่ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
๑๕. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เทศบาลตำบลศรีนคร งบประมาณ ๐.๕๖๐ ล้านบาท ขอคืนโครงการ เนื่องจากประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี bidding ครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้เสนอราคา ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ ๒ ไม่มีผู้เสนอราคา และดำเนินการวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งที่ ๓ ไม่มีผู้เสนอราคา

๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๘๐-๐๐๑ สายเลียบบคลองหนองใหญ่ (ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๑ บ้านตาลพริ้ว ตำบลศรีนคร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร งบประมาณ ๔.๘๐๗ ล้านบาท ติดปัญหาไม่มีช่าง จึงต้องขอความอนุเคราะห์ช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นดำเนินการกำหนดราคากลางให้ จึงทำให้เกิดความล่าช้า ซึ่งได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๘๐-๐๐๘ สายบ้านตาลพริ้ว ซอย ๘ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านตาลพริ้ว ตำบลศรีนคร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๑๒ ตารางเมตร (ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร งบประมาณ ๑.๖๕๗ ล้านบาท ติดปัญหาไม่มีช่าง จึงต้องขอความอนุเคราะห์ช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นดำเนินการกำหนดราคากลางให้ จึงทำให้เกิดความล่าช้า ซึ่งได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
๑๘. โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบอกสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ งบประมาณ ๑.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
๑๙. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองบางซังโดยจัดมหรสพสินค้า งบประมาณ ๑.๑๘๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดจะลงนามในสัญญาได้วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒๐. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองบางซังโดยก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว งบประมาณ ๑.๔๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดจะลงนามในสัญญาได้วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองบางซังโดยจัดซื้อรถรางนำเที่ยว จัดซื้อเครื่องอัดใบตอง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ ๑.๙๒๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพิณพาทย์ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังพิณพาทย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน งบประมาณ ๐.๖๗๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
๒๓. โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรกลาง งบประมาณ ๒.๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

เลขานุการฯ

กรมบัญชีกลางได้มอบหมายสำนักงานคลังจังหวัดแต่ละจังหวัดดำเนินการทำหนังสือตอบเรื่องผลการพิจารณาอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน เนื่องจากมีหนังสืออุทธรณ์จำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้า ดังนั้นสำนักงานคลังจังหวัดจะเร่งดำเนินการจัดทำสรุปมติที่ประชุม/ประเด็นผลการพิจารณา และส่งกลับไปยังคณะกรรมการพิจารณาเพื่อลงนามและส่งหนังสือแจ้งผลการอุทธรณ์ให้หน่วยงานดำเนินการต่อไป

เลขานุการฯ ขอติดตามหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยขอติดตามหน่วยงาน จำนวน ๑๕ หน่วยงาน ตามลำดับ ดังนี้

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ
ปรับปรุงสนามฟุตบอล งบประมาณ ๙.๘๐๐ ล้านบาท จำนวน ๒ งานด่วน ตรวจรับและส่งมอบงาน
งวดที่ ๒ แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

- ค่าปรับปรุงศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังเก่า) งบประมาณ ๒.๘๘๗ ล้านบาท จำนวน ๘ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ คิดเป็น ๙๔% เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวดงาน ๑.๖ ล้านบาทเศษ คงเหลือ ๔ งวดงาน คาดว่าจะส่งงวดงานที่เหลือได้ภายในต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
- ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑๑.๒๓๔ ล้านบาท จำนวน ๑๓ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ คิดเป็น ๕๘.๘๗% เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวดงาน ๔.๔๐๐ ล้านบาท คิดเป็น ๓๙.๑๖% เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวด ๖ - ๗ แล้ว งบประมาณ ๑ ล้านบาทเศษ และอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน คงเหลือ ๖ งวดงาน ๖.๗๔๐ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมบ้านเหนือ หมู่ที่ ๑๒ (จุดที่ ๑) ตำบลกง งบประมาณ ๑๗.๖๖๖ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๔๗.๑๓% ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานบางงวดงานและจะเบิกจ่าย งบประมาณ ๑๐ ล้านบาทเศษ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

๒. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลยางซ้าย งบประมาณ ๑๒.๖๐๖ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๘๕.๙๙% สัปดาห์หน้าผู้รับจ้างจะส่งมอบงาน และจะเบิกจ่ายประมาณ ๕ ล้านบาท

๔. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน งบประมาณคงเหลือ ๗.๒๖๘ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๔๐% (๖ งวด) เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวด ๓ คาดจะแล้วเสร็จทันสัญญา
๒. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินประตู องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด งบประมาณคงเหลือ ๐.๗๐๗ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๘๐% (๓ งวด) เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ งวดงานที่ ๓ กำลังดำเนินงาน คาดเบิกจ่ายทันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำยม จำนวน ๓ ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว ผลการดำเนินงาน ๕๗% (๑ งวด) สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างกำลังเร่งดำเนินงาน
๔. โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลบ้านสวน งบประมาณคงเหลือ ๓.๕๙๐ ล้านบาท คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการแก้ไขและแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขแล้ว
๕. โครงการขุดลอกคลองห้วยป่าฝาง หมู่ที่ ๓ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๔,๖๓๗ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม งบประมาณคงเหลือ ๐.๕๑๔ ล้านบาท ขอแก้ไขลดปริมาณงาน ส่งไปขอแก้ไขที่สำนักงานงบประมาณ อยู่ระหว่างรอสำนักงานงบประมาณอนุมัติ
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนริมคลองยางด้านทิศใต้ ถึงถนนอาษาฯ บ้านขวางกับบ้านเพชรไฟหมู่ที่ ๓ กับหมู่ ๔ ตำบลบ้านกล้วย เทศบาลตำบลบ้านกล้วย งบประมาณ ๒.๙๕๔ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๒๐% (๑ งวด) วงเงินจ้าง ๒.๗๙๘ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สท.ถ.๑๙-๐๐๕ จากสาย โรงฆ่าสัตว์ ถึงสาย โรงฆ่าสัตว์ บ้านหาดเสี้ยว หมู่ ๑ หนองอ้อหมู่ ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดเสี้ยว กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ๔,๕๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๙๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว งบประมาณคงเหลือ ๐.๙๘๘ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๕๐% (๑ งวด) วงเงิน ๐.๙๙๙ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดเบิกจ่ายทันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
๘. โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก งบประมาณคงเหลือ ๒.๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

๙. โครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย งบประมาณคงเหลือ ๓๕.๙๑๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ ดังนี้
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง ๔๐% จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๖.๔๔๐ ล้านบาท
 - ขอแก้ไขลดปริมาณงาน จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๗.๕๐๐ ล้านบาท
 - รอกรมบัญชีกลางรอกรมบัญชีกลางตอบข้อหารือ กรณี สดง. ทักท้วงเรื่องการกำหนดชั้นทาง จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๗.๔๑๔ ล้านบาท
๑๐. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยหรือเพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ งบประมาณคงเหลือ ๕.๓๕๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑ โครงการ คือ โครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางทุ่งเสลี่ยมโพนังค่าง (สท.ถ.๓๘-๐๑๔) หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งเสลี่ยม ตำบลทุ่งเสลี่ยม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม อยู่ระหว่างรอกรมบัญชีกลางตอบข้อหารือ กรณีสดง.ทักท้วงเรื่องการกำหนดชั้นทาง

๕. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานวัดหนองปรือ, วัดเนินร้อนทอง, วัดปากท่อเหนือ และวัดปากท่อใต้ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย งบประมาณคงเหลือ ๔.๘๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับเปลี่ยนนวดงาน แบบรูปปรายการ ประมาณราคา ปรับลด-ปรับเพิ่มเนื่องจากใหม่ เพื่อนำเสนออธิบดีกรมศิลปากรอนุมัติ
๒. โครงการขุดค้นทางโบราณคดีโบราณสถานหมายเลข ๕.๑๐ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณคงเหลือ ๐.๑๐๐ ล้านบาท ตรวจรับงานแล้ว แต่อยู่ระหว่างแก้ไขข้อมูลในระบบ e-GP เนื่องจากผู้รับจ้างขอเปลี่ยนบัญชีธนาคารในการรับเงิน เบิกจ่ายทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๓. โครงการสำรวจแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดพิษณุโลก สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณคงเหลือ ๐.๑๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างจัดทำแบบรูปเล่มให้สมบูรณ์เพื่อจัดพิมพ์ เบิกจ่ายทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๖. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากลวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย งบประมาณคงเหลือ ๓๗.๖๓๕ ล้านบาท งบผูกพันข้ามปี จำนวน ๒๐ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ขอย้ายถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ วัสดุในงวดงานที่ ๑๕ เป็นวัสดุเฉพาะและยังส่งมาไม่ถึง ผู้รับจ้างจึงส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลงงวดงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มติที่ประชุมให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความสำเร็จของงาน ดังนั้น งวดที่ ๑๕ - ๑๗ เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ งวดที่ ๑๘ คาดส่งมอบวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และงวดที่ ๑๙ - ๒๐ คาดส่งมอบภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ห้องเรียน โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน งบประมาณคงเหลือ ๒.๐๙๐ ล้านบาท คาดจะเบิกงวดงานที่ ๕ - ๖ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ และงวดงานที่ ๗ - ๘ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๒. โครงการอาคารโรงฝึกงาน ๑๐๒/๒๗ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน งบประมาณคงเหลือ ๑.๗๘๐ ล้านบาท จะเบิกจ่าย ๔ งวดงานที่เหลือ ตั้งแต่งวดงานที่ ๓ - ๖ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โตะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๐.๘๒๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สัญญา ๓๐ วัน คาดจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
๒. โตะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๐.๐๙๓ ล้านบาท นัดผู้รับจ้างลงนามในสัญญาและพร้อมส่งมอบของวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ และ จะดำเนินการเบิกจ่ายได้
๓. อุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี ๕๗ จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณ ๐.๗๖๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ สัญญา ๙๐ วัน กำหนดส่งมอบ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ และ ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการภายในระยะเวลาสัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๗ ห้องเรียน (ชั้นล่าง ๓ ห้อง ชั้นบน ๔ ห้อง) โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก งบประมาณคงเหลือ ๒.๖๙๗ ล้านบาท จำนวน ๔ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน คงเหลือ ๒ งวดงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับรายงานจากผู้ควบคุมงานของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ซึ่งได้ประสานติดตามแล้ว คาดว่าจะได้รับรายงานดังกล่าวภายในสัปดาห์นี้และสามารถเบิกจ่ายได้ภายในกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
๒. อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก งบประมาณคงเหลือ ๓.๕๕๕ ล้านบาท จำนวน ๘ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน คงเหลือ ๖ งวดงาน โดยงวดงานที่ ๓ จะเบิกจ่ายวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ งวดงานที่ ๔ - ๖ จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และงวดงานที่ ๗ - ๘ จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๓. อาคารห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) งบประมาณคงเหลือ ๒.๗๐๘ ล้านบาท จำนวน ๕ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวดงาน คงเหลือ ๑ งวดงาน เป็นงานระบบไฟฟ้า คาดว่าสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จะดำเนินการแล้วเสร็จ และจะส่งมอบต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. อาคารโรงฝึกงาน ๑๐๒/๒๗ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม งบประมาณคงเหลือ ๑.๓๔๔ ล้านบาท งบประมาณที่ ๕ ตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ และจะเบิกจ่ายภายในสัปดาห์หน้า และงวดงานที่ ๖ (งวดสุดท้าย) คาดจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม งบประมาณคงเหลือ ๒.๑๗๔ ล้านบาท จำนวน ๓ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างดำเนินงานทุกงวดงานพร้อมกันและจะเบิกจ่ายทุกงวดงานในคราวเดียวกันภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

๑๐. วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง งบประมาณคงเหลือ ๗.๒๕๐ ล้านบาท จำนวน ๘ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๓ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ และงวดงานที่ ๔ - ๘ คาดว่าเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๑๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย งบประมาณคงเหลือ ๗.๔๖๖ ล้านบาท จำนวน ๑๕ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน คาดจะส่งมอบงานงวดที่ ๓ ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากมีการแก้ไขสัญญาแนบท้ายแบบรูปรายการไม่ตรงกับงวดงาน และปัญหาของผู้รับจ้าง คือคนเข้างานมีน้อยและวัสดุอุปกรณ์ไม่มีความพร้อม

๑๒. โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย งบประมาณคงเหลือ ๑๑.๙๒๘ ล้านบาท จำนวน ๗ งวดงาน ผลการดำเนินงาน ๓๘% เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน คาดจะส่งมอบงานงวดที่ ๓ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้ส่งหนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์การปรับตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างแล้ว มีค่าปรับวันละ ๑๖,๘๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ และคาดว่าจะภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายไม่ทัน ๒ งวดงาน งบประมาณ ๕ ล้านบาทเศษ โดยคาดว่าจะใช้เงินบำรุงของหน่วยงานดำเนินการต่อไป

๑๓. งบพัฒนาจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย) รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. เชื้อนป้องกันกากัดเซาะตลิ่งลำน้ำแม่มอก หมู่ที่ ๗,๑๑ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม งบประมาณคงเหลือ ๔.๘๗๒ ล้านบาท ดำเนินงานแล้วเสร็จ ๑๐๐% อยู่ระหว่างรอผลทดสอบ
๒. โครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑ รายการ งบประมาณคงเหลือ ๑.๓๙๒ ล้านบาท เป็นเงินเหลือจ่าย ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐% ยกเลิกจำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๔๑๙ ล้านบาท

๑๔. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี รายงานผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำ ถนนเลี้ยวจากถนนเดิมบริเวณซอยสุกัญญาถึงถนนสร้างใหม่ ตำบลธานี ผู้รับจ้างทำงาน คณะกรรมการบริหารสัญญาพิจารณาบอกเลิกสัญญา บริษัท วี เอ็ม อาร์ (๒๐๑๘) จำกัด เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้ และดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อดำเนินการตามโครงการฯ (งานส่วนที่เหลือหลังบอกเลิกสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คาดจะดำเนินการแล้วเสร็จทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๑๕. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย หมู่ ๓ (บ้านวังยายมาก) ตำบลท่าชัย งบประมาณ คงเหลือ ๔.๓๓๔ ล้านบาท จำนวน ๖ งวดงาน ผลการดำเนินงาน ๘๕% อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ ๔ สิ้นสุดสัญญา ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

ประธาน

- เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เร่งเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ หากเบิกจ่ายไม่ทันงบประมาณจะถูกปรับไปโดยผลของกฎหมาย
- รายงานจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ดำเนินการให้ได้ตามแผนงานและโครงการใดที่สามารถเร่งเบิกจ่ายได้ ให้เร่งดำเนินการ เพราะรายงานจ่ายประจำมีผลต่องบประมาณรายจ่ายภาพรวมของจังหวัดด้วย
- รายงานจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai ด้วย ซึ่งหากมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งส่งคืนต้นสังกัดโดยเร็ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบและดำเนินการตามที่ประธานและฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๑๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายยุทธนา หมูเทศ)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวรัตนฐาภัทร พรหมพร)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ