



ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๒๕

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
ถนนนิกรเกษม สท ๖๔๐๐๐

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

เรียน บัญชีแนบท้าย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๒๖๗๗ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึง จังหวัดสุโขทัยได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อติดตาม กำกับ เร่งรัดและรับทราบปัญหา อุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อให้ส่วนราชการที่เข้าร่วม
การประชุมฯ ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม โดยแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัยทราบ ภายในวันที่
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัด
สุโขทัย www.cgd.go.th/sti เลือกหนังสือเวียนคลังจังหวัด หัวข้อ “รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖” หรือ QR Code หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางประภาวดี สุคันธมาลัย)
คลังจังหวัดสุโขทัย

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร.๐-๕๕๖๑-๓๓๖๓

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๒๐๔๓

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ sti@cgd.go.th



บัญชีแนบท้าย

- ๑) ปลัดจังหวัดสุโขทัย
- ๒) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ๓) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
- ๔) ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
- ๕) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย
- ๖) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
- ๗) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔
- ๘) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย
- ๙) ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย
- ๑๐) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
- ๑๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
- ๑๒) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
- ๑๓) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
- ๑๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย
- ๑๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
- ๑๖) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
- ๑๗) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
- ๑๘) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย
- ๑๙) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย
- ๒๐) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
- ๒๑) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
- ๒๒) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
- ๒๓) นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
- ๒๔) นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย
- ๒๕) นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก
- ๒๖) ผู้อำนวยการงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ๒๗) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
- ๒๘) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย
- ๒๙) ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย	ประธานกรรมการ
๒. นายชัยพงษ์ สุขยากร	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๔	กรรมการ
๓. ผศ.เกษร เอ็มโอด	ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	กรรมการ
๔. นางสาวรุ่ง ทองอำไพ	แทน ปลัดจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๕. นางสาวพิชาดา มลิทวิจิตร	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๖. นางสาวชลธิชา เพชรานรากร	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๗. นางสาวโสภภาพรณ วงศ์ศรี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๘. นางสาวกรณิกา ต้นกลิ่น	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย	กรรมการ
๙. นางสาวรุ่งกานต์ ธงชัย	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	กรรมการ
๑๐. นางสาวภัทรีศิริ จันแก้ว	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย	กรรมการ
๑๑. นายพงษ์เทพ เกื้อถนอ	แทน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย	กรรมการ
๑๒. นางสาวเพ็ญจันทร์ มั่นคง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุโขทัย	กรรมการ
๑๓. นางคมคาย หลินเจริญ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑	กรรมการ
๑๔. นางสาวปริญญา วงษ์งาม	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒	กรรมการ
๑๕. นางสาวทิพวรรณ ขำไ้	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๑๖. นางเถาว์ลัย รากคำ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย	กรรมการ
๑๗. นางสาวโสภา หล้าวงศ์สาย	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย	กรรมการ
๑๘. นางอรุณศรี บรรณศรีเขียว	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย	กรรมการ
๑๙. นายนฤชา ลิ้มภูษิตเจริญ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสุโขทัย	กรรมการ
๒๐. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี จันมา	แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย	กรรมการ
๒๑. นายชรินทร์ พิทักษ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง	กรรมการ
๒๒. นายธนสร กลิ่นมาลี	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย	กรรมการ
๒๓. นางปราง สาทเทศ	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๒๔. นางพรณิภา อุ่นตะ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี	กรรมการ
๒๕. นางสาวกฤตวรรณ มธุระ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย	กรรมการ
๒๖. นางณปรีดา ม่วงหมี	แทน นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก	กรรมการ

วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เหลือระยะเวลาอีก ๒ เดือน จะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบรายจ่ายลงทุนโครงการใดที่ยังไม่ได้ผู้รับจ้างขอให้เร่งดำเนินการและก่อกำหนดผู้ผูกพัน หากมีปัญหาให้แจ้งหัวหน้าส่วนราชการทราบด้วยเพื่อจะได้หาทางแนวทางแก้ไข และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อป้องกันงบประมาณถูกพับไป

ขณะนี้ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของจังหวัดสุโขทัยยังต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด และยังมีหน่วยงานที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนและยังมีโครงการที่ยังไม่สามารถก่อกำหนดผู้ผูกพัน วันนี้จึงขอติดตามความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เวียนแจ้งรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ หน้า โดยสำนักงานจังหวัดสุโขทัยขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ ๑๗ บรรทัดที่ ๑๘ จำนวนโครงการจาก “๓ โครงการ” เป็น “๒ โครงการ” และบรรทัดที่ ๒๑-๒๒ ลบข้อความ “ได้แจ้งหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖” และบรรทัดที่ ๒๘-๒๙ ลบข้อความ “ได้แจ้งหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖” ออก และหากมีกรรมการท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมมีส่วนใดที่ไม่ถูกต้องตามมติที่ประชุม ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ นำเสนอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดสุโขทัย ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

งบประจำ ได้รับจัดสรร ๒,๒๗๕.๐๒๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๙๒๑.๕๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๖ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๕๔ ใช้จ่าย ๑,๙๔๑.๔๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒.๕๐

งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๓,๒๑๑.๙๖๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๑๒๔.๑๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๓ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๑๓ ใช้จ่าย ๒,๖๑๖.๙๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๒๙

ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๕,๔๘๖.๙๙๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔,๐๔๕.๖๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๒๗ ใช้จ่าย ๔,๕๕๘.๔๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๗๕

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินจัดสรร	ผลการก่อหนี้ (PO)+ สำรองเงินมีหนี้		เบิกจ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		รวมใช้จ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ก.ค ๖๖	+/- เป้าหมาย	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ก.ค ๖๖	+/- เป้าหมาย	
- งบประมาณ	๒,๒๗๕.๐๒๘	๑๙.๙๑๕	๐.๘๘	๑,๙๒๑.๕๕๕	๘๔.๔๖	๘๖.๐๐	-๑.๕๔	๑,๙๔๑.๔๗๐	๘๕.๓๔	๘๗.๘๔	-๒.๕๐	๓๓๓.๕๕๘
- งบลงทุน	๓,๒๑๑.๙๖๔	๔๙๒.๘๑๒	๑๕.๓๔	๒,๑๒๔.๑๕๑	๖๖.๑๓	๖๓.๐๐	๓.๑๓	๒,๖๑๖.๙๕๓	๘๑.๔๘	๘๗.๗๗	-๖.๒๙	๕๙๕.๐๑๑
- ภาพรวม	๕,๔๘๖.๙๙๒	๕๑๒.๗๒๗	๙.๓๔	๔,๐๔๕.๖๙๖	๗๓.๗๓	๘๑.๐๐	-๗.๒๗	๔,๕๕๘.๔๒๓	๘๓.๐๘	๘๗.๘๓	-๔.๗๕	๙๒๘.๕๖๙

เลขานุการฯ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด

งบประมาณ ได้รับจัดสรร ๕๒.๙๘๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๕.๒๒๓ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๖๖.๔๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๕๒ ใช้จ่าย ๓๙.๕๓๘ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๗๔.๖๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๒๒

งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๓,๒๑๑.๙๖๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๑๒๔.๑๕๑ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๖๖.๑๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๓๔ ใช้จ่าย ๒,๖๑๖.๙๕๓ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๑.๔๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๖๐

ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๕,๔๘๖.๙๙๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔,๐๔๕.๖๙๖ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๗๓.๗๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๒๗ ใช้จ่าย ๔,๕๕๘.๔๒๓ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๓.๐๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๗๕

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินจัดสรร	ผลการก่อหนี้ (PO)+ สำรองเงินมีหนี้		เบิกจ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		รวมใช้จ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ก.ค ๖๖	+/- เป้าหมาย	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ก.ค ๖๖	+/- เป้าหมาย	
- งบประมาณ	๕๒.๙๘๖	๔.๓๑๕	๘.๑๔	๓๕.๒๒๓	๖๖.๔๘	๘๖.๐๐	-๑๙.๕๒	๓๙.๕๓๘	๗๔.๖๒	๘๗.๘๔	-๑๓.๒๒	๑๓.๔๔๘
- งบลงทุน	๓,๒๑๑.๙๖๔	๔๙๒.๘๑๒	๑๕.๓๔	๒,๑๒๔.๑๕๑	๖๖.๑๓	๖๓.๐๐	๓.๑๓	๒,๖๑๖.๙๕๓	๘๑.๔๘	๘๗.๗๗	-๖.๒๙	๕๙๕.๐๑๑
- ภาพรวม	๓,๒๖๔.๙๕๐	๔๙๗.๑๒๗	๑๕.๓๔	๒,๑๕๙.๓๗๔	๖๖.๓๑	๘๑.๐๐	-๑๕.๖๙	๓,๐๕๖.๔๙๑	๗๗.๓๐	๘๗.๘๓	-๑๐.๕๓	๑๐๘.๔๗๙

ผลการจัดลำดับ (Ranking) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย

ระดับประเทศ / คลังในเขต ๖ (๙ จังหวัด) / กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด)

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รายการ	ประเทศ				คลังจังหวัดในเขต ๖ (๙ จังหวัด)				กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด)			
	งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด		งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด		งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
งบประมาณ	๓๖	๓๕	๒๑	๑๑	๕	๓	๔	๓	๔	๓	๒	๒
งบลงทุน	๓๐	๕๔	๖๖	๕๗	๔	๗	๗	๗	๓	๕	๔	๔
ภาพรวม	๓๘	๕๒	๕๙	๕๕	๙	๗	๖	๗	๒	๕	๔	๔

หมายเหตุ > ๙ คลังจังหวัดในเขต ๖ ประกอบด้วย พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี

> ๕ จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์

/ ผลการเบิกจ่าย...



ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ **รายจ่ายลงทุน** ประจำปี 2566 จังหวัดสุโขทัย
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โดยเรียงลำดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีผลร้อยละการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่ายทั้งสิ้น		เป้าหมาย ก.ค.66	ใช้จ่ายทั้งสิ้น		เป้าหมาย ก.ค.66	เหลือจ่าย
				จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ		
กลุ่ม 100 ล้านบาทขึ้นไป										
1	แขวงทางหลวงสุโขทัย	486.222	10.932	463.005	95.23	●	473.937	97.47	●	12.285
2	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	263.312	31.463	227.787	86.51	●	259.250	98.46	●	4.063
3	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 สุโขทัย	682.240	87.085	575.707	84.38	●	662.792	97.15	●	19.449
4	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	410.932	0.000	231.149	56.25	○	231.149	56.25	●	179.783
5	โครงการชลประทานสุโขทัย	627.219	71.781	334.996	53.41	○	406.777	64.85	●	220.442
6	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	145.848	78.935	28.931	19.84	●	107.865	73.96	○	37.983
รวม 6 หน่วยงาน สัดส่วน 81.44 % ของงบรายจ่ายลงทุนรวม		2,615.773	280.195	1,861.575	71.17	●	2,141.769	81.88	○	474.004
กลุ่ม 10,000 - 99,999 ล้านบาท										
1	โรงพยาบาลศรีสวรรค์ สุโขทัย	32.698	0.000	32.698	100.00	●	32.698	100.00	●	0.000
2	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1	62.377	10.773	49.216	78.90	●	59.989	96.17	●	2.388
3	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2	39.375	11.546	22.585	57.36	○	34.131	86.68	○	5.243
4	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	64.599	23.232	27.743	42.95	●	50.976	78.91	○	13.623
5	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	10.369	5.769	4.317	41.63	●	10.085	97.27	●	0.283
6	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	26.371	16.906	9.465	35.89	●	26.371	100.00	●	0.000
7	โรงพยาบาลสุโขทัย	29.472	19.547	9.925	33.68	●	29.472	100.00	●	0.000
8	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	62.663	38.882	19.649	31.36	●	58.531	93.41	●	4.132
9	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย	75.220	53.779	19.946	26.52	●	73.725	98.01	●	1.495
10	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย	34.287	0.000	8.937	26.07	●	8.937	26.07	●	25.350
11	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย	30.994	1.430	1.583	5.11	●	3.012	9.72	●	27.982
12	ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย	14.480	0.000	0.000	0.00	●	0.000	0.00	●	14.480
13	เทศบาลเมืองสวรรคโลก	11.401	0.000	0.000	0.00	●	0.000	0.00	●	11.401
รวม 13 หน่วยงาน สัดส่วน 15.39 % ของงบรายจ่ายลงทุนรวม		494.304	181.864	206.063	41.69	●	387.927	78.48	○	106.377
กลุ่ม 0.001 - 9,999 ล้านบาท										
รวม 41 หน่วยงาน สัดส่วน 3.17 % ของงบรายจ่ายลงทุนรวม		101.665	30.753	56.504	55.58	○	87.257	85.83	○	14.408

/ ผลการเบิกจ่าย...



ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม ประจำปี 2566 จังหวัดสุโขทัย
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โดยเรียงลำดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีผลร้อยละการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย		เป้าหมาย ก.ค.66	ใช้จ่าย		เป้าหมาย ก.ค.66	เหลือจ่าย
				จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ		
กลุ่ม 100 ล้านบาทขึ้นไป										
1	แขวงทางหลวงสุโขทัย	493.795	10.932	469.323	95.04	●	480.254	97.26	●	13.540
2	เทศบาลเมืองสวรรคโลก	279.741	0.000	262.941	93.99	●	262.941	93.99	●	16.800
3	เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี	169.933	0.999	159.268	93.72	●	160.267	94.31	●	9.666
4	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย	279.862	0.922	252.887	90.36	●	253.809	90.69	●	26.053
5	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1	182.824	10.773	158.798	86.86	●	169.571	92.75	●	13.252
6	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	264.254	31.463	228.710	86.55	●	260.172	98.46	●	4.082
7	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 สุโขทัย	683.051	87.085	576.457	84.39	●	663.541	97.14	●	19.510
8	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2	178.366	11.548	150.119	84.16	●	161.667	90.64	●	16.698
9	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	139.903	19.800	108.646	77.66	○	128.445	91.81	●	11.458
10	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย	337.879	59.536	255.542	75.63	○	315.077	93.25	●	22.802
11	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	133.011	39.053	78.587	59.08	●	117.640	88.44	●	15.370
12	โครงการชลประทานสุโขทัย	631.928	71.781	339.184	53.67	●	410.965	65.03	●	220.962
13	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	472.848	0.000	234.103	49.51	●	234.103	49.51	●	238.745
14	งปม. จว.-สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	198.835	83.249	64.154	32.26	●	147.403	74.13	○	51.431
รวม 14 หน่วยงาน สัดส่วน 81.04 % ของงบรายจ่ายภาพรวม		4,446.228	427.140	3338.719	75.09	○	3,765.858	84.70	○	680.370
กลุ่ม 10.000 - 99.999 ล้านบาท										
1	โรงพยาบาลศรีสวรรค์ สุโขทัย	59.708	0.000	56.729	95.01	●	56.729	95.01	●	2.978
2	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย	25.208	0.000	23.141	91.80	●	23.141	91.80	●	2.068
3	วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง	16.539	0.008	15.126	91.45	●	15.134	91.50	●	1.406
4	เรือนจำอำเภอสวรรคโลก	21.694	0.000	19.741	91.00	●	19.741	91.00	●	1.953
5	กองกำกับการ 6 บก.ภ.ม.	13.304	0.519	12.076	90.77	●	12.595	94.67	●	0.709
6	ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย	14.434	0.061	13.003	90.08	●	13.063	90.50	●	1.371
7	สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย	16.252	0.799	14.321	88.12	●	15.120	93.03	●	1.133
8	เรือนจำจังหวัดสุโขทัย	26.855	0.288	22.932	85.39	●	23.220	86.47	○	3.634
9	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย	17.767	0.458	14.515	81.70	●	14.973	84.28	○	2.793
10	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	13.286	0.000	10.644	80.11	○	10.644	80.11	○	2.642
11	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย	18.899	0.000	15.076	79.77	○	15.076	79.77	○	3.823
12	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	22.579	2.607	17.794	78.81	○	20.401	90.36	●	2.177
13	เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย	74.695	6.812	58.496	78.31	○	65.308	87.43	○	9.387
14	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย	15.621	0.155	12.180	77.97	○	12.335	78.96	○	3.286
15	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย	64.987	0.529	47.830	73.60	○	48.359	74.41	○	16.627
16	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย	26.655	4.029	19.262	72.26	○	23.291	87.38	○	3.365
17	ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ภ.6	74.080	0.301	49.091	66.27	●	49.392	66.67	●	24.688
18	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	19.261	4.668	12.138	63.02	●	16.806	87.25	○	2.455
19	โรงพยาบาลสุโขทัย	58.897	19.622	35.729	60.66	●	55.351	93.98	●	3.546
20	วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย	19.536	4.867	11.357	58.14	●	16.224	83.05	○	3.312
21	สำนักงานจังหวัดสุโขทัย	18.369	6.246	10.532	57.33	●	16.777	91.34	●	1.592
22	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย	17.198	0.219	9.703	56.42	●	9.922	57.69	●	7.276
23	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	81.762	23.275	41.891	51.23	●	65.166	79.70	○	16.597
24	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย	13.631	2.220	6.921	50.77	●	9.141	67.06	●	4.490
25	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย	51.062	0.289	20.491	40.13	●	20.779	40.69	●	30.283
26	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย	49.426	0.527	12.533	25.36	●	13.060	26.42	●	36.366
27	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย	34.352	1.430	4.337	12.62	●	5.766	16.79	●	28.586
รวม 27 หน่วยงาน สัดส่วน 16.15 % ของงบรายจ่ายภาพรวม		886.059	79.926	587.589	66.31	●	667.515	75.34	○	218.543
กลุ่ม 0.001 - 9.999 ล้านบาท										
รวม 45 หน่วยงาน สัดส่วน 2.82 % ของงบรายจ่ายภาพรวม		154.482	5.716	119.390	77.28	○	125.106	80.98	○	29.377

มติที่ประชุม รับทราบ

/ ๓.๒ รายงานผล...

๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ นำเสนอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อมูลถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกู้เหลื่อมปี	เบิกจ่าย		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
งบ Function	๕๙๙.๙๑๘	๔๖๔.๕๙๒	๗๗.๔๔	๑๓๕.๓๒๖
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	๒๗๙.๕๔๐	๒๓๖.๙๙๐	๘๔.๗๘	๔๒.๕๕๐
งบพัฒนาจังหวัด	๔๗.๙๔๓	๔๑.๕๙๘	๘๖.๗๗	๖.๓๔๕
รวมเงินเหลื่อมปี	๖๔๗.๘๖๑	๕๐๖.๑๘๐	๗๘.๑๓	๑๔๑.๖๘๑

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงานที่มีโครงการและยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔
(เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖) ร้อยละ ๒๓ จำนวน ๒๕ หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ ขอติดตามหน่วยงานที่โครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย
ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖) ร้อยละ ๒๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

ผู้แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการปรับปรุงอัฒจันทร์ งบประมาณ ๒๕.๓๕๐ ล้านบาท ปรับปรุงแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
และประชุมคณะกรรมการแบบรูปรายการวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดจะก่อหนี้ผูกพัน
ในช่วงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

๒. โครงการชลประทานสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงฝายยางเกาะวงศ์เกียรติ ตำบลทับผึ้ง งบประมาณ ๙๒.๖๒๑ ล้านบาท
นัดผู้รับจ้างลงนามในสัญญาวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือน
กันยายน ๒๕๖๖
๒. โครงการซ่อมแซมอะไหล่เครื่องสูบน้ำใต้ดินในเขตฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ งบประมาณ
๙.๕๖๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขแหล่งที่มาของเงินในใบแจ้งโอนจัดสรร (รหัสใบโอน
จัดสรรผิด) เมื่อกองแผนงานของกรมชลประทาน แก้ไขแหล่งที่มาของเงินแล้ว จะดำเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันต่อไป

๓. โครงการฝายแม่รำพันบ้านขวาง พื้นที่รับประโยชน์ ๘๐๐ ไร่ ตำบลบ้านกล้วย งบประมาณ ๘.๕๑๘ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๓๗๘ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๗๕% ครบกำหนดสัญญา ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากมีการแก้ไขแบบบูรณาการ คาดเบิกจ่ายภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๔. โครงการทรบ.ปากคลองปลาร้า จำนวน ๑ แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบประมาณ ๖.๑๙๕ ล้านบาท คงเหลือ ๖.๑๙๕ ล้านบาท งานจ้างเหมาทั้งโครงการ ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% ครบกำหนดสัญญา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๕. โครงการปรับปรุง ทรบ.กลางคลองแคว กม.๔+๓๑๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบประมาณ ๖.๖๓๒ ล้านบาท คงเหลือ ๔.๑๖๗ ล้านบาท งานดำเนินการเอง ผลการดำเนินงาน ๘๕% ครบกำหนดสัญญา ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๖. โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำบ้านนิคมสหกรณ์พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบประมาณ ๘.๗๙๖ ล้านบาท คงเหลือ ๘.๗๙๖ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% งานจ้างเหมาทั้งโครงการ ครบกำหนดสัญญา ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายภายใน ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๗. โครงการปรับปรุง ทรบ.ปลายคลองระบาย DL.๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลในเมือง งบประมาณ ๖.๑๘๓ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๖๘๔ ล้านบาท งานดำเนินการเอง ผลการดำเนินงาน ๘๕% ครบกำหนดสัญญา ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๘. โครงการปรับปรุง ทรบ.ปากคลองระบาย DL.๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลย่านยาว งบประมาณ ๗.๔๘๘ ล้านบาท คงเหลือ ๗.๔๘๘ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% ครบกำหนดสัญญา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายภายใน ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๙. โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำ กม.๒ คลองระบายน้ำแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง งบประมาณ ๓๑.๗๕๒ ล้านบาท คงเหลือ ๒๒.๕๕๔ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๒๐% ครบกำหนดสัญญา ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ คาดจะกันเงินคงเหลือไว้เบิกจ่ายเหลือในปี
๑๐. โครงการซ่อมแซมหินเรียง ทรบ.เหมืองนา ตำบลกลางดง งบประมาณ ๑.๕๐๗ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๗๑๒ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% ครบกำหนดสัญญา ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ติดปัญหาเรื่องการส่งหิน (สัญญางานซื้อหิน) คาดจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
๑๑. โครงการค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๑๐๓ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๓๙ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% ครบกำหนดสัญญา ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๑๒. โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๑๒ รายการ ตำบลนาทุ่ง งบประมาณ ๑.๐๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๙๐๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๘๐% ครบกำหนดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๓. โครงการกำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย งบประมาณ ๐.๔๕๔ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๑๘๗ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๘๕% ครบกำหนดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๑๔. โครงการก่อสร้างบ้านพักคนงาน ๘ ครอบครัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย
งบประมาณ ๓.๙๑๔ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๙๑๔ ล้านบาท งานจ้างเหมาทั้งโครงการ
ผลการดำเนินงาน ๔๐% ครบกำหนดสัญญา ๓ กันยายน ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายภายในวันที่
๒๐ กันยายน ๒๕๖๖
๑๕. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหาย
เนื่องจากอุทกภัยปี ๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๗๑.๖๕๔ ล้านบาท คงเหลือ
๖๔.๑๘๓ ล้านบาท คาดเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ทุกโครงการ ดังนี้
- ๑๕.๑ ซ่อมแซมท่อลอดคลองตมะกรูด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ต.กกแรด
อ.งิ้วราย งบประมาณ ๘.๖๐๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๕% ครบกำหนด
สัญญา ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
- ๑๕.๒ ซ่อมแซมท่อลอดคลองเหมืองช้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ต.ไกรกลาง
อ.งิ้วราย งบประมาณ ๘.๔๐๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๑๘% ครบกำหนด
สัญญา ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
- ๑๕.๓ ซ่อมแซมอาคารประกอบ ทรบ.คลองกุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน
ต.ไกรนอก อ.งิ้วราย งบประมาณ ๓.๔๔๙ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๓%
ครบกำหนดสัญญา ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
- ๑๕.๔ ซ่อมแซม ทรบ.คลองทราย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ต.ไกรใน
อ.งิ้วราย งบประมาณ ๘.๖๐๕ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๑๘% ครบกำหนด
สัญญา ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
- ๑๕.๕ ซ่อมแซมคันกันน้ำคลองเหมืองช้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ต.ดงเตี้ย
อ.งิ้วราย งบประมาณ ๗.๔๐๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๑๐% ครบกำหนด
สัญญา ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
- ๑๕.๖ ซ่อมแซมคันกันน้ำคลองปลาต ผังขาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน
ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.งิ้วราย งบประมาณ ๘.๒๐๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน
๑๐% ครบกำหนดสัญญา ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
- ๑๕.๗ ซ่อมแซมคันกันน้ำคลองหนองแปน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ต.บ้านใหม่
สุขเกษม อ.งิ้วราย งบประมาณ ๑๙.๐๐๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๒%
ครบกำหนดสัญญา ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
- ๑๕.๘ ซ่อมแซมคันกันน้ำคลองหมื่นเพชรฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน
ต.บ้านใหม่สุขเกษม งบประมาณ ๘.๐๐๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๕%
ครบกำหนดสัญญา ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖
๑๖. โครงการเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่
- แก้มลิงบึงปึกพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกกแรด อำเภอองิ้วราย งบประมาณ ๕๓.๒๘๑
ล้านบาท คงเหลือ ๕๒.๒๘๑ ล้านบาท งานดำเนินการเอง ผลการดำเนินงาน ๑% ครบกำหนด
สัญญา ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ งานจัดซื้อวัสดุ เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และ
งานก่อสร้าง คาดกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี

๓. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ ความจุ ๘.๕๕ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๒๒.๖๕๙ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗.๒๐๖ ล้านบาท ผลงานสะสมทั้งโครงการ ๘๓.๕๒% คืบหน้างบประมาณเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และขอคืนจากส่วนกลางในปีงบประมาณถัดไป (งบผูกพันข้ามปี)
๒. โครงการทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำมี จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๖๘.๙๑๔ ล้านบาท คงเหลือ ๖๘.๙๑๔ ล้านบาท ผลงานสะสมทั้งโครงการ ๘.๗๕% อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา (แปรสภาพจาก หจก. เป็น บริษัท) คาดจะได้รับการแก้ไขสัญญาภายในเดือนสิงหาคม คาดจะเบิกจ่ายได้ในวงเงิน ๔๐ ล้านบาทเศษ
๓. โครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑.๒๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๔๖๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ (เบิกจ่ายตามความจำเป็น - ค่าแรงงาน ค่าน้ำมัน) คาดเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๔. สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก งบประมาณ ๒.๑๓๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๘๕๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างการปลูกหญ้าแฝกและดูแลหญ้าแฝก ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน และจะเบิกจ่าย ๔๔๓,๗๕๐ บาท งวดงานที่ ๑๐ เร่งให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ และจะเบิกจ่าย ๓๕๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาทเศษ จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

๕. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน รายการจ่ายลงทุนและรายการจ่ายประจำ ดังนี้

๑. โครงการค่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างความตระหนักรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าวให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว งบประมาณ ๐.๕๕๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๕๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๙๕,๐๐๐ บาท และแจ้งส่งคืนกรมต้นสังกัด ๕๕,๐๐๐ บาท
๒. รายการงบประจำ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๔๓.๘๓๑ ล้านบาท คงเหลือ ๓๔.๙๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องและจะเบิกจ่าย ๒๑ ล้านบาทเศษ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะเบิกจ่าย ๑๐๐% ภายในกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๖. แขวงทางหลวงสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ งบประมาณ ๐.๒๕๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๒๐๐ ล้านบาท งานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการ คาดจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
๒. โครงการงานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๕ ตอน เติร์ดใน - วังไม้ขอน งบประมาณ ๑๙.๓๑๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑๐.๓๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๓. โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับ
ชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงศรีสำโรง งบประมาณคงเหลือ ๐.๗๖๘ ล้านบาท
เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๗. แนวทางหลวงชนบทสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับ
ชั้นทาง) งบประมาณ ๐.๐๙๒ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๗๙ ล้านบาท เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง คาดจะ
เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๒. โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบ้านพักข้าราชการระดับผู้อำนวยการ งบประมาณ ๑.๖๘๔
ล้านบาท คงเหลือ ๑.๐๗๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ครบกำหนด
สัญญา ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายเดือนกันยายน ๒๕๖๖ (๐.๖๐๐ ล้านบาท) และ
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ (๐.๔๗๓ ล้านบาท)
๓. โครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย งบประมาณ
๒.๗๗๘ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๕๙๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา
ครบกำหนดสัญญา ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ (๑.๒๕๐
ล้านบาท) และเดือนกันยายน ๒๕๖๖ (๑.๓๔๑ ล้านบาท)
๔. โครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย ๑ แห่ง
งบประมาณ ๐.๓๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๓๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
ตามสัญญา ครบกำหนด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๕. โครงการงานบำรุงปกติ (ส่วนกลาง) งบประมาณ ๐.๓๖๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๑๖๙ ล้านบาท
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นค่าจ้างตัดหญ้าและเบี้ยเลี้ยง ครบกำหนดสัญญา ๓๐
กันยายน ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ (๐.๑๓๙ ล้านบาท) และเดือนกันยายน
๒๕๖๖ (๐.๐๓๐ ล้านบาท)
๖. โครงการงานบำรุง สท.๐๓๙ สะพานสิริปัญญารัตน์ อำเภอศรีสำโรง งบประมาณ ๔.๙๐๐
ล้านบาท คงเหลือ ๑.๙๕๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาครบกำหนด
สัญญา ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
๗. โครงการงานบำรุงสาย สท.๐๐๗ สะพานบ้านวังทอง อำเภอศรีสำโรง งบประมาณ ๐.๔๙๙
ล้านบาท คงเหลือ ๐.๔๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ครบกำหนด
สัญญา ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๘. โครงการงานบำรุงถนนสาย สท.๔๐๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ - บ้านห้วยไม้
อำเภอศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๐.๔๙๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๔๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาครบกำหนดสัญญา ๕ กันยายน ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๖
๙. โครงการงานบำรุงถนนสาย สท.๓๐๐๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ - นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง
อำเภอศรีสำโรง งบประมาณ ๐.๔๙๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๔๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาครบกำหนดสัญญา ๕ กันยายน ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๖

- /๒๐. โครงการ...

๒๐. โครงการงานบำรุงถนนสาย สท.๔๐๒๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๑ - บ้านใหม่ทุ่งโพธิ์เงิน
อำเภอศรีมหาศ งบประมาณ ๐.๔๙๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๔๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาครบกำหนดสัญญา ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายเดือน
กันยายน ๒๕๖๖
๒๑. โครงการงานบำรุงถนนสาย สท.๔๐๒๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๓ - บ้านใหม่เจริญธรรม
อำเภอองไกรลาศ งบประมาณ ๐.๔๙๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๔๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาครบกำหนดสัญญา ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายเดือน
กันยายน ๒๕๖๖
๒๒. โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ
งบประมาณ ๘.๘๘๔ ล้านบาท คงเหลือ ๗.๘๒๐ ล้านบาท มี ๒ โครงการ (งบกลาง)
เบิกจ่ายแล้ว ๔ ล้านบาทเศษ และวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จะเบิกจ่าย ๔ ล้านบาทเศษ

๘. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการค่าปรับปรุงหลังคาศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังใหม่) งบประมาณ ๑.๕๔๘
ล้านบาท คงเหลือ ๑.๕๔๘ ล้านบาท วันเริ่มต้นสัญญา ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๕
กันยายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการ มีผลการดำเนินงานถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ อยู่
ที่ ๖.๙๑% ช้ากว่ากำหนด ๖๓.๐๙ % เนื่องจากคนงานไม่เพียงพอ เพราะเป็นผู้รับจ้าง
รายเดียวกันกับโครงการปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ ซึ่งผู้รับจ้างจะเร่งดำเนินการ
โครงการปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ให้แล้วเสร็จก่อน คาดจะกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี
๒. โครงการค่าปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๒๕๗
ล้านบาท คงเหลือ ๑.๒๕๗ ล้านบาท วันเริ่มต้นสัญญา ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๗
กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีผลการดำเนินงานถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ อยู่ที่ ๗๕.๗๖ % ช้ากว่า
แผนงาน ๒๔.๒๔ % ตรวจจับแล้ว ๑ งานด่วน อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๐.๑๒๐ ล้านบาทเศษ และงวด
งานที่ ๒ - ๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดจะส่งมอบงานพร้อมกันภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
๓. โครงการค่าปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสุโขทัย(หลังใหม่) งบประมาณ ๑.๖๙๗ ล้านบาท
คงเหลือ ๑.๖๙๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน วันเริ่มต้นสัญญา ๖ มิถุนายน
๒๕๖๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ กันยายน ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๖
๔. โครงการซ่อมคันดินผิวจราจรลูกรัง ริมแม่น้ำยมสายเก่าฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๕ บ้านวังโพธิ์ ตำบล
ยางซ้าย งบประมาณ ๐.๒๖๘ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๒๖๘ ล้านบาท งบกลางรองนายกฯ
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ๑ ครั้ง มีการแก้ไขงาน เร่งรัดผู้รับจ้างการส่งมอบงานครั้งที่ ๒
๕. โครงการซ่อมคันดินผิวจราจรลูกรัง ริมแม่น้ำยม ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๙ บ้านมะขามค่อม ตำบล
ยางซ้าย งบประมาณ ๐.๗๘๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๗๘๐ ล้านบาท งบกลางรองนายกฯ
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ๑ ครั้ง มีการแก้ไขงาน เร่งรัดผู้รับจ้างการส่งมอบงานครั้งที่ ๒

๙. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการเชื่อกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย งบประมาณ
๑๘.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางในระบบ e-GP ติดปัญหาการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยแจ้งปัญหาผ่าน IR Online และ
อยู่ระหว่างการแก้ไขจากกรมบัญชีกลาง

๒. โครงการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง งบประมาณ ๙.๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางในระบบ e-GP ติดปัญหาการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยแจ้งปัญหาผ่าน IR Online และอยู่ระหว่างการแก้ไข จากกรมบัญชีกลาง
 ๓. โครงการค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ งบประมาณ ๑.๖๙๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๔๓๐ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ผลการก่อสร้าง ๑๑% ครบกำหนดสัญญา ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สำนักงานฯ แจ้งสงวนสิทธิค่าปรับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดในสัญญา
 ๔. โครงการค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน งบประมาณ ๐.๒๑๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงาน คาดจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
 ๕. โครงการการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ ๐.๐๔๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงาน คาดจะเบิกจ่าย ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
 ๖. โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการผังเมืองในพื้นที่ระดับจังหวัด งบประมาณ ๐.๑๖๓ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๑๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงาน คาดจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
 ๗. โครงการการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน งบประมาณ ๐.๒๔๖ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๑๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงาน อยู่ระหว่างรอคำสั่งกรมโยธาฯ ในการจัด ประชุม คาดจะจัดประชุมประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
๑๐. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนิน ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหนองหมาเน่า หมู่ที่ ๔ บ้านดงยาง ตำบลดงเตี้ย งบประมาณ ๙.๒๒๙ ล้านบาท ส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากประกาศ หาผู้รับจ้างทั้ง ๓ วิธี แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
 ๒. โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตุม งบประมาณ ๒.๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จาก คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
 ๓. โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบล ไกรกลาง งบประมาณ ๒.๐๔๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จาก คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
 ๔. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านปากคลองเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด งบประมาณ ๒.๐๒๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
 ๕. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านใหม่เจริญผล หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองจิก งบประมาณ ๒.๙๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จาก คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

๖. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คนแบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าวิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยเมฆคลง งบประมาณ ๒.๐๒๖ ล้านบาท ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่า อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมีปี
 ๗. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ ๔๖-๐๑๐๗๔ หมู่ที่ ๕ บ้านวังแดด - หมู่ที่ ๖ บ้านวังส้มป่อย ตำบลบ้านด่าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน งบประมาณ ๙.๑๖๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
 ๘. โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร โรงเรียนบ้านวังโคนผืน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว งบประมาณ ๖.๒๙๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างโดยวิธีคัดเลือก
 ๙. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (ซอยตาบุญ) หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองโพธิ์ ตำบลบ้านกล้วย งบประมาณ ๕.๔๒๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ๑๐. โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ งบประมาณ ๑.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
 ๑๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองบางซ่ง โดยจัดมหรหรรณสินค้า จัดซุ้มจำหน่ายสินค้า งบประมาณ ๑.๑๘๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
 ๑๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองบางซ่ง โดยก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว งบประมาณ ๑.๔๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒
 ๑๓. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองบางซ่ง โดยจัดซื้อรถรางนำเที่ยวจัดซื้อเครื่องอัดใบตอง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ ๑.๙๒๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
 ๑๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังพินพาทย องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน งบประมาณ ๐.๖๗๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
- ทั้งนี้ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจ้าง จำนวน ๒๓ โครงการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จัดทำราคากลางและอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งโครงการที่จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงคาดเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เลขานุการฯ

กรณีที่มีการอุทธรณ์ขอให้ส่งสำเนาหนังสือให้สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย เพื่อจะได้เร่งติดตามให้อีกทางหนึ่ง

๑๑. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย รายงานผลการดำเนิน ดังนี้

๑. โครงการขุดแต่งทางโบราณคดี เพื่อออกแบบบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานวัดสระบอน (ต.๑๙) - วัดตระพังน้ำชาวด (ต.๒๐) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย งบประมาณ ๒.๐๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๘๑๒ ล้านบาท ดำเนินการขุดแต่งทางโบราณคดีแล้วเสร็จ ดำเนินการวิเคราะห์โบราณวัตถุและทำรายงาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบหลังขุดแต่งและแบบบูรณะโบราณสถาน อยู่ระหว่างส่งโบราณวัตถุไปหาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ ครบกำหนดสัญญา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ คาดกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมีปี

๒. โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานด้านทิศตะวันตก (เขตอรัญญิก) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย งบประมาณ ๗.๒๕๐ ล้านบาท คงเหลือ ๗.๒๐๕ ล้านบาท จำนวน ๘ งวดงาน ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖)
๓. โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานเขาพระบาทใหญ่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย งบประมาณ ๓.๐๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๙๙๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา เนื่องจากรอผลพิจารณาอนุญาตเข้าดำเนินการในพื้นที่โครงการจากกรมป่าไม้
๔. โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายประตูอ้อ - วัดป่าสัก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย งบประมาณ ๓.๓๙๕ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๓๘๕ ล้านบาท ผู้รับจ้างได้ลงหินคลุกปรับระดับแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและดำเนินการใช้กึ่ง ผิวทางเดินเรียบร้อยแล้ว รอคอยความแน่นของถนนจะดำเนินการลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) สัญญาจำนวน ๓ งวดงาน (งวดสุดท้าย ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖) คาดเบิกทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๕. โครงการเสริมความมั่นคงส่วนยอดพระปรางค์ ตำบลศรีสัชชนาลัย งบประมาณ ๓.๐๕๐ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๐๓๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๑ งานติดตั้งนั่งร้านเหล็ก ๕๐% ผู้รับจ้างได้ติดตั้งนั่งร้านเหล็กแล้ว ๓๐% สัญญาจำนวน ๓ งวดงาน (งวดสุดท้าย ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗)
๖. โครงการปรับปรุงแก้ไขนิทรรศการถาวรและอาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช งบประมาณ ๐.๗๕๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๗๕๐ ล้านบาท คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบให้ขยายเวลาดำเนินการเป็นเวลา ๖๐ วัน นับจากวันที่แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ และคิดค่าปรับร้อยละ ๐ ตรวจจำนวน ๒๘๑ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗) งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (คิดปรับร้อยละ ๐ ถึงวันที่ ๕ พ.ค.๒๕๖๗) คาดกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมี
๗. โครงการสำรวจขึ้นทะเบียนออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา โบราณสถานและ/หรือแหล่งโบราณคดี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร งบประมาณ ๐.๓๓๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๑๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญาครบกำหนดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๘. โครงการบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวโบราณสถานวัดโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร งบประมาณ ๘.๙๙๓ ล้านบาท คงเหลือ ๘.๙๗๕ ล้านบาท ผู้รับจ้างอยู่ในระหว่างดำเนินการงวดที่ ๑ ขั้นตอนทำการตรวจงานทดสอบเจาะสำรวจดิน สัญญาจำนวน ๔ งวดงาน สิ้นสุดวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - งานเตรียมการ (ห้องประชุม, โรงเก็บของ, ติดตั้งนั่งร้านปฏิบัติงานเฉพาะส่วน, จัดทำรายละเอียดรูปแบบและแปลนของอาคาร, งานปกป้องศิลปวัตถุ, จัดทำรายงานหลักฐานข้อมูลดำเนินการเปิดพื้นที่ทำเสาตอม่อ
 - งานทดสอบ (งานทดสอบเจาะสำรวจดิน, งานทดสอบการรับน้ำหนักของ เสาเข็มไมโครสปัน, งานทดสอบคุณภาพความสมบูรณ์ของเสาเข็ม)
 - งานรื้อถอน งานรื้อฟื้นกระเบื้องเดิม, งานรื้อเสาตอม่อเดิมบางส่วนเพื่อปูกระเบื้องทับหน้าและเศษวัสดุใต้พื้นเพื่อทำฐานราก, งานรื้อวัสดุผนังหลังคาเดิม, งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก
 - งานปลูกหญ้า (เสาเข็มไมโครสปัน)

๑๒. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการค่าปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม งบประมาณ ๑.๖๕๘ ล้านบาท จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง/แบบบูรณาการและคณะกรรมการพิจารณาผลฯ คัดกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือเป็น

๑๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ จำนวน ๔๒ แห่ง (๔๒ รพ.งบประมาณ) งบประมาณ ๑.๔๙๑ ล้านบาท สพฐ.จัดสรรงบประมาณให้กลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ มีผู้ยื่นเสนอราคา ๓ ราย พิจารณาผลการเสนอราคาวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และหากไม่มีผู้อุทธรณ์คาดว่าจะก่อนที่ผูกพันได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
๒. โครงการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดคู้ยางใหญ่ งบประมาณคงเหลือ ๐.๐๔๕ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย รอกรมต้นสังกัดตั้งงบประมาณกลับ
๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ดังนี้
 - โครงการ สปข.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นยกสูง) โรงเรียนวัดหางตลาด งบประมาณ ๑.๗๐๙ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๐๒๕ ล้านบาท
 - โครงการอาคารเรียน ๓๑๘ ส./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย งบประมาณ ๑๗.๙๗๑ ล้านบาท คงเหลือ ๗.๐๖๓ ล้านบาท
 - โครงการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน งบประมาณ ๐.๕๓๕ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๕๓๕ ล้านบาท
 - โครงการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม งบประมาณ ๐.๕๓๕ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๕๓๕ ล้านบาท
 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย งบประมาณ ๐.๖๗๕ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๖๗๕ ล้านบาท
 - โครงการห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนบ้านตะเข้ขันสามัคคีวิทยา งบประมาณ ๐.๔๔๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๔๔๙ ล้านบาท
 - โครงการโรงอาหาร ๘๔ ที่นั่ง โรงเรียนเชิงคีรี งบประมาณ ๑.๐๙๗ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๐๙๗ ล้านบาท

๑๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.เขต ๒ จำนวน ๒๔ แห่ง งบประมาณรวม ๐.๘๒๔ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
๒. โครงการครุภัณฑ์งานอาชีพ แบบ ๒ สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.เขต ๒ จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๗ แห่ง งบประมาณรวม ๐.๙๓๙ ล้านบาท พิจารณาผลการเสนอราคาวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
๓. โครงการครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๑๓๘ ล้านบาท และโรงเรียนบ้านท่าวิเศษ ตำบลบ้านใหม่ไชยเมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๑๒๐ ล้านบาท พิจารณาผลการเสนอราคาวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

/ ๔. โครงการ...

๔. โครงการครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ จำนวน ๖๔ แห่ง งบประมาณรวม ๑.๙๒๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอโรงเรียนกำหนดคุณลักษณะเฉพาะส่งเขตพื้นที่ฯ เพื่อประกาศเชิญชวนต่อไป
๕. โครงการโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชชนาลัย (บ้านหาดสูง) งบประมาณ ๕.๙๔๙ ล้านบาท คงเหลือ ๔.๙๑๙ ล้านบาท แบ่ง ๖ งวดงาน เบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๒ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ ๓ ครบกำหนดสัญญา ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ และผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๖ ก่อน ซึ่งเป็นครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ คาดจะเบิกจ่ายทั้ง ๖ งวดงานได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๖. โครงการอาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ด้านแผ่นดินไหว ๕ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) งบประมาณ ๗.๓๗๙ ล้านบาท คงเหลือ ๖.๐๗๓ ล้านบาท แบ่ง ๔ งวด เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ ๒ ถึง ๔ ครบกำหนดสัญญา ๕ มกราคม ๒๕๖๗ คาดจะเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒ งวดงาน และกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี จำนวน ๒ งวด เป็นเงิน ๔,๔๒๗,๔๐๐ บาท

๑๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๒ สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จำนวน ๕ แห่ง งบประมาณรวม ๐.๙๑๗ ล้านบาท เตรียมขึ้นประกาศประกวดราคา ติดปัญหาขึ้นประกาศไม่ได้เนื่องจาก TOR ไม่ครบ อยู่ระหว่างแจ้งแก้ไขทาง IR online
๒. โครงการครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๓ โรงเรียนศรีนคร งบประมาณ ๐.๑๕๙ ล้านบาท เตรียมขึ้นประกาศประกวดราคา ติดปัญหาขึ้นประกาศไม่ได้เนื่องจาก TOR ไม่ครบ อยู่ระหว่างแจ้งแก้ไขทาง IR online
๓. โครงการครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๔ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ งบประมาณ ๐.๑๖๓ ล้านบาท เตรียมขึ้นประกาศประกวดราคา ติดปัญหาขึ้นประกาศไม่ได้เนื่องจาก TOR ไม่ครบ อยู่ระหว่างแจ้งแก้ไขทาง IR online
๔. โครงการครุภัณฑ์เพิ่มเติมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม งบประมาณ ๐.๑๔๐ ล้านบาท เตรียมขึ้นประกาศประกวดราคา ติดปัญหาขึ้นประกาศไม่ได้เนื่องจาก TOR ไม่ครบ อยู่ระหว่างแจ้งแก้ไขทาง IR online
๕. โครงการครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) โรงเรียนโมโกรวิทยาคม งบประมาณ ๐.๐๕๐ ล้านบาท สพฐ. เพิ่งโอนงบประมาณมายัง สพม.ตาก อยู่ระหว่างเตรียมการจัดหาให้โรงเรียน คาดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
๖. โครงการครุภัณฑ์เพิ่มเติมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม งบประมาณ ๐.๑๔๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๑๔๐ ล้านบาท รอผู้ขายส่งมอบพัสดุ คาดจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
๗. โครงการครุภัณฑ์เพิ่มเติมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๓ โรงเรียนบ้านตาก (ประชาวิทยาคาร) งบประมาณ ๐.๑๖๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๑๖๐ ล้านบาท รอผู้ขายส่งมอบพัสดุ คาดจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

๘. โครงการห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนพพระวิทยาคม งบประมาณ ๐.๔๗๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๒๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายงานงวดที่ ๑ แล้ว รอผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ (สุดท้าย)
๙. โครงการอาคารโรงฝึกงาน ๑๐๒/๒๗ โรงเรียนพพระวิทยาคม งบประมาณ ๒.๖๕๐ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๖๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑ ก่อฐานราก/ รื้อหนังสือยืนยันการตอกเสาเข็มครบกำหนดตามสัญญา ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จะต้องกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี
๑๐. โครงการหอนอนแบบมาตรฐาน ๒๒ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม งบประมาณ ๒.๘๓๐ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๘๓๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ในช่วงเตรียมเอกสารเพื่อตั้งเบิกครบกำหนดตามสัญญา ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (๘ งวดงาน) คาดจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
๑๑. โครงการอาคารเรียน ๒๑๖ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านตาก (ประชาวิทยาคาร) งบประมาณ ๔.๕๒๔ ล้านบาท คงเหลือ ๔.๕๒๔ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ แบ่งออกเป็น ๑๑ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินงานในงวดที่ ๑ ครบกำหนดตามสัญญา ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ (งบผูกพัน ๒ ปี)
๑๒. โครงการโรงอาหาร แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) โรงเรียนพพระวิทยาคม งบประมาณ ๑๒.๗๙๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๒.๗๙๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการงวดงานที่ ๑ ยังไม่แล้วเสร็จ ครบกำหนดตามสัญญา ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ คาดจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
๑๓. โครงการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม งบประมาณ ๓.๗๙๓ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๗๙๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ในงวดที่ ๑-๓ ครบกำหนดตามสัญญา ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คาดจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑-๓ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๑๔. โครงการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม งบประมาณ ๐.๕๓๕ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๕๓๕ ล้านบาท ผู้ขายส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารขอเบิกจ่าย คาดจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
๑๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม งบประมาณ ๐.๘๐๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๘๐๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนด ๑ งวดงาน ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ครบกำหนดตามสัญญา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๑๖. โครงการโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง งบประมาณ ๓.๔๓๘ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๔๓๘ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว แต่เอกสารผู้ควบคุมงานยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถส่งเบิกได้ครบกำหนดตามสัญญา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
๑๗. โครงการอาคารเรียน ๑๐๘ ล./๕๙-ก โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง งบประมาณ ๑๑.๘๑๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑.๘๑๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ยังไม่แล้วเสร็จ ในงวดที่ ๑ ครบกำหนดตามสัญญา ๑ เมษายน ๒๕๖๗ (๑๑ งวด) คาดจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

๑๘. โครงการบ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนถนนอมราษฎรบำรุง งบประมาณ ๔.๑๓๕ ล้านบาท คงเหลือ ๔.๑๓๕ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว แต่เอกสารผู้ควบคุมงานยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถส่งเบิกได้ ครบกำหนดตามสัญญา ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ คาดจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

๑๙. โครงการอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ข ในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนตากพิทยาคม งบประมาณ ๕.๘๗๐ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๘๗๐ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (งบผูกพัน ๒ ปี) ลงนามสัญญา ๒๕.๗๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑๒ งาน งบประมาณ ๒๕๖๖ ทำ PO ๔ งวดรอผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ คาดจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

๑๖. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการชุดปฏิบัติการพื้นฐาน STEAM Active Learning ด้วยภาษา Swift งบประมาณ ๓.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

๑๗. วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการชุดปฏิบัติการช่างเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย งบประมาณ ๑.๔๕๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๔๕๖ ล้านบาท ตรวจรับเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างเบิกจ่าย

๑๘. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์ งบประมาณ ๑.๑๓๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนออธิบดีกรมบัญชีกลางลงนามในหนังสือขอใช้เงินบำรุงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยสมทบเพิ่มเติม เนื่องจากวงเงินค่าก่อสร้างสูงกว่าวงเงินงบประมาณ ต้องขอใช้เงินบำรุงสมทบในการก่อสร้าง ๙๘,๐๐๐ บาท จึงต้องทำหนังสือขอทำความตกลงขอใช้เงินบำรุง
๒. โครงการระบบบำบัดน้ำเสีย แบบคลองวนเวียน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๒.๙๗๗ ล้านบาท งบผูกพันข้ามปี จำนวน ๖ งาน สิ้นสุดสัญญา ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ ดำเนินการลงนามในสัญญาและจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว
๓. โครงการบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น โรงพยาบาลศรีมณเฑียร งบประมาณ ๒.๒๗๖ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๒๗๖ ล้านบาท จำนวน ๕ งาน อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดที่ ๑ ติดปัญหาเสาเข็มไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ มีการแก้ไขสัญญา และมีการเปลี่ยนแปลงช่างผู้ควบคุมงาน คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ ได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
๔. โครงการบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย งบประมาณ ๑.๐๙๘ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๖๕๙ ล้านบาท จำนวน ๘ งาน งบประมาณ ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๔ งาน คาดจะส่งมอบงานงวดที่ ๕ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี
๕. โครงการอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๑๗.๔๑๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗.๔๑๐ ล้านบาท งบผูกพัน ๓ ปี จำนวน ๑๕ งาน งบประมาณ ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๓ งาน ผลการดำเนินงาน ๖๐%

๖. โครงการอาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น โรงพยาบาลสวรรค์โลก งบประมาณ ๑๗.๒๗๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗.๒๗๖ ล้านบาท จำนวน ๑๖ งวดงาน อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดที่ ๑ คาดจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๗. โครงการบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวรรค์โลก งบประมาณ ๑.๕๑๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๒๗๗ ล้านบาท จำนวน ๕ งวดงาน อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดที่ ๒ คาดว่าจะส่งมอบงานได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

๑๙. โรงพยาบาลสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗๒ ยูนิต งบประมาณ ๑๙.๕๔๗ ล้านบาท คงเหลือ ๑๙.๕๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑ ผู้รับจ้างจะเริ่มตอกเสาเข็มในเดือนสิงหาคม และได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการเพื่อจะให้เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ๔ ล้านบาทเศษ

๒๐. ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการติดตั้งตาข่ายกันกรอบอาคาร สภ.ศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๐.๑๔๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ในระบบเรียบร้อยแล้ว คาดจะเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
๒. โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.สุโขทัย งบประมาณ ๑๔.๓๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือมปีทั้งจำนวน

๒๑. งบพัฒนาจังหวัด-สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย) รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกึ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร ชนิด HPSL ๒๕๐ WATT, CUT - OFF พร้อมอุปกรณ์ครบชุด งบประมาณ ๘.๐๐๐ ล้านบาท (หน่วยดำเนินงาน-แขวงทางหลวงสุโขทัย) ลงนามในสัญญาแล้ว วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารให้สำนักงานจังหวัดเพื่อจัดทำ PO คาดว่าเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๒. โครงการงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหามลพิษระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่ งบประมาณ ๑๒.๙๕๒ ล้านบาท จำนวน ๘ โครงการ (หน่วยดำเนินงาน-ที่ทำการปกครองอำเภอทองเอนการศ) จังหวัดสุโขทัย ได้อนุมัติโครงการและมอบอำนาจไปเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณากำหนดราคากลาง และคาดว่าจะลงนามและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ
๓. โครงการปรับปรุงหนองกระสา หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะตาเลี้ยง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง งบประมาณ ๕.๒๗๐ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๒๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (วงเงินสัญญา ๒,๓๙๘,๙๙๘.๘๙ บาท งานดำเนินการเอง ๔๑,๙๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๔๔๐,๘๙๘.๘๙ บาท เงินเหลือจ่าย ๒,๘๒๙,๑๐๑.๑๑ บาท) เริ่มสัญญา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ (๙๐ วัน) เบิกจ่ายบางส่วนในงานดำเนินการเองคาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

/๔. โครงการ...

๔. โครงการปรับปรุงหนองตะเข้ หมู่ที่ ๑ บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๖.๙๔๕ ล้านบาท คงเหลือ ๖.๙๓๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (วงเงินสัญญา ๖,๗๖๐,๐๐๐ บาท งานดำเนินการเอง ๑๑๘,๓๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๖,๘๗๘,๓๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย ๖๖,๗๐๐ บาท) เริ่มสัญญา ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ (๑๕๐ วัน) เบิกจ่ายบางส่วนในงานดำเนินการเองคาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๕. ปรับปรุงหนองท้ายส้มคันใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๔.๒๑๒ ล้านบาท คงเหลือ ๔.๒๐๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (วงเงินสัญญา ๒,๘๔๘,๐๔๙.๘๕ บาท งานดำเนินการเอง ๔๙,๘๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๘๙๗,๘๔๙.๘๕ บาท เงินเหลือจ่าย ๑,๓๑๔,๑๕๐.๑๕ บาท) เริ่มสัญญา ๑๖ มิถุนายน ๖๖ สิ้นสุด ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ (๙๐ วัน) คาดจะกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี
๖. โครงการปรับปรุงคลองเพชรหึง (กิวัวดำ) ตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ งบประมาณ ๘.๗๔๐ ล้านบาท คงเหลือ ๘.๗๓๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (วงเงินสัญญา ๕,๒๖๖,๗๙๗.๔๐ บาท งานดำเนินการเอง ๙๒,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๓๕๘,๗๙๗.๔๐ บาท เงินเหลือจ่าย ๓,๓๘๑,๒๐๒.๖๐ บาท) เริ่มสัญญา ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ (๑๕๐ วัน) เบิกจ่ายได้ ๒ งวด และคาดว่าจะกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี
๗. โครงการขุดลอกคลองตลุกน้ำ (คลองเปลือย) ตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ งบประมาณ ๘๐.๓๐ ล้านบาท คงเหลือ ๘.๐๒๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (วงเงินสัญญา ๓,๔๑๖,๑๙๑.๙๗ บาท งานดำเนินการเอง ๕๙,๗๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๔๗๕,๘๙๑.๙๗ บาทเงินเหลือจ่าย ๔,๕๕๔,๑๐๘.๐๓ บาท) เริ่มสัญญา ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ (๑๒๐ วัน) คาดจะกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี
๘. โครงการอำนวยความสะดวกภัยและเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท สท.๓๐๒๔ (กม.๓+๑๓๑) กับทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๒ (กม.๗+๖๒๕) ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ งบประมาณ ๒๕.๐๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑.๒๕๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเริ่มสัญญา ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ (๒๔๐ วัน) ได้เร่งรัดผู้รับจ้างแล้วและคาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๙. โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร งานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความสะดวก งบประมาณ ๒๐.๐๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗.๐๐๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ เริ่มสัญญา ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๓ แล้ว คาดว่าจะเบิกทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๑๐. โครงการปรับปรุงคลองท่าช้างพร้อมระบบระบายน้ำ บ้านท่าช้าง ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง งบประมาณ ๑๙.๑๗๕ ล้านบาท คงเหลือ ๑๙.๑๔๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (วงเงินสัญญา ๑๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท งานดำเนินการเอง ๒๕๔,๖๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๘๐๔,๖๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย ๔,๓๗๐,๔๐๐ บาท) เริ่มสัญญา ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (๑๘๐ วัน) คาดจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๑๑. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องสุขารวม ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยววน้ำตกลำเกลียว ของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง งบประมาณ ๑.๒๔๔ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๙๔๔ ล้านบาท ตรวจรับงานแล้วอยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่ายให้สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

๒๒. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการรณรงค์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๓.๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
๒. โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๔ สูบ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๙๐๐ ซีซี งบประมาณ ๑.๑๓๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
๓. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคูหาสุวรรณบริเวณสะพานพระร่วงถึงคลองแม่ลำพัน งบประมาณ ๑.๐๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการครบกำหนดสัญญา ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๒๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านดงคู่-บ้านหนองบัว อำเภอศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๗.๗๓๐ ล้านบาท คงเหลือ ๗.๗๓๐ ล้านบาท ตรวจรับงานจ้างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอเอกสารจากช่างผู้ควบคุมงาน
๒. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านคู้วารี-บ้านปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก งบประมาณ ๗.๗๗๘ ล้านบาท คงเหลือ ๗.๗๗๘ ล้านบาท ตรวจรับงานจ้างวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอเอกสารจากช่างผู้ควบคุมงาน
๓. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพร้อมขยายเขตไฟฟ้า บริเวณถนนสายบ้านวังวน - บ้านลานตุ้ อำเภอเมืองสุโขทัย จำนวน ๓๐ ต้น งบประมาณ ๑.๓๙๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๓๙๘ ล้านบาท ครบกำหนดสัญญา ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงาน ๕๖% และได้ดำเนินการส่งหนังสือค่าปรับไว้แล้ว ผู้รับจ้างติดตั้งเสาไฟ จำนวน ๓๐ ต้นเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถจัดหาโคมไฟซึ่งอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยได้

๒๔. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (หนองช้าง) หมู่ ๕ ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๐.๔๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
๒. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย หมู่ ๓ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๐.๔๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา

๓. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำและประตูเปิด-ปิด คลองระบายน้ำสาธารณะ หมู่ ๑๒ ตำบลท่าชัย อำเภอสรีสะเกษน้อย จ.บุรีรัมย์ ๑.๓๖๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างและแก้ไขในระบบ e-GP
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลานตากข้าว ตำบลท่าชัย อำเภอสรีสะเกษน้อย จ.บุรีรัมย์ ๓.๑๘๗ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๑๘๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ควบคุมกำหนดตามสัญญา ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คาดจะกันเงินคงเหลือไว้เบิกเหลือในปี
๕. โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าชัย อำเภอสรีสะเกษน้อย จ.บุรีรัมย์ ๓.๖๗๓ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๖๗๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

๒๕. เทศบาลเมืองสวรรคโลก

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก รายงานผลการดำเนินงาน ขยายผิวจราจร Asphaltic concrete พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จ.สุโขทัย ๑๑.๔๐๑ ล้านบาท ประกาศ e-bidding ๒ ครั้ง / คัดเลือก ๑ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปยังสำนักงบประมาณ (รายละเอียด) และประกาศ e-bidding ยังไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปยังสำนักงานงบประมาณ (รายละเอียด) ครั้งที่ ๒ ส่งหนังสือไปเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หากสำนักงบประมาณอนุมัติภายในต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ คาดจะสามารถลงนามในสัญญาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี แต่หากสำนักงบประมาณไม่อนุมัติ ทำให้ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้จึงต้องให้งบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

ประธาน ให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำสรุปจำนวนโครงการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วและยังไม่มีก่อหนี้ผูกพัน และคาดการณ์การเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และคาดการณ์การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีจำนวนเท่าใด และขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานเร่งเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณให้มากที่สุด

มติที่ประชุม เห็นชอบและดำเนินการตามที่ประธานและฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ

๔.๒ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ หน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ ขอติดตามหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยขอติดตามหน่วยงาน จำนวน ๑๔ หน่วยงาน ตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. ค่าปรับปรุงศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังเก่า) งบประมาณคงเหลือ ๒.๐๐๔ ล้านบาท จำนวน ๘ งวดงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วและอยู่ระหว่างตรวจรับงาน
๒. ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย งบประมาณคงเหลือ ๖.๘๓๔ ล้านบาท จำนวน ๑๓ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวดงาน ผู้รับจ้างดำเนินงานงวด ๖ แล้วเสร็จแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากการเบิกจ่ายงานงวดเดียวไม่เพียงพอต่อค่าปรับที่เกิดขึ้น (ค่าปรับ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑ ล้านบาทเศษ) และผู้รับจ้างติดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินทำให้ไม่สามารถดำเนินงานงวดต่อไปได้ ซึ่งทางสำนักงานจังหวัดได้ดำเนินการร่วมประชุมหารือกับผู้รับจ้างและดำเนินการเร่งรัดแล้ว

เลขานุการฯ ให้ผู้รับจ้างติดต่อบริษัทที่สามารถให้โอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินได้ เพื่อจะได้นำเงินทุนมาดำเนินโครงการต่อไปได้

ผู้ช่วยเลขานุการฯ โครงการที่สัญญาครบกำหนดแล้วแต่ผู้รับจ้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้พิจารณาผู้รับจ้างรายนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอันเกิดจากการไม่สามารถใช้พัสดุได้ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง และเร่งรัดการดำเนินงานตามสัญญา โดยสามารถดำเนินการได้ตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมบ้านเหนือ หมู่ที่ ๑๒ (จุดที่ ๑) ตำบลกง งบประมาณคงเหลือ ๑๗.๖๖๖ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๗๕.๗๐% เบิกจ่ายแล้ว ๑๑.๔๕๙ ล้านบาท คิดเป็น ๖๔.๘๖% คาดเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๒. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลยางซ้าย งบประมาณคงเหลือ ๕.๐๒๖ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๘๒.๒๖% คาดเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน งบประมาณคงเหลือ ๕.๘๙๗ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ ๕ - ๖ และงวดงานที่ ๔ อยู่ระหว่างรอผลทดสอบคอนกรีต หากได้ผลทดสอบแล้วจะเร่งดำเนินการเบิกจ่าย
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำยม จำนวน ๓ ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว งบประมาณคงเหลือ ๑.๑๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๓. ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลบ้านสวน งบประมาณคงเหลือ ๓.๕๙๐ ล้านบาท ส่งเอกสารเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๔. ขุดลอกคลองห้วยป่าฝาง หมู่ที่ ๓ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๔,๖๓๗ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม งบประมาณคงเหลือ ๐.๕๑๔ ล้านบาท ส่งขอแก้ไขลดปริมาณงานไปยังสำนักงบประมาณและได้รับการอนุมัติแล้ว และอยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลาง เรื่องขอเปลี่ยนแปลงเลขเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมีปี
๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนริมคลองยางด้านทิศใต้ ถึงถนนอาษาบ้านขวาง กับบ้านเพชรไฟหมู่ที่ ๓ กับหมู่ ๔ ตำบลบ้านกล้วย เทศบาลตำบลบ้านกล้วย งบประมาณคงเหลือ ๒.๙๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการดำเนินงาน ๕๐%
๖. รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก งบประมาณคงเหลือ ๒.๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
๗. โครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย งบประมาณคงเหลือ ๑๗.๑๔๓ ล้านบาท โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อยู่ระหว่างรอรอบบัญชีกลางตอบข้อหารือ กรณี สงง.ทกท้วงเรื่องการกำหนดชั้นทาง หากไม่ทันเงินจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๘. โครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยหรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ งบประมาณคงเหลือ ๕.๓๕๘ ล้านบาท โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม (โครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางทุ่งเสลี่ยมโป่งค่าง) อยู่ระหว่างรอกรมบัญชีกลางตอบข้อหารือ กรณี สดง. ทักท้วงเรื่องการกำหนดชั้นทาง หากไม่ทันเงินจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๔. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานวัดหนองปรือ, วัดเนินร้อนทอง, วัดร้างน.๑๓, วัดร้าง น.๑๔, วัดร้าง น.๑๕, วัดปากท่อเหนือ และวัดปากท่อใต้ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย งบประมาณคงเหลือ ๔.๘๑๐ ล้านบาท งานปรับลด-งานปรับเพิ่มเนื้องานใหม่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมศิลปากรแล้ว และลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว นัดตรวจรับงานงวด ๑-๓ ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดเบิกจ่ายทันตามสัญญา
๒. โครงการสำรวจแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดพิษณุโลก สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย งบประมาณคงเหลือ ๐.๑๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินงานออกแบบรูปแบบ คาดจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๕. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย งบประมาณคงเหลือ ๒๔.๙๒๘ ล้านบาท งบผูกพันข้ามปี จำนวน ๒๐ งวดงาน คงเหลือ ๒ งวดงาน (๑๙,๒๐) คาดจะส่งมอบงานได้สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๖. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการค่าปรับปรุงลานกิจกรรมนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณคงเหลือ ๐.๖๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรออนุมัติแบบรูปรายการจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้

๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านดั่งลิ้งชั้น ตำบลดั่งลิ้งชั้น อำเภอบ้านด่านลานหอย งบประมาณคงเหลือ ๒.๐๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน คงเหลือ ๔ งวดงาน คาดจะเบิกจ่ายทั้งหมด ๔ งวดงานภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.เขต ๒ จำนวน ๒๐ แห่ง งบประมาณคงเหลือรวม ๐.๙๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒. อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก งบประมาณคงเหลือ ๒.๘๘๑ ล้านบาท จำนวน ๘ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จะส่งมอบงานงวดที่ ๔ งบประมาณ ๐.๓๙๕ ล้านบาท คงเหลือ ๔ งวดงาน อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการก่อสร้าง

๓. จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี ๕๗ สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.เขต ๒ จำนวน ๑๙ แห่ง งบประมาณคงเหลือรวม ๐.๗๖๖ ล้านบาท ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการส่งมอบและติดตั้ง คาดจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. อาคารโรงฝึกงาน ๑๐๒/๒๗โรงเรียนหนองปลาหมอกวิทยาคม ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก งบประมาณคงเหลือ ๐.๗๔๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขงานให้เป็นไปตามสัญญา คาดว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนหนองปลาหมอกวิทยาคม อำเภอสวรรคโลก งบประมาณคงเหลือ ๒.๑๗๔ ล้านบาท ได้ลงนามสัญญาและจัดทำ PO แล้ว จำนวนเงิน ๑,๗๘๗,๗๐๐ บาท แบ่งออกเป็น ๓ งวดงาน งวดที่ ๑ งานยังไม่แล้วเสร็จ งานงวดที่ ๒ งานแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินเพราะสัญญาไม่ได้ระบุให้สามารถเบิกจ่ายข้ามงวดงานได้ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ งานงวดที่ ๓ งานยังไม่แล้วเสร็จ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๑๐. วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง งบประมาณคงเหลือ ๕.๘๘๘ ล้านบาท จำนวน ๘ งวดงาน ครบกำหนดสัญญา ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน งวดงานที่ ๔ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ติดปัญหาขาดคนงานก่อสร้างในพื้นที่จำเป็นต้องรับคนงานจากต่างพื้นที่ เข้ามาทำงาน ผู้รับจ้างยืนยันสามารถดำเนินการแล้วเสร็จทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๑๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คลส.๓ ชั้น โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย งบผูกพัน ๓ ปี จำนวน ๑๕ งวดงาน งบประมาณคงเหลือ ๗.๔๖๖ ล้านบาท ตรวจรับงานงวดที่ ๓ แล้ว คาดจะเบิกจ่ายวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และงวดงานที่ ๔ ดำเนินการแล้ว ๖๐% คาดจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๑๒. โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน โครงการระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย งบประมาณคงเหลือ ๑๑.๙๒๘ ล้านบาท จำนวน ๗ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน คาดจะส่งมอบงานงวดที่ ๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงาน ๕๐% และงวดงานที่ ๔ - ๗ คาดจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วงเงิน ๙.๔ ล้านบาท และจะใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลฯ ดำเนินโครงการต่อไป

๑๓. งบพัฒนาจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย) รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเชื่อมป้องกันกีดขวางตลิ่งลำน้ำแม่มอก หมู่ที่ ๗,๑๑ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม งบประมาณคงเหลือ ๔.๘๗๒ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐% จะดำเนินการเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

๑๔. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี รายงานผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเลี้ยวต่อจากถนนเดิมบริเวณซอยสุกัญญาถึงถนนสร้างใหม่ ตำบลธานีงบประมาณคงเหลือ ๑.๘๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญากับผู้รับจ้างรายใหม่ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กำหนดสัญญา ๖๐ วัน คาดจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ประธาน

สั่งการให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ ดังนี้

- ให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย เร่งติดตามโครงการที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๕ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้
- เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ หากเบิกจ่ายไม่ทันงบประมาณจะถูกปรับไปโดยผลของกฎหมาย
- รายงานประจำ ขอให้ดำเนินการให้ได้ตามแผนงาน และโครงการใดที่สามารถเร่งเบิกจ่ายได้ ให้เร่งดำเนินการ เพราะรายจ่ายประจำมีผลต่องบประมาณรายจ่ายภาพรวมของจังหวัดด้วย
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และปีงบประมาณถัดไป เมื่อการพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ก่อนเสนอสภาผู้แทนพิจารณาในวาระที่ ๒ เมื่อหน่วยงานได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ผู้รับจ้างโดยเว้นขั้นตอนการลงนามในสัญญาโดยกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนว่าจะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว

เลขานุการฯ

- รายงานประจำที่เกี่ยวข้องกับโครงการฝึกอบรม ที่จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกิน ๑๕ วัน
- โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว ให้จัดทำ PO ในระบบ GFMS ด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบและดำเนินการตามที่ประธานและฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุม

เวลา ๑๗.๐๐ น.

ลงชื่อ.....

(นายยุทธนา หมูเทศ)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ผู้จดยางงานการประชุม

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตนฐาภัทร พรหมพร)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม