



ที่ สท ๐๐๐๓ /ว ๑๕

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
ถนนนิกรเกษม สท ๖๔๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เรียน

อ้างอิง หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๖๖๖ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึง จังหวัดสุโขทัยได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๗ เพื่อติดตาม กำกับ เร่งรัดและรับทราบปัญหา อุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายงบประมาณ
ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อให้ส่วนราชการที่เข้าร่วม
การประชุมฯ ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม โดยแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัยทราบ
ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคลัง
จังหวัดสุโขทัย www.cgd.go.th/sti เลือกหนังสือเวียนคลังจังหวัด หัวข้อ “รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗” หรือ QR Code หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางประภาวดี สุคนธ์มาลัย)
คลังจังหวัดสุโขทัย

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๓๓๖๓ ต่อ ๓๑๖

โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๒๐๔๓

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ sti@cgd.go.th



บัญชีแนบท้าย

- ๑) ปลัดจังหวัดสุโขทัย
- ๒) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ๓) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
- ๔) ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
- ๕) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย
- ๖) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
- ๗) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔
- ๘) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย
- ๙) ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย
- ๑๐) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
- ๑๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
- ๑๒) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
- ๑๓) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
- ๑๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย
- ๑๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย
- ๑๖) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
- ๑๗) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
- ๑๘) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย
- ๑๙) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย
- ๒๐) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
- ๒๑) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
- ๒๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
- ๒๓) นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
- ๒๔) นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย
- ๒๕) นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก
- ๒๖) ผู้อำนวยการงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพระราชพฤตอาจารย์ ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวน มะเสนา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย	ประธานกรรมการ
๒. นายวัชรกุล ธนามิ	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔ กรรมการ	
๓. นายโสภัญญ์ ศรีสว่างวรกุล	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย	กรรมการ
๔. ผศ.ดร.กาญจน์สิริรักษา บุญเยี่ยม	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	กรรมการ
	ประจำวิทยาเขตสุโขทัย	
๕. ผศ.ดร.เกษร เอ็มโอด	ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	กรรมการ
๖. นางสาวทิพวรรณ โมเรือง	แทน ปลัดจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๗. นางสาวพิชิตา มลิณทวีจิตร	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๘. นางอรรณณ เชาร์ชำนาญ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๙. นางสาวรจนาภา ตัดกัน	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๑๐. นางสาวกรณิกา ตันกลิ่น	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย	กรรมการ
๑๑. นางสาวรุ่งกานต์ ธงชัย	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	กรรมการ
๑๒. นายกรวิก บุษากีรติ	แทน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย	กรรมการ
๑๓. นางจิรโรจน์ จิระเจริญวงศ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	กรรมการ
	มัธยมศึกษาสุโขทัย	
๑๔. นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	กรรมการ
	ประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑	
๑๕. นายจักรี บุญสา	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	กรรมการ
	ประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒	
๑๖. นางภัทราวดี โตอุ่นเพชร	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๑๗. นายสุเปรม หนูเมือง	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย	กรรมการ
๑๘. นางสาววัชรีย์ พรหมจาด	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย	กรรมการ
๑๙. นางอรุณศรี บรรณสีเชียว	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย	กรรมการ
๒๐. นางสาวอัญมณี แสงสุข	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร	กรรมการ
	และเทคโนโลยีสุโขทัย	
๒๑. นายสรพงษ์ ปานบุตร	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง	กรรมการ
๒๒. นางปาง สารทเทศ	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๒๓. นางอรกัญญา กิตติภณ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี	กรรมการ
๒๔. นางสาวกฤตวรรณ มธุระ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย	กรรมการ
๒๕. นายกษิตีศ เชื้อถาวร	แทน นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก	กรรมการ

๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ตติราชการอื่น

๑. นางสาวเพ็ญจันทร์ มั่นคง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
๒. นางคมคาย หลินเจริญ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยเขต ๑
๓. นายยิ่งยศ ศรีลา	นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย
๔. นางสาวโสภภาพรรณ วงศ์ศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
๕. นางวิภาพร เพชรประดับ	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
๖. นางสาวภัทร์ศิริ จันแก้ว	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานสุโขทัย
๗. นางสมจิตร์ อำทอง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔
๘. นายอภิรักษ์ สุกันธมาลา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
๙. นายยุทธนา หมเทศ	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน นางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายสุชาติ ทีคะสุข) ตัดราชการ จึงมอบหมายให้มาเป็นประธานการประชุม แทน โดยกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

วันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอพบทวนคำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย	ประธานกรรมการ
๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยทั้งสามท่าน	รองประธานกรรมการ
๓. คลังเขต ๒	ที่ปรึกษา
๔. ปลัดจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๕. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
	/๖. โยธาธิการ...

๖. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๗. ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒	กรรมการ
๑๖. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๑๗. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย	กรรมการ
๑๘. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย	กรรมการ
๑๙. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย	กรรมการ
๒๐. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย	กรรมการ
๒๑. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย	กรรมการ
๒๒. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	กรรมการ
๒๓. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง	กรรมการ
๒๔. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย	กรรมการ
๒๕. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๒๖. นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี	กรรมการ
๒๗. นายกเทศมนตรีเมืองศรีลิษนาลัย	กรรมการ
๒๘. นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก	กรรมการ
๒๙. คลังจังหวัดสุโขทัย	กรรมการและเลขานุการ
๓๐. ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง (สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑. ผู้อำนวยการงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. กำกับดูแล เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ ในจังหวัดสุโขทัยทั้งส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วย ความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ตามแผนปฏิบัติงานการก่อหนี้ผูกพัน แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณที่ได้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

๒. สั่งการและประสานงาน ใหหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รายงานผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและผลการก่อหนี้ผูกพัน ภายในระยะเวลาและตามรูปแบบ รายงานที่จังหวัดกำหนด

๓. เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินหรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินเพิ่มเติมตามความจำเป็น

๔. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการก่องหนผู้กักขังบรายจ่ายลงทุนและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการในจังหวัด

๕. ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินล่าช้า เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญา

๖. ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายและให้เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณที่รัฐบาลกำหนด

การประชุมครั้งนี้ เป็นการทบทวนและถอดบทเรียนปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายและใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อร่วมกันวางแผนหาแนวทางแก้ไข และการเตรียมความพร้อมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา เพื่อให้สามารถก่องหนผู้กักขังและเบิกจ่ายได้ทันที ภายหลังพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับหน้าที่ของคณะกรรมการฯ หลัก คือกำหนดแผนการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้ผลการดำเนินงานของจังหวัดสุโขทัย เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม วันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงไม่มีรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการฯ นำเสนอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดสุโขทัย ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ดังนี้

งบประจำ ได้รับจัดสรร ๒,๕๓๒.๐๑๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๕๕๑.๐๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๒๐ ใช้จ่าย ๒,๕๒๐.๗๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๖ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๔๔


งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๓,๑๕๒.๕๙๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๕๙๖.๖๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๗ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๓๗ ใช้จ่าย ๓,๑๔๘.๖๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๑๒

ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๕,๖๘๔.๖๐๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕,๐๔๗.๗๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๒๐ ใช้จ่าย ๕,๖๖๙.๔๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๒๗

/ ลำดับการ...

ลำดับการใช้จ่าย ผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนได้เป็นลำดับที่ ๒๖ ของประเทศและ
ผลการใช้จ่ายภาพรวมได้เป็นลำดับที่ ๓๔ ของประเทศ

ลำดับการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนได้เป็นลำดับที่ ๓๖ ของประเทศและ
ผลการเบิกจ่ายภาพรวมได้เป็นลำดับที่ ๔๔ ของประเทศ



ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

๑. ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ก่อนหน้าผูกพันล่าช้า ดังนี้

๑.๑ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาเนื่องจาก ราคาวัสดุในปี ๒๕๖๖ มีราคาสูงขึ้น บางโครงการต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า ๒ ครั้ง

๑.๒ บางโครงการต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปยังสำนักงบประมาณเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อาทิ ด้วยเหตุผลค่าวัสดุก่อสร้างราคาสูงขึ้น ไม่คุ้มทุน

๑.๓ อปท.บางแห่งขาดบุคลากร (ผู้อำนวยการกองช่าง) ในการจัดทำแบบสรุปรายการต้องขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่น (ทต./อบต.)

๑.๔ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

๑.๕ บางโครงการมีการแก้ไขรายละเอียดงาน/แบบสรุปรายการ เนื่องจากไม่ถูกต้องตามใบจัดสรรงบประมาณ

๑.๖ วงเงินก่อสร้างสูงกว่าวงเงินงบประมาณ ต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังขอใช้เงินบำรุงของส่วนราชการ และใช้ระยะเวลารอหนังสือตอบกลับนาน

๑.๗ บางโครงการมีการปรับลด ปรับเพิ่มเนื้องาน ซึ่งต้องขออนุมัติจากส่วนกลางใช้ระยะเวลานาน

๑.๘ พื้นที่ดำเนินการมีปริมาณงานคลาดเคลื่อนจากที่ขออนุมัติโครงการไว้ จึงต้องตรวจสอบปริมาณงานใหม่ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน เพื่อจัดทำราคากลางใหม่ให้ตรงตามวัตถุประสงค์

๑.๙ การคำนวณราคากลางในระบบ e-GP ล่าช้า เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้จึงต้องขอความอนุเคราะห์ช่างจากหน่วยงานอื่น (ทต./อบต.) ประกอบกับเจ้าหน้าที่ไม่ชำนาญในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งโครงการที่มีวงเงินก่อสร้างตั้งแต่ ๑ ล้านบาทแต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องคำนวณในระบบฯ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

๒. ด้านการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

- ๒.๑ รอผลการพิจารณาขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้
- ๒.๒ พื้นที่ดำเนินการบางพื้นที่มีปริมาณน้ำจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ดำเนินงานได้ตามแผน
- ๒.๓ โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จช้ากว่าแผน เนื่องจากจำนวนคนงานไม่เพียงพอ เพราะผู้รับจ้างบางรายได้รับสัญญาหลายโครงการในระยะเวลาเดียวกัน
- ๒.๔ โครงการที่มีจำนวนหลายงวดงาน ผู้รับจ้างไม่ส่งงานตามกำหนด และรอเบิกในคราวเดียว
- ๒.๕ โครงการที่มีวงเงินสูง แต่กำหนดส่งมอบงาน ๑ งวด ทำให้มีการเบิกจ่ายล่าช้า
- ๒.๖ ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว แต่หน่วยงานไม่รับดำเนินการตรวจรับงานและเร่งเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง ทำให้ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน ส่งผลให้สัญญาก่อสร้างกับหน่วยงานอื่นล่าช้าตามไปด้วย

๓. ด้านงบประมาณ

- ๓.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดหา/ก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
- ๓.๒ มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างและไม่ได้ส่งคืนต้นสังกัด หรือส่งคืนแล้วแต่ต้นสังกัดไม่โอนกลับ

ประธาน

ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

- ๑. ให้องค์กรเตรียมความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ โดยลงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อลดปัญหาการแก้ไขแบบรูปรายการ
- ๒. การขอใช้พื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่จากหน่วยงานอื่นในการดำเนินงาน ให้องค์กรตรวจสอบว่างบประมาณที่ขอจัดสรรในงบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีโครงการใดที่ต้องขอใช้พื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่จากหน่วยงานอื่นหรือไม่ หากมีได้ดำเนินการขออนุญาตใช้แล้วหรือไม่
- ๓. เห็นควรให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย จัดฝึกอบรมวิธีการคำนวณราคากลางในระบบ e-GP ให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปปฏิบัติงานได้ ทำให้สามารถลดขั้นตอน/ระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยประสานไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการคำนวณราคากลางในระบบ e-GP ในการบรรยาย
- ๔. การส่งมอบงาน ให้กำกับดูแลผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จตามงวดงาน และเบิกจ่ายตามงวดงานทันที
- ๕. งานแบ่งงวดงานหลาย ๆ งวดงาน สามารถทำให้ผู้ประกอบการเกิดสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น ทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น และสามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศ

มติที่ประชุม

รับทราบและดำเนินการต่อไป

ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดสุโขทัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

งบจังหวัด

รายการ	ร้อยละเบิกจ่าย		เปรียบเทียบ +/-	ร้อยละใช้จ่าย (CX+PO+เบิกจ่าย)		เปรียบเทียบ +/-	ร้อยละใช้จ่าย กรณีไม่รวม CX (PO+เบิกจ่าย)		เปรียบเทียบ +/-
	จปม. ๖๕	จปม. ๖๖		จปม. ๖๕	จปม. ๖๖		จปม. ๖๕	จปม. ๖๖	
- งบประจำ	๘๑.๑๑	๘๑.๗๐	๐.๕๙	๙๙.๗๖	๙๙.๐๓	-๐.๗๓	๙๕.๐๐	๘๙.๒๒	-๕.๗๘
- งบลงทุน	๖๖.๘๓	๕๓.๓๑	-๑๓.๕๒	๙๘.๑๒	๙๘.๖๑	๐.๔๙	๙๕.๑๓	๘๘.๕๐	-๖.๖๓
- ภาพรวม	๖๕.๔๗	๖๑.๕๘	-๓.๘๘	๙๘.๓๖	๙๘.๘๒	๐.๔๖	๙๕.๑๑	๘๘.๗๑	-๖.๔๐

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รายการ	ร้อยละเบิกจ่าย		เปรียบเทียบ +/-	ร้อยละใช้จ่าย (CX+PO+เบิกจ่าย)		เปรียบเทียบ +/-	ร้อยละใช้จ่าย กรณีไม่รวม CX (PO+เบิกจ่าย)		เปรียบเทียบ +/-
	จปม. ๖๕	จปม. ๖๖		จปม. ๖๕	จปม. ๖๖		จปม. ๖๕	จปม. ๖๖	
- งบประจำ	๙๖.๘๙	๙๖.๘๐	-๐.๐๙	๑๐๐.๙๒	๙๙.๕๖	-๑.๓๖	๙๕.๐๑	๙๗.๔๑	๒.๔๐
- งบลงทุน	๘๕.๕๓	๘๖.๓๗	๐.๘๔	๙๙.๕๐	๙๙.๘๘	๐.๓๘	๙๕.๗๗	๙๓.๑๐	-๒.๖๗
- ภาพรวม	๘๘.๘๐	๘๘.๘๐	๐.๐๐	๑๐๐.๑๓	๙๙.๗๓	-๐.๔๐	๙๕.๔๓	๙๕.๐๖	-๐.๓๗

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการ	ร้อยละเบิกจ่าย		เปรียบเทียบ +/-	ร้อยละใช้จ่าย (CX+PO+เบิกจ่าย)		เปรียบเทียบ +/-	ร้อยละใช้จ่าย กรณีไม่รวม CX (PO+เบิกจ่าย)		เปรียบเทียบ +/-
	จปม. ๖๕	จปม. ๖๖		จปม. ๖๕	จปม. ๖๖		จปม. ๖๕	จปม. ๖๖	
- อุดหนุนเฉพาะกิจ	๗๑.๙๙	๗๖.๐๓	๔.๐๔	๙๗.๘๘	๙๙.๗๔	๑.๘๖	๗๑.๙๙	๗๖.๐๓	๔.๐๔

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เลขานุการฯ นำเสนอแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๓.๒.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เห็นชอบมาตรการเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ตามที่สำนักงานงบประมาณ
เสนอ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันตามระเบียบ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังไว้เบิกเหลืออัมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่าย
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถดำเนินการก่อนนี้
ผูกพันได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศใช้บังคับโดยมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ไปพลางก่อนมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

/ ๑) ให้เร่งรัด...

๑) ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญได้ภายในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗) โดยเฉพาะในส่วนของการจ่ายที่ก่อนหน้านี้ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วให้เร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

๒) กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายภาพรวมของประเทศ และใช้เป็นแนวทางในการใช้จ่าย เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับ โดยจำแนกเป้าหมายการใช้จ่าย งบประมาณเป็นรายไตรมาส (ตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗) ดังนี้

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

รายการ	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค ๖๖ - ธ.ค ๖๖) ร้อยละ	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค ๖๗ - มี.ค ๖๗) ร้อยละ	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย ๖๗ - พ.ค ๖๗) ร้อยละ
ภาพรวม	๔๗	๘๐	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๔๘	๘๑	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๓๙	๗๔	๑๐๐

๓) ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยเร่งรัดหรือปรับแผนการดำเนินงานและใช้จ่าย ภายในไตรมาสที่ ๒ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

๔) ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕) เห็นสมควรแจ้งกระทรวงการคลังในการกำหนดแนวปฏิบัติ และซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเป็นการกระตุ้นให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็วตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล ตลอดจนสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ภายหลังที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ ตามขั้นตอนต่อไป

ประธาน ให้ทุกหน่วยงานเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้เรียบร้อย เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับ ต้องสามารถลงนามในสัญญาได้ทันที

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒.๒ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐส่วนที่ ๓๓ (กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

HOT NEWS

กรมบัญชีกลาง

คลายกฎการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณทันในปี 67





นางแพตริเชีย มงคโลนิช
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1 ก่อนร่าง พ.ร.บ. ขบประมาณฯ จะผ่านการพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน เช่น การกำหนด Specification, การจัดทำ TOR เป็นต้น
- 2 เมื่อได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ คณะกรรมการบริหารการวิสามัญพิจารณาจัด พ.ร.บ. ขบประมาณรายจ่าย ได้พิจารณาแล้วเสร็จก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวาระที่ 2

- ✓ ให้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ทั้งปี)
- ✓ เผยแพร่ (ระบบ e-GP/หน่วยงาน)
- ✓ รับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทันที

หนังสือ กวจ. ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) 0405/ว 41
ลว. 24 ม.ค. 67

การลดระยะเวลาการดำเนินการ

- 1 การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding เดิม 5 แส - 5 ล้าน ➡ New 5 แส - 10 ล้าน

ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้

- 2 การเผยแพร่ประกาศและเอกสารจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป e-bidding เดิม New

มีผลกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ 67 เท่านั้น

วงเงินการซื้อหรือจ้าง	ระยะเวลา
5 แส - 5 ล้าน	5 วันทำการ
5 ล้าน - 10 ล้าน	10 วันทำการ
10 ล้าน - 50 ล้าน	12 วันทำการ
50 ล้านขึ้นไป	20 วันทำการ
100 ล้านขึ้นไป	➡ 20 วันทำการ

การจ้างที่ปรึกษา และ การจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

สำนักข่าวกิจการจังหวัดสุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 1
ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

☎ 0-5561-3363 ต่อ 309-313
088-278-8950

Email : sti@cgd.go.th
facebook : สบช.คลังจังหวัดสุโขทัย
YouTube : สำนักข่าวกิจการจังหวัดสุโขทัย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้ช่วยเลขานุการฯ นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เบื้องต้น
เพื่อให้ส่วนราชการทุกหน่วยรับทราบ และดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างก่อนพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ ดังนี้

๓.๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายการกระทรวง)

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายการกระทรวง)

ลำดับ	กระทรวง	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)
๑	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	๖	๑๕,๕๕๐
๒	กระทรวงคมนาคม	๓๙	๖๕๕,๕๘๓
๓	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๒๗,๗๔๙
๔	กระทรวงพลังงาน	๑	๑๕,๐๐๐
๕	กระทรวงมหาดไทย	๒๓	๒๖๐,๒๖๕
๖	กระทรวงศึกษาธิการ	๖	๑๒,๐๕๖
๗	จังหวัดสุโขทัย	๑	๒๐๑,๐๖๗
๘	เทศบาลเมืองศรีขิรัลย์	๑	๘๒,๑๓๘
๙	เทศบาลเมืองสวรรคโลก	๑	๒๘๕,๗๔๔
๑๐	เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี	๑	๑๘๓,๓๒๑
๑๑	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	๑	๑๓๗,๔๑๕
๑๒	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๓๙	๑,๒๔๗,๖๒๖
๑๓	กระทรวงส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี	๑	๑๐,๕๗๓
ผลรวมทั้งหมด		๑๐๓	๓,๑๓๔,๑๒๓

แหล่งที่มา : สำนักงบประมาณ (ร่าง พ.ร.บ. ขาว-แดง)

๓.๓.๒ สรุปรายงานคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รายการอำเภอ) รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย

สรุปรายงานคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายการอำเภอ)

รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย

ลำดับ	อำเภอ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)
๑	กงไกรลาศ	๓๘	๑๖๓,๐๕๗
๒	ศรีมามาศ	๓๗	๑๓๑,๑๔๔
๓	ทุ่งเสลี่ยม	๔๖	๒๓๙,๑๓๕
๔	บ้านด่านลานหอย	๔๐	๑๖๘,๙๖๕
๕	เมืองสุโขทัย	๓๑	๘๘,๖๘๕
๖	ศรีนคร	๒๐	๕๕,๕๐๖
๗	ศรีขิรัลย์	๒๕	๘๑,๕๐๕
๘	ศรีสำโรง	๔๑	๑๑๗,๘๐๔
๙	สวรรคโลก	๓๔	๑๓๕,๘๙๐
รวม		๓๑๒	๑,๑๘๑,๗๒๙

แหล่งที่มา : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

มติที่ประชุม รับทราบ

/๓.๔ รายงานผล...

๓.๔ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เลขานุการฯ นำเสนอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

งบประจำ ได้รับจัดสรร ๑,๒๓๐.๐๘๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙๘๘.๐๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๒ ใช้จ่าย ๙๙๕.๑๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๑๐

งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๔๙๔.๐๐๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๓๒.๖๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๔ ใช้จ่าย ๔๐๓.๖๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๒ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๗๒

ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๑,๗๒๔.๐๙๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๓๒๐.๗๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๐ ใช้จ่าย ๑,๓๙๘.๘๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๓ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๑๓

หน่วย : ล้านบาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รายการ	เงินจัดสรร	ผลการก่อหนี้ (PO)+ สำรองเงินมีหนี้		เบิกจ่าย		รวมใช้จ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย Q ๒	+/- เป้าหมาย	
- งบประจำ	๑,๒๓๐.๐๘๖	๗๐๖.๗	๐.๕๗	๙๘๘.๐๕๒	๘๐.๓๒	๙๙๕.๑๑๙	๘๐.๙๐	๘๑.๐๐	-๐.๑๐	๒๓๔.๙๖๗
- งบลงทุน	๔๙๔.๐๐๗	๓๑.๐๐๕	๑๔.๓๗	๓๓๒.๖๘๓	๖๗.๓๔	๔๐๓.๖๘๘	๘๑.๗๒	๗๔.๐๐	๗.๗๒	๑๐.๓๑๙
- ภาพรวม	๑,๗๒๔.๐๙๓	๗๓๗.๗๐๕	๔.๕๓	๑,๓๒๐.๗๓๕	๗๖.๖๐	๑,๓๙๘.๘๐๗	๘๑.๑๓	๘๕.๐๐	๑.๑๓	๓๔๕.๒๘๖

งบประมาณ ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัดงบ (Funding)

รายการ	เงินจัดสรร	ผลการก่อหนี้ (PO)+ สำรองเงินมีหนี้		เบิกจ่าย		รวมใช้จ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย Q ๒	+/- เป้าหมาย	
- งบประจำ	๑,๑๙๔.๗๖๒	๕.๐๐๒	๐.๔๒	๙๖๘.๐๕๕	๘๑.๐๓	๙๗๓.๐๕๗	๘๑.๕๕	๘๑.๐๐	๐.๕๕	๒๒๖.๖๐๗
- งบลงทุน	๔๙๔.๐๐๗	๓๑.๐๐๕	๑๔.๓๗	๓๓๒.๖๘๓	๖๗.๓๔	๔๐๓.๖๘๘	๘๑.๗๒	๗๔.๐๐	๗.๗๒	๑๐.๓๑๙
- ภาพรวม	๑,๖๘๘.๗๖๙	๓๖.๐๐๗	๔.๕๐	๑,๓๐๐.๗๓๘	๗๗.๖๖	๑,๓๗๖.๗๔๕	๘๑.๖๓	๘๕.๐๐	๑.๖๓	๓๓๖.๙๓๑

มติที่ประชุม รับทราบ

/ เลขานุการ...

เลขานุการฯ งบประมาณจังหวัดสุโขทัย (งบยุทธศาสตร์) ได้รับจัดสรรของงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด
งบประจำ ได้รับจัดสรร ๓๕.๓๖๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๐.๐๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๕๖.๕๗ ใช้จ่าย ๒๒.๐๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๘.๕๙
งบลงทุน ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๓๕.๓๖๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๐.๐๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๗
ใช้จ่าย ๒๒.๐๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๘.๕๙

หน่วย : ล้านบาท

งบจังหวัด

รายการ	เงินจัดสรร	ผลการก่อหนี้ (PO)+ สำรองเงินหนี้		เบิกจ่าย		รวมใช้จ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย Q ๒	+/- เป้าหมาย	
- งบประจำ	๓๕.๓๖๔	๒.๐๖๕	๕.๘๔	๒๐.๐๐๗	๕๖.๕๗	๒๒.๐๗๒	๖๒.๔๑	๘๑.๐๐	-๑๘.๕๙	๑๓.๒๙๒
- งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	๗๔.๐๐	-	-
- ภาพรวม	๓๕.๓๖๔	๒.๐๖๕	๕.๘๔	๒๐.๐๐๗	๕๖.๕๗	๒๒.๐๗๒	๖๒.๔๑	๘๑.๐๐	-๑๘.๕๙	๑๓.๒๙๒

เลขานุการฯ รายงานผลการจัดลำดับผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดังนี้
ผลการจัดลำดับ (Ranking) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย

ระดับประเทศ / คลังในเขต ๖ (๙ จังหวัด) / กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด)

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายการ	ประเทศ		คลังจังหวัดในเขต ๖ (๙ จังหวัด)		กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด)	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
งบประจำ	๗	๘	๑	๑	๑	๑
งบลงทุน	๑	๖	๑	๖	๑	๖
ภาพรวม	๘	๖	๑	๑	๑	๑

หมายเหตุ > ๙ คลังจังหวัดในเขต ๖ ประกอบด้วย พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี
> ๕ จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์

ประธาน ให้ทุกหน่วยงานวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะ
โครงการใดที่ดำเนินการแล้วเสร็จและมีเงินเหลือจ่ายให้รีบส่งคืนต้นสังกัดโดยเร็ว เพื่อให้
ต้นสังกัดได้นำเงินเหลือจ่ายไปบริหารจัดการต่อไป ทั้งนี้หน่วยงานใดสามารถดำเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนงาน/แผนเงิน แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานนั้นมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารงบประมาณสูงสุด

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เลขานุการฯ นำเสนอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
งบ Function	๕๔๘.๓๐๒	๒๖๓.๐๓๖	๔๗.๙๗	๒๘๕.๒๖๖
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	๑๓๒.๑๓๖	๑๐๔.๔๒๒	๗๙.๐๔	๒๗.๖๙๔
งบพัฒนาจังหวัด	๔๑๖.๑๖๖	๑๕๘.๖๑๔	๓๘.๑๑	๒๕๗.๕๕๒
รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๖	๙๖๔.๔๖๘	๔๒๑.๖๕๐	๔๓.๖๖	๕๔๒.๘๑๘

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ แผนปฏิบัติการตามโครงการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงและขอความเห็นชอบแผนการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

แผนปฏิบัติการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	กิจกรรม	การดำเนินการ	ปีงบประมาณ				
			ปี ๒๕๖๗				
			ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	ไตรมาสที่ ๕
๑	กิจกรรมที่ ๑ เสริมความร่วมมือการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑.๑ การประชุมชี้แจงนโยบายการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		ก.พ. ๖๗			
		๑.๒ กำหนดรูปแบบการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายในภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับส่วนราชการ		ก.พ. ๖๗			
		๑.๓ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงนโยบายการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระดับอำเภอ ๓ อำเภอ)		ก.พ. - มี.ค. ๖๗			
		๑.๔ ติดตามหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูง และมีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย อย่างมีกลยุทธ์ (Watch List) เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญา					
๒	กิจกรรมที่ ๒ การติดตามหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๒.๑ ติดตามหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูง และมีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย อย่างมีกลยุทธ์ (Watch List) เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญา					
		๒.๒ การประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย ภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
		๒.๓ การลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการที่มีปัญหาการใช้จ่าย ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน (ไตรมาส ๑ / ไตรมาส ๔)			เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	ก.ค. - ส.ค. ๖๗	
		๒.๔ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดสุโขทัยและ รายงานให้ผู้บริหารของจังหวัดสุโขทัยทราบ					
		๒.๕ ติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย/ติดตามการโอนเงิน หรือจ่ายโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว หรือเงินโครงการ ที่ถูกยกเลิกฉบับกลาง					
๓	กิจกรรมที่ ๓ การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ติดตามเร่งรัดส่วนราชการให้เบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่าย ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด	๓.๑ จัดตั้งทีมงานสายงานติดตามการใช้จ่ายเงิน สูงสุด/ต่ำสุด นำเสนออันดับประชุมกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด					
		๓.๒ การมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่มี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด					ค.พ. ๖๗

/ ประธาน...

ประธาน	เพิ่มเติมแผนปฏิบัติการ ดังนี้ ให้มีการประชุมกรณีพิเศษ สำหรับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าปกติ
มติที่ประชุม	อนุมัติแผนปฏิบัติการตามที่ประธาน และฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ

๔.๒ แนวทางการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ นำเสนอแนวทางการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ดังนี้

๔.๒.๑ หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๑๗ เพื่อให้การบริหารงานในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (๑) บริหารงานจังหวัดให้เป็นไปตามหลักการตามมาตรา ๗ (๒) ประสานเชื่อมโยงและกำกับให้ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน ดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ (๓) บริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และควบคุมดูแลการบริหารงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตจังหวัด ให้เกิดการบูรณาการในการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด (๔) กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำคำของบประมาณและบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (๕) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชกฤษฎีกานี้ หรือตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย และมาตรา ๔๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการซึ่งมีที่ตั้งหรือรับผิดชอบงานในจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงบประมาณจังหวัด

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบข้อเสนอการกระจายอำนาจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานและจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ข้อ ๑ ให้จังหวัดเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดได้และตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ขอให้จังหวัดพิจารณาให้ความสำคัญในการจัดทำแผนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำกับและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

/พระราชบัญญัติ...

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะประกาศใช้ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ในเบื้องต้น คณะอนุกรรมการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของจังหวัดสุโขทัย ผ่านวาระ ๑ เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายจำนวน ๒๐๑.๐๖๗ ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี จำนวน ๖๑๙.๖๔๓ ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการของ ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในขณะเดียวกันผลการดำเนินงานด้านการเร่งรัด เบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐในปีที่ผ่านมา พบว่าผลการดำเนินงานไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายล่าช้า ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัด (งบบุคลากร) งบบุคลากร และงบอุดหนุน เฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการแก้ไข ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ การใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ที่ ๓๒๘๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้รับมอบหมาย และให้เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณที่รัฐบาลกำหนด

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหา รวมทั้ง ตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดสุโขทัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควร แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัด สุโขทัย ระดับอำเภอ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย | ที่ปรึกษา |
| (ที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลการปฏิบัติราชการทั่วไปในท้องที่อำเภอ) | |
| ๒. ปลัดจังหวัดสุโขทัย | ที่ปรึกษา |
| ๓. คลังจังหวัดสุโขทัย | ที่ปรึกษา |
| ๔. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย | ที่ปรึกษา |
| ๕. ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย | ที่ปรึกษา |
| ๖. นายอำเภอ ทุกอำเภอ | ประธานกรรมการ |
| ๗. ปลัดอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ได้รับมอบหมาย | กรรมการ |
| ๘. นายกเทศมนตรีตำบล ทุกตำบลของทุกอำเภอ | กรรมการ |
| ๙. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบลของทุกอำเภอ | กรรมการ |
| ๑๐. ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๑. เสมียนตราอำเภอ ทุกอำเภอ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

๑. กำกับดูแล เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการก่องหน้ผูกพัน ในระดับอำเภอ ทั้งงบประมาณจังหวัด (งบบุคลากร) งบประมาณกลุ่มจังหวัด และงบอุดหนุน เฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตพื้นที่ระดับอำเภอ ให้เป็นไปด้วย ความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ตามแผนปฏิบัติงานการก่องหน้ผูกพัน แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

/ ๒. สั่งการ...

๒. สั่งการและประสานงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ระดับอำเภอ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและผลการก่อหนี้ผูกพัน พร้อมทั้งรายงานผล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในระยะเวลาและตามรูปแบบที่กำหนด

๓. เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญห อุปสรรคในการดำเนินงานการเบิกจ่ายและการ ก่อหนี้ผูกพัน หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงิน เพิ่มเติมตามความจำเป็น

๔. จัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดฯ ระดับอำเภอทุกเดือน หรือบรรจุ ในวาระการประชุมประจำเดือน ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ คณะอื่น ได้ตามที่เห็นสมควร

๕. ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้รับมอบหมาย และให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัด สนับสนุน การขับเคลื่อนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ขอแก้ไขเอกสารประกอบการประชุม จากคณะกรรมการ เป็นคณะทำงาน และขอความ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ระดับอำเภอ

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย เห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ แต่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด คณะทำงานจากเดิมท้องถิ่นอำเภอ เป็นทำงานและเลขานุการ เปลี่ยนเป็นคณะทำงาน เนื่องจากปัจจุบันท้องถิ่นอำเภอแต่ละอำเภอเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ ในตำแหน่งนักส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ซึ่งมีเพียงอำเภอละ ๑ คน ประกอบกับท้องถิ่นอำเภอยังขาด ความรู้ความสามารถด้านกฎหมายพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากดำรงตำแหน่งเลขานุการของคณะทำงานดังกล่าว คาดว่าการดำเนินงานอาจจะ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ได้มีการติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงด้วยแล้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย) เห็นด้วย กับการแต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าว เพราะโครงการที่ดำเนินการในแต่ละอำเภอ นายอำเภอ ของแต่ละอำเภอจะทราบพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ขอเสนอให้เพิ่มเติมผู้อำนวยการโครงการ ชลประทานสุโขทัย และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย เป็นที่ปรึกษา เนื่องจากโครงการ ระดับอำเภอส่วนใหญ่ เป็นโครงการขุดลอกคลอง ก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร

ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน เห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ และให้การสนับสนุน โดยเป็นที่ปรึกษาได้

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ขอเสนอให้แต่งตั้งปลัดอำเภอทุกอำเภอ ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานและ เลขานุการ แทนท้องถิ่นอำเภอ และให้ท้องถิ่นอำเภอ ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานแทน และ ขอให้ปลัดจังหวัดสุโขทัย ให้ความเห็นในการปรับคณะทำงาน

ผู้แทนปลัดจังหวัดสุโขทัย เห็นด้วยกับการปรับให้ปลัดอำเภอ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ เพราะงานติดตามเร่งรัดนั้น ปลัดจังหวัดฝ่ายปกครองจะทราบพื้นที่ดำเนินการ

มติที่ประชุม

คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ความเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ดังนี้
คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ระดับอำเภอ
มีองค์ประกอบ ดังนี้

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ที่ปรึกษา
(ที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลการปฏิบัติราชการทั่วไปในท้องที่อำเภอ)
๒. ปลัดจังหวัดสุโขทัย ที่ปรึกษา
๓. คลังจังหวัดสุโขทัย ที่ปรึกษา
๔. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย ที่ปรึกษา
๕. ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ที่ปรึกษา
๖. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ที่ปรึกษา
๗. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย ที่ปรึกษา
๘. นายอำเภอ ทุกอำเภอ ประธานคณะทำงาน
๙. ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ คณะทำงาน
๑๐. นายกเทศมนตรีตำบล ทุกตำบลของทุกอำเภอ คณะทำงาน
๑๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบลของทุกอำเภอ คณะทำงาน
๑๒. ปลัดอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ได้รับมอบหมาย คณะทำงานและเลขานุการ
๑๓. เสมียนตราอำเภอ ทุกอำเภอ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

๔.๒.๒ รูปแบบการรายงานผลการดำเนินงาน สำหรับส่วนราชการ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ นำเสนอรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงาน สำหรับส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ดังนี้

- แบบการรายงานผลการดำเนินงานสำหรับส่วนราชการ ระดับจังหวัดตามแบบ สท - ๑ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประเภทรายจ่ายงบลงทุน และงบกลางประเภทรายจ่ายประจำ รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรค ตามแบบฟอร์ม โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน และรายงานผลให้ฝ่ายเลขานุการทราบภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน

แบบติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ สำหรับรายจ่ายลงทุน (รายโครงการ) ของจังหวัดสุโขทัย

หน่วยงาน..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อมูล ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

หน้า ๒

ที่	รหัสโครงการ (20 หลัก)	ชื่อโครงการ (รายการ)	งบประมาณ (1)	การดำเนินงาน				งบรวม (3)	งบได้จ่าย (4) = (3)-(100/1)	งบเหลือ (5) = (1)-(4)	ใบเสนอการดำเนินงาน (๖) (วันที่วางงบ)	หมายเหตุ / ปัญหา / อุปสรรค
				งบเงินอุดหนุน	งบเงินต้น	งบเงินอุดหนุน	งบรวม					
1				งบเงินอุดหนุน	งบเงินต้น	งบเงินอุดหนุน	งบรวม					
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
รวมทั้งสิ้น												

หมายเหตุ : โปรดระบุเส้นเขตการดำเนินงาน 6.5

1. รายการตามข้อ 6.5

2. รายการตามข้อ 6.5

3. รายการตามข้อ 6.5

4. รายการตามข้อ 6.5

5. รายการตามข้อ 6.5

6. รายการตามข้อ 6.5

7. รายการตามข้อ 6.5

8. รายการตามข้อ 6.5

9. รายการตามข้อ 6.5

10. รายการตามข้อ 6.5

11. รายการตามข้อ 6.5

12. รายการตามข้อ 6.5

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

/ แบบรายงาน...

- แบบการรายงานผลการดำเนินงานสำหรับส่วนราชการ ระดับอำเภอ ตามแบบ อภ - ๑ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประเภทรายจ่ายงบลงทุน และงบกลางประเภทรายจ่ายประจำ รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรค ตามแบบฟอร์ม โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน และรายงานผลให้ฝ่ายเลขานุการทราบภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน

แบบติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ สำหรับงบรายจ่ายลงทุน และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (รายละเอียด) ร้อยเจ็ดพันเจ็ดร้อย

แบบ สท-๑

อำเภอ..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ร.	หน่วยงาน ในงบโครงการ	วัตถุประสงค์ (20 หลัก)	โครงการ (รายการ)	งบประมาณ (1)	การดำเนินงาน				งบที่ ได้รับอนุมัติ (3) + (1) + (2)	จำนวนการดำเนินงาน (ใน วัตถุประสงค์)	หมายเหตุ / ปัญหา / อุปสรรค
					งบเงิน ตามสัญญา (2)	งบเงิน ตามสัญญา (2)	งบเงิน ตามสัญญา (2)	งบเงิน ตามสัญญา (2)			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
รวมทั้งสิ้น											

หมายเหตุ : โปรดระบุในวงเล็บตามลำดับดังนี้

1. ประเภทแผนจัดซื้อจัดจ้าง
2. ลักษณะโครงการ
3. ลักษณะ TDR
4. ลักษณะเงินอุดหนุน
5. ประเภทสัญญาแบบมีเงื่อนไขสัญญา
6. แผนงาน
7. กิจกรรมและผลลัพธ์
8. โครงการ/งาน
9. การดำเนินงาน TDR/โครงการ
10. สัญญา/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
11. สถานะสัญญา/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
12. อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ให้ความเห็นชอบแบบการรายงานผลการดำเนินงานสำหรับส่วนราชการ ระดับจังหวัด (แบบ สท - ๑) และแบบการรายงานผลการดำเนินงานสำหรับส่วนราชการ ระดับอำเภอ (แบบ อภ - ๑)

ประธาน

ขอเสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ หาแนวทางปฏิบัติที่ง่ายต่อผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่เพื่อลดภาระการปฏิบัติงาน แต่ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ผู้ช่วยเลขานุการฯ

เนื่องจากฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการรายงานผลการดำเนินงาน การเบิกจ่าย และการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการเป็นประจำทุกปี แต่ก็ยังไม่ได้รับข้อมูลการรายงานผลที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอแนวทางการรายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดสุโขทัย โดยตัดข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai นำเสนอในรูปแบบ e-book ผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ผู้บริหารระดับจังหวัด และกลุ่มไลน์เบิกจ่ายระดับส่วนราชการ เป็นประจำทุกสัปดาห์ จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงาน ดูรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายสัปดาห์เพื่อกำกับ ติดตามเร่งรัดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดต่อไป

ประธาน

ให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำแนวทางการรายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดสุโขทัย เข้าที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ เพิ่มเติมด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบและดำเนินการตามที่ประธาน และฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ

๔.๓ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายรายจ่ายงบลงทุน โดยใช้
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำนวน ๙ หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ขอติดตามหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
จำนวน ๙ หน่วยงาน ตามลำดับ ดังนี้

๑. โครงการชลประทานสุโขทัย

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๖.๕๒๔ ล้านบาท
คงเหลือ ๒.๓๑๖ ล้านบาท งานดำเนินการเอง งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำ กำจัดวัชพืช
ด้วยแรงงานคนและเครื่องจักร ค่าจ้างลูกจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อยู่ระหว่างดำเนินงาน
ตามแผน คาดจะเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย
๒. บำรุงรักษาโครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
งบประมาณ ๑๓.๓๘๘ ล้านบาท คงเหลือ ๖.๙๙๐ ล้านบาท งานดำเนินการเอง งานบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ ค่าจ้างลูกจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน คาดจะเบิกจ่าย
ได้ตามเป้าหมาย

๒. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ
๓๐๐ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐%
๒. ทำนบกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความจุ ๑๑.๘๘ ล้าน ลบม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาว
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
งบประมาณ ๗๐.๐๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๔๔.๐๒๘ ล้านบาท แผนการดำเนินงาน ๗๘.๖๗ %
ผลการดำเนินงาน ๗๐.๐๓ % อยู่ระหว่างนำเครื่องมือเครื่องจักรหนักเข้าดำเนินงานเพิ่มเติม
เพื่อเร่งให้ได้ผลงานตามแผนการดำเนินงาน

ประธาน การดำเนินงานในช่วงฤดูฝนมีการป้องกันความเสี่ยงไว้หรือไม่

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔ มีการวางแผนการแก้ไขปัญหาน้ำงานก่อสร้าง
หากฝนตกหนักจะดำเนินการทำให้เป็นหลังเต่าเพื่อให้น้ำไหลออกด้านข้าง ดังนั้นช่วงก่อนฤดูฝน
จะเร่งดำเนินการให้ได้ตามแผน

๓. สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๐.๙๐๓ ล้านบาท
ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน
๒ สัญญา วงเงิน ๐.๑๒๑ ล้านบาท และอยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนาม ๒ สัญญา
ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ การขุดบ่อน้ำ มีทั้งหมด ๔๓ บ่อ ซึ่งระยะเวลาการขุด
แต่ละบ่อสูงสุดไม่เกิน ๓๐ วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗
๒. ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๐.๐๐๓ ล้านบาท
ค่าควบคุมงาน เบิกจ่ายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ

๓. ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก งบประมาณ ๑.๒๕๖ ล้านบาท งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายลักษณะ
งบดำเนินงาน ค่าอำนวยการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้าง ระยะเวลาสัญญา ๒๑๐ วัน สิ้นสุดสัญญา
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
๔. ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม (เดิมเพื่อแจกจ่าย) งบประมาณ ๐.๖๐๖ ล้านบาท งานดำเนินการ
เอง เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงาน ค่าอำนวยการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้าง ระยะเวลาสัญญา
๑๖๐ วัน สิ้นสุดสัญญา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๕. แนวทางหลวงสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการแนวทางหลวงสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งบประมาณ ๑.๙๘๔ ล้านบาท
งานดำเนินการเอง ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน คาดว่าจะเบิกจ่าย
แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗
๒. ค่าควบคุมงานเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง งบประมาณ
๐.๙๓๒ ล้านบาท งานดำเนินการเอง ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน
คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗
๓. ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๔๐.๕๓๖
ล้านบาท งานดำเนินการเอง ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุต่าง ๆ อยู่ระหว่าง
ดำเนินงานตามแผน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๕. แนวทางหลวงชนบทสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการแนวทางหลวงชนบทสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานภาพรวม โดยได้รับจัดสรรทั้งหมด
๒๒ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๔ โครงการ และส่งมอบงานแล้วบางส่วน รอลงนาม
ในสัญญา วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ และได้ส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ไปยังกรมต้นสังกัดแล้ว เพื่อให้จัดสรรงบประมาณมายังหน่วยงานและพร้อมลงนามในสัญญาต่อไป
จำนวน ๔ โครงการ

๖. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ
๐.๒๐๐ ล้านบาท งานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายของพื้นที่ดำเนินการ
๒. ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน งบประมาณ ๐.๑๔๖ ล้านบาท งานดำเนินการเอง
ค่าวัสดุ ค่าเบี้ยเลี้ยง
๓. การสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ ๐.๐๔๐
ล้านบาท งานดำเนินการเอง ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าใช้ในการจัดประชุมกับประชาชน
๔. การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการผังเมืองในพื้นที่ระดับจังหวัด งบประมาณ
๐.๐๙๔ ล้านบาท งานดำเนินการเอง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
๕. โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน งบประมาณ
๐.๑๕๐ ล้านบาท งานดำเนินการเอง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

๗. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๒๙.๐๐๐ ล้านบาท งานดำเนินการเอง ค่าจ้าง ค่าใช้สอยต่าง ๆ เบิกลักษณะงบดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน แบ่งออกเป็น ๒ หน่วยงานย่อย ๑) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย งบประมาณ ๑๘ ล้านบาท ๒) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๑๑ ล้านบาท
๒. ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๐.๓๖๖ ล้านบาท งบสำรวจและขึ้นทะเบียนโบราณสถานโบราณวัตถุแลกรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุ และเอกสารจดหมายเหตุ งานดำเนินการเอง ค่าเบี้ยเลี้ยง อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน
๓. ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๘.๐๐๐ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ๒ รายการ ๑) โครงการบูรณะโบราณสถานวัดวังทองวราราม จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ ๓.๐๐๐ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้วด้วยงบประมาณ ๒.๘๕๐ ล้านบาท จำนวน ๓ งวดงาน อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๒) เงินบำรุงสำนักฯ ๕.๐๐๐ ล้านบาท งานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน

๘. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๓๕๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๑.๖๕๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งเบิกจ่ายงวดที่ ๖ และงวดที่ ๗ แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๘ - ๑๐ คาดว่าจะส่งมอบงานได้สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
๒. อาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๘๕ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสวรรคโลก งบประมาณ ๓.๔๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ล่าช้าเนื่องจากมีการแก้ไขแบบท้ายสัญญาคืนค่าเสาเข็ม จะตรวจรับงานงวดที่ ๑ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๓. ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบคลองวนเวียน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๖.๘๔๗ ล้านบาท โดยงบประมาณของปี ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรร ๒ รอบ และได้ดำเนินการบันทึก PO ในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องและขาดแคลนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ขณะนี้ผู้รับจ้างได้จัดหาวัสดุและแรงงานเข้ามาเพื่อเร่งดำเนินการ และคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ ได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๙. โรงพยาบาลสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗๒ ยูนิต เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๐๗๕ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุโขทัยงบประมาณ ๑๔.๙๔๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งเบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน เป็นเงิน ๘.๓๓๐ ล้านบาท และได้เรียกผู้รับจ้างเข้ามาประชุมเพื่อปรับแผนการดำเนินงาน เพราะดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน สาเหตุดำเนินการล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า ประกอบกับช่วงฤดูฝนที่ผ่านมามีฝนตกหนักและขาดแรงงานในการดำเนินงานด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓ คาดจะส่งมอบงานงวดที่ ๓ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๔ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ หน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ขอติดตามหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ตามลำดับ ดังนี้

๑. โครงการชลประทานสุโขทัย

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ปรับปรุงประตูระบายน้ำ กม.๒ คลองระบายน้ำแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๑๖.๔๐๒ ล้านบาท คงเหลือ ๑๕.๖๘๗ ล้านบาท งานดำเนินการเอง และงานจ้างเหมาบางส่วน เงินกันไว้เบิกเหลือมปีเนื่องจากความไม่พร้อมของพื้นที่จากอุทกภัย จึงแจ้งหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งต้องรอให้งานดำเนินการเองแล้วเสร็จ จึงจะให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการต่อไปได้ คาดจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
๒. ปรับปรุงฝายยางเกาะวังงิ้วเกียรติ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง งบประมาณ ๗๘.๕๑๙ ล้านบาท คงเหลือ ๗๘.๐๔๖ ล้านบาท งานจ้างเหมาทั้งโครงการ เงินกันไว้เบิกเหลือมปีเนื่องจากความไม่พร้อมของพื้นที่จากอุทกภัย จึงแจ้งหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ และแจ้งให้ผู้รับจ้างกลับเข้าดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๒๗.๑๐๙ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๗๙๔ ล้านบาท งบกลาง เงินกันไว้เบิกเหลือมปี เนื่องจากความไม่พร้อมของพื้นที่มีน้ำท่วมขัง
๔. เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่ งบประมาณ ๔๑.๗๙๓ ล้านบาท คงเหลือ ๒๔.๙๓๓ ล้านบาท งบกลาง เงินกันไว้เบิกเหลือมปี เนื่องจากความไม่พร้อมของพื้นที่มีน้ำท่วมขัง

๒. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ค่าปรับปรุงหลังคาศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังใหม่) ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๑.๕๔๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๕๔๘ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑-๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คาดจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๓. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๑๘.๐๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๐.๑๕๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ เร็วกว่าแผน ๓๗%
๒. ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๐๙๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๖๙๖ ล้านบาท ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องไม่เข้าดำเนินงาน จึงได้ทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานแต่ผู้รับจ้างแจ้งยืนยันยอมเสียค่าปรับ
๓. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก งบประมาณ ๙.๕๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๙.๕๐๐ ล้านบาท ดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่ยังสูงอยู่

๔. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ๑๕๕ โครงการ งบประมาณ ๑๓๒ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว ๔๓ โครงการ งบประมาณ ๑๐๔ ล้านบาทเศษ คงเหลือ ๑๒ โครงการ จำนวน ๒๔ ล้านบาทเศษ ดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปากคลองเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ งบประมาณ ๑.๙๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๙๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ และได้รับผลกระทบเนื่องจากฝนตกหนัก ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานไม่ได้ จึงได้ขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา
๒. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดท่าวิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยเมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม งบประมาณ ๑.๙๔๔ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๗๗๘ ล้านบาท จำนวน ๔ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน ซึ่งสิ้นสุดสัญญาแล้ว และส่งวนสิทธิค่าปรับแล้ว ทั้งนี้ได้เรียกผู้รับจ้างเข้ามาประชุม ปรับแผนการดำเนินงานแล้ว และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป
๓. ก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล บ้านใหม่เจริญผล หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ งบประมาณ ๒.๖๘๐ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๖๘๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย
๔. รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ อำเภอสรีสำโรง งบประมาณ ๑.๐๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
๕. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองเสาเถียรใต้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไกรใน องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ งบประมาณ ๓.๒๕๙ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๒๕๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง มีการขอแก้ไขลดปริมาณเสาเข็ม และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗
๖. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (ซอยตาบุญ) หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองโพธิ์ ตำบลบ้านกล้วย มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๘๗๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๕.๔๒๒ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๗๒๓ ล้านบาท จำนวน ๕ งวดงาน จากการลงพื้นที่เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ขณะนี้เหลืออีก ๑ งวดงาน คาดจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาลูกสัญญา
๗. ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร โรงเรียนบ้านวังโคนใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย งบประมาณ ๖.๒๘๘ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๖๕๙ ล้านบาท จำนวน ๕ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ ๒ - ๓ แต่มีการแก้ไขแบบแปลน ซึ่งทางหน่วยงานขาดแคลนช่าง จึงได้ขอความอนุเคราะห์นายช่างจากหน่วยงานอื่นนอกแบบ และรับรองโดยวิศวกรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขอแก้ไขจากผู้ว่าราชการจังหวัด

๘. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองบางขลัง โดยจัดมหกรรมสินค้า จัดซุ้มจำหน่ายสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดทำป้ายไวนิล โฆษณา จัดทำแผนับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จัดทำสตรีทอาร์ท เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง งบประมาณ ๑.๑๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๑๑๗ ล้านบาท จำนวน ๔ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน และงวดสุดท้ายอยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย
๙. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองบางขลัง โดยก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง งบประมาณ ๑.๔๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๔๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขราคากลางในระบบ และได้ประสานไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไปแล้ว
๑๐. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองบางขลัง โดยจัดซื้อรถรางนำเที่ยว จัดซื้อเครื่องอัดใบตอง ตัดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง งบประมาณ ๑.๘๘๙ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๓๗๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการแล้ว ๘๐% และได้ส่งหนังสือทูลเกล้าฯ ค่าปรับแล้ว เนื่องจากเกินกำหนดระยะเวลาสัญญา
๑๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายลำพูน หมู่ที่ ๗ บ้านนาสระลอย ตำบลบ้านป้อม ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๐๖๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม อำเภอศรีมอห้อย งบประมาณ ๐.๗๗๔ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๗๗๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการแล้ว ๘๐% มีการขอแก้ไขแบบแปลน และผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และจะขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาต่อไป
๑๒. เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย งบประมาณ ๓๙.๐๗๙ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๘๓๒ ล้านบาท กั้นเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี ๑๗ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๖ โครงการ คงเหลือ ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าเตือ ขอย ๘ เชื่อมท่าเตือ ขอย ๑๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และข้อร้องเรียน

๕. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. บำรุงและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานด้านทิศตะวันตก (เขตอรัญญิก) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๖.๗๒๐ ล้านบาท คงเหลือ ๔.๗๐๔ ล้านบาท จำนวน ๘ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน และผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๔-๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒. บำรุงและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานเขาพระบาทใหญ่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๒.๖๕๐ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๖๕๐ ล้านบาท จำนวน ๔ งวดงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานงานงวดที่ ๑-๒ และตรวจรับแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๓. บำรุงปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวโบราณสถานวัดโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร งบประมาณ ๘.๘๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๘.๘๐๐ ล้านบาท จำนวน ๔ งวดงาน มีการปรับลด-ปรับเพิ่มเนื่องจาก และได้รับอนุมัติแล้ว ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

/ ๖. สำนักงาน...

๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ รายงานผลการดำเนินงาน โดยเข้าอำนวยการเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ จำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณรวม ๐.๘๒๔ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๘๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน โดยเป็นการยื่นอุทธรณ์ประเด็นเดิมที่ถูกวินิจฉัยว่าฟังไม่ขึ้น ซึ่งเป็นบริษัทเดิมที่เคยถูกวินิจฉัยแล้ว เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการฯ ให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป โดยอ้างถึงหนังสือเรื่องผลการอุทธรณ์เดิม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๓ โรงเรียนกมลโรตาสถิตวิทยา ตำบลกรกลาง อำเภอกรกลาง จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๑๙๑ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๑๙๑ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบของแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
๒. อาคารโรงฝึกงาน ๑๐๒/๒๗ โรงเรียนพระพรหมวิทยาคม ตำบลพระพรหม อำเภอพระพรหม จังหวัดตาก งบประมาณ ๒.๖๕๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๘๖๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓ - ๖ คาดว่าจะเบิกงวดที่ ๓ และงวดที่ ๕ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ และคาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๖ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗
๓. อาคารเรียน ๒๑๖ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านตาก (ประชาวิทยาคาร) ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๒.๖๑๔ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๐๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายงวดงานที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๔. โรงอาหาร แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) โรงเรียนพระพรหมวิทยาคม ตำบลพระพรหม อำเภอพระพรหม จังหวัดตาก งบประมาณ ๑๒.๗๕๐ ล้านบาท คงเหลือ ๙.๐๑๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ - ๖
๕. อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก งบประมาณ ๒.๒๐๓ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๘๗๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายงวดงานที่ ๓
๖. ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๑๐๑ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๑๐๑ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบของแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
๗. ครุภัณฑ์ส่งเสริมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๑๐๑ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๑๐๑ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบของแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
๘. อาคารเรียน ๑๐๘ ล./๕๘-ก โรงเรียนถนนอมราษฎรบำรุง ตำบลหัวเตี้ย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๑๑.๓๑๗ ล้านบาท คงเหลือ ๙.๒๑๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๔ - ๑๑
๙. บ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนถนนอมราษฎรบำรุง ตำบลหัวเตี้ย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๓.๗๒๒ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๘๙๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๔ - ๘

๑๐. อาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ช ในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนตากพิทยาคม ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก งบประมาณ ๔.๔๗๐ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๙๒๘ ล้านบาท งบผูกพัน ๒ ปี อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓ - ๔ โดยจะเบิกจ่ายกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย ถึงงวดที่ ๔

๘. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวังพิณพาทย์ ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก งบประมาณ ๑.๑๓๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๑๓๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ คาดจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
๒. บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีมณีนคร ตำบลโตนด อำเภอศรีมณีนคร งบประมาณ ๒.๒๖๐ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๒๖๐ ล้านบาท ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คาดจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาสัญญาและสงวนสิทธิค่าปรับ และได้เรียกผู้รับจ้างเพื่อประชุมติดตามเร่งรัดแล้ว
๓. อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๓๘๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสัชชาลัย ตำบลหาดเลี้ยว อำเภอศรีสัชชาลัย งบประมาณ ๑๔.๐๙๙ ล้านบาท คงเหลือ ๙.๑๒๕ ล้านบาท ตรวจรับงานงวดที่ ๖ - ๗ แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และงวดที่ ๘ - ๑๐ คาดจะส่งมอบภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
๔. อาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๘๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสวรรคโลก ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก งบประมาณ ๑๗.๒๗๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗.๒๗๖ ล้านบาท นัดตรวจรับงานงวดที่ ๑ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๕. ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบคลองรวนเวียน ขนาดรองรับ ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลศรีสัชชาลัย ตำบลหาดเลี้ยว อำเภอศรีสัชชาลัย งบประมาณ ๒.๙๗๗ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๑๓๕ ล้านบาท ส่งมอบงานที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ คาดจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยช่วงแรกผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินและขาดแคลนวัสดุ ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้จัดหาวัสดุและแรงงานเข้ามาเพื่อเร่งดำเนินงานแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาสัญญา

๙. โรงพยาบาลสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗๒ ยูนิต เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๐๗๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุโขทัย งบประมาณ ๑๙.๕๔๗ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑.๒๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๒ งวดงาน และอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓ คาดจะส่งมอบภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

๑๐. งบประมาณจังหวัด – สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๓.๑๒๐ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๑๒๐ ล้านบาท โครงการเกษตรแปรรูปของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ตรวจสอบงานแล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
๒. ปรับปรุงหนองกระสา หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะตาเลี้ยง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอสรีสำโรง งบประมาณ ๒.๓๙๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๓๓๑ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓. ปรับปรุงหนองตะเข้ หมู่ที่ ๑ บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๖.๗๖๐ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๔๔๐ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔. ปรับปรุงหนองห้วยส้มคันใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๒.๘๔๘ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๘๔๘ ล้านบาท แจ้งผู้รับจ้างให้เข้างานแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากปริมาณน้ำในพื้นที่มาก ทำให้เข้าดำเนินงานไม่ได้
๕. ปรับปรุงคลองเพชรหึง (ก๊ว้วดำ) ตำบลน้ำพุ อำเภอสรีมาศ งบประมาณ ๕.๒๖๗ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๒๖๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
๖. ขุดลอกคลองตลุกน้ำ (คลองเปลือย) ตำบลน้ำพุ อำเภอสรีมาศ งบประมาณ ๓.๔๑๖ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๔๑๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
๗. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายแยก ทล.๑๐๒-บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอสรีสนาลัย งบประมาณ ๔.๕๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๕๕๒ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘. ปรับปรุงคลองท่าช้างพร้อมระบบระบายน้ำ บ้านท่าช้าง ตำบลทับผึ้ง อำเภอสรีสำโรง งบประมาณ ๗.๘๗๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๑๗๓ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙. รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๕.๖๔๔ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๒๕๐ ล้านบาท ค่าประชาสัมพันธ์งานลอยกระทง ปี ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างตรวจสอบงาน
๑๐. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่ งบประมาณ ๑๒.๙๕๒ ล้านบาท คงเหลือ ๑๒.๒๙๕ ล้านบาท จำนวน ๘ โครงการซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ เบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ โครงการ ล่าช้าเนื่องจากปัญหาน้ำในพื้นที่มีปริมาณมาก และชาวบ้านขอใช้น้ำก่อน

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รายงานเพิ่มเติมโครงการปรับปรุงคลองเพชรหึง (ก๊ว้วดำ) ตำบลน้ำพุ อำเภอสรีมาศ งบประมาณ ๕.๒๖๗ ล้านบาท และโครงการขุดลอกคลองตลุกน้ำ (คลองเปลือย) ตำบลน้ำพุ อำเภอสรีมาศ งบประมาณ ๓.๔๑๖ ล้านบาท ยังขาดรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา ๓ ปี คาดว่าทั้งสองโครงการจะต้องยกเลิกโครงการ เนื่องจากดำเนินการไม่ทันภายในเวลาที่ได้รับอนุมัติกันเงินเหลือปี

๑๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีตสายบ้านวังลึก-บ้านลานกระบือ อำเภอบ้านด่านลานหอย รัชสสายทาง สท.๓ ๑-๐๐๒๕ งบประมาณ ๕.๘๕๒ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๘๕๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

๑๒. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลานตากข้าว ผิวดินกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๘๓ เมตร หมู่ ๓ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสะเกษ งบประมาณ ๓.๑๓๗ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๑๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒. ก่อสร้างรางระบายน้ำและประตูเปิด-ปิด คลองระบายน้ำสาธารณะ หมู่ ๑๒ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสะเกษ งบประมาณ ๑.๒๘๕ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๒๘๕ ล้านบาท ผู้รับจ้างขอหยุดสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากเริ่มดำเนินการแล้ว จากนั้นชาวบ้านไม่ให้ดำเนินการต่อ จนกว่าพื้นที่ของชาวบ้านที่ติดกับงานก่อสร้างจะทำการเก็บเกี่ยวอ้อยแล้วเสร็จ

ประธาน ให้ทุกหน่วยงาน กำกับ ติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน โครงการใดที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้เร่งดำเนินการ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รีบแจ้งเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพราะผู้รับผลประโยชน์จากทางราชการคือประชาชน

มติที่ประชุม เห็นชอบและดำเนินการตามที่ประธานให้แนวทางการเร่งรัดฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

เลขานุการฯ เนื่องจากหน่วยงานของรัฐประสบปัญหากรณี ที่คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาเนื่องจากการขาดสภาพคล่องในระหว่างดำเนินการตามสัญญา จึงทำให้คู่สัญญาทำงานล่าช้าจนมีค่าปรับเกิดขึ้นจำนวนมาก หรือบางสัญญาคู่สัญญาละทิ้งงาน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีแนวทางปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติด้านการเงินกับผู้ประกอบการที่เข้ามายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งหากผู้ประกอบการประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องในระหว่างดำเนินการตามสัญญา ในที่สุดผู้ประกอบการก็จะละทิ้งงาน ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย ดังนั้นจึงขอให้ทุกหน่วยงานศึกษาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กรจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงาน

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๑๕ น.

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายยุทธนา หนูเทศ)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวรัตนฐาภัทร พรหมพร)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ