



ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๓๑

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
ถนนนิกรเกษม สท ๖๔๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

เรียน

อ้างอิง หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๒๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย
ภาครัฐ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อ้างถึง จังหวัดสุโขทัยได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันจันทร์ที่
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อติดตาม กำกับ เร่งรัดและรับทราบปัญหา อุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้จ่าย
งบประมาณได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
การประชุมฯ ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) โดยแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
ทราบภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมฯ
ได้ที่ QR Code หายหนังสือฉบับนี้ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางประภาติ์ สุกันธมาลย์)
คลังจังหวัดสุโขทัย

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร.๐ ๕๕๖๑ ๓๓๖๓ ต่อ ๓๑๗

โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๒๐๔๓

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ sti@cgd.go.th



QR Code
รายงานการประชุมฯ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

บัญชีแนบท้าย

- ๑) ปลัดจังหวัดสุโขทัย
- ๒) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ๓) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
- ๔) ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
- ๕) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย
- ๖) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
- ๗) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔
- ๘) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย
- ๙) ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย
- ๑๐) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
- ๑๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
- ๑๒) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
- ๑๓) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
- ๑๔) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย
- ๑๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
- ๑๖) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
- ๑๗) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
- ๑๘) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย
- ๑๙) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย
- ๒๐) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
- ๒๑) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
- ๒๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
- ๒๓) นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
- ๒๔) นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย
- ๒๕) นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก
- ๒๖) ผู้อำนวยการงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ๒๗) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
- ๒๘) พลังงานจังหวัดสุโขทัย
- ๒๙) ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย
- ๓๐) ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
- ๓๑) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
- ๓๒) ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
- ๓๓) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
- ๓๔) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย
- ๓๕) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
- ๓๖) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
- ๓๗) นายอำเภอศรีสัชนาลัย
- ๓๘) นายอำเภอศรีสำโรง
- ๓๙) นายอำเภอสวรรคโลก
- ๔๐) นายอำเภอสวรรคโลก
- ๔๑) สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศิริมาศ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวน มะเสนา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย	ประธานกรรมการ
๒. ผศ.ดร.กาญจน์สิริรักษา บุญเยี่ยม	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย	กรรมการ
๓. นางสาวดาวรุ่ง ทองอำไพ	แทน ปลัดจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๔. นางสาวพิชิตา มลิทธิจิตร	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๕. นางอรรณณ เชาว์ชำนาญ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๖. นางสาวโสภภาพรรณ วงศ์ศรี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๗. นางสุนิศา สลึงค์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย	กรรมการ
๘. นางสาวรุ่งกานต์ ธงชัย	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท	กรรมการ
๙. นางสมจิตร อ่ำทอง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๔	กรรมการ
๑๐. นางสาวภัทรศิริ จันแก้ว	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย	กรรมการ
๑๑. นางสาวพิมพ์ชนก ขำประเสริฐ	แทน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย	กรรมการ
๑๒. นางคมคาย หลินเจริญ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑	กรรมการ
๑๓. นายจักรี บุญสา	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒	กรรมการ
๑๔. นางสาวเพ็ญจันทร์ มั่นคง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุโขทัย	กรรมการ
๑๕. นางจิราพร เพชรประดับ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๑๖. นางรุ่งทิพย์ พงศ์กิจการเจริญ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย	กรรมการ
๑๗. นางสาวโสภ กล้วยค์สาย	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย	กรรมการ
๑๘. นางอรุณศรี บรรณสีเขียว	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย	กรรมการ
๑๙. นายณฤชา ลิ้มภูจิตเจริญ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสุโขทัย	กรรมการ
๒๐. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	กรรมการ
๒๑. นายสรพงษ์ ปานบุตร	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง	กรรมการ
๒๒. นายธนีสร์ กลิ่นมาลี	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย	กรรมการ
๒๓. นางปวง สาทเทศ	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๒๔. นางอรกัญญา กิตติภณ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี	กรรมการ
๒๕. นางสาวธวัลรัตน์ จงบริบูรณ์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย	กรรมการ
๒๖. นางณปรีศรา ม่วงหมี่	แทน นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก	กรรมการ
๒๗. นางประภาวดี สุคันธมาลัย	คลังจังหวัดสุโขทัย	กรรมการและเลขานุการ
๒๘. นางสาวรัตนฐาภัทร พรหมพร	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
๒๙. นายวันชนะ บุญบรรเจิด	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายยงยุทธ เสม้าใหญ่

๒. นายวรชาติ พวงเงิน

๓. นางสาวอริสรา ปาต๊ะวงศ์

๔. นางสาวทวีพร บุตรเพชรรัตน์

๕. นายภักดี รัตนสากุล

๖. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ บัวดี

๗. นายอานนท์ จันทร์หอม

๘. นายวรพันธ์ เพิ่มพูน

๙. นางสาวอาภา จันทศิริไพบูลย์

๑๐. พ.ต.ท.ณัฐดนัย พุ่มมาก

๑๑. นางสาวณัฐชา คำพยอม

๑๒. นางสาวปิยมาศ วิהל้ากว้าง

๑๓. นายดิเรก เจือจาน

๑๔. นางสาวสายพิน ประยูร

๑๕. นางสาวณัฐพร กันจ้อย

๑๖. นายอภิรักษ์ สุนันธมาลา

๑๗. นางอำภา ราชสีห์

๑๘. นางสาวคณิดา ชะอุ่ม

๑๙. นางสาวอังคณา เสถียรดี

๒๐. นายธนพล ไพรสันต์

๒๑. นางสาวนพเก้า พานดอกไม้

๒๒. นายธนภูมิ ธนาทิพยกุล

สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

พลังงานจังหวัดสุโขทัย

แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุโขทัย

แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

แทน ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย

แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

แทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย

แทน ผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

แทน นายอำเภอศรีสัชนาลัย

แทน นายอำเภอศรีสำโรง

แทน นายอำเภอศรีนคร

แทน นายอำเภอสวรรคโลก

นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

ครู ชำนาญการพิเศษ

นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานสุโขทัย

เจ้าพนักงานธุรการ แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย

นักวิชาการพัสดุ

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายสุชาติ ทีคะสุข) ตัดราชการ จึงมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมฯ แทน โดยกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงิน ภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณทั้งจังหวัด จะถูกนำผลไปเทียบเคียงกับจังหวัดอื่นอีก ๗๕ จังหวัด ส่วนหน่วยงานของท่านหน่วยงาน ต้นสังกัดก็จะนำผลไปเทียบเคียงระดับกระทรวง โดยผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย งบประมาณจะถูกตัดยอด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อจะนำไปวัดประสิทธิภาพในการ เบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ ผู้บริหารก็ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานภายใต้สังกัดตนเอง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เวียนแจ้งรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่ออังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ที่ สท ๐๐๐๓/ว๕๑๙ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓๔ หน้า โดยให้ตรวจสอบและแก้ไขภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เบื้องต้นไม่มีหน่วยงานใด ขอแก้ไข หากมีกรรมการท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมมีส่วนใดที่ไม่ถูกต้องตามมติที่ประชุม ขอให้แจ้ง ต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

จึงนำเสนอเพื่อขอมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

QR รายงานการประชุม
เร่งรัดเบิกจ่าย ๓/๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

เลขานุการฯ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดังนี้
งบประมาณทั้งสิ้น (เบิกจ่าย)

ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๕,๔๘๒.๘๙๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๖๘๐.๐๔๘ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๔๘.๘๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๑๒ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น ๗๑๙.๐๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๕๔๙.๒๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๕

งบประจำ ได้รับจัดสรร ๒,๐๖๘.๐๗๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๖๘๗.๓๓๐ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๑.๕๙ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๓.๕๙ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น ๗๖.๑๓๙ ล้านบาท เบิกจ่าย เพิ่มขึ้น ๖๓.๔๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๗

งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๓,๔๑๔.๘๒๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙๙๒.๗๑๙ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๙.๐๗ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๐๗ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น ๖๔๒.๘๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๔๘๕.๘๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๘

/งบประมาณ...

งบประมาณทั้งสิ้น (เบิกจ่าย)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	การประชุมเดือน มิ.ย. ๖๗ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๗			เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		การประชุมเดือน พ.ค. ๖๗ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๗			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น จากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗		
	เงินจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	มิ.ย. ๖๗	+/- เป้าหมาย	เงินจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
- งบประจำ	๒,๐๖๔.๐๗๑	๑,๖๘๗.๓๓๐	๘๑.๕๙	๕๘.๐๐	๒๓.๕๙	๑,๙๙๑.๙๓๒	๑,๖๒๓.๙๒๑	๘๑.๕๒	๗๖.๑๓๙	๖๓.๔๐๙	๐.๐๗
- งบลงทุน	๓,๔๑๔.๘๒๓	๓๓๖.๗๑๙	๒๙.๐๗	๒๑.๐๐	๘.๐๗	๒,๙๗๑.๙๕๒	๕๐๖.๙๐๙	๑๘.๒๙	๖๔๒.๘๗๑	๔๘๕.๘๑๐	๑๐.๗๘
- ภาพรวม	๕,๔๗๘.๘๙๔	๒,๐๒๔.๐๔๙	๓๗.๔๘	๕๙.๐๐	-๒.๑๒	๔,๙๖๓.๘๘๔	๒,๑๓๐.๘๓๐	๔๔.๙๓	๑๓๙.๐๑๐	๕๔๙.๒๑๙	๔.๑๕

งบประมาณทั้งสิ้น (ใช้จ่าย)

ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๕,๔๗๘.๘๙๔ ล้านบาท ใช้จ่าย ๓,๖๘๘.๑๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๔.๗๓ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น ๗๑๙.๐๑๐ ล้านบาท ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๗๗๗.๗๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๘

งบประจำ ได้รับจัดสรร ๒,๐๖๔.๐๗๑ ล้านบาท ใช้จ่าย ๑,๖๘๗.๖๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๑๕ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น ๗๖.๑๓๙ ล้านบาท ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๖๕.๓๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๕

งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๓,๔๑๔.๘๒๓ ล้านบาท ใช้จ่าย ๑,๙๙๕.๔๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๑.๕๗ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น ๖๔๒.๘๗๑ ล้านบาท ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๗๑๒.๓๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๔

งบประมาณทั้งสิ้น (ใช้จ่าย)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	การประชุมเดือน มิ.ย. ๖๗ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๗			เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		การประชุมเดือน พ.ค. ๖๗ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๗			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น จากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗		
	เงินจัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละ	มิ.ย. ๖๗	+/- เป้าหมาย	เงินจัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เงินจัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละ
- งบประจำ	๒,๐๖๔.๐๗๑	๑,๖๘๗.๖๘๓	๘๑.๕๙	๕๘.๐๐	-๐.๑๕	๑,๙๙๑.๙๓๒	๑,๖๒๓.๙๒๑	๘๑.๕๒	๗๖.๑๓๙	๖๓.๔๐๙	๐.๑๕
- งบลงทุน	๓,๔๑๔.๘๒๓	๑,๙๙๕.๔๕๐	๕๘.๔๓	๕๐.๐๐	-๒๑.๕๗	๒,๙๗๑.๙๕๒	๑,๖๘๗.๐๕๑	๕๖.๗๙	๖๔๒.๘๗๑	๗๑๒.๓๙๙	๑๒.๑๔
- ภาพรวม	๕,๔๗๘.๘๙๔	๓,๖๘๓.๑๓๓	๖๗.๒๗	๕๔.๐๐	-๑๘.๗๓	๔,๙๖๓.๘๘๔	๒,๑๓๐.๘๓๐	๔๒.๐๙	๑๓๙.๐๑๐	๕๔๙.๒๑๙	๖.๑๘

ประธาน การเบิกจ่ายภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๑๒ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ก็น่าจะมีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คืองบลงทุนที่ยังใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ยังต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๑.๕๗ จะติดตามรายละเอียดปัญหาแต่ละหน่วยงานในวาระถัดไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการฯ งบพัฒนาจังหวัด (เบิกจ่าย)

ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๒๐๐.๒๔๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๔.๔๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๘.๗๗ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๐.๗๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๙

งบประจำ ได้รับจัดสรร ๕๗.๘๐๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๔.๔๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๖๓ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๐.๗๗๘ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๕

งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๑๔๒.๔๔๑ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

/งบพัฒนา...

งบพัฒนาจังหวัด (เบิกจ่าย)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	การประชุมเดือน มิ.ย. ๖๗ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๗			เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		การประชุมเดือน พ.ค. ๖๗ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๗			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น จากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗		
	เงินจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	มิ.ย. ๖๗	+/- เป้าหมาย	เงินจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
- งบประจำ	๕๗.๘๐๑	๒๔.๔๘๙	๔๒.๓๗	๕๘.๐๐	-๑.๑๙	๕๗.๘๐๑	๒๓.๗๑๑	๔๑.๐๒	-	๐.๗๗๘	๑.๓๕
- งบลงทุน	๑๔๒.๔๔๑	-	๐.๐๐	๒๑.๐๐	-๒๑.๐๐	๑๔๒.๔๔๑	-	๐.๐๐	-	-	๐.๐๐
- ภาพรวม	๒๐๐.๒๔๒	๒๔.๔๘๙	๑๒.๒๓	๕๘.๐๐	-๒๒.๑๙	๒๐๐.๒๔๒	๒๓.๗๑๑	๑๑.๘๔	-	๐.๗๗๘	๐.๓๕

งบพัฒนาจังหวัด (ใช้จ่าย)

ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๒๐๐.๒๔๒ ล้านบาท ใช้จ่าย ๓๒.๗๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๖๓ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๙.๐๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๒

งบประจำ ได้รับจัดสรร ๕๗.๘๐๑ ล้านบาท ใช้จ่าย ๒๔.๕๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๙.๖๐ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๐.๗๗๘ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๕

งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๑๔๒.๔๔๑ ล้านบาท ใช้จ่าย ๘.๒๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๑๙ เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๘.๒๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๑

งบพัฒนาจังหวัด (ใช้จ่าย)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	การประชุมเดือน มิ.ย. ๖๗ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๗			เทียบเป้าหมาย ตาม มติ ครม.		การประชุมเดือน พ.ค. ๖๗ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๗			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น จากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗		
	เงินจัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละ	มิ.ย. ๖๗	+/- เป้าหมาย	เงินจัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละ	เงินจัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละ
- งบประจำ	๕๗.๘๐๑	๒๔.๕๐๕	๔๒.๔๐	๕๘.๐๐	-๑.๑๙	๕๗.๘๐๑	๒๓.๗๑๑	๔๑.๐๒	-	๐.๗๗๘	๑.๓๕
- งบลงทุน	๑๔๒.๔๔๑	๘.๒๐๕	๕.๘๑	๒๑.๐๐	-๑๒.๗๙	๑๔๒.๔๔๑	-	๐.๐๐	-	๘.๒๐๕	๕.๘๑
- ภาพรวม	๒๐๐.๒๔๒	๓๒.๗๑๑	๑๖.๒๓	๕๘.๐๐	-๑๓.๙๘	๒๐๐.๒๔๒	๒๓.๗๑๑	๑๑.๘๔	-	๙.๐๕๒	๔.๕๒

ประธาน

ฝากทุกหน่วยงานเร่งเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบ Function และงบพัฒนาจังหวัด ควบคู่กัน ให้อยอดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย งบพัฒนาจังหวัด ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายยังต่ำกว่าเป้าหมายจำนวนมาก งบลงทุนยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเลย ก็ขอความร่วมมือหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด ให้ความสำคัญด้วย ซึ่งยังมีหลายโครงการที่มีปัญหาอุปสรรคยังไม่สามารถดำเนินการจะติดตามในวาระถัดไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการฯ

ลำดับผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย ระดับประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

งบภาพรวมจังหวัด

งบประจำ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๓๓ ของประเทศและผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๓๓ ของประเทศ เทียบกับสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๓ และผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๓

งบลงทุน ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๖ ของประเทศและผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๑๓ ของประเทศ เทียบกับสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๑ และผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๒

ภาพรวม ผลการเบิกจ่ายภาพรวมได้เป็นลำดับที่ ๓๔ ของประเทศและผลการใช้จ่ายภาพรวมได้เป็นลำดับที่ ๒๗ ของประเทศ เทียบกับสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๕ และผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๓

/งบพัฒนา...

งบพัฒนาจังหวัด

งบประจำ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๓๑ ของประเทศและผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๓๘ ของประเทศเทียบกับสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๕ และผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๖

งบลงทุน ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๔๗ ของประเทศและผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๓๔ ของประเทศ เทียบกับสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๔ และผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๓

ภาพรวม ผลการเบิกจ่ายภาพรวมได้เป็นลำดับที่ ๗ ของประเทศและผลการใช้จ่ายภาพรวมได้เป็นลำดับที่ ๓๒ ของประเทศ เทียบกับสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๑ และผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๓

ผลการจัดลำดับ (Ranking) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย

ระดับประเทศ / คลังจังหวัดในเขต ๖ (๙ จังหวัด) / กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด)

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

รายการ	ประเทศ				คลังจังหวัดในเขต ๖ (๙ จังหวัด)				กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด)			
	งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด		งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด		งบภาพรวมจังหวัด		งบพัฒนาจังหวัด	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
งบประจำ	๒๗	๒๘	๓๒	๔๓	๓	๓	๕	๖	๓	๓	๒	๓
งบลงทุน	๘	๘	๕๖	๔๓	๑	๒	๙	๖	๑	๒	๕	๓
ภาพรวม	๓๒	๑๙	๗	๔๑	๔	๒	๑	๖	๔	๒	๑	๓

๓.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการฯ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดังนี้

งบ Function กู้เงินเหลื่อมปี ๕๓๕.๔๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๖๑.๖๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๕ คงเหลือ ๑๗๓.๗๓๗ ล้านบาท เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๙.๘๙๕ คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๕

งบพัฒนาจังหวัด กู้เงินเหลื่อมปี ๗๕.๓๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๙.๙๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๓๗ คงเหลือ ๒๕.๓๒๔ ล้านบาท เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๐.๓๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๓

รวมกู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๖ กู้เงินเหลื่อมปี ๖๑๐.๗๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๑๑.๖๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔๐ คงเหลือ ๑๙๙.๐๖๑ ล้านบาท เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๑๐.๒๙๔ คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๘

รายการ	เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
งบ Function	๕๓๕.๔๐๐	๓๕๑.๗๖๘	๖๕.๗๐	๑๘๓.๖๓๒
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	๑๒๘.๑๖๒	๑๑๕.๖๐๐	๙๐.๒๐	๑๒.๕๖๒
งบพัฒนาจังหวัด	๗๕.๓๐๓	๔๙.๕๘๐	๖๕.๘๔	๒๕.๗๒๓
รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๖	๖๑๐.๗๐๓	๔๐๑.๓๔๘	๖๕.๗๒	๒๐๙.๓๕๕

ประธาน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นบทเรียนให้เห็นว่าโครงการเก่ายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โครงการใหม่ก็เร่งรัดเบิกจ่ายอีก ก็เหมือนดินพอกหางหมู ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินการไม่มากนัก อยากให้เรานำไปวิเคราะห์วางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน อยากฝากถึงหัวหน้าหน่วยงานที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่กำหนด ทั้งแผนงานแผนเงิน ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดเดือนที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณโดยจะให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้ารายโครงการแบบละเอียด แล้วพอประชุมเร่งรัดติดตามเบิกจ่ายงบประมาณแล้วหัวหน้าหน่วยงานไม่มาประชุมบางเรื่องบางอย่างก็มีแนวทางปฏิบัติ ชักซ้อมความเข้าใจ หน่วยงานก็ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด อยากให้เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นทุนหมุนเวียนให้กับผู้รับจ้าง ซึ่งรายละเอียดที่สำนักงานคลังจังหวัดจัดทำจะเห็นได้ว่าผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดสุโขทัย ยังคงเป็นสีแดงเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย โดยเฉพาะงบพัฒนาจังหวัดรายการงบลงทุน ที่ผลการเบิกจ่ายยังคงเป็นศูนย์

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานที่มีโครงการและยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๓๒ หน่วยงาน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

เลขานุการฯ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๒ หน่วยงาน ตามลำดับ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย งบประมาณ ๒๖.๙๗๙ ล้านบาท รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. รายการที่ ๑ - ๖ รายการจัดซื้อชุดฝึกวิทยาศาสตร์การกีฬา งบประมาณ ๗.๑๗๑ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ กำหนดพิจารณาผลวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ คาดว่าสามารถลงนามสัญญาประมาณต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. รายการที่ ๗ - ๑๑ จัดซื้ออุปกรณ์ยิงปืน งบประมาณ ๒.๒๖๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วัน ทำการ คาดว่าสามารถลงนามสัญญาได้วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๓. รายการที่ ๑๒ - ๑๓ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา งบประมาณ ๒.๑๑๘ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ กำหนดพิจารณาผลวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าสามารถลงนามสัญญาวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๔. รายการที่ ๑๔ - ๑๗ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา งบประมาณ ๑๕.๔๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเชิญผู้ชนะการเสนอราคาลงนามสัญญาวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รายการที่ ๑๗ ปรับปรุงอาคารโรงอาหารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้ค้าลงนามสัญญาในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธาน โครงการที่ ๗-๑๑ ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาครบกำหนดพันธะเวลาอุทธรณ์วันที่เท่าไร
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ครบกำหนดพันธะเวลาอุทธรณ์วันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ แจ้งคู่สัญญาลงนามสัญญาวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธาน ถ้ากำหนดพันธะเวลาอุทธรณ์แล้วไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ให้รับลงนามสัญญา
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย รับทราบและถือปฏิบัติ

๒. โครงการชลประทานสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย งบประมาณ ๙.๔๕๓ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง
รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. รายการที่ ๑-๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบประมาณ ๐.๖๘๖ ล้านบาท จัดหาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงอยู่ระหว่างจัดทำ ราคาากลาง สามารถจัดทำ PO ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
๒. รายการที่ ๓ ซ่อมแซมคันคลองและเรียงหินคลองลัด งบประมาณ ๑.๙๐๖ ล้านบาท งานดำเนินการเอง มีความก้าวหน้า ๕% และจัดซื้อหินเรียง/ดินเพื่อนำมาดำเนินการเอง จัดทำ PO แล้ว จำนวน ๑๔๙,๐๐๐ บาท จัดซื้อเบ็ดเตล็ด จัดทำ PO แล้ว จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท
๓. รายการที่ ๔ ซ่อมแซมฝายศรีเสลี่ยม งบประมาณ ๑.๗๔๘ ล้านบาท งานดำเนินการเอง มีความก้าวหน้า ๒% ได้ตัวผู้รับจ้างเหมาบริการแล้ว
๔. รายการที่ ๕ ซ่อมแซมฝายมะโกมลาลัย งบประมาณ ๑.๕๙๑ ล้านบาท งานดำเนินการเอง มีความก้าวหน้า ๒% ได้ตัวผู้รับจ้างเหมาบริการแล้ว
๕. รายการที่ ๖ บำรุงรักษาทางลำเลียง งบประมาณ ๓.๕๒๒ ล้านบาท งานดำเนินการเอง มีความก้าวหน้า ๕% จัดทำ PO แล้ว จำนวน ๓๓,๐๐๐ บาท

ประธาน งบดำเนินการเองทำไมเบิกจ่ายได้จำนวนน้อยมาก

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย งบดำเนินการเอง ในส่วนของงานดินจะเป็นงานจ้างเหมา
บริการ งานดำเนินการเองจะเป็นงานเรียงหิน ทั้งนี้ต้องดำเนินการในส่วนของการจ้างเหมา
บริการให้เสร็จเรียบร้อยก่อน

ประธาน งานดำเนินการเองมีแรงงานจำนวนกี่คน และใช้ระยะเวลาเท่าไรในการดำเนินการเอง

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย งานดำเนินการเองมีแรงงานประมาณ ๑๐ กว่าคน
ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ ๖๐ วัน กรณีงานซ่อมแซมจะดำเนินการให้เสร็จ
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ถ้าเป็นงานก่อสร้างอาจจะมีเงินไว้เบิกเหลือมปี

ประธาน งานดำเนินการเองถ้าดำเนินการไม่ได้หรือดำเนินการล่าช้าให้เปลี่ยนวิธีดำเนินการ

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รับทราบและถือปฏิบัติ

๓. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔ รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๑๑๕.๘๖๙ ล้านบาท ดังนี้

๑. รายการค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฉลอม จังหวัดตาก งบประมาณ ๑.๙๖๙ ล้านบาท เป็นการดำเนินการควบคู่กับรายการทำนบดินห้วยงาน พร้อมอาคารประกอบ
๒. รายการทำนบดินห้วยงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฉลอม ตำบล ท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๑๑๒.๕๐๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างสำนักงานพิจารณาเห็นชอบความเหมาะสมของ ราคาค่าก่อสร้าง รายการก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และปลดกระทรวงลงนามสัญญาต่อไป ซึ่งกำหนดให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% จำนวน ๑๐๖ ล้านบาท
๓. งานดำเนินการเอง ๒ รายการ งบประมาณ ๑.๔ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายติดตาม ประชุม อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประธาน รายการทำนบดินห้วยงานพร้อมอาคารประกอบ ได้ส่งเรื่องไปสำนักงานงบประมาณตั้งแต่วันที่เท่าไร แล้วได้ติดตามเรื่องถึงขั้นไหนแล้ว

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔ ได้ส่งเรื่องไปสำนักงานงบประมาณวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และงานธุรการได้ติดตามเรื่องที่ต้นสังกัดคาดว่าจะประมาณเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ สำนักงานงบประมาณจะแจ้งผลการพิจารณา

เลขานุการฯ รายการทำนบดินห้วยงานพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ ๑๑๒.๕๐๐ ล้านบาท ที่แจ้งว่า จะจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๐๖ ล้านบาท แสดงว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ประกาศผู้ชนะเสนอราคาแล้วหรือยัง

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔ เป็นรายการก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม และกรณีนี้ที่ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ณ ขณะนี้ก็รอครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์แล้ว สามารถลงนามสัญญาได้เลย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔ ยังไม่สามารถลงนามสัญญาได้ต้องรอ สำนักงานพิจารณาเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง และ ปลัดกระทรวงลงนามสัญญา และเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าจำนวน ๑๐๖ ล้านบาท

ประธาน รายการงานดำเนินการเองมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔ เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามผลกระทบ จากภาวะภัยแล้งและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของเกษตรกร

ประธาน งบดำเนินการเองให้จัดทำแผนการดำเนินงานส่งให้ฝ่ายเลขานุการด้วย

๔. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ งบประมาณ ๑.๒๓๕ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยกำหนดส่งมอบพัสดุวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน กรมส่งเสริมสหกรณ์

ประธาน ไม่ต้องรอส่งมอบพัสดุแล้วเบิกจ่าย ให้รับดำเนินการบันทึก PO ในระบบ GFMS เพื่อเพิ่ม ยอดการใช้จ่าย

๕. แขวงทางหลวงสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๖๗.๔๐๔ ล้านบาท

เป็นงานดำเนินการเอง ค่าจ้างล่วงหน้า ค่าวัสดุ

ประธาน ตามแผนสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จได้เมื่อไหร่

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย สามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๖. แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๙๔.๖๘๙ ล้านบาทดังนี้

๑. รายการที่ ๑ ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ

๑.๔๔๘ ล้านบาท เป็นการเบิกค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๗

๒. รายการที่ ๒ – ๑๔ ปรับปรุงถนน ค่าครุภัณฑ์ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล งานบำรุงถนน

งบประมาณ ๙๓.๒๔๑ ล้านบาท ลงนามสัญญาและจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว

๗. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ

๐.๕๓๒ ล้านบาท ดังนี้

๑. รายการที่ ๑ – ๓ จัดซื้อเครื่องอากาศยานแบบแยกส่วน งบประมาณ ๐.๓๐๓ ล้านบาท

ส่งมอบและตรวจรับพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

๒. รายการที่ ๔ ปรับปรุงทางลาดคนพิการ งบประมาณ ๐.๒๒๙ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้ว

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ประธาน กรณีจัดซื้อสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ หรือไม่ ถ้าไม่ทันให้รีบ

ดำเนินการจัดทำ PO รายการงานปรับปรุงทางลาดคนพิการให้เร่งดำเนินการ จัดทำ PO

เลขานุการ ช่อมความเข้าใจในกรณีที่เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
การเงินเพื่อจัดทำ PO ในระบบ GFMS ถ้ามีการส่งมอบพัสดุและตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่พัสดุจะบันทึกในระบบ e-GP และส่งเบิกเงินโดยเจ้าหน้าที่การเงินจะบันทึก
ข้อมูลตรวจรับในระบบ GFMS อีกครั้ง และดึงข้อมูลมาเบิกจ่ายต่อไป กรณีที่ลงนาม
สัญญาแล้วรอส่งมอบและตรวจรับพัสดุแล้วเบิกจ่าย เป็นการดำเนินการที่ยังไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง

ประธาน ผากสำนักงานคลังจังหวัดกรณีจัดโครงการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และขอความ
ร่วมมือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐส่งเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงินเข้ารับการฝึกอบรม
ทั้ง ๒ ตำแหน่ง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติงานร่วมกัน

๘. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนพลังงานจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

งบประมาณ ๑.๐๖๕ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างครบกำหนด

อุทธรณ์ ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประธาน หากครบกำหนดอุทธรณ์แล้วให้รีบแจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญาและเร่งจัดทำ PO

๙. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๑๐.๘๐๙ ล้านบาท ดังนี้

๑. ค่าปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี

อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๙๕๙ ล้านบาท มีผู้ยื่นเสนอราคา

๑ ราย อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๒. ค่าจ้างบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๘.๗๖๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานและราคากลาง

๓. ค่าก่อสร้างรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๐๙๐ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนแล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการจัดหาด้วยวิธีคัดเลือก

ประธาน คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาผลเสร็จสิ้นภายในเมื่อไร
ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฯ นัดประชุมพิจารณาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในช่วงเช้า คาดว่าจะรายงานผลพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ในช่วงบ่าย

เลขานุการ กรณีโครงการที่มีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว ไม่ต้องรอพ้นระยะเวลาอุทธรณ์สามารถแจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญาได้เลย

ประธาน ผাগสำนักงานจังหวัดช่วยเร่งรัดดำเนินการ

๑๐. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนปลัดจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๔.๒๑๓ ล้านบาท ดังนี้

๑. รายการที่ ๑ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๘๗๗ ล้านบาท ลงนามสัญญาและจัดทำ PO เรียบร้อย

๒. รายการที่ ๒ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอศรีมาศ จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๖๒๔ ล้านบาท แจ้งส่งคืบงบประมาณแล้ว เนื่องจากต้องทำการซ่อมแซมหลังคาก่อนจึงจะติดตั้งได้ แต่กรมการปกครองยังไม่ถึงงบประมาณกลับ

๓. รายการที่ ๓ ต่อเติมอาคารที่ว่าการอำเภอศรีสัชชาลัย งบประมาณ ๒.๒๑๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขแบบบูรณาการ

๔. รายการที่ ๔ - ๕ ปรับปรุงที่ว่าการอำเภอศรีสัชชาลัยและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอศรีสัชชาลัย งบประมาณ ๐.๔๙๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการคำนวณราคากลาง คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ประมาณวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธาน รายการที่ ๔-๕ ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการคำนวณราคากลางจากหน่วยงานไหน
ผู้แทนปลัดจังหวัดสุโขทัย ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ที่ทำการปกครองจังหวัดเพิ่งดำเนินการแจ้งที่ว่าการอำเภอศรีสัชชาลัย

ประธาน ผাগที่ทำการปกครองจังหวัดเร่งดำเนินการรายการที่ ๔ - ๕

๑๑. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๐.๒๕๐ ล้านบาท ดังนี้

๑. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย งบประมาณ ๐.๒๐๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากรับสมัครแรงงานแล้ว มีคนมาสมัครจำนวนน้อยราย จึงเปลี่ยนวิธีดำเนินการเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ คาดว่าจะสามารถลงนามได้ประมาณวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๒. การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน งานดำเนินการเองเป็นค่าตอบแทนและค่าใช้สอย งบประมาณ ๐.๐๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบเล่มผังเมือง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

/ประธาน...

ประธาน ประเด็นเปลี่ยนวิธีดำเนินการ อยากฝากให้โครงการชลประทานสุโขทัยที่เป็นงานดำเนินการเองแล้วพบปัญหาแรงงานมีน้อยดำเนินการไม่ทัน อยากให้เปลี่ยนวิธีดำเนินการเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อดำเนินการให้ทันภายในปีงบประมาณ

๑๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ งบประมาณ ๐.๖๒๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารจัดการและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด
๒. รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๐๐ โครงการ งบประมาณ ๓๖๔.๐๙๔๖ ล้านบาท ดังนี้
 - ๒.๑ ไม่พร้อมดำเนินการ ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๓๔.๘๑๘ ล้านบาท จะมี ๖ โครงการที่ได้รับการอนุมัติแก้ไขแบบบูรณาการแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส่งคืนงบประมาณ ๔ โครงการของ อบต.สามพวง อำเภอศรีมาศ ๒ โครงการ เนื่องจากใช้เงินสะสมดำเนินการเสร็จแล้ว อบต.หนองบัว อำเภอสรรค ๑ โครงการ และ อบต.ทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม ๑ โครงการ และ ๒ โครงการของ อบต.ไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยมอยู่ระหว่างประสานงานการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้
 - ๒.๒ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางแล้ว จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๔๓.๓๔๘ ล้านบาท
 - ๒.๓ ประกาศเชิญชวนหรือติดต่อผู้รับจ้าง จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๔๕.๗๘๐ ล้านบาท
 - ๒.๔ พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๔๓.๐๖๖ ล้านบาท
 - ๒.๕ อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้างรองลงนามสัญญา จำนวน ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๑๒๑.๑๘๔ ล้านบาท
 - ๒.๖ ลงนามสัญญาแล้วแต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๘.๐๒๔ ล้านบาท
 - ๒.๗ ลงนามสัญญาและเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๓๗.๘๗๒ ล้านบาท

ประธาน คณะกรรมการบริหารจัดการและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด จัดประชุมได้เมื่อไหร่

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาแผนงาน ขณะนี้เรื่องได้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ แล้ว ซึ่งจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ICT ระดับจังหวัดต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธาน ขอให้เร่งนัดประชุมคณะกรรมการ ICT จังหวัดโดยด่วน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาแผนงาน รับทราบ

ประธาน โครงการของ อปท.ที่ไม่พร้อมดำเนินการสรุปจะสามารถดำเนินการได้ ๖ โครงการ ส่วนอีก ๒ โครงการที่อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้พื้นที่ป่าไม้มีความเป็นไปได้ยาก ฝากท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดโครงการที่ยังไม่ได้ลงนามสัญญาและรับจัดทำ PO

๑๓. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้บัญชาเรือนจำจังหวัดจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๑.๘๐๖ ล้านบาท ดังนี้

๑. ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง เรือนจำจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๑๕๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอราคา
๒. ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๖๔๗ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคาแล้ว ครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ คาดว่าลงนามสัญญา ได้ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธาน กรณีที่ไม่มีผู้อุทธรณ์ให้แจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญาได้เลย

๑๔. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๐.๙๒๒ ล้านบาท ดังนี้

๑. รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก งบประมาณ ๐.๘๘๖ ล้านบาท ลงนามสัญญา วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ จะส่งมอบพัสดุภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ และเบิกจ่าย ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. สำรวจขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ งานดำเนินการเอง งบประมาณ ๐.๐๓๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประธาน รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ให้จัดทำ PO ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย เป็นการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาที่ดำเนินการในระบบ e-GP

ประธาน งานดำเนินการเองเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย เป็นงานดำเนินการเองของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวรรคนายก จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่

ประธาน กรณีงานดำเนินการเองวงเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท สามารถจัดทำเป็นเงินยืมหรือส่งเบิกก็ได้

๑๕. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ก่อสร้างห้องน้ำ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๐๐๗ ล้านบาท แจ้งผู้รับจ้างให้มาลงนามวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑๖. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๔.๗๘๗ ล้านบาท ดังนี้

๑. รายการที่ ๑ - ๖ จัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณ ๐.๒๓๓ ล้านบาท ได้ตัวผู้ขายแล้ว นัดลงนามสัญญาภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. รายการที่ ๗ ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ งบประมาณ ๔.๕๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธาน รายการที่ ๑ - ๖ ลงนามสัญญาแล้วให้เร่งจัดทำ PO และขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน เร่งจัดทำ PO ภายในไตรมาสที่ ๓ รายการที่ ๗ ฝากโยธาธิการและผังเมืองช่วยเร่ง ดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการ

๑๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน

งบประมาณ ๔.๑๐๒ ล้านบาท ดังนี้

๑. รายการที่ ๑ - ๓ จัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณ ๐.๕๔๙ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. รายการที่ ๔ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดคังยางใหญ่ งบประมาณ ๐.๓๒๐ ล้านบาท แจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญาวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
๓. รายการที่ ๕ ซื้ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน งบประมาณ ๐.๑๙๕ ล้านบาท จัดทำ TOR เสร็จแล้วอยู่ระหว่างผู้ขายเสนอราคา
๔. รายการที่ ๖ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) งบประมาณ ๑.๓๕๘ ล้านบาท ดำเนินการประกาศเชิญชวน ๒ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างแก้ไข TOR และจะประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๓
๕. รายการที่ ๗ - ๙ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ ๑.๓๔๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
๖. รายการที่ ๑๐ ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน งบประมาณ ๐.๐๖๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างลงนามสัญญา

ประธาน รายการที่อยู่ระหว่างลงนามสัญญา ถ้าลงนามเรียบร้อยแล้วให้เร่งดำเนินการจัดทำ PO

๑๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ รายงานผลการดำเนินงาน

งบประมาณ ๑๒.๑๖๕ ล้านบาท ดังนี้

๑. รายการที่ ๑ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกลับ งบประมาณ ๐.๕๓๔ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคาแล้วครบกำหนดพื้นระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. รายการที่ ๒ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร งบประมาณ ๐.๖๗๓ ล้านบาท ลงนามสัญญาและจัดทำ PO แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗
๓. รายการที่ ๓ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง งบประมาณ ๐.๖๗๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาเนื่องจากผู้ค้ายังไม่ได้ผูกข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMS
๔. รายการที่ ๔ หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก งบประมาณ ๒.๑๓๘ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ รอครบกำหนดพื้นระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วันทำการ
๕. รายการที่ ๕ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านดินตั่ง งบประมาณ ๐.๓๑๒ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้วจัดทำ PO เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗
๖. รายการที่ ๖ อาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก งบประมาณ ๑.๓๖๕ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคาแล้วครบกำหนดพื้นระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
๗. รายการที่ ๗ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๐.๓๔๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบ TOR
๘. รายการที่ ๘ อาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านท่าชัย งบประมาณ ๓.๐๐๘ ล้านบาท ลงนามสัญญาและจัดทำ PO เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

/๙. รายการ...

๙. รายการที่ ๙ โรงอาหาร ๘๔ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านลานตาเมือง งบประมาณ ๑.๑๑๑ ล้านบาท รอผู้รับจ้างลงนามสัญญา

๑๐. รายการที่ ๑๐ - ๑๘ ปรับปรุงอาคารเรียน งบประมาณ ๒.๐๐๖ ล้านบาท ลงนามสัญญาและจัดทำ PO เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๘.๐๓๖ ล้านบาท ดังนี้

๑. รายการที่ ๑ - ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม งบประมาณ ๑ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอสำเนาสัญญาจากโรงเรียนมาจัดทำ PO

๒. รายการที่ ๓ ปรับปรุงซ่อมแซมโดมสนามกีฬา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม งบประมาณ ๑ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคาแล้วครบกำหนดพื้นระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ และจะแจ้งให้ผู้รับจ้างลงนามสัญญาภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

๓. รายการที่ ๔ - ๕ จัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล งบประมาณ ๐.๕๒๘ ล้านบาท ลงนามสัญญาและจัดทำ PO แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

๔. รายการที่ ๖ - ๗ โรงอาหาร ๘๔ ที่นั่ง และหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม งบประมาณ ๓.๒๔๙ ล้านบาท แจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญาในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ และวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามลำดับ โดยจะจัดทำ PO ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

๕. รายการที่ ๘ - ๙ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๐.๙๐๑ ล้านบาท พบปัญหาเรื่องราคากลางอยู่ระหว่างปรับแก้ไข และจะเชิญชวนผู้รับจ้างภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

๖. รายการที่ ๑๐ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง แจ้งผู้ค้าลงนามสัญญาในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

๒๐. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๘.๘๘๘ ล้านบาท ดังนี้

๑. จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๑.๓๕๘ ล้านบาท ลงนามสัญญาและจัดทำ PO แล้ว รอส่งมอบพัสดุ

๒. ปรับปรุงป้องกันอุทกภัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๗.๕๓๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาและจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

๒๑. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน รายการตะแกรงป้องกันนกพิราบนอกอาคารเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๑๒๒ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคาแล้วครบกำหนดพื้นระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

๒๒. วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานโรงจอดรถ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๐๗๒ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคาแล้วครบกำหนดพื้นระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ แจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญาวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

๒๓. วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง รายงานผลการดำเนินงาน รายการรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๑.๓๕๘ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะลงนามสัญญาวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๒๔. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๑.๖๖๓ ล้านบาท ดังนี้

๑. รายการที่ ๑ - ๕ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๐.๖๑๓ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคาคาดว่าจะลงนามสัญญาต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. รายการที่ ๖ ปรับปรุงอาคารลิ้มปะพันธุ์ งบประมาณ ๐.๔๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างปรับแก้ไขแบบรูปรายการคาดว่าจะลงนามสัญญาและจัดทำ PO ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
๓. รายการที่ ๗ ปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชน งบประมาณ ๐.๕๕๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีมติปรับแก้ไขแบบรูปรายการ คาดว่าจะลงนามสัญญาและจัดทำ PO ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ประธาน รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัยต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ICT จังหวัด เหมือนกับกระทรวงมหาดไทยหรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย ไม่ต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ICT จังหวัด สามารถดำเนินการจัดหาได้เลย

๒๕. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๑๖.๘๘๙ ล้านบาท ดังนี้

๑. บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำขาว งบประมาณ ๑.๒๓๔ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ มีผู้ผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว และได้ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย งบประมาณ ๘.๙๔๙ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และได้ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
๓. ห้องชุดครอบครัว โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม งบประมาณ ๔.๔๗๐ ล้านบาท เป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง
๔. ห้องชุดครอบครัว โรงพยาบาลคีรีมาศ งบประมาณ ๒.๒๓๕ ล้านบาท เป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลาง

ประธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยจะได้รับงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างจำนวนงบประมาณจำนวนมาก ขอให้เร่งดำเนินการลงนามสัญญาและจัดทำ PO

/๒๖. โรงพยาบาล...

๒๖. โรงพยาบาลสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๕๕.๖๐๒ ล้านบาท ดังนี้

๑. ซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล ๓ มิติ โรงพยาบาลสุโขทัย งบประมาณ ๑๑.๕๐๐ ล้านบาท ครบกำหนดอุทธรณ์วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ แจ้งให้ผู้ค้ำลงนาม สัญญาวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. อาคารผู้ป่วยนอก ๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๘ ชั้น และชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๗,๐๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุโขทัย งบประมาณ ๔๔.๑๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้างประชุม ครั้งที่ ๓ ปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ประธาน รายการซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมสามารถลงนามสัญญาและจัดทำ PO ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้หรือไม่ เพื่อเพิ่มยอดการใช้จ่าย เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนสูงมาก

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย จะแจ้งผู้ค้ำให้มาลงนามภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ถ้าลงนามได้ จะเร่งดำเนินการจัดทำ PO

๒๗. โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๑๙.๓๑๕ ล้านบาท ดังนี้

๑. กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตา พร้อมชุดกลับภาพระบบไฟฟ้า งบประมาณ ๕.๘๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำ TOR คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชิ้นส่วนหลังของดวงตาชนิดความละเอียดสูง งบประมาณ ๓.๘๐๐ ล้านบาท แจ้งผู้ค้ำลงนามสัญญาในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๙๖ ห้อง เป็นอาคาร คสล.๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๙๐๘ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย งบประมาณ ๙.๗๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบแบบสรุปรายการ

ประธาน รายการเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชิ้นส่วนหลังของดวงตาลงนามสัญญาแล้วขอให้เร่งจัดทำ PO

๒๘. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๗.๑๔๘ ล้านบาท ดังนี้

๑. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวิเชียรจันทน์และถนนบาลเมือง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๓-๐๐๐๓, สท.ถ.๓-๐๐๐๔ กว้าง ๗.๕๐ - ๙.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๙๓๐ ตารางเมตร และปรับปรุง ฝาบ่อพัก ฝารางระบายน้ำพร้อมทาสีตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก ๕๐๙ ตารางเมตร งบประมาณ ๓.๘๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญา
๒. ปรับปรุงทางเท้าถนนจรดวิถีถ่อง บริเวณหน้าโรงเรียนอุดมดรุณี หน้าโรงเรียนเทศบาล วัดไทยชุมพลฯ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. ๓-๐๐๐๑ กว้าง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๕๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๖ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก งบประมาณ ๓.๒๕๐ ล้านบาท ยกเลิก ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ เนื่องจากเลือกประเภทการจัดหาไม่ถูกต้อง และจะประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธาน รายการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวิเชียรจันทน์และถนนบาลเมือง ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถ้าครบกำหนดพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ ประมาณวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ยังไม่แจ้งผู้รับจ้างให้มาลงนามอีกหรือ ผากเร่ง ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างให้มาลงนามสัญญาและเร่งจัดทำ PO

/ผู้แทน...

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัย จะเร่งดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างให้มาลงนามสัญญาและเร่งจัดทำ PO

๒๙. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๓๔.๒๐๐ ล้านบาท ดังนี้

๑. รายการที่ ๑ , ๓-๔ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๒๐.๑ ล้านบาท แจ้งผู้รับจ้างให้มาลงนามสัญญาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
 ๒. รายการที่ ๒ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายดอนสัก-บ้านหนองเต่า งบประมาณ ๗.๕๐๐ ล้านบาท แจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญาวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
 ๓. รายการที่ ๕ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๖.๖๐๐ ล้านบาท แจ้งผู้รับจ้างให้มาลงนามสัญญาวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
- ประธาน เลขาธิการ เสียหายโครงการได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว แต่ไม่สามารถลงนามได้ทันภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ สามารถปรับเปลี่ยนวันที่ลงนามได้หรือไม่ กรณีถ้าทุกหน่วยงานสามารถลงนามสัญญาและจัดทำ PO ได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ ผลการใช้จ่ายของเราจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ถ้าลงนามสัญญาและจัดทำ PO ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ก็จะไม่ค่อยมีผลเท่าไร อยากเน้นย้ำให้ทุกหน่วยลงนามสัญญาและจัดทำ PO ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อกระตุ้นยอดการใช้จ่าย

๓๐. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๑๒.๐๘๘ ล้านบาท ดังนี้

๑. รายการที่ ๑, ๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต งบประมาณ ๓.๓๖๙ ล้านบาท แจ้งผู้รับจ้างให้มาลงนามสัญญาในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. รายการที่ ๒ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต งบประมาณ ๘.๗๒๐ ล้านบาท แจ้งผู้รับจ้างให้มาลงนามสัญญาในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประธาน ผากเร่งจัดทำ PO ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๓๑. เทศบาลเมืองสวรรคโลก

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๑๔.๘๗๒ ล้านบาท ดังนี้

๑. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยาง Asphaltic Concrete บริเวณซอยพ้อสุข ความหนา ๐.๐๔ เมตร ความกว้าง ๔.๕๐-๖.๐๐ เมตร ความยาว ๕๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑.๑๒๐ ล้านบาท แจ้งผู้รับจ้างให้มาลงนามสัญญาในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. ขยายผิวจราจรถนนสวัสดิการาม (ตั้งแต่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๐๑ ไปทางทิศตะวันออกถึงบริเวณริมแม่น้ำยม) ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๗๕๙.๐๐ เมตรหรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๙๘๗.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๓.๗๕๒ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนจำนวน ๒ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และดำเนินการจัดหาด้วยวิธีคัดเลือกแต่ก็ไม่สำเร็จ จึงจะปรับแก้ไขแบบรูปรายการและดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนอีกครั้ง

ประธาน รายการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยาง Asphaltic Concrete ลงนามสัญญาแล้ว ให้เร่งจัดทำ PO ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๓๒. งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

๑) สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณจังหวัด ๔๑ โครงการ งบประมาณ ๑๔๒.๔๑ ล้านบาท จัดทำ PO แล้ว ๘.๒๗๔ ล้านบาท โครงการชลประทาน งบประมาณ ๑๓.๗๕๒ ล้านบาท รายการท่อระบายน้ำ บ้านคลองตระคร้อ งบประมาณ ๒.๔๙๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างสำนักงานงบประมาณ ให้ความเห็นชอบคาดว่าจะทราบผลปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ รายการปรับปรุง คลองห้วยพระคง งบประมาณ ๑๑.๒๖๐ ล้านบาทอยู่ระหว่างปรับแก้ไขแบบรูปรายการ ซึ่งจะดำเนินการในขั้นตอนของการมอบอำนาจตามลำดับขั้นต่อไป

๒) แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๙๙.๙๐๐ ล้านบาท ดังนี้

๑. รายการที่ ๑, ๓, ๕ รายการ แก้ไขการทรุดตัวคันทาง สาย สท.๔๐๔๖ แยกทางหลวง หมายเลข ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๕๔.๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. รายการที่ ๒, ๔ ก่อสร้างผิวถนนลาดยางและเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๔๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างงบประมาณจังหวัดสุโขทัยอนุมัติงบประมาณ รายการที่ ๒, ๔ สำนักงานจังหวัดสุโขทัยส่งรายละเอียดเข้ามาแล้วรอการอนุมัติและ มอบอำนาจใช้หรือไม่

ประธาน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย อยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติ จากสำนักงานงบประมาณ

๓) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๑๖.๗๔๖ ล้านบาท ดังนี้

๑. รายการที่ ๑ ก่อสร้างห้องน้ำห้องสุขารวม อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย งบประมาณ ๐.๔๑๕ ล้านบาท พิจารณาแล้วเสร็จ แจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญาวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. รายการที่ ๒-๓ ก่อสร้างอาคารบ้านพักรับรองผู้สูงอายุ และรื้อถอนอาคารและก่อสร้าง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว งบประมาณ ๔.๕๑๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดสุโขทัยคำนวณราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
๓. รายการที่ ๔ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑๑.๘๑๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยคำนวณราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประธาน

กรณีงานปรับปรุงก่อสร้างอาคาร งานถนน ทำไม้ติดยู่ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุโขทัยเป็นผู้ดำเนินการ เราสามารถขอความอนุเคราะห์แขวงทางหลวงสุโขทัย แขวงทางหลวงชนบท ดำเนินการได้หรือไม่ ฝากติดตามเรื่องการคำนวณราคากลาง ว่าดำเนินการเสร็จทันหรือไม่ ถ้าไม่เสร็จก็ขอให้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานอื่นที่สามารถ ดำเนินการได้ เพราะโครงการของแต่ละหน่วยงานก็ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาฯ ดำเนินการมีจำนวนมากและบุคลากรสำนักงานโยธาฯ มีไม่มากอาจดำเนินการให้ไม่ทัน ก็อยากให้พิจารณาหน่วยงานอื่นดำเนินการ

๔) ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน
งบประมาณ ๑.๔๒๘ ล้านบาท รายการชุดลอกคลอง ๓ โครงการ อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติโครงการและมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง

๕) ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน
งบประมาณ ๑.๘๒๔ ล้านบาท รายการชุดลอกคลอง งบประมาณ ๑.๓๒๗ ล้านบาท
ลงนามสัญญาและจัดทำ PO แล้ว เหลือ ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๔๙๗ ล้านบาท
มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ลงนามสัญญาแล้ววันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประธาน โครงการที่ลงนามแล้วขอให้เร่งจัดทำ PO

๖) ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง

ผู้แทนนายอำเภอศรีสำโรง รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๘.๓๓๔ ล้านบาท จำนวน ๒๑ โครงการ
รายการชุดลอกคลอง ปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวาง จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ
๘.๒๓๓ ล้านบาท ลงนามสัญญาและจัดทำ PO เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างบริหารสัญญา
ยังเหลืออีก ๑ โครงการ รายการชุดลอกคลอง งบประมาณ ๐.๑๐๑ ล้านบาท แจ้งให้
ผู้รับจ้างลงนามสัญญาในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประธาน ลงนามสัญญาแล้ว ให้เร่งจัดทำ PO

๗) ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก

ผู้แทนนายอำเภอสวรรคโลก รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๐.๔๕๘ ล้านบาท รายการชุดลอกคลอง
๒ โครงการ ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างผูกข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMS

ประธาน เร่งดำเนินการส่งเรื่องให้สำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการอนุมัติภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน
๒๕๖๗ และสำนักงานคลังจังหวัดรับเรื่องแล้วหรือยัง

ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ ขอตรวจสอบอีกครั้ง ปกติแล้วสำนักงานคลังจังหวัดจะดำเนินการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายทุกวัน

ประธาน ถ้าหน่วยงานยังไม่ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานคลังจังหวัดอนุมัติ ก็ขอให้เร่งดำเนินการภายใน
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบถือปฏิบัติตามที่ประธานสั่งการ

๔.๒ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

เลขานุการฯ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ตามลำดับ ดังนี้

๑. โครงการชลประทานสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๑๓๖.๗๑๔ ล้านบาท ดังนี้

๑. ปรับปรุงประตูระบายน้ำ กม.๒ คลองระบายน้ำแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง ตำบลบ้านกล้วย
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑๖.๔๐๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๓๕๑
ล้านบาท คงเหลือ ๑๓.๐๕๑ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๘๑.๗๔ % เป็นงาน
ดำเนินการเองและงานจ้างเหมาบริการ ส่วนงานจ้างเหมาบริการจะสิ้นสุดสัญญาวันที่
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างของคลดค่าปรับในช่วงระยะเวลาอุทกภัย

๒. ปรับปรุงฝายยางเกาะวังษ์เกียรติ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
งบประมาณ ๗๘.๕๑๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๗๓๙ ล้านบาท คงเหลือ ๗๗.๗๘๐ ล้านบาท
ปัจจุบันแล้วเสร็จ ๑๐๐ % อยู่ระหว่างของคลดค่าปรับซึ่งเป็นอำนาจของส่วนกลาง

/๓. เพื่อ....

๓. เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่
งบประมาณ ๔๑.๗๙๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๐.๒๒๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๕๖๕ ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน ๙๙ % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ประธาน รายการที่ ๓ ส่งเบิกเงินภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทันหรือไม่
ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย ส่งเบิกเงินไม่ทันเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๘.๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘.๔๔๑
ล้านบาท คงเหลือ ๙.๕๕๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง แผนงาน ๘๔.๓๑ %
ความก้าวหน้าของงาน ๗๐.๕๗ % ซ้ำกว่าแผนงาน ๑๓.๗๔ % คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
๒. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเชื้อนป้องกันตลิ่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง
งบประมาณ ๙.๕๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕.๙๒๖ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๕๗๔ ล้านบาท
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง แผนงาน ๙๑.๓๙ % ความก้าวหน้าของงาน ๙๕.๐๙ %
เร็วกว่าแผนงาน ๓.๗๐ % คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธาน ขอให้เร่งดำเนินการแล้วเสร็จก่อนถึงฤดูฝน

๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านปากคลองเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอศรีมามาศ งบประมาณ
๑.๙๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๒๓๕ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๖๖๕ ล้านบาท ดำเนินการ
ก่อสร้าง ๙๐ % เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ จำนวน ๖๖๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒
จำนวน ๕๗๐,๐๐๐ บาท คงเหลือส่งมอบงานและเบิกจ่ายอีก ๑ งวด คาดว่าจะเบิกจ่าย
เงินเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองเสาเลียรใต้ หมู่ที่ ๑๑
ตำบลไกรโน องค์การบริหารส่วนตำบลไกรโน อำเภอกงไกรลาศ งบประมาณ ๓.๒๕๙
ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๑๐๑ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๑๕๘ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างได้
๘๐% เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขรายละเอียด
๓. ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย งบประมาณ ๖.๒๘๘
ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๖๒๙ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๖๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายงวดที่ ๑
เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๖๒๘,๘๐๐ บาท และตรวจรับงานงวดที่ ๒ แล้ว อยู่ระหว่าง
ส่งเอกสารขอเบิกเงินที่จังหวัด ความก้าวหน้า ๔๐% คงเหลือเบิกจ่ายเงิน ๔ งวดงาน
๔. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองบางขลัง โดยก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างป้ายแนะนำสถานที่
ท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง งบประมาณ ๑.๔๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๒๑๑
ล้านบาท คงเหลือ ๑.๑๘๙ ล้านบาท งวดงาน ๔ งวด สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ สิงหาคม
๒๕๖๗ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ๒๑๑,๗๔๘.๖๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗
คาดว่าจะเสร็จทันภายในสัญญา

๕. เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย งบประมาณ ๓๕.๖๑๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๓.๒๔๖ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๓๗๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างถนนลาดยางของ อบต.ทุ่งเสลี่ยม ลงนามสัญญาแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒ งาน ความก้าวหน้าของงาน ๑๐ % ผู้รับจ้างจะเร่งดำเนินการให้ทันภายในกำหนด

ประธาน กำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนขอให้เร่งดำเนินการเสร็จสิ้นภายในกำหนด

๔. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๘.๘๐๐ ล้านบาท บูรณะปฏิภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวโบราณสถานวัดโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร งบประมาณ ๘.๘๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๗๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายคงเหลือ ๗.๐๓๖ ล้านบาท ขยายระยะเวลาสัญญาถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จะส่งมอบงานงวดที่ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตรวจรับงาน และเบิกเงินได้ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธาน ฝากติดตามเร่งรัดเนื่องจากงบประมาณจำนวนมาก และฝากเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างในการขยายระยะเวลา การงดลดค่าปรับ กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบเข้าตรวจสอบที่ส่วนราชการไม่รักษามาตรฐานประโยชน์ให้กับประชาชนแต่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง และฝากทุกหน่วยงานรักษามาตรฐานประโยชน์ของทางราชการและของประชาชน ในการพิจารณาเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง

๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ รายงานผลการดำเนินงาน โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ จำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณรวม ๐.๘๒๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๖๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๗๕๕ ล้าน สัญญาที่ ๖/๒๕๖๗ เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๖๘,๘๙๐ บาท เรียบร้อยแล้ว สัญญาที่ ๗/๒๕๖๗ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๒๗,๔๔๐ บาท คงเหลือจำนวน ๒๑๔,๑๔๐ บาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่ฯ แจ้งกับผู้ค้ากรณีลงนามสัญญาแล้วให้ส่งของได้ทันที

๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๒๐.๙๘๒ ล้านบาท ดังนี้

๑. โรงอาหาร แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) โรงเรียนพบพระวิทยาคม ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก งบประมาณ ๑๒.๗๙๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗.๖๑๖ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๑๗๔ ล้านบาท ส่งมอบงานงวดที่ ๕ แล้วอยู่ระหว่างแนบบันทึกรายงานควบคุมงาน งวดที่ ๖ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน
๒. บ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนถนนอมราษฎรบำรุง ตำบลหัวเตี้ย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๓.๗๒๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๖๕๔ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๐๖๘ ล้านบาท ส่งมอบงานงวดที่ ๖ แล้วอยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารเบิกจ่ายเงินคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ งวดที่ ๗ ส่งมอบงานแล้วอยู่ระหว่างแนบบันทึกรายงานควบคุมงาน งวดที่ ๘ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน

๓. อาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ข ในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนตากพิทยาคม ตำบลระแหง อำเภอเมืองจังหวัดตาก งบประมาณ ๔.๔๗๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๐๘๔ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๓๘๖ ล้านบาท ส่งมอบงานงวดที่ ๔ แล้ว อยู่ระหว่าง สพม.ตาก ตรวจสอบเอกสารและส่งเบิกเงินที่ สพม.สุโขทัย

ประธาน รายการที่ ๑ และ ๒ เกิดค่าปรับแล้ว จะเหลือรายการที่ ๓ ที่ยังอยู่ในระยะเวลาของสัญญา ผากเร่งรัดรายการที่ ๓ ด้วย

๗. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๖๕๘ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ซึ่งได้สิ้นสุดสัญญาแล้วตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ คณะกรรมการตรวจรับมีมติให้ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ และส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถ้าไม่ดำเนินการตามที่กำหนดจะบอกเลิกสัญญา

ประธาน ความก้าวหน้าของงานปริมาณเท่าไร

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย ความก้าวหน้าของงานประมาณ ๙๑%

๘. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๓๔.๗๗๓ ล้านบาท ดังนี้

๑. บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์ ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก งบประมาณ ๑.๑๓๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๕๑๔ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๖๒๔ ล้านบาท จำนวน ๕ งวดงาน เบิกจ่ายงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๔-๕ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒. บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลคีรีมาศ ตำบลโดนด อำเภอคีรีมาศ งบประมาณ ๒.๒๖๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๓๑๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๙๔๔ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ งวดที่ ๓ คาดว่าจะส่งมอบภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และส่งมอบงวดที่ ๔-๕ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
๓. อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๓๘๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย ตำบลหาดเลี้ยว อำเภอศรีสัชชนาลัย งบประมาณ ๑๔.๐๙๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๓.๒๖๔ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๘๓๕ ล้านบาท คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานงวดที่ ๑๐-๑๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑๓-๑๕ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๔. อาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๘๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสวรรค์โลก ตำบลในเมือง อำเภอสวรรค์โลก งบประมาณ ๑๗.๒๗๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๖๐๓ ล้านบาท คงเหลือ ๑๕.๖๗๓ ล้านบาท ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๓ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ งวดที่ ๔ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ งวดที่ ๕-๗ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ประธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและของโรงพยาบาลโครงการที่ส่งมอบงานล่าช้าตามงวด ยกตัวอย่างโครงการที่ต้องเบิกจ่ายเงิน ๒ ล้านบาทบาท หักค่าปรับล้านกว่าบาท ผู้รับจ้าง ได้รับเงินสามแสนกว่าบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้รับจ้างยินยอมให้ปรับ

๙. โรงพยาบาลสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗๒ ยูนิต เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๐๗๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุโขทัย งบประมาณ ๑๙.๕๔๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๓.๘๕๕ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๖๙๒ ล้านบาท งานงวดงานจำนวน ๑๘ งวด สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ เบิกจ่ายงวดที่ ๓ แล้ว จำนวน ๒.๕๕๐ ล้านบาท ตรวจรับงานงวดที่ ๔ จำนวน ๒.๙๗๕ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะตรวจรับงานงวดที่ ๕ ประมาณวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สาเหตุที่ล่าช้า ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้ามีแรงงานจำนวนน้อย ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้เพิ่มจำนวนแรงงานเป็น ๓๕ ราย และทำ OT โดยโรงพยาบาลสุโขทัย ได้ติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง

ประธาน ประเด็นปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ทางโรงพยาบาลสุโขทัยได้ประสาน กับผู้รับจ้างตลอดในการเพิ่มแรงงาน เพิ่มเวลาในการทำงาน ซึ่งจะมีหน่วยงาน ของสาธารณสุขที่ปฏิบัติตามแนวทางของระเบียบ ที่ทำให้เราสามารถมองเห็นแนวโน้ม ความสำเร็จของงาน

๑๐. ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน แห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.สุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑๒.๖๗๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๓๒๕ ล้านบาท คงเหลือ ๑๐.๓๕๒ ล้านบาท ส่งมอบงาน งวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๔-๕ ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

๑๑. งบประมาณจังหวัด – สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

๑. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน รายการงบประมาณ งบดำเนินงานโครงการเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๓.๑๒๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ประเด็นปัญหาที่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน ซึ่งได้หารือ เกี่ยวกับอำนาจแก้ไขรายละเอียดสัญญากับสำนักงบประมาณและเรื่องการเบิกจ่าย กับกรมบัญชีกลาง โดยมีแนวโน้มว่ากรมบัญชีกลางจะให้ความเห็นว่าเป็นดุลยพินิจ ของหัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

๒. ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ปรับปรุงหนองห้วยส้มคันใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมือง สุโขทัย งบประมาณ ๒.๘๔๘ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ผู้รับจ้างแจ้งเข้าหยุดงาน เนื่องจากน้ำท่วมในพื้นที่ และจะเข้าดำเนินการในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

/๒. ปรับปรุง...

๒. ปรับปรุงคลองเพชรหึง (กัววัวดำ) ตำบลน้ำพุ อำเภอศรีมามาศ งบประมาณ ๕.๒๖๗ ล้านบาท
ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย บอกละเลียดสัญญาเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตพื้นที่อุทยานและพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ
๓. ขุดลอกคลองตลุกน้ำ (คลองเปื่อย) ตำบลน้ำพุ อำเภอศรีมามาศ งบประมาณ ๓.๔๑๖
ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่าง ส.ป.ก. พิจารณาอนุญาตพื้นที่ดำเนินการ
ประสานเบื้องต้น ส.ป.ก. จะตอบกลับต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
- ประธาน ๑. รายการที่ ๒ ฝากสำนักงานจังหวัดติดตามการบอกละเลียดสัญญา กรณีที่เราไม่สามารถ
ส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้ให้บอกละเลียดสัญญา และนำเรื่องเข้าที่ประชุม กบจ.
พิจารณายกเลิกโครงการเพื่อส่งคืนงบประมาณ
๒. รายการที่ ๓ กรณี ส.ป.ก. อนุญาตพื้นที่ให้ดำเนินการแต่ไม่ได้รับอนุญาตจากพื้นที่ป่าไม้
เราจะต้องปรับแก้ไขแบบรูปรายการลดปริมาณงาน ปริมาณเงินหรือไม่ เพราะพื้นที่
ลดลง หากไม่เข้าใจให้สอบถามสำนักงานคลังจังหวัด รวมถึงโครงการปี ๒๕๖๗ วางท่อ
ที่ต้องปรับแก้ไขแบบรูปรายการ กรณีที่แก้ไขขนาดท่อแล้วปริมาณงาน ปริมาณเงิน
ลดลง แล้วจะจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเท่าเดิมไม่ได้ ฝากสำนักงานจังหวัดตรวจสอบ
รายงานการประชุม กบจ. และติดตามโครงการนี้ด้วย
๓. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
๑. รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๕.๖๔๔ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๒๕๐
ล้านบาท ค่าประชาสัมพันธ์งานลอยกระทง ปี ๒๕๖๖ บอกละเลียดสัญญาแล้ว
๒. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่ งบประมาณ ๘.๕๔๗ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๒.๗๕๖ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๗๙๑ ล้านบาท คงเหลือ ๓ โครงการ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗
- ประธาน ยกเลิกสัญญาแล้วมีเงินเหลือต้องทำอย่างไร แล้วผู้รับจ้างจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับจังหวัดหรือไม่
- ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย กรณีเงินเหลือก็จะแจ้งส่งคืน
งบประมาณ ส่วนการฟ้องร้องผู้รับจ้างก็น่าจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับจังหวัด
- ประธาน โครงการงบกลางคงเหลือ ๓ โครงการ ฝากสำนักงานจังหวัดติดตามเร่งรัดให้ดำเนินการ
แล้วเสร็จโดยเร็ว
- ประธาน ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ประเด็นที่อยากเน้นย้ำ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร
งบ Function งบพัฒนาจังหวัด งบลงทุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก็ขอให้ติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ถ้ามีปัญหาอุปสรรคให้รีบแจ้งเพื่อจะได้
หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และฝากให้ทุกหน่วยงานก่อนนี้ผูกพันโครงการที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ ถ้างดนามสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้างให้เร่งดำเนินการ จัดทำ PO เพื่อให้
ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณจะได้เพิ่มสูงขึ้น ขอขอบคุณ
ทุกหน่วยงานและหวังว่าปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ จะลดน้อยลง เพื่อเราจะได้แก้ไขปัญห
ให้ประชาชน กรณีมีเงินเหลือจ่ายขอให้รีบส่งคืน เพื่อให้ยอดการใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น
- มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
- เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวณัฐพร กันจ้อย)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวรัตนฐาภัทร พรหมพร)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ