

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวน มะเสนา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย	ประธานกรรมการ
๒. นายนิพนธ์ รุจิปัญญากุล	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๔	กรรมการ
๓. นางสาวดาวรุ่ง ทองอำไพ	แทน ปลัดจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๔. นางสาวพิชาดา มลิณทิวจิตร	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๕. นางอรรณณ เชาวน์ชำนาญ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๖. นางสาวโสภภาพรรณ วงศ์ศรี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๗. นางสุนิศา สลึงค์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย	กรรมการ
๘. นางสาวรุ่งกานต์ ธงชัย	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	กรรมการ
๙. นายพิษณุ พิริยะวิศรุต	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย	กรรมการ
๑๐. นางสาวพิมพ์ชนก ข้าประเสริฐ	แทน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย	กรรมการ
๑๑. นางสาวเพ็ญจันทร์ มั่นคง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุโขทัย	กรรมการ
๑๒. นางคมคาย หลินเจริญ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑	กรรมการ
๑๓. นายจักรี บุญสา	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒	กรรมการ
๑๔. นายจำลอง ทองทุ่ง	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๑๕. นางรุ่งทิพย์ พงศ์กิจการเจริญ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย	กรรมการ
๑๖. นางสาวโสภา หล้าวงศ์สาย	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย	กรรมการ
๑๗. นางอรุณศรี บรรณสีเขียว	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย	กรรมการ
๑๘. นางอัญมณี แสงสุข	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสุโขทัย	กรรมการ
๑๙. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี จันทมา	แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย	กรรมการ
๒๐. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	กรรมการ
๒๑. นายสรพงษ์ ปานบุตร	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง	กรรมการ
๒๒. นายธนีสร์ กลิ่นมาลี	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย	กรรมการ
๒๓. นางปาง สาทเทศ	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	กรรมการ
๒๔. นางอรกัญญา กิตติถิณ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี	กรรมการ
๒๕. นางสาวธวัชรัตน์ จงบริบูรณ์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย	กรรมการ
๒๖. นางณปรีศา ม่วงหมี่	แทน นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก	กรรมการ
๒๗. นางประภาวดี สุกันธมาลัย	คลังจังหวัดสุโขทัย	กรรมการและเลขานุการ
๒๘. นางสาวรัตนฐาภัทร พรหมพร	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙. นายวันชนะ บุญบรรเจิด	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางจันทรา โยธิกา
 ๒. นายศุภวัตร วัฒนันท์
 ๓. นางอารีรัตน์ พระเพชร
 ๔. นางสาวกมลพรรณ บุญลือ
 ๕. นางสาวจารุวรรณ วรรณการ
 ๖. นางสาวจารุณี นครกันท์
 ๗. นางสาววันทนา เนียมน่วม
 ๘. นางศุภสุดา หงษ์แก้ว
 ๙. นางสาวทวีพร บุตรเพชรรัตน์
 ๑๐. นายภักดี รัตนสาคร
 ๑๑. นายอานนท์ จันทร์หอม
 ๑๒. นายวรพันธ์ เพิ่มพูน
 ๑๓. นายสมปอง พรหมตรุษ
 ๑๔. นางสาวคัทลียา กันทะชมพู
 ๑๕. นายอลงกต สุขเกตุ
 ๑๖. นางกมลนันท์ เครืออบคนโท
 ๑๗. นางสาวคณิดา ชะอุ่ม
 ๑๘. นายชาญชัย เหลี่ยมการค้า
 ๑๙. นางสาวอาภา จันทรศิริไพบูลย์
 ๒๐. พ.ต.ท.ณัฐดนัย พุ่มมาก
 ๒๑. นายธนภูมิ ธนาทิพยกุล
 ๒๒. นางสาวอริสรา ปาติะวงศ์
 ๒๓. นางสมจิตร์ อำทอง
 ๒๔. นางสาวชนิษฐา ต๊ะเฮ็ง
 ๒๕. นางสาวอัจฉราณี บุญมัน
 ๒๖. นางสาวจารุพรรณ จันทร์ตา
 ๒๗. นางจิราพร เพชรประดับ
 ๒๘. นางสาวนิตย สूरียะ
 ๒๙. นางสาวณัฐพร กันจ้อย
 ๓๐. นายอภิรักษ์ สุคันธมาลา
- เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
แทน ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
แทน เกษตรจังหวัดสุโขทัย
แทน สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
แทน พลังงานจังหวัดสุโขทัย
แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย
แทน ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
แทน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย
แทน แรงงานจังหวัดสุโขทัย
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุโขทัย
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหง
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย
แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
นักวิชาการพัสดุ
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุโขทัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โครงการชลประทานสุโขทัย
นักวิชาการคลังชำนาญการ
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายสุชาติ ทีคะสุข) ติดตามการเดินทางไปราชการที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย จึงมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมฯ แทน โดยกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เวียนแจ้งรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ที่ สท ๐๐๐๓/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๒ หน้า โดยให้ตรวจสอบและแก้ไขภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เบื้องต้นไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไข หากมีกรรมการท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมมีส่วนใดที่ไม่ถูกต้องตามมติที่ประชุม ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

จึงนำเสนอเพื่อขอมติรับรองรายงานประชุมดังกล่าว



QR รายงานการประชุม
เร่งรัดเบิกจ่าย ๒/๖๗

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

เลขานุการฯ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

งบจังหวัด

ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๒๐๐.๒๔๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๓.๗๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๔ ใช้จ่าย ๒๓.๗๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ -๗๐.๑๔

งบจังหวัด											หน่วย ล้านบาท	
รายการ	เงินจัดสรร	ผลการก่อหนี้ (PO)+ สำรองเงินมีหนี้		เบิกจ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มคิ กรม.		รวมใช้จ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มคิ กรม.		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย Q ๓	+/- เป้าหมาย	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย Q ๓	+/- เป้าหมาย	
- งบประจำ	๕๗.๘๐๓	๐.๐๓๗	๐.๐๓	๒๓.๗๑๑	๔๓.๐๒	๕๘.๐๐	-๓๖.๔๘	๒๓.๗๒๗	๔๑.๐๕	๕๖.๐๐	-๔๐.๙๕	๓๔.๐๗๕
- งบลงทุน	๑๔๒.๔๔๑	-	-	-	-	๒๑.๐๐	-๒๑.๐๐	-	-	๘๐.๐๐	-	๑๔๒.๔๔๑
- ภาพรวม	๒๐๐.๒๔๒	๐.๐๓๗	๐.๐๓	๒๓.๗๑๑	๔๓.๘๔	๕๙.๐๐	-๓๗.๑๖	๒๓.๗๒๗	๔๓.๘๕	๘๖.๐๐	-๗๐.๑๕	๑๗๖.๕๑๕

รวมงบ...

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประจำ ได้รับจัดสรร ๑,๙๙๑.๙๓๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๖๒๓.๙๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๒ ใช้จ่าย ๑,๖๒๗.๓๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ -๐.๓๐

งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๒,๗๗๑.๙๕๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕๐๖.๙๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๙ ใช้จ่าย ๑,๒๘๓.๐๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ -๓๓.๗๑

ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๔,๗๖๓.๘๘๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๑๓๐.๘๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๓ ใช้จ่าย ๒,๙๑๐.๔๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ -๒๐.๙๑

รวมงบประมาณทั้งสิ้น												หน่วย : ล้านบาท
รายการ	เงินจัดสรร	ผลการก่อหนี้ (PO)+ สำรองเงินหนี้		เบิกจ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มคิ กรม.		รวมใช้จ่าย		เทียบเป้าหมาย ตาม มคิ กรม.		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย Q ๓	+/- เป้าหมาย	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย Q ๓	+/- เป้าหมาย	
- งบประจำ	๑,๙๙๑.๙๓๒	๓,๔๕๘	๐.๑๗	๑,๖๒๓.๙๒๑	๘๑.๕๒	๕๘.๐๐	๒๓.๕๖	๑,๖๒๗.๓๗๙	๘๑.๗๐	๕๘.๐๐	-๐.๓๐	๓๖๔.๕๕๓
- งบลงทุน	๒,๗๗๑.๙๕๒	๗๖๖.๑๔๖	๒๘.๐๐	๕๐๖.๙๐๙	๑๘.๒๙	๒๑.๐๐	-๒.๗๑	๑,๒๘๓.๐๕๑	๔๖.๒๙	๘๐.๐๐	-๓๓.๗๑	๑,๔๘๘.๙๐๑
ภาพรวม	๔,๗๖๓.๘๘๔	๔,๒๒๔.๖๐๐	๑๖.๓๖	๒,๑๓๐.๘๓๐	๔๔.๗๓	๕๑.๐๐	-๖.๒๗	๒,๙๑๐.๔๓๐	๖๑.๐๙	๘๖.๐๐	-๒๐.๙๑	๑,๘๕๓.๔๕๔

ลำดับผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย ระดับประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

งบประจำ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๒๒ ของประเทศและผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๒๓ ของประเทศ เทียบกับสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๓ และผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๓

งบลงทุน ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๑๕ ของประเทศและผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๑๑ ของประเทศ เทียบกับสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๓ และผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๔

ภาพรวม ผลการเบิกจ่ายภาพรวมได้เป็นลำดับที่ ๔๓ ของประเทศและผลการใช้จ่ายภาพรวมได้เป็นลำดับที่ ๒๒ ของประเทศ เทียบกับสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๖ ผลการเบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๔ และผลการใช้จ่ายได้เป็นลำดับที่ ๓

ผลการจัดลำดับ (Ranking) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย

ระดับประเทศ / คลังจังหวัดในเขต ๖ (๙ จังหวัด) / กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด)

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รายการ	ประเทศ		คลังจังหวัดในเขต ๖ (๙ จังหวัด)		กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด)	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
งบประจำ	๒๒	๒๓	๓	๓	๓	๓
งบลงทุน	๑๕	๑๑	๓	๔	๒	๔
ภาพรวม	๔๓	๒๒	๔	๓	๓	๓

- เลขานุการฯ งบประมาณในภาพรวมมีการจัดสรรเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน ๒,๘๔๖.๘๕ ล้านบาท แยกเป็นงบรายจ่ายประจำ จำนวน ๖๒๘.๒๕ ล้านบาท งบลงทุน ๒,๒๑๘.๖๐ ล้านบาท งบจังหวัดได้รับการจัดสรรเพิ่มทั้งสิ้น จำนวน ๓๓๓ ล้านบาท
- ประธาน เป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๓ เหลือเวลาอีก ๑ เดือนในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ภาพรวมการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น ทำให้เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนที่มาประชุมดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบ Function งบพัฒนาจังหวัด งบลงทุน ให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย
- มติที่ประชุม รับทราบ

- เลขานุการฯ ๓.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังนี้
- งบ Function กันเงินเหลือมปี ๕๓๕.๔๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๕๑.๗๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๐ คงเหลือ ๑๘๓.๖๓๒ ล้านบาท
- งบพัฒนาจังหวัด กันเงินเหลือมปี ๗๕.๓๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๙.๕๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๔ คงเหลือ ๒๕.๗๒๓ ล้านบาท
- รวมกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๖ กันเงินเหลือมปี ๖๑๐.๗๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๐๑.๓๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๒ คงเหลือ ๒๐๙.๓๕๕ ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่าย		คงเหลือ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
งบ Function	๕๓๕.๔๐๐	๓๕๑.๗๖๘	๖๕.๗๐	๑๘๓.๖๓๒
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	๑๒๘.๑๖๒	๑๑๕.๖๐๐	๙๐.๒๐	๑๒.๕๖๒
งบพัฒนาจังหวัด	๗๕.๓๐๓	๔๙.๕๘๐	๖๕.๘๔	๒๕.๗๒๓
รวมเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๖	๖๑๐.๗๐๓	๔๐๑.๓๔๘	๖๕.๗๒	๒๐๙.๓๕๕

- ประธาน งบ Function งบพัฒนาจังหวัด ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ เบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า
- ฝ่ายเลขานุการฯ จากการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ผลการเบิกจ่าย ๓๗๖.๓๙๐ ล้านบาท เทียบกับการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เบิกจ่าย ๔๐๑.๓๔๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบ Function จำนวน ๒๔.๙๖ ล้านบาท สำหรับงบพัฒนาจังหวัดไม่มีการเบิกจ่าย
- ประธาน ครั้งต่อไปให้สรุปการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของแต่ละหน่วยงานว่ามีการเบิกจ่ายมากน้อยแค่ไหน หรือหน่วยงานที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย และขณะนี้เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ยังมีจำนวนเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๒๐๙.๓๕๕ ล้านบาท หน่วยงานไหน ยังไม่ได้เบิกจ่ายหรือติดปัญหาให้นำเสนอในที่ประชุมได้เลย
- ผู้ช่วยเลขานุการฯ ในวาระที่ ๔ จะเป็นการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายงานความก้าวหน้าของแต่ละหน่วยงาน
- มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการลงพื้นที่ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ
การใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เลขานุการฯ รายงานผลการลงพื้นที่ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ
การใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่
๑/๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ที่ว่าการ
ปกครองอำเภอ ๙ อำเภอ เพื่อติดตามความก้าวหน้า การเตรียมความพร้อมด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค งบจังหวัดสุโขทัย (งบพัฒนาจังหวัด) และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ
ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล โดยสรุปดังนี้

อำเภอ	หน่วยรับงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
ศรีสัชนาลัย	- ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑.๘๒๓๖ ล้านบาท - เทศบาลตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๓๒.๙๒๙๖ ล้านบาท	- อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการ และมอบอำนาจให้จัดซื้อจัดจ้าง ๑. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ...-....โครงการ ๒. แต่งตั้ง กก. TOR/ราคากลาง..๑..โครงการ ๓. จัดทำ TOR/ราคากลาง...๕....โครงการ ๔. รายงานขอซื้อขอจ้าง...๑....โครงการ ๕. ประกาศเชิญชวน/หนังสือเชิญชวน..๑..โครงการ ๖. ยื่นเสนอราคา...-..โครงการ ๗. พิจารณาผลแล้วเสร็จ...-....โครงการ ๘. ประกาศผลผู้ชนะ...-....โครงการ ๙. ปัญหาอุปสรรค...๑.....โครงการ · ๑) บุคลากรของ เทศบาลตำบลและ อบต. ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องระยะเวลาเร่งรัด การก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย งบประมาณ ๒) อบต.ป่าจั่ว ขาดแคลนบุคลากรจัดทำแบบรูป รายการและคำนวณราคากลางและอยู่ระหว่างการ พิจารณาอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ จำนวน ๑ โครงการ
ศรีนคร	- ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑.๔๒๘๐ ล้านบาท - เทศบาลตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๒๑.๒๕๘๕ ล้านบาท	- อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการ ๑. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ๒. แต่งตั้ง กก. TOR/ราคากลาง..๖..โครงการ ๓. จัดทำ TOR/ราคากลาง...๗....โครงการ ๔. รายงานขอซื้อขอจ้าง...-....โครงการ ๕. ประกาศเชิญชวน/หนังสือเชิญชวน...-โครงการ ๖. ยื่นเสนอราคา...-..โครงการ ๗. พิจารณาผลแล้วเสร็จ...-....โครงการ ๘. ประกาศผลผู้ชนะ...-....โครงการ ๙. ปัญหาอุปสรรค...๑.....โครงการ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอนุมัติแก้ไขแบบรูป รายการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑ โครงการ

อำเภอ	หน่วยรับงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
สวรรคโลก	- ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๐.๔๕๘๐ ล้านบาท - เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๖๑.๗๑๘๐ ล้านบาท	- อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการและมอบอำนาจให้จัดซื้อจัดจ้าง ๑. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ...-.....โครงการ ๒. แต่งตั้ง คกก. TOR/ราคากลาง...-..โครงการ ๓. จัดทำ TOR/ราคากลาง...๕.....โครงการ ๔. รายงานขอซื้อขอจ้าง...๓.....โครงการ ๕. ประกาศเชิญชวน/หนังสือเชิญชวน..๒..โครงการ ๖. ยื่นเสนอราคา...๒..โครงการ ๗. พิจารณาผลแล้วเสร็จ...-.....โครงการ ๘. ประกาศผลผู้ชนะ...๑.....โครงการ ๙. ปัญหาอุปสรรค...๑.....โครงการ ๑. ขอแก้ไขข้อหมู่บ้าน ตำบล และรอใบจัดสรร ๒. แนะนำให้ประกาศซื้อหมู่บ้าน ตำบล ที่ถูกต้องไปล่วงหน้าก่อนได้เลย
ศรีสำโรง	- ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๘.๓๓๓๙ ล้านบาท - เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๔๖.๖๒๖๖ ล้านบาท	- อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการและมอบอำนาจให้จัดซื้อจัดจ้าง ๑. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ...-.....โครงการ ๒. แต่งตั้ง คกก. TOR/ราคากลาง...๑..โครงการ ๓. จัดทำ TOR/ราคากลาง...๙.....โครงการ ๔. รายงานขอซื้อขอจ้าง...-.....โครงการ ๕. ประกาศเชิญชวน/หนังสือเชิญชวน...-..โครงการ ๖. ยื่นเสนอราคา...-..โครงการ ๗. พิจารณาผลแล้วเสร็จ...-.....โครงการ ๘. ประกาศผลผู้ชนะ...-.....โครงการ ๙. ปัญหาอุปสรรค...๑.....โครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑ โครงการ

อำเภอ	หน่วยรับงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
ทุ่งเสลี่ยม	- ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ - เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล - จำนวน ๘ โครงการ - งบประมาณ ๓๖.๐๐๖๗ ล้านบาท	- ๑. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ...-.....โครงการ ๒. แต่งตั้ง คกก. TOR/ราคากลาง..๒..โครงการ ๓. จัดทำ TOR/ราคากลาง...๒....โครงการ ๔. รายงานขอซื้อขอจ้าง...-.....โครงการ ๕. ประกาศเชิญชวน/หนังสือเชิญชวน...-..โครงการ ๖. ยื่นเสนอราคา...-..โครงการ ๗. พิจารณาผลแล้วเสร็จ...-.....โครงการ ๘. ประกาศผลผู้ชนะ...-.....โครงการ ๙. ปัญหาอุปสรรค.....๔...โครงการ ๑. อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอนุมัติแก้ไขแบบรูป รายการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ (อบต.ไทยชนะศึก ๒ โครงการ อบต.บ้าน ใหม่ไชยมงคล ๑ โครงการ) เนื่องจากอยู่ระหว่าง พิจารณาอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้
กงไกรลาศ	- ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ - เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล - จำนวน ๙ โครงการ - งบประมาณ ๔๒.๙๒๒๑ ล้านบาท	- ๑. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ...-.....โครงการ ๒. แต่งตั้ง คกก. TOR/ราคากลาง...-..โครงการ ๓. จัดทำ TOR/ราคากลาง...๖....โครงการ ๔. รายงานขอซื้อขอจ้าง...-.....โครงการ ๕. ประกาศเชิญชวน/หนังสือเชิญชวน...๓..โครงการ ๖. ยื่นเสนอราคา...-..โครงการ ๗. พิจารณาผลแล้วเสร็จ...-.....โครงการ ๘. ประกาศผลผู้ชนะ...-.....โครงการ ๙. ปัญหาอุปสรรค อบต.ดงเดือย ขาดแคลนบุคลากรในการจัดทำแบบ รูปรายการและคำนวณราคากลาง

อำเภอ	หน่วยรับงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
เมืองสุโขทัย	- ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ - เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๓๖.๗๔๕๕ ล้านบาท	- ๑. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ...-.....โครงการ ๒. แต่งตั้ง คกก. TOR/ราคากลาง..๒..โครงการ ๓. จัดทำ TOR/ราคากลาง...๑.....โครงการ ๔. รายงานขอซื้อขอจ้าง...-.....โครงการ ๕. ประกาศเชิญชวน/หนังสือเชิญชวน..๓..โครงการ ๖. ยื่นเสนอราคา...-..โครงการ ๗. พิจารณาผลแล้วเสร็จ...-.....โครงการ ๘. ประกาศผลผู้ชนะ...-.....โครงการ ๙. ปัญหาอุปสรรค.....๕.....โครงการ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอนุมัติแก้ไขแบบรูป รายการปรับลดปริมาณงานจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จำนวน ๔ โครงการ และอยู่ระหว่าง จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการ จัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๑ โครงการ (องค์การ บริหารส่วนตำบล วังทองแดง) และรอใบจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง
บ้านด่านลานหอย	- ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ - เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๓๗.๒๑๓๔ ล้านบาท	- ๑. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ...-.....โครงการ ๒. แต่งตั้ง คกก. TOR/ราคากลาง...-..โครงการ ๓. จัดทำ TOR/ราคากลาง...๔.....โครงการ ๔. รายงานขอซื้อขอจ้าง...๑.....โครงการ ๕. ประกาศเชิญชวน/หนังสือเชิญชวน..๒..โครงการ ๖. ยื่นเสนอราคา...-..โครงการ ๗. พิจารณาผลแล้วเสร็จ...-.....โครงการ ๘. ประกาศผลผู้ชนะ...๑.....โครงการ ๙. ปัญหาอุปสรรค...๑.....โครงการ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอนุมัติแก้ไขแบบรูป รายการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑ โครงการ

อำเภอ	หน่วยรับงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
คีรีมาศ	- ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ - เทศบาลตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๔๘.๖๗๔๒ ล้านบาท	- ๑. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ๒. แต่งตั้ง กก. TOR/ราคากลาง..๑..โครงการ ๓. จัดทำ TOR/ราคากลาง...๘....โครงการ ๔. รายงานขอซื้อขอจ้าง...๒.....โครงการ ๕. ประกาศเชิญชวน/หนังสือเชิญชวน..๑..โครงการ ๖. ยื่นเสนอราคา....โครงการ ๗. พิจารณาผลแล้วเสร็จ....โครงการ ๘. ประกาศผลผู้ชนะ....โครงการ ๙. ปัญหาอุปสรรค...๓.....โครงการ ๑. อบต.สามพวงขอส่งคืนงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหายัย แล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุด เจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ ๒ บ้าน ตะเข้ชาน ความลึกบ่อ ๑๕๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อเหล็ก BS-M มอก.๒๗๗—๒๕๓๒ ประเภท ๒ จำนวนเงิน ๔๒๕,๐๐๐ บาท ๒) การ ป้องกันและแก้ไขปัญหายัยแล้งอันเนื่องมาจาก สถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสีดา ความลึก บ่อ ๑๕๐ เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อเหล็ก BS-M มอก.๒๗๗—๒๕๓๒ ประเภท ๒ จำนวนเงิน ๔๒๕,๐๐๐ บาท รวมส่งคืนงบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจาก อบต.สามพวงได้ ดำเนินการและเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินสะสมแล้ว ๒. อบต.หนองกระดิ่ง ขะลอกการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ เนื่องจากขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ๒ ช่วง โดยช่วงที่ ๑ ขอรับการจัดสรร งบประมาณจากงบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับ ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ จัดสรร และช่วงที่ ๒ ขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก สำนักงานงบประมาณและได้รับการอนุมัติจัดสรร งบประมาณเฉพาะช่วงที่ ๒ จึงมีความประสงค์ขอ เปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างเป็นช่วงที่ ๑ เบื้องต้นได้ สอบถามความคืบหน้ากับ อบต.หนองกระดิ่ง แจ้งว่า จะดำเนินการก่อสร้างถนนช่วงที่ ๑ จากงบประมาณ ของหน่วยงาน และดำเนินการก่อสร้างถนนช่วงที่ ๒ ตามโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ

ประธาน ผากติดตามอำเภอศรีสำโรง ที่ได้รับงบประมาณทั้งหมด ๓๒ โครงการ ของที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง ๒๑ โครงการ ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ๑๑ โครงการ จากผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าเพียง ๑๐ โครงการ ยังเหลืออีก ๒๑ โครงการ ไม่ทราบว่าติดปัญหาอะไร ซึ่งรายงานว่าติดปัญหาอุปสรรค ๑ โครงการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจังหวัดจำนวน ๒๑ โครงการ สถานะโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๑๘ โครงการ เหลืออีก ๓ โครงการ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการนำเข้าที่ประชุม กบจ. เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด

ประธาน ผากสำนักงานจังหวัดช่วยติดตามอีกทีนี้ เพราะส่วนใหญ่เป็นโครงการชุดลอกคลองและใกล้เข้าสู่ฤดูฝนจะเป็นปัญหาในการชุดลอกและชาวบ้านก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งส่วนใหญ่งบประมาณจังหวัดจะเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๒๘๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ได้กำหนด มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕

๑.๒ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ จำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส และรายเดือน ดังนี้

รายไตรมาส

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๙๓	๑๐๐	๕๑	๘๒	๙๓	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๙๘	๑๐๐	๕๘	๘๒	๙๘	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๗๕	๑๐๐	๒๑	๘๐	๗๕	๑๐๐

รายเดือน (สะสม)

รายการ	พ.ค. ๖๗		มิ.ย. ๖๗		ก.ค. ๖๗		ส.ค. ๖๗		ก.ย. ๖๗	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๔๗.๖๖	๗๐.๓๓	๕๑.๐๐	๘๒.๐๐	๖๕.๐๐	๘๘.๐๐	๗๙.๐๐	๙๔.๐๐	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายประจำ	๕๔.๓๓	๗๒.๓๓	๕๘.๐๐	๘๒.๐๐	๗๑.๓๓	๘๘.๐๐	๘๔.๖๖	๙๔.๐๐	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๑๙.๐๘	๖๑.๓๓	๒๑.๐๐	๘๐.๐๐	๓๙.๐๐	๘๖.๖๖	๕๗.๐๐	๙๓.๓๓	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

/๒. แนวทาง...

๒. แนวทางการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว

กรณีเป็นรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันต่อไป

๒.๒ รายการปีเดียว ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒.๓ รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ ควรดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยให้หน่วยรับงบประมาณจัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ราคากลาง และรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินงบที่สำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งสำนักงานงบประมาณทราบ และดำเนินการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันต่อไปได้

๒.๔ หากคาดว่าจะมีรายการงบประมาณที่จะไม่สามารถก่อนนี้ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยรับงบประมาณแจ้งสำนักงานงบประมาณ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเป็นรายการกรณีในโอกาสแรก เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันมิให้เงินพัดตกไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๒.๕ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ กำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดดำเนินการ เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมบัญชีกลางทราบทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยรับงบประมาณกำกับดูแล บริหารจัดการ และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปัญหาอุปสรรค ตามแบบรายงานความคืบหน้าของงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

รายงานประจำเดือน	กำหนดส่งรายงาน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗	วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗	วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

สำหรับแบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบท้ายหนังสือเวียน ว ๒๘๔ จะเป็นการรายงานของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบ Function สำหรับส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด งบอุดหนุนเฉพาะกิจ และหน่วยรับงบประมาณในภูมิภาค ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เทศบาลเมืองสวรรคโลก ให้รายงานที่สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อรวบรวมส่งกรมบัญชีกลางภายในเวลาที่กำหนด

ประธาน

ในส่วนของงบ Function ส่วนราชการต้นสังกัดคงจะจัดประชุมชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน ได้เข้าใจแนวทางปฏิบัติ ในวันนี้ฐานะหัวหน้าหน่วยงานให้รับทราบและเข้าใจแนวทางปฏิบัติ ๒ ส่วน ที่หน่วยรับงบประมาณต้องดำเนินการ ส่วนที่ ๑ งบประมาณ Function ที่ต้องรายงานผ่าน Google sheet ของกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๒ ในส่วนที่สำนักงานคลังจังหวัดต้องกำกับดูแลงบพัฒนาจังหวัด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเงินอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับแบบรายงานผลการดำเนินการของส่วนราชการระดับอำเภอที่เราได้ประชุมชี้แจงทั้ง ๔ อำเภอแล้ว เราคิดล่วงหน้าก่อนที่กรมบัญชีกลางจะออกแบบรายงานตัวนี้มาให้ปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบรายงานของเรา ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดจะแจ้งเป็นหนังสือสั่งการให้กับหน่วยรับงบประมาณ ในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบพัฒนาจังหวัด ที่จะต้องปรับมาใช้แบบรายงานของกรมบัญชีกลาง แจ้งให้ทราบร่วมกันว่าแบบรายงานที่สำนักงานคลังจังหวัดให้รายงานจะต้องถูกปรับใหม่ ให้สอดคล้องกับแบบรายงานของกรมบัญชีกลาง โดยจะเพิ่มเติมรายละเอียดในระบบติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การรายงานผลการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ตามหนังสือจังหวัดสุโขทัยที่ สท ๐๐๐๓/ว ๑๘๘๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แจ้งแนวทางการรายงานผลและการติดตามสถานการณ์เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง การก่องหนผู้กผัน และการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของจังหวัดสุโขทัย มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายที่กำหนด โดยขอให้หน่วยรับงบประมาณ ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการทุกหน่วยงาน เร่งรัดการทำสัญญา ก่องหนผู้กผันและบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai และเร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานโครงการและเป้าหมายที่กำหนด

๒. ให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด) รายงานงบกลางประเภทรายจ่ายงบลงทุนและงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการดังนี้

๒.๑ เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญาก่องหนผู้กผัน และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด) รายงานงบกลางประเภทรายจ่ายงบลงทุนและงบอุดหนุนเฉพาะกิจให้เป็นไปตามแผนงานโครงการและเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

๒.๒ มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ รายงานผลความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาของแต่ละโครงการ ผ่าน Google Sheet ใน กลุ่มไลน์ “ เร่ง รัด เบิก จ าย - สุ โ ข หั ย ” (คลิกที่โน้ต เพื่อเข้าสู่ระบบ) โดยบันทึก Update สถานะผลการจัดซื้อจัดจ้าง การก่องหนผู้กผัน การบริหารสัญญา และการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกวันที่ ๑๐ วันที่ ๒๐ และทุกสิ้นเดือน ดังนี้

/ (๑) ส่วนราชการ...

(๑) ส่วนราชการระดับจังหวัด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด) รายจ่ายงบกลางประเภทรายจ่ายงบลงทุน ใช้แบบติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ รายโครงการ ตามแบบ สท - ๑

(๒) ส่วนราชการระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัดสุโขทัย (งบพัฒนาจังหวัด) รายจ่ายงบกลางประเภทรายจ่ายงบลงทุน และงบอุดหนุนเฉพาะกิจใช้แบบติดตามผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ (รายโครงการ) ระดับอำเภอ ตามแบบ อบ - ๑

๒.๓ ให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ระดับจังหวัด คณะทำงานติดตามเร่งรัดฯ ระดับอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณ นำระบบติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัยรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ สท-๑ และแบบ อบ-๑ ในกลุ่มไลน์ “เร่งรัดเบิกจ่าย-สุโขทัย” (คลิกที่โน้ต เพื่อเข้าสู่ระบบ) เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อหนี้ผูกพัน การบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ทั้งนี้ การดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว คณะทำงานติดตามเร่งรัดฯ ระดับอำเภอได้จัดประชุมชี้แจงข้อความเข้าใจร่วมกันครบถ้วน ๙ อำเภอแล้ว

สืบเนื่องตามวาระ ๓.๔ หนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๒๘๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ กำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการ เพื่อให้สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมบัญชีกลางทราบ ทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ประกอบกับหนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท ๐๐๐๓/ ว ๑๘๘๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แจ้งให้หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด งบอุดหนุนเฉพาะกิจ รายงานผลตามแบบ สท-๑ และ แบบ อบ-๑ ซึ่งมีรูปแบบรายงานแตกต่างจากหนังสือ ว ๒๘๔ ข้างต้น ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เห็นชอบให้สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับภูมิภาคเฉพาะหน่วยรับงบประมาณที่เป็นรายจ่ายงบพัฒนาจังหวัด หน่วยรับงบประมาณที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา : เห็นควรปรับรูปแบบรายงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการรายงาน

ประธาน	ฝ่ายเลขานุการโดยสำนักงานคลังจังหวัดจะปรับแบบรายงานในส่วนของงบพัฒนาจังหวัดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยจะให้ส่วนราชการระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปเข้าไปรายงานความก้าวหน้า และสอบถามสำนักงานคลังจังหวัดจะสามารถปรับแบบรายงานในระบบได้เสร็จเมื่อไร
ผู้ช่วยเลขานุการ	จะเร่งดำเนินการปรับแบบรายงานในระบบ Google Sheet ให้เสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ประธาน สำนักงานคลังจังหวัดจะนำข้อมูลของหน่วยรับงบประมาณทั้งหมดและส่งเข้าไปในไลน์กลุ่ม “เร่งรัดเบิกจ่าย-สุโขทัย” และให้หน่วยรับงบประมาณเข้าไปรายงานความก้าวหน้า รวมทั้งจะเวียนหนังสือให้หน่วยรับงบประมาณได้ทราบและปฏิบัติ

มติที่ประชุม รับทราบถือปฏิบัติตามที่ประธานสั่งการ

๔.๒ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานที่มีโครงการและยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๓๗ หน่วยงาน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เลขานุการฯ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๗ หน่วยงาน ตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

คลังจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ค่าก่อสร้างอาคารชุด ๖ ยูนิต สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๘.๒๘๕ ล้านบาท ลงนามสัญญาและบันทึก PO เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗.๙๘๐ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ งาน ๑๕ งาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๒. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

ผู้แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย งบประมาณ ๒๗.๓๑๗ ล้านบาท รายงานผลการดำเนินงาน ๒๕ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ - ๖ รายการจัดซื้อชุดฝึกวิทยาศาสตร์การกีฬา อยู่ระหว่างประกาศร่างเผยแพร่ประชาวิจารณ์ กำหนดเสนอราคา วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายการที่ ๗ - ๘ จัดซื้ออุปกรณ์ยิงธนู อยู่ระหว่างร้านค้าส่งมอบพัสดุ รายการที่ ๙ - ๑๕ จัดซื้ออุปกรณ์ยิงปืน ประกวตรราคาแล้ว ๑ รอบ มีผู้เสนอราคามา ๑ ราย จึงยกเลิกโครงการ และประกวดราคากรอบ ๒ เพื่อจะได้ประกาศเชิญชวนให้มีผู้มาเสนอราคาเพิ่มมากขึ้น รายการที่ ๑๖ - ๒๐ จัดซื้อเครื่องเสียง อยู่ระหว่างร้านค้าส่งมอบพัสดุ และรายการที่ ๒๑ - ๒๔ จัดซื้อชุดบาร์และอุปกรณ์ทรงตัว อยู่ระหว่างประกาศร่างเผยแพร่ประชาวิจารณ์ กำหนดเสนอราคา วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และรายการที่ ๒๕ ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร อยู่ระหว่างประกาศร่างเผยแพร่ประชาวิจารณ์ กำหนดเสนอราคา วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ประธาน ข้อสังเกตของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ดังนี้

๑. ๗ กิจกรรมที่ก่อหนี้ผูกพันแต่รอตรวจรับงานไม่บันทึก PO ส่งผลกับยอดการใช้จ่ายงบประมาณ ฝากเป็นข้อสังเกตถ้าเราลงนามในสัญญาแล้วให้บันทึก PO เลยงบประมาณจะปรากฏในยอดการใช้จ่ายงบประมาณทำให้ยอดการใช้จ่ายของเราเป็นไปตามเป้าหมาย
๒. ปี ๒๕๖๗ หน่วยรับงบประมาณได้รับการยกเว้นในการประกาศร่างประชาวิจารณ์ เพื่อความรวดเร็วในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือเวียน ว ๔๑
๓. การเสนอราคา กรณีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ สามารถจะลงนามสัญญา โดยไม่จำเป็นต้องยกเลิกโครงการ เพื่อความรวดเร็วในการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากขึ้น

๓. โครงการชลประทานสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย โครงการชลประทาน งบ Function จำนวน ๙๖ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๔๐.๐๔๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๔.๖๒๐ ล้านบาท คงเหลือ ๔๒๕.๔๒๖ ล้านบาท โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประธาน โครงการของชลประทานมีจำนวนมากและไม่มีผลความก้าวหน้า โครงการประเภทเจาะบ่อสูบน้ำได้ดินมีจำนวนมากและไม่มีผลความก้าวหน้า และจำนวนงบประมาณสูง บางรายการประทุษร้ายน้ำจำนวนมากงบประมาณสูงและไม่มีผลความก้าวหน้า สอบถามส่วนใหญ่ติดปัญหาตรงไหน และสอบถามโครงการประทุษร้ายน้ำตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง งบประมาณ ๕๙.๒๕๖ ล้านบาท อยู่ขั้นตอนไหน

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย โครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างจัดซื้อจ้าง ไม่มีปัญหาอุปสรรค โครงการประทุษร้ายน้ำตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง งบประมาณ ๕๙.๒๕๖ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะเข้าทำงานเดือนมิถุนายน

ประธาน กรณีลงนามสัญญาแล้วไม่บันทึก PO สถานะใช้จ่ายงบประมาณเป็น ๐% หากเป็นการกันเงินหน่วยงานไม่บันทึก PO แล้วงบประมาณถูกพับไป หน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบหางบประมาณจ่ายให้กับผู้รับจ้างซึ่งเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นแล้ว ผ่าผู้แทนโครงการชลประทานสุโขทัย ReCheck ทั้ง ๙๖ โครงการ ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน โดยเฉพาะโครงการที่ยังไม่บันทึก PO

๔. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔ รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๓๔๐.๖๘๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๘.๖๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๒๙๒.๐๘๘ ล้านบาท ดังนี้

๑. รายการค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำมี จังหวัดแพร่ โครงการอยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขอจ้าง งบประมาณ ๐.๙๒๔ ล้านบาท
๒. รายการค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฉลอม จังหวัดตาก อยู่ระหว่างรองบประมาณค่างานทำสัญญาและสั่งเข้าปฏิบัติงาน งบประมาณ ๑.๙๖๙ ล้านบาท
๓. รายการค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฉลอม จังหวัดตาก อยู่ระหว่างบริหารสัญญา งบประมาณ ๔๐ ล้านบาท
๔. รายการทำนบดินห้วยน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความจุ ๑๑.๘๘ ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร งบประมาณ ๑๐๖.๑๕๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๘.๕๓๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
๕. รายการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑๗.๙๒๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

๖. รายการทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฉลอม ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๑๑๒.๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอราคา กำหนดพิจารณาผลวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๗. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๐.๖๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๔๑ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๕๕๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขอย้าง
๘. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาก่อสร้างผู้ใช้น้ำและรายการ ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ งบประมาณ ๐.๐๔๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๒๘ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๒๐ ล้านบาท
- ประธาน รายการค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฉลอม จังหวัดตาก อยู่ระหว่างบริหารสัญญา งบประมาณ ๔๐ ล้านบาท ปัจจุบันบันทึก PO แล้วจำนวนเงิน เท่าไร แล้วทำไมถึงไม่บันทึก PO ยอดทั้งหมด
- ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔ บันทึก PO จำนวน ๑๖ ล้านบาท เฉพาะรายการที่ลงนามสัญญาแล้ว ส่วนที่เหลือจะเป็นงบดำเนินงาน
- ประธาน ข้อสังเกตของชลประทาน งบดำเนินงานล่าช้าซึ่งเป็นการดำเนินการเอง ตั้งข้อสังเกต ตั้งแต่เดือนที่แล้ว หากดำเนินการเองแล้วล่าช้า ให้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อเร่งการทำงาน ให้ประชาชนได้รับการดูแล ได้รับการแก้ไขปัญห

๕. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

- ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๐.๘๘๕ ล้านบาท ดังนี้
๑. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๐๐๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างวางฎีกาเบิกจ่ายเงินและมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๔๐๐ บาท
๒. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๘๘๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
- ประธาน เงินเหลือจ่ายให้เร่งดำเนินการส่งคืนเพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นได้

๖. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

- ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๗๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่าง พิจารณาผลคาดว่าจะประกาศผู้ชนะเสนอราคาต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๗. สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๑.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๗๗๗ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา เนื่องจากส่วนกลางจัดสรรงบประมาณรอบที่ ๒
๒. ค่าควบคุมงาน งบประมาณ ๐.๐๐๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๐๒ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๐๔ ล้านบาท ค่าควบคุมงานอยู่ระหว่างเบิกจ่ายควบคู่กับการดำเนินโครงการ
๓. ผลิตรถยนต์เพื่อปลูกและเพื่อส่งเสริม งบประมาณ ๒.๗๔๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๔๐๓ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๓๔๑ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗
๔. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร งบประมาณ ๒.๓๓๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๒๖๔ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๐๗๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโดยมีความคืบหน้า ๘๐%
๕. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ตาม Agri-Map จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๗๘๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๘๔ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๖๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน ๒๕ แปลง ปัญหาอุปสรรค เหลืออีก ๑ แปลง สิ้นสุดสัญญาแล้วและผู้รับจ้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยได้ทำหนังสือแจ้งเร่งรัดและสงวนสิทธิ์ค่าปรับแล้ว

ประธาน โครงการที่รอลงนามสัญญา จะสามารถลงนามได้เมื่อไหร่

ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ทั้งหมด ๑๕ ตำบล เดิมหน่วยงานนัดผู้รับจ้างลงนามวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แต่เกิดปัญหาไฟดับทำให้ไม่สามารถลงนามสัญญาได้เพราะผู้รับจ้างต้องสแกน QR CODE จ่ายหลักประกันสัญญา หน่วยงานได้นำลงนามในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ประธาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ กรณีฝนตกจะเป็นปัญหาไม่สามารถขุดได้ทำให้ประชาชนเสียโอกาส ขอให้เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการขุดโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

๘. ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการ ขนาด ๑๐ ลิตรต่อชั่วโมง ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๙๐๐ ล้านบาท ทำสัญญาและบันทึก PO ในระบบแล้ว งดงานทั้งหมด ๓ งดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

๙. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนเกษตรจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๓๕๘ ล้านบาท บันทึก PO แล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

๒. ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๑๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขอจ้าง
ประธาน โครงการปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ คาดว่าจะลงนามได้เมื่อไร เพราะวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท วิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้แทนเกษตรจังหวัดสุโขทัย จะสามารถลงนามได้ประมาณกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๑๐. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ งบประมาณ ๑.๒๓๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลคาดว่าจะประกาศ
ผู้ชนะเสนอราคาต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๑๑. แขวงทางหลวงสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ค่าก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน งบประมาณ ๕๑๓.๑๖๙ ล้านบาท คาดว่า
จะส่งมอบงานตามสัญญาและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗
๒. ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
งบประมาณ ๒.๔๘๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๑๕๔ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๓๓๕ ล้านบาท
อยู่ระหว่างการดำเนินงานคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗
๓. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย
งบประมาณ ๑ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เป็นงานดำเนินการเอง ค่าจ้าง/ค่าวัสดุ
คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗
๔. ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง งบประมาณ
๐.๔๑๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๑๗๘ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๒๓๕ ล้านบาท เป็นงาน
ดำเนินการเอง คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗
๕. งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงสุโขทัย งบประมาณ ๖๔.๒๐๔ ล้านบาท เบิกจ่าย
๓๓.๖๗๑ ล้านบาท คงเหลือ ๓๐.๕๓๓ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่า
จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ประธาน แขวงทางหลวงสุโขทัยสามารถบันทึก PO ได้ทุกโครงการ ก็จะสามารถทำให้ยอด
การใช้จ่ายของจังหวัดเพิ่มมากขึ้น และในขณะเดียวกันก็มีการเบิกจ่ายควบคู่กัน ขอบคุณ
แขวงทางหลวงสุโขทัยและอยากให้เป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้ทุกหน่วยงาน

๑๒. แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ค่าก่อสร้างทางและสะพาน งบประมาณ ๔๘.๕๖๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙.๒๑๙
ล้านบาท คงเหลือ ๓๙.๓๔๗ ล้านบาทลงนามสัญญาแล้วอยู่ระหว่างบริหารสัญญา
๒. ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย งบประมาณ
๒.๖๘๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้วอยู่ระหว่างบริหารสัญญา
๓. ค่าครุภัณฑ์ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล งบประมาณ ๐.๔๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

๔. ค่าควบคุมงาน งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย งานอำนวยความสะดวกภัย
ปกติ งานป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล งบประมาณ ๑๖.๒๔๒
ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๒.๘๕๗ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๓๘๕ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง
เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนและค่าเบี้ยเลี้ยง ดำเนินการทุกสิ้นเดือน

ประธาน ขอบคุณแขวงทางหลวงสุโขทัยและแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย สามารถเร่งรัด
การเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณได้ดีมาก

๑๓. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนพลังงานจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้าง
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
งบประมาณ ๑.๐๖๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ ประกาศร่าง
ประชาวิจารณ์รับฟังความคิดเห็น เนื่องจากครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ
คาดว่าจะลงนามกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ประธาน ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเวียนหนังสือ ว๔๑ เรื่องการยกเว้นประกาศร่างประชาวิจารณ์รับฟัง
ความคิดเห็น และคาดว่าจะลงนามสัญญาได้เมื่อไร

ผู้แทนพลังงานจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอยากให้มีการรับฟังความคิดเห็น คาดว่าจะสามารถ
ลงนามสัญญาได้ประมาณกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๑๔. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ค่าปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๙๕๙ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยให้ความเห็นชอบ TOR และราคากลาง คาดว่าจะประกาศ
เชิญชวนต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๒. ค่าผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบงานผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๘.๗๖๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างปรับแก้ไข
แบบรูปรายการ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๓. ค่าก่อสร้างรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๐๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างปรับแก้ไขแบบรูป
รายการ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ประธาน โครงการก่อสร้างจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จภายในกี่วัน

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย โครงการค่าผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประมาณ ๑๘๐ วัน

ประธาน ต้องนำแบบรูปรายการและราคากลางที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วเข้าที่ประชุม กบจ. อีกหรือไม่

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและราคากลางสามารถ
ดำเนินการและขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้เลย

ประธาน ขอบคุณสำนักงานจังหวัดสุโขทัยที่มีความคืบหน้าของโครงการ

๑๕. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนปลัดจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. รายการโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท วงเงิน ๕.๗๕๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผล ปัญหาอุปสรรคส่งคืนงบประมาณ ๑ รายการ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อำเภอศรีมาศ จังหวัดสุโขทัย วงเงิน ๐.๖๒๔ ล้านบาท เนื่องจากแบบรูปรายการไม่สามารถติดตั้งได้
๒. รายการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร งบประมาณ ๑๙.๓๒๒ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้ว ๒๑ รายการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ประธาน มี ๑ โครงการที่ต้องคืนเงินงบประมาณ ทำให้ต้องคืนเงิน

ผู้แทนปลัดจังหวัดสุโขทัย โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอศรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ต้องทำการปรับปรุงหลังคา ก่อนถึงจะสามารถติดตั้งได้

ประธาน ขอบคุณที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความคืบหน้าของโครงการ

๑๖. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน รายการค่าบำรุงรักษา ค่าสำรวจออกแบบ การสำรวจจริงวัดแปลงที่ดิน การวางและจัดทำผังเมือง โครงการติดตามและประเมินผลผังเมือง และการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านผังเมือง งบประมาณ ๐.๗๔๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๓๔๔ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๓๙๘ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ

เลขานุการฯ ปี ๒๕๖๗ จะมีงบลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ปี ๒๕๖๗ ไม่ได้รับการจัดสรรงบลงทุน

๑๗. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๐๓๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๓๔ ล้านบาท
๒. รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ งบประมาณ ๐.๖๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการ ICT จังหวัดให้ความเห็นชอบ
๓. รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๐๐ โครงการ วงเงิน ๓๖๔.๐๙๔๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง ๑๙ โครงการ จัดทำ TOR และราคากลาง ๔๒ โครงการ รายงานขอซื้อขอจ้าง ๗ โครงการ ประกาศเชิญชวน/หนังสือเชิญชวน ๑๒ โครงการ ยื่นเสนอราคา ๒ โครงการ ปัญหาอุปสรรค ๑๗ โครงการ อาทิ ๑.ขาดแคลนบุคลากรจัดทำแบบรูปรายการและคำนวณราคากลาง โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ โครงการอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการอยู่ระหว่างสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัยดำเนินการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ส่งคืนงบประมาณ ๒ โครงการ วงเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจาก ๑.ขาดดำเนินการและเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินสะสม

/ประธาน...

ประธาน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ที่อยู่ระหว่างคณะกรรมการ ICT จังหวัด ให้ความเห็นชอบ แล้วจัดประชุมวันไหน

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการ ICT จังหวัด ยังไม่ได้นัดประชุม

ประธาน ขอให้เร่งนัดประชุมคณะกรรมการ ICT จังหวัด เพื่อเร่งพิจารณาอนุมัติดำเนินการ

๑๘. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้บัญชาเรือนจำจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง เรือนจำจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๑๕๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอราคา
๒. ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๖๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๐.๙๕ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้วอยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ประธาน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ลงนามสัญญาแล้วยังไม่บันทึก PO ฝากเรือนจำจังหวัดสุโขทัย รับบันทึก PO ด้วย

๑๙. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐.๐๔๑ ล้านบาท คงเหลือ ๗.๙๕๙ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ผลการดำเนินงาน ๕๒%
๒. อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕.๘๑๔ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๑๘๖ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ผลการดำเนินงาน ๕๒.๘๕%
๓. ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๕ ล้าน เบิกจ่าย ๐.๓๗๙ ล้านบาท คงเหลือ ๔.๖๒๑ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ผลการดำเนินงาน ๗๑.๙๐%
๔. รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก งบประมาณ ๐.๘๘๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะเสนอราคา
๕. รายการบูรณะโบราณสถานฉุนเรียงร้าง และสำรวจขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท วงเงิน ๕.๖๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ประธาน โครงการบูรณะโบราณสถาน งบประมาณ ๕.๖๐๐ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแต่ไม่บันทึก PO เป็นการจ้างในลักษณะไหน อย่างไร

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย เป็นการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาที่ดำเนินการในระบบ e-GP

ประธาน กรณีจ้างเหมาบุคคลธรรมดาที่มีสัญญาจ้างให้บันทึก PO ด้วย เพราะงบประมาณจำนวนมาก

๒๐. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ก่อสร้างห้องน้ำ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๐๐๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

๒๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณ ๓.๒๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน ปัญหาอุปสรรค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบให้โรงเรียนเป็นหน่วยดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง จึงทำให้ดำเนินการล่าช้า

๒. รายการปรับปรุงอาคารและก่อสร้าง อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบให้โรงเรียนเป็นหน่วยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จึงทำให้ดำเนินการล่าช้า

ประธาน ภาพรวมส่วนใหญ่โครงการอยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ ในการจัดซื้อจัดจ้างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ มอบอำนาจให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

ประธาน โครงการส่วนใหญ่เป็นการจัดหาแบบวิธีเฉพาะเจาะจง ก่อนหน้านั้นแจ้งเวียนหนังสือให้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้จัดเตรียม TOR พอได้รับงบประมาณให้สามารถลงนามสัญญาได้ทันที ซึ่งให้เตรียมความพร้อมมาก่อนหน้านี้ ๕ เดือน

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ เป็นผู้ดำเนินการให้กับโรงเรียน จึงทำให้ล่าช้า

ประธาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซม จัดหาครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน กระบะต่อเด็กนักเรียน ผากให้เร่งรัดดำเนินการ

๒๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ งบประมาณ ๐.๘๒๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

๒. รายการปรับปรุงและก่อสร้าง งบประมาณ ๒๓.๒๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารจัดจ้าง

๒๓. สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รายงานผลดำเนินงาน ดังนี้

๑. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณ ๑.๘๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดหาผู้ขาย ๒ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ๓ รายการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล ๖ รายการ อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา ๑๐ รายการ และลงนามสัญญาแล้ว ๒ รายการ

๒. รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร งบประมาณ ๑๔.๘๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ๒ รายการ อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล ๑ รายการ อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา ๙ รายการ และลงนามสัญญาแล้ว ๗ รายการ

๓. จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๑.๓๕๘ ล้านบาท อยู่ระหว่าง กำหนด TOR และราคากลาง
- ประธาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยไม่มีโครงการที่น่ากังวลเพราะเห็นความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

๒๔. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๑.๓๕๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ครบกําหนดอุทธรณ์วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒. ปรับปรุงป้องกันอุทกภัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๗.๕๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ เนื่องจากครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

๒๕. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๖.๑๘๓ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอยู่ระหว่าง ครบกําหนดอุทธรณ์ ๗ วันทำการ
๒. ตระแกรงป้องกันนกพิราบนอกอาคารเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๑๒๒ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างครบกําหนดอุทธรณ์ ๗ วันทำการ

๒๖. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงอาคาร ปฏิบัติการพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ตำบลย่านยาว อำเภอ สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๒.๓๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒๗. วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานโรงจอดรถ วิทยาลัยสารพัดช่าง สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๐๗๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒๘. วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ขุดปฏิบัติการระบบปรับอากาศรถยนต์หลายรูปแบบ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๒.๙๐๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
๒. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ตำบลสารจิตร อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๒.๕๕๓ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

๒๙. วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๑.๓๕๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่างพระราชารณ
๒. ปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๓ ชั้น วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง งบประมาณ ๐.๔๔๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างเชิญผู้รับจ้างมาเสนอราคา

๓๐. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. รายการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร งบประมาณ ๑๖.๒๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างรายงานราคากลาง ๒ รายการ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา ๔๖ รายการ
๒. ห้องชุดครอบครัว ๒๔ ครอบครัว เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๑๙ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมและโรงพยาบาลคีรีมาศ งบประมาณ ๖.๗๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปรายการ เนื่องจากใช้แบบรูปรายการจากกองแบบแผน
๓. จัดซื้อครุภัณฑ์ที่ งบประมาณ ๑๓.๔๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างลงนามสัญญา ๗ รายการ ลงนามสัญญาแล้ว ๑๓
๔. อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๓๘๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสัชชาลัย ตำบลหาดเลี้ยว อำเภอสรีสัชชาลัย จังหวัดสุโขทัย (งบผูกพันข้ามปี) งบประมาณ ๑.๖๕๒ ล้านบาท ส่งเบิกเงินงวดที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ และผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๙ แต่งงบประมาณไม่เพียงพอในการจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง จำนวน ๕๔๒ บาท ต้องดำเนินการแก้ไขสัญญา
๕. อาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๘๕ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสวรรคโลก ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (งบผูกพันข้ามปี) งบประมาณ ๓.๔๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขแนบสัญญาแนบท้ายครั้งที่ ๒ คาดว่าหากแก้ไขสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถเบิกจ่ายงวดที่ ๒ ได้ทันที
๖. ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบคลองวนเวียน ขนาดรองรับ ๑๕๐ ลูกบาศก์ เมตร/วัน โรงพยาบาลศรีสัชชาลัย ตำบลหาดเลี้ยว อำเภอสรีสัชชาลัย จังหวัดสุโขทัย (งบผูกพันข้ามปี) งบประมาณ ๙.๓๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๗๐๗ ล้านบาท คาดว่าจะส่งมอบงานภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ประธาน

โครงการที่ลงนามแล้วแต่ยังไม่บันทึก PO หลายโครงการ และอยู่ระหว่างลงนามในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีจำนวนมาก พอลงนามสัญญาแล้วให้รีบบันทึก PO

๓๑. โรงพยาบาลสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ๓ มิติ โรงพยาบาลสุโขทัย งบประมาณ ๑๑.๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาผู้ว่าราชการจังหวัด

/๒. ชี้ก้อง...

๒. ซื้อมือถือส่งตรวจและกล้องจุลทรรศน์ งบประมาณ ๘ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
๓. อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗๒ ยูนิต เป็นอาคารคสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๐๗๕ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (งบผูกพันข้ามปี) งบประมาณ ๑๔.๙๖๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๙.๕๔๗ ล้านบาท จำนวน ๗ งวดงาน งวดที่ ๑-๒ เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน ๘.๓๓๐ ล้านบาท งวดที่ ๓ ตรวจรับ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๒.๕๕๐ ล้านบาท งวดที่ ๔ จะส่งมอบงาน สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
๔. อาคารผู้ป่วยนอก ๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๘ ชั้น และชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๗,๐๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุโขทัย งบประมาณ ๔๔.๑๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการก่อสร้างและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๓๒. โรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. จัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๑๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบ TOR ๑ รายการ อยู่ระหว่างลงนามสัญญา ๑ รายการ และประกาศเชิญชวน ๑ รายการ
๒. อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๙๖ ห้อง เป็นอาคาร คสล.๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๙๐๘ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีสวรรค์สุโขทัย งบประมาณ ๙.๗๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปายการ

๓๓. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวิเชียรจำนงค์และถนนบาลเมือง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๓-๐๐๐๓, สท.ถ.๓-๐๐๐๔ กว้าง ๗.๕๐ - ๙.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๙๓๐ ตารางเมตร และปรับปรุงฝาบ่อพัก ฝารางระบายน้ำพร้อมทาสีดีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก ๕๐๙ ตารางเมตร งบประมาณ ๓.๘๘๘ อยู่ระหว่างพิจารณาผล
๒. ปรับปรุงทางเท้าถนนจรดวิถีถ่อง บริเวณหน้าโรงเรียนอุดมตรุณี หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๓-๐๐๐๑ กว้าง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๕๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๖ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก งบประมาณ ๓.๒๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

๓๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง งบประมาณ ๓๔.๒๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๔ รายการ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ๑ รายการ คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

๓๕. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ รายงานผลการดำเนินงาน ปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างถนน
คอนกรีต ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๑๒.๐๘๙ ล้านบาท
อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

๓๖. เทศบาลเมืองสวรรคโลก

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยาง Asphaltic Concrete บริเวณซอยพ้อสุข ความ
หนา ๐.๐๕ เมตร ความกว้าง ๔.๕๐-๖.๐๐ เมตร ความยาว ๕๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑.๑๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
พิจารณาผล
๒. ขยายผิวจราจรถนนสวัสดิการาม (ตั้งแต่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๐๑
ไปทางทิศตะวันออกถึงบริเวณริมแม่น้ำยม) ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว
๗๕๙.๐๐ เมตรหรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๙๘๗.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๓.๗๕๒ ล้านบาท
อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

๓๗. งบประมาณจังหวัด-สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

๑. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน
งานลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
งบประมาณ ๒๖.๗๖๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๙.๘๘๔ ล้านบาท คงเหลือ ๖.๘๗๗ ล้านบาท
กิจกรรมจัดจ้างประชาสัมพันธ์งานลอยกระทงปี ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำ TOR

ประธาน งบลอยกระทง งบประมาณจะถูกใช้ตอนไหน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย งบประมาณจะถูกใช้ในกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์งานลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเทรนนิ่ง (Trail Running) งบประมาณ ๐.๓๙๗
ล้านบาท จัดหาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างปรับแก้ไข TOR จะลงนามสัญญา
ได้ประมาณต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
๒. รายการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยเมืองมรดกโลก สู่มือนวัตกรรมสร้างสรรค์
 - ๑) กิจกรรมจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง เครือข่าย UNESCO
ในรูปแบบ Heritage Craft and Lifelong Learning Village งบประ มาณ
๔.๖๓๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไข TOR
 - ๒) กิจกรรมจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปพื้นบ้าน
งบประมาณ ๒.๒๖๓๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ประกาศเชิญชวน
 - ๓) กิจกรรมจ้างเหมาจัดกิจกรรมเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท่องเที่ยวเมือง
เครือข่าย UNESCO ในประเทศ งบประมาณ ๐.๘๓๔๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไข TOR

- ๔) กิจกรรมจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเครือข่าย UNESCO
งบประมาณ ๑.๖๖๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไข TOR
๓. วังท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๑๖๗ ล้านบาท
อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
- ประธาน รายการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยเมืองมรดกโลก สู่เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์ คาดว่าจะเสร็จ
ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ หรือไม่ เพราะมีจำนวน ๔ กิจกรรม ฝากวางแผน
การทำงานให้ดี งานต้องเสร็จทันและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่ายงบประมาณ
- ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย จะวางแผนการเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗
- ๓) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
- ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๔.๖๖๑ ล้านบาท กิจกรรม
จ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
วงเงิน ๑.๔๒๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศรับฟังความคิดเห็น กำหนดเบิกจ่าย
ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ และกิจกรรมจ้างเหมาจัดกิจกรรมเปิดบ้าน ดูเมือง ชมวิถี
คนสุโขทัย วงเงิน ๒.๘๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศรับฟังความคิดเห็น
กำหนดเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗
- ๔) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
- ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย
วงเงิน ๓.๖๖๘ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย แก้ไข TOR เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เพื่ออนุมัติ
ดำเนินการ
๒. โครงการ “หยุด” การเผาในพื้นที่เกษตรจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๐.๖๖๖ ล้านบาท
ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติและมอบอำนาจ
โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยปรับแผนการทำงานจากเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ กรณีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (กบจ.) อนุมัติให้ดำเนินการ กิจกรรมไหนที่สามารถดำเนินการได้ก่อน
ก็จะดำเนินการ เช่น กิจกรรมฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์
- ประธาน สอบถามสำนักงานจังหวัดสุโขทัย โครงการที่อยู่ระหว่างเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เพื่ออนุมัติดำเนินการ ขณะนี้อยู่ขั้นตอนไหน
- ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ดำเนินโครงการ คาดว่าจะอนุมัติภายในวันที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
- ประธาน ฝากเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการรับทำหนังสือแจ้งอนุมัติมอบอำนาจ

๕) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ TO BE NUMBER ONE (ค่าจ้างทำบุรุษนิตการและจ้างเหมาจัดทำอุปกรณ์) งบประมาณ ๑.๕๕๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๗๒๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๘๒๔ ล้านบาท แก้ไข TOR เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เพื่ออนุมัติดำเนินการ

๖) สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนแรงงานจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างทางเลือกการทำงานให้กับผู้สูงอายุ จังหวัดสุโขทัย หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า, หลักสูตรการจัดสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่, หลักสูตรการปักรีบปั่นผ้าลงบนพื้นผ้างานจักสาน งบประมาณ ๐.๕๓๒ ล้านบาท หลักสูตร การทำไม้กวาดดอกหญ้าอยู่ระหว่างทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๔-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ หลักสูตรการจัดสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ กำหนดการฝึกอบรมเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ และหลักสูตรการปักรีบปั่นผ้าลงบนพื้นผ้างานจักสาน กำหนดการฝึกอบรมเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ ทั้งสองหลักสูตรคาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๗) แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการซ่อมสร้างถนน งบประมาณ ๙.๙๐๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
๒. โครงการซ่อมสร้างถนนจราจรที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

ประธาน คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้เมื่อไหร่

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย จะเร่งดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๘) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย รายงานผล การดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างอาคาร งบประมาณ ๑.๘๘ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างจัดทำแบบบูรณาการและราคากลาง
๒. โครงการรื้อถอนอาคารและก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ รามคำแหง งบประมาณ ๓.๐๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำแบบบูรณาการและราคากลาง
๓. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าอุทยานแห่งชาติ รามคำแหง งบประมาณ ๑๑.๘๑๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างจัดทำแบบบูรณาการและราคากลาง คาดว่าลงนามสัญญาและจัดทำ PO เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๙) โครงการชลประทานสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการท่อระบายน้ำบ้านคลองตระคร้อ ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๒.๔๙๒ ล้านบาท แก้ไข TOR เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เพื่ออนุมัติดำเนินการ คาดว่าจะลงนามสัญญาและจัดทำ PO ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
๒. โครงการปรับปรุงคลองห้วยพระคง บ้านโซกเปือย ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑๑.๒๖๐ ล้านบาท แก้ไข TOR เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เพื่ออนุมัติดำเนินการ คาดว่าจะลงนามสัญญาและจัดทำ PO ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ประธาน
มติที่ประชุม

เร่งดำเนินการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติและมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง
รับทราบ

๔.๓ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการฯ

ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ตามลำดับ ดังนี้

๑. โครงการชลประทานสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ปรับปรุงประตูระบายน้ำ กม.๒ คลองระบายน้ำแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑๖.๔๐๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๑๖๒ ล้านบาท คงเหลือ ๑๓.๒๔๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๕๘.๘๑ %
๒. ปรับปรุงฝายยางเกาะวังษ์เกียรติ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๗๘.๕๑๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๗๓๖ ล้านบาท คงเหลือ ๗๗.๗๘๓ ล้านบาท ปัจจุบันแล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๓. เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาลูกทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่ งบประมาณ ๔๑.๗๙๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๘.๑๔๗ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๖๔๖ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๙๙ % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๘.๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘.๔๔๑ ล้านบาท คงเหลือ ๙.๕๕๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง แผนงาน ๗๘ % ความก้าวหน้าของงาน ๖๘.๙๗ % ช้ากว่าแผนงาน ๙.๐๓ %
๒. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเชื้อนป้องกันตลิ่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ ๙.๕๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕.๙๒๖ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๕๗๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง แผนงาน ๘๗.๑๒ % ความก้าวหน้าของงาน ๘๙.๙๒ % เร็วกว่าแผนงาน ๒.๘๐ %

๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลองเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอกศรีมาศ งบประมาณ ๑.๙๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๒๓๕ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๖๖๕ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้าง ๘๕ % เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ จำนวน ๖๖๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ จำนวน ๕๗๐,๐๐๐ บาท คงเหลือส่งมอบงานและเบิกจ่ายอีก ๑ งวด
๒. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองเสาเถียรใต้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไกรโน องค์การบริหารส่วนตำบลไกรโน อำเภอกงไกรลาศ งบประมาณ ๓.๒๕๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๑๐๑ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๑๕๘ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างได้ ๘๐% เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือส่งมอบงานและเบิกจ่ายอีก ๒ งวด
๓. ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร โรงเรียนบ้านวังโค่นไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย งบประมาณ ๖.๒๘๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๖๒๙ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๖๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๖๒๘,๘๐๐ บาท มีการแก้ไขสัญญา ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้างสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คงเหลือส่งมอบงาน ๔ งวด
๔. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองบางขลัง โดยก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง งบประมาณ ๑.๔๐๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความก้าวหน้า ๑๐%
๕. เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย งบประมาณ ๓๙.๐๗๙ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๘๓๒ ล้านบาท กันเงินไว้เบิกเหลือปี ๑๗ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๖ โครงการ คงเหลือ ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าเดื่อ ซอย ๘ เชื่อมท่าเดื่อ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญา

๔. สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานด้านทิศตะวันตก (เขตรัฐัญญิก) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๖.๗๒๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๓๖๘ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๓๕๒ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๖-๗ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๖-๗ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เหลือส่งมอบงานอีก ๑ งวด
๒. บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานเขาพระบาทใหญ่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย งบประมาณ ๒.๖๙๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๐๗๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๖๑๔ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓-๔ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และตรวจรับพัสดุวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จะเบิกจ่ายต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
๓. บูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวโบราณสถานวัดโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร งบประมาณ ๘.๘๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๗๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายงวดที่ ๑ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑,๗๖๔,๐๘๐.๘๑ ล้านบาท และมีการแก้ไขสัญญาปรับลด-เพิ่มปริมาณงาน อยู่ระหว่างเสนออธิบดีพิจารณาอนุมัติ

/๕. สำนักงาน...

๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานโต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๒ จำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณรวม ๐.๘๒๔ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย สัญญาที่ ๖/๒๕๖๗ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๖๘,๘๙๐ บาท สัญญาที่ ๗/๒๕๖๗ คู่สัญญานัดส่งมอบในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒๗,๔๔๐ บาท คงเหลือจำนวน ๒๑๔,๑๔๐ บาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โรงอาหาร แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) โรงเรียน พบพระวิทยาคม ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก งบประมาณ ๑๒.๗๙๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗.๖๑๖ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๑๗๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ ๕ ตรวจรับพัสดุ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
๒. บ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนถนนอมราษฎรบำรุง ตำบลหัวเตี้ย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๓.๗๒๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๒๔๑ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๔๘๑ ล้านบาท ส่งมอบงานงวดที่ ๕-๖ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง สพม.ตาก ตรวจสอบเอกสารและรอส่งเอกสารเบิกที่ สพม.สุโขทัย
๓. อาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ข ในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนตากพิทยาคม ตำบลระแหง อำเภอเมืองจังหวัดตาก งบประมาณ ๔.๔๗๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๐๘๔ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๓๘๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดสุดท้าย งวดที่ ๔

๗. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑.๖๕๘ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ซึ่งได้สิ้นสุดสัญญาแล้วตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ค่าปรับร้อยละ ๐.๐๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑ ถ้าค่าปรับใกล้ครบร้อยละ ๑๐ จะพิจารณาบอกเลิกสัญญา ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำหนังสือเร่งรัด การดำเนินการแล้ว

๘. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหินผาทย ตำบลวังหินผาทย อำเภอสวรรคโลก งบประมาณ ๑.๑๓๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๒๖๗ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๘๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายงวด ที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

๒. บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศิริราช ตาบลดอนด อำเภอสิริราช งบประมาณ ๒.๒๖๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๓๑๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๙๔๔ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบท้ายสัญญาคาดว่าจะส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
๓. อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๓๘๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตาบลดอนด อำเภอสัญญา งบประมาณ ๑๔.๐๙๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๓.๒๖๔ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๘๓๕ ล้านบาท ส่งเบิกเงินงวดที่ ๘ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๙ แล้ว แต่ งบประมาณไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายจำนวน ๕๔๒ บาท ต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาวงเงิน
๔. อาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๘๕ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสวรรค์โลก ตาบลดอนด อำเภอสวรรคโลก งบประมาณ ๑๗.๒๗๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๖๐๓ ล้านบาท คงเหลือ ๑๕.๖๗๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขแบบท้ายสัญญาครั้งที่ ๒ ในส่วนของฟังก์ชันภายในอาคาร คาดว่าหากแก้ไขสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเบิกจ่ายงวดที่ ๒ ได้ทันที

๙. โรงพยาบาลสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗๒ ยูนิต เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๐๗๕ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุโขทัย งบประมาณ ๑๙.๕๔๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘.๓๓๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑.๒๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๒ งวดงาน กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๓ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๒.๕๕๐ ล้านบาท งวดที่ ๔-๖ จะเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๑๐. ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.สุโขทัย ตาบลดอนด อำเภอมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑๒.๖๗๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๓๒๕ ล้านบาท คงเหลือ ๑๐.๓๕๒ ล้านบาท ส่งมอบงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๓ ต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๑๑. งบประมาณจังหวัด – สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. รายการงบประจำ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๓.๑๒๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย โครงการเกษตรแปรรูปของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้องและหารือกับสำนักงบประมาณ
๒. ปรับปรุงหนองห้วยส้มคันใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปากพระ ตาบลดอนด อำเภอมืองสุโขทัย งบประมาณ ๒.๘๔๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓. ปรับปรุงคลองเพชรหึง (ก๊ว้วดำ) ตาบลดอนด อำเภอสัญญา งบประมาณ ๕.๒๖๗ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
๔. ขุดลอกคลองตลิ่งน้ำ (คลองเปลือย) ตาบลดอนด อำเภอสัญญา งบประมาณ ๓.๔๑๖ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

๕. รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๕.๖๔๔ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๒๕๐ ล้านบาท ค่าประชาสัมพันธ์งานลอยกระทง ปี ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการบอกเลิกสัญญา
๖. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่ งบประมาณ ๑๒.๙๕๒ ล้านบาท คงเหลือ ๑๒.๒๙๕ ล้านบาท จำนวน ๘ โครงการซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองไทรลาด เบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ โครงการ

ประธาน

ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ประเด็นที่ยกเนิ่นยา ดังนี้

๑. หนังสือสั่งการ ระเบียบต่าง ๆ วิธีปฏิบัติ ๔๑ ที่สามารถนำมาใช้ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เน้นย้ำในเรื่องการลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหนังสือเวียนต่างๆ ค้นหาได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัยสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้เลย
๒. ให้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ งบลงทุน เงินกันเหลือปี ๒๕๖๖ งบพัฒนาจังหวัด งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ในระบบติดตามสถานะเบิกจ่ายงบประมาณ ที่แขวนไว้กลุ่มไลน์ “เร่งรัดเบิกจ่าย-สุโขทัย” ซึ่งเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของโครงการ ทางสำนักงานคลังจังหวัดจะอัพเดทข้อมูลทุกสัปดาห์ เราจะใช้เครื่องมือนี้ในการกำกับติดตามเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินโครงการของหน่วยงานว่ามีความก้าวหน้าอย่างไร หากติดปัญหาอุปสรรคจะได้เร่งแก้ไขปัญหามา สำนักงานคลังจังหวัดก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษากับหน่วยงานในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ PO กรณีมีโครงการที่ต้องเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์ สำนักงานคลังจังหวัดจะช่วยติดตามเรื่องให้ เพราะอยากให้เห็นความสำคัญในการขอรับการจัดสรรงบประมาณที่ต้อง Defend งบประมาณ ไม่ใช่เรื่องง่าย หากงบประมาณถูกพับไปก็จะเสียหาย ปัญหาของพี่น้องประชาชนก็จะไม่ได้รับการแก้ไข ยืนยันกำกับในประเด็นนี้ หากมีปัญหาอุปสรรคขอให้แจ้งได้เลยเราจะช่วยกันแก้ไขปัญหา

มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวณัฐพร กันจ้อย)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวรัตนฐาภัทร พรหมพร)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ