



ที่ ตก ๐๐๐๓/ว. ๐๐๗๐

สำนักงานคลังจังหวัดตาก
ถนนพหลโยธิน ตก ๖๓๐๐๐

๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

เรียน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก ๐๐๐๓/ว ๑๙๘๐๒ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดตาก โดยสำนักงานคลังจังหวัดตาก ได้เชิญประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยเชิญคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดตากและหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสที่ ๑ เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดตาก ขอส่งรายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้โปรดแจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัดตากทราบ ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริวัฒน์ จันทรณ์)

คลังจังหวัดตาก

เลขานุการคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐-๕๕๕๑-๑๐๑๐ ต่อ ๓๑๖

โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๓๑๙๑

บัญชีแนบท้ายตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก ๐๐๐๓/๖๖๗๐ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก
๒. ปลัดจังหวัดตาก
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔
๕. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ ๑
๖. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ ๒
๗. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตาก
๘. ท้องถิ่นจังหวัดตาก
๙. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก
๑๐. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๒
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าไม้ที่ ๔
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
๑๕. ธารักษ์พื้นที่ตาก
๑๖. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
๑๗. นายกเทศมนตรีนครแม่สอด
๑๘. นายกเทศมนตรีเมืองตาก
๑๙. คลังจังหวัดตาก
๒๐. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก
๒๑. ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด
๒๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
๒๓. นายด่านศุลกากรแม่สอด
๒๔. ผู้กำกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔
๒๕. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
๒๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก
๒๗. รองอธิการบดี มทร.ล้านนาตาก
๒๘. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕
๒๙. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
๓๐. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล	รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก	รองประธานคณะกรรมการ
๒. นายศิริวัฒน์ จันทรมณี	คลังจังหวัดตาก	คณะกรรมการและเลขานุการ
๓. นางดาริกา หอมตลบ	ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก	คณะกรรมการ
๔. นางผาณิต อินตะเสน	ผู้แทน ปลัดจังหวัดตาก	คณะกรรมการ
๕. นางสมพิศ กาละจิตร	ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก	คณะกรรมการ
๖. นางสาววิลาวรรณ เสาพรหม	ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔	คณะกรรมการ
๗. นายวิทยา แดงสิน	ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ ๑	คณะกรรมการ
๘. นางปรีญา โสภา	ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตาก	คณะกรรมการ
๙. นางศรีทอง สายโรจน์	ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดตาก	คณะกรรมการ
๑๐. นางจริยา เครือแก้ว	ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก	คณะกรรมการ
๑๑. นายอาทิตย์ พุ่งเจ็ด	ผู้แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก	คณะกรรมการ
๑๒. นายสนั่น พลนาค	ผู้แทน ผู้อำนวยการ สปป. ตาก เขต ๑	คณะกรรมการ
๑๓. นางสาวอรรวรรณ สุธะวงศ์	ผู้แทน ผู้อำนวยการ สปป. ตาก เขต ๒	คณะกรรมการ
๑๔. นางรัชนิกร จันทนป	ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าไม้ที่ ๔	คณะกรรมการ
๑๕. นางสาวสาวิตร์ ศรีสมบัติ	ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก	คณะกรรมการ
๑๖. นางกุลธิดา ใจใหญ่	ผู้แทน ธารักษ์พื้นที่ตาก	คณะกรรมการ
๑๗. นายสถิต เกียรติวี	ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	คณะกรรมการ
๑๘. นางสาวศร มุลงาม	ผู้แทน นายกเทศมนตรีนครแม่สอด	คณะกรรมการ
๑๙. นางอรอุษา ชีววัฒน์	ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองตาก	คณะกรรมการ
๒๐. นางสาวฐิติมาพร นวลฉวี	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ ๒

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑. นายประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ | ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก |
| ๒. นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน | ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก |

/๓. นางสาว...

๓. นางสาวกัญญาณัฐ ผ่านไกร	ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก	
๔. นางสาวธัญลักษณ์ ปาระท่า	รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก	
๕. พ.ต.ท.สุรศักดิ์ มีไมตรีจิตต์	รองผู้กำกับฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดตาก	
๖. พ.ต.ท.ธนาวัฒน์ เทียมแพงพันธุ์	รอง ผกก.ตชด.๓๔	
๗. พ.ต.ต.คมกฤษ ศรีชัย	สว.กก.ตชด.๓๔	
๘. ร.ต.อ.ธีรชัย เทิดโยธิน	รอง สว.กก.ตชด.๓๔	
๙. นายศรีสว่าง ทุมดี	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ	ด้านศุลกากรแม่สอด
๑๐. นางสาวสุนันท์ วรรณมา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก
๑๑. นางกฤษณา ศรีจักรโคตร	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	แขวงทางหลวงตากที่ ๑
๑๒. นายยุทธนา เสนาแปง	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
๑๓. นางกันตินันท์ หมอมนต์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
๑๔. นางสาวชรินทิพย์ สุวรรณจักร	เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน	เรือนจำอำเภอแม่สอด
๑๕. นางสาววารี นาครัตน์	ครู	โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก
๑๖. นางประมวล มุมทอง	ครู	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕
๑๗. นางวิชุดา สายทองมาตร	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
๑๘. นายชัย วศินวงศ์สว่าง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	มท. โนโลยีรพมกล้านนาตาก
๑๙. นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล	หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
๒๐. นางอุมารินทร์ คำศรี	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
๒๑. นายณัฐชัย กาวใจ	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	เทศบาลนครแม่สอด
๒๒. ร.ต.ณัฐพล คำสนิท	เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการมวชน	กอ.รมน.จังหวัดตาก
๒๓. นายวุฒิชัย เขตกรณ์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ	สนง.ทสจ.ตาก
๒๔. นางสาวศิริลักษณ์ เกตุทิม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สนง.ทสจ.ตาก
๒๕. นางอรอุษา ซื่อวัฒนะ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เทศบาลเมืองตาก
๒๖. นางสาวพัชรินทร์ คำนวล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดตาก
๒๗. นายพีรเดช ยอดยิ่ง	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดตาก
๒๘. นางสาวเบญจมาศ นิลเพชร	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดตาก

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

การประชุมวันนี้เป็นการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายคณะทำงานฯ จะต้องดำเนินการติดตามทุกงบประมาณ แนวทางการติดตามมีทั้งการประสานงาน การจัดประชุม รวมทั้งการลงพื้นที่ติดตามเพื่อรับทราบปัญหาและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ของหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายล่าช้า โดยคลังจังหวัดตากจะเป็นหัวหน้าทีมในการลงพื้นที่ติดตาม

/วาระที่ ๒...

วาระที่ ๒
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๒ ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะทำงาน ฯ จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุม เชิญคลังจังหวัดตากเลขานุการดำเนินการตามวาระการประชุม

วาระที่ ๓
เลขานุการ

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

จังหวัดตากมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คำสั่งเลขที่ ๓๓๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก	ประธานคณะทำงาน
๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก	รองประธานคณะทำงาน
๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก	คณะทำงาน
๔. ปลัดจังหวัดตาก	คณะทำงาน
๕. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก	คณะทำงาน
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔	คณะทำงาน
๗. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ ๑	คณะทำงาน
๘. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ ๒	คณะทำงาน
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตาก	คณะทำงาน
๑๐. ท้องถิ่นจังหวัดตาก	คณะทำงาน
๑๑. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก	คณะทำงาน
๑๒. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก	คณะทำงาน
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เขต ๑	คณะทำงาน
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เขต ๒	คณะทำงาน
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าไม้ที่ ๔	คณะทำงาน
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ	คณะทำงาน
๑๗. ธารักษ์พื้นที่ตาก	คณะทำงาน
๑๘. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	คณะทำงาน
๑๙. นายกเทศมนตรีนครแม่สอด	คณะทำงาน
๒๐. นายกเทศมนตรีเมืองตาก	คณะทำงาน
๒๑. คลังจังหวัดตาก	คณะทำงานและเลขานุการ
๒๒. ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. กำกับดูแล ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของจังหวัดตาก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และติดตามการก่องหน้ผูกพันของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดตากให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานการก่องหน้ผูกพัน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

๒. ติดตามและประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และผลการก่องหน้ผูกพัน ภายในระยะเวลาและรูปแบบรายงานที่จังหวัดกำหนด

๓. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับมอบหมาย เพื่อติดตาม รวบรวม ประเมินความก้าวหน้าการก่องหน้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการ ไม่น้อยกว่าไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๔. ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

๕. ดำเนินการอื่นใด ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย

๓.๒ การปฏิบัติเกี่ยวกับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดตาก

ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก ๐๐๐๓/ว.๑๗๖๕๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดตาก

๓.๒.๑ เป้าหมายผลการเบิกจ่าย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยได้กำหนดเป้าหมาย การเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๕ และเป้าหมาย การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ โดยจำแนกเป้าหมาย เป็นรายไตรมาส ดังนี้

รายจ่าย	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๒๐.๐๐	๒๐.๔๕	๒๕.๐๐	๒๕.๙๘	๑๘.๐๐	๑๘.๒๔
ลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๙.๐๐	๒๘.๙๖	๒๐.๐๐	๒๙.๑๙	๑๘.๐๐	๒๓.๕๐	๑๘.๐๐	๑๘.๓๕
ภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘	๒๐.๐๐	๒๒.๑๖	๒๓.๐๐	๒๕.๕๐	๑๘.๐๐	๑๘.๒๖

/๓.๒.๒ แนวทาง...

๓.๒.๒ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

- เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ดำเนินการก่อนและทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ สำหรับโครงการที่ก่อนนี้แล้วให้บริหารสัญญาและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

- เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายจ่ายลงทุน) ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

- เงินโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ก. COVID-๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ดำเนินการตรวจสอบแผนการดำเนินงานโครงการตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและเร่งดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

๓.๒.๓ วางแผนการดำเนินการโครงการ (รายจ่ายลงทุน) ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกฎหมาย และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคลังจังหวัดตาก ได้จัดทำปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ตามขั้นตอน วิธีการจัดหา และระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ฯ เพื่อให้ท่านสามารถนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และคำนวณระยะเวลาให้เหมาะสม ดังนี้

๑) วิธิตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) ระยะเวลาการดำเนินการรวมประมาณ ๒๐ วันทำการ

๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

- วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท กรณีไม่มีการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ระยะเวลาการดำเนินการรวมประมาณ ๒๓ วันทำการ กรณีมีการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ระยะเวลาการดำเนินการรวมประมาณ ๒๓-๒๖ วันทำการ

- วงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการดำเนินการรวมประมาณ ๓๑ วันทำการ

- วงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการดำเนินการรวมประมาณ ๓๓ วันทำการ

- วงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ระยะเวลาการดำเนินการรวมประมาณ ๔๑ วันทำการ

๓) วิธีสอบราคา วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท กระทำได้ในกรณีที่มีข้อจำกัดในการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ระยะเวลาการดำเนินการรวมประมาณ ๒๓ วันทำการ

๔) วิธีคัดเลือก ระยะเวลาการดำเนินการรวมประมาณ ๑๖ วันทำการ

๕) วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) ระยะเวลาการดำเนินการรวมประมาณ ๙ วันทำการ วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข) วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการดำเนินการรวมประมาณ ๗ วันทำการ

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๓.๓.๑. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕) ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายจ่าย	งบจัดสรร	ทำสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย (%)
ประจำ	๑,๓๐๗.๔๖	๑๑.๘๗	๖๙๑.๒๔	๖๐๔.๓๔	๕๒.๘๗	๗๐๓.๑๑	๕๓.๗๘
ลงทุน	๒,๓๐๔.๙๘	๔๙๗.๐๒	๓๗.๙๗	๑,๗๖๙.๙๘	๑.๖๕	๕๓๕.๐๐	๒๓.๒๑
ภาพรวม	๓,๖๑๒.๔๔	๕๐๘.๙๐	๗๒๙.๒๒	๒,๓๗๔.๓๓	๒๐.๑๙	๑,๒๓๘.๑๑	๓๔.๒๗

เปรียบเทียบร้อยละ (%) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ กับเป้าหมายตามมติ ครม.

หน่วย : ร้อยละ

งบประมาณ รายจ่าย	ผลการเบิกจ่าย			ผลการใช้จ่าย		
	ร้อยละ เบิกจ่าย	เป้าเบิกจ่าย ไตรมาส ๑	+สูง/-ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าใช้จ่าย ไตรมาส ๑	+สูง/-ต่ำ กว่าเป้าหมาย
ประจำ	๕๒.๘๗	๓๕.๐๐	๑๗.๘๗	๕๓.๗๘	๓๕.๓๓	๑๘.๔๕
ลงทุน	๑.๖๕	๑๙.๐๐	-๑๗.๓๕	๒๓.๒๑	๒๘.๙๖	-๕.๗๕
ภาพรวม	๒๐.๑๙	๓๒.๐๐	-๑๑.๘๑	๓๔.๒๗	๓๔.๐๘	๐.๑๙

๓.๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายจ่าย	งบจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย (%)
ประจำ	๑๔๖.๖๑	๔๒.๒๖	๑๐๔.๓๕	๒๘.๘๒
ลงทุน	๗๘๓.๘๔	๑๔๘.๗๘	๖๓๕.๐๗	๑๘.๙๘
ภาพรวม	๙๓๐.๔๕	๑๙๑.๐๓	๗๓๙.๔๒	๒๐.๕๓

๓.๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ ฯ (เงินกู้โควิด) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายจ่าย	งบจัดสรร	ทำสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย (%)
ภาพรวม	๓๒๖.๐๖	๘.๙๒	๑๔๐.๘๑	๑๗๖.๓๓	๔๓.๑๘

๓.๔ การพิจารณาหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดีเด่น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะมีการพิจารณาหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายสูงจะ
ได้รับ...

ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศและใบประกาศ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นผู้มอบรางวัลโดยพิจารณาข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตามหลักการประเมิน ดังนี้

การประเมิน	รางวัล
หน่วยงานของรัฐ ที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร้อยจ่ายภาพรวม สูงสุด อันดับที่ ๑	โล่รางวัลเกียรติยศ และใบประกาศ
หน่วยงานของรัฐ ที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร้อยจ่ายภาพรวม สูงสุด อันดับที่ ๒	โล่รางวัลเกียรติยศ และใบประกาศ
หน่วยงานของรัฐ ที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร้อยจ่ายภาพรวม สูงสุด อันดับที่ ๓	โล่รางวัลเกียรติยศ และใบประกาศ
หน่วยงานของรัฐ ที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เฉพาะรายจ่ายประจำหรือรายจ่ายลงทุน สูงสุด (ไม่ซ้ำกับรายจ่ายภาพรวม)	โล่รางวัลเกียรติยศ และใบประกาศ

หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและใช้จ่ายเงินเป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดถือว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ประธาน

ในวาระเพื่อทราบ มีหน่วยงานไหนจะสอบถามเพิ่มเติมตามที่คลังจังหวัดได้แจ้งไปหรือไม่
ผมขอสอบถามเรื่องเงินกันไว้เบิกเหลือปี สามารถติดตามผลการเบิกจ่ายและทำสัญญาของหน่วยงานได้หรือไม่

เลขานุการ
ประธาน

เงินกันไว้เบิกเหลือปีสามารถติดตามโดยดูรายงานในระบบ New GFMS Thai
จากการติดตามเงินกู้โควิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าดำเนินการลงนามสัญญาเรียบร้อย และสามารถเบิกจ่ายได้ภายในกำหนด ส่วนหน่วยงานอื่นมีหน่วยงานไหนติดปัญหาในเรื่องของงบเงินกันไว้เบิกเหลือปีอีกหรือไม่ สำหรับเรื่องการมอบโล่รางวัลเกียรติยศและใบประกาศตามที่ท่านคลังจังหวัดตากได้แจ้ง การเบิกจ่ายคือจ่ายเงินเรียบร้อย ส่วนการใช้จ่ายคือการลงนามในสัญญาแล้ว ในการประชุมวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนมากจะเป็นเจ้าหน้าที่การเงินพัสดุ ขอให้ท่านนำข้อมูลดังกล่าวไปแจ้งหัวหน้าหน่วยงานของท่านรับทราบด้วย และขอให้ฝ่ายเลขาฯ ทหารีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายดีเด่น นอกจากการมอบโล่รางวัลและใบประกาศ

เลขานุการ

ขอแนะนำเรียนเพิ่มเติมว่าหน่วยงานไหนที่มีการเบิกจ่ายหรือใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สำนักงานงบประมาณจะนำผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณในปีต่อไป

ประธาน

ในวาระเพื่อทราบมีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม ถ้าไม่มีขอเชิญเลขานุการดำเนินการต่อไป

/เรื่อง...

วาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

การติดตามผลการดำเนินงานบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ

ในวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณาเป็นการติดตามผลการดำเนินงานบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดตาก และร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งในครั้งนี้จะมียุ้งจำนวน ๒๒ หน่วยงานที่ผลการใช้จ่ายงบลงทุนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอเรียนสอบถามว่าติดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการหรือไม่อย่างไร และมอบให้ผู้ช่วยเลขาดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน

ผู้ช่วยเลขานุการ

เรียนท่านประธาน ท่านคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวฐิมาพร นวลฉวี ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง ขออนุญาตนำเข้าสู่ วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา การติดตามผลการดำเนินงานบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป และมีผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ รายจ่ายลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสที่ ๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖) ในรอบนี้มีจำนวน ๒๒ หน่วยงาน วงเงินงบที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๖๕.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๐ ของงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ซึ่งงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรในรอบไตรมาสที่ ๑ เป็นจำนวน ๒,๓๐๔.๙๘ ล้านบาท ขออนุญาตติดตามเป็นรายหน่วยงานตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่ ๑ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งสิ้น ๓๔๔.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๓ ของงบลงทุนทั้งหมด มีผลการเบิกจ่าย ๔๒,๘๐๐ บาท ส่วนที่เหลือเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำกับดูแลซึ่งยังไม่มีผลการเบิกจ่าย โดยเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ฝ่ายเลขานุการ ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตากในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผลการดำเนินงานทราบว่า

- ลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๗๓ โครงการ วงเงิน ๒๓๕.๗๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๘ ของงบที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR จำนวน ๘ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒๑.๔๖ ล้านบาท
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๙ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๓๗.๔๗ ล้านบาท
- ส่งคืบงบประมาณเนื่องจากขาดความพร้อม จำนวน ๔ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒๐.๘๙ ล้านบาท
- อยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่ จำนวน ๔ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒๐.๖๙ ล้านบาท โดยเป็นการขอใช้พื้นที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์ ๑ โครงการ ขอใช้พื้นที่ป่าไม้ ๑ โครงการ ขอใช้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๑ โครงการ ส่วนอีก ๑ โครงการเป็นโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำรอบหนองตะเข้ของ อบต.ยกรกระบัตร์ สำหรับโครงการที่เหลืออยู่ระหว่างการแก้ไขแบบ เกิดอุทกภัย รอปรับปรุงพื้นที่และแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ขอให้ผู้แทน สก. ได้ชี้แจงความคืบหน้าการขออนุญาตใช้พื้นที่

/ผู้แทน...

ผู้แทนท้องถิ่น จ.ตาก รายงานว่าจากการติดตามและสอบถามไปยัง อบท. ทราบว่า อบท. ได้ทำการติดตามเรื่องการขอใช้พื้นที่อย่างต่อเนื่อง สรุปดังนี้

- ทต.อุ้มผาง เป็นการขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ ขณะนี้เรื่องอยู่หน้าห้องอธิบดีกรมธนารักษ์
- อบต.พบบพระ เป็นการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ ได้ดำเนินการส่งขอใช้พื้นที่ไปตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๓ จากการติดตามปรากฏว่าเรื่องไม่ได้ถูกตั้งมาพิจารณา และให้ดำเนินการส่งเรื่องไปใหม่
- ทต.แม่จัน เป็นการขอใช้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ดำเนินการขอใช้พื้นที่ไป ๒ โครงการ โครงการก่อสร้างถนน ๑ โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้จึงส่งคืนงบประมาณ และโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติในลักษณะโครงการดำเนินการร่วมกัน

- อบต.ยกรกระบัตร์ เป็นโครงการขุดลอกลำห้วยหนองตะเข้ พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมหลายหมู่บ้าน พื้นที่ที่อยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่คือ หมู่ ๔ และหมู่ ๑๒ โดยทางหน่วยงานแจ้งว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

ประธาน

แสดงความกังวลประเด็นการขออนุญาตการขอใช้พื้นที่และกล่าวว่าประเด็นดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของจังหวัดทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะไม่สามารถดำเนินการได้ รวมถึงโครงการขุดลอกลำห้วยหนองตะเข้เช่นเดียวกัน ซึ่งไม่เหมือนการแก้ไขปรับปรุงแบบแปลนที่การอนุมัติเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านคลังจังหวัดมีแนวทางกำหนดหรือแนะนำอย่างไร

เลขานุการ

ขอแนะนำเรียนว่าปกติการขอรับการจัดสรรงบประมาณจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของพื้นที่ดำเนินการ และเมื่อได้รับอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณแล้วสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงได้ตัวผู้รับจ้าง โดยกำหนดเงื่อนไขว่าจะลงนามในสัญญาเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ถ้าไม่ได้รับจัดสรรเงินก็ไม่ลงนามสัญญา

ประธาน

ที่ประชุมรับทราบ ไม่ต้องรอเงินจัดสรรมาให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยกำหนดเงื่อนไขตามที่ท่านคลังจังหวัดกล่าว ยังมีหน่วยงานไหนติดปัญหาเรื่องพื้นที่อีกหรือไม่ เพราะตามมาตรการต้องดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างให้ได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ถ้าไม่ได้ต้องดำเนินการอย่างไร

เลขานุการ

ตามมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสแรกภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ได้รับงบลงทุนต้องได้ตัวผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ แต่เนื่องจากบางหน่วยยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงได้ตัวผู้รับจ้าง ในไตรมาสที่ ๒ คาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ ทั้งนี้สำนักงานคลังจังหวัดตาก จะดำเนินการติดตามหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งจากการติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณทุกปีหากเริ่มดำเนินการโครงการหลังไตรมาสที่ ๒ จะเข้าช่วงฤดูฝนจะมีปัญหาในการดำเนินการงานก่อสร้าง ส่งผลให้งานก่อสร้างล่าช้า

ประธาน

สรุปของ อบท. จำนวน ๓ หน่วยที่ติดปัญหาในเรื่องพื้นที่ให้คลังจังหวัดทำแผนติดตาม

เลขานุการ

การขออนุญาตใช้พื้นที่หากไม่ได้รับการอนุญาตภายในไตรมาส ๒ ต้องดูระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย ว่าสามารถดำเนินการได้ทันหรือไม่ ถ้าไม่ทันเห็นควรส่งคืนงบประมาณ

ประธาน

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก มีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้แทนท้องถิ่น จ.ตาก

รายงานว่าจะติดตามให้ อบท. ที่ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

/ขอฝาก...

ผู้ช่วยเลขานุการ ขอฝากหน่วยงานที่เป็นหน่วยรับเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก สำนักจัดการป่าไม้ที่ ๔ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก ช่วยติดตามเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ของหน่วยงานในจังหวัดตาก ซึ่งฝ่ายเลขาฯ จะรวบรวมและส่งรายละเอียดการขอใช้พื้นที่ของหน่วยงานไปให้ท่าน

ประธาน การติดตามเรื่องการขอใช้พื้นที่ ทสจ. หรือจังหวัดเป็นคนติดตาม

ผู้แทน ทสจ. ในเรื่องของขออนุญาต ทสจ. จะเป็นผู้รับคำขอ แล้วส่งไปยังสำนักจัดการป่าไม้ที่ ๔ เพื่อดำเนินการลงไปตรวจสอบแผนที่แล้วส่งไปยังกรมป่าไม้ ปัญหาที่พบคือคำขอเอกสารไม่ครบถ้วน เมื่อส่งไปยังกรมป่าไม้แล้วมีการส่งคืนเอกสารกลับมาจึงทำให้เรื่องล่าช้า เช่น ของ อบต.พบพระ มีการส่งคืนเอกสารกลับเพราะเอกสารไม่ครบถ้วน ขอฝาก อบท. ให้จัดทำเอกสารให้ครบถ้วนตั้งแต่ต้นทาง

ประธาน ฝาก ทสจ. ติดตามผลการขอใช้พื้นที่ของหน่วยงาน อบท.

ผู้ช่วยเลขานุการ ขอสอบถามเรื่องของการแจ้งส่งคืนงบโครงการได้ดำเนินการแล้วหรือไม่

ผู้แทนท้องถิ่น จ.ตาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้จังหวัดรวบรวมและทำเรื่องส่งคืนเงินโครงการภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ผู้ช่วยเลขานุการ ลำดับที่ ๒ งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดตาก

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ งบประมาณจังหวัดตาก ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้นจำนวน ๑๙๖.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๓ ของงบลงทุนทั้งหมด ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการหลายหน่วยงาน ขอให้สำนักงานจังหวัดรายงานผลการดำเนินงาน

ผู้แทน สนจ.ตาก งบประมาณจังหวัดตากที่ได้รับอนุมัติจัดสรรทั้งหมด จำนวนเงิน ๒๔๒.๕๑ ล้านบาท จำนวนโครงการ ๕๑ โครงการ มีหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการและมีผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕) ดังนี้

แนวทางหลวงตากที่ ๑ จำนวน ๗ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๘๐.๐๓ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ	สถานะโครงการ
๑	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ประดาง-วังเจ้า ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	๓๓,๐๐๐,๐๐๐	กำหนดวันเสนอราคา ๓ ม.ค. ๖๖ ลงนามสัญญา ภายใน ม.ค. ๖๖
๒	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนวังประจบ - ลานทอง ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	กำหนดวันเสนอราคา ๓ ม.ค. ๖๖ ลงนามสัญญา ภายใน ม.ค. ๖๖
๓	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน แม่ละเมา - ตาก ตำบลหนองบัวใต้ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	๘,๙๙๖,๐๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง/อนุมัติแผน งบประมาณการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ	สถานะโครงการ
๔	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๗ ตอน ควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หนองบัวเหนือ - ท่าปูน ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	๔,๒๐๐,๐๐๐	กำหนดวันเสนอราคา ๒๑ ธ.ค. ๖๕ ลงนามสัญญา ภายใน ม.ค. ๖๖
๕	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ควบคุม ๐๒๐๒ ตอนตาก - หนองเสือ ตำบลน้ำร้อน ตำบลวังประจวบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	๓,๒๖๑,๐๐๐	กำหนดวันเสนอราคา ๒๑ ธ.ค. ๖๕ ลงนามสัญญา ภายใน ม.ค. ๖๖
๖	ยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกันทางหลวง หมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๑๐๐๓ ตอนวังม่วง-แม่เชียงรายบน ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	๓,๗๘๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างกำหนด ราคากลาง/อนุมัติแผน ประมาณการ
๗	ยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกันทางหลวง หมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๑๐๐๒ ตอน ตาก - วังม่วง ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก	๒,๘๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างกำหนด ราคากลาง/อนุมัติแผน ประมาณการ

**แขวงทางหลวงตากที่ ๒ จำนวน ๖ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๓๖.๗๗ ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน ดังนี้**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ	สถานะโครงการ
๑	ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๘๘ ตอน ควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหนองหลวง-เปิงเคิ่ง ระหว่าง กม. ๔๙+๐๐๐-กม.๕๓+๒๐๐ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	๑๙,๖๐๐,๐๐๐	กำหนดวันยื่นเสนอราคา ภายใน ธ.ค. ๖๕ คาดว่า ลงนามสัญญาภายใน ม.ค. ๖๖
๒	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด-แม่ละเมา ระหว่าง กม.๑๘+๑๔๕-กม.๒๑+๔๗๘ (เป็นช่วงๆ)	๖,๗๗๖,๐๐๐	กำหนดวันยื่นเสนอราคา ภายใน ธ.ค. ๖๕ คาดว่า ลงนามสัญญาภายใน ม.ค. ๖๖
๓	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๐ ตอน ควบคุม ๐๑๐๑ ตอนแม่สอด - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม. ๓๙+๒๔๕-กม.๕๐+๓๒๕ (เป็นช่วงๆ) อำเภอพบพระ	๕,๔๗๐,๐๐๐	กำหนดวันยื่นเสนอราคา ภายใน ธ.ค. ๖๕ คาดว่า ลงนามสัญญาภายใน ม.ค. ๖๖
๔	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยบง-แม่สลิทหลวง ระหว่าง กม.๘๘+๓๖๕ - กม.๙๓+๕๙๕ (เป็นช่วงๆ) อำเภอท่าสองยาง	๑,๘๓๑,๐๐๐	กำหนดวันยื่นเสนอราคา ภายใน ธ.ค. ๖๕ คาดว่า ลงนามสัญญาภายใน ม.ค. ๖๖
๕	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๖ ตอน ควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ซอโอ-วะเลย์ ระหว่าง กม.๒๔+๕๖๗ - กม.๒๖+๑๑๗ (เป็นช่วงๆ) อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	๑,๗๕๐,๐๐๐	กำหนดวันยื่นเสนอราคา ภายใน ธ.ค. ๖๕ คาดว่า ลงนามสัญญาภายใน ม.ค. ๖๖
๖	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (BOX CULVERT) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนห้วยบง- แม่สลิทหลวง กม.๒๙+๓๐๐ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	๑,๓๔๐,๐๐๐	กำหนดวันยื่นเสนอราคา ภายใน ธ.ค. ๖๕ คาดว่า ลงนามสัญญาภายใน ม.ค. ๖๖

/โครงการ...

โครงการชลประทานตาก จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒๐.๐๐ ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ	สถานะโครงการ
๑	ขุดลอกระบบผันน้ำคลองตาไหล หมู่ที่ ๔ บ้านแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างสำรวจเพื่อทำ ประมาณราคาเนื่องจากเกิด อุทกภัยในช่วงก่อนหน้า

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก จำนวน ๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ
๓๒.๕ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ	สถานะโครงการ
๑	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำปิง บ้านสามเงา หมู่ ๓ ตำบลย่านรี อำเภอสสามเงา จังหวัดตาก (หน้าวัดสามเงา)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	กำหนดวันเสนอราคา ๒๗ ธ.ค. ๖๕ คาดว่าจะลงนาม ในสัญญาภายใน ม.ค. ๖๖
๒	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง บ้านวังโพ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังจันทร์ อำเภอสสามเงา จังหวัดตาก (หลังบ้านนายสมรักษ์ โกริน)	๑๗,๕๐๐,๐๐๐	กำหนดวันเสนอราคา ๒๗ ธ.ค. ๖๕ คาดว่าจะลงนาม ในสัญญาภายใน ม.ค. ๖๖

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ จำนวน ๕ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๙.๙๙ ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ	สถานะโครงการ
๑	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติด้านสัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอู้มผาง	๕,๒๑๐,๗๐๐	อยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับ สำนักงบประมาณเนื่องจากแบบ ปรายการคลาดเคลื่อน
๒	จัดซื้อชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน เพื่อติดตั้งบริเวณที่ทำการ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ(เตรียมการ)และบ่อน้ำร้อน ห้วยน้ำนัก	๒,๐๓๔,๐๐๐	อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง
๓	ปรับปรุงทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ	๔๔๑,๐๐๐	อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง
๔	พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติลานสาง จังหวัดตาก	๑,๖๔๘,๐๐๐	อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง
๕	พัฒนาเส้นทางเดินเท้า น้ำตกลานสาง อุทยานแห่งชาติ ลานสาง จังหวัดตาก	๖๖๒,๐๐๐	อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง

/แขวง...

แนวทางหลวงชนบทตาก จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๙.๙๐ ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ	สถานะโครงการ
๑	ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทข. ตก.๓๐๐๒-บ้านสองแคว ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด	๙,๙๐๐,๐๐๐	ลงนามในสัญญาและ จัดทำ PO เรียบร้อย

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก จำนวน ๕ โครงการ
วงเงินงบประมาณ ๑๑.๔๓ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ	สถานะโครงการ
๑	แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าแบบบูรณาการ ท้องที่ จังหวัดตาก	๕,๙๙๑,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	ส่งเสริมเครือข่าย ทสม. กับการมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๙๓,๙๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	วนเกษตรและส่งเสริมการปลูกบุกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดการ ปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่จังหวัดตาก	๑,๕๐๓,๘๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเสียในภาคครัวเรือน	๑,๗๖๕,๒๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	จิตอาสาร่วมใจ ลด และคัดแยกขยะที่ต้นทาง	๑,๓๕๔,๙๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จำนวน ๒ โครงการ
วงเงินงบประมาณ ๕.๔๗ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ	สถานะโครงการ
๑	ส่งเสริมอาชีพร้อยละร้อยร้อยสาย สู่การเปิดตลาดออนไลน์ ด้วยมือถือเครื่องเดียวของเยาวชนจังหวัดตาก	๓,๑๕๙,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สินค้าของคนพิการ	๒,๓๑๒,๒๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก จำนวน ๗ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑๐.๐๒ ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ	สถานะโครงการ
๑	ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน	๒,๒๗๑,๗๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

/๒. ส่งเสริม...

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ	สถานะโครงการ
๒	ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร	๑,๓๖๖,๘๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตพืชผักในพื้นที่โครงการ หลวงเลอตอ	๑,๖๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	ส่งเสริมการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีเพื่อการลดต้นทุน กลุ่มแปลง ใหญ่ข้าวในพื้นที่อำเภอเมืองตาก	๙๙๐,๘๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูป สินค้าเกษตร	๑,๐๓๘,๗๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	พัฒนาระบบการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาผลผลิตโครงการ หลวงเลอตอ	๒,๓๔๐,๒๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	ส่งเสริมการแปรรูปข้าวโพดอาหารสัตว์ แบบครบวงจร กลุ่ม แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บ้านสองแควพัฒนา ตำบล ยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	๓๘๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน
งบประมาณ ๒.๗๔ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ	สถานะโครงการ
๑	พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์กลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพ ชีวิตดีขึ้น	๙๓๑,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง บนพื้นที่สูงด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านจังหวัดตาก	๑,๘๑๓,๙๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากจังหวัดตาก จำนวน ๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒.๐๐ ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ	สถานะโครงการ
๑	บูรณะซ่อมแซมโบราณสถานวัดเกาะตาเถียร เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวจังหวัดตาก	๑,๐๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	ภูมิบ้านภูมิเมือง เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและ การท่องเที่ยว "เมืองเก่าตาก วิถีริมปิง"	๑,๐๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

/บ้านพัก...

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ	สถานะโครงการ
๑	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีรายได้เสริมในครัวเรือน	๑,๑๙๗,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑.๔๖ ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ	สถานะโครงการ
๑	พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่โคก หนองนา	๑,๔๖๒,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๐.๓๔ ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ	สถานะโครงการ
๑	พัฒนาศักยภาพแรงงานเพิ่มทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน	๓๔๓,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๐.๗๒ ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ	สถานะโครงการ
๑	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ	๗๒๔,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๐.๓๐ ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ	สถานะโครงการ
๑	สร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบางคนไร้ที่พึ่ง	๒๙๖,๔๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๓.๕๕ ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ	สถานะโครงการ
๑	เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจแก่เด็กและเยาวชนจังหวัดตาก เน้นกระบวนการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด To Be Number one	๓,๕๕๖,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๐.๓๒ ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ	สถานะโครงการ
๑	ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานเพื่อลดปัญหาหมอกควัน และลดโลกร้อนจังหวัดตาก	๓๑๗,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๐.๔๐ ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ	สถานะโครงการ
๑	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ จังหวัดตาก	๓๙๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ	สถานะโครงการ
๑	ส่งเสริมการตลาดเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการ เกษตร/เกษตรพื้นที่สูง/เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ของจังหวัดตาก	๔๙๓,๘๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ศูนย์พัฒนารายการบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๓.๑๕ ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ	สถานะโครงการ
๑	ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าตลาดหมูเขือ	๓,๑๔๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

/ลำดับที่...

ผู้ช่วยเลขานุการ ลำดับที่ ๓ โครงการชลประทานตาก

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โครงการชลประทานตาก ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้นจำนวน ๑๕๐.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๔ ของงบลงทุนทั้งหมด ทำสัญญา ๒๕.๔๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๙.๕๑ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑๕.๘๐ ล้านบาท จะขอติดตามเฉพาะโครงการที่ไม่มีการเคลื่อนไหว วงเงินงบประมาณ ๒.๕ ล้าน ไม่ทราบติดปัญหาหรือไม่

ผู้แทน ขป จ.ตาก ขอเรียนว่าโครงการงบ ๒.๕ ล้านบาท เป็นของหน่วย ขป.๓ ไม่มีปัญหาในการดำเนินงาน โดยข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๒.๖๘ ต่ำกว่าแผน ๖.๓๗ ซึ่งภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ คาดว่าผลการเบิกจ่ายจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ผู้ช่วยเลขานุการ ลำดับที่ ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๒ อำเภอแม่สอด

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สพป.ตาก เขต ๒ ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้นจำนวน ๑๒๔.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๒ ของงบลงทุนทั้งหมด ทำสัญญา ๒๙.๖๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๘๗ ล้านบาท คงเหลือ ๙๑.๓๒ ล้านบาท โดยได้รับจัดสรรเป็นรายการครุภัณฑ์ ๙๒ รายการ เป็นเงิน ๗.๙๗ ล้านบาท เป็นรายการงานก่อสร้าง ๖๐ รายการ เป็นเงิน ๑๑๖.๘๐ ล้านบาท ขอทราบผลการดำเนินงาน

ผู้แทน สพป.ตากเขต ๒ เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการดำเนินการลงนามในสัญญา ส่วนงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการ

เจ้าหน้าที่ สนง.คลังฯ ขอสอบถามแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์

ผู้แทน สพป.ตากเขต ๒ คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E-Bidding แยกเป็นประเภทครุภัณฑ์

เจ้าหน้าที่ สนง.คลังฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปัญหาที่ทำให้การเบิกจ่ายรายการครุภัณฑ์ล่าช้า มีสาเหตุเกิดจากการดำเนินการรวม Bidding หลายรายการ ของทุกโรงเรียนในสังกัด โดยให้แต่ละโรงเรียนกำหนด TOR และส่งมาให้ สพป.ฯ ดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อ Bidding รวมทีเดียว จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ส่งผลให้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้วางแผนการดำเนินการ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ได้มีแนวตอบข้อหารือจากกรมบัญชีกลางว่าสามารถจัดซื้อจัดจ้างเป็นแต่ละรายการ ประเภท หรือรวมก็ได้ ทั้งนี้ขอให้ท่านพิจารณาดำเนินการโดยคำนึงถึงความคล่องตัวด้วย

ผู้แทน สพป.ตากเขต ๑ สอบถามกรณี สพป.ตาก เขต ๑ และเขต ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณแยกเป็นแต่ละรายการ มีรหัสแยกแต่ละรายการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ สพป.ตาก เขต ๑ และเขต ๒ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถซื้อแยกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการได้หรือไม่ ยกตัวอย่างครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ โรงเรียน ก ได้รับจัดสรร ๑ รายการ โรงเรียน ข ได้รับจัดสรร ๑ รายการ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ประเภทเดียวกัน สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงแยกแต่ละรายการได้หรือไม่ แล้วถ้ารวมกันแล้วเกิน ๕ แสนบาทต้องดำเนินการวิธี E-Bidding หรือไม่

เจ้าหน้าที่ สนง.คลังฯ ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ ๒๐ กำหนดว่า “การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลงวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อเปลี่ยน เช่น ความจริงต้องใช้วิธี E-Bidding แต่ลงวงเงินเพื่อไปใช้วิธีเฉพาะเจาะจง หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินเพื่อให้อำนาจอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนจะกระทำไม่ได้ และกรณีใดเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างให้พิจารณาวัตถุประสงค์และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นสำคัญ สำหรับประเด็นนี้หนังสือตอบข้อหารือที่กรมบัญชีกลางตอบสำนักงาน

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับกรมว่ากรณีรายการแยกมาแต่ละรายการวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน 5 แสนบาทสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงแยกแต่ละรายการได้ แต่หากหน่วยงานเห็นว่าเป็นครุภัณฑ์ประเภทเดียวกันจะรวมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมเป็นประเภท ซึ่งหากวงเงินเกิน ๕ แสนบาทจะใช้วิธี E-Bidding ก็ได้ สรุปคือจะแยกจัดซื้อจัดจ้างตามประเภทครุภัณฑ์หรือแต่ละรายการก็ได้ รายละเอียดหนังสือตอบข้อหารือสำนักงานคลังจะดำเนินการจัดส่งสำเนาเอกสารให้

เลขานุการ รายการครุภัณฑ์ของ สพป.ตากเขต ๑ และเขต ๒ ค่อนข้างเยอะ อย่างล่าสุดในไตรมาสที่ ๒ ควรจะดำเนินการให้เรียบร้อย สำหรับงานก่อสร้าง ซึ่งยังไม่มีมีการลงนามสัญญาาก่อนนี้ผูกพันขอให้ชี้แจงผลการดำเนินงาน

ประธาน สพป.ตาก เขต ๒ ขอให้เร่งดำเนินการในส่วนของการรายการครุภัณฑ์ตามที่ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งสำหรับรายการงานก่อสร้าง ขอให้ชี้แจงความคืบหน้า

ผู้แทน สพป.ตากเขต ๒ รายการงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างแจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมาชี้แจงแนวทางการดำเนินการ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการประกาศเชิญชวนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ผู้ช่วยเลขานุการ ถ้าเริ่มประกาศเชิญชวนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ก็จะสามารถลงนามสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีโรงเรียนไหนติดปัญหาเรื่องของพื้นที่ดำเนินการหรือไม่

ผู้แทน สพป.ตากเขต ๒ มีจำนวน ๒ โรงเรียนที่ติดปัญหาเรื่องของการขอใช้พื้นที่ จากการสอบถามโรงเรียนได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่ไปตั้งแต่ปี ๒๕๖๓

เจ้าหน้าที่ สนง.คลังฯ สำนักงานคลังฯ ขอสำเนาหนังสือการขอใช้พื้นที่เพื่อให้หน่วยงานเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สำนักงานธนารักษ์ ซึ่งเป็นคณะทำงานติดตามเร่งรัดฯ ช่วยติดตาม

เลขานุการ สรุปของ สพป.ตากเขต ๒ รายการครุภัณฑ์คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และรายการก่อสร้างทุกโครงการจะเรียกมาประชุมชี้แจงก่อน และคาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำหรับโครงการที่ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ จะให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังฯ ประสานเพื่อขอรายละเอียดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตาม

ผู้ช่วยเลขานุการ ลำดับที่ ๕ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๗.๐๒ ล้านบาท ทำสัญญา ๐.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๑๒ ล้านบาท คงเหลือ ๑๐๖.๘๒ ล้านบาท ขอทราบผลการดำเนินงานขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน

ผู้แทนสำนักจัดการป่าไม้ที่ ๔ โครงการจัดซื้อรถจำนวน ๒ คัน รอพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาอาทิตย์หน้า ส่วนงบประมาณที่เหลือเป็นงบดำเนินการเอง บำรุงป่า เพาะชำกล้าไม้ โดยข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาและทำ PO บางส่วนเรียบร้อยแล้ว

ผู้ช่วยเลขานุการ โครงการงบ ๒๗.๕๐ ล้านบาท และ ๑๖.๑๑ ล้านบาท เป็นงบดำเนินการเองใช้หรือไม่

ผู้แทนสำนักจัดการป่าไม้ที่ ๔ ทั้งสองโครงการเป็นงบดำเนินการเองตามแผนการดำเนินงาน เช่น โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ จัดทำแนวกันไฟ เป็นต้น

ผู้ช่วยเลขานุการ ลำดับที่ ๖ ด้านบุคลากรแม่สอด

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ด้านบุคลากรแม่สอด ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้นจำนวน ๗๘.๕๐ ล้านบาท ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ขอเชิญชี้แจง

/ข้อมูล...

ผู้แทนด้านศุลกากรฯ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้จัดทำ PO ในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว ขอเรียนว่าเนื่องจากโครงการก่อสร้างด้านฯ เดิมผู้รับจ้างมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน แต่ปัจจุบันได้แหล่งเงินกู้แล้ว และได้เข้าดำเนินการในพื้นที่ที่มีคนงานเข้าทำงานประมาณ ๑๐๐ คน คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายบางงวดได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยก่อนดำเนินการเบิกจ่ายต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาในเรื่องของค่าปรับเป็นศูนย์

ผู้ช่วยเลขานุการ ลำดับที่ ๗ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้นจำนวน ๗๗.๔๓ ล้านบาท ทำสัญญา ๐.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๖๓ ล้านบาท คงเหลือ ๗๖.๗๔ ล้านบาท ไม่ทราบมีปัญหาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่

ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่ฯ ๑๔ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ ไม่มีปัญหาในการดำเนินการ ไม่มีงบก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง เช่น บำรุงรักษาป่า เพาะพันธุ์กล้าไม้ ทำแนวกันไฟ ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน คาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ สำหรับงานระบบไฟฟ้า ๑.๕ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง

ผู้ช่วยเลขานุการ ลำดับที่ ๘ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้นจำนวน ๔๑.๘๖ ล้านบาท ทำสัญญา ๔.๗๙ ล้านบาท คงเหลือ ๓๗.๐๗ ล้านบาท มีโครงการทั้งสิ้น ๒๔ โครงการ ขอเชิญชี้แจงผลการดำเนินงาน

ผู้แทน สสจ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทำสัญญาและ PO ไปแล้ว ๒๒ โครงการ รอลงนามสัญญา ๑ โครงการ งบประมาณ ๘.๙ ล้านบาท และอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕.๗๙ ล้านบาท

ผู้ช่วยเลขานุการ ลำดับที่ ๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้นจำนวน ๓๓.๕๒ ล้านบาท ยังไม่มีการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงิน ขอเชิญชี้แจง

ผู้แทน อบจ. อบจ.ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน ๔ โครงการ เป็นโครงการปรับปรุงสนามกีฬา จำนวน ๑ โครงการ และโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๓ โครงการ โดยทาง อบจ. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วรอลงนามในสัญญาเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนทั้ง ๓ โครงการมีวงเงินงบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท จึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่สามารถยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขางานทางไม่น้อยกว่าชั้น ๖ ซึ่งเป็นชั้นที่ต่ำที่สุด ตามหนังสือเวียนที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๓/ว๕๔๔ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สดง.ภาค ๑๐ ได้เข้าตรวจสอบและให้ อบจ.ชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ๓ โครงการ เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขางานทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๖ เนื่องจากตามหนังสือเวียนที่ กค(กรท) ๐๔๓๓.๓/ว๕๗๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่องแนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง โดยสาขางานก่อสร้างทางพิจารณาลักษณะงานก่อสร้างให้พิจารณาตามวัตถุประสงค์หลักของการก่อสร้าง การใช้งาน เทคนิคในการทำงาน เช่น ก่อสร้างถนน

/ผิวทาง...

ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ต้องมีองค์ประกอบของงานก่อสร้างทางครบ ๓ ชั้น ได้แก่ ชั้นรองพื้นทาง ชั้นพื้นทาง และชั้นผิวทาง หรืองานก่อสร้างถนนผิวคอนกรีต ต้องมีองค์ประกอบของงานก่อสร้างทางอย่างน้อย ๒ ชั้น ซึ่งถ้าองค์ประกอบไม่ครบก็ไม่เข้าลักษณะสาขางานก่อสร้างทางและไม่ต้องกำหนดคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขางานทาง

ขณะนี้ทาง อบจ. ได้ทำหนังสือไปยัง สตง.ภาค ๑๐ ว่าถ้าตามข้อสังเกตของ สตง. หากจะทำการยกเลิกและดำเนินการใหม่ได้หรือไม่ และได้ทำบันทึกแจ้งนายก อบจ. ว่าถ้าจะขอยกเลิกโครงการ ๓ โครงการ แล้วดำเนินการใหม่เห็นชอบหรือไม่ ซึ่งขณะนี้รอหนังสือตอบจาก สตง. ภาค ๑๐

ขอปรึกษาและสอบถามแนวทางการดำเนินงานจากคลังจังหวัด เนื่องจากมีความขัดแย้งกันระหว่างหนังสือเวียนที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๓/ว๕๘๔ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ หากวงเงินเกิน ๕ ล้านบาทต้องกำหนดคุณสมบัติ และหนังสือเวียน ที่ กค(กรท) ๐๔๓๓.๓/ว๕๗๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้พิจารณาตามลักษณะงานซึ่งต้องมีองค์ประกอบครบ

เลขานุการ

สำนักงานคลังจังหวัดขอรับประเด็นเพื่อหารือกรมบัญชีกลางและชี้แจงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

เจ้าหน้าที่ สนง.คลังฯ กรณีที่ได้รับข้อสังเกตจาก สตง.ภาค ๑๐ ควรดำเนินการรอหนังสือตอบกลับจาก สตง.ภาค ๑๐ ซึ่งจากการสอบถามแนวทาง สตง.ภาค ๑๐ จะให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานว่าจะดำเนินการยกเลิกแล้วดำเนินการใหม่ หรือจะดำเนินการโครงการเดิมต่อหากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อราชการ ราคาต่ำอยู่แล้ว ได้ผู้รับจ้างที่มีคุณภาพมีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมในการดำเนินงาน แต่ที่ให้หน่วยงานชี้แจงเพราะต้องการทราบความเข้าใจของผู้ปฏิบัติในการปฏิบัติ ตามหนังสือเวียนดังกล่าว ซึ่งคำนิยามลักษณะงาน ตามหนังสือเวียน ว.๕๗๐ ได้ทำการสอบถามไปยัง กองขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลางสรุปว่าเป็นไปตามที่ สตง.ภาค ๑๐ ตั้งข้อสังเกต คือถ้าลักษณะของงานไม่ตรงตามคำนิยาม เช่น ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หากมีองค์ประกอบไม่ครบ ๓ ชั้น ไม่เข้าหลักเกณฑ์งานก่อสร้างสาขางานทางที่ต้องกำหนดคุณสมบัติ ตามหนังสือเวียน ว.๕๘๔

เลขานุการ

กรณีของโครงการของ อบจ. หากทำการยกเลิกแล้วดำเนินการใหม่หรือดำเนินการต่อเพื่อประโยชน์ทางราชการ สามารถทำได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน ทั้งนี้ให้พิจารณาด้วยว่าหากยกเลิกส่งผลกระทบต่อหรือไม่

ผู้แทน อบจ.

อาจส่งผลกระทบต่อผลการเบิกจ่ายล่าช้าไปอีกประมาณ ๔๕ วัน

ประธาน

ขอให้เน้นความปลอดภัยถูกต้องตามระเบียบ อาจจะล่าช้าบ้าง

ผู้ช่วยเลขานุการ

ลำดับที่ ๑๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ อำเภอเมืองตาก

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้รับงบประมาณประมาณ ๓๗.๖๐ ล้านบาท เป็นรายการครุภัณฑ์ ๓๒ รายการ งบประมาณ ๒.๓๑ ล้านบาท เป็นรายการก่อสร้าง ๓๕ รายการ งบประมาณ ๓๕.๑๙ ล้านบาท ขอติดตามความคืบหน้ารายการก่อสร้าง

ผู้แทน สปป.ตาก เขต ๑ รายการก่อสร้างที่เป็นงบซ่อมแซมปรับปรุง จำนวน ๒๗ รายการ ภายในเดือนธันวาคม ๖๕ จะลงนามในสัญญา สำหรับรายการที่เป็นงบก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะสามารถประกาศเชิญชวนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

/รายการ...

- ผู้ช่วยเลขานุการ** รายการงบก่อสร้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าสามารถลงนามสัญญาได้ทางสำนักงานคลังฯ จะติดตามอีกครั้ง ขอบคุณคะ ลำดับต่อไป
- ลำดับที่ ๑๑ กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔**
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๘.๗๒ ล้านบาท ยังไม่มีผลการดำเนินงาน
- ผู้แทน ตชด.๓๔** ได้รับจัดสรรทั้งหมด ๒๖ โครงการ สรุปความคืบหน้าดังนี้
- โครงการก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๙.๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าจะประกาศผู้ชนะภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
- โครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๙.๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
- รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑๙ รายการ งบประมาณ ๐.๕๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนด TOR คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
- ผู้ช่วยเลขานุการ** **ลำดับที่ ๑๒ สำนักงานทางหลวงที่ ๔**
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๘.๗๑ ล้านบาท ทำสัญญา ๐.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๓๐ ล้านบาท ขอดำเนินการตามความคืบหน้าโครงการที่ยังไม่มีการดำเนินการ
- ผู้แทน สนง.ทางหลวงที่ ๔** งบโครงการส่วนใหญ่จะเบิกจ่ายลักษณะรายจ่ายประจำซึ่งทุกโครงการได้เริ่มดำเนินการแล้ว
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๔.๘๑ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ตั้งเป้าหมายเบิกจ่ายที่ร้อยละ ๔๑
- ผู้ช่วยเลขานุการ** **ลำดับที่ ๑๓ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก**
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๗.๓๙ ล้านบาท ยังไม่มีผลการดำเนินงาน
- ผอ.วก.บ้านตาก** วิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบลงทุนจำนวน ๒ รายการ เป็นรายการครุภัณฑ์ ๑ รายการ งบประมาณ ๓.๐ ล้านบาท อยู่ขั้นตอนการพิจารณาผล และรายการก่อสร้าง ๑ รายการ งบประมาณ ๑๔.๓๙ ล้านบาท อยู่ขั้นตอนเผยแพร่ร่างวิจารณ์ คาดว่าจะทำสัญญาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖
- ผู้ช่วยเลขานุการ** **ลำดับที่ ๑๔ โสตศึกษาจังหวัดตาก**
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๖.๔๙ ล้านบาท ยังไม่มีผลการดำเนินงาน
- ผู้แทน รร.โสตศึกษา** โรงเรียนโสตศึกษา ได้รับจัดสรรงบลงทุนจำนวน ๖ โครงการ
- รายการครุภัณฑ์เกษตร งบประมาณ ๐.๐๘ ล้านบาท อยู่ขั้นตอนจัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS
- รายการครุภัณฑ์รถยนต์ งบประมาณ ๑.๐ ล้านบาท อยู่ขั้นตอนจะขึ้นประกาศเชิญชวน ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
- รายการครุภัณฑ์จักรยานยนต์ งบประมาณ ๐.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- รายการก่อสร้าง งบประมาณ ๒.๗๒ ล้านบาท และ ๓.๑๘ ล้านบาท อยู่ขั้นตอนประกาศเชิญชวน และกำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

/ลำดับ...

- ผู้ช่วยเลขานุการ** ลำดับที่ ๑๕ สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนาตาก
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๖.๐๐ ล้านบาท ยังไม่มี
ผลการดำเนินงาน
- ผู้แทน มทร.ล้านนาตาก** มทร.ล้านนาตาก ได้รับจัดสรรงบลงทุนจำนวน ๔ รายการ
- รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๙๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญา
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- รายการงานก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๕.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา
ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
- ผู้ช่วยเลขานุการ** โครงการที่ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO)
ในระบบ GFMS
ลำดับที่ ๑๖ ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๔.๙๑ ล้านบาท ยังไม่มี
ผลการดำเนินงาน
- ผู้แทน ปลัดจังหวัดตาก** งบโครงการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๘.๙๔ ล้านบาท
อยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS และ
งบโครงการก่อสร้างกองร้อย อส.สามเงา จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕.๙๗ ล้านบาท ยังไม่ได้
ดำเนินการ
- ผู้ช่วยเลขานุการ** ขอให้เร่งดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS หากติดปัญหาในการจัดทำ
ข้อมูลหลักผู้ขายสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังได้ทันที
ลำดับที่ ๑๗ เทศบาลนครแม่สอด
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๔.๔๘ ล้านบาท ยังไม่มี
ผลการดำเนินงาน
- ผู้แทน ทน.แม่สอด** ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒ โครงการ อยู่ขั้นตอนประกาศเผยแพร่ร่างวิจารณ์ คาดว่าจะ
สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖
- ผู้ช่วยเลขานุการ** ลำดับที่ ๑๘ ตำรวจภูธรจังหวัดตาก
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๔.๐๑ ล้านบาท
ทำสัญญา ๐.๔๕ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายขอทราบผลการดำเนินการโครงการที่ยังไม่มีความ
คืบหน้า
- ผู้แทน ภจว.ตาก** หน่วยงานได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๔ โครงการ อยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
ทั้ง ๔ โครงการ แต่ยังไม่ได้จัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS
- ผู้ช่วยเลขานุการ** ฝากให้เร่งดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS
- ผู้ช่วยเลขานุการ** ลำดับที่ ๑๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๑.๙๒ ล้านบาท
ทำสัญญา ๐.๔๕ ล้านบาท ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน

/หน่วยงาน...

- ผู้แทน โรงเรียนฯ** หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ
- รายการครุภัณฑ์ ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท อยู่ขั้นตอนรอทำสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในธันวาคม ๒๕๖๕
 - รายการก่อสร้าง ๑ โครงการ งบประมาณ ๗.๘๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖
 - รายการก่อสร้าง ๑ โครงการ งบประมาณ ๓.๙๓ ล้านบาท อยู่ขั้นตอนการจัดทำราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และลงนามในสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- ผู้ช่วยเลขานุการ** **ลำดับที่ ๒๐ เรือนจำอำเภอแม่สอด**
- ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗.๔๗ ล้านบาท ทำสัญญา ๐.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๕ ล้านบาท ขอดัดตามโครงการที่ยังไม่มีความคืบหน้า
- ผู้แทน เรือนจำ อ.แม่สอด** หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗ โครงการ อยู่ขั้นตอนบริหารสัญญา ๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ ดังนี้
- โครงการปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูง งบประมาณ ๒.๒๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน และกำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
 - โครงการปรับปรุงรั้วเรือนจำ งบประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
 - โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ งบประมาณ ๐.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
 - โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง งบประมาณ ๑.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างให้การไฟฟ้าจัดทำรายละเอียดเสนอราคา เนื่องจากใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (ข) กรณีอื่นที่กำหนด ในกฎกระทรวง
- ผู้ช่วยเลขานุการ** ขอให้เร่งดำเนินการจัดทำราคากลาง และประกาศเชิญชวนฯ
- ลำดับที่ ๒๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก**
- ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖.๘๘ ล้านบาท ยังไม่มีผลการดำเนินงาน
- ผู้แทน ศกศ.ตาก** - รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๐.๔๐ ล้านบาท อยู่ขั้นตอนจัดทำเอกสารเบิกจ่าย แต่ยังไม่ได้จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS
- รายการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๕.๑๐ ล้านบาท อยู่ขั้นตอนเผยแพร่ร่างวิจารณ์
 - รายการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑.๔๐ ล้านบาท อยู่ขั้นตอนจัดทำราคากลาง
- ผู้ช่วยเลขานุการ** **ลำดับที่ ๒๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก**
- ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖.๐๘ ล้านบาท ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน
- ผู้แทน ศูนย์วิจัยฯ** หน่วยงานได้รับจัดสรร จำนวน ๓ โครงการ
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 - ครุภัณฑ์รถฟาร์มแทรคเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔.๘๑ ล้านบาท อยู่ขั้นตอนทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ เนื่องจากมีผู้วิจารณ์ คาดว่าจะขึ้นประกาศใหม่ภายในอาทิตย์หน้า
 - โครงการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคขุน จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑.๒๕ ล้านบาท อยู่ขั้นตอนรอแบบแปลนจากปศุสัตว์

/ขอขอบ...

ผู้ช่วยเลขานุการ ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน สำหรับโครงการที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำสัญญา และใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายขอให้เร่งส่งคืนเงินเหลือจ่ายไปยังส่วนกลาง

ลำดับต่อไปขอติดตามเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

ผู้แทนด้านบุคลากร ด้านบุคลากรแม่สอด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีฯ จำนวน ๕๕.๐๗ ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีฯ จำนวน ๑.๒๐ ล้านบาท จากการติดตามเป็นรายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

เจ้าหน้าที่ สนง.คลังฯ สำนักงานจังหวัดตาก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีฯ จำนวน ๑๙.๗๘ ล้านบาท

ผู้ช่วยเลขานุการ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาบ้านพักรองผู้ว่าฯ จำนวน ๓.๑ ล้าน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้แทน สนจ.ตาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีฯ จำนวน ๑๐.๘๗ ล้านบาท

ผู้ช่วยเลขานุการ ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓.๙ ล้านบาท

ผู้แทน สนง.โยธาฯ สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนาตาก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีฯ จำนวน ๓๓.๖๒ ล้านบาท

ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีฯ จำนวน ๒ โครงการ

ผู้แทน มทร.ล้านนาตาก

- รายการครุภัณฑ์ ๑ โครงการ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย สำหรับงวดที่ ๒-๓ กำหนดนัดส่งมอบภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

- รายการก่อสร้างปรับปรุง ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จะส่งมอบงานพร้อมกันทั้งหมด

ผู้ช่วยเลขานุการ เทศบาลนครแม่สอด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีฯ จำนวน ๙.๙๖ ล้านบาท

ผู้แทน ทน.แม่สอด ดำเนินการส่งมอบตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งมอบกองคลังตั้งเบิก

เลขานุการ สรุปเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่วนมากจะเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ สำหรับงบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่หลายหน่วยงานได้รายงานความคืบหน้ามีการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS ขอฝากหน่วยงานให้รีบดำเนินการจัดทำ PO เพื่อให้ผลการใช้จ่ายรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น สำหรับการติดตามความคืบหน้า ฝ่ายเลขฯ จะทำแผนติดตามหน่วยงานที่ไม่มีความคืบหน้าโดยการลงพื้นที่ติดตามให้คำปรึกษาระเบียบกฎหมายรวมถึงแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

เลขานุการ ๕.๑ การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดตาก

สืบเนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะมีการพิจารณาหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดีเด่น โดยมีการมอบโล่รางวัลเกียรติยศ และใบประกาศ และเพื่อสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการสร้างงานเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศ จึงจะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างจังหวัดตากกับส่วนราชการ รายละเอียดสำนักงานคลังจังหวัดตากจะแจ้งให้ทราบ

/๕.๒ หน้า...

ผู้ช่วยเลขานุการ

๕.๒ หนังสือเวียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๑) หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๑๓๖๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่องการใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ กำหนดให้กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับโครงการก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑ ล้านบาท (จากเดิมตั้งแต่ ๒ ล้านบาท) แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒) หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๔๕๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่องมาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ ใช้บังคับกับสัญญาที่เข้าเงื่อนไข ตามหนังสือเวียน ว.๖๙๓ และ ว.๖๔๕ โดยให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาปรับแผนการทำงานใหม่ ติดตามแผนการดำเนินงาน ซึ่งหากคู่สัญญาเพิกเฉยให้บอกเลิกสัญญาได้

ผู้แทน อบจ.

ขอฝากประเด็นปัญหาไปยังกรมบัญชีกลาง

๑. เรื่องการปฏิบัติงานผ่านระบบราคากลางฯ เนื่องจากรายการที่ต้องบันทึกค่อนข้างเยอะการใช้งานในระบบค่อนข้างช้าและเป็นการเพิ่มภาระของผู้ปฏิบัติที่ต้องคำนวณราคากลาง

๒. เรื่องของการกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง จากการสอบถามหน่วยงานกรมทางหลวง การก่อสร้างปรับปรุงถนนสายหลักใช้งบประมาณสูง ๔๐ ล้านบาทขึ้นไป ลักษณะการดำเนินงานไม่ครบองค์ประกอบตามหนังสือเวียน ว.๔๗๐ ถ้าไม่มีการกำหนดคุณสมบัติเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสาขางานทางสามารถดำเนินการได้หรือไม่

เลขานุการ

หน่วยงานไหนติดปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบราคากลาง สามารถสรุปประเด็นปัญหาส่งมาให้สำนักงานคลังจังหวัดตาก เพื่อเสนอไปยังกรมบัญชีกลาง

ประธาน

ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวพัชรินทร์ คำนวล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวฐิมาพร นวลฉวี)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ