

ที่ ตก ๐๐๐๓/ว. ๐๓๗๐



สำนักงานคลังจังหวัดตาก
ถนนพหลโยธิน ตก ๖๓๐๐๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

เรียน

อ้างอิง หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก ๐๐๐๓/ว ๔๓๘๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดตาก โดยสำนักงานคลังจังหวัดตาก ได้เชิญประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยเชิญคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดตากและหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสที่ ๒ เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดตาก ขอส่งรายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัดตากทราบ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริวัฒน์ จันทรณ์)

คลังจังหวัดตาก

เลขานุการคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร.๐-๕๕๕๑-๑๐๑๐ ต่อ ๓๑๖

โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๓๑๙๑

๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก
๒. ปลัดจังหวัดตาก
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔
๕. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ ๑
๖. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)
๗. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตาก
๘. ท้องถิ่นจังหวัดตาก
๙. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก
๑๐. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๒
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าไม้ที่ ๔
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
๑๕. ธารักษ์พื้นที่ตาก
๑๖. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
๑๗. นายกเทศมนตรีนครแม่สอด
๑๘. นายกเทศมนตรีเมืองตาก
๑๙. คลังจังหวัดตาก
๒๐. ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด
๒๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก
๒๒. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒
วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล	รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก	รองประธานคณะกรรมการ
๒. นายทวีศักดิ์ วินทะไชย	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก	คณะกรรมการ
๓. นางดาริกา หอมตลบ	ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก	คณะกรรมการ
๔. นางสาวนริศรา อังควัฒนากรวี	ผู้แทน ปลัดจังหวัดตาก	คณะกรรมการ
๕. นางทัศนีย์ รอดสังข์	ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก	คณะกรรมการ
๖. นางสาววิลาวรรณ เสาพรหม	ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔	คณะกรรมการ
๗. นายวิทยา แดงสิน	ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ ๑	คณะกรรมการ
๘. นางจันทิรา เต็งยะ	ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ ๒	คณะกรรมการ
๙. นางปรียา โสภา	ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตาก	คณะกรรมการ
๑๐. นางศรีทอง สายโรจน์	ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดตาก	คณะกรรมการ
๑๑. นายสุกกร สมวันดี	ผู้แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก	คณะกรรมการ
๑๒. นายสนั่น พลนาค	ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตากเขต ๑	คณะกรรมการ
๑๓. นางสาวอรรพรรณ สุธะวงศ์	ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตากเขต ๑	คณะกรรมการ
๑๔. นางสาวสุภาพ เทศดี	ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าไม้ที่ ๔	คณะกรรมการ
๑๕. นายศุภชัย มุขเชิด	ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก	คณะกรรมการ
๑๖. นางสาวจรัสวดี พรหมอริยะสิทธิ์	ผู้แทน ธนารักษ์พื้นที่ตาก	คณะกรรมการ
๑๗. นางอุมารินทร์ คำศรี	ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	คณะกรรมการ
๑๘. นางอรอุษา ชีอ้วนนะ	ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองตาก	คณะกรรมการ
๑๙. นายศิริวัฒน์ จันทรมณี	คลังจังหวัดตาก	คณะกรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางสาวฐิมาพร นวลฉวี	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกฤษณา ศรีจักรโคตร	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	แขวงทางหลวงตากที่ ๑
๒. นางสาวจารุวรรณ ป้อเครือ	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)
๓. นางชมพูนุท ลำอาจ	นักวิชาการเงินและบัญชี	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
๔. นางจิตติมา พุนเทียบรัตน์	เจ้าพนักงานพัสดุ	เทศบาลเมืองตาก
๕. นางสาวชรินทิพย์ สุวรรณจักร	เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน	เรือนจำอำเภอแม่สอด
๖. นางรัตชนก บุญปลั่ง	นักวิชาการศาสนาชำนาญการ	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก
๗. นางสาวศิริวรรณ พุคำ	นักวิชาการเงินและบัญชี	แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)
๘. นางสาวจตุรพร วงษ์งาม	นักวิชาการศาสนาชำนาญการ	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก
๙. นายสมิคร เชื้อภูมิ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
๑๐. นางสาวพัชรินทร์ คำนวล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดตาก
๑๑. นายพีรเดช ยอดยิ่ง	นักวิชาการคลังชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดตาก
๑๒. นางสาวเบญจมาศ นิลเพชร	นักวิชาการคลังชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดตาก

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการประชุมครั้งที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธาน รับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดตากที่ ตก ๐๐๐๓/ว.๐๐๗๐ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดีเด่น

๑) แบ่งขนาดหน่วยงาน เป็นขนาดใหญ่ (L) กลาง (M) เล็ก (S) ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๒) พิจารณาผลการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม (เบิกจ่าย + สำรองเงิน) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ดีเด่น ตามเป้าหมาย ลำดับที่ ๑ ๒ และ ๓ หากเท่ากัน จะพิจารณาหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้จ่ายได้เร็วที่สุด

/๓) พิจารณา...

๓) พิจารณาผลการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม และ รายจ่ายลงทุน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หากเท่ากัน จะพิจารณาหน่วยงานของรัฐที่สามารถเบิกจ่ายได้เร็วที่สุด

๔) การมอบรางวัล :- หน่วยงานของรัฐที่มีผลการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวมสูงสุดอันดับ ๑ ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ สำหรับอันดับ ๒ และ ๓ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

หน่วยงานของรัฐที่มีผลการเบิกจ่ายเฉพาะด้าน รายจ่ายภาพรวม และ รายจ่ายลงทุนสูงสุด อันดับ ๑ ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ

๓.๒ ประเด็นปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

๓.๒.๑ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ และเขต ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ระยะเวลาก่อสร้างจำนวน ๓๐๐ วัน ได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ การดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากเป็นโครงการก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนของเดิมโรงเรียนไม่ได้ตั้งงบประมาณสำหรับค่ารื้อถอนอาคารเดิมและอยู่ระหว่างขออนุญาตสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพื่อขอรื้อถอน ส่งผลให้พื้นที่ดำเนินการไม่พร้อมให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง

ข้อเสนอแนะ

- ติดต่อประสานงานกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ในการขออนุญาตรื้อถอน
- ประชุมหารือกับผู้บริหารสถานศึกษาในการพิจารณาจัดสรรเงินนอกงบประมาณเพื่อใช้ในการรื้อถอนอาคารเดิม
- สำหรับปีงบประมาณถัดไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ และเขต ๒ แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อรับทราบวงเงินงบประมาณฯ โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างว่าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ...มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ...จากสำนักงานงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ ตามแนวหนังสือเวียน ว.๗๐๘

๓.๒.๒ หน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งติดปัญหาเรื่องของการขออนุญาตใช้พื้นที่ และบางแห่งอยู่ในพื้นที่ป่าทำให้มีข้อจำกัดในเรื่องของการทำงานบนระบบอินเทอร์เน็ต

ข้อเสนอแนะ

- ประเด็นเรื่องของการขออนุญาตใช้พื้นที่ให้ติดตามและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่ละอำเภอ เพื่อขอให้เร่งสำรวจพื้นที่ขออนุญาตโดยทำเป็นหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และหากเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ดำเนินการแจ้งคืบหน้างบประมาณ

๓.๓ แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม (หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖)

๓.๔ แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ (หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

๓.๕ การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

๓.๖ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP (ระยะที่ ๕) (หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

๓.๗ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๔ ลว ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖)

๓.๘ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖)

๓.๘.๑ ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายจ่าย	งบจัดสรร	ทำสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย (%)
ประจำ	๒,๒๔๐.๐๖	๑๗.๔๓	๑,๗๗๑.๕๑	๔๕๑.๑๒	๗๙.๐๘	๑,๗๘๘.๙๔	๗๙.๘๖
ลงทุน	๒,๖๑๔.๘๘	๑,๑๕๔.๕๙	๖๐๘.๒๔	๘๕๒.๐๕	๒๓.๒๖	๑,๗๖๒.๘๒	๖๗.๔๒
ภาพรวม	๔,๘๕๔.๙๔	๑,๑๗๒.๐๒	๒,๓๗๙.๗๕	๑,๓๐๓.๑๗	๔๙.๐๒	๓,๕๕๑.๗๗	๗๓.๑๖

เปรียบเทียบร้อยละ (%) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ กับเป้าหมายตามมติ ครม.

หน่วย : ร้อยละ

งบประมาณ รายจ่าย	ผลการเบิกจ่าย			ผลการใช้จ่าย		
	ร้อยละ เบิกจ่าย	เป้าเบิกจ่าย ไตรมาส ๒	+ สูง/- ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าใช้จ่าย ไตรมาส ๒	+ สูง/- ต่ำ กว่าเป้าหมาย
ประจำ	๗๙.๐๘	๕๕.๐๐	+ ๒๔.๐๘	๗๙.๘๖	๕๕.๗๘	+ ๒๔.๐๘
ลงทุน	๒๓.๒๖	๓๙.๐๐	- ๑๕.๗๔	๖๗.๔๒	๕๘.๑๕	+ ๙.๒๗
ภาพรวม	๔๙.๐๒	๕๒.๐๐	- ๒.๙๘	๗๓.๑๖	๕๖.๒๔	+ ๑๖.๙๒

/๓.๘.๒ ผลการ...

๓.๘.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายจ่าย	งบจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย (%)
ประจำ	๑๗๒.๖๐	๑๑๗.๕๖	๓๙.๑๙	๖๘.๑๑
ลงทุน	๗๘๓.๘๔	๔๔๕.๖๙	๖๐.๐๐	๕๖.๘๖
ภาพรวม	๙๕๖.๔๔	๕๖๓.๒๕	๙๙.๑๙	๕๘.๘๙

๓.๘.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ ฯ (เงินกู้โควิด) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายจ่าย	งบจัดสรร	ทำสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย (%)
ภาพรวม	๒๐๒.๙๐	๐.๐๐	๑๗๖.๓๗	๒๖.๕๓	๘๖.๙๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

การติดตามผลการดำเนินงานงบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดตาก และร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เป็นหน่วยงานที่เป็นคณะทำงานฯ และหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ รายจ่ายลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖) ตามหน่วยงานดังนี้

หน่วยที่ ๑ แนวทางหลวงตากที่ ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๓๙๙.๔๙ ล้านบาท ทำสัญญา ๒๔๙.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๒๕.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๓๑.๓๖ ร้อยละใช้จ่าย ๙๓.๗๙

ตามแผนการดำเนินงานโครงการรายจ่ายลงทุน ในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณจะสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๓ และในไตรมาสที่ ๔ จะสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายมติคณะรัฐมนตรี

หน่วยที่ ๒ แนวทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๔๕๘.๒๕ ล้านบาท ทำสัญญา ๒๘๗.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๔๘.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๓๒.๔๕ ร้อยละใช้จ่าย ๙๕.๑๕

เนื่องจากปีนี้ไม่มีโครงการที่ดำเนินการได้ยาก จำนวน ๒ โครงการ ซึ่งทางแขวงทางตากที่ ๒ ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด ตามแผนการดำเนินงานโครงการรายจ่ายลงทุน ในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ จะสามารถเบิกจ่ายได้ประมาณร้อยละ ๔๐ ไตรมาสที่ ๓ จะสามารถเบิกจ่ายได้

ร้อยละ ๘๐ และในไตรมาสที่ ๔ จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรี

หน่วยที่ ๓ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๔๒.๖๑ ล้านบาท ทำสัญญา ๓๕.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๐.๑๒ ร้อยละใช้จ่าย ๘๔.๑๑

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง งบประมาณโครงการ ๒๔.๐๐ ล้านบาท และ ๑๔.๘๕ ล้านบาท เป็นงบผูกพันข้ามปี ปัญหาที่การเบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างเข้างานล่าช้า ซึ่งปัจจุบันได้ทำการเบิกจ่ายในส่วนของเงินกันไว้เบิกเหลืออีกก่อน โดยคาดว่าจะในส่วนเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จะสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจะพยายามเร่งรัดติดตามให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการ

สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก งบประมาณ ๓.๐ ล้านบาท ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จะสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐

หน่วยที่ ๔ เรือนจำอำเภอแม่สอด

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๗.๔๕ ล้านบาท ทำสัญญา ๖.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๑๒.๐๘ ร้อยละใช้จ่าย ๙๘.๑๙

เรือนจำอำเภอแม่สอดได้รับงบรายจ่ายลงทุนโครงการก่อสร้างทั้งหมด ๔ รายการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูง งบประมาณ ๒.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างการตรวจรับงวดงานที่ ๒ และเบิกจ่ายต่อไป (ทั้งหมด ๓ งวดงาน)

๒. ปรับปรุงรั้วรอบเรือนจำอำเภอแม่สอด งบประมาณ ๓.๐ ล้านบาท ลงนามสัญญา ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ (๒๗๐ วัน) ตรวจรับงวดแรกเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาสัญญาของโครงการต้องกันเงินไว้เบิกเหลืออีกปี ทั้งนี้เรือนจำอำเภอแม่สอดจะพยายามเร่งรัดติดตามให้เบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ขยายเขตการใช้ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราวห้วยหินฝน งบประมาณ ๑.๑๐ ล้านบาท ดำเนินการเรียบร้อย อยู่ระหว่างรอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอดส่งใบแจ้งหนี้เพื่อเบิกจ่าย

๔. ปรับปรุงร่องระบายน้ำฯ งบประมาณ ๐.๘๘ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ งวดแรกจะเบิกจ่ายภายในเมษายน ๒๕๖๖

หน่วยที่ ๕ งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดตาก

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๙๖.๖๖ ล้านบาท ทำสัญญา ๑๒๐.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๔.๙๘ ร้อยละใช้จ่าย ๖๖.๑๔

ความคืบหน้าโครงการที่ใช้งบประมาณจังหวัด และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๓ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๖๓.๑๓ ล้านบาท

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	จัดสรร	ความคืบหน้าโครงการ	หน่วยดำเนินการ
๑	โรงเรียนเพาะชำ	๑.๔๐	อยู่ระหว่างประกาศ	สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
๒	ห้องเย็นเก็บรักษาสลิตโครงการหลวงเลอตอ	๒.๑๐	อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงจุดเพื่อให้เข้ากับพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ	สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
๓	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าตลาดมูเซอ	๓.๑๕	แจ้งผู้รับจ้างมาทำสัญญาแล้ว	ศูนย์พัฒนาราชภูรา
๔	ชุดลอกคลองตาไหล	๒๐.๐๐	ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปายการและปรับลดงบประมาณเหลือ ๓.๙ อยู่ระหว่างร่างวิจารณ์	โครงการชลประทานตาก
๕	ซื้อชุดเสาไฟถนน	๒.๐๓	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
๖	บูรณะซ่อมแซม วัดเกาะตาเถียร	๐.๓๐	ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ PO	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก
๗	ปรับปรุงทางเดินน้ำตกพาเจริญ	๐.๔๔	ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ PO	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
๘	พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก	๑.๖๕	ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ PO	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
๙	พัฒนาเส้นทางน้ำตกลานสาง	๐.๖๖	อยู่ระหว่างประกาศฯ ครั้งที่ ๒ เนื่องจากครั้งแรกงบประมาณผิด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
๑๐	พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอัมผาง	๕.๒๑	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางสาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากขอเปลี่ยนแปลงรายการไปยังสำนักงบประมาณ ขณะนี้สำนักงบอนุมัติแล้ว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
๑๑	ยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถ	๓.๗๘	กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ	แขวงทางหลวงตากที่ ๑
๑๒	ยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถ	๒.๘๐	กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ	แขวงทางหลวงตากที่ ๑
๑๓	ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ติกทางหลวง ๑๒๘๘ อ.อัมผาง	๑๙.๖๐	ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ PO	แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด)

ขอให้สำนักงานคลังจังหวัดช่วยติดตามประสานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ ในการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยที่ ๖ สำนักงานจังหวัดตาก

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๔.๐๑ ล้านบาท ทำสัญญา ๒.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๙.๖๘ ร้อยละใช้จ่าย ๒๔.๒๕

ความคืบหน้าโครงการงบรายจ่ายลงทุนของสำนักงานจังหวัดตาก ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

๑. ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแม่กลอง-แม่จันทะ อ.อุ้มผาง งบประมาณ ๑๐.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

๒. โครงการก่อสร้างถนน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยอยู่ระหว่างจัดทำ PO และเบิกจ่าย

หน่วยที่ ๗ โครงการชลประทานตาก

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๙๙.๙๙ ล้านบาท ทำสัญญา ๒๓.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖๗.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๓๓.๘๑ ร้อยละใช้จ่าย ๔๕.๕๖

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของโครงการชลประทานตาก (ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ร้อยละ ๕๒.๐๗ และเป้าหมายผลการเบิกจ่าย ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ อยู่ที่ร้อยละ ๖๐ ซึ่งคาดว่าจะจะเป็นไปตามเป้าหมาย

หน่วยที่ ๘ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๒๗.๐๓ ล้านบาท ทำสัญญา ๔๐.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๙.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๒๓.๑๓ ร้อยละใช้จ่าย ๕๕.๓๖

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรไม่มีงบก่อสร้างเป็นงบที่ดำเนินการเองทั้งหมด ในไตรมาสที่ ๒ ผลการใช้จ่ายคาดว่าจะจะเป็นไปตามเป้าหมาย แต่ผลการเบิกจ่ายจะเป็นไปตามงวดเงินงวดงาน โดยแผนการจัดซื้อกล้าไม้งวดเงินงวดงานอยู่ในไตรมาสที่ ๓ ประมาณ ๒๓.๐๐ ล้านบาท ประกอบกับงวดเงินงวดงานของโครงการส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งภายในสิ้นปีงบประมาณจะสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐

หน่วยที่ ๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ อำเภอเมืองตาก

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๓๘.๑๓ ล้านบาท ทำสัญญา ๑๓.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๑๖.๗๘ ร้อยละใช้จ่าย ๕๒.๒๕

งบรายจ่ายลงทุนของสำนักงานฯ ในส่วนของงานปรับปรุงซ่อมแซม และงานก่อสร้างส่วนใหญ่ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าในไตรมาสที่ ๒ ผลการใช้จ่ายได้ร้อยละ ๘๗.๐๐ สำหรับงบครุภัณฑ์อยู่ระหว่างการหาแนวทางในการดำเนินการและรวบรวมข้อมูล เนื่องจากโรงเรียนแจ้งรายละเอียดพัสดุตามความต้องการหลากหลาย

/หน่วยที่ ๑๐...

หน่วยที่ ๑๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๒ อำเภอแม่สอด

หน่วยที่ ๑๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๒ อำเภอแม่สอด

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๒๗.๑๘ ล้านบาท ทำสัญญา ๒๘.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๒.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๙.๘๖ ร้อยละใช้จ่าย ๓๒.๕๕

ความคืบหน้าของการดำเนินงาน

๑. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร จำนวน ๒๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๔๑.๔๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว

๒. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร จำนวน ๔๔ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๗๗.๗๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ และบางโครงการมีปัญหาในการดำเนินงาน ดังนี้

- ติดปัญหาในเรื่องการขอใช้พื้นที่ จำนวน ๒ โครงการ ๑) โรงเรียนบ้านวังผาได้ อยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่ สปก. ๒) โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒ อยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

๓. งบครุภัณฑ์ จำนวน ๙๒ รายการ วงเงินงบประมาณ ๗.๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลความต้องการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศประกวดราคา (e-bidding)

สำหรับประเด็นในเรื่องของงบประมาณค่ารื้อถอนอาคาร กรณีได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิม หน่วยงานระดับกรมไม่มีนโยบายให้ขอค่ารื้อถอนให้โรงเรียนที่ขอรับจัดสรรงบบริหารจัดการในส่วนของค่ารื้อถอน

หน่วยที่ ๑๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๐.๘๖ ล้านบาท ทำสัญญา ๐.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๓๘.๑๒ ร้อยละใช้จ่าย ๓๘.๑๒

สถานะโครงการทุกโครงการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจะไม่มีการจัดทำ PO ในระบบ GFMS คาดว่าภายในไตรมาสที่ ๒ จะสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๘.๐๔

หน่วยที่ ๑๒ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๓๔๐.๒๗ ล้านบาท ทำสัญญา ๐.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๘.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๘.๔๑ ร้อยละใช้จ่าย ๘.๔๑

ความคืบหน้าของโครงการ

- โครงการที่ตัวได้ผู้รับจ้าง จำนวน ๑๘ โครงการ
- โครงการที่ลงนามในสัญญาและเริ่มดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๕๘ โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๖ โครงการ
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นร้อยละ ๑๐๐

สำหรับความคืบหน้าโครงการที่อยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่ เทศบาลตำบลแม่จัน ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับ อบต.ย่านรี อยู่ระหว่างการทำหนังสือติดตามความคืบหน้าการขอใช้พื้นที่ และแก้ไขแบบแปลน

ส่วนกรณีโครงการที่ส่งคืนงบประมาณมีจำนวน ๖ โครงการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งเงินงบบุคลากรแล้ว ๔ โครงการอยู่ระหว่างรอกรมตั้งเงินงบบุคลากรอีกจำนวน ๒ โครงการ

หน่วยที่ ๑๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๓๓.๕๒ ล้านบาท ทำสัญญา ๐.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๐.๐๐ ร้อยละใช้จ่าย ๐.๐๐

โครงการก่อสร้างถนนฯ จำนวน ๓ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒๔.๘๑ ล้านบาท ได้ทำการประกาศฯ ครั้งที่ ๒ สถานะโครงการปัจจุบันอยู่ระหว่างรออุทธรณ์ (ครบวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในกลางเดือนเมษายน ๒๕๖๖ และภายในไตรมาส ๓ จะสามารถเบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐ สำหรับโครงการปรับปรุงสนามกีฬา วงเงินงบประมาณ ๘.๗๐ อยู่ระหว่างการทำราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญชวนฯ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในกันยายน ๒๕๖๖

ประธาน

๑. ให้ฝ่ายเลขาฯ จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายล่าช้าเพื่อเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ

๒. ให้เร่งดำเนินการโครงการที่ติดปัญหาในเรื่องการขอใช้พื้นที่ที่อำนาจการอนุมัติอยู่ภายในจังหวัด

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธาน

ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จดยางงานการประชุม

(นางสาวพัชรินทร์ คำนวล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวฐิมาพร นวลฉวี)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ